



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ԳՈՂԹԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի
Գողթ համայնք, հրապարակի 1 goghtamaynq@yandex.ru 096 33 32 32

N 111

13.05. 2021թ

<<Գեվ-Էլլ Պլաստ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն
Ս. Կոռյանին

Հարգելի պարոն Կոռյան

08.11.2019 թվականին Գողթի համայնքապետարանի /այսուհետև՝ Պատվիրատու/ և «Գեվ-Էլլ Պլաստ» ՍՊԸ-ի /այսուհետև՝ Կապալառու/ միջև կնքվել է Գողթ համայնքի կարիքների համար մանկապարտեզի վերակառուցման աշխատանքների կատարման թիվ ԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 գնման պայմանագիրը: Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետ էր սահմանվել 20 ամիս:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դեռևս կատարվել է ԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ընդամենը 55 տոկոսը և ակնհայտ է, որ աշխատանքները հնարավոր չէ ժամանակին ավարտել, հիմք ընդունելով ԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 պայմանագրի 3.1.4 կետի ա) ենթակետը, 6.3 կետը Կապալառուին որոշեց.

1. Համարել Գողթ համայնքի կարիքների համար մանկապարտեզի վերակառուցման աշխատանքների կատարման թիվ ԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 գնման պայմանագիրը լուծված.
2. Պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու համար սահմանել տուգանք՝ պայմանագրի ընդհանուր գումարի, այն է՝ 69,000,000 /վաթսուներե միլիոն/ դրամի 0,5 տոկոսի չափով, որը կազմում է՝ 345,000 /երեք հարյուր քառասունհինգ հազար/ ՀՀ դրամ:

Գողթ համայնքի ղեկավար՝

Կ. Գաբրիելյան

