



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ
ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ**

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Բաղրամյան
Բաղրամյան) համայնք, Բաղրամյան 2/3, Հեռ. (0233) 22250,
baghramyambaghramyam.mu12-armavir.gov.am

N 859/1

«Երվադա» ՍՊԸ

25 Օգոստոսի 2022թ.

Տնօրեն՝ Հ. Մխչեյանին

Հարգելի՛ պարոն Մխչեյան,

Համաձայն «Արտամետի համայնքապետարանի» ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Անահիտ Դավթյանի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և «Երվադա» ՍՊԸ-ի ի դեմս տնօրեն՝ Հ.Մխչեյանի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 2021թվականի հոկտեմբերի 20-ին կնքված ՀՀ ԱՄ ԱԿ ԳՀԱՇՁԲ 21/07 ծածկագրով «N2 խորքային հորի ձեռքբերման և հորատման աշխատանքների կատարման» պայմանագիր:

Աշխատանքները համաձայն պայմանագրի 1.3 կետի և թիվ 2 հավելվածի պետք է ավարտվեր 20.01.2022թվականին, սակայն ոչ մի աշխատանք չի կատարվել նախատեսված ժամկետում:

Կապալառուի դիմումի համաձայն կողմերի միջև կնքվել է համաձայնագիր աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտը 20.01.2022 թ-ի փոխարեն սահմանել են 30.04.2022 թ-ը:

Սակայն նշված ժամանակահատվածում նույնպես ոչ մի աշխատանք չի կատարվել :

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ պայմանագիրը կհամարվի միակողմանի լուծված՝ սույն ծանուցումը Պատվիրատուի կողմից տեղեկագրում հրապարակման օրվանից:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն, «Երվադա» ՍՊԸ-ն կներառվի գնումների ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



Շանթ Առաքելյան