

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Փառակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Հնդիստեպ արժեքը հազ. դրամ	Ավելացում	Լվաճեցում	Վերահսակ է ծավալվել	Միավորի արժեք	Հնդիստեպ արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Քանդման աշխատանքներ									
1	Գոյություն ունեցող ա/բ ճանապարհային ծածկի ֆրեզում հմիջ =4սմ բարձրում և տեղափոխում 1.0կմ հեռ. վրա /հանձնում սեփականատիրոջը/	մ2	5429	0.92	5009.46			5429	0.92	5009.46
2	Գոյություն ունեցող ճանապարհային ծածկի/առանց ա/բետոնի/ հ=15սմ քանդում բուլղոցներով բարձրում էրակավատորով տեղափոխում 2.0կմ հեռ. վրա	մ3	840	1.74	1457.58			840	1.74	1457.58
3	Գոյություն ունեցող բազալտե եղրաքարերի քանդում և տեղափոխում 1.0կմ հեռ. վրա /հանձնում սեփականատիրոջը/	զծ.մ	663	1.92	1272.39			663	1.92	1272.39
4	Գոյություն ունեցող մայրի ավազային ա/բ ծածկի քանդում հ=3սմ տեղափոխում 1.0կմ հեռ. վրա /հանձնում սեփականատիրոջը/	մ2	688	0.18	124.52			688	0.18	124.52
5	Գոյություն ունեցող խճային հիմքի քանդում հ=12սմ բարձրում էրակավատորով տեղափոխում 2.0կմ հեռ.	մ3	83	1.74	143.26			83	1.74	143.26
1. Հնդամներ/հազ. դրամ/					8007.19					8007.19
II	Հողային աշխատանքներ									
1	10գ IV կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլղոցներով լիցք 50մ լիցք	մ3	100.0	0.60	59.57			100.0	0.60	59.57
2	10գ IV գրունտի մշակում և բարձրում էրակ-ով/1.0մ3/ շտ. ա/ի տեղափոխում լցակայան 2.0կմ	մ3	972	1.74	1686.62			972	1.74	1686.62
3	Լիցքի հարթեցում, խտացում պլանիզացիայով մեկ հետքով 6 անգամ մշակում 30սմ շերտի հաստությամբ, օրի տարածումով	մ3	100.0	0.87	86.71			100.0	0.87	86.71
2. Հնդամներ/հազ. դրամ/					1832.91					1832.91
III	Ճանապարհային պատվածք									
1	Ավազակոպային շերտ հ=12սմ	մ3	723.8	12.80	9262.21			723.8	12.80	9262.21
2	Խճային հիմք հ=15սմ, բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 հ=15սմ	մ2	5840	3.462	20216.54			5840	3.462	20216.54
3	Խողովակային ա/բ հ=6սմ	մ2	5600	6.80	38057.20			5600	6.80	38057.20
4	Տար մանրահատիկ ա/բետոն „Բ“ տիպ, 11 մակնիշ հ=4սմ	մ2	5600	5.019	28106.94			5600	5.019	28106.94
3. Հնդամներ/հազ. դրամ/					95642.89					95642.89
IV	Խոտեղեղ և մուտքեր									
1	Խճային հիմք հ=15սմ, բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 հ=15սմ	մ2	1115.4	3.462	3861.22			1115.4	3.462	3861.22
2	Տար մանրահատիկ ա/բետոն „Բ“ տիպ, 11 մակնիշ հ=5սմ	մ2	1115.4	6.183	6896.81			1115.4	6.183	6896.81
3	Ավազակոպային հիմքի իրակառուցում հ=10սմ	մ3	3.08	13.69	42.17	1.95		5.03	13.69	68.87
4	Խողովակների օրամեկուսացում երկշերտ տար բիտումով	մ2	66.0	2.17	143.33	41.8		107.8	2.17	234.10
5	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=273մմ: ծ=5մմ	զծ.մ	83.0	27.1	2250.55	52.50		135.5	27.1	3674.09
6	Գլխամասի միաձուլվելու B-20	մ3	2.20	117.21	257.87			2.20	117.21	257.87
7	Մետ. խողովակի գլխամասի ջրամեկուսացում երկշերտ տար բիտումով	մ2	22.8	1.40	31.94			22.8	1.40	31.94
4. Հնդամներ/հազ. դրամ/					13483.89					15024.89
V	Գողեակներ									
1	Գողեակների ամրացում ավազակոպային խոտեղեղով հ=10սմ	մ2	840.0	1.45	1215.91			840.0	1.45	1215.91
5. Հնդամներ/հազ. դրամ/					1215.91					1215.91
VI	Մայրեր, թեքահարթակներ									
Մայրեր										
1	Խճային հիմքի տեղադրում հ=12սմ	մ2	635.0	2.24	1421.95			635.0	2.24	1421.95
2	Մանրահատիկ ա/բետոն հ=3սմ	մ2	635.0	3.94	2502.08			635.0	3.94	2502.08
3	Բազալտե եղրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	686.0	15.86	10882.09	19.9		705.9	15.86	11197.76
4	Հավաքովի բետոնե եղրաշար /10x20/	զծ.մ	683.0	7.83	5349.58	3.9		686.9	7.83	5380.12
Թեքահարթակներ										
1	Բազալտե եղրաքարերի տեղադրում 7x20սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	40.2	10.08	405.21		-40,2	0	10.08	0,00
6. Հնդամներ/հազ. դրամ/					20560.91					20501.92
VII	Ե/բ վաքեր									
1	Ավազակոպային նախապատրաստական շերտ, հ=10սմ	մ3	39.0	13.69	534.00	0.585		39.585	13.69	542.01
2	Վաքերի օրամեկուսացում երկշերտ տար բիտումով	մ2	756.0	1.40	1058.93	11.34		767.34	1.40	1074.81
3	Ե/բ հավաքովի երկ վաքերի տեղադրում L=3.0մ: 34x30սմ	հատ	200	61.48	12295.49	3.0		203	61.48	12479.92
4	Բետոնե եղրաքարերի տեղադրում 15x30սմ /անվտանգության բազրիքներ/	զծ.մ	85.0	10.53	894.79			85.0	10.53	894.79
Մետաղական ցանց վաքերի վրա										
1	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում/ ՈՒղղանկյուն անկյունակ 63 x 5 1գծմ =4.81կգ -47.4գծ.մ Փ20A500c.L=0.35մ, 17 հատ L.ընդ=5.95մ-147կգ	տոն	0.375	930.2	348.83			0.375	930.2	348.83
7. Հնդամներ/հազ. դրամ/					15132.03					15340.36
VIII	ՊԿ7+18; ՊԿ8+01; ՊԿ9+70; Պ10+05; ՊԿ10+33; ՊԿ12+40; ՊԿ14+48; գոյություն ունեցող d=0.530մ մետաղական խողովակի մաքրում, նորոգում									
1	Խողովակի մուտքի և ելքի մաքրում / III8գ/ էրակավատորով/0.65մ3/ բարձրում ինքնաթափ և տեղափոխում լցակայան 2.0կմ հեռ. վրա:	մ3	24.5	1.58	38.77			24.5	1.58	38.77
2	Խողովակի միջի գրունտի / III8գ/ մաքրում ձևերով, կույտավորում, բարձրում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում լցակայան 2.0կմ հեռավորության վրա:	մ3	10.5	6.46	67.85			10.5	6.46	67.85
3	Ջրհորների միաձուլվելու B20	մ3	13.63	88.51	1206.13			13.63	88.51	1206.13
4	Ամրան 14 AI 1գծմ-1.208կգ	տոն	0.0054133	439.08	2.38			0.0054133	439.08	2.38
5	Մետաղական ցանց 45x53x3մ ուղղանկյուն անկյունակ 1գծմ-2.08 կգ-26 1գծ.մ L36x36x3մ ուղղանկյուն անկյունակ 1գծմ-1.65կգ-25.39գծ.մ Ամրան 14 AI 1գծմ-1.208կգ-170.65կգ	տոն	0.267	878.5	234.48			0.267	878.5	234.48
6	Ցանցի ձևնեկներ	հատ	14	2.18	30.52			14	2.18	30.52

7	Դիսկամալի հիմքի և խրանի միաձուլ բետոն B20	մ3	15,39	117,21	1803,47		15,39	117,21	1803,47	
8	Լայրի և ինժեկցիայի ստանդարտ միջանույլ բետոն B20	մ3	4,54	90,10	408,71		4,54	90,10	408,71	
8. Ընդամենը/հազ. դրամ/					3792,31				3792,31	
IX Կահավորում										
Ճանապարհային նշաններ										
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սրան վրա	կմ/մղ	26	10,34	268,93		26	10,34	268,93	
	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	գծ.մ	84	2,28	190,40		84	2,28	190,40	
	բետոն B15	մ3	2,6	49,97	129,91		2,6	49,97	129,91	
	Նախապլուշաղնող	հատ	4	23,62	94,48		4	23,62	94,48	
	Առավելություն	հատ	5	25,44	127,19		5	25,44	127,19	
	Մտավերության	հատ	12	23,62	283,44		12	23,62	283,44	
	Արգելող	հատ	6	25,44	152,62		6	25,44	152,62	
	Հատուկ թելադրանքի	հատ	8	25,44	203,50		8	25,44	203,50	
	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	1	18,17	18,17		1	18,17	18,17	
Բ Նշագծում										
1		1.1.1.2	կմ	1,34762	113,37	152,77		1,34762	113,37	152,77
2		1.7	կմ	0,421	75,21	31,66		0,421	75,21	31,66
3		1.14.1	մ2	20,5	2,23	45,76		20,5	2,23	45,76
9. Ընդամենը/հազ. դրամ/					1698,85				1698,85	
X Կամուրջ ՊՅ 5+02.36										
1	Ս/բ ծածկի կազմատում պլանմագործիքով: Բարձրում ինքնաբարիկ ձևերով և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռավորության վրա:	մ3	0	9,94	0,00		0	9,94	0,00	
2	Թոփային կառուցվածքի երկրի միաձուլ բետոնի կազմատում պլանմագործիքով: Բարձրում ինքնաբարիկ ձևերով և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռավորության վրա:	մ3	0	38,89	0,00		0	38,89	0,00	
3	Միաձուլ ե/բ սալերի կազմատում պլանմագործիքով: Բարձրում ինքնաբարիկ ձևերով և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռավորության վրա:	մ3	0	47,97	0,00		0	47,97	0,00	
4	Գոյություն ունեցող հենարանների կզմատում պլանմագործիքով: Բնկերների բարձրում ինքնաբարիկ ձևերով և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռավորության վրա:	մ3	0	38,89	0,00		0	38,89	0,00	
5	Նույնը հենարանների հիմքերով:	մ3	0	84,74	0,00		0	84,74	0,00	
6	Հենարանների հիմքերի համար փտտրակների փորման հողային աշխատանքներ 0,65մ3 շերտ տարողությամբ էքսկավատորով զրուստի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 25մ հեռ. վրա և պահեստավորում հետագա լիցքի համար: IV(10գ)	մ3	0,0	1,19	0,00		0,0	1,19	0,00	
7	Հենարանների հիմքերի համար փտտրակների փորման հողային աշխատանքներ ձևերով կրկնակի էքզերի նետումով: IV(10գ)	մ3	0	10,40	0,00		0	10,40	0,00	
8	Խճային նախապատրաստում հիմքերի տակ:	մ3	0,00	15,54	0,00		0,00	15,54	0,00	
9	Հիմքերի միաձուլ բետոն: B20	մ3	0,00	90,10	0,00		0,00	90,10	0,00	
10	Հենարանների իրանների միաձուլ բետոն: B20	մ3	0,00	98,08	0,00		0,00	98,08	0,00	
11	Հենարանների բարձրիկների միաձուլ ե/բետոն B20, F200	մ3	0	93,626	0,00		0	93,626	0,00	
	ա.պ. AI=30 96 կգ/մ3	տոն	0	454,23	0,00		0	454,23	0,00	
	ա.պ. AIII=106 6 կգ/մ3:	տոն	0	439,08	0,00		0	439,08	0,00	
12	Կրկնակի ուղղորդիչային ներդիրներ պահանջների տակ:	մ2	0,0	6,42	0,00		0,0	6,42	0,00	
13	Գահանգների բլոկների հավաքովի ե/բետոն: չափ- 20x20x300սմ, բաշը-0,30 տ, ա.պ AI=39,69 կգ/մ3, AIII=254,82 կգ/մ3:	գծ.մ	0,0	16,95	0,00		0,0	16,95	0,00	
14	Պահանգների տեղադրվելու լցումով ցլմ. շաղախով (Hմիջ=1սմ):	մ3	0,000	47,26	0,00		0,000	47,26	0,00	
15	Գրունտի հետ շփվող հենարանների մակերևույթների քվադրային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	0,0	1,40	0,00		0,0	1,40	0,00	
16	Փտտրակների հետ լիցք բուլդոզերով զրուստի նախնական տեղափոխումով մինչև 25մ հեռավորությունից: Գրունտի փտտմը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով և պլանմատտիքանով խտացմամբ: IV(10գ)/	մ3	0,0	1,40	0,00		0,0	1,40	0,00	
17	Փտտրակների հետ լիցք ձևերով: Գրունտի փտտմը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով և պլանմատտիքանով խտացմամբ: IV(10գ)/	մ3	0	2,34	0,00		0	2,34	0,00	
18	Կրկնակի ուղղորդիչային ներդիրներ, որպես թռ. կառուցվածքի սալերի հենարանային մասեր:	մ2	0,0	6,42	0,00		0,0	6,42	0,00	
19	Թռ. կառուցվածքի Ռ-3 մակերև. սալերի հավաքովի ե/բետոն: չափ- 22x100x360սմ, բաշը-1,95տ, ա.պ AI=20,5 կգ/մ3, AIII=113,20 կգ/մ3:	հատ	0,0	238,67	0,00		0,0	238,67	0,00	
20	Հարթեցնող շերտ միաձուլ բետոն H=3սմ թոփային կառուցվածքի սահմաններում: B25	մ2	0,00	1,84	0,00		0,00	1,84	0,00	
21	Թռ. կառուցվածքի ստանձային ջրամեկուսացում կրկշերտ լիցքամիջ H=0,8սմ:	մ2	0,0	7,94	0,00		0,0	7,94	0,00	
22	Գեմեստային շաղախի իրականացում մայրերի բլոկների տակ Hմիջ=3սմ:	մ2	0	1,92	0,00		0	1,92	0,00	
23	T-1-1.0 մակերև. մայրի բլոկների տեղադրում թոփային կառուցվածքներում ինքնաբերական սլաքավոր 5տ բ.բ. ամբարձիրով: չափ. 86x165x299սմ, բաշը - 1,4տ: ա.պ. AI=89,84 կգ/մ3, AIII=66,61 կգ/մ3:	հատ	0,0	407,07	0,00		0,0	407,07	0,00	
24	Պաշտպանիչ շերտ միաձուլ բետոնից B30 W6, H=4սմ ամրանավորված զանգով (100x100)մմ, AE 4 Bp-I, P=45,7կգ:	մ2	0	6,19	0,00		0	6,19	0,00	
25	Երթևեկի մասի ներքին շերտի H=5սմ մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկի տեղադրում:	մ2	0,0	6,18	0,00		0,0	6,18	0,00	
26	Երթևեկի մասի վերին շերտի H=4սմ մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկի տեղադրում:	մ2	0,0	5,02	0,00		0,0	5,02	0,00	
27	Մոտեցումների հետ կոորդումների կարերի d=2սմ լցում բետոնային մածիկով:	գծ.մ	0	0,85	0,00		0	0,85	0,00	
28	Մայրի ստանձային ջրամեկուսացում (ТЕХНОЭЛАСТМОХТ Б):	մ2	0	10,01	0,00		0	10,01	0,00	
29	Մայրերի մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում Hմիջ=4սմ:	մ2	0	5,09	0,00		0	5,09	0,00	



30	Պողպատե բազրիքների իրականացում, երկշերտ ներկում/6,4մ2/ L 63x63x6 մմ L=7,84 մ, P=44,84 կգ L 30x30x3 մմ L=15,52 մ, P=58,32 կգ L 70x70x6 մմ L=7,88 մ, P=50,36 կգ Օ12 L=39,96 մ, P=32,84 կգ -5x50 մմ L=0,78 մ, P=1,6 կգ:	տոն	0,0000	617,95	0,00		0,0000	617,95	0,00
31	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կցորդման անվահրիչների տեղադրման համար:IV(10գ)	մ3	0	8,06	0,00		0	8,06	0,00
32	Ավազակտայային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկների տակ:H=0,1մ	մ3	0,00	14,51	0,00		0,00	14,51	0,00
33	Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում, Չափ. 15(50)x75x150սմ, P=0,53տ, ա.պ. = 83,15կգ/մ3:	հատ	0	73,70	0,00		0	73,70	0,00
34	խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով:IV(10գ)	մ3	0	8,06	0,00		0	8,06	0,00
35	Խճալին նախապատրաստում H=10սմ:	մ3	0,00	15,54	0,00		0,00	15,54	0,00
36	վալի H=15սմ միաձուլ բետոն B20	մ3	0,00	90,10	0,00		0,00	90,10	0,00
37	Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում:	մ2	0,0	1,01	0,00		0,0	1,01	0,00
10. Հողաներ/հազ. դրամ/					0,00				0,00
XI Կամուրջ ՊԿ4+58									
1	Ար ծածկի կազմաւորում պլանւագործիքով: Բարձում ինքնաքաւի ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռավորութան վրա:	մ3	0	9,97	0,00		0	9,97	0,00
2	Թոյիչքային կառուցվածքի եզրերի միաձուլ բետոնի կազմաւորում պլանւագործիքով: Բարձում ինքնաքաւի ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռավորութան վրա:	մ3	0	38,89	0,00		0	38,89	0,00
3	Միաձուլ եր սալերի կազմաւորում պլանւագործիքով: Բարձում ինքնաքաւի ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռավորութան վրա:	մ3	0	47,97	0,00		0	47,97	0,00
4	Գոյութուն ունեցող հենարանների կզմաւորում պլանւագործիքով: Բնկորներ թարձում ինքնաքաւի ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռավորութան վրա:	մ3	0	38,89	0,00		0	38,89	0,00
5	Նույնը հենարանների հիմքերը:	մ3	0	84,74	0,00		0	84,74	0,00
6	Հենարանների հիմքերի համար փտտրակների փորման հողային աշխատանքներ 0,65մ3 շերտ տարողութամբ լքակալատորով գրունտի տեղափոխում բոլորողըով մինչև 25մ հեռ. վրա և պահեստավորում հետագա լիցքի համար:IV(10գ)	մ3	0,0	1,19	0,00		0,0	1,19	0,00
7	Հենարանների հիմքերի համար փտտրակների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի կողքի նետումով:IV(10գ)	մ3	0	10,40	0,00		0	10,40	0,00
8	Խճալին նախապատրաստում հիմքերի տակ:	մ3	0,00	15,54	0,00		0,00	15,54	0,00
9	Հիմքերի միաձուլ բետոն:B20	մ3	0,00	90,10	0,00		0,00	90,10	0,00
10	Հենարանների իրանների միաձուլ բետոն:B20	մ3	0,00	98,08	0,00		0,00	98,08	0,00
11	Հենարանների բարձիկների միաձուլ ե/բետոն B20 F200 ա.պ. -Ա1=30,96 կգ/մ3 տ.պ. -Ա111=106,6 կգ/մ3:	մ3	0	93,626	0,00		0	93,626	0,00
12	Կրկնակի ռուբերոիդային ներդիրներ պահանգների տակ:	մ2	0,0	6,42	0,00		0,0	6,42	0,00
13	Պահանգների բլոկների հավաքովի ե/բետոն. չափ- 20x20x300սմ, բաշը-0,30 տ. ա.պ. -Ա1=39,69 կգ/մ3, Ա111=254,82կգ/մ3:	գծ.մ	0,0	16,95	0,00		0,0	16,95	0,00
14	Պահանգների տեղադիրքերում լրացում ցեմ., շարխալով (Հմիջ=1սմ):	մ3	0,000	47,26	0,00		0,000	47,26	0,00
15	Գրունտի հետ շփվող հենարանների մակերևույթների թավածքային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	0	1,40	0,00		0	1,40	0,00
16	Փտտրակների հետվիջ բուլդոզերով գրունտի նախնական տեղափոխումով մինչև 25մ հեռավորությունից: Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի լցարաշխումով և պլանւատփանով	մ3	0,0	1,40	0,00		0,0	1,40	0,00
17	Փտտրակների հետվիջ ձեռքով: Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի լցարաշխումով և պլանւատփանով խտացմամբ:IV(10գ)/	մ3	0	2,34	0,00		0	2,34	0,00
18	Կրկնակի ռուբերոիդային ներդիրներ: որպես թո. կառուցվածքի զալերի հենարանային մասեր:	մ2	0,0	6,42	0,00		0,0	6,42	0,00
19	Թո. կառուցվածքի ՈՒՅ մակնիշի սալերի հավաքովի ե/բետոն. չափ- 22x100x360սմ, բաշը-1,95տ. ա.պ. -Ա1=20,5 կգ/մ3, Ա111=113,20 կգ/մ3:	հատ	0,0	238,67	0,00		0,0	238,67	0,00
20	Հարբեցող շերտ միաձուլ բետոն H=3սմ թոյիչքային կառուցվածքի նախնականներում: B25	մ2	0,00	1,84	0,00		0,00	1,84	0,00
21	Թո. կառուցվածքի ստեղծային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոլամիջ H=0,8սմ:	մ2	0,0	7,94	0,00		0,0	7,94	0,00
22	Ցեմենտային շաղախի իրականացում մայրերի բլոկների տակ Հմիջ=3սմ:	մ2	0	1,92	0,00		0	1,92	0,00
23	T-1-1,0 մակնիշի մայրի բլոկների տեղադրում թոյիչքային կառուցվածքներում ինքնազնաց պարավոր 5տ բ.բ. ամբարձիչով: չափ. 86x165x299սմ, բաշը - 1,4տ. ա.պ. -Ա1=89,84կգ/մ3, Ա111=66,61կգ/մ3:	հատ	0,0	407,07	0,00		0,0	407,07	0,00
24	Պաշտպանիչ շերտ միաձուլ բետոնից W6, H=4սմ ամրակալոված զանցով (100x100)մմ .E 4 Bp-I, P=42,8կգ:	մ2	0	6,19	0,00		0	6,19	0,00
25	Երթևեկի մասի ներքին շերտի H=5սմ մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկի տեղադրում:	մ2	0,0	6,18	0,00		0,0	6,18	0,00
26	Երթևեկի մասի վերին շերտի H=4սմ մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկի տեղադրում:	մ2	0,0	5,02	0,00		0,0	5,02	0,00
27	Մոտեցումների հետ կցորդումների կարերի մ=2սմ լցում բիտումային մածիկով:	գծ.մ	0	0,85	0,00		0	0,85	0,00
28	Մայրի ստեղծային ջրամեկուսացում (TEXHOՅԱԿՏՄՈՑՏ Ե):	մ2	0	10,01	0,00		0	10,01	0,00
29	Մայրերի մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում Հմիջ=4սմ:	մ2	0	5,09	0,00		0	5,09	0,00

30	Պեղայտոն բացարձակ իրականացում, երկշերտ ներկումով/6 4մ/2/ L 63x63x6 մմ L=7.84 մ, P=44.84 կգ L 50x50x5 մմ L=15.52 մ, P=56.52 կգ L 70x70x6 մմ L=7.88 մ, P=50.36 կգ O12 L=39.96 մ, P=32.84 կգ 5x50 մմ L=0.78 մ, P=1.6 կգ:	տոն	0.0000	617.95	0.00		0.0000	617.95	0.00
31	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կցորդման անվահորիչների տեղադրման համար:IV(10գ)	մ3	0	8.06	0.00		0	8.06	0.00
32	Ավազակույզային նախապատրաստում կցորդման անվահորիչների բլոկների տակ:H=0.1մ	մ3	0.00	14.51	0.00		0.00	14.51	0.00
33	Հավաքովի ե/բետոնե անվահորիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում, Դափ, 15(50x75x150սմ, P=0.53տ, ա.ա.այ = 83.15կգ/մ3	հատ	0	73.70	0.00		0	73.70	0.00
34	Խճախի նախապատրաստում H=10սմ:	մ3	0.00	15.54	0.00		0.00	15.54	0.00
35	Վարի H=15սմ միաձուլ բետոն	մ3	0.00	90.10	0.00		0.00	90.10	0.00
36	Անվահորիչների ռեզոլանայաց զծանրում:	մ2	0.0	1.01	0.00		0.0	1.01	0.00
11. Հնդամներ/հազ. դրամ/					0.00				0.00
XII Դիտահորեր									
1	Դիտահորերի ե/բ տալերի ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	հատ	1	2.0	2.02		1	2.0	2.02
2	Դիտահորի ծածկի տր սալի տեղադրում թուջե կափարիչով (1.2x1.2)մ	հատ	1	151.7	151.73		1	151.7	151.73
3	Ե/բ դիտահորի տեղադրում d=1000մմ, h=0.9մ	մ3	0.3	68.65	23.34		0.3	68.65	23.34
	Դիտահորի ծածկի տր սալի տեղադրում թուջե կափարիչով (1.2x1.2)մ	հատ	1	54.51	54.51		1	54.51	54.51
		հատ	1	149.39	149.39		1	149.39	149.39
12. Հնդամներ/հազ. դրամ/					381.00				381.00
XIII Ջրհորների կառուցում 3 հատ									
1	Փոստրակի փորում ձեռքով - IV, կողքի կուտակումով	մ3	12.20	8.06	98.37		12.20	8.06	98.37
2	Ավազակույզային շերտ h=10սմ	մ3	0.60	13.69	8.22		0.60	13.69	8.22
3	Ջրհորի միաձուլ բետոն B20 F 200	մ3	3.70	88.51	327.50		3.70	88.51	327.50
4	Ջրհորի թվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ2	17.60	1.40	24.65		17.60	1.40	24.65
5	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ3	1.10	2.34	2.57		1.10	2.34	2.57
6	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում/ Ուղղակի անկյուն անկյունակ 63x5 1գծմ =4.81կգ -9.3գծ.մ Ուղղակի անկյուն անկյունակ 50x5 1գծմ=3.77կգ -9.3գծ.մ Ա:խաններ Փ14 A 500C -60 9կգ	տոն	0.141	911.1	128.19		0.141	911.1	128.19
7	Նախօրոք կուտակված բնառողի բարձում 1.0մ3 էքս., տեղափոխում 2.0կմ լցակույտ	մ3	11.1	1.50	16.66		11.1	1.50	16.66
13. Հնդամներ/հազ. դրամ/					606.15				606.15
XIV Ջրամատակարարման ցանց									
1	Խրամուղու մշակում մեխանիզմով, IV կարգ	մ3	0	1.07	0.00	924.48	924.48	1.07	990.58
2	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ3	0	10.31	0.00	21.26	21.26	10.31	219.14
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	0	10.31	0.00	42.52	42.52	10.31	438.28
4	Խրամուղու էտիլցը մեխանիզմով	մ3	0	0.12	0.00	628.04	628.04	0.12	75.82
5	Ավելորդ հողի բետում և տեղափոխում 5 կմ	տոն	0	2.29	0.00	563.24	563.24	2.29	1292.03
6	Պոլիէթիլեն խողովակներ d=140մմ	գծ.մ	0	7.77	0.00	830	830	7.77	6450.89
7	Պոլիէթիլեն խողովակներ d=90մմ	գծ.մ	0	5.30	0.00	100	100	5.30	529.71
8	Պոլիէթիլեն խողովակներ d=63մմ	գծ.մ	0	4.42	0.00	133	133	4.42	588.10
9	Պոլիէթիլեն անցում de140x90	հատ	0	7.36	0.00	1	1	7.36	7.36
10	Պոլիէթիլեն անցում de140x63	հատ	0	5.46	0.00	9	9	5.46	49.17
11	Պոլիէթիլեն անցում de140x50	հատ	0	5.21	0.00	3	3	5.21	15.62
12	Կցամաս DN63	հատ	0	7.2	0.00	18	18	7.2	129.60
13	Կցամաս խողովակ DN140	հատ	0	8.4	0.00	16	16	8.4	134.40
14	Ֆլանեց DN150	հատ	0	18	0.00	16	16	18	288.00
15	Գնդային փական DN65, PN=1.0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	0	17.54	0.00	9	9	17.54	157.83
16	Ֆլանցային շիբերային փական DN80, PN=1.0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	0	72.29	0.00	1	1	72.29	72.29
17	Ֆլանցային շիբերային փական DN150, PN=1.0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	0	232.17	0.00	8	8	232.17	1857.35
18	Փոստրակի մշակում մեխանիզմով, IV կարգ	մ3	0	1.07	0.00	51.4	51.4	1.07	55.08
19	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ3	0	10.31	0.00	1.8	1.8	10.31	18.55
20	Նախապատրաստական շերտ B7.5 բետոնից	մ3	0	54.64	0.00	1.35	1.35	54.64	73.76
21	Ե/բետոնե դիտահորերի տեղադրում D=1000, H=1/նեոարյալ հատակապալպատի օղակ ծածկի սալ թուջե կափարիչով/	հատ	0	264	0.00	8	8	264	2112.00
22	Թվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ2	0	1.40	0.00	55.04	55.04	1.40	77.06
14. Հնդամներ/հազ. դրամ/					0.00				15632.62
ԸՆդամուրդ					162354.04				179677.00

