

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Հարժիսի Համլետ Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի սեպտեմբերի 10-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/6-1 գնման պայմանագրում 2021 թվականի օգոստոսի 5-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ N 1135-Ա որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/6-1 պայմանագրի գնի ավելացում, ծավալների ավելացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

10.09.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/6-1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

05 օգոստոսի 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Գազկոմշին>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Մ. Միսակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշումը և ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Հարժիսի Համետ Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 10.09.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/6-1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում 595 000 000 (հինգ հարյուր իննսունհինգ միլիոն) թիվը և բառերը փոխարինել 709 113 081 (յոթ հարյուր ինը միլիոն մեկ հարյուր տասներեք հազար ութսունմեկ) թիվով և բառերով, իսկ 99 166 666.7 (իննսունհինգ միլիոն մեկ հարյուր վաթսունվեց հազար վեց հարյուր վաթսունվեց դրամ յոթանասուն լումա) թիվը և բառերը փոխարինել 118 185 513.5 (մեկ հարյուր տասնութ միլիոն մեկ հարյուր ութսունհինգ հազար հինգ հարյուր տասներեք դրամ հիսուն լումա) թիվով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 43 (քառասներեք) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023661
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Գազկոմշին>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Օրբելի եղբայրներ 65ա, 47բն
<<Հայրիգնեսթանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500905218000
ՀՎՀՀ 00843968

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝



Four additional handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

Հավելված
10.09.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՍԱԱՀԶԲ-20/6-1 գնման պայմանագրի
05.08.2021թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1
10.09.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՍԱԱՀԶԲ-20/6-1 գնման պայմանագրի

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԸ-ՆԱԽԱԳԱԾԻՎ

ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Հարժիսի Համլետ Մկրտչյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման

Հ/Խ	Աշխատանքների անվանումը	Դրամանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Կուտակված ծավալաթիվը ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափ մասն վիճակոր Ը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Ավելացում	Մուրաբ միջոցառում	Բաժան	Մուրաբ միջոցառում	Բաժան
1	2	3	4.000	5	6	7	8	9	10		
1.1	Համաշինարարական աշխատանքներ										
1	III-րդ կարգի գրունտների մշակում փոստակում 0.6մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողից	խմ	2900.000	300	870000	2690.000	807000.0		0.0	210.000	63000.0
2	Նույնը, խրամառնիներում	խմ	570.000	300	171000	570.000	171000.0		0.0	0.000	0.0
3	Փոստակի հատակի և կողերի վերջնական հարթեցում ձեռքով	խմ	50.000	1000	50000			10.000	10000.0	60.000	60000.0
4	Հետիցքի համար պահանջվող գրունտի մշակում համաքակարյուն էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենայի վրա	խմ	548.000	400	219200	548.000	219200.0		0.0	0.000	0.0
5	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	548.000	800	438400	548.000	438400.0		0.0	0.000	0.0
6	Գրունտի ետիցք հատակների տակ բուրդոզերով	խմ	3918.000	200	783600	3918.000	783600.0		0.0	0.000	0.0
7	Գրունտի աստիճանաբար տոփանում օղաճնշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	3918.000	300	1175400	1278.000	383400.0		0.0	2640.000	792000.0
8	Գրունտի ետիցք հիմքերի ծոց ձեռքով, տոփանումով	խմ	150.000	500	75000			50.000	25000.0	200.000	100000.0
Ն	III-րդ կարգի գրունտի մշակում փոստակում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ		450			0.0	2000	900000.0	2000.000	900000.0
Ն	Նույնի տեղափոխում 400մ հեռավորության վրա	խմ		400			0.0	2000	800000.0	2000.000	800000.0
Ն	Հետիցքի համար պահանջվող ավազակալային գրունտի մշակում համաքակարյուն 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ		300			0.0	570	171000.0	570.000	171000.0
Ն		խմ		400			0.0	2000	800000.0	2000.000	800000.0

10.09.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՍԱԱՀԶԲ-20/6-1 գնման պայմանագրի
05.08.2021թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումներ	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				փոփոխված ծավալաբաժնի դատ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Հաշվառման միավորներ	Բնականորեն արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Դրականացում		Ավելացում		միավոր	միավոր	միավոր
					Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր			
1	Լուսնի տեղափոխում օբյեկտ մինչև ճկա հեռավորության վրա	խմ	1200			0.0		2000	2,400,000.00	2000.000	2,400,000.00
2	Ավազակայանային գոյություն խառնում տեղում կուտակված կողմիցի գոյություն հետ և հեղիցի հրականացում բուրգերով	խմ	268			0.0		2640	707520.0	2640.000	707520.0
	Ընդամենը հողային աշխատանքներ			3782600.0		2802600.0			5813520.0		6793520.0
1	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 միջից ցածր										
2	Բետոն/խամբարաբետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ և ժայռակայանային հիմքերի իրականացում	խմ	732.000	0	0	515.600			0.0	216.400	0.0
3	Խամբարաբետոնե ժայռակայանային հիմքերի պատրաստում B- 7.5 դասի բետոնով	խմ	9.100	45000	409500	9.100	409500.0		0.0	0.000	0.0
4	Բետոնե ժայռակայանային հիմքերի պատրաստում B-7,5դասի բետոնով	խմ	32.500	45000	1462500	32.500	1462500.0		0.0	0.000	0.0
5	Շրջակայանների միաձուլում Ե/բետոնե հիմքային հեծանքների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	287.950	100000	28795000			52.700	5270000.0	340.650	34065000.0
6	Ամրան Փ8A240C	տն	7.121	400000	2848400					8.403	3361200.0
7	Ամրան Փ16A500C	տն	5.572	400000	2228920			1.2820	512800.0	6.354	2541720.0
8	Ամրան Փ18A500C	տն	4.442	400000	1776640			0.782	312800.0	5.597	2238640.0
9	Ամրան Փ28A500C	տն	0.115	400000	46080			1.155	462000.0	0.127	50880.0
10	Շրջակայանների միաձուլում Ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	5.100	100000	510000			0.012	4800.0	7.400	740000.0
11	Ամրան Փ8A240C	տն	0.510	400000	204000			0.0		0.510	204000.0
12	Ամրան Փ22A500C	տն	1.742	400000	696800	0.023	9200.0		0.0	1.719	687600.0
13	Պողպատե թերթից կաղիլների տեղադրում 16մմ հաստ.	տն	0.232	400000	92840	0.055	22000.0		0.0	0.177	70840.0
14	Միաձուլում Ե/բետոնե պատերի պատրաստում 350մմ հաստ. B-20 դասի բետոնով	խմ	169.650	100000	16965000			36.350	3635000.0	206.000	20600000.0
15	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	1.452	400000	580840	0.155	62000.0		0.0	1.297	518840.0
16	Ամրան Փ10A500C	տն	2.599	400000	1039600			0.619	247600.0	3.218	1287200.0
17	Ամրան Փ12A500C	տն	8.407	400000	3362760			5.202	2080800.0	13.609	5443560.0
18	Ամրան Փ16A500C	տն	0.431	400000	172240			0.146	58400.0	0.577	230640.0
19	Ամրան Փ18A500C	տն		400000				0.640	256000.0	0.640	256000.0
20	Ամրան Փ22A500C	տն	1.325	400000	530160			0.734	293600.0	2.059	823760.0
22	Պողպատե թերթից կաղիլների տեղադրում 16մմ հաստ.	տն	0.238	800000	190000			0.050	40000.0	0.288	230000.0
	Բետոնե աստիճանների պատրաստում - 0.45 միջում B-7,5 դասի բետոնով	խմ		45000				2.300	103500.0	2.300	103500.0

10.09.2020թ. կնքված N 33ԲԿ-ԲԱՄԱԶԲ-20/6-1 գնման պայմանագրի 05.08.2021թ. կնքված N 3 համաձայնագրի


Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				փոփոխված ծավալային ծախսերը դրոշմային 2020թ-ի	
		Հաշի մասնավորում	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Ավելացում	միջակայ	միջակայ	միջակայ	միջակայ
23	Բետոնե ստորհիմքների պատրաստում -3,3 միշում B-7,5 դասի բետոնով	խմ		45000				1.100		49500.0	1.100
24	Նույնի, բետոնե հիմնատակի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ		45000				3.500		157500.0	3.500
25	Նույնի, 300մմ հաստ միաշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	խմ		45000				0.700		31500.0	0.700
26	Արտաքին պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	քմ		923				107.000		98761.0	107.000
27	Ներքին պատերի միաշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	քմ		477				175.000		83475.0	175.000
28	Միաշերտ երկշերտ պարզունակների B-20 դասի բետոնով	խմ		100000				16.000		1600000.0	16.000
29	Ամրան Փ 8A240	տն		400000				0.361		144560.0	0.361
30	Ամրան Փ12A500C	տն		400000				0.349		139760.0	0.349
31	Ամրան Փ18A500C	տն		400000				0.522		208800.0	0.522
32	Ամրան Փ25A500C	տն		400000				0.094		37600.0	0.094
33	Պողպատե բերքից վրադրվող տեղադրում 16մմ հաստ.	տն		400000				0.007		2920.0	0.007
34	Միաշերտ երկշերտ բարակվորների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	խմ		50000			0.0	0.470		23500.0	0.470
35	Ամրան Փ6A240	տն		400000			0.0	0.016		6400.0	0.016
36	Ամրան Փ12A500C	տն		400000			0.0	0.065		26000.0	0.065
37	Ամրան Փ16A500C	տն		400000			0.0	0.015		6000.0	0.015
38	Միաշերտ երկշերտ ծածկի սալերի պատրաստում 0,00 միշի վրա B-20 դասի բետոնով	խմ		100000			0.0	52.700		5270000.0	52.700
39	Ամրան Փ6A240	տն		400000			0.0	0.095		38000.0	0.095
40	Ամրան Փ12A500C	տն		400000			0.0	2.638		1055200.0	2.638
41	Ամրան Փ14, Փ18A500C	տն		400000			0.0	3.683		1473200.0	3.683
42	Միաշերտ երկշերտ պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄԴ-2	խմ		100000			0.0	1.000		100000.0	1.000
43	Ամրան Փ8A240	տն		400000			0.0	0.028		11200.0	0.028
44	Ամրան Փ18A500C	տն		400000			0.0	0.063		25200.0	0.063
45	ՄԿ-1 խողովակի միաշերտ երկշերտ սալի պատրաստում -2,85 դեպի 0,00 միշ B-20 դասի բետոնով	խմ		100000			0.0	1.900		190000.0	1.900
46	Նույնի, բետոնե ստորհիմքների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ		45000			0.0	0.500		22500.0	0.500
47	Ամրան Փ8A240	տն		400000			0.0	0.053		21120.0	0.053
48	Ամրան Փ16A500C	տն		400000			0.0	0.274		109560.0	0.274
49	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ 0,00 ՆԻՇԻՑ ԳԱՆԻ				61,911,280.0	1,965,200.0				24,439,556.0	
											84,385,636.0

10.09.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԼԸԳԲ-20/6-1 գլխավոր պայմանագրի 05.08.2021թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Վերադարձված ծավալաբեռնող ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափ ման վավեր է	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Դակասեցում		Ավելացում		Ծավալ	Մոտրանք մղվողություն	
						Միավոր	Մոտրանք մղվողություն	Միավոր	Մոտրանք մղվողություն			
	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից բարձր											
47	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	59.500	70000	4165000	5.270	368900.0			54.230	3798100.0	
48	Ամրան Փ8A240C	տն	2.341	400000	936396		0.0	0.099	39600.0	2.440	975996.0	
49	Ամրան Փ16, Փ18A500C	տն	0.050	400000	20120		0.0	0.523	209200.0	0.573	229320.0	
50	Ամրան Փ22A500C	տն	6.940	400000	2775960	1.3	506000.0		0.0	5.675	2269960.0	
51	Դողպատե թերթից կաղիլների տեղադրում 16մ հաստ.	տն	0.010	400000	4160		0.0		0.0	0.010	4160.0	
52	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.500	70000	35000	0.100	7000.0		0.0	0.400	28000.0	
53	Ամրան Փ8A240C	տն	0.023	400000	9360		0.0	0.003	1200.0	0.026	10560.0	
54	Ամրան Փ16, Փ18A500C	տն	0.051	400000	20480		0.0		0.0	0.051	20480.0	
55	Շրջանակների միաձույլ ե/բ պարզակալների պատրաստում միջև 500մ բաժնությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ	10.200	70000	714000	4.300	301000.0		0.0	5.900	413000.0	
56	Սույն, միջև 800մ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ	123.420	65000	8022300	0.121	48400.0		15.730	1022450.0	139.150	9044750.0
57	Ամրան Փ6, 8A240	տն	3.220	400000	1288180		0.0		0.0	3.099	1239780.0	
58	Ամրան Փ8A500C	տն	0.643	400000	257080		0.0	0.326	130400.0	0.969	387480.0	
59	Ամրան Փ12A500C	տն	1.797	400000	718864		0.0	0.570	228000.0	2.367	948864.0	
60	Ամրան Փ16A500C	տն	1.497	400000	598600	0.010	4000.0		0.0	1.487	594600.0	
61	Ամրան Փ18A500C	տն	4.019	400000	1607640		0.0	0.571	228400.0	4.590	1836040.0	
62	Ամրան Փ25A500C	տն	0.092	400000	36880		0.0	0.023	9200.0	0.115	46080.0	
63	Ամրան Փ28A500C	տն	0.744	400000	297560		0.0	0.135	54000.0	0.879	351560.0	
64	Դողպատե թերթից ներդիրների տեղադրում	տն	0.190	400000	76000		0.0	0.013	5200.0	0.203	81200.0	
65	Միաձույլ ե/բ գուրիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	23.140	60000	1388400		0.0	4.420	265200.0	27.560	1653600.0	
66	Ամրան Փ6, 8A240	տն	0.534	400000	213760		0.0	0.113	45200.0	0.647	258960.0	
67	Ամրան Փ12A500C	տն	1.357	400000	542640		0.0	0.216	86400.0	1.573	629040.0	
68	Ամրան Փ18A500C	տն	0.149	400000	59520		0.0	0.031	12400.0	0.180	71920.0	
69	Դիֆֆրակցիաների պատրաստում 200մ հաստության ստանդ բետոնե բովներով	խմ	149.392	20000	2987840		0.0	19.988	399760.0	169.380	3387600.0	
70	Սույնի բետոնացում, B-20 դասի բետոնով, ամրանավորումով	խմ	95.530	70000	6687100		0.0	10.380	726600.0	105.910	7413700.0	
71	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	0.724	400000	289708	0.074	29600.0		0.0	0.650	260108.0	
72	Ամրան Փ10A500C	տն	8.657	400000	3462960	2.280	912000.0		0.0	6.377	2550960.0	
73	Ամրան Փ12A500C	տն	7.041	400000	2816240		0.0	4.342	1736800.0	11.383	4553040.0	
74	Ամրան Փ16A500C	տն	1.002	400000	400640		0.0	0.221	88400.0	1.223	489040.0	
75	Միաձույլ ե/բ բարակիրների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	1.630	50000	81500		0.0	0.280	14000.0	1.910	95500.0	

Հ/հ	Սշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				փոփոխված ծավալաբերությունը ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափ ման վիճակում է	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում		Ավելացում		միավոր	մոդուսի մոդիֆիկացիան
						միավոր	մոդուսի մոդիֆիկացիան	միավոր	մոդուսի մոդիֆիկացիան		
76	Ամրան ֆ6A240	տն	0.051	400000	20400		0.0	0.007	2800.0	0.058	23200.0
77	Ամրան ֆ12A500C	տն	0.221	400000	88400		0.0	0.025	10000.0	0.246	98400.0
78	Միաձուլվ է/բետոն ծածկի սալերի պատրաստում +3,3միշի վրա B-20 դասի բետոնով	խմ	186.500	60000	11190000		0.0	37.500	2250000.0	224.000	13440000.0
79	Ամրան ֆ6.8A240	տն	0.357	400000	142720		0.0	0.106	42400.0	0.463	185120.0
80	Ամրան ֆ12A500C	տն	16.051	400000	6420520		0.0	3.782	1512800.0	19.833	7933320.0
81	Ամրան ֆ14A500C	տն	5.701	400000	2280520	0.173	69200.0		0.0	5.528	2211320.0
82	Ամրան ֆ18A500C	տն	0.026	400000	10240		0.0		0.0	0.026	10240.0
83	Միաձուլվ է/բ հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	6.800	70000	476000		0.0		0.0	6.800	476000.0
84	Ամրան ֆ8A240	տն	0.184	400000	73440		0.0		0.0	0.184	73440.0
85	Ամրան ֆ18A500C	տն	0.367	400000	146880		0.0		0.0	0.367	146880.0
86	Միաձուլվ է/բ հովիտի պատրաստում +2,7միշում B-20 դասի բետոնով (սալ ՄԱ-1, +հեծան ՄԱ-1)	խմ	1.700	70000	119000		0.0	0.200	14000.0	1.900	133000.0
87	Ամրան ֆ8A240	տն	0.029	400000	11480		0.0	0.010	4000.0	0.039	15480.0
88	Ամրան ֆ8A500C	տն	0.073	400000	29120		0.0		0.0	0.073	29120.0
89	Ամրան ֆ12A500C	տն	0.008	400000	3200		0.0		0.0	0.008	3200.0
90	Ամրան ֆ16A500C	տն	0.046	400000	18400		0.0		0.0	0.046	18400.0
91	Ամրան ֆ18A500C	տն	0.015	400000	6000		0.0	0.016	6400.0	0.031	12400.0
92	Բետոն լատիմանների պատրաստում 0,00 միշից դեպի +0,45միշ B-7,5 դասի բետոնով	խմ	2.300	40000	92000		0.0		0.0	2.300	92000.0
93	ՄԱ-1 Անդհամի միաձուլվ է/բետոն սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով (+0,45միշից դեպի +3,3միշ)	խմ	1.900	70000	133000		0.0		0.0	1.900	133000.0
94	Նույնի, բետոն սալիմանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	0.500	40000	20000		0.0		0.0	0.500	20000.0
95	Ամրան ֆ8A240	տն	0.055	400000	21880	0.002	680.0		0.0	0.053	21200.0
96	Ամրան ֆ16A500C	տն	0.274	400000	109560		0.0		0.0	0.274	109560.0
	Ընդամենը Ե/բետոն կոնստրուկցիաներ 0,00 միշից բարձր				61926648.0		2246780.0		9144810.0		68824678.0
	Միջնորդներ										
97	Միջնորդների շարուն 100մ հատ. մասնեց բետոն բլոկներով (ամրամակրումով)	քմ	397.580	5000	1987900		0.0	88.420	442100.0	486.000	2430000.0
98	Միջնորդների շարուն 200մ հատում բետոն բլոկներով	խմ	110.770	12000	1329240		0.0	48.930	587160.0	159.700	1916400.0
99	Ամրան ֆ8A500C	տն	2.760	400000	1103832.8		0.0	0.965	386000.0	3.725	1489832.8
	Ընդամենը միջնորդներ				4420972.8		0.0		1415260.0		5836232.8
	Դռներ և պատուհաններ										

10.09.2020թ. կնքված N 3-ՅԵԿ-ԲԱԸԸԸԸ-20/6-1 գնման պայմանագրի **05.08.2021թ.** կնքված N 3 համաձայնագրի



Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Գումարում	
		Չափ ման միավոր ը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում		Ավելացում		Միջակայք	Գումարում
						Միջակայք	Գումարում	Միջակայք	Գումարում		
100	Այլուսին, ապակեփաթեթով, ջերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն արտաքին դռներ	քմ	36.308	60000	2178456		0.0		0.0	36.31	2178456.0
101	Այլուսին, ապակեփաթեթով, ջերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն, V-5 արտաքին փտորածի բացվող մաս(դռն)	քմ	1.920	60000	115200		0.0		0.0	1.920	115200.0
102	Այլուսին, ապակեփաթեթով, ջերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն, V-4 արտաքին փտորածի բացվող մաս (պատուհան)	քմ	1.200	60000	72000		0.0		0.0	1.200	72000.0
103	Այլուսին, ապակեփաթեթով, ջերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն, V-3-- V-5 արտաքին փտորածների չբացվող (խույ) մաս	քմ	17.040	60000	1022400		0.0		0.0	17.040	1022400.0
104	Մետաղապատե, 1շերտ 4մմ հաստ. ապակիով V-1 ներքին փտորածի բացվող մաս (դռն)	քմ	2.304	40000	92160		0.0		0.0	2.304	92160.0
105	Մետաղապատե, 1շերտ 4մմ հաստ. ապակիով V-1 ներքին փտորածի չբացվող (խույ) մաս և V-2 խույ փտորած	քմ	25.030	40000	1001200		0.0		0.0	25.030	1001200.0
106	Ներքին, ապակեպատ, երկգույնային մեկիտեղանի դռներ՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պեմտալիտիտի, երեսապատման շերտը 1.5մմ հաստությամբ դՎԷ Դ-4	հատ	9.000	60000	540000		0.0	5.000	300000.0	14.000	840000.0
107	Ներքին, խույ, մուգ մոխրագույն մեկիտեղանի դռներ՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պեմտալիտիտի, երեսապատման շերտը 1.5մմ հաստությամբ դՎԷ Դ-2----Դ-3	հատ	41.000	60000	2460000		0.0	2.000	120000.0	43.000	2580000.0
108	Ներքին երկիտեղանի դռներ (маститик перла)՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պեմտալիտիտի, երեսապատման շերտը 1.5մմ հաստությամբ դՎԷ Դ-4----Դ-4*	հատ	4.000	120000	480000		0.0		0.0	4.000	480000.0
109	Մետաղապատ, խույ, մուգ մոխրագույն դռն տեղադրում Դ-5	քմ	1.700	60000	102024		0.0	1.800	108000.0	3.500	210024.0
110	Մետաղապատ դռն երկշերտ յուրաներկում, սախմական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	քմ	3.400	3000	10200		0.0	3.600	10800.0	7.000	21000.0
111	Մետաղապատե ներքին դռներ Դ-6	քմ	5.253	38000	199606.4		0.0		0.0	5.25	199606.4
112	Սանհանգուցի Էկրանների տեղադրում	քմ	12.600	30000	378000		0.0	1.000	30000.0	13.600	408000.0
113	Մետաղապատե, ապակեփաթեթով, մուգ մոխրագույն բացվող պատուհաններ	քմ	89.310	35000	3125850		0.0	10.790	377650.0	100.1	3503500.0
114	Մետաղապատե, ապակեփաթեթով, մուգ մոխրագույն չբացվող պատուհաններ	քմ	64.172	30000	1925160		0.0		0.0	64.172	1925160.0
115	Մետաղապատե, բաց մոխրագույն, պատուհանագոգեղի տեղադրում 200մմ/պլուս/չպլուս	գծմ	80.060	4500	360270		0.0	6.140	27630.0	86.200	387900.0
	Ընդամենը դռներ և պատուհաններ				14062526.4		0.0		974080.0		15036606.4
	Հատակներ										
116	Գոլի տուփատմ խճաքարով	քմ	1480.000	1500	2220000		0.0	200.000	300000.0	1680.000	2520000.0
117	Ամրամակրված բետոն շերտ 150մմ հաստությամբ B-12,5 դասի բետոնից	խմ	222.000	50000	11100000		0.0	30.000	1500000.0	252.000	12600000.0

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբաժնի ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Հատկացված ֆինանսական միջոցներ	Հատկացված ֆինանսական միջոցներ	Հատկացված ֆինանսական միջոցներ	Հատկացված ֆինանսական միջոցներ	Պակասեցում	Քախում	Ավելացում	Քախում	Ընդամենը	Ընդամենը
118	Նույնի ամրամարկում Գ10A500C դասի ամրամարկի ցանցով (8.3կգ/քմ)	տն	12.284	400000	4913600	0.0	1.616	646400.0	13.900	5560000.0	
119	Խաղաղամեքենա 45մմ հաստ. B-12, 5դասի թեթև բեռնակիր	քմ	1644.560	6000	9867360	0.0	465.140	2790840.0	2109.700	12658200.0	
120	Տրանսպորտային շերտի պատրաստում իզոլից 1 շերտ. բիտումի մածիկի վրա	քմ	1447.780	1600	2316448	0.0	0.0	0.0	1447.780	2316448.0	
121	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 25մմ հաստ.	քմ	540.460	1200	648552	0.0	74.200	89040.0	614.660	737592.0	
122	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	1104.100	1100	1214510	0.0	158.230	174053.0	1262.330	1388563.0	
123	Մակագրանիտ (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) ավելորդ հատակի երեսապատում, տունձում	քմ	417.120	9000	3754080	0.0	37.220	334980.0	454.340	4089060.0	
124	Մակագրանիտ (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) ավելորդ աստիճանների երեսապատում	քմ	16.710	9000	150390	0.0	16.710	150390.0	33.420	300780.0	
125	Նույնի, ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 25մմ հաստ.	քմ	16.710	1200	20052	0.0	16.710	20052.0	33.420	40104.0	
126	Շրիշակների իրականացում 10մմ բարձրությամբ մակագրանիտ ավելորդ	գծմ	171.800	1200	206160	0.0	0.0	0.0	171.800	206160.0	
127	Խեցեխներով (նվազագույնը 8մմ հաստ.) հատակի երեսապատում, տունձում	քմ	123.340	8000	986720	0.0	36.980	295840.0	160.320	1282560.0	
128	Նույնի շրիշակների իրականացում 10մմ բարձրությամբ պարիսպների վրա (նվազագույնը 8մմ հաստ.)	գծմ	80.090	1200	96108	0.0	0.0	0.0	80.090	96108.0	
129	Շրիշակների իրականացում, ինքնահարթեցնող շերտի պատրաստումով և տունձում (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ պարիսպների մակերեսը)	քմ	768.453	9000	6916075.2	0.0	410.133	3691197.0	1178.586	10607272.2	
130	Վիկլային (հետեղծեն սպորտային դժվար 4.5մմ հաստ. 1մմ հաստ. հիմնաքան պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցնող շերտի պատրաստումով և տունձում (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=100մմ շրիշակների մակերեսը)	քմ	257.435	9000	2316916.8	0.0	0.0	0.0	257.435	2316916.8	
131	Կավիկոնից (4.5մմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցնող շերտի պատրաստումով և տունձում (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը)	քմ	116.800	5000	584000	0.0	0.0	0.0	116.800	584000.0	
132	Ցեմենտե հատակների պատրաստում 30մմ հաստ. (շրիշակների պատրաստումով)	քմ	34.320	3000	102960	0.0	0.0	0.0	34.320	102960.0	
	Ընդամենը հատակներ				47413932.0	0.0		9992792.0		57406724.0	
	Տանիք										
133	Ֆ-1 Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում պողպատե քառակյան խողովակներից	տն	3.681	400000	1472320	0.0	0.0	0.0	3.681	1472320.0	
134	ՆԷ-6 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 250x250x10մմ, ամրան Գ12A500C)	տն	0.181	400000	72358.4	0.0	0.0	0.0	0.181	72358.4	

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Գումարական ծավալները ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափ ման վիճակը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը վիճակի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում		Ավելացում		Խիստ	Ընդհանուր
						Թվական	Մոդուլներ	Թվական	Մոդուլներ		
135	Մետաղական ֆերմաների կապերի մոնտաժում ուղղակիորեն պողպատե խողովակներից	տն	6.616	400000	2646400		0.0	1.325	530000.0	7.941	3176400.0
136	ՆԷ-7--ՆԷ-10 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 8մմ հաստ, ամրան Բ12A500C)	տն	0.196	400000	78308.8	0.002	800.0		0.0	0.194	77508.8
137	Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում պողպատե ուղղակիորեն խողովակներից (յուղներ, պարզունակներ)	տն	16.043	400000	6417200		0.0	3.425	1370000.0	19.468	7787200.0
138	ՆԷ-7 --ՆԷ-10 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ, ամրան Բ12A500C)	տն	1.137	400000	454601.6		0.0	0.028	11200.0	1.165	465801.6
139	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ՌՓ-021 նախնական	տն	27.853	70000	1949708.0		0.0	4.776	334320.0	32.629	2284028.0
140	Մետաղական մակերեսների պատում հորեմակայուն ներկով	քմ	1182.718	2500.00	2956794.1		0.0	146.582	366455.0	1329.300	3323249.1
141	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակառետցիոն նյութով (ծալեղ, կակաոսան)	խմ	30.900	200000	6180000		0.0	4.220	844000.0	35.120	7024000.0
142	Նույնի երեսում (տակից) ՕՍՊ - սալերով (օրինետրանս-ստրուկցիոն) 10մմ հաստ.	քմ	1540.100	14000	21561400		0.0	209.090	2927260.0	1749.190	24488660.0
143	Գլորշամեկուսիչ շերտի փռում	քմ	1540.100	1200	1848120		0.0	209.090	250908.0	1749.190	2099028.0
144	Զերմամեկուսիչ շերտի իրականացում 100 մմ հաստ. երկշերտ (վերին շերտը 15մմ, ստորինը՝ 85մմ հաստ) չափով բազալտե հանքաքարե սալերով	քմ	1540.100	4300	6622430		0.0	209.090	899087.0	1749.190	7521517.0
145	ՕՍՊ սալերի տեղադրում 10մմ հաստ. (բիտումային կոմիսիոն ինստալատ)	քմ	1781.100	6000	10686600		0.0	238.600	1431600.0	2019.700	12118200.0
146	Բիտումային կոմիսիոն ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարունակությամբ, երաշխիքային ժամկետը 40տարի)	քմ	1781.100	7000	12467700		0.0	238.600	1670200.0	2019.700	14137900.0
147	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խմ	30.900	10000	309000		0.0	4.300	43000.0	35.200	352000.0
148	ՕՍՊ ցամաքի մամուկի լաքապատում	քմ	297.180	1000	297180		0.0		0.0	297.180	297180.0
149	Զրիզոնների պատրաստում 0.5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից, ցուխավոր ներկվածով	գծմ	136.500	7000	955500		0.0	20.400	142800.0	156.900	1098300.0
150	Զրիզոնների ձագարների տեղադրում Փ150մմ	հատ	15.000	9000	135000		0.0	4.000	36000.0	19.000	171000.0
149	Զրիզոն խողովակների տեղադրում 150x150մմ	գծմ	76.180	8000	609440		0.0	19.420	155360.0	95.600	764800.0
150	Էվակուացիոն աստիճանների մոնտաժում	տն	0.707	400000	282800		0.0		0.0	0.707	282800.0
151	Նույնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ՌՓ-021 նախնական	տն	0.707	100000	70700		0.0		0.0	0.707	70700.0

10.09.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՍԼՇՁԲ-20/6-1 գմման պայմանագրի 05.08.2021թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումներ	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				փոփոխված ծավալային թուղթը ըստ նախատեսված 2020թ-ի	
		Չափ ման ամսվա	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	մոտրանք
						Ընդամենը	Ընդամենը	Ընդամենը	Ընդամենը		
	Ընդամենը տանիք				78073560.9				11012190.0		89084950.9
	Հարդարման աշխատանքներ										
152	Պատերի բարձրորակ սկալ գաջի շաղախով	քմ	2484.240	2200	5465328		0.0	362.810	798182.0	2847.050	6263510.0
153	Պատերի բարձրակալված սկալ գաջի շաղախով	քմ	313.020	1800	563436		0.0	452.290	814122.0	765.310	1377558.0
154	Դռների եւ պատուհանների շեպերի սկալ գաջի շաղախով	քմ	10.132	2500	25330		0.0		0.0	10.132	25330.0
155	V-2, V-4, V-5 Վիտրամենների վերնի մասի լցմանով գիպտոկարտոնե հարդարանքով	քմ	12.900	7500	96750		0.0		0.0	12.900	96750.0
156	Առաստաղների բարձրորակ սկալ գաջի շաղախով	քմ	891.670	2200	1961674		0.0	159.410	350702.0	1051.080	2312376.0
157	Առաստաղների բարձրակալված սկալ գաջի շաղախով	քմ	98.220	2500	245550		0.0	281.400	703500.0	379.620	949050.0
158	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	2516.192	2300.000	5787241.6		0.0	362.808	834458.4	2879.000	6621700.0
159	Պատերի բարձրակալված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	313.020	2500	782550		0.0	452.290	1130725.0	765.310	1913275.0
160	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	1316.390	2200	2896058		0.0	196.420	432124.0	1512.810	3328182.0
161	Առաստաղների բարձրակալված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	43.040	2500	107600		0.0	271.080	677650.0	314.100	785250.0
162	Պատերի բարձրորակ սկալ գեմետ-սկալ գաջի շաղախով	քմ	364.660	2500	911650		0.0	70.690	176725.0	435.350	1088375.0
163	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	քմ	301.160	11000.00	3312760		0.0	61.810	679910.0	362.97	3992670.0
164	Կախովյա առաստաղ գիպտոկարտոնե հարդարանքով 9,5մմ հաստությամբ, ստանդարտ տեղադրումով	քմ	424.720	7500	3185400		0.0	37.010	277575.0	461.730	3462975.0
165	Ներքին զույգային տախտակամածի տեղադրում և քակում	քմ	332.000	800	265600		0.0		0.0	332.000	265600.0
166	Կախովյա առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով ԵՄԻՈՒՄ	քմ	55.180	6000.00	331080		0.0	10.350	62100.0	65.530	393180.0
167	Ողղանկյուն պողպատե խողովակներից բաղկացած մոնտաժում	տն	0.593	450000	266792.4		0.0		0.0	0.593	266792.4
168	Նյութի երկշերտ ներկում ՌԹ-115 ենթով, նախնական մշակումով ԴԹ-021 նախնական	տն	0.593	100000	59287.2		0.0		0.0	0.593	59287.2
	Ընդամենը հարդարման աշխատանքներ				26264087.2		0.0		6937773.4		33201860.6
	Արտաքին աստիճաններ, թեքահարթակներ										
169	Խամբարե զանգվածի պատրաստում աստիճանների տակ	խմ	9.500	3000	28500		0.0	2.700	8100.0	12.200	36600.0
170	Միանոյ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	10.100	40000	404000		0.0		0.0	8.600	344000.0
171	Բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	11.000	40000	440000		0.0		0.0	8.400	336000.0
172	Աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	13.200	20000	264000		0.0		0.0	12.550	251000.0

10.09.2020թ. կնքված N 3-ՅԳ-ԲՄԸՇԲ-20/6-1 գնման պայմանագրի 05.08.2021թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				վիճակված ծավալաբերությունը ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափի մասն անվանումը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Ավելացում	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր
173	Հարթակների և աստիճանաճակատների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	49.440	11000	543840			0.0	2.980	32780.0	576620.0
174	Խառնարան զանգվածի պատրաստում թեքահարթակների տակ	խմ	7.700	30000	231000			0.0	0.200	6000.0	237000.0
175	Նույնի, միանույլ բետոնե ծածկույթի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	2.300	40000	92000			0.0	0.100	4000.0	96000.0
176	Թեքահարթակի միանույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	2.100	40000	84000			0.0	0.900	36000.0	120000.0
177	Նույնի, միանույլ երեստոնե բազրիքների պատրաստում 120մմ հաստությամբ B-12.5 դասի բետոնով	խմ	1.150	50000	57500	0.250		12500.0		0.0	45000.0
178	Ամրան փ10A500C	տն	0.106	400000	42400	0.038		15200.0		0.0	27200.0
179	60x40x3մ պողպատե ուղղակյուն խողովակներից բռնածող	տն	0.112	400000	44800	0.024		9600.0		0.0	35200.0
180	Նույնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 ենարով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախախնայումով	տն	0.112	80000	8960	0.024		1920.0		0.0	7040.0
	Ընդամենը արտաքին աստիճաններ և թեքահարթակներ				2241000.0			216220.0		86880.0	2111660.0
	Արտաքին հարդարում										
181	Դատարարի շրջանակներում արտաքին շրջանակներում 10000 հատ. երկշերտ (վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ հաստ.) բազալտե մակարալային սալերով	քմ	1379.700	6000	8278200			0.0	31.900	191400.0	8469600.0
182	V-4, V-5 արտաքին միտրամների վերին մասի երեսապատում այլուրից "Alukobond" թիթերով	քմ	3.500	30000	105000			0.0		0.0	105000.0
183	Դատարարի բարձրորակ սկալ ցեմենտի շարվածով մետաղապատման տեղադրումով	քմ	1278.760	4000	5115040			0.0	23.600	94400.0	5209440.0
184	Նույնի բարձրորակ ներկում ղեկարարով, բաց գույնի, ճակատային ներկում	քմ	1278.760	2500	3196900			0.0	23.600	59000.0	3255900.0
185	Դատարարի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. խարսխումով	քմ	162.200	25000	4055000			0.0	89.500	2237500.0	6292500.0
186	Դատարարի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ.	քմ	11.715	15000	175725			0.0	1.895	28425.0	204150.0
187	Բացվածքների լցարկում ապակեբլոկներով	քմ	0.960	3000	2880			0.0		0.0	2880.0
188	Արտաքին գույքային տախտակամանի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար	քմ ու պրոեկց.	523.000	500	261500			0.0		0.0	261500.0
	Ընդամենը արտաքին հարդարում				21190245.0			0.0		2610725.0	23800970.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.1 Համաշինարարական աշխատանքներ				321,286,852.3			7,231,600.0		72,427,586.4	386482838.7
	Ամբողջիչ										
189	Դատարարային, ապակեպատ ամբարձիչ հաշվանդում երեստների համար 320կգ բեռնումակությամբ FORSTOR կամ համարժեք	հատ	1.000	2500000	2500000			0.0		0.0	2500000.0

10.09.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇԸԲ-20/Գ-1 գնման պայմանագրի 05.08.2021թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Վտիվում ծավալաբերող ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափ ման միավոր	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Սակագում	Սակագում	Սակագում	Սկզբում	Վերջում
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Ամբարձիչ				2,500,000.0			0.0	0.0		2500000.0
	1.2 Ջեռուցում										
	0,00 միջից վերև										
	Նկուղ										
	Այլուսին ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սնկ		5000						31	155000.0
	Ջերմակալարձակիչ փական Փ20մմ	հատ		3200						6	19200.0
	Փական անցումային Փ20մմ	հատ		200						8	1600.0
	Ավտոմատ օդահան փական Փ15մմ	հատ		850						6	5100.0
	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2,8մմ	զծմ		2410						195	469950.0
	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ20մմ	հատ		1000						46	46000.0
	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 45° Փ20մմ	հատ		1000						1	1000.0
	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ20x20x20մմ	հատ		4770						10	47700.0
	Շրջանցիկ ծունկ Փ20մմ	հատ		180						5	900.0
	Փ20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով ծ=10 մմ	մ		600						56	33600.0
	Ավտոմատ օդահան (թափոս) Փ20մմ	հատ		456						1	456.0
	Մետաղ ռադիատորների և խողովակների ամրացման համար	կգ		400						28	11200.0
	0,00 միջից վերև										
1	Այլուսին ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սնկ	530.000	5000	2650000			0.0	0.0	530.000	2650000.0
2	Այլուսին ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=350մմ	սնկ	32.000	4000	128000			0.0	0.0	32.000	128000.0
3	Ջերմակալարձակիչ փական Փ20մմ	հատ	41.000	3200	131200			0.0	0.0	41.000	131200.0
4	Ջերմակալարձակիչ փական Փ25մմ	հատ		7425				0.0	0.0	10.000	74250.0
5	Փական անցումային Փ20մմ	հատ	55.000	200	11000			2000.0	0.0	45.000	9000.0
6	Փական անցումային Փ25մմ	հատ		6046						10.000	60460.0
7	Ավտոմատ օդահան փական Փ15մմ	հատ	48.000	850	40800			0.0	0.0	51.000	43350.0
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2,8մմ	զծմ	218.000	2410	525380			0.0	0.0	236.000	568760.0
9	Նույնը: Փ25x3,5մմ	զծմ	125.000	3000	375000			0.0	0.0	240.000	720000.0
10	Նույնը: Փ32x4,5մմ	զծմ	51.000	3000	153000			0.0	0.0	102.000	306000.0

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Վերականգնված ծավալաբաժնի ըստ տարեկանի 2020թ-ի	
		Չափ ման վիճակում	Քանակը	Հնդիանություն արժեքը միավորի համար	Հնդիանություն արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Ավելացում	Միջակայք	Միջակայք		
9	Տույն, փ40x5,6մ	գծմ	137,000	4000	548000			0.0	13,000	52000.0	600000.0
10	Տույն, փ50x6,9մ	գծմ	198,000	5000	990000			0.0	60,000	300000.0	1290000.0
11	Տույն, փ63x8,7մ	գծմ	106,000	5000	530000	106,000		530000.0		0.0	0.0
12	Դրոյալորարիւնային անկյունակ 90° փ20մ	հատ	57,000	1000	57000			0.0	82,000	82000.0	139000.0
13	Տույն, փ25մ	հատ	52,000	1250	65000			0.0	9,000	11250.0	76250.0
14	Տույն, փ32մ	հատ	58,000	1600	92800			0.0	15,000	24000.0	116800.0
15	Տույն, փ40մ	հատ	58,000	2000	116000			0.0	2,000	4000.0	120000.0
16	Տույն, փ50մ	հատ	80,000	2000	160000			0.0	22,000	44000.0	204000.0
17	Տույն, փ63մ	հատ	60,000	3000	180000	60,000		180000.0		0.0	0.0
18	Դրոյալորարիւնային անկյունակ 45° փ20մ	հատ	6,000	1000	6000	2,000		2000.0		0.0	4000.0
19	Տույն, փ25մ	հատ		2758					6,000	16548.0	16548.0
20	Տույն, փ32մ	հատ		2846					2,000	5692.0	5692.0
21	Տույն, փ40մ	հատ	2,000	2000	4000			0.0		0.0	4000.0
22	Տույն, փ50մ	հատ	2,000	2500	5000			0.0	4,000	10000.0	15000.0
23	Դրոյալորարիւնային եռաբաշխիչ փ20x20x20մ	հատ	15,000	4770	71550	4,000		19080.0		0.0	52470.0
24	Տույն, փ20x25մ	հատ	5,000	8400	42000	1,000		8400.0		0.0	33600.0
25	Տույն, փ25x20x25մ	հատ	8,000	12000	96000			0.0	1,000	12000.0	108000.0
26	Տույն, փ25x20x32մ	հատ	12,000	12000	144000			0.0	3,000	36000.0	36000.0
27	Տույն, փ25x25x32մ	հատ	11,000	11000	132000			0.0	1,000	11000.0	11000.0
28	Տույն, փ32x20x25մ	հատ	1,000	13400	13400	1,000		13400.0		0.0	0.0
29	Տույն, փ32x20x32մ	հատ	5,000	14500	72500			0.0	10,000	145000.0	217500.0
30	Տույն, փ32x20x40մ	հատ	1,000	15600	15600			0.0	2,000	31200.0	46800.0
31	Տույն, փ32x25x32մ	հատ	1,000	16000	16000			0.0	1,000	16000.0	32000.0
32	Տույն, փ40x20x32մ	հատ	1,000	17000	17000	1,000		17000.0		0.0	0.0
33	Տույն, փ40x20x40մ	հատ	7,000	18200	127400			0.0	5,000	91000.0	218400.0
34	Տույն, փ40x20x50մ	հատ	5,000	20200	101000	2,000		40400.0		0.0	60600.0
35	Տույն, փ40x25x40մ	հատ	5,000	22400	112000			0.0	3,000	67200.0	179200.0
36	Տույն, փ40x25x50մ	հատ	4,000	22600	90400	3,000		67800.0		0.0	22600.0
37	Տույն, փ50x20x50մ	հատ	20,000	22000	440000			0.0	5,000	110000.0	550000.0
38	Տույն, փ50x20x63մ	հատ	1,000	22000	22000	1,000		22000.0		0.0	0.0
39	Տույն, փ50x25x50մ	հատ	9,000	22000	198000	7,000		154000.0		0.0	44000.0
40	Տույն, փ63x20x40մ	հատ	1,000	22000	22000	1,000		22000.0		0.0	0.0
41	Տույն, փ63x20x63մ	հատ	18,000	22000	396000	18,000		396000.0		0.0	0.0
42	Տույն, փ63x25x63մ	հատ	1,000	22000	22000	1,000		22000.0		0.0	0.0

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալային թուղթը ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի.	
		Չափ ման վիճակի	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Ավելացում	Ստորաբ միջոցառում	Ստորաբ միջոցառում	Սկզբնական	Մոտարի միջոցառում
41	Շրջանցիկ ծուկ փ20մ	հատ	40.000	1300	52000			0.0	2600.0	42.000	54600.0
42	Նույն, փ25մ	հատ	6.000	4500	27000			0.0	13500.0	9.000	40500.0
Ն	Նույն, փ40մ	հատ		530				0.0	530.0	1.000	530.0
43	Փ20x2,8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով ճ=10 մմ	մ	40.000	600	24000	20.000		12000.0	0.0	20.000	12000.0
44	Նույն, փ25x3,5մ խողովակների	մ	54.000	700	37800			0.0	7000.0	64.000	44800.0
45	Նույն, փ32x4,5մ խողովակների	մ	8.000	800	6400			0.0	8000.0	18.000	14400.0
46	Նույն, փ40x5,6մ խողովակների	մ	13.000	900	11700			0.0	0.0	13.000	11700.0
47	Նույն, փ50x6,9մ խողովակների	մ	18.000	1000	18000			0.0	8000.0	98.000	98000.0
48	Նույն, փ63x8,7մ խողովակների	մ	15.000	1200	18000	15.000		18000.0	0.0	0.000	0.0
49	Մետաղ ռադիատորների և խողովակների ամրացման համար	կգ	110.000	400	44000			0.0	8000.0	130.000	52000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1.2 Զեռուցում				8881930.0			1526080.0	2658866.0		10014716.0
	1.3 Օրգանիզմություն / նկար										
Ն	Ներածնունդ-արտածնունդ սարք, L=1470մ/ժամ, Lw=1320մ/ժամ ոլոր լրակազմված է՝ 1) օդափող մուտքի և ելքի վրա 2) օդափողաբացուցիչ ՕԴ=6կ-տ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամիջ ներածնունդ L=1470մ/ժամ 5) օդամիջ արտածնունդ Lw=1320մ/ժամ, 6) ձայնակազմուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ամրամաստիկայի կոմպլեկտ	կ-տ		3200000				0.0	1	3200000.0	3200000.0
Ն	Օդափողի կանալային L=125մ/ժամ P=110Պա N=0,7կ-տ	հատ		4773				0.0	1	4773.0	4773.0
Ն	Ծաղկաշար պլաստմասայից Փ200մմ	հատ		392				0.0	5	1960.0	1960.0
Ն	Նույնը 200x100	հատ		424				0.0	3	1272.0	1272.0
Հ	Նույնը 200x200	հատ		1200				0.0	1	1200.0	1200.0
Ն	Նույնը 300x200	հատ		742				0.0	6	4452.0	4452.0
Ն	Նույնը 300x250	հատ		955				0.0	6	5730.0	5730.0
Հ	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով Փ100մմ	հատ		9000				0.0	5	45000.0	45000.0
Ն	Նույնը, 100x100մմ	հատ		500				0.0	3	1500.0	1500.0
Հ	Նույնը, 150x150մմ	հատ		10000				0.0	2	20000.0	20000.0
Ն	Նույնը, 200x100մմ	հատ		1000				0.0	12	12000.0	12000.0

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն		փոփոխված ծավալայնությունը ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափման միավոր	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Ավելացում	միավոր	մոդուլ
	1.3 Օդափոխություն 0,00 նիշից վերև								
	Ներածնան-արտածնան սարք, L=3600իմ/ժամ, Lw=3200իմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2) օդառաքացուցիչ ՕՏ=24կ-տ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամիջև ներածնան L=3600մ3/ժամ 5) օդամիջև արտածնան L=3200մ3/ժամ, 6) աղվակալացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռանկալիչ սարքավորման տակ	կ-տ	1.000	5200000	5200000			0.0	1.000
1									5200000.0
	Ներածնան-արտածնան սարք, L=2400իմ/ժամ, Lw=2400իմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2) օդառաքացուցիչ ՕՏ=15կ-տ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամիջև ներածնան L=2400մ3/ժամ 5) օդամիջև արտածնան L=2400մ3/ժամ, 6) ձայնախցուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռանկալիչ սարքավորման տակ	կ-տ	1.000	3500000	3500000			0.0	1.000
2									3500000.0
	Ներածնան-արտածնան սարք, L=5885իմ/ժամ, Lw=4860իմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2) օդառաքացուցիչ ՕՏ=44.5կ-տ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամիջև ներածնան L=5885մ3/ժամ 5) օդամիջև արտածնան L=4860մ3/ժամ, 6) ձայնախցուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռանկալիչ սարքավորման տակ	կ-տ	1.000	5300000	5300000			0.0	1.000
3									5300000.0
	Ներածնան սարք, L=1820իմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդազտիչ մուտքի վրա 2) օդառաքացուցիչ ՕՏ=11.2կ-տ 3) օդամիջև ներածնան L=1820մ3/ժամ 4) ձայնախցուցիչ 5) օդի կարգավորիչ փական մուտքի վրա 6) ճկուն ներդիրներ	կ-տ	1.000	2500000	2500000			0.0	1.000
4									2500000.0

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումներ	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Վերականգնված ծախսերի ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափման միավոր	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պատկանում	Սակագում	Սակագում	Սակագում	Սակագում	Սակագում
						Սակագում	Սակագում	Սակագում	Սակագում	Սակագում	Սակագում
5	Օդափոխիչ կամալային L=540սմ/ժամ P=200Պա N=0,8կ-վտ	հատ	1.000	450000	450000	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000	450000.0
6	Օդափոխիչ կամալային L=270սմ/ժամ P=100Պա N=0,7կ-վտ	հատ	1.000	350000	350000	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000	350000.0
7	Օդափոխիչ կամալային L=100սմ/ժամ P=100Պա N=0,5կ-վտ	հատ	2.000	30000	60000	0.0	0.0	0.0	0.0	2.000	60000.0
8	Օդափոխիչ կամալային L=325սմ/ժամ P=100Պա N=0,7կ-վտ	հատ	1.000	350000	350000	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000	350000.0
9	Օդափոխիչ կամալային L=800սմ/ժամ P=220Պա N=0,8կ-վտ	հատ	1.000	500000	500000	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000	500000.0
10	Ճաղաշար պլաստմասայից Φ 200մմ	հատ	20.000	1000	20000	0.0	0.0	0.0	0.0	20.000	20000.0
11	Նույնը 200x200	հատ	3.000	1200	3600	0.0	0.0	0.0	0.0	3.000	3600.0
12	Նույնը 300x300	հատ	12.000	1500	18000	0.0	0.0	0.0	0.0	12.000	18000.0
13	Նույնը 350x350	հատ	12.000	2000	24000	0.0	0.0	0.0	0.0	12.000	24000.0
14	Նույնը 400x200	հատ	82.000	2200	180400	0.0	0.0	0.0	0.0	82.000	180400.0
15	Նույնը 400x300	հատ	8.000	2600	20800	0.0	0.0	0.0	0.0	8.000	20800.0
16	Նույնը 400x400	հատ	2.000	3000	6000	0.0	0.0	0.0	0.0	2.000	6000.0
17	Նույնը 500x500	հատ	5.000	4000	20000	0.0	0.0	0.0	0.0	5.000	20000.0
18	Այլաբնույթի, դրսի ճաղաշար 300x800	հատ	4.000	5000	20000	20000.0	4.000	20000.0	0.0	0.000	0.0
19	Նույնը 300x900	հատ	3.000	5500	16500	0.0	0.0	0.0	0.0	3.000	16500.0
20	Այլաբնույթի, դրսի ճաղաշար 400x900	հատ	1.1668	1668	1968	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1668	1968.0
21	Նույնը 400x1000	հատ	3.000	6000	18000	0.0	0.0	0.0	0.0	3.000	18000.0
22	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով Φ 100մմ	հատ	20.000	9000	180000	0.0	0.0	0.0	0.0	20.000	180000.0
23	Նույնը, 150x150մմ	հատ	2.000	10000	20000	0.0	0.0	0.0	0.0	2.000	20000.0
24	Նույնը, 200x150մմ	հատ	3.000	12000	36000	0.0	0.0	0.0	0.0	3.000	36000.0
25	Նույնը, 200x200մմ	հատ	65.000	13000	845000	0.0	0.0	0.0	0.0	65.000	845000.0
26	Նույնը, 300x150 մմ	հատ	3.000	20000	60000	0.0	0.0	0.0	0.0	3.000	60000.0
27	Տուփեր ցիկլապատ թիթեղից $\delta=0.7$ մմ	քմ	57.000	3000	171000	0.0	0.0	0.0	0.0	57.000	171000.0
28	Օդատար ցիկլապատ թիթեղից $\delta=0.5$ մմ	քմ	762.600	1500	1143900	0.0	0.0	0.0	0.0	762.600	1143900.0
29	Օդատարների մեկուկուսում հանքային բախակով $\delta=50$ մմ	քմ	35.000	1500	52500	0.0	0.0	0.0	0.0	35.000	52500.0
30	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	կգ	120.000	350	42000	0.0	0.0	0.0	0.0	120.000	42000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.3 Օդափոխություն				21107700.0	20000.0			3597559.0		24685259.0
1.4	Ն-1-Ն-4 Ներածնուն համակարգերի ջերմամատակարարում										
0.00	միջին վերև										

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				փոփոխված ծավալային ընդհանուր 2020թ-ի	
		Հափ ման ամսվոր	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Ավելացում	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր
3	Այլու	գծմ		3000				18		54000.0	54000.0
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Ø25x3,5մմ	հատ		4000				1		4000.0	4000.0
3	Հաշվեկշիռ փական Ø15մմ	հատ		5000				2		10000.0	10000.0
3	Փական անցումային, խցանային Ø25մմ	հատ		800				6		4800.0	4800.0
3	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Ø25մմ	հատ		900				4		3600.0	3600.0
3	Նայնը, Ø32մմ	հատ		40000				2		80000.0	80000.0
3	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Ø40x32x40մմ	մ		700				18		12600.0	12600.0
3	Փ25x3,5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ժելատինով ճեղքով	կգ		400				0.6		240.0	240.0
3	Մետաղ խողովակների ամրացման համար										
3	0,00 միջից վերև										
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Ø25x3,5մմ	գծմ	11,000	3000	33000	0.0				0.0	33000.0
2	Նայնը, Ø32x4,5մմ	գծմ	13,000	3500	45500	0.0				0.0	45500.0
3	Նայնը, Ø40x5,6մմ	գծմ	133,000	4000	532000	0.0				0.0	532000.0
4	Նայնը, Ø63x8,7մմ	գծմ	17,000	5000	85000	0.0				0.0	85000.0
5	Հաշվեկշիռ փական Ø15մմ	հատ	1,000	4000	4000	0.0				0.0	4000.0
6	Նայնը, Ø20մմ	հատ	1,000	5000	5000	0.0				0.0	5000.0
7	Նայնը, Ø25մմ	հատ	2,000	6000	12000	0.0				0.0	12000.0
8	Փական անցումային, խցանային Ø25մմ	հատ	2,000	5000	10000	0.0				0.0	10000.0
9	Նայնը, Ø32մմ	հատ	2,000	5500	11000	0.0				0.0	11000.0
10	Նայնը, Ø40մմ	հատ	4,000	6000	24000	0.0				0.0	24000.0
11	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Ø25մմ	հատ	4,000	800	3200	0.0				0.0	3200.0
12	Նայնը, Ø32մմ	հատ	6,000	900	5400	0.0				0.0	5400.0
13	Նայնը, Ø40մմ	հատ	10,000	1000	10000	0.0				0.0	10000.0
14	Նայնը, Ø63մմ	հատ	2,000	1200	2400	0.0				0.0	2400.0
15	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Ø40x32x40մմ	հատ	2,000	40000	80000	0.0				0.0	80000.0
16	Նայնը, Ø40x40x63մմ	հատ	2,000	40000	80000	0.0				0.0	80000.0
17	Նայնը, Ø63x25x63մմ	հատ	2,000	50000	100000	0.0				0.0	100000.0
18	Շրջանցիկ ծունկ Ø25մմ	հատ	1,000	1500	1500	0.0				0.0	1500.0
19	Նայնը, Ø32մմ	հատ	1,000	2000	2000	0.0				0.0	2000.0

10.09.2020թ. կնքված N 3-ԶԲԿ-ԲՄԱՆԾԲ-20/6-1 գնման պայմանագրի 05.08.2021թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

Handwritten signature

Հ/Ի	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբաժնի ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափ ման միավոր	Քանակը	Հնդիանուր արժեքը միավորի համար	Հնդիանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Ավելացում	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր
20	Նույն, փ40մմ	հատ	1,000	2500	2500			0.0	0.0	1,000	2500.0
21	Փ25x3,5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով ձ=10	մ	11,000	700	7700			0.0	0.0	11,000	7700.0
22	Նույն, փ32x4,5մմ խողովակների	մ	13,000	800	10400			0.0	0.0	13,000	10400.0
23	Նույն, փ40x5,6մմ խողովակների	մ	133,000	900	119700			0.0	0.0	133,000	119700.0
24	Նույն, փ63x8,7մմ խողովակների	մ	17,000	1000	17000			0.0	0.0	17,000	17000.0
25	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	26,000	400	10400			0.0	0.0	26,000	10400.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.4 Ն-1-Ն-4 Ներածման համակարգերի ջերմամեկուսապարում				1213700.0			0.0	169240.0		1382940.0
	1.5 Կաթնալատան սարքավորումներ										
1	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակաթա "Северянин" Q=120կկտ հզորությամբ կամ համարժեք	կ-տ	1,000	1200000	1200000			0.0	0.0	1,000	1200000.0
2	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակաթա "Северянин" Q=90կկտ հզորությամբ կամ համարժեք	կ-տ	1,000	800000	800000			0.0	0.0	1,000	800000.0
3	Ջերմոցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 120/250-40T մակիշի (сваенный) G=3,57կմ/ժ, H=11,2մ, N=536-339կտ, n=2780---	կ-տ	1,000	150000	150000			0.0	0.0	1,000	150000.0
4	Օրգանիզմության համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 60/250-40T մակիշի (сваенный) G=4,96կմ/ժ, H=7մ, N=348-232կտ, n=2650---	կ-տ	1,000	200000	200000			0.0	0.0	1,000	200000.0
5	(+3,3 կիշի) ջերմոցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DMH 30/250-40T մակիշի (сваенный) G=0,324կմ/ժ, H=2,9մ, N=192-8,8կտ, n=1440---	կ-տ	1,000	120000	120000			0.0	0.0	1,000	120000.0
Ն	(+3,3 կիշի) ջերմոցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DMH 30/250-40T մակիշի (сваенный) G=0,18կմ/ժ, H=2,9մ, N=192-8,8կտ, n=1440---	կ-տ	1,000	21900	21900			0.0	1,000	1,000	21900.0
6	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պոմպ DPH 60/280-50T մակիշի (сваенный) G=9,05կմ/ժ, H=7,5մ, N=410-235կտ, n=1400---	կ-տ	1,000	140000	140000			0.0	0.0	1,000	140000.0
7	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պոմպ DPH 60/280-50T մակիշի (сваенный) G=7,6կմ/ժ, H=7,6մ, N=410-235կտ, n=1400---	կ-տ	1,000	150000	150000			0.0	0.0	1,000	150000.0
8	Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=600լ փ750մմ H=1830մմ	հատ	1,000	400000	400000			0.0	0.0	1,000	400000.0
9	Բաշխիչ և հավաքիչ կոնկրետ պոլիարոպիլենային խողովակից փ125x17,1մմ L=1,45մ	հատ	2,000	40000	80000			0.0	0.0	2,000	80000.0

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Վերականգն ծավալաբաժնի ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափ ման միավոր ը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Ավելացում	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր
10	Շվեյթեր N20 L=0,85մ 4հատ	մ	3.400	17650	60010			0.0		3.400	60010.0
11	Դեֆլեկտոր Փ250մմ	հատ	1.000	10000	10000			0.0		1.000	10000.0
12	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ճ=0,6մմ Փ250մմ	քմ	1.500	7000	10500			0.0		1.500	10500.0
13	Ճկուն խողովակ Փ75x10,4մմ L=0,3մ	հատ	4.000	4500	18000			0.0		4.000	18000.0
14	Նայլոն Փ63x8,7մմ L=0,3մ	հատ	4.000	4300	17200			0.0		4.000	17200.0
15	Փ25x3,5մմ L=0,3մ	հատ	2.000	3200	6400			0.0		2.000	6400.0
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 PPR Փ25x3,5մմ	գծմ	8.000	1200	9600	1.000		1200.0		7.000	8400.0
17	Նայլոն Փ25x3,5մմ	մ		2800					8.000	8.000	22400.0
18	Նայլոն Փ40x5,6մմ	գծմ	3.000	1300	3900			0.0		3.000	3900.0
19	Նայլոն Փ63x8,7մմ	գծմ	15.000	1400	21000			0.0		15.000	21000.0
20	Նայլոն Փ75x10,4մմ	գծմ	18.000	1800	32400			0.0		18.000	32400.0
21	Նայլոն Փ110x15,2մմ	գծմ	5.000	2600	13000			0.0		5.000	13000.0
22	Ստրկակ կցաշղուրային ձեռքի կարգակիրումով 30x66թ Փ80մմ	հատ	8.000	55000	440000			0.0		8.000	440000.0
23	Փակված անցումային խցանային Փ65 15x8ո	հատ	4.000	40000	160000			0.0		4.000	160000.0
24	Նայլոն Փ20մմ	կ-տ		4200				0.0	19.000	19.000	79800.0
25	Նայլոն Փ40	հատ	1.000	30000	30000			0.0		1.000	30000.0
26	Նայլոն Փ25	հատ	4.000	10000	40000			0.0		4.000	40000.0
27	Ավտոմատ օդահան փական Փ20մմ	հատ	6.000	8000	48000			0.0	2.000	8.000	64000.0
28	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ25մմ	հատ	7.000	2800	19600	7.000		19600.0		0.000	0.0
29	Նայլոն Փ40մմ	հատ	3.000	2900	8700			0.0		3.000	8700.0
30	Նայլոն Փ63մմ	հատ	9.000	3300	29700			0.0		9.000	29700.0
31	Նայլոն Փ75մմ	հատ	16.000	3500	56000			0.0		16.000	56000.0
32	Նայլոն 45° Փ75մմ	հատ	2.000	3700	7400			0.0		2.000	7400.0
33	Փ25x3,5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետորմե մեկուսիչով ճ=10	մ	8.000	700	5600	8.000		5600.0		0.000	0.0
34	Փ20x2,8ոս խողովակների ջերմամեկուսացում ռետորմե մեկուսիչով ճ=10	մ		600					7.000	7.000	4200.0
35	Նայլոն Փ25x3,5մմ խողովակների	մ		700					8.000	8.000	5600.0

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Վտփոխված ծավալաբաժնի ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափ ման վիճակի	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պականացում	Սկզբնական	Սկզբնական	Սկզբնական	Սկզբնական	Սկզբնական
32	Նույն, Փ63x8,7 մ խողովակների	մ	15,000	900	13500		0.0	0.0	0.0	15,000	13500.0
33	Նույն, Փ75x10,4 մ խողովակների	մ	18,000	1200	21600		0.0	0.0	0.0	18,000	21600.0
34	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	18,000	350	6300		0.0	0.0	0.0	18,000	6300.0
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ 1.5 կաթնալայտան ասթեղավորումներ				4328410.0		26400.0		149900.0		4451910.0
	1.6 Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց										
31	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամաների տեղադրումով PN10 Փ20x2,8 մ	զմ		2000			0.0	10	20000.0	10,000	20000.0
32	Նույն, Փ25x3,5 մ	զմ		2500			0.0	5	12500.0	5,000	12500.0
33	Նույն, Փ63x8,6 մ	զմ		4500			0.0	5	22500.0	5,000	22500.0
34	Փ20x2,8 մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Δ=10 մմ	մ		400			0.0	10	4000.0	10,000	4000.0
35	Նույն, Փ25x3,5 մ խողովակների	մ		400			0.0	5	2000.0	5,000	2000.0
36	Նույն, Փ63x8,6 մ խողովակների	մ		3200			0.0	5	16000.0	5,000	16000.0
37	Փական բրոնզե Փ20 մմ	հատ		4000			0.0	1	4000.0	1,000	4000.0
38	Փական ամրակաշիվ Փ15 մմ	հատ		5000			0.0	4	20000.0	4,000	20000.0
39	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ		7500			0.0	2	15000.0	2,000	15000.0
	00,00 ՆԻՇԻՑ վերև										
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամաների տեղադրումով PN10 Փ20x2,8 մ	զմ	150,000	2000	300000		0.0		0.0	150,000	300000.0
2	Նույն, Փ25x3,5 մ	զմ	22,000	2500,000	55000		0.0		0.0	22,000	55000.0
3	Նույն, Փ32x4,4 մ	զմ	40,000	3000	120000		0.0		0.0	40,000	120000.0
4	Նույն, Փ40x5,5 մ	զմ	14,000	3500	49000		0.0		0.0	14,000	49000.0
5	Նույն, Փ63x8,6 մ	զմ	15,000	4500	67500		0.0		0.0	15,000	67500.0
6	Փ20x2,8 մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Δ=10 մմ	մ	150,000	400	60000		0.0		0.0	150,000	60000.0
7	Նույն, Փ25x3,5 մ խողովակների	մ	22,000	400,00	8800		0.0		0.0	22,000	8800.0
8	Նույն, Փ32x4,4 մ խողովակների	մ	40,000	1870	74800		0.0		0.0	40,000	74800.0
9	Նույն, Փ40x5,5 մ խողովակների	մ	14,000	2610	36540		0.0		0.0	14,000	36540.0
10	Նույն, Փ63x8,6 մ խողովակների	մ	15,000	3200,00	48000		0.0		0.0	15,000	48000.0
11	Ջրամատակարարման պողպատե խողովակների տեղադրում Փ57x3,5 մ	զմ	85,000	2500	212500		0.0		0.0	85,000	212500.0
12	Փական բրոնզե Փ15 մմ	հատ	12,000	3800	45600		0.0		0.0	12,000	45600.0
13	Նույն, Փ20 մմ	հատ	2,000	4000	8000		0.0		0.0	2,000	8000.0

10.09.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱԸԳԲ-20/6-1 գնման պայմանագրի **05.08.2021թ.** կնքված N 3 համաձայնագրի



Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				փոփոխված ծավալաբաժնի 2020թ-ի նախահաշիվ	
		Չափ ման վիճակում	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Ավելացում	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր
14	Նույն, փ25մմ	հատ	1.000	4000	4000			0.0		1.000	4000.0
15	Նույն, փ32մմ	հատ	1.000	4500	4500			0.0		1.000	4500.0
16	Սողակ փ50մմ	հատ	3.000	6600	19800			0.0		3.000	19800.0
17	Փական անկյունային փ15մմ	հատ	38.000	5000	190000			0.0		38.000	190000.0
18	Հակարարժ փական փ32մմ	հատ	1.000	2000	2000			0.0		1.000	2000.0
19	Ակտոմատ օդահամ փական փ20մմ (օստր)	հատ	1.000	1500	1500			0.0		1.000	1500.0
20	Ցնցուրի ծորակ-խառնիչ	հատ	3.000	7500	22500			0.0		3.000	22500.0
21	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	16.000	7500	120000			0.0		16.000	120000.0
22	Խոհանոցակնքի ծորակ-խառնիչ	հատ	2.000	9000	18000			0.0		2.000	18000.0
23	Զրառան ծորակ փ15մմ	հատ	8.000	10000	80000			0.0		8.000	80000.0
24	Հոշեք ծորակ փ50մմ միացման գլխիկով, 20մ փողորակով և հակահորեխային արկով	կ-տ	6.000	14000	84000			0.0		6.000	84000.0
25	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր փ15--փ50մմ	հատ	195.000	1100	214500			0.0		195.000	214500.0
26	Կլիբավոր պաշտպանիչ խողովակ փ20մմ	գծմ	4.000	1000	4000			0.0		4.000	4000.0
27	Զրառան փ32մմ	հատ	1.000	30000	30000			0.0		1.000	30000.0
28	Զրի գլիչ փ50մմ	հատ	1.000	1500	1500			0.0		1.000	1500.0
29	Պողպատե խողովակների յուղակներով	քմ	15.213	2300	34990.59			0.0		15.213	34990.6
30	Պողպատե խողովակների հիդրավիկ փորձարկում	գծմ	85.000	300	25500			0.0		85.000	25500.0
	ԸՆԴԱՄԵՆ՝ 1.6 Մառք ջրի մատակարարման ներքին ցանց				1942530.6			0.0			2058530.6
	1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց										
Հ	Նկուղ										
	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկում, բլորացում և կցամասերի տեղադրումով PN10 փ20x2.8մմ	գծմ		2000.00	0			0.0	8		16000.0
Հ	Փ20x2.8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով ձ=10 զմ	մ		550.00	0			0.0	8		4400.0
Հ	Փական բլորնե փ15մմ	հատ		3840.00	0			0.0	1		3840.0
Հ	Փական անկյունային փ15մմ	հատ		5000.00	0			0.0	2		10000.0
	1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց										
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկում, բլորացում և կցամասերի տեղադրումով PN10 փ20x2.8մմ	գծմ	155.000	2000.00	310000			0.0		155.000	310000.0
2	Նույն, փ25x3.5մմ	գծմ	38.000	3000	114000			0.0		38.000	114000.0
3	Նույն, փ32x4.4մմ	գծմ	12.000	3000	36000			0.0		12.000	36000.0

10.09.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇԸԶԲ-20/Գ-1 գնման պայմանագրի **05.08.2021թ.** կնքված N 3 համաձայնագրի

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				փոփոխված ծավալաբերությամբ ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափ ման վիճակում	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր
4	Նույն, 40x5,5մ	գծ	3.000	3500	10500				0.0	3.000	10500.0
5	Փ20x2,8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով 4=10 մ	մ	155.000	550	85250				0.0	155.000	85250.0
6	Նույն, 25x3,5մ խողովակների	մ	38.000	660	25080				0.0	38.000	25080.0
7	Նույն, 32x4,4մ խողովակների	մ	12.000	860	10320				0.0	12.000	10320.0
8	Նույն, 40x5,5մ խողովակների	մ	3.000	1000	3000				0.0	3.000	3000.0
9	Փական բրնձե 15մ	հատ	14.000	3840	53760				0.0	14.000	53760.0
10	Փական անկյունային 15մ	հատ	18.000	5000	90000				0.0	18.000	90000.0
11	Հակադարձ փական 15մ	հատ	1.000	2000	2000				0.0	1.000	2000.0
12	Օդահան փական 20մ (թառ)	հատ	1.000	1500	1500				0.0	1.000	1500.0
13	Զերմակազգալիչ փական 15մ	հատ	5.000	2000	10000				0.0	5.000	10000.0
14	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր 15-Փ50մ	հատ	165.000	500	82500				0.0	165.000	82500.0
15	Արևային ջրատաքացուցիչ JNG-30, V=300լ, կոլեկտորի տիպը վակուումային, չափերը 2343x1560x1710մ	կոմպլեկտ	1.000	500000	500000				0.0	1.000	500000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.7 հաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց				1333910.0				0.0		1368150.0
	1.8 Կոյուղու ներքին ցանց										
3	Նկուղ կոյուղու պոլիմիլիթիոն խողովակների տեղադրում 50 մ, փորձարկումով	գծ		2000				105.000		105.000	210000.0
3	Կոյուղու պոլիմիլիթիոն խողովակների տեղադրում 100 մ, փորձարկումով	գծ		3500				72.000		72.000	252000.0
3	Պոլիմիլիթիոն խողովակների ձևավոր մասեր 50մ	հատ		1400				70.000		70.000	98000.0
3	Պոլիմիլիթիոն խողովակների ձևավոր մասեր 100մ	հատ		15000				55.000		55.000	825000.0
3	III-րդ կարգի գրունտների քանդում խրամադիմերում ձեռքով	խմ		2000				12.000		12.000	24000.0
3	Գրունտի ետից ձեռքով, տոփանումով	խմ		3500				12.000		12.000	42000.0
3	Կեղտաջրի պոմպակայան Wilo Drain Lift 180լ բացով 2 պոմպով 830x760x600(h) N=1,75կվտ	կ-տ		49000				1.000		1.000	49000.0
3	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ		2000				2.000		2.000	4000.0
3	Զուգարկանակների տեղադրում	հատ		3000				2.000		2.000	6000.0
3	Միզանան պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ		2000				1.000		1.000	2000.0
1	0,00 նիշից վերև Կոյուղու պոլիմիլիթիոն խողովակների տեղադրում 50 մ, փորձարկումով	գծ	36.000	2000	72000				0.0	36.000	72000.0

Հ/Գ	Աշխատանքների անվանումներ	Պայմանագրի տվյալներ				Գնորդի խառնուրդ				Գնորդի խառնուրդը ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափ ման միավոր ը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում միավոր	Պակասեցում միավոր	Պակասեցում միավոր	Պակասեցում միավոր	միավոր	միավոր
2	Կոյուրուլ պոլիմիլիցրոիդե խողովակների տեղադրում Գ100 մմ, փորձարկումով	գծմ	26.000	3500	91000		0.0		0.0	26.000	91000.0
3	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	22.000	2000	44000		0.0		0.0	22.000	44000.0
4	Չուգարանակների տեղադրում	հատ	12.000	3000	36000		0.0		0.0	12.000	36000.0
5	Սիֆաման պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ	1.000	2000	2000		0.0		0.0	1.000	2000.0
6	Հոսանքների տեղադրում Գ50մմ	հատ	5.000	500	2500		0.0		0.0	5.000	2500.0
7	Հոսանքների տեղադրում Գ100մմ	հատ	1.000	1000	1000		0.0		0.0	1.000	1000.0
8	Պոլիմիլիցրոիդե խողովակների ձևավոր մասեր Գ50մմ	հատ	78.000	1400	109200		0.0		0.0	78.000	109200.0
9	Պոլիմիլիցրոիդե խողովակների ձևավոր մասեր Գ100մմ	հատ	15.000	15000	225000		0.0		0.0	15.000	225000.0
10	0,00 Նիշից Ներքև Կոյուրուլ պոլիմիլիցրոիդե խողովակների տեղադրում Գ50 մմ, փորձարկումով	գծմ	87.000	7000	609000	87.000		609000.0	0.0	0.000	0.0
11	Կոյուրուլ պոլիմիլիցրոիդե խողովակների տեղադրում Գ100 մմ, փորձարկումով	գծմ	65.000	8000	520000			520000.0	0.0	0.000	0.0
12	Պոլիմիլիցրոիդե խողովակների ձևավոր մասեր Գ50մմ	հատ	70.000	5000	350000			350000.0	0.0	0.000	0.0
13	Պոլիմիլիցրոիդե խողովակների ձևավոր մասեր Գ100մմ	հատ	55.000	5500	302500			302500.0	0.0	0.000	0.0
14	III-րդ կարգի գոռուների քանոն խրամուղիներում ձեռքով	խմ	12.000	2000	24000			24000.0	0.0	0.000	0.0
15	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոխմանով	խմ	12.000	3500	42000			42000.0	0.0	0.000	0.0
	ԸՆԴՀԱՄԵՆՆԸ՝ 1.8 Կոյուրուլ Ներքին ցանց				2430200.0			1847500.0	1512000.0		2094700.0
	1.9 Էլեկտրալուսավորում										
1	Առաստաղի LED լուսատու 35վոտ, 3350Lm, IP40, 4000K	հատ	33.000	22000	726000			0.0	1.000	34.000	748000.0
2	Առաստաղի LED լուսատու 35վոտ, 3350Lm, IP40, 4000K, վառարային, ներառված մարտկոցով	հատ	11.000	33000	363000			0.0	1.000	12.000	396000.0
3	Առաստաղի LED լուսատու 33վոտ, 2800Lm, IP20, 4000K դաշնամեյքների համար	հատ	74.000	20000	1480000			0.0	25.000	99.000	1980000.0
4	Առաստաղի LED լուսատու 28վոտ, 3100Lm, IP20, 4000K գրաստիակով լուսավորելու համար	հատ	14.000	20000	280000			0.0	4.000	18.000	360000.0
5	Առաստաղի ամրացվող LED լուսատու 27վոտ, 2250Lm, IP20, 4000K	հատ	37.000	15000	555000			0.0	0.0	37.000	555000.0
6	Նոյնը, վառարային, ակունյուլատորային մարտկոցով LED լուսատու 27վոտ, 2250Lm, IP20, 4000K	հատ	5.000	15000	75000			0.0	0.0	5.000	75000.0
7	Առաստաղի LED լուսատու, պաշտպանված մետաղական ցանցով 34վոտ, 3700Lm, IP20, 4000K	հատ	20.000	20000	400000			0.0	0.0	20.000	400000.0

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				փոփոխված ծավալային ծախսերի ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Հաշի մասն ամսական Ը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Ավելացում	միջոց	միջոց	միջոց	միջոց
8	Նոյնը, վթարային, ակումուլատորային մարտկոցով LED լուսատու 34վտ, 3700Lm, IP20, 4000K	հատ	8.000	30000	240000	0.0	0.0		8.000	240000.0	
9	Լուսատու հերմետիկ LED 31վտ, 3500Lm, IP65, 5000K	հատ	14.000	20000	280000	0.0	0.0	16.000	30.000	600000.0	
10	Նոյնը, վթարային, ակումուլատորային մարտկոցով LED լուսատու 31վտ, 3500Lm, IP65, 5000K	հատ	3.000	30000	90000	0.0	0.0	7.000	10.000	300000.0	
11	Լուսատու դաիհի համար LED 33վտ, 3600Lm, IP40, 4000K	հատ	14.000	13000	182000	0.0	0.0		14.000	182000.0	
12	Նոյնը, վթարային, ակումուլատորային մարտկոցով LED լուսատու 33վտ, 3600Lm, IP40, 4000K	հատ	6.000	13000	78000	0.0	0.0		6.000	78000.0	
13	Պարի LED լուսատու 18վտ, 1310Lm, IP65, 4000K	հատ	7.000	10000	70000	0.0	0.0	4.000	11.000	110000.0	
14	Լուսատու LED, ներդրող կախով առատարի մեջ 15վտ, 650Lm, IP65, 4000K	հատ	29.000	10000	290000	0.0	0.0	8.000	37.000	370000.0	
15	Լուսատու ազդանշանային, վթարային 4վտ IP40 ԵԼԲ	հատ	12.000	8000	96000	0.0	0.0	3.000	15.000	120000.0	
16	Անշարժ 250վ 6Ա, մեկստեղծ	հատ	35.000	1360	47600	0.0	0.0	9.000	44.000	59840.0	
17	Նոյնը, երկստեղծ 250վ 6Ա	հատ	28.000	1770	49560	0.0	0.0	7.000	35.000	61950.0	
18	Վարդակ մեկստեղծ, հողանցիկ կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	5.000	1110	5550	0.0	0.0		5.000	5550.0	
19	Վարդակ երկստեղծ, հողանցիկ կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	83.000	1500	124500	0.0	0.0	24.000	107.000	160500.0	
20	Վարդակ տուփով, տեղադրվող հատակի մեջ	հատ	5.000	280	1400	1400.0	0.0	5.000	0.000	0.0	
21	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	151.000	400	60400	0.0	0.0	40.000	191.000	76400.0	
22	Տուփ բաժանարար ներքին լուսավորման	հատ	130.000	5000	650000	0.0	0.0	20.000	150.000	750000.0	
23	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 տեղանոց IP43	հատ		13737		0.0	0.0	1.000	1.000	13737.0	
24	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հատ	3.000	12000	36000	12000.0	0.0		2.000	24000.0	
25	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հատ	1.000	13000	13000	0.0	0.0	1.000	2.000	26000.0	
26	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1.000	5060	5060	0.0	0.0		1.000	5060.0	
27	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	4.000	5400	21600	0.0	0.0		4.000	21600.0	
28	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.000	5620	5620	0.0	0.0		1.000	5620.0	
29	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	13.000	2170	28210	0.0	0.0	3.000	16.000	34720.0	
30	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	32.000	2250	72000	0.0	0.0	5.000	37.000	83250.0	
31	Պաշտպանիչ անջատման սարք 25Ա/30մԱ	հատ	5.000	2500	12500	7500.0	0.0	3.000	2.000	5000.0	
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ 1000 չիլիկովոր մալուխի տեղադրումը 3x1,5մx2 կտր.	մ	2400.000	300	720000	0.0	0.0	650.000	3050.000	915000.0	

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				փոփոխված ծավալաբաժնի ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Հաշվառման միավորներ	Քանակը	Հաշվառման արժեքը միավորի համար	Հաշվառման արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Ավելացում	Պակասեցում	Ավելացում	միավոր	մոդուլ
32	B8FHL S չիրկիզվող մարտի տեղադրումը 3x2,5մ/2 կտր.	մ	600.000	900	540000	0.0	140.000	0.0	126000.0	740.000	666000.0
33	B8FHL S չիրկիզվող մարտի տեղադրումը 5x4մ/2 կտր.	մ	10.000	2500	25000	0.0		0.0	0.0	10.000	25000.0
34	B8FHL S չիրկիզվող մարտի տեղադրումը 5x6մ/2 կտր.	մ	10.000	3000	30000	0.0		0.0	0.0	10.000	30000.0
35	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2400.000	300	720000	0.0	650.000	0.0	195000.0	3050.000	915000.0
36	Փ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	600.000	400	240000	0.0	140.000	0.0	56000.0	740.000	296000.0
37	Փ40մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20.000	500	10000	0.0		0.0	0.0	20.000	10000.0
38	խողովակ մետաղական Փ20մմ	մ	50.000	1000	50000	0.0		0.0	0.0	50.000	50000.0
39	Կաթսայատան էլեկտրալուսավորում	հատ	1.000	15000	15000	0.0		0.0	0.0	1.000	15000.0
40	Բաշխիչ կահավորման պլաստիկ արկը 24 տեղամուկ IP44	հատ	1.000	15000	15000	0.0		0.0	0.0	1.000	15000.0
41	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1.000	15000	15000	0.0		0.0	0.0	1.000	15000.0
42	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 20A	հատ	6.000	15000	90000	0.0	1.000	0.0	15000.0	7.000	105000.0
43	Մագնիսային թողարկիչ ՈՄՈՒ-122002 40A (переверсивный)	հատ	6.000	3600	21600	0.0	1.000	0.0	3600.0	7.000	25200.0
44	B8FHL S չիրկիզվող մարտի տեղադրումը 5x2,5մ/2 կտր.	մ	12.000	1000	12000	0.0	2.000	0.0	2000.0	14.000	14000.0
45	B8FHL S չիրկիզվող մարտի տեղադրումը 4x2,5մ/2 կտր.	մ	105.000	800	84000	0.0	20.000	0.0	16000.0	125.000	100000.0
46	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	105.000	300	31500	0.0	20.000	0.0	6000.0	125.000	37500.0
	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի	մ	15.000	1200	18000	0.0	5.000	0.0	6000.0	20.000	24000.0
	ԸՆԴԱՄԱՐՆԸ՝ 1.9 Էլեկտրալուսավորում				8960100.0	20900.0			2150727.0		11089927.0
	1.10 Էլ.ուժային սարքավորում										
1	Ստոր գծերի Էլ.ուժային սարքավորում Ներանցման կահավորման մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2.000	100000	200000	0.0		0.0	0.0	2.000	200000.0
2	Էլ.սնուցման փոխարկիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2.000	25000	50000	0.0		0.0	0.0	2.000	50000.0
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2.000	20000	40000	0.0		0.0	0.0	2.000	40000.0
4	Բաշխիչ էլեկտրոնային 2 տարիքային 380V 5Ա	հատ	2.000	80000	160000	0.0		0.0	0.0	2.000	160000.0
5	Հոսանքի տրամաֆորմատոր 200/5Ա	հատ	6.000	30000	180000	0.0		0.0	0.0	6.000	180000.0
6	Բաշխիչ կահավորման մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2.000	80000	160000	0.0		0.0	0.0	2.000	160000.0
7	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	2.000	8000	16000	0.0	1.000	0.0	8000.0	3.000	24000.0
8	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	6.000	10000	60000	0.0		0.0	0.0	6.000	60000.0
9	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1.000	15000	15000	0.0		0.0	0.0	1.000	15000.0

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Գումարի ծավալները ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափ ման միավոր Ը	Քանակը	Հեղինակություն արժեքը միավորի համար	Հեղինակություն արժեքը ՀՀ դրամ	Պատասցում	Մոդուս մոդուս	Ավելացում	Մոդուս մոդուս	Մոդուս մոդուս	Մոդուս մոդուս
10	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1,000	35000	35000		0.0		0.0	1,000	35000.0
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	1,000	40000	40000		0.0		0.0	1,000	40000.0
12	Լրացուցիչ անվախ խափ 230վ. ավտոմատները անջատելու համար	հատ	2,000	15000	30000		0.0		0.0	2,000	30000.0
13	BBF-HrLS չիռլիզվող մարտի տեղադրումը 5x6մ2 կտր.	մ	115,000	1800	207000		0.0	30,000	54000.0	145,000	261000.0
14	BBF-HrLS չիռլիզվող մարտի տեղադրումը 5x10մ2 կտր.	մ	268,000	2750	737000		0.0		0.0	268,000	737000.0
15	BBF-HrLS չիռլիզվող մարտի տեղադրումը 5x16մ2 կտր.	մ	85,000	5200	442000		0.0		0.0	85,000	442000.0
16	BBF-HrLS չիռլիզվող մարտի տեղադրումը 5x70մ2 կտր.	մ	85,000	16000	1360000		0.0		0.0	85,000	1360000.0
17	BBF-HrLS չիռլիզվող մարտի տեղադրումը 5x95մ2 կտր.	մ	95,000	20000	1900000		0.0		0.0	95,000	1900000.0
18	Հաղորդակար արևոտ 1x95մ2 կտր. ՌԵ-3-066 պոտենցիալների հավասարեցման համար	մ	100,000	800	80000		0.0		0.0	100,000	80000.0
19	Նույնը, 1x10մ2 կտր.	մ	85,000	1100	93500		0.0		0.0	85,000	93500.0
20	Փ40մմ PVC կոշտ խողովակ	մ	30,000	600	18000		0.0		0.0	30,000	18000.0
21	Մետաղական խողովակ Փ20մմ	մ	60,000	2000	120000		0.0		0.0	60,000	120000.0
22	Մետաղական խողովակ Փ40մմ	մ	350,000	2500	875000		0.0	30,000	75000.0	380,000	950000.0
23	Մետաղական խողովակ Փ100մմ	մ	110,000	7000	770000		0.0		0.0	110,000	770000.0
24	Ֆինկապատ պողպատե հարողաթիթեղ 40x4մմ չափերի, տեղադրվող շենքի ներսում	մ	30,000	2000	60000		0.0		0.0	30,000	60000.0
1	Օդափոխության Էլ.ուժային սարքավորում Բաշինի կահան 24 մոդուլի համար IP44	հատ	2,000	25000	50000	2,000	50000.0		0.0	0,000	0.0
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	2,000	15000	30000	2,000	30000.0		0.0	0,000	0.0
3	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	6,000	8000	48000	6,000	48000.0		0.0	0,000	0.0
4	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1,000	9000	9000		0.0		0.0	1,000	9000.0
5	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	3,000	10000	30000	3,000	30000.0		0.0	0,000	0.0
6	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՊՄ 5113-3174 IP44	հատ	7,000	35000	245000	7,000	245000.0		0.0	0,000	0.0
7	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՊՄ 5113-3474 IP44	հատ	3,000	35000	105000	3,000	105000.0		0.0	0,000	0.0
8	Կառավարման պոստ ՌԿՎ-15	հատ	11,000	40000	440000	10,000	400000.0		0.0	1,000	40000.0
Ն	Արկղ կառավարման երկֆիդերանի 6Ա հեռակառավարման հնարավորությամբ ՊՄ 5114-2874	հատ		71983			0.0	1,000	71983.0	1,000	71983.0
9	BBF-HrLS-1000 չիռլիզվող մարտի տեղադրումը 5x2,5մ2 կտր.	մ		2000			0.0	10,000	20000.0	10,000	20000.0
10	BBF-HrLS-1000 չիռլիզվող մարտի տեղադրումը 5x1,5մ2 կտր.	մ		1000			0.0	10,000	10000.0	10,000	10000.0

Հ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Վտիվիված ծավալաբերող ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափ ման վիճակը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Պակասեցում	Ավելացում	Ավելացում	Միջակայք	Մոդուլ
11	Օդափոխության էլ.ուժային սարքավորում բաշխիչ կահան 24 մոդուլի համար IP44	հատ		25000				2.000	50000.0	2.000	50000.0
12	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ		15000				2.000	30000.0	2.000	30000.0
13	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ		8000				7.000	56000.0	7.000	56000.0
14	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ		9000				1.000	9000.0	1.000	9000.0
15	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ		10000				4.000	40000.0	4.000	40000.0
16	Արևի կառավարման եռաբևեռ ՅՄ 5113-3174 IP44	հատ		35000				8.000	280000.0	8.000	280000.0
17	Արևի կառավարման եռաբևեռ ՅՄ 5113-3474 IP44	հատ		35000				4.000	140000.0	4.000	140000.0
18	Կառավարման պոստ ՌԿՄ-15	հատ		40000				13.000	520000.0	13.000	520000.0
19	ВВГнгLS-1000 չիլիզիվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	160.000	1000	160000		0.0	30.000	30000.0	190.000	190000.0
20	ВВГнгLS-1000 չիլիզիվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	2.000	1800	3600		0.0		0.0	2.000	3600.0
21	ВВГнгLS-1000 չիլիզիվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	6.000	2200	13200		0.0	2.000	4400.0	8.000	17600.0
22	ВВГнгLS-1000 չիլիզիվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	մ	20.000	1500	30000		0.0		0.0	20.000	30000.0
23	ВВГнгLS-1000 չիլիզիվող մալուխի տեղադրումը 4x4մմ2 կտր.	մ	70.000	1800	126000		0.0	20.000	36000.0	90.000	162000.0
24	КВВГнг չիլիզիվող ստուգիչ մալուխի տեղադրումը 5x1,5մմ2 կտր.	մ	400.000	1000	400000		0.0	50.000	50000.0	450.000	450000.0
25	Հարդարային պլնճե 1x10մմ2 կտր. ՌԵ-3-066 պրոտեկցիաների հավաքագրման համար	մ	120.000	1700	204000		0.0	15.000	25500.0	135.000	229500.0
26	Խողովակ մետաղական փ20մմ	մ	380.000	2000	760000		0.0	65.000	130000.0	445.000	890000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.10 Էլ.ուժային սարքավորում				10302300.0		908000.0		1639883.0		11034183.0
	1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն										
1	Հողանցման օջախ Գրունտի քանդակ խրամադրում ձեռքով	խմ	7.600	1000	7600		0.0		0.0	7.600	7600.0
2	Նոսիլի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	7.600	500	3800		0.0		0.0	7.600	3800.0
3	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	36.000	1500	54000		0.0		0.0	36.000	54000.0
4	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	9.000	2000	18000		0.0		0.0	9.000	18000.0
5	Շանթապաշտպանություն Գրունտի քանդակ խրամադրում ձեռքով	խմ	5.800	1000	5800		0.0	0.900	900.0	6.700	6700.0



Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Կուսիտված ծավալաբաժնի ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափ ման միավոր	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պատճենում	Սկզբում	Սկզբում	Սկզբում	Սկզբում	Սկզբում
6	Նոսի ետից ձեռքով տոփառումով	խմ	5.800	500.00	2900		0.0	0.900	450.0	6.700	3350.0
7	Շանթապաշտպանի ցանցի փոխում կրոր, Փ8մմ հաստ. ցինկապատ պողպատից	մ	600.000	2500	1500000		0.0	70.000	175000.0	670.000	1675000.0
8	Մետաղական բռնակ (ցանցի ամրացման համար) DKC ND2106	հատ	300.000	800	240000		0.0	40.000	32000.0	340.000	272000.0
9	Խաչաձև միացիչ 8մմ կրոր արդյապատի համար	հատ	55.000	1000	55000		0.0	3.000	3000.0	58.000	58000.0
10	Պողպատ 2երտամրոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	90.000	1500	135000		0.0	15.000	22500.0	105.000	157500.0
11	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=2,5մ	հատ	12.000	2000	24000		0.0	2.000	4000.0	14.000	28000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ` 1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն				2046100.0		0.0		237850.0		2283950.0
	1.12 Ջրահեռացման համակարգի հակաառեցման կաբելային ցանց										
1	Բաշխիչ կահան 24մոդուլի համար	հատ	1.000	30000	30000		0.0		0.0	1.000	30000.0
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.000	10000	10000		0.0		0.0	1.000	10000.0
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.000	8000	8000		0.0		0.0	1.000	8000.0
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1.000	3500	3500		0.0		0.0	1.000	3500.0
5	Անջատիչ եռաբևեռ, ռիֆերենցիալ 32Ա, 30Ամ	հատ	3.000	6000	18000		0.0		0.0	3.000	18000.0
6	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	1.000	30000	30000		0.0		0.0	1.000	30000.0
7	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 40A	հատ	1.000	35000	35000		0.0		0.0	1.000	35000.0
8	ԵՐԻՆԼՏ-1000 չիլիզկո մարկայի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	260.000	2000	520000		0.0	20.000	40000.0	280.000	560000.0
9	Ճկուն խողովակ Փ25մմ	հատ	220.000	300	66000		0.0	20.000	6000.0	240.000	72000.0
10	Մետաղական խողովակ Փ20մմ	մ	40.000	3000	120000		0.0		0.0	40.000	120000.0
11	Տրվի ճյուղավորիչ	հատ	10.000	300	3000		0.0		0.0	10.000	3000.0
12	Տրվի ճյուղավորիչ 105x105x55մմ Plexo	հատ	25.000	600	15000		0.0	6.000	3600.0	31.000	18600.0
13	Մարկայի ջեռուցվող DTCE-30 L=5մ, 137վտ	հատ	4.000	10000	40000		0.0		0.0	4.000	40000.0
14	Մարկայի ջեռուցվող DTCE-30 L=10մ, 274վտ	հատ	16.000	25000	400000		0.0	8.000	200000.0	24.000	600000.0
15	Մարկայի ջեռուցվող DTCE-30 L=14մ, 366վտ	հատ	6.000	30000	180000		0.0		0.0	6.000	180000.0
16	Մարկայի ջեռուցվող DTCE-30 L=20մ, 576վտ	հատ	4.000	40000	160000		0.0		0.0	4.000	160000.0
17	Մարկայի ջեռուցվող DTCE-30 L=34մ, 933վտ	հատ	2.000	60000	120000		0.0		0.0	2.000	120000.0

Հ/Դ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Ֆինանսական ծախսերը 2020թ-ի նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Համաձայն մասնագրի	Համաձայն մասնագրի	Համաձայն մասնագրի	Համաձայն մասնագրի	Պակասեցում	Ավելացում	Մոտրսե մղվողություն	Մոտրսե մղվողություն	Մոտրսե մղվողություն	Մոտրսե մղվողություն
18	Մետաղական շղթա	մ	80.000	800	64000			0.0	20.000	16000.0	80000.0
	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ՝ 1.12 Զրահեղացման համակարգի հակասառնցման կաբելային ցանց				1822500.0			0.0		265600.0	2088100.0
	1.13 Հրդեհի ահագանգման համակարգ										
1	Կենտրոնական վահանակ ԿԵՆՏՐՈՆ -20П	հատ	1.000	150000	150000			0.0		0.0	150000.0
2	Ինդիկացիայի բլոկ ԿԵՆՏՐՈՆ -5И	հատ	1.000	40000	40000			0.0		0.0	40000.0
3	911 միանալու վահանակ ԿԵՆՏՐՈՆ -2М	հատ	1.000	20000	20000			0.0		0.0	20000.0
4	Անխափան սնուցման սարք ԿԵՆՏՐՈՆ 12v3a	հատ	2.000	40000	80000			0.0		0.0	80000.0
5	Մարտկոց 12В7А	հատ	2.000	12000	24000			0.0		0.0	24000.0
6	Հանգեցման ծիծի աղբյուրը ԿԵՆՏՐՈՆ 212-64	հատ	38.000	6000	228000			0.0	15.000	90000.0	318000.0
7	Հանգեցման ծիծի ծեղի աղբյուրը ԿԵՆՏՐՈՆ 513-11	հատ	8.000	9000	72000			0.0	2.000	18000.0	90000.0
8	Ծչակ ՕՊՈՆ 124-7	հատ	6.000	8000	48000			0.0	1.000	8000.0	56000.0
9	Մուղթային մոդուլ АМР-4	հատ	1.000	12000	12000			0.0		0.0	12000.0
10	Հրդեհի գնացման ծիծի տվյալ ԿԵՆՏՐՈՆ-И/4Р	հատ	4.000	15000	60000			0.0		0.0	60000.0
11	Ինդիկացիայի փոխակերպիչ	հատ	1.000	15000	15000			0.0		0.0	15000.0
12	Մայրուկ ԿԵՆՏՐՈՆ - FRLS 1x2x0.75	մ	450.000	350	157500			0.0	230.000	80500.0	238000.0
	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ՝ 1.13 Հրդեհի ահագանգման համակարգ				906500.0			0.0		196500.0	1103000.0
	1.14 Համակարգային ցանց										
Ե	Վարդակ համակարգային RJ45 Legrand	Լ-մ		4985					16.000	79760.0	79760.0
Ե	Կանգնակ 19" 6U Hyperline	հատ		56220					1.000	56220.0	56220.0
Ե	Ցանցային Բաժանարար 24 մուղթ համակարգած օպտիկամանրաթելային մայրուկի մուղթի մոդուլ D-Link DGS-1210-24	հատ		225					1.000	225.0	225.0
Ե	Պատշտ պանել 24 մուղթ RJ45 Cat5e Hyperline	հատ		32883					1.000	32883.0	32883.0
Ե	Մայրուկների կազմակերպիչ	հատ		11668					1.000	11668.0	11668.0
Ե	Մայրուկ UTP Cat 5E	մ		403					320.000	128960.0	128960.0
Ե	Մայրուկատար 40x60	մ		902					25.000	22550.0	22550.0
Ե	Մայրուկատար 20x20	մ		530					60.000	31800.0	31800.0
	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ 1.15				0.0			0.0		364066.0	364066.0

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				փոփոխված ծավալաբեռնող ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափման միավոր	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդհանուր	միավոր
						միավոր	միավոր	միավոր	միավոր		
	1.14 Չանգի և ժամացույցի համակարգ										
1	"Դեկավարող" ժամացույց-կայան ԿԸ-06-ԱՍՈՒԱ	Լ-Մ	1.000	80000	80000		0.0		0.0	1.000	80000.0
2	Էլեկտրոնային "Նեկավարող" ժամացույց, համարված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R	հատ	3.000	60000	180000		0.0		0.0	3.000	180000.0
3	Չանգ դարձցական 220-Վ ՄՅՄ-1	հատ	3.000	20000	60000		0.0		0.0	3.000	60000.0
4	Մարտի 2*0.75	Մ	290.000	400	116000		0.0	30.000	12000.0	320.000	128000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.14 Չանգի և ժամացույցի համակարգ				436000.0		0.0		12000.0		448000.0
	1.15 Տեսահսկման համակարգ										
1	Տեսահսկիկ DS-2CE56D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	4.000	30000	120000		0.0		0.0	4.000	120000.0
2	Տեսահսկիկ DS-2CE16D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	10.000	25000	250000		0.0		0.0	10.000	250000.0
3	Տեսագրող սարք DS-7116HQHI-K1, 16Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, 1 SATA interface, CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16: 1920x1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini 1U case	հատ	1.000	130000	130000		0.0		0.0	1.000	130000.0
4	Կոշտ սկավառակ 4SF Seagate... Surveillance... HDD (SV35) SATA3 up to 6.0Gb/s (for 24/7 work)	հատ	1.000	15000	15000		0.0		0.0	1.000	15000.0
5	Մուցման սարք 12-Վ20Ա մետաղական արկղով	հատ	1.000	15000	15000		0.0		0.0	1.000	15000.0
6	Անխափան սնուցման սարք PowerCom KIN-1500AP, UPS 1500VA	հատ	1.000	25000	25000		0.0		0.0	1.000	25000.0
7	Մոնիտոր 32" LCD DS-D5032QE	հատ	1.000	80000	80000		0.0		0.0	1.000	80000.0
8	Մարտի 4+1 KBT-B-2 2x0.35	Մ	700.000	400	280000		0.0	150.000	60000.0	850.000	340000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.15 Տեսահսկման համակարգ				915000.0		0.0		60000.0		975000.0
	1.16 Սպորտային սարքավորումներ										
1	Վահան բնակեցրվող տեղադրված պատին	կոմպ	1.000	50000	50000		0.0		0.0	1.000	50000.0
2	Բնակեցրվող մարզական վահան	հատ	4.000	40000	160000		0.0		0.0	4.000	160000.0
3	Գորակը նշանակեցին Նետելու վահանակ	հատ	1.000	25000	25000		0.0		0.0	1.000	25000.0
4	Ցանց տեղադրվող մարզադարձի զարկառահանների վրա	քմ	32.000	1200	38400		0.0		0.0	32.000	38400.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.16 Սպորտային սարքավորումներ				273400.0		0.0		0.0		273400.0
	1. Գոյություն ունեցող շենքի քանդում										

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				վերջին ծավալաբեր ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափ ման միավոր ը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Ավելացում	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր
						միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր
1	Փայտե պատուհանների քանդում	քմ	251.300	500	125650	40.300	20150.0	0.0	211.000	105500.0	
2	Փայտե դռների քանդում	քմ	72.000	500	36000		0.0	0.0	72.000	36000.0	
3	Տանիքի թիթեղից ծածկույթի քանդում	քմ	1149.500	600	689700	804.650	482790.0	0.0	344.850	206910.0	
Ն	Ագրիթիթեղից տանիքի քանդում	քմ		288.28				1350.150	389221.2	389221.2	
4	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	34.500	7000	241500		0.0	7.000	49000.0	41.500	290500.0
5	Գոյություն ունեցող շենքի քանդում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափի վրա	խմ	2011.600	800	1609280		0.0	952.400	761920.0	2964.000	2371200.0
6	Շինարգի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	խմ	2011.600	2000	4023200		0.0	952.400	1904800.0	2964.000	5928000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1 Գոյություն ունեցող շենքի քանդում				6,725,330.0		502,940.0		3,104,941.2		9327331.2
	1. Փայտատրամի գետնանցում										
1	III-րդ կարգի գրունտի մշակում փոստրակում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ		300				105.000	31,500.00	105.000	31500.0
2	Սույնը, բարձելով ակտմեքենաների վրա	խմ		400				110.000	44,000.00	110.000	44000.0
3	Գրունտի նստից բուրդոզերով	խմ		200				105.000	21,000.00	105.000	21000.0
4	Գրունտի տոփանում օրաճնշական ձեռքի տոփանիչով	խմ		300				105.000	31,500.00	105.000	31500.0
5	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռ.	խմ		800				110.000	88,000.00	110.000	88000.0
6	Բետոնե մակապատրաստական շերտի պատրաստում B -7.5 դասի բետոնով	խմ		37,000.00				5.610	207,570.00	5.610	207570.0
7	Ե/Բետոնե հիմնային սալերի պատրաստում B -20 դ.բետոնով	խմ		50,000.00				15.690	784,500.00	15.690	784500.0
8	Ամրամ Փ6A240C	տն		400000				0.019	7,720.00	0.019	7720.0
9	Ամրամ Փ8A500C	տն		400000				0.237	94,640.00	0.237	94640.0
10	Ամրամ Փ12A500C	տն		400000				0.543	217,360.00	0.543	217360.0
Ն	Արտաքին պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	քմ		902				115.000	103,730.00	115.000	103730.0
11	Թունելի միաձույլ երկշերտ ջրամեկուսացում B-20 դասի բետոնով	խմ		60,000.00				8.900	534,000.00	8.900	534000.0
12	Ամրամ Փ6A240C	տն		400000				0.016	6,400.00	0.016	6400.0
13	Ամրամ Փ8A500C	տն		400000				0.124	49,600.00	0.124	49600.0
14	Ամրամ Փ12A500C	տն		400000				0.393	157,200.00	0.393	157200.0

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Վերականգնված ծավալաբաժնի դատարանի կողմից 2020թ-ի	
		Հաշվառման միավորներ	Քանակը	Հաշվառման արժեքը միավորի համար	Հաշվառման արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Միջոցառում	Ավելացում	Միջոցառում	Միջոցառում	Միջոցառում
15	Միջուկային երկրորդական Պ-4 պատի պատրաստում 300մմ հաստությ. B-20 դասի բետոնով 2հատ	խմ		84000					19.440	1,632,960.00	1632960.0
16	Ամրամ Փ6A240C	տն		400000					0.027	10,960.00	10960.0
17	Ամրամ Փ10A500C	տն		400000					0.419	167,680.00	167680.0
18	Ամրամ Փ12A500C	տն		400000					0.763	305,040.00	305040.0
19	Միջուկային երկրորդական ծածկի սալի պատրաստում B-20դ. բետոնով (ելքի մաս)	խմ		60,000.00					1.650	99,000.00	99000.0
20	Ամրամ Փ6A240C	տն		400000					0.007	2,800.00	2800.0
21	Ամրամ Փ8A500C	տն		400000					0.059	23,640.00	23640.0
22	Ամրամ Փ12A500C	տն		400000					0.144	57,600.00	57600.0
23	Թունելի միջուկային երկրորդական Պ-1-Պ-3 պատերի պատրաստում 300մմ հաստությ. B-20 դասի բետոնով	խմ		84000					20.600	1,730,400.00	1730400.0
24	Ամրամ Փ6, Փ8A240C	տն		400000					0.067	26,904.00	26904.0
25	Ամրամ Փ10A500C	տն		400000					0.506	202,520.00	202520.0
26	Ամրամ Փ12A500C	տն		400000					0.733	293,200.00	293200.0
27	Ծածկի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով երկ շերտ	քմ		713					38.000	27,094.00	27094.0
28	Միջուկային երկ ՄՀ-1 հեծանքի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ		70000					0.400	28,000.00	28000.0
29	Ամրամ Փ8A240	տն		400000					0.011	4,400.00	4400.0
30	Ամրամ Փ12A500C	տն		400000					0.017	6,800.00	6800.0
31	ԱՍ-1, ԱՍ-2 Աստիճանների միջուկային երկրորդական պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ		70000					1.410	98,700.00	98700.0
32	Սույնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ		45000					0.450	20,250.00	20250.0
33	Ամրամ Փ6, 8A240	տն		400000					0.039	15,600.00	15600.0
34	Ամրամ Փ16A500C	տն		400000					0.277	110,680.00	110680.0
35	Բիտումային կոմպոզիցիոն ծածկի իրականացում (մոդիֆիկացված բիտում) 1,3կգ/քմ պարունակությամբ, երաշխիքային ժամկետը 40տարի	քմ		7000					13.400	93800.0	93800.0
36	Պատերի բարձրորակ սկալ գեմենտի շաղախով մետաղապանցի տեղադրումով	քմ		2500					37.200	93000.0	93000.0
37	Սույնի բարձրորակ մեկուսիչ դեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային մեկուսիչ	քմ		2500					37.200	93000.0	93000.0

10.09.2020թ. կնքված N 3-ՅԲԿ-ԲՄԱԿ-ՁԲ-20/6-1 գնման պայմանագրի 05.08.2021թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումներ	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				փոփոխված ծավալաբաժնի ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Հասկանալի մասնավոր	Հաշվարկվող արժեքը	Հաշվարկվող արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Մեծացում	Մեծացում	Մեծացում	Մեծացում	Մեծացում	Մեծացում
		Միավոր	Միավոր	Միավոր							
1	60x40x3մ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բազրիք	տն	400000						0.117	46800.0	46800.0
2	Սոյնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էնալոկ, մախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	400000						0.117	46800.0	46800.0
3	Լուսատու հերմետիկ LED 31կտ IP65	հատ	20000						2.000	40000.0	40000.0
4	LED լուսատու վթարային, մերսարքված մարտկոցով LED 31կտ IP65	հատ	30000						3.000	90000.0	90000.0
5	Պատի լուսատու LED 18կտ IP65	հատ	10000						1.000	10000.0	10000.0
6	Լուսատու ազդանշանային, վթարային 4կտ IP40 ԵԼՔ	հատ	8000						3.000	24000.0	24000.0
7	Անջատիչ 250V 6Ա, մեկտեղանի	հատ	1360						1.000	1360.0	1360.0
8	Անջատիչ ռեկերիվ 250V 6Ա	հատ	1360						1.000	1360.0	1360.0
9	88ԻԼՏ-1000 չիլիկվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	մ	300						80.000	24000.0	24000.0
10	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2400						80.000	192000.0	192000.0
11	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1.			0.0			0.0			7999068.0	7999068.0
12	2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ										
13	Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ ԿՏԻ-250 10(6) 0.4ԿՎ	կ/տ	300000	300000			0.0			0.0	300000.0
14	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 250Ա	հատ	70000	140000			0.0			0.0	140000.0
15	Խրամառու փողովակ III-րդ կարգի գրունտներում 0,7x0,3x36մ	խմ	3000	22800			0.0			0.0	22800.0
16	Ցիլկապատ պողպատե հարդարաթիթեղ 40x4մ չափերի	մ	2000	72000			0.0			0.0	72000.0
17	Ցիլկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5մ չափերով L=3,0մ	հատ	3000	27000			0.0			0.0	27000.0
18	Բետոնե հիմնատանի պատրաստում ԼՏԵ-ի տակ B -7.5 դասի բետոնով	խմ	38700	123840			0.0			0.0	123840.0

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Ֆինանսական	
		Չափ ման միավոր ը	Քանակը	Հաշվարկ արժեքը միավորի համար	Հաշվարկ արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում միավոր	Պակասեցում միավոր	Պակասեցում միավոր	Պակասեցում միավոր	Պակասեցում միավոր	Պակասեցում միավոր
7	Ցանցավոր պարսպապատի պատրաստում H=2.0մ (հողային աշխատանքների կատարում, ԳՏՈՄՈՒՆ h=2.2մ 8հատ պողպատե խողովակներից կանգնակների տեղադրում և բետոնացում B-7.5դասի բետոնով, ցանցապատում եռակցումով)	գծմ	16.000	75000	1200000			0.0		0.0	1200000.0
8	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	7.600	1000	7600			0.0		0.0	7600.0
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ 2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LST				1893240.0			0.0		0.0	1893240.0
	3.Ներտարածքային ցածր լարման 0.4կվ մալուխային գիծ										
1	Մալուխ ուժային, այլուրից 1.0կվ AB8F-1,0 4x120մմ2 կտրվածքով	մ	120.000	5300	636000			0.0	80.000	424000.0	1060000.0
2	Մալուխային ծալարային կցողիչ 1կվ 120մմ2 կտր.համար (այժմա концевая) 4КВТп- 1-120	հատ	4.000	30000	120000			0.0		0.0	120000.0
3	Մալուխային վերջույթ 120մմ2 կտրվածքի համար	հատ	16.000	1500	24000			0.0		0.0	24000.0
4	III-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով 4մալուխի համար 0.4x0.8x40մ	խմ	12.800	3000	38400			0.0	12.800	38400.0	76800.0
5	Անվտանգ պատրաստում խրամուղում ավազից	մ	40.000	500	20000			0.0	40.000	20000.0	40000.0
6	Ավազ	խմ	3.200	7000	22400			0.0	3.200	22400.0	44800.0
7	100մմ տրամ. վինիլպատե կրշտ խողովակ	մ	120.000	1200	144000			0.0	80.000	96000.0	240000.0
8	Ազդանշանային ժապավեն 300մմ լայնությամբ	մ	40.000	100	4000			0.0	40.000	4000.0	8000.0
9	Գրունտի հեռուցք ձեռքով, տուփամուկ	խմ	9.600	800	7680			0.0	9.600	7680.0	15360.0
10	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	3.200	1000	3200			0.0	3.200	3200.0	6400.0
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ 3.Ներտարածքային ցածր լարման 0.4կվ մալուխային գիծ				1,019,680.0			0.0		615,680.0	1635360.0
	4. 67 կվտ դրվածքային հզորությամբ արևային Ֆ-4 կայան										
1	Արևային ֆոտովոլտային համակարգ Արևային վահանակների տեղադրում 335W mono	հատ	200.000	70000.0	14000000			0.0		0.0	14000000.0

10.09.2020թ. լիքված N 33ԲԿ-ԲՄԱԸԳԲ-20/6-1 գնման պայմանագրի

05.08.2021թ. լիքված N 3 համաձայնագրի

Հ/Խ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				փոփոխված ծավալաբեռնող ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափման միավոր	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պականեցում	Ավելացում	Սկզբում	Սկզբում	Սկզբում	Սկզբում
2	Փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 380վ, 60կվտ Growatt MAX 60KTL3LV	հատ	1.000	1800000	1800000	0.0	0.0	0.0	1.000	1800000.0	
3	III-րդ կարգի գրուտների քանորում փոխելու և ձեռքով կահավանդների կանգնակների համար	խմ	85.900	3000	257700	0.0	0.0	17.100	103.000	309000.0	
4	Վահանակների կանգնակների մոնտաժում (պողպատե քառակուսի խողովակ 40x40x4մ L=1500մ, թիթեղ 150x150x6մ)	տն	0.692	40000	27672	0.0	0.0	0.072	0.764	30568.0	
5	Կանգնակների բետոնացում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	89.300	35000	3125500	0.0	0.0	13.200	102.500	3587500.0	
6	Հեմակառուցվածքներ Մետաղական ժապավեն 40x4մ	մ	20.000	1500	30000	0.0	0.0		20.000	30000.0	
7	Այլումինե պրոֆիլ վերևի Պ-1 95x50	մ	210.000	800	168000	0.0	0.0		210.000	168000.0	
8	Այլումինե հորիզոնական պրոֆիլ Պ-3 80x50	մ	500.000	750	375000	0.0	0.0		500.000	375000.0	
9	Այլումինե հորիզոնական պրոֆիլ Պ-2 50x50	մ	500.000	650	325000	0.0	0.0		500.000	325000.0	
10	Այլումինե դետալ Պ-4 N-04	մ	800.000	150	120000	0.0	0.0		800.000	120000.0	
11	Այլումինե դետալ Պ-2 N-05	մ	200.000	250	50000	0.0	0.0		200.000	50000.0	
12	Այլումինե դետալ S-003.1	մ	100.000	350	35000	0.0	0.0		100.000	35000.0	
13	Այլումինե դետալ S-003.2	մ	50.000	450	22500	0.0	0.0		50.000	22500.0	
14	Հեմակառուցվածքի մոնտաժում	լր-գվ	200.000	1500.00	300000	0.0	0.0		200.000	300000.0	
15	Այլ կյութեր	լր-գվ	1.000	1000	1000	0.0	0.0		1.000	1000.0	
16	Էլեկտրական մաս Մետաղական արկղ 800x650x250մմ IP65	հատ	1.000	35000	35000	0.0	0.0		1.000	35000.0	
17	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, փոփոխական հոսանքի 125Ա	հատ	1.000	70000	70000	0.0	0.0		1.000	70000.0	
18	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, փոփոխական հոսանքի 100Ա	հատ	1.000	65000	65000	0.0	0.0		1.000	65000.0	
19	Ավտոմատ-անջատիչ 2բևեռակի, հաստատուն հոսանքի 10Ա	հատ	12.000	3800	45600	0.0	0.0		12.000	45600.0	

Հ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Կուտիխված ծավալաբաժնի ըստ Նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափ ման միավոր	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Ավելացում	Մոտրես մղվողություն	Մոտրես մղվողություն	Միավոր	Մոտրես մղվողություն
20	Ինսուլյացիայի գերազանցող պաշտպանող սարք 2 բևեռանի (1L+N) Y3100	հատ	12.000	25000	300000	0.0	0.0			12.000	300000.0
21	Երկաթակազմային դարձափոխիչային հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիքային 380V 5A	հատ	1.000	80000	80000	0.0	0.0			1.000	80000.0
22	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 400/5A	հատ	3.000	200000	600000	0.0	0.0			3.000	600000.0
23	Գրունտի քանդակում խրամաղմներում ձեռքով	խմ	57.000	3000	171000	14.000	42000.0			43.000	129000.0
24	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	57.000	500	28500	14.000	7000.0			43.000	21500.0
25	Անկողնային պատրաստում խրամաղմում ավազից 14խմ	մ	165.000	700	115500		0.0			165.000	115500.0
26	Մալուխ ուժային, այլումնից 1.0կV AB8F-1,0 4x50մմ2 կտրվածքով	մ	35.000	2500	87500		0.0			35.000	87500.0
27	Հաղորդակար արևմտից 4ք.մմ ՌԵ-1-380	մ	950.000	700	665000		0.0			950.000	665000.0
28	Հաղորդակար արևմտից 2,5ք.մմ ՌԵ-1-380	մ	100.000	600	60000		0.0			100.000	60000.0
29	Մալուխային ծալույթի կցորդիչ 1կV 50մմ2 կտր. համար (պֆրա ԿՈՒԵԵԱԱ) 1x8TnH-4x50	հատ	6.000	600	3600		0.0			6.000	3600.0
30	Մալուխային վերջույթ 50մմ2 կտրվածքի համար	հատ	24.000	800	19200		0.0			24.000	19200.0
31	Միակցիչ MC4	հատ	40.000	1000	40000		0.0			40.000	40000.0
32	Փ100մմ PVC խողովակ	մ	20.000	1600	32000		0.0			20.000	32000.0
33	Փ70մմ PVC խողովակ	մ	25.000	1100	27500		0.0			25.000	27500.0
34	Աղյանշխային ժապավեն 300մմ լայնությամբ.	մ	165.000	100	16500		0.0			165.000	16500.0
35	Ցինկապատ մալուխատար 50X100մմ	մ		2390			0.0	6.000	14340.0	6.000	14340.0
36	Շանթապակաշտպանում III-րդ կարգի գրունտի քանդակում փոսում ձեռքով	խմ	1.650	3000	4950		0.0			1.650	4950.0
37	Գրունտի քանդակում խրամաղմում ձեռքով	խմ	0.200	3000	600		0.0			0.200	600.0
38	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	1.850	500	925		0.0			1.850	925.0


10.09.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲԱՄԱՆԱԳՐ-20/Գ-1 գնման պայմանագրի 05.08.2021թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումներ	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				փոփոխված ծավալաբերորեն ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափ ման միավոր ը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Ավելացում	մոդերն մղվողություն	մոդերն մղվողություն	միավոր	մոդերն մղվողություն
38	Մետաղական հեմայան մոնտաժում արդյապատե կյուր խողովակներից (Փ51x3,5մմ L=1,0մ, Փ76x4մմ L=2,5մ, Փ89x4մմ L=2,5մ, Փ127x6մմ L=5,5մ)	տն	0.144	400000	57710			0.0		0.144	57710.0
39	Հեմայան յուղաներկում	քմ	4.000	2500	10000			0.0		4.000	10000.0
40	Հեմայան բետոնացում B -7,5 դասի բետոնով	խմ	1.650	33000	54450			0.0		1.650	54450.0
41	Schirtec S-AM շանթադիչ սարքի տեղադրում հեմայան վրա	հատ	1.000	20000	20000			0.0		1.000	20000.0
42	Պողպատ 2երտալիոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	160.000	1500	240000			0.0		160.000	240000.0
43	Մետաղալար արդյապատից պղնձապատ Փ8մմ	մ	13.000	1000	13000			0.0	1.000	14.000	14000.0
44	Ցածր արդյապատից (հողակցի) արևմտապատ Փ17մմ L=1,5մ	հատ	4.000	3000	12000			0.0		4.000	12000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 4. 67 կվտ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ կայան				23,512,907.0	49,000.0			531,536.0		23995443.0
	5. Արտաքին ջրագիծ										
1	III-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.25մ3 շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, կողից	խմ	78.000	500	39000			0.0		78.000	39000.0
2	Նույն, բարձելով ինքնաթափի վրա	խմ	27.000	3400	91800			0.0		27.000	91800.0
3	Գրունտի քանդում ձեռքով	խմ	15.000	3000	45000			0.0		15.000	45000.0
4	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավագից	խմ	7.000	4020	28140			0.0		7.000	28140.0
5	Խրամուրու հետիցք ավագով, ձեռքով, տուփանումով	խմ	17.000	3200	54400			0.0		17.000	54400.0
6	Գրունտի ետիցք խրամուրի բուլդոզերով և տուփանում օդաճշակյան ձեռքի տուփանիչով	խմ	93.000	240	22320			0.0		93.000	22320.0
7	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3վմ հեռավորության վրա	խմ	27.000	4500	121500			0.0		27.000	121500.0
8	Պոլիթեթիլենային ճնշումային խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Փ32մմ PN=1MPa	գծմ	7.000	1600	11200			0.0		7.000	11200.0
9	Պոլիթեթիլենային ճնշումային խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Փ65մմ PN=1MPa	գծմ	86.000	1900	163400			0.0		86.000	163400.0
10	Ցրաչափական հանգույց հորում Փ25մմ Չնդիկային փականների տեղադրում DN25մմ	հատ	1.000	7400	7400			0.0		1.000	7400.0
11	Ցրաչափի տեղադրում DN25մմ, ստուգաչափումով	հատ	1.000	21000	21000			0.0		1.000	21000.0

Հ/Խ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				փոփոխված ծավալաթվերը ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափ ման միավոր Ը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պատկանեցում		Ավելացում		միավոր	մոդրես միջգրություն
						միավոր	մոդրես միջգրություն	միավոր	մոդրես միջգրություն		
12	Պոլիէթիլենային անցում ամերիկական փ25մմ	հատ	1.000	2000	2000		0.0		0.0	1.000	2000.0
13	Ջրի գտիչ փ25մմ	հատ	1.000	1500	1500		0.0		0.0	1.000	1500.0
14	Ջրմուղի կլոր հոր հավաքովի ե/բետոնե օղակներից փ1000մմ h=1,5մ	խմ	1.200	45000.00	54000		0.0		0.0	1.200	54000.0
15	Ե/բետոնե հորի օղակներ փ1000մմ h=0,5մ և h=1,0մ	հատ	1.000	45000	45000		0.0		0.0	1.000	45000.0
16	Ծածկի ե/բետոնե հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(հ) թուջե մոնոցով	հատ	1.000	90000	90000		0.0		0.0	1.000	90000.0
17	Ջրմուղի կլոր հոր հավաքովի ե/բետոնե օղակներից փ1500մմ h=1,5մ	խմ	1.500	50000.00	75000		0.0		0.0	1.500	75000.0
18	Ե/բետոնե հորի օղակներ փ1500մմ h=0,5մ և h=1,0մ	հատ	1.000	82000	82000		0.0		0.0	1.000	82000.0
19	Ծածկի ե/բետոնե հավաքովի սալ 1,8x1,8x0,22(հ) թուջե մոնոցով	հատ	1.000	95000	95000		0.0		0.0	1.000	95000.0
20	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկա 9 բայ)	տն	0.096	500000	48000		0.0		0.0	0.096	48000.0
21	Սետարական ստիճաններ	տն	0.029	500000	14500		0.0		0.0	0.029	14500.0
22	Սետարական տարրերի հավակառնողներ ներկում	տն	0.125	90000	11250		0.0		0.0	0.125	11250.0
23	Հավաքողի թափային հիդրամատ փ125մմ h=750մմ	հատ	1.000	30000	30000		0.0		0.0	1.000	30000.0
24	Թուղջի տղկակի տեղադրում փ50մմ	հատ	1.000	15000	15000		0.0		0.0	1.000	15000.0
	ԸՆԴՀԱՄԵՆՆԵ՝ 5. Արտաքին ջրագիծ				1,168,410.0		0.0		0.0		1168410.0
	6. Կենցաղային կյուրի										
1	III-րդ կարգի գոռուների մշակում 0.25մ3 շերտիկի տարողությամբ էքսկավատորով, կողմք	խմ	46.000	470	21620		0.0		0.0	46.000	21620.0
2	Նույնը, բարձեղով ինքնաթափի վրա	խմ	23.000	3400	78200		0.0		0.0	23.000	78200.0
3	III-րդ կարգի գոռուների քանդում ձեռքով	խմ	8.000	3000	24000		0.0		0.0	8.000	24000.0
4	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից	խմ	3.000	7000	21000		0.0		0.0	3.000	21000.0
5	Խրամաղուղ հետիլից ավազով, ձեռքով, տուխանումով	խմ	13.000	7000	91000		0.0		0.0	13.000	91000.0

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				փոփոխված ծավալաբաժնի ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափ մասնավոր	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում	Ավելացում	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր
6	Գրունտի ետիցք խրամուղի թուրքաղբերակ և տուփատում օդանշական ձեռքի տոփակիչով	խմ	54.000	470	25380			0.0		54.000	25380.0
7	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	23.000	2500	57500			0.0		23.000	57500.0
8	Կոյուղու PVC Փ160մմ խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով տեղադրում, փորձարկումով	գծմ	42.000	4500	189000			0.0		42.000	189000.0
9	Կոյուղու PVC Փ200մմ խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով տեղադրում, փորձարկումով	գծմ	5.000	5500	27500			0.0		5.000	27500.0
10	Կոյուղու կլոր դիտահորերի կառուցում հավաքովի է/բ օղակներով Փ1000մմ h=1,5մ	խմ	3.900	40000	156000			0.0		3.900	156000.0
11	Ե/բետոնե հորի օղակներ Փ1000մմ h=0,5մ և h=1,0մ	հատ	3.000	50000	150000			0.0		3.000	150000.0
12	Ծածկի է/բետոնե հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(h) թուջե մոնոցով	հատ	3.000	95000	285000			0.0		3.000	285000.0
13	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկա 9 բայ)	տն	0.110	400000	44000			0.0		0.110	44000.0
14	Մետաղական ստիճաններ	տն	0.029	400000	11600			0.0		0.029	11600.0
15	Մետաղական տարրերի հավաքածուներ ներկում	տն	0.139	90000	12510			0.0		0.139	12510.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 6. Կենցաղային կոյուղի				1,194,310.0			0.0			1194310.0
	7. Մաքրման կայանի է/բետոնե հոր										
1	III-րդ կարգի գրունտների քանդում Էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքանիկայի վրա	խմ	21.000	470	9870			0.0		21.000	9870.0
2	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	21.000	3000	63000			0.0		21.000	63000.0
3	Գրունտի քանդում ձեռքով	խմ	10.000	500	5000			0.0		10.000	5000.0
4	Գրունտի հետիցք ձեռքով	խմ	10.000	4000	40000			0.0		10.000	40000.0
5	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	խմ	0.900	38700	34830			0.0		0.900	34830.0
6	Հորի է/բետոնե պատերի և հիմնատակի պատրաստում 250մմ հաստությամբ B-15 դասի բետոնով	խմ	8.000	55000	440000			0.0	4.400	242000.0	682000.0
7	Ամրան Փ6A240C	տն	0.008	400000	3200			0.0	0.006	2400.0	5600.0

10.09.2020թ. կնքված N 3-ՅԿ-ԲՄՄԸ-20/6-1 գնման պայմանագրի 05.08.2021թ. կնքված N 3 համաձայնագրի



Հ/հ	Աշխատանքների անվանումներ	Պայմանագրի տվյալներ				Թվորոշումներ				Կուտակված ծավալային ծախսերը 2020թ-ի նախահաշիվ	
		Հանգանակման փուլեր	Հանգանակման արժեքը	Հանգանակման արժեքը ՀՀ դրամ	Հանգանակման արժեքը	Հանգանակման արժեքը	Հանգանակման արժեքը	Հանգանակման արժեքը	Հանգանակման արժեքը	Հանգանակման արժեքը	Հանգանակման արժեքը
8	Ամրան Գ10A500C	տն	0.485	400000	194000	0.186	74400.0	0.0	0.299	119600.0	
9	Ամրան Գ12A500C	տն	0.451	400000	180400		0.0	0.212	84800.0	265200.0	
10	Tonac-15 Սաքրման կայանի տեղադրում փուլի մեջ	կ/տ	1.000	1500000	1500000		0.0	0.0	1.000	1500000.0	
11	Ավազի ցում սայրի տակ և շուրջ ձեռքով	խմ	6.500	7000	45500		0.0	0.0	6.500	45500.0	
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ 7. Մաքրման կայանի է/բետոնե հոր				2,515,800.0		74,400.0		329,200.0	2770600.0	
	8. Ձեռնոց										
1	III-րդ կարգի գոտիների քանդում խրատումներում ձեռքով	խմ	4.000	3000	12000		0.0	0.0	4.000	12000.0	
2	Գոտիների հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	4.000	1500	6000		0.0	0.0	4.000	6000.0	
3	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	3.600	50000	180000		0.0	0.0	3.600	180000.0	
4	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից շրջանակների մոնտաժում	տն	0.339	400000	135400		0.0	0.0	0.339	135400.0	
5	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ԲՓ-115 էմալով, նախնական նշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.339	90000	30510		0.0	0.0	0.339	30510.0	
6	Մեկ խցիկային պոլիկարբոնատից պատերի և ծածկի իրականացում	քմ	85.000	9000	765000		0.0	0.0	85.000	765000.0	
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ 8. Ձեռնոց				1,128,910.0		0.0		0.0	1128910.0	
	9. Բարեկարգում										
1	Քանդակման աշխատանքներ Տարածքի գոյություն ունեցող ծածկույթի քանդում էքսկավատորով, բարձրելով ավտոմեքանիկների վրա	խմ	2110.400	1200	2532480		0.0	600.250	720300.0	3252780.0	
2	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	2110.400	3000	6331200		0.0	600.250	1800750.0	8131950.0	
3	Գոտիների նշակում բուրդեղում, տեղափոխելով մինչև 100մ հեռավ. վրա (միջին իրականացում)	խմ	74.100	500	37050		37050.0	0.0	0.000	0.0	
Ն	Ճամայարիային ծածկի տեղադրման համար III-րդ կարգի գոտիների քանդում էքսկավատորով, բարձրելով ավտոմեքանիկների վրա	խմ		300				528.330	158499.0	158499.0	
Հ	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ		800				528.330	422664.0	422664.0	

10.09.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԸԸԲ-20/6-1 գնման պայմանագրի **05.08.2021թ.** կնքված N 3 համաձայնագրի

Հ/հ	Սչխատամբների անվանումը	Պարամետրի տվյալներ				Փոփոխություն				վերջին ծավալները ըստ տարեկանի 2020թ-ի	
		Հաշվարկային արժեք	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասում		Ավելացում		Միավոր	Ընդհանուր
						Միավոր	Ընդհանուր	Միավոր	Ընդհանուր		
3	Քանոնացիայի համար 2018 թ. հունիսի 1-ին 0.00012	խմ		1200				453.500	544200.0	453.500	544200.0
3	Նույն տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ		800				453.500	362800.0	453.500	362800.0
3	Քանոնացիայի համար 2018 թ. հունիսի 1-ին 0.00012	խմ		300				1195.600	358680.0	1195.600	358680.0
3	Նույն տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ		800				1195.600	956480.0	1195.600	956480.0
4	Երթուղային մաս	խմ	117.600	4000	470400			42.500	170000.0	160.100	640400.0
5	Հիմնականային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100մ հաստ. ավազա-կոպչային խառնուրդից	քմ	1175.600	1500	1763400			425.400	638100.0	1601.000	2401500.0
6	Հիմնականային պատրաստում և տեղափոխում 40մ հաստ. (4,12տ 1000քմ համար)	քմ	1175.600	1000	1175600			425.400	425400.0	1601.000	1601000.0
7	Հիմնականային ծածկույթի պատրաստում մակրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնով 40մ հաստ.	քմ	1175.600	2000	2351200			425.400	850800	1601.000	3202000.0
8	Մայրեր	գծմ	657.000	10000	6570000	56.000	560000.0		0.0	601.000	6010000.0
9	Բետոնե եզրաքարերի տեղափոխում 150x300մ	գծմ	684.000	2000	1368000	115.500	231000.0		0.0	568.500	1137000.0
10	Բազալտե խմբի 12մ հիմքի պատրաստում մայրերի տակ	քմ	511.200	1000	511200			75.800	75800.0	587.000	587000.0
11	Մայրերի 30մ հաստ. ասֆալտաբետոնե ծածկույթ	քմ	511.200	1500	766800			75.800	113700.0	587.000	880500.0
12	Սիլիկատ Զոդի մեքենայացված նախապատրաստում սիլիկատաբետոնով 15մ հաստ. բուսահող	քմ	646.700	200	129340	646.700	129340.0		0.0	0.000	0.0
13	Խոտանանքի սերմի ցանք ձեռքով (25գ/քմ)	քմ	646.700	200	129340	646.700	129340.0		0.0	0.000	0.0
Լ	Սիլիկատ Բուսահողի մշակում պահուստում էքսկավատորով, բարձրելով ավտոմեքենաների վրա	խմ		300	0			141.6	42480	141.600	42480.0

10.09.2020թ. կնքված N 3-ՔԿ-ԲՄԱԾ-ՁԲ-20/6-1 գնման պայմանագրի 05.08.2021թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Ծրվողություն				Վերականգնված ծախսերի ըստ 2020թ-ի	
		Չափման միավոր	Քանակը	Ընդամենը արժեքը միավորի համար	Ընդամենը արժեքը ՀՀ դրամ	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	Ընդամենը
						Միավոր	Ընդամենը	Միավոր	Ընդամենը		
		խմ		800	0			141.6	113280	141.600	113280.0
		քմ		286	0			944	269984	944.000	269984.0
		քմ		180	0			944	169920	944.000	169920.0
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ 9. Բարելավում				24136010.0				8193837.0		31243117.0
	10. Տարածքի արտաքին լուսավորում										
1	Խրոմիտի փորում 0.25մ ³ շերտի տարողության էքսկավատորով,	խմ	126.700	500	63350	23.700	11850.0		0.0	103.000	51500.0
2	Երկր, բարձրով ինքնաթափի վրա	խմ	53.300	700	37310		0.0		0.0	53.300	37310.0
3	Փոսի փորում 0.5x0.5x1.0(հ)	խմ	8.300	600	4980		0.0	5.700	3420.0	14.000	8400.0
4	Գրունտի ետից բուրգերով	խմ	135.000	300	40500	18.000	5400.0		0.0	117.000	35100.0
5	Գրունտի տրվում օրաճշակաճ ձեռքի տրվումիցով	խմ	135.000	1000	135000	18.000	18000.0		0.0	117.000	117000.0
6	Ավերող գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	53.300	4000.0	213200		0.0		0.0	53.300	213200.0
7	Հենարան պողպատե խողովակից Փ159մմ h=8մ 1 բարձրակով	հատ	33.000	4000	132000	5.000	20000.0		0.0	28.000	112000.0
8	Բարձակ	հատ	33.000	5000	165000	5.000	25000.0		0.0	28.000	140000.0
9	Լուսատու արտաքին լուսավորման, LED լուսավորության 100կտ հզորության IP65	հատ	33.000	20000	660000	5.000	100000.0		0.0	28.000	560000.0
10	Ավերման անջատիչ 1 բևեռակի 6Ա	հատ	33.000	1000	33000	5.000	5000.0		0.0	28.000	28000.0
11	Տուսի բաժանարար, սերվաշարով, տեղադրվող հենարան մեջ	հատ	33.000	700	23100	5.000	3500.0		0.0	28.000	19600.0
12	Հարդարյալ պղնձից 3x2,5մմ ՈՐԽ-380	մ	300.000	800	240000	48.000	38400.0		0.0	252.000	201600.0
13	Մետաղական խողովակ Փ50մմ մալուխը հենարանի մեջ անցկացնելու համար	մ	66.000	3000	198000	10.000	30000.0		0.0	56.000	168000.0
14	Մարդու ուժային, այլուխեն ABBF-1,0 4x16մմ ² կտր.	մ	850.000	3000	2550000	114.000	342000.0		0.0	736.000	2208000.0
15	Անկողնակի պատրաստում խրամուրում ավազից	մ	750.000	200	150000	100.000	20000.0		0.0	650.000	130000.0
16	Ավազ	խմ	45.000	6000	270000	6.000	36000.0		0.0	39.000	234000.0
17	Ազդանշանային ժապավեն 300մմ լայնությամբ	մ	750.000	100	75000	100.000	10000.0		0.0	650.000	65000.0
18	100մմ տրամ. վիճակատես կոշտ խողովակ	մ	750.000	1150	862500	100.000	115000.0		0.0	650.000	747500.0

10.09.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԼԵԶԲ-20/6-1 գնման պայմանագրի 05.08.2021թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				փոփոխված ծավալաբեռնող ըստ նախահաշիվ 2020թ-ի	
		Չափի մասնավոր	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ	Պականեցում	Ավելացում	Ստորաբ մեղքորոնում	Ստորաբ մեղքորոնում	Ստորաբ մեղքորոնում	Ստորաբ մեղքորոնում
19	Հենարանների բետոնացում B-15 դասի բետոնով	խմ	8.250	45000	371250			0.0	5.750	258750.0	630000.0
20	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում	քմ	132.600	2500	331500	20.100		50250.0		0.0	281250.0
21	Վահանակ լուսավորության, մետաղական, 12մոդուլի համար	հատ	1.000	4569.6	4569.57			0.0		0.0	4569.6
22	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1.000	6126	6126			0.0		0.0	6126.0
23	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	3.000	4000	12000			0.0		0.0	12000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 10. Տարածքի արտաքին լուսավորում				7,766,385.6			1,010,400.0		262,170.0	7018155.6
	11. Մարզադաշտ										
1	20-40մմ ֆրակցիայի բազալտե խճիչ հիմնատակի պատրաստում 15 սմ հաստությամբ	քմ	364.000	800	291200			0.0		0.0	291200.0
2	3-5մմ ֆրակցիայի բազալտե խճիչ հիմնատակ 30մմ հաստությամբ	խմ	10.920	7000	76440			0.0		0.0	76440.0
3	Գետնեքստիլի փռում	քմ	364.000	800	291200			0.0		0.0	291200.0
4	Ավազից հարթեցնող շերտ 20-30մմ ֆրակցիայի 10մմ հաստ	խմ	3.640	7000	25480			0.0		0.0	25480.0
5	Բուսահողի փռում 10սմ հաստ.	քմ	364.000	800	291200			0.0		0.0	291200.0
6	Սերմերի ցանքը ձեռքով և ջրում	քմ	364.000	300	109200			0.0		0.0	109200.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 11. Մարզադաշտ				1,084,720.0			0.0		0.0	1084720.0
	12. Տանկապատ										
1	Երաշխային տարածություններ և դպրոցի տարածքի ցածրադաշտ, դպրոցական, դռնակ III-րդ կարգի գունտների ջանքում փռելով	խմ	71.000	25000	1775000			0.0		0.0	1775000.0
2	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	71.000	2500.0	177500			0.0		0.0	177500.0
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B-12, ճյախի բետոնով	խմ	70.800	65000	4602000			0.0		0.0	4602000.0
4	Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում արդյապատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ, ժապավեն)	տն	14.117	400000	5648800			0.0		0.0	5648800.0
5	Մետաղական ցանցի եռակցում	քմ	1024.300	1500.0	1536450			0.0		0.0	1536450.0

10.09.2020թ. կնքված N ՀՀԶԿ-ԲԱՄԱԶԵԶ-20/Գ-1 գնման պայմանագրի **05.08.2021թ.** կնքված N 3 համաձայնագրի

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 04 » օգոստոսի 2021 թ.**

“Գազկոմշին” ՍՊԸ – ն ի դեմս Ընկերության տնօրեն Մարտին Միսակյանի, անձն.՝ AM0661342.005.02.03.2012
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

"Գազկոմշին" ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

ՀՀ, ք. Երևան, Օրբելի եղբայրներ 65ա, քն. 47

ընկերության հասցեն

"Հայրիզնեստրանկ" ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

h/h 11500905218000

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

00843968

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Սարգիս Միսակյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը



1. ՎճԱՐՄԱՆ ՊԱՇԱՏԱՊԻՐ	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " " 20 թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ "Գազկոմշին" ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ "Հայբիզնեսբանկ" ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500905218000	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00843968	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 11 411 308/Տասնմեկ միլիոն չորս հարյուր տասնմեկ հազար երեք հարյուր ութ/	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամ, ՀՀ դրամ, AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կադարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ / _____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները Մ.Միսակյան / _____ 21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ. " " 20 թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " " 20 թ.

