

06 նոյեմբերի 2024թ. կնքված N ԱՍԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-24/95-1 պայմանագրի

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Զրաշեն վարչական բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման կապալային աշխատանքներ

Չափաբաժին N5՝ Զրաշեն

Փոփոխված ծավալների համադրում N10

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալները				Պակասեցում		Ավելացում		Փաստացի տվյալները	
		Դասի Միավ	Ջանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ջանակ	Ընդամենը	Ջանակ	Ընդամենը	Ջանակ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Հողային աշխատանքներ										
1	բուսահողի մշակում ձեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին	1000մ3	0,232	722 857	167 703					0 232	167 703
2	բուսահողի մշակում էքսկավատորով /կողլիցում/	1000մ3	0,177	723 432	128 047					0 177	128 047
3	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ինքնաթափին	1000մ3	0,170	1996 726	339 444					0 17	339 444
4	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողլիցում/	1000 մ3	0,708	1565,519	1108 387				-	0,708	1 108,387
5	7-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով/կողլիցում/	1000մ3	0,725	2396 077	1737,156				-	0 725	1 737,156
6	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոստորակում /կողլիցում/	1000 մ3	0,129	1565,519	201,952				-	0,129	201,952
7	բուսահողի մշակում ձեռքով	մ3	53 0	2,154	114 177					53	114 177
8	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000 մ3	0,160	110 808	17 729					0 16	17 729
9	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ3	22 0	1,332	29 298					22	29 298
10	ամբողջ բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	603 0	1 397	842,400					603	842 400
	Ֆիմքեր										
1	բետոնե նախաշերտի B 7.5 մ բ100մմ հաստ.	մ3	27 0	43 755	1181,393		-		-	27	1 181,393
2	ծալալվեմաճև ինքնբերի կառուցում ե/բետոնով B 25 ծակնիշի բետոնից	մ3	117 00	74 643	8733,190		-		-	117	8 733,190
3	Սմրան Փ8A240c	տն	0 994	498 734	495 742		-		-	0 994	495 742
4	Սմրան Փ12A500C	տն	1,317	418 937	551 740		-		-	1 317	551 740
5	Սմրան Փ16A500C	տն	3 740	418 937	1566 824		-		-	3 74	1 566,824
	Պատեր										
1	Պատերի կառուցում կանոնավոր ճեղ տուֆ քարով	մ3	152 00	33 218	5049,211		-		-	152	5 049 211
2	Սմրանային զանգեղ /9-1 9-2/ Փ6A240C	տն	0,277	498 734	138 149		-		-	0 277	138 149
3	բետոնե թիվի կառուցում B-15 բետոնով	մ3	0 6	79 261	47 556		-		-	0 6	47 556
	Միաձուլ ե/բ կոնստրուկցիաներ										
	ե/բ պատեր -2,7 միշում										
1	միաձուլ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	70 00	96 589	6761,255		-		-	70	6 761,255
2	Սմրան Փ14A500C	տն	7 385	418 937	3093,849		-		-	7 385	3 093,849
3	Սմրան Փ6A240c	տն	0 008	498 734	3 990		-		-	0 008	3 990
4	պատերի քուլկային զրամեկուսացում քիտումային քուլկով 2 շերտ	100մ2	2 600	17 692	46 000		-		-	2,6	46,000
	ե/բ պատեր 0,00 միշում										
1	միաձուլ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	23 00	96 589	2221,555		-		-	23	2 221,555
2	Սմրան Փ12A500C	տն	2,206	418 937	924 175		-		-	2 206	924 175
3	Սմրան Փ6A240c	տն	0 002	498 734	0 997		-		-	0 002	0 997
	ե/բ պատեր +3,30 միշում										
1	միաձուլ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	23 00	96 589	2221,555		-		-	23	2 221,555
2	Սմրան Փ12A500C	տն	2,198	418 937	920 823		-		-	2,198	920 823
3	Սմրան Փ6A240c	տն	0 002	498 734	0 997		-		-	0 002	0 997
	ե/բ սյուներ										
1	Միաձուլ ե/բ սյուների կառուցում B -25 բետոնով	մ3	42 00	118 099	4960 152		-		-	42	4 960 152
2	Սմրան Փ22A500C	տն	8 973	418 937	3759 121		-		-	8 973	3 759 121
3	Սմրան Փ8A240c	տն	1 316	498 734	656 334		-		-	1 316	656 334
	ե/բ ծածկ 0,00 միշում										
1	միաձուլ ե/բ հեծանների կառուցում B -25 բետոնով	մ3	16 90	103 386	1747 220		-		-	16 9	1 747 220
2	միաձուլ ե/բ ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	132 10	85 895	11346 665		-		-	132 1	11 346 665
3	Սմրան Փ20A500C	տն	3 623	418 937	1517 809		-		-	3 623	1 517 809
4	Սմրան Փ14A500C	տն	1 710	418 937	716 382		-		-	1 71	716 382
5	Սմրան Փ12A500C	տն	14 463	418 937	6059 085		-		-	14 463	6 059 085

6	Ամրան ՓՅԱ240c	տն	0,609	498 734	303 729	-	-	0 609	303 729
	ե/բ ծածկ +3,30 միշում								
1	միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում B-25 բետոնով	մ3	29 20	103 386	3018 866	-	-	29 2	3 018 866
2	միաձույլ ե/բ ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	139,80	85 895	11922 158	-	-	139,8	11 922 158
3	Ամրան Փ20A500C	տն	5 861	418 937	2455 389	-	-	5 861	2 455 389
4	Ամրան Փ14A500C	տն	1,972	418 937	826 144	-	-	1 972	826 144
5	Ամրան Փ12A500C	տն	14,625	418 937	6126 953	-	-	14 625	6 126 953
6	Ամրան ՓՅԱ240c	տն	1,050	498 734	523 671	-	-	1,05	523 671
	ե/բ ծածկ +6,60 միշում								
1	միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում B-25 բետոնով	մ3	29 20	103 386	3018 866	-	-	29,2	3 018 866
2	միաձույլ ե/բ ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	139,80	85 895	12008 053	-	-	139,8	12 008 053
3	Ամրան Փ18A500C	տն	2,387	418 937	1000,002	-	-	2 387	1 000 002
4	Ամրան Փ20A500C	տն	2,874	418 937	1204,025	-	-	2 874	1 204 025
5	Ամրան Փ14A500C	տն	2,031	418 937	850 861	-	-	2,031	850 861
6	Ամրան Փ12A500C	տն	14 648	418 937	6136 588	-	-	14 648	6 136 588
7	Ամրան ՓՅԱ240c	տն	0,010	498 734	4 987	-	-	0,01	4 987
8	Ամրան ՓՅԱ240c	տն	1,074	498 734	535 640	-	-	1 074	535 640
	ե/բ սանդուղք ՍՎ-1								
1	ե/բ սանդուղքի միաձույլ աստիճանաքայլի կառուցում B 25 մ ք	մ3	2,53	107 457	271 867	-	-	2,53	271 867
2	ե/բ սանդուղքի միաձույլ տալի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	3,40	110 188	374 638	-	-	3 4	374 638
3	սանդուղքի միաձույլ աստիճանների կառուցում B 25 մ ք	մ3	1,07	100,857	107 917	-	-	1 07	107 917
4	Ամրան Փ14A500C	տն	0,817	418 937	342 271	-	-	0 817	342 271
	ե/բ հենապատ և արտաքին սանդուղք								
1	միաձույլ ե/բետոնե հենապատի և արտաքին սանդուղքի կառուցում B 15 բետոնով	մ3	6,00	86 711	520 263	-	-	6	520 263
2	Ամրան Փ12A500C	տն	0 338	418 937	141 601	-	-	0,338	141 601
	Միջնորոմներ								
1	միջնորոմների կառուցում խոնավակայուն զիպսաստվարաթրթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ2	573,9	3 353	1924 431	-	-	573 9	1 924 431
2	միջնորոմների կառուցում զիպսաստվարաթրթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ2	1433,0	3,161	4529,162	-	-	1433	4 529,162
3	կանգնակներ զինկապատ մետաղական պրոֆիլից կH100x50	մ	2086,0	0 527	1098 620	-	-	2086	1 098 620
4	կանգնակներ զինկապատ մետաղական պրոֆիլից UA100x40x2	մ	338,6	0 470	159 077	-	-	338 6	159 077
5	ուղղորդող զինկապատ մետաղական պրոֆիլից կH100x40	մ	1356,0	0 470	637 059	-	-	1356	637 059
6	անկյունային պաշտպանիչ պրոֆիլ 31x31	մ	83,7	0 150	12 523	-	-	83,7	12 523
7	կարանների ամրագրման ժապավեն	մ	2294,0	0 015	34 323	-	-	2294	34 323
8	ծայնամեկուսիչ հանքային բամբակ 10սմ հաստ խտությ 75կգ/մ3	մ2	964,3	1 047	1009 952	-	-	964,3	1 009 952
9	խցուկ/դյուբել մեխ/ 70x6	հատ	1668	0 030	49 913	-	-	1668	49 913
10	պտտապակ/շրջուկ/35x35	հատ	30240	0 003	90 490	-	-	30240	90 490
11	հեքմետիկ 560մգ	հատ	520	0 150	77 803	-	-	520	77 803
11	Մետաղապատե ըլուկով, զուսավոր, չբացվող միջնորոմների տեղադրում 60սմ հաստ /հանկական/	մ2	27 0	33 550	905 850	-	-	27	905 850
13	հորիզոնական անցքերի շաղախում պատեքում Փ10 L-100մմ	100 հատ	0,16	30,011	4 802	-	-	0 16	4 802
14	ուղղահայաց անցքերի շաղախում ե/բ աղաստաղում Փ10 L-80մմ	100 հատ	0,11	34,071	3 748	-	-	0 11	3 748
15	միջնորոմներ թեթև բետոնե ըլկներով դ=20սմ	մ3	4,20	32 859	138,009	-	-	4 2	138,009
16	միջնորոմների ամրանավորում ամրանային ձողերով	տն	0,0284	86 458	2,455	-	-	0 0284	2 455
17	Ամրան ՓՅԱ240c	տն	0,0284	498 734	14 164	-	-	0,0284	14 164
18	Միաձույլ ե/բ զոտի բարավոր բարավորի կառուցում B 15 բետոնով	մ3	0,19	96 195	18,277	-	-	0,19	18,277
19	Ամրան Փ12A500C	տն	0,0107	418 937	4 483	-	-	0 0107	4 483
20	Ամրան ՓՅԱ240c	տն	0,0027	498 734	1,347	-	-	0 0027	1,347
	Հատակներ								
1	կերամիկա	մ3	120,0	9 636	1156 347	-	-	120	1 156 347
2	զետոնկտիլ մեկուսիչ քաղաճ	մ2	508 0	0 748	380 036	-	-	508	380 036
3	բետոնե նախաշերտի B12,5 մ ք100մմ հաստ ամրանային զանգի վրա	մ3	73 000	47 622	3476 386	-	-	73	3 476 386
4	մետաղական ՅՓՅք-1 զանգի տեղադրում 50x50մմ բջիջով	կգ	957 00	1 197	1145 493	-	-	957	1 145 493
5	քիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ	100մ2	6 480	17 692	114 646	-	-	6 48	114 646
6	Ցավազե հարթեց շերտ 30մմ հաստ	100մ2	18 285	177 508	3245 735	-	-	18 285	3 245 735
7	Ցավազե հարթեց շերտ 20մմ հաստ	100մ2	1 588	127 300	202 152	-	-	1 588	202 152
8	Հատակի կառուցում լամինատից Ցմմ հաստ /շրիշակով/ սպունգով/	մ2	758 9	4 776	3624 683	-	-	758 9	3 624 683
9	հատակներ կերամիկական /խեցեպալե/ սալիկներից սոսնձի վրա	մ2	1069,6	9 338	9988 070	-	-	1069 6	9 988 070
10	շրիշակների կառուցում կերամիկական /խեցեպալե/ սալիկներից 10սմ բարձրությամբ	100մ2	0 457	933 918	426 801	-	-	0 457	426 801
11	աստիճանահարթակների Ց/ավազե հարթեց շերտ 30մմ հաստ	100մ2	0 073	177 508	12 958	-	-	0 073	12 958
12	աստիճանահարթակների երեսապատում խեցապալե սալիկներով Ցմմ հաստ	մ2	7 3	9 338	68 168	-	-	7 3	68 168

13	աստիճանների և աստիճանաձևակառուցների երեսապատում խեցապայե սալիկներից	մ2	21.0	9.338	196.101	-	-	21	196.101
14	աստիճանաձևակառուցի շրիշանների կառուցում խեցապայե ներամիկական խեցեպայե/10սմ բարձր	100մ2	0.048	933.918	44.828	-	-	0.048	44.828
15	այլումինե լավերից 0.9մ բարձրության գործարանային աշտաղդության	մ	17.0	37.405	635.886	-	-	17	635.886
Տանիք									
1	գուրշամենկուսիչ պոլիէթիլենային քաշանք	մ2	628.00	1.206	757.266	-	-	628	757.266
2	գլա պլաստպանիչ շերտ 20մմ հաստ	100մ2	6.280	124.194	779.940	-	-	6.28	779.940
3	վերնածածկի քերձամենկուսացում խարանով 20066 հաստությամբ	մ3	125.6	9.636	1210.310	-	-	125.6	1210.310
4	եթ միածույլ գոտիների կառուցում B-12.5բետոնով	մ3	11.84	76.950	911.085	-	-	11.84	911.085
5	Սմրան Փ10A500C	տն	0.2406	418.937	100.796	-	-	0.2406	100.796
6	Սմրան Փ6A240c	տն	0.1495	498.734	74.561	-	-	0.1495	74.561
7	ողափոխության հորանի գ/ավազային սմաղ	մ2	45.0	2.026	91.151	-	-	45	91.151
8	արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	100մ2	0.45	106.675	48.004	-	-	0.45	48.004
9	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծպեղնառար կանգնակ թեքան որմնափայտ տափազերան կցորդիչ մարդակ կապ/	մ3	14.05	254.015	3568.905	-	-	14.05	3568.905
10	ջրհորդանի տախտակաձածի տեղադրում 50մմ հաստ	մ2	102.2	1.442	147.365	-	-	102.2	147.365
11	տախտակաձածի փայտանյութի արժեքը	մ3	5.11	190.142	971.626	-	-	5.11	971.626
12	կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի յոթսուներով	մ2	694.0	0.455	316.030	-	-	694	316.030
13	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ3	3.83	190.142	728.244	-	-	3.83	728.244
14	պիպի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ	մ2	7.9	1.442	11.449	-	-	7.94	11.449
15	պիպի փայտանյութ	մ3	0.40	190.142	76.057	-	-	0.4	76.057
16	տանիքի ղուրս եկած հատվածի փայտանյութի տեղադրում/յոթսու տախտակ/	մ3	1.45	254.015	368.321	-	-	1.45	368.321
17	Ջրհորդանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0.5մմ	100մ2	1.076	1371.065	1475.266	-	-	1.076	1475.266
18	Ջրհորդանի գինկապատ գունավոր քիթեղի արժեքը	մ2	166.8	5.985	998.267	-	-	166.8	998.267
19	Տանիքի ծածկույթի իրականացում արոճիլավոր գունավոր քիթեղով ԿՊ-25-0.5մմ	100մ2	6.94	1026.198	7121.813	-	-	6.94	7121.813
20	պիպեղի կառուցում գինկապատ գունավոր քիթեղով 0.5մմ/առանց քիթեղի արժեքի/	100մ2	0.3176	137.599	43.702	-	-	0.3176	43.702
21	գինկապատ գունավոր քիթեղի արժեքը	մ2	31.76	5.985	190.078	-	-	31.76	190.078
22	տանիքի ղուրս եկած մասի երեսապատում գինկապատ գունավոր քիթեղով 0.5մմ/առանց քիթեղի արժեքի/	100մ2	0.791	137.599	108.841	-	-	0.791	108.841
23	գինկապատ գունավոր քիթեղի արժեքը	մ2	79.1	5.985	473.399	-	-	79.1	473.399
24	ողափոխության բլոկների և տանիքի ծածկույթի համան մասերում գունավոր ց/թիթեղի տեղադրում 0.5մմ	100մ2	0.145	137.599	19.952	-	-	0.145	19.952
25	գունավոր ց/թիթեղի արժեքը 0.5մմ	մ2	14.5	5.985	86.780	-	-	14.5	86.780
26	գլխանոցների տեղադրում օղափոխության հորանների վրա գունավոր ց/թիթեղից 0.5մմ	մ2	18.20	8.452	153.834	-	-	18.2	153.834
27	շերտապողպատ -30x4	մ	44.8	0.778	34.856	-	-	44.8	34.856
28	ձեղնահարկի յուսամուտի կառուցում	հատ	3	53.255	159.766	-	-	3	159.766
29	ձեղնալուսամուտի պատերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0.5մմ	100մ2	0.03	137.599	4.128	-	-	0.03	4.128
30	գունավոր ց/թիթեղի արժեքը 0.5մմ	մ2	3.0	5.985	17.954	-	-	3	17.954
31	ձեղնահարկի յուսամուտների շերտափեղկի տեղադրում / 3հատ/	մ2	1.86	2.677	4.978	-	-	1.86	4.978
32	փայտե յոթսու 50x50	մ3	0.021	190.142	3.993	-	-	0.021	3.993
33	շերտափեղկի տախտակ 115x12մմ	մ3	0.026	190.142	4.944	-	-	0.026	4.944
34	ծխիներ	հատ	6	0.598	3.591	-	-	6	3.591
35	փայտե ձեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ2	0.047	293.448	13.792	-	-	0.047	13.792
36	Ջրթափ խողովակների տեղադրում ներկված ց/թիթեղից Փ150մմ 0.5մմ	100մ	0.432	593.202	256.263	-	-	0.432	256.263
37	Չազարներ տեղադրում գունավոր Փ150մմ ց/թիթեղից	հատ	6	7.181	43.083	-	-	6	43.083
38	Շուկների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից	հատ	12	3.793	45.518	-	-	12	45.518
39	ծնարգեիչներ ց/թիթեղով 0.55մմ/առանց արժեքի/	100մ2	0.254	137.599	34.950	-	-	0.254	34.950
40	ծնարգեիչների արժեքը ց/թիթեղից 0.55մմ 1200մմ	հատ	59	4.613	272.155	-	-	59	272.155
41	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ3	14.45	7.865	113.648	-	-	14.45	113.648
42	կավարամածի մշակում հակահրդեհային և հականեխման լուծույթով	100մ2 մշակ մակ	6.94	25.828	179.243	-	-	6.94	179.243
43	ձեղնալուսամուտի փայտե սանդուղքի պատրաստում և տեղադրում /3 հատ/	մ2 հոր պր	3.2	8.238	26.363	-	-	3.2	26.363
44	փայտանյութի արժեքը	մ3	0.264	190.142	50.197	-	-	0.264	50.197
45	փայտե աստիճանների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ3	0.264	7.865	2.076	-	-	0.264	2.076
46	տանիքի մտոգի շրջանակի տեղադրում	տն	0.0125	353.419	4.404	-	-	0.01246	4.404
47	պողպատե անկուլնայի արժեքը 100x50մմ ետրվածքի	կգ	12.06	0.808	9.744	-	-	12.06	9.744
48	Սմրան Փ10A500C	տն	0.0004	418.937	0.168	-	-	0.0004	0.168
49	ծխի	հատ	2	0.449	0.898	-	-	2	0.898
50	մտոգի փայտանյութի արժեքը /100x25մմ կտրվածքի	մ3	0.02	190.142	3.803	-	-	0.02	3.803

51	Ճեմնաշերտերի լուծակներում 2 շերտ	100մ2	0.013	169.443	2,203					0.013	2,203
	Պատերի զերծամեկուսացման աշխատանքներ										
22	Շենքի ճակատային մասի զերծամեկուսացում պենալեթս մալով 100մմ հաստությամբ	մ2	542.00	5.8069	3147.340					542	3 147.340
2	ստսինձ	կգ	2710	0.449	1216.413					2710	1 216.413
3	խցաքուլթային համակարգ	հատ	3390	0.045	152.164					3390	152.164
4	մետաղական ՓՑՑ-1 զանցի տեղադրում 100x100մմ բջիքով	մ2	542.00	2.705	1466.184					542	1 466.184
5	պատերի սվաղում գ/ա շաղախով ամրանային զանցի վրա	մ2	171.8	3.592	617.089	171.78926	617.089			0	-
23	արտաքին պատերի երեսակառում տուֆ սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	19.8	25.995	515.543					19.83238	515.543
110	վրտաքին տուֆ քարերով մակերեսները հղում հղող սարքերով	մ2		2.500	0.000		583.445	1 458.613		583.445	1 458.613
15	Քաղալտե սալիկների մակերեսների հղում հղող սարքերով	մ2	153.687	2.500	384.218		47.783	119.458		201.47	503.675
6	մետաղական զանցի տեղադրում բացվածքների շեպերի վրա ՓՑՑ-1 100x100մմ բջիքով, d=27սմ	մ2	74.6	2.705	201.803					74.6	201.803
7	արտաքին շեպերի սվաղում գ/ա շաղախով ամրանային զանցի վրա d=27սմ	մ	276.3	0.896	247.628	276.3	247.628			0	-
8	արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	100մ2	6.486	106.675	691.892	4.984	531.667			1.502	160.225
9	պատուհանագոգերի երեսապատում գունավոր ցիթեղով 0.5մմ հաստ 350մմ լայնությամբ	մ2	24.7	1.371	33.861	24.7	33.861			0	-
10	ցինկապատ գունավոր ցիթեղի արժեքը 0.5մմ	մ2	24.7	5.985	147.825	24.7	147.825			0	-
12	ստսինձ	կգ	390.00	0.449	175.056					390	175.056
24	Շենքի ճակատային մասի զերծամեկուսացում պենալեթս մալով 100մմ հաստությամբ	մ2	78.00	5.8069	452.938					78	452.938
13	խցաքուլթային համակարգ	հատ	468	0.045	21.007					468	21.007
14	որմնախարիսխի/ցուկո/ երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ ամրանային զանցի վրա ՓՑՑ-1 100x100մմ	մ2	78.00	21.065	1643.042					78	1 643.042
15	մետաղական ՓՑՑ-1 զանցի տեղադրում 100x100մմ բջիքով	մ2	78.00	2.705	211.001					78	211.001
16	որմնախարիսխի գլխամասի եզերում ժապավենային բազալտե սալով 30մմ հաստությամբ 70սմ լայնությամբ ետսանձի վրա/102զձմ/	100մ2	0.0714	1404.304	100.267					0.0714	100.267
17	ցինկապատ ցիթեղա անկյունակ 50x50մմ	մ	40.0	0.748	29.924					40	29.924
18	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ2	3.400	107.498	365.494					3.4	365.494
	հարդարում										
1	ներքին պատերի լավորակ սվաղում զաքի շաղախով	մ2	1301.0	2.891	3761.801					1301	3 761.801
2	արատաղի լավորակ սվաղում զաքի շաղախով	մ2	1836.4	3.460	6353.179					1836.4	6 353.179
3	ներքին շեպերի լավորակ սվաղում զաքի շաղախով	100մ2	1.916	484.618	928.528					1.916	928.528
4	աստիճանասալերի և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների լավորակ սվաղում զաքի շաղախով	մ2	22.8	3.460	78.879					22.8	78.879
5	աստիճանների կողային ճակատների լավորակ սվաղում զաքի շաղախով	մ2	1.20	2.891	3.470					1.2	3.470
6	ներքին շեպերի սվաղում գ/ա շաղախով	մ2	80.2	5.475	439.063					80.2	439.063
7	ներքին պատերի սվաղում գ/ա շաղախով	մ2	122.3	2.458	300.568					122.3	300.568
8	պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ2	12.799	116.368	1489.396					12.799	1 489.396
9	աստիճանասալերի և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների և կողային ճակատների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ2	0.24	116.368	27.928					0.24	27.928
10	առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ2	18.364	134.183	2464.135					18.364	2 464.135
11	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով հաստությամբ	100մ2	2.737	973.368	2664.108					2.737	2 664.108
	բացվածքներ										
1	հրակայուն մետաղական դռան տեղադրում	տն	0.050	353.419	17.671					0.05	17.671
2	հրակայուն մետաղական դռան արժեքը	մ2	3.78	97.223	367.504					3.78	367.504
3	մետաղական խուլ դռան տեղադրում	տն	0.035	353.419	12.370					0.035	12.370
4	մետաղական դռան արժեքը	մ2	2.52	92.752	233.735					2.52	233.735
5	մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ, խուլ դռների տեղադրում 60մմ հաստ /հայկական /	մ2	28.77	48.235	1387.718					28.77	1 387.718
6	ներքին ՄՂՆ տիպի ապակեպատ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պարակալներով բռնակով, փականով, ծխնիներով	մ2	67.78	5.461	370.121					67.78	370.121
7	ՄՂՆ տիպի ապակեպատ դռների արժեքը	մ2	67.78	37.405	2535.317					67.78	2 535.317
8	ներքին ՄՂՆ տիպի խուլ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պարակալներով բռնակով, փականով, ծխնիներով	մ2	15.12	5.461	82.565					15.12	82.565
9	ՄՂՆ տիպի խուլ դռների արժեքը	մ2	15.12	37.405	565.565					15.12	565.565
25	Մետաղապլաստե բլոկով, ապակեպատված, գունավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ /հայկական/	մ2	63.36	42.210	2674.426					63.36	2 674.426
26	Մետաղապլաստե բլոկով, ապակեպատված, գունավոր, քրացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ /հայկական/	մ2	68.690	33.550	2304.550					68.69	2 304.550

12	մետաղապատե ըլկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հալակված / քաղցր մաս	մ2	22.77	48 235	1098 306	-	22.77	1 098 306
13	մետաղապատե ըլկով սպիտակ ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հալակված / քաղցր մաս	մ2	12.60	48 235	607 760	-	12.6	607 760
14	մետաղապատե ըլկով շակամակազույն խուլ դռների տեղադրում 60մմ հաստ /հալակված / քաղցր մաս	մ2	4.41	56,033	247,107	-	4.41	247,107
17	անոսցրն մետաղապատե ըլկով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ /հալակված քաղցր մաս	մ2	12.11	33,550	406 291	-	12.11	406 291
18	մետաղապատե ըլկով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ / հալակված քաղցր մաս	մ2	4.91	33,550	164 731	-	4.91	164 731
17	պատուհանազույնի տեղադրում	100մ2	1.32	109 634	144 717	-	1.32	144 717
18	պատուհան ապակեզույնի արժեքը 400մմ լայն	մ	61.90	5 867	363 143	-	61.9	363 143
19	պատշգամբների պլուսինն բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6.0	37,405	224 431	-	6	224 431
Յոթերորդ								
1	հովարների գ/ավազե ֆարքեզ շերտ միջինը հաստ 40մմ հաստ	100մ2	0.119	227 703	27 097	-	0.119	27 097
2	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր քիթեղով ԿՊ-25-0,5մմ	100մ2	0.125	1026 198	128 275	-	0.125	128,275
3	զոզնոցի տեղադրում գունավոր գ/քիթեղից 0,5մմ	100մ2	0.06	137,599	8 256	-	0.06	8 256
4	գունավոր գ/քիթեղի արժեքը 0.5մմ	մ2	6.0	5 985	35 909	-	6	35,909
5	հովարների ստորին մակերեսների սվաղում զաֆի շաղախով	մ2	11.9	3 460	41 169	-	11.9	41 169
6	հովարների ճակատների գ/ավազային սվաղ	մ2	4.00	2 026	8 102	-	4	8 102
7	հովարների ճակատների և ստորին մակերեսների ներկում ճակատային ներկով	100մ2	0.159	106 675	16 961	-	0.159	16 961
Մեծահասակ սանդղավանդակ/հաստ/								
1	բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	0.90	3 186	2 867	-	0.9	2 867
2	բնահողի փողում տեղում ձեռքով	մ3	0.90	1 332	1 199	-	0.9	1 199
3	բետոնե հիմքերի կառուցում հենասյուների տակ Թ 7.5 մ ք	մ3	0.90	58 016	52 214	-	0.9	52 214
4	Մինչև 4կգ մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0.0156	365 378	5 700	-	0.0156	5 700
5	Պողպեթը b=10մմ	մ2	0.090	60 436	5 439	-	0.09	5 439
6	Սմբան Փ22A500C	տն	0.006	418 937	2 514	-	0.006	2 514
7	Մետաղական կանգնակների տեղադրում 100x100x4մմ պողպատե խողովակից	տն	0.1185	75 641	9 082	-	0.1185	9 082
8	պողպատե խողովակի արժեքը 100x100x4մմ	մ	10.00	29 773	297 730	-	10	297 730
9	Մետաղական սանդղավանդակների 1/4 հատ/ կմախքի մոնտաժում	տն	1.767	75 641	135 426	-	1.767	135 426
10	պողպատե տաշտածև հեծանի արժեքը N18	մ	11.20	12 718	142 439	-	11.2	142 439
11	պողպատե տաշտածև հեծանի արժեքը N16	մ	95.24	9 601	914 412	-	95.24	914 412
12	պողպատե տաշտածև հեծանի արժեքը N8	մ	28.24	3 117	88 013	-	28.24	88 013
13	Պողպեթը b=10մմ	մ2	0.058	60 436	3 505	-	0.058	3 505
14	Պողպեթը b=6մմ	մ2	0.156	37 924	5 916	-	0.156	5 916
15	Պողպանկումակ 70x5մմ	մ	3.2	3 467	11 093	-	3.2	11 093
16	մետաղական աստիճանների աստիճանահարթակների տեղադրում ակոսավոր պողպատից 4մմ հաստ	տն	1.8584	1143 999	2126 007	-	1,8584	2 126 007
17	սանդղավանդակի պողպատե բազրիքների տեղադրում	100 զմմ	0.88	314 968	277 172	-	0.88	277,172
18	պողպատե խողովակի Փ40x2,5	մ	88.0	1 897	166 952	-	88	166 952
19	պողպատե բառակուսի ձող 14x14մմ	մ	560.4	0.973	545 007	-	560.4	545 007
20	ներտավոր պողպատե ժապավեն -30x4	մ	352.0	0.793	279 132	-	352	279 132
21	սանդղավանդակների պողպատե էլեմենտների լուղաներկում 2 շերտ	100մ2	1.70	162 771	276 711	-	1.7	276 711
Յոթերորդ հատվածի աստիճան								
1	անցքերի շաղախում ե/ք պատում պատերում Փ30 L-200մմ	100 հատ	0.04	117 285	4 691	-	0.04	4 691
2	Մետաղական աստիճանի կառուցում	տն	0.3122	110 794	34 590	-	0.3122	34 590
3	պողպատե անկյունակ L63x6	մ	21.14	3 491	73 792	-	21.14	73 792
4	պողպատե անկյունակ L100x10	մ	2.40	10 174	24 418	-	2.4	24 418
5	ձողեր ամրանից Փ22A500C	տն	0.0422	418 937	17 679	-	0.0422	17 679
6	ձող ամրանից Փ10A240c	տն	0.029	498 734	14 463	-	0.029	14 463
7	շերտապողպատ -50x4	մ	30.46	1 110	33 816	-	30.46	33 816
8	պողպատե ժապավեն -140x4	մ	1.56	2 992	4 668	-	1.56	4 668
9	խարսխածողեր ամրանից Փ22A500C	տն	0.0036	418 937	1 508	-	0.0036	1 508
10	ակոսավոր քերթ b=5	մ2	0.64	44 886	28 727	-	0.64	28 727
11	անցքերի փակում պլիմեթեմենտային շաղախով	մ3	0.003	44 886	0 135	-	0.003	0 135
12	մետաղական էլեմենտների լուղաներկում 2 ամգամ	100մ2	0.230	162 771	37 437	-	0.23	37 437
Ներքին ջրամատակարարում								
ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում								

1	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ50մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ փորձարկումով	զծմ	30.0	5 190	155 704				30	155 704
2	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ40մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ փորձարկումով	զծմ	6.0	3,896	23 379				6	23 379
3	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ32մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ փորձարկումով	զծմ	12.0	2 557	30 688				12	30 688
4	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ25 ձևավոր մասերի տեղադրմամբ փորձարկումով	զծմ	42.0	1 706	71 658				42	71 658
5	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ20 ձևավոր մասերի տեղադրմամբ փորձարկումով	զծմ	68.0	1 521	103 418				68	103 418
6	պոլիպրոպիլեն ջրատար խողովակների տեղադրում Փ20 տաք ջրի համար ձևավոր մասերի տեղադրմամբ փորձարկումով	զծմ	22.0	1 939	42 651				22	42 651
7	պոլիպրոպիլեն քառաբաշխիչ	հատ	1	0,598	0,598				1	0,598
8	պոլիպրոպիլեն եռաբաշխիչ	հատ	84	0,449	37 704				84	37 704
9	պոլիպրոպիլեն արմուկ	հատ	168	0,449	75 409				168	75 409
10	պոլիպրոպիլեն փական Փ 50մմ	հատ	1	9 034	9 034				1	9 034
11	Փական Փ25մմ	հատ	6	5,190	31 139				6	31 139
12	պոլիպրոպիլեն փական Փ 32մմ	հատ	1	5,304	5 304				1	5 304
13	պոլիպրոպիլեն փական Փ 20մմ	հատ	102	5,048	514 861				102	514 861
14	ձկուն խողովակ Փ 15 - 1-300մմ	հատ	78	0,449	35 011				78	35 011
15	վազարանի խառնիչ Փ15	հատ	9	11,988	107 892				9	107 892
16	խողանոցակների խառնիչ Փ15	հատ	7	16 269	113 880				7	113 880
17	վազարանի ծորակ Փ15	հատ	17	11,576	196 785				17	196 785
18	զննուղ խառնիչով Փ15	հատ	6	23 950	143 745				6	143 745
19	զտիչ Փ 50	հատ	1	4 821	4 821				1	4 821
20	էլեկտրական ջրատարագույիչ 80/ 3կվտ	հատ	6	129,319	775 912				6	775 912
21	Ամրակցում Փ50	հատ	30	0,549	16 473				30	16 473
22	Ամրակցում Փ40	հատ	6	0,250	1 499				6	1 499
23	Ամրակցում Փ32	հատ	20	0,105	2 095				20	2 095
24	Ամրակցում Փ25	հատ	60	0,075	4 489				60	4 489
25	Ամրակցում Փ20	հատ	130	0,046	6 030				130	6 030
26	ջրի և կոյուղու կանցակների երեսապատում ՊՎԷ նյութով	մ	20.0	6,946	138 910				20	138 910
27	Պատյան ՊՎԷ խողովակից Փ 110մմ	մ	0,60	1,994	1 197				0,6	1 197
28	Պատյան ՊՎԷ խողովակից Փ 75մմ	մ	0,60	0,748	0 449				0,6	0 449
29	անցքերի խցավակում B 12 5 բետոնով	մ3	0,01	42,935	0 429				0,01	0 429
30	առածական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	1	0 224	0 224				1	0 224
Ենթին կոյուղի										
1	3-րդ կարգի քնահողի մշակում ձեռքով	մ3	10.0	3 186	31 857				10	31 857
2	քնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	10.0	1 332	13 317				10	13 317
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ3	0.50	8,557	4 278				0,5	4 278
4	Պոլիմինիլբյուրիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ160, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	12.0	3 186	38 234				12	38 234
5	պոլիմինիլբյուրիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Փ160, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	54.0	4,897	264 412				54	264 412
6	պոլիմինիլբյուրիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Փ110, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	98.0	4,117	403 465				98	403 465
7	պոլիմինիլբյուրիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Փ 50, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	56.0	3,256	182 335				56	182 335
8	ճեմապակյա կերամիկական լվացարան նանգակով	կոմպ	5	22,809	114 044				5	114 044
9	մանկական լվացարան	կոմպ	21	22,311	468 532				21	468 532
10	Փուզարանակների տեղադրում	հատ	5	58,750	293 749				5	293 749
11	մանկական փուզարանակների տեղադրում	հատ	21	50,853	1067 909				21	1 067 909
12	խողանոցակների տեղադրում	կոմպ	7	21 591	151 135				7	151 135
13	յոզնուղի տակների տեղադրում	կոմպ	6	84 636	507 814				6	507 814
14	պոլիմինիլբյուրիդե ստուգատեղ Փ 110	հատ	3	3 392	10 175				3	10 175
15	պոլիմինիլբյուրիդե ստուգատեղ Փ 50	հատ	3	2,557	7 671				3	7 671
16	պոլիմինիլբյուրիդե մաքրիչ Փ 110	հատ	1	3 392	3 392				1	3 392
17	պոլիմինիլբյուրիդե մաքրիչ Փ 50	հատ	1	2,557	2 557				1	2 557
18	քառաբաշխիչ պոլիմինիլբյուրիդե Փ 110 x 110 x 110x 110	հատ	4	1 496	5 985				4	5 985
19	քառաբաշխիչ պոլիմինիլբյուրիդե Փ 50 x 50 x 50x 50	հատ	1	1 496	1 496				1	1 496
20	եռաբաշխիչ պոլիմինիլբյուրիդե Փ 110 x 110 x 110	հատ	14	0,923	12 924				14	12 924
21	եռաբաշխիչ պոլիմինիլբյուրիդե Փ 160 x 110 x 160	հատ	3	3 154	9 462				3	9 462
22	եռաբաշխիչ պոլիմինիլբյուրիդե Փ 160 x 50 x 160	հատ	2	1 496	2 992				2	2 992
23	եռաբաշխիչ պոլիմինիլբյուրիդե Փ 110 x 50 x 110	հատ	6	0 673	4 040				6	4 040

24	եռաբաշխիչ պոլիմիդիլըրդիդե Φ 110 x 110 x 50	հատ	7	0,673	4 713	-	-	7	4,713
25	եռաբաշխիչ պոլիմիդիլըրդիդե Φ 160 x 160 x 160	հատ	1	4 302	4 302	-	-	1	4 302
26	եռաբաշխիչ պոլիմիդիլըրդիդե Φ 50 x 50 x 50	հատ	21	0 296	6 221	-	-	21	6 221
27	արմունկ պոլիմիդիլըրդիդե Φ 160 x 160	հատ	4	2 008	8 032	-	-	4	8 032
28	արմունկ պոլիմիդիլըրդիդե Φ 110 x 110	հատ	44	0 636	27 979	-	-	44	27 979
29	արմունկ պոլիմիդիլըրդիդե Φ 50 x 50	հատ	47	0 175	8 228	-	-	47	8 228
30	անցում պոլիմիդիլըրդիդե Φ 160 x 110	հատ	3	1 559	4 677	-	-	3	4 677
31	Պատյան պոլիմիդիլըրդիդե խողովակից Φ200մմ /600մմ /3հատ/	մ	1,8	3 491	6 283	-	-	1,8	6 283
32	անցքերի խցափակում B 12 5 բետոնով/3հատ/	մ3	0 03	42 935	1 288	-	-	0 03	1 288
33	առանձնական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	3	0 224	0 673	-	-	3	0 673
34	կոյուղու պոմպի տեղադրում մանրացման սարքավորումներով հակադարձ կափուլով/առանց արժեքի/	լրակազմ	2	24 520	49 039	-	-	2	49 039
Սարքավորումներ									
1	կոյուղու պոմպ մանրացման սարքավորումներով հակադարձ կափուլով	լրակազմ	2	63,336	126 671	-	-	2	126 671
Կաթսայառան սարքավորումներ									
1	շոգամպուռ պոմպ WILQ Top-s 65/13, H=13մ N=1 2 կվտ G=49 խմ/ժամ	հատ	1	24 520	24 520	-	-	1	24 520
2	Ֆիտեր Φ 75մմ /պատկեն/	հատ	1	52,241	52,241	-	-	1	52,241
3	Ֆիտեր Φ 32մմ /պատկեն/	հատ	8	10,024	80 194	-	-	8	80 194
4	Մեմբրանային ընդաճանձման բաք V=24լ	հատ	1	37 484	37 484	-	-	1	37 484
5	հիդրոկոնկրետ Φ100 L=800մմ	հատ	1	17 507	17 507	-	-	1	17 507
6	Հետադարձ փական Φ70մմ	հատ	1	13 529	13 529	-	-	1	13 529
7	Հետադարձ փական Φ32մմ	հատ	4	7 544	30 175	-	-	4	30 175
8	գնդիկավոր փական Φ32 մմ	հատ	8	8 874	70 991	-	-	8	70 991
9	գնդիկավոր փական Φ70 մմ	հատ	3	29 987	89 960	-	-	3	89 960
10	ապահովիչ փական Φ20 մմ 3 բար	հատ	5	6 798	33 978	-	-	5	33 978
11	թիթեղնիկավոր փական Φ75մմ	հատ	3	25 498	76 495	-	-	3	76 495
12	թերմամոնիտոր	հատ	3	15 471	46 414	-	-	3	46 414
13	Սվտոմատ օդախանիչ Φ20 փականով	հատ	1	11 970	11 970	-	-	1	11 970
14	Ձերմաստիճանի տվիչ	հատ	1	12 479	12 479	-	-	1	12 479
15	եռաբաշխիչ 75x32x75	հատ	8	2 723	21 788	-	-	8	21 788
Ջեռուզման համակարգ									
1	փակ ալյուման խցիկով ջեռուզման մեկ կոնտուրանի պատի ջեռուզման կաթսա հզոր 35կվտ/առանց արժեքի/	հատ	4	87 620	350 481	-	-	4	350 481
2	մեղադարձ արտանետման-մերձձման համառանցքային ձխնեխով	զծմ	8 0	1 496	11 970	-	-	8	11 970
3	ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	288,75	0,966	278 979	-	-	288,75	278 979
4	ալյումինե մարտկոց h= 500,100x80մմ	հատ	825	6,151	5074,486	-	-	825	5 074,486
5	տեղիչի չորանոցի տեղադրում	հատ	2	8 630	17 260	-	-	2	17 260
6	օդախանիչ Φ 15 „Մանսկու..	հատ	77	0,587	45 201	-	-	77	45 201
7	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ75մմ մեկավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	14,0	12,701	177,811	-	-	14	177,811
8	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ63մմ մեկավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	74,0	11,699	865,694	-	-	74	865,694
9	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ50մմ մեկավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	48,0	7,737	371,358	-	-	48	371,358
10	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ40մմ մեկավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	36,0	5,074	182,662	-	-	36	182,662
11	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ32մմ մեկավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	44,0	2,755	121,202	-	-	44	121,202
12	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ25մմ մեկավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	118,0	2,049	241,755	-	-	118	241,755
13	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով ջրատար խողովակների տեղադրում Φ20մմ մեկավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	264,0	1,808	477,346	-	-	264	477,346
14	պոլիպրոպիլենե փական Φ 25մմ	հատ	6	5 190	31 139	-	-	6	31 139
15	պոլիպրոպիլենե փական Φ 20մմ	հատ	92	5 048	464 384	-	-	92	464 384
16	անցում Φ 63x50	հատ	4	0 187	0 748	-	-	4	0 748
17	անցում Φ 50x40	հատ	4	0 301	1 203	-	-	4	1 203
18	անցում Φ 40x32	հատ	4	0 192	0 766	-	-	4	0 766
19	պոլիպրոպիլենե բաղաբաշխիչ	հատ	22	0 224	4 937	-	-	22	4 937
20	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	92	0 150	13 765	-	-	92	13 765
21	պոլիպրոպիլենե արմունկ /թեքում/	հատ	636	0 060	38 063	-	-	636	38 063
22	Ամրակցում Φ75	հատ	14	0 748	10 473	-	-	14	10 473
23	Ամրակցում Φ63	հատ	90	0 687	61 808	-	-	90	61 808

24	Ամրակցում Գ50	հատ	60	0 549	32 946	-	-	60	32 946
25	Ամրակցում Գ40	հատ	50	0 250	12 493	-	-	50	12 493
26	Ամրակցում Գ32	հատ	70	0 105	7 331	-	-	70	7 331
27	Ամրակցում Գ25	հատ	220	0 075	16 458	-	-	220	16 458
28	Ամրակցում Գ20	հատ	370	0 046	17 161	-	-	370	17 161
29	մարտկոցների ամրագծման մեխանիզմային խողովակ	հատ	154	0 624	96 083	-	-	154	96 083
30	ճեղքման կոնստի: փոփոխական խողովակ	մ	50 0	0 898	44 886	-	-	50	44 886
31	Պատվան պոլիպրոպիլեն խողովակից Գ75մմ	մ	2 0	2 244	4 489	-	-	2	4 489
32	Պատվան պոլիպրոպիլեն խողովակից Գ50մմ	մ	3 0	4 563	13 690	-	-	3	13 690
33	Պատվան պոլիպրոպիլեն խողովակից Գ40մմ	մ	3 0	3 191	9 574	-	-	3	9 574
34	Պատվան պոլիպրոպիլեն խողովակից Գ32մմ	մ	12 0	1 709	20 504	-	-	12	20 504
35	մարտկոցի միացման մասեր /ամերիկյան/ Գ20	հատ	154	0 299	46 083	-	-	154	46 083
36	մակեր ծառեր /գետտու/	հատ	77	0 299	23 042	-	-	77	23 042
Սարքավորումներ									
1	շրջանառու պոմպ WIL0 Top s 65/13 H=13մ N=1 2 կվտ G=49 խմ/ժամ	հատ	1	211,119	211,119	-	-	1	211,119
2	փակ պոմպ խցիկով ջեռուցման մեկ կոնտուրանի պատի ջեռուցման կաթա հզոր 35կվտ	հատ	4	506,059	2024 236	-	-	4	2 024 236
Օդափոխություն									
1	ժայռագային զանգի տեղադրում 200x200մմ	հատ	30	3 086	92 587	-	-	30	92 587
2	ժայռագային զանգ 150x150 մմ	հատ	34	3 086	104 931	-	-	34	104 931
3	Ցինկապատ օդատար խողովակ Գ 200մմ 0 5մմ հաստ /242գծմ/	մ2	152 0	6 830	1038 198	-	-	152	1 038 198
4	Ցինկապատ օդատար խողովակ Գ 150մմ 0 5մմ հաստ /348գծմ/	մ2	163 9	6 830	1119 478	-	-	163 9	1 119 478
5	Ցինկապատ օդատար խողովակ Գ 300մմ 0 55մմ հաստ /3գծմ/	մ2	2 83	7 267	20 566	-	-	2 83	20 566
6	Ցինկապատ օդատար խողովակ Գ 300x200մմ 0 55մմ հաստ /11գծմ/	մ2	11 60	7 267	84 299	-	-	11 6	84 299
7	օդատարի երեսապատում խոնավակարու ցիպաստվարաքողով	մ2	6 0	4 163	24 978	-	-	6	24 978
8	ներհոս համակարգ արտաքին օդի մեղմամբ/օդամղի/ 2000մ3/ժամ/	լրա-կազմ	1	7 325	7 325	-	-	1	7 325
9	կանալային օդամղիների մոնտաժում 3000մ3/ժամ հառանց արժեքի/	լրա-կազմ	1	7 325	7 325	-	-	1	7 325
10	կանալային օդամղիների մոնտաժում 300մ3/ժամ /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	5	7 325	36 623	-	-	5	36 623
11	կանալային օդամղիների մոնտաժում 200մ3/ժամ /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	2	7 325	14 649	-	-	2	14 649
Սարքավորումներ									
1	ներհոս համակարգ արտաքին օդի մեղմամբ/օդամղի/ 2000մ3/ժամ/	լրա-կազմ	1	199,760	199,760	-	-	1	199,760
2	կանալային օդամղիների արժեքը /3000մ3/ժամ	լրա-կազմ	1	159,808	159,808	-	-	1	159,808
3	կանալային օդամղիների արժեքը /300մ3/ժամ	լրա-կազմ	5	66,587	332,934	-	-	5	332,934
4	կանալային օդամղիների արժեքը /200մ3/ժամ	լրա-կազմ	2	66,280	130,561	-	-	2	130,561
Ներքին զազամատակարարում									
1	Պող ջրազազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում Գ108	մ	3 0	7 821	23 462	-	-	3	23 462
2	Ջրազազամուղային խողովակների մոնտաժում Գ25մմ	գծմ	4 0	2 049	8 198	-	-	4	8 198
3	Ջրազազամուղային խողովակների մոնտաժում Գ15մմ	գծմ	3 0	1 538	4 613	-	-	3	4 613
4	Ջրազատարի փյամարկում	1000մ	0 010	956 812	9 568	-	-	0 01	9 568
5	Ջրազատարի փորձարկում	մ	10 0	0 718	7 181	-	-	10	7 181
6	խողովակների յուղաներկում	100մ2	0 02	162 771	3 255	-	-	0 02	3 255
7	հզանային փական Գ15մմ	հատ	1	5 850	5 850	-	-	1	5 850
8	հզանային փական Գ20մմ	հատ	4	7 096	28 384	-	-	4	28 384
9	զազօջախի տեղադրում Գ0-4 /առանց արժեքի/	լրակազմ	1	2 663	2 663	-	-	1	2 663
10	էլեկտրամագնիսական փական Գ15մմ /առանց արժեքի/	հատ	1	3 355	3 355	-	-	1	3 355
11	ազդանշանային սարքի տեղադրում /պահանջ արժեքի/	հատ	1	4 609	4 609	-	-	1	4 609
12	Պողպատե սրտյան Գ76	մ	0 5	2 918	1 459	-	-	0 5	1 459
13	խողովակի ամրագնդող մասեր	հատ	8	0 075	0 598	-	-	8	0 598
14	Պղնձե փողեղով հաղորդակար Գ174 2x1 5մմ2	100մ	0 20	38 838	7 768	-	-	0 2	7 768
15	հաղորդակարի ամրագնդող մասեր	հատ	50	0 030	1 496	-	-	50	1 496
16	ճկախողովակ սարքավորումների տեղադրման համար Գ 15 L=500մմ	հատ	5	1 197	5 985	-	-	5	5 985
Սարքավորումներ									
1	էլեկտրամագնիսական փական Գ15մմ	հատ	1	21 760	21 760	-	-	1	21 760
2	ազդանշանային սարք զազօջախ Գ0-4	լրակազմ	1	66 587	66 587	-	-	1	66 587
Ներքին լուսավորություն									
Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում									
1	գլխավոր ճաշիչի վահան 380/220V 160A	լրա-կազմ	1	0 000	0 000	-	-	1	-
1,1	եռաբեռ ավտոմատ ամրաստիչ 125Ա 380վ /նեղանցման/	հատ	1	8 729	8 729	-	-	1	8 729
1,2	եռաբեռ ավտոմատ ամրաստիչ 40Ա 380վ /լայնանցման/	հատ	2	8 729	17 458	-	-	2	17 458
1,2	եռաբեռ ավտոմատ ամրաստիչ 32Ա 380վ /լայնանցման/	հատ	3	8 729	26 187	-	-	3	26 187

2	քաշինչ վահան 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	0 000	0,000						
2.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	11,933	11,933						11,933
2.2	եղաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /մեքանցման/Շղասի	հատ	1	8,729	8,729						8,729
2.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ /քաշխման/Շղասի	հատ	4	4,047	16,190					4	16,190
2.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /քաշխման/	հատ	4	4,047	16,190					4	16,190
2.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /քաշխման/	հատ	3	4,047	12,142					3	12,142
3	քաշինչ վահան 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	0 000	0,000					1	
3.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	11,933	11,933					1	11,933
3.2	եղաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /մեքանցման/Շղասի	հատ	1	8,729	8,729					1	8,729
3.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /քաշխման/	հատ	2	4,047	8,095					2	8,095
3.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/քաշխման/Շղասի	հատ	4	4,047	16,190					4	16,190
3.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /քաշխման/	հատ	2	4,047	8,095					2	8,095
4	քաշինչ վահան 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	0,000	0,000					1	
4.1	վահանակ պոլիստիրոլե 24մոդուլ	հատ	1	10,437	10,437					1	10,437
4.2	եղաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /մեքանցման/Շղասի	հատ	1	8,729	8,729					1	8,729
4.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /քաշխման/	հատ	2	4,047	8,095					2	8,095
4.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/քաշխման/Շղասի	հատ	5	4,047	20,237					5	20,237
4.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 220վ /քաշխման/	հատ	1	4,047	4,047					1	4,047
5	քաշինչ վահան 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	0 000	0,000					1	
5.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	11,933	11,933					1	11,933
5.2	եղաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /քաշխման/	հատ	1	8,729	8,729					1	8,729
5.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /քաշխման/	հատ	2	4,047	8,095					2	8,095
5.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/քաշխման/Շղասի	հատ	1	4,047	4,047					1	4,047
5.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /քաշխման/	հատ	4	4,047	16,190					4	16,190
5.6	եղաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 380վ /քաշխման/Շղասի	հատ	1	8,729	8,729					1	8,729
6	պաշտպանիչ քառաբևեռ անջատման սարք A տիպի 380v.32A/30mA . էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	5,985	5,985					1	5,985
7	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v.40A/30mA . էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	5,985	5,985					1	5,985
8	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v.32A/30mA էլեկտրամեխանիկական	հատ	10	4,489	44,886					10	44,886
9	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v.25A/30mA էլեկտրամեխանիկական	հատ	10	4,489	44,886					10	44,886
10	վարդակ շտեպսեչային երկբևեռ 3-րդ հողանցման հպակով 220վ 16Ա IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	0.89	160,943	143,239					0,89	143,239
11	տուփ անջատիչի և վարդակի փակ տեղադրման/տրից 132 հատը գիպսաստվարաթղթե պատերի մեջ/	100 հատ	1.67	150,877	251,965					1,67	251,965
12	բաժանարար տուփ փակ տեղադրման տրից 126 հատը գիպսաստվարաթղթե պատերի մեջ/	100 հատ	1.40	150,877	211,228					1,4	211,228
13	փորակի բացում վարդակի անջատիչի և բաժանման տուփերի համար	հատ	307	0,770	236,487					307	236,487
14	պղնձե ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x4 մմ2	մ	360,0	2,905	1045,894					360	1 045,894
15	պղնձե ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x2,5 մմ2	մ	520,0	2,560	1331,012					520	1 331,012
16	պղնձե բազմալար ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x10մմ2	մ	35,0	4,912	171,908					35	171,908
17	պղնձե բազմալար ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x6մմ2	մ	71,0	4,912	348,729					71	348,729
18	պղնձե բազմալար ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x4մմ2	մ	40,0	4,912	196,467					40	196,467
19	տուփահեղուղվակ ՊՎՔ 40x25մմ	մ	106,0	0,120	12,688					106	12,688
20	Պողատա շերտավոր 40x4	մ	60,0	0,970	58,203					60	58,203
21	Պողպատե անկույնակ L50x50x5 L=2,5 /հողանցման համար/	ՊՊ	6	7,727	46,363					6	46,363
22	Պղնձե հողանցման հաղորդալարի անցկազմում ՊՎ2 1 x25մմ2	100մ	0,25	228,336	57,084					0,25	57,084
23	տուփահեղուղվակ ՊՎՔ /զոֆրա/ d=20մմ	մ	810,0	0,120	96,954					810	96,954
հողային աշխատանքներ											
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	3,0	3,186	9,557					3	9,557
2	բնահողի հետիոց ձեռքով	մ3	3,0	1,332	3,995					3	3,995
Լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում											
1	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4500k, 3600lm IP20	հատ	130	5,520	717,607					130	717,607
2	Լուսատու 18W LED լամպով առաստաղի 4500k, 1800lm, IP20	հատ	7	5,221	36,546					7	36,546

3	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4500k 3000lm IP20	հատ	14	4 772	66 807	-	-	14	66 807
4	Լուսատու 9W LED լամպով ներկառուցվող 4500k 900lm IP44	հատ	34	4 024	136 811	-	-	34	136 811
5	Լուսատու 20W LED լամպով պատի 5500k 1800lm IP65	հատ	13	4 024	52 312	-	-	13	52 312
6	լամպ 9W LED առաստաղի պատի 4500k 2500lm, IP20	հատ	24	2 528	60 663	-	-	24	60 663
7	կոքառ LED լամպի համար E27	հատ	24	0 746	17 954	-	-	24	17 954
8	Լուսադիրոդային լուսատու LED պատի IP65 3 6w, EX!T ցուցանակով մարտկոցի հետ միասին	հատ	10	8 812	88 117	-	-	10	88 117
9	Լուսադիրոդային լուսատու LED սլաք., ցուցանակով պատի IP65/ մարտկոցի հետ միասին/	հատ	5	8 812	44 058	-	-	5	44 058
10	Լուսադիրոդային լուսատու LED սլաք., ցուցանակով /դեպի ճկուղ/պատի IP65/ մարտկոցի հետ միասին/	հատ	2	8 812	17 623	-	-	2	17 623
11	Փակ լարանցման միաբևեռ մեկստեղծավոր անջատիչ 250V 6Ա IP20	բաշ	64	1,836	117,483	-	-	64	117 483
12	Փակ լարանցման միաբևեռ երկստեղծավոր անջատիչ 250V 6Ա IP20	հատ	14	2,210	30,936	-	-	14	30,936
13	պղնձե բազմալար ջիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 2x1,5մմ2	մ	950,0	4,912	4666,087	-	-	950	4 666,087
14	պղնձե բազմալար ջիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x1,5մմ2	մ	102,0	2 313	235,902	-	-	102	235 902
15	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սլաքի տակ ՊՎԳ 2 x1,5մմ2	100մ	1,55	53 878	83 512	-	-	1,55	83 512
16	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սլաքի տակ ՎՎԳ 1 x1,5մմ2	100մ	2 20	49 091	107,999	-	-	2,2	107 999
17	տուփահիդրոմակ ՊԿԶ լցո՜րար d=15մմ	՝	515,0	0 120	61 644	-	-	515	61 644
Դրոշմի ազդարարման համակարգ									
1	Համակարգի կադավարման գլխավոր սարքանակ /առանց արժեքի/	լրակազմ	1	41 728	41 728	-	-	1	41 728
2	Երկլարանի զծի վերահսկիչ /առանց արժեքի/	հատ	1	3 003	3 003	-	-	1	3,003
3	Հասցեային ռեչեային բյուկ /առանց արժեքի/	հատ	1	2 193	2 193	-	-	1	2,193
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր /առանց արժեքի/	հատ	1	5 066	5 066	-	-	1	5 066
5	Մարտկոց 12V 7Աժ /առանց արժեքի/	հատ	1	2 598	2 598	-	-	1	2,598
6	Ջերմային հասցեային ազդասարք /առանց արժեքի/	հատ	4	2 598	10 393	-	-	4	10,393
7	Ծխի հասցեային ազդասարք /առանց արժեքի/	հատ	85	2 193	186 443	-	-	85	186,443
8	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք /առանց արժեքի/	հատ	5	2 193	10 967	-	-	5	10,967
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (մերսի)/առանց արժեքի/	հատ	5	2 193	10 967	-	-	5	10,967
10	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (դերսի)/առանց արժեքի/	հատ	1	2 193	2 193	-	-	1	2,193
11	Պլաստիկ մալուխուղու սպիտակ 90մմx50մմ զծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001 2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	5 843	11 685	-	-	2	11,685
12	Պլաստիկ մալուխուղու T-ձև էլեմենտ սպիտակ 90մմx50մմ զծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001 2000, EN 50085-2-2 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	1 876	1 876	-	-	1	1,876
13	Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 90մմx50մմ զծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001 2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	2 304	2 304	-	-	1	2,304
14	Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի ցողարկի սպիտակ 90մմx50մմ զծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001 2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	1 266	2 533	-	-	2	2,533
15	Բրակայուն մալուխ հսկ-ՅԹՎ (Ը)-FRLS 1x2x0 80 մմ, հրակայունության աստիճանը 180 ր	՝	10,0	0 367	3,672	-	-	10	3,672
16	Բրակայուն մալուխ հսկ-ՅԹՎ (Ը)-FRLS 1x2x0 97մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր	՝	650,0	0 432	280 507	-	-	650	280,507
17	անցքի բացում Փ25մմ , Լ=400մմ , մալուխի անցկացման համար	100 հատ	0,10	151,557	15,156	-	-	0,1	15,156
18	պլաստմասե ճկախողովակ Փ16/ամրացման դետալներով/	՝	650	0 269	175 056	-	-	650	175 056
19	Սոնտաժային նյութեր	լրակազմ	1	2 992	2 992	-	-	1	2 992
Մարքավորումներ									
1	Համակարգի կադավարման գլխավոր վահանակ	լրակազմ	1	71 780	71 780	-	-	1	71 780
2	Երկլարանի զծի վերահսկիչ	հատ	1	23 878	23 878	-	-	1	23,878
3	Հասցեային ռեչեային բյուկ	հատ	1	17 139	17 139	-	-	1	17,139
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր	հատ	1	40 285	40 285	-	-	1	40,285
5	Մարտկոց 12V 7Աժ	հատ	1	14 063	14 063	-	-	1	14,063
6	Ջերմային հասցեային ազդասարք	հատ	4	10 694	42 775	-	-	4	42,775
7	Ծխի հասցեային ազդասարք	հատ	85	10 694	909 975	-	-	85	908,975
8	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	հատ	5	7 764	38 820	-	-	5	38,820
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (մերսի)	հատ	5	4 541	22 706	-	-	5	22,706
10	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (դերսի)	հատ	1	4 541	4 541	-	-	1	4 541
Արտաքին լուսավորություն									
Էլ մոնտաժային աշխատանքներ									
1	մեկուսիչի պողպատե զգաճողների տեղադրում Փ16մմ	կգ	0 50	0 854	0 427	-	-	0,5	0 427
2	Սեկուսիչ 2Ղ -16	հատ	3	0 449	1 347	-	-	3	1 347
3	զգաճողային կեռիկ մեկուսիչի համար	հատ	1	0 748	0 748	-	-	1	0 748
4	խարխալ պողպատե ձողից Փ16	կգ	2,00	0 854	1 708	-	-	2	1 708

5	Տրամբուս պողպատե անկյունակից 40x40x4	Երկ 0 4մ 1 029x 0 4=0 4116	հատ	2	2 470	4 940	-	-	2	4 940
6	Ալյումինե քիզերով ձալուխի տեղադրում, լուսավորության հենասյունով Ա-449 4x70մմ2		մ	460 0	3 632	1 670 794	-	-	460	1 670 794
7	Ստուգողական մալուխե տեղադրում Կ449 10x2 5մմ2		մ	10 0	3 266	32 658	-	-	10	32 658
8	Հաղորդակար ալյումինե քիզերով ԱԴԿ 1x2 5 մմ2		մ	20 0	0 247	4 948	-	-	20	4 948
9	Մալուխային ծալքապանակ TA 11		հատ	8	0 748	5 985	-	-	8	5 985
Շինարարական աշխատանքներ										
1	հենասյունների հիմքերի փորում ձեռքով		մ3	0 32	3 186	1 019	-	-	0 32	1 019
2	հենասյունների բետոն B -12 5 մակմիշի		մ3	0 32	42 935	13 739	-	-	0 32	13 739
3	պվելոդ բնահողի փորում տեղում		մ3	0 30	1 332	0 400	-	-	0 3	0 400
4	Պողպատե հենասյան մոնտաժում Փ108x4 L = 7մ		տն	0 1440	121 909	17 555	-	-	0 144	17 555
5	Պողպատե խողովակ Փ108x4		մ	14 0	6 869	96 167	-	-	14	96 167
6	մետ վրադիրների/խցան/ տեղադրում 4մ հաստ քերքից D=110մմ		մ2	0 02	24 446	0 489	-	-	0 02	0 489
7	Սետադան հենասյունների լուղաներում/նոսրազույն/ 2 անգամ		100մ2	0 08	144 262	11 541	-	-	0 08	11 541
8	Եռաֆազ էլ հաշվիչ երկսակագնային 380վ 100Ա հառանց արժեքի/		հատ	1	1 449	1 449	-	-	1	1 449
9	պլաստմասե արկղ հաշվիչի համար		հատ	1	7 481	7 481	-	-	1	7 481
10	Հոսանքի տրանսֆորմատոր T-0 66 Y 3 U= 660V n=150/5A հառանց արժեքի/		լրա-կազմ	3	2 637	7 912	-	-	3	7 912
Սարքավորումներ										
1	Եռաֆազ էլ հաշվիչ երկսակագնային 380վ 100Ա		հատ	1	66 587	66 587	-	-	1	66 587
2	Հոսանքի տրանսֆորմատոր T-0 66 Y 3 U= 660V n=100/5A		հատ	3	13 317	39 952	-	-	3	39 952
Արտաքին բոլր										
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով		1000մ3	0 022	761 765	16 759	-	-	0 022	16 759
2	նույնը ձեռքով		մ3	2 00	3 186	6 371	-	-	2	6 371
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ		մ3	2 20	8 557	18 825	-	-	2 2	18 825
4	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ50x4 6/16մթն/ Աիրոնարկումով/		մ	36 00	1 483	53 382	-	-	36	53 382
5	պոլիէթիլենե արմուկ Փ50x50		հատ	10	2 036	20 358	-	-	10	20 358
6	միացում գործող քրազմին Փ50մմ խողովակով		հատ	1	6 539	6 539	-	-	1	6 539
7	Հավաքովի ե/ք դիտահողի տեղադրում Փ1500 հ=1մ / 2հատ/		մ3	2 00	65 774	131 549	-	-	2	131 549
8	Հավաքովի ե/ք դիտահողի օղակ 1500 մմ հ=890մմ		հատ	2	59 848	119 696	-	-	2	119 696
9	Հավաքովի ե/ք դիտահողի կափարիչ 1680x150մմ թուփ մտողի հետ միասին կկ15		հատ	2	176 220	352 440	-	-	2	352 440
10	Ենթ դիտահողի հատակի սալ Փ1680x120 կԿ15		հատ	2	44 886	89 772	-	-	2	89 772
11	դիտահողի պատերի թսկային քրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ		100մ2	0 10	48 606	4 861	-	-	0 1	4 861
12	պողպատե փական Փ50մմ		հատ	4	11 646	46 584	-	-	4	46 584
13	Փ50մմ տրամ պողպատե կցաշուրքի տեղադրում		հատ	8	10 136	81 084	-	-	8	81 084
14	հակահրդեհային հիդրանտ Փ50մմ		լրա-կազմ	1	84 824	84 824	-	-	1	84 824
15	քրաշափի տեղադրում Փ40մմ		հատ	1	43 777	43 777	-	-	1	43 777
16	խողովակների ախտահանում		կմ	0 036	86 388	3 110	-	-	0 036	3 110
17	բնահողի հետլիցք բուլդոզերով		1000 մ3	0 018	110 808	1 995	-	-	0 018	1 995
18	բնահողի հետլիցք ձեռքով		մ3	2 0	1 332	2 663	-	-	2	2 663
19	բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաթափին		մ3	4 0	1 332	5 327	-	-	4	5 327
20	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ		տն	6 0	1 658	9 949	-	-	6	9 949
21	Պատան պողպատե խողովակից Փ108մմ		մ	8 00	7 573	60 580	-	-	8	60 580
22	պատանի քրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 անգամ		100մ2	0 03	181 884	5 457	-	-	0 03	5 457
23	խմային մահաշեղուի հրականացում 120մմ բիտումի տարածումով 4 12կգ/մ2		100մ2	0 10	248 105	24 811	-	-	0 1	24 811
24	խոշորահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի հրականացում /հաստ 60մմ/		100մ2	0 10	747 564	74 756	-	-	0 1	74 756
25	Օսմեկույթի կառուցում տաք մանրահատիկ «P» տիպի ա/բետոնով /30մմ/		100մ2	0 10	351 129	35 113	-	-	0 1	35 113
Առտաքին կոյուղի										
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով		1000 մ3	0 051	761 765	38 850	-	-	0 051	38 850
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով		մ3	5 0	3 186	15 929	-	-	5	15 929
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ		մ3	4 0	8 557	34 228	-	-	4	34 228
4	Պոլիմերային ծալքավոր խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ160		մ	63 0	5 679	357 766	-	-	63	357 766
5	Հավաքովի ե/ք դիտահողի տեղադրում Փ1000 հ=1մ		մ3	2 40	60 173	144 416	-	-	2 4	144 416
6	Հավաքովի ե/ք դիտահողի օղակ Փ1000 հ=1մ		հատ	3	37 405	112 215	-	-	3	112 215
7	Հավաքովի ե/ք կափարիչ 1200x1200 թուփ մտողի հետ միասին 700մմ		հատ	3	122 190	366 571	-	-	3	366 571
8	Հավաքովի ե/ք դիտահողի հատակի սալ Փ 1200		հատ	3	29 924	89 772	-	-	3	89 772
9	բետոն դիտահողի հատակի համար B15		մ3	0 45	44 671	20 102	-	-	0 45	20 102
10	բնահողի հետլիցք բուլդոզերով		1000 մ3	0 044	110 808	4 876	-	-	0 044	4 876

11	բնահողի հետվիզը ձեռքով	մ3	5.0	1.332	6.659				5	6.659
12	բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաքափին	մ3	7.0	1.332	9.322				7	9.322
13	Սվելլորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաքափով 3կմ	տն	10.5	1.658	17.410				10.5	17.410
14	Համաքովի պոլիմերավազային դիտառորի տեղադրում $\Phi 1000$ հ=4մ + 1 հատ	մ3	0.80	47.459	37.957				0.8	37.967
15	Համաքովի պոլիմերավազային դիտառորի օղակներ 900x1000	հատ	4	80.795	323.180				4	323.180
16	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտառորի կախարիչ 620x65մմ	հատ		59.848	59.848				1	59.848
17	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտառորի տակդիր 970x30մմ	հատ		15.143	15.143				1	15.143
18	պոլիմերավազային դիտառորի պատերի թուկային քրամեկուսացում բխորով 2 անգամ	100մ2	0.05	56.087	2.804				0.05	2.804
19	գամաքուրդի մանր խոշորության ավազի շերտ հ=150մմ	մ3	0.2	19.793	3.959				0.2	3.959
20	գամաքուրդի միջին խոշորության ավազի շերտ հ=250մմ	մ3	0.3	19.362	5.809				0.3	5.809
21	գամաքուրդի խճի լիցք հ=300մմ	մ3	0.4	16.842	6.063				0.36	6.063
Արտադր. նեղոտարների մարտնան հոր										
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում երկավառորով	1000մ3	0.101	761.765	76.938				0.101	76.938
2	նույնը ձեռքով	մ3	8.00	3.186	25.486				8	25.486
3	2-րդ կարգի բնահողի հետվիզը մեխանիզմով	1000մ3	0.053	110.808	5.873				0.053	5.873
4	բնահողի հետվիզը ձեռքով	մ3	8.0	1.332	10.654				8	10.654
5	ավելորդ բնահողի բարձում երկավառորով ինքնաքափին	1000մ3	0.048	723.432	34.725				0.048	34.725
6	Սվելլորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաքափով 3կմ	տն	72.0	1.658	119.386				72	119.386
7	Բետոնե նախապատրաստ-տական շերտի կառուցումը բետոն B-7.5	մ3	2.3	40.844	93.941				2.3	93.941
8	պողպատե խողովակ $\Phi 108$ մմ	մ	2.0	4.219	8.439				2	8.439
9	մետաղական խողովակի լուղաներկում 2 անգամ	100մ2	0.01	162.771	1.628				0.01	1.628
10	Ե/բ հիմնային սալի կառուցում 4-15 մ ք/ԱՍ-1/	մ3	6.3	65.388	411.944				6.3	411.944
11	Սմրան $\Phi 12A500C$	տն	0.352	418.937	147.466				0.352	147.466
12	Սիմանոյլ Ե/բ պատի պատրաստում 4-15 բետոնից հաստ 30սմ/ԱՊ-1/	մ3	10.7	89.145	953.850				10.7	953.850
13	Սմրան $\Phi 12A500C$	տն	1.119	418.937	468.790				1.119	468.790
14	Ե/բ միանոյլ սալի կառուցում 4-15 մ ք/ԱՍ-1/	մ3	1.5	82.574	123.862				1.5	123.862
15	Սմրան $\Phi 12A500C$	տն	0.338	418.937	141.601				0.338	141.601
16	Ե/բ մտոցի պատի պատրաստում 4-15 բետոնից	մ3	0.2	89.145	17.829				0.2	17.829
17	Սմրան $\Phi 6Ac-1$	տն	0.002	498.734	0.997				0.002	0.997
18	պատերի և ծածկի քրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ2	0.58	123.116	71.407				0.58	71.407
19	հատակների սուլֆատակայուն Ցավազային հարթեց. շերտ 20մմ հաստ	100մ2	0.10	127.300	12.730				0.1	12.730
20	պատերի սվաղում սուլֆատակայուն գ/ալյուզային սվաղով	մ2	32.0	2.026	64.818				32	64.818
21	Պող ճարմանդների տեղադրում բետոնում $\Phi 22A-1$	տն	0.003	1218.264	3.655				0.003	3.655
22	Բուքն մտոցի տեղադրում $\Phi 700$	հատ	1	77.500	77.500				1	77.500
Մրտաքին զագամատակադարում										
1	Պող զրագագամոտային անկար խողովակների մոնտաժում $\Phi 40$ մմ	մ	43.0	4.240	182.321				43	182.321
2	Պող զրագագամոտային անկար խողովակների մոնտաժում $\Phi 40$ = 25մմ	մ	2.0	3.238	6.475				2	6.475
3	Ուղղադարձի փյամաքում	1000մ	0.045	956.812	43.057				0.045	43.057
4	Ուղղադարձի փորձարկում	մ	45.0	0.718	32.314				45	32.314
5	Սետադական շինվածքներ զագատարի ամրագծան համար /խարիսխներ և անոտ/	տն	0.0022	749.933	1.650				0.0022	1.650
6	խողովակների և կանցնակների լուղաներկում	100մ2	0.87	162.771	141.611				0.87	141.611
7	միացում գոլորտում ունեցող գ/ճ զագատարին $\Phi 40$ մմ խողովակով	միաց	1	14.005	14.005				1	14.005
8	ձնալոր մասեր	տն	0.002	2028.015	4.056				0.002	4.056
9	Խցանային փական $\Phi 40$ մմ	հատ	3	15.201	45.603				3	45.603
10	Խցանային փական $\Phi 40$ = 25մմ	հատ	2	8.342	16.685				2	16.685
11	G-16 տիպի հաշվիչի տեղադրում/առանց արժեքի/	հատ	1	4.609	4.609				1	4.609
12	զագակադավորիչ GS-78-R2, 8 bar /առանց արժեքի/	հատ	1	4.609	4.609				1	4.609
13	Ժտիկե տակդիր	կգ	0.50	0.449	0.224				0.5	0.224
14	բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	1.20	3.186	3.823				1.2	3.823
15	բնահողի փորում տեղում ձեռքով	մ3	1.00	1.332	1.332				1	1.332
16	բնահողի հետվիզը ձեռքով	մ3	0.20	1.332	0.266				0.2	0.266
17	բետոնե հիմքերի կառուցում հեռալուծների տակ B 7.5 մ.ք	մ3	1.00	58.016	58.016				1	58.016
18	Սետադական կանցնակների տեղադրում ՏԻՊ-1 / $\Phi 40$ -57մմ L=3.5մ H=3.0 մ	տն	0.19	76.641	14.562				0.19	14.562
19	պողպատե խողովակի $\Phi 40$ = 57մմ արժեքը	մ	35.0	3.501	122.539				35	122.539
20	խցափական $\Phi 40$ մմ	հատ	2	24.588	49.175				2	49.175
Մարգավորումներ										
1-ին բաժնարան										
LS 1	Պահարանային հաշվիչ կայան զագահարանի հանգույցով ՊՊԿԿԳՐ 16K մակնիշի	հատ	1	972.570	972.570				1	972.570
LS 2	F / Փական 2" 500 MB 230 V Սլոմին	հատ	1	82.110	82.110				1	82.110

L5.3	Ընդհանուր SECOR 2000 230 V			54 060	54 060					54 060
L5.4	Ստանդարտ ժաման 30~ 75~ 50/		1	57 732	57 732				1	57 732
Բարելարում										
Ավազման /4 հատ/										
1	բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ բետոնե հիմքի վրա	100 զգծ	0.32	650 653	208 273				0.32	208 273
2	բնահողի տոփանում խմով	100մ2	0.136	37 755	5 135				0.136	5 135
3	լիզք ծանրահատիկ ավազից 220մմ հատ /13 6մ2/	մ3	2.992	7 764	23 291				2.992	23 291
Մետաղական ծածկարան /4հատ/										
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	6.40	3 186	20 389				6.4	20 389
2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ3	6.40	51 261	328 070				6.4	328 070
3	ավելորդ բնահողի փոխում տեղում	մ3	6.40	1 332	8 523				6.4	8 523
4	զրուցարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	5.487	76 641	420 532				5.487	420 532
5	պողպատե խողովակ 80x80x4	մ	179.6	6 262	1 124 585				179.6	1 124 585
6	պողպատե խողովակ 120x80x4	մ	102.6	7 987	819 439				102.6	819 439
7	պողպատե խողովակ 80x60x4	մ	146.8	5 410	794 228				146.8	794 228
8	Պողպ ծող Փ10մմ	տն	0 0448	854 082	38 263				0 0448	38 263
9	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	417.6	1 508	629 813				417.6	629 813
10	ծածկույթի կառուցում ցինկապատ պողպատե քիթեղից ԿՊ 25-0 55	100մ2	2.22	606 962	1 347 455				2.22	1 347 455
11	ծածկարանի մետաղական էլեմենտների լուղաներկում 2 անգամ	100մ2	2.072	162 771	337 262				2.072	337 262
ՓՏՍ-ից վահանների կառուցում / 4 ծածկարանի համար/										
1	ՓՏՍ-ից վահանների պողպատե էլեմենտների պատրաստում	տն	0 1992	76 641	15 267				0 1992	15 267
2	ՓՏՍ-ից վահան	մ2	108.40	3 402	368 817				108.4	368 817
3	պողպատե անկյունակ L20x20x2,5	մ	235.52	0 607	143 069				235.52	143 069
4	շերտապողպատ -4x30	մ	13.60	0 748	10 174				13.6	10 174
5	ՓՏՍ-ից վահանների լարապատում 2 կողմից 2 անգամ	100մ2	2.168	54 644	118 469				2.168	118 469
6	Մետաղական էլեմենտների լուղաներկում 2 անգամ	100մ2	0.190	162 771	30 927				0.19	30 927
Փայտե նստարան / 4հատի համար/										
1	Փայտե նստարանների պողպատե կարևախի պատրաստում	տն	0 1028	76 641	7 879				0 1028	7 879
2	պողպատե անկյունակ L50x50x5	մ	27.20	2 443	66 458				27.2	66 458
3	Փայտե չորսուներից նստարանների նստատեղի և թիկնամասի իրականացում	մ2	14.0	0 766	11 010				14	11 010
4	ռանդված փայտե չորսուներ 50x50	մ3	0.56	190 142	106 480				0.56	106 480
5	Փայտե էլեմենտների լուղաներկում 2 շերտ	100մ2	0 448	169 443	75 911				0 448	75 911
6	Մետաղական էլեմենտների լուղաներկում 2 շերտ	100մ2	0 056	162 771	9 115				0 056	9 115
Խաղահրապարակի կառուցում/4հատի համար/										
1	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 ժակեիչի	100 զգծ	1.44	815 004	1173 606				1.44	1 173 606
2	բնահողի տոփանում /ավելակապում տակ/	100մ2	3.24	6 908	22 380				3.24	22 380
3	հարթակի խճային նախաշերտ 80մմ հաստ/486մ2/	մ3	25.92	16 842	436 552				25.92	436 552
4	Ավազի շերտ միջին խոշորությամբ 100մմ /ցեմենտի խառնուրդ 1մ2-ում 3կգ/ 486մ2	մ3	32.40	11 270	365 163				32.4	365 163
5	ցեմենտի արժեքը	տն	0 972	64 835	63 020				0 972	63 020
6	ճեմուղու ծածկույթ մոխրագույն բետոնե սալիկներով 50մմ	մ2	162.0	7 241	1 173 086				162	1 173 086
7	ճեմուղու ծածկույթ գունավոր բետոնե սալիկներով 50մմ	մ2	162.0	7 735	1 253 073				162	1 253 073
Մետաղական զանկապատի կառուցում/212,0 զգմ/										
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	6.30	2 611	16 451				6.3	16 451
2	ավելորդ բնահողի քաղում ինքնաթափիմ ձեռքով	մ3	6.30	1 084	6 827				6.3	6 827
3	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ափնքնաթափով մինչև 3կմ	տն	9.45	1 345	12 708				9.45	12 708
4	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ3	6.3	49 681	312 991				6.3	312 991
5	Մետաղական զանկապատի կառուցում	տն	4 360	52 566	229 186				4 36	229 186
6	պողպատե խողովակ 60x60x3	մ	232.0	3 453	801 151				232	801 151
7	պողպատե անկյունակ L50x50x5	մ	694.4	2 443	1 696 593				694.4	1 696 593
8	պողպատե ծող Փ8 Ա-1	կգ	279.4	0 499	139 332				279.4	139 332
9	պողպատե ծող Փ10 Ա-1	կգ	57.3	0 499	28 575				57.3	28 575
10	պողպատե անկյունակ L32x32x4	մ	43.60	0 898	39 141				43.6	39 141
11	պողպատե զանգ 2մմ 50x50մմ	մ2	275.6	1 185	326 584				275.6	326 584
12	պողպատե քեռք 60x60x3	մ2	0 418	20 300	8 486				0 418	8 486
13	Մետաղական էլեմենտների լուղաներկում 2 անգամ	100մ2	3.40	142 628	484 927				3.4	484 927
Մետաղական դռնակ ԱՊՈ-4/ /1 հատ/										
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	0.20	3 186	0 637				0.2	0 637
2	ավելորդ բնահողի փոխում տեղում ձեռքով	մ3	0.20	1 332	0 266				0.2	0 266
3	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ3	0 20	51 261	10 252				0.2	10 252
4	մետաղական դռնակի տեղադրում	տն	0 052	353 419	18 378				0 052	18 378

4	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	2.00	7.927	15.854			2	15.854
5	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	4.50	1.508	6.787			4.5	6.787
7	պողպատե խողովակ 20x20x1.5	մ	9.95	0.534	5.312		-	9.95	5.312
8	պողպատե թերթ 100x100x5	մ2	0.02	30.362	0.607		-	0.02	0.607
9	պողպատե անկյունայն 140x40x5	մ	0.10	2.244	0.224		-	0.1	0.224
10	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	4.0	0.499	1.995		-	4	1.995
11	ծխնի	հատ	2	0.748	1.496		-	2	1.496
12	Սետադական կեմենտների լուղաներում 2 անգամ	100մ2	0.03	162.771	4.883		-	0.03	4.883
Սետադական դարպաս /ՄԴ-1 /2 հատ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	0.80	3.186	2.549		-	0.8	2.549
2	ավելորդ բնահողի փրկում տեղում ձեռքով	մ3	8.00	1.332	10.654		-	8	10.654
3	բետոնե հիմքերի կառուցում նստարանների տակ B 7.5 բետոնով	մ3	0.80	51.261	41.009		-	0.8	41.009
4	Սետադական դարպասի տեղադրում	տն	0.2592	353.419	91.606		-	0.2592	91.606
5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	8.00	7.927	63.415		-	8	63.415
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	27.20	1.508	41.022		-	27.2	41.022
7	պողպատե խողովակ 20x20x1.5	մ	85.00	0.634	53.923		-	85	53.923
8	պողպատե թերթ 100x100x5	մ2	0.04	30.362	1.214		-	0.04	1.214
9	պողպատե անկյունայն 140x40x5	մ	0.20	2.244	0.449		-	0.2	0.449
10	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	4.0	0.499	1.995		-	4	1.995
11	ծխնի	հատ	12	0.748	8.977		-	12	8.977
12	Սետադական կեմենտների լուղաներում 2 անգամ	100մ2	0.22	162.771	35.810		-	0.22	35.810
Տարածքի բարելավում									
1	կուտակված բնահողի փրկում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 40մ փոխելով	1000մ3	1.380	723.824	998.877		-	1.38	998.877
2	բնահողի խտացում մեխանիզմով	100մ2	14.90	6.908	102.922		-	14.9	102.922
3	կուտակված բնահողի փրկում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 40մ փոխելով	1000մ3	0.230	327.958	75.431		-	0.23	75.431
4	հողային տաշտակի կտրում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 30մ փոխելով միջինը 170մմ	1000մ3	0.027	306.612	8.279		-	0.027	8.279
5	հողային տաշտակի կտրում ձեռքով	մ3	1.2	3.186	3.823		-	1.2	3.823
6	հողային տաշտակի խտացում մեխանիզմով	100մ2	1.65	6.908	11.397		-	1.65	11.397
7	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ3	27.0	1.332	35.957		-	27	35.957
8	ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	40.5	1.397	56.579		-	40.5	56.579
9	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	0.75	1301.271	975.953		-	0.75	975.953
10	խճային նախաշերտի իրականացում ըստ մի տարածումով 4 12կգ/մ2/հաստ 120մմ/	100մ2	1.65	248.105	409.373		-	1.65	409.373
11	«Բ» տիպի մանրահատիկ ավելցուկ ծածկույթի իրականացում խճային հիմքի վրայից/հաստ -50մմ	100մ2	1.65	517.516	853.901		-	1.65	853.901
12	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	1.65	815.004	1344.757		-	1.65	1344.757
13	սալվածքի և հետիոտն ճանապարհի խճի նախաշերտի կառուցում (հաստ -120մմ)	մ3	33.60	10.715	360.028		-	33.6	360.028
14	սալվածքի մանրահատիկ ասֆալտ-բետոնե ծածկույթ 30մմ հաստ «Դ» տիպի	100մ2	2.80	330.134	924.375		-	2.8	924.375
արտաքին աստիճաններ Ա-1 և բերանաբան									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ3	2.2	3.186	7.009		-	2.2	7.009
2	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ3	2.2	1.332	2.930		-	2.2	2.930
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	3.3	1.397	4.610		-	3.3	4.610
4	բնահողի տնկանում խճով	100մ2	0.106	37.755	4.002		-	0.106	4.002
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ բ խանքարաբետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ3	6.80	43.103	293.101		-	6.8	293.101
6	բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ բ	մ3	0.42	117.945	49.537		-	0.42	49.537
7	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ	100մ2	0.123	177.508	21.833		-	0.123	21.833
8	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում սալիկներով 30մմ	100մ2	0.123	1519.505	186.899		-	0.123	186.899
9	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ	100մ2	0.070	1887.098	132.097		-	0.07	132.097
10	կողային ճակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ	100մ2	0.050	1687.351	84.368		-	0.05	84.368
11	ամրանային ցանց Φ3Բp1 .50x50մմ բոխով	մ2	5.00	1.047	5.237		-	5	5.237
12	սալվածքի ցածրից 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6.3	37.405	235.652		-	6.3	235.652
ճկուն արտաքին աստիճաններ Ա-2									
1	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ	100մ2	0.016	177.508	2.840		-	0.016	2.840
2	հարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ2	0.016	1519.505	24.312		-	0.016	24.312
3	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ	100մ2	0.068	1887.098	128.323		-	0.068	128.323
4	պատերի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ մետաղական ցանցի վրա	100մ2	0.100	1853.918	185.392		-	0.1	185.392
5	ամրանային ցանց Φ3Բp1 .100x100մմ բլիթով	մ2	10.00	0.999	9.991		-	10	9.991
6	բազալտե գլխաքար 50մմ հաստության 420մմ լայնության. 6.5 գծմ	100մ2	0.0273	1899.840	51.866		-	0.0273	51.866

06 նոյեմբերի 2024թ. կնքված N ԱՄԱԳ-ԲՄԱԾԶԲ-24/95-1 պայմանագրի

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Ջրաշեն վարչական բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման կապալային աշխատանքներ

Չափաբաժին N5՝ Ջրաշեն

Փոփոխված ծավալների համադրում N10

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալները				Պակասեցում		Ավելացում		Փաստացի տվյալները	
		Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Հողային աշխատանքներ											
1	բուսահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին	1000ձ3	0,232	722,857	167,703		-		-	0,232	167,703
2	բուսահողի մշակում էքսկավատորով /կողլիցում/	1000ձ3	0,177	723,432	128,047		-		-	0,177	128,047
3	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ինքնաթափին	1000ձ3	0,170	1996,726	339,444		-		-	0,17	339,444
4	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողլիցում/	1000 ձ3	0,708	1565,519	1108,387		-		-	0,708	1 108,387
5	7-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով/կողլիցում/	1000ձ3	0,725	2396,077	1737,156		-		-	0,725	1 737,156
6	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոստրակում /կողլիցում/	1000 ձ3	0,129	1565,519	201,952		-		-	0,129	201,952
7	բուսահողի մշակում ձեռքով	ձ3	53,0	2,154	114,177		-		-	53	114,177
8	բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000 ձ3	0,160	110,808	17,729		-		-	0,16	17,729
9	բնահողի հետիցք ձեռքով	ձ3	22,0	1,392	29,298		-		-	22	29,298
10	ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	603,0	1,397	842,400		-		-	603	842,400
Չիմքեր											
1	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ ք100մմ հաստ.	մ3	27,0	43,755	1181,393		-		-	27	1 181,393
2	ժապավենածն հիմքերի կառուցում ե/ բետոնով B 25 մակնիշի բետոնից	մ3	117,00	74,643	8733,190		-		-	117	8 733,190
3	Ամրան Փ6A240c	տն	0,994	498,734	495,742		-		-	0,994	495,742
4	Ամրան Փ12A500C	տն	1,317	418,937	551,740		-		-	1,317	551,740
5	Ամրան Փ16A500C	տն	3,740	418,937	1566,824		-		-	3,74	1 566,824
Պատեր											
1	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ3	152,00	33,218	5049,211		-		-	152	5 049,211
2	Ամրանային ցանցեր /B-1, B-2/ Փ6A240C	տն	0,277	498,734	138,149		-		-	0,277	138,149
3	բետոնե քվի կառուցում B-15 բետոնով	մ3	0,6	79,261	47,556		-		-	0,6	47,556
Միաձուլյ ե/ք կոնստրուկցիաներ											
ե/ք պատեր -2,7 միշում											
1	միաձուլյ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	70,00	96,589	6761,255		-		-	70	6 761,255
2	Ամրան Փ14A500C	տն	7,385	418,937	3093,849		-		-	7,385	3 093,849
3	Ամրան Փ6A240c	տն	0,008	498,734	3,990		-		-	0,008	3,990
4	պատերի քուվային ցրամենկուսազում բիտումային քսուկով 2 շերտ	100ձ2	2,600	17,692	46,000		-		-	2,6	46,000
ե/ք պատեր 0,00 միշում											
1	միաձուլյ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	23,00	96,589	2221,555		-		-	23	2 221,555
2	Ամրան Փ12A500C	տն	2,206	418,937	924,175		-		-	2,206	924,175
3	Ամրան Փ6A240c	տն	0,002	498,734	0,997		-		-	0,002	0,997
ե/ք պատեր +3,30 միշում											
1	միաձուլյ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	23,00	96,589	2221,555		-		-	23	2 221,555
2	Ամրան Փ12A500C	տն	2,198	418,937	920,823		-		-	2,198	920,823
3	Ամրան Փ6A240c	տն	0,002	498,734	0,997		-		-	0,002	0,997
ե/ք սյուներ											
1	Միաձուլյ ե/ք սյուների կառուցում B -25 բետոնով	մ3	42,00	116,099	4960,152		-		-	42	4 960,152
2	Ամրան Փ22A500C	տն	8,973	418,937	3759,121		-		-	8,973	3 759,121
3	Ամրան Փ8A240c	տն	1,316	498,734	656,334		-		-	1,316	656,334
ե/ք ծածկ 0,00 միշում											
1	միաձուլյ ե/ք հենամեծերի կառուցում B -25 բետոնով	մ3	16,90	103,386	1747,220		-		-	16,9	1 747,220
2	միաձուլյ ե/ք ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	132,10	85,895	11346,665		-		-	132,1	11 346,665
3	Ամրան Փ20A500C	տն	3,623	418,937	1517,809		-		-	3,623	1 517,809
4	Ամրան Փ14A500C	տն	1,710	418,937	716,382		-		-	1,71	716,382
5	Ամրան Փ12A500C	տն	14,463	418,937	6059,085		-		-	14,463	6 059,085

6	Ամրան ՓՅԱ240c	տմ	0,609	498,734	303,729	-	-	0,609	303,729
	ե/բ ծածկ +3,30 միշում								
1	միաձուլյ ե/բ հեծանների կառուցում B-25 բետոնով	մ3	29,20	103,866	3018,866	-	-	29,2	3 018,866
2	միաձուլյ ե/բ ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	138,80	85,895	11922,158	-	-	138,8	11 922,158
3	Ամրան Փ20A500C	տմ	5,861	418,937	2455,389	-	-	5,861	2 455,389
4	Ամրան Փ14A500C	տմ	1,972	418,937	826,144	-	-	1,972	826,144
5	Ամրան Փ12A500C	տմ	14,625	418,937	6126,953	-	-	14,625	6 126,953
6	Ամրան Փ8A240c	տմ	1,050	498,734	523,671	-	-	1,05	523,671
	ե/բ ծածկ +6,60 միշում								
1	միաձուլյ ե/բ հեծանների կառուցում B-25 բետոնով	մ3	29,20	103,866	3018,866	-	-	29,2	3 018,866
2	միաձուլյ ե/բ ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	139,80	85,895	12008,053	-	-	139,8	12 008,053
3	Ամրան Փ18A500C	տմ	2,387	418,937	1000,002	-	-	2,387	1 000,002
4	Ամրան Փ20A500C	տմ	2,874	418,937	1204,025	-	-	2,874	1 204,025
5	Ամրան Փ14A500C	տմ	2,031	418,937	850,861	-	-	2,031	850,861
6	Ամրան Փ12A500C	տմ	14,648	418,937	6136,588	-	-	14,648	6 136,588
7	Ամրան Փ6A240c	տմ	0,010	498,734	4,987	-	-	0,01	4,987
8	Ամրան Փ8A240c	տմ	1,074	498,734	535,640	-	-	1,074	535,640
	ե/գ սամոդուրք Ա4-1								
1	ե/գ սամոդուրքի միաձուլյ աստիճանաքայի կառուցում B 25 մ.բ.	մ3	2,53	107,457	271,867	-	-	2,53	271,867
2	ե/գ սամոդուրքի միաձուլյ սայի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	3,40	110,188	374,638	-	-	3,4	374,638
3	սամոդուրքի միաձուլյ աստիճանների կառուցում B 25 մ.բ.	մ3	1,07	100,857	107,917	-	-	1,07	107,917
4	Ամրան Փ14A500C	տմ	0,817	418,937	342,271	-	-	0,817	342,271
	ե/գ հեծանատ և արտաքին սամոդուրք								
1	միաձուլյ ե/բետոնե հեծանատի և արտաքին սամոդուրքի կառուցում B 15 բետոնով	մ3	6,00	86,711	520,263	-	-	6	520,263
2	Ամրան Փ12A500C	տմ	0,338	418,937	141,601	-	-	0,338	141,601
	Միջնորմներ								
1	միջնորմների կառուցում խոնավակայուն գիպսաստվարաթից, 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ2	573,9	3,353	1924,431	-	-	573,9	1 924,431
2	միջնորմների կառուցում գիպսաստվարաթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ2	1433,0	3,161	4529,162	-	-	1433	4 529,162
3	կանցնակներ գինկապատ մետաղական պրոֆիլից կհ100x50	մ	2086,0	0,527	1098,620	-	-	2086	1 098,620
4	կանցնակներ գինկապատ մետաղական պրոֆիլից ԱԱ100x40x2	մ	338,6	0,470	159,077	-	-	338,6	159,077
5	ռուդրոդող գինկապատ մետաղական պրոֆիլից կՀ100x40	մ	1356,0	0,470	637,059	-	-	1356	637,059
6	անկյունային պաշտպանիչ պրոֆիլ 31x31	մ	83,7	0,150	12,523	-	-	83,7	12,523
7	կարանների ամրագծման ժապավեն	մ	2294,0	0,015	34,323	-	-	2294	34,323
8	ծալամեկուսիչ հանքային բամբակ 10սմ հաստ խտութ. 75կգ/մ3	մ2	964,3	1,047	1009,952	-	-	964,3	1 009,952
9	խցուկ/դուրբեյ մեխ/ 70x6	հատ	1668	0,030	49,913	-	-	1668	49,913
10	պտտտակ/շուրջ/35x35	հատ	30240	0,003	90,490	-	-	30240	90,490
11	հերմետիկ 560մգ	հատ	520	0,160	77,803	-	-	520	77,803
91	Մետաղապատե բլոկով, գոմավոր, չբացվող միջնորմների տեղադրում 60սմ հաստ /հալակալ/	մ2	27,0	33,550	905,850	-	-	27	905,850
13	հորիզոնական անցքերի շաղափում պատեղում Փ10 L-100մմ	100 հատ	0,16	30,011	4,802	-	-	0,16	4,802
14	ռուդրապատ անցքերի շաղափում ե/բ առաստաղում Փ10 L-80մմ	100 հատ	0,11	34,071	3,748	-	-	0,11	3,748
15	միջնորմներ քեթե բետոնե լուսններով n=20սմ	մ3	4,20	32,859	138,009	-	-	4,2	138,009
16	միջնորմների ամրանավորում ամրանալին ծոկեղով	տմ	0,0284	86,458	2,455	-	-	0,0284	2,455
17	Ամրան Փ8A240c	տմ	0,0284	498,734	14,164	-	-	0,0284	14,164
18	Միաձուլյ ե/բ գոտի բարավոր բարավորի կառուցում B 15 բետոնով	մ3	0,19	96,195	18,277	-	-	0,19	18,277
19	Ամրան Փ12A500C	տմ	0,0107	418,937	4,483	-	-	0,0107	4,483
20	Ամրան Փ6A240c	տմ	0,0027	498,734	1,347	-	-	0,0027	1,347
	Հատակներ								
1	կերամզիտ	մ3	120,0	9,636	1156,347	-	-	120	1 156,347
2	գետնեկտի մեկուսիչ քաղանք	մ2	508,0	0,748	380,036	-	-	508	380,036
3	բետոնե նախաշերտի B12,5 մ.բ.100մմ հաստ, ամրանալին զանցի վրա	մ3	73,000	47,622	3476,386	-	-	73	3 476,386
4	մետաղական ՅՓՅԲ-1 զանցի տեղադրում 50x50մմ բլիթով	կգ	957,00	1,197	1145,493	-	-	957	1 145,493
5	բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ	100մ2	6,480	17,892	114,646	-	-	6,48	114,646
6	Յ/ավազե հարթեց շերտ 30մմ հաստ	100մ2	18,285	177,508	3245,735	-	-	18,285	3 245,735
7	Յ/ավազե հարթեց շերտ 20մմ հաստ	100մ2	1,588	127,300	202,152	-	-	1,588	202,152
8	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /շրիշակով,պատկերով/	մ2	758,9	4,776	3624,683	-	-	758,9	3 624,683
9	հատակներ կերամիկական /սեպեմայե/ սալիկներից սոսնճի վրա	մ2	1069,6	9,338	9988,070	-	-	1069,6	9 988,070
10	շրիշակների կառուցում կերամիկական /սեպեմայե/ սալիկներից 10սմ բարձրությամբ	100մ2	0,457	933,918	426,801	-	-	0,457	426,801
11	աստիճանահարթակների Յ/ավազե հարթեց շերտ 30մմ հաստ	100մ2	0,073	177,508	12,958	-	-	0,073	12,958
12	աստիճանահարթակների երեսապատում հեղանայե սալիկներով 8մմ հաստ	մ2	7,3	9,338	68,168	-	-	7,3	68,168

13	աստիճանների և աստիճանահանգիստների երեսապատում խեղամալին սալիկներից	մ2	21,0	9,338	196,101	-	-	21	196,101
14	աստիճանավանդակի շրիշալների կառուցում խեղամալին կերամիկական շինցեսալե/10սմ թաղձո	100մ2	0,048	933,918	44,828	-	-	0,048	44,828
15	պլումինե թաղթիք 0,9մ թարթուրային գործարանային արտադրութան	մ	17,0	37,405	635,886	-	-	17	635,886
Տանիք									
1	գլորոշամեկուսիչ պոլիէթիլենային ջրադմբ	մ2	628,00	1,206	757,266	-	-	628	757,266
2	գ/ա պայտալանիչ շերտ 20մմ հաստ	100մ2	6,280	124,194	779,940	-	-	6,28	779,940
3	վերնածածկի ջերմամեկուսացում խալամով 200ճն հաստությամբ	մ3	125,6	9,636	1210,310	-	-	125,6	1 210,310
4	է/թ միաձուլ գոտիների կառուցում B-12,5թետոնով	մ3	11,84	76,950	911,085	-	-	11,84	911,085
5	Ամրան Փ10A500C	տմ	0,2406	418,937	100,796	-	-	0,2406	100,796
6	Ամրան Փ6A240c	տմ	0,1495	498,734	74,561	-	-	0,1495	74,561
7	օղափոխության հորանի գ/ավազային սվաղ	մ2	45,0	2,026	91,151	-	-	45	91,151
8	արտաքին պատերի ներկում մակաթալին ներկով	100մ2	0,45	106,675	48,004	-	-	0,45	48,004
9	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծպեղնատոթ,կամզնակ,թեքան,որմնափայտ,տափագերան, կցորդիչ, մաղղակ, կաա/	մ3	14,05	254,015	3568,905	-	-	14,05	3 568,905
10	ջրհորդանի տախտականածի տեղադրում 50մմ հաստ	մ2	102,2	1,442	147,365	-	-	102,2	147,365
11	տախտականածի փայտանյութի արժեք	մ3	5,11	190,142	971,626	-	-	5,11	971,626
12	Կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի յորսուներով	մ2	694,0	0,455	316,030	-	-	694	316,030
13	կավարամածի փայտանյութի արժեք	մ3	3,83	190,142	728,244	-	-	3,83	728,244
14	ախաի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ	մ2	7,9	1,442	11,449	-	-	7,94	11,449
15	ախաի փայտանյութ	մ3	0,40	190,142	76,057	-	-	0,4	76,057
16	տանիքի դուրս եկած հատվածի փայտանյութի տեղադրում/յորսու,տախտակ/	մ3	1,45	254,015	368,321	-	-	1,45	368,321
17	Ջրհորդանի կառուցում գունավոր գ/թիթեղով 0,5մմ	100մ	1,076	1371,065	1475,266	-	-	1,076	1 475,266
18	Ջրհորդանի գինկապատ գունավոր թիթեղի արժեք	մ2	166,8	5,985	998,267	-	-	166,8	998,267
19	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղով ԿՊ-25-0,5մմ	100մ2	6,94	1026,198	7121,813	-	-	6,94	7 121,813
20	ախաի կառուցում գինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ2	0,3176	137,599	43,702	-	-	0,3176	43,702
21	գինկապատ գունավոր թիթեղի արժեք	մ2	31,76	5,985	190,078	-	-	31,76	190,078
22	տանիքի դուրս եկած մասի երեսապատում գինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ2	0,791	137,599	108,841	-	-	0,791	108,841
23	գինկապատ գունավոր թիթեղի արժեք	մ2	79,1	5,985	473,399	-	-	79,1	473,399
24	օղափոխության բլոկների և տանիքի ծածկույթի հպման մասերում գունավոր գ/թիթեղի տեղադրում 0,5մմ	100մ2	0,145	137,599	19,952	-	-	0,145	19,952
25	գունավոր գ/թիթեղի արժեք 0,5մմ	մ2	14,5	5,985	86,780	-	-	14,5	86,780
26	գլխանոցների տեղադրում օղափոխության հորանների վրա գունավոր գ/թիթեղից 0,5մմ	մ2	18,20	8,462	153,834	-	-	18,2	153,834
27	շերտապրոպատ -30x4	մ	44,8	0,778	34,856	-	-	44,8	34,856
28	Չեղնահարկի լուսամուտի կառուցում	հատ	3	53,255	159,766	-	-	3	159,766
29	ծեղնալուսամուտի պատերի եռեսապատում գունավոր գ/թիթեղով 0,5մմ	100մ2	0,03	137,599	4,128	-	-	0,03	4,128
30	գունավոր գ/թիթեղի արժեք 0,5մմ	մ2	3,0	5,985	17,954	-	-	3	17,954
31	ծեղնահարկի լուսամուտների շերտափեղկի տեղադրում / 3հատ/	մ2	1,86	2,677	4,978	-	-	1,86	4,978
32	փայտե յորսու 50x50	մ3	0,021	190,142	3,993	-	-	0,021	3,993
33	շերտափեղկի տախտակ 115x12մմ	մ3	0,026	190,142	4,944	-	-	0,026	4,944
34	ծխիներ	հատ	6	0,598	3,591	-	-	6	3,591
35	փայտե էլեմենտների լուղաներկում 2 շերտ	100մ2	0,047	293,448	13,792	-	-	0,047	13,792
36	Ջրափ խողովակների տեղադրում ներկված գ/թիթեղից Փ150մմ 0,5մմ	100մ	0,432	593,202	256,263	-	-	0,432	256,263
37	Չագարներ տեղադրում գունավոր Փ150մմ գ/թիթեղից	հատ	6	7,181	43,083	-	-	6	43,083
38	Շունների տեղադրում գունավոր գ/թիթեղից	հատ	12	3,793	45,518	-	-	12	45,518
39	ծնարգելիներ գ/թիթեղով 0,55մմ/առանց արժեքի/	100մ2	0,254	137,599	34,950	-	-	0,254	34,950
40	ծնարգելիների արժեք գ/թիթեղ 0,55մմ, 1200մմ	հատ	59	4,613	272,155	-	-	59	272,155
41	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ3	14,45	7,865	113,648	-	-	14,45	113,648
42	Կավարամածի մշակում հակահրդեհային և հակաճեխման լուծույթով	100մ2 մշակ մակ	6,94	25,828	179,243	-	-	6,94	179,243
43	ծեղնալուսամուտի փայտե սանդուղքի պատրաստում և տեղադրում /3 հատ/	մ2 հոր.պր.	3,2	8,238	26,363	-	-	3,2	26,363
44	փայտանյութի արժեք	մ3	0,264	190,142	50,197	-	-	0,264	50,197
45	փայտե աստիճանների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ3	0,264	7,865	2,076	-	-	0,264	2,076
46	տանիքի մտոցի շրջանակի տեղադրում	տմ	0,0125	353,419	4,404	-	-	0,01246	4,404
47	պողպատե անկումանի արժեք 100x50մմ կտրվածքի	կգ	12,06	0,808	9,744	-	-	12,06	9,744
48	Ամրան Փ10A500C	տմ	0,0004	418,937	0,168	-	-	0,0004	0,168
49	ծխի	հատ	2	0,449	0,898	-	-	2	0,898
50	մտոցի փայտանյութի արժեք /100x25մմ կտրվածքի	մ3	0,02	190,142	3,803	-	-	0,02	3,803

51	մտոցի կեննեմտների յուզաներում 2 շերտ	100մ2	0,013	169,443	2,203	-	-	0,013	2,203
	Պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ								
92	Շենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պնևմալեկ սալով 100մմ հաստությամբ	մ2	542,00	5,8069	3147,340	-	-	542	3 147,340
2	սոսինձ	կգ	2710	0,449	1216,413	-	-	2710	1 216,413
3	խցաբութակային համակարգ	հատ	3390	0,045	152,164	-	-	3390	152,164
4	մետաղական Փ58p-1 ցանցի տեղադրում 100x100մմ քիչքով	մ2	542,00	2,705	1466,184	-	-	542	1 466,184
5	պատերի սվաղում գ/ալակալ շաղախով ամրամային ցանցի վրա	մ2	171,8	3,592	617,069	171,78926	617,089	0	-
93	արտաքին պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	19,8	25,995	515,543	-	-	19,83238	515,543
110	Արտաքին տուֆե քարերի մակերեսների հղկում հղկող սարքերով	մ2		2,500	0,000	583,445	1 458,613	583,445	1 458,613
15	Բազալտե սալիկների մակերեսների հղկում հղկող սարքերով	մ2	153,687	2,500	384,218	-	47,783	119,458	201,47
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բազալտեքների շեպերի վրա Փ58p-1 100x100մմ քիչքով, d=27սմ	մ2	74,6	2,705	201,803	-	-	74,6	201,803
7	արտաքին շեպերի սվաղում ց/ալակային շաղախով ամրամային ցանցի վրա d=27սմ	մ	276,3	0,896	247,628	276,3	247,628	0	-
8	արտաքին պատերի և շեպերի ներքում ճակատային ներկով	100մ2	6,486	106,675	691,892	4,984	531,667	1,502	160,225
9	պատուհանագոգերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. 350մմ լայնությամբ	մ2	24,7	1,371	33,861	24,7	33,861	0	-
10	գինկապատ գունավոր քիթերի արժեքը 0,5մմ	մ2	24,7	5,985	147,825	24,7	147,825	0	-
12	սոսինձ	կգ	390,00	0,449	175,058	-	-	390	175,056
94	Շենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պնևմալեկ սալով 100մմ հաստությամբ	մ2	78,00	5,8069	452,938	-	-	78	452,938
13	խցաբութակային համակարգ	հատ	468	0,045	21,007	-	-	468	21,007
14	որմնախարիսխի/ցուկո/ երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ ամրամային ցանցի վրա Փ58p-1 100x100մմ	մ2	78,00	21,085	1643,042	-	-	78	1 643,042
15	մետաղական Փ58p-1 ցանցի տեղադրում 100x100մմ քիչքով	մ2	78,00	2,705	211,001	-	-	78	211,001
16	որմնախարիսխի գլխամասի եզերում ժապավենային բազալտե սալով 30սմ հաստությամբ 70սմ լայնությամբ ետսննի վրա/Ո2զծմ/	100մ2	0,0714	1404,304	100,267	-	-	0,0714	100,267
17	գինկապատ քիթերյա անկյունակ 50x50մմ	մ	40,0	0,748	29,924	-	-	40	29,924
18	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ալամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ2	3,400	107,498	365,494	-	-	3,4	365,494
	հարդարում								
1	ներքին պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ2	1301,0	2,891	3761,801	-	-	1301	3 761,801
2	առաստաղի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ2	1836,4	3,460	6353,179	-	-	1836,4	6 353,179
3	ներքին շեպերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ2	1,916	484,618	928,528	-	-	1,916	928,528
4	աստիճանասլեքի և աստիճանահարթակերի ստորին մակերեսների լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ2	22,8	3,460	78,879	-	-	22,8	78,879
5	աստիճանների կողային ճակատների լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ2	1,20	2,891	3,470	-	-	1,2	3,470
6	ներքին շեպերի սվաղում գ/ա շաղախով	մ2	80,2	5,475	439,063	-	-	80,2	439,063
7	ներքին պատերի սվաղում գ/ա շաղախով	մ2	122,3	2,458	300,568	-	-	122,3	300,568
8	պատերի և շեպերի ներքում քրադիսպերսիոն ներկով ձեփամածկումով	100մ2	12,799	116,368	1489,396	-	-	12,799	1 489,396
9	աստիճանասլեքի և աստիճանահարթակերի ստորին մակերեսների և կողային ճակատների ներքում քրադիսպերսիոն ներկով ձեփամածկումով	100մ2	0,24	116,368	27,928	-	-	0,24	27,928
10	առաստաղի ներքում քրադիսպերսիոն ներկով ձեփամածկումով	100մ2	18,364	134,183	2464,135	-	-	18,364	2 464,135
11	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով հաստությամբ	100մ2	2,737	973,368	2664,108	-	-	2,737	2 664,108
	Բաժանմունքներ								
1	հողակայուն մետաղական դռան տեղադրում	տն	0,050	353,419	17,671	-	-	0,05	17,671
2	հողակայուն մետաղական դռան արժեքը	մ2	3,78	97,223	367,504	-	-	3,78	367,504
3	մետաղական խուլ դռան տեղադրում	տն	0,035	353,419	12,370	-	-	0,035	12,370
4	մետաղական դռան արժեքը	մ2	2,52	92,752	233,735	-	-	2,52	233,735
5	մետաղապատե բլոկով սպիտակ, խուլ դռների տեղադրում 60մմ հաստ Ռայկական /	մ2	28,77	48,235	1387,718	-	-	28,77	1 387,718
6	ներքին ՄՂՆ տիպի ապակեպատ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պարակայնիկով, բռնակով, փականով, ծխնիներով	մ2	67,78	5,461	370,121	-	-	67,78	370,121
7	ՄՂՆ տիպի ապակեպատ դռների արժեքը	մ2	67,78	37,405	2535,317	-	-	67,78	2 535,317
8	ներքին ՄՂՆ տիպի խուլ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պարակայնիկով, բռնակով, փականով, ծխնիներով	մ2	15,12	5,461	82,565	-	-	15,12	82,565
9	ՄՂՆ տիպի խուլ դռների արժեքը	մ2	15,12	37,405	565,565	-	-	15,12	565,565
95	Մետաղապատե բլոկով, ապակեպատե, գունավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մ /հայկական/	մ2	83,36	42,210	2674,426	-	-	63,36	2 674,426
96	Մետաղապատե բլոկով, ապակեպատե, գունավոր, քրադիսպերսիոն պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մ /հայկական/	մ2	68,690	33,550	2304,550	-	-	68,69	2 304,550

12*	արտաքին մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հայկական / /բազմող մաս	մ2	22,77	48,235	1098,308	-	-	22,77	1 098,308
13	մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հայկական / /բազմող մաս	մ2	12,60	48,235	607,780	-	-	12,6	607,780
14	մետաղապլաստե բլոկով շակամակազույն, խուլ դռների տեղադրում 60մմ հաստ /հայկական / /բազմող մաս	մ2	4,41	56,033	247,107	-	-	4,41	247,107
17	արտաքին մետաղապլաստե բլոկով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ /հայկական/ չբազմող մաս	մ2	12,11	33,550	406,291	-	-	12,11	406,291
18	մետաղապլաստե բլոկով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ / հայկական/ չբազմող մաս	մ2	4,91	33,550	164,731	-	-	4,91	164,731
17	պատուհանագոգների տեղադրում	100մ2	1,32	109,634	144,717	-	-	1,32	144,717
18	պլաստմասե պատուհանագոգների արժեքը 400մմ լայն.	մ	61,90	5,867	363,143	-	-	61,9	363,143
19	պատշգամբների պլյումինե բազրիք 0 9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6,0	37,405	224,431	-	-	6	224,431
ԴՊՎԱՐՆԵՐ									
1	հովարների գ/ավազե հարթեց. շերտ միջինը հաստ 40մմ հաստ.	100մ2	0,119	227,703	27,097	-	-	0,119	27,097
2	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր քիթեղով ԿՊ-25-0,5մ	100մ2	0,125	1026,198	128,275	-	-	0,125	128,275
3	գոգնոցի տեղադրում գունավոր գ/քիթեղի 0,5մ	100մ2	0,06	137,599	8,256	-	-	0,06	8,256
4	գունավոր գ/քիթեղի արժեքը 0,5մ	մ2	6,0	5,985	35,909	-	-	6	35,909
5	հովարների ստորին մակերեսների սվաղում զատի շաղախով	մ2	11,9	3,460	41,169	-	-	11,9	41,169
6	հովարների ճակատների գ/ավազային սվաղ	մ2	4,00	2,026	8,102	-	-	4	8,102
7	հովարների ճակատների և ստորին մակերեսների ներկում ճակատային ներկով	100մ2	0,159	106,675	16,961	-	-	0,159	16,961
Մետաղական սանդղատման/հատ/									
1	քնաիդի մշակում ձեռքով	մ3	0,90	3,186	2,867	-	-	0,9	2,867
2	քնաիդի փղում տեղում ձեռքով	մ3	0,90	1,332	1,199	-	-	0,9	1,199
3	քնտոնե հիմքերի կառուցում հենասյուների տակ 8 7.5 մ.բ.	մ3	0,90	58,016	52,214	-	-	0,9	52,214
4	Մինչև 4կգ մետաղական ներքիք էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,0156	365,378	5,700	-	-	0,0156	5,700
5	Պողպ.բերք. b-10մմ	մ2	0,090	60,436	5,439	-	-	0,09	5,439
6	Ամրան Փ22A500C	տն	0,006	418,937	2,514	-	-	0,006	2,514
7	Մետաղական կանգնակների տեղադրում 100x100x4մմ պողպատե խողովակից	տն	0,1185	76,641	9,082	-	-	0,1185	9,082
8	պողպատե խողովակի արժեքը 100x100x4մմ	մ	10,00	29,773	297,730	-	-	10	297,730
9	Մետաղական սանդղատման/հատ/ի 4 հատ/ կմախքի մոնտաժում	տն	1,767	76,641	135,426	-	-	1,767	135,426
10	պողպատե տաշտածև հեծանի արժեքը N18	մ	11,20	12,718	142,439	-	-	11,2	142,439
11	պողպատե տաշտածև հեծանի արժեքը N16	մ	95,24	9,601	914,412	-	-	95,24	914,412
12	պողպատե տաշտածև հեծանի արժեքը N8	մ	28,24	3,117	88,013	-	-	28,24	88,013
13	Պողպ.բերք. b=10մմ	մ2	0,058	60,436	3,505	-	-	0,058	3,505
14	Պողպ.բերք. b=6մմ	մ2	0,156	37,924	5,916	-	-	0,156	5,916
15	Պողպ.անկյունակ 70x5մմ	մ	3,2	3,467	11,093	-	-	3,2	11,093
16	մետաղական աստիճանների աստիճանախորակների տեղադրում ակոսավոր պողպատից 4մմ հաստ.	տն	1,8584	1143,999	2126,007	-	-	1,8584	2 126,007
17	սանդղատման/հատ/ի պողպատե բազրիքների տեղադրում	100 գծմ	0,88	314,988	277,172	-	-	0,88	277,172
18	պողպատե խողովակ Փ40x2,5	մ	88,0	1,897	166,952	-	-	88	166,952
19	պողպատե ջառակուսի ձող 14x14մմ	մ	560,4	0,973	545,007	-	-	560,4	545,007
20	Շերտավոր պողպատե ժայռավեն -30x4	մ	352,0	0,793	279,132	-	-	352	279,132
21	սանդղատման/հատ/ի պողպատե էլեմենտների լուղաներկում 2 շերտ	100մ2	1,70	162,771	276,711	-	-	1,7	276,711
Չակադրող հային պատիճան									
1	անցքերի շաղախում b/բ պատում պատերում Փ30 L-200մմ	100 հատ	0,04	117,285	4,691	-	-	0,04	4,691
2	Մետաղական աստիճանի կառուցում	տն	0,3122	110,794	34,590	-	-	0,3122	34,590
3	պողպատե անկյունակ L63x6	մ	21,14	3,491	73,792	-	-	21,14	73,792
4	պողպատե անկյունակ L100x10	մ	2,40	10,174	24,418	-	-	2,4	24,418
5	ձողեր ամրանից Փ22A500C	տն	0,0422	418,937	17,679	-	-	0,0422	17,679
6	ձող ամրանից Փ10A240c	տն	0,029	498,734	14,463	-	-	0,029	14,463
7	շերտավոր պողպատ -50x4	մ	30,46	1,110	33,816	-	-	30,46	33,816
8	պողպատե ժայռավեն -140x4	մ	1,56	2,992	4,668	-	-	1,56	4,668
9	խարսխածողեր ամրանից Փ22A500C	տն	0,0036	418,937	1,508	-	-	0,0036	1,508
10	ակոսավոր քերք. b=5	մ2	0,64	44,886	28,727	-	-	0,64	28,727
11	անցքերի փակում պողպատե շաղախով	մ3	0,003	44,886	0,135	-	-	0,003	0,135
12	մետաղական էլեմենտների լուղաներկում 2 անգամ	100մ2	0,230	162,771	37,437	-	-	0,23	37,437
Ներքին ջրամատակարարում									
Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում									

1	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	30,0	5,190	155,704	-	-	30	155,704
2	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 40$ մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	6,0	3,896	23,379	-	-	6	23,379
3	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 32$ մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	12,0	2,557	30,688	-	-	12	30,688
4	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 25$, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	42,0	1,706	71,658	-	-	42	71,658
5	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	68,0	1,521	103,418	-	-	68	103,418
6	պոլիպրոպիլեն ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ տաք ջրի համար, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	22,0	1,938	42,651	-	-	22	42,651
7	պոլիպրոպիլեն քառաբաշխիչ	հատ	1	0,598	0,598	-	-	1	0,598
8	պոլիպրոպիլեն եռաբաշխիչ	հատ	84	0,449	37,704	-	-	84	37,704
9	պոլիպրոպիլեն արմուճկ	հատ	168	0,449	75,409	-	-	168	75,409
10	պոլիպրոպիլեն փական $\Phi 50$ մմ	հատ	1	9,034	9,034	-	-	1	9,034
11	Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	6	5,190	31,139	-	-	6	31,139
12	պոլիպրոպիլեն փական $\Phi 32$ մմ	հատ	1	5,304	5,304	-	-	1	5,304
13	պոլիպրոպիլեն փական $\Phi 20$ մմ	հատ	102	5,048	514,861	-	-	102	514,861
14	ձկուն խողովակ $\Phi 15$, L-300 մմ	հատ	78	0,449	35,011	-	-	78	35,011
15	լվացարանի խառնիչ $\Phi 15$	հատ	9	11,988	107,892	-	-	9	107,892
16	խոհանոցակոնքի խառնիչ $\Phi 15$	հատ	7	16,269	113,880	-	-	7	113,880
17	լվացարանի ձորակ $\Phi 15$	հատ	17	11,576	196,785	-	-	17	196,785
18	զննուղ խառնիչով $\Phi 15$	հատ	6	23,958	143,745	-	-	6	143,745
19	զտիչ $\Phi 50$	հատ	1	4,821	4,821	-	-	1	4,821
20	էլեկտրական ջրատարացուցիչ 80լ/3վկտ	հատ	6	129,319	775,912	-	-	6	775,912
21	Ամրակցում $\Phi 50$	հատ	30	0,549	16,473	-	-	30	16,473
22	Ամրակցում $\Phi 40$	հատ	6	0,250	1,499	-	-	6	1,499
23	Ամրակցում $\Phi 32$	հատ	20	0,105	2,095	-	-	20	2,095
24	Ամրակցում $\Phi 25$	հատ	60	0,075	4,489	-	-	60	4,489
25	Ամրակցում $\Phi 20$	հատ	130	0,046	6,030	-	-	130	6,030
26	ջրի և կոռուզու կանգնանների երեսապատում ՊՎԷ նյութով	մ2	20,0	6,948	138,910	-	-	20	138,910
27	Պատյան ՊՎԷ խողովակից $\Phi 110$ մմ	մ	0,60	1,994	1,197	-	-	0,6	1,197
28	Պատյան ՊՎԷ խողովակից $\Phi 75$ մմ	մ	0,60	0,748	0,449	-	-	0,6	0,449
29	անցքերի խցափակում B 12,5 բետոնով	մ3	0,01	42,935	0,429	-	-	0,01	0,429
30	առանձնական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	1	0,224	0,224	-	-	1	0,224
Ներքին կոռուզի									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	10,0	3,186	31,857	-	-	10	31,857
2	բնահողի հետիջք ձեռքով	մ3	10,0	1,332	13,317	-	-	10	13,317
3	խողովակների հիմնառակի նյութալցում ավագով 100 մմ	մ3	0,50	8,557	4,278	-	-	0,5	4,278
4	Պոլիմիլիթրոիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ $\Phi 160$, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	12,0	3,186	38,234	-	-	12	38,234
5	պոլիմիլիթրոիդե խողովակ-ների տեղադրում պատի վրա $\Phi 160$, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	54,0	4,897	264,412	-	-	54	264,412
6	պոլիմիլիթրոիդե խողովակ-ների տեղադրում պատի վրա $\Phi 110$, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	98,0	4,117	403,465	-	-	98	403,465
7	պոլիմիլիթրոիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա $\Phi 50$, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	56,0	3,256	182,335	-	-	56	182,335
8	ճեմապակյա կերամիկական լվացարան կանգնակով	կոմպ	5	22,809	114,044	-	-	5	114,044
9	մանկական լվացարան	կոմպ	21	22,311	468,532	-	-	21	468,532
10	Զուգադրամակոնքի տեղադրում	հատ	5	58,750	293,749	-	-	5	293,749
11	մանկական զուգադրամակոնքի տեղադրում	հատ	21	50,853	1067,909	-	-	21	1067,909
12	խոհանոցակոնքի տեղադրում	կոմպ	7	21,591	151,135	-	-	7	151,135
13	լոցնոցի տակոյի տեղադրում	կոմպ	6	84,636	507,814	-	-	6	507,814
14	պոլիմիլիթրոիդե ստուգատեղ $\Phi 110$	հատ	3	3,392	10,175	-	-	3	10,175
15	պոլիմիլիթրոիդե ստուգատեղ $\Phi 50$	հատ	3	2,557	7,671	-	-	3	7,671
16	պոլիմիլիթրոիդե մաքրիչ $\Phi 110$	հատ	1	3,392	3,392	-	-	1	3,392
17	պոլիմիլիթրոիդե մաքրիչ $\Phi 50$	հատ	1	2,557	2,557	-	-	1	2,557
18	քառաբաշխիչ պոլիմիլիթրոիդե $\Phi 110 \times 110 \times 110$	հատ	4	1,496	5,985	-	-	4	5,985
19	քառաբաշխիչ պոլիմիլիթրոիդե $\Phi 50 \times 50 \times 50$	հատ	1	1,496	1,496	-	-	1	1,496
20	եռաբաշխիչ պոլիմիլիթրոիդե $\Phi 110 \times 110 \times 110$	հատ	14	0,923	12,924	-	-	14	12,924
21	եռաբաշխիչ պոլիմիլիթրոիդե $\Phi 160 \times 110 \times 160$	հատ	3	3,154	9,462	-	-	3	9,462
22	եռաբաշխիչ պոլիմիլիթրոիդե $\Phi 160 \times 50 \times 160$	հատ	2	1,496	2,992	-	-	2	2,992
23	եռաբաշխիչ պոլիմիլիթրոիդե $\Phi 110 \times 50 \times 110$	հատ	6	0,873	4,040	-	-	6	4,040

24	Եռաբաշխիչ պոլիմիլիթրոիդե Փ 110 x110 x 50	հատ	7	0,673	4,713	-	-	7	4,713
25	Եռաբաշխիչ պոլիմիլիթրոիդե Փ 160 x 160 x 160	հատ	1	4,302	4,302	-	-	1	4,302
26	Եռաբաշխիչ պոլիմիլիթրոիդե Փ 50 x 50 x 50	հատ	21	0,296	6,221	-	-	21	6,221
27	արմուճկ պոլիմիլիթրոիդե Փ 160 x 160	հատ	4	2,008	8,032	-	-	4	8,032
28	արմուճկ պոլիմիլիթրոիդե Փ 110 x 110	հատ	44	0,636	27,979	-	-	44	27,979
29	արմուճկ պոլիմիլիթրոիդե Փ 50 x 50	հատ	47	0,175	8,228	-	-	47	8,228
30	անցում պոլիմիլիթրոիդե Փ 160 x 110	հատ	3	1,559	4,677	-	-	3	4,677
31	Պատյան պոլիմիլիթրոիդե խողովակից Փ200մմ /-600մմ /3հատ/	մ	1,8	3,491	6,283	-	-	1,8	6,283
32	անցքերի խզափակում B 12,5 բետոնով/3հատ/	մ3	0,03	42,935	1,288	-	-	0,03	1,288
33	առածգական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	3	0,224	0,673	-	-	3	0,673
34	կոյուղու պոմպի տեղադրում մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կապույրով/առանց արժեքի/	լրակազմ	2	24,520	49,039	-	-	2	49,039
Սարքավորումներ									
1	կոյուղու պոմպ մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կապույրով	լրակազմ	2	63,336	126,671	-	-	2	126,671
Չեռուցում									
Կաթսայատան սարքավորումներ									
1	շրջանառու պոմպ WILO Top-s 65/13, H=13մ N=1.2 կվտ, G=49 խմ/ժամ	հատ	1	24,520	24,520	-	-	1	24,520
2	Ֆիլտր Փ 75մմ /շատուն/	հատ	1	52,241	52,241	-	-	1	52,241
3	Ֆիլտր Փ 32մմ /շատուն/	հատ	8	10,024	80,194	-	-	8	80,194
4	Սեմբրանային ընդարձակման բաք V=24լ	հատ	1	37,484	37,484	-	-	1	37,484
5	հիդրոկոնկրետ Փ100 L=800մմ	հատ	1	17,507	17,507	-	-	1	17,507
6	Հետադարձ փական Փ70մմ	հատ	1	13,528	13,529	-	-	1	13,529
7	Հետադարձ փական Փ32մմ	հատ	4	7,544	30,175	-	-	4	30,175
8	զնդիկավոր փական Փ32 մմ	հատ	8	8,874	70,991	-	-	8	70,991
9	զնդիկավոր փական Փ70 մմ	հատ	3	29,987	89,960	-	-	3	89,960
10	ապահովիչ փական Փ20 մմ 3 բառ	հատ	5	6,796	33,978	-	-	5	33,978
11	թիթեռնիկավոր փական Փ75մմ	հատ	3	25,498	76,495	-	-	3	76,495
12	թերմոմանոմետր	հատ	3	15,471	46,414	-	-	3	46,414
13	Ավտոմատ օդահանիչ Փ20 փականով	հատ	1	11,970	11,970	-	-	1	11,970
14	Ձերմաստիճանի տվիչ	հատ	1	12,479	12,479	-	-	1	12,479
15	Եռաբաշխիչ 75x32x75	հատ	8	2,723	21,788	-	-	8	21,788
Ցեռուցման համակարգ									
1	փակ արման խցիկով ցեռուցման մեկ կոնտուրանի պատի ցեռուցման կաթսա իզոլ. 35կվտ/առանց արժեքի/	հատ	4	87,820	350,481	-	-	4	350,481
2	մետաղ արտանետման-ներծծման համառանգային ձխնելույզ	զծմ	8,0	1,496	11,970	-	-	8	11,970
3	ալյումինե մաղակոցներ տեղադրում	կվ	288,75	0,966	278,979	-	-	288,75	278,979
4	ալյումինե մարտկոց հ= 500,100x80մմ	հատ	825	6,151	5074,486	-	-	825	5 074,486
5	սրբիչի շրամնոցի տեղադրում	հատ	2	8,630	17,260	-	-	2	17,260
6	օդահանիչ Փ 15 „Սաևետ“	հատ	77	0,587	45,201	-	-	77	45,201
7	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Փ75մմ ,ծևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	14,0	12,701	177,811	-	-	14	177,811
8	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Փ63մմ ,ծևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	74,0	11,699	865,694	-	-	74	865,694
9	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Փ50մմ ,ծևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	48,0	7,737	371,358	-	-	48	371,358
10	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Փ40մմ ,ծևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	36,0	5,074	182,662	-	-	36	182,662
11	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Փ32մմ ,ծևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	44,0	2,755	121,202	-	-	44	121,202
12	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Փ25մմ ,ծևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	118,0	2,049	241,755	-	-	118	241,755
13	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով քրատար խողովակների տեղադրում Փ20մմ ,ծևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	264,0	1,808	477,346	-	-	264	477,346
14	պոլիպրոպիլենե փական Փ 25մմ	հատ	6	5,190	31,139	-	-	6	31,139
15	պոլիպրոպիլենե փական Փ 20մմ	հատ	92	5,048	464,384	-	-	92	464,384
16	անցում Փ 63x50	հատ	4	0,187	0,748	-	-	4	0,748
17	անցում Փ 50x40	հատ	4	0,301	1,203	-	-	4	1,203
18	անցում Փ 40x32	հատ	4	0,192	0,768	-	-	4	0,768
19	պոլիպրոպիլենե քաղաքային	հատ	22	0,224	4,937	-	-	22	4,937
20	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	92	0,150	13,765	-	-	92	13,765
21	պոլիպրոպիլենե արմուճկ /թերում/	հատ	636	0,060	38,063	-	-	636	38,063
22	Ամրակցում Փ75	հատ	14	0,748	10,473	-	-	14	10,473
23	Ամրակցում Փ63	հատ	90	0,687	61,808	-	-	90	61,808

24	Ամրակցում Փ50	հատ	60	0,549	32,948	-	-	80	32,948
25	Ամրակցում Փ40	հատ	50	0,250	12,493	-	-	50	12,493
26	Ամրակցում Փ32	հատ	70	0,105	7,331	-	-	70	7,331
27	Ամրակցում Փ25	հատ	220	0,075	16,458	-	-	220	16,458
28	Ամրակցում Փ20	հատ	370	0,046	17,161	-	-	370	17,161
29	Վարտկոցների ամրագրման մետաղական հենմաններ /կախիչ/	հատ	154	0,624	96,083	-	-	154	96,083
30	Ենթամեկուսիչ փոփոխական խողովակ	մ	50,0	0,898	44,886	-	-	50	44,886
31	Պատյան պոլիպրոպիլեն խողովակից Փ75մմ	մ	2,0	2,244	4,489	-	-	2	4,489
32	Պատյան պոլիպրոպիլեն խողովակից Փ50մմ	մ	3,0	4,563	13,690	-	-	3	13,690
33	Պատյան պոլիպրոպիլեն խողովակից Փ40մմ	մ	3,0	3,191	9,574	-	-	3	9,574
34	Պատյան պոլիպրոպիլեն խողովակից Փ32մմ	մ	12,0	1,709	20,504	-	-	12	20,504
35	Վարտկոցի միագման մասեր /ամերիկյանկա/ Փ20	հատ	154	0,299	46,083	-	-	154	46,083
36	Փնավոր մասեր /օտտոռա/	հատ	77	0,299	23,042	-	-	77	23,042
Սարքավորումներ									
1	շրջանառու պոմպ WIL0 Top-a 65/13, H=13մ N=1.2 կվտ, G=49 խմ/ժամ	հատ	1	211,119	211,119	-	-	1	211,119
2	փակ այրման խցիկով ցեռուցման մեկ կոնտեյնրի պատի ցեռուցման կաթսա հզոր. 35կվտ	հատ	4	506,059	2024,236	-	-	4	2 024,236
Օգտվողներ									
1	ժայռաքանդակի ցանցի տեղադրում 200x200մմ	հատ	30	3,086	92,587	-	-	30	92,587
2	ժայռաքանդակի ցանց 150x150 մմ	հատ	34	3,086	104,931	-	-	34	104,931
3	Ցինկապատ օղատար խողովակ Փ 200մմ 0.5մմ հաստ./242գծմ/	մ2	152,0	6,830	1038,198	-	-	152	1 038,198
4	Ցինկապատ օղատար խողովակ Փ 150մմ 0.5մմ հաստ./348գծմ/	մ2	183,9	6,830	1119,478	-	-	183,9	1 119,478
5	Ցինկապատ օղատար խողովակ Փ 300մմ 0.55մմ հաստ./3գծմ/	մ2	2,83	7,267	20,566	-	-	2,83	20,566
6	Ցինկապատ օղատար խողովակ Փ 300x200մմ 0.55մմ հաստ./11գծմ/	մ2	11,60	7,267	84,299	-	-	11,6	84,299
7	օղատարի երեսապատում խոնավակառու զիստաստվարաթղթով	մ2	6,0	4,163	24,978	-	-	6	24,978
8	Ներհոս համակարգ,պոտաբին օդի ճնշմամբ/օդամուխ 2000մ3/ժամ/	լրա-կազմ	1	7,325	7,325	-	-	1	7,325
9	կանալային օդամուխների մոնտաժում, 3000մ3/ժամ, /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	1	7,325	7,325	-	-	1	7,325
10	կանալային օդամուխների մոնտաժում, 300մ3/ժամ, /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	5	7,325	36,623	-	-	5	36,623
11	կանալային օդամուխների մոնտաժում, 200մ3/ժամ, /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	2	7,325	14,649	-	-	2	14,649
Սարքավորումներ									
1	Ներհոս համակարգ,պոտաբին օդի ճնշմամբ/օդամուխ 2000մ3/ժամ/	լրա-կազմ	1	199,760	199,760	-	-	1	199,760
2	կանալային օդամուխների արժեք /3000մ3/ժամ	լրա-կազմ	1	159,808	159,808	-	-	1	159,808
3	կանալային օդամուխների արժեք /300մ3/ժամ	լրա-կազմ	5	66,587	332,934	-	-	5	332,934
4	կանալային օդամուխների արժեք /200մ3/ժամ	լրա-կազմ	2	65,280	130,561	-	-	2	130,561
Ներքին զագամատակարարում									
1	Պող. քրազագամուղային անկար խողովակների մոնտաժում Փ108	մ	3,0	7,821	23,462	-	-	3	23,462
2	Քրազագամուղային խողովակների մոնտաժում Փ25մմ	գծմ	4,0	2,049	8,198	-	-	4	8,198
3	Քրազագամուղային խողովակների մոնտաժում Փ15մմ	գծմ	3,0	1,538	4,613	-	-	3	4,613
4	Գազատարի փչամաքրում	1000մ	0,010	956,812	9,568	-	-	0,01	9,568
5	Գազատարի փորձարկում	մ	10,0	0,718	7,181	-	-	10	7,181
6	խողովակների լուծաներկում	100մ2	0,02	162,771	3,255	-	-	0,02	3,255
7	խցանային փական Փ15մմ	հատ	1	5,850	5,850	-	-	1	5,850
8	խցանային փական Փ20մմ	հատ	4	7,096	28,384	-	-	4	28,384
9	զագօջակի տեղադրում ԳՕ-4 /առանց արժեքի/	լրակազմ	1	2,663	2,663	-	-	1	2,663
10	էլեկտրամագնիսական փական Փ15մմ /առանց արժեքի/	հատ	1	3,355	3,355	-	-	1	3,355
11	ազդանշանային սարքի տեղադրում /առանց արժեքի/	հատ	1	4,609	4,609	-	-	1	4,609
12	Պողպատե պատյան Փ76	մ	0,5	2,918	1,459	-	-	0,5	1,459
13	խողովակի ամրագնդ մասեր	հատ	8	0,075	0,598	-	-	8	0,598
14	Պղնձ ցիլինդրով հաղորդալար ՊՊՎ 2x1.5մմ2	100մ	0,20	38,838	7,768	-	-	0,2	7,768
15	հաղորդալարի ամրագնդ մասեր	հատ	50	0,030	1,496	-	-	50	1,496
16	ճկախողովակ սարքավորումների տեղադրման համար Փ 15, L=500մմ	հատ	5	1,197	5,985	-	-	5	5,985
Սարքավորումներ									
1	էլեկտրամագնիսական փական Փ15մմ	հատ	1	21,760	21,760	-	-	1	21,760
2	ազդանշանային սարք	հատ	1	14,507	14,507	-	-	1	14,507
	զագօջակ ԳՕ-4	լրակազմ	1	66,587	66,587	-	-	1	66,587
Ներքին լուսավորություն									
Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում									
1	զխավոր թաշխիչ վահան , 380/220V, 160A	լրա-կազմ	1	0,000	0,000	-	-	1	-
1.1	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 125Ա 380վ /ներանցման/	հատ	1	8,729	8,729	-	-	1	8,729
1.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /թաշխման/	հատ	2	8,729	17,458	-	-	2	17,458
1.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /թաշխման/	հատ	3	8,729	26,187	-	-	3	26,187

2*	բաշխիչ վահան . 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	0,000	0,000	-	-	1	-
2.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	11,933	11,933	-	-	1	11,933
2.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /ճեղանցման/Շղասի	հատ	1	8,729	8,729	-	-	1	8,729
2.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Շղասի	հատ	4	4,047	16,190	-	-	4	16,190
2.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/	հատ	4	4,047	16,190	-	-	4	16,190
2.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	3	4,047	12,142	-	-	3	12,142
3	բաշխիչ վահան . 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	0,000	0,000	-	-	1	-
3.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	11,933	11,933	-	-	1	11,933
3.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /ճեղանցման/Շղասի	հատ	1	8,729	8,729	-	-	1	8,729
3.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	4,047	8,095	-	-	2	8,095
3.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Շղասի	հատ	4	4,047	16,190	-	-	4	16,190
3.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	4,047	8,095	-	-	2	8,095
4	բաշխիչ վահան . 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	0,000	0,000	-	-	1	-
4.1	վահանակ պոլիստիրոլե 24մոդուլ	հատ	1	10,437	10,437	-	-	1	10,437
4.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /ճեղանցման/Շղասի	հատ	1	8,729	8,729	-	-	1	8,729
4.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	4,047	8,095	-	-	2	8,095
4.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Շղասի	հատ	5	4,047	20,237	-	-	5	20,237
4.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 220վ /բաշխման/	հատ	1	4,047	4,047	-	-	1	4,047
5	բաշխիչ վահան . 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	0,000	0,000	-	-	1	-
5.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	11,933	11,933	-	-	1	11,933
5.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /բաշխման/	հատ	1	8,729	8,729	-	-	1	8,729
5.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	4,047	8,095	-	-	2	8,095
5.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Շղասի	հատ	1	4,047	4,047	-	-	1	4,047
5.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/	հատ	4	4,047	16,190	-	-	4	16,190
5.6	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 380վ /բաշխման/Շղասի	հատ	1	8,729	8,729	-	-	1	8,729
6	պաշտպանիչ բառաբևեռ անջատման սարք A տիպի 380v,32A/30mA , էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	5,985	5,985	-	-	1	5,985
7	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,40A/30mA , էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	5,985	5,985	-	-	1	5,985
8	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,32A/30mA էլեկտրամեխանիկական	հատ	10	4,489	44,886	-	-	10	44,886
9	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,25A/30mA էլեկտրամեխանիկական	հատ	10	4,489	44,886	-	-	10	44,886
10	վարդակ շտեպսելային երկբևեռ 3-րդ հոդանցման հպակով 220վ 16Ա IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	0,89	160,943	143,239	-	-	0,89	143,239
11	տուփ անջատիչի և վարդակի փակ տեղադրման/որից 132 հատը գիպսաստվարաթղթե պատերի մեջ/	100 հատ	1,67	150,877	251,965	-	-	1,67	251,965
12	բաժանարար տուփ փակ տեղադրման /որից 126 հատը գիպսաստվարաթղթե պատերի մեջ/	100 հատ	1,40	150,877	211,228	-	-	1,4	211,228
13	փորակի բացում վարդակի,անջատիչի և բաժանման տուփերի համար	հատ	307	0,770	236,487	-	-	307	236,487
14	պղնձե քիղեքով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x4 մմ2	մ	360,0	2,905	1045,894	-	-	360	1 045,894
15	պղնձե քիղեքով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x2,5 մմ2	մ	520,0	2,580	1331,012	-	-	520	1 331,012
16	պղնձե բազմալար քիղեքով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x10մմ2	մ	35,0	4,912	171,908	-	-	35	171,908
17	պղնձե բազմալար քիղեքով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x8մմ2	մ	71,0	4,912	348,729	-	-	71	348,729
18	պղնձե բազմալար քիղեքով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x4մմ2	մ	40,0	4,912	196,487	-	-	40	196,487
19	տուփախողովան ՊՎԶ 40x25մմ	մ	106,0	0,120	12,688	-	-	106	12,688
20	Պողատ շերտավոր 40x4	մ	60,0	0,970	58,203	-	-	60	58,203
21	Պողատե անկումակ 150x50x5 l=2,5 խողանցման համար/	N՝	6	7,727	46,363	-	-	6	46,363
22	Պղնձե խողանցման հաղորդալարի անցկացում ՊՎ2 1 x25մմ2	100մ	0,25	228,336	57,084	-	-	0,25	57,084
23	տուփախողովան ՊՎԶ /գոֆրա/ d=20մմ	մ	810,0	0,120	96,954	-	-	810	96,954
հողային աշխատանքներ									
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	3,0	3,186	9,557	-	-	3	9,557
2	բնահողի հետիլդը ձեռքով	մ3	3,0	1,332	3,995	-	-	3	3,995
Լուսավորության էլեկտրալարափողումների ճնշմամբ									
1	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4500k, 3600lm, IP20	հատ	130	5,520	717,607	-	-	130	717,607
2	Լուսատու 18W LED լամպով առաստաղի 4500k, 1800lm, IP20	հատ	7	5,221	36,546	-	-	7	36,546

3	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4500k, 3000lm, IP20	հատ	14	4,772	66,807	-	-	14	66,807
4	լուսատու 9W LED լամպով ներկառնվող 4500k, 900lm, IP44	հատ	34	4,024	136,811	-	-	34	136,811
5	Լուսատու 20W LED լամպով պատի 5500k, 1800lm, IP65	հատ	13	4,024	52,310	-	-	13	52,310
6	լամպ 9W LED առաստաղի, պատի 4500k, 2500lm, IP20	հատ	24	2,528	60,663	-	-	24	60,663
7	նոթառ LED լամպի համար E27	հատ	24	0,748	17,954	-	-	24	17,954
8	Լուսադիոդային լուսատու LED պատի, IP65, 3,6w, EXIT, ցուցանակով մարտկոցի հետ միասին	հատ	10	8,812	88,117	-	-	10	88,117
9	Լուսադիոդային լուսատու LED „սլաք“, ցուցանակով պատի, IP65/ մարտկոցի հետ միասին/	հատ	5	8,812	44,058	-	-	5	44,058
10	Լուսադիոդային լուսատու LED „սլաք“, ցուցանակով /դեպի մկուղ/պատի, IP65/ մարտկոցի հետ միասին/	հատ	2	8,812	17,623	-	-	2	17,623
11	Փակ լադանցման միաբևեռ մեկստեղմավոր ամրապատի 250Վ 6Ա, IP20	հատ	64	1,836	117,483	-	-	64	117,483
12	Փակ լադանցման միաբևեռ երկստեղմավոր ամրապատի 250Վ 6Ա, IP20	հատ	14	2,210	30,936	-	-	14	30,936
13	պղնձե բազմալար քիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 2x1,5մմ2	մ	950,0	4,912	4666,087	-	-	950	4 666,087
14	պղնձե բազմալար քիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x1,5մմ2	մ	102,0	2,313	235,902	-	-	102	235,902
15	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՊՊՎԳ 2 x1,5մմ2	100մ	1,55	53,878	83,512	-	-	1,55	83,512
16	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՎՎԳ 1 x1,5մմ2	100մ	2,20	49,091	107,999	-	-	2,2	107,999
17	տուփախոտողվակ ՊՎԶ /գոֆթա/ d=15մմ	մ	515,0	0,120	61,644	-	-	515	61,644
Յոդենի ազդարարման համակարգ									
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ /առանց արժեքի/	լրակազմ	1	41,728	41,728	-	-	1	41,728
2	Երկարաձևի գծի վերահսկիչ /առանց արժեքի/	հատ	1	3,003	3,003	-	-	1	3,003
3	Հասցեային ռեջային բյուկ /առանց արժեքի/	հատ	1	2,193	2,193	-	-	1	2,193
4	Պահուստային մուլցման պոլարի /առանց արժեքի/	հատ	1	5,066	5,066	-	-	1	5,066
5	Մարտկոց 12Վ, 7Ամ /առանց արժեքի/	հատ	1	2,598	2,598	-	-	1	2,598
6	ժերմային հասցեային ազդասարք /առանց արժեքի/	հատ	4	2,598	10,393	-	-	4	10,393
7	Ծխի հասցեային ազդասարք /առանց արժեքի/	հատ	85	2,193	186,443	-	-	85	186,443
8	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք /առանց արժեքի/	հատ	5	2,193	10,967	-	-	5	10,967
9	Համակցման լուսաձանային ազդարար (ներսի)/առանց արժեքի/	հատ	5	2,193	10,967	-	-	5	10,967
10	Համակցման լուսաձանային ազդարար (ներսի)/առանց արժեքի/	հատ	1	2,193	2,193	-	-	1	2,193
11	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	5,843	11,685	-	-	2	11,685
12	Պլաստիկ մալուխուղու T-ձև էլեմենտ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-2 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	1,876	1,876	-	-	1	1,876
13	Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	2,304	2,304	-	-	1	2,304
14	Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի ընդարձիչ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	1,266	2,533	-	-	2	2,533
15	Հրակայուն մալուխ հսկ-ՀԶՎ (Ը)-FRLS 1x2x0,85 մմ, հրակայունության աստիճանը 180 ր.	մ	10,0	0,367	3,672	-	-	10	3,672
16	Հրակայուն մալուխ հսկ-ՀԶՎ (Ը)-FRLS 1x2x0,97մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	մ	650,0	0,432	280,507	-	-	650	280,507
17	անցքի բացում Ø25մմ , l=400մմ , մալուխի անցկացման համար	100 հատ	0,10	151,557	15,156	-	-	0,1	15,156
18	պլաստմասե ճկախողովակ Ø16/ամրացման դետայններով/	մ	650	0,269	175,056	-	-	650	175,056
19	Մոնտաժային Նութեր	լրակազմ	1	2,992	2,992	-	-	1	2,992
Մարքավորումներ									
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ	լրակազմ	1	71,780	71,780	-	-	1	71,780
2	Երկարաձևի գծի վերահսկիչ	հատ	1	23,878	23,878	-	-	1	23,878
3	Հասցեային ռեջային բյուկ	հատ	1	17,139	17,139	-	-	1	17,139
4	Պահուստային մուլցման պոլարի	հատ	1	40,285	40,285	-	-	1	40,285
5	Մարտկոց 12Վ, 7Ամ	հատ	1	14,063	14,063	-	-	1	14,063
6	ժերմային հասցեային ազդասարք	հատ	4	10,694	42,775	-	-	4	42,775
7	Ծխի հասցեային ազդասարք	հատ	85	10,694	908,975	-	-	85	908,975
8	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	հատ	5	7,764	38,820	-	-	5	38,820
9	Համակցման լուսաձանային ազդարար (ներսի)	հատ	5	4,541	22,706	-	-	5	22,706
10	Համակցման լուսաձանային ազդարար (ներսի)	հատ	1	4,541	4,541	-	-	1	4,541
Արտաքին լուսավորություն									
Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ									
1	մեկուսիչի պողպատե զցածողների տեղադրում Ø16մմ	կգ	0,50	0,854	0,427	-	-	0,5	0,427
2	մեկուսիչ, ՉՂ -16	հատ	3	0,449	1,347	-	-	3	1,347
3	զցածողային կեղիկ մեկուսիչի համար	հատ	1	0,748	0,748	-	-	1	0,748
4	խարխիւս պողպատե ծողից Ø16	կգ	2,00	0,854	1,708	-	-	2	1,708

5	Տրավերը պողպատե անկյունակից 40x40x4	երկ.0.4մ, 1,029x0.4=0.4116	հատ	2	2,470	4,940	-	-	2	4,940
6	ալյումինե քիղերով մալուխի տեղադրում լուսավորության հենասյունով ԱՎԿ 4x70մմ2		մ	460,0	3,632	1670,794	-	-	460	1 670,794
7	ստուգողական մալուխի տեղադրում ԿՎԳ 10x2,5մմ2		մ	10,0	3,266	32,658	-	-	10	32,658
8	Հաղորդակար ալյումինե քիղերով ԱՊՎ 1x2.5 մմ2		մ	20,0	0,247	4,948	-	-	20	4,948
9	մալուխային ծաղապանակ TA-11		հատ	8	0,748	5,985	-	-	8	5,985
Հինարարական աշխատանքներ										
1	հենասյունների հիմքերի փորում ձեռքով		մ3	0,32	3,186	1,019	-	-	0,32	1,019
2	հենասյունների քետոն B -12.5 մակմինի		մ3	0,32	42,935	13,739	-	-	0,32	13,739
3	ալվերող բնահողի փորում տեղում		մ3	0,30	1,332	0,400	-	-	0,3	0,400
4	Պողպատե հենասյան մոնտաժում Փ108x4 , L = 7մ		տմ	0,1440	121,909	17,555	-	-	0,144	17,555
5	Պողպատե խողովակ Փ108x4		մ	14,0	6,889	96,167	-	-	14	96,167
6	մետ. վրադիրների /խցան/ տեղադրում 4մմ հաստ քերթից D=110մմ		մ2	0,02	24,446	0,489	-	-	0,02	0,489
7	Մետաղական հենասյունների լուղաներում /մոխրագույն/ 2 անգամ		100մ2	0,08	144,262	11,541	-	-	0,08	11,541
8	ետաձագ էլ. հաշվիչ երկսակագնային 380վ 100Ա հառանց արժեքի/		հատ	1	1,449	1,449	-	-	1	1,449
9	ալաստմասե արևո հաշվիչի համար		հատ	1	7,481	7,481	-	-	1	7,481
10	Հոսանքի տրանսֆորմատոր T-0.66 Y 3 U= 660V , n=150/5A հառանց արժեքի/		լրա-կազմ	3	2,637	7,912	-	-	3	7,912
Սարքավորումներ										
1	ետաձագ էլ. հաշվիչ երկսակագնային 380վ 100Ա		հատ	1	66,587	66,587	-	-	1	66,587
2	Հոսանքի տրանսֆորմատոր T-0.66 Y 3 U= 660V , n=100/5A		հատ	3	13,317	39,952	-	-	3	39,952
Արտաքին ջրեր										
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով		1000մ3	0,022	761,765	16,759	-	-	0,022	16,759
2	նույնը ձեռքով		մ3	2,00	3,186	6,371	-	-	2	6,371
3	խողովակների հիմնատանի կառուցում ավազով 100մմ		մ3	2,20	8,557	18,825	-	-	2,2	18,825
4	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ50x4,6/16մբմ/ /փորմարկումով/		մ	36,00	1,483	53,382	-	-	36	53,382
5	պոլիէթիլենե արմուկ Փ50x50		հատ	10	2,036	20,358	-	-	10	20,358
6	միացում գոծող ջրագծին Փ50մմ խողովակով		հատ	1	6,539	6,539	-	-	1	6,539
7	Հավաքովի ե/բ դիտահողի տեղադրում Փ1500 h=1մ / 2հատ/		մ3	2,00	65,774	131,549	-	-	2	131,549
8	Հավաքովի ե/բ դիտահողի օղակ 1500 մմ h=890մմ		հատ	2	59,848	119,696	-	-	2	119,696
9	Հավաքովի ե/բ դիտահողի կախաղիչ 1680x150մմ բույսե մտղի հետ միասին կկ15		հատ	2	176,220	352,440	-	-	2	352,440
10	ե/բ դիտահողի հատակի սալ Փ1680x120 կԿ15		հատ	2	44,888	89,772	-	-	2	89,772
11	դիտահողի պատերի բուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ		100մ2	0,10	48,606	4,861	-	-	0,1	4,861
12	պողպատե փական Փ50մմ		հատ	4	11,646	46,584	-	-	4	46,584
13	Փ50մմ տրամ պողպատե կաշարողի տեղադրում		հատ	8	10,136	81,084	-	-	8	81,084
14	հսկահողեհային հիդրամտ Փ50մմ		լրա-կազմ	1	84,824	84,824	-	-	1	84,824
15	ջրաչափի տեղադրում Փ40մմ		հատ	1	43,777	43,777	-	-	1	43,777
16	խողովակների ախտահանում		կմ	0,036	86,388	3,110	-	-	0,036	3,110
17	բնահողի հետլիցք բուկոգերով		1000 մ3	0,018	110,808	1,995	-	-	0,018	1,995
18	բնահողի հետլիցք ձեռքով		մ3	2,0	1,332	2,663	-	-	2	2,663
19	բնահողի ջարձում ձեռքով հնքնաքափին		մ3	4,0	1,332	5,327	-	-	4	5,327
20	կվեյտող բնահողի տեղափոխում հնքնաքափով 3կմ		տմ	6,0	1,658	9,949	-	-	6	9,949
21	Պատան պողպատե խողովակից Փ108մմ		մ	8,00	7,573	60,580	-	-	8	60,580
22	պատանի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 անգամ		100մ2	0,03	181,884	5,457	-	-	0,03	5,457
23	խմային նախաշերտի իրականացում 120մմ բիտումի տարածումով 4.12կգ/մ2		100մ2	0,10	248,105	24,811	-	-	0,1	24,811
24	խոշորահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ.60մմ/		100մ2	0,10	747,564	74,756	-	-	0,1	74,756
25	Ծածկույթի կառուցում տաք մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով /30մմ/		100մ2	0,10	351,129	35,113	-	-	0,1	35,113
Արտաքին կոռուցի										
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով		1000 մ3	0,051	761,765	38,850	-	-	0,051	38,850
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով		մ3	5,0	3,186	15,929	-	-	5	15,929
3	խողովակների հիմնատանի կառուցում ավազով 100մմ		մ3	4,0	8,557	34,228	-	-	4	34,228
4	Պոլիմերային ծալքամոդ խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ160		մ	63,0	5,679	357,766	-	-	63	357,766
5	Հավաքովի ե/բ դիտահողերի տեղադրում Փ1000 h=1մ		մ3	2,40	60,173	144,416	-	-	2,4	144,416
6	Հավաքովի ե/բ դիտահողի օղակ Փ1000 h=1մ		հատ	3	37,405	112,215	-	-	3	112,215
7	Հավաքովի ե/բ կախաղիչ 1200x1200, բույսե մտղի հետ միասին 700մմ		հատ	3	122,190	366,571	-	-	3	366,571
8	Հավաքովի ե/բ դիտահողի հատակի սալ Փ 1200		հատ	3	29,924	89,772	-	-	3	89,772
9	բետոն դիտահողի հատակի համադ B15		մ3	0,45	44,671	20,102	-	-	0,45	20,102
10	բնահողի հետլիցք բուկոգերով		1000 մ3	0,044	110,808	4,876	-	-	0,044	4,876

11	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	5,0	1,332	6,659	-	-	5	6,659
12	բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ3	7,0	1,332	9,322	-	-	7	9,322
13	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	10,5	1,658	17,410	-	-	10,5	17,410
14	Հավաքովի պոլիմերալազային դիտահողի տեղադրում $\Phi 1000$ հ=4մ / 1հատ/	մ3	0,80	47,459	37,867	-	-	0,8	37,867
15	Հավաքովի պոլիմերալազային դիտահողի օղակներ 900x1000	հատ	4	80,795	323,180	-	-	4	323,180
16	Հավաքովի պոլիմերալազային դիտահողի կապարիչ 620x65մմ	հատ	1	59,848	59,848	-	-	1	59,848
17	Հավաքովի պոլիմերալազային դիտահողի տակդիր 970x30մմ	հատ	1	15,143	15,143	-	-	1	15,143
18	պոլիմերալազային դիտահողի պատերի ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ2	0,05	56,087	2,804	-	-	0,05	2,804
19	գամաբլուրդի մանր խոշորության ավազի շերտ հ=150մմ	մ3	0,2	19,793	3,959	-	-	0,2	3,959
20	գամաբլուրդի միջին խոշորության ավազի շերտ հ=250մմ	մ3	0,3	19,362	5,809	-	-	0,3	5,809
21	գամաբլուրդի խճի իցք հ=300մմ	մ3	0,4	16,842	6,063	-	-	0,38	6,063
Կողմնակի կեղտաջրերի մաքրման հող									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ3	0,101	761,765	76,938	-	-	0,101	76,938
2	նույնը ձեռքով	մ3	8,00	3,186	25,486	-	-	8	25,486
3	2-րդ կարգի բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ3	0,053	110,808	5,873	-	-	0,053	5,873
4	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	8,0	1,332	10,654	-	-	8	10,654
5	ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին	մ3	0,048	723,432	34,725	-	-	0,048	34,725
6	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	72,0	1,658	119,386	-	-	72	119,386
7	բետոնե մասնապատրաստական շերտի կառուցումը բետոն 8-7,5	մ3	2,3	40,844	93,941	-	-	2,3	93,941
8	պողպատե խողովակ $\Phi 108$ մմ	մ	2,0	4,219	8,439	-	-	2	8,439
9	մետաղական խողովակի յուղամերկում 2 անգամ	100	0,01	162,771	1,628	-	-	0,01	1,628
10	Ե/ք հիմնաքիմ սայի կառուցում Վ-15 մ ք/ԱՍ-1/	մ3	6,3	65,388	411,944	-	-	6,3	411,944
11	Ամրան $\Phi 12A500C$	տն	0,352	418,937	147,466	-	-	0,352	147,466
12	Միաձուլ: Ե/ք պատի պատրաստում Վ-15 բետոնից հատ. 30սմ/ԱՊ-1/	մ3	10,7	89,145	953,850	-	-	10,7	953,850
13	Ամրան $\Phi 12A500C$	տն	1,119	418,937	468,790	-	-	1,119	468,790
14	Ե/ք միաձուլ սայի կառուցում Վ-15 մ. ք/ԱՍ-1/	մ3	1,5	82,574	123,862	-	-	1,5	123,862
15	Ամրան $\Phi 12A500C$	տն	0,338	418,937	141,601	-	-	0,338	141,601
16	Ե/ք մտոցի պատի պատրաստում Վ-15 բետոնից	մ3	0,2	89,145	17,829	-	-	0,2	17,829
17	Ամրան $\Phi 6Ac-1$	տն	0,002	498,734	0,997	-	-	0,002	0,997
18	պատերի և ծածկի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ2	0,58	123,116	71,407	-	-	0,58	71,407
19	հատվածների սուլֆատալայտ 9/հավազային հարթեց շերտ 20մմ հատ.	100մ2	0,10	127,300	12,730	-	-	0,1	12,730
20	պատերի սվաղում սուլֆատալայտ 9/ավազային սվաղով	մ2	32,0	2,026	64,818	-	-	32	64,818
21	Պող. ճարձանդների տեղադրում բետոնով $\Phi 22A-1$	տն	0,003	1218,284	3,655	-	-	0,003	3,655
22	Թուֆե մտոցի տեղադրում $\Phi 700$	հատ	1	77,500	77,500	-	-	1	77,500
Արտաքին զազամատակարարում									
1	Պող. ջրազազամուղային աննար խողովակների մոնտաժում $d_{\text{այ}} = 40$ մմ	մ	43,0	4,240	182,321	-	-	43	182,321
2	Պող. ջրազազամուղային աննար խողովակների մոնտաժում $d_{\text{այ}} = 25$ մմ	մ	2,0	3,238	6,475	-	-	2	6,475
3	Չազատարի փշամաքում	1000 մ	0,045	956,812	43,057	-	-	0,045	43,057
4	Չազատարի փորձարկում	մ	45,0	0,718	32,314	-	-	45	32,314
5	Մետաղական շինվածքներ զազատարի ամրագման համար /սարքիսիններ և անոթ/	տն	0,0022	749,933	1,650	-	-	0,0022	1,650
6	խողովակների և կանգնակների յուղամերկում	100մ2	0,87	162,771	141,611	-	-	0,87	141,611
7	միացում գոլուբում ունեցող, $d/6$ զազատարին $d_{\text{այ}} = 40$ մմ խողովակով	1միաց	1	14,005	14,005	-	-	1	14,005
8	ձնալոր մասեր	տն	0,002	2028,015	4,056	-	-	0,002	4,056
9	հցանային փական $d_{\text{այ}} = 40$ մմ	հատ	3	15,201	45,603	-	-	3	45,603
10	հցանային փական $d_{\text{այ}} = 25$ մմ	հատ	2	8,342	16,685	-	-	2	16,685
11	G-16 տիպի հաշվիչի տեղադրում/անոթային արժեքի/	հատ	1	4,609	4,609	-	-	1	4,609
12	զազակարգավորիչ GS-7B-R2, 6 bar /առանց արժեքի/	հատ	1	4,609	4,609	-	-	1	4,609
13	ճեղինե տակդիր	կգ	0,50	0,449	0,224	-	-	0,5	0,224
14	բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	1,20	3,186	3,823	-	-	1,2	3,823
15	բնահողի փորում տեղում ձեռքով	մ3	1,00	1,332	1,332	-	-	1	1,332
16	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	0,20	1,332	0,266	-	-	0,2	0,266
17	բետոնե հիմքերի կառուցում հեմայունների տակ B 7,5 մ.ք.	մ3	1,00	58,016	58,016	-	-	1	58,016
18	Սետաղական կանգնակների տեղադրում SH-1 / $d_{\text{այ}} = 57$ մմ, $L = 3,5$ մ, $H = 3,0$ մ	տն	0,19	78,641	14,562	-	-	0,19	14,562
19	պողպատե խողովակի $d_{\text{այ}} = 57$ մմ արժեք	մ	35,0	3,501	122,539	-	-	35	122,539
20	խցափակում $\Phi 40$ մմ	հատ	2	24,588	49,175	-	-	2	49,175
Սառցամոդուլներ									
Դին խմբաքանակ									
1.5.1	Պահպանակային հաշվիչ կայան զազահաշվիչ հանգուցով ՊԳԿԿԳԳ 16K մակնիշի	հատ	1	972,570	972,570	-	-	1	972,570
1.5.2	F / Փական 2" 500 MB 230 V Ալումին	հատ	1	82,110	82,110	-	-	1	82,110

1.5.3	Գազի ունեցվածք SECOR 2000/230 V	հատ	1	54,060	54,060	-	-	1	54,060
1.5.4	Սողակալին փական 30x 76x /dy 50/	հատ	1	57,732	57,732	-	-	1	57,732
Բարեկարգում									
Ավազաման /4 հատ/									
1	բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ բետոնե հիմքի վրա	100 զծմ	0,32	650,853	208,273	-	-	0,32	208,273
2	բնահողի տոփանում խճով	100մ2	0,136	37,755	5,135	-	-	0,136	5,135
3	իզգ մանրահատիկ ավազից 220մմ հաստ /13,6մ2/	մ3	2,992	7,784	23,291	-	-	2,992	23,291
Սետադակված ծածկարան /4հատ/									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	6,40	3,186	20,389	-	-	6,4	20,389
2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ3	6,40	51,261	328,070	-	-	6,4	328,070
3	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ3	6,40	1,332	8,523	-	-	6,4	8,523
4	զրուգառանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	5,487	76,641	420,532	-	-	5,487	420,532
5	պողպատե խողովակ 80x80x4	մ	179,6	6,262	1124,585	-	-	179,6	1124,585
6	պողպատե խողովակ 120x80x4	մ	102,6	7,987	819,439	-	-	102,6	819,439
7	պողպատե խողովակ 80x60x4	մ	148,8	5,410	794,228	-	-	148,8	794,228
8	Պողպ մող Փ 10մմ	տն	0,0448	854,082	38,263	-	-	0,0448	38,263
9	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	417,6	1,508	629,813	-	-	417,6	629,813
10	ծածկույթի կառուցում զինկապատ պրոֆիլավոր քիթեղից 4" 25-0.55	100մ2	2,22	606,962	1347,455	-	-	2,22	1347,455
11	ծածկարանի մետաղական էլեմենտների լուղաներկում 2 անգամ	100մ2	2,072	162,771	337,262	-	-	2,072	337,262
ՓՏՍ-ից վահանների կատուցում / 4 ծածկարանի համար/									
1	ՓՏՍ-ից վահանների պողպատե էլեմենտների պատրաստում	տն	0,1992	76,641	15,267	-	-	0,1992	15,267
2	ՓՏՍ-ից վահան	մ2	108,40	3,402	368,817	-	-	108,4	368,817
3	պողպատե անկյունակ L20x20x2,5	մ	235,52	0,607	143,069	-	-	235,52	143,069
4	շերտավոր պողպատ 4x30	մ	13,60	0,748	10,174	-	-	13,6	10,174
5	ՓՏՍ-ից վահանների արքապատում 2 կողմից 2 անգամ	100մ2	2,168	54,644	118,469	-	-	2,168	118,469
6	Սետադակված էլեմենտների լուղաներկում 2 անգամ	100մ2	0,190	162,771	30,927	-	-	0,19	30,927
Վայտե մետաղան / 4 հատի համար/									
1	վայտե մետաղանների պողպատե կառուցիկ պատրաստում	տն	0,1028	76,641	7,879	-	-	0,1028	7,879
2	պողպատե անկյունակ L50x50x5	մ	27,20	2,443	66,458	-	-	27,2	66,458
3	վայտե յոթսուններից մետաղանների մետատեղի և քիկնամասի իրականացում	մ2	14,0	0,786	11,010	-	-	14	11,010
4	ռանդված վայտե յոթսուններ 50x50	մ3	0,56	190,142	106,480	-	-	0,56	106,480
5	վայտե էլեմենտների լուղաներկում 2 շերտ	100մ2	0,448	169,443	75,911	-	-	0,448	75,911
6	Սետադակված էլեմենտների լուղաներկում 2 շերտ	100մ2	0,056	162,771	9,115	-	-	0,056	9,115
Խաղաղարկայրակի կառուցում/4 հատի համար/									
1	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 զծմ	1,44	815,004	1173,606	-	-	1,44	1173,606
2	բնահողի տոփանում /սալիկնապատման տակ/	100մ2	3,24	6,908	22,380	-	-	3,24	22,380
3	խարքակի խճալին մախուշերտ 80մմ հաստ/486մ2/	մ3	25,92	16,842	436,552	-	-	25,92	436,552
4	Ավազի շերտ միջին խոշորությամբ 100մմ /զեմենտի խարուսով 102-ուն 3կգ/ 486մ2	մ3	32,40	11,270	365,163	-	-	32,4	365,163
5	զեմենտի արժեքը	տն	0,972	64,835	63,020	-	-	0,972	63,020
6	ճեմուղու ծածկույթ ճիւղազույն բետոնե սալիկներով 50մմ	մ2	162,0	7,241	1173,086	-	-	162	1173,086
7	ճեմուղու ծածկույթ զուգավոր բետոնե սալիկներով 50մմ	մ2	162,0	7,735	1253,073	-	-	162	1253,073
Սետադակված զանկապատի կառուցում/212,0 զծմ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	6,30	2,611	16,451	-	-	6,3	16,451
2	ավելորդ բնահողի բաժում ինքնաթափում ձեռքով	մ3	6,30	1,084	6,827	-	-	6,3	6,827
3	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափում միմյև 3կմ	տն	9,45	1,345	12,708	-	-	9,45	12,708
4	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ3	6,3	49,681	312,991	-	-	6,3	312,991
5	Սետադակված զանկապատի կառուցում	տն	4,360	52,566	229,186	-	-	4,36	229,186
6	պողպատե խողովակ 60x60x3	մ	232,0	3,453	801,151	-	-	232	801,151
7	պողպատե անկյունակ L50x50x5	մ	694,4	2,443	1696,593	-	-	694,4	1696,593
8	պողպատե ձող Փ8 Ա-1	կգ	279,4	0,499	139,332	-	-	279,4	139,332
9	պողպատե ձող Փ10 Ա-1	կգ	57,3	0,499	28,575	-	-	57,3	28,575
10	պողպատե անկյունակ L32x32x4	մ	43,60	0,898	39,141	-	-	43,6	39,141
11	պողպատե զանգ 2մմ 50x50մմ	մ2	275,6	1,185	326,584	-	-	275,6	326,584
12	պողպատե քեյթ ,80x80x3	մ2	0,418	20,300	8,486	-	-	0,418	8,486
13	Սետադակված էլեմենտների լուղաներկում 2 անգամ	100մ2	3,40	142,826	484,927	-	-	3,4	484,927
Սետադակված դռնակ /1/ 1 հատ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	0,20	3,186	0,637	-	-	0,2	0,637
2	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ3	0,20	1,332	0,266	-	-	0,2	0,266
3	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ3	0,20	51,261	10,252	-	-	0,2	10,252
4	մետաղական դռնակի տեղադրում	տն	0,052	353,419	18,378	-	-	0,052	18,378

5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	2,00	7,927	15,854	-	-	2	15,854
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	4,60	1,508	6,787	-	-	4,5	6,787
7	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	9,95	0,634	6,312	-	-	9,95	6,312
8	պողպատե քերթ 100x100x5	մ2	0,02	30,362	0,607	-	-	0,02	0,607
9	պողպատե անկյունակ 140x40x5	մ	0,10	2,244	0,224	-	-	0,1	0,224
10	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	4,0	0,499	1,995	-	-	4	1,995
11	ծխնի	հատ	2	0,748	1,496	-	-	2	1,496
12	Մետաղական էլեմենտների լուղանեղություն 2 անգամ	100մ2	0,03	162,771	4,883	-	-	0,03	4,883
Մետաղական դարպաս ԱՂ-1 /2 հատ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	0,80	3,186	2,549	-	-	0,8	2,549
2	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ3	8,00	1,332	10,654	-	-	8	10,654
3	բետոնե հիմքերի կառուցում մետաղամեմերի տակ B 7.5 բետոնով	մ3	0,80	51,261	41,009	-	-	0,8	41,009
4	մետաղական դարպասի տեղադրում	տն	0,2592	353,419	91,606	-	-	0,2592	91,606
5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	8,00	7,927	63,415	-	-	8	63,415
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	27,20	1,508	41,022	-	-	27,2	41,022
7	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	85,00	0,634	53,923	-	-	85	53,923
8	պողպատե քերթ 100x100x5	մ2	0,04	30,362	1,214	-	-	0,04	1,214
9	պողպատե անկյունակ 140x40x5	մ	0,20	2,244	0,449	-	-	0,2	0,449
10	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	4,0	0,499	1,995	-	-	4	1,995
11	ծխնի	հատ	12	0,748	8,977	-	-	12	8,977
12	Մետաղական էլեմենտների լուղանեղություն 2 անգամ	100մ2	0,22	162,771	35,810	-	-	0,22	35,810
Տարածքի բարեկարգում									
1	կուտակված բնահողի փռում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 40մ փռելով	1000մ3	1,380	723,824	998,877	-	-	1,38	998,877
2	բնահողի խտացում մեխանիզմով	100մ2	14,90	6,908	102,922	-	-	14,9	102,922
3	կուտակված բուսահողի փռում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 40մ փռելով	1000մ3	0,230	327,959	75,431	-	-	0,23	75,431
4	հողային տաշտակի կտրում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 30մ փռելով /միջինը 170մմ/	1000մ3	0,027	306,612	8,279	-	-	0,027	8,279
5	հողատն տաշտակի կտրում ձեռքով	մ3	1,2	3,186	3,823	-	-	1,2	3,823
6	կուտակված տաշտակի խտացում մեխանիզմով	100մ2	1,65	6,908	11,507	-	-	1,65	11,507
7	ավելորդ բնահողի բարձրում ինքնաբախին ձեռքով	մ3	27,5	1,332	35,957	-	-	27	35,957
8	ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	40,5	1,397	56,579	-	-	40,5	56,579
9	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	0,75	1301,271	975,953	-	-	0,75	975,953
10	խճային նախաշերտի իրականացում քիտումի տարածումով 4,12կգ/մ2/հաստ 120մմ/ «Բ» տիպի մանրահատիկ արժեքով ծածկույթի իրականացում խճային հիմքի վրա/իզ/հաստ -50մմ	100մ2	1,65	248,105	409,373	-	-	1,65	409,373
11	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	1,65	815,004	1344,757	-	-	1,65	1 344,757
13	նավթածխի և էնտիոտն ճանապարհի համի նախաշերտի կառուցում (հաստ -120մմ)	մ3	33,60	10,715	360,028	-	-	33,6	360,028
14	նավթածխի մանրահատիկ ասֆալտ-բետոնե ծածկույթ 30մմ հաստ „Դ“ տիպի	100մ2	2,80	330,134	924,375	-	-	2,8	924,375
արտաքին աստիճաններ Ա-1 և քերտաքարակ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ3	2,2	3,186	7,009	-	-	2,2	7,009
2	ավելորդ բնահողի բարձրում ինքնաբախին ձեռքով	մ3	2,2	1,332	2,930	-	-	2,2	2,930
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	3,3	1,397	4,610	-	-	3,3	4,610
4	բնահողի տեղափոխում խճով	100մ2	0,106	37,755	4,002	-	-	0,106	4,002
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ.	մ3	6,80	43,103	293,101	-	-	6,8	293,101
6	խամբարաբետոնով աստիճանների և քերտաքարակի տակ	մ3	0,42	117,945	49,537	-	-	0,42	49,537
7	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ2	0,123	177,508	21,833	-	-	0,123	21,833
8	աստիճանաքարակի և քերտաքարակի երեսապատում սալիկներով 30մմ	100մ2	0,123	1519,505	186,899	-	-	0,123	186,899
9	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ	100մ2	0,070	1887,098	132,097	-	-	0,07	132,097
10	կողարին ճակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ2	0,050	1687,351	84,368	-	-	0,05	84,368
11	ամրանային զանգ Φ38բ1, 50x50մմ քիտով	մ2	5,00	1,047	5,237	-	-	5	5,237
12	այլուրից բազիրք 0,9մ բարձրությամբ զոռնադամային արտադրության	մ	6,3	37,405	235,652	-	-	6,3	235,652
Նկուղի արտաքին աստիճաններ Ա-2									
1	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ2	0,016	177,508	2,840	-	-	0,016	2,840
2	հարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ2	0,016	1519,505	24,312	-	-	0,016	24,312
3	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ	100մ2	0,068	1887,098	128,323	-	-	0,068	128,323
4	պատերի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.մետաղական ցանցի վրա	100մ2	0,100	1853,918	185,392	-	-	0,1	185,392
5	ամրանային զանգ Φ38բ1, 100x100մմ քիտով	մ2	10,00	0,999	9,991	-	-	10	9,991
6	բազալտե գլխաքար 50մմ հաստությամբ 420մմ լայնությամբ, 6,5 գծմ	100մ2	0,0273	1899,840	51,866	-	-	0,0273	51,866

Դասակարգում	Տվյալներ	Միավոր	Պ.Բ.	Միավոր	Պ.Բ.	Միավոր	Պ.Բ.
7	Կառուցման փուլեր 0.90 բաժնուկի օգտագործման արտադրության արժեքները	359,089					359,089
1	3-րդ կարգի բնակողի մասնակցություն հիմնարկում	11,086	0.3	3,48			11,086
2	3-րդ կարգի բնակողի բաժնուկի հիմնարկում	4,634	0.3	1,332			4,634
3	բնակողի տեղափոխման փուլի 3-րդ	7,262	տն	1,397			7,262
4	բնակողի տեղափոխման փուլի 3-րդ	6,607	10002	37,755			6,607
5	հիմնարկի կառուցում 0.75 մ. ք.	358,618	0.3	8,32			358,618
6	հիմնարկի կառուցում 0.75 մ. ք.	8,421	0.3	0.50			8,421
7	բնակողի կառուցում 0.75 մ. ք.	23,811	0.3	0.50			23,811
8	բնակողի կառուցում 0.75 մ. ք.	60,152	0.3	117,945			60,152
9	բնակողի կառուցում 0.75 մ. ք.	27,691	10002	177,508			27,691
10	աստիճանադարձի երեսապատում բազայի տակ	237,043	10002	1519,505			237,043
11	աստիճանադարձի երեսապատում բազայի տակ	181,161	10002	1887,098			181,161
12	կողային ճակատների երեսապատում բազայի տակ	155,238	10002	1887,351			155,238
13	ամրամասին ցանց 0.38x1.100x1000 թիթու	9,191	0.2	0.999			9,191
14	ամրամասին ցանց 0.90 բաժնուկի օգտագործման արտադրության արժեքները	740,621	տն	37,405			740,621
15	կողային եզրուկի բազայի եզրաքարերով/150x3000 կորկաճեղով/ բետոնե հիմքի հետ միասին 0.15 մակերես	72,871	100	1301,271			72,871
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԱՄԱՍԻՆ							
1	3-րդ կարգի բնակողի մասնակցություն հիմնարկում	10,831	0.3	3,186			10,831
2	3-րդ կարգի բնակողի բաժնուկի հիմնարկում	4,528	0.3	1,332			4,528
3	բնակողի տեղափոխման փուլի 3-րդ	7,125	տն	1,397			7,125
4	բնակողի տեղափոխման փուլի 3-րդ	8,382	10002	37,755			8,382
5	հիմնարկի կառուցում 0.75 մ. ք.	340,514	0.3	7,90			340,514
6	հիմնարկի կառուցում 0.75 մ. ք.	39,762	10002	177,508			39,762
7	բնակողի կառուցում 0.75 մ. ք.	341,889	10002	1519,505			341,889
8	կողային ճակատների երեսապատում բազայի տակ	134,988	10002	1687,351			134,988
9	ամրամասին ցանց 0.38x1.100x1000 թիթու	7,992	0.2	0.999			7,992
10	կողային եզրուկի բազայի եզրաքարերով/150x3000 կորկաճեղով/ բետոնե հիմքի հետ միասին 0.15 մակերես	620,923	100	37,405			620,923
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԱՄԱՍԻՆ							
		1578,070					1578,070
		315,614					315,614
		1893,684					1893,684

Տնօրենի կողմից
«Սեյսմոհիմ» ՍՊԸ

Տնօրենի կողմից
«Սեյսմոհիմ» ՍՊԸ

Տնօրենի կողմից
«Սեյսմոհիմ» ՍՊԸ

Տնօրենի կողմից
«Սեյսմոհիմ» ՍՊԸ

Տնօրենի կողմից
«Սեյսմոհիմ» ՍՊԸ

Տնօրենի կողմից
«Սեյսմոհիմ» ՍՊԸ

06 նոյեմբերի 2024թ. կնքված N ՍՍԱԳ-ԲՍԱՇՁԲ-24/95-1 պայմանագրի

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Ջրաշեն վարչական բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման կապալային աշխատանքներ

Հափաբաժին N5՝ Ջրաշեն

Փոփոխված ծավալների համադրում N10

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալները				Պակասեցում		Ավելացում		Ծառատացի տվյալները	
		Հափ. Միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Դրոշակին աշխատանքներ										
1	բուսանիղդի մշակում մեխանիզմով բարձեյով ինքնաթափին	1000մ3	0.232	722,857	167,703	-	-	-	-	0.232	167,703
2	բուսանիղդի մշակում երկավատորով /կողիցում/	1000մ3	0.177	723,432	128,047	-	-	-	-	0.177	128,047
3	6-րդ կարգի բնահողի մշակում երկավատորով բարձեյով ինքնաթափին	1000մ3	0.170	1996,726	339,444	-	-	-	-	0.17	339,444
4	6-րդ կարգի բնահողի մշակում երկավատորով /կողիցում/	1000մ3	0.708	1565,519	1108,387	-	-	-	-	0.708	1108,387
5	7-րդ կարգի բնահողի մշակում երկավատորով/կողիցում/	1000մ3	0.725	2396,077	1737,156	-	-	-	-	0.725	1737,156
6	6-րդ կարգի բնահողի մշակում երկավատորով փոստորակում /կողիցում/	1000մ3	0.129	1565,519	201,952	-	-	-	-	0.129	201,952
7	բուսանիղդի մշակում ձեռքով	մ3	53.0	2,154	114,177	-	-	-	-	53	114,177
8	բնահողի հետլից մեխանիզմով	մ3	0.160	110,808	17,729	-	-	-	-	0.16	17,729
9	բնահողի հետլից ձեռքով	մ3	22.0	1,332	29,298	-	-	-	-	22	29,298
10	ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	603.0	1,397	842,400	-	-	-	-	603	842,400
	Հիմքեր										
1	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.բ100մմ հաստ	մ3	27.0	43,755	1181,393	-	-	-	-	27	1181,393
2	ժապավենածև, հիմքերի կառուցում ե/բետոնով B 25 մակնիշի բետոնով	մ3	117.00	74,643	8733,190	-	-	-	-	117	8733,190
3	Ամրան Փ8A240c	տն	0.994	498,734	495,742	-	-	-	-	0.994	495,742
4	Ամրան Փ12A500C	տն	1.317	418,937	551,740	-	-	-	-	1.317	551,740
5	Ամրան Փ16A500C	տն	3.740	418,937	1566,824	-	-	-	-	3.74	1566,824
	Պատեր										
1	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ բարով	մ3	152.00	33,218	5049,211	-	-	-	-	152	5049,211
2	Ամրանային ցանցեր /9-1,9-2/ Փ6A240C	տն	0.277	498,734	138,149	-	-	-	-	0.277	138,149
3	բետոնե թիվի կառուցում B-15 բետոնով	մ3	0.6	79,261	47,556	-	-	-	-	0.6	47,556
	Միաձուլ ե/բ կոնստրուկցիաներ										
	ե/բ պատեր -2,7 միշում										
1	միաձուլ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	70.00	96,589	6761,255	-	-	-	-	70	6761,255
2	Ամրան Փ14A500C	տն	7.385	418,937	3093,849	-	-	-	-	7.385	3093,849
3	Ամրան Փ8A240c	տն	0.008	498,734	3,990	-	-	-	-	0.008	3,990
4	պատերի թուկային ջրամեկուսացում թիտումային թուկով 2 շերտ	100մ2	2.600	17,692	46,000	-	-	-	-	2.6	46,000
	ե/բ պատեր 0,00 միշում										
1	միաձուլ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	23.00	96,589	2221,555	-	-	-	-	23	2221,555
2	Ամրան Փ12A500C	տն	2.208	418,937	924,175	-	-	-	-	2.208	924,175
3	Ամրան Փ6A240c	տն	0.002	498,734	0,997	-	-	-	-	0.002	0,997
	ե/բ պատեր +3,30 միշում										
1	միաձուլ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	23.00	96,589	2221,555	-	-	-	-	23	2221,555
2	Ամրան Փ12A500C	տն	2.198	418,937	920,823	-	-	-	-	2.198	920,823
3	Ամրան Փ6A240c	տն	0.002	498,734	0,997	-	-	-	-	0.002	0,997
	ե/բ սյուներ										
1	Միաձուլ ե/բ սյուների կառուցում B-25 բետոնով	մ3	42.00	118,098	4960,152	-	-	-	-	42	4960,152
2	Ամրան Փ22A500C	տն	8.973	418,937	3759,121	-	-	-	-	8.973	3759,121
3	Ամրան Փ8A240c	տն	1.316	498,734	656,334	-	-	-	-	1.316	656,334
	ե/բ ծածկ 0,00 միշում										
1	միաձուլ ե/բ հեծանների կառուցում B-25 բետոնով	մ3	16.90	103,386	1747,220	-	-	-	-	16.9	1747,220
2	միաձուլ ե/բ ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	132.10	85,895	11346,665	-	-	-	-	132.1	11346,665
3	Ամրան Փ20A500C	տն	3.623	418,937	1517,809	-	-	-	-	3.623	1517,809
4	Ամրան Փ14A500C	տն	1.710	418,937	716,382	-	-	-	-	1.71	716,382
5	Ամրան Փ12A500C	տն	14.463	418,937	6059,085	-	-	-	-	14.463	6059,085

6	Ամրան Փ8A240c	տն	0,609	498,734	303,729	-	-	0,609	303,729
	ե/բ ծածկ +3,30 միջուկ								
1	միաձուլյ ե/բ հեծանների կառուցում B-25 բետոնով	մ3	29,20	103,386	3018,866	-	-	29,2	3 018,866
2	միաձուլյ ե/բ ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	138,80	85,895	11922,158	-	-	138,8	11 922,158
3	Ամրան Փ20A500C	տն	5,861	418,937	2455,389	-	-	5,861	2 455,389
4	Ամրան Փ14A500C	տն	1,972	418,937	826,144	-	-	1,972	826,144
5	Ամրան Փ12A500C	տն	14,625	418,937	6126,953	-	-	14,625	6 126,953
6	Ամրան Փ8A240c	տն	1,050	498,734	523,671	-	-	1,05	523,671
	ե/բ ծածկ +6,60 միջուկ								
1	միաձուլյ ե/բ հեծանների կառուցում B-25 բետոնով	մ3	29,20	103,386	3018,866	-	-	29,2	3 018,866
2	միաձուլյ ե/բ ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	139,80	85,895	12008,053	-	-	139,8	12 008,053
3	Ամրան Փ18A500C	տն	2,387	418,937	1000,002	-	-	2,387	1 000,002
4	Ամրան Փ20A500C	տն	2,874	418,937	1204,025	-	-	2,874	1 204,025
5	Ամրան Փ14A500C	տն	2,031	418,937	850,861	-	-	2,031	850,861
6	Ամրան Փ12A500C	տն	14,648	418,937	6136,588	-	-	14,648	6 136,588
7	Ամրան Փ6A240c	տն	0,010	498,734	4,987	-	-	0,01	4,987
8	Ամրան Փ8A240c	տն	1,074	498,734	535,640	-	-	1,074	535,640
	ե/բ սանդղոցը Ա-1								
1	ե/բ սանդղոցի միաձուլյ աստիճանաթայլի կառուցում B 25 մ.բ.	մ3	2,53	107,457	271,867	-	-	2,53	271,867
2	ե/բ սանդղոցի միաձուլյ սայի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	3,40	110,188	374,638	-	-	3,4	374,638
3	սանդղոցի միաձուլյ աստիճանների կառուցում B 25 մ.բ.	մ3	1,07	100,857	107,917	-	-	1,07	107,917
4	Ամրան Փ14A500C	տն	0,817	418,937	342,271	-	-	0,817	342,271
	ե/բ հենապատ և արտաքին սանդղոց								
1	միաձուլյ ե/բետոնե հենապատի և արտաքին սանդղոցի կառուցում B 15 բետոնով	մ3	6,00	86,711	520,263	-	-	6	520,263
2	Ամրան Փ12A500C	տն	0,338	418,937	141,801	-	-	0,338	141,801
	Միջնորմներ								
1	միջնորմների կառուցում խոնավակայուն զիպսաստվարաթթից. 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ2	573,9	3,353	1924,431	-	-	573,9	1 924,431
2	միջնորմների կառուցում զիպսաստվարաթթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ2	1433,0	3,161	4529,162	-	-	1433	4 529,162
3	կանգնակներ զինկապատ մետաղական պրոֆիլից կհ100x50	մ	2086,0	0,527	1098,620	-	-	2086	1 098,620
4	կանգնակներ զինկապատ մետաղական պրոֆիլից ԱA100x40x2	մ	338,6	0,470	159,077	-	-	338,6	159,077
5	ռեդրոդող զինկապատ մետաղական պրոֆիլից կH100x40	մ	1356,0	0,470	637,059	-	-	1356	637,059
6	անկյունային պաշտպանիչ պրոֆիլ 31x31	մ	83,7	0,150	12,523	-	-	83,7	12,523
7	կարպանների ամրազման ժապավեն	մ	2294,0	0,015	34,323	-	-	2294	34,323
8	ծալանմեկուսիչ համաքային բամբակ 10սմ հաստ խտությ 75կգ/մ3	մ2	964,3	1,047	1009,952	-	-	964,3	1 009,952
9	խցուկ/դուբել մեխ/ 70x6	հատ	1668	0,030	49,913	-	-	1668	49,913
10	պտուտակ/շրտուկ/35x35	հատ	30240	0,003	90,490	-	-	30240	90,490
11	հերմետիկ 560մգ	հատ	520	0,150	77,803	-	-	520	77,803
11	Մետաղապատնե բլոկով, գոմավոր, չբացվող միջնորմերի տեղադրում 60սմ հաստ /հալկակալ/	մ2	27,0	33,550	905,850	-	-	27	905,850
13	հողիզոնական անցքերի շաղափում պատերում Փ10 L-100սմ	100 հատ	0,16	30,011	4,802	-	-	0,16	4,802
14	ռեզդահայաց անցքերի շաղափում ե/բ առաստաղում Փ10 L-80սմ	100 հատ	0,11	34,071	3,748	-	-	0,11	3,748
15	միջնորմներ թեթև բետոնե բլոկներով n=20սմ	մ3	4,20	32,859	138,009	-	-	4,2	138,009
16	միջնորմների ամրանավորում ամրանային ձողերով	տն	0,0284	86,458	2,455	-	-	0,0284	2,455
17	Ամրան Փ8A240c	տն	0,0284	498,734	14,164	-	-	0,0284	14,164
18	միաձուլյ ե/բ զոտի քարավոր բարավորի կառուցում B 15 բետոնով	մ3	0,19	96,195	18,277	-	-	0,19	18,277
19	Ամրան Փ12A500C	տն	0,0107	418,937	4,483	-	-	0,0107	4,483
20	Ամրան Փ6A240c	տն	0,0027	498,734	1,347	-	-	0,0027	1,347
	Հատակներ								
1	կերամզիտ	մ3	120,0	9,636	1156,347	-	-	120	1 156,347
2	զետոնեկտիլ մեկուսիչ թաղանթ	մ2	508,0	0,748	380,036	-	-	508	380,036
3	բետոնե նախաշերտի B12,5 մ.բ100մմ հաստ. ամրանային զանգի վրա	մ3	73,000	47,622	3476,386	-	-	73	3 476,386
4	մետաղական 3Փ8բ-1 զանգի տեղադրում, 50x50մմ բլիթով	կգ	957,00	1,197	1145,493	-	-	957	1 145,493
5	բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ	100մ2	6,480	17,692	114,646	-	-	6,48	114,646
6	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ2	18,285	177,508	3245,735	-	-	18,285	3 245,735
7	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ2	1,588	127,300	202,152	-	-	1,588	202,152
8	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /շրիշակով, սպլունդով/	մ2	758,9	4,776	3624,683	-	-	758,9	3 624,683
9	հատակներ կերամիկական /խեղճապեղ/ սալիկներից սոսնձի վրա	մ2	1069,6	9,338	9988,070	-	-	1069,6	9 988,070
10	շրիշակների կառուցում կերամիկական /խեցեսալե/ սալիկներից 10սմ բարձրությամբ	100մ2	0,457	933,918	428,801	-	-	0,457	428,801
11	աստիճանահարթակների Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ2	0,073	177,508	12,958	-	-	0,073	12,958
12	աստիճանահարթակների երեսապատում խեցասալե սալիկներով 8մմ հաստ.	մ2	7,3	9,338	68,168	-	-	7,3	68,168

13	առնիճանների և աստիճանամակտների երեսապատում խեցապլե սալիկներից	մ2	21,0	9,398	196,101	-	-	21	196,101
14	առնիճանաժամկետի շրիշակների կառուցում խեցապլե կերամիկական խեցապլե/10սմ բարձր	100մ2	0,048	933,918	44,828	-	-	0,048	44,828
15	այլուսին բազրիք 0 9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	17,0	37,405	635,886	-	-	17	635,886
Տանիք									
1	գլոտոյանկուսի պոլիթիլենային թաղանթ	մ2	628,00	1,206	757,266	-	-	628	757,266
2	գ/ա պաշտպանիչ շերտ 20մմ հաստ	100մ2	6,280	124,194	779,940	-	-	6,28	779,940
3	վեղնածածկի քերամեկուսացում խարամով 200ՄՄ հաստությամբ	մ3	125,6	9,636	1210,310	-	-	125,6	1 210,310
4	ե/բ միանույն գոտիների կառուցում B-12,5քետոնով	մ3	11,84	76,950	911,085	-	-	11,84	911,085
5	Ամրան Փ10A500C	տն	0,2406	418,937	100,796	-	-	0,2406	100,796
6	Ամրան Փ6A240c	տն	0,1495	499,734	74,561	-	-	0,1495	74,561
7	օղափոխության հորանի գ/ապագային սվաղ	մ2	45,0	2,026	91,151	-	-	45	91,151
8	արտաքին պատերի մերկում ճակատային մերկով	100մ2	0,45	108,675	48,004	-	-	0,45	48,004
9	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծալեղնատեղ, կանգնակ, քեբան, որմնափայտ, տափազերան, կցորդիչ, մադակ, կապ/	մ3	14,05	254,015	3568,905	-	-	14,05	3 568,905
10	քրեոդրանի տախտակամածի տեղադրում 50մմ հաստ	մ2	102,2	1,442	147,365	-	-	102,2	147,365
11	տախտակամածի փայտանյութի արժեքը	մ3	5,11	190,142	971,626	-	-	5,11	971,626
12	կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսունեղով	մ2	694,0	0,455	316,030	-	-	694	316,030
13	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ3	3,83	190,142	728,244	-	-	3,83	728,244
14	ալիպի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ.	մ2	7,9	1,442	11,449	-	-	7,94	11,449
15	ալիպի փայտանյութ	մ3	0,40	190,142	76,057	-	-	0,4	76,057
16	տանիքի դուրս եկած հատվածի փայտանյութի տեղադրում/չորսուն, տախտակ/	մ3	1,45	254,015	368,321	-	-	1,45	368,321
17	Տրեոդրանի կառուցում գունավոր գ/թիթեղով 0,5մմ	100մ	1,076	1371,065	1475,266	-	-	1,076	1 475,266
18	Տրեոդրանի գինկապատ գունավոր քիթեղի արժեքը	մ2	186,8	5,985	998,267	-	-	186,8	998,267
19	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր քիթեղով ԿՊ-25-0,5մմ	100մ2	6,94	1026,198	7121,813	-	-	6,94	7 121,813
20	ալիպի կառուցում գինկապատ գունավոր քիթեղով 0,5մմ/առանց քիթեղի արժեքի/	100մ2	0,3176	137,599	43,702	-	-	0,3176	43,702
21	գինկապատ գունավոր քիթեղի արժեքը	մ2	31,76	5,985	190,078	-	-	31,76	190,078
22	տանիքի դուրս եկած մասի երեսապատում գինկապատ գունավոր քիթեղով 0,5մմ/առանց քիթեղի արժեքի/	100մ2	0,791	137,599	108,841	-	-	0,791	108,841
23	գինկապատ գունավոր քիթեղի արժեքը	մ2	79,1	5,985	473,399	-	-	79,1	473,399
24	օղափոխության բլոկների և տանիքի ծածկույթի համան մասերում գունավոր գ/թիթեղի տեղադրում 0,5մմ	100մ2	0,145	137,599	19,952	-	-	0,145	19,952
25	գունավոր գ/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ2	14,5	5,985	86,780	-	-	14,5	86,780
26	գլխանոցների տեղադրում օղափոխության հորանների վրա գունավոր գ/թիթեղից 0,5մմ	մ2	18,20	8,452	153,834	-	-	18,2	153,834
27	շերտապողպատ -30x4	մ	44,8	0,778	34,856	-	-	44,8	34,856
28	ձեղնահարկի լուսամուտի կառուցում	հատ	3	53,255	159,766	-	-	3	159,766
29	ձեղնալուսամուտի պատերի երեսապատում գունավոր գ/թիթեղով 0,5մմ	100մ2	0,03	137,599	4,128	-	-	0,03	4,128
30	գունավոր գ/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ2	3,0	5,985	17,954	-	-	3	17,954
31	ձեղնահարկի լուսամուտների շերտափեղեղի տեղադրում /3հատ/	մ2	1,86	2,677	4,978	-	-	1,86	4,978
32	փայտե չորսուն 50x50	մ3	0,021	190,142	3,993	-	-	0,021	3,993
33	շերտափեղեղի տախտակ 115x12մմ	մ3	0,026	190,142	4,944	-	-	0,026	4,944
34	ծխնիներ	հատ	6	0,598	3,591	-	-	6	3,591
35	փայտե էլեմենտների լուսաներկում 2, շերտ	100մ2	0,047	293,448	13,792	-	-	0,047	13,792
36	Ձրթափ խողովակների տեղադրում ներկված գ/թիթեղից Փ150մմ 0,5մմ	100մ	0,432	593,202	256,283	-	-	0,432	256,283
37	Ձազարներ տեղադրում գունավոր Փ150մմ գ/թիթեղից	հատ	6	7,181	43,083	-	-	6	43,083
38	Օունների տեղադրում գունավոր գ/թիթեղից	հատ	12	3,793	45,518	-	-	12	45,518
39	ձնառգելիչներ գ/թիթեղով 0,55մմ/առանց արժեքի/	100մ2	0,254	137,599	34,950	-	-	0,254	34,950
40	ձնառգելիչների արժեքը գ/թիթեղ 0,55մմ ,1200մմ	հատ	59	4,813	272,155	-	-	59	272,155
41	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ3	14,45	7,865	113,648	-	-	14,45	113,648
42	Կավարամածի մշակում հակահրդեհային և հակամեխան լուծույթով	100մ2 մշակ. մակ.	6,94	25,828	179,243	-	-	6,94	179,243
43	ձեղնալուսամուտի փայտե սանդուղքի պատրաստում և տեղադրում /3 հատ/	մ2 հոր պր.	3,2	8,238	26,363	-	-	3,2	26,363
44	փայտանյութի արժեքը	մ3	0,264	190,142	50,197	-	-	0,264	50,197
45	փայտե աստիճանների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ3	0,264	7,865	2,076	-	-	0,264	2,076
46	տանիքի մտոցի շրջանակի տեղադրում	տն	0,0125	353,419	4,404	-	-	0,01246	4,404
47	պողպատե անկյունակի արժեքը 100x50մմ կտրվածքի	կգ	12,06	0,808	9,744	-	-	12,08	9,744
48	Ամրան Փ10A500C	տն	0,0004	418,937	0,168	-	-	0,0004	0,168
49	ծխնի	հատ	2	0,449	0,898	-	-	2	0,898
50	մտոցի փայտանյութի արժեքը /100x25մմ կտրվածքի	մ3	0,02	190,142	3,803	-	-	0,02	3,803

51	մտնելի կեննեմտների լուղամերկում 2 շերտ	100մ2	0,013	169,443	2,203	-	-	0,013	2,203
Պատերի ցերմամեկուսացման աշխատանքներ									
Հ2	Շենքի ճակատային մասի ցերմամեկուսացում պենոպլեկ սալով 100մմ հաստությամբ	մ2	542,00	5,8069	3147,340	-	-	542	3 147,340
2	սոսինձ	կգ	2710	0,449	1216,413	-	-	2710	1 216,413
3	խցաբութակային համակարգ	հատ	3390	0,045	152,164	-	-	3390	152,164
4	մետաղական ՓՏԵՐ-1 ցանցի տեղադրում 100x100մմ բջիցով	մ2	542,00	2,705	1466,184	-	-	542	1 466,184
5	պատերի սվաղում գ/ալվազային շաղախով ամրանային ցանցի վրա	մ2	171,8	3,592	617,089	171,78926	617,089	0	-
Հ3	արտաքին պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	19,8	25,995	515,543	-	-	19,83238	515,543
Հ10	Արտաքին տուֆե բարերի մակերեսների հղկում հղկող սարքերով	մ2	-	2,500	0,000	-	583,445	1 458,613	583,445 1 458,613
Հ5	Բազալտե սալիկների մակերեսների հղկում հղկող սարքերով	մ2	153,687	2,500	384,218	-	47,783	119,458	201,47 503,675
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բացվածքների շեպերի վրա ՓՏԵՐ-1 100x100մմ բջիցով, d=27սմ	մ2	74,6	2,705	201,803	-	-	74,6	201,803
7	արտաքին շեպերի սվաղում գ/ալվազային շաղախով ամրանային ցանցի վրա d=27սմ	մ	276,3	0,896	247,628	276,3	247,628	0	-
8	արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	100մ2	6,486	106,675	691,892	4,984	531,667	1,502	160,225
9	պատուհանագոգերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. 350մմ լայնությ.	մ2	24,7	1,371	33,861	24,7	33,861	0	-
10	գինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ2	24,7	5,985	147,825	24,7	147,825	0	-
12	սոսինձ	կգ	390,00	0,449	175,056	-	-	390	175,056
Հ4	Շենքի ճակատային մասի ցերմամեկուսացում պենոպլեկ սալով 100մմ հաստությամբ	մ2	78,00	5,8069	452,938	-	-	78	452,938
13	խցաբութակային համակարգ	հատ	468	0,045	21,007	-	-	468	21,007
14	որմնախարիսխի/ցուկոյ/ երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ ամրանային ցանցի վրա ՓՏԵՐ-1 100x100մմ	մ2	78,00	21,065	1643,042	-	-	78	1 643,042
15	մետաղական ՓՏԵՐ-1 ցանցի տեղադրում 100x100մմ բջիցով	մ2	78,00	2,705	211,001	-	-	78	211,001
16	որմնախարիսխի գլխամասի եզերում ժապավենային բազալտե սալով 30սմ հաստությամբ 70սմ լայնությամբ ետսնձի վրա/102գծով/	100մ2	0,0714	1404,304	100,267	-	-	0,0714	100,267
17	գինկապատ թիթեղյա անկումակ 50x50մմ	մ	40,0	0,748	29,924	-	-	40	29,924
18	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ2	3,400	107,498	365,494	-	-	3,4	365,494
հատարում									
1	ներքին պատերի լավորակ սվաղում զաքի շաղախով	մ2	1301,0	2,891	3761,801	-	-	1301	3 761,801
2	առաստաղի լավորակ սվաղում զաքի շաղախով	մ2	1836,4	3,460	6353,179	-	-	1836,4	6 353,179
3	ներքին շեպերի լավորակ սվաղում զաքի շաղախով	100մ2	1,916	484,618	928,528	-	-	1,916	928,528
4	աստիճանասլաների և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների լավորակ սվաղում զաքի շաղախով	մ2	22,8	3,460	78,879	-	-	22,8	78,879
5	աստիճանների կողային ճակատների լավորակ սվաղում զաքի շաղախով	մ2	1,20	2,891	3,470	-	-	1,2	3,470
6	ներքին շեպերի սվաղում գ/ա շաղախով	մ2	80,2	5,475	439,063	-	-	80,2	439,063
7	ներքին պատերի սվաղում գ/ա շաղախով	մ2	122,3	2,458	300,568	-	-	122,3	300,568
8	պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ2	12,799	116,368	1489,396	-	-	12,799	1 489,396
9	աստիճանասլաների և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների և կողային ճակատների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ2	0,24	116,368	27,928	-	-	0,24	27,928
10	առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ2	18,364	134,183	2464,135	-	-	18,364	2 464,135
11	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով հաստությամբ	100մ2	2,737	973,368	2684,108	-	-	2,737	2 684,108
Բացվածքներ									
1	հրակայուն մետաղական դռան տեղադրում	տն	0,050	353,419	17,671	-	-	0,05	17,671
2	հրակայուն մետաղական դռան արժեքը	մ2	3,78	97,223	367,504	-	-	3,78	367,504
3	մետաղական խուլ դռան տեղադրում	տն	0,035	353,419	12,370	-	-	0,035	12,370
4	մետաղական դռան արժեքը	մ2	2,52	92,752	233,735	-	-	2,52	233,735
5	մետաղապատե թրկով սպիտակ, խուլ դռների տեղադրում 60մմ հաստ /հայկական /	մ2	28,77	48,235	1387,718	-	-	28,77	1 387,718
6	ներքին ՄՂՆ տիպի ապակեպատ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պարապյաներով, բռնակով, փականով, ծխնիներով	մ2	67,78	5,461	370,121	-	-	67,78	370,121
7	ՄՂՆ տիպի ապակեպատ դռների արժեքը	մ2	67,78	37,405	2535,317	-	-	67,78	2 535,317
8	ներքին ՄՂՆ տիպի խուլ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պարապյաներով, բռնակով, փականով, ծխնիներով	մ2	15,12	5,461	82,565	-	-	15,12	82,565
9	ՄՂՆ տիպի խուլ դռների արժեքը	մ2	15,12	37,405	565,565	-	-	15,12	565,565
Հ5	Մետաղապատե թրկով, ապակեփաթեթով, գունավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ /հայկական/	մ2	63,36	42,210	2674,426	-	-	63,36	2 674,426
Հ6	Մետաղապատե թրկով, ապակեփաթեթով, գունավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ /հայկական/	մ2	68,690	33,550	2304,550	-	-	68,69	2 304,550

12	արտաքին մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հայկական / /բազմոց մաս	մ2	22,77	48,235	1098,308	-	-	22,77	1 098,308
13	մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հայկական / /բազմոց մաս	մ2	12,80	48,235	607,760	-	-	12,8	607,760
14	մետաղապլաստե բլոկով շականակագույն, խուլ դռների տեղադրում 60մմ հաստ /հայկական / /բազմոց մաս	մ2	4,41	58,033	247,107	-	-	4,41	247,107
17	արտաքին մետաղապլաստե բլոկով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ /հայկական/ /բազմոց մաս	մ2	12,11	33,550	406,291	-	-	12,11	406,291
18	մետաղապլաստե բլոկով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ / հայկական/ /բազմոց մաս	մ2	4,91	33,550	164,731	-	-	4,91	164,731
17	պատուհանագոգների տեղադրում	100մ2	1,32	109,634	144,717	-	-	1,32	144,717
18	պատուհան պատուհանագոգների արժեքը 400մմ լայն	մ	61,90	5,867	363,143	-	-	61,9	363,143
19	պատշգամբների պլուսմին բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6,0	37,405	224,431	-	-	6	224,431
Պոկարներ									
1	հովարների գ/ավազե հարթեց շերտ միջինը հաստ.40մմ հաստ.	100մ2	0,119	227,703	27,097	-	-	0,119	27,097
2	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր քիթեղով ԿՊ-25-0,5մմ	100մ2	0,125	1026,198	128,275	-	-	0,125	128,275
3	գոգնեղի տեղադրում գունավոր գ/քիթեղից 0,5մմ	100մ2	0,06	137,599	8,256	-	-	0,06	8,256
4	գունավոր գ/քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ2	6,0	5,985	35,909	-	-	6	35,909
5	հովարների ստորին մակերեսների սկզբում գաջի շաղախով	մ2	11,9	3,480	41,169	-	-	11,9	41,169
6	հովարների մակերեսների գնալագային սկզբ	մ2	4,00	2,026	8,102	-	-	4	8,102
7	հովարների մակերեսների և ստորին մակերեսների ներկում ճակատային ներկով	100մ2	0,159	108,875	16,961	-	-	0,159	16,961
Մետաղական սանդղատային/4հատ/									
1	բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	0,90	3,186	2,867	-	-	0,9	2,867
2	բնահողի սիմոն տեղում ձեռքով	մ3	0,90	1,332	1,199	-	-	0,9	1,199
3	բետոնե հիմքերի կառուցում հենասյուների տակ B 7.5 մ.բ.	մ3	0,90	58,016	52,214	-	-	0,9	52,214
4	Մինչև 4կգ մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,0156	365,378	5,700	-	-	0,0156	5,700
5	Պողպ.թերթ b=10մմ	մ2	0,090	60,436	5,439	-	-	0,09	5,439
6	Ամրամ Փ22A500C	տն	0,006	418,937	2,514	-	-	0,006	2,514
7	Մետաղական կանգնակների տեղադրում 100x100x4մմ պողպատե խողովակից	տն	0,1185	76,841	9,082	-	-	0,1185	9,082
8	պողպատե խողովակի արժեքը 100x100x4մմ	մ	10,00	29,773	297,730	-	-	10	297,730
9	Մետաղական սանդղատային/հանգների /4 հատ/ և մահացի մոնտաժում	տն	1,767	76,641	135,426	-	-	1,767	135,426
10	պողպատե տաշտածև հեծանի արժեքը N18	մ	11,20	12,718	142,439	-	-	11,2	142,439
11	պողպատե տաշտածև հեծանի արժեքը N16	մ	95,24	9,601	914,412	-	-	95,24	914,412
12	պողպատե տաշտածև հեծանի արժեքը N8	մ	28,24	3,117	88,013	-	-	28,24	88,013
13	Պողպ.թերթ b=10մմ	մ2	0,058	60,436	3,505	-	-	0,058	3,505
14	Պողպ.թերթ b=6մմ	մ2	0,156	37,924	5,916	-	-	0,156	5,916
15	Պողպ.անկյունակ 70x5մմ	մ	3,2	3,467	11,093	-	-	3,2	11,093
16	մետաղական աստիճանների աստիճանահարթակների տեղադրում ակոսավոր պողպատից 4մմ հաստ.	տն	1,8584	1143,999	2126,007	-	-	1,8584	2 126,007
17	սանդղավանդակի պողպատե բազրիքների տեղադրում	100 գծմ	0,88	314,968	277,172	-	-	0,88	277,172
18	պողպատե խողովակ Փ40x2,5	մ	88,0	1,897	166,952	-	-	88	166,952
19	պողպատե բառակուսի ձող 14x14մմ	մ	560,4	0,973	545,007	-	-	560,4	545,007
20	Ներտավոր պողպատե ժապավեն -30x4	մ	352,0	0,793	279,132	-	-	352	279,132
21	սանդղատային/հանգների պողպատե էլեմենտների լուղաներկում 2 շերտ	100մ2	1,70	162,771	276,711	-	-	1,7	276,711
Հանգի հանգի մասերի մաս									
1	ամցքերի շաղախում և/ք պատում պատերում Փ30 L-200մմ	100 հատ	0,04	117,285	4,691	-	-	0,04	4,691
2	Մետաղական աստիճանի կառուցում	տն	0,3122	110,794	34,590	-	-	0,3122	34,590
3	պողպատե անկյունակ L63x6	մ	21,14	3,491	73,792	-	-	21,14	73,792
4	պողպատե անկյունակ L100x10	մ	2,40	10,174	24,418	-	-	2,4	24,418
5	ձողեր ամրանից Փ22A500C	տն	0,0422	418,937	17,679	-	-	0,0422	17,679
6	ձող ամրանից Փ10A240c	տն	0,029	498,734	14,463	-	-	0,029	14,463
7	շերտավոր պողպատ -50x4	մ	30,46	1,110	33,816	-	-	30,46	33,816
8	պողպատե ժապավեն -140x4	մ	1,56	2,992	4,668	-	-	1,56	4,668
9	խարսխանդեր ամրանից Փ22A500C	տն	0,0036	418,937	1,508	-	-	0,0036	1,508
10	ակոսավոր քերթ b=5	մ2	0,64	44,886	28,727	-	-	0,64	28,727
11	անգքերի փակում պողպատե էլեմենտային շաղախով	մ3	0,003	44,886	0,135	-	-	0,003	0,135
12	մետաղական էլեմենտների լուղաներկում 2 ամցում	100մ2	0,230	162,771	37,437	-	-	0,23	37,437
Ներքին ջրամատակարարում									
ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում									

1	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	30,0	5,190	155,704	-	-	30	155,704
2	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 40$ մ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	6,0	3,896	23,379	-	-	6	23,379
3	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 32$ մ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	12,0	2,557	30,688	-	-	12	30,688
4	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	42,0	1,706	71,658	-	-	42	71,658
5	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	68,0	1,521	103,418	-	-	68	103,418
6	պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ տաք ջրի համար, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	22,0	1,939	42,651	-	-	22	42,651
7	պոլիպրոպիլենե քառաբաշխիչ	հատ	1	0,598	0,598	-	-	1	0,598
8	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	84	0,449	37,704	-	-	84	37,704
9	պոլիպրոպիլենե արմունկ	հատ	168	0,449	75,409	-	-	168	75,409
10	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 50$ մ	հատ	1	9,034	9,034	-	-	1	9,034
11	Փական $\Phi 25$ մ	հատ	6	5,190	31,139	-	-	6	31,139
12	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 32$ մ	հատ	1	5,304	5,304	-	-	1	5,304
13	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 20$ մ	հատ	102	5,048	514,881	-	-	102	514,881
14	Հևուն խողովակ $\Phi 15$, L-300 մ	հատ	78	0,449	35,011	-	-	78	35,011
15	լվացարանի խառնիչ $\Phi 15$	հատ	9	11,988	107,892	-	-	9	107,892
16	խոհանոցակոնքի խառնիչ $\Phi 15$	հատ	7	16,269	113,880	-	-	7	113,880
17	լվացարանի ծորակ $\Phi 15$	հատ	17	11,576	196,785	-	-	17	196,785
18	ցնցուղ խառնիչով $\Phi 15$	հատ	6	23,958	143,745	-	-	6	143,745
19	զսիչ $\Phi 50$	հատ	1	4,821	4,821	-	-	1	4,821
20	էլեկտրական ջրատարացուցիչ 80լ/3կվտ	հատ	6	129,319	775,912	-	-	6	775,912
21	Ամրակցում $\Phi 50$	հատ	30	0,549	16,473	-	-	30	16,473
22	Ամրակցում $\Phi 40$	հատ	6	0,250	1,498	-	-	6	1,498
23	Ամրակցում $\Phi 32$	հատ	20	0,105	2,095	-	-	20	2,095
24	Ամրակցում $\Phi 25$	հատ	60	0,075	4,489	-	-	60	4,489
25	Ամրակցում $\Phi 20$	հատ	130	0,045	6,030	-	-	130	6,030
26	ջրի և կոլուդու կանցանների երեսապատում ՊՎԷ նյութով	մ2	20,0	6,946	138,910	-	-	20	138,910
27	Պատյան ՊՎԷ խողովակից $\Phi 110$ մ	մ	0,60	1,994	1,197	-	-	0,6	1,197
28	Պատյան ՊՎԷ խողովակից $\Phi 75$ մ	մ	0,60	0,748	0,449	-	-	0,6	0,449
29	անցքերի խցափակում B 12.5 բետոնով	մ3	0,01	42,935	0,429	-	-	0,01	0,429
30	առանձակյան նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	1	0,224	0,224	-	-	1	0,224
Ներքին կոլուդի									
1	3-րդ կարգի քնահողի մշակում ձեռքով	մ3	10,0	3,186	31,857	-	-	10	31,857
2	քնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	10,0	1,332	13,317	-	-	10	13,317
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100 մ	մ3	0,50	8,557	4,278	-	-	0,5	4,278
4	Պոլիմիլիթրոիդե խողովակների տեղադրում իռդի մեջ $\Phi 160$ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	12,0	3,186	38,234	-	-	12	38,234
5	պոլիմիլիթրոիդե խողովակ-ների տեղադրում պատի վրա $\Phi 160$ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	54,0	4,897	264,412	-	-	54	264,412
6	պոլիմիլիթրոիդե խողովակ-ների տեղադրում պատի վրա $\Phi 110$ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	98,0	4,117	403,465	-	-	98	403,465
7	պոլիմիլիթրոիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա $\Phi 50$ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	56,0	3,258	182,335	-	-	56	182,335
8	ճեմապակլա կերամիկական լվացարան կանցանկով	կոմա	5	22,809	114,044	-	-	5	114,044
8	ձանկական լվացարան	կոմա	21	22,311	468,532	-	-	21	468,532
10	Ձուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	5	58,750	293,749	-	-	5	293,749
11	ձանկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	21	50,853	1067,909	-	-	21	1067,909
12	խոհանոցակոնքի տեղադրում	կոմա	7	21,591	151,135	-	-	7	151,135
13	լուծողի տակոնքի տեղադրում	կոմա	6	84,636	507,814	-	-	6	507,814
14	պոլիմիլիթրոիդե ստուգատեղ $\Phi 110$	հատ	3	3,392	10,175	-	-	3	10,175
15	պոլիմիլիթրոիդե ստուգատեղ $\Phi 50$	հատ	3	2,557	7,671	-	-	3	7,671
16	պոլիմիլիթրոիդե մաքրիչ $\Phi 110$	հատ	1	3,392	3,392	-	-	1	3,392
17	պոլիմիլիթրոիդե մաքրիչ $\Phi 50$	հատ	1	2,557	2,557	-	-	1	2,557
18	քառաբաշխիչ պոլիմիլիթրոիդե $\Phi 110 \times 110 \times 110$	հատ	4	1,496	5,985	-	-	4	5,985
19	քառաբաշխիչ պոլիմիլիթրոիդե $\Phi 50 \times 50 \times 50$	հատ	1	1,496	1,496	-	-	1	1,496
20	եռաբաշխիչ պոլիմիլիթրոիդե $\Phi 110 \times 110 \times 110$	հատ	14	0,923	12,924	-	-	14	12,924
21	եռաբաշխիչ պոլիմիլիթրոիդե $\Phi 110 \times 110 \times 160$	հատ	3	3,154	9,462	-	-	3	9,462
22	եռաբաշխիչ պոլիմիլիթրոիդե $\Phi 160 \times 50 \times 160$	հատ	2	1,496	2,992	-	-	2	2,992
23	եռաբաշխիչ պոլիմիլիթրոիդե $\Phi 110 \times 50 \times 110$	հատ	6	0,673	4,040	-	-	6	4,040

24	եռաբաշխիչ պոլիմիդիլքորիդե Φ 110 x110 x 50	հատ	7	0,673	4,713	-	-	7	4,713
25	եռաբաշխիչ պոլիմիդիլքորիդե Φ 160 x 160 x 160	հատ	1	4,302	4,302	-	-	1	4,302
26	եռաբաշխիչ պոլիմիդիլքորիդե Φ 50 x 50 x 50	հատ	21	0,296	6,221	-	-	21	6,221
27	արմունկ պոլիմիդիլքորիդե Φ 160 x 160	հատ	4	2,008	8,032	-	-	4	8,032
28	արմունկ պոլիմիդիլքորիդե Φ 110 x 110	հատ	44	0,636	27,979	-	-	44	27,979
29	արմունկ պոլիմիդիլքորիդե Φ 50 x 50	հատ	47	0,175	8,228	-	-	47	8,228
30	անցում պոլիմիդիլքորիդե Φ 160 x 110	հատ	3	1,559	4,677	-	-	3	4,677
31	Պատան պոլիմիդիլքորիդե խողովակից Φ200մմ յ-800մմ /3հատ/	մ	1,8	3,491	6,283	-	-	1,8	6,283
32	անցքերի խցափակում B 12.5 բետոնով/3հատ/	մ3	0,03	42,935	1,288	-	-	0,03	1,288
33	առածանցանց մյուս պատանի և խողովակի միջև	հատ	3	0,224	0,673	-	-	3	0,673
34	կոյուղու պոմպի տեղադրում մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կափուրդ/առանց արժեքի/	լրակազմ	2	24,520	49,039	-	-	2	49,039
Սարքավորումներ									
1	կոյուղու պոմպ մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կափուրդով	լրակազմ	2	63,336	126,671	-	-	2	126,671
Ջեռուցում									
Կաթսայատան սարքավորումներ									
1	շրջանառու պոմպ WILO Top-s 65/13, H=13մ N=1.2 կվտ, G=49 խմ/ժամ	հատ	1	24,520	24,520	-	-	1	24,520
2	Ֆիլտր Φ 75մմ յատուկ/	հատ	1	52,241	52,241	-	-	1	52,241
3	Ֆիլտր Φ 32մմ յատուկ/	հատ	8	10,024	80,194	-	-	8	80,194
4	Մեմբրանային ընդարձակման քաք V=24լ	հատ	1	37,484	37,484	-	-	1	37,484
5	հիդրոկոլեկտոր Φ100 L=800մմ	հատ	1	17,507	17,507	-	-	1	17,507
6	Հետադարձ փական Φ70մմ	հատ	1	13,529	13,529	-	-	1	13,529
7	Հետադարձ փական Φ32մմ	հատ	4	7,544	30,175	-	-	4	30,175
8	գնդիկավոր փական Φ32 մմ	հատ	8	8,874	70,991	-	-	8	70,991
9	գնդիկավոր փական Φ70 մմ	հատ	3	29,987	89,960	-	-	3	89,960
10	ապահովիչ փական Φ20 մմ 3 քար	հատ	5	6,796	33,978	-	-	5	33,978
11	թիթեռնիկավոր փական Φ75մմ	հատ	3	25,498	76,495	-	-	3	76,495
12	թեմոմանոմետր	հատ	3	15,471	46,414	-	-	3	46,414
13	Սկտոմատ օդափանիչ Φ20 փականով	հատ	1	11,970	11,970	-	-	1	11,970
14	Ջերմաստիճանի սովիչ	հատ	1	12,479	12,479	-	-	1	12,479
15	եռաբաշխիչ 75x32x75	հատ	8	2,723	21,788	-	-	8	21,788
Ջեռուցման իամակարգ									
1	փակ այրման խցիկով ջեռուցման մեկ կոնտուրանի պատի ջեռուցման կաթսա հզոր. 35կվտ/առանց արժեքի/	հատ	4	87,620	350,481	-	-	4	350,481
2	մետաղա առանցեուման-ներծծման համառանցքային ծխնելույզ	զծմ	8,0	1,498	11,970	-	-	8	11,970
3	ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էնմ	288,75	0,966	278,979	-	-	288,75	278,979
4	ալյումինե մարտկոց h= 500,100x80մմ	հատ	825	6,151	5074,486	-	-	825	5 074,486
5	սոփիչի չորանոցի տեղադրում	հատ	2	8,630	17,260	-	-	2	17,260
6	օդափանիչ Φ 15 „Սևսևկու“	հատ	77	0,587	45,201	-	-	77	45,201
7	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ75մմ ,ծնավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	14,0	12,701	177,811	-	-	14	177,811
8	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ63մմ ,ծնավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	74,0	11,699	865,694	-	-	74	865,694
9	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ50մմ ,ծնավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	48,0	7,737	371,358	-	-	48	371,358
10	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ40մմ ,ծնավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	36,0	5,074	182,662	-	-	36	182,662
11	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ32մմ ,ծնավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	44,0	2,755	121,202	-	-	44	121,202
12	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ25մմ ,ծնավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	118,0	2,049	241,755	-	-	118	241,755
13	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով ջրատար խողովակների տեղադրում Φ20մմ ,ծնավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	264,0	1,808	477,346	-	-	264	477,346
14	պոլիպրոպիլենե փական Φ 25մմ	հատ	6	5,190	31,139	-	-	6	31,139
15	պոլիպրոպիլենե փական Φ 20մմ	հատ	92	5,048	464,384	-	-	92	464,384
16	անցում Φ 63x50	հատ	4	0,187	0,748	-	-	4	0,748
17	անցում Φ 50x40	հատ	4	0,301	1,203	-	-	4	1,203
18	անցում Φ 40x32	հատ	4	0,192	0,766	-	-	4	0,766
19	պոլիպրոպիլենե քառաբաշխիչ	հատ	22	0,224	4,937	-	-	22	4,937
20	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	92	0,150	13,765	-	-	92	13,765
21	պոլիպրոպիլենե արմունկ /թեքում/	հատ	636	0,060	38,063	-	-	636	38,063
22	Վմրակցում Φ75	հատ	14	0,748	10,473	-	-	14	10,473
23	Վմրակցում Φ63	հատ	90	0,687	61,808	-	-	90	61,808

24	Ամրակցում Փ50	հատ	60	0,549	32,946	-	-	60	32,946
25	Ամրակցում Փ40	հատ	50	0,250	12,493	-	-	50	12,493
26	Ամրակցում Փ32	հատ	70	0,105	7,331	-	-	70	7,331
27	Ամրակցում Փ25	հատ	220	0,075	16,458	-	-	220	16,458
28	Ամրակցում Փ20	հատ	370	0,046	17,161	-	-	370	17,161
29	մարտկոցների ամրացման մետաղական էլեմենտներ Պահի/	հատ	154	0,824	96,083	-	-	154	96,083
30	ջերմամեկուսիչ փոփոխալատե խողովակ	մ	50,0	0,898	44,886	-	-	50	44,886
31	Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից Փ75մմ	մ	2,0	2,244	4,489	-	-	2	4,489
32	Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից Փ50մմ	մ	3,0	4,563	13,690	-	-	3	13,690
33	Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից Փ40մմ	մ	3,0	3,191	9,574	-	-	3	9,574
34	Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից Փ32մմ	մ	12,0	1,709	20,504	-	-	12	20,504
35	մարտկոցի միացման մասեր համեմակման/ Փ20	հատ	154	0,299	46,083	-	-	154	46,083
36	ծնամբող մասեր /օտստույն/	հատ	77	0,299	23,042	-	-	77	23,042
Սարքավորումներ									
1	շրջանառու պոմպ WIL0 Top-s 65/13, H=13մ N=1.2 կվտ, G=49 խմ/ժամ	հատ	1	211,119	211,119	-	-	1	211,119
2	փակ ալյումին խցիկով ջեռուցման մեկ կոնտրոլմանի պատի ջեռուցման կաթսա 35կվտ	հատ	4	506,059	2024,236	-	-	4	2 024,236
Օդափոխություն									
1	ժայռուցային ցանցի տեղադրում 200x200մմ	հատ	30	3,086	92,587	-	-	30	92,587
2	ժայռուցային ցանց 150x150 մմ	հատ	34	3,086	104,931	-	-	34	104,931
3	Ցինկապատ օդատար խողովակ Փ 200մմ 0.5մմ հաստ /242գծմ/	մ2	152,0	6,830	1038,198	-	-	152	1 038,198
4	Ցինկապատ օդատար խողովակ Փ 150մմ 0.5մմ հաստ /348գծմ/	մ2	163,9	6,830	1119,478	-	-	163,9	1 119,478
5	Ցինկապատ օդատար խողովակ Փ 300մմ 0.55մմ հաստ /3գծմ/	մ2	2,83	7,267	20,566	-	-	2,83	20,566
6	Ցինկապատ օդատար խողովակ Փ 300x200մմ 0.55մմ հաստ /11գծմ/	մ2	11,60	7,267	84,299	-	-	11,6	84,299
7	օդատարի երեսապատում խոնավայրում գիպսաստվարաթղթով	մ2	6,0	4,163	24,978	-	-	6	24,978
8	ներհոս համակարգ,արտաքին օդի ներծծմամբ/օդամղիչ 2000մ3/ժամ/	լրա-կազմ	1	7,325	7,325	-	-	1	7,325
9	կանալային օդամղիչների մոնտաժում, 300մ3/ժամ, /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	1	7,325	7,325	-	-	1	7,325
10	կանալային օդամղիչների մոնտաժում, 300մ3/ժամ, /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	5	7,325	36,623	-	-	5	36,623
11	կանալային օդամղիչների մոնտաժում, 200մ3/ժամ, /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	2	7,325	14,649	-	-	2	14,649
Սարքավորումներ									
1	ներհոս համակարգ,արտաքին օդի ներծծմամբ/օդամղիչ 2000մ3/ժամ/	լրա-կազմ	1	199,760	199,760	-	-	1	199,760
2	կանալային օդամղիչների արժեքը /3000մ3/ժամ	լրա-կազմ	1	159,808	159,808	-	-	1	159,808
3	կանալային օդամղիչների արժեքը /300մ3/ժամ	լրա-կազմ	5	66,587	332,934	-	-	5	332,934
4	կանալային օդամղիչների արժեքը /200մ3/ժամ	լրա-կազմ	2	66,280	130,561	-	-	2	130,561
Ներքին զառամասնատարում									
1	Պող ջրազազամուղային անկյալ խողովակների մոնտաժում Փ108	մ	3,0	7,821	23,462	-	-	3	23,462
2	Ջրազազամուղային խողովակների մոնտաժում Փ25մմ	գծմ	4,0	2,049	8,198	-	-	4	8,198
3	Ջրազազամուղային խողովակների մոնտաժում Փ15մմ	գծմ	3,0	1,538	4,613	-	-	3	4,613
4	Չափաչափի փյամաքում	1000մ	0,010	956,812	9,568	-	-	0,01	9,568
5	Չափաչափի փորձարկում	մ	10,0	0,718	7,181	-	-	10	7,181
6	խողովակների յուղաներկում	100մ2	0,02	162,771	3,255	-	-	0,02	3,255
7	խցանային փական Փ15մմ	հատ	1	5,850	5,850	-	-	1	5,850
8	խցանային փական Փ20մմ	հատ	4	7,096	28,384	-	-	4	28,384
9	զազոցային տեղադրում ԳՕ-4 /առանց արժեքի/	լրակազմ	1	2,663	2,663	-	-	1	2,663
10	էլեկտրամագնիսական փական Փ15մմ /առանց արժեքի/	հատ	1	3,355	3,355	-	-	1	3,355
11	ազոցային սարքի տեղադրում /առանց արժեքի/	հատ	1	4,609	4,609	-	-	1	4,609
12	Պողպատե պատյան Փ76	մ	0,5	2,918	1,459	-	-	0,5	1,459
13	խողովակի ամրացնող մասեր	հատ	8	0,075	0,598	-	-	8	0,598
14	Պղնձե քիլերով հաղորդալարՊՊՎ 2x1.5մմ2	100մ	0,20	38,838	7,768	-	-	0,2	7,768
15	հաղորդալարի ամրացնող մասեր	հատ	50	0,030	1,496	-	-	50	1,496
16	մկախողովակ սարքավորումների տեղադրման համար Փ 15,Լ=500մմ	հատ	5	1,197	5,985	-	-	5	5,985
Սարքավորումներ									
1	էլեկտրամագնիսական փական Փ15մմ	հատ	1	21,760	21,760	-	-	1	21,760
2	ազոցային սարք	հատ	1	14,507	14,507	-	-	1	14,507
	զազոցային ԳՕ-4	լրակազմ	1	66,587	66,587	-	-	1	66,587
Ներքին լուսավորություն									
Ռեժանին էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում									
1	գլխավոր բաշխիչ վահան , 380/220V, 160A	լրա-կազմ	1	0,000	0,000	-	-	1	-
1,1	եռաքնեռ ավտոմատ անջատիչ 125Ա 380վ /ներանցման/	հատ	1	8,729	8,729	-	-	1	8,729
1,2	եռաքնեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /բաշխման/	հատ	2	8,729	17,458	-	-	2	17,458
1,2	եռաքնեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /բաշխման/	հատ	3	8,729	26,187	-	-	3	26,187

2	բաշխիչ վահան , 380/220V, 50A	լրա- կազմ	1	0,000	0,000	-	-	1	-
2.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	11,933	11,933	-	-	1	11,933
2.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /մերանցման/Շղասի	հատ	1	8,729	8,729	-	-	1	8,729
2.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Շղասի	հատ	4	4,047	16,190	-	-	4	16,190
2.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/	հատ	4	4,047	16,190	-	-	4	16,190
2.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	3	4,047	12,142	-	-	3	12,142
3	բաշխիչ վահան 380/220V, 50A	լրա- կազմ	1	0,000	0,000	-	-	1	-
3.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	11,933	11,933	-	-	1	11,933
3.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /մերանցման/Շղասի	հատ	1	8,729	8,729	-	-	1	8,729
3.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	4,047	8,095	-	-	2	8,095
3.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Շղասի	հատ	4	4,047	16,190	-	-	4	16,190
3.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	4,047	8,095	-	-	2	8,095
4	բաշխիչ վահան , 380/220V, 50A	լրա- կազմ	1	0,000	0,000	-	-	1	-
4.1	վահանակ պոլիստիրոլե 24մոդուլ	հատ	1	10,437	10,437	-	-	1	10,437
4.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /մերանցման/Շղասի	հատ	1	8,729	8,729	-	-	1	8,729
4.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	4,047	8,095	-	-	2	8,095
4.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Շղասի	հատ	5	4,047	20,237	-	-	5	20,237
4.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 220վ /բաշխման/	հատ	1	4,047	4,047	-	-	1	4,047
5	բաշխիչ վահան , 380/220V, 50A	լրա- կազմ	1	0,000	0,000	-	-	1	-
5.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	11,933	11,933	-	-	1	11,933
5.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /բաշխման/	հատ	1	8,729	8,729	-	-	1	8,729
5.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	4,047	8,095	-	-	2	8,095
5.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Շղասի	հատ	1	4,047	4,047	-	-	1	4,047
5.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/	հատ	4	4,047	16,190	-	-	4	16,190
5.6	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 380վ /բաշխման/Շղասի	հատ	1	8,729	8,729	-	-	1	8,729
6	պաշտպանիչ ջառարենեռ անջատման սարք A տիպի 380v,32A/30mA , էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	5,985	5,985	-	-	1	5,985
7	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,40A/30mA , էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	5,985	5,985	-	-	1	5,985
8	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,32A/30mA էլեկտրամեխանիկական	հատ	10	4,489	44,886	-	-	10	44,886
9	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,25A/30mA էլեկտրամեխանիկական	հատ	10	4,489	44,886	-	-	10	44,886
10	վարդակ շտեպսելային երկբևեռ 3-րդ հողանցման հպակով 220վ 16Ա IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	0,89	160,943	143,239	-	-	0,89	143,239
11	տուփ անջատիչի և վարդակի փակ տեղադրման/որից 132 հատը գիպսատվարաթղթե պատերի մեջ/	100 հատ	1,67	150,877	251,965	-	-	1,67	251,965
12	թափանցիկ տուփ փակ տեղադրման /որից 126 հատը գիպսատվարաթղթե պատերի մեջ/	100 հատ	1,40	150,877	211,228	-	-	1,4	211,228
13	փողակի բազում վարդակի անջատիչի և թափանցիկ տուփերի համար	հատ	307	0,770	236,487	-	-	307	236,487
14	պղնձե քիղեքով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x4 մմ2	մ	360,0	2,905	1045,894	-	-	360	1 045,894
15	պղնձե քիղեքով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x2,5 մմ2	մ	520,0	2,580	1331,012	-	-	520	1 331,012
16	պղնձե բազմալար քիղեքով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x10մմ2	մ	35,0	4,912	171,908	-	-	35	171,908
17	պղնձե բազմալար քիղեքով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x6մմ2	մ	71,0	4,912	348,729	-	-	71	348,729
18	պղնձե բազմալար քիղեքով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x4մմ2	մ	40,0	4,912	196,487	-	-	40	196,487
19	տուփախողովակ ՊՎԲ 40x25մմ	մ	106,0	0,120	12,588	-	-	106	12,588
20	Պողպատ շերտավոր 40x4	մ	60,0	0,970	58,203	-	-	60	58,203
21	Պողպատե անկյունակ L50x50x5 l=2,5 /հողանցման համար/	ՈՊ	6	7,727	46,363	-	-	6	46,363
22	Պղնձե հողանցման հաղորդակի անցկացում ՊՎ2 1 x25մմ2	100մ	0,25	228,336	57,084	-	-	0,25	57,084
23	տուփախողովակ ՊՎԲ /գոֆրա/ d=20մմ	մ	810,0	0,120	96,954	-	-	810	96,954
1	հողալին աշխատանքներ								
1	խրամուղու փոքում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	3,0	3,188	9,557	-	-	3	9,557
2	բնահողի հետիկոր ձեռքով	մ3	3,0	1,332	3,995	-	-	3	3,995
	Լուսավորության էլեկտրամագրավորումների մոնտաժում								
1	Լուսատու 30W LED լամպով առատատաղի 4500k, 3600lm, IP20	հատ	130	5,520	717,607	-	-	130	717,607
2	Լուսատու 18W LED լամպով առատատաղի 4500k, 1800lm, IP20	հատ	7	5,221	36,546	-	-	7	36,546

3	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4500k, 3000lm, IP20	հատ	14	4,772	66,807	-	-	14	66,807
4	լուսատու 9W LED լամպով ներկառնցվող 4500k,900lm, IP44	հատ	34	4,024	136,811	-	-	34	136,811
5	Լուսատու 20W LED լամպով պատի 5500k,1800lm,IP65	հատ	13	4,024	52,310	-	-	13	52,310
6	լամպ 9W LED առաստաղի, պատի 4500k,2500lm, IP20	հատ	24	2,528	60,663	-	-	24	60,663
7	կոթառ LED լամպի համար E27	հատ	24	0,748	17,954	-	-	24	17,954
8	Լուսադիտողային լուսատու LED պատի,IP65, 3,6w,,EXIT,, ցուցանակով մարտկոցի հետ միասին	հատ	10	8,812	88,117	-	-	10	88,117
9	Լուսադիտողային լուսատու LED ,սլաք,, ցուցանակով պատի,IP65/ մարտկոցի հետ միասին/	հատ	5	8,812	44,058	-	-	5	44,058
10	Լուսադիտողային լուսատու LED ,սլաք,, ցուցանակով /դեպի նկուղի/պատի,IP65/ մարտկոցի հետ միասին/	հատ	2	8,812	17,623	-	-	2	17,623
11	Փակ լարանցման միաբևեռ մեկստեղծավոր անջատիչ 250-4 6Ա, IP20	հատ	64	1,836	117,483	-	-	64	117,483
12	Փակ լարանցման միաբևեռ երկստեղծավոր անջատիչ 250-4 6Ա,IP20	հատ	14	2,210	30,936	-	-	14	30,936
13	պղնձե բազմալար ջիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 2x1,5մմ2	մ	950,0	4,912	4666,087	-	-	950	4 666,087
14	պղնձե բազմալար ջիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x1,5մմ2	մ	102,0	2,313	235,902	-	-	102	235,902
15	Պղնձե հաղորդչալարի անջակացում սվաղի տակ ՊՊՎԳ 2 x1,5մմ2	100մ	1,55	53,878	83,512	-	-	1,55	83,512
16	Պղնձե հաղորդչալարի անջակացում սվաղի տակ ՎՎԳ 1 x1,5մմ2	100մ	2,20	49,091	107,999	-	-	2,2	107,999
17	տուսիախողովակ ՊՎԶ /գոշրա/ d=15մմ	մ	515,0	0,120	61,844	-	-	515	61,644
Հորհրդի ազդեցություն համակարգ									
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ /պահանջ արժեքի/	լուսնազմ	1	41,728	41,728	-	-	1	41,728
2	Երկարակի գծի վերահսկիչ /առանց արժեքի/	հատ	1	3,003	3,003	-	-	1	3,003
3	Հասցեային ռեջեյնի բյուր /առանց արժեքի/	հատ	1	2,193	2,193	-	-	1	2,193
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր /առանց արժեքի/	հատ	1	5,066	5,066	-	-	1	5,066
5	Մարտկոց 124,7Ամ /առանց արժեքի/	հատ	1	2,598	2,598	-	-	1	2,598
6	Ջերմային հասցեային ազդասարք /առանց արժեքի/	հատ	4	2,598	10,393	-	-	4	10,393
7	Ընդի հասցեային ազդասարք /առանց արժեքի/	հատ	85	2,193	186,443	-	-	85	186,443
8	Չեքի ռեկավարմամբ հասցեային ազդասարք /առանց արժեքի/	հատ	5	2,193	10,967	-	-	5	10,967
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (նեյսի)/առանց արժեքի/	հատ	5	2,193	10,967	-	-	5	10,967
10	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (դոսի)/առանց արժեքի/	հատ	1	2,193	2,193	-	-	1	2,193
11	Պլաստիկ մալուխոտի սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	5,843	11,685	-	-	2	11,685
12	Պլաստիկ մալուխոտի T-ձև կեմենտ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001 2000, EN 50085-2-2 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	1,876	1,876	-	-	1	1,876
13	Պլաստիկ մալուխոտի հարթ անկյուն սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	2,304	2,304	-	-	1	2,304
14	Պլաստիկ մալուխոտի ճակատի ջողարկիչ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	1,266	2,533	-	-	2	2,533
15	Հրակայուն մալուխ հսկիչ-ՀԶԱ (Շ)-FRLS 1x2x0.80 մմ, հրակայունության աստիճանը 180 Ը.	մ	10,0	0,367	3,672	-	-	10	3,672
16	Հրակայուն մալուխ հսկիչ-ՀԶԱ (Շ)-FRLS 1x2x0.97մմ, հրակայունության աստիճանը 180Ը.	մ	650,0	0,432	280,507	-	-	650	280,507
17	անցքի բացում Φ25մմ , L=400մմ , մալուխի անցկացման համար	100 հատ	0,10	151,557	15,156	-	-	0,1	15,156
18	պլաստմասե ճկախողովակ Φ16/ամրացման դետալներով/	մ	650	0,269	175,056	-	-	650	175,056
19	Մոնտաժային նույթեր	լուսնազմ	1	2,992	2,992	-	-	1	2,992
Մարքայի զրույցներ									
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ	լուսնազմ	1	71,780	71,780	-	-	1	71,780
2	Երկարակի գծի վերահսկիչ	հատ	1	23,878	23,878	-	-	1	23,878
3	Հասցեային ռեջեյնի բյուր	հատ	1	17,139	17,139	-	-	1	17,139
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր	հատ	1	40,285	40,285	-	-	1	40,285
5	Մարտկոց 124,7Ամ	հատ	1	14,063	14,063	-	-	1	14,063
6	Ջերմային հասցեային ազդասարք	հատ	4	10,694	42,775	-	-	4	42,775
7	Ընդի հասցեային ազդասարք	հատ	85	10,694	908,975	-	-	85	908,975
8	Չեքի ռեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	հատ	5	7,764	38,820	-	-	5	38,820
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (նեյսի)	հատ	5	4,541	22,706	-	-	5	22,706
10	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (դոսի)	հատ	1	4,541	4,541	-	-	1	4,541
Ստաբիլիզացիոն լուսավորություն									
Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ									
1	մեկուսիչի պողպատե զցածողների տեղադրում Φ16մմ	կգ	0,50	0,854	0,427	-	-	0,5	0,427
2	Սեկուսիչ ԶՂ -16	հատ	3	0,448	1,347	-	-	3	1,347
3	զցածողային կեռիկ մեկուսիչի համար	հատ	1	0,748	0,748	-	-	1	0,748
4	խարսխն պողպատե ձողից Φ16	կգ	2,00	0,854	1,708	-	-	2	1,708

5	Տրամբուս պողպատե անկյունակից 40x40x4	երկ.0.4մ, 1,029x 0.4=0.4116	հատ	2	2,470	4,940	-	2	4,940
6	ալյումինե քիղերով մալուխի տեղադրում լուսավորության հենասյունով ԼՎԿԳ 4x70մմ2		մ	460,0	3,632	1670,794	-	460	1 670,794
7	ստուգողական մատվի տեղադրում ԿԿԳ 10x2,5մմ2		մ	10,0	3,266	32,658	-	10	32,658
8	ձաղորդակար ալյումինե քիղերով ԼՊԿ 1x2.5 մմ2		մ	20,0	0,247	4,948	-	20	4,948
9	մալուխային ծալրապանակ TA-11		հատ	8	0,748	5,985	-	8	5,985
Ընդարձակված աշխատանքներ									
1	հենասյուների հիմքերի փորում ձեռքով		մ3	0,32	3,186	1,019	-	0,32	1,019
2	հենասյուների բետոն B-12.5 մակմիշի		մ3	0,32	42,935	13,739	-	0,32	13,739
3	ավելորդ բնահողի փորում տեղում		մ3	0,30	1,332	0,400	-	0,3	0,400
4	Պողպատե հենասյան մոնտաժում Փ108x4 L = 7մ		տն	0,1440	121,909	17,555	-	0,144	17,555
5	Պողպատե խողովակ Փ108x4		մ	14,0	6,869	96,167	-	14	96,167
6	մետ. վրադիրների խցան/ տեղադրում 4մմ հաստ. քերթից D=110մմ		մ2	0,02	24,446	0,489	-	0,02	0,489
7	Սետաղական հենասյուների լուղաներկում /ձողխրազույն/ 2 անգամ		100մ2	0,08	144,262	11,541	-	0,08	11,541
8	եռաֆազ էլ. հաշվիչ երկսակազնային 380վ 100Ա հառանց արժեքի/		հատ	1	1,449	1,449	-	1	1,449
9	ալյատմասե արկղ հաշվիչի համար		հատ	1	7,481	7,481	-	1	7,481
10	Հոսանքի տրանսֆորմատոր T-0.66 Y 3 U= 660V , n=150/5A հառանց արժեքի/		լրա-կազմ	3	2,637	7,912	-	3	7,912
Սարքավորումներ									
1	եռաֆազ էլ. հաշվիչ երկսակազնային 380վ 100Ա		հատ	1	66,587	66,587	-	1	66,587
2	Հոսանքի տրանսֆորմատոր T-0.66 Y 3 U= 660V , n=100/5A		հատ	3	13,317	39,952	-	3	39,952
Արտաքին ջրեր									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով		1000մ3	0,022	761,765	16,759	-	0,022	16,759
2	նույնը ձեռքով		մ3	2,00	3,186	6,371	-	2	6,371
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ		մ3	2,20	8,557	18,825	-	2,2	18,825
4	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ50x4,8/16մբն/ հիդրմարկուրով/		մ	36,00	1,483	53,382	-	36	53,382
5	պոլիէթիլեն արմուճակ Փ50x50		հատ	10	2,038	20,358	-	10	20,358
6	միացում գործող ջրագծին Փ50մմ խողովակով		հատ	1	6,539	6,539	-	1	6,539
7	Հավաքովի ե/բ դիտահողի տեղադրում Փ1500 հ=1մ / 2հատ/		մ3	2,00	65,774	131,549	-	2	131,549
8	Հավաքովի ե/բ դիտահողի օղակ 1500 մմ, հ=890մմ		հատ	2	59,846	119,696	-	2	119,696
9	Հավաքովի ե/բ դիտահողի նափարիչ 1680x150մմ թույն մտողի հետ միասին կկ15		հատ	2	176,220	352,440	-	2	352,440
10	ե/բ դիտահողի հատակի սալ Փ1680x120 կԿ15		հատ	2	44,886	89,772	-	2	89,772
11	դիտահողի պատերի բուկային ջրամեկուսացում քիտումով 2 անգամ		100մ2	0,10	48,606	4,861	-	0,1	4,861
12	պողպատե փական Փ50մմ		հատ	4	11,646	46,584	-	4	46,584
13	Փ50մմ տրամ. պողպատե կցաշուրթի տեղադրում		հատ	8	10,136	81,084	-	8	81,084
14	հակահողեհային հիդրանտ Փ50մմ		լրա-կազմ	1	84,824	84,824	-	1	84,824
15	ջրաչափի տեղադրում Փ40մմ		հատ	1	43,777	43,777	-	1	43,777
16	խողովակների ախտահանում		կմ	0,036	86,388	3,110	-	0,036	3,110
17	բնահողի հետվիջը բուկոզերով		1000 մ3	0,018	110,808	1,995	-	0,018	1,995
18	բնահողի հետվիջը ձեռքով		մ3	2,0	1,332	2,663	-	2	2,663
19	բնահողի քարծում ձեռքով ինքնաբափին		մ3	4,0	1,332	5,327	-	4	5,327
20	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաբափով 3կմ		տն	6,0	1,858	9,949	-	6	9,949
21	Պատյան պողպատե խողովակից Փ108մմ		մ	8,00	7,573	60,580	-	8	60,580
22	պատյանի ջրամեկուսացում քիտումային ծածկիով 2 անգամ		100մ2	0,03	181,884	5,457	-	0,03	5,457
23	խմային նախաշերտի իրակամացում 120մմ քիտումի տարածումով 4.12կգ/մ2		100մ2	0,10	248,105	24,811	-	0,1	24,811
24	խոշորահատիկ ավբետոնե ծածկույթի իրակամացում /հաստ.60մմ/		100մ2	0,10	747,564	74,756	-	0,1	74,756
25	Ծածկույթի կառուցում տաք մանրահատիկ «Բ» տիպի ավբետոնով /30մմ/		100մ2	0,10	351,129	35,113	-	0,1	35,113
Արտաքին կոտորի									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով		1000 մ3	0,051	761,765	38,850	-	0,051	38,850
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով		մ3	5,0	3,186	15,929	-	5	15,929
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ		մ3	4,0	8,557	34,228	-	4	34,228
4	Պոլիմերային ծալքավոր խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ160		մ	63,0	5,679	357,766	-	63	357,766
5	Հավաքովի ե/բ դիտահողերի տեղադրում Փ1000 հ=1մ		մ3	2,40	60,173	144,416	-	2,4	144,416
6	Հավաքովի ե/բ դիտահողի օղակ Փ1000 հ=1մ		հատ	3	37,405	112,215	-	3	112,215
7	Հավաքովի ե/բ կափարիչ 1200x1200, թույն մտողի հետ միասին 700մմ		հատ	3	122,190	366,571	-	3	366,571
8	Հավաքովի ե/բ դիտահողի հատակի սալ Փ 1200		հատ	3	29,924	89,772	-	3	89,772
9	բետոն դիտահողի հատակի համար B15		մ3	0,45	44,871	20,102	-	0,45	20,102
10	բնահողի հետվիջը բուկոզերով		1000 մ3	0,044	110,808	4,876	-	0,044	4,876

11	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	5,0	1,332	6,659	-	5	6,659
12	բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ3	7,0	1,332	9,322	-	7	9,322
13	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	10,5	1,658	17,410	-	10,5	17,410
14	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահողի տեղադրում $\Phi 1000$ h=4մ / 1հատ/	մ3	0,80	47,459	37,967	-	0,8	37,967
15	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահողի օդակներ 900x1000	հատ	4	80,795	323,180	-	4	323,180
16	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահողի կափարիչ 620x65մմ	հատ	1	58,848	59,848	-	1	59,848
17	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահողի տակդիր 970x30մմ	հատ	1	15,143	15,143	-	1	15,143
18	պոլիմերավազային դիտահողի պատերի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ2	0,05	56,087	2,804	-	0,05	2,804
19	գամաբուրդի մանր խոշորության ավազի շերտ h=150մմ	մ3	0,2	19,793	3,959	-	0,2	3,959
20	գամաբուրդի միջին խոշորության ավազի շերտ h=250մմ	մ3	0,3	19,362	5,809	-	0,3	5,809
21	գամաբուրդի խճի իցք h=300մմ	մ3	0,4	16,842	6,063	-	0,36	6,063
Նորոգու և ներդրողի մարզման ձող								
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ3	0,101	761,765	76,938	-	0,101	76,938
2	նույնը ձեռքով	մ3	8,00	3,186	25,486	-	8	25,486
3	2-րդ կարգի բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ3	0,053	110,808	5,873	-	0,053	5,873
4	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	8,0	1,332	10,654	-	8	10,654
5	ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին	1000 մ3	0,048	723,432	34,725	-	0,048	34,725
6	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	72,0	1,658	119,386	-	72	119,386
7	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցումը բետոն B-7.5	մ3	2,3	40,844	93,941	-	2,3	93,941
8	պողպատե խողովակ $\Phi 108$ մմ	մ	2,0	4,219	8,439	-	2	8,439
9	մետաղական խողովակի յուղաներկում 2 անգամ	100 մ2	0,01	182,771	1,628	-	0,01	1,628
10	Ե/բ հիմնային սայի կառուցում 4-15 մ. բ/ԱՄ-1/	մ3	6,3	85,388	411,944	-	6,3	411,944
11	Սմոլան $\Phi 12A500C$	տն	0,352	418,937	147,466	-	0,352	147,466
12	Սիմոնյու Ե/բ պատի պատրաստում 4-15 բետոնից հաստ. 30սմ/ԱՄ-1/	մ3	10,7	89,145	953,850	-	10,7	953,850
13	Սմոլան $\Phi 12A500C$	տն	1,119	418,937	468,790	-	1,119	468,790
14	Ե/բ միաձուլ սայի կառուցում 4-15 մ. բ/ԱՄ-1/	մ3	1,5	82,574	123,862	-	1,5	123,862
15	Սմոլան $\Phi 12A500C$	տն	0,338	418,937	141,601	-	0,338	141,601
16	Ե/բ մոտիկ պատի պատրաստում 4-15 բետոնից	մ3	0,2	89,145	17,829	-	0,2	17,829
17	Սմոլան $\Phi 6Ac-1$	տն	0,002	498,734	0,997	-	0,002	0,997
18	պատերի և ծածկի քրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ2	0,58	123,116	71,407	-	0,58	71,407
19	հատանների սուլֆատալայուն Զ/ավազային հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ2	0,10	127,300	12,730	-	0,1	12,730
20	պատերի ավաղում սուլֆատալայուն գ/ավազային ավաղով	մ2	32,0	2,026	64,818	-	32	64,818
21	Պող. ճարձամեղների տեղադրում բետոնում $\Phi 22A-1$	տն	0,003	1218,264	3,655	-	0,003	3,655
22	Թուֆե մոտիկ տեղադրում $\Phi 700$	հատ	1	77,500	77,500	-	1	77,500
Արտաքին զազամատակարարում								
1	Պող. ջրազատիչային անկյար խողովակների մոնտաժում $d_{\text{պ}} = 40$ մմ	մ	43,0	4,240	182,321	-	43	182,321
2	Պող. ջրազատիչային անկյար խողովակների մոնտաժում $d_{\text{պ}} = 25$ մմ	մ	2,0	3,238	6,475	-	2	6,475
3	Չափաչափի փչամաքում	1000 մ	0,045	956,812	43,057	-	0,045	43,057
4	Չափաչափի փորձարկում	մ	45,0	0,718	32,314	-	45	32,314
5	Մետաղական շինվածքներ զազատարի ամրագծման համար /հարիսխներ և անոթ/	տն	0,0022	749,933	1,650	-	0,0022	1,650
6	խողովակների և կանցնակների յուղաներկում	100մ2	0,87	162,771	141,611	-	0,87	141,611
7	միացում գրուքուն ունեցող գ/ձ զազատարին $d_{\text{պ}} = 40$ մմ խողովակով	1միաց	1	14,005	14,005	-	1	14,005
8	ծնավոր մասեր	տն	0,002	2028,015	4,056	-	0,002	4,056
9	խզանային փական $d_{\text{պ}} = 40$ մմ	հատ	3	15,201	45,603	-	3	45,603
10	խզանային փական $d_{\text{պ}} = 25$ մմ	հատ	2	8,342	16,685	-	2	16,685
11	GS-18 տիպի հաշվիչի տեղադրում/առանց արժեքի/	հատ	1	4,609	4,609	-	1	4,609
12	զազալարազավորիչ GS-78-R2, 6 bar /առանց արժեքի/	հատ	1	4,609	4,609	-	1	4,609
13	ռետինե տանդոլ	կգ	0,50	0,449	0,224	-	0,5	0,224
14	բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	1,20	3,186	3,823	-	1,2	3,823
15	բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ3	1,00	1,332	1,332	-	1	1,332
16	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	0,20	1,332	0,266	-	0,2	0,266
17	բետոնե հիմքերի կառուցում հեմայունների տակ B 7.5 մ.բ.	մ3	1,00	58,016	58,016	-	1	58,016
18	Մետաղական կանցնակների տեղադրում ՏիՊ-1 / $d_{\text{պ}}=57$ մմ $L=3,5$ մ $H=3,0$ մ	տն	0,19	76,641	14,562	-	0,19	14,562
19	պողպատե խողովակի $d_{\text{պ}}=57$ մմ արժեքը	մ	35,0	3,501	122,539	-	35	122,539
20	խզափական $\Phi 40$ մմ	հատ	2	24,588	49,175	-	2	49,175
Ապրքավորումներ								
1-ին խմբառանակ								
Ն.5.1	Պահարանային հաշվիչ կայան զազալարազի հանգուցով ՊԳԿԳԳ 16K մակնիշի	հատ	1	972,570	972,570	-	1	972,570
Ն.5.2	F / Փական 2" 500 MB 230 V կլումին	հատ	1	82,110	82,110	-	1	82,110

15.3	Գազի ղեկավարող SECOR 2000/230 V	հատ	1	54,060	54,060	-	-	1	54,060
15.4	Սողակալին փական 30x 76x /dy 50/	հատ	1	57,732	57,732	-	-	1	57,732
Բարձրագույն									
Ավագածան /4 հատ/									
1	բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ բետոնե հիմքի վրա	100 զմմ	0,32	650,853	208,273	-	-	0,32	208,273
2	բնահողի տոփանում խճով	100մ2	0,136	37,755	5,135	-	-	0,136	5,135
3	լիցք մանրահատիկ ավազից 220մմ հաստ /13,6մ2/	մ3	2,992	7,784	23,291	-	-	2,992	23,291
Մետաղական ծածկարան /4 հատ/									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	6,40	3,186	20,389	-	-	6,4	20,389
2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ3	6,40	51,261	328,070	-	-	6,4	328,070
3	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ3	6,40	1,332	8,523	-	-	6,4	8,523
4	զրուգառանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	5,487	76,641	420,532	-	-	5,487	420,532
5	պողպատե խողովակ 80x80x4	մ	179,6	6,262	1124,585	-	-	179,6	1124,585
6	պողպատե խողովակ 120x80x4	մ	102,6	7,987	819,439	-	-	102,6	819,439
7	պողպատե խողովակ 80x60x4	մ	146,8	5,410	794,228	-	-	146,8	794,228
8	Պողպ. ձող Φ10մմ	տն	0,0448	854,082	38,263	-	-	0,0448	38,263
9	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	417,6	1,508	629,813	-	-	417,6	629,813
10	ծածկույթի կառուցում զինկապատ պրոֆիլավոր քիթերից ԿՊ 25-0.55	100մ2	2,22	606,962	1347,455	-	-	2,22	1347,455
11	ծածկառանի մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ2	2,072	162,771	337,262	-	-	2,072	337,262
ՓՏՍ-ից վահանների կատուցում /4 ծածկարանի համար/									
1	ՓՏՍ-ից վահանների պողպատե էլեմենտների պատրաստում	տն	0,1992	76,641	15,267	-	-	0,1992	15,267
2	ՓՏՍ-ից վահան	մ2	108,40	3,402	368,817	-	-	108,4	368,817
3	պողպատե անկյունակ L20x20x2,5	մ	235,52	0,607	143,069	-	-	235,52	143,069
4	շերտավորված -4x30	մ	13,60	0,748	10,174	-	-	13,6	10,174
5	ՓՏՍ-ից վահանների լարապատում 2 կողմից 2 անգամ	100մ2	2,168	54,644	118,469	-	-	2,168	118,469
6	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ2	0,190	162,771	30,927	-	-	0,19	30,927
Փայտե մետաղան /4 հատի համար/									
1	Փայտե մետաղանների պողպատե կարկասի պատրաստում	տն	0,1028	76,641	7,879	-	-	0,1028	7,879
2	պողպատե անկյունակ L50x50x5	մ	27,20	2,443	66,458	-	-	27,2	66,458
3	Փայտե չողսուցերից մետաղանների մետատեղի և քիչ անմասի իրականացում	մ2	14,0	0,786	11,010	-	-	14	11,010
4	ռանդված փայտե չողսուցեր 50x50	մ3	0,56	190,142	106,480	-	-	0,56	106,480
5	Փայտե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ2	0,448	169,443	75,911	-	-	0,448	75,911
6	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ2	0,056	162,771	9,115	-	-	0,056	9,115
հասցահրապարակի կառուցում/4 հատի համար/									
1	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ Ատրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 զմմ	1,44	815,004	1173,606	-	-	1,44	1173,606
2	բնահողի տոփանում /սայիկապատ մաս տակ/	100մ2	3,24	6,908	22,380	-	-	3,24	22,380
3	հարթակի խճային մակաշերտ 80մմ հաստ/486մ2/	մ3	25,92	16,842	436,552	-	-	25,92	436,552
4	Ավազի շերտ միջին խոշորություն 100մմ /գեմետի խառնուրդ 1մ2-ում 3կգ/ 486մ2	մ3	32,40	11,270	365,163	-	-	32,4	365,163
5	գեմետի արժեք	տն	0,972	64,835	63,020	-	-	0,972	63,020
6	ճեմուրու ծածկույթ ճեմաբազալի բետոնե սալիկներով 50մմ	մ2	162,0	7,241	1173,086	-	-	162	1173,086
7	ճեմուրու ծածկույթ գունավոր բետոնե սալիկներով 50մմ	մ2	162,0	7,735	1253,073	-	-	162	1253,073
Մետաղական զանկապատի կառուցում/212,0 զմմ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	6,30	2,611	16,451	-	-	6,3	16,451
2	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ3	6,30	1,084	6,827	-	-	6,3	6,827
3	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/իմքնաթափով մինչև 3կմ	տն	9,45	1,345	12,708	-	-	9,45	12,708
4	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ3	6,3	49,681	312,991	-	-	6,3	312,991
5	Մետաղական զանկապատի կառուցում	տն	4,360	52,566	229,186	-	-	4,36	229,186
6	պողպատե խողովակ 60x60x3	մ	232,0	3,453	801,151	-	-	232	801,151
7	պողպատե անկյունակ L50x50x5	մ	694,4	2,443	1696,593	-	-	694,4	1696,593
8	պողպատե ձող Φ8 Ա-1	կգ	279,4	0,499	139,332	-	-	279,4	139,332
9	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	57,3	0,499	28,575	-	-	57,3	28,575
10	պողպատե անկյունակ L32x32x4	մ	43,60	0,898	39,141	-	-	43,6	39,141
11	պողպատե զանգ 2մմ 50x50մմ	մ2	275,6	1,185	326,584	-	-	275,6	326,584
12	պողպատե քեղք 60x60x3	մ2	0,418	20,300	8,486	-	-	0,418	8,486
13	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ2	3,40	142,626	484,927	-	-	3,4	484,927
Մետաղական դռնակ ԱՊՈ-1/ /1 հատ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	0,20	3,186	0,637	-	-	0,2	0,637
2	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ3	0,20	1,332	0,266	-	-	0,2	0,266
3	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ3	0,20	51,261	10,252	-	-	0,2	10,252
4	մետաղական դռնակի տեղադրում	տն	0,052	353,419	18,378	-	-	0,052	18,378

5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	2,00	7,927	15,854	-	-	2	15,854
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	4,50	1,508	6,787	-	-	4,5	6,787
7	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	9,95	0,634	6,312	-	-	9,95	6,312
8	պողպատե քերթ 100x100x5	մ2	0,02	30,362	0,607	-	-	0,02	0,607
9	պողպատե անկյունակ 140x40x5	մ	0,10	2,244	0,224	-	-	0,1	0,224
10	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	4,0	0,499	1,995	-	-	4	1,995
11	ծխնի	հատ	2	0,748	1,496	-	-	2	1,496
12	Սետադակամ էլեմենտների լուղաներկում 2 անգամ	100մ2	0,03	162,771	4,883	-	-	0,03	4,883
Սետադակամ դարպաս /ԱԳ-1 /2 հատ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	0,80	3,186	2,549	-	-	0,8	2,549
2	ավելորդ բնահողի փրկում տեղում ձեռքով	մ3	8,00	1,332	10,654	-	-	8	10,654
3	բետոնե հիմքերի կառուցում նստադրամների տակ Թ 7.5 բետոնով	մ3	0,80	51,261	41,009	-	-	0,8	41,009
4	մետաղական դարպասի տեղադրում	տն	0,2592	353,419	91,606	-	-	0,2592	91,606
5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	8,00	7,927	63,415	-	-	8	63,415
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	27,20	1,508	41,022	-	-	27,2	41,022
7	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	85,00	0,634	53,923	-	-	85	53,923
8	պողպատե քերթ 100x100x5	մ2	0,04	30,362	1,214	-	-	0,04	1,214
9	պողպատե անկյունակ 140x40x5	մ	0,20	2,244	0,449	-	-	0,2	0,449
10	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	4,0	0,499	1,995	-	-	4	1,995
11	ծխնի	հատ	12	0,748	8,977	-	-	12	8,977
12	Սետադակամ էլեմենտների լուղաներկում 2 անգամ	100մ2	0,22	162,771	35,810	-	-	0,22	35,810
Տարածքի բարեկարգում									
1	կոտակված բնահողի փրկում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 40մ փոխելով	1000մ3	1,380	723,824	998,877	-	-	1,38	998,877
2	բնահողի խտացում մեխանիզմով	100մ2	14,90	6,908	102,922	-	-	14,9	102,922
3	կոտակված բուսահողի փրկում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 40մ փոխելով	1000մ3	0,230	327,959	75,431	-	-	0,23	75,431
4	հողային տաշտակի կտրում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 30մ փոխելով /միջինը 170մ/	1000մ3	0,027	306,612	8,279	-	-	0,027	8,279
5	հողային տաշտակի կտրում ձեռքով	մ3	1,2	3,186	3,823	-	-	1,2	3,823
6	հողային տաշտակի խտացում մեխանիզմով	100մ2	1,65	6,908	11,397	-	-	1,65	11,397
7	ավելորդ բնահողի բարձրում ինքնաթափին ձեռքով	մ3	27,0	1,332	35,957	-	-	27	35,957
8	ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	40,5	1,397	56,579	-	-	40,5	56,579
9	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մ կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին Թ-15 մակնիշի	100գծմ	0,75	1301,271	975,953	-	-	0,75	975,953
10	խճային նախաշերտի իրականացում ըստ մի տարածությունից 4,12կգ/մ2/հաստ, 120մմ/	100մ2	1,65	248,105	409,373	-	-	1,65	409,373
11	«Բ» տիպի մամրահատիկ արձանագրության ծածկույթի իրականացում խճային հիմքի վրայից/հաստ.-50մմ	100մ2	1,65	517,516	853,901	-	-	1,65	853,901
12	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին Թ-15 մակնիշի	100գծմ	1,65	815,004	1344,757	-	-	1,65	1 344,757
13	սալվածքի և հիմքի տնայնագրության խճի նախաշերտի կառուցում (հաստ.-120մմ)	մ3	33,60	10,715	360,028	-	-	33,6	360,028
14	սալվածքի մանրահատիկ ասֆալտ-բետոնե ծածկույթ 30մմ հաստ. «Գ» տիպի	100մ2	2,80	330,134	924,375	-	-	2,8	924,375
Արտաքին աստիճաններ Ա-1 և Թեթահարթակ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ3	2,2	3,186	7,009	-	-	2,2	7,009
2	ավելորդ բնահողի քարծում ինքնաթափին ձեռքով	մ3	2,2	1,332	2,930	-	-	2,2	2,930
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	3,3	1,397	4,610	-	-	3,3	4,610
4	բնահողի տնվանում խճով	100մ2	0,106	37,755	4,002	-	-	0,106	4,002
5	հիմքերի կառուցում Թ-7.5 մ.բ. խամբարաբետոնով աստիճանների և Թեթահարթակի տակ	մ3	6,80	43,103	293,101	-	-	6,8	293,101
6	բետոնե աստիճանների կառուցում Թ 15 մ.բ.	մ3	0,42	117,945	49,537	-	-	0,42	49,537
7	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ2	0,123	177,508	21,833	-	-	0,123	21,833
8	աստիճանահարթակի և Թեթահարթակի երեսապատում սալիկներով 30մմ	100մ2	0,123	1519,505	186,899	-	-	0,123	186,899
9	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ2	0,070	1887,098	132,097	-	-	0,07	132,097
10	կողային ճակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ2	0,050	1687,351	84,368	-	-	0,05	84,368
11	ամրամասին ցանց Φ3Թ1, 50x50մմ քցիցով	մ2	5,00	1,047	5,237	-	-	5	5,237
12	ալյումինե բազրիք 0,9մ բարձրության զոռճադանային արտադրությամբ	մ	6,3	37,405	235,652	-	-	6,3	235,652
Նկուղի արտաքին աստիճաններ Ա-2									
1	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ2	0,016	177,508	2,840	-	-	0,016	2,840
2	հարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ2	0,016	1519,505	24,312	-	-	0,016	24,312
3	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ2	0,068	1887,098	128,323	-	-	0,068	128,323
4	պատերի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ. մետաղական ցանցի վրա	100մ2	0,100	1853,818	185,392	-	-	0,1	185,392
5	ամրամասին ցանց Φ3Թ1, 100x100մմ քցիցով	մ2	10,00	0,999	9,991	-	-	10	9,991
6	բազալտե ավազա 50մմ հաստության 420մմ լայնության, 6,5 գծմ	100մ2	0,0273	1899,840	51,866	-	-	0,0273	51,866

06 Նոյեմբերի 2024թ. կնքված N ԱՄԱՀ-ԲՄԱՀԶԲ-24/95-1 պայմանագրի

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Ջրաշեն վարչական բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման կապալային աշխատանքներ

Հափաբաժին N5՝ Ջրաշեն

Փոփոխված ծավալների համադրում N10

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալները				Պակասեցում		Ավելացում		Փաստացի տվյալները	
		Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Չողային աշխատանքներ										
1	բուսահողի մշակում մեխանիզմով բառձեղում ինքնաթափին	1000մ3	0,232	722,857	167,703		-		-	0,232	167,703
2	բուսահողի մշակում էքսկավատորով /կողկիցում/	1000մ3	0,177	723,432	128,047		-		-	0,177	128,047
3	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բառձեղում ինքնաթափին	1000մ3	0,170	1996,726	339,444		-		-	0,17	339,444
4	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողկիցում/	1000մ3	0,708	1565,519	1108,387		-		-	0,708	1 108,387
5	7-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով/կողկիցում/	1000մ3	0,725	2396,077	1737,156		-		-	0,725	1 737,156
6	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոսորակում /կողկիցում/	1000մ3	0,129	1565,519	201,952		-		-	0,129	201,952
7	բուսահողի մշակում ձեռքով	մ3	53,0	2,154	114,177		-		-	53	114,177
8	բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ3	0,160	110,808	17,729		-		-	0,16	17,729
9	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	22,0	1,332	29,298		-		-	22	29,298
10	ամելորող բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	603,0	1,397	842,400		-		-	603	842,400
	Ֆիմբեր										
1	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ ց 100մմ հաստ.	մ3	27,0	43,755	1181,393		-		-	27	1 181,393
2	ժապավենածև հիմքերի կառուցում ե/բետոնով B 25 մակնիշի բետոնից	մ3	117,00	74,643	8733,190		-		-	117	8 733,190
3	Ամրան Փ8A240c	տն	0,994	498,734	495,742		-		-	0,994	495,742
4	Ամրան Փ12A500C	տն	1,317	418,937	551,740		-		-	1,317	551,740
5	Ամրան Փ16A500C	տն	3,740	418,937	1566,824		-		-	3,74	1 566,824
	Պատեր										
1	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ3	152,00	33,218	5049,211		-		-	152	5 049,211
2	Ամրանային զանցեր /B-1, B-2/ Փ6A240C	տն	0,277	498,734	138,149		-		-	0,277	138,149
3	բետոնե քիվի կառուցում B-15 բետոնով	մ3	0,6	79,261	47,556		-		-	0,6	47,556
	Միաձուլ ե/բ կոնստրուկցիաներ										
	ե/բ պատեր -2,7 միջուկ										
1	միաձուլ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	70,00	96,589	6761,255		-		-	70	6 761,255
2	Ամրան Փ14A500C	տն	7,385	418,937	3093,849		-		-	7,385	3 093,849
3	Ամրան Փ6A240c	տն	0,008	498,734	3,990		-		-	0,008	3,990
4	պատերի բուսային քրամեկուսացում բիտումային քսուկով 2 շերտ	100մ2	2,600	17,692	46,000		-		-	2,6	46,000
	ե/բ պատեր 0,00 միջուկ										
1	միաձուլ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	23,00	96,589	2221,555		-		-	23	2 221,555
2	Ամրան Փ12A500C	տն	2,206	418,937	924,175		-		-	2,206	924,175
3	Ամրան Փ6A240c	տն	0,002	498,734	0,997		-		-	0,002	0,997
	ե/բ պատեր +3,30 միջուկ										
1	միաձուլ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	23,00	96,589	2221,555		-		-	23	2 221,555
2	Ամրան Փ12A500C	տն	2,198	418,937	920,823		-		-	2,198	920,823
3	Ամրան Փ6A240c	տն	0,002	498,734	0,997		-		-	0,002	0,997
	ե/բ սյուներ										
1	Միաձուլ ե/բ սյուների կառուցում B -25 բետոնով	մ3	42,00	118,099	4960,152		-		-	42	4 960,152
2	Ամրան Փ22A500C	տն	8,973	418,937	3759,121		-		-	8,973	3 759,121
3	Ամրան Փ8A240c	տն	1,316	498,734	656,334		-		-	1,316	656,334
	ե/բ ծածկ 0,00 միջուկ										
1	միաձուլ ե/բ հեծանների կառուցում B -25 բետոնով	մ3	16,90	103,386	1747,220		-		-	16,9	1 747,220
2	միաձուլ ե/բ ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	132,10	85,895	11346,665		-		-	132,1	11 346,665
3	Ամրան Փ20A500C	տն	3,623	418,937	1517,809		-		-	3,623	1 517,809
4	Ամրան Փ14A500C	տն	1,710	418,937	716,382		-		-	1,71	716,382
5	Ամրան Փ12A500C	տն	14,463	418,937	6059,085		-		-	14,463	6 059,085

6	Ամրան Փ8A240c	տն	0,609	498,734	303,729	-	-	0,609	303,729
	ե/բ ծածկ +3,30 միշտ								
1	միաձուլվել է/բ հեծանների կառուցում B-25 բետոնով	մ3	29,20	103,386	3018,866	-	-	29,2	3 018,866
2	միաձուլվել է/բ ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	138,80	85,895	11922,158	-	-	138,8	11 922,158
3	Ամրան Փ20A500C	տն	5,861	418,937	2455,389	-	-	5,861	2 455,389
4	Ամրան Փ14A500C	տն	1,972	418,937	826,144	-	-	1,972	826,144
5	Ամրան Փ12A500C	տն	14,625	418,937	6126,953	-	-	14,625	6 126,953
6	Ամրան Փ8A240c	տն	1,050	498,734	523,671	-	-	1,05	523,671
	ե/բ ծածկ +6,60 միշտ								
1	միաձուլվել է/բ հեծանների կառուցում B-25 բետոնով	մ3	29,20	103,386	3018,866	-	-	29,2	3 018,866
2	միաձուլվել է/բ ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	139,80	85,895	12008,053	-	-	139,8	12 008,053
3	Ամրան Փ18A500C	տն	2,387	418,937	1000,002	-	-	2,387	1 000,002
4	Ամրան Փ20A500C	տն	2,874	418,937	1204,025	-	-	2,874	1 204,025
5	Ամրան Փ14A500C	տն	2,031	418,937	850,861	-	-	2,031	850,861
6	Ամրան Փ12A500C	տն	14,648	418,937	6136,588	-	-	14,648	6 136,588
7	Ամրան Փ6A240c	տն	0,010	498,734	4,987	-	-	0,01	4,987
8	Ամրան Փ8A240c	տն	1,074	498,734	535,640	-	-	1,074	535,640
	ե/բ սանդուղք ԱԿ-1								
1	ե/բ սանդուղքի միաձուլվել է/բ սանդուղքի կառուցում B 25 մ.բ.	մ3	2,53	107,457	271,867	-	-	2,53	271,867
2	ե/բ սանդուղքի միաձուլվել է/բ սանդուղքի կառուցում B 25 բետոնով	մ3	3,40	110,188	374,638	-	-	3,4	374,638
3	սանդուղքի միաձուլվել է/բ սանդուղքի կառուցում B 25 մ.բ.	մ3	1,07	100,857	107,917	-	-	1,07	107,917
4	Ամրան Փ14A500C	տն	0,817	418,937	342,271	-	-	0,817	342,271
	ե/բ հենակալի և աղտաքին սանդուղք								
1	միաձուլվել է/բ հենակալի և աղտաքին սանդուղքի կառուցում B 15 բետոնով	մ3	6,00	86,711	520,263	-	-	6	520,263
2	Ամրան Փ12A500C	տն	0,338	418,937	141,601	-	-	0,338	141,601
	Միջնորդներ								
1	միջնորդների կառուցում խոնավակայանի գիպսատվարաթղթից, 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ2	573,9	3,353	1924,431	-	-	573,9	1 924,431
2	միջնորդների կառուցում գիպսատվարաթղթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ2	1433,0	3,161	4529,162	-	-	1433	4 529,162
3	կանցնակներ գինկապատ մետաղական պրոֆիլից կհ100x50	մ	2086,0	0,527	1099,620	-	-	2086	1 099,620
4	կանցնակներ գինկապատ մետաղական պրոֆիլից UA100x40x2	մ	338,6	0,470	159,077	-	-	338,6	159,077
5	ուղղորդող գինկապատ մետաղական պրոֆիլից կH100x40	մ	1356,0	0,470	637,059	-	-	1356	637,059
6	անկումային պաշտպանիչ պրոֆիլ 31x31	մ	83,7	0,150	12,523	-	-	83,7	12,523
7	կարանների ամրացման ժապավեն	մ	2294,0	0,015	34,323	-	-	2294	34,323
8	ծալանաձև կապիչ հանքային բամբակ 10սմ հաստ խտությ. 75կգ/մ3	մ2	964,3	1,047	1009,952	-	-	964,3	1 009,952
9	խցով/դյուբել մեխ/ 70x6	հատ	1668	0,030	49,913	-	-	1668	49,913
10	պտուտակ/շրջապատ/35x35	հատ	30240	0,003	90,490	-	-	30240	90,490
11	հերմետիկ 560մգ	հատ	520	0,150	77,803	-	-	520	77,803
11	Մետաղապատված բլոկով, գունավոր, չբացվող միջնորդների տեղադրում 60սմ/ հաստ /հայկական/	մ2	27,0	33,550	905,850	-	-	27	905,850
13	հորիզոնական անցքերի շաղկիռով պատերում Փ10 L-100մմ	100 հատ	0,16	30,011	4,802	-	-	0,16	4,802
14	ուղղահայաց անցքերի շաղկիռում ե/բ առաստաղում Փ10 L-80մմ	100 հատ	0,11	34,071	3,748	-	-	0,11	3,748
15	միջնորդներ քեթև բետոնե բլոկներով 8=20սմ	մ3	4,20	32,859	138,009	-	-	4,2	138,009
16	միջնորդների ամրամակերում ամրամային ձողերով	տն	0,0284	86,458	2,455	-	-	0,0284	2,455
17	Ամրան Փ8A240c	տն	0,0284	498,734	14,164	-	-	0,0284	14,164
18	Միաձուլվել է/բ գլուխի բարավոր բարավորի կառուցում B 15 բետոնով	մ3	0,19	96,195	18,277	-	-	0,19	18,277
19	Ամրան Փ12A500C	տն	0,0107	418,937	4,483	-	-	0,0107	4,483
20	Ամրան Փ6A240c	տն	0,0027	498,734	1,347	-	-	0,0027	1,347
	Հատակներ								
1	կերամիզիտ	մ3	120,0	9,636	1156,347	-	-	120	1 156,347
2	գերտեկտիլ մեկուսիչ ֆադանթ	մ2	508,0	0,748	380,036	-	-	508	380,036
3	բետոնե նախաշերտի B12,5 մ 100մմ հաստ ամրամային զանգի վրա	մ3	73,000	47,622	3476,386	-	-	73	3 476,386
4	մետաղական ՅՓԵթ-1 զանգի տեղադրում 50x50մմ բրիցով	կգ	957,00	1,197	1145,493	-	-	957	1 145,493
5	բիտումային փրամեկուսացում 2 շերտ	100մ2	6,480	17,692	114,646	-	-	6,48	114,646
6	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ2	18,285	177,508	3245,735	-	-	18,285	3 245,735
7	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ2	1,588	127,300	202,152	-	-	1,588	202,152
8	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /շրիշակով, սպունգով/	մ2	758,9	4,776	3624,683	-	-	758,9	3 624,683
9	հատակներ կերամիկական խեցեփայտ/ սպիկներից սոսնձի վրա	մ2	1069,6	9,338	9988,070	-	-	1069,6	9 988,070
10	շրիշակների կառուցում կերամիկական խեցեփայտ/ սպիկներից 10սմ քարձրությամբ	100մ2	0,457	933,918	426,801	-	-	0,457	426,801
11	աստիճանահարթակների Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ2	0,073	177,508	12,958	-	-	0,073	12,958
12	աստիճանահարթակների երեսապատում խեցափայտ սպիկներով 8մմ հաստ.	մ2	7,3	9,338	68,168	-	-	7,3	68,168

13	աստիճանների և աստիճանաձև կամոների երեսապատում խեցասալե սալիկներից	մ2	21,0	9,338	196,101	-	-	21	196,101
14	աստիճանավանդակի շրիշակների կառուցում խեցասալե կերամիկական /խեցասալե/ 10սմ քարձր.	100մ2	0,048	933,918	44,828	-	-	0,048	44,828
15	ալյումինե բազրիք 0,9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	17,0	37,405	635,886	-	-	17	635,886
Տանիք									
1	գոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ	մ2	628,00	1,208	757,266	-	-	628	757,266
2	գ/ա պաշտպանիչ շերտ 20մմ հաստ	100մ2	8,280	124,194	779,940	-	-	6,28	779,940
3	վերնածածկի ցերմամեկուսացում խաղամով 200ճն հաստությամբ	մ3	125,6	9,636	1210,310	-	-	125,6	1 210,310
4	ե/բ միածույլ գոտիների կառուցում Բ-12,5բետոնով	մ3	11,84	76,950	911,085	-	-	11,84	911,085
5	Սմրան Փ10A500C	տն	0,2406	418,937	100,798	-	-	0,2406	100,798
6	Սմրան Փ6A240c	տն	0,1495	498,734	74,561	-	-	0,1495	74,561
7	օղափոխության հորանի գ/ավազային սվաղ	մ2	45,0	2,026	91,151	-	-	45	91,151
8	աղտաքին պատերի ներկում ճակատաքին ներկով	100մ2	0,45	106,675	48,004	-	-	0,45	48,004
9	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծախմուտք,կանգնակ,թեքան,որմնափայտ,տափագերան, կցորդիչ, մարդակ, կապ/	մ3	14,05	254,015	3568,905	-	-	14,05	3 568,905
10	քրիտղանի տախտակամածի տեղադրում 50մմ հաստ.	մ2	102,2	1,442	147,365	-	-	102,2	147,365
11	տախտակամածի փայտանյութի արժեքը	մ3	5,11	180,142	971,626	-	-	5,11	971,626
12	կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի յոթսուններով	մ2	694,0	0,455	316,030	-	-	694	316,030
13	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ3	3,83	180,142	728,244	-	-	3,83	728,244
14	պիպի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ.	մ2	7,9	1,442	11,449	-	-	7,94	11,449
15	պիպի փայտանյութ	մ3	0,40	180,142	76,057	-	-	0,4	76,057
16	տանիքի դուրս եկած հատվածի փայտանյութի տեղադրում/տրուտ,տախտակ/	մ3	1,45	254,015	368,321	-	-	1,45	368,321
17	Ֆրիտղանի կառուցում գունավոր գ/թիթեղով 0,5մմ	100մ	1,076	1371,085	1475,266	-	-	1,076	1 475,266
18	Ֆրիտղանի ցինկապատ գունավոր քիթեղի արժեքը	մ2	166,8	5,985	998,267	-	-	166,8	998,267
19	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր քիթեղով ԿՊ-25-0,5մմ	100մ2	6,94	1026,198	7121,813	-	-	6,94	7 121,813
20	պիպերի կառուցում ցինկապատ գունավոր քիթեղով 0,5մմ/առանց քիթեղի արժեքի/	100մ2	0,3176	137,599	43 702	-	-	0,3176	43,702
21	ցինկապատ գունավոր քիթեղի արժեքը	մ2	31,76	5,985	190,078	-	-	31,76	190,078
22	տանիքի դուրս եկած մասի երեսապատում ցինկապատ գունավոր քիթեղով 0,5մմ/առանց քիթեղի արժեքի/	100մ2	0,791	137,599	108,841	-	-	0,791	108,841
23	ցինկապատ գունավոր քիթեղի արժեքը	մ2	79,1	5,985	473,399	-	-	79,1	473,399
24	օղափոխության բլոկների և տանիքի ծածկույթի հպման մասերում գունավոր գ/թիթեղի տեղադրում 0,5մմ	100մ2	0,145	137,599	19,952	-	-	0,145	19,952
25	գունավոր գ/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ2	14,5	5,985	86,780	-	-	14,5	86,780
26	գլխավոր ցեղերի տեղադրում օղափոխության հորանների վրա գունավոր գ/թիթեղից 0,5մմ	մ2	18,20	8,452	153,834	-	-	18,2	153,834
27	շերտապողպատ -30x4	մ	44,8	0,778	34,856	-	-	44,8	34,856
28	Չեղմահարկի լուսամուտի կառուցում	հատ	3	53,255	159,766	-	-	3	159,766
29	ծեղմալուսամուտի պատերի երեսապատում գունավոր գ/թիթեղով 0,5մմ	100մ2	0,03	137,599	4,128	-	-	0,03	4,128
30	գունավոր գ/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ2	3,0	5,985	17,954	-	-	3	17,954
31	ծեղմահարկի լուսամուտների շերտափեղկի տեղադրում /3հատ/	մ2	1,86	2,677	4,978	-	-	1,86	4,978
32	փայտե յոթսու 50x50	մ3	0,021	180,142	3,993	-	-	0,021	3,993
33	շերտափեղկի տախտակ 115x12մմ	մ3	0,026	180,142	4,944	-	-	0,026	4,944
34	ծխիներ	հատ	6	0,598	3,591	-	-	6	3,591
35	փայտե էլեմենտների լուղաներկում 2 շերտ	100մ2	0,047	293,448	13,792	-	-	0,047	13,792
36	Ջրթափ խողովակների տեղադրում ներկված գ/թիթեղից Փ150մմ 0,5մմ	100մ	0,432	593,202	256,263	-	-	0,432	256,263
37	Չազարներ տեղադրում գունավոր Փ150մմ գ/թիթեղից	հատ	6	7,181	43,083	-	-	6	43,083
38	Ծունկերի տեղադրում գունավոր գ/թիթեղից	հատ	12	3,793	45,518	-	-	12	45,518
39	ծնարգելիչներ գ/թիթեղով 0,55մմ/առանց արժեքի/	100մ2	0,254	137,599	34,950	-	-	0,254	34,950
40	ծնարգելիչների արժեքը գ/թիթեղից 0,55մմ ,1200մմ	հատ	59	4,613	272,155	-	-	59	272,155
41	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ3	14,45	7,865	113,648	-	-	14,45	113,648
42	Կավարամածի մշակում հակափրփեիային և հակամեխման լուծույթով	100մ2 մշակ. մակ.	6,94	25,828	179,243	-	-	6,94	179,243
43	ծեղմալուսամուտի փայտե սանդուղքի պատրաստում և տեղադրում /3 հատ/	մ2 հոր.ար.	3,2	8,238	26,363	-	-	3,2	26,363
44	փայտանյութի արժեքը	մ3	0,264	180,142	50,197	-	-	0,264	50,197
45	փայտե աստիճանների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ3	0,264	7,865	2,076	-	-	0,264	2,076
46	տանիքի մտոցի շրջանակի տեղադրում	տն	0,0125	353,419	4,404	-	-	0,01246	4,404
47	պողպատե անկյունակի արժեքը 100x50մմ կտրվածքի	կգ	12,06	0,808	9,744	-	-	12,06	9,744
48	Սմրան Փ10A500C	տն	0,0004	418,937	0,168	-	-	0,0004	0,168
49	ծխի	հատ	2	0,449	0,898	-	-	2	0,898
50	մտոցի փայտանյութի արժեքը /100x25մմ կտրվածքի	մ3	0,02	180,142	3,803	-	-	0,02	3,803

51	մտոցի, կենցեղների յուրացնելու 2 շերտ	100մ2	0,013	169,443	2,203	-	-	0,013	2,203
Պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ									
52	Շենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պեկոպլեկ սալով 100մմ հաստությամբ	մ2	542,00	5,8069	3147,340	-	-	542	3 147,340
2	սոսինձ	կգ	2710	0,449	1216,413	-	-	2710	1 216,413
3	խցաբլուրակային համաճարգ	հատ	3390	0,045	152,164	-	-	3390	152,164
4	մետաղական Փ58թ-1 ցանցի տեղադրում,100x100մմ բջիջով	մ2	542,00	2,705	1466,184	-	-	542	1 466,184
5	պատերի սվաղում գ/ավազյա շաղախով ամրամալին զանցի վրա	մ2	171,8	3,592	617,089	171,78926	617,089	0	-
53	արտաքին պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	19,8	25,995	515,543	-	-	19,83238	515,543
10	Արտաքին տուֆե քարերի մակերեսների հղկում հղկող սարքերով	մ2	-	2,500	0,000	-	583,445	1 458,613	583,445 1 458,613
15	Բազալտե սալիկների մակերեսների հղկում հղկող սարքերով	մ2	153,687	2,500	384,218	-	47,783	119,458	201,47 503,675
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բացվածքների շեպերի վրա Փ58թ-1 100x100մմ բջիջով, d=27սմ	մ2	74,6	2,705	201,803	-	-	74,6	201,803
7	արտաքին շեպերի սվաղում գ/ավազային շաղախով ամրամալին զանցի վրա d=27սմ	մ	276,3	0,896	247,628	276,3	247,628	0	-
8	արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	100մ2	6,486	106,675	691,892	4,984	531,667	1,502	160,225
9	պատուհանագոգերի երեսապատում գունավոր քիթեղով 0,5մմ հաստ 350մմ լայնությամբ	մ2	24,7	1,371	33,861	24,7	33,861	0	-
10	զինկապատ գունավոր քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ2	24,7	5,985	147,825	24,7	147,825	0	-
12	սոսինձ	կգ	390,00	0,449	175,056	-	-	390	175,056
54	Շենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պեկոպլեկ սալով 100մմ հաստությամբ	մ2	78,00	5,8069	452,938	-	-	78	452,938
13	խցաբլուրակային համաճարգ	հատ	468	0,045	21,007	-	-	468	21,007
14	դրմախարխիսի/ցոկոյ/ երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ ամրամալին զանցի վրա Փ58թ-1 100x100մմ	մ2	78,00	21,065	1643,042	-	-	78	1 643,042
15	մետաղական Փ58թ-1 ցանցի տեղադրում,100x100մմ բջիջով	մ2	78,00	2,705	211,001	-	-	78	211,001
16	դրմախարխիսի գլխամասի եզերում ժապավենային բազալտե սալով 30սմ հաստությամբ 70սմ լայնությամբ ետուճի վրա/102գծմ/	100մ2	0,0714	1404,304	100,267	-	-	0,0714	100,267
17	զինկապատ քիթեղա անկյունակ 50x50մմ	մ	40,0	0,748	29,924	-	-	40	29,924
18	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ2	3,400	107,498	365,494	-	-	3,4	365,494
Հարդարում									
1	Ներքին պատերի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	մ2	1301,0	2,891	3761,801	-	-	1301	3 761,801
2	առաստաղի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	մ2	1836,4	3,460	6353,179	-	-	1836,4	6 353,179
3	Ներքին շեպերի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	100մ2	1,916	484,618	928,528	-	-	1,916	928,528
4	աստիճանասանդիկ և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	մ2	22,8	3,460	78,879	-	-	22,8	78,879
5	աստիճանների կողային ճակատների լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	մ2	1,20	2,891	3,470	-	-	1,2	3,470
6	Ներքին շեպերի սվաղում գ/ա շաղախով	մ2	80,2	5,475	439,063	-	-	80,2	439,063
7	Ներքին պատերի սվաղում գ/ա շաղախով	մ2	122,3	2,458	300,568	-	-	122,3	300,568
8	պատերի և շեպերի ներկում քրադիսպերսիոն ներկով ձեփամածկումով	100մ2	12,799	116,368	1489,396	-	-	12,799	1 489,396
9	աստիճանասանդիկ և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների և կողային ճակատների ներկում քրադիսպերսիոն ներկով ձեփամածկումով	100մ2	0,24	116,368	27,928	-	-	0,24	27,928
10	առաստաղի ներկում քրադիսպերսիոն ներկով ձեփամածկումով	100մ2	18,364	134,183	2464,135	-	-	18,364	2 464,135
11	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով հաստությամբ	100մ2	2,737	973,368	2664,108	-	-	2,737	2 664,108
Բացվածքներ									
1	հրակայուն մետաղական դռան տեղադրում	տն	0,050	353,419	17,671	-	-	0,05	17,671
2	հրակայուն մետաղական դռան արժեքը	մ2	3,78	97,223	367,504	-	-	3,78	367,504
3	մետաղական խուլ դռան տեղադրում	տն	0,035	353,419	12,370	-	-	0,035	12,370
4	մետաղական դռան արժեքը	մ2	2,52	92,752	233,735	-	-	2,52	233,735
5	մետաղապատե բլոկով սպիտակ խուլ դռների տեղադրում 60մմ հաստ հայկական /	մ2	28,77	48,235	1387,718	-	-	28,77	1 387,718
6	Ներքին ՄՂՆ տիպի ապակեպատ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պարակալներով,բռնակով, փականով,ծխնիներով	մ2	67,78	5,461	370,121	-	-	67,78	370,121
7	ՄՂՆ տիպի ապակեպատ դռների արժեքը	մ2	67,78	37,405	2535,317	-	-	67,78	2 535,317
8	Ներքին ՄՂՆ տիպի խուլ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պարակալներով,բռնակով, փականով,ծխնիներով	մ2	15,12	5,461	82,565	-	-	15,12	82,565
9	ՄՂՆ տիպի խուլ դռների արժեքը	մ2	15,12	37,405	565,565	-	-	15,12	565,565
55	Մետաղապատե բլոկով, ապակեխաթեթով, գունավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ հայկական/	մ2	63,36	42,210	2674,426	-	-	63,36	2 674,426
56	Մետաղապատե բլոկով, ապակեխաթեթով, գունավոր, չբացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ հայկական/	մ2	68,690	33,550	2304,550	-	-	68,69	2 304,550

12	արտաքին մետաղապատե ըլկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հալակալան / չբացվող մաս	մ2	22,77	48,235	1098,308	-	-	22,77	1 098,308
13	մետաղապատե ըլկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հալակալան / չբացվող մաս	մ2	12,60	48,235	607,760	-	-	12,6	607,760
14	մետաղապատե ըլկով շալանակազույն, խուլ դռների տեղադրում 60մմ հաստ /հալակալան / չբացվող մաս	մ2	4,41	56,033	247,107	-	-	4,41	247,107
37	արտաքին մետաղապատե ըլկով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ /հալակալան/ չբացվող մաս	մ2	12,11	33,550	406,291	-	-	12,11	406,291
38	մետաղապատե ըլկով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ / հալակալան/ չբացվող մաս	մ2	4,91	33,550	164,731	-	-	4,91	164,731
17	պատուհանագույնի տեղադրում	100մ2	1,32	109,634	144,717	-	-	1,32	144,717
18	պատուհան պատուհանագույնի արժեքը 400մմ լայն	մ	61,90	5,867	363,143	-	-	61,9	363,143
19	պատշգամբների ավելումն բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6,0	37,405	224,431	-	-	6	224,431
Շրջանակ									
1	հովանքների գ/ավազե հարթեք շերտ միջինը հաստ.40մմ հաստ.	100մ2	0,119	227,703	27,097	-	-	0,119	27,097
2	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պողճիվավոր գունավոր քիթեղով ԿՊ-25-0,5մմ	100մ2	0,125	1026,198	128,275	-	-	0,125	128,275
3	գունուցի տեղադրում գունավոր ց/քիթեղից 0,5մմ	100մ2	0,06	137,599	8,256	-	-	0,06	8,256
4	գունավոր ց/քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ2	6,0	5,985	35,909	-	-	6	35,909
5	հովանքների ստորին մակերեսների սկզբում գաջի շաղախով	մ2	11,9	3,460	41,169	-	-	11,9	41,169
6	հովանքների ճակատների գ/ավազային սկզբ	մ2	4,00	2,026	8,102	-	-	4	8,102
7	հովանքների ճակատների և ստորին մակերեսների ներկում ճակատային ներկով	100մ2	0,159	106,675	16,961	-	-	0,159	16,961
Մետաղական սանդղատային/հատի									
1	քնահողի մշակում ձեռքով	մ3	0,90	3,186	2,867	-	-	0,9	2,867
2	քնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ3	0,90	1,332	1,199	-	-	0,9	1,199
3	քնահողի հիմքերի կառուցում հեծանքների տակ B 7.5 մ.բ.	մ3	0,90	58,016	52,214	-	-	0,9	52,214
4	Մինչև 4կգ մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,0156	365,378	5,700	-	-	0,0156	5,700
5	Պողպեթը b=10մմ	մ2	0,090	60,436	5,439	-	-	0,09	5,439
6	Սմրան Փ22A500C	տն	0,006	418,937	2,514	-	-	0,006	2,514
7	Մետաղական կանցնակների տեղադրում 100x100x4մմ պողպատե խողովակից	տն	0,1185	76,641	9,082	-	-	0,1185	9,082
8	պողպատե խողովակի արժեքը 100x100x4մմ	մ	10,00	29,773	297,730	-	-	10	297,730
9	Մետաղական սանդղատային/հատի/ 1/4 հատ/ կմախքի մոնտաժում	տն	1,767	76,641	135,426	-	-	1,767	135,426
10	պողպատե տաշտամ. հեծանքի արժեքը N18	մ	11,20	12,718	142,439	-	-	11,2	142,439
11	պողպատե տաշտամ. հեծանքի արժեքը N16	մ	95,24	9,601	914,412	-	-	95,24	914,412
12	պողպատե տաշտամ. հեծանքի արժեքը N8	մ	28,24	3,117	88,013	-	-	28,24	88,013
13	Պողպեթը b=10մմ	մ2	0,058	60,436	3,505	-	-	0,058	3,505
14	Պողպեթը b=6մմ	մ2	0,156	37,924	5,916	-	-	0,156	5,916
15	Պողպատե անկյունալ 70x5մմ	մ	3,2	3,467	11,093	-	-	3,2	11,093
16	մետաղական աստիճանների աստիճանափաթեթների տեղադրում ակոսավոր պողպատից 4մմ հաստ.	տն	1,8584	1143,999	2126,007	-	-	1,8584	2 126,007
17	սանդղատային պողպատե բազրիքների տեղադրում	100 զմ	0,88	314,968	277,172	-	-	0,88	277,172
18	պողպատե խողովակ Փ40x2,5	մ	88,0	1,897	166,952	-	-	88	166,952
19	պողպատե քառակուսի ծող 14x14մմ	մ	560,4	0,973	545,007	-	-	560,4	545,007
20	Ենդավոր պողպատե ժապավեն -30x4	մ	352,0	0,793	279,132	-	-	352	279,132
21	սանդղատային/հատի պողպատե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ2	1,70	162,771	276,711	-	-	1,7	276,711
Չափանիշային աստիճան									
1	անցքերի շաղախում ե/թ պատում պատերում Փ30 L-200մմ	100 հատ	0,04	117,285	4,691	-	-	0,04	4,691
2	Մետաղական աստիճանի կառուցում	տն	0,3122	110,794	34,590	-	-	0,3122	34,590
3	պողպատե անկյունակ L63x6	մ	21,14	3,491	73,792	-	-	21,14	73,792
4	պողպատե անկյունակ L100x10	մ	2,40	10,174	24,418	-	-	2,4	24,418
5	ձողեր ամրանից Փ22A500C	տն	0,0422	418,937	17,679	-	-	0,0422	17,679
6	ձող ամրանից Փ10A240c	տն	0,029	498,734	14,463	-	-	0,029	14,463
7	շերտավոր պողպատ -50x4	մ	30,46	1,110	33,816	-	-	30,46	33,816
8	պողպատե ժապավեն -140x4	մ	1,56	2,992	4,668	-	-	1,56	4,668
9	խառնիսանդղատ ամրանից Փ22A500C	տն	0,0036	418,937	1,508	-	-	0,0036	1,508
10	ակոսավոր քեթը b=5	մ2	0,64	44,886	28,727	-	-	0,64	28,727
11	անցքերի փակում պոլիմեթիլենային շաղախով	մ3	0,003	44,886	0,135	-	-	0,003	0,135
12	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ2	0,230	162,771	37,437	-	-	0,23	37,437
Ներքին ջրամատակարարում									
Ներքին սառու և տաք ջրամատակարարում									

1	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ50մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	30,0	5,190	155,704	-	-	30	155,704
2	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ40մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	6,0	3,896	23,379	-	-	6	23,379
3	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ32մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	12,0	2,557	30,688	-	-	12	30,688
4	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ25, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	42,0	1,706	71,658	-	-	42	71,658
5	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ20, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	68,0	1,521	103,418	-	-	68	103,418
6	պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում Փ20 տաք ջրի համար, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	22,0	1,939	42,651	-	-	22	42,651
7	պոլիպրոպիլենե բառաբաշխիչ	հատ	1	0,598	0,598	-	-	1	0,598
8	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	84	0,449	37,704	-	-	84	37,704
9	պոլիպրոպիլենե արմուճկ	հատ	168	0,449	75,409	-	-	168	75,409
10	պոլիպրոպիլենե փական Փ 50մմ	հատ	1	9,034	9,034	-	-	1	9,034
11	Փական Փ25մմ	հատ	6	5,190	31,139	-	-	6	31,139
12	պոլիպրոպիլենե փական Փ 32մմ	հատ	1	5,304	5,304	-	-	1	5,304
13	պոլիպրոպիլենե փական Փ 20մմ	հատ	102	5,048	514,861	-	-	102	514,861
14	ճկուն խողովակ Փ 15, 1-300մմ	հատ	78	0,449	35,011	-	-	78	35,011
15	լվացարանի խառնիչ Փ15	հատ	9	11,988	107,892	-	-	9	107,892
16	խոհանոցակոնքի խառնիչ Փ15	հատ	7	16,269	113,880	-	-	7	113,880
17	լվացարանի ծորակ Փ15	հատ	17	11,576	196,785	-	-	17	196,785
18	զնցուղ խառնիչով Փ15	հատ	6	23,958	143,745	-	-	6	143,745
19	զտիչ Փ 50	հատ	1	4,821	4,821	-	-	1	4,821
20	էլեկտրական ջրատարացուցիչ 80լ, 3կվտ	հատ	6	129,319	775,912	-	-	6	775,912
21	Ամրակցում Փ50	հատ	30	0,549	16,473	-	-	30	16,473
22	Ամրակցում Փ40	հատ	6	0,250	1,499	-	-	6	1,499
23	Ամրակցում Փ32	հատ	20	0,105	2,095	-	-	20	2,095
24	Ամրակցում Փ25	հատ	60	0,075	4,489	-	-	60	4,489
25	Ամրակցում Փ20	հատ	130	0,046	6,030	-	-	130	6,030
26	ջրի և կոյուղու կանգնակների երեսապատում ՊՎԲ նյութով	մ2	20,0	6,946	138,910	-	-	20	138,910
27	Պատյան ՊՎԲ խողովակից Փ 110մմ	մ	0,60	1,994	1,197	-	-	0,6	1,197
28	Պատյան ՊՎԲ խողովակից Փ 75մմ	մ	0,60	0,748	0,449	-	-	0,6	0,449
29	անցքերի խցավակում B 12.5 բետոնով	մ3	0,01	42,935	0,429	-	-	0,01	0,429
30	առածական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	1	0,224	0,224	-	-	1	0,224
Ներքին կոյուղի									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	10,0	3,186	31,857	-	-	10	31,857
2	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	10,0	1,332	13,317	-	-	10	13,317
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ3	0,50	8,557	4,278	-	-	0,5	4,278
4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ160, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	12,0	3,186	38,234	-	-	12	38,234
5	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Փ160, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	54,0	4,897	264,412	-	-	54	264,412
6	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Փ110, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	98,0	4,117	403,465	-	-	98	403,465
7	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Փ 50, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	56,0	3,256	182,335	-	-	56	182,335
8	ճեմապակյա կեղամիլական լվացարան կանգնակով	կոմպ	5	22,809	114,044	-	-	5	114,044
9	մանկական լվացարան	կոմպ	21	22,311	468,532	-	-	21	468,532
10	Ջուզարանակոնքի տեղադրում	հատ	5	58,750	293,749	-	-	5	293,749
11	մանկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	21	50,853	1067,909	-	-	21	1 067,909
12	խոհանոցակոնքի տեղադրում	կոմպ	7	21,591	151,135	-	-	7	151,135
13	լոգնոցի տակելիերի տեղադրում	կոմպ	6	84,636	507,814	-	-	6	507,814
14	պոլիվինիլքլորիդե ստուգատեղ Փ 110	հատ	3	3,392	10,175	-	-	3	10,175
15	պոլիվինիլքլորիդե ստուգատեղ Փ 50	հատ	3	2,557	7,671	-	-	3	7,671
16	պոլիվինիլքլորիդե մաքրիչ Փ 110	հատ	1	3,392	3,392	-	-	1	3,392
17	պոլիվինիլքլորիդե մաքրիչ Փ 50	հատ	1	2,557	2,557	-	-	1	2,557
18	բառաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե Փ 110 x 110 x 110 x 110	հատ	4	1,496	5,985	-	-	4	5,985
19	բառաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե Փ 50 x 50 x 50 x 50	հատ	1	1,496	1,496	-	-	1	1,496
20	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե Փ 110 x 110 x 110	հատ	14	0,923	12,924	-	-	14	12,924
21	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե Փ 160 x 110 x 160	հատ	3	3,154	9,462	-	-	3	9,462
22	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե Փ 160 x 50 x 160	հատ	2	1,496	2,992	-	-	2	2,992
23	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե Փ 110 x 50 x 110	հատ	6	0,673	4,040	-	-	6	4,040

24	եռաբաշխիչ պոլիմիմիլյուրիդե Φ 110 x110 x 50	հատ	7	0,673	4,713	-	-	7	4,713
25	եռաբաշխիչ պոլիմիմիլյուրիդե Φ 160 x160 x 160	հատ	1	4,302	4,302	-	-	1	4,302
26	եռաբաշխիչ պոլիմիմիլյուրիդե Φ 50 x 50 x 50	հատ	21	0,296	6,221	-	-	21	6,221
27	արմուկ պոլիմիմիլյուրիդե Φ 160 x 160	հատ	4	2,008	8,032	-	-	4	8,032
28	արմուկ պոլիմիմիլյուրիդե Φ 110 x 110	հատ	44	0,636	27,979	-	-	44	27,979
29	արմուկ պոլիմիմիլյուրիդե Φ 50 x 50	հատ	47	0,175	8,228	-	-	47	8,228
30	անցում պոլիմիմիլյուրիդե Φ 160 x 110	հատ	3	1,559	4,677	-	-	3	4,677
31	Պատվան պոլիմիմիլյուրիդե խողովակից Φ200մմ -600մմ /3հատ/	մ	1,8	3,491	6,283	-	-	1,8	6,283
32	անցքերի խզափակում B 12.5 բետոնով/3հատ/	մ3	0,03	42,935	1,288	-	-	0,03	1,288
33	պատճախան նուրբ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	3	0,224	0,673	-	-	3	0,673
34	կոյուղու պոմպի տեղադրում մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կափուրով/պատանց արժեքի/	լրակազմ	2	24,520	49,039	-	-	2	49,039
Սարքավորումներ									
1	կոյուղու պոմպ մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կափուրով	լրակազմ	2	63,336	126,671	-	-	2	126,671
Ցեռուցում									
Կաթսայատան սարքավորումներ									
1	շրջանառու պոմպ WILCO Top-s 65/13, H=13մ N=1.2 կմտ, G=49 խմ/ժամ	հատ	1	24,520	24,520	-	-	1	24,520
2	Ֆիլտր Φ 75մմ /լատունե/	հատ	1	52,241	52,241	-	-	1	52,241
3	Ֆիլտր Φ 32մմ /լատունե/	հատ	8	10,024	80,194	-	-	8	80,194
4	Սեմբլանային ընդարձակման քար V=24լ	հատ	1	37,484	37,484	-	-	1	37,484
5	հիդրոկոնեկտոր Φ100 L=800մմ	հատ	1	17,507	17,507	-	-	1	17,507
6	Հետադարձ փական Φ70մմ	հատ	1	13,529	13,529	-	-	1	13,529
7	Հետադարձ փական Φ32մմ	հատ	4	7,544	30,175	-	-	4	30,175
8	գնդիկավոր փական Φ32 մմ	հատ	8	8,874	70,991	-	-	8	70,991
9	գնդիկավոր փական Φ70 մմ	հատ	3	29,987	89,960	-	-	3	89,960
10	ապահովիչ փական Φ20 մմ 3 քար	հատ	5	6,796	33,978	-	-	5	33,978
11	թիթեռնիկավոր փական Φ75մմ	հատ	3	25,498	76,495	-	-	3	76,495
12	թերմոմամոմետր	հատ	3	15,471	46,414	-	-	3	46,414
13	Ավտոմատ օդահանիչ Φ20 փականով	հատ	1	11,970	11,970	-	-	1	11,970
14	Ցերմաստիճանի տվիչ	հատ	1	12,479	12,479	-	-	1	12,479
15	եռաբաշխիչ 75x32x75	հատ	8	2,723	21,788	-	-	8	21,788
Ցեռուցման համակարգ									
1	փակ այրման խցիկով ցեռուցման մեկ կոնտուրանի պատի ցեռուցման կաթսա հզոր. 35կվտ/առանց արժեքի/	հատ	4	87,820	350,481	-	-	4	350,481
2	մեղալար արտանետման-մեքոծման համառանգային ծխնեխույզ	զծմ	8,0	1,496	11,970	-	-	8	11,970
3	այրումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	288,75	0,966	278,979	-	-	288,75	278,979
4	այրումինե մարտկոց h= 500,100x80մմ	հատ	825	8,151	5074,486	-	-	825	5 074,486
5	սոքիյի խողանոցի տեղադրում	հատ	2	8,630	17,260	-	-	2	17,260
6	օդահանիչ Φ 15 „Ամսելու“	հատ	77	0,587	45,201	-	-	77	45,201
7	պոլիպրոպիլենե այրումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ75մմ ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	14,0	12,701	177,811	-	-	14	177,811
8	պոլիպրոպիլենե այրումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ63մմ ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	74,0	11,699	865,694	-	-	74	865,694
9	պոլիպրոպիլենե այրումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ50մմ ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	48,0	7,737	371,358	-	-	48	371,358
10	պոլիպրոպիլենե այրումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ40մմ ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	36,0	5,074	182,662	-	-	36	182,662
11	պոլիպրոպիլենե այրումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ32մմ ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	44,0	2,755	121,202	-	-	44	121,202
12	պոլիպրոպիլենե այրումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ25մմ ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	118,0	2,049	241,755	-	-	118	241,755
13	պոլիպրոպիլենե այրումինե շերտով քրատար խողովակների տեղադրում Φ20մմ ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	264,0	1,808	477,346	-	-	264	477,346
14	պոլիպրոպիլենե փական Φ 25մմ	հատ	6	5,190	31,139	-	-	6	31,139
15	պոլիպրոպիլենե փական Φ 20մմ	հատ	92	5,048	464,384	-	-	92	464,384
16	անցում Φ 63x50	հատ	4	0,187	0,748	-	-	4	0,748
17	անցում Φ 50x40	հատ	4	0,301	1,203	-	-	4	1,203
18	անցում Φ 40x32	հատ	4	0,192	0,766	-	-	4	0,766
19	պոլիպրոպիլենե քառաբաշխիչ	հատ	22	0,224	4,937	-	-	22	4,937
20	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	92	0,150	13,765	-	-	92	13,765
21	պոլիպրոպիլենե արմուկ /թեքում/	հատ	636	0,060	38,063	-	-	636	38,063
22	Ամրակցում Φ75	հատ	14	0,748	10,473	-	-	14	10,473
23	Ամրակցում Φ63	հատ	90	0,687	61,808	-	-	90	61,808

24	Ամրակցում Փ50	հատ	60	0,549	32,946	-	-	60	32,946
25	Ամրակցում Փ40	հատ	50	0,250	12,493	-	-	50	12,493
26	Ամրակցում Փ32	հատ	70	0,105	7,331	-	-	70	7,331
27	Ամրակցում Փ25	հատ	220	0,075	16,458	-	-	220	16,458
28	Ամրակցում Փ20	հատ	370	0,046	17,161	-	-	370	17,161
29	մարտկոցների ամրագծման ժեռադրական էլեմենտներ /կախիչ/	հատ	154	0,624	96,083	-	-	154	96,083
30	քերամեկուսիչ փոփոխական խողովակ	մ	50,0	0,898	44,886	-	-	50	44,886
31	Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից Փ75մմ	մ	2,0	2,244	4,489	-	-	2	4,489
32	Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից Փ50մմ	մ	3,0	4,563	13,690	-	-	3	13,690
33	Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից Փ40մմ	մ	3,0	3,191	9,574	-	-	3	9,574
34	Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից Փ32մմ	մ	12,0	1,709	20,504	-	-	12	20,504
35	մարտկոցի ճիգծման մասեր համեմակակա/ Փ20	հատ	154	0,299	46,083	-	-	154	46,083
36	ծնավոր մասեր /օտարտա/	հատ	77	0,299	23,042	-	-	77	23,042
Սարքավորումներ									
1	շրջանառու պոմպ WIL0 Top-s 65/13, H=13մ N=1,2 կվտ, G=49 խմ/ժամ	հատ	1	211,119	211,119	-	-	1	211,119
2	փակ այրման խցիկով քեռուցման մեկ կոնտուրանի պատի քեռուցման կաթսա հզոր. 35կվտ	հատ	4	506,059	2024,236	-	-	4	2 024,236
Օդափոխություն									
1	ժայռուցային ջանքի տեղադրում 200x200մմ	հատ	30	3,086	92,587	-	-	30	92,587
2	ժայռուցային ջանք 150x150 մմ	հատ	34	3,086	104,931	-	-	34	104,931
3	Ցինկապատ օդատար խողովակ Փ 200մմ 0,5մմ հաստ /242գծմ/	մ2	152,0	6,830	1039,198	-	-	152	1 039,198
4	Ցինկապատ օդատար խողովակ Փ 150մմ 0,5մմ հաստ /348գծմ/	մ2	163,9	6,830	1119,478	-	-	163,9	1 119,478
5	Ցինկապատ օդատար խողովակ Փ 300մմ 0,55մմ հաստ /3գծմ/	մ2	2,83	7,267	20,566	-	-	2,83	20,566
6	Ցինկապատ օդատար խողովակ Փ 300x200մմ 0,55մմ հաստ /11գծմ/	մ2	11,60	7,267	84,299	-	-	11,6	84,299
7	օդատարի երեսապատում խոնավակայուն զինվածված պարաշողովակ	մ2	6,0	4,163	24,978	-	-	6	24,978
8	ներհոս խամակաղապարտաբին օդի ներծծմամբ/օդամղիչ 2000մ3/ժամ/	լրա-կազմ	1	7,325	7,325	-	-	1	7,325
9	կանալային օդամղիչների մոնտաժում, 3000մ3/ժամ, /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	1	7,325	7,325	-	-	1	7,325
10	կանալային օդամղիչների մոնտաժում, 300մ3/ժամ, /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	5	7,325	36,623	-	-	5	36,623
11	կանալային օդամղիչների մոնտաժում, 200մ3/ժամ, /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	2	7,325	14,649	-	-	2	14,649
Սառքավորումներ									
1	ներհոս խամակաղապարտաբին օդի ներծծմամբ/օդամղիչ 2000մ3/ժամ/	լրա-կազմ	1	199,760	199,760	-	-	1	199,760
2	կանալային օդամղիչների արժեք /3000մ3/ժամ	լրա-կազմ	1	159,808	159,808	-	-	1	159,808
3	կանալային օդամղիչների արժեք /300մ3/ժամ	լրա-կազմ	5	66,587	332,934	-	-	5	332,934
4	կանալային օդամղիչների արժեք /200մ3/ժամ	լրա-կազմ	2	65,280	130,561	-	-	2	130,561
Լեռքին զազանատակարարում									
1	Պող օրագազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում Փ108	մ	3,0	7,821	23,462	-	-	3	23,462
2	Չրագազամուղային խողովակների մոնտաժում Փ25մմ	գծմ	4,0	2,049	8,198	-	-	4	8,198
3	Չրագազամուղային խողովակների մոնտաժում Փ15մմ	գծմ	3,0	1,538	4,613	-	-	3	4,613
4	Գազատարի փյամաբլում	1000մ	0,010	956,812	9,568	-	-	0,01	9,568
5	Գազատարի փորձանկում	մ	10,0	0,718	7,181	-	-	10	7,181
6	խողովակների լողաններում	100մ2	0,02	162,771	3,255	-	-	0,02	3,255
7	Խզանալին փական Փ15մմ	հատ	1	5,850	5,850	-	-	1	5,850
8	Խզանալին փական Փ20մմ	հատ	4	7,096	28,384	-	-	4	28,384
9	զազանալի տեղադրում ԳՕ-4 /առանց արժեքի/	լրակազմ	1	2,663	2,663	-	-	1	2,663
10	էլեկտրամագնիսական փական Փ15մմ /առանց արժեքի/	հատ	1	3,355	3,355	-	-	1	3,355
11	ազդեցմանային սարքի տեղադրում /առանց արժեքի/	հատ	1	4,609	4,609	-	-	1	4,609
12	Պողպատե պատյան Փ76	մ	0,5	2,918	1,459	-	-	0,5	1,459
13	խողովակի ամրացնող մասեր	հատ	8	0,075	0,598	-	-	8	0,598
14	Պղնձե քիղեքով հաղորդալար ՊՊՎ 2x1,5մմ2	100մ	0,20	38,838	7,768	-	-	0,2	7,768
15	հաղորդալարի ամրացնող մասեր	հատ	50	0,030	1,496	-	-	50	1,496
16	Ճկախողովակ սառքավորումների տեղադրման համար Փ 15, L=500մմ	հատ	5	1,197	5,985	-	-	5	5,985
Սարքավորումներ									
1	էլեկտրամագնիսական փական Փ15մմ	հատ	1	21,760	21,760	-	-	1	21,760
2	ազդեցմանային սարք	հատ	1	14,507	14,507	-	-	1	14,507
	զազանալի ԳՕ-4	լրակազմ	1	66,587	66,587	-	-	1	66,587
Լեռքին լուսավորություն									
Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում									
1	գլխավոր ընթացիկ վահան , 380/220V, 160A	լրա-կազմ	1	0,000	0,000	-	-	1	-
1.1	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 125Ա 380վ /ներանցման/	հատ	1	8,729	8,729	-	-	1	8,729
1.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /բաշխման/	հատ	2	8,729	17,458	-	-	2	17,458
1,2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /բաշխման/	հատ	3	8,729	26,187	-	-	3	26,187

2	բաշխիչ վահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	0,000	0,000	-	-	1	-
2.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	11,933	11,933	-	-	1	11,933
2.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /ներանցման/Շղասի	հատ	1	8,729	8,729	-	-	1	8,729
2.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Շղասի	հատ	4	4,047	16,190	-	-	4	16,190
2.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/	հատ	4	4,047	16,190	-	-	4	16,190
2.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	3	4,047	12,142	-	-	3	12,142
3	բաշխիչ վահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	0,000	0,000	-	-	1	-
3.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	11,933	11,933	-	-	1	11,933
3.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /ներանցման/Շղասի	հատ	1	8,729	8,729	-	-	1	8,729
3.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	4,047	8,095	-	-	2	8,095
3.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Շղասի	հատ	4	4,047	16,190	-	-	4	16,190
3.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	4,047	8,095	-	-	2	8,095
4	բաշխիչ վահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	0,000	0,000	-	-	1	-
4.1	վահանակ պոլիստիրոլե 24մոդուլ	հատ	1	10,437	10,437	-	-	1	10,437
4.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /ներանցման/Շղասի	հատ	1	8,729	8,729	-	-	1	8,729
4.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	4,047	8,095	-	-	2	8,095
4.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Շղասի	հատ	5	4,047	20,237	-	-	5	20,237
4.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 220վ /բաշխման/	հատ	1	4,047	4,047	-	-	1	4,047
5	բաշխիչ վահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	0,000	0,000	-	-	1	-
5.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	11,933	11,933	-	-	1	11,933
5.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /բաշխման/	հատ	1	8,729	8,729	-	-	1	8,729
5.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	4,047	8,095	-	-	2	8,095
5.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Շղասի	հատ	1	4,047	4,047	-	-	1	4,047
5.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/	հատ	4	4,047	16,190	-	-	4	16,190
5.6	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 380վ /բաշխման/Շղասի	հատ	1	8,729	8,729	-	-	1	8,729
6	պաշտպանիչ բառաբևեռ անջատման սարք A տիպի 380v,32A/30mA , լինելորամեխանիկական	հատ	1	5,985	5,985	-	-	1	5,985
7	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,40A/30mA , լինելորամեխանիկական	հատ	1	5,985	5,985	-	-	1	5,985
8	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,32A/30mA լինելորամեխանիկական	հատ	10	4,489	44,886	-	-	10	44,886
9	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,25A/30mA լինելորամեխանիկական	հատ	10	4,489	44,886	-	-	10	44,886
10	վարդակ շտեպսեկային երկբևեռ 3-րդ հողանցման հպակով 220վ 16Ա IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	0,89	160,943	143,239	-	-	0,89	143,239
11	տուփ անջատիչի և վարդակի փակ տեղադրման/որից 132 հատը գիպսաստվարաթղթե պատերի մեջ/	100 հատ	1,67	150,877	251,965	-	-	1,67	251,965
12	բաժանարար տուփ փակ տեղադրման /որից 126 հատը գիպսաստվարաթղթե պատերի մեջ/	100 հատ	1,40	150,877	211,228	-	-	1,4	211,228
13	փորակի բազում վարդակի անջատիչի և բաժանման տուփերի համար	հատ	307	0,770	236,487	-	-	307	236,487
14	պղնձե ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎ9 3x4 մմ2	մ	360,0	2,905	1045,894	-	-	360	1 045,894
15	պղնձե ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎ9 3x2,5 մմ2	մ	520,0	2,560	1331,012	-	-	520	1 331,012
16	պղնձե բազմալար ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎ9 5x10մմ2	մ	35,0	4,912	171,908	-	-	35	171,908
17	պղնձե բազմալար ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎ9 5x6մմ2	մ	71,0	4,912	348,729	-	-	71	348,729
18	պղնձե բազմալար ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎ9 5x4մմ2	մ	40,0	4,912	196,467	-	-	40	196,467
19	տուփախողովակ ՊՎԲ 40x25մմ	մ	106,0	0,120	12,688	-	-	106	12,688
20	Պողպատ շեռտավոր 40x4	մ	60,0	0,970	58,203	-	-	60	58,203
21	Պողպատե անկումակ 150x50x5 L=2,5 /հորանցման համար/	N°6	6	7,727	46,363	-	-	6	46,363
22	Պղնձե հողանցման հաղորդալարի անցկացում ՊՎ2 1 x25մմ2	100մ	0,25	228,336	57,084	-	-	0,25	57,084
23	տուփախողովակ ՊՎԲ /զոնդա/ d=20մմ	մ	810,0	0,120	96,954	-	-	810	96,954
	հողալին աշխատանքներ								
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	3,0	3,188	9,557	-	-	3	9,557
2	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	3,0	1,332	3,995	-	-	3	3,995
	Լուսամոտոսում էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում								
1	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4500k, 3600lm, IP20	հատ	130	5,520	717,807	-	-	130	717,807
2	Լուսատու 18W LED լամպով առաստաղի 4500k, 1800lm, IP20	հատ	7	5,221	36,548	-	-	7	36,548

3	Լուսատու 30W LED լամպով աղաստարդի 4500k, 3000lm, IP20	հատ	14	4,772	66,807	-	-	14	66,807
4	լուսատու 9W LED լամպով ներկայություն 4500k, 900lm, IP44	հատ	34	4,024	136,811	-	-	34	136,811
5	Լուսատու 20W LED լամպով պատի 5500k, 1800lm, IP65	հատ	13	4,024	52,310	-	-	13	52,310
6	լամպ 9W LED աղաստարդի, պատի 4500k, 2500lm, IP20	հատ	24	2,528	60,663	-	-	24	60,663
7	Լոթատ LED լամպի համար E27	հատ	24	0,748	17,954	-	-	24	17,954
8	Լուսադիոդային լուսատու LED պատի, IP65, 3,6w, EXIT, ցուցանակով մարտկոցի հետ միասին	հատ	10	8,812	88,117	-	-	10	88,117
9	Լուսադիոդային լուսատու LED „սլաք“, ցուցանակով պատի, IP65/ մարտկոցի հետ միասին/	հատ	5	8,812	44,058	-	-	5	44,058
10	Լուսադիոդային լուսատու LED „սլաք“, ցուցանակով /դեպի ցուցակ/պատի, IP65/ մարտկոցի հետ միասին/	հատ	2	8,812	17,623	-	-	2	17,623
11	Փակ լառանցման միաբևեռ մեկտեղմանը անջատիչ 250վ 6Ա, IP20	հատ	64	1,836	117,483	-	-	64	117,483
12	Փակ լառանցման միաբևեռ երկտեղմանը անջատիչ 250վ 6Ա, IP20	հատ	14	2,210	30,936	-	-	14	30,936
13	Աղմեծ բազմալար ջիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 2x1,5մմ2	մ	950,0	4,912	4686,087	-	-	950	4 666,087
14	Աղմեծ բազմալար ջիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x1,5մմ2	մ	102,0	2,313	235,902	-	-	102	235,902
15	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՊՊՎԳ 2 x1,5մմ2	100մ	1,55	53,878	83,512	-	-	1,55	83,512
16	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՎՎԳ 1 x1,5մմ2	100մ	2,20	49,091	107,999	-	-	2,2	107,999
17	տուփախողովան ՊՎԳ Իզոֆրամ d=15մմ	մ	515,0	0,120	61,844	-	-	515	61,644
Ջրոնիի ազդարարման համակարգ									
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր մահանակ հառանց արժեքի/	լրակազմ	1	41,728	41,728	-	-	1	41,728
2	Երկարակի գծի վերահսկիչ/հառանց արժեքի/	հատ	1	3,003	3,003	-	-	1	3,003
3	Հասցեային ռեջեյնի բոլ հառանց արժեքի/	հատ	1	2,193	2,193	-	-	1	2,193
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր հառանց արժեքի/	հատ	1	5,066	5,066	-	-	1	5,066
5	Մառտնոց 12վ, 7Ամ /հառանց արժեքի/	հատ	1	2,598	2,598	-	-	1	2,598
6	Ջերմային հասցեային ազդասարք հառանց արժեքի/	հատ	4	2,598	10,393	-	-	4	10,393
7	Ծխի հասցեային ազդասարք հառանց արժեքի/	հատ	85	2,193	186,443	-	-	85	186,443
8	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք հառանց արժեքի/	հատ	5	2,193	10,967	-	-	5	10,967
9	Համակցված լուսածախային ազդարար (նեյսի)/հառանց արժեքի/	հատ	5	2,193	10,967	-	-	5	10,967
10	Համակցված լուսածախային ազդարար (դրսի)/հառանց արժեքի/	հատ	1	2,193	2,193	-	-	1	2,193
11	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	5,843	11,685	-	-	2	11,685
12	Պլաստիկ մալուխուղու T-ձև էլեմենտ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-2 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	1,876	1,876	-	-	1	1,876
13	Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	2,304	2,304	-	-	1	2,304
14	Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի ջրղարկիչ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	1,266	2,533	-	-	2	2,533
15	Հրակայուն մալուխի խՖԻ-ԳՁՎ (Ը)-FRLS 1x2x0.80 մմ, հրակայունության աստիճանը 180 Ը.	մ	10,0	0,367	3,672	-	-	10	3,672
16	Հրակայուն մալուխի խՖԻԶՎ(Ը)-FRLS 1x2x0.97մմ, հրակայունության աստիճանը 180Ը.	մ	650,0	0,432	280,507	-	-	650	280,507
17	անցքի բացում Փ25մմ , լ=400մմ , մալուխի անցկացման համար	100 հատ	0,10	151,557	15,156	-	-	0,1	15,156
18	պլաստմասե ճկահողովանի Փ16/ամրացման դետայներով/	մ	650	0,269	175,056	-	-	650	175,056
19	Մոնտաժային Նութեռ	լրակազմ	1	2,992	2,992	-	-	1	2,992
Մարքավորումներ									
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր մահանակ	լրակազմ	1	71,780	71,780	-	-	1	71,780
2	Երկարակի գծի վերահսկիչ	հատ	1	23,878	23,878	-	-	1	23,878
3	Հասցեային ռեջեյնի բոլ	հատ	1	17,139	17,139	-	-	1	17,139
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր	հատ	1	40,285	40,285	-	-	1	40,285
5	Մառտնոց 12վ, 7Ամ	հատ	1	14,063	14,063	-	-	1	14,063
6	Ջերմային հասցեային ազդասարք	հատ	4	10,694	42,775	-	-	4	42,775
7	Ծխի հասցեային ազդասարք	հատ	85	10,694	908,975	-	-	85	908,975
8	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	հատ	5	7,764	38,820	-	-	5	38,820
9	Համակցված լուսածախային ազդարար (նեյսի)	հատ	5	4,541	22,706	-	-	5	22,706
10	Համակցված լուսածախային ազդարար (դրսի)	հատ	1	4,541	4,541	-	-	1	4,541
Արտաքին լուսավորություն									
Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ									
1	մեկուսիչի պողպատե զգածողների տեղադրում Փ16մմ	կգ	0,50	0,854	0,427	-	-	0,5	0,427
2	Նեկուսիչ ԶԳ -16	հատ	3	0,449	1,347	-	-	3	1,347
3	զգածողային կեռի մեկուսիչի համար	հատ	1	0,748	0,748	-	-	1	0,748
4	խարիսխ պողպատե ձողից Փ16	կգ	2,00	0,854	1,708	-	-	2	1,708

5	Տրամբուր ավտոմատե ամկլունակիդ 40x40x4 երկ 0.46, 1,029x0.4=0,4116	հատ	2	2,470	4,940	-	-	2	4,940
6	ալյումինե ջիզերով մալուխի տեղադրում լուսավորության հենասյունով ԼԿԿԳ 4x70մմ2	մ	460,0	3,632	1670,794	-	-	460	1 670,794
7	ստոբիլիզացիոն մալուխի տեղադրում ԿԿԿԳ 10x2,5մմ2	մ	10,0	3,266	32,658	-	-	10	32,658
8	Հաղորդակար ալյումինե ջիզերով ԱՊՎ 1x2,5 մմ2	մ	20,0	0,247	4,948	-	-	20	4,948
9	մալուխային ծալրապանակ TA-11	հատ	8	0,746	5,985	-	-	8	5,985
Ենթադրական աշխատանքներ									
1	հենասյունների հիմքերի փորում ձեռքով	մ3	0,32	3,186	1,019	-	-	0,32	1,019
2	Հենասյունների բետոն B -12,5 մակմիշի	մ3	0,32	42,935	13,739	-	-	0,32	13,739
3	ավելորդ բնահողի փորում տեղում	մ3	0,30	1,332	0,400	-	-	0,3	0,400
4	Պողպատե հենասյան մոնտաժում Փ108x4 , L = 7մ	տն	0,1440	121,909	17,555	-	-	0,144	17,555
5	Պողպատե խողովակ Փ108x4	մ	14,0	6,869	96,167	-	-	14	96,167
6	մետ. մրդադիրների հիմք/տեղադրում 4մմ հաստ. քերթից D=110մմ	մ2	0,02	24,446	0,489	-	-	0,02	0,489
7	Մետաղական հենասյունների լուղաներկում /մոխրագույն/ 2 անգամ	100մ2	0,08	144,282	11,541	-	-	0,08	11,541
8	եռաֆազ է. հաշվիչ երկսակագնային 380վ 100Ա հառանց արժեքի/	հատ	1	1,449	1,449	-	-	1	1,449
9	պլաստմասե արկղ հաշվիչի համար	հատ	1	7,481	7,481	-	-	1	7,481
10	Հոսանքի տրանսֆորմատոր T-0.66 Y 3 U= 660V , n=150/5A /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	3	2,637	7,912	-	-	3	7,912
Ապրքավորումներ									
1	եռաֆազ է. հաշվիչ երկսակագնային 380վ 100Ա	հատ	1	66,587	66,587	-	-	1	66,587
2	Հոսանքի տրանսֆորմատոր T-0.66 Y 3 U= 660V , n=100/5A	հատ	3	13,317	39,952	-	-	3	39,952
Առտաքին ջուր									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ3	0,022	761,765	16,759	-	-	0,022	16,759
2	նուրմ ձեռքով	մ3	2,00	3,186	6,371	-	-	2	6,371
3	խողովակների հիմնատանի կառուցում ավազով 100մմ	մ3	2,20	8,557	18,825	-	-	2,2	18,825
4	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ50x4,8/16մբն/ /հորձարկումով/	մ	36,00	1,483	53,382	-	-	36	53,382
5	պոլիէթիլենե պրմունք Փ50x50	հատ	10	2,036	20,358	-	-	10	20,358
6	միացում գործող ջրագծին Փ50մմ խողովակով	հատ	1	6,539	6,539	-	-	1	6,539
7	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում Փ1500 հ=1մ /շիատ/	մ3	2,00	65,774	131,549	-	-	2	131,549
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ 1500 մմ, հ=890մմ	հատ	2	59,848	119,696	-	-	2	119,696
9	Հավաքովի ե/բ դիտահորի կափարիչ 1680x150մմ քուլե մտոգի հետ միասին կկ15	հատ	2	176,220	352,440	-	-	2	352,440
10	ե/բ դիտահորի հատակի սալ Փ1680x120 կԿ15	հատ	2	44,886	89,772	-	-	2	89,772
11	դիտահորի պատերի բուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ2	0,10	48,606	4,861	-	-	0,1	4,861
12	պողպատե փական Փ50մմ	հատ	4	11,846	46,584	-	-	4	46,584
13	Փ50մմ տրամ. պողպատե կցաշարքի տեղադրում	հատ	8	10,136	81,084	-	-	8	81,084
14	հակահրդեհային հիդրանտ Փ50մմ	լրա-կազմ	1	84,824	84,824	-	-	1	84,824
15	ջրաչափի տեղադրում Փ40մմ	հատ	1	43,777	43,777	-	-	1	43,777
16	խողովակների ախտահանում	կմ	0,036	86,388	3,110	-	-	0,036	3,110
17	բնահողի հետվիջը բուլդոզերով	1000 մ3	0,018	110,808	1,995	-	-	0,018	1,995
18	բնահողի հետվիջը ձեռքով	մ3	2,0	1,332	2,663	-	-	2	2,663
19	բնահողի քարծում ձեռքով ինքնաթափին	մ3	4,0	1,332	5,327	-	-	4	5,327
20	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափում 3կմ	տն	6,0	1,658	9,949	-	-	6	9,949
21	Պատվան պողպատե խողովակից Փ108մմ	մ	8,00	7,673	60,580	-	-	8	60,580
22	պատվանի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 անգամ	100մ2	0,03	181,884	5,457	-	-	0,03	5,457
23	խնային նախաշերտի իրականացում 120մմ թիտումի տառածումով 4.12կմ/մ2	100մ2	0,10	248,105	24,811	-	-	0,1	24,811
24	խոշորահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ.60մմ/	100մ2	0,10	747,564	74,756	-	-	0,1	74,756
25	Ծածկույթի կառուցում տաք մանրահատիկ «Р» տիպի ա/բետոնով /30մմ/	100մ2	0,10	351,129	35,113	-	-	0,1	35,113
Առտաքին կոտլոն									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000 մ3	0,051	761,765	38,850	-	-	0,051	38,850
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	5,0	3,186	15,929	-	-	5	15,929
3	խողովակների հիմնատանի կառուցում ավազով 100մմ	մ3	4,0	8,557	34,228	-	-	4	34,228
4	Պոլիմերային ծալքավոր խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ160	մ	63,0	5,679	357,766	-	-	63	357,766
5	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում Փ1000 հ=1մ	մ3	2,40	80,173	144,416	-	-	2,4	144,416
6	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ Փ1000 հ=1մ	հատ	3	37,405	112,215	-	-	3	112,215
7	Հավաքովի ե/բ կափարիչ 1200x1200, քուլե մտոգի հետ միասին 700մմ	հատ	3	122,190	366,571	-	-	3	366,571
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ Փ 1200	հատ	3	29,924	89,772	-	-	3	89,772
9	բետոն դիտահորի հատակի համար B15	մ3	0,45	44,671	20,102	-	-	0,45	20,102
10	բնահողի հետվիջը բուլդոզերով	1000 մ3	0,044	110,808	4,876	-	-	0,044	4,876

11	Ընահողի հետյիզք ձեռքով	մ3	5,0	1,332	6,659	-	-	5	6,659
12	Ընահողի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ3	7,0	1,332	9,322	-	-	7	9,322
13	Ավելորդ Ընահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	10,5	1,658	17,410	-	-	10,5	17,410
14	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահողի տեղադրում $\Phi 1000$ h=4մ / 1 հատ/	մ3	0,80	47,459	37,967	-	-	0,8	37,967
15	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահողի օղակներ 900x1000	հատ	4	80,795	323,180	-	-	4	323,180
16	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահողի կափարիչ 620x65մմ	հատ	1	59,848	59,848	-	-	1	59,848
17	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահողի տակդիր 970x30մմ	հատ	1	15,143	15,143	-	-	1	15,143
18	Արվմերավազային դիտահողի պատերի բուկային ջրամեկուսացում քիտումով 2 անգամ	100մ2	0,05	56,087	2,804	-	-	0,05	2,804
19	Գամաքուրդի մանր խոշորություն ավազի շերտ h=150մմ	մ3	0,2	19,793	3,959	-	-	0,2	3,959
20	Գամաքուրդի միջին խոշորության ավազի շերտ h=250մմ	մ3	0,3	19,362	5,809	-	-	0,3	5,809
21	Գամաքուրդի խմի յիզք h=300մմ	մ3	0,4	16,842	6,063	-	-	0,36	6,063
Կոուլուր կնդտաբերի մաքրման հոր									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ3	0,101	761,765	76,938	-	-	0,101	76,938
2	Նույնը ձեռքով	մ3	8,00	3,186	25,486	-	-	8	25,486
3	2-րդ կարգի բնահողի հետյիզք մեխանիզմով	1000մ3	0,053	110,808	5,873	-	-	0,053	5,873
4	Ընահողի հետյիզք ձեռքով	մ3	8,0	1,332	10,654	-	-	8	10,654
5	Ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին	1000 մ3	0,048	723,432	34,725	-	-	0,048	34,725
6	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	72,0	1,658	119,386	-	-	72	119,386
7	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցումը բետոն B-7.5	մ3	2,3	40,844	93,941	-	-	2,3	93,941
8	Արդաատե խողովակ $\Phi 108$ մմ	մ	2,0	4,219	8,439	-	-	2	8,439
9	մետաղական խողովակի յուղաներկում 2անգամ	100 մ2	0,01	162,771	1,628	-	-	0,01	1,628
10	Ե/բ հիմնային սայի կառուցում Կ-15 մ. ք.ՄՍ-1/	մ3	6,3	65,388	411,944	-	-	6,3	411,944
11	Սմրան $\Phi 12A500C$	տն	0,352	418,937	147,466	-	-	0,352	147,466
12	Սիխձուլլ Ե/բ պատի պատրաստում Կ-15 բետոնից հաստ. 30սմ/ՄՊ-1/	մ3	10,7	89,145	953,850	-	-	10,7	953,850
13	Սմրան $\Phi 12A500C$	տն	1,119	418,937	468,790	-	-	1,119	468,790
14	Ե/բ միաձուլլ սայի կառուցում Կ-15 մ. ք.ՄՍ-1/	մ3	1,5	82,574	123,862	-	-	1,5	123,862
15	Սմրան $\Phi 12A500C$	տն	0,338	418,937	141,601	-	-	0,338	141,601
16	Ե/բ մտոցի պատի պատրաստում Կ-15 բետոնից	մ3	0,2	89,145	17,829	-	-	0,2	17,829
17	Սմրան $\Phi 6Ac-1$	տն	0,002	498,734	0,997	-	-	0,002	0,997
18	պատերի և ծածկի ջրամեկուսացում քիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ2	0,58	123,116	71,407	-	-	0,58	71,407
19	հատակների սուլֆատակայուն Ց/ավազային իարթեզ շերտ 20մմ հաստ.	100մ2	0,10	127,300	12,730	-	-	0,1	12,730
20	պատերի ավաղում սուլֆատակայուն գ/ավազային ավաղով	մ2	32,0	2,026	64,818	-	-	32	64,818
21	Պող. ճարմանդների տեղադրում բետոնով $\Phi 22A-1$	տն	0,003	1218,264	3,655	-	-	0,003	3,655
22	Ձուքե մտոցի տեղադրում $\Phi 700$	հատ	1	77,500	77,500	-	-	1	77,500
Արտաքին զազամատակարարում									
1	Պող. զրազազամտային անկար խողովակների մոնտաժում $\Phi 40$ մմ	մ	43,0	4,240	182,321	-	-	43	182,321
2	Պող. զրազազամտային անկար խողովակների մոնտաժում $\Phi 40$ մմ	մ	2,0	3,238	6,475	-	-	2	6,475
3	Չազատարի փամարրում	1000 մ	0,045	956,812	43,057	-	-	0,045	43,057
4	Չազատարի փորձարկում	մ	45,0	0,718	32,314	-	-	45	32,314
5	Սետաղական շինվածքներ զազատարի ամրացման համար խարսխներ և անուղ/	տն	0,0022	749,933	1,650	-	-	0,0022	1,650
6	խողովակների և կանգնակների յուղաներկում	100մ2	0,87	162,771	141,611	-	-	0,87	141,611
7	միազում գոլթում ունեցող գ/ձ զազատարին $\Phi 40$ մմ խողովակով	1միազ	1	14,005	14,005	-	-	1	14,005
8	ձնամոք մասեր	տն	0,002	2028,015	4,056	-	-	0,002	4,056
9	խզանային փական $\Phi 40$ մմ	հատ	3	15,201	45,603	-	-	3	45,603
10	խզանային փական $\Phi 25$ մմ	հատ	2	8,342	16,685	-	-	2	16,685
11	G-16 տիպի հաշվիչի տեղադրում/առանց առժեքի/	հատ	1	4,609	4,609	-	-	1	4,609
12	զազակաղզանողի GS-78-R2, 6 bar հառանգ առժեքի/	հատ	1	4,609	4,609	-	-	1	4,609
13	դեպիտե տանի	կզ	0,50	0,449	0,224	-	-	0,5	0,224
14	Ընահողի մշակում ձեռքով	մ3	1,20	3,186	3,823	-	-	1,2	3,823
15	Ընահողի փռում տեղում ձեռքով	մ3	1,00	1,332	1,332	-	-	1	1,332
16	Ընահողի հետյիզք ձեռքով	մ3	0,20	1,332	0,268	-	-	0,2	0,268
17	բետոնե հիմքերի կառուցում հենասյունների տակ B 7.5 մ.ք.	մ3	1,00	58,016	58,016	-	-	1	58,016
18	Սետաղական կանգնակների տեղադրում ՏիՊ-1 / $\Phi 40$ =57մմ, L=3,5մ, H=3,0 մ	տն	0,19	76,641	14,562	-	-	0,19	14,562
19	արդաատե խողովակի $\Phi 40$ =57մմ արժեք	մ	35,0	3,501	122,539	-	-	35	122,539
20	խզանակում $\Phi 40$ մմ	հատ	2	24,588	49,175	-	-	2	49,175
Մաքրավորումներ									
1-ին խմբաբանակ									
Լ5.1	Պահարանային հաշվիչ կառուց զազահաշվիչ հանգույցով ՊԳՎԿԳՁ 16K մակնիշի	հատ	1	972,570	972,570	-	-	1	972,570
Լ5.2	F / Փական 2" 500 MB 230 V Ալյումին	հատ	1	82,110	82,110	-	-	1	82,110

1.5.3	Գազի գնեցվող SECOR 2000/230 V	հատ	1	54,060	54,060	-	-	1	54,060
1.5.4	Առնակահան փական 30x76x /gy 50/	հատ	1	57,732	57,732	-	-	1	57,732
Բարակարգում									
Անվազման /4 հատ/									
1	բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ բետոնե հիմքի վրա	100 գծմ	0,32	650,853	208,273	-	-	0,32	208,273
2	բնահողի տոփանում խճով	100մ2	0,136	37,755	5,135	-	-	0,136	5,135
3	իզր մանրահատիկ ամպզիզ 220մմ հատ /13,6մ2/	մ3	2,992	7,784	23,291	-	-	2,992	23,291
Մետաղական ծածկարան /4հատ/									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	6,40	3,186	20,389	-	-	6,4	20,389
2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ3	6,40	51,261	328,070	-	-	6,4	328,070
3	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ3	6,40	1,332	8,523	-	-	6,4	8,523
4	զրուցարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	5,487	76,841	420,532	-	-	5,487	420,532
5	պողպատե խողովակ 80x80x4	մ	179,6	6,262	1124,585	-	-	179,6	1 124,585
6	պողպատե խողովակ 120x80x4	մ	102,6	7,987	819,439	-	-	102,6	819,439
7	պողպատե խողովակ 80x80x4	մ	146,8	5,410	794,228	-	-	146,8	794,228
8	Պողպ. ժող Փ10մմ	տն	0,0448	854,082	38,263	-	-	0,0448	38,263
9	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	417,6	1,508	629,813	-	-	417,6	629,813
10	ծածկույթի կառուցում գինկապատ պլոֆիլավոր քիթեղից ԿՊ 25-0.55	100մ2	2,22	606,962	1347,455	-	-	2,22	1 347,455
11	ծածկարանի մետաղական էլեմենտների լուղաներկում 2 անգամ	100մ2	2,072	162,771	337,262	-	-	2,072	337,262
ՓՏՍ-ից վահանների կառուցում /4 ծածկարանի համար/									
1	ՓՏՍ-ից վահանների պողպատե էլեմենտների պատրաստում	տն	0,1992	76,641	15,267	-	-	0,1992	15,267
2	ՓՏՍ-ից վահան	մ2	108,40	3,402	368,817	-	-	108,4	368,817
3	պողպատե անկյունակ L20x20x2,5	մ	235,52	0,607	143,069	-	-	235,52	143,069
4	շերտապողպատ -4x30	մ	13,60	0,748	10,174	-	-	13,6	10,174
5	ՓՏՍ-ից վահանների լարապատում 2 կողմից 2 անգամ	100մ2	2,168	54,644	118,469	-	-	2,168	118,469
6	Մետաղական էլեմենտների լուղաներկում 2 անգամ	100մ2	0,190	162,771	30,927	-	-	0,19	30,927
Վայտե նստարան /4հատի համար/									
1	վայտե նստարանների պողպատե կառուցի պատրաստում	տն	0,1028	76,641	7,879	-	-	0,1028	7,879
2	պողպատե անկյունակ L50x50x5	մ	27,20	2,443	66,458	-	-	27,2	66,458
3	վայտե չորսուկներից նստարանների նստատեղի և քիչ նամասի իրականացում	մ2	14,0	0,786	11,010	-	-	14	11,010
4	ճանդված վայտե չորսուկներ 50x50	մ3	0,56	190,142	106,480	-	-	0,56	106,480
5	վայտե էլեմենտների լուղաներկում 2 շերտ	100մ2	0,448	169,443	75,911	-	-	0,448	75,911
6	Մետաղական էլեմենտների լուղաներկում 2 շերտ	100մ2	0,056	162,771	9,115	-	-	0,056	9,115
Խաղահրապարակի կառուցում/4հատի համար/									
1	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	1,44	815,004	1173,606	-	-	1,44	1 173,606
2	բնահողի տոփանում /տալիկապատման տակ/	100մ2	3,24	6,908	22,380	-	-	3,24	22,380
3	խաղալի խճային նախաշերտ 80մմ հատ/486մ2/	մ3	25,92	16,842	436,552	-	-	25,92	436,552
4	Ավազի շերտ միջին խոշորությամբ 100մմ շեմենտի խառնուրդով 1մ2-ում 3կգ/486մ2	մ3	32,40	11,270	365,163	-	-	32,4	365,163
5	գեմենտի արժեքը	տն	0,972	64,835	63,020	-	-	0,972	63,020
6	ճեմուղու ծածկույթ մոխրագույն բետոնե սալիկներով 50մմ	մ2	162,0	7,241	1173,086	-	-	162	1 173,086
7	ճեմուղու ծածկույթ գունավոր բետոնե սալիկներով 50մմ	մ2	162,0	7,735	1253,073	-	-	162	1 253,073
Մետաղական զանկապատի կառուցում/212,0 գծմ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	6,30	2,811	16,451	-	-	6,3	16,451
2	ավելորդ բնահողի քառում իմքնաքալիին ձեռքով	մ3	6,30	1,084	6,827	-	-	6,3	6,827
3	ամելորդ բնահողի տեղափոխում ափնքնաքալիով մինչև 3լմ	տն	9,45	1,345	12,708	-	-	9,45	12,708
4	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ3	6,3	49,681	312,991	-	-	6,3	312,991
5	Մետաղական զանկապատի կառուցում	տն	4,360	52,566	229,186	-	-	4,36	229,186
6	պողպատե խողովակ 60x60x3	մ	232,0	3,453	801,151	-	-	232	801,151
7	պողպատե անկյունակ L50x50x5	մ	694,4	2,443	1696,593	-	-	694,4	1 696,593
8	պողպատե ձող Փ8 Ա-1	կգ	279,4	0,498	139,332	-	-	279,4	139,332
9	պողպատե ձող Փ10 Ա-1	կգ	57,3	0,498	28,575	-	-	57,3	28,575
10	պողպատե անկյունակ L32x32x4	մ	43,60	0,898	39,141	-	-	43,6	39,141
11	պողպատե զանգ 2մմ, 50x50մմ	մ2	275,6	1,185	326,584	-	-	275,6	326,584
12	պողպատե քեթք 60x60x3	մ2	0,418	20,300	8,486	-	-	0,418	8,486
13	Մետաղական էլեմենտների լուղաներկում 2 անգամ	100մ2	3,40	142,626	484,927	-	-	3,4	484,927
Մետաղական դռնակ ԱՊՈ-1/ /1 հատ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	0,20	3,186	0,637	-	-	0,2	0,637
2	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ3	0,20	1,332	0,266	-	-	0,2	0,266
3	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ3	0,20	51,281	10,252	-	-	0,2	10,252
4	մետաղական դռնակի տեղադրում	տն	0,052	353,419	18,378	-	-	0,052	18,378

5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	2,00	7,927	15,854	-	-	2	15,854
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	4,50	1,508	6,787	-	-	4,5	6,787
7	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	9,95	0,634	6,312	-	-	9,95	6,312
8	պողպատե թեղք 100x100x5	մ2	0,02	30,362	0,607	-	-	0,02	0,607
9	պողպատե անկյունակ 140x40x5	մ	0,10	2,244	0,224	-	-	0,1	0,224
10	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	4,0	0,499	1,995	-	-	4	1,995
11	ծխնի	հատ	2	0,748	1,496	-	-	2	1,496
12	Սետադական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ2	0,03	162,771	4,883	-	-	0,03	4,883
Սետադական դարպաս /ԱՂ-1 /2 հատ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	0,80	3,186	2,549	-	-	0,8	2,549
2	ավելորդ բնահողի փոում տեղում ձեռքով	մ3	8,00	1,332	10,654	-	-	8	10,654
3	բետոնե հիմքերի կառուցում նստարանների տակ B 7.5 բետոնով	մ3	0,80	51,261	41,009	-	-	0,8	41,009
4	մետաղական դարպասի տեղադրում	տն	0,2592	353,419	91,606	-	-	0,2592	91,606
5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	8,00	7,927	63,415	-	-	8	63,415
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	27,20	1,508	41,022	-	-	27,2	41,022
7	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	85,00	0,634	53,923	-	-	85	53,923
8	պողպատե թեղք 100x100x5	մ2	0,04	30,362	1,214	-	-	0,04	1,214
9	պողպատե անկյունակ 140x40x5	մ	0,20	2,244	0,449	-	-	0,2	0,449
10	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	4,0	0,499	1,995	-	-	4	1,995
11	ծխնի	հատ	12	0,748	8,977	-	-	12	8,977
12	Սետադական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ2	0,22	162,771	35,810	-	-	0,22	35,810
Տարածքի բարելավում									
1	կուտակված բնահողի փոում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 40մ փոխում	1000մ3	1,380	723,824	998,877	-	-	1,38	998,877
2	բնահողի հատվածում մեխանիզմով	100մ2	14,90	6,908	102,922	-	-	14,9	102,922
3	կուտակված բուսահողի փոում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 40մ փոխում	1000մ3	0,230	327,959	75,431	-	-	0,23	75,431
4	հողային տաշտակի կտրում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 30մ փոխում /միջինը 170մմ/	1000մ3	0,027	306,612	8,279	-	-	0,027	8,279
5	հողային տաշտակի կտրում ձեռքով	մ3	1,2	3,186	3,823	-	-	1,2	3,823
6	հողային տաշտակի հատվածում մեխանիզմով	100մ2	1,65	6,908	11,397	-	-	1,65	11,397
7	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաբաքի ձեռքով	մ3	27,0	1,332	35,957	-	-	27	35,957
8	ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	40,5	1,397	56,579	-	-	40,5	56,579
9	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	0,75	1301,271	975,953	-	-	0,75	975,953
10	խճաղին նախաշերտի իրականացում բետոնի տարածումով 4, 12կգ/մ2/հաստ. 120մմ/ «Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում խճաղին հիմքի մրայից/հաստ. -50մմ	100մ2	1,65	248,105	409,373	-	-	1,65	409,373
11	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	1,65	517,516	853,901	-	-	1,65	853,901
12	պղվածքի և հետիոտն ճանապարհի հմն նախաշերտի կառուցում (հաստ.-120մմ)	մ3	33,60	10,715	360,028	-	-	33,6	360,028
14	պղվածքի մանրահատիկ ասֆալտ-բետոնե ծածկույթ 30մմ հաստ. «Դ» տիպի	100մ2	2,80	330,134	924,375	-	-	2,8	924,375
արտաքին աստիճաններ Ա-1 և թեքահարթակ									
1	3-րդ կառուցի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ3	2,2	3,186	7,009	-	-	2,2	7,009
2	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաբաքի ձեռքով	մ3	2,2	1,332	2,930	-	-	2,2	2,930
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	3,3	1,397	4,610	-	-	3,3	4,610
4	բնահողի տրամադրում խճով	100մ2	0,106	37,755	4,002	-	-	0,106	4,002
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբարաբետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ3	6,80	43,103	293,101	-	-	6,8	293,101
6	բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ3	0,42	117,945	49,537	-	-	0,42	49,537
7	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ2	0,123	177,508	21,833	-	-	0,123	21,833
8	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում սալիկներով 30մմ	100մ2	0,123	1519,505	186,899	-	-	0,123	186,899
9	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ2	0,070	1887,098	132,097	-	-	0,07	132,097
10	կողային ճակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ2	0,050	1687,351	84,368	-	-	0,05	84,368
11	ամրանային զանգ Φ3Bp1, 50x50մմ քցիքով	մ2	5,00	1,047	5,237	-	-	5	5,237
12	պլումինե բազիթ 0,9մ բարձրությամբ զործարանային արտադրության	մ	6,3	37,405	235,652	-	-	6,3	235,652
նկուղի արտաքին աստիճաններ Ա-2									
1	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ2	0,016	177,508	2,840	-	-	0,016	2,840
2	հարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ2	0,016	1519,505	24,312	-	-	0,016	24,312
3	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ2	0,068	1887,098	128,323	-	-	0,068	128,323
4	պատերի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ. մետաղական ցանցի վրա	100մ2	0,100	1853,918	185,392	-	-	0,1	185,392
5	ամրանային զանգ Φ3Bp1, 100x100մմ քցիքով	մ2	10,00	0,999	9,991	-	-	10	9,991
6	բազալտե գլխաքար 50մմ հաստությամբ 420մմ լայնությամբ, 6,5 գծմ	100մ2	0,0273	1899,840	51,866	-	-	0,0273	51,866

06 նոյեմբերի 2024թ. կնքված N ԱՍԱՀ-ԲՍԱՀԶԲ-24/95-1 պայմանագրի

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Այգեպատ վարչական բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման կապալային աշխատանքներ

Չափաբաժին N3՝ Այգեպատ

Փոփոխված ծավալների համադրում N9

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալները				Պակասեցում		Ավելացում		Փաստացի տվյալները	
		Դափ. Սիմվ.	Քանակ. ր.	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Զոդային աշխատանքներ										
1	3-րդ կարգի բնահողի քանդում մեխանիզմով բարձելով իմքնաթափին	1000մ ³	0,462	734,007	339,111		-		-	0,462	339,111
2	4-րդ կարգի բնահողի քանդում մեխանիզմով բարձելով իմքնաթափին	1000մ ³	1,550	988,857	1532,728		-		-	1,550	1 532,728
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոսորակում /կողլիցում/	1000մ ³	0,129	773,218	99,745		-		-	0,129	99,745
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	53,0	3,081	163,319		-		-	53	163,319
5	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,160	112,683	18,029		-		-	0,16	18,029
6	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	22,0	1,293	28,438		-		-	22	28,438
7	ալեկոտրոգ բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	3018,0	1,423	4295,305		-		-	3018	4 295,305
	Դիմքեր										
1	բետոնե մախշերտի B 7,5 մ.բ100մմ հաստ.	մ ³	27,0	43,771	1181,829		-		-	27	1 181,829
2	ժապավենածև հիմքերի կառուցում ե/ բետոնով B 25 մակնիշի բետոնից	մ ³	117,00	74,530	8720,061		-		-	117	8 720,061
3	Ամրան Փ8A240c	տն	0,994	517,473	514,368		-		-	0,994	514,368
4	Ամրան Փ12A500C	տն	1,317	448,893	591,192		-		-	1,317	591,192
5	Ամրան Փ16A500C	տն	3,740	448,893	1678,859		-		-	3,74	1 678,859
	Պատեր										
1	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	152,00	33,038	5021,785		-		-	152	5 021,785
2	Ամրանային ցանցեր /8-1,8-2/ Փ8A240C	տն	0,277	517,473	143,340		-		-	0,277	143,340
3	բետոնե քիվի կառուցում B-15 բետոնով	մ ³	0,6	78,929	47,357		-		-	0,6	47,357
	Միաձուլ ե/ք կոնստրուկցիաներ										
	ե/ք պատեր -2,7 միշում										
1	միաձուլ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	70,00	96,257	6737,971		-		-	70	6 737,971
2	Ամրան Փ14A500C	տն	7,385	448,893	3315,074		-		-	7,385	3 315,074
3	Ամրան Փ8A240c	տն	0,008	517,473	4,140		-		-	0,008	4,140
4	պատերի բուկային ջրամեկուսացում քիտումային բուկով 2 շերտ	100մ ²	2,600	17,439	45,341		-		-	2,6	45,341
	ե/ք պատեր 0,00 միշում										
1	միաձուլ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	23,00	96,257	2213,905		-		-	23	2 213,905
2	Ամրան Փ12A500C	տն	2,206	448,893	990,258		-		-	2,206	990,258
3	Ամրան Փ6A240c	տն	0,002	517,473	1,035		-		-	0,002	1,035
	ե/ք պատեր +3,30 միշում										
1	միաձուլ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	23,00	96,257	2213,905		-		-	23	2 213,905
2	Ամրան Փ12A500C	տն	2,198	448,893	986,667		-		-	2,198	986,667
3	Ամրան Փ6A240c	տն	0,002	517,473	1,035		-		-	0,002	1,035
	ե/ք սյուներ										
1	Միաձուլ ե/ք սյունների կառուցում B -25 բետոնով	մ ³	42,00	117,702	4943,504		-		-	42	4 943,504
2	Ամրան Փ22A500C	տն	8,973	448,893	4027,916		-		-	8,973	4 027,916
3	Ամրան Փ8A240c	տն	1,316	517,473	680,995		-		-	1,316	680,995
	ե/ք ծածկ 0,00 միշում										
1	միաձուլ ե/ք հեծանների կառուցում B -25 բետոնով	մ ³	16,90	102,832	1737,856		-		-	16,9	1 737,856
2	միաձուլ ե/ք ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	132,10	85,561	11302,625		-		-	132,1	11 302,625
3	Ամրան Փ20A500C	տն	3,623	448,893	1626,339		-		-	3,623	1 626,339
4	Ամրան Փ14A500C	տն	1,710	448,893	767,607		-		-	1,71	767,607
5	Ամրան Փ12A500C	տն	14,463	448,893	6492,338		-		-	14,463	6 492,338
6	Ամրան Փ8A240c	տն	0,609	517,473	315,141		-		-	0,609	315,141
	ե/ք ծածկ +3,30 միշում										
1	միաձուլ ե/ք հեծանների կառուցում B -25 բետոնով	մ ³	29,20	102,832	3002,686		-		-	29,2	3 002,686

2	միաձուլվել է/ը ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	138,80	85,561	11875,885	-	-	138,8	11 875,885
3	Ամրան Փ20A500C	տն	5,861	448,893	2630,961	-	-	5,861	2 630,961
4	Ամրան Փ14A500C	տն	1,972	448,893	885,217	-	-	1,972	885,217
5	Ամրան Փ12A500C	տն	14,625	448,893	6565,059	-	-	14,625	6 565,059
6	Ամրան Փ8A240c	տն	1,050	517,473	543,347	-	-	1,05	543,347
ե/բ ծածկ +6,60 միշտ									
1	միաձուլվել է/ը հեծանների կառուցում B -25 բետոնով	մ ³	29,20	102,832	3002,686	-	-	29,2	3 002,686
2	միաձուլվել է/ը ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	139,80	85,561	11961,446	-	-	139,8	11 961,446
3	Ամրան Փ18A500C	տն	2,387	448,893	1071,507	-	-	2,387	1 071,507
4	Ամրան Փ20A500C	տն	2,874	448,893	1290,118	-	-	2,874	1 290,118
5	Ամրան Փ14A500C	տն	2,031	448,893	911,701	-	-	2,031	911,701
6	Ամրան Փ12A500C	տն	14,648	448,893	6575,383	-	-	14,648	6 575,383
7	Ամրան Փ6A240c	տն	0,010	517,473	5,175	-	-	0,01	5,175
8	Ամրան Փ8A240c	տն	1,074	517,473	555,766	-	-	1,074	555,766
ե/ը սանդղուղք Ս4-1									
1	ե/բ սանդղուղքի միաձուլվել աստիճանաքայլի կառուցում B 25 մ.բ.	մ ³	2,53	106,840	270,306	-	-	2,53	270,306
2	ե/բ սանդղուղքի միաձուլվել սալի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	3,40	109,623	372,718	-	-	3,4	372,718
3	սանդղուղքի միաձուլվել աստիճանների կառուցում B 25 մ.բ.	մ ³	1,07	100,486	107,520	-	-	1,07	107,520
4	Ամրան Փ14A500C	տն	0,817	448,893	366,746	-	-	0,817	366,746
ե/բ հենապատ և արտաքին սանդղուղք									
1	միաձուլվել է/բետոնե հենապատի և արտաքին սանդղուղքի կառուցում B 15 բետոնով	մ ³	6,00	86,301	517,808	-	-	6	517,808
2	Ամրան Փ12A500C	տն	0,338	448,893	151,726	-	-	0,338	151,726
Միջնորմներ									
1	միջնորմների կառուցում խոնավակայուն զիպսաստվաթաթից, 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	573,9	3,314	1902,088	-	-	573,9	1 902,088
2	միջնորմների կառուցում զիպսաստվաթաթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	1433,0	3,122	4473,352	-	-	1433	4 473,352
3	կանգնակներ զինկապատ մետաղական պրոֆիլից կհ100x50	մ	2086,0	0,527	1098,698	-	-	2086	1 098,698
4	կանգնակներ զինկապատ մետաղական պրոֆիլից UA100x40x2	մ	338,6	0,470	159,088	-	-	338,6	159,088
5	ուղղորդող զինկապատ մետաղական պրոֆիլից կH100x40	մ	1356,0	0,470	637,105	-	-	1356	637,105
6	անկյունային պաշտպանիչ պրոֆիլ 31x31	մ	83,7	0,150	12,524	-	-	83,7	12,524
7	կարանների ամրագրման ժապավեն	մ	2294,0	0,015	34,325	-	-	2294	34,325
8	ծայրամեկուսիչ համալսյին բամբակ 10սմ հաստ խտությ 75կգ/մ3	մ ²	964,3	1,047	1010,024	-	-	964,3	1 010,024
9	խցուկ/դյուբեր մեխ/ 70x6	հատ	1668	0,030	49,917	-	-	1668	49,917
10	պտուտակ/շրուրս/35x35	հատ	30240	0,003	90,497	-	-	30240	90,497
11	հեղձեռիկ 560մգ	հատ	520	0,150	77,808	-	-	520	77,808
11	Մետաղապատե թղթով, զուսավոր, չքաջվող միջնորմների տեղադրում 60սմ հաստ /հալակակա/	մ2	27,0	33,550	905,850	-	-	27	905,850
13	հորիզոնական անցքերի շաղափում պատերում Փ10 L-100մմ	100 հատ	0,16	29,582	4,733	-	-	0,16	4,733
14	ուղղահայաց անցքերի շաղափում ե/բ առաստաղում Փ10 L-80մմ	100 հատ	0,11	33,565	3,692	-	-	0,11	3,692
15	միջնորմներ բեթն բետոնե թղկներով n=20սմ	մ ³	4,20	32,757	137,580	-	-	4,2	137,580
16	միջնորմների ամրամակրում ամրանային ձողերով	տն	0,0284	84,114	2,389	-	-	0,0284	2,389
17	Ամրան Փ8A240c	տն	0,0284	517,473	14,696	-	-	0,0284	14,696
18	Միաձուլվել է/ը գոտի բարավոր բարավորի կառուցում B 15 բետոնով	մ ³	0,19	95,512	18,147	-	-	0,19	18,147
19	Ամրան Փ12A500C	տն	0,0107	448,893	4,803	-	-	0,0107	4,803
20	Ամրան Փ6A240c	տն	0,0027	517,473	1,397	-	-	0,0027	1,397
Հատաններ									
1,1	ավազակոպիմ	մ ³	120,0	9,611	1153,296	-	-	120	1 153,296
2	զետեկատիլ մեկուսիչ թաղանթ	մ ²	508,0	0,748	380,063	-	-	508	380,063
3	բետոնե նախաշերտի B12,5 մ բ100մմ հաստ, ամրանային ցանցի վրա	մ ³	73,000	47,405	3460,577	-	-	73	3 460,577
4	մետաղական ՅՓԲթ-1 զանցի տեղադրում 50x50մմ քցիցով	կգ	957,00	1,197	1145,575	-	-	957	1 145,575
5	բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ	100մ ²	6,480	17,439	113,004	-	-	6,48	113,004
6	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	18,285	176,711	3231,163	-	-	18,285	3 231,163
7	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	1,588	126,499	200,881	-	-	1,588	200,881
8	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /շրիշակով,սպունգով/	մ ²	758,9	4,750	3605,123	-	-	758,9	3 605,123
9	հատակներ կերամիկական /խեցեխալե/ սալիկներից սոսնձի վրա	մ ²	1069,6	9,287	9932,916	-	-	1069,6	9 932,916
10	շրիշակների կառուցում կերամիկական /խեցեխալե/ սալիկներից 10սմ բարձրությամբ	100մ ²	0,457	928,918	424,516	-	-	0,457	424,516

11	աստիճանահարթակների 9/ավագն հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	0,073	176,711	12,900	-	-	0,073	12,900
12	աստիճանահարթակների երեսնապատում խեցասալե սալիկներով 8մմ հաստ.	մ ²	7,3	9,287	67,792	-	-	7,3	67,792
13	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսնապատում խեցասալե սալիկներից	մ ²	21,0	9,287	195,018	-	-	21	195,018
14	աստիճանավանդակի շրիշակների կառուցում խեցասալե կերամիկական /խեցեօսալե/ 10սմ բաղձո.	100մ ²	0,048	928,918	44,588	-	-	0,048	44,588
15	այլումիճե բազիրք 0 9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	17,0	37,408	635,932	-	-	17	635,932
Տանիք									
1	գոլորշամեկուսիչ պոլիթիլենային թաղանթ	մ ²	628,00	1,180	740,920	-	-	628	740,920
2	ց/ա պաշտպանիչ շերտ 20մմ հաստ	100մ ²	6,280	123,589	776,141	-	-	6,28	776,141
3	վերնածածկի ջերմամեկուսացում խարամով 200մմ հաստընթյամբ	մ ³	125,6	9,611	1207,116	-	-	125,6	1 207,116
4	ե/բ միաձուլվ գոտիների կառուցում B-12,5բետոնով	մ ³	11,84	76,514	905,922	-	-	11,84	905,922
5	կմրան Փ10A500C	տն	0,2406	448,893	108,004	-	-	0,2406	108,004
6	կմրան Փ6A240c	տն	0,1495	517,473	77,362	-	-	0,1495	77,362
7	օղափոխության հորանի ց/ավագային սվաղ	մ ²	45,0	2,000	89,982	-	-	45	89,982
8	արտաքին պատերի մերկում ճակատային մերկով	100մ ²	0,45	105,964	47,684	-	-	0,45	47,684
9	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծպեղնատեղ.կանգնակ,քեբան,որմնափայտ,տափագերան, կցորդիչ, մաղղակ, կապ/	մ ³	14,05	253,077	3555,738	-	-	14,05	3 555,738
10	ջրհորդանի տախտականածի տեղադրում 50մմ հաստ.	մ ²	102,2	1,442	147,376	-	-	102,2	147,376
11	տախտականածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	5,11	190,156	971,695	-	-	5,11	971,695
12	կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի յորսուներով	մ ²	694,0	0,442	306,617	-	-	694	306,617
13	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	3,83	190,156	728,296	-	-	3,83	728,296
14	պիպի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ.	մ ²	7,9	1,440	11,437	-	-	7,94	11,437
15	պիպի փայտանյութ	մ ³	0,40	190,156	76,062	-	-	0,4	76,062
16	տանիքի դուրս եկած հատվածի փայտանյութի տեղադրում/յորսու,տախտակ/	մ ³	1,45	253,039	366,906	-	-	1,45	366,906
17	Ջրհորդանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ	100մ	1,076	1368,037	1472,008	-	-	1,076	1 472,008
18	Ջրհորդանի ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ ²	166,8	5,985	998,338	-	-	166,8	998,338
19	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղով ԿՊ-25-0,5մմ	100մ ²	6,94	1026,623	7124,766	-	-	6,94	7 124,766
20	պիպերի կառուցում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,3176	133,627	42,440	-	-	0,3176	42,440
21	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ ²	31,76	5,985	190,091	-	-	31,76	190,091
22	տանիքի դուրս եկած մասի երեսնապատում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,791	133,627	105,699	-	-	0,791	105,699
23	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ ²	79,1	5,985	473,432	-	-	79,1	473,432
24	օղափոխության ըլուների և տանիքի ծածկույթի հպման մասերում գունավոր ց/թիթեղի տեղադրում 0,5մմ	100մ ²	0,145	133,627	19,376	-	-	0,145	19,376
25	գունավոր ց/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	14,5	5,985	86,786	-	-	14,5	86,786
26	գլխանոցների տեղադրում օղափոխության հորանների վրա գունավոր ց/թիթեղից 0,5մմ	մ ²	18,20	8,388	152,657	-	-	18,2	152,657
27	շեռտապողպատ -30x4	մ	44,8	0,778	34,858	-	-	44,8	34,858
28	Չեղնահարկի լուսամուտի կառուցում	հատ	3	52,959	158,877	-	-	3	158,877
29	ծեղնալուսամուտի պատերի երեսնապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ	100մ ²	0,03	133,627	4,009	-	-	0,03	4,009
30	գունավոր ց/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	3,0	5,985	17,956	-	-	3	17,956
31	ծեղնահարկի լուսամուտների շեռտափեղկի տեղադրում / 3հատ/	մ ²	1,86	2,585	4,809	-	-	1,86	4,809
32	փայտե չորսու 50x50	մ ³	0,021	190,156	3,993	-	-	0,021	3,993
33	շեռտափեղկի տախտակ 115x12մմ	մ ³	0,026	190,156	4,944	-	-	0,026	4,944
34	ծխնիներ	հատ	6	0,599	3,591	-	-	6	3,591
35	փայտե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,047	286,679	13,474	-	-	0,047	13,474
36	Տրոփախողովակների տեղադրում ներկված ց/թիթեղից Փ150մմ 0,5մմ	100մ	0,432	591,652	255,594	-	-	0,432	255,594
37	Չագարների տեղադրում գունավոր Փ150մմ ց/թիթեղից	հատ	6	7,155	42,930	-	-	6	42,930
38	Ծունկերի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից	հատ	12	3,767	45,208	-	-	12	45,208
39	ծնարգելիչներ ց/թիթեղով 0,55մմ/առանց արժեքի/	100մ ²	0,254	133,627	33,941	-	-	0,254	33,941
40	ծնարգելիչների արժեքը ց/թիթեղ 0,55մմ ,1200մմ	հատ	59	3,865	228,033	-	-	59	228,033
41	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ ³	14,45	7,839	113,279	-	-	14,45	113,279
42	Կավարամածի մշակում հակահրդեհային և հականեխման լուծույթով	100մ ² մշակման	6,94	25,712	178,440	-	-	6,94	178,440
43	ծեղնալուսամուտի փայտե սանդուղքի պատրաստում և տեղադրում /3 հատ/	մ ² ընդամենը	3,2	8,030	25,696	-	-	3,2	25,696

44	փայտանյութի արժեքը	մ ³	0,264	190,156	50,201	-	-	0,264	50,201
45	փայտե աստիճանների մշակում հրակայուն և հակասնկային բուծությամբ	մ ³	0,264	7,839	2,070	-	-	0,264	2,070
46	տպնիքի մտոցի շրջանակի տեղադրում	տն	0,0125	355,428	4,429	-	-	0,01246	4,429
47	պողպատե անկյունակի արժեքը 100x50մմ կտրվածքի	կգ	12,06	0,808	9,745	-	-	12,06	9,745
48	Սմրան Փ10A500C	տն	0,0004	448,893	0,180	-	-	0,0004	0,180
49	ծխնի	հատ	2	0,449	0,898	-	-	2	0,898
50	մտոցի փայտանյութի արժեքը /100x25մմ կտրվածքի	մ ³	0,02	190,156	3,803	-	-	0,02	3,803
51	մտոցի էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,013	167,079	2,172	-	-	0,013	2,172
Պատերի զերմամեկուսացման աշխատանքներ									
72	Շենքի ճակատային մասի զերմամեկուսացում պենոպլեկ սալով 100մմ հաստությամբ	մ2	542,00	5,8069	3147,340	-	-	542	3 147,340
2	սոսիճ	կգ	2710	0,449	1216,500	-	-	2710	1 216,500
3	խցաքութակային համակարգ	հատ	3390	0,045	152,175	-	-	3390	152,175
4	մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ ²	542,00	2,785	1509,271	-	-	542	1 509,271
5	պատերի սվաղում ց/ավազյա շաղախով ամրանային ցանցի վրա	մ ²	274,9	3,540	973,153	274,8899	973,153	0	-
73	արտաքին պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ ²	19,4	25,995	503,349	-	-	19,36331	503,349
19	Արտաքին տուֆե քարերի մակերեսների հղկում հղկող սարքերով	մ ²		2,500	0,000	-	583,445	1 458,613	583,445 1 458,613
19.1	Բազալտե սալիկների մակերեսների հղկում հղկող սարքերով	մ ²		2,500	0,000	-	195,87	489,675	195,87 489,675
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բազմաձևների շեպերի վրա Փ5Bp-1 100x100մմ բջիջով, d=27սմ	մ ²	74,6	2,785	207,734	-	-	74,6	207,734
7	արտաքին շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով ամրանային ցանցի վրա d=27սմ	մ	276,3	0,883	244,038	276,3	244,038	0	-
8	արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	100մ ²	6,486	105,984	687,283	5,1938844	550,366	-	1,2921156 136,918
9	պատուհանագոգերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. 350մմ լայնությամբ	մ ²	24,7	1,332	32,896	24,70	32,896	0	-
10	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	24,7	5,985	147,835	24,7	147,835	0	-
74	Շենքի ճակատային մասի զերմամեկուսացում պենոպլեկ սալով 100մմ հաստությամբ	մ2	78,00	5,8069	452,936	-	-	78	452,938
12	սոսիճ	կգ	390,0	0,449	175,068	-	-	390	175,068
13	խցաքութակային համակարգ	հատ	468	0,045	21,008	-	-	468	21,008
14	որմնախարիսխի/ցուկոյ/ երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ ամրանային ցանցի վրա Փ5Bp-1 100x100մմ	մ ²	78,00	20,740	1617,698	-	-	78	1 617,698
15	մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ ²	78,00	2,785	217,201	-	-	78	217,201
16	որմնախարիսխի զլխամասի եզերում ժապավենային բազալտե սալով 30սմ հաստությամբ 70սմ լայնությամբ եստնճի վրա/102գծմ/	100մ ²	0,0714	1385,745	98,942	-	-	0,0714	98,942
17	ցինկապատ թիթեղյա անկյունակ 50x50մմ	մ	40,0	0,749	29,926	-	-	40	29,926
18	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	3,400	105,273	357,929	-	-	3,4	357,929
հարդարում									
1	ներքին պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	1301,0	2,804	3648,142	-	-	1301	3 648,142
2	առաստաղի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	1836,4	3,376	6199,828	-	-	1836,4	6 199,828
3	ներքին շեպերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ ²	1,916	470,016	900,550	-	-	1,916	900,550
4	աստիճանասանդիկ և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	22,8	3,369	76,807	-	-	22,8	76,807
5	աստիճանների կողային ճակատների լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	1,20	2,804	3,365	-	-	1,2	3,365
6	ներքին շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	80,2	5,384	431,764	-	-	80,2	431,764
7	ներքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	122,3	2,406	294,202	-	-	122,3	294,202
8	պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	12,799	114,405	1464,267	-	-	12,799	1 464,267
9	աստիճանասանդիկ և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների և կողային ճակատների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	0,24	114,405	27,457	-	-	0,24	27,457
10	առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	18,364	131,725	2418,991	-	-	18,364	2 418,991
11	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով հաստությամբ	100մ ²	2,737	965,250	2641,890	-	-	2,737	2 641,890
Բազմաձևներ									
1	հրակայուն մետաղական դռան տեղադրում	տն	0,050	355,428	17,771	-	-	0,05	17,771
2	հրակայուն մետաղական դռան արժեքը	մ ²	3,78	97,230	367,530	-	-	3,78	367,530
3	մետաղական խուլ դռան տեղադրում	տն	0,035	355,428	12,440	-	-	0,035	12,440
4	մետաղական դռան արժեքը	մ ²	2,52	92,759	233,752	-	-	2,52	233,752
5	մետաղապլաստե բլոկով սալիտակ, խուլ դռների տեղադրում 60մմ հաստ /հայկական /	մ ²	28,77	48,238	1387,816	-	-	28,77	1 387,816

6	ներքին ՄՂՆ տիպի ապակեպատ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պարակայներով, բռնակով, փականով, ծխնիներով	մ ²	67,78	5,422	367,492	-	-	67,78	367,492
7	ՄՂՆ տիպի ապակեպատ դռների արժեքը	մ ²	67,78	37,408	2535,497	-	-	67,78	2 535,497
8	ներքին ՄՂՆ տիպի խույ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պարակայներով, բռնակով, փականով, ծխնիներով	մ ²	15,12	5,422	81,978	-	-	15,12	81,978
9	ՄՂՆ տիպի խույ դռների արժեքը	մ ²	15,12	37,408	565,605	-	-	15,12	565,605
15	Մետաղապատե բլոկով, ապակեփաթեթով, գունավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ / հայկական /	մ2	63,36	42,210	2674,426	-	-	63,36	2 674,426
16	Մետաղապատե բլոկով, ապակեփաթեթով, գունավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ / հայկական /	մ2	68,690	33,550	2304,550	-	-	68,69	2 304,550
12	արտաքին մետաղապատե բլոկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հայկական / /բացվող մաս	մ ²	22,77	48,238	1098,386	-	-	22,77	1 098,386
13	մետաղապատե բլոկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հայկական / /բացվող մաս	մ ²	12,60	48,238	607,803	-	-	12,6	607,803
14	մետաղապատե բլոկով շականակագույն, խույ դռների տեղադրում 60մմ հաստ /հայկական / /բացվող մաս	մ ²	4,41	56,037	247,125	-	-	4,41	247,125
17	արտաքին մետաղապատե բլոկով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ /հայկական/ /բացվող մաս	մ2	12,11	33,550	406,291	-	-	12,11	406,291
18	մետաղապատե բլոկով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ / հայկական/ /բացվող մաս	մ2	4,91	33,550	164,731	-	-	4,91	164,731
17	պատուհանագույնի տեղադրում	100մ ²	1,32	106,847	141,039	-	-	1,32	141,039
18	պատուհան պատուհանագույնի արժեքը 400մմ լայն.	մ	61,90	5,867	363,169	-	-	61,9	363,169
19	պատուհանների ալյումինե բազիլը 0.9մ բարձրությամբ գործարանային առտադրության	մ	6,0	37,408	224,446	-	-	6	224,446
Դռնաբանություն									
1	հովարների ցավազե հարթեց. շերտ միջինը հաստ.40մմ հաստ.	100մ ²	0,119	226,923	27,004	-	-	0,119	27,004
2	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր քիթերով ԿՊ-25-0,5մմ	100մ ²	0,125	1026,623	128,328	-	-	0,125	128,328
3	գոգնոցի տեղադրում գունավոր ց/քիթերից 0,5մմ	100մ ²	0,06	133,827	8,018	-	-	0,06	8,018
4	գունավոր ց/քիթերի արժեքը 0,5մմ	մ ²	6,0	5,985	35,911	-	-	6	35,911
5	հովարների ստորին մակերեսների սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	11,9	3,369	40,088	-	-	11,9	40,088
6	հովարների ճակատների ց/ավազային սվաղ	մ ²	4,00	2,000	7,998	-	-	4	7,998
7	հովարների ճակատների և ստորին մակերեսների ներկում ճակատային ներկով	100մ ²	0,159	105,964	16,848	-	-	0,159	16,848
Մետաղական սանդղատային դռն/հատ/									
1	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,90	3,081	2,773	-	-	0,9	2,773
2	բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	0,90	1,293	1,163	-	-	0,9	1,163
3	բետոնե հիմքերի կառուցում հենասյուների տակ 8 7.5 մ.բ.	մ ³	0,90	57,837	52,053	-	-	0,9	52,053
4	Մինչև 4կգ մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,0156	354,593	5,532	-	-	0,0156	5,532
5	Պողպ. քերթ b=10մմ	մ ²	0,090	61,412	5,527	-	-	0,09	5,527
6	Սմրան Փ22A500C	տն	0,006	448,893	2,693	-	-	0,006	2,693
7	Մետաղական կանգնակների տեղադրում 100x100x4մմ պողպատե խողովակից	տն	0,1185	75,707	8,971	-	-	0,1185	8,971
8	պողպատե խողովակի արժեքը 100x100x4մմ	մ	10,00	29,908	299,082	-	-	10	299,082
9	Մետաղական սանդղատային դռնի /4 հատ/ կմախքի մոնտաժում	տն	1,767	75,707	133,774	-	-	1,767	133,774
10	պողպատե տաշտածև հեծանի արժեքը N18	մ	11,20	14,272	159,844	-	-	11,2	159,844
11	պողպատե տաշտածև հեծանի արժեքը N16	մ	95,24	10,100	961,933	-	-	95,24	961,933
12	պողպատե տաշտածև հեծանի արժեքը N8	մ	28,24	2,993	84,512	-	-	28,24	84,512
13	Պողպ. քերթ b=10մմ	մ ²	0,058	61,412	3,582	-	-	0,058	3,582
14	Պողպ. քերթ b=6մմ	մ ²	0,156	38,551	6,014	-	-	0,156	6,014
15	Պողպ. անկյունակ 70x5մմ	մ	3,2	3,522	11,271	-	-	3,2	11,271
16	մետաղական աստիճանների աստիճանաձև արթակների տեղադրում ակոսավոր պողպատից 4մմ հաստ.	տն	1,8584	1144,080	2126,158	-	-	1,8584	2 126,158
17	սանդղատային պողպատե բազիլների տեղադրում	100 գծմ	0,88	306,712	269,907	-	-	0,88	269,907
18	պողպատե խողովակ 40x2,5	մ	88,0	1,897	166,964	-	-	88	166,964
19	պողպատե քառակուսի ձող 14x14մմ	մ	560,4	0,973	545,046	-	-	560,4	545,046
20	Շերտավոր պողպատե ժապավեն -30x4	մ	352,0	0,793	279,152	-	-	352	279,152
21	սանդղատային պողպատե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	1,70	159,414	271,004	-	-	1,7	271,004
Դանդաղորեն հայտնի աստիճան									
1	անցքերի շաղափում ե/ք պատում պատերում Փ30 L-200մմ	100 հատ	0,04	115,466	4,619	-	-	0,04	4,619

2	Մետաղական աստիճանի կառուցում	տմ	0,3122	109,053	34,046	-	-	0,3122	34,046
*3	պողպատե անկյունակ L63x6	մ	21,14	3,617	76,455	-	-	21,14	76,455
4	պողպատե անկյունակ L100x10	մ	2,40	10,175	24,420	-	-	2,4	24,420
5	ձողեր ամրանից Ф22A500C	տմ	0,0422	448,893	18,943	-	-	0,0422	18,943
6	ձող ամրանից Ф10A240c	տմ	0,029	517,473	15,007	-	-	0,029	15,007
7	շերտավորված -50x4	մ	30,46	1,231	37,510	-	-	30,46	37,510
8	պողպատե ժապավեն -140x4	մ	1,56	2,993	4,668	-	-	1,56	4,668
9	խարսխանողեր ամրանից Ф22A500C	տմ	0,0036	448,893	1,616	-	-	0,0036	1,616
10	ակոսավոր բերք b=5	մ ²	0,64	44,889	28,729	-	-	0,64	28,729
11	անցքերի փակում պլիմեդեքսենտյա շաղախով	մ ³	0,003	44,889	0,135	-	-	0,003	0,135
12	մետաղական էլեմենտների յուղամեքուր 2 անգամ	100մ ²	0,230	159,414	36,665	-	-	0,23	36,665
Ներքին ջրամատակարարում									
Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում									
1	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Ф50մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	30,0	5,164	154,931	-	-	30	154,931
2	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Ф40մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	6,0	3,871	23,224	-	-	6	23,224
3	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Ф32մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	12,0	2,531	30,377	-	-	12	30,377
4	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Ф25, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	42,0	1,693	71,114	-	-	42	71,114
5	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Ф20, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	68,0	1,495	101,650	-	-	68	101,650
6	պոլիպրոպիլեն ջրատար խողովակների տեղադրում Ф20 տաք ջրի համար, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	22,0	1,913	42,080	-	-	22	42,080
7	առիպրոպիլեն քառաբաշխիչ	հատ	1	0,599	0,599	-	-	1	0,599
8	պոլիպրոպիլեն եռաբաշխիչ	հատ	84	0,449	37,707	-	-	84	37,707
9	առիպրոպիլեն արմունկ	հատ	168	0,449	75,414	-	-	168	75,414
10	պոլիպրոպիլեն փական Ф 50մմ	հատ	1	8,956	8,956	-	-	1	8,956
11	Փական Ф25մմ	հատ	6	5,112	30,671	-	-	6	30,671
12	պոլիպրոպիլեն փական Ф 32մմ	հատ	1	5,226	5,226	-	-	1	5,226
13	պոլիպրոպիլեն փական Ф 20մմ	հատ	102	4,970	506,906	-	-	102	506,906
14	ձկուն խողովակ Ф 15, L-300մմ	հատ	78	0,449	35,014	-	-	78	35,014
15	լվացարանի խառնիչ Ф15	հատ	9	11,937	107,429	-	-	9	107,429
16	խոհանոցակոնքի խառնիչ Ф15	հատ	7	16,218	113,523	-	-	7	113,523
17	լվացարանի ծորակ Ф15	հատ	17	11,420	194,136	-	-	17	194,136
18	զննուղ խառնիչով Ф15	հատ	6	23,907	143,442	-	-	6	143,442
19	զտիչ Ф 50	հատ	1	4,821	4,821	-	-	1	4,821
20	էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 80լ, 3կվտ	հատ	6	129,080	774,479	-	-	6	774,479
21	մմրակցում Ф50	հատ	30	0,549	16,474	-	-	30	16,474
22	մմրակցում Ф40	հատ	6	0,250	1,499	-	-	6	1,499
23	մմրակցում Ф32	հատ	20	0,105	2,095	-	-	20	2,095
24	մմրակցում Ф25	հատ	60	0,075	4,489	-	-	60	4,489
25	մմրակցում Ф20	հատ	130	0,046	6,030	-	-	130	6,030
26	ջրի և կոյուղու կանգնակների երեսապատում Պ4Զ նյութով	մ ²	20,0	6,907	138,136	-	-	20	138,136
27	Պատյան Պ4Բ խողովակից Ф 110մմ	մ	0,60	1,995	1,197	-	-	0,6	1,197
28	Պատյան Պ4Բ խողովակից Ф 75մմ	մ	0,60	0,748	0,449	-	-	0,6	0,449
29	անցքերի խցավակում B 12,5 բետոնով	մ ³	0,01	42,881	0,429	-	-	0,01	0,429
30	առածգական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	1	0,224	0,224	-	-	1	0,224
Ներքին կոյուղի									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	10,0	3,081	30,815	-	-	10	30,815
2	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	10,0	1,293	12,927	-	-	10	12,927
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	0,50	8,479	4,240	-	-	0,5	4,240
4	Պոլիմիլիլթրիլե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф160, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	12,0	3,173	38,080	-	-	12	38,080
5	պոլիմիլիլթրիլե խողովակ-ների տեղադրում պատի վրա Ф160, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	54,0	4,832	260,905	-	-	54	260,905
6	պոլիմիլիլթրիլե խողովակ-ների տեղադրում պատի վրա Ф110, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	98,0	4,052	397,096	-	-	98	397,096
7	պոլիմիլիլթրիլե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф 50, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	56,0	3,178	177,961	-	-	56	177,961
8	ճենապակյա կերամիկական լվացարան կանգնակով	կոմա	5	22,719	113,595	-	-	5	113,595

9	մանկական վազարան	կոմպ	21	22,221	466,646	-	-	21	466,646
10	Ջրաբարձարանի տեղադրում	հատ	5	58,610	293,051	-	-	5	293,051
11	մանկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	21	50,713	1,064,968	-	-	21	1,064,968
12	խոհանոցակոնքի տեղադրում	կոմպ	7	21,488	150,415	-	-	7	150,415
13	լոգոտեղի տակդիրի տեղադրում	կոմպ	6	84,642	507,850	-	-	6	507,850
14	պոլիմիլիթրոնի տեղադրում Φ 110	հատ	3	3,379	10,137	-	-	3	10,137
15	պոլիմիլիթրոնի տեղադրում Φ 50	հատ	3	2,544	7,632	-	-	3	7,632
16	պոլիմիլիթրոնի մաքրիչ Φ 110	հատ	1	3,379	3,379	-	-	1	3,379
17	պոլիմիլիթրոնի մաքրիչ Φ 50	հատ	1	2,544	2,544	-	-	1	2,544
18	քառաբաշխի պոլիմիլիթրոնի Φ 110 x 110 x 110 x 110	հատ	4	1,496	5,985	-	-	4	5,985
19	քառաբաշխի պոլիմիլիթրոնի Φ 50 x 50 x 50 x 50	հատ	1	1,496	1,496	-	-	1	1,496
20	եռաբաշխի պոլիմիլիթրոնի Φ 110 x 110 x 110	հատ	14	0,923	12,925	-	-	14	12,925
21	եռաբաշխի պոլիմիլիթրոնի Φ 160 x 110 x 160	հատ	3	3,154	9,463	-	-	3	9,463
22	եռաբաշխի պոլիմիլիթրոնի Φ 160 x 50 x 160	հատ	2	1,496	2,993	-	-	2	2,993
23	եռաբաշխի պոլիմիլիթրոնի Φ 110 x 50 x 110	հատ	6	0,673	4,040	-	-	6	4,040
24	եռաբաշխի պոլիմիլիթրոնի Φ 110 x 110 x 50	հատ	7	0,673	4,713	-	-	7	4,713
25	եռաբաշխի պոլիմիլիթրոնի Φ 160 x 160 x 160	հատ	1	4,302	4,302	-	-	1	4,302
26	եռաբաշխի պոլիմիլիթրոնի Φ 50 x 50 x 50	հատ	21	0,296	6,222	-	-	21	6,222
27	արմունկ պոլիմիլիթրոնի Φ 160 x 160	հատ	4	2,008	8,032	-	-	4	8,032
28	արմունկ պոլիմիլիթրոնի Φ 110 x 110	հատ	44	0,636	27,981	-	-	44	27,981
29	արմունկ պոլիմիլիթրոնի Φ 50 x 50	հատ	47	0,175	8,228	-	-	47	8,228
30	անցում պոլիմիլիթրոնի Φ 160 x 110	հատ	3	1,559	4,677	-	-	3	4,677
31	Պատան պոլիմիլիթրոնի խողովակից Φ 200 մմ / 3 հատ /	մ	1,8	3,491	6,284	-	-	1,8	6,284
32	անցքերի խցափակում B 12,5 բետոնով/3 հատ /	մ ³	0,03	42,861	1,286	-	-	0,03	1,286
33	առանձնական նյութ պատանի և խողովակի միջև	հատ	3	0,224	0,673	-	-	3	0,673
34	կոյուղու արմաի տեղադրում մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կափույրով/առանց արժեքի/	տակազ	2	23,855	47,711	-	-	2	47,711
Սարքավորումներ									
1	կոյուղու արմա մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կափույրով	տակազ	2	83,340	126,680	-	-	2	126,680
Զեռուցում									
Կաքսայատան սարքավորումներ									
1	շրջանառու պոմպ WIL0 Top-ս 65/13, H=13մ N=1.2 կվտ, G=49 խմ/ժամ	հատ	1	23,855	23,855	-	-	1	23,855
2	Ֆիլտր Φ 75 մմ / 4 հատ /	հատ	1	52,193	52,193	-	-	1	52,193
3	Ֆիլտր Φ 32 մմ / 4 հատ /	հատ	8	9,986	79,888	-	-	8	79,888
4	Մեմբրանային ընդարձակման քաք V=24լ	հատ	1	37,303	37,303	-	-	1	37,303
5	հիդրոնկոնկետոր Φ 100 L=800 մմ	հատ	1	17,534	17,534	-	-	1	17,534
6	Հետադարձ փական Φ 70 մմ	հատ	1	13,543	13,543	-	-	1	13,543
7	Հետադարձ փական Φ 32 մմ	հատ	4	7,557	30,229	-	-	4	30,229
8	զնդիկավոր փական Φ 32 մմ	հատ	8	8,888	71,101	-	-	8	71,101
9	զնդիկավոր փական Φ 70 մմ	հատ	3	30,002	90,006	-	-	3	90,006
10	ապահովիչ փական Φ 20 մմ 3 բար	հատ	5	6,809	34,046	-	-	5	34,046
11	թիթեռնիկավոր փական Φ 75 մմ	հատ	3	25,513	76,539	-	-	3	76,539
12	թերմոմանոմետր	հատ	3	15,472	46,417	-	-	3	46,417
13	Ավտոմատ օդափանիչ Φ 20 փականով	հատ	1	11,970	11,970	-	-	1	11,970
14	Ձերմաստիճանի տվիչ	հատ	1	12,480	12,480	-	-	1	12,480
15	եռաբաշխի 75x32x75	հատ	8	2,737	21,894	-	-	8	21,894
Զեռուցման համակարգ									
1	փակ պոմպ խցիկով ջեռուցման մեկ կոնտուրանի պատի ջեռուցման կաքսա հզոր. 35 կվտ/առանց արժեքի/	հատ	4	85,929	343,716	-	-	4	343,716
2	մեղադարձ արտանետման-մեղմման համառանգալին միանույն	զծմ	8,0	1,496	11,970	-	-	8	11,970
3	ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	288,75	0,940	271,458	-	-	288,75	271,458
4	ալյումինե մարտկոց h= 500, 100x80 մմ	հատ	825	6,151	5074,846	-	-	825	5 074,846
5	սրբիչի խողովակի տեղադրում	հատ	2	8,591	17,183	-	-	2	17,183
6	օդափանիչ Φ 15 „մանկու..	հատ	77	0,587	45,204	-	-	77	45,204
7	պոլիարոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ 75 մմ , ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	14,0	12,669	177,641	-	-	14	177,641
8	պոլիարոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ 63 մմ , ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	74,0	11,673	863,823	-	-	74	863,823
9	պոլիարոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ 50 մմ , ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	48,0	7,711	370,131	-	-	48	370,131
10	պոլիարոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ 40 մմ , ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	36,0	5,048	181,735	-	-	36	181,735

11	պոլիպրոպիլենե ավրամինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 320$ մ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	44,0	2,742	120,636		-	-	44	120,636
12	պոլիպրոպիլենե ավրամինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 250$ մ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	118,0	2,036	240,231		-	-	118	240,231
13	պոլիպրոպիլենե ավրամինե շերտով ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 200$ մ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	264,0	1,782	470,486		-	-	264	470,486
14	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 250$ մ	հատ	6	5,112	30,671		-	-	6	30,671
15	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 200$ մ	հատ	92	4,970	457,210		-	-	92	457,210
16	անցում $\Phi 63 \times 50$	հատ	4	0,187	0,748		-	-	4	0,748
17	անցում $\Phi 50 \times 40$	հատ	4	0,301	1,203		-	-	4	1,203
18	անցում $\Phi 40 \times 32$	հատ	4	0,192	0,766		-	-	4	0,766
19	պոլիպրոպիլենե քառաթաշխիչ	հատ	22	0,224	4,938		-	-	22	4,938
20	պոլիպրոպիլենե եռաթաշխիչ	հատ	92	0,150	13,766		-	-	92	13,766
21	պոլիպրոպիլենե արմունկ /թեքում/	հատ	636	0,060	38,066		-	-	636	38,066
22	կմրակցում $\Phi 75$	հատ	14	0,748	10,474		-	-	14	10,474
23	կմրակցում $\Phi 83$	հատ	90	0,687	61,813		-	-	90	61,813
24	կմրակցում $\Phi 50$	հատ	60	0,549	32,949		-	-	60	32,949
25	կմրակցում $\Phi 40$	հատ	50	0,250	12,494		-	-	50	12,494
26	կմրակցում $\Phi 32$	հատ	70	0,105	7,332		-	-	70	7,332
27	կմրակցում $\Phi 25$	հատ	220	0,075	16,459		-	-	220	16,459
28	կմրակցում $\Phi 20$	հատ	370	0,046	17,163		-	-	370	17,163
29	մարտկոցների ամրացման մետաղական էլեմենտներ /կախիչ/	հատ	154	0,624	96,090		-	-	154	96,090
30	քերամեկուսիչ փքիրապլաստե խողովակ	մ	50,0	0,898	44,889		-	-	50	44,889
31	Պատվան պոլիպրոպիլենե խողովակից $\Phi 750$ մ	մ	2,0	2,244	4,489		-	-	2	4,489
32	Պատվան պոլիպրոպիլենե խողովակից $\Phi 500$ մ	մ	3,0	4,564	13,691		-	-	3	13,691
33	Պատվան պոլիպրոպիլենե խողովակից $\Phi 400$ մ	մ	3,0	3,192	9,575		-	-	3	9,575
34	Պատվան պոլիպրոպիլենե խողովակից $\Phi 320$ մ	մ	12,0	1,709	20,505		-	-	12	20,505
35	մարտկոցի միացման մասեր համեմակակցում $\Phi 20$	հատ	154	0,299	46,086		-	-	154	46,086
36	ձևավոր մասեր /տեսնուկ/	հատ	77	0,299	23,043		-	-	77	23,043
Սարքավորումներ										
1	շրջանառու պոմպ WIL0 Top-s 65/13, H=13մ N=1,2 կվտ, G=49 խմ/ժամ	հատ	1	211,134	211,134		-	-	1	211,134
2	փակ արժան խցիկով ջնոցման մեկ կոնտուրանի պատի ջնոցման կաթսա հզոր. 35կվտ	հատ	4	506,095	2024,380		-	-	4	2 024,380
Օդափոխություն										
1	ժայռուզային զանգի տեղադրում 200×200 մմ	հատ	30	3,008	90,243		-	-	30	90,243
2	ժայռուզային զանգ 150×150 մմ	հատ	34	3,008	102,275		-	-	34	102,275
3	Ցինկապատ օդատար խողովակ $\Phi 200$ մմ 0.5մմ հաստ./242զծմ/	մ ²	152,0	6,752	1026,364		-	-	152	1 026,364
4	Ցինկապատ օդատար խողովակ $\Phi 150$ մմ 0.5մմ հաստ./348զծմ/	մ ²	163,9	6,752	1106,718		-	-	163,9	1 106,718
5	Ցինկապատ օդատար խողովակ $\Phi 300$ մմ 0.55մմ հաստ./34զծմ/	մ ²	2,83	7,189	20,346		-	-	2,83	20,346
6	Ցինկապատ օդատար խողովակ $\Phi 300 \times 200$ մմ 0.55մմ հաստ./11զծմ/	մ ²	11,60	7,189	83,396		-	-	11,6	83,396
7	օդատարի երեսնապատում խոնավակայուն գիպսաստվարաթղթով	մ ²	6,0	4,124	24,745		-	-	6	24,745
8	Ներիսս համակարգ,արտաքին օդի ներծծմամբ/օդամղիչ 2000մ3/ժամ/	կրա-կազմ	1	7,129	7,129		-	-	1	7,129
9	կանալային օդամղիչների մոնտաժում, 3000մ3/ժամ, /առանց արժեքի/	կրա-կազմ	1	7,129	7,129		-	-	1	7,129
10	կանալային օդամղիչների մոնտաժում, 300մ3/ժամ, /առանց արժեքի/	կրա-կազմ	5	7,129	35,646		-	-	5	35,646
11	կանալային օդամղիչների մոնտաժում, 200մ3/ժամ, /առանց արժեքի/	կրա-կազմ	2	7,129	14,258		-	-	2	14,258
Սարքավորումներ										
1	Ներիսս համակարգ,արտաքին օդի ներծծմամբ/օդամղիչ 2000մ3/ժամ/	կրա-կազմ	1	199,774	199,774		-	-	1	199,774
2	կանալային օդամղիչների արժեքը /3000մ3/ժամ	կրա-կազմ	1	159,819	159,819		-	-	1	159,819
3	կանալային օդամղիչների արժեքը /300մ3/ժամ	կրա-կազմ	5	66,591	332,957		-	-	5	332,957
4	կանալային օդամղիչների արժեքը /200մ3/ժամ	կրա-կազմ	2	65,285	130,570		-	-	2	130,570
Ներքին զանգամաշտակարարում										
1	Պող. ջրազազամողային անկար խողովակների մոնտաժում $\Phi 108$	մ	3,0	4,280	12,779		-	-	3	12,779
2	Ջրազազամողային խողովակների մոնտաժում $\Phi 250$ մմ	զծմ	4,0	2,037	8,146		-	-	4	8,146
3	Ջրազազամողային խողովակների մոնտաժում $\Phi 150$ մմ	զծմ	3,0	1,525	4,574		-	-	3	4,574
4	Չափաչափի փչամաքրում	1000մ	0,010	968,501	9,685		-	-	0,01	9,685

5	Գազադարձի փորձարկում	մ	10,0	0,692	6,920	-	-	10	6,920
6	Խողովակների յուղաներկում	100մ ²	0,02	159,414	3,188	-	-	0,02	3,188
7	Խցանային փական Փ15մմ	հատ	1	5,772	5,772	-	-	1	5,772
8	Խցանային փական Փ20մմ	հատ	4	7,018	28,072	-	-	4	28,072
9	Էլեկտրամագնիսական փական Փ15մմ /առանց արժեքի/	հատ	1	3,277	3,277	-	-	1	3,277
10	ազդանշանային սարքի տեղադրում /առանց արժեքի/	հատ	1	4,479	4,479	-	-	1	4,479
11	Պողպատե պատյան Փ76	մ	0,5	2,979	1,490	-	-	0,5	1,490
12	Խողովակի ամրագնդ մասեր	հատ	8	0,075	0,599	-	-	8	0,599
13	Պղնձե քիլեղով Խողովակադրար ՊՊ 2x1,5մ ²	100մ	0,20	38,161	7,632	-	-	0,2	7,632
14	Խաղողալարի ամրագնդ մասեր	հատ	50	0,030	1,496	-	-	50	1,496
15	Ճկախողովակ սառըսալորումների տեղադրման համար Փ 15, L=500մմ	հատ	5	1,197	5,985	-	-	5	5,985
Սառըսալորումներ									
1	Էլեկտրամագնիսական փական Փ15մմ	հատ	1	21,762	21,762	-	-	1	21,762
2	ազդանշանային սարքի տեղադրում	հատ	1	14,508	14,508	-	-	1	14,508
Ենթին լուսավորություն									
Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում									
1	գլխավոր ջախիս փահան , 380/220V, 160A	լրա-կազմ	1			-	-	1	-
1,1	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 125Ա 380վ /ճեղանցման/	հատ	1	8,758	8,758	-	-	1	8,758
1,2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /բաշխման/	հատ	2	8,651	17,303	-	-	2	17,303
1,2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /բաշխման/	հատ	3	8,651	25,954	-	-	3	25,954
2	ջախիս փահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1			-	-	1	-
2,1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	12,069	12,069	-	-	1	12,069
2,2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /ճեղանցման/Շղասի	հատ	1	8,651	8,651	-	-	1	8,651
2,3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Շղասի	հատ	4	3,969	15,878	-	-	4	15,878
2,4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/	հատ	4	3,969	15,878	-	-	4	15,878
2,5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	3	3,969	11,908	-	-	3	11,908
3	բաշխիս փահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1			-	-	1	-
3,1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	12,069	12,069	-	-	1	12,069
3,2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /ճեղանցման/Շղասի	հատ	1	8,651	8,651	-	-	1	8,651
3,3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	3,969	7,939	-	-	2	7,939
3,4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Շղասի	հատ	4	3,969	15,878	-	-	4	15,878
3,5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	3,969	7,939	-	-	2	7,939
4	բաշխիս փահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1			-	-	1	-
4,1	վահանակ պոլիստիրոլե 24մոդուլ	հատ	1	10,545	10,545	-	-	1	10,545
4,2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /ճեղանցման/Շղասի	հատ	1	8,651	8,651	-	-	1	8,651
4,3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	3,969	7,939	-	-	2	7,939
4,4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Շղասի	հատ	5	3,969	19,847	-	-	5	19,847
4,5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 220վ /բաշխման/	հատ	1	3,969	3,969	-	-	1	3,969
5	բաշխիս փահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1			-	-	1	-
5,1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	12,069	12,069	-	-	1	12,069
5,2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /բաշխման/	հատ	1	8,651	8,651	-	-	1	8,651
5,3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	3,969	7,939	-	-	2	7,939
5,4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Շղասի	հատ	1	3,969	3,969	-	-	1	3,969
5,5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/	հատ	4	3,969	15,878	-	-	4	15,878
5,6	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 380վ /բաշխման/Շղասի	հատ	1	8,651	8,651	-	-	1	8,651
6	պաշտպանիչ քառաբևեռ անջատման սարք A տիպի 380v,32A/30mA , էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	5,985	5,985	-	-	1	5,985
7	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,40A/30mA , էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	5,985	5,985	-	-	1	5,985
8	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,32A/30mA , էլեկտրամեխանիկական	հատ	10	4,489	44,889	-	-	10	44,889
9	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,25A/30mA , էլեկտրամեխանիկական	հատ	10	4,489	44,889	-	-	10	44,889
10	վարդակ շտեպսելային երկբևեռ 3-րդ հողանցման հպակով 220վ 16Ա IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	0,89	159,845	142,262	-	-	0,89	142,262
11	տուփ անջատիչի և վարդակի փակ տեղադրման/որից 132 հատը գիպսատվարաթղթե պատերի մեջ/	100 հատ	1,67	147,558	246,423	-	-	1,67	246,423

12	բաժանարար տուփ փակ տեղադրման /որից 126 հատը գիսպատվարաբլոքի պատերի մեջ/	100 հատ	1,40	147,558	206,582	-	-	1,4	206,582
13	փորակի բազում վարդակի, անջատիչի և բաժանման տուփերի համար	հատ	307	0,744	228,487	-	-	307	228,487
14	պղնձե քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x4 մմ ²	մ	360,0	2,892	1041,268	-	-	360	1 041,268
15	պղնձե քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x2,5 մմ ²	մ	520,0	2,547	1324,317	-	-	520	1 324,317
16	պղնձե բազմալար քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x10մմ ²	մ	35,0	4,899	171,484	-	-	35	171,484
17	պղնձե բազմալար քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x6մմ ²	մ	71,0	4,899	347,826	-	-	71	347,826
18	պղնձե բազմալար քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x4մմ ²	մ	40,0	4,899	195,959	-	-	40	195,959
19	տուփահեղուկան ՊՎԶ 40x25մմ	մ	106,0	0,120	12,689	-	-	106	12,689
20	Պողպատ շերտավոր 40x4	մ	60,0	0,957	57,424	-	-	60	57,424
21	Պողպատե անկյունակ L50x50x5 L=2,5 հողանցման համար/	հատ	6	7,785	46,91	-	-	6	46,91
22	Պղնձե հողանցման հաղորդալարի անցկացում ՊՎԶ 1 x25մմ ²	100մ	0,25	227,947	56,987	-	-	0,25	56,987
23	տուփահեղուկան ՊՎԶ /զոնրա/ d=20մմ	մ	810,0	0,120	96,961	-	-	810	96,961
հողալին աշխատանքներ									
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի ընհաղում ձեռքով	մ ³	3,0	3,081	9,244	-	-	3	9,244
2	ընհաղի հետից ձեռքով	մ ³	3,0	1,293	3,878	-	-	3	3,878
Լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում									
1	Լուսատու 30W LED լամպով առատադի 4500k, 3600lm, IP20	հատ	130	5,494	714,263	-	-	130	714,263
2	Լուսատու 18W LED լամպով առատադի 4500k, 1800lm, IP20	հատ	7	5,195	36,365	-	-	7	36,365
3	Լուսատու 30W LED լամպով առատադի 4500k, 3600lm, IP20	հատ	14	4,746	66,446	-	-	14	66,446
4	Լուսատու 9W LED լամպով ներկառուցվող 4500k, 900lm, IP44	հատ	34	3,998	135,933	-	-	34	135,933
5	Լուսատու 20W LED լամպով պատի 5500k, 1800lm, IP65	հատ	13	3,998	51,974	-	-	13	51,974
6	լամպ 9W LED առատադի, պատի 4500k, 2500lm, IP20	հատ	24	2,502	60,041	-	-	24	60,041
7	կոթառ LED լամպի համար E27	հատ	24	0,748	17,956	-	-	24	17,956
8	Լուսադիտողալի Լուսատու LED պատի, IP65, 3,6w, EXIT, զուգանակով	հատ	10	8,786	87,862	-	-	10	87,862
9	Լուսադիտողալի Լուսատու LED ,պար, զուգանակով պատի, IP85	հատ	5	8,786	43,931	-	-	5	43,931
10	Լուսադիտողալի Լուսատու LED ,պար, զուգանակով /դեպի նկուղ/պատի, IP65	հատ	2	8,786	17,572	-	-	2	17,572
11	Փակ լարանցման միաբևեռ մեկստեղծավոր անջատիչ 250V 6U, IP20	հատ	64	1,823	116,855	-	-	64	116,855
12	Փակ լարանցման միաբևեռ երկստեղծավոր անջատիչ 250V 6U, IP20	հատ	14	2,197	30,755	-	-	14	30,755
13	պղնձե բազմալար քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 2x1,5մմ ²	մ	950,0	4,899	4654,014	-	-	950	4 654,014
14	պղնձե բազմալար քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x1,5մմ ²	մ	102,0	2,300	234,587	-	-	102	234,587
15	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սկզբի տակ ՊՎԳ 2 x1,5մմ ²	100մ	1,55	53,477	82,890	-	-	1,55	82,890
16	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սկզբի տակ ՎՎԳ 1 x1,5մմ ²	100մ	2,20	46,689	107,116	-	-	2,2	107,116
17	տուփահեղուկան ՊՎԶ /զոնրա/ d=15մմ	մ	515,0	0,120	61,648	-	-	515	61,648
Հողեծի ազդարարման համակարգ									
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ /առանց արժեքի/	իրակազմ	1	40,464	40,464	-	-	1	40,464
2	Երկլարակի գծի վեռահսկիչ /առանց արժեքի/	հատ	1	2,912	2,912	-	-	1	2,912
3	Հասցեային ռեւային ջուկ /առանց արժեքի/	հատ	1	2,128	2,128	-	-	1	2,128
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր /առանց արժեքի/	հատ	1	4,909	4,909	-	-	1	4,909
5	Մարտկոց 12V 7Աժ /առանց արժեքի/	հատ	1	2,520	2,520	-	-	1	2,520
6	Ջեռման հասցեային ազդարար /առանց արժեքի/	հատ	4	2,520	10,080	-	-	4	10,080
7	Ընդի հասցեային ազդարար /առանց արժեքի/	հատ	85	2,128	180,907	-	-	85	180,907
8	Ջեռի ղեկավարմամբ հասցեային ազդարար /առանց արժեքի/	հատ	5	2,128	10,642	-	-	5	10,642
9	Համակցված լուսանախային ազդարար (մերսի)/առանց արժեքի/	հատ	5	2,128	10,642	-	-	5	10,642
10	Համակցված լուսանախային ազդարար (դոսի)/առանց արժեքի/	հատ	1	2,128	2,128	-	-	1	2,128
11	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	5,843	11,686	-	-	2	11,686
12	Պլաստիկ մալուխուղու 7-ձև էլեմենտ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-2 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	1,876	1,876	-	-	1	1,876
13	Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	2,304	2,304	-	-	1	2,304
14	Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի ջողարկիչ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	1,267	2,533	-	-	2	2,533
15	Հրակայուն մալուխ խեղձի (Բ)-FRLS 1x2x0.80 մմ, իրակայունության աստիճանը 180 Բ.	մ	10,0	0,367	3,672	-	-	10	3,672
16	Հրակայուն մալուխ խեղձի (Բ)-FRLS 1x2x0.97մմ, իրակայունության աստիճանը 180Բ.	մ	650,0	0,432	280,526	-	-	650	280,526

17	անցքի բացում $\Phi 25$ մմ, $l=400$ մմ, մալուխի անցկացման համար	100 հատ	0,10	151,567	15,157	-	-	0,1	15,157
18	պլաստմասե ճնախողովակ $\Phi 16$ /ամրացման դետալներով/	մ	650	0,269	175,068	-	-	650	175,068
19	Սոստաժային կոլյեսեր	լրանում	1	2,993	2,993	-	-	1	2,993
Սարքավորումներ									
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ	լրակացվ	1	71,786	71,786	-	-	1	71,786
2	Երկյալանի գծի վերահսկիչ	հատ	1	23,880	23,880	-	-	1	23,880
3	Հասցեային ռեկային քյուկ	հատ	1	17,141	17,141	-	-	1	17,141
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր	հատ	1	40,288	40,288	-	-	1	40,288
5	Մարտկոց 12Վ, 7Աժ	հատ	1	14,064	14,064	-	-	1	14,064
6	Ջերմային հասցեային ազդասարք	հատ	4	10,695	42,778	-	-	4	42,778
7	Ծխի հասցեային ազդասարք	հատ	85	10,695	909,040	-	-	85	909,040
8	Ձեռքի ռեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	հատ	5	7,765	38,823	-	-	5	38,823
9	Համակցված լուսածախային ազդարար (Ներսի)	հատ	5	4,542	22,708	-	-	5	22,708
10	Համակցված լուսածախային ազդարար (դուսի)	հատ	1	4,542	4,542	-	-	1	4,542
Արտաքին տեսավորություն									
Ստորգետնյա մայրխային գիծ 0.4կվ մալուխի համար									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում երկավատորով	1000մ ³	0,028	773,518	21,426	-	-	0,0277	21,426
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամոտում	մ ³	10,00	5,445	54,448	-	-	10	54,448
3	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	25,50	1,293	32,963	-	-	25,5	32,963
4	բնահողի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	12,20	1,293	15,770	-	-	12,2	15,770
5	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաբափին	մ ³	0,50	1,293	0,648	-	-	0,5	0,648
6	շին աղբի տեղափոխում ա/ինքնաբափով մինչև 5կմ	տն	0,75	2,167	1,626	-	-	0,75	1,626
7	ավազի փռում մալուխի տակ	100մ	1,45	37,409	54,243	-	-	1,45	54,243
8	ավազի արժեքը 145x0.25x0.3=10,9մ ³	մ ³	10,9	5,985	65,239	-	-	10,9	65,239
9	ալումինե մալուխի փռում խրամոտում 4x35 ԱՎՎԳ ՊՎԲ խողովակով	100մ	1,5	147,869	214,410	-	-	1,45	214,410
10	ՊՎԲ խողովակ $\Phi 50$ մմ	մ	145,0	0,736	106,747	-	-	145	106,747
11	Մալուխի անցկացում ՏԵ -ում մալուխային անցումներով 4x35 ԱՎՎԳ	մ	10,0	1,869	18,694	-	-	10	18,694
12	Մալուխի անցկացում օբյեկտում տուփախողովակով 4x35 ԱՎՎԳ	մ	15,0	1,869	28,040	-	-	15	28,040
13	եռաֆազ էլ հաշվիչ երկսակազմային 380վ 5Ա /առանց արժեքի/	հատ	1	1,410	1,410	-	-	1	1,410
14	պլաստմասե արևղ հաշվիչի համար	հատ	1	7,482	7,482	-	-	1	7,482
15	Հոսանքի տրանսֆորմատոր T-0.66 Y 3 U=660V, n=100/5A /առանց արժեքի/	լրակացվ	3	2,638	7,913	-	-	3	7,913
16	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 150Ա 380վ	հատ	1	5,985	5,985	-	-	1	5,985
17	ՊՎԲ տուփախողովակ 40x40	մ	15,0	0,436	6,543	-	-	15	6,543
18	մալուխային ծալրալանակ	հատ	16	0,449	7,182	-	-	16	7,182
19	ճարձանը	հատ	16	0,075	1,197	-	-	16	1,197
20	հեղույս M14	հատ	16	0,150	2,394	-	-	16	2,394
21	մանեկ M14	հատ	16	0,075	1,197	-	-	16	1,197
Սարքավորումներ									
1	եռաֆազ էլ. հաշվիչ երկսակազմային 380վ 5Ա	հատ	1	66,591	66,591	-	-	1	66,591
2	Հոսանքի տրանսֆորմատոր T-0.66 Y 3 U=660V, n=100/5A	հատ	1	13,318	13,318	-	-	1	13,318
Արտաքին օդեր									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում երկավատորով	1000մ ³	0,420	773,518	324,878	-	-	0,42	324,878
2	նույնը ձեռքով	մ ³	4,00	3,081	12,326	-	-	4	12,326
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	4,00	8,479	33,917	-	-	4	33,917
4	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ $\Phi 50 \times 4,6/16$ մբմ/ հիդրոարկումով/	մ	96,00	1,480	142,114	-	-	96	142,114
5	աղյի էթիլենե առմունկ $\Phi 50 \times 50$	հատ	10	2,023	20,229	-	-	10	20,229
6	միացում գործող քրազծին $\Phi 50$ մմ խողովակով	հատ	1	6,478	6,478	-	-	1	6,478
7	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	մ ³	2,00	65,748	131,497	-	-	2	131,497
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օդակ 1500 մմ, հ=890մմ	հատ	2	59,852	119,705	-	-	2	119,705
9	Հավաքովի ե/բ դիտահորի կափարիչ 1680x150մմ թուփե ծոցի հետ միասին կկ15	հատ	2	176,232	352,465	-	-	2	352,465
10	ե/բ դիտահորի հատակի սալ $\Phi 1680 \times 120$ և M15	հատ	2	44,889	89,779	-	-	2	89,779
11	դիտահորի պատերի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ ²	0,10	47,427	4,743	-	-	0,1	4,743
12	պողպատե փական $\Phi 50$ մմ	հատ	4	11,529	46,117	-	-	4	46,117
13	$\Phi 50$ մմ տրամ. պողպատե կցաշուրթի տեղադրում	հատ	8	10,110	80,881	-	-	8	80,881
14	հակահրդեհային հիդրամտ $\Phi 50$ մմ	լրակ	1	84,765	84,765	-	-	1	84,765
15	ջրալարի տեղադրում $\Phi 40$ մմ	հատ	1	43,506	43,506	-	-	1	43,506
16	խողովակների ախտահանում	կմ	0,096	83,770	8,042	-	-	0,096	8,042

17	բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000 մ ³	0,036	112,683	4,057	-	-	0,036	4,057
18	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	4,000	1,293	5,171	-	-	4	5,171
19	բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	6,000	1,293	7,756	-	-	6	7,756
20	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	9,0	1,684	15,159	-	-	9	15,159
21	խճային նախաշերտի իրականացում 120մմ բիտումի տարածումով 4.12կգ/մ2	100մ ²	0.12	243,413	29,210	-	-	0.12	29,210
22	խոշորահատիկ արետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ.60մմ/	100մ ²	0.12	747,761	89,731	-	-	0.12	89,731
23	Ծածկույթի կառուցում տաք մանրահատիկ «Բ» տիպի արետոնով /30մմ/	100մ ²	0.12	350,592	42,071	-	-	0.12	42,071
Արտաքին կոյուղի									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000 մ ³	0,038	773,518	29,394	-	-	0,038	29,394
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4,0	3,081	12,326	-	-	4	12,326
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	2,0	8,479	16,958	-	-	2	16,958
4	Պոլիմերային ծալքավոր խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф160	մ	42,0	5,666	237,979	-	-	42	237,979
5	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Ф1000 h=1մ	մ ³	3,00	59,899	179,696	-	-	3	179,696
6	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ Ф1000 h=1մ	հատ	3	37,408	112,223	-	-	3	112,223
7	Հավաքովի ե/բ կափարիչ 1200x1200, թուփե մտոցի հետ միասին 700մմ	հատ	3	122,199	366,597	-	-	3	366,597
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ Ф 1200	հատ	3	29,926	89,779	-	-	3	89,779
9	բետոն դիտահորի ձևատակի համար B15	մ ³	0,45	44,599	20,070	-	-	0,45	20,070
10	բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000 մ ³	0,031	112,683	3,493	-	-	0,031	3,493
11	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	4,0	1,293	5,171	-	-	4	5,171
12	բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	7,0	1,293	9,049	-	-	7	9,049
13	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	10,5	1,684	17,686	-	-	10,5	17,686
14	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի տեղադրում Ф1000 h=4մ / 1հատ/	մ ³	0,80	47,463	37,970	-	-	0,8	37,970
15	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի օղակներ 900x1000	հատ	4	80,801	323,203	-	-	4	323,203
16	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի կափարիչ 620x65մմ	հատ	1	59,852	59,852	-	-	1	59,852
17	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի տակդիր 970x30մմ	հատ	1	15,137	15,137	-	-	1	15,137
18	պոլիմերավազային դիտահորի պատերի ջստկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ ²	0,05	54,909	2,745	-	-	0,05	2,745
19	ցամաքորդի մանր խոշորության ավազի շերտ h=150մմ	մ ³	0,2	19,651	3,930	-	-	0,2	3,930
20	ցամաքորդի միջին խոշորության ավազի շերտ h=250մմ	մ ³	0,3	19,220	5,766	-	-	0,3	5,766
21	ցամաքորդի խճի լիցք h=300մմ	մ ³	0,4	16,752	6,031	-	-	0,36	6,031
Կոյուղու կեղտաղբերի մաքուման հող									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,101	773,518	78,125	-	-	0,101	78,125
2	նույնը ձեռքով	մ ³	8,00	3,081	24,652	-	-	8	24,652
3	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,053	112,683	5,972	-	-	0,053	5,972
4	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	8,0	1,293	10,341	-	-	8	10,341
5	ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին	1000 մ ³	0,048	734,569	35,259	-	-	0,048	35,259
6	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	72,0	1,684	121,275	-	-	72	121,275
7	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցումը բետոն B-7.5	մ ³	2,3	40,821	93,887	-	-	2,3	93,887
8	պողպատե խողովակ Ф 108մմ	մ	2,0	4,353	8,706	-	-	2	8,706
9	մետաղական խողովակի յուղաներկում 2 անգամ	100 մ ²	0,01	159,414	1,594	-	-	0,01	1,594
10	ե/բ հիմնային սալի կառուցում 4-15 մ. բ /ՄՍ-1/	մ ³	6,3	65,291	411,330	-	-	6,3	411,330
11	Ամրան Ф12A500C	տն	0,352	448,893	158,010	-	-	0,352	158,010
12	Արհածույլ ե/բ պատի պատրաստում 4-15 բետոնից հաստ 30սմ/ՄՊ-1/	մ ³	10,7	88,698	949,065	-	-	10,7	949,065
13	Ամրան Ф12A500C	տն	1,119	448,893	502,311	-	-	1,119	502,311
14	ե/բ միաձուլյ սալի կառուցում 4-15 մ. ք /ՄՍ-1/	մ ³	1,5	82,165	123,247	-	-	1,5	123,247
15	Ամրան Ф12A500C	տն	0,338	448,893	151,726	-	-	0,338	151,726
16	ե/բ մտոցի պատի պատրաստում 4-15 բետոնից	մ ³	0,2	88,698	17,740	-	-	0,2	17,740
17	Ամրան Ф6Ac-1	տն	0,002	517,473	1,035	-	-	0,002	1,035
18	պատերի և ծածկի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	0,58	119,077	69,064	-	-	0,58	69,064
19	հատակների սուլֆատակայուն Ց/ավազային հարթեց շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	0,10	126,499	12,650	-	-	0,1	12,650
20	պատերի սվաղում սուլֆատակայուն ց/ավազային սվաղով	մ ²	32,0	2,000	63,987	-	-	32	63,987
21	Պող. մարմանդների տեղադրում բետոնում Ф22A-1	տն	0,003	1207,539	3,623	-	-	0,003	3,623
22	Թուփե մտոցի տեղադրում Ф700	հատ	1	77,440	77,440	-	-	1	77,440

Աղտաքին զագամատակարարում									
1	Պող. ջրագազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում ժա = 57մ	մ	296,0	5,392	1596,173	-	-	296	1 596,173
2	Պող. ջրագազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում ժա = 40մ	մ	2,0	4,240	8,481	-	-	2	8,481
3	Պող. ջրագազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում ժա = 25մ	մ	2,0	3,238	6,476	-	-	2	6,476
4	Պող. ջրագազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում ժա = 20մ	մ	4,0	2,814	11,257	-	-	4	11,257
5	Գազատարի փշամաքում	1000 մ	0,304	968,501	294,424	-	-	0,304	294,424
6	Գազատարի փորձարկում	մ	304,0	0,692	210,377	-	-	304	210,377
7	Մետաղական շինվածքներ զագատարի ամրացման համար հարիսխներ և անուր/	տն	0,0133	749,046	9,962	-	-	0,0133	9,962
8	խողովակների և կանգնակների յուղաներկում	100մ ²	1,04	156,457	162,715	-	-	1,04	162,715
9	միացում գոյություն ունեցող գ/ճ գազատարին ժա = 57մ խողովակով	1միաց	1	14,533	14,533	-	-	1	14,533
10	ձեավոր մասեր	տն	0,024	2023,054	48,553	-	-	0,024	48,553
11	խցանային փական ժա = 57մ	հատ	2	19,487	38,974	-	-	2	38,974
12	խցանային փական ժա = 40մ	հատ	2	15,124	30,247	-	-	2	30,247
13	խցանային փական ժա = 25մ	հատ	2	8,265	16,529	-	-	2	16,529
14	G-16 տիպի հաշվիչի տեղադրում/առանց արժեքի/	հատ	1	4,479	4,479	-	-	1	4,479
15	զագակաղապարի GS-78-R2, 6 bar հառանց արժեքի/	հատ	1	4,479	4,479	-	-	1	4,479
16	ռետին տանիք	կգ	6,00	0,449	2,693	-	-	6	2,693
17	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	5,00	3,081	15,407	-	-	5	15,407
18	բնահողի փում տեղում ձեռքով	մ ³	4,30	1,293	5,558	-	-	4,3	5,558
19	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	0,70	1,293	0,905	-	-	0,7	0,905
20	բետոն հիմքերի կառուցում հենասյուների տակ B 7.5 մ բ.	մ ³	3,70	57,837	213,998	-	-	3,7	213,998
21	Մետաղական կանգնակների տեղադրում ՏԻՊ-1, ՏԻՊ-2 /ժա=57մ, H=3,5, ժա=76մ, H=5,5 խողովակներից/ և անշարժ հենարան N8 տաշտած և հեծանից	տն	0,918	75,707	69,499	-	-	0,918	69,499
22	պողպատե խողովակի ժա=57մ արժեքը	մ	147,0	3,525	518,220	-	-	147	518,220
23	պողպատե խողովակի ժա=76մ արժեքը	մ	11,0	4,790	52,687	-	-	11	52,687
24	N8 տաշտած և հեծանի արժեքը	մ	5,7	2,993	17,058	-	-	5,7	17,058
Սարքավորումներ									
1-ին խմբաբաժանակ									
L5.1	Պահարանային հաշվիչ կալան զագահաշվիչ հանգույցով ՊԳԿԿԳՅ 16K մակնիշի	հատ	1	972,570	972,570	-	-	1	972,570
L5.2	F / Փական 2" 500 MB 230 V Արուսիս	հատ	1	82,110	82,110	-	-	1	82,110
L5.3	Զագի ղեկնետող SECOR 2000/230 V	հատ	1	54,060	54,060	-	-	1	54,060
L5.4	Առնակային փական 30x 75x /DV 50/	հատ	1	57,732	57,732	-	-	1	57,732
Բաղնարում									
Ավազաման /6 հատ/									
1	բետոն եզրաքարերի տեղադրում 200x80մ բետոն հիմքի վրա	100 օժ	0,48	645,450	309,816	-	-	0,48	309,816
2	բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,204	37,522	7,655	-	-	0,204	7,655
3	լիցք մանրահատիկ ավազից 220մ հաստ /20,4մ ² /	մ ³	4,488	7,746	34,763	-	-	4,488	34,763
Մետաղական ծածկարան /6 հատ/									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9,60	3,081	29,582	-	-	9,6	29,582
2	բետոն հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	9,60	51,082	490,385	-	-	9,6	490,385
3	Ավելորդ բնահողի փում տեղում	մ ³	9,60	1,293	12,410	-	-	9,6	12,410
4	գրուցարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	8,2302	75,707	623,082	-	-	8,2302	623,082
5	պողպատե խողովակ 80x80x4	մ	269,40	6,359	1713,200	-	-	269,4	1 713,200
6	պողպատե խողովակ 120x80x4	մ	153,90	8,146	1253,656	-	-	153,9	1 253,656
7	պողպատե խողովակ 80x60x4	մ	220,20	5,508	1212,843	-	-	220,2	1 212,843
8	Պողպ. ծող Փ10մ	տն	0,0672	854,143	57,398	-	-	0,0672	57,398
9	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	626,40	1,508	944,787	-	-	626,4	944,787
10	ծածկույթի կառուցում ցինկապատ պողպատե փիթեղից ԿՊ 25-0.55	100մ ²	3,33	605,412	2016,022	-	-	3,33	2 016,022
11	ծածկարանի մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	3,108	159,414	495,459	-	-	3,108	495,459
ՓՏՍ-ից վահանների կառուցում /6 ծածկարանի համար/									
1	ՓՏՍ-ից վահանների պողպատե էլեմենտների պատրաստում	տն	0,2982	75,707	22,576	-	-	0,2982	22,576
2	ՓՏՍ-ից վահան	մ ²	162,60	3,527	573,458	-	-	162,6	573,458
3	պողպատե անկյունակ L 20x20x2,5	մ	353,28	0,498	176,029	-	-	353,28	176,029
4	շերտապողպատ -4x30	մ	21,60	0,748	16,160	-	-	21,6	16,160
5	ՓՏՍ-ից վահանների լաքապատում 2 կողմից 2 անգամ	100մ ²	3,252	53,995	175,593	-	-	3,252	175,593
6	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,285	159,414	45,433	-	-	0,285	45,433
Ֆայտե նստարան /6 հատի համար/									
1	ֆայտե նստարանների պողպատե կառույցի պատրաստում	տն	0,1542	75,707	11,674	-	-	0,1542	11,674

2	պողպատե անկյունակ L50x50x5	մ	40,80	2,469	100,732	-	-	40,8	100,732
3	փայտե չորսուներից մետաքանների մետաղի և քիկմամսի իրականացում	մ ²	21,0	0,762	15,999	-	-	21	15,999
4	ռանդված փայտե չորսուներ 50x50	մ ³	0,84	180,156	159,731	-	-	0,84	159,731
5	փայտե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,672	167,079	112,277	-	-	0,672	112,277
6	Սետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,084	159,414	13,391	-	-	0,084	13,391
խաղահրապարակի կառուցում/8 հատի համար/									
1	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	2,16	1295,764	2798,850	-	-	2,16	2 798,850
2	բնահողի տոփանում /սալիկապատման տակ/	100մ ²	4,86	6,908	33,573	-	-	4,86	33,573
3	հարթակի խմային մախաշերտ 80մմ հաստ/486մ2/	մ ³	38,88	16,752	651,320	-	-	38,88	651,320
4	Ավազի շերտ միջին խոշորությամբ 100մմ /ցեմենտի խառնուրդով 1մ2-ում 3կգ/ 486մ2	մ ³	48,60	11,128	540,804	-	-	48,6	540,804
5	ցեմենտի արժեքը	տն	1,458	64,840	94,536	-	-	1,458	94,536
6	ճեմուղու ծածկույթ մոխրագույն բետոնե սալիկներով 50մմ	մ ²	243,0	7,190	1747,063	-	-	243	1 747,063
7	ճեմուղու ծածկույթ գունավոր բետոնե սալիկներով 50մմ	մ ²	243,0	7,683	1867,052	-	-	243	1 867,052
Սետաղական ցանկապատի կառուցում/245,0 գծմ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	7,40	2,611	19,325	-	-	7,4	19,325
2	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաքափին ձեռքով	մ ³	7,40	1,084	8,020	-	-	7,4	8,020
3	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/իքնաքափով մինչև 3կմ	տն	11,100	1,345	14,928	-	-	11,1	14,928
4	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	7,40	49,685	367,667	-	-	7,4	367,667
5	Սետաղական ցանկապատի կառուցում	տն	5,558	52,589	292,181	-	-	5,558	292,181
6	պողպատե խողովակ 80x80x3	մ	272,00	3,501	952,371	-	-	272	952,371
7	պողպատե անկյունակ L50x50x5	մ	797,00	2,469	1967,722	-	-	797	1 967,722
8	պողպատե ձող Ф8 Ա-1	կգ	180,4	0,517	93,351	-	-	180,4	93,351
9	պողպատե ձող Ф10 Ա-1	կգ	67,2	0,517	34,774	-	-	67,2	34,774
10	պողպատե անկյունակ L32x32x4	մ	50,40	0,898	45,248	-	-	50,4	45,248
11	պողպատե ցանց 2մմ,50x50մմ	մ ²	328,2	1,185	388,942	-	-	328,2	388,942
12	պողպատե բերք .60x60x3	մ ²	0,49	20,489	10,040	-	-	0,49	10,040
13	Սետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	3,92	142,636	559,132	-	-	3,92	559,132
Սետաղական դռնակ /ԱՊՈ-1/ /1 հատ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,20	3,081	0,616	-	-	0,2	0,616
2	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	0,20	1,293	0,259	-	-	0,2	0,259
3	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	0,20	51,082	10,216	-	-	0,2	10,216
4	մետաղական դռնակի տեղադրում	տն	0,0771	356,007	27,448	-	-	0,0771	27,448
5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	4,00	8,061	32,242	-	-	4	32,242
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	4,50	1,508	6,787	-	-	4,5	6,787
7	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	9,95	0,646	6,432	-	-	9,95	6,432
8	պողպատե բերք 100x100x5	մ ²	0,02	31,669	0,633	-	-	0,02	0,633
9	պողպատե անկյունակ L40x40x5	մ	0,10	2,244	0,224	-	-	0,1	0,224
10	պողպատե ձող Ф10 Ա-1	կգ	4,0	0,517	2,070	-	-	4	2,070
11	ծխնի	հատ	2	0,748	1,496	-	-	2	1,496
12	Սետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,03	159,414	4,782	-	-	0,03	4,782
Սետաղական դարպաս /ԱԴ-1 /2 հատ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,80	3,081	2,465	-	-	0,8	2,465
2	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	8,00	1,293	10,341	-	-	8	10,341
3	բետոնե հիմքերի կառուցում մետաքանների տակ B 7.5 բետոնով	մ ³	0,80	51,082	40,865	-	-	0,8	40,865
4	մետաղական դարպասի տեղադրում	տն	0,3872	355,428	137,622	-	-	0,3872	137,622
5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	16,00	8,061	128,970	-	-	16	128,970
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	27,20	1,508	41,025	-	-	27,2	41,025
7	պողպատե խողովակ 40x20x2	մ	12,80	1,179	15,092	-	-	12,8	15,092
8	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	85,00	0,646	54,944	-	-	85	54,944
9	պողպատե բերք 100x100x5	մ ²	0,08	31,669	2,534	-	-	0,08	2,534
10	պողպատե անկյունակ L40x40x5	մ	0,20	2,244	0,449	-	-	0,2	0,449
11	պողպատե ձող Ф10 Ա-1	կգ	4,0	0,517	2,070	-	-	4	2,070
12	ծխնի	հատ	12	0,748	8,978	-	-	12	8,978
13	Սետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,22	159,414	35,071	-	-	0,22	35,071
Տարածքի բարենպարգում									
1	3- րդ կարգի բնահողի քանդումով մեխանիզմով բարձելով ինքնաքափին	1000մ ³	0,255	988,857	252,158	-	-	0,255	252,158
2	տեղանքի բնահողի կտրումով մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 50մ փոխյով	1000մ ³	0,065	494,161	32,120	-	-	0,065	32,120

3	տարվածքի հարթեցում քուղղգնդով	100մ ²	24,00	1,946	46,692	-	-	24	46,692
4	բնահողի խտացում ձեխանիզմով	100մ ²	24,00	6,908	165,792	-	-	24	165,792
5	հողային տաշտակի կտրում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 30մ փոխելով /միջինը 170մմ/	1000մ ³	0,068	311,779	21,201	-	-	0,068	21,201
6	հողային տաշտակի կտրում ձեռքով	մ ³	10,2	3,081	31,431	-	-	10,2	31,431
7	հողային տաշտակի խտացում մեխանիզմով	100մ ²	4,60	6,908	31,777	-	-	4,6	31,777
8	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	78,2	1,293	101,086	-	-	78,2	101,086
9	ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	499,8	1,423	711,330	-	-	499,8	711,330
10	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ քետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 զմմ	2,55	1295,764	3304,198	-	-	2,55	3 304,198
11	խճային նախաշերտի իրականացում բիտումի տարածումով 4.12կգ/մ2/հաստ. 120մմ/ «Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնե ձածկույթի իրականացում խճային հիմքի վրա/իզ/հաստ. 50մմ	100մ ²	4,60	266,839	1227,459	-	-	4,6	1 227,459
12	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /կտրվածքով/ քետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 զմմ	2,65	809,463	2145,078	-	-	2,65	2 145,078
13	սալվածքի և հետիոտն ճանապարհի հսկի նախաշերտի կառուցում (հաստ.-120մմ)	մ ³	39,60	10,755	425,900	-	-	39,6	425,900
15	սալվածքի մանրահատիկ ասֆալտ-բետոնե ձածկույթ 30մմ հաստ. „Ղ„ տիպի	100մ ²	3,300	329,426	1087,107	-	-	3,3	1 087,107
արտաքին աստիճաններ Ա-1 և թեքահարթակ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	2,2	3,081	6,779	-	-	2,2	6,779
2	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	2,2	1,293	2,844	-	-	2,2	2,844
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	3,3	1,423	4,697	-	-	3,3	4,697
4	բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,106	37,522	3,977	-	-	0,106	3,977
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.ք. խամքարաբետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	6,80	43,002	292,412	-	-	6,8	292,412
6	Քետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.ք.	մ ³	0,42	117,290	49,262	-	-	0,42	49,262
7	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,123	178,711	21,735	-	-	0,123	21,735
8	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,123	1500,954	184,617	-	-	0,123	184,617
9	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,070	1854,380	129,807	-	-	0,07	129,807
10	կողային ճակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,050	1887,471	84,374	-	-	0,05	84,374
11	ամրանային ցանց Փ3Вр1, 50x50մմ բջիջով	մ ²	5,00	1,047	5,237	-	-	5	5,237
12	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6,3	37,408	235,669	-	-	6,3	235,669
ներքի արտաքին աստիճաններ Ա-2									
1	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,016	176,711	2,827	-	-	0,016	2,827
2	հարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,016	1500,954	24,015	-	-	0,016	24,015
3	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,068	1854,380	126,098	-	-	0,068	126,098
4	պատերի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ. մետաղական ցանցի վրա	100մ ²	0,100	1821,198	182,120	-	-	0,1	182,120
5	ամրանային ցանց Փ3Вр1, 100x100մմ բջիջով	մ ²	10,00	1,009	10,085	-	-	10	10,085
6	բազալտե զլխաքար 50մմ հաստության 420մմ լայնության. 6.5 զմմ	100մ ²	0,0273	1881,316	51,360	-	-	0,0273	51,360
7	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	9,6	37,408	359,114	-	-	9,6	359,114
արտաքին աստիճաններ Ա-3, Ա-4, Ա-5									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	4,14	3,081	12,757	-	-	4,14	12,757
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	4,14	1,293	5,352	-	-	4,14	5,352
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	6,21	1,423	8,838	-	-	6,21	8,838
4	բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,208	37,522	7,805	-	-	0,208	7,805
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.ք. խամքարաբետոնով աստիճանահարթակի և թեքահարթակի տակ	մ ³	10,07	43,002	433,028	-	-	10,07	433,028
6	Քետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.ք.	մ ³	0,51	117,290	59,818	-	-	0,51	59,818
7	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,156	176,711	27,587	-	-	0,156	27,587
8	աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,156	1500,954	234,149	-	-	0,156	234,149
9	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,098	1854,380	178,020	-	-	0,098	178,020
10	կողային ճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,092	1687,471	155,247	-	-	0,092	155,247
11	ամրանային ցանց Փ3Вр1, 100x100մմ բջիջով	մ ²	9,20	1,009	9,278	-	-	9,2	9,278
12	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	19,8	37,408	740,673	-	-	19,8	740,673
Թեքահարթակ 1 և հարթակ-1									

06 նոյեմբերի 2024թ. կնքված N ԱՍԱԴ-ԲՍԱԵԶԲ-24/95-1 պայմանագրի

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Այգեպատ վարչական բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման կապալային աշխատանքներ

Չափաբաժին N3՝ Այգեպատ

Փոփոխված ծավալների համադրում N9

Գ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալները				Պակասեցում		Ավելացում		Փաստացի տվյալները	
		Գալի. Միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Հողատիրական աշխատանքներ										
1	3-րդ կարգի բնահողի քանդում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,462	734,007	339,111	-	-	-	-	0,462	339,111
2	4-րդ կարգի բնահողի քանդում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	1,550	988,857	1532,728	-	-	-	-	1,55	1 532,728
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոստրակում /կողիցում/	1000մ ³	0,129	773,218	99,745	-	-	-	-	0,129	99,745
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	53,0	3,081	163,319	-	-	-	-	53	163,319
5	բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,160	112,683	18,029	-	-	-	-	0,16	18,029
6	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	22,0	1,293	28,438	-	-	-	-	22	28,438
7	ավելորդ բնահողի տեղափոխում միջև 3կմ	տն	3018,0	1,423	4295,305	-	-	-	-	3018	4 295,305
	Հիմքեր										
1	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.բ100մմ հաստ.	մ ³	27,0	43,771	1181,829	-	-	-	-	27	1 181,829
2	ժապավենածն հիմքերի կառուցում ե/բետոնով B 25 մակնիշի բետոնից	մ ³	117,00	74,530	8720,081	-	-	-	-	117	8 720,081
3	Ամրան Փ8A240c	տն	0,994	517,473	514,368	-	-	-	-	0,994	514,368
4	Ամրան Փ12A500C	տն	1,317	448,893	591,192	-	-	-	-	1,317	591,192
5	Ամրան Փ16A500C	տն	3,740	448,893	1678,859	-	-	-	-	3,74	1 678,859
	Պատեր										
1	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	152,00	33,038	5021,785	-	-	-	-	152	5 021,785
2	Ամրանային ջանցեր /9-1,9-2/ Փ8A240C	տն	0,277	517,473	143,340	-	-	-	-	0,277	143,340
3	բետոնե քիվի կառուցում B-15 բետոնով	մ ³	0,6	78,929	47,357	-	-	-	-	0,6	47,357
	Միաձուլյ ե/ք կոնստրուկցիաներ										
	ե/ք պատեր -2,7 միշում										
1	միաձուլյ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	70,00	96,257	6737,971	-	-	-	-	70	6 737,971
2	Ամրան Փ14A500C	տն	7,385	448,893	3315,074	-	-	-	-	7,385	3 315,074
3	Ամրան Փ6A240c	տն	0,008	517,473	4,140	-	-	-	-	0,008	4,140
4	պատերի քուլային քրամեկուսացում քիտումային քուլով 2 շերտ	100մ ²	2,600	17,439	45,341	-	-	-	-	2,6	45,341
	ե/ք պատեր 0,00 միշում										
1	միաձուլյ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	23,00	96,257	2213,905	-	-	-	-	23	2 213,905
2	Ամրան Փ12A500C	տն	2,208	448,893	990,258	-	-	-	-	2,208	990,258
3	Ամրան Փ6A240c	տն	0,002	517,473	1,035	-	-	-	-	0,002	1,035
	ե/ք պատեր +3,30 միշում										
1	միաձուլյ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	23,00	96,257	2213,905	-	-	-	-	23	2 213,905
2	Ամրան Փ12A500C	տն	2,198	448,893	988,667	-	-	-	-	2,198	988,667
3	Ամրան Փ6A240c	տն	0,002	517,473	1,035	-	-	-	-	0,002	1,035
	ե/ք սյուներ										
1	Միաձուլյ ե/ք սյուների կառուցում B -25 բետոնով	մ ³	42,00	117,702	4943,504	-	-	-	-	42	4 943,504
2	Ամրան Փ22A500C	տն	8,973	448,893	4027,916	-	-	-	-	8,973	4 027,916
3	Ամրան Փ8A240c	տն	1,316	517,473	680,995	-	-	-	-	1,316	680,995
	ե/ք ծածկ 0,00 միշում										
1	միաձուլյ ե/ք հեծանների կառուցում B -25 բետոնով	մ ³	16,90	102,832	1737,856	-	-	-	-	16,9	1 737,856
2	միաձուլյ ե/ք ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	132,10	85,581	11302,625	-	-	-	-	132,1	11 302,625
3	Ամրան Փ20A500C	տն	3,623	448,893	1626,339	-	-	-	-	3,623	1 626,339
4	Ամրան Փ14A500C	տն	1,710	448,893	767,607	-	-	-	-	1,71	767,607
5	Ամրան Փ12A500C	տն	14,463	448,893	6492,338	-	-	-	-	14,463	6 492,338
6	Ամրան Փ8A240c	տն	0,609	517,473	315,141	-	-	-	-	0,609	315,141
	ե/ք ծածկ +3,30 միշում										
1	միաձուլյ ե/ք հեծանների կառուցում B -25 բետոնով	մ ³	29,20	102,832	3002,688	-	-	-	-	29,2	3 002,688

2	միաձուլվել է/բ ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	138,80	85,561	11875,885	-	-	138,8	11 875,885
3	Ամրան Փ20A500C	տն	5,861	448,893	2630,961	-	-	5,861	2 630,961
4	Ամրան Փ14A500C	տն	1,972	448,893	885,217	-	-	1,972	885,217
5	Ամրան Փ12A500C	տն	14,625	448,893	6565,059	-	-	14,625	6 565,059
6	Ամրան Փ8A240c	տն	1,050	517,473	543,347	-	-	1,05	543,347
Ե/բ ծածկ +6,60 միշտ									
1	միաձուլվել է/բ հեծանների կառուցում B-25 բետոնով	մ ³	29,20	102,832	3002,686	-	-	29,2	3 002,686
2	միաձուլվել է/բ ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	139,80	85,561	11961,446	-	-	139,8	11 961,446
3	Ամրան Փ18A500C	տն	2,387	448,893	1071,507	-	-	2,387	1 071,507
4	Ամրան Փ20A500C	տն	2,874	448,893	1290,118	-	-	2,874	1 290,118
5	Ամրան Փ14A500C	տն	2,031	448,893	911,701	-	-	2,031	911,701
6	Ամրան Փ12A500C	տն	14,648	448,893	6575,383	-	-	14,648	6 575,383
7	Ամրան Փ6A240c	տն	0,010	517,473	5,175	-	-	0,01	5,175
8	Ամրան Փ8A240c	տն	1,074	517,473	555,766	-	-	1,074	555,766
Ե/բ սանդղաթք ԱՎ-1									
1	Ե/բ սանդղաթքի միաձուլվել աստիճանաքայլի կառուցում B 25 մ.բ.	մ ³	2,53	106,840	270,306	-	-	2,53	270,306
2	Ե/բ սանդղաթքի միաձուլվել սալի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	3,40	109,623	372,718	-	-	3,4	372,718
3	սանդղաթքի միաձուլվել աստիճանների կառուցում B 25 մ.բ.	մ ³	1,07	100,486	107,520	-	-	1,07	107,520
4	Ամրան Փ14A500C	տն	0,817	448,893	366,746	-	-	0,817	366,746
Ե/բ հենապատ և արտաքին սանդղաթք									
1	միաձուլվել է/բետոնե հենապատի և արտաքին սանդղաթքի կառուցում B 15 բետոնով	մ ³	6,00	86,301	517,808	-	-	6	517,808
2	Ամրան Փ12A500C	տն	0,338	448,893	151,726	-	-	0,338	151,726
Միջնորմներ									
1	միջնորմների կառուցում խոնավակայուն գիպսատվարաթղթից, 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	573,9	3,314	1902,088	-	-	573,9	1 902,088
2	միջնորմների կառուցում գիպսատվարաթղթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	1433,0	3,122	4473,352	-	-	1433	4 473,352
3	կանգնակներ գինկապատ մետաղական պրոֆիլից կհ100x50	մ	2086,0	0,527	1098,698	-	-	2086	1 098,698
4	կանգնակներ գինկապատ մետաղական պրոֆիլից ԱA100x40x2	մ	338,6	0,470	159,088	-	-	338,6	159,088
5	ուղղորդող գինկապատ մետաղական պրոֆիլից կH100x40	մ	1356,0	0,470	637,105	-	-	1356	637,105
6	անկյունային աչքապանիչ պրոֆիլ 31x31	մ	83,7	0,150	12,524	-	-	83,7	12,524
7	կաղանների ամրացման ժապավեն	մ	2294,0	0,015	34,325	-	-	2294	34,325
8	ծայրամեկուսիչ համալիրն բամբակ 10սմ հաստ խտութ.75կգ/մ3	մ ²	964,3	1,047	1010,024	-	-	964,3	1 010,024
9	խցուկ/դուրբեյ մեխ/ 70x6	հատ	1668	0,030	49,917	-	-	1668	49,917
10	պտուտակ/շուրուկ/35x35	հատ	30240	0,003	90,497	-	-	30240	90,497
11	հերմետիկ 560մգ	հատ	520	0,150	77,808	-	-	520	77,808
11	Մետաղապատե բլոկով, զուսպոր, կրակադիմացիվող միջնորմերի տեղադրում 60սմ հաստ /հայկական/	մ2	27,0	33,550	905,850	-	-	27	905,850
13	հորիզոնական անցքերի շաղափում պատերում Փ10 L-100մմ	100 հատ	0,16	29,582	4,733	-	-	0,16	4,733
14	ուղղահայաց անցքերի շաղափում Ե/բ պատաստղում Փ10 L-80մմ	100 հատ	0,11	33,565	3,692	-	-	0,11	3,692
15	միջնորմներ թեթև բետոնե բլոկներով n=20սմ	մ ³	4,20	32,757	137,580	-	-	4,2	137,580
16	միջնորմների ամրանավորում ամրանային ձողերով	տն	0,0284	84,114	2,389	-	-	0,0284	2,389
17	Ամրան Փ8A240c	տն	0,0284	517,473	14,696	-	-	0,0284	14,696
18	Միաձուլվել է/բ զոտի բարավոր բարավորի կառուցում B 15 բետոնով	մ ³	0,19	95,512	18,147	-	-	0,19	18,147
19	Ամրան Փ12A500C	տն	0,0107	448,893	4,803	-	-	0,0107	4,803
20	Ամրան Փ6A240c	տն	0,0027	517,473	1,397	-	-	0,0027	1,397
Հատակներ									
1.1	ավազակոպիճ	մ ³	120,0	9,611	1153,296	-	-	120	1 153,296
2	գետտեկտիլ մեկուսիչ թաղանթ	մ ²	508,0	0,748	380,063	-	-	508	380,063
3	բետոնե նախաշերտի B12,5 մ.բ.100մմ հաստ ամրանային ցանցի վրա	մ ³	73,000	47,405	3460,577	-	-	73	3 460,577
4	մետաղական ՓՓԲ-1 ցանցի տեղադրում 50x50մմ բջիթով	կգ	957,00	1,197	1145,575	-	-	957	1 145,575
5	բիտումային քրամեկուսացում 2 շերտ	100մ ²	6,480	17,439	113,004	-	-	6,48	113,004
6	Ց/ավազե հարթեց շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	18,285	176,711	3231,163	-	-	18,285	3 231,163
7	Ց/ավազե հարթեց շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	1,588	126,499	200,881	-	-	1,588	200,881
8	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /շրիշակով,սպունգով/	մ ²	758,9	4,750	3605,123	-	-	758,9	3 605,123
9	հատակներ կեղծմիկական /սեղեսալե/ սալիկներից սոսնձի վրա	մ ²	1069,6	9,287	9932,916	-	-	1069,6	9 932,916
10	շրիշակների կառուցում կեղծմիկական /սեղեսալե/ սալիկներից 10սմ բարձրությամբ	100մ ²	0,457	928,918	424,516	-	-	0,457	424,516

11	աստիճանահարթակների 8/ավագե հարթեց շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	0,073	176,711	12,900	-	-	0,073	12,900
12	աստիճանահարթակների երեսապատում խեցասալե սալիկներով 8մմ հաստ.	մ ²	7,3	9,287	67,792	-	-	7,3	67,792
13	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում խեցասալե սալիկներից	մ ²	21,0	9,287	195,018	-	-	21	195,018
14	աստիճանավանդակի շրիշակների կառուցում խեցասալե կերամիկական /խեցեսալե/ 10մմ քարով	100մ ²	0,048	928,918	44,588	-	-	0,048	44,588
15	ալյումինե քաղոխ 0.9մ քաղոխությամբ զործարհային արտադրության	մ	17,0	37,408	635,932	-	-	17	635,932
Տանիք									
1	գոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ	մ ²	628,00	1,180	740,920	-	-	628	740,920
2	ց/ա պաշտպանիչ շերտ 20մմ հաստ	100մ ²	6,280	123,589	776,141	-	-	6,28	776,141
3	վերնածածկի շերտամեկուսացում խարամով 200ՍՆ հաստությամբ	մ ³	125,6	9,611	1207,116	-	-	125,6	1 207,116
4	ե/բ միաձուլյ գոտիների կառուցում B-12,5բետոնով	մ ³	11,84	76,514	905,922	-	-	11,84	905,922
5	Սմրան Փ10A500C	տն	0,2406	448,893	108,004	-	-	0,2406	108,004
6	Սմրան Փ8A240c	տն	0,1495	517,473	77,362	-	-	0,1495	77,362
7	օդափոխության հորանի ց/ավազային սկալ	մ ²	45,0	2,000	89,982	-	-	45	89,982
8	արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	100մ ²	0,45	105,984	47,684	-	-	0,45	47,684
9	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծաղեղնառոք,կանգնակ,թեքան,որմնափայտ,տափազերան, կցորդիչ, մաքրակ, կապ/	մ ³	14,05	253,077	3555,738	-	-	14,05	3 555,738
10	ջրհորդանի տախտակամածի տեղադրում 50մմ հաստ.	մ ²	102,2	1,442	147,376	-	-	102,2	147,376
11	տախտակամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	5,11	190,156	971,695	-	-	5,11	971,695
12	կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսուներով	մ ²	694,0	0,442	306,617	-	-	694	306,617
13	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	3,83	190,156	728,296	-	-	3,83	728,296
14	պիպի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ.	մ ²	7,9	1,440	11,437	-	-	7,94	11,437
15	պիպի փայտանյութ	մ ³	0,40	190,156	76,062	-	-	0,4	76,062
16	տանիքի դուրս եկած հատվածի փայտանյութի տեղադրում/չորսու,տախտակ/	մ ³	1,45	253,039	366,906	-	-	1,45	366,906
17	Ջրհորդանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ	100մ	1,076	1368,037	1472,008	-	-	1,076	1 472,008
18	Ջրհորդանի ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ ²	166,8	5,985	998,338	-	-	166,8	998,338
19	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղով ԿՊ-25-0,5մմ	100մ ²	6,94	1026,623	7124,766	-	-	6,94	7 124,766
20	պիպերի կառուցում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,3176	133,627	42,440	-	-	0,3176	42,440
21	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ ²	31,76	5,985	190,091	-	-	31,76	190,091
22	տանիքի դուրս եկած մասի երեսապատում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,791	133,627	105,699	-	-	0,791	105,699
23	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ ²	79,1	5,985	473,432	-	-	79,1	473,432
24	օդափոխության ըլկների և տանիքի ծածկույթի համաձայնությամբ գունավոր ց/թիթեղի տեղադրում 0,5մմ	100մ ²	0,145	133,627	19,376	-	-	0,145	19,376
25	գունավոր ց/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	14,5	5,985	86,786	-	-	14,5	86,786
26	գլխանոցների տեղադրում օդափոխության հորանների վրա գունավոր ց/թիթեղից 0,5մմ	մ ²	18,20	8,388	152,657	-	-	18,2	152,657
27	շերտապողպատ -30x4	մ	44,8	0,778	34,858	-	-	44,8	34,858
28	Չեղնահարկի լուսամուտի կառուցում	հատ	3	52,959	158,877	-	-	3	158,877
29	ծեղնալուսամուտի պատերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ	100մ ²	0,03	133,627	4,009	-	-	0,03	4,009
30	գունավոր ց/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	3,0	5,985	17,956	-	-	3	17,956
31	ծեղնահարկի լուսամուտների շերտափեղկի տեղադրում / 3հատ/	մ ²	1,86	2,585	4,809	-	-	1,86	4,809
32	փայտե չորսու 50x50	մ ³	0,021	190,156	3,993	-	-	0,021	3,993
33	շերտափեղկի տախտակ 115x12մմ	մ ³	0,026	190,156	4,944	-	-	0,026	4,944
34	ծխնիներ	հատ	5	0,599	3,591	-	-	6	3,591
35	փայտե կեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,047	286,879	13,474	-	-	0,047	13,474
36	Ջրբափ խողովակների տեղադրում ներկված ց/թիթեղից Փ150մմ 0,5մմ	100մ	0,432	591,652	255,594	-	-	0,432	255,594
37	Չափարներ տեղադրում գունավոր Փ150մմ ց/թիթեղից	հատ	6	7,155	42,930	-	-	6	42,930
38	Շուկների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից	հատ	12	3,767	45,208	-	-	12	45,208
39	ծնարգելիցներ ց/թիթեղով 0,55մմ/առանց արժեքի/	100մ ²	0,254	133,627	33,941	-	-	0,254	33,941
40	ծնարգելիցների արժեքը ց/թիթեղ 0,55մմ ,1200մմ	հատ	59	3,885	228,033	-	-	59	228,033
41	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ ³	14,45	7,839	113,279	-	-	14,45	113,279
42	կավարամածի ծշակում հակահրդեհային և հականխման լուծույթով	100մ ² մշակման	6,94	25,712	178,440	-	-	6,94	178,440
43	ծեղնալուսամուտի փայտե սանդուղքի պատրաստում և տեղադրում /3 հատ/	մ ² հոր ան	3,2	8,030	25,696	-	-	3,2	25,696

44	փայտանյութի արժեքը	մ ³	0,264	190,156	50,201	-	-	0,264	50,201
45	փայտե աստիճանների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ ³	0,264	7,839	2,070	-	-	0,264	2,070
46	տանիքի մտողի շրջանակի տեղադրում	տն	0,0125	355,428	4,429	-	-	0,01246	4,429
47	պողպատե անկյունակի արժեքը 100x50մմ կտրվածքի	կգ	12,06	0,808	9,745	-	-	12,06	9,745
48	մմրան Փ10A500C	տն	0,0004	448,893	0,180	-	-	0,0004	0,180
49	ծխնի	հատ	2	0,449	0,898	-	-	2	0,898
50	մտողի փայտանյութի արժեքը /100x25մմ կտրվածքի	մ ³	0,02	190,156	3,803	-	-	0,02	3,803
51	մտողի էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,013	187,079	2,172	-	-	0,013	2,172
Պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ									
92	Շենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պեմոպլեկ սալով 100մմ հաստությամբ	մ2	542,00	5,8069	3147,340	-	-	542	3 147,340
2	սոսինձ	կգ	2710	0,449	1216,500	-	-	2710	1 216,500
3	խցաբուրակային համակարգ	հատ	3390	0,045	152,175	-	-	3390	152,175
4	մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ ²	542,00	2,785	1509,271	-	-	542	1 509,271
5	պատերի սվաղում ց/ավազայն շաղախով ամրանային ցանցի վրա	մ ²	274,9	3,540	973,153	274,8899	973,153	-	0
93	արտաքին պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ ²	19,4	25,995	503,349	-	-	19,36331	503,349
94	Արտաքին տուֆե քարերի մակերեսների հղկում հղկող սարքերով	մ ²		2,500	0,000	-	583,445	1 458,613	583,445
94.1	Բազալտե սալիկների մակերեսների հղկում հղկող սարքերով	մ ²		2,500	0,000	-	195,87	489,675	195,87
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բազմաձևների շեպերի վրա Փ5Bp-1 100x100մմ բջիջով, d=27սմ	մ ²	74,6	2,785	207,734	-	-	74,6	207,734
7	արտաքին շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով ամրանային ցանցի վրա d=27սմ	մ	276,3	0,883	244,038	276,3	244,038	-	0
8	արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	100մ ²	6,486	105,964	687,283	5,1938844	550,386	-	1,2921156
9	պատուհանագոգերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. 350մմ լայնությամբ	մ ²	24,7	1,332	32,896	24,70	32,896	-	0
10	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	24,7	5,985	147,835	24,7	147,835	-	0
94	Շենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պեմոպլեկ սալով 100մմ հաստությամբ	մ2	78,00	5,8069	452,938	-	-	78	452,938
12	սոսինձ	կգ	390,0	0,449	175,068	-	-	390	175,068
13	խցաբուրակային համակարգ	հատ	468	0,045	21,008	-	-	468	21,008
14	որմնախարիսխի/ցոկոլ/ երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ ամրանային ցանցի վրա Փ5Bp-1 100x100մմ	մ ²	78,00	20,740	1617,698	-	-	78	1 617,698
15	մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ ²	78,00	2,785	217,201	-	-	78	217,201
16	որմնախարիսխի գլխամասի եզերում ժապավենային բազալտե սալով 30սմ հաստությամբ 70սմ լայնությամբ ետսնձի վրա/102գծով/	100մ ²	0,0714	1385,745	98,942	-	-	0,0714	98,942
17	ցինկապատ թիթեղյա անկյունակ 50x50մմ	մ	40,0	0,748	29,926	-	-	40	29,926
18	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում իարդաբման աշխատանքների համար	100մ ²	3,400	105,273	357,929	-	-	3,4	357,929
Խարդաղում									
1	ներքին պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	1301,0	2,804	3648,142	-	-	1301	3 648,142
2	առաստաղի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	1836,4	3,376	6199,828	-	-	1836,4	6 199,828
3	ներքին շեպերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ ²	1,916	470,016	900,550	-	-	1,916	900,550
4	աստիճանասլանի և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	22,8	3,369	76,807	-	-	22,8	76,807
5	աստիճանների կողային ճակատների լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	1,20	2,804	3,365	-	-	1,2	3,365
6	ներքին շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	80,2	5,384	431,764	-	-	80,2	431,764
7	ներքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	122,3	2,406	294,202	-	-	122,3	294,202
8	պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	12,799	114,405	1464,267	-	-	12,799	1 464,267
9	աստիճանասլանի և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների և կողային ճակատների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	0,24	114,405	27,457	-	-	0,24	27,457
10	առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	18,364	131,725	2418,991	-	-	18,364	2 418,991
11	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով հաստությամբ	100մ ²	2,737	965,250	2641,890	-	-	2,737	2 641,890
Բազմաձևներ									
1	հրակայուն մետաղական դռան տեղադրում	տն	0,050	355,428	17,771	-	-	0,05	17,771
2	հրակայուն մետաղական դռան արժեքը	մ ²	3,78	97,230	367,530	-	-	3,78	367,530
3	մետաղական խոլ դռան տեղադրում	տն	0,035	355,428	12,440	-	-	0,035	12,440
4	մետաղական դռան արժեքը	մ ²	2,62	92,769	233,752	-	-	2,62	233,752
5	մետաղապատե բլոկով սպիտակ, խուլ դռների տեղադրում 60մմ հաստ /հայկական /	մ ²	28,77	48,238	1387,816	-	-	28,77	1 387,816

6	Ներքին ՄՂՆ տիպի ապակեպատ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պատնախանոցով, բռնակով, փակամով, ծխնիներով	մ²	67,78	5,422	367,492	-	-	67,78	367,492
7	ՄՂՆ տիպի ապակեպատ դռների արժեքը	մ²	67,78	37,408	2535,497	-	-	67,78	2 535,497
8	Ներքին ՄՂՆ տիպի խուլ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պարակալներով, բռնակով, փակամով, ծխնիներով	մ²	15,12	5,422	81,978	-	-	15,12	81,978
9	ՄՂՆ տիպի խուլ դռների արժեքը	մ²	15,12	37,408	565,605	-	-	15,12	565,605
25	Մետաղապատե բլոկով, ապակեփաթեթով, գունավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ / հայկական /	մ2	63,36	42,210	2674,426	-	-	63,36	2 674,426
26	Մետաղապատե բլոկով, ապակեփաթեթով, գունավոր, չբացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ / հայկական /	մ2	68,690	33,550	2304,650	-	-	68,69	2 304,650
12	արտաքին մետաղապատե բլոկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հայկական / / բացվող մաս	մ²	22,77	48,238	1098,386	-	-	22,77	1 098,386
13	մետաղապատե բլոկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հայկական / / բացվող մաս	մ²	12,60	48,238	607,803	-	-	12,6	607,803
14	մետաղապատե բլոկով շակամակագույն, խուլ դռների տեղադրում 60մմ հաստ / հայկական / / բացվող մաս	մ²	4,41	56,037	247,125	-	-	4,41	247,125
27	արտաքին մետաղապատե բլոկով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ / հայկական / չբացվող մաս	մ2	12,11	33,550	406,291	-	-	12,11	406,291
28	Մետաղապատե բլոկով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ / հայկական / չբացվող մաս	մ2	4,91	33,550	164,731	-	-	4,91	164,731
17	պատուհանագոգների տեղադրում	100մ²	1,32	106,847	141,039	-	-	1,32	141,039
18	պատուհանագոգների արժեքը 400մմ լայն.	մ	61,90	5,867	363,169	-	-	61,9	363,169
19	պատշգամբների պլումինե բազիլը 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6,0	37,408	224,446	-	-	6	224,446
Հովաներ									
1	հովաների ց/ալազե հարթեց. շերտ միջինը հաստ. 40մմ հաստ.	100մ²	0,119	226,923	27,004	-	-	0,119	27,004
2	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր քիթերով ԿՊ-25-0,5մմ	100մ²	0,125	1026,623	128,328	-	-	0,125	128,328
3	գոգնոցի տեղադրում գունավոր ց/քիթերից 0,5մմ	100մ²	0,06	133,627	8,018	-	-	0,06	8,018
4	գունավոր ց/քիթերի արժեքը 0,5մմ	մ²	6,0	5,985	35,911	-	-	6	35,911
5	հովաների ստորին մակերեսների սվաղում գաջի շաղախով	մ²	11,9	3,369	40,088	-	-	11,9	40,088
6	հովաների ճակատների ց/ալազային սվաղ	մ²	4,00	2,000	7,998	-	-	4	7,998
7	հովաների ճակատների և ստորին մակերեսների ներկում ճակատային ներկով	100մ²	0,159	105,964	16,848	-	-	0,159	16,848
Մետաղական սանդղավանդակ/4հատ/									
1	քնահողի մշակում ձեռքով	մ³	0,90	3,081	2,773	-	-	0,9	2,773
2	քնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ³	0,90	1,293	1,163	-	-	0,9	1,163
3	քնտնե հիմքերի կառուցում հեմասյունների տակ B 7.5 մ.բ.	մ³	0,90	57,837	52,053	-	-	0,9	52,053
4	Սինչև 4կգ մետաղական ներդիտ էնմենտներ տեղադրում	տն	0,0156	354,593	5,532	-	-	0,0156	5,532
5	Պողպ. քերթ b=10մմ	մ²	0,090	61,412	5,527	-	-	0,09	5,527
6	Ամրան Փ22A500C	տն	0,006	448,893	2,693	-	-	0,006	2,693
7	Մետաղական կանգնակների տեղադրում 100x100x4մմ պողպատե խողովակից	տն	0,1185	75,707	8,971	-	-	0,1185	8,971
8	պողպատե խողովակի արժեքը 100x100x4մմ	մ	10,00	29,908	299,082	-	-	10	299,082
9	Մետաղական սանդղավանդակների /4 հատ/ կմախքի մոնտաժում	տն	1,767	75,707	133,774	-	-	1,767	133,774
10	պողպատե տաշտածև հեծանի արժեքը N18	մ	11,20	14,272	159,844	-	-	11,2	159,844
11	պողպատե տաշտածև հեծանի արժեքը N16	մ	95,24	10,100	961,933	-	-	95,24	961,933
12	պողպատե տաշտածև հեծանի արժեքը N8	մ	28,24	2,993	84,512	-	-	28,24	84,512
13	Պողպ. քերթ b=10մմ	մ²	0,058	61,412	3,562	-	-	0,058	3,562
14	Պողպ. քերթ b=8մմ	մ²	0,156	38,551	6,014	-	-	0,156	6,014
15	Պողպ. անկյունակ 70x5մմ	մ	3,2	3,522	11,271	-	-	3,2	11,271
16	մետաղական աստիճանների աստիճանափաթակների տեղադրում ակոսավոր պողպատից 4մմ հաստ.	տն	1,8584	1144,080	2126,158	-	-	1,8584	2 126,158
17	սանդղավանդակի պողպատե բազիլքների տեղադրում	100 գծմ	0,88	306,712	269,907	-	-	0,88	269,907
18	պողպատե խողովակ Փ40x2,5	մ	88,0	1,897	166,964	-	-	88	166,964
19	պողպատե քառակուսի ձող 14x14մմ	մ	580,4	0,973	545,046	-	-	580,4	545,046
20	Շերտավոր պողպատե ժապավեն -30x4	մ	352,0	0,793	279,152	-	-	352	279,152
21	սանդղավանդակների պողպատե էնմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ²	1,70	159,414	271,004	-	-	1,7	271,004
Հակահրդեհային աստիճան									
1	անցքերի շաղափում ե/բ պատում պատերում Փ30 L-200մմ	100 հատ	0,04	115,486	4,619	-	-	0,04	4,619

2	Մետաղական ամսիճանի կառուցում	տմ	0,3122	109,053	34,046	-	-	0,3122	34,046
3	պողպատե ամկյունակ L63x6	մ	21,14	3,617	76,455	-	-	21,14	76,455
4	պողպատե ամկյունակ L100x10	մ	2,40	10,175	24,420	-	-	2,4	24,420
5	ձողեր ամրանից Ф22A500C	տմ	0,0422	448,893	18,943	-	-	0,0422	18,943
6	ձող ամրանից Ф10A240c	տմ	0,029	517,473	15,007	-	-	0,029	15,007
7	շերտապողպատ -50x4	մ	30,46	1,231	37,510	-	-	30,46	37,510
8	պողպատե ժապավեն -140x4	մ	1,56	2,993	4,668	-	-	1,56	4,668
9	խառնխանողեր ամրանից Ф22A500C	տմ	0,0036	448,893	1,616	-	-	0,0036	1,616
10	ակոսավոր քերք b=5	մ ²	0,64	44,889	28,729	-	-	0,64	28,729
11	անցքերի փակում պոլիմերգեմնետյա շաղախով	մ ³	0,003	44,889	0,135	-	-	0,003	0,135
12	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,230	159,414	36,665	-	-	0,23	36,665
Ներքին ջրամատակարարում									
Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում									
1	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Ф50մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	30,0	5,164	154,931	-	-	30	154,931
2	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Ф40մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	6,0	3,871	23,224	-	-	6	23,224
3	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Ф32մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	12,0	2,531	30,377	-	-	12	30,377
4	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Ф25, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	42,0	1,693	71,114	-	-	42	71,114
5	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Ф20, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	68,0	1,495	101,650	-	-	68	101,650
6	պոլիպրոպիլեն ջրատար խողովակների տեղադրում Ф20 տաք ջրի համար, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	22,0	1,913	42,080	-	-	22	42,080
7	պոլիպրոպիլեն թաղանթաշերտ	հատ	1	0,599	0,599	-	-	1	0,599
8	պոլիպրոպիլեն եռաթաշերտ	հատ	84	0,449	37,707	-	-	84	37,707
9	պոլիպրոպիլեն արմուկ	հատ	168	0,449	75,414	-	-	168	75,414
10	պոլիպրոպիլեն փական Ф 50մմ	հատ	1	8,956	8,956	-	-	1	8,956
11	Փական Ф25մմ	հատ	6	5,112	30,671	-	-	6	30,671
12	պոլիպրոպիլեն փական Ф 32մմ	հատ	1	5,226	5,226	-	-	1	5,226
13	պոլիպրոպիլեն փական Ф 20մմ	հատ	102	4,970	506,906	-	-	102	506,906
14	ճկուն խողովակ Ф 15, L-300մմ	հատ	78	0,449	35,014	-	-	78	35,014
15	վազարանի խառնիչ Ф15	հատ	9	11,937	107,429	-	-	9	107,429
16	խոհանոցակոնքի խառնիչ Ф15	հատ	7	16,218	113,523	-	-	7	113,523
17	վազարանի ձորակ Ф15	հատ	17	11,420	194,136	-	-	17	194,136
18	զնցուղ խառնիչով Ф15	հատ	6	23,907	143,442	-	-	6	143,442
19	զտիչ Ф 50	հատ	1	4,821	4,821	-	-	1	4,821
20	էլեկտրական ջրատարաբացուցիչ 80լ, 3լվտ	հատ	6	129,080	774,479	-	-	6	774,479
21	Ամրակցում Ф50	հատ	30	0,549	16,474	-	-	30	16,474
22	Ամրակցում Ф40	հատ	6	0,250	1,499	-	-	6	1,499
23	Ամրակցում Ф32	հատ	20	0,105	2,095	-	-	20	2,095
24	Ամրակցում Ф25	հատ	60	0,075	4,489	-	-	60	4,489
25	Ամրակցում Ф20	հատ	130	0,046	6,030	-	-	130	6,030
26	ջրի և կոյուղու կանցանկների երեսապատում ՊՈՔ նյութով	մ ²	20,0	6,907	138,136	-	-	20	138,136
27	Պատյան ՊՈՔ խողովակից Ф 110մմ	մ	0,60	1,995	1,197	-	-	0,6	1,197
28	Պատյան ՊՈՔ խողովակից Ф 75մմ	մ	0,60	0,748	0,449	-	-	0,6	0,449
29	անցքերի խցափակում B 12,5 բետոնով	մ ³	0,01	42,861	0,429	-	-	0,01	0,429
30	առանձանական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	1	0,224	0,224	-	-	1	0,224
Ներքին կոյուղի									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	10,0	3,081	30,815	-	-	10	30,815
2	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	10,0	1,293	12,927	-	-	10	12,927
3	խողովակների հիմնատանի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	0,50	8,479	4,240	-	-	0,5	4,240
4	Պոլիմիդիլթրոիդ խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф160, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	12,0	3,173	38,080	-	-	12	38,080
5	պոլիմիդիլթրոիդ խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф160, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	54,0	4,832	260,905	-	-	54	260,905
6	պոլիմիդիլթրոիդ խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф110, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	98,0	4,052	397,096	-	-	98	397,096
7	պոլիմիդիլթրոիդ խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф 50, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	56,0	3,178	177,961	-	-	56	177,961
8	ճենապակյա կերամիկական վազարան կանցանկով	կտմպ	5	22,719	113,595	-	-	5	113,595

9	ճանկական լվացարան	կոմպ	21	22,221	466,646		-	-	21	466,646
10	Զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	5	58,610	293,051		-	-	5	293,051
11	ճանկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	21	50,713	1064,868		-	-	21	1064,868
12	խոհանոցակոնքի տեղադրում	կոմպ	7	21,488	150,415		-	-	7	150,415
13	լոգոնոցի տակդիրի տեղադրում	կոմպ	6	84,642	507,850		-	-	6	507,850
14	պոլիմինիլբլոկիդե ստուգատեղ Փ 110	հատ	3	3,379	10,137		-	-	3	10,137
15	պոլիմինիլբլոկիդե ստուգատեղ Փ 50	հատ	3	2,544	7,632		-	-	3	7,632
16	պոլիմինիլբլոկիդե մաքրիչ Փ 110	հատ	1	3,379	3,379		-	-	1	3,379
17	պոլիմինիլբլոկիդե մաքրիչ Փ 50	հատ	1	2,544	2,544		-	-	1	2,544
18	բառաքաշիչ պոլիմինիլբլոկիդե Փ 110 x 110 x 110	հատ	4	1,496	5,985		-	-	4	5,985
19	բառաքաշիչ պոլիմինիլբլոկիդե Փ 50 x 50 x 50	հատ	1	1,496	1,496		-	-	1	1,496
20	եռաքաշիչ պոլիմինիլբլոկիդե Փ 110 x 110 x 110	հատ	14	0,923	12,925		-	-	14	12,925
21	եռաքաշիչ պոլիմինիլբլոկիդե Փ 160 x 110 x 160	հատ	3	3,154	9,463		-	-	3	9,463
22	եռաքաշիչ պոլիմինիլբլոկիդե Փ 160 x 50 x 160	հատ	2	1,496	2,993		-	-	2	2,993
23	եռաքաշիչ պոլիմինիլբլոկիդե Փ 110 x 50 x 110	հատ	6	0,673	4,040		-	-	6	4,040
24	եռաքաշիչ պոլիմինիլբլոկիդե Փ 110 x 110 x 50	հատ	7	0,673	4,713		-	-	7	4,713
25	եռաքաշիչ պոլիմինիլբլոկիդե Փ 160 x 160 x 160	հատ	1	4,302	4,302		-	-	1	4,302
26	եռաքաշիչ պոլիմինիլբլոկիդե Փ 50 x 50 x 50	հատ	21	0,296	6,222		-	-	21	6,222
27	արմունկ պոլիմինիլբլոկիդե Փ 160 x 160	հատ	4	2,008	8,032		-	-	4	8,032
28	արմունկ պոլիմինիլբլոկիդե Փ 110 x 110	հատ	44	0,636	27,981		-	-	44	27,981
29	արմունկ պոլիմինիլբլոկիդե Փ 50 x 50	հատ	47	0,175	8,228		-	-	47	8,228
30	անցում պոլիմինիլբլոկիդե Փ 160 x 110	հատ	3	1,559	4,677		-	-	3	4,677
31	Պատյան պոլիմինիլբլոկիդե խողովակից Փ200մմ 1-600մմ /3հատ/	մ	1,8	3,491	6,284		-	-	1,8	6,284
32	անցքերի խցափակում B 12.5 բետոնով/3հատ/	մ ³	0,03	42,861	1,286		-	-	0,03	1,286
33	առանձնական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	3	0,224	0,673		-	-	3	0,673
34	կոյուղու պոմպի տեղադրում մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կափույրով/հառանգ արժեքի/	լրակազմ	2	23,855	47,711		-	-	2	47,711
Սարքավորումներ										
1	կոյուղու պոմպ մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կափույրով	լրակազմ	2	63,340	126,680		-	-	2	126,680
Ցեռուզում										
Կաթսայատան սարքավորումներ										
1	շրջանառու պոմպ WILO Top-s 65/13, H=13մ N=1.2 կվտ, G=49 խմ/ժամ	հատ	1	23,855	23,855		-	-	1	23,855
2	Ֆիլտր Փ 75մմ /պատուհն/	հատ	1	52,193	52,193		-	-	1	52,193
3	Ֆիլտր Փ 32մմ /պատուհն/	հատ	8	9,886	79,886		-	-	8	79,886
4	Մեմբրանային րոմարծակման քաջ V=24լ	հատ	1	37,303	37,303		-	-	1	37,303
5	հիդրոկոլեստոր Փ100 L=800մմ	հատ	1	17,534	17,534		-	-	1	17,534
6	Հետադարձ փական Փ70մմ	հատ	1	13,543	13,543		-	-	1	13,543
7	Հետադարձ փական Փ32մմ	հատ	4	7,557	30,229		-	-	4	30,229
8	զնդիկավոր փական Փ32 մմ	հատ	8	8,888	71,101		-	-	8	71,101
9	զնդիկավոր փական Փ70 մմ	հատ	3	30,002	90,006		-	-	3	90,006
10	ապահովիչ փական Փ20 մմ 3 քալ	հատ	5	6,809	34,046		-	-	5	34,046
11	թիթեռնիկավոր փական Փ75մմ	հատ	3	25,513	76,539		-	-	3	76,539
12	թերմոմանոմետր	հատ	3	15,472	46,417		-	-	3	46,417
13	Ավտոմատ օդահանիչ Փ20 փականով	հատ	1	11,970	11,970		-	-	1	11,970
14	Ձեռնաստիճանի տվիչ	հատ	1	12,480	12,480		-	-	1	12,480
15	եռաքաշիչ 75x32x75	հատ	8	2,737	21,894		-	-	8	21,894
Ցեռուզման համակարգ										
1	փակ այրման խցիկով ջեռուցման ձեկ կոնտուրանի պատի ջեռուցման կաթսա հզոր. 35կվտ/հառանգ արժեքի/	հատ	4	85,929	343,716		-	-	4	343,716
2	մեաղյա արտանետման-մեղծման համառանգարանի ծխնետուզ	զծմ	8,0	1,496	11,970		-	-	8	11,970
3	ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էլմ	288,75	0,940	271,458		-	-	288,75	271,458
4	ալյումինե մարտկոց հ= 500,100x80մմ	հատ	825	6,151	5074,846		-	-	825	5074,846
5	սրբչի չորանոցի տեղադրում	հատ	2	8,591	17,183		-	-	2	17,183
6	օդահանիչ Փ 15 „Սանսկու..	հատ	77	0,587	45,204		-	-	77	45,204
7	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Փ75մմ ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	14,0	12,689	177,641		-	-	14	177,641
8	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Փ63մմ ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	74,0	11,673	863,823		-	-	74	863,823
9	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Փ50մմ ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	48,0	7,711	370,131		-	-	48	370,131
10	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Փ40մմ ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	36,0	5,048	181,735		-	-	36	181,735

11	պղիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 32$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	44,0	2,742	120,636	-	-	44	120,636
12	պղիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	118,0	2,036	240,231	-	-	118	240,231
13	պղիպրոպիլենե ալյումինե շերտով քրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	264,0	1,782	470,486	-	-	264	470,486
14	պղիպրոպիլենե փական $\Phi 25$ մմ	հատ	6	5,112	30,671	-	-	6	30,671
15	պղիպրոպիլենե փական $\Phi 20$ մմ	հատ	92	4,970	457,210	-	-	92	457,210
16	անցում $\Phi 63 \times 50$	հատ	4	0,187	0,748	-	-	4	0,748
17	անցում $\Phi 50 \times 40$	հատ	4	0,301	1,203	-	-	4	1,203
18	անցում $\Phi 40 \times 32$	հատ	4	0,192	0,766	-	-	4	0,766
19	պղիպրոպիլենե քառաջիկ	հատ	22	0,224	4,938	-	-	22	4,938
20	պղիպրոպիլենե եռաջիկ	հատ	92	0,150	13,766	-	-	92	13,766
21	պղիպրոպիլենե պոմոկ/թեքում/	հատ	636	0,060	38,086	-	-	636	38,086
22	մծրակցում $\Phi 75$	հատ	14	0,748	10,474	-	-	14	10,474
23	մծրակցում $\Phi 63$	հատ	90	0,687	61,813	-	-	90	61,813
24	մծրակցում $\Phi 50$	հատ	60	0,549	32,949	-	-	60	32,949
25	մծրակցում $\Phi 40$	հատ	50	0,250	12,494	-	-	50	12,494
26	մծրակցում $\Phi 32$	հատ	70	0,105	7,332	-	-	70	7,332
27	մծրակցում $\Phi 25$	հատ	220	0,075	16,459	-	-	220	16,459
28	մծրակցում $\Phi 20$	հատ	370	0,046	17,163	-	-	370	17,163
29	մարտկոցների ամրացման մետաղական էլեմենտներ /կախիչ/	հատ	154	0,624	96,090	-	-	154	96,090
30	ջերմամեկուսիչ փրփուրայատե խողովակ	մ	50,0	0,898	44,889	-	-	50	44,889
31	Պատյան պղիպրոպիլենե խողովակից $\Phi 75$ մմ	մ	2,0	2,244	4,489	-	-	2	4,489
32	Պատյան պղիպրոպիլենե խողովակից $\Phi 50$ մմ	մ	3,0	4,564	13,691	-	-	3	13,691
33	Պատյան պղիպրոպիլենե խողովակից $\Phi 40$ մմ	մ	3,0	3,192	9,575	-	-	3	9,575
34	Պատյան պղիպրոպիլենե խողովակից $\Phi 32$ մմ	մ	12,0	1,709	20,505	-	-	12	20,505
35	մարտկոցի միացման մասեր /ամերիկյան կա/ $\Phi 20$	հատ	154	0,299	46,086	-	-	154	46,086
36	ձևավոր մասեր /օտտոնայ/	հատ	77	0,299	23,043	-	-	77	23,043
Սաղարկություններ									
1	շրջանառու պոմպ WILCO Top-s 65/13, H=13մ N=12 կվտ, G=49 խմ/ժամ	հատ	1	211,134	211,134	-	-	1	211,134
2	փակ ալյումին խցիկով ջեռուցման մեկ կոնտուրային պատի ջեռուցման կաթսա հզոր. 35կվտ	հատ	4	506,095	2024,380	-	-	4	2 024,380
Օդափոխություն									
1	ժայռուցային զանգի տեղադրում 200x200մմ	հատ	30	3,008	90,243	-	-	30	90,243
2	ժայռուցային զանգ 150x150 մմ	հատ	34	3,008	102,275	-	-	34	102,275
3	Ցինկապատ օդատար խողովակ $\Phi 200$ մմ 0.5մմ հաստ./242զծմ/	σ^2	152,0	6,752	1026,364	-	-	152	1 026,364
4	Ցինկապատ օդատար խողովակ $\Phi 150$ մմ 0.5մմ հաստ./348զծմ/	σ^2	163,9	6,752	1106,718	-	-	163,9	1 106,718
5	Ցինկապատ օդատար խողովակ $\Phi 300$ մմ 0.55մմ հաստ./348զծմ/	σ^2	2,83	7,189	20,346	-	-	2,83	20,346
6	Ցինկապատ օդատար խողովակ $\Phi 300 \times 200$ մմ 0.55մմ հաստ./11զծմ/	σ^2	11,60	7,189	83,396	-	-	11,6	83,396
7	օդատարի երեսապատում խոնավակայուն զիպսատեղադրում	σ^2	6,0	4,124	24,745	-	-	6	24,745
8	Ներհոս համակարգ,արտաքին օդի ներծծմամբ/օդամղիչ 2000մ3/ժամ/	լրա-կազմ	1	7,129	7,129	-	-	1	7,129
9	կանալային օդամղիչների մոնտաժում, 3000մ3/ժամ, /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	1	7,129	7,129	-	-	1	7,129
10	կանալային օդամղիչների մոնտաժում, 300մ3/ժամ, /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	5	7,129	35,646	-	-	5	35,646
11	կանալային օդամղիչների մոնտաժում, 200մ3/ժամ, /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	2	7,129	14,258	-	-	2	14,258
Սաղարկություններ									
1	Ներհոս համակարգ,արտաքին օդի ներծծմամբ/օդամղիչ 2000մ3/ժամ/	լրա-կազմ	1	199,774	199,774	-	-	1	199,774
2	կանալային օդամղիչների արժեքը /3000մ3/ժամ	լրա-կազմ	1	159,819	159,819	-	-	1	159,819
3	կանալային օդամղիչների արժեքը /300մ3/ժամ	լրա-կազմ	5	66,591	332,957	-	-	5	332,957
4	կանալային օդամղիչների արժեքը /200մ3/ժամ	լրա-կազմ	2	65,285	130,570	-	-	2	130,570
Ներքին զրազագամուկայություն									
1	Պող. զրազագամուկային անկար խողովակների մոնտաժում $\Phi 108$	մ	3,0	4,260	12,779	-	-	3	12,779
2	Ջրազագամուկային խողովակների մոնտաժում $\Phi 25$ մմ	զծմ	4,0	2,037	8,146	-	-	4	8,146
3	Ջրազագամուկային խողովակների մոնտաժում $\Phi 15$ մմ	զծմ	3,0	1,525	4,574	-	-	3	4,574
4	Չազատարի փամաթրում	1000մ	0,010	968,501	9,685	-	-	0,01	9,685

5	Գազի ստացման փորձարկում	մ	10,0	0,692	6,920		-	-	10	6,920
6	Խողովակների յուղաներկում	100մ ²	0,02	159,414	3,188		-	-	0,02	3,188
7	Խցանային փական Փ15մմ	հատ	1	5,772	5,772		-	-	1	5,772
8	Խցանային փական Փ20մմ	հատ	4	7,018	28,072		-	-	4	28,072
9	Էլեկտրամագնիսական փական Փ15մմ /առանց արժեքի/	հատ	1	3,277	3,277		-	-	1	3,277
10	ազդանշանային սարքի տեղադրում /առանց արժեքի/	հատ	1	4,479	4,479		-	-	1	4,479
11	Պողպատե պատյան Փ76	մ	0,5	2,879	1,490		-	-	0,5	1,490
12	Խողովակի ամրացնող մասեր	հատ	8	0,075	0,599		-	-	8	0,599
13	Պղնձե քիզերով հաղորդայարՊՊՎ 2x1,5մմ ²	100մ	0,20	38,161	7,632		-	-	0,2	7,632
14	հաղորդայարի ամրացնող մասեր	հատ	50	0,030	1,496		-	-	50	1,496
15	ճկախողովակ սարքավորումների տեղադրման համար Փ 15, L=500մմ	հատ	5	1,197	5,985		-	-	5	5,985
Սարքավորումներ										
1	Էլեկտրամագնիսական փական Փ15մմ	հատ	1	21,762	21,762		-	-	1	21,762
2	ազդանշանային սարքի տեղադրում	հատ	1	14,508	14,509		-	-	1	14,508
Ներքին յուղամուղներ										
Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում										
1	զխավոր ըաշխի վահան , 380/220V, 160A	լրա-կազմ	1				-	-	1	-
1.1	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 125Ա 380վ /ներանցման/	հատ	1	8,758	8,758		-	-	1	8,758
1.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /բաշխման/	հատ	2	8,651	17,303		-	-	2	17,303
1.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /բաշխման/	հատ	3	8,651	25,954		-	-	3	25,954
2	բաշխի վահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1				-	-	1	-
2.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	12,069	12,069		-	-	1	12,069
2.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /ներանցման/Շղասի	հատ	1	8,651	8,651		-	-	1	8,651
2.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Շղասի	հատ	4	3,969	15,878		-	-	4	15,878
2.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/	հատ	4	3,969	15,878		-	-	4	15,878
2.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	3	3,969	11,908		-	-	3	11,908
3	բաշխի վահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1				-	-	1	-
3.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	12,069	12,069		-	-	1	12,069
3.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /ներանցման/Շղասի	հատ	1	8,651	8,651		-	-	1	8,651
3.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	3,969	7,939		-	-	2	7,939
3.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Շղասի	հատ	4	3,969	15,878		-	-	4	15,878
3.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	3,969	7,939		-	-	2	7,939
4	բաշխի վահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1				-	-	1	-
4.1	վահանակ պոլիստիրոլե 24մոդուլ	հատ	1	10,545	10,545		-	-	1	10,545
4.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /ներանցման/Շղասի	հատ	1	8,651	8,651		-	-	1	8,651
4.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	3,969	7,939		-	-	2	7,939
4.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Շղասի	հատ	5	3,969	19,847		-	-	5	19,847
4.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 220վ /բաշխման/	հատ	1	3,969	3,969		-	-	1	3,969
5	բաշխի վահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1				-	-	1	-
5.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	12,069	12,069		-	-	1	12,069
5.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /բաշխման/	հատ	1	8,651	8,651		-	-	1	8,651
5.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	3,969	7,939		-	-	2	7,939
5.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Շղասի	հատ	1	3,969	3,969		-	-	1	3,969
5.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/	հատ	4	3,969	15,878		-	-	4	15,878
5.6	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 380վ /բաշխման/Շղասի	հատ	1	8,651	8,651		-	-	1	8,651
6	պաշտպանիչ ճառարներ անջատման սարք A տիպի 380v,32A/30mA , էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	5,985	5,985		-	-	1	5,985
7	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,40A/30mA , էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	5,985	5,985		-	-	1	5,985
8	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,32A/30mA էլեկտրամեխանիկական	հատ	10	4,489	44,889		-	-	10	44,889
9	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,15A/30mA էլեկտրամեխանիկական	հատ	10	4,489	44,889		-	-	10	44,889
10	վարդակ շահարկարի որպես 3-րդ, հողմազնաճ հաշվով 220վ 16Ա IP20 փակ տեղադրման	133 հատ	0,89	159,845	142,262		-	-	0,89	142,262
11	տուփ անջատիչի և վարդակի փակ տեղադրման/որից 132 հատը զիստատվարարքե պատերի մեջ/	100 հատ	1,67	147,558	246,423		-	-	1,67	246,423

12	բաժանարար տուփ փակ տեղադրման /որից 126 հատը գիպսատվարաթղթե պատերի մեջ/	100 հատ	1,40	147,558	206,582	-	-	1,4	206,582
13	փորանի բազում վարդանի ամրատիչի և բաժանման տուփերի համար	հատ	307	0,744	228,487	-	-	307	228,487
14	պղնձե քիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x4 մմ ²	մ	360,0	2,892	1041,268	-	-	360	1 041,268
15	պղնձե քիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x2,5 մմ ²	մ	520,0	2,547	1324,317	-	-	520	1 324,317
16	պղնձե բազմալար քիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x10մմ ²	մ	35,0	4,899	171,464	-	-	35	171,464
17	պղնձե բազմալար քիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x6մմ ²	մ	71,0	4,899	347,826	-	-	71	347,826
18	պղնձե բազմալար քիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x4մմ ²	մ	40,0	4,899	195,959	-	-	40	195,959
19	տուփախողովակ ՊՎԶ 40x25մմ	մ	106,0	0,120	12,689	-	-	106	12,689
20	Պողպատ շերտավոր 40x4	մ	60,0	0,957	57,424	-	-	60	57,424
21	Պողպատե անկյունակ L50x50x5 L=2,5 /հողանցման համար/	հատ	6	7,765	46,591	-	-	6	46,591
22	Պղնձե հողանցման հատորղայարի անցկացում ՊՎ2 1 x25մմ2	100մ	0,25	227,947	56,987	-	-	0,25	56,987
23	տուփախողովակ ՊՎԶ /գոֆրա/ d=20մմ	մ	810,0	0,120	96,961	-	-	810	96,961
հողային աշխատանքներ									
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	3,0	3,081	9,244	-	-	3	9,244
2	բնահողի հետիդր ձեռքով	մ ³	3,0	1,293	3,878	-	-	3	3,878
Լուսավորության էլեկտրամագրավորման էլեկտրական մոնտաժում									
1	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4500k, 3600lm, IP20	հատ	130	5,494	714,263	-	-	130	714,263
2	Լուսատու 18W LED լամպով առաստաղի 4500k, 1800lm, IP20	հատ	7	5,195	36,365	-	-	7	36,365
3	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4500k, 3000lm, IP20	հատ	14	4,746	66,446	-	-	14	66,446
4	լուսատու 9W LED լամպով ներկատեղումով 4500k, 900lm, IP44	հատ	34	3,998	135,933	-	-	34	135,933
5	Լուսատու 20W LED լամպով պատի 5500k, 1800lm, IP65	հատ	13	3,998	51,974	-	-	13	51,974
6	լամպ 9W LED առաստաղի, պատի 4500k, 2500lm, IP20	հատ	24	2,502	60,041	-	-	24	60,041
7	կոթառ LED լամպի համար E27	հատ	24	0,748	17,956	-	-	24	17,956
8	Լուսադիտային լուսատու LED պատի, IP65, 3,8w, EXIT, գուցանակով	հատ	10	8,786	87,862	-	-	10	87,862
9	Լուսադիտային լուսատու LED , պար, գուցանակով պատի, IP65	հատ	5	8,786	43,931	-	-	5	43,931
10	Լուսադիտային լուսատու LED , պար, գուցանակով /դեպի մկտեղի պատի, IP65	հատ	2	8,786	17,572	-	-	2	17,572
11	Փակ լարանցման միաբևեռ մեկտեղումով անջատիչ 250V 6Ա, IP20	հատ	84	1,823	116,655	-	-	84	116,655
12	Փակ լարանցման միաբևեռ երկտեղումով անջատիչ 250V 6Ա, IP20	հատ	14	2,197	30,755	-	-	14	30,755
13	պղնձե բազմալար քիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 2x1,5մմ ²	մ	950,0	4,899	4854,014	-	-	950	4 654,014
14	պղնձե բազմալար քիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x1,5մմ ²	մ	102,0	2,300	234,587	-	-	102	234,587
15	Պղնձե հաղորդայարի անցկացում սվաղի տակ ՊՊՎԳ 2 x1,5մմ2	100մ	1,55	53,477	82,890	-	-	1,55	82,890
16	Պղնձե հաղորդայարի անցկացում սվաղի տակ ՎՎԳ 1 x1,5մմ2	100մ	2,20	48,689	107,116	-	-	2,2	107,116
17	տուփախողովակ ՊՎԶ /գոֆրա/ d=15մմ	մ	515,0	0,120	61,648	-	-	515	61,648
Հիդրանտային ագրգատում համակարգ									
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ /առանց արժեքի/	լրակացվ	1	40,464	40,464	-	-	1	40,464
2	Երկարանի գծի վերահսկիչ /առանց արժեքի/	հատ	1	2,912	2,912	-	-	1	2,912
3	Հասցեային թելային բլոկ /առանց արժեքի/	հատ	1	2,128	2,128	-	-	1	2,128
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր /առանց արժեքի/	հատ	1	4,909	4,909	-	-	1	4,909
5	Սարսկոց 124,7ԱԺ /առանց արժեքի/	հատ	1	2,520	2,520	-	-	1	2,520
6	Ջերմային հասցեային ագրգատ /առանց արժեքի/	հատ	4	2,520	10,080	-	-	4	10,080
7	Ծխի հասցեային ագրգատ /առանց արժեքի/	հատ	85	2,128	180,907	-	-	85	180,907
8	Ձեռքի ղեկավարման հասցեային ագրգատ /առանց արժեքի/	հատ	5	2,128	10,642	-	-	5	10,642
9	Համակցված լուսածախային ագրգատ (մեղմ/հաղորդիչ արժեքի/	հատ	5	2,128	10,642	-	-	5	10,642
10	Համակցված լուսածախային ագրգատ (ոռոտի/հաղորդիչ արժեքի/	հատ	1	2,128	2,128	-	-	1	2,128
11	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001-2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	5,843	11,686	-	-	2	11,686
12	Պլաստիկ մալուխուղի T-ձև էլեմենտ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001-2000, EN 50085-2-2 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	1,876	1,876	-	-	1	1,876
13	Պլաստիկ մալուխուղի բարձր անցքի սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001-2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	2,304	2,304	-	-	1	2,304
14	Պլաստիկ մալուխուղի օձաձուլիչ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001-2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	1,267	2,533	-	-	2	2,533
15	Հրդեհային մալուխի խիճձձ (Ը)-FRLS 1x2x0,86 մմ, իրավալուծության աստիճանը 180 Ը	մ	10,0	0,367	3,672	-	-	10	3,672
16	Հրդեհային մալուխի խիճձձ (Ը)-FRLS 1x2x0,97մմ, իրավալուծության աստիճանը 180 Ը	մ	650,0	0,432	280,526	-	-	650	280,526

17	անցքի բացում $\Phi 25$ մմ, $L=400$ մմ, մալուխի անցկացման համար	100 հատ	0,10	151,567	15,157	-	-	0,1	15,157
18	պլաստմասե ճկախողովակ $\Phi 16$ /ամրացման դետալներով/	մ	650	0,269	175,068	-	-	650	175,068
19	Արևմտային խողովակ	լրակազմ	1	2,993	2,993	-	-	1	2,993
Սարքավորումներ									
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ	լրակազմ	1	71,786	71,786	-	-	1	71,786
2	Երկարաձիգ գծի վերահսկիչ	հատ	1	23,880	23,880	-	-	1	23,880
3	Գնացեալին ռեջային քոկ	հատ	1	17,141	17,141	-	-	1	17,141
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր	հատ	1	40,288	40,288	-	-	1	40,288
5	Մարտկոց 12Վ, 7Աժ	հատ	1	14,064	14,064	-	-	1	14,064
6	Ջերմային հասցեային ազդասարք	հատ	4	10,695	42,778	-	-	4	42,778
7	Ծիւի հասցեային ազդասարք	հատ	85	10,695	909,040	-	-	85	909,040
8	Չեղքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	հատ	5	7,765	38,823	-	-	5	38,823
9	Համակցված լուսանմանային ազդարար (ճերմի)	հատ	5	4,542	22,708	-	-	5	22,708
10	Համակցված լուսանմանային ազդարար (դեղին)	հատ	1	4,542	4,542	-	-	1	4,542
Արտաքին լուսավորություն									
Ստորգետնյա մայրխային գիծ 0.4կվ մայրխի համար									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,028	773,518	21,426	-	-	0,0277	21,426
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ ³	10,00	5,445	54,448	-	-	10	54,448
3	բնահողի հետվիցք ձեռքով	մ ³	25,50	1,293	32,963	-	-	25,5	32,963
4	բնահողի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	12,20	1,293	15,770	-	-	12,2	15,770
5	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	0,50	1,293	0,646	-	-	0,5	0,646
6	շին աղբի տեղափոխում ափնքնաթափով մինչև 5կմ	տն	0,75	2,167	1,626	-	-	0,75	1,626
7	ավազի փռում մայրխի տակ	100մ	1,45	37,409	54,243	-	-	1,45	54,243
8	ավազի արժեքը 145x0.25x0.3=10,9մ ³	մ ³	10,9	5,985	65,239	-	-	10,9	65,239
9	այլումիմե մայրխի փռում խրամուղում 4x35 ԱՎՎԳ ՊՎԲ խողովակով	100մ	1,5	147,889	214,410	-	-	1,45	214,410
10	ՊՎԲ խողովակ $\Phi 50$ մմ	մ	145,0	0,736	106,747	-	-	145	106,747
11	Մայրխի անցկացում Տե -ում մայրխային անցումներով 4x35 ԱՎՎԳ	մ	10,0	1,869	18,694	-	-	10	18,694
12	Մայրխի անցկացում օբյեկտում տուփախողովակով 4x35 ԱՎՎԳ	մ	15,0	1,869	28,040	-	-	15	28,040
13	Եռափաթեղ էլ. հաշվիչ երկսակացնային 380վ 5Ա /առանց արժեքի/	հատ	1	1,410	1,410	-	-	1	1,410
14	պլաստմասե արևո հաշվիչի համար	հատ	1	7,482	7,482	-	-	1	7,482
15	Հոսանքի տրանսֆորմատոր T-0.66 Y 3 U= 660V ,n=100/5A /առանց արժեքի/	լրակազմ	3	2,638	7,913	-	-	3	7,913
16	Եռափաթեղ ավտոմատ անջատիչ 150Ա 380վ	հատ	1	5,985	5,985	-	-	1	5,985
17	ՊՎԲ տուփախողովակ 40x40	մ	15,0	0,436	6,543	-	-	15	6,543
18	մայրխային, ծալապանակ	հատ	16	0,449	7,182	-	-	16	7,182
19	ճարմանը	հատ	16	0,075	1,197	-	-	16	1,197
20	հեղուկ M14	հատ	16	0,150	2,394	-	-	16	2,394
21	մանեկ M14	հատ	16	0,075	1,197	-	-	16	1,197
Սարքավորումներ									
1	Եռափաթեղ էլ. հաշվիչ երկսակացնային 380վ 5Ա	հատ	1	66,591	66,591	-	-	1	66,591
2	Հոսանքի տրանսֆորմատոր T-0.66 Y 3 U= 660V ,n=100/5A	հատ	1	13,318	13,318	-	-	1	13,318
Արտաքին ջրոց									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,420	773,518	324,878	-	-	0,42	324,878
2	նույնը ձեռքով	մ ³	4,00	3,081	12,326	-	-	4	12,326
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	4,00	8,479	33,917	-	-	4	33,917
4	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ $\Phi 50 \times 4,6/16$ մմ/ Կործարկվումով/	մ	96,00	1,480	142,114	-	-	96	142,114
5	առիւիթիւնե արմունկ $\Phi 50 \times 50$	հատ	10	2,023	20,229	-	-	10	20,229
6	միացում գործող քրազմիմ $\Phi 50$ մմ խողովակով	հատ	1	6,478	6,478	-	-	1	6,478
7	Հոսանքի էլ. դիտահողի տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	մ ³	2,00	65,748	131,497	-	-	2	131,497
8	Հոսանքի էլ. դիտահողի օդակ. 1500 մմ, հ=89034	հատ	2	59,852	119,705	-	-	2	119,705
9	Հոսանքի էլ. դիտահողի էլ. օդակ. 1500 մմ, հ=89034	հատ	2	176,232	352,465	-	-	2	352,465
10	Հոսանքի էլ. դիտահողի օդակ. 1500 մմ, հ=89034	հատ	2	22,826	45,652	-	-	2	45,652
11	Հոսանքի էլ. դիտահողի օդակ. 1500 մմ, հ=89034	հատ	2	22,826	45,652	-	-	2	45,652
12	Հոսանքի էլ. դիտահողի օդակ. 1500 մմ, հ=89034	հատ	4	11,529	46,117	-	-	4	46,117
13	Հոսանքի էլ. դիտահողի օդակ. 1500 մմ, հ=89034	հատ	6	11,529	69,084	-	-	6	69,084
14	Հոսանքի էլ. դիտահողի օդակ. 1500 մմ, հ=89034	լրակազմ	1	84,785	84,785	-	-	1	84,785
15	Հոսանքի տեղադրում $\Phi 40$ մմ	հատ	1	43,506	43,506	-	-	1	43,506
16	խողովակների ախտահանում	կմ	0,096	83,770	8,042	-	-	0,096	8,042

17	բնահողի հետլիցք բուլղոգերով	1000 մ ³	0,036	112,683	4,057	-	-	0,036	4,057
18	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	4,000	1,293	5,171	-	-	4	5,171
19	բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաբափին	մ ³	6,000	1,293	7,756	-	-	6	7,756
20	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաբափով 3կմ	տն	9,0	1,684	15,159	-	-	9	15,159
21	խճային նախաշերտի իրականացում 120մ թիտումի տարածումով 4.12կգ/մ2	100մ ²	0,12	243,413	29,210	-	-	0,12	29,210
22	խոշորահատիկ ավետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ.80մմ/	100մ ²	0,12	747,761	89,731	-	-	0,12	89,731
23	Ծածկույթի կառուցում տաք մանրահատիկ «Բ» տիպի ավետոնով /30մմ/	100մ ²	0,12	350,592	42,071	-	-	0,12	42,071
Արտաքին աղյուսի									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000 մ ³	0,038	773,518	29,394	-	-	0,038	29,394
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4,0	3,081	12,326	-	-	4	12,326
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	2,0	8,479	16,958	-	-	2	16,958
4	Պոլիմերային ծալքավոր խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ160	մ	42,0	5,666	237,979	-	-	42	237,979
5	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Փ1000 h=1մ	մ ³	3,00	59,898	179,696	-	-	3	179,696
6	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ Փ1000 h=1մ	հատ	3	37,408	112,223	-	-	3	112,223
7	Հավաքովի ե/բ կափարիչ 1200x1200, թուփե մտոցի հետ միասին 700մմ	հատ	3	122,199	366,597	-	-	3	366,597
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ Փ 1200	հատ	3	29,926	89,779	-	-	3	89,779
9	բետոն դիտահորի հատակի համար B15	մ ³	0,45	44,599	20,070	-	-	0,45	20,070
10	բնահողի հետլիցք բուլղոգերով	1000 մ ³	0,031	112,683	3,493	-	-	0,031	3,493
11	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	4,0	1,293	5,171	-	-	4	5,171
12	բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաբափին	մ ³	7,0	1,293	9,049	-	-	7	9,049
13	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաբափով 3կմ	տն	10,5	1,684	17,886	-	-	10,5	17,886
14	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի տեղադրում Փ1000 h=4մ / 1հատ/	մ ³	0,80	47,483	37,970	-	-	0,8	37,970
15	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի օղակներ 900x1000	հատ	4	80,801	323,203	-	-	4	323,203
16	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի կափարիչ 620x65մմ	հատ	1	59,852	59,852	-	-	1	59,852
17	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի տակից 970x30մմ	հատ	1	15,137	15,137	-	-	1	15,137
18	պոլիմերավազային դիտահորի պատերի ջրուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ ²	0,05	54,909	2,745	-	-	0,05	2,745
19	ցամաքուրդի մանր խոշորության ավազի շերտ h=150մմ	մ ³	0,2	19,851	3,930	-	-	0,2	3,930
20	ցամաքուրդի միջին խոշորության ավազի շերտ h=250մմ	մ ³	0,3	19,220	5,768	-	-	0,3	5,768
21	ցամաքուրդի խճիկից h=300մմ	մ ³	0,4	18,752	6,031	-	-	0,36	6,031
Արտաքին կենդանիների ժայռման հող									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,101	773,518	78,125	-	-	0,101	78,125
2	նույնը ձեռքով	մ ³	8,00	3,081	24,652	-	-	8	24,652
3	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,053	112,683	5,972	-	-	0,053	5,972
4	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	8,0	1,293	10,341	-	-	8	10,341
5	ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաբափին	1000 մ ³	0,048	734,569	35,259	-	-	0,048	35,259
6	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաբափով 3կմ	տն	72,0	1,684	121,275	-	-	72	121,275
7	բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցումը բետոն B-7.5	մ ³	2,3	40,821	93,887	-	-	2,3	93,887
8	պողպատե խողովակ Փ 108մմ	մ	2,0	4,353	8,706	-	-	2	8,706
9	մետաղական խողովակի յուղաներկում 2 անգամ	100 մ ²	0,01	159,414	1,594	-	-	0,01	1,594
10	ե/բ հիմնային սալի կառուցում 4-15 մ. բ. АУ-1/	մ ³	6,3	65,291	411,330	-	-	6,3	411,330
11	մոլան Փ12A500C	տն	0,352	448,893	158,010	-	-	0,352	158,010
12	միաձույլ ե/բ աստի պատրաստում 4-15 բետոնից հաստ. 30սմ/ԱՄ-1/	մ ³	10,7	88,698	949,065	-	-	10,7	949,065
13	մոլան Փ12A500C	տն	1,119	448,893	502,311	-	-	1,119	502,311
14	ե/բ միաձույլ սալի կառուցում 4-15 մ. բ. АУ-1/	մ ³	1,5	82,165	123,247	-	-	1,5	123,247
15	մոլան Փ12A500C	տն	0,338	448,893	151,726	-	-	0,338	151,726
16	ե/բ միաձույլ սալի կառուցում 4-15 բետոնից	մ ³	0,2	88,698	17,740	-	-	0,2	17,740
17	մոլան Փ12A500C	տն	0,002	448,893	1,095	-	-	0,002	1,095
18	բետոնե և աստի պատրաստում 4-15 բետոնից միաձույլ 2 շերտ	100մ ²	0,58	119,077	69,064	-	-	0,58	69,064
19	բետոնե և աստի պատրաստում 4-15 բետոնից միաձույլ 2 շերտ	100մ ²	0,10	126,499	12,649	-	-	0,1	12,649
20	բետոնե և աստի պատրաստում 4-15 բետոնից միաձույլ 2 շերտ	մ ³	32	2,000	63,987	-	-	32	63,987
21	Պոլիմերավազային տեղադրում բետոնում Փ22A-1	տն	0,003	1207,539	3,623	-	-	0,003	3,623
22	թուփե մտոցի տեղադրում Փ700	հատ	1	77,440	77,440	-	-	1	77,440

Արտաքին գազամատակարարում									
1	Պող. ջրագազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում ժա = 57մ	մ	296,0	5,392	1596,173	-	-	296	1 596,173
2	Պող. ջրագազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում ժա = 40մ	մ	2,0	4,240	8,481	-	-	2	8,481
3	Պող. ջրագազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում ժա = 25մ	մ	2,0	3,238	6,476	-	-	2	6,476
4	Պող. ջրագազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում ժա = 20մ	մ	4,0	2,814	11,257	-	-	4	11,257
5	Գազատարի փչամարում	1000 մ	0,304	968,501	294,424	-	-	0,304	294,424
6	Գազատարի փորձարկում	մ	304,0	0,692	210,377	-	-	304	210,377
7	Մետաղական շինվածքներ գազատարի ամրացման համար /խարխիվներ և ամուր/	տն	0,0133	749,046	9,962	-	-	0,0133	9,962
8	խողովակների և կանգնակների յուղաներկում	100մ ²	1,04	156,457	162,715	-	-	1,04	162,715
9	միացում գոլթյուն ունեցող գծ գազատարին ժա = 57մ խողովակով	1միաց	1	14,533	14,533	-	-	1	14,533
10	ծնավոր մասեր	տն	0,024	2023,054	48,553	-	-	0,024	48,553
11	խցանային փական ժա = 57մ	հատ	2	19,487	38,974	-	-	2	38,974
12	խցանային փական ժա = 40մ	հատ	2	15,124	30,247	-	-	2	30,247
13	խցանային փական ժա = 25մ	հատ	2	8,265	16,529	-	-	2	16,529
14	G-16 տիպի հաշվիչի տեղադրում/առանց արժեքի/	հատ	1	4,479	4,479	-	-	1	4,479
15	գազակադրակիչ GS-78-R2, 6 bar հառանց արժեքի/	հատ	1	4,479	4,479	-	-	1	4,479
16	ռետինե տակդիր	կգ	6,00	0,449	2,693	-	-	8	2,693
17	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	5,00	3,081	15,407	-	-	5	15,407
18	բնահողի փոում տեղում ձեռքով	մ ³	4,30	1,293	5,558	-	-	4,3	5,558
19	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	0,70	1,293	0,905	-	-	0,7	0,905
20	բետոնե հիմքերի կառուցում հեմայուների տակ B 7.5 մ.բ.	մ ³	3,70	57,837	213,998	-	-	3,7	213,998
21	Մետաղական կանգնակների տեղադրում ՏԻՊ-1, ՏԻՊ-2 Adպ=57մ, H=3,5, ժա=76մմ H=5,5 խողովակներից/ և ամրացի հեմարան N8 տաշտան հեմանից	տն	0,918	75,707	69,499	-	-	0,918	69,499
22	պողպատե խողովակի ժա=57մմ արժեքը	մ	147,0	3,525	518,220	-	-	147	518,220
23	պողպատե խողովակի ժա=76մմ արժեքը	մ	11,0	4,790	52,687	-	-	11	52,687
24	N8 տաշտան հեմանի արժեքը	մ	5,7	2,993	17,058	-	-	5,7	17,058
Սարքավորումներ									
I-ին խմբաբաժան									
LS.1	Պահպանային հաշվիչ կառան գազահաշվիչ հանգույցով ՊԳԿԿԳ 18K մասնիչ	հատ	1	972,570	972,570	-	-	1	972,570
LS.2	F / Փական 2" 500 MB 230 V Ալյումին	հատ	1	82,110	82,110	-	-	1	82,110
LS.3	Գազի դետեկտոր SECOR 2000/230 V	հատ	1	54,060	54,060	-	-	1	54,060
LS.4	Սողնակային փական 30x 76x /dy 50/	հատ	1	57,732	57,732	-	-	1	57,732
Բաղնկադրում									
Ավազաման /6 հատ/									
1	բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ բետոնե հիմքի վրա	100 գծմ	0,48	645,450	309,816	-	-	0,48	309,816
2	բնահողի տոփանում խմով	100մ ²	0,204	37,522	7,655	-	-	0,204	7,655
3	լիցք մանրահատիկ ավազից 220մմ հատ./20,4մմ/	մ ³	4,488	7,746	34,763	-	-	4,488	34,763
Մետաղական ծածկարան /6 հատ/									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9,60	3,081	29,582	-	-	9,6	29,582
2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով.	մ ³	9,60	51,082	490,385	-	-	9,6	490,385
3	Ավելորդ բնահողի փոում տեղում	մ ³	9,60	1,293	12,410	-	-	9,6	12,410
4	գրուցարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	8,2302	75,707	623,082	-	-	8,2302	623,082
5	պողպատե խողովակ 80x80x4	մ	269,40	6,359	1713,200	-	-	269,4	1 713,200
6	պողպատե խողովակ 120x80x4	մ	153,90	8,146	1253,656	-	-	153,9	1 253,656
7	պողպատե խողովակ 80x60x4	մ	220,20	5,508	1212,843	-	-	220,2	1 212,843
8	Պողպ ձող Փ10մմ	տն	0,0672	854,143	57,398	-	-	0,0672	57,398
9	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	626,40	1,508	944,787	-	-	626,4	944,787
10	ծածկույթի կառուցում ցիմկապատ պրոֆիլավոր ֆիթեղից ԿՊ 25-0,55	100մ ²	3,33	605,412	2016,022	-	-	3,33	2 016,022
11	ծածկարանի մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	3,108	159,414	495,459	-	-	3,108	495,459
ՓՏՍ-ից վահանների կատուցում /6 ծածկարանի համար/									
1	ՓՏՍ-ից վահանների պողպատե էլեմենտների պատրաստում	տն	0,2982	75,707	22,578	-	-	0,2982	22,578
2	ՓՏՍ-ից վահան	մ ²	162,60	3,527	573,458	-	-	162,6	573,458
3	պողպատե անկյունակ L20x20x2,5	մ	353,28	0,498	176,029	-	-	353,28	176,029
4	շերտապողպատ -4x30	մ	21,60	0,748	16,160	-	-	21,6	16,160
5	ՓՏՍ-ից վահանների լաքապատում 2 կողմից 2 անգամ	100մ ²	3,252	53,995	175,593	-	-	3,252	175,593
6	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,285	159,414	45,433	-	-	0,285	45,433
Ֆայտե նստարան /6 հատի համար/									
1	փատե նստարանների պողպատե կարկասի պատրաստում	տն	0,1542	75,707	11,674	-	-	0,1542	11,674

2	պողպատե անկյունակ 150x50x5	մ	40,80	2,469	100,732	-	-	40,8	100,732
3	փայտե չորսուներից մատարանների մատատեղի և քիմամասի իրականացում	մ ²	21,0	0,762	15,999	-	-	21	15,999
4	ռանդված փայտե չորսուներ 50x50	մ ³	0,84	190,156	159,731	-	-	0,84	159,731
5	փայտե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,672	167,079	112,277	-	-	0,672	112,277
6	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,084	159,414	13,391	-	-	0,084	13,391
խաղաղի թաղամասի կառուցումի հատի համառ/									
1	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	2,16	1295,764	2798,850	-	-	2,16	2 798,850
2	բնահողի տնօրհանում /սալիկապատման տակ/	100մ ²	4,86	6,908	33,573	-	-	4,86	33,573
3	հարթակի խճային ճախշեղձ 80մմ հաստ/486մ2/	մ ³	38,88	16,752	651,320	-	-	38,88	651,320
4	Ավազի շերտ միջին խոշորությամբ 100մմ /ցեմենտի խառնուրդով 1մ2-ում 3կգ/ 486մ2	մ ³	48,60	11,128	540,804	-	-	48,6	540,804
5	ցեմենտի արժեքը	տն	1,458	64,840	94,536	-	-	1,458	94,536
6	ճեմուղու ծածկույթ մոխրագույն բետոնե սալիկներով 50մմ	մ ²	243,0	7,190	1747,063	-	-	243	1 747,063
7	ճեմուղու ծածկույթ գունավոր բետոնե սալիկներով 50մմ	մ ²	243,0	7,883	1867,052	-	-	243	1 867,052
Մետաղական ցանկապատի կառուցում/245,0 գծմ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	7,40	2,611	19,325	-	-	7,4	19,325
2	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	7,40	1,084	8,020	-	-	7,4	8,020
3	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	11,100	1,345	14,928	-	-	11,1	14,928
4	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	7,40	49,685	367,667	-	-	7,4	367,667
5	Մետաղական ցանկապատի կառուցում	տն	5,558	52,569	292,181	-	-	5,558	292,181
6	պողպատե խողովակ 60x60x3	մ	272,00	3,501	952,371	-	-	272	952,371
7	պողպատե անկյունակ 150x50x5	մ	797,00	2,469	1967,722	-	-	797	1 967,722
8	պողպատե ձող Փ8 Ա-1	կգ	180,4	0,517	93,351	-	-	180,4	93,351
9	պողպատե ձող Փ10 Ա-1	կգ	67,2	0,517	34,774	-	-	67,2	34,774
10	պողպատե անկյունակ 132x32x4	մ	50,40	0,898	45,248	-	-	50,4	45,248
11	պողպատե ցանց 2մմ,50x50մմ	մ ²	328,2	1,185	388,942	-	-	328,2	388,942
12	պողպատե թերթ ,60x60x3	մ ²	0,49	20,489	10,040	-	-	0,49	10,040
13	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	3,92	142,636	559,132	-	-	3,92	559,132
Մետաղական դռնակ ԱՂԴ-1/ /1 հատ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,20	3,081	0,616	-	-	0,2	0,616
2	ավելորդ բնահողի փոքր տեղում ձեռքով	մ ³	0,20	1,293	0,259	-	-	0,2	0,259
3	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	0,20	51,082	10,216	-	-	0,2	10,216
4	մետաղական դռնակի տեղադրում	տն	0,0771	356,007	27,448	-	-	0,0771	27,448
5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	4,00	8,061	32,242	-	-	4	32,242
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	4,50	1,508	6,787	-	-	4,5	6,787
7	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	9,95	0,646	6,432	-	-	9,95	6,432
8	պողպատե թերթ 100x100x5	մ ²	0,02	31,669	0,633	-	-	0,02	0,633
9	պողպատե անկյունակ 140x40x5	մ	0,10	2,244	0,224	-	-	0,1	0,224
10	պողպատե ձող Փ10 Ա-1	կգ	4,0	0,517	2,070	-	-	4	2,070
11	ծխնի	հատ	2	0,748	1,496	-	-	2	1,496
12	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,03	159,414	4,782	-	-	0,03	4,782
Մետաղական ճարպաս ԱՂԴ-1 /2 հատ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,80	3,081	2,465	-	-	0,8	2,465
2	ավելորդ բնահողի փոքր տեղում ձեռքով	մ ³	8,00	1,293	10,341	-	-	8	10,341
3	բետոնե հիմքերի կառուցում մետաղամանների տակ B 7.5 բետոնով	մ ³	0,80	51,082	40,865	-	-	0,8	40,865
4	մետաղական դարպասի տեղադրում	տն	0,3872	355,428	137,622	-	-	0,3872	137,622
5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	16,00	8,061	128,970	-	-	16	128,970
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	27,20	1,508	41,025	-	-	27,2	41,025
7	պողպատե խողովակ 40x20x2	մ	12,80	1,179	15,092	-	-	12,8	15,092
8	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	85,00	0,646	54,944	-	-	85	54,944
9	պողպատե թերթ 100x100x5	մ ²	0,08	31,669	2,534	-	-	0,08	2,534
10	պողպատե անկյունակ 140x40x5	մ	0,20	2,244	0,449	-	-	0,2	0,449
11	պողպատե ձող Փ10 Ա-1	կգ	4,0	0,517	2,070	-	-	4	2,070
12	ծխնի	հատ	12	0,748	8,978	-	-	12	8,978
13	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,22	159,414	35,071	-	-	0,22	35,071
Տարածքի բառեկարգում									
1	3- ըր կարգի բնահողի քանդումով մեխանիզմով քարծելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,255	988,857	252,158	-	-	0,255	252,158
2	տեղանքի բնահողի կտրումով մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 50մ փոքրով	1000մ ³	0,065	494,161	32,120	-	-	0,065	32,120

3	տաքածրի հարթեցում բուլղոզերով	100մ ²	24,00	1,948	46,692	-	-	24	46,692
4	բնահողի խտացում մեխանիզմով	100մ ²	24,00	6,908	165,792	-	-	24	165,792
5	հողային տաշտակի կտրում մեխանիզմով մինչև 30մ փոքրով /միջինը 170մմ/	1000մ ³	0,068	311,779	21,201	-	-	0,068	21,201
6	հողային տաշտակի կտրում ձեռքով	մ ³	10,2	3,081	31,431	-	-	10,2	31,431
7	հողային տաշտակի խտացում մեխանիզմով	100մ ²	4,60	6,908	31,777	-	-	4,6	31,777
8	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	78,2	1,293	101,086	-	-	78,2	101,086
9	ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	499,8	1,423	711,330	-	-	499,8	711,330
10	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	2,55	1295,764	3304,198	-	-	2,55	3 304,198
11	խճալին ճախաշերտի իրականացում քիտումի տարածումով 4.12կգ/մ2/հաստ. 120մմ/ «Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում խճալին հիմքի վրայից/հաստ.-50մմ	100մ ²	4,60	266,838	1227,459	-	-	4,6	1 227,459
12	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	2,65	809,463	2145,078	-	-	2,65	2 145,078
13	սալվածքի և հետիոտն ճանապարհի հսկի ճախաշերտի կառուցում (հաստ.-120մմ)	մ ³	39,60	10,755	425,900	-	-	39,6	425,900
14	սալվածքի մանրահատիկ ասֆալտա-բետոնե ծածկույթ 30մմ հաստ. „Դ.. տիպի“	100մ ²	3,300	329,426	1087,107	-	-	3,3	1 087,107
առտաքին աստիճաններ Ա-1 և բեքահարթակ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	2,2	3,081	6,779	-	-	2,2	6,779
2	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	2,2	1,293	2,844	-	-	2,2	2,844
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	3,3	1,423	4,697	-	-	3,3	4,697
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,106	37,522	3,977	-	-	0,106	3,977
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբարաբետոնով աստիճանների և բեքահարթակի տակ	մ ³	6,80	43,002	292,412	-	-	6,8	292,412
6	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,42	117,290	49,262	-	-	0,42	49,262
7	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,123	176,711	21,735	-	-	0,123	21,735
8	աստիճանահարթակի և բեքահարթակի երեսապատում սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,123	1500,954	184,617	-	-	0,123	184,617
9	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,070	1854,380	129,807	-	-	0,07	129,807
10	կողային ճակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,050	1687,471	84,374	-	-	0,05	84,374
11	ամրամային զանց Փ3Բբ1, 50x50մմ բլիթով	մ ²	5,00	1,047	5,237	-	-	5	5,237
12	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության զործարանային արտադրության	մ	6,3	37,408	235,669	-	-	6,3	235,669
ճեղուղի առտաքին աստիճաններ Ա-2									
1	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,016	176,711	2,827	-	-	0,016	2,827
2	հարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,016	1500,954	24,015	-	-	0,016	24,015
3	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,068	1854,380	126,098	-	-	0,068	126,098
4	պատերի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ. մետաղական զանցի վրա	100մ ²	0,100	1821,198	182,120	-	-	0,1	182,120
5	ամրամային զանց Փ3Բբ1, 100x100մմ բլիթով	մ ²	10,00	1,009	10,085	-	-	10	10,085
6	բազալտե գլխաքար 50մմ հաստության 420մմ լայնության, 6,5 գծմ	100մ ²	0,0273	1881,316	51,360	-	-	0,0273	51,360
7	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության զործարանային արտադրության	մ	9,6	37,408	359,114	-	-	9,6	359,114
արտաքին աստիճաններ Ա-3 Ա-4, Ա-5									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	4,14	3,081	12,757	-	-	4,14	12,757
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	4,14	1,293	5,352	-	-	4,14	5,352
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	6,21	1,423	8,838	-	-	6,21	8,838
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,208	37,522	7,805	-	-	0,208	7,805
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբարաբետոնով աստիճանահարթակի և բեքահարթակի տակ	մ ³	10,07	43,002	433,028	-	-	10,07	433,028
6	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,51	117,290	59,818	-	-	0,51	59,818
7	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,156	176,711	27,567	-	-	0,156	27,567
8	աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,156	1500,954	234,149	-	-	0,156	234,149
9	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,096	1854,380	178,020	-	-	0,096	178,020
10	կողային ճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,092	1687,471	155,247	-	-	0,092	155,247
11	ամրամային զանց Փ3Բբ1, 100x100մմ բլիթով	մ ²	9,20	1,009	9,278	-	-	9,2	9,278
12	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության զործարանային արտադրության	մ	19,8	37,408	740,673	-	-	19,8	740,673
Բեքահարթակ -1 և հարթակ-1									

1	3-րդ կարգի բնակողի մշակում հիմնված ձեռքով	մ ³	3,4	3,081	10,477	-	-	3,4	10,477
2	3-րդ կարգի բնակողի բարձրան կենթակալից ձեռքով	մ ³	3,4	1,293	4,395	-	-	3,4	4,395
3	բնակողի տեղակայված մինչև 3-րդ	տմ	5,10	1,423	7,258	-	-	5,1	7,258
4	բնակողի տեղակայված կենտ	1000 ²	0,222	37,522	8,330	-	-	0,222	8,330
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ.	մ ³	7,90	43,002	339,714	-	-	7,9	339,714
6	հիմքերի կառուցում հարկ շերտի կառուցում 300մ հաստ.	1000 ²	0,224	176,711	39,583	-	-	0,224	39,583
7	հարկային և բնակարարական երեսակառուցում բազային սալիկներով 300մ	1000 ²	0,225	1500,964	337,715	-	-	0,225	337,715
8	կողային ճակատների երեսակառուցում բազային սալիկներով 300մ հաստ.	1000 ²	0,080	1687,471	134,998	-	-	0,08	134,998
9	ամրամասին ցանց ՓՅԲԻ 1,100x1000մ բլիթով	մ ³	8,00	1,009	8,068	-	-	8	8,068
10	սալուից բազմաբ 0,9մ բլիթով ցանց գործարանային արտադրության	մ	16,6	37,408	620,969	-	-	16,6	620,969
Ընդամենը				319,676,740	1,949,208	-	-	319,676,740	
ԱՄԴ 20%				63,915,350	389,658	-	-	63,915,350	
Ընդամենը				383,492,090	2,337,945	-	-	383,492,090	

Տեղակալական հսկող՝

«Անարկի» ՍՊԸ



Տեղակալ՝

Ջերմակալի հսկող՝



Կապալառու՝



06 նոյեմբերի 2024թ. կնքված N ԱՄԱՀ-ԲՄԱՀՁԲ-24/95-1 պայմանագրի

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Այգեպատ վարչական բնակավայրում մակապարտեզի կառուցման կապալային աշխատանքներ

Չափաբաժին N3՝ Այգեպատ

Փոփոխված ծավալների համադրում N9

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալները				Պակասեցում		Ավելացում		Փաստացի տվյալները	
		Չափ. Սիււալ.	Զանալկ ր	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Զանալկ	Ընդամենը	Զանալկ	Ընդամենը	Զանալկ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	15
	Հողալին աշխատանքներ										
1	3-րդ կարգի բնահողի բանդում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,462	734,007	339,111		-		-	0,462	339,111
2	4-րդ կարգի բնահողի բանդում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	1,550	988,857	1532,728		-		-	1,55	1 532,728
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոստրակում /կողլիցում/	1000մ ³	0,129	773,218	99,745		-		-	0,129	99,745
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	53,0	8,081	163,319		-		-	53	163,319
5	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,160	112,683	18,029		-		-	0,16	18,029
6	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	22,0	1,293	28,438		-		-	22	28,438
7	ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	3018,0	1,423	4295,305		-		-	3018	4 295,305
	Հիմքեր										
1	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.ք100մմ հաստ.	մ ³	27,0	43,771	1181,829		-		-	27	1 181,829
2	ժապավենածն հիմքերի կառուցում ե/բետոնով B 25 ժակնիչի բետոնից	մ ³	117,00	74,530	8720,061		-		-	117	8 720,061
3	Ամրան Փ8A240c	տն	0,994	517,473	514,368		-		-	0,994	514,368
4	Ամրան Փ12A500C	տն	1,317	448,893	591,192		-		-	1,317	591,192
5	Ամրան Փ16A500C	տն	3,740	448,893	1678,859		-		-	3,74	1 678,859
	Պատեր										
1	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	152,00	33,038	5021,785		-		-	152	5 021,785
2	Ամրանային զանցեր /B-1, B-2/ Փ8A240C	տն	0,277	517,473	143,340		-		-	0,277	143,340
3	բետոնե քիվի կառուցում B-15 բետոնով	մ ³	0,6	78,929	47,357		-		-	0,6	47,357
	Միաձուլյ ե/բ կոնստրուկցիաներ										
	ե/բ պատեր -2,7 միշում										
1	միաձուլյ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	70,00	96,257	6737,971		-		-	70	6 737,971
2	Ամրան Փ14A500C	տն	7,385	448,893	3315,074		-		-	7,385	3 315,074
3	Ամրան Փ6A240c	տն	0,008	517,473	4,140		-		-	0,008	4,140
4	պատերի թուկային ջրամեկուսացում բիտումային թուկով 2 շերտ	100մ ²	2,600	17,439	45,341		-		-	2,6	45,341
	ե/բ պատեր 0,00 միշում										
1	միաձուլյ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	23,00	96,257	2213,905		-		-	23	2 213,905
2	Ամրան Փ12A500C	տն	2,206	448,893	990,258		-		-	2,206	990,258
3	Ամրան Փ6A240c	տն	0,002	517,473	1,035		-		-	0,002	1,035
	ե/բ պատեր +3,30 միշում										
1	միաձուլյ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	23,00	96,257	2213,905		-		-	23	2 213,905
2	Ամրան Փ12A500C	տն	2,198	448,893	986,667		-		-	2,198	986,667
3	Ամրան Փ6A240c	տն	0,002	517,473	1,035		-		-	0,002	1,035
	ե/բ սյուներ										
1	Միաձուլյ ե/բ սյուների կառուցում B -25 բետոնով	մ ³	42,00	117,702	4943,504		-		-	42	4 943,504
2	Ամրան Փ22A500C	տն	8,973	448,893	4027,916		-		-	8,973	4 027,916
3	Ամրան Փ8A240c	տն	1,316	517,473	680,995		-		-	1,316	680,995
	ե/բ ծածկ 0,00 միշում										
1	միաձուլյ ե/բ հեծանների կառուցում B -25 բետոնով	մ ³	16,90	102,832	1737,856		-		-	16,9	1 737,856
2	միաձուլյ ե/բ ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	132,10	85,561	11302,625		-		-	132,1	11 302,625
3	Ամրան Փ20A500C	տն	3,623	448,893	1626,339		-		-	3,623	1 626,339
4	Ամրան Փ14A500C	տն	1,710	448,893	767,607		-		-	1,71	767,607
5	Ամրան Փ12A500C	տն	14,463	448,893	6492,338		-		-	14,463	6 492,338
6	Ամրան Փ8A240c	տն	0,809	517,473	315,141		-		-	0,809	315,141
	ե/բ ծածկ +3,30 միշում										
1	միաձուլյ ե/բ հեծանների կառուցում B -25 բետոնով	մ ³	29,20	102,832	3002,686		-		-	29,2	3 002,686

2	միաձուլվել է/թ ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	138,80	85,561	11875,885	-	-	138,8	11 875,885
3	Ամրան Փ20A500C	տն	5,861	448,893	2630,961	-	-	5,861	2 630,961
4	Ամրան Փ14A500C	տն	1,972	448,893	885,217	-	-	1,972	885,217
5	Ամրան Փ12A500C	տն	14,625	448,893	6565,059	-	-	14,625	6 565,059
6	Ամրան Փ8A240c	տն	1,050	517,473	543,347	-	-	1,05	543,347
ե/թ ծածկ +8,60 միջուկ									
1	միաձուլվել է/թ հեծանների կառուցում B -25 բետոնով	մ ³	29,20	102,832	3002,686	-	-	29,2	3 002,686
2	միաձուլվել է/թ ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	139,80	85,561	11961,446	-	-	139,8	11 961,446
3	Ամրան Փ18A500C	տն	2,387	448,893	1071,507	-	-	2,387	1 071,507
4	Ամրան Փ20A500C	տն	2,874	448,893	1290,118	-	-	2,874	1 290,118
5	Ամրան Փ14A500C	տն	2,031	448,893	911,701	-	-	2,031	911,701
6	Ամրան Փ12A500C	տն	14,648	448,893	6575,393	-	-	14,648	6 575,393
7	Ամրան Փ6A240c	տն	0,010	517,473	5,175	-	-	0,01	5,175
8	Ամրան Փ8A240c	տն	1,074	517,473	555,766	-	-	1,074	555,766
ե/թ սանդուղք ԱՎ-1									
1	ե/թ սանդուղքի միաձուլվելու աստիճանաքայլի կառուցում B 25 մ.թ.	մ ³	2,53	106,840	270,306	-	-	2,53	270,306
2	ե/թ սանդուղքի միաձուլվելու սալի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	3,40	109,623	372,718	-	-	3,4	372,718
3	սանդուղքի միաձուլվելու աստիճանների կառուցում B 25 մ.թ.	մ ³	1,07	100,486	107,520	-	-	1,07	107,520
4	Ամրան Փ14A500C	տն	0,817	448,893	366,746	-	-	0,817	366,746
ե/թ հենապատ և արտաքին սանդուղք									
1	միաձուլվել է/թ հենապատի և արտաքին սանդուղքի կառուցում B 15 բետոնով	մ ³	6,00	86,301	517,808	-	-	6	517,808
2	Ամրան Փ12A500C	տն	0,338	448,893	151,726	-	-	0,338	151,726
միջնորմներ									
1	միջնորմների կառուցում խոնավակայուն գիպսատվարաթղթից, 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	573,9	3,314	1902,088	-	-	573,9	1 902,088
2	միջնորմների կառուցում գիպսատվարաթղթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	1433,0	3,122	4473,352	-	-	1433	4 473,352
3	կանգնակներ գինկապատ մետաղական պրոֆիլից կհ100x50	մ	2086,0	0,527	1098,698	-	-	2086	1 098,698
4	կանգնակներ գինկապատ մետաղական պրոֆիլից ԱA100x40x2	մ	338,6	0,470	159,088	-	-	338,6	159,088
5	ուղղորդող գինկապատ մետաղական պրոֆիլից կH100x40	մ	1356,0	0,470	637,105	-	-	1356	637,105
6	անկյունային պաշտպանիչ պրոֆիլ 31x31	մ	83,7	0,150	12,524	-	-	83,7	12,524
7	կարանների ամրացման ժապավեն	մ	2294,0	0,015	34,325	-	-	2294	34,325
8	ծայնամեկուսիչ հանքային բամբակ 10սմ հաստ խտությ.75կգ/մ3	մ ²	964,3	1,047	1010,024	-	-	964,3	1 010,024
9	խցուկ/դուբել մեխ/ 70x6	հատ	1668	0,030	49,917	-	-	1668	49,917
10	պտուտակ/շրտուկ/35x35	հատ	30240	0,003	90,497	-	-	30240	90,497
11	հեղձեփակ 560մգ	հատ	520	0,150	77,808	-	-	520	77,808
Հ1	Մետաղապլաստե բլոկով, զուսավոր, չբացվող միջնորմների տեղադրում 60սմ հաստ /հայկական/	մ2	27,0	33,550	905,850	-	-	27	905,850
13	հորիզոնական անցքերի շաղափում պատերում Փ10 L-100մմ	100 հատ	0,16	29,582	4,733	-	-	0,16	4,733
14	ուղղահայաց անցքերի շաղափում ե/թ առաստաղում Փ10 L-80մմ	100 հատ	0,11	33,585	3,692	-	-	0,11	3,692
15	միջնորմներ թեթև բետոնե թլոկներով n=20սմ	մ ³	4,20	32,757	137,580	-	-	4,2	137,580
16	միջնորմների ամրանավորում ամրամալին ձուներով	տն	0,0284	84,114	2,389	-	-	0,0284	2,389
17	Ամրան Փ8A240c	տն	0,0284	517,473	14,696	-	-	0,0284	14,696
18	միաձուլվել է/թ գոտի բարավոր բարավորի կառուցում B 15 բետոնով	մ ³	0,19	95,512	18,147	-	-	0,19	18,147
19	Ամրան Փ12A500C	տն	0,0107	448,893	4,803	-	-	0,0107	4,803
20	Ամրան Փ6A240c	տն	0,0027	517,473	1,397	-	-	0,0027	1,397
հատակներ									
1.1	ավազակալիճ	մ ³	120,0	9,611	1153,296	-	-	120	1 153,296
2	գետնեկտիլ մեկուսիչ բաղաձր	մ ²	508,0	0,748	380,063	-	-	508	380,063
3	բետոնե մախաշերտի B12,5 մ.թ100մմ հաստ ամրանային ցանցի վրա	մ ³	73,000	47,405	3460,577	-	-	73	3 460,577
4	մետաղական ՅՓԲ-1 զանգի տեղադրում,50x50մմ բռնիով	կգ	957,00	1,197	1145,575	-	-	957	1 145,575
5	բլիզմային ռումբեկոսություն 2 շերտ	100մ ²	6,480	17,439	113,004	-	-	6,48	113,004
6	Ց/ալագե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	18,285	176,711	3231,163	-	-	18,285	3 231,163
7	Ց/ալագե հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	1,588	126,499	200,881	-	-	1,588	200,881
8	Հատման կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /շրիշակով,պլուսգով/	մ ²	758,9	4,750	3605,123	-	-	758,9	3 605,123
9	հատման ե/թ հեղանիական /խեցեպլե/ սալիկներից ստանձի վրա	մ ²	1069,6	9,287	9932,916	-	-	1069,6	9 932,916
10	շրիշակների կառուցում կեղամիական /խեցեպլե/ սալիկներից 10սմ բարձրությամբ	100մ ²	0,457	928,918	424,516	-	-	0,457	424,516

14	աստիճանահարթակների 9/ավագն հարթեց. շերտ 30մմ հաստ	100մ ²	0,073	176,711	12,900	-	-	0,073	12,900
12	աստիճանահարթակների երեսնապատում խեցասալե սալիկներով 8մմ հաստ.	մ ²	7,3	9,287	67,792	-	-	7,3	67,792
13	աստիճանների և աստիճանահարթակների երեսնապատում խեցասալե սալիկներից	մ ²	21,0	9,287	195,018	-	-	21	195,018
14	աստիճանավանդակի շրիշակների կառուցում խեցասալե կերամիկական խեցասալե/10սմ բարձր.	100մ ²	0,048	928,918	44,588	-	-	0,048	44,588
15	ալյումինե բարձր 0,9մ բարձրությամբ գործարանային արտադրության	մ	17,0	37,408	635,932	-	-	17	635,932
Տանիք									
1	գլուրշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ	մ ²	628,00	1,180	740,920	-	-	628	740,920
2	ց/ա պաշտպանիչ շերտ 20մմ հաստ	100մ ²	6,280	123,589	776,141	-	-	6,28	776,141
3	վերնածածկի քերծանելուսացում խարամով 2000ն հաստությամբ	մ ³	125,6	9,611	1207,116	-	-	125,6	1 207,116
4	ե/բ միաձուլվ գլուխների կառուցում B-12,5բետոնով	մ ³	11,84	76,514	905,922	-	-	11,84	905,922
5	Ամրան Փ10A500C	տն	0,2406	448,893	108,004	-	-	0,2406	108,004
6	Ամրան Փ6A240c	տն	0,1495	517,473	77,362	-	-	0,1495	77,362
7	օդափոխության հորանի ց/ավագային սվաղ	մ ²	45,0	2,000	89,982	-	-	45	89,982
8	արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	100մ ²	0,45	105,964	47,684	-	-	0,45	47,684
9	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծպեղնաուղ,կանգնակ,թեքան,որմնափայտ,տափազերան, կցորդիչ, մաղղակ, կապ/	մ ³	14,05	253,077	3555,738	-	-	14,05	3 555,738
10	ջրհորդանի տախտականածի տեղադրում 50մմ հաստ.	մ ²	102,2	1,442	147,376	-	-	102,2	147,376
11	տախտականածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	5,11	190,156	971,695	-	-	5,11	971,695
12	կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսուներով	մ ²	694,0	0,442	306,617	-	-	694	306,617
13	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	3,83	190,156	728,296	-	-	3,83	728,296
14	պիպի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ.	մ ²	7,9	1,440	11,437	-	-	7,94	11,437
15	պիպի փայտանյութ	մ ³	0,40	190,156	76,062	-	-	0,4	76,062
16	տանիքի դուրս եկած հատվածի փայտանյութի տեղադրում/չորսու,տախտակ/	մ ³	1,45	253,039	366,906	-	-	1,45	366,906
17	Ջրհորդանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ	100մ	1,076	1368,037	1472,008	-	-	1,076	1 472,008
18	Ջրհորդանի ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ ²	166,8	5,985	998,338	-	-	166,8	998,338
19	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղով ԿՊ-25-0,5մմ	100մ ²	6,94	1026,623	7124,766	-	-	6,94	7 124,766
20	պիպերի կառուցում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,3176	133,627	42,440	-	-	0,3176	42,440
21	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ ²	31,76	5,985	190,091	-	-	31,76	190,091
22	տանիքի դուրս եկած մասի երեսնապատում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,791	133,627	105,699	-	-	0,791	105,699
23	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ ²	79,1	5,985	473,432	-	-	79,1	473,432
24	օդափոխության բլուկների և տանիքի ծածկույթի հպման մասերում գունավոր ց/թիթեղի տեղադրում 0,5մմ	100մ ²	0,145	133,627	19,376	-	-	0,145	19,376
25	գունավոր ց/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	14,5	5,985	86,786	-	-	14,5	86,786
26	գլխանոցների տեղադրում օդափոխության հորանների վրա գունավոր ց/թիթեղից 0,5մմ	մ ²	18,20	8,388	152,657	-	-	18,2	152,657
27	շերտապրոպատ -30x4	մ	44,8	0,778	34,858	-	-	44,8	34,858
28	Չեղնահարկի լուսավորչի կառուցում	հատ	3	52,959	158,877	-	-	3	158,877
29	ծեղնալուսամուտի պատերի երեսնապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ	100մ ²	0,03	133,627	4,009	-	-	0,03	4,009
30	գունավոր ց/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	3,0	5,985	17,956	-	-	3	17,956
31	ծեղնահարկի չուսամուտների շերտափեղկի տեղադրում / 3հատ/	մ ²	1,86	2,585	4,809	-	-	1,86	4,809
32	փայտե չորսու 50x50	մ ³	0,021	190,156	3,993	-	-	0,021	3,993
33	շերտափեղկի տախտակ 115x12մմ	մ ³	0,026	190,156	4,944	-	-	0,026	4,944
34	ծխնիներ	հատ	6	0,599	3,591	-	-	6	3,591
35	փայտե էնենետների լուղաներում 2 շերտ	100մ ²	0,047	286,679	13,474	-	-	0,047	13,474
36	Ջրթափ խողովակների տեղադրում ներկված ց/թիթեղից Փ150մմ 0,5մմ	100մ	0,432	591,652	255,594	-	-	0,432	255,594
37	Չագարներ տեղադրում գունավոր Փ150մմ ց/թիթեղից	հատ	6	7,155	42,930	-	-	6	42,930
38	Շունկերի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից	հատ	12	3,767	45,208	-	-	12	45,208
39	ծնարանից/ց/թիթեղով 0,55մմ/առանց արժեքի/	100մ ²	0,254	133,627	33,941	-	-	0,254	33,941
40	Ծնարանից/թիթեղի արժեքը 0,55մմ 1200մմ	հատ	59	3,885	228,033	-	-	59	228,033
41	Ծնարանից/թիթեղի արժեքը 0,55մմ 1200մմ	մ ²	14,45	7,839	113,279	-	-	14,45	113,279
42	Կավարամածի մշակում հակափայլ և հակամեխան լուծույթով	100մ ² մաս, մաս	6,94	25,712	178,440	-	-	6,94	178,440
43	Կավարամածի փայտե տանիքի տեղադրում և տեղադրում / 2 հատ/	մ ² հատ	3,2	8,030	25,696	-	-	3,2	25,696

44	փայտանյութի արժեքը	մ ³	0,264	190,156	50,201	-	-	0,264	50,201
45	փայտե աստիճանների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ ³	0,264	7,839	2,070	-	-	0,264	2,070
46	տանիքի մոտոցի շրջանակի տեղադրում	տն	0,0125	355,428	4,429	-	-	0,01248	4,429
47	պողպատե անկյունակի արժեքը 100x50մմ կտրվածքի	կգ	12,06	0,808	9,745	-	-	12,06	9,745
48	սնդան Փ10A500C	տն	0,0004	448,893	0,180	-	-	0,0004	0,180
49	ծանհ	հատ	2	0,449	0,898	-	-	2	0,898
50	մոտոցի փայտանյութի արժեքը /100x25մմ կտրվածքի	մ ³	0,02	190,156	3,803	-	-	0,02	3,803
51	մոտոցի էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,013	167,079	2,172	-	-	0,013	2,172
Պատերի փերմանենտնազման աշխատանքներ									
Գ2	Ընեքի ճակատային մասի շերմամեկուսացում պենոպլեկ սալով 100մմ հաստությամբ	մ2	542,00	5,8069	3147,340	-	-	542	3 147,340
2	սոսինճ	կգ	2710	0,449	1216,500	-	-	2710	1 216,500
3	խցաքութակային համակարգ	հատ	3390	0,045	152,175	-	-	3390	152,175
4	մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում,100x100մմ բջիթով	մ ²	542,00	2,785	1509,271	-	-	542	1 509,271
5	պատերի սվաղում ց/ավազյա շաղախով ամրանային ցանցի վրա	մ ²	274,9	3,540	973,153	274,8899	973,153	0	-
Գ3	արտաքին պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ ²	19,4	25,995	503,349	-	-	19,36331	503,349
Լ9	Արտաքին տուֆե քարերի մակերեսների հղկում հղկող սարքերով	մ ²		2,500	0,000	-	583,445	1 458,613	583,445 1 458,613
Լ9.1	Բազալտե սալիկների մակերեսների հղկում հղկող սարքերով	մ ²		2,500	0,000	-	195,87	489,675	195,87 489,675
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բացվածքների շեփերի վրա Փ5Bp-1 100x100մմ բջիթով, d=27սմ	մ ²	74,6	2,785	207,734	-	-	74,6	207,734
7	արտաքին շեփերի սվաղում ց/ավազային շաղախով ամրանային ցանցի վրա d=27սմ	մ	278,3	0,883	244,038	276,3	244,038	0	-
8	արտաքին պատերի և շեփերի ներկում ճակատային ներկով	100մ ²	6,486	105,964	687,283	5,1938844	550,366	1,2921156	136,918
9	պատուհանագոգերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. 350մմ լայնությ.	մ ²	24,7	1,332	32,896	24,70	32,896	0	-
10	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	24,7	5,985	147,835	24,7	147,835	0	-
Գ4	Ընեքի ճակատային մասի շերմամեկուսացում պենոպլեկ սալով 100մմ հաստությամբ	մ2	78,00	5,8069	452,938	-	-	78	452,938
12	սոսինճ	կգ	390,0	0,449	175,068	-	-	390	175,068
13	խցաքութակային համակարգ	հատ	468	0,045	21,008	-	-	468	21,008
14	որմնախարիսխի/ցոկոյ/ երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ ամրանային ցանցի վրա Փ5Bp-1 100x100մմ	մ ²	78,00	20,740	1617,698	-	-	78	1 617,698
15	մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում,100x100մմ բջիթով	մ ²	78,00	2,785	217,201	-	-	78	217,201
16	որմնախարիսխի գլխամասի եզերում ժապավենային բազալտե սալով 30մմ հաստությամբ 70սմ լայնությամբ ետոսնճի վրա/102գծմ/	100մ ²	0,0714	1385,745	98,942	-	-	0,0714	98,942
17	ցինկապատ թիթեղա անկյունակ 50x50մմ	մ	40,0	0,748	29,926	-	-	40	29,926
18	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	3,400	105,273	357,929	-	-	3,4	357,929
հարդարում									
1	Ներքին պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	1301,0	2,804	3648,142	-	-	1301	3 648,142
2	առաստաղի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	1836,4	3,376	6199,828	-	-	1836,4	6 199,828
3	Ներքին շեփերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ ²	1,916	470,016	900,550	-	-	1,916	900,550
4	աստիճանասլեքի և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	22,8	3,369	76,807	-	-	22,8	76,807
5	աստիճանների կողային ճակատների լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	1,20	2,804	3,365	-	-	1,2	3,365
6	Ներքին շեփերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	80,2	5,384	431,764	-	-	80,2	431,764
7	Ներքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	122,3	2,406	294,202	-	-	122,3	294,202
8	պատերի և շեփերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	12,799	114,405	1464,267	-	-	12,799	1 464,267
9	աստիճանասլեքի և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների և կողային ճակատների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	0,24	114,405	27,457	-	-	0,24	27,457
10	պատերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	18,364	131,725	2418,991	-	-	18,364	2 418,991
11	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով հաստությամբ	100մ ²	2,737	965,250	2641,890	-	-	2,737	2 641,890
Բառնորմեր									
1	Կոնկրետի մետրական ծավալ տեղադրում	տն	0,050	355,428	17,771	-	-	0,05	17,771
2	Կոնկրետի մետրական ծավալ արժեքը	մ ³	3,78	97,230	367,530	-	-	3,78	367,530
3	Կոնկրետի մետրական ծավալ արժեքը	տն	0,050	355,428	17,771	-	-	0,05	17,771
4	Մետաղական դռան արժեքը	մ ²	2,52	92,759	233,752	-	-	2,52	233,752
5	Մետաղալայտե բլոկով սպիտակ թուղ դռների տեղադրում 69ճ հաստ /հայկական /	մ ²	28,77	48,238	1387,816	-	-	28,77	1 387,816

6	Ներքին ՄՂՆ տիպի ապակեպատ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պարակայնեղով, լծակով, փականով, ծխնիներով	մ ²	67,78	5,422	367,492	-	-	67,78	367,492
7	ՄՂՆ տիպի ապակեպատ դռների արժեքը	մ ²	67,78	37,408	2535,497	-	-	67,78	2 535,497
8	Ներքին ՄՂՆ տիպի խուլ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պարակայնեղով, լծակով, փականով, ծխնիներով	մ ²	15,12	5,422	81,978	-	-	15,12	81,978
9	ՄՂՆ տիպի խուլ դռների արժեքը	մ ²	15,12	37,408	565,605	-	-	15,12	565,605
35	Մետաղապատե բլոկով, ապակեփաթեթով, զուսավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60սմ հաստ 4*4սմ /հայկական/	մ2	63,36	42,210	2674,426	-	-	63,36	2 674,426
36	Մետաղապատե բլոկով, ապակեփաթեթով, զուսավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60սմ հաստ 4*4սմ /հայկական/	մ2	68,690	33,550	2304,550	-	-	68,69	2 304,550
12	արտաքին մետաղապատե բլոկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60սմ հաստ 4x4սմ/հայկական / /բացվող մաս	մ ²	22,77	48,238	1098,386	-	-	22,77	1 098,386
13	մետաղապատե բլոկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60սմ հաստ 4x4սմ/հայկական / /բացվող մաս	մ ²	12,60	48,238	607,803	-	-	12,6	607,803
14	մետաղապատե բլոկով շակահավաքով, խուլ դռների տեղադրում 60սմ հաստ /հայկական / /բացվող մաս	մ ²	4,41	56,037	247,125	-	-	4,41	247,125
37	արտաքին մետաղապատե բլոկով զուսավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60սմ հաստ 4*4սմ /հայկական/ բացվող մաս	մ2	12,11	33,550	406,291	-	-	12,11	406,291
38	մետաղապատե բլոկով զուսավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60սմ հաստ 4*4սմ / հայկական/ բացվող մաս	մ2	4,91	33,550	164,731	-	-	4,91	164,731
17	պատուհանագոգների տեղադրում	100մ ²	1,32	106,847	141,039	-	-	1,32	141,039
18	պատուհանագոգների արժեքը 400սմ լայն.	մ	61,90	5,867	363,169	-	-	61,9	363,169
19	պատշգամբների ալյումին բազիթ 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6,0	37,408	224,446	-	-	6	224,446
Հողատներ									
1	հովարների ց/ավագե հարթեց. շերտ միջինը հաստ.40սմ հաստ	100մ ²	0,119	226,923	27,004	-	-	0,119	27,004
2	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր քիթեղով 4Պ-25-0.5մմ	100մ ²	0,125	1026,623	128,328	-	-	0,125	128,328
3	գոգնոցի տեղադրում գունավոր ց/քիթեղից 0.5մմ	100մ ²	0,06	133,627	8,016	-	-	0,06	8,016
4	գունավոր ց/քիթեղի արժեքը 0.5մմ	մ ²	6,0	5,985	35,911	-	-	6	35,911
5	հովարների ստորին մակերեսների սվաղում զաջի շաղախով	մ ²	11,9	3,369	40,088	-	-	11,9	40,088
6	հովարների ճակատների ց/ավագային սվաղ	մ ²	4,00	2,000	7,998	-	-	4	7,998
7	հովարների ճակատների և ստորին մակերեսների ներկում ճակատային ներկով	100մ ²	0,159	105,964	16,848	-	-	0,159	16,848
Մետաղական սանդղակներ 4հատ/									
1	բնահողի մշակում ծեռքով	մ ³	0,90	3,081	2,773	-	-	0,9	2,773
2	բնահողի փռում տեղում ծեռքով	մ ³	0,90	1,293	1,163	-	-	0,9	1,163
3	բնտուն հիմքերի կառուցում հենապլանների տակ B 7.5 մ.բ.	մ ³	0,90	57,837	52,053	-	-	0,9	52,053
4	Մինչև 4կգ մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,0156	354,593	5,532	-	-	0,0156	5,532
5	Պողպ. քերթ b=10մմ	մ ²	0,090	61,412	5,527	-	-	0,09	5,527
6	Ամրան Փ22A500C	տն	0,006	448,893	2,693	-	-	0,006	2,693
7	Մետաղական կանգնակների տեղադրում 100x100x4մմ պողպատե խողովակից	տն	0,1185	75,707	8,971	-	-	0,1185	8,971
8	պողպատե խողովակի արժեքը 100x100x4մմ	մ	10,00	29,908	299,082	-	-	10	299,082
9	Մետաղական սանդղակների 4 հատ/ կմախքի մոնտաժում	տն	1,767	75,707	133,774	-	-	1,767	133,774
10	պողպատե տաշտածն հեծանի արժեքը N16	մ	11,20	14,272	159,844	-	-	11,2	159,844
11	պողպատե տաշտածն հեծանի արժեքը N16	մ	95,24	10,100	961,933	-	-	95,24	961,933
12	պողպատե տաշտածն հեծանի արժեքը N8	մ	28,24	2,993	84,512	-	-	28,24	84,512
13	Պողպ. քերթ b=10մմ	մ ²	0,058	61,412	3,562	-	-	0,058	3,562
14	Պողպ. քերթ b=6մմ	մ ²	0,156	38,551	6,014	-	-	0,156	6,014
15	Պողպ. անկյունակ 70x5մմ	մ	3,2	3,522	11,271	-	-	3,2	11,271
16	մետաղական պատիճանների աստիճանահարթակների տեղադրում ակոսավոր պողպատից 4մմ հաստ	տն	1,8584	1144,080	2126,158	-	-	1,8584	2 126,158
17	սանդղակների պողպատե բազիթների տեղադրում	100 գծմ	0,88	306,712	269,907	-	-	0,88	269,907
18	պողպատե խողովակի Փ40x2.5	մ	88,0	1,897	166,964	-	-	88	166,964
19	պողպատե շառավղային ձող 1-1x14մմ	մ	560,4	0,973	545,046	-	-	560,4	545,046
20	Շեղանկյուն պողպատե ժապուղի 40x40	մ	3,2	0,793	2,558	-	-	3,2	2,558
21	Շեղանկյուն պողպատե ժապուղի 40x40	100մ ²	1,70	159,414	271,004	-	-	1,7	271,004
Բացառություններ									
1	անցքերի շաղախում ելք պատում պատերում Փ30 L-200մմ	100 հատ	0,04	115,466	4,619	-	-	0,04	4,619

2	մետաղական աստիճանի կառուցում	տմ	0,3122	109,053	34,046	-	-	0,3122	34,046
3	պողպատե անկյունակ 163x6	մ	21,14	3,617	76,455	-	-	21,14	76,455
4	պողպատե անկյունակ 1100x10	մ	2,40	10,175	24,420	-	-	2,4	24,420
5	ծողեր ամրանից Ф22A500C	տմ	0,0422	448,893	18,943	-	-	0,0422	18,943
6	ծող ամրանից Ф10A240c	տմ	0,029	517,473	15,007	-	-	0,029	15,007
7	շերտապողպատ -50x4	մ	30,46	1,231	37,510	-	-	30,46	37,510
8	պողպատե ժապավեն -140x4	մ	1,56	2,993	4,668	-	-	1,56	4,668
9	խառնիսաձողեր ամրանից Ф22A500C	տմ	0,0036	448,893	1,616	-	-	0,0036	1,616
10	անոսավոր բերք b=5	մ ²	0,64	44,889	28,729	-	-	0,64	28,729
11	անցքերի փակում պոլիմերցեմենտյա շաղախով	մ ³	0,003	44,889	0,135	-	-	0,003	0,135
12	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 ամգամ	100մ ²	0,230	159,414	36,665	-	-	0,23	36,665
Ներքին ջրամատակարարում									
Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում									
1	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Ф50մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	30,0	5,164	154,931	-	-	30	154,931
2	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Ф40մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	6,0	3,871	23,224	-	-	6	23,224
3	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Ф32մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	12,0	2,531	30,377	-	-	12	30,377
4	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Ф25, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	42,0	1,693	71,114	-	-	42	71,114
5	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Ф20, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	68,0	1,495	101,650	-	-	68	101,650
6	պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում Ф20 տաք ջրի համար, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	22,0	1,913	42,080	-	-	22	42,080
7	պոլիպրոպիլենե քառաբաշխիչ	հատ	1	0,599	0,599	-	-	1	0,599
8	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	84	0,449	37,707	-	-	84	37,707
9	պոլիպրոպիլենե արմունկ	հատ	168	0,449	75,414	-	-	168	75,414
10	պոլիպրոպիլենե փական Ф50մմ	հատ	1	8,956	8,956	-	-	1	8,956
11	Փական Ф25մմ	հատ	6	5,112	30,671	-	-	6	30,671
12	պոլիպրոպիլենե փական Ф32մմ	հատ	1	5,226	5,226	-	-	1	5,226
13	պոլիպրոպիլենե փական Ф20մմ	հատ	102	4,970	506,906	-	-	102	506,906
14	ճկուն խողովակ Ф15, L-300մմ	հատ	78	0,449	35,014	-	-	78	35,014
15	լվացարանի խառնիչ Ф15	հատ	9	11,937	107,429	-	-	9	107,429
16	խոհանոցականի խառնիչ Ф15	հատ	7	16,218	113,523	-	-	7	113,523
17	լվացարանի ծորակ Ф15	հատ	17	11,420	194,136	-	-	17	194,136
18	զնցուղ խառնիչով Ф15	հատ	6	23,907	143,442	-	-	6	143,442
19	զտիչ Ф50	հատ	1	4,821	4,821	-	-	1	4,821
20	էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 80լ, 3կվտ	հատ	6	129,080	774,479	-	-	6	774,479
21	մմրակցում Ф50	հատ	30	0,549	16,474	-	-	30	16,474
22	մմրակցում Ф40	հատ	6	0,250	1,499	-	-	6	1,499
23	մմրակցում Ф32	հատ	20	0,105	2,095	-	-	20	2,095
24	մմրակցում Ф25	հատ	60	0,075	4,489	-	-	60	4,489
25	մմրակցում Ф20	հատ	130	0,046	6,030	-	-	130	6,030
26	ջրի և կոյուղու կանցանների երեսապատում ՊՈԲ նյութով	մ ²	20,0	6,907	138,136	-	-	20	138,136
27	Պատյան ՊՈԲ խողովակից Ф110մմ	մ	0,60	1,995	1,197	-	-	0,6	1,197
28	Պատյան ՊՈԲ խողովակից Ф75մմ	մ	0,60	0,748	0,449	-	-	0,6	0,449
29	անցքերի խցափակում В 12.5 բետոնով	մ ³	0,01	42,661	0,429	-	-	0,01	0,429
30	աղածգական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	1	0,224	0,224	-	-	1	0,224
Ներքին կոյուղի									
1	3-րդ կարգի ռեահոդի մշակում ձեռքով	մ ³	10,0	3,081	30,815	-	-	10	30,815
2	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	10,0	1,293	12,927	-	-	10	12,927
3	խողովակների հորմատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	0,50	8,479	4,240	-	-	0,5	4,240
4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф160, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	12,0	3,173	38,080	-	-	12	38,080
5	պոլիվինիլքլորիդե խողովակ-ների տեղադրում պատի վրա Ф160, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	54,0	4,832	260,905	-	-	54	260,905
6	պոլիվինիլքլորիդե խողովակ-ների տեղադրում պատի վրա Ф110, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	98,0	4,052	397,096	-	-	98	397,096
7	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф50, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	56,0	3,178	177,961	-	-	56	177,961
		ըմբռ	5	22,771	113,595	-	-	5	113,595

9	մանկական լվացարան	կոմպ	21	22,221	466,646	-	-	21	466,646
10	ճուղարանակոնքի տեղադրում	հատ	5	58,610	293,051	-	-	5	293,051
11	մանկական ճուղարանակոնքի տեղադրում	հատ	21	50,713	1064,968	-	-	21	1 064,968
12	խեղանցակոնքի տեղադրում	կոմպ	7	21,488	150,415	-	-	7	150,415
13	լոգոնոցի տանկերի տեղադրում	կոմպ	6	84,642	507,850	-	-	6	507,850
14	պոլիմիլիթրոնի ստուգատեղ Փ 110	հատ	3	3,379	10,137	-	-	3	10,137
15	պոլիմիլիթրոնի ստուգատեղ Փ 50	հատ	3	2,544	7,632	-	-	3	7,632
16	պոլիմիլիթրոնի մաքրիչ Փ 110	հատ	1	3,379	3,379	-	-	1	3,379
17	պոլիմիլիթրոնի մաքրիչ Փ 50	հատ	1	2,544	2,544	-	-	1	2,544
18	քառաբաշխիչ պոլիմիլիթրոնի Փ 110 x 110 x 110 x 110	հատ	4	1,496	5,985	-	-	4	5,985
19	քառաբաշխիչ պոլիմիլիթրոնի Փ 50 x 50 x 50 x 50	հատ	1	1,496	1,496	-	-	1	1,496
20	եռաբաշխիչ պոլիմիլիթրոնի Փ 110 x 110 x 110	հատ	14	0,923	12,925	-	-	14	12,925
21	եռաբաշխիչ պոլիմիլիթրոնի Փ 160 x 110 x 160	հատ	3	3,154	9,463	-	-	3	9,463
22	եռաբաշխիչ պոլիմիլիթրոնի Փ 160 x 50 x 160	հատ	2	1,496	2,993	-	-	2	2,993
23	եռաբաշխիչ պոլիմիլիթրոնի Փ 110 x 50 x 110	հատ	6	0,673	4,040	-	-	6	4,040
24	եռաբաշխիչ պոլիմիլիթրոնի Փ 110 x 110 x 50	հատ	7	0,673	4,713	-	-	7	4,713
25	եռաբաշխիչ պոլիմիլիթրոնի Փ 160 x 160 x 160	հատ	1	4,302	4,302	-	-	1	4,302
26	եռաբաշխիչ պոլիմիլիթրոնի Փ 50 x 50 x 50	հատ	21	0,296	6,222	-	-	21	6,222
27	արմունկ պոլիմիլիթրոնի Փ 160 x 160	հատ	4	2,008	8,032	-	-	4	8,032
28	արմունկ պոլիմիլիթրոնի Փ 110 x 110	հատ	44	0,636	27,981	-	-	44	27,981
29	արմունկ պոլիմիլիթրոնի Փ 50 x 50	հատ	47	0,175	8,228	-	-	47	8,228
30	անցում պոլիմիլիթրոնի Փ 160 x 110	հատ	3	1,559	4,677	-	-	3	4,677
31	Պատյան պոլիմիլիթրոնի խողովակից Փ200մմ 1-600մմ/3հատ/	մ	1,8	3,491	6,284	-	-	1,8	6,284
32	անցքերի խցափակում B 12.5 բետոնով/3հատ/	մ ³	0,03	42,861	1,286	-	-	0,03	1,286
33	առաձգական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	3	0,224	0,673	-	-	3	0,673
34	կոյուղու պոմպի տեղադրում մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կափույթով/հաղանց արժեքի/	լրակազմ	2	23,855	47,711	-	-	2	47,711
Սարքավորումներ									
1	կոյուղու պոմպ մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կափույթով	լրակազմ	2	63,340	126,680	-	-	2	126,680
Ջեռուցում									
Կաքաչալուստն սարքավորումներ									
1	շրջանառու կոմպ WLO Top-s 65/13, H=13մ N=1.2 կվտ, G=48 խմ/ժամ	հատ	1	23,855	23,855	-	-	1	23,855
2	ձիլտը Փ 75մմ /պտուկն/	հատ	1	52,193	52,193	-	-	1	52,193
3	ձիլտը Փ 32մմ /պտուկն/	հատ	8	9,986	79,888	-	-	8	79,888
4	Սնմբղանային ընդարձակման քաք V=24լ	հատ	1	37,303	37,303	-	-	1	37,303
5	հիդրոկոնկրետը Փ100 L=800մմ	հատ	1	17,534	17,534	-	-	1	17,534
6	Ֆեռադարձ փական Փ70մմ	հատ	1	13,543	13,543	-	-	1	13,543
7	Ֆեռադարձ փական Փ32մմ	հատ	4	7,557	30,228	-	-	4	30,228
8	գնդիկավոր փական Փ32 մմ	հատ	8	8,988	71,101	-	-	8	71,101
9	գնդիկավոր փական Փ70 մմ	հատ	3	30,002	90,006	-	-	3	90,006
10	ապահովիչ փական Փ20 մմ 3 քաք	հատ	5	6,809	34,046	-	-	5	34,046
11	թիթեմնիկավոր փական Փ75մմ	հատ	3	25,513	76,539	-	-	3	76,539
12	թերմոմանոմետր	հատ	3	15,472	46,417	-	-	3	46,417
13	Սվտոմատ օդահանիչ Փ20 փականով	հատ	1	11,970	11,970	-	-	1	11,970
14	Ջերմաստիճանի տվիչ	հատ	1	12,480	12,480	-	-	1	12,480
15	եռաբաշխիչ 75x32x75	հատ	8	2,737	21,894	-	-	8	21,894
Ջեռուցման համակարգ									
1	փակ այրման խցիկով ջեռուցման մեկ կոնտուրանի պատի ջեռուցման կաքսա հզոր. 35կվտ/առանց արժեքի/	հատ	4	85,929	343,716	-	-	4	343,716
2	մեաղա արտանետման-ճեռծման համառանգալին ծննելույզ	գծմ	8,0	1,496	11,970	-	-	8	11,970
3	պլուսինե մարտկոցների տեղադրում	կմ	288,75	0,940	271,458	-	-	288,75	271,458
4	պլուսինե մարտկոցի h= 500,100x200մմ	հատ	825	6,151	5074,846	-	-	825	5 074,846
5	սզրիչի տախտիկ տեղադրում	հատ	2	8,591	17,183	-	-	2	17,183
6	առանցքի Փ 15 , L=800մմ	հատ	77	0,587	45,204	-	-	77	45,204
7	պլուսինե մարտկոցի ջեռուցման խողովակների տեղադրում Փ75մմ , ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	գծմ	14,0	12,689	177,641	-	-	14	177,641
8	պլուսինե մարտկոցի ջեռուցման խողովակների տեղադրում Փ63մմ , ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	գծմ	74,0	11,673	863,823	-	-	74	863,823
9	պլուսինե մարտկոցի ջեռուցման խողովակների տեղադրում Փ50մմ , ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	գծմ	48,0	7,711	370,131	-	-	48	370,131
10	պլուսինե մարտկոցի ջեռուցման խողովակների տեղադրում Փ40մմ , ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	գծմ	24,0	5,048	121,156	-	-	24	121,156

11	պղիպրոպիլենն ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Փ32մմ ,ծնավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	44,0	2,742	120,636	-	-	44	120,636
12	պղիպրոպիլենն ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Փ25մմ ,ծնավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	118,0	2,036	240,231	-	-	118	240,231
13	պղիպրոպիլենն ալյումինե շերտով ջրատար խողովակների տեղադրում Փ20մմ ,ծնավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	264,0	1,782	470,486	-	-	264	470,486
14	պղիպրոպիլենն փական Փ 25մմ	հատ	6	5,112	30,671	-	-	6	30,671
15	պղիպրոպիլենն փական Փ 20մմ	հատ	92	4,970	457,210	-	-	92	457,210
16	անցում Փ 63x50	հատ	4	0,187	0,748	-	-	4	0,748
17	անցում Փ 50x40	հատ	4	0,301	1,203	-	-	4	1,203
18	անցում Փ 40x32	հատ	4	0,192	0,766	-	-	4	0,766
19	պղիպրոպիլենն քաղաքային	հատ	22	0,224	4,938	-	-	22	4,938
20	պղիպրոպիլենն եռաքային	հատ	92	0,150	13,766	-	-	92	13,766
21	պղիպրոպիլենն արձուկ /թեքում/	հատ	636	0,060	38,066	-	-	636	38,066
22	մմրակցում Փ75	հատ	14	0,748	10,474	-	-	14	10,474
23	մմրակցում Փ63	հատ	90	0,687	61,813	-	-	90	61,813
24	մմրակցում Փ50	հատ	60	0,549	32,949	-	-	60	32,949
25	մմրակցում Փ40	հատ	50	0,250	12,494	-	-	50	12,494
26	մմրակցում Փ32	հատ	70	0,105	7,332	-	-	70	7,332
27	մմրակցում Փ25	հատ	220	0,075	16,459	-	-	220	16,459
28	մմրակցում Փ20	հատ	370	0,046	17,163	-	-	370	17,163
29	մարտկոցների ամրագծման մետաղական էլեմենտներ /կախիչ/	հատ	154	0,624	96,090	-	-	154	96,090
30	գերմանեկուսի փոփոխապատե խողովակ	մ	50,0	0,898	44,889	-	-	50	44,889
31	Պատյան պղիպրոպիլենն խողովակից Փ75մմ	մ	2,0	2,244	4,489	-	-	2	4,489
32	Պատյան պղիպրոպիլենն խողովակից Փ50մմ	մ	3,0	4,564	13,691	-	-	3	13,691
33	Պատյան պղիպրոպիլենն խողովակից Փ40մմ	մ	3,0	3,192	9,575	-	-	3	9,575
34	Պատյան պղիպրոպիլենն խողովակից Փ32մմ	մ	12,0	1,709	20,505	-	-	12	20,505
35	մարտկոցի միացման մասեր /ամենիկանկա/ Փ20	հատ	154	0,299	46,086	-	-	154	46,086
36	ծնավոր մասեր /օտստուկ/	հատ	77	0,299	23,043	-	-	77	23,043
Սարքավորումներ									
1	շրջանառու պոմպ WILO Top-s 65/13, H=13մ N=1.2 կվտ, G=49 խմ/ժամ	հատ	1	211,134	211,134	-	-	1	211,134
2	փակ այրման խցիկով ջեռուցման մեկ կոնտուրանի պատի ջեռուցման կաթսա իզոլ.	հատ	4	506,095	2024,380	-	-	4	2 024,380
Օդանոցներ									
1	ժայռուցային ջանքի տեղադրում 200x200մմ	հատ	30	3,008	90,243	-	-	30	90,243
2	ժայռուցային ջանք 150x150 մմ	հատ	34	3,008	102,275	-	-	34	102,275
3	Ցինկապատ օդատար խողովակ Փ 200մմ 0.5մմ հաստ /242գծմ/	մ ²	152,0	8,752	1026,364	-	-	152	1 026,364
4	Ցինկապատ օդատար խողովակ Փ 150մմ 0.5մմ հաստ /348գծմ/	մ ²	163,9	8,752	1106,719	-	-	163,9	1 106,719
5	Ցինկապատ օդատար խողովակ Փ 300մմ 0.55մմ հաստ /3գծմ/	մ ²	2,83	7,189	20,346	-	-	2,83	20,346
6	Ցինկապատ օդատար խողովակ Փ 300x200մմ 0.55մմ հաստ /11գծմ/	մ ²	11,60	7,189	83,396	-	-	11,6	83,396
7	օդատարի երեսապատում խոնավակայուն զիպսատվարաթուղ	մ ²	6,0	4,124	24,745	-	-	6	24,745
8	ճերմուս համակարգ,արտաքին օդի ներծծմամբ/օդամղիչ 2000մ3/ժամ/	լրա-կազմ	1	7,129	7,129	-	-	1	7,129
9	կանաչային օդամղիչների մոնտաժում, 3000մ3/ժամ, /հառանց արժեքի/	լրա-կազմ	1	7,129	7,129	-	-	1	7,129
10	կանաչային օդամղիչների մոնտաժում, 300մ3/ժամ, /հառանց արժեքի/	լրա-կազմ	5	7,129	35,646	-	-	5	35,646
11	կանաչային օդամղիչների մոնտաժում, 200մ3/ժամ, /հառանց արժեքի/	լրա-կազմ	2	7,129	14,258	-	-	2	14,258
Սարքավորումներ									
1	ճերմուս համակարգ,արտաքին օդի ներծծմամբ/օդամղիչ 2000մ3/ժամ/	լրա-կազմ	1	199,774	199,774	-	-	1	199,774
2	կանաչային օդամղիչների արժեք /3000մ3/ժամ	լրա-կազմ	1	159,819	159,819	-	-	1	159,819
3	կանաչային օդամղիչների արժեք /2000մ3/ժամ	լրա-կազմ	5	66,591	332,957	-	-	5	332,957
4	կանաչային օդամղիչների արժեք /200մ3/ժամ	լրա-կազմ	2	65,285	130,570	-	-	2	130,570
Ներքին զազամատակարարում									
1	Պող օրացազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում Փ108	մ	3,0	4,260	12,779	-	-	3	12,779
2	Ֆրագազամուղային խողովակների մոնտաժում Փ25մմ	զծմ	4,0	2,037	8,146	-	-	4	8,146
3	Ֆրագազամուղային խողովակների մոնտաժում Փ15մմ	զծմ	3,0	1,525	4,574	-	-	3	4,574
4	Ֆրագազամուղային խողովակների մոնտաժում Փ10մմ	զծմ	2,0	1,017	3,051	-	-	2	3,051

5	Գազատարի փոքրմարկում	մ	10,0	0,692	6,920		-	-	10	6,920
6	խողովակների լուղաներկում	100մ ²	0,02	159,414	3,188		-	-	0,02	3,188
7	խցանային սիսկան Փ15մմ	հատ	1	5,772	5,772		-	-	1	5,772
8	խցանային սիսկան Փ20մմ	հատ	4	7,018	28,072		-	-	4	28,072
9	էլեկտրամագնիսական սիսկան Փ15մմ /առանց արժեքի/	հատ	1	3,277	3,277		-	-	1	3,277
10	ազդանշանային սարքի տեղադրում /առանց արժեքի/	հատ	1	4,479	4,479		-	-	1	4,479
11	Պողպատե պատյան Փ76	մ	0,5	2,979	1,490		-	-	0,5	1,490
12	խողովակի ամրագրող մասեր	հատ	8	0,075	0,599		-	-	8	0,599
13	Պղնձե ցիլինդրով հաղորդակալ ՊՊՎ 2x1 5մմ ²	100մ	0,20	38,161	7,632		-	-	0,2	7,632
14	հաղորդակի ամրագրող մասեր	հատ	50	0,030	1,496		-	-	50	1,496
15	նկախողական սարքավորումների տեղադրման համար Փ 15 L=500մմ	հատ	5	1,197	5,985		-	-	5	5,985
Սարքավորումներ										
1	էլեկտրամագնիսական սիսկան Փ15մմ	հատ	1	21,762	21,762		-	-	1	21,762
2	ազդանշանային սարքի տեղադրում	հատ	1	14,508	14,508		-	-	1	14,508
Ներքին լուսավորություն										
Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում										
1	գլխավոր թաշխիչ վահան , 380/220V, 160A	լրա-կազմ	1				-	-	1	-
1.1	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 125Ա 380վ /նեղանցման/	հատ	1	8,758	8,758		-	-	1	8,758
1.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /բաշխման/	հատ	2	8,651	17,303		-	-	2	17,303
1.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /բաշխման/	հատ	3	8,651	25,954		-	-	3	25,954
2	թաշխիչ վահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1				-	-	1	-
2.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	12,069	12,069		-	-	1	12,069
2.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /նեղանցման/Շղասի	հատ	1	8,651	8,651		-	-	1	8,651
2.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ /բաշխման/Շղասի	հատ	4	3,969	15,878		-	-	4	15,878
2.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/	հատ	4	3,969	15,878		-	-	4	15,878
2.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	3	3,969	11,908		-	-	3	11,908
3	թաշխիչ վահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1				-	-	1	-
3.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	12,069	12,069		-	-	1	12,069
3.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /նեղանցման/Շղասի	հատ	1	8,651	8,651		-	-	1	8,651
3.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	3,969	7,939		-	-	2	7,939
3.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ /բաշխման/Շղասի	հատ	4	3,969	15,878		-	-	4	15,878
3.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	3,969	7,939		-	-	2	7,939
4	թաշխիչ վահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1				-	-	1	-
4.1	վահանակ պոլիստիրոլե 24մոդուլ	հատ	1	10,545	10,545		-	-	1	10,545
4.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /նեղանցման/Շղասի	հատ	1	8,651	8,651		-	-	1	8,651
4.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	3,969	7,939		-	-	2	7,939
4.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ /բաշխման/Շղասի	հատ	5	3,969	19,847		-	-	5	19,847
4.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 220վ /բաշխման/	հատ	1	3,969	3,969		-	-	1	3,969
5	թաշխիչ վահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1				-	-	1	-
5.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	12,069	12,069		-	-	1	12,069
5.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /բաշխման/	հատ	1	8,651	8,651		-	-	1	8,651
5.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/	հատ	2	3,969	7,939		-	-	2	7,939
5.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ /բաշխման/Շղասի	հատ	1	3,969	3,969		-	-	1	3,969
5.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/	հատ	4	3,969	15,878		-	-	4	15,878
5.6	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 380վ /բաշխման/Շղասի	հատ	1	8,651	8,651		-	-	1	8,651
6	պաշտպանիչ բառաբևեռ անջատման սարք A տիպի 380V,32A/30mA , էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	5,985	5,985		-	-	1	5,985
7	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220V,40A/30mA , էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	5,985	5,985		-	-	1	5,985
8	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220V,32A/30mA , էլեկտրամեխանիկական	հատ	10	4,439	44,390		-	-	10	44,390
9	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220V,32A/30mA , էլեկտրամեխանիկական	հատ	10	4,439	44,390		-	-	10	44,390
10	պարզագույն շտեղծարարի երկբևեռ 3-րդ հողանցման հպակով 220վ 16Ա IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	0,89	159,845	142,262		-	-	0,89	142,262
11	տուպի անջատիչի և վարդակի փակ տեղադրման/որից 132 հատը լուսավորման մարմիններ են	100 հատ	1,67	147,558	246,423		-	-	1,67	246,423

12	բաժանարար տուփ փակ տեղադրման /որից 126 հատը գիպսատվարաթղթե պատերի մեջ/	100 հատ	1,40	147,558	206,582	-	-	1,4	206,582
13	փորակի բազում վարդակի, ամրատիչի և բաժանման տուփերի համար	հատ	307	0,744	228,487	-	-	307	228,487
14	պղնձե քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x4 մմ ²	մ	360,0	2,892	1041,268	-	-	360	1 041,268
15	պղնձե քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x2,5 մմ ²	մ	520,0	2,547	1324,317	-	-	520	1 324,317
16	պղնձե բազմալար քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x10մմ ²	մ	35,0	4,899	171,464	-	-	35	171,464
17	պղնձե բազմալար քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x6մմ ²	մ	71,0	4,899	347,826	-	-	71	347,826
18	պղնձե բազմալար քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x4մմ ²	մ	40,0	4,899	195,959	-	-	40	195,959
19	տուփախողովակ ՊՎՔ 40x25մմ	մ	106,0	0,120	12,689	-	-	106	12,689
20	Պողպատ շերտավոր 40x4	մ	60,0	0,957	57,424	-	-	60	57,424
21	Պողպատե անկյունակ 50x50x5 L=2,5 /հողանձման համար/	հատ	6	7,765	46,591	-	-	6	46,591
22	Պղնձե հողանձման հաղորդալարի անցկացում ՊՎ2 1 x25մմ2	100մ	0,25	227,947	56,987	-	-	0,25	56,987
23	տուփախողովակ ՊՎՔ /գոֆրա/ d=20մմ	մ	810,0	0,120	96,961	-	-	810	96,961
հողային աշխատանքներ									
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի քնահողում ձեռքով	մ ³	3,0	3,081	9,244	-	-	3	9,244
2	քնահողի հետիլոք ձեռքով	մ ³	3,0	1,293	3,878	-	-	3	3,878
Լուսավորության էներգոսպառողությունների մոնտաժում									
1	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4500k, 3600lm, IP20	հատ	130	5,494	714,263	-	-	130	714,263
2	Լուսատու 18W LED լամպով առաստաղի 4500k, 1800lm, IP20	հատ	7	5,195	36,365	-	-	7	36,365
3	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4500k, 3000lm, IP20	հատ	14	4,746	66,446	-	-	14	66,446
4	լուսատու 9W LED լամպով ներկառուցվող 4500k, 900lm, IP44	հատ	34	3,998	135,933	-	-	34	135,933
5	Լուսատու 20W LED լամպով պատի 5500k, 1800lm, IP65	հատ	13	3,998	51,974	-	-	13	51,974
6	լամպ 9W LED առաստաղի, պատի 4500k, 2500lm, IP20	հատ	24	2,502	60,041	-	-	24	60,041
7	կոթառ LED լամպի համար E27	հատ	24	0,748	17,956	-	-	24	17,956
8	Լուսադիոդային լուսատու LED պատի, IP65, 3,6w, EXIT, գուցանակով	հատ	10	8,786	87,862	-	-	10	87,862
9	Լուսադիոդային լուսատու LED ,պաթ., գուցանակով պատի, IP65	հատ	5	8,786	43,931	-	-	5	43,931
10	Լուսադիոդային լուսատու LED ,պաթ., գուցանակով /դեպի նկուղայատի, IP65	հատ	2	8,786	17,572	-	-	2	17,572
11	Փակ լարանցման միաբևեռ մեկստեղնավոր անջատիչ 250V 6Ա, IP20	հատ	64	1,823	116,655	-	-	64	116,655
12	Փակ լարանցման միաբևեռ երկստեղնավոր անջատիչ 250V 6Ա, IP20	հատ	14	2,187	30,755	-	-	14	30,755
13	պղնձե բազմալար քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 2x1,5մմ ²	մ	950,0	4,899	4654,014	-	-	950	4 654,014
14	պղնձե բազմալար քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x1,5մմ ²	մ	102,0	2,300	234,587	-	-	102	234,587
15	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սվադի տակ ՊՎԳ 2 x1,5մմ2	100մ	1,55	53,477	82,890	-	-	1,55	82,890
16	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սվադի տակ ՎՎԳ 1 x1,5մմ2	100մ	2,20	48,689	107,116	-	-	2,2	107,116
17	տուփախողովակ ՊՎՔ /գոֆրա/ d=15մմ	մ	515,0	0,120	61,648	-	-	515	61,648
Յոթնի ազդարարման համակարգ									
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր մարմանակ /առանց արժեքի/	լրակազմ	1	40,464	40,464	-	-	1	40,464
2	Երկարակի գծի վերահսկիչ /առանց արժեքի/	հատ	1	2,912	2,912	-	-	1	2,912
3	Հասցեային ռեկային բյուկ /առանց արժեքի/	հատ	1	2,128	2,128	-	-	1	2,128
4	Պահուստային սնուցման արդյուր /առանց արժեքի/	հատ	1	4,909	4,909	-	-	1	4,909
5	Մարտկոց 12V 7Աh /առանց արժեքի/	հատ	1	2,520	2,520	-	-	1	2,520
6	Գերմային հասցեային ազդասարք /առանց արժեքի/	հատ	4	2,520	10,080	-	-	4	10,080
7	Շխի հասցեային ազդասարք /առանց արժեքի/	հատ	85	2,128	180,907	-	-	85	180,907
8	Ձեռքի ղեկավարման հասցեային ազդասարք /առանց արժեքի/	հատ	5	2,128	10,642	-	-	5	10,642
9	Համակցված լուսահալանային ազդարար (նեոնի)/առանց արժեքի/	հատ	5	2,128	10,642	-	-	5	10,642
10	Համակցված լուսահալանային ազդարար (դեռի)/առանց արժեքի/	հատ	1	2,128	2,128	-	-	1	2,128
11	Պահուստային լուսավոր ապարատ 90մմx55մ գծային, ստեղծված IP 44, ISO 5061:2000, EN 50085-2-1 ստեղծված համակարգում	հատ	2	5,843	11,686	-	-	2	11,686
12	Պահուստային լուսավոր ապարատ T-8Ա էֆեկտային ապարատ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 5061:2000, EN 50085-2-2 ստեղծված համակարգում	հատ	1	1,876	1,876	-	-	1	1,876
13	Պահուստային լուսավոր ապարատ T-8Ա էֆեկտային ապարատ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 5061:2000, EN 50085-2-2 ստեղծված համակարգում	հատ	1	2,128	2,128	-	-	1	2,128
14	Պահուստային լուսավոր ապարատ T-8Ա էֆեկտային ապարատ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 5061:2000, EN 50085-2-2 ստեղծված համակարգում	հատ	2	1,287	2,574	-	-	2	2,574
15	Պահուստային լուսավոր ապարատ T-8Ա էֆեկտային ապարատ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 5061:2000, EN 50085-2-2 ստեղծված համակարգում	մ	10,0	0,367	3,672	-	-	10	3,672
16	Պահուստային լուսավոր ապարատ T-8Ա էֆեկտային ապարատ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 5061:2000, EN 50085-2-2 ստեղծված համակարգում	մ	650,0	0,432	280,526	-	-	650	280,526

17	անցքի՝ բացում $\Phi 25$ մմ , $L=400$ մմ , մալուխի անցկացման համար	100 հատ	0,10	151,567	15,157	-	-	0,1	15,157
18	պլաստմասե 6կախողովակ $\Phi 16$ մմ/բացման դետալներով/	մ	650	0,269	175,068	-	-	650	175,068
19	Սոնտաժային կյուբեր	լրակացմ	1	2,993	2,993	-	-	1	2,993
Սարքավորումներ									
1	Համակարգի կառավարման զխավոր վահանակ	լրակացմ	1	71,786	71,786	-	-	1	71,786
2	Երկարանի զծի վերահսկիչ	հատ	1	23,880	23,880	-	-	1	23,880
3	Հասցեային դեմախի բռն	հատ	1	17,141	17,141	-	-	1	17,141
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր	հատ	1	40,288	40,288	-	-	1	40,288
5	Սարքակոց 12Վ, 7Աժ	հատ	1	14,064	14,064	-	-	1	14,064
6	ջերմային հասցեային ազդասարք	հատ	4	10,695	42,778	-	-	4	42,778
7	Ըխի հասցեային ազդասարք	հատ	85	10,695	909,040	-	-	85	909,040
8	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	հատ	5	7,765	38,823	-	-	5	38,823
9	Համակցված լուսածախային ազդարար (մեղսի)	հատ	5	4,542	22,708	-	-	5	22,708
10	Համակցված լուսածախային ազդարար (դրսի)	հատ	1	4,542	4,542	-	-	1	4,542
Արտաքին լուսավորություն									
Ատրոզեոնյա մալուխային զծի $\Phi 0,4$ կմ մալուխի համար									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,028	773,518	21,426	-	-	0,0277	21,426
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ ³	10,00	5,445	54,448	-	-	10	54,448
3	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	25,50	1,293	32,963	-	-	25,5	32,963
4	բնահողի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	12,20	1,293	15,770	-	-	12,2	15,770
5	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաբալիս	մ ³	0,50	1,293	0,646	-	-	0,5	0,646
6	շին աղբի տեղափոխում ա/հնքնաբալիս մինչև 5կմ	տն	0,75	2,167	1,626	-	-	0,75	1,626
7	ավազի փողում մալուխի տան	100մ	1,45	37,409	54,243	-	-	1,45	54,243
8	ավազի աղձերը 145x0,25x0,3=10,9մ ³	մ ³	10,9	5,985	65,239	-	-	10,9	65,239
9	ալյումինե մալուխի փողում խրամուղում 4x35 ԱՎՎԳ ՊՎԲ խողովակով	100մ	1,5	147,889	214,410	-	-	1,45	214,410
10	ՊՎԲ խողովակ $\Phi 50$ մմ	մ	145,0	0,736	106,747	-	-	145	106,747
11	Մալուխի անցկացում Տե -ում մալուխային անցումներով 4x35 ԱՎՎԳ	մ	10,0	1,869	18,894	-	-	10	18,894
12	Մալուխի անցկացում օբյեկտում տուփախողովակով 4x35 ԱՎՎԳ	մ	15,0	1,869	28,040	-	-	15	28,040
13	եռաֆազ էլ. հաշվիչ երկսակազմային 380վ 5Ա /առանց աղձերի/	հատ	1	1,410	1,410	-	-	1	1,410
14	պլաստմասե աղկո հաշվիչի համադ	հատ	1	7,482	7,482	-	-	1	7,482
15	Հոսանքի տրանսֆորմատոր T-0,66 Y 3 U= 660V ,n=100/5A /առանց աղձերի/	լրակացմ	3	2,638	7,913	-	-	3	7,913
16	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 150Ա, 380վ	հատ	1	5,985	5,985	-	-	1	5,985
17	ՊՎԲ տուփախողովակ 40x40	մ	15,0	0,436	6,543	-	-	15	6,543
18	մալուխային ծալրապանակ	հատ	16	0,449	7,182	-	-	16	7,182
19	մարմանդ	հատ	16	0,075	1,197	-	-	16	1,197
20	հեղույս M14	հատ	16	0,150	2,394	-	-	16	2,394
21	մանեկ M14	հատ	16	0,075	1,197	-	-	16	1,197
Սարքավորումներ									
1	եռաֆազ էլ. հաշվիչ երկսակազմային 380վ 5Ա	հատ	1	66,591	66,591	-	-	1	66,591
2	Հոսանքի տրանսֆորմատոր T-0,66 Y 3 U= 660V, n=100/5A	հատ	1	13,318	13,318	-	-	1	13,318
Արտաքին ջուր									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,420	773,518	324,878	-	-	0,42	324,878
2	նույնը ձեռքով	մ ³	4,00	3,081	12,326	-	-	4	12,326
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	4,00	8,479	33,917	-	-	4	33,917
4	Պղինձի/բնային խողովակների տեղադրում հողի մեջ $\Phi 50 \times 4,6/16$ մբ/ հիործարկումով/	մ	96,00	1,480	142,114	-	-	96	142,114
5	պղինձի/բնե արմուկ $\Phi 50 \times 50$	հատ	10	2,023	20,229	-	-	10	20,229
6	արմուկի զոնիտի/բնային $\Phi 50$ մմ արմուկում	հատ	1	6,478	6,478	-	-	1	6,478
7	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	մ ³	2,00	66,748	131,497	-	-	2	131,497
8	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	66,852	119,705	-	-	2	119,705
9	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
10	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
11	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
12	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
13	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
14	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
15	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
16	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
17	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
18	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
19	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
20	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
21	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
22	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
23	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
24	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
25	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
26	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
27	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
28	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
29	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
30	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
31	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
32	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
33	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
34	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
35	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
36	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
37	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
38	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
39	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
40	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
41	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
42	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
43	Համադրված էլե. զիտի/բնային տեղադրում $\Phi 1500$ հ=1մ / 1 հատ/	հատ	2	119,705	352,265	-	-	2	352,265
44	Համադրված էլե. զիտի/բնային								

17	բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000 մ ³	0,036	112,683	4,057	-	-	0,036	4,057
18	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	4,000	1,293	5,171	-	-	4	5,171
19	բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	6,000	1,293	7,756	-	-	6	7,756
20	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	9,0	1,684	15,159	-	-	9	15,159
21	խճալին նախաշերտի իրականացում 120մմ քիտումի տարածումով 4.12կգ/մ2	100մ ²	0,12	243,413	29,210	-	-	0,12	29,210
22	խոշորահատիկ ավթեղեն ծածկույթի իրականացում /հատ 60մմ/	100մ ²	0,12	747,761	89,731	-	-	0,12	89,731
23	Ծածկույթի կառուցում տաք մանրահատիկ «Բ» տիպի ավթեղենով /30մմ/	100մ ²	0,12	350,592	42,071	-	-	0,12	42,071
Արտաքին կոտորի									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000 մ ³	0,036	773,518	29,394	-	-	0,036	29,394
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4,0	3,081	12,326	-	-	4	12,326
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	2,0	8,479	16,958	-	-	2	16,958
4	Պոլիմերային ծայրավոր խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ160	մ	42,0	5,666	237,979	-	-	42	237,979
5	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Փ1000 h=1մ	մ ³	3,00	59,899	179,696	-	-	3	179,696
6	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ Փ1000 h=1մ	հատ	3	37,408	112,223	-	-	3	112,223
7	Հավաքովի ե/բ կախարիչ 1200x1200, քուլքե մտոցի հետ միասին 700մմ	հատ	3	122,189	366,597	-	-	3	366,597
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ Փ 1200	հատ	3	29,826	89,779	-	-	3	89,779
9	բետոն դիտահորի հատակի համար B15	մ ³	0,45	44,599	20,070	-	-	0,45	20,070
10	բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000 մ ³	0,031	112,683	3,493	-	-	0,031	3,493
11	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	4,0	1,293	5,171	-	-	4	5,171
12	բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	7,0	1,293	9,049	-	-	7	9,049
13	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	10,5	1,684	17,686	-	-	10,5	17,686
14	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի տեղադրում Փ1000 h=4մ / 1հատ/	մ ³	0,80	47,483	37,970	-	-	0,8	37,970
15	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի օղակներ 900x1000	հատ	4	80,801	323,203	-	-	4	323,203
16	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի կախարիչ 620x650մ	հատ	1	59,852	59,852	-	-	1	59,852
17	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի տակդիր 970x30մմ	հատ	1	15,137	15,137	-	-	1	15,137
18	պոլիմերավազային դիտահորի պատերի բուկային ջրամեկուսացում քիտումով 2 անգամ	100մ ²	0,05	54,909	2,745	-	-	0,05	2,745
19	գամացուրդի մանր խոշորության ավազի շերտ h=150մմ	մ ³	0,2	19,651	3,930	-	-	0,2	3,930
20	գամացուրդի միջին խոշորության ավազի շերտ h=250մմ	մ ³	0,3	19,220	5,766	-	-	0,3	5,766
21	գամացուրդի խճի վիցք h=300մմ	մ ³	0,4	16,752	6,031	-	-	0,36	6,031
Արտաքին կենդանիների մաքրման հոր									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,101	773,518	78,125	-	-	0,101	78,125
2	նույնը ձեռքով	մ ³	8,00	3,081	24,652	-	-	8	24,652
3	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,053	112,683	5,972	-	-	0,053	5,972
4	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	8,0	1,293	10,341	-	-	8	10,341
5	ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին	1000 մ ³	0,048	734,589	35,259	-	-	0,048	35,259
6	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	72,0	1,684	121,275	-	-	72	121,275
7	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցումը բետոն B-7.5	մ ³	2,3	40,821	93,887	-	-	2,3	93,887
8	պողպատե խողովակ Փ 108մմ	մ	2,0	4,353	8,706	-	-	2	8,706
9	մետաղական խողովակի յուղաներկում 2 անգամ	100 մ ²	0,01	159,414	1,594	-	-	0,01	1,594
10	Ե/բ հիմնային սալի կառուցում 4-15 մ. բ /ՄՍ-1/	մ ³	6,3	65,291	411,330	-	-	6,3	411,330
11	Սմրան Փ12A500C	տն	0,352	448,893	158,010	-	-	0,352	158,010
12	Միանոց նախապատրաստում 4-15 բետոնից հատ. 30սմ/ՄՊ-1/	մ ³	10,7	88,698	949,065	-	-	10,7	949,065
13	Սմրան Փ12A500C	տն	1,119	448,893	502,311	-	-	1,119	502,311
14	Ե/բ հիմնային սալի կառուցում 4-15 մ. բ /ՄՍ-1/	մ ³	1,5	82,153	123,247	-	-	1,5	123,247
15	Սմրան Փ12A500C	տն	0,338	448,893	151,754	-	-	0,338	151,754
Գործարարական հատված									
1	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
2	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
3	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
4	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
5	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
6	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
7	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
8	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
9	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
10	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
11	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
12	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
13	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
14	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
15	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
16	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
17	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
18	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
19	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
20	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
21	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
22	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
23	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
24	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
25	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
26	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
27	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
28	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
29	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
30	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
31	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
32	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
33	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
34	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
35	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
36	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
37	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
38	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
39	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
40	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
41	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
42	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
43	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
44	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
45	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
46	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
47	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
48	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
49	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
50	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
51	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
52	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
53	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
54	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
55	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
56	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
57	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
58	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
59	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
60	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
61	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
62	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
63	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
64	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
65	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
66	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
67	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
68	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,0	1,293
69	Գործարարական հատվածի համար	մ ³	1,0	1,293	1,293	-	-	1,	

Արտաքին գազամատակարարում									
1	Պող. ջրագազամուղային անկար խորոցվանների մոնտաժում ժպ = 57մմ	մ	296,0	5,392	1596,173	-	-	296	1 596,173
2	Պող. ջրագազամուղային անկար խորոցվանների մոնտաժում ժպ = 40մմ	մ	2,0	4,240	8,481	-	-	2	8,481
3	Պող. ջրագազամուղային անկար խորոցվանների մոնտաժում ժպ = 25մմ	մ	2,0	3,238	6,476	-	-	2	6,476
4	Պող. ջրագազամուղային անկար խորոցվանների մոնտաժում ժպ = 20մմ	մ	4,0	2,814	11,257	-	-	4	11,257
5	Գազատարի փչամաքում	1000 մ	0,304	968,501	294,424	-	-	0,304	294,424
6	Գազատարի փորձարկում	մ	304,0	0,692	210,377	-	-	304	210,377
7	Սեռադակալան շինվածքներ գազատարի ամրացման համար /խարիսխներ և անուղ/	տմ	0,0133	749,046	9,962	-	-	0,0133	9,962
8	խորոցվանների և կանցնակների յուղաներկում	100մ ²	1,04	156,457	162,715	-	-	1,04	162,715
9	միացում գոլորշուրև ունեցող զմ գազատարին ժպ = 57մմ խորոցվակով	1միաց.	1	14,533	14,533	-	-	1	14,533
10	ծնամոդ մասեր	տմ	0,024	2023,054	48,553	-	-	0,024	48,553
11	խցանային փական ժպ =57մմ	հատ	2	19,487	38,974	-	-	2	38,974
12	խցանային փական ժպ =40մմ	հատ	2	15,124	30,247	-	-	2	30,247
13	խցանային փական ժպ =25մմ	հատ	2	8,265	16,529	-	-	2	16,529
14	G-15 տիպի հաշվիչի տեղադրում/առանց արժեքի/	հատ	1	4,479	4,479	-	-	1	4,479
15	գազակարգավորիչ GS-78-R2, 6 bar /առանց արժեքի/	հատ	1	4,479	4,479	-	-	1	4,479
16	ռետինե տակդիր	կգ	6,00	0,449	2,693	-	-	6	2,693
17	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	5,00	3,081	15,407	-	-	5	15,407
18	բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	4,30	1,293	5,558	-	-	4,3	5,558
19	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	0,70	1,293	0,905	-	-	0,7	0,905
20	բետոնե հիմքերի կառուցում հենասյուների տակ B 7.5 մ.բ.	մ ³	3,70	57,837	213,998	-	-	3,7	213,998
21	Սեռադակալան կանցնակների տեղադրում ՏԻՊ-1, ՏԻՊ-2 /ժպ=57մմ,H=3,5, ժպ=76մմ, H=5,5/խորոցվաններից/ և ամրադե հեմարան N8 տաշտածն հեծանից	տմ	0,918	75,707	69,499	-	-	0,918	69,499
22	պողպատե խորոցվակի ժպ=57մմ արժեքը	մ	147,0	3,525	518,220	-	-	147	518,220
23	պողպատե խորոցվակի ժպ=76մմ արժեքը	մ	11,0	4,790	52,687	-	-	11	52,687
24	N8 տաշտածն հեծանի արժեքը	մ	5,7	2,993	17,058	-	-	5,7	17,058
Սարքավորումներ									
1-ին խմբաբաժան									
Ն.5.1	Պահարանային հաշվիչ կայան գազահաշվիչ հանգուցով ՊՊԿԿԳՐ 16K ժանկի	հատ	1	972,570	972,570	-	-	1	972,570
Ն.5.2	F / Փական 2" 500 MB 230 V Ալումին	հատ	1	82,110	82,110	-	-	1	82,110
Ն.5.3	Գազի ընտելտոր SECOR 2000/230 V	հատ	1	54,060	54,060	-	-	1	54,060
Ն.5.4	Սողակային փական 30x 76x /ձյ 50/	հատ	1	57,732	57,732	-	-	1	57,732
Բարեկարգում									
Ավագաման /6 հատ/									
1	բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ բետոնե հիմքի վրա	100 գծմ	0,48	645,450	309,816	-	-	0,48	309,816
2	բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,204	37,522	7,655	-	-	0,204	7,655
3	իցք մանրահատիկ ավազից 220մմ հատ /20,4մմ/	մ ³	4,488	7,746	34,763	-	-	4,488	34,763
Սեռադակալան ծածկարան /6հատ/									
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9,60	3,081	29,582	-	-	9,6	29,582
2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	9,60	51,082	490,385	-	-	9,6	490,385
3	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	9,60	1,293	12,410	-	-	9,6	12,410
4	գրուզարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տմ	8,2302	75,707	623,082	-	-	8,2302	623,082
5	պողպատե խորոցվակ 80x80x4	մ	269,40	6,359	1713,200	-	-	269,4	1 713,200
6	պողպատե խորոցվակ 120x80x4	մ	153,90	8,146	1253,656	-	-	153,9	1 253,656
7	պողպատե խորոցվակ 80x60x4	մ	220,20	5,508	1212,843	-	-	220,2	1 212,843
8	Պողպ. ձող Շ10մմ	տմ	0,0672	654,143	57,398	-	-	0,0672	57,398
9	պողպատե խորոցվակ 40x40x2	մ	626,40	1,508	944,767	-	-	626,4	944,767
10	Ծածկարանի կառուցում քիմիական պահպանիչի հետևից ՆՊ 25.0.55	100մ ²	3,33	605,412	2016,022	-	-	3,33	2 016,022
11	Ծածկարանի կառուցում քիմիական պահպանիչի հետևից ՆՊ 25.0.55	100մ ²	3,108	159,414	496,450	-	-	3,108	496,450
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՏԱՆԵՐ									
1-ին խմբաբաժան									
1	Գազատարի փչամաքում	1000 մ	0,304	968,501	294,424	-	-	0,304	294,424
2	Գազատարի փորձարկում	մ	304,0	0,692	210,377	-	-	304	210,377
3	Սեռադակալան շինվածքներ գազատարի ամրացման համար /խարիսխներ և անուղ/	տմ	0,0133	749,046	9,962	-	-	0,0133	9,962
4	խորոցվանների և կանցնակների յուղաներկում	100մ ²	1,04	156,457	162,715	-	-	1,04	162,715
5	միացում գոլորշուրև ունեցող զմ գազատարին ժպ = 57մմ խորոցվակով	1միաց.	1	14,533	14,533	-	-	1	14,533
6	ծնամոդ մասեր	տմ	0,024	2023,054	48,553	-	-	0,024	48,553
7	խցանային փական ժպ = 57մմ	հատ	2	19,487	38,974	-	-	2	38,974
8	խցանային փական ժպ = 40մմ	հատ	2	15,124	30,247	-	-	2	30,247
9	խցանային փական ժպ = 25մմ	հատ	2	8,265	16,529	-	-	2	16,529
10	G-15 տիպի հաշվիչի տեղադրում/առանց արժեքի/	հատ	1	4,479	4,479	-	-	1	4,479
11	գազակարգավորիչ GS-78-R2, 6 bar /առանց արժեքի/	հատ	1	4,479	4,479	-	-	1	4,479
12	ռետինե տակդիր	կգ	6,00	0,449	2,693	-	-	6	2,693
13	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	5,00	3,081	15,407	-	-	5	15,407
14	բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	4,30	1,293	5,558	-	-	4,3	5,558
15	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	0,70	1,293	0,905	-	-	0,7	0,905
16	բետոնե հիմքերի կառուցում հենասյուների տակ B 7.5 մ.բ.	մ ³	3,70	57,837	213,998	-	-	3,7	213,998
17	Սեռադակալան կանցնակների տեղադրում ՏԻՊ-1, ՏԻՊ-2 /ժպ=57մմ, H=3,5, ժպ=76մմ, H=5,5/խորոցվաններից/ և ամրադե հեմարան N8 տաշտածն հեծանից	տմ	0,918	75,707	69,499	-	-	0,918	69,499
18	պողպատե խորոցվակի ժպ=57մմ արժեքը	մ	147,0	3,525	518,220	-	-	147	518,220
19	պողպատե խորոցվակի ժպ=76մմ արժեքը	մ	11,0	4,790	52,687	-	-	11	52,687
20	N8 տաշտածն հեծանի արժեքը	մ	5,7	2,993	17,058	-	-	5,7	17,058
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՏԱՆԵՐ									
2-րդ խմբաբաժան									
1	Գազատարի փչամաքում	1000 մ	0,304	968,501	294,424	-	-	0,304	294,424
2	Գազատարի փորձարկում	մ	304,0	0,692	210,377	-	-	304	210,377
3	Սեռադակալան շինվածքներ գազատարի ամրացման համար /խարիսխներ և անուղ/	տմ	0,0133	749,046	9,962	-	-	0,0133	9,962
4	խորոցվանների և կանցնակների յուղաներկում	100մ ²	1,04	156,457	162,715	-	-	1,04	162,715
5	միացում գոլորշուրև ունեցող զմ գազատարին ժպ = 57մմ խորոցվակով	1միաց.	1	14,533	14,533	-	-	1	14,533
6	ծնամոդ մասեր	տմ	0,024	2023,054	48,553	-	-	0,024	48,553
7	խցանային փական ժպ = 57մմ	հատ	2	19,487	38,974	-	-	2	38,974
8	խցանային փական ժպ = 40մմ	հատ	2	15,124	30,247	-	-	2	30,247
9	խցանային փական ժպ = 25մմ	հատ	2	8,265	16,529	-	-	2	16,529
10	G-15 տիպի հաշվիչի տեղադրում/առանց արժեքի/	հատ	1	4,479	4,479	-	-	1	4,479
11	գազակարգավորիչ GS-78-R2, 6 bar /առանց արժեքի/	հատ	1	4,479	4,479	-	-	1	4,479
12	ռետինե տակդիր	կգ	6,00	0,449	2,693	-	-	6	2,693
13	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	5,00	3,081	15,407	-	-	5	15,407
14	բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	4,30	1,293	5,558	-	-	4,3	5,558
15	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	0,70	1,293	0,905	-	-	0,7	0,905
16	բետոնե հիմքերի կառուցում հենասյուների տակ B 7.5 մ.բ.	մ ³	3,70	57,837	213,998	-	-	3,7	213,998
17	Սեռադակալան կանցնակների տեղադրում ՏԻՊ-1, ՏԻՊ-2 /ժպ=57մմ, H=3,5, ժպ=76մմ, H=5,5/խորոցվաններից/ և ամրադե հեմարան N8 տաշտածն հեծանից	տմ	0,918	75,707	69,499	-	-	0,918	69,499
18	պողպատե խորոցվակի ժպ=57մմ արժեքը	մ	147,0	3,525	518,220	-	-	147	518,220
19	պողպատե խորոցվակի ժպ=76մմ արժեքը	մ	11,0	4,790	52,687	-	-	11	52,687
20	N8 տաշտածն հեծանի արժեքը	մ	5,7	2,993	17,058	-	-	5,7	17,058
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՏԱՆԵՐ									
3-րդ խմբաբաժան									
1	Գազատարի փչամաքում	1000 մ	0,304	968,501	294,424	-	-	0,304	294,424
2	Գազատարի փորձարկում	մ	304,0	0,692	210,377	-	-	304	210,377
3	Սեռադակալան շինվածքներ գազատարի ամրացման համար /խարիսխներ և անուղ/	տմ	0,0133	749,046	9,962	-	-	0,0133	9,962
4	խորոցվանների և կանցնակների յուղաներկում	100մ ²	1,04	156,457	162,715	-	-	1,04	162,715
5	միացում գոլորշուրև ունեցող զմ գազատարին ժպ = 57մմ խորոցվակով	1միաց.	1	14,533	14,				

2	պողպատե անկյունակ 150x50x5	մ	40,80	2,469	100,732	-	-	40,8	100,732
3	փայտե չորսուներից մատարանների մատարների և քիմիամասի իրականացում	մ ²	21,0	0,762	15,999	-	-	21	15,999
4	ռանդված փայտե չորսուներ 50x50	մ ³	0,84	190,156	159,731	-	-	0,84	159,731
5	փայտե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,672	167,079	112,277	-	-	0,672	112,277
6	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,084	159,414	13,391	-	-	0,084	13,391
հաղահիշատակային կառուցում/հատի համար/									
1	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	2,16	1295,764	2798,850	-	-	2,16	2 798,850
2	բմահողի տոփամուռ հալիկապատման տակ/	100մ ²	4,86	6,908	33,573	-	-	4,86	33,573
3	հարթակի խճային մախաշերտ 80մմ հաստ/486մ2/	մ ³	38,88	16,752	651,320	-	-	38,88	651,320
4	Սվազի շերտ միջին խոշորությամբ 100մմ /ցեմենտի խառնուրդով 1ժ2-ուն 3կգ/ 486մ2	մ ³	48,60	11,128	540,804	-	-	48,6	540,804
5	ցեմենտի արժեքը	տն	1,458	64,840	94,536	-	-	1,458	94,536
6	ճեմուղու ծածկույթ մոխրագույն բետոնե սալիկներով 50մմ	մ ²	243,0	7,190	1747,063	-	-	243	1 747,063
7	ճեմուղու ծածկույթ գունավոր բետոնե սալիկներով 50մմ	մ ²	243,0	7,683	1867,052	-	-	243	1 867,052
Մետաղական զանկապատի կառուցում/245,0 գծմ/									
1	հիմքերի բմահողի մշակում ձեռքով	մ ³	7,40	2,611	19,325	-	-	7,4	19,325
2	ավելորդ բմահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	7,40	1,084	8,020	-	-	7,4	8,020
3	ավելորդ բմահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	11,100	1,345	14,928	-	-	11,1	14,928
4	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	7,40	49,685	367,667	-	-	7,4	367,667
5	Մետաղական զանկապատի կառուցում	տն	5,558	52,569	292,181	-	-	5,558	292,181
6	պողպատե խողովակ 80x60x3	մ	272,00	3,501	952,371	-	-	272	952,371
7	պողպատե անկյունակ 150x50x5	մ	797,00	2,469	1967,722	-	-	797	1 967,722
8	պողպատե ձող Φ8 Ա-1	կգ	180,4	0,517	93,351	-	-	180,4	93,351
9	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	67,2	0,517	34,774	-	-	67,2	34,774
10	պողպատե անկյունակ 132x32x4	մ	50,40	0,898	45,248	-	-	50,4	45,248
11	պողպատե ցանց 2մմ,50x50մմ	մ ²	328,2	1,185	388,942	-	-	328,2	388,942
12	պողպատե թերթ ,60x60x3	մ ²	0,49	20,489	10,040	-	-	0,49	10,040
13	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	3,92	142,636	559,132	-	-	3,92	559,132
Մետաղական դռնակ /ԱՂ-1/ /1 հատ/									
1	հիմքերի բմահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,20	3,081	0,616	-	-	0,2	0,616
2	ավելորդ բմահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	0,20	1,293	0,259	-	-	0,2	0,259
3	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	0,20	51,082	10,216	-	-	0,2	10,216
4	մետաղական դռնակի տեղադրում	տն	0,0771	356,007	27,448	-	-	0,0771	27,448
5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	4,00	8,061	32,242	-	-	4	32,242
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	4,50	1,608	8,787	-	-	4,5	6,787
7	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	9,95	0,646	6,432	-	-	9,95	6,432
8	պողպատե թերթ 100x100x5	մ ²	0,02	31,669	0,633	-	-	0,02	0,633
9	պողպատե անկյունակ 140x40x5	մ	0,10	2,244	0,224	-	-	0,1	0,224
10	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	4,0	0,517	2,070	-	-	4	2,070
11	ծխնի	հատ	2	0,748	1,496	-	-	2	1,496
12	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,03	159,414	4,782	-	-	0,03	4,782
Մետաղական դարձախ /ԱՂ-1 /2 հատ/									
1	հիմքերի բմահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,80	3,081	2,465	-	-	0,8	2,465
2	ավելորդ բմահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	8,00	1,293	10,341	-	-	8	10,341
3	բետոնե հիմքերի կառուցում մատարանների տակ B 7.5 բետոնով	մ ³	0,80	51,082	40,865	-	-	0,8	40,865
4	մետաղական դարձախի տեղադրում	տն	0,3872	356,428	137,622	-	-	0,3872	137,622
5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	16,00	8,061	128,970	-	-	16	128,970
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	17,25	1,608	41,025	-	-	17,2	41,025
7	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	33,90	0,646	21,902	-	-	33,9	21,902
8	պողպատե թերթ 100x100x5	մ ²	0,06	31,669	0,633	-	-	0,06	0,633
9	պողպատե անկյունակ 140x40x5	մ	0,06	2,244	0,224	-	-	0,06	0,224

3	տարածքի հարթեցում բուլդոզերով	100մ ²	24,00	1,946	46,692	-	-	24	46,692
4	բնահողի խտացում մեխանիզմով	100մ ²	24,00	6,908	165,792	-	-	24	165,792
5	հողային տաշտակի կտրում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 30մ փոխելով /միջինը 170մ/	1000մ ³	0,068	311,779	21,201	-	-	0,068	21,201
6	հողային տաշտակի կտրում ձեռքով	մ ³	10,2	3,081	31,431	-	-	10,2	31,431
7	հողային տաշտակի խտացում մեխանիզմով	100մ ²	4,60	6,908	31,777	-	-	4,6	31,777
8	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	78,2	1,293	101,086	-	-	78,2	101,086
9	ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	499,8	1,423	711,330	-	-	499,8	711,330
10	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մ կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 զձմ	2,55	1295,764	3304,198	-	-	2,55	3 304,198
11	խճային նախաշերտի իրականացում բիտումի տարածումով 4.12կգ/մ2/հաստ. 120մմ/	100մ ²	4,60	266,839	1227,459	-	-	4,6	1 227,459
12	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում խճային հիմքի վրա/իզ/հաստ.-50մմ	100մ ²	4,60	517,709	2381,462	-	-	4,6	2 381,462
13	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 զձմ	2,65	809,463	2145,078	-	-	2,65	2 145,078
14	սալվածքի և հետիոտն ճանապարհի խճի նախաշերտի կառուցում (հաստ.-120մմ)	մ ³	39,60	10,755	425,900	-	-	39,6	425,900
15	սալվածքի մանրահատիկ ասֆալտա-բետոնե ծածկույթ 30մմ հաստ. „Ղ. տիպի“	100մ ²	3,300	329,426	1087,107	-	-	3,3	1 087,107
առտարքին աստիճաններ U-1 և թեքահարթակ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	2,2	3,081	6,779	-	-	2,2	6,779
2	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	2,2	1,293	2,844	-	-	2,2	2,844
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	3,3	1,423	4,697	-	-	3,3	4,697
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,106	37,522	3,977	-	-	0,106	3,977
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբարաբետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	6,80	43,002	292,412	-	-	6,8	292,412
6	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,42	117,290	49,262	-	-	0,42	49,262
7	Զեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,123	176,711	21,735	-	-	0,123	21,735
8	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,123	1500,954	184,817	-	-	0,123	184,817
9	աստիճանների և աստիճանաձևակառուցների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,070	1854,380	129,807	-	-	0,07	129,807
10	կողային ճակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,050	1687,471	84,374	-	-	0,05	84,374
11	ամրանային ցանց Փ3Բp1 .50x50մմ քցիքով	մ ²	5,00	1,047	5,237	-	-	5	5,237
12	այլումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6,3	37,408	235,669	-	-	6,3	235,669
նեոտի առտարքին աստիճաններ U-2									
1	Զեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,016	176,711	2,827	-	-	0,016	2,827
2	հարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,016	1500,954	24,015	-	-	0,016	24,015
3	աստիճանների և աստիճանաձևակառուցների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,068	1854,380	126,098	-	-	0,068	126,098
4	պատերի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ մետաղական ցանցի վրա	100մ ²	0,100	1821,198	182,120	-	-	0,1	182,120
5	ամրանային ցանց Փ3Բp1 .100x100մմ քցիքով	մ ²	10,00	1,009	10,085	-	-	10	10,085
6	բազալտե գլխաքար 50մմ հաստության 420մմ լայնության, 6,5 զձմ	100մ ²	0,0273	1881,316	51,360	-	-	0,0273	51,360
7	այլումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	9,6	37,408	359,114	-	-	9,6	359,114
արտարքին աստիճաններ U-3, U-4, U-5									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	4,14	3,081	12,757	-	-	4,14	12,757
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	4,14	1,293	5,352	-	-	4,14	5,352
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	6,21	1,423	8,838	-	-	6,21	8,838
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,208	37,522	7,805	-	-	0,208	7,805
5	Զեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	մ ³	0,51	117,290	59,818	-	-	0,51	59,818
6	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,51	117,290	59,818	-	-	0,51	59,818
7	Զեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,156	176,711	27,567	-	-	0,156	27,567
8	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,156	1500,954	234,149	-	-	0,156	234,149
9	աստիճանների և աստիճանաձևակառուցների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,070	1854,380	129,807	-	-	0,07	129,807
10	կողային ճակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,050	1687,471	84,374	-	-	0,05	84,374
11	ամրանային ցանց Փ3Բp1 .50x50մմ քցիքով	մ ²	5,00	1,047	5,237	-	-	5	5,237
12	այլումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6,3	37,408	235,669	-	-	6,3	235,669

1	3-րդ կարգի բնակողի մշակում հիմնարկում ծնողով	մ³	3,4	3,081	10,477	-	-	3,4	10,477
2	3-րդ կարգի բնակողի բարձրում հիմնարկում ծնողով	մ³	3,4	1,293	4,395	-	-	3,4	4,395
3	բնակողի տեղակայումն օբյեկտի շին	տմ	5,10	1,423	7,258	-	-	5,1	7,258
4	բնակողի տեղակայումն խեղ	1000³	0,222	37,522	8,330	-	-	0,222	8,330
5	հիմնարկի կառուցում B-7,5 մ.բ.	մ³	7,90	43,002	339,714	-	-	7,9	339,714
6	ՏԵՎ. ապագային հարթ շինարարական 3000 հատ.	1000³	0,224	176,711	39,583	-	-	0,224	39,583
7	հարթակի և քմարակալակի երեսաստանում բազային ապակեմեղով 3000	1000³	0,225	1600,964	337,715	-	-	0,225	337,715
8	կողային ճակատների երեսաստանում բազային ապակեմեղով 3000 հատ.	1000³	0,080	1687,471	134,998	-	-	0,08	134,998
9	ապագային ցանց ԳՅԲԻ. 100x1000 բլիթով	մ²	8,00	1,009	8,068	-	-	8	8,068
10	ալյումին բազմիջ 0,9մ բաժնուղային գործարարական արտադրության	մ	16,6	37,408	620,969	-	-	16,6	620,969
Ընդամենը				319 676,740	1 948,288	-	-	319 676,740	
ԱՄԴ 20%				63 915,350	389,658	-	-	63 915,350	
Ընդամենը				383 492,090	2 337,945	-	-	383 492,090	

Տեղակայման հսկող՝

«Արմաշ» ՍՊԸ



Լ.Բուխարյան

Լ.Բուխարյան

Հեղինակային հսկող՝



Լ.Դուխարյան

Կապալարժող՝



Տարած

06 նոյեմբերի 2024թ. կնքված N ԱՍԱՀ-ԲՄՆՁԲ-24/95-1 պայմանագրի

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Այգեպատ վարչական բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման կապալային աշխատանքներ

Չափաբաժին N3՝ Այգեպատ

Փոփոխված ծավալների համադրում N9

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալները				Պակասեցում		Ավելացում		Փաստացի տվյալները	
		Չափ. Միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Հողատիր աշխատանքներ										
1	3-րդ կարգի բնահողի քանդում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,462	734,007	339,111	-	-	-	-	0,462	339,111
2	4-րդ կարգի բնահողի քանդում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	1,550	988,857	1532,728	-	-	-	-	1,55	1 532,728
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում երակավատրոսով փոստրակում/Աղողիցում/	1000մ ³	0,129	773,218	99,745	-	-	-	-	0,129	99,745
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	53,0	3,081	163,319	-	-	-	-	53	163,319
5	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,160	112,683	18,029	-	-	-	-	0,16	18,029
6	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	22,0	1,293	28,438	-	-	-	-	22	28,438
7	ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	3018,0	1,423	4295,305	-	-	-	-	3018	4 295,305
	Շինքեր										
1	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.բ100մմ հաստ.	մ ³	27,0	43,771	1181,829	-	-	-	-	27	1 181,829
2	ժապավենածն հիմքերի կառուցում ե/բետոնով B 25 մակնիշի բետոնից	մ ³	117,00	74,530	8720,061	-	-	-	-	117	8 720,061
3	Ամրան Փ8A240c	տն	0,994	517,473	514,368	-	-	-	-	0,994	514,368
4	Ամրան Փ12A500C	տն	1,317	448,893	591,192	-	-	-	-	1,317	591,192
5	Ամրան Փ16A500C	տն	3,740	448,893	1678,859	-	-	-	-	3,74	1 678,859
	Պատեր										
1	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	152,00	33,038	5021,785	-	-	-	-	152	5 021,785
2	Ամրանային զանցեր /B-1, B-2/ Փ6A240C	տն	0,277	517,473	143,340	-	-	-	-	0,277	143,340
3	բետոնե քիվի կառուցում B-15 բետոնով	մ ³	0,6	78,929	47,357	-	-	-	-	0,6	47,357
	Միաձուլվ ե/բ կոնստրուկցիաներ										
	ե/բ պատեր -2,7 միշում										
1	միաձուլվ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	70,00	96,257	6737,971	-	-	-	-	70	6 737,971
2	Ամրան Փ14A500C	տն	7,385	448,893	3315,074	-	-	-	-	7,385	3 315,074
3	Ամրան Փ6A240c	տն	0,008	517,473	4,140	-	-	-	-	0,008	4,140
4	պատերի թուկային ջրամեկուսացում բիտումային թուկով 2 շերտ	100մ ²	2,600	17,439	45,341	-	-	-	-	2,6	45,341
	ե/բ պատեր 0,00 միշում										
1	միաձուլվ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	23,00	96,257	2213,905	-	-	-	-	23	2 213,905
2	Ամրան Փ12A500C	տն	2,206	448,893	990,258	-	-	-	-	2,206	990,258
3	Ամրան Փ6A240c	տն	0,002	517,473	1,035	-	-	-	-	0,002	1,035
	ե/բ պատեր +3,30 միշում										
1	միաձուլվ ե/բետոնե պատի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	23,00	96,257	2213,905	-	-	-	-	23	2 213,905
2	Ամրան Փ12A500C	տն	2,198	448,893	986,667	-	-	-	-	2,198	986,667
3	Ամրան Փ6A240c	տն	0,002	517,473	1,035	-	-	-	-	0,002	1,035
	ե/բ սյուներ										
1	Սիաձուլվ ե/բ սյուների կառուցում B -25 բետոնով	մ ³	42,00	117,702	4943,504	-	-	-	-	42	4 943,504
2	Ամրան Փ22A500C	տն	8,973	448,893	4027,916	-	-	-	-	8,973	4 027,916
3	Ամրան Փ8A240c	տն	1,316	517,473	680,995	-	-	-	-	1,316	680,995
	ե/բ ծածկ 0,00 միշում										
1	միաձուլվ ե/բ հեծանների կառուցում B -25 բետոնով	մ ³	16,90	102,832	1737,856	-	-	-	-	16,9	1 737,856
2	միաձուլվ ե/բ ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	132,10	85,561	11302,625	-	-	-	-	132,1	11 302,625
3	Ամրան Փ20A500C	տն	3,623	448,893	1626,339	-	-	-	-	3,623	1 626,339
4	Ամրան Փ14A500C	տն	1,710	448,893	767,607	-	-	-	-	1,71	767,607
5	Ամրան Փ12A500C	տն	14,463	448,893	6492,338	-	-	-	-	14,463	6 492,338
6	Ամրան Փ8A240c	տն	0,609	517,473	315,141	-	-	-	-	0,609	315,141
	ե/բ ծածկ +3,30 միշում										
1	միաձուլվ ե/բ հեծանների կառուցում B -25 բետոնով	մ ³	29,20	102,832	3002,686	-	-	-	-	29,2	3 002,686

2	միաձուլել է/բ ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	138,80	85,561	11875,885	-	-	138,8	11 875,885
3	Ամրան Փ20A500C	տն	5,861	448,893	2630,961	-	-	5,861	2 630,961
4	Ամրան Փ14A500C	տն	1,972	448,893	885,217	-	-	1,972	885,217
5	Ամրան Փ12A500C	տն	14,625	448,893	6565,059	-	-	14,625	6 565,059
6	Ամրան Փ8A240c	տն	1,050	517,473	543,347	-	-	1,05	543,347
Ե/բ ծածկ +6,80 միշում									
1	միաձուլել է/բ հեծանների կառուցում B-25 բետոնով	մ ³	29,20	102,832	3002,686	-	-	29,2	3 002,686
2	միաձուլել է/բ ծածկի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	139,80	85,561	11961,446	-	-	139,8	11 961,446
3	Ամրան Փ18A500C	տն	2,387	448,893	1071,507	-	-	2,387	1 071,507
4	Ամրան Փ20A500C	տն	2,874	448,893	1290,118	-	-	2,874	1 290,118
5	Ամրան Փ14A500C	տն	2,031	448,893	911,701	-	-	2,031	911,701
6	Ամրան Փ12A500C	տն	14,648	448,893	6575,383	-	-	14,648	6 575,383
7	Ամրան Փ6A240c	տն	0,010	517,473	5,175	-	-	0,01	5,175
8	Ամրան Փ8A240c	տն	1,074	517,473	555,766	-	-	1,074	555,766
Ե/բ սանդուղք ԱՎ-1									
1	Ե/բ սանդուղքի միաձուլել աստիճանաքայլի կառուցում B 25 մ.բ.	մ ³	2,53	106,840	270,306	-	-	2,53	270,306
2	Ե/բ սանդուղքի միաձուլել սալի կառուցում B 25 բետոնով	մ ³	3,40	109,623	372,718	-	-	3,4	372,718
3	սանդուղքի միաձուլել աստիճանների կառուցում B 25 մ.բ.	մ ³	1,07	100,486	107,520	-	-	1,07	107,520
4	Ամրան Փ14A500C	տն	0,817	448,893	366,746	-	-	0,817	366,746
Ե/բ հենապատ և արտաքին սանդուղք									
1	միաձուլել է/բետոնե հենապատի և արտաքին սանդուղքի կառուցում B 15 բետոնով	մ ³	6,00	86,301	517,808	-	-	6	517,808
2	Ամրան Փ12A500C	տն	0,338	448,893	151,726	-	-	0,338	151,726
Միջնորմներ									
1	միջնորմների կառուցում խոնավակայուն գիպսաստվարաթղթից, 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	573,9	3,314	1902,088	-	-	573,9	1 902,088
2	միջնորմների կառուցում գիպսաստվարաթղթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	1433,0	3,122	4473,352	-	-	1433	4 473,352
3	կանցնակներ զինկապատ մետաղական պրոֆիլից կհ100x50	մ	2086,0	0,527	1098,698	-	-	2086	1 098,698
4	կանցնակներ զինկապատ մետաղական պրոֆիլից Ա100x40x2	մ	338,6	0,470	159,088	-	-	338,6	159,088
5	ուղղորդող զինկապատ մետաղական պրոֆիլից կH100x40	մ	1356,0	0,470	637,105	-	-	1356	637,105
6	անկյունային պաշտպանիչ պրոֆիլ 31x31	մ	83,7	0,150	12,524	-	-	83,7	12,524
7	կարանների ամրացման ժապավեն	մ	2294,0	0,015	34,325	-	-	2294	34,325
8	ծայնամեկուսիչ իանքային բամբակ 10սմ հաստ խտութ.75կգ/մ3	մ ²	964,3	1,047	1010,024	-	-	964,3	1 010,024
9	խցուկ/դուրբել մեխ/ 70x6	հատ	1668	0,030	49,917	-	-	1668	49,917
10	պտուտակ/շրտուկ/35x35	հատ	30240	0,003	90,497	-	-	30240	90,497
11	հեղձնակ 560մմ	հատ	520	0,150	77,808	-	-	520	77,808
11	Մետաղապատե բլոկով, գունավոր, չբացվող միջնորմների տեղադրում 60սմ հաստ /հալկալակ/	մ ²	27,0	33,550	905,850	-	-	27	905,850
13	հորիզոնական անցքերի շաղափում պատերում Փ10 L-100մմ	100 հատ	0,16	29,582	4,733	-	-	0,16	4,733
14	ուղղահայաց անցքերի շաղափում Ե/բ առաստաղում Փ10 L-80մմ	100 հատ	0,11	33,565	3,692	-	-	0,11	3,692
15	միջնորմներ քեթև բետոնե բլոկներով դ=20սմ	մ ³	4,20	32,757	137,580	-	-	4,2	137,580
16	միջնորմների ամրանավորում ամրանային ձողերով	տն	0,0284	84,114	2,389	-	-	0,0284	2,389
17	Ամրան Փ8A240c	տն	0,0284	517,473	14,696	-	-	0,0284	14,696
18	Միաձուլել է/բ գուտի բարավոր բարավորի կառուցում B 15 բետոնով	մ ³	0,19	95,512	18,147	-	-	0,19	18,147
19	Ամրան Փ12A500C	տն	0,0107	448,893	4,803	-	-	0,0107	4,803
20	Ամրան Փ6A240c	տն	0,0027	517,473	1,397	-	-	0,0027	1,397
Հատակներ									
1.1	ավազակուպիճ	մ ³	120,0	9,611	1153,296	-	-	120	1 153,296
2	զետեկստիլ մեկուսիչ թաղանթ	մ ²	508,0	0,748	380,063	-	-	508	380,063
3	բետոնե մախաշերտի B12,5 մ.բ100սմ հաստ, ամրանային ցանցի վրա	մ ³	73,000	47,405	3460,577	-	-	73	3 460,577
4	մետաղական 3Փ8բ-1 ցանցի տեղադրում,50x50սմ բջիջով	կգ	957,00	1,197	1145,575	-	-	957	1 145,575
5	բիտումային ցրանկուսացում 2 շերտ	100մ ²	6,480	17,439	113,004	-	-	6,48	113,004
6	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30սմ հաստ,	100մ ²	18,285	176,711	3231,163	-	-	18,285	3 231,163
7	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 20սմ հաստ,	100մ ²	1,588	126,499	200,881	-	-	1,588	200,881
8	Հատակի կառուցում լամինատից Բժմ հաստ /շրիշակով,սպունգով/	մ ²	758,9	4,750	3605,123	-	-	758,9	3 605,123
9	հատակներ կերամիկական /խեցեպաշե/ սալիկներից սոսնձի վրա	մ ²	1069,6	9,287	9932,918	-	-	1069,6	9 932,918
10	շրիշակների կառուցում կերամիկական /խեցեպաշե/ սալիկներից 10սմ բարձրությամբ	100մ ²	0,457	928,918	424,516	-	-	0,457	424,516

11,	աստիճանահարթակների 9/ավագե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	0,073	176,711	12,900	-	-	0,073	12,900
12	աստիճանահարթակների երեսապատում խեցասալե սալիկներով 8մմ հաստ.	մ ²	7,3	8,287	67,792	-	-	7,3	67,792
13	աստիճանների և աստիճանահարթակների երեսապատում խեցասալե սալիկներից	մ ²	21,0	8,287	195,018	-	-	21	195,018
14	աստիճանավանդակի շրիշակների կառուցում խեցասալե կերամիկական /խեցեմալե/ 10մմ բարձր.	100մ ²	0,048	928,918	44,588	-	-	0,048	44,588
15	այլումինե քաղցրիք 0.9մ բարձրության գործարանային ադապտորական	մ	17,0	37,408	635,932	-	-	17	635,932
Տանիք									
1	գոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ	մ ²	628,00	1,180	740,920	-	-	628	740,920
2	ց/ա պաշտպանիչ շերտ 20մմ հաստ	100մ ²	6,280	123,589	776,141	-	-	6,28	776,141
3	վերնածածկի զերմամեկուսացում խարամով 200ճճ հաստությամբ	մ ³	125,6	9,611	1207,116	-	-	125,6	1 207,116
4	ե/բ ծիածույլ գոտիների կառուցում B-12,5բետոնով	մ ³	11,84	76,514	905,922	-	-	11,84	905,922
5	Սմրան Փ10A500C	տն	0,2406	448,893	108,004	-	-	0,2406	108,004
6	Սմրան Փ6A240c	տն	0,1495	517,473	77,362	-	-	0,1495	77,362
7	օդափոխության հորանի ց/ավագային սվաղ	մ ²	45,0	2,000	89,982	-	-	45	89,982
8	արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	100մ ²	0,45	105,964	47,684	-	-	0,45	47,684
9	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծաղեղնառոջ, կանգնակ, թեքան, որմնափայտ, տափազերան, կցորդիչ, մաքրակ, կապ/	մ ³	14,05	253,077	3555,738	-	-	14,05	3 555,738
10	ջրհորդանի տախտակամածի տեղադրում 50մմ հաստ.	մ ²	102,2	1,442	147,376	-	-	102,2	147,376
11	տախտակամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	5,11	190,156	971,695	-	-	5,11	971,695
12	կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսուներով	մ ²	694,0	0,442	306,617	-	-	694	306,617
13	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	3,83	190,156	728,296	-	-	3,83	728,296
14	պիպի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ.	մ ²	7,9	1,440	11,437	-	-	7,94	11,437
15	պիպի փայտանյութ	մ ³	0,40	190,156	76,062	-	-	0,4	76,062
16	տանիքի դուրս եկած հատվածի փայտանյութի տեղադրում/չորսու, տախտակ/	մ ³	1,45	253,039	366,906	-	-	1,45	366,906
17	Ջրհորդանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ	100մ	1,076	1368,037	1472,008	-	-	1,076	1 472,008
18	Ջրհորդանի ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ ²	166,8	5,985	998,338	-	-	166,8	998,338
19	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղով ԿՊ-25-0,5մմ	100մ ²	6,94	1026,623	7124,766	-	-	6,94	7 124,766
20	պիպերի կառուցում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,3176	133,627	42,440	-	-	0,3176	42,440
21	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ ²	31,76	5,985	190,091	-	-	31,76	190,091
22	տանիքի դուրս եկած մասի երեսապատում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,791	133,627	105,699	-	-	0,791	105,699
23	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ ²	79,1	5,985	473,432	-	-	79,1	473,432
24	օդափոխության բլոկների և տանիքի ծածկույթի հպման մասերում գունավոր ց/թիթեղի տեղադրում 0,5մմ	100մ ²	0,145	133,627	19,376	-	-	0,145	19,376
25	գունավոր ց/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	14,5	5,985	86,786	-	-	14,5	86,786
26	գլխանոցների տեղադրում օդափոխության հորանների վրա գունավոր ց/թիթեղից 0,5մմ	մ ²	18,20	8,388	152,657	-	-	18,2	152,657
27	շերտապողպատ -30x4	մ	44,8	0,778	34,858	-	-	44,8	34,858
28	Չեղնահարկի լուսամուտի կառուցում	հատ	3	52,958	158,877	-	-	3	158,877
29	ծեղնալուսամուտի պատերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ	100մ ²	0,03	133,627	4,009	-	-	0,03	4,009
30	գունավոր ց/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	3,0	5,985	17,956	-	-	3	17,956
31	ծեղնահարկի լուսամուտների շերտափեղկի տեղադրում / 3հատ/	մ ²	1,86	2,585	4,809	-	-	1,86	4,809
32	փայտե չորսու 50x50	մ ³	0,021	190,156	3,993	-	-	0,021	3,993
33	շերտափեղկի տախտակ 115x12մմ	մ ³	0,026	190,156	4,944	-	-	0,026	4,944
34	ծխահներ	հատ	6	0,599	3,591	-	-	6	3,591
35	փայտե էլեմենտների յուղամերկում 2 շերտ	100մ ²	0,047	286,679	13,474	-	-	0,047	13,474
36	Ջրափ խողովակների տեղադրում ներկված ց/թիթեղից Փ150մմ 0,5մմ	100մ	0,432	581,652	255,594	-	-	0,432	255,594
37	Չազաղներ տեղադրում գունավոր Փ150մմ ց/թիթեղից	հատ	8	7,155	42,930	-	-	8	42,930
38	Ծունկերի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից	հատ	12	3,767	45,208	-	-	12	45,208
39	ծնարգեփշեր ց/թիթեղով 0,55մմ/առանց արժեքի/	100մ ²	0,254	133,627	33,941	-	-	0,254	33,941
40	ծնարգեփշերի արժեքը ց/թիթեղ 0,55մմ, 1200մմ	հատ	59	3,865	228,033	-	-	59	228,033
41	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ ³	14,45	7,839	113,279	-	-	14,45	113,279
42	Կավարամածի մշակում հակահրդեհային և հականեխման լուծույթով	100մ ² մշակ մակ	6,94	25,712	178,440	-	-	6,94	178,440
43	ծեղնալուսամուտի փայտե սանդուղքի պատրաստում և տեղադրում /3 հատ/	մ ² հոր սղ	3,2	8,030	25,696	-	-	3,2	25,696

44	փայտանյութի արժեքը	մ³	0,264	190,156	50,201	-	-	0,264	50,201
45	փայտե աստիճանների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ³	0,264	7,839	2,070	-	-	0,264	2,070
46	տանիքի մոտցի շրջանակի տեղադրում	տն	0,0125	355,428	4,429	-	-	0,01246	4,429
47	պողպատե անկյունային արժեքը 100x50մմ կտրվածքի	կգ	12,06	0,808	9,745	-	-	12,06	9,745
48	Սծրան ՓՎԱ500C	տն	0,0004	448,893	0,180	-	-	0,0004	0,180
49	ծխնի	հատ	2	0,449	0,898	-	-	2	0,898
50	մոտցի փայտանյութի արժեքը /100x25մմ կտրվածքի	մ³	0,02	190,156	3,803	-	-	0,02	3,803
51	մոտցի էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ²	0,013	167,079	2,172	-	-	0,013	2,172
Պատերի ջեղմամեկուսացման աշխատանքներ									
72	Շենքի ճակատային մասի ջեղմամեկուսացում պենոպլեկս սալով 100մմ հաստությամբ	մ2	542,00	5,8069	3147,340	-	-	542	3 147,340
2	սոսինձ	կգ	2710	0,449	1216,500	-	-	2710	1 216,500
3	խցաբլթակային համակարգ	հատ	3390	0,045	152,175	-	-	3390	152,175
4	մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ²	542,00	2,785	1509,271	-	-	542	1 509,271
5	պատերի սվաղում ց/ավազյա շաղախով ամրանային ցանցի վրա	մ²	274,9	3,540	973,153	274,8899	973,153	0	-
73	արտաքին պատերի երեսապատում տուփե սպլեդով 30մմ հաստությամբ	մ²	19,4	25,995	503,349	-	-	19,36331	503,349
79	Արտաքին տուփե քարերի մակերեսների հղկում հղկող սարքերով	մ²		2,500	0,000	-	583,445	1 458,613	583,445
79.1	Բազալտե սալիկների մակերեսների հղկում հղկող սարքերով	մ²		2,500	0,000	-	195,87	489,675	195,87
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բացվածքների շեպերի վրա Փ5Bp-1 100x100մմ բջիջով, d=27սմ	մ²	74,6	2,785	207,734	-	-	74,6	207,734
7	արտաքին շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով ամրանային ցանցի վրա d=27սմ	մ	276,3	0,883	244,038	276,3	244,038	0	-
8	արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	100մ²	6,486	105,964	687,283	5,1938644	550,366	1,2921156	136,918
9	պատուհանագծերի երեսապատում գունավոր ց/թթեղով 0,5մմ հաստ. 350մմ լայնությամբ	մ²	24,7	1,332	32,896	24,70	32,896	0	-
10	ցինկապատ գունավոր քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ²	24,7	5,985	147,835	24,7	147,835	0	-
74	Շենքի ճակատային մասի ջեղմամեկուսացում պենոպլեկս սալով 100մմ հաստությամբ	մ2	78,00	5,8069	452,938	-	-	78	452,938
12	սոսինձ	կգ	390,0	0,449	175,068	-	-	390	175,068
13	խցաբլթակային համակարգ	հատ	468	0,045	21,008	-	-	468	21,008
14	որմնախարիսխի/ցոկոյ/ երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ ամրանային ցանցի վրա Փ5Bp-1 100x100մմ	մ²	78,00	20,740	1617,698	-	-	78	1 617,698
15	մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ²	78,00	2,785	217,201	-	-	78	217,201
16	որմնախարիսխի գլխամասի եզերում ժապավենային բազալտե սալով 30մմ հաստությամբ 70սմ լայնությամբ ետսոնձի վրա/102զձմ/	100մ²	0,0714	1385,745	98,942	-	-	0,0714	98,942
17	ցինկապատ քիթեղա անկյունակ 50x50մմ	մ	40,0	0,748	29,926	-	-	40	29,926
18	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և սպամոնտաժում հաղորդման աշխատանքների համար	100մ²	3,400	105,273	357,929	-	-	3,4	357,929
հաղորդում									
1	ներքին պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ²	1301,0	2,804	3648,142	-	-	1301	3 648,142
2	առաստաղի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ²	1836,4	3,376	6199,828	-	-	1836,4	6 199,828
3	ներքին շեպերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ²	1,916	470,016	900,550	-	-	1,916	900,550
4	աստիճանասալերի և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ²	22,8	3,369	76,807	-	-	22,8	76,807
5	աստիճանների կողային ճակատների լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ²	1,20	2,804	3,365	-	-	1,2	3,365
6	ներքին շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ²	80,2	5,384	431,764	-	-	80,2	431,764
7	ներքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ²	122,3	2,406	294,202	-	-	122,3	294,202
8	պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ²	12,799	114,405	1464,267	-	-	12,799	1 464,267
9	աստիճանասալերի և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների և կողային ճակատների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ²	0,24	114,405	27,457	-	-	0,24	27,457
10	առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ²	18,364	131,725	2418,991	-	-	18,364	2 418,991
11	պատերի երեսապատում կեղամիկական սալիկներով հաստությամբ	100մ²	2,737	965,250	2641,890	-	-	2,737	2 641,890
Բազմաբնիկ									
1	հրակայուն մետաղական դռան տեղադրում	տն	0,050	355,428	17,771	-	-	0,05	17,771
2	հրակայուն մետաղական դռան արժեքը	մ²	3,78	97,230	367,530	-	-	3,78	367,530
3	մետաղական խուլ դռան տեղադրում	տն	0,035	355,428	12,440	-	-	0,035	12,440
4	մետաղական դռան արժեքը	մ²	2,52	92,759	233,752	-	-	2,52	233,752
5	մետաղապատե թլուկով սպիտակ, խուլ դռների տեղադրում 60մմ հաստ /հալկական /	մ²	28,77	48,238	1387,816	-	-	28,77	1 387,816

6	ներքին ՄԴՖ տիպի ապակեպատ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսպատված պարակայներով, բռնակով, փականով, ծխնիներով	մ ²	67,78	5,422	367,492	-	-	67,78	367,492
7	ՄԴՖ տիպի ապակեպատ դռների արժեքը	մ ²	67,78	37,408	2635,497	-	-	67,78	2 535,497
8	ներքին ՄԴՖ տիպի խուլ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսպատված պարակայներով, բռնակով, փականով, ծխնիներով	մ ²	15,12	5,422	81,978	-	-	15,12	81,978
9	ՄԴՖ տիպի խուլ դռների արժեքը	մ ²	15,12	37,408	565,605	-	-	15,12	565,605
35	Մետաղապատե բլոկով, ապակեփաթեթով, զուևավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ /հայկական/	մ2	63,36	42,210	2674,426	-	-	63,36	2 674,426
36	Մետաղապատե բլոկով, ապակեփաթեթով, զուևավոր, չբացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ /հայկական/	մ2	68,690	33,550	2304,550	-	-	68,69	2 304,550
12	արտաքին մետաղապատե բլոկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հայկական / /բացվող մաս	մ ²	22,77	48,238	1098,386	-	-	22,77	1 098,386
13	մետաղապատե բլոկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հայկական / /բացվող մաս	մ ²	12,80	48,238	607,803	-	-	12,6	607,803
14	մետաղապատե բլոկով շականակազույց, խուլ դռների տեղադրում 60մմ հաստ /հայկական / /բացվող մաս	մ ²	4,41	56,037	247,125	-	-	4,41	247,125
37	արտաքին մետաղապատե բլոկով զուևավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ /հայկական/ չբացվող մաս	մ2	12,11	33,550	406,291	-	-	12,11	406,291
38	մետաղապատե բլոկով զուևավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4*4մմ / հայկական/ չբացվող մաս	մ2	4,91	33,550	164,731	-	-	4,91	164,731
17	պատուհանագոգների տեղադրում	100մ ²	1,32	106,847	141,039	-	-	1,32	141,039
18	պատուհան պատուհանագոգների արժեքը 400մմ լայն.	մ	61,90	5,887	363,169	-	-	61,9	363,169
19	պատշգամբների ալյումինե բազրիք 0,9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6,0	37,408	224,446	-	-	6	224,446
Չոմարներ									
1	հովարների ց/ավազե հարթեց. շերտ միջինը հաստ 40մմ հաստ.	100մ ²	0,119	226,923	27,004	-	-	0,119	27,004
2	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր քիթեղով ԿՊ-25-0,5մմ	100մ ²	0,125	1026,623	128,328	-	-	0,125	128,328
3	գոգնոցի տեղադրում զուևավոր ց/քիթեղից 0,5մմ	100մ ²	0,06	133,627	8,018	-	-	0,06	8,018
4	զուևավոր ց/քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	6,0	5,985	35,911	-	-	6	35,911
5	հովարների ստորին մակերեսների սվաղում զաքի շաղախով	մ ²	11,9	3,369	40,088	-	-	11,9	40,088
6	հովարների ճակատների ց/ավազային սվաղ	մ ²	4,00	2,000	7,998	-	-	4	7,998
7	հովարների ճակատների և ստորին մակերեսների ներկում ճակատային ներկով	100մ ²	0,159	105,964	16,848	-	-	0,159	16,848
Մետաղական սանդղավանդակ/4հատ/									
1	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,90	3,081	2,773	-	-	0,9	2,773
2	բնահողի փոստ տեղում ձեռքով	մ ³	0,90	1,293	1,163	-	-	0,9	1,163
3	բետոնե հիմքերի կառուցում հենասյուների տակ B 7.5 մ.բ.	մ ³	0,90	57,837	52,053	-	-	0,9	52,053
4	Մինչև 4կգ մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0,0156	354,593	5,532	-	-	0,0156	5,532
5	Պողպեթր բ-10մմ	մ ²	0,090	61,412	5,527	-	-	0,09	5,527
6	Սնքան Փ22A500C	տն	0,006	448,893	2,693	-	-	0,006	2,693
7	Մետաղական կանգնակների տեղադրում 100x100x4մմ պողպատե խողովակից	տն	0,1185	75,707	8,971	-	-	0,1185	8,971
8	պողպատե խողովակի արժեքը 100x100x4մմ	մ	10,00	29,908	299,082	-	-	10	299,082
9	Մետաղական սանդղավանդակների /4 հատ/ կմախքի ծոնտաժում	տն	1,767	75,707	133,774	-	-	1,767	133,774
10	պողպատե տաշտան հեծանի արժեքը N18	մ	11,20	14,272	159,844	-	-	11,2	159,844
11	պողպատետաշտան հեծանի արժեքը N16	մ	95,24	10,100	961,933	-	-	95,24	961,933
12	պողպատետաշտան հեծանի արժեքը N8	մ	28,24	2,993	84,512	-	-	28,24	84,512
13	Պողպեթր բ=10մմ	մ ²	0,058	61,412	3,562	-	-	0,058	3,562
14	Պողպեթր բ=6մմ	մ ²	0,156	38,551	6,014	-	-	0,156	6,014
15	Պողպատե կլուեմալ 70x5մմ	մ	3,2	3,522	11,271	-	-	3,2	11,271
16	մետաղական աստիճանների աստիճանափաթակների տեղադրում ակոսավոր պողպատից 4մմ հաստ.	տն	1,8584	1144,080	2126,158	-	-	1,8584	2 126,158
17	սանդղավանդակի պողպատե բազրիքների տեղադրում	100 գմմ	0,88	306,712	269,907	-	-	0,88	269,907
18	պողպատե խողովակ Փ40x2,5	մ	88,0	1,897	166,864	-	-	88	166,864
19	պողպատե բառակուսի ձող 14x14մմ	մ	560,4	0,973	545,046	-	-	560,4	545,046
20	Շերտավոր պողպատե ժապավեն -30x4	մ	352,0	0,793	279,152	-	-	352	279,152
21	սանդղավանդակների պողպատե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	1,70	159,414	271,004	-	-	1,7	271,004
Չակահողնային աստիճան									
1	անցքերի շաղափում ե/բ պատում պատերում Փ30 L-200մմ	100 հատ	0,04	115,466	4,619	-	-	0,04	4,619

2	Մետաղական ամփոփմանի կառուցում	տմ	0,3122	109,053	34,046	-	-	0,3122	34,046
3	պողպատե անկյունակ L63x6	մ	21,14	3,617	76,455	-	-	21,14	76,455
4	պողպատե անկյունակ L100x10	մ	2,40	10,175	24,420	-	-	2,4	24,420
5	ծողեր ամրանից Ф22A500C	տմ	0,0422	448,893	18,943	-	-	0,0422	18,943
6	ծող ամրանից Ф10A240c	տմ	0,029	517,473	15,007	-	-	0,029	15,007
7	շերտապողպատ -50x4	մ	30,46	1,231	37,510	-	-	30,46	37,510
8	պողպատե ժապավեն -140x4	մ	1,56	2,993	4,668	-	-	1,56	4,668
9	խարսխածողեր ամրանից Ф22A500C	տմ	0,0036	448,893	1,616	-	-	0,0036	1,616
10	ակոսավոր քերք b=5	մ ²	0,64	44,889	28,729	-	-	0,64	28,729
11	անցքերի փակում պոլիմերցեմենտյա շաղախով	մ ³	0,003	44,889	0,135	-	-	0,003	0,135
12	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 ամգամ	100մ ²	0,230	159,414	36,665	-	-	0,23	36,665
Ներքին ջրամատակարարում									
Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում									
1	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Ф50մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	30,0	5,164	154,931	-	-	30	154,931
2	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Ф40մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	6,0	3,871	23,224	-	-	6	23,224
3	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Ф32մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	12,0	2,531	30,377	-	-	12	30,377
4	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Ф25, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	42,0	1,693	71,114	-	-	42	71,114
5	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Ф20, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	68,0	1,495	101,650	-	-	68	101,650
6	պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում Ф20 տաք ջրի համար, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	22,0	1,913	42,080	-	-	22	42,080
7	պոլիպրոպիլենե ընդաքայնիչ	հատ	1	0,599	0,599	-	-	1	0,599
8	պոլիպրոպիլենե եռաքայնիչ	հատ	84	0,449	37,707	-	-	84	37,707
9	պոլիպրոպիլենե արմուկ	հատ	168	0,449	75,414	-	-	168	75,414
10	պոլիպրոպիլենե փական Ф50մմ	հատ	1	8,956	8,956	-	-	1	8,956
11	Փական Ф25մմ	հատ	6	5,112	30,671	-	-	6	30,671
12	պոլիպրոպիլենե փական Ф32մմ	հատ	1	5,226	5,226	-	-	1	5,226
13	պոլիպրոպիլենե փական Ф20մմ	հատ	102	4,970	506,906	-	-	102	506,906
14	ճկուն խողովակ Ф15, L-300մմ	հատ	78	0,449	35,014	-	-	78	35,014
15	լվացարանի խառնիչ Ф15	հատ	9	11,937	107,429	-	-	9	107,429
16	խոհանոցակոնքի խառնիչ Ф15	հատ	7	16,218	113,523	-	-	7	113,523
17	լվացարանի ձորակ Ф15	հատ	17	11,420	194,136	-	-	17	194,136
18	զնցուղ խառնիչով Ф15	հատ	6	23,907	143,442	-	-	6	143,442
19	զտիչ Ф50	հատ	1	4,821	4,821	-	-	1	4,821
20	էլեկտրական ջրատաքագուցիչ 80լ, 3կվտ	հատ	6	129,080	774,479	-	-	6	774,479
21	Սմրակցում Ф50	հատ	30	0,549	16,474	-	-	30	16,474
22	Սմրակցում Ф40	հատ	6	0,250	1,499	-	-	6	1,499
23	Սմրակցում Ф32	հատ	20	0,105	2,095	-	-	20	2,095
24	Սմրակցում Ф25	հատ	60	0,075	4,489	-	-	60	4,489
25	Սմրակցում Ф20	հատ	130	0,046	6,030	-	-	130	6,030
26	ջրի և կոյուղու կանցակների երեսապատում ՊՎԷ նյութով	մ ²	20,0	6,907	138,136	-	-	20	138,136
27	Պատյան ՊՎԷ խողովակից Ф110մմ	մ	0,60	1,995	1,197	-	-	0,6	1,197
28	Պատյան ՊՎԷ խողովակից Ф75մմ	մ	0,60	0,748	0,449	-	-	0,6	0,449
29	անցքերի խցավակում B 12,5 բետոնով	մ ³	0,01	42,861	0,429	-	-	0,01	0,429
30	առածգական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	1	0,224	0,224	-	-	1	0,224
Ներքին կոյուղի									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	10,0	3,081	30,815	-	-	10	30,815
2	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	10,0	1,293	12,927	-	-	10	12,927
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	0,50	8,479	4,240	-	-	0,5	4,240
4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф160, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	12,0	3,173	38,080	-	-	12	38,080
5	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф160, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	54,0	4,832	260,905	-	-	54	260,905
6	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф110, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	98,0	4,052	397,096	-	-	98	397,096
7	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф50, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	56,0	3,178	177,961	-	-	56	177,961
8	ճենապակյա կերամիկական լվացարան կանցակով	կոմպ	5	22,719	113,595	-	-	5	113,595

9	մանկական վազարան	կոմպ	21	22,221	466,646	-	-	21	466,646
10	ճուգարանակների տեղադրում	հատ	5	58,610	293,051	-	-	5	293,051
11	մանկական ճուգարանակների տեղադրում	հատ	21	50,713	1064,968	-	-	21	1 064,968
12	խոհանոցակների տեղադրում	կոմպ	7	21,488	150,415	-	-	7	150,415
13	լոգոտի տակերի տեղադրում	կոմպ	6	84,642	507,850	-	-	6	507,850
14	պոլիմիլիթրոնի ստուգատեղ Փ 110	հատ	3	3,379	10,137	-	-	3	10,137
15	պոլիմիլիթրոնի ստուգատեղ Փ 50	հատ	3	2,544	7,632	-	-	3	7,632
16	պոլիմիլիթրոնի մաքրիչ Փ 110	հատ	1	3,379	3,379	-	-	1	3,379
17	պոլիմիլիթրոնի մաքրիչ Փ 50	հատ	1	2,544	2,544	-	-	1	2,544
18	բառաբաշխի պոլիմիլիթրոնի Փ 110 x 110 x 110 x 110	հատ	4	1,496	5,985	-	-	4	5,985
19	բառաբաշխի պոլիմիլիթրոնի Փ 50 x 50 x 50 x 50	հատ	1	1,496	1,496	-	-	1	1,496
20	եռաբաշխի պոլիմիլիթրոնի Փ 110 x 110 x 110	հատ	14	0,923	12,925	-	-	14	12,925
21	եռաբաշխի պոլիմիլիթրոնի Փ 160 x 110 x 160	հատ	3	3,154	9,463	-	-	3	9,463
22	եռաբաշխի պոլիմիլիթրոնի Փ 160 x 50 x 160	հատ	2	1,496	2,993	-	-	2	2,993
23	եռաբաշխի պոլիմիլիթրոնի Փ 110 x 50 x 110	հատ	6	0,673	4,040	-	-	6	4,040
24	եռաբաշխի պոլիմիլիթրոնի Փ 110 x 110 x 50	հատ	7	0,673	4,713	-	-	7	4,713
25	եռաբաշխի պոլիմիլիթրոնի Փ 160 x 160 x 160	հատ	1	4,302	4,302	-	-	1	4,302
26	եռաբաշխի պոլիմիլիթրոնի Փ 50 x 50 x 50	հատ	21	0,296	6,222	-	-	21	6,222
27	արմունկ պոլիմիլիթրոնի Փ 160 x 160	հատ	4	2,008	8,032	-	-	4	8,032
28	արմունկ պոլիմիլիթրոնի Փ 110 x 110	հատ	44	0,636	27,981	-	-	44	27,981
29	արմունկ պոլիմիլիթրոնի Փ 50 x 50	հատ	47	0,175	8,228	-	-	47	8,228
30	անցում պոլիմիլիթրոնի Փ 160 x 110	հատ	3	1,559	4,677	-	-	3	4,677
31	Պատյան պոլիմիլիթրոնի խողովակից Փ 200 մմ 1-600 մմ /3 հատ/	մ	1,8	3,491	6,284	-	-	1,8	6,284
32	անցքերի խցավակում B 12.5 բետոնով/3 հատ/	մ ³	0,03	42,861	1,286	-	-	0,03	1,286
33	առածական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	3	0,224	0,673	-	-	3	0,673
34	կոյուղու պոմպի տեղադրում մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կափույրով/առանց արժեքի/	լրակազմ	2	23,855	47,711	-	-	2	47,711
Սարքավորումներ									
1	կոյուղու պոմպ մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կափույրով	լրակազմ	2	63,340	126,680	-	-	2	126,680
Զեռուցում									
Կաթնալատան սարքավորումներ									
1	շրջանառու պոմպ WILQ Top-s 65/13, H=13մ N=1.2 կվտ, G=49 խմ/ժամ	հատ	1	23,855	23,855	-	-	1	23,855
2	Ֆիլտր Փ 75 մմ /յատումնե/	հատ	1	52,193	52,193	-	-	1	52,193
3	Ֆիլտր Փ 32 մմ /յատումնե/	հատ	8	9,986	79,886	-	-	8	79,886
4	Մեմբրանային ընդարձակման քաք V=24լ	հատ	1	37,303	37,303	-	-	1	37,303
5	հիդրոնոլյեկտոր Փ 100 L=800 մմ	հատ	1	17,534	17,534	-	-	1	17,534
6	Յետադարձ փական Փ 70 մմ	հատ	1	13,543	13,543	-	-	1	13,543
7	Յետադարձ փական Փ 32 մմ	հատ	4	7,557	30,228	-	-	4	30,228
8	զնդիկավոր փական Փ 32 մմ	հատ	8	8,888	71,101	-	-	8	71,101
9	զնդիկավոր փական Փ 70 մմ	հատ	3	30,002	90,006	-	-	3	90,006
10	ապահովիչ փական Փ 20 մմ 3 քաք	հատ	5	6,809	34,046	-	-	5	34,046
11	թիթեռնիկավոր փական Փ 75 մմ	հատ	3	25,513	76,539	-	-	3	76,539
12	թերմոմանոմետր	հատ	3	15,472	46,417	-	-	3	46,417
13	Ավտոմատ օդահանիչ Փ 20 փականով	հատ	1	11,970	11,970	-	-	1	11,970
14	Ձերմաստիճանի տվիչ	հատ	1	12,480	12,480	-	-	1	12,480
15	եռաբաշխի 75x32x75	հատ	8	2,737	21,894	-	-	8	21,894
Ցեռուցման համակարգ									
1	փակ ալյումին խցիկով ցեռուցման ձևի կոնտուրանի պատի ցեռուցման կաթսա հզոր. 35 կվտ/առանց արժեքի/	հատ	4	85,929	343,716	-	-	4	343,716
2	մեադյա արտանետման-ճեղծման համառանցքային ձխնեխոյզ	զծմ	8,0	1,496	11,970	-	-	8	11,970
3	ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	288,75	0,940	271,458	-	-	288,75	271,458
4	ալյումինե մարտկոց h= 500,100x80 մմ	հատ	825	6,151	5074,846	-	-	825	5 074,846
5	սրբիչի յորանոցի տեղադրում	հատ	2	8,591	17,183	-	-	2	17,183
6	օդահանիչ Փ 15 „Սանսկու“	հատ	77	0,587	45,204	-	-	77	45,204
7	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Փ 75 մմ , ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	14,0	12,689	177,641	-	-	14	177,641
8	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Փ 63 մմ , ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	74,0	11,673	863,823	-	-	74	863,823
9	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Փ 50 մմ , ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	48,0	7,711	370,131	-	-	48	370,131
10	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Փ 40 մմ , ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	36,0	5,048	181,735	-	-	36	181,735

11	պողիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 32$ մ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	44,0	2,742	120,636		-	-	44	120,636
12	պողիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ մ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	118,0	2,036	240,231		-	-	118	240,231
13	պողիպրոպիլենե ալյումինե շերտով ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ մ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	264,0	1,782	470,486		-	-	264	470,486
14	պողիպրոպիլենե փական $\Phi 25$ մ	հատ	6	5,112	30,671		-	-	6	30,671
15	պողիպրոպիլենե փական $\Phi 20$ մ	հատ	92	4,970	457,210		-	-	92	457,210
16	անցում $\Phi 63 \times 50$	հատ	4	0,187	0,748		-	-	4	0,748
17	անցում $\Phi 50 \times 40$	հատ	4	0,301	1,203		-	-	4	1,203
18	անցում $\Phi 40 \times 32$	հատ	4	0,192	0,766		-	-	4	0,766
19	պողիպրոպիլենե քառաբաշխիչ	հատ	22	0,224	4,938		-	-	22	4,938
20	պողիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	92	0,150	13,766		-	-	92	13,766
21	պողիպրոպիլենե արմուկ /թեքում/	հատ	636	0,060	38,066		-	-	636	38,066
22	մմրակցում $\Phi 75$	հատ	14	0,748	10,474		-	-	14	10,474
23	մմրակցում $\Phi 63$	հատ	90	0,687	61,813		-	-	90	61,813
24	մմրակցում $\Phi 50$	հատ	60	0,549	32,949		-	-	60	32,949
25	մմրակցում $\Phi 40$	հատ	50	0,250	12,494		-	-	50	12,494
26	մմրակցում $\Phi 32$	հատ	70	0,105	7,332		-	-	70	7,332
27	մմրակցում $\Phi 25$	հատ	220	0,075	16,459		-	-	220	16,459
28	մմրակցում $\Phi 20$	հատ	370	0,046	17,163		-	-	370	17,163
29	մարտկոցների ամրագման մետաղական էլեմենտներ /կախիչ/	հատ	154	0,624	96,090		-	-	154	96,090
30	քեթմամեկուսիչ փոփոքալստե խողովակ	մ	50,0	0,898	44,889		-	-	50	44,889
31	Պատյան պողիպրոպիլենե խողովակից $\Phi 75$ մ	մ	2,0	2,244	4,489		-	-	2	4,489
32	Պատյան պողիպրոպիլենե խողովակից $\Phi 50$ մ	մ	3,0	4,564	13,691		-	-	3	13,691
33	Պատյան պողիպրոպիլենե խողովակից $\Phi 40$ մ	մ	3,0	3,192	9,575		-	-	3	9,575
34	Պատյան պողիպրոպիլենե խողովակից $\Phi 32$ մ	մ	12,0	1,709	20,505		-	-	12	20,505
35	մարտկոցի միացման մասեր համերկանկա/ $\Phi 20$	հատ	154	0,299	46,086		-	-	154	46,086
36	ձևավոր մասեր /օտտտուպ/	հատ	77	0,299	23,043		-	-	77	23,043
Սարքավորումներ										
1	շրջանաձու պոմպ WIL0 Top-s 65/13, H=13մ N=1,2 կվտ, G=49 խմ/ժամ	հատ	1	211,134	211,134		-	-	1	211,134
2	փակ այրման խցիկով քեռուցման ձեկ կոմտուրանի պատի քեռուցման կաթսա հզոր. 35կվտ	հատ	4	506,095	2024,380		-	-	4	2 024,380
Օդափոխություն										
1	ժայռուզային զանգի տեղադրում 200x200մ	հատ	30	3,008	90,243		-	-	30	90,243
2	ժայռուզային զանգ 150x150 մ	հատ	34	3,008	102,275		-	-	34	102,275
3	Ցինկապատ օդատար խողովակ $\Phi 200$ մ 0.5մ հատ./242զմ/	մ ²	152,0	6,752	1026,364		-	-	152	1 026,364
4	Ցինկապատ օդատար խողովակ $\Phi 150$ մ 0.5մ հատ./348զմ/	մ ²	163,9	6,752	1106,718		-	-	163,9	1 106,718
5	Ցինկապատ օդատար խողովակ $\Phi 300$ մ 0.55մ հատ./3զմ/	մ ²	2,83	7,189	20,346		-	-	2,83	20,346
6	Ցինկապատ օդատար խողովակ $\Phi 300 \times 200$ մ 0.55մ հատ./11զմ/	մ ²	11,60	7,189	83,396		-	-	11,6	83,396
7	օդատարի երեսապատում խոնավակայուն զիպսատվարաթղթով	մ ²	6,0	4,124	24,745		-	-	6	24,745
8	ներհոս համակարգ,արտաքին օդի ներծծմամբ/օդամղիչ 2000մ3/ժամ/	լրա-կազմ	1	7,129	7,129		-	-	1	7,129
9	կանալային օդամղիչների մոնտաժում, 3000մ3/ժամ, /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	1	7,129	7,129		-	-	1	7,129
10	կանալային օդամղիչների մոնտաժում, 300մ3/ժամ, /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	5	7,129	35,646		-	-	5	35,646
11	կանալային օդամղիչների մոնտաժում, 200մ3/ժամ, /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	2	7,129	14,258		-	-	2	14,258
Սառքավորումներ										
1	ներհոս համակարգ,արտաքին օդի ներծծմամբ/օդամղիչ 2000մ3/ժամ/	լրա-կազմ	1	199,774	199,774		-	-	1	199,774
2	կանալային օդամղիչների արժեքը /3000մ3/ժամ	լրա-կազմ	1	159,819	159,819		-	-	1	159,819
3	կանալային օդամղիչների արժեքը /300մ3/ժամ	լրա-կազմ	5	66,591	332,957		-	-	5	332,957
4	կանալային օդամղիչների արժեքը /200մ3/ժամ	լրա-կազմ	2	65,285	130,570		-	-	2	130,570
Ներքին զազամատակարարում										
1	Պոթ. ջրազազամուկային անկաղ խողովակների մոնտաժում $\Phi 108$	մ	3,0	4,260	12,779		-	-	3	12,779
2	Ջրազազամուկային խողովակների մոնտաժում $\Phi 25$ մ	զծմ	4,0	2,037	8,146		-	-	4	8,146
3	Ջրազազամուկային խողովակների մոնտաժում $\Phi 15$ մ	զծմ	3,0	1,525	4,574		-	-	3	4,574
4	զազատարի փափաքում	1000մ	0,010	968,501	9,685		-	-	0,01	9,685

5	Գազատվողի փոքրագույն	մ	10,0	0,692	6,920	-	-	10	6,920
6	Խողովակների յուղաներկում	100մ ²	0,02	159,414	3,188	-	-	0,02	3,188
7	Խզանային փական Փ15մմ	հատ	1	5,772	5,772	-	-	1	5,772
8	Խզանային փական Փ20մմ	հատ	4	7,018	28,072	-	-	4	28,072
9	Էլեկտրամագնիսական փական Փ15մմ /առանց արժեքի/	հատ	1	3,277	3,277	-	-	1	3,277
10	ազդանշանային սարքի տեղադրում /առանց արժեքի/	հատ	1	4,479	4,479	-	-	1	4,479
11	Պողպատե պատյան Փ76	մ	0,5	2,979	1,490	-	-	0,5	1,490
12	խողովակի ամրացնող մասեր	հատ	8	0,075	0,598	-	-	8	0,598
13	Պղնձե քիդերով հաղորդալարՊՊՎ 2x1,5մմ ²	100մ	0,20	38,181	7,632	-	-	0,2	7,632
14	հաղորդալարի ամրացնող մասեր	հատ	50	0,030	1,496	-	-	50	1,496
15	ճկախողովակ սարքավորումների տեղադրման համար Փ 15, L=500մմ	հատ	5	1,197	5,985	-	-	5	5,985
Սարքավորումներ									
1	Էլեկտրամագնիսական փական Փ15մմ	հատ	1	21,762	21,762	-	-	1	21,762
2	ազդանշանային սարքի տեղադրում	հատ	1	14,508	14,508	-	-	1	14,508
Ներքին լուսավորություն									
Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում									
1	գլխավոր թաշխի վահան , 380/220V, 160A	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
1.1	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 125Ա 380վ /ճեղանցման/	հատ	1	8,758	8,758	-	-	1	8,758
1.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /թաշխման/	հատ	2	8,651	17,303	-	-	2	17,303
1.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /թաշխման/	հատ	3	8,651	25,954	-	-	3	25,954
2	թաշխի վահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
2.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	12,069	12,069	-	-	1	12,069
2.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /ճեղանցման/Շղասի	հատ	1	8,651	8,651	-	-	1	8,651
2.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ /թաշխման/Շղասի	հատ	4	3,969	15,878	-	-	4	15,878
2.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /թաշխման/	հատ	4	3,969	15,878	-	-	4	15,878
2.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /թաշխման/	հատ	3	3,969	11,908	-	-	3	11,908
3	թաշխի վահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
3.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	12,069	12,069	-	-	1	12,069
3.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /ճեղանցման/Շղասի	հատ	1	8,651	8,651	-	-	1	8,651
3.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /թաշխման/	հատ	2	3,969	7,939	-	-	2	7,939
3.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ /թաշխման/Շղասի	հատ	4	3,969	15,878	-	-	4	15,878
3.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /թաշխման/	հատ	2	3,969	7,939	-	-	2	7,939
4	թաշխի վահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
4.1	վահանակ պոլիստիրոլե 24մոդուլ	հատ	1	10,545	10,545	-	-	1	10,545
4.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /ճեղանցման/Շղասի	հատ	1	8,651	8,651	-	-	1	8,651
4.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /թաշխման/	հատ	2	3,969	7,939	-	-	2	7,939
4.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ /թաշխման/Շղասի	հատ	5	3,969	19,847	-	-	5	19,847
4.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 220վ /թաշխման/	հատ	1	3,969	3,969	-	-	1	3,969
5	թաշխի վահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
5.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	12,069	12,069	-	-	1	12,069
5.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /թաշխման/	հատ	1	8,651	8,651	-	-	1	8,651
5.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /թաշխման/	հատ	2	3,969	7,939	-	-	2	7,939
5.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ /թաշխման/Շղասի	հատ	1	3,969	3,969	-	-	1	3,969
5.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /թաշխման/	հատ	4	3,969	15,878	-	-	4	15,878
5.6	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 380վ /թաշխման/Շղասի	հատ	1	8,651	8,651	-	-	1	8,651
6	պաշտպանիչ ճառարևեռ անջատման սարք A տիպի 380v,32A/30mA , էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	5,985	5,985	-	-	1	5,985
7	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,40A/30mA , էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	5,985	5,985	-	-	1	5,985
8	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,32A/30mA էլեկտրամեխանիկական	հատ	10	4,489	44,889	-	-	10	44,889
9	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,25A/30mA էլեկտրամեխանիկական	հատ	10	4,489	44,889	-	-	10	44,889
10	վարդակ շտեպեկային երկբևեռ 3-րդ հոդանցման հավելով 220Վ 16Ա IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	0,89	159,845	142,262	-	-	0,89	142,262
11	տուփ անջատիչի և վարդակի փակ տեղադրման/որից 132 հատը գիպսատվարաթղթե պատերի մեջ/	100 հատ	1,67	147,558	246,423	-	-	1,67	246,423

12	բաժանմանը տուփի փակ տեղադրման հորից 126 հատը զիսկապատվարաթղթի պատերի մեջ/	100 հատ	1,40	147,558	206,582	-	-	1,4	206,582
13	փերալի բազում վարդանի անջատիչի և բաժանման տուփերի համար	հատ	307	0,744	228,487	-	-	307	228,487
14	պղնձե քիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x4 մմ ²	մ	360,0	2,892	1041,268	-	-	360	1 041,268
15	պղնձե քիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x2,5 մմ ²	մ	520,0	2,547	1324,317	-	-	520	1 324,317
16	պղնձե բազմալար քիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x10մմ ²	մ	35,0	4,899	171,464	-	-	35	171,464
17	պղնձե բազմալար քիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x6մմ ²	մ	71,0	4,899	347,826	-	-	71	347,826
18	պղնձե բազմալար քիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x4մմ ²	մ	40,0	4,899	195,959	-	-	40	195,959
19	տուփախողովակ ՊՎԶ 40x25մմ	մ	106,0	0,120	12,689	-	-	106	12,689
20	Պողպատ շերտավոր 40x4	մ	60,0	0,957	57,424	-	-	60	57,424
21	Պողպատե անկյունակ 150x50x5 L=2,5 հողանցման համար/	հատ	6	7,765	46,591	-	-	6	46,591
22	Պղնձե հողանցման հաղորդալարի անցկացում ՊՎ2 1 x25մմ ²	100մ	0,25	227,947	56,987	-	-	0,25	56,987
23	տուփախողովակ ՊՎԶ /գոշրա/ d=20մմ	մ	810,0	0,120	96,961	-	-	810	96,961
հողային աշխատանքներ									
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի թնախողում ձեռքով	մ ³	3,0	3,081	9,244	-	-	3	9,244
2	թնախողի հետիլը ձեռքով	մ ³	3,0	1,293	3,878	-	-	3	3,878
Լուսավորության էներգետիկական աշխատանքներ, մոնտաժում									
1	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4500k, 3600lm, IP20	հատ	130	5,494	714,263	-	-	130	714,263
2	Լուսատու 18W LED լամպով առաստաղի 4500k, 1800lm, IP20	հատ	7	5,195	36,365	-	-	7	36,365
3	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4500k, 3000lm, IP20	հատ	14	4,746	66,446	-	-	14	66,446
4	Լուսատու 9W LED լամպով ներկառուցվող 4500k, 900lm, IP44	հատ	34	3,998	135,933	-	-	34	135,933
5	Լուսատու 20W LED լամպով պատի 5500k, 1800lm, IP65	հատ	13	3,998	51,974	-	-	13	51,974
6	լամպ 9W LED առաստաղի, պատի 4500k, 2500lm, IP20	հատ	24	2,502	60,041	-	-	24	60,041
7	կոթառ LED լամպի համար E27	հատ	24	0,748	17,956	-	-	24	17,956
8	Լուսադիրողային լուսատու LED պատի, IP65, 3,6w, EXIT, զուգամակնով	հատ	10	8,786	87,862	-	-	10	87,862
9	Լուսադիրողային լուսատու LED ,սլաք, զուգամակնով պատի, IP65	հատ	5	8,786	43,931	-	-	5	43,931
10	Լուսադիրողային լուսատու LED ,սլաք, զուգամակնով /ղեպի նկուղ/պատի, IP65	հատ	2	8,786	17,572	-	-	2	17,572
11	Ժակ լարանցման միաբևեռ մեկստեղծավոր անջատիչ 250V 6Ա, IP20	հատ	64	1,823	116,655	-	-	64	116,655
12	Ժակ լարանցման միաբևեռ երկստեղծավոր անջատիչ 250V 6Ա, IP20	հատ	14	2,197	30,755	-	-	14	30,755
13	պղնձե բազմալար քիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 2x1,5մմ ²	մ	950,0	4,899	4654,014	-	-	950	4 654,014
14	պղնձե բազմալար քիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x1,5մմ ²	մ	102,0	2,300	234,587	-	-	102	234,587
15	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սլաքի տակ ՊՎԳ 2 x1,5մմ ²	100մ	1,55	63,477	82,890	-	-	1,55	82,890
16	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սլաքի տակ ՎՎԳ 1 x1,5մմ ²	100մ	2,20	48,689	107,116	-	-	2,2	107,116
17	տուփախողովակ ՊՎԶ /գոշրա/ d=15մմ	մ	515,0	0,120	61,648	-	-	515	61,648
Հողին ազդարարման համակարգ									
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ /առանց արժեքի/	լրակազմ	1	40,464	40,464	-	-	1	40,464
2	Երկարանի գծի մերահսկիչ /առանց արժեքի/	հատ	1	2,912	2,912	-	-	1	2,912
3	Հասցեային ռեժեյնի բլոկ /առանց արժեքի/	հատ	1	2,128	2,128	-	-	1	2,128
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր /առանց արժեքի/	հատ	1	4,909	4,909	-	-	1	4,909
5	Սարսկող 12V, 7ԱԺ /առանց արժեքի/	հատ	1	2,520	2,520	-	-	1	2,520
6	Ջերմային հասցեային ազդարար /առանց արժեքի/	հատ	4	2,520	10,080	-	-	4	10,080
7	Ծխի հասցեային ազդարար /առանց արժեքի/	հատ	85	2,128	180,907	-	-	85	180,907
8	Ձեռքի ղեկավարման հասցեային ազդարար /առանց արժեքի/	հատ	5	2,128	10,642	-	-	5	10,642
9	Համակցված լուսանյութային ազդարար (մերսի)/առանց արժեքի/	հատ	5	2,128	10,642	-	-	5	10,642
10	Համակցված լուսանյութային ազդարար (դրսի)/առանց արժեքի/	հատ	1	2,128	2,128	-	-	1	2,128
11	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	5,843	11,688	-	-	2	11,688
12	Պլաստիկ մալուխուղի T-ձև էլեմենտ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-2 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	1,876	1,876	-	-	1	1,876
13	Պլաստիկ մալուխուղի հարթ անկյուն սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	2,304	2,304	-	-	1	2,304
14	Պլաստիկ մալուխուղի ճակատի ջրդարկիչ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	1,267	2,533	-	-	2	2,533
15	Հրակայուն մալուխ խԼԽ-ՀԹՎ (Ը)-FRLS 1x2x0.80 մմ, հրակայունության աստիճանը 180 ր.	մ	10,0	0,367	3,672	-	-	10	3,672
16	Հրակայուն մալուխ խԼԽ-ՀԹՎ (Ը)-FRLS 1x2x0.97մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	մ	650,0	0,432	280,526	-	-	650	280,526

17	անցքի բնացում Φ25մմ , L=400մմ , մալուխի անցկացման համար	100 հատ	0,10	151,567	15,157	-	-	0,1	15,157
18	պլաստմասե ճկախողովակ Φ16/ամրացման դետալներով	մ	650	0,269	175,068	-	-	650	175,068
19	Մոնտաժային կտրվածքներ	տրակազմ	1	2,993	2,993	-	-	1	2,993
Սարքավորումներ									
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ	տրակազմ	1	71,786	71,786	-	-	1	71,786
2	Երկարանի ճնի վերահսկիչ	հատ	1	23,880	23,880	-	-	1	23,880
3	Հաղթանի ռեւային ռոկ	հատ	1	17,141	17,141	-	-	1	17,141
4	Պահուստային սկզբման աղբյուր	հատ	1	40,288	40,288	-	-	1	40,288
5	Սարսնոց 124,7ԱԺ	հատ	1	14,064	14,064	-	-	1	14,064
6	Գերմային հասցեային ազդասարք	հատ	4	10,695	42,778	-	-	4	42,778
7	Շխի հասցեային ազդասարք	հատ	85	10,695	909,040	-	-	85	909,040
8	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	հատ	5	7,765	38,823	-	-	5	38,823
9	Համակցված լուսանյութային ազդարար (նեյսի)	հատ	5	4,542	22,708	-	-	5	22,708
10	Համակցված լուսանյութային ազդարար (դոսի)	հատ	1	4,542	4,542	-	-	1	4,542
Ստորին լուսավորություն									
Ստորգետնյա մայրխային զիծ 0.4կմ մայրխի համար									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,028	773,518	21,426	-	-	0,0277	21,426
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ ³	10,00	5,445	54,448	-	-	10	54,448
3	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	25,50	1,293	32,963	-	-	25,5	32,963
4	բնահողի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	12,20	1,293	15,770	-	-	12,2	15,770
5	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	0,50	1,293	0,646	-	-	0,5	0,646
6	շին աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	0,75	2,167	1,626	-	-	0,75	1,626
7	ավազի փոում մայրխի տակ	100մ	1,45	37,409	54,243	-	-	1,45	54,243
8	ավազի արժեքը 145x0.25x0.3=10,903	մ ³	10,9	5,985	65,239	-	-	10,9	65,239
9	ալյումինե մայրխի փոում խոռոչում 4x35 ԱՎՎԳ ՊՎՔ խողովակով	100մ	1,5	147,869	214,410	-	-	1,45	214,410
10	ՊՎՔ խողովակ Φ50մմ	մ	145,0	0,736	106,747	-	-	145	106,747
11	Մայրխի անցկացում Տե -ում մայրխային անցումներով 4x35 ԱՎՎԳ	մ	10,0	1,869	18,694	-	-	10	18,694
12	Մայրխի անցկացում օբյեկտում տուփախողովակով 4x35 ԱՎՎԳ	մ	15,0	1,869	28,040	-	-	15	28,040
13	եռաֆազ էլ. հաշվիչ երկսակացմային 380վ 5Ա /առանց արժեքի/	հատ	1	1,410	1,410	-	-	1	1,410
14	պլաստմասե արևո հաշվիչի համար	հատ	1	7,482	7,482	-	-	1	7,482
15	Հոսանքի տրանսֆորմատոր T-0.66 Y 3 U=660V, n=100/5A /առանց արժեքի/	լրակազմ	3	2,638	7,913	-	-	3	7,913
16	եռաբեռն ավտոմատ անջատիչ 150վ 380վ	հատ	1	5,985	5,985	-	-	1	5,985
17	ՊՎՔ տուփախողովակ 40x40	մ	15,0	0,436	6,543	-	-	15	6,543
18	մայրխային ծալրապանակ	հատ	16	0,449	7,182	-	-	16	7,182
19	ճարմանդ	հատ	16	0,075	1,197	-	-	16	1,197
20	հեղույս M14	հատ	16	0,150	2,394	-	-	16	2,394
21	մանեկ M14	հատ	16	0,075	1,197	-	-	16	1,197
Սարքավորումներ									
1	եռաֆազ էլ. հաշվիչ երկսակացմային 380վ 5Ա	հատ	1	66,591	66,591	-	-	1	66,591
2	Հոսանքի տրանսֆորմատոր T-0.66 Y 3 U=660V, n=100/5A	հատ	1	13,318	13,318	-	-	1	13,318
Ստորին թուր									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,420	773,518	324,878	-	-	0,42	324,878
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	4,00	3,081	12,326	-	-	4	12,326
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	4,00	8,479	33,917	-	-	4	33,917
4	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ50x4,6/16մմ/ Աիրծարկումով	մ	96,00	1,480	142,114	-	-	96	142,114
5	պոլիէթիլենե արմունկ Φ50x50	հատ	10	2,023	20,229	-	-	10	20,229
6	միացում գործող թրագծին Φ50մմ խողովակով	հատ	1	6,478	6,478	-	-	1	6,478
7	Հավաքովի ե/ք դիտահողի տեղադրում Φ1500 հ=1մ / 1 հատ/	մ ³	2,00	65,748	131,497	-	-	2	131,497
8	Հավաքովի ե/ք դիտահողի օղակ 1500 մմ, հ=880մմ	հատ	2	59,852	119,705	-	-	2	119,705
9	Հավաքովի ե/ք դիտահողի կափարիչ 1680x150մմ թուջե մտողի հետ միասին ևկ15	հատ	2	176,232	352,465	-	-	2	352,465
10	ե/ք դիտահողի հատակի սալ Φ1680x120 կՄ15	հատ	2	44,889	89,779	-	-	2	89,779
11	դիտահողի պատերի ջրամեկուսացում քիտումով 2 անգամ	100մ ²	0,10	47,427	4,743	-	-	0,1	4,743
12	պողպատե փական Φ50մմ	հատ	4	11,529	46,117	-	-	4	46,117
13	Φ50մմ տղամ. պողպատե կցաշուրթի տեղադրում	հատ	8	10,110	80,881	-	-	8	80,881
14	հակահրդեհային հիդրամտ Φ50մմ	լրակ	1	84,765	84,765	-	-	1	84,765
15	զրաչափի տեղադրում Φ40մմ	հատ	1	43,506	43,506	-	-	1	43,506
16	խողովակների պիտահանում	կմ	0,096	83,770	8,042	-	-	0,096	8,042

17	բնահողի հետլիցք բուլղոցերով	1000 մ ³	0,036	112,683	4,057	-	-	0,036	4,057
18	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	4,000	1,293	5,171	-	-	4	5,171
19	բնահողի քարծուձ ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	6,000	1,293	7,756	-	-	6	7,756
20	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	9,0	1,684	15,159	-	-	9	15,159
21	խճային նախաշերտի իրականացում 120մմ բետոնի տարածումով 4 12կգ/մ2	100մ ²	0,12	243,413	29,210	-	-	0,12	29,210
22	խոշորահատիկ և/բետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ 60մմ/	100մ ²	0,12	747,761	89,731	-	-	0,12	89,731
23	Ծածկույթի կառուցում տաք մանրահատիկ «Բ» տիպի և/բետոնով /30մմ/	100մ ²	0,12	350,592	42,071	-	-	0,12	42,071
Արտաքին նյութեր									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000 մ ³	0,038	773,518	29,394	-	-	0,038	29,394
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4,0	3,081	12,326	-	-	4	12,326
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	2,0	8,479	16,958	-	-	2	16,958
4	Պոլիմերային ձայնավոր խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ160	մ	42,0	5,666	237,979	-	-	42	237,979
5	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Փ1000 հ=1մ	մ ³	3,00	59,899	179,696	-	-	3	179,696
6	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օդակ Փ1000 հ=1մ	հատ	3	37,408	112,223	-	-	3	112,223
7	Հավաքովի ե/բ կափարիչ 1200x1200, քուրե մտոցի հետ միասին 700մմ	հատ	3	122,199	366,597	-	-	3	366,597
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ Փ 1200	հատ	3	29,926	89,779	-	-	3	89,779
9	բետոն դիտահորի հատակի համար B15	մ ³	0,45	44,599	20,070	-	-	0,45	20,070
10	բնահողի հետլիցք բուլղոցերով	1000 մ ³	0,031	112,683	3,493	-	-	0,031	3,493
11	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	4,0	1,293	5,171	-	-	4	5,171
12	բնահողի քարծուձ ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	7,0	1,293	9,049	-	-	7	9,049
13	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	10,5	1,684	17,686	-	-	10,5	17,686
14	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի տեղադրում Փ1000 հ=4մ / 1հատ/	մ ³	0,80	47,463	37,970	-	-	0,8	37,970
15	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի օդակներ 900x1000	հատ	4	80,801	323,203	-	-	4	323,203
16	Հավաքովի պոլիմերամա-զային դիտահորի կափարիչ 620x65մմ	հատ	1	59,852	59,852	-	-	1	59,852
17	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահորի տակդիր 970x30մմ	հատ	1	15,137	15,137	-	-	1	15,137
18	պոլիմերավազային դիտահորի պատերի քսոկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ ²	0,05	54,909	2,745	-	-	0,05	2,745
19	ցամաքուրդի մանր խոշորության ավազի շերտ հ=150մմ	մ ³	0,2	19,651	3,930	-	-	0,2	3,930
20	ցամաքուրդի միջին խոշորության ավազի շերտ հ=250մմ	մ ³	0,3	19,220	5,766	-	-	0,3	5,766
21	ցամաքուրդի խճի լիցք հ=300մմ	մ ³	0,4	16,752	6,031	-	-	0,36	6,031
Արտաքին ներդրողների մատչելի նյութ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,101	773,518	78,125	-	-	0,101	78,125
2	նույնը ձեռքով	մ ³	8,00	3,081	24,652	-	-	8	24,652
3	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,053	112,683	5,972	-	-	0,053	5,972
4	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	8,0	1,293	10,341	-	-	8	10,341
5	ավելորդ բնահողի քարծուձ էքսկավատորով ինքնաթափին	1000 մ ³	0,048	734,569	35,259	-	-	0,048	35,259
6	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	72,0	1,684	121,275	-	-	72	121,275
7	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցումը բետոն B-7.5	մ ³	2,3	40,821	93,887	-	-	2,3	93,887
8	պողպատե խողովակ Փ 108մմ	մ	2,0	4,353	8,706	-	-	2	8,706
9	մետաղական խողովակի յուղաներկում 2 անգամ	100 մ ²	0,01	159,414	1,594	-	-	0,01	1,594
10	ե/բ հիմնային սալի կառուցում 4-15 մ. ք /ՄՄ-1/	մ ³	6,3	65,291	411,330	-	-	8,3	411,330
11	Ամրան Փ12A500C	տն	0,352	448,893	158,010	-	-	0,352	158,010
12	Միաձուլվ ե/բ պատի պատրաստում 4-15 բետոնից հաստ. 30սմ/ՄՄ-1/	մ ³	10,7	88,698	949,065	-	-	10,7	949,065
13	Ամրան Փ12A500C	տն	1,119	448,893	502,311	-	-	1,119	502,311
14	ե/բ միաձուլվ սալի կառուցում 4-15 մ. ք /ՄՄ-1/	մ ³	1,5	82,165	123,247	-	-	1,5	123,247
15	Ամրան Փ12A500C	տն	0,338	448,893	151,726	-	-	0,338	151,726
16	ե/բ մտոցի պատի պատրաստում 4-15 բետոնից	մ ³	0,2	88,698	17,740	-	-	0,2	17,740
17	Ամրան Փ6Ac-1	տն	0,002	517,473	1,035	-	-	0,002	1,035
18	պատերի և ծածկի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	0,58	119,077	69,064	-	-	0,58	69,064
19	հատակների սուլֆատակայուն 9/ավազային հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	0,10	126,499	12,650	-	-	0,1	12,650
20	պատերի սվաղում սուլֆատակայուն 9/ավազային սվաղով	մ ²	32,0	2,000	63,987	-	-	32	63,987
21	Պող. ճարմանդների տեղադրում բետոնով Փ22A-1	տն	0,003	1207,539	3,623	-	-	0,003	3,623
22	Թուքե մտոցի տեղադրում Փ700	հատ	1	77,440	77,440	-	-	1	77,440

Արտարին զագաժմատակարարում								
1	Պող. ջրագագաժմուղային անկար խողովակների մոնտաժում ժպ = 57մ	մ	296,0	5,392	1596,173	-	296	1 596,173
2	Պող. ջրագագաժմուղային անկար խողովակների մոնտաժում ժպ = 40մ	մ	2,0	4,240	8,481	-	2	8,481
3	Պող. ջրագագաժմուղային անկար խողովակների մոնտաժում ժպ = 25մ	մ	2,0	3,238	6,476	-	2	6,476
4	Պող. ջրագագաժմուղային անկար խողովակների մոնտաժում ժպ = 20մ	մ	4,0	2,814	11,257	-	4	11,257
5	Զագատարի փշաձաքրում	1000 մ	0,304	968,501	294,424	-	0,304	294,424
6	Զագատարի փորձարկում	մ	304,0	0,692	210,377	-	304	210,377
7	Մետաղական շինվածքներ զագատարի ամրագման համար/խարխսխներ և անոտ/	տն	0,0133	749,046	9,982	-	0,0133	9,982
8	Խողովակների և կանգնակների լուծանքում	100մ ²	1,04	156,457	162,715	-	1,04	162,715
9	միացում գոլոբլում ունեցող գճ զագատարին ժպ = 57մ խողովակով	1միաց.	1	14,533	14,533	-	1	14,533
10	ձևավոր մասեր	տն	0,024	2023,054	48,553	-	0,024	48,553
11	խցանային փական ժպ = 57մ	հատ	2	19,487	38,974	-	2	38,974
12	խցանային փական ժպ = 40մ	հատ	2	15,124	30,247	-	2	30,247
13	խցանային փական ժպ = 25մ	հատ	2	8,265	16,529	-	2	16,529
14	Շ-16 տիպի հաշվի տեղադրում/հոսանց արժեքի/	հատ	1	4,479	4,479	-	1	4,479
15	զագակարգավորիչ GS-78-R2, 8 bar /առանց արժեքի/	հատ	1	4,479	4,479	-	1	4,479
16	ռետինե տակդիր	կգ	6,00	0,449	2,693	-	6	2,693
17	քնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	5,00	3,081	15,407	-	5	15,407
18	քնահողի փոում տեղում ձեռքով	մ ³	4,30	1,293	5,558	-	4,3	5,558
19	քնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0,70	1,293	0,905	-	0,7	0,905
20	քետոնե հիմքերի կառուցում հենասյուների տակ B 7.5 մ.բ.	մ ³	3,70	57,837	213,998	-	3,7	213,998
21	Մետաղական կանգնակների տեղադրում ՏհՊ-1, ՏհՊ-2 /ժպ=57մ, H=3,5, ժպ=76մ, H=5խողովակներից/ և անշարժ հենարան N8 տաշտած և հեծանից	տն	0,918	75,707	69,499	-	0,918	69,499
22	պողպատե խողովակի ժպ=57մ արժեքը	մ	147,0	3,525	518,220	-	147	518,220
23	պողպատե խողովակի ժպ=76մ արժեքը	մ	11,0	4,790	52,687	-	11	52,687
24	N8 տաշտած և հեծանի արժեքը	մ	5,7	2,993	17,058	-	5,7	17,058
Սարքավորումներ								
I-ին խմբաբանակ								
Ն.5.1	Պահարանային հաշվիչ կայան զագահաշվիչ հանգուցով ՊԿԿԿԳ 16K մակնիշի	հատ	1	972,570	972,570	-	1	972,570
Ն.5.2	F / փական 2" 500 MB 230 V Սյունի	հատ	1	82,110	82,110	-	1	82,110
Ն.5.3	Փագի դետեկտոր SECOR 2000/230 V	հատ	1	54,060	54,060	-	1	54,060
Ն.5.4	Սողնակային փական 30w 76k /ԿՄ 50/	հատ	1	57,732	57,732	-	1	57,732
Բարեկարգում								
Ավագաման /6 հատ/								
1	քետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մ քետոնե հիմքի վրա	100 գծմ	0,48	645,450	309,816	-	0,48	309,816
2	քնահողի տոփանում խմով	100մ ²	0,204	37,522	7,655	-	0,204	7,655
3	լիցք մանրահատիկ ավազից 220մ հաստ /20,4մ/	մ ³	4,488	7,746	34,763	-	4,488	34,763
Մետաղական ծածկարան /6հատ/								
1	3-րդ կարգի քնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9,60	3,081	29,582	-	9,6	29,582
2	քետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 քետոնով	մ ³	9,60	51,082	490,385	-	9,6	490,385
3	Ավելորդ քնահողի փոում տեղում	մ ³	9,60	1,293	12,410	-	9,6	12,410
4	զրուցարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	8,2302	75,707	623,082	-	8,2302	623,082
5	պողպատե խողովակ 80x80x4	մ	269,40	6,369	1713,200	-	269,4	1 713,200
6	պողպատե խողովակ 120x80x4	մ	153,90	8,146	1253,656	-	153,9	1 253,656
7	պողպատե խողովակ 80x80x4	մ	220,20	5,508	1212,843	-	220,2	1 212,843
8	Պողպ. ծող. Փ10մ	տն	0,0672	854,143	57,398	-	0,0672	57,398
9	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	626,40	1,508	944,787	-	626,4	944,787
10	ծածկույթի կառուցում ցիկլապատ արոֆիլավոր քիթեղից ԿՊ 25-0.55	100մ ²	3,33	805,412	2016,022	-	3,33	2 016,022
11	ծածկարանի ժեռաղական էլեմենտների լուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	3,108	159,414	495,459	-	3,108	495,459
ՓՏՄ-ից վահանների կառուցում /6 ծածկարանի համար/								
1	ՓՏՄ-ից վահանների պողպատե էլեմենտների պատրաստում	տն	0,2982	75,707	22,576	-	0,2982	22,576
2	ՓՏՄ-ից վահան	մ ²	182,60	3,527	573,458	-	182,6	573,458
3	պողպատե անկյունակ L20x20x2,5	մ	353,28	0,498	176,029	-	353,28	176,029
4	շերտապողպատ -4x30	մ	21,60	0,748	16,160	-	21,6	16,160
5	ՓՏՄ-ից վահանների լաքապատում 2 կողմից 2 անգամ	100մ ²	3,252	53,995	175,593	-	3,252	175,593
6	Մետաղական էլեմենտների լուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,285	159,414	45,433	-	0,285	45,433
փաթեռ նստարան / 6 հատի համար/								
1	փաթեռ նստարանների պողպատե կարկասի պատրաստում	տն	0,1542	75,707	11,674	-	0,1542	11,674

2	պողպատե անկյունակ 150x50x5	մ	40,80	2,469	100,732	-	-	-	40,8	100,732
3	փայտե չորսուկներից նստարանների նստատեղի և թիկնածասի իրականացում	մ ²	21,0	0,762	15,999	-	-	-	21	15,999
4	ռանդված փայտե չորսուկներ 50x50	մ ³	0,84	190,156	159,731	-	-	-	0,84	159,731
5	փայտե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,672	167,079	112,277	-	-	-	0,672	112,277
6	Սետադական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,084	159,414	13,391	-	-	-	0,084	13,391
հաղահիրապատների կառուցում/6 հատի համար/										
1	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ քետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	2,16	1295,754	2798,850	-	-	-	2,16	2 798,850
2	քնահողի տոփանում /սալիկապատման տակ/	100մ ²	4,86	8,908	33,573	-	-	-	4,86	33,573
3	հարթակի խմային նախաշերտ 80մմ հաստ/486մ2/	մ ³	38,88	16,752	651,320	-	-	-	38,88	651,320
4	կվադր շերտ միջին խոշորությամբ 100մմ /ցեմենտի խառնուրդով 1մ2-ում 3կգ/ 486մ2	մ ³	48,60	11,128	540,804	-	-	-	48,6	540,804
5	ցեմենտի արժեք	տն	1,458	64,840	94,536	-	-	-	1,458	94,536
6	ճեմուղու ծածկույթ մոխրագույն բետոնե սալիկներով 50մմ	մ ²	243,0	7,190	1747,083	-	-	-	243	1 747,083
7	ճեմուղու ծածկույթ գունավոր բետոնե սալիկներով 50մմ	մ ²	243,0	7,883	1867,052	-	-	-	243	1 867,052
Սետադական ցանկապատի կառուցում/245,0 գծմ/										
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	7,40	2,811	19,325	-	-	-	7,4	19,325
2	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	7,40	1,084	8,020	-	-	-	7,4	8,020
3	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/հնքնաթափով մինչև 3լմ	տն	11,100	1,345	14,928	-	-	-	11,1	14,928
4	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	7,40	49,685	367,667	-	-	-	7,4	367,667
5	Սետադական ցանկապատի կառուցում	տն	5,558	52,559	292,181	-	-	-	5,558	292,181
6	պողպատե խողովակ 80x80x3	մ	272,00	3,501	952,371	-	-	-	272	952,371
7	պողպատե անկյունակ 150x50x5	մ	797,00	2,469	1967,722	-	-	-	797	1 967,722
8	պողպատե ձող Φ8 Ա-1	կգ	180,4	0,517	93,351	-	-	-	180,4	93,351
9	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	67,2	0,517	34,774	-	-	-	67,2	34,774
10	պողպատե անկյունակ 132x32x4	մ	50,40	0,898	45,248	-	-	-	50,4	45,248
11	պողպատե ցանց 2մմ, 50x50մմ	մ ²	328,2	1,185	388,942	-	-	-	328,2	388,942
12	պողպատե թերթ 60x60x3	մ ²	0,49	20,489	10,040	-	-	-	0,49	10,040
13	Սետադական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	3,92	142,638	559,132	-	-	-	3,92	559,132
Սետադական ղոնակ /ՍՊՈ-1/ /1 հատ/										
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,20	3,081	0,616	-	-	-	0,2	0,616
2	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	0,20	1,293	0,259	-	-	-	0,2	0,259
3	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	0,20	51,082	10,216	-	-	-	0,2	10,216
4	Սետադական ղոնակի տեղադրում	տն	0,0771	356,007	27,448	-	-	-	0,0771	27,448
5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	4,00	8,061	32,242	-	-	-	4	32,242
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	4,50	1,508	6,787	-	-	-	4,5	6,787
7	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	9,95	0,646	6,432	-	-	-	9,95	6,432
8	պողպատե թերթ 100x100x5	մ ²	0,02	31,669	0,633	-	-	-	0,02	0,633
9	պողպատե անկյունակ 140x40x5	մ	0,10	2,244	0,224	-	-	-	0,1	0,224
10	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	4,0	0,517	2,070	-	-	-	4	2,070
11	ծխնի	հատ	2	0,748	1,496	-	-	-	2	1,496
12	Սետադական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,03	159,414	4,782	-	-	-	0,03	4,782
Սետադական դարպաս /ՍԴ-1 /2 հատ/										
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,80	3,081	2,465	-	-	-	0,8	2,465
2	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	8,00	1,293	10,341	-	-	-	8	10,341
3	բետոնե հիմքերի կառուցում նստարանների տակ B 7.5 բետոնով	մ ³	0,80	51,082	40,865	-	-	-	0,8	40,865
4	Սետադական դարպասի տեղադրում	տն	0,3872	355,428	137,622	-	-	-	0,3872	137,622
5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	16,00	8,061	128,970	-	-	-	16	128,970
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	27,20	1,508	41,025	-	-	-	27,2	41,025
7	պողպատե խողովակ 40x20x2	մ	12,80	1,179	15,092	-	-	-	12,8	15,092
8	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	85,00	0,646	54,944	-	-	-	85	54,944
9	պողպատե թերթ 100x100x5	մ ²	0,08	31,669	2,534	-	-	-	0,08	2,534
10	պողպատե անկյունակ 140x40x5	մ	0,20	2,244	0,449	-	-	-	0,2	0,449
11	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	4,0	0,517	2,070	-	-	-	4	2,070
12	ծխնի	հատ	12	0,748	8,978	-	-	-	12	8,978
13	Սետադական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,22	159,414	35,071	-	-	-	0,22	35,071
Տարածքի բարենպաստում										
1	3-րդ կարգի բնահողի բանդումով մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,255	989,857	252,158	-	-	-	0,255	252,158
2	տեղանքի բնահողի կտրումով մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 50մ փոքրով	1000մ ³	0,065	494,161	32,120	-	-	-	0,065	32,120

3	տարածքի հարթեցում բուլղոցներով	100մ ²	24,00	1,946	46,692	-	-	24	46,692
4	բնահողի խտացում մեխանիզմով	100մ ²	24,00	6,908	165,792	-	-	24	165,792
5	հողային տաշտակի կտրում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 30մ փոխելով /միջինը 170ծմ/	1000մ ³	0,068	311,779	21,201	-	-	0,068	21,201
6	հողային տաշտակի կտրում ձեռքով	մ ³	10,2	3,081	31,431	-	-	10,2	31,431
7	հողային տաշտակի խտացում մեխանիզմով	100մ ²	4,60	6,908	31,777	-	-	4,6	31,777
8	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	78,2	1,293	101,086	-	-	78,2	101,086
9	ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	499,8	1,423	711,330	-	-	499,8	711,330
10	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	2,55	1295,764	3304,198	-	-	2,55	3 304,198
11	խճային նախաշերտի իրականացում բիտումի տարածումով 4,12կգ/մ2/հաստ. 120մմ/ «Բ» տիպի մանրահատիկ արժեքով ծածկույթի իրականացում խճային հիմքի վրայից/հաստ.-50մմ	100մ ²	4,60	266,839	1227,459	-	-	4,6	1 227,459
12	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	2,65	809,483	2145,078	-	-	2,65	2 145,078
13	սալվածքի և հետիոտն ճանապարհի խճի նախաշերտի կառուցում (հաստ.-120մմ)	մ ³	39,60	10,755	425,900	-	-	39,6	425,900
14	սալվածքի մանրահատիկ ասֆալտա-բետոնե ծածկույթ 30մմ հաստ. „Դ. տիպի“	100մ ³	3,300	329,426	1087,107	-	-	3,3	1 087,107
առտարին աստիճաններ Ա-1 և քերահարթակ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	2,2	3,081	6,779	-	-	2,2	6,779
2	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	2,2	1,293	2,844	-	-	2,2	2,844
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	3,3	1,423	4,697	-	-	3,3	4,697
4	բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,106	37,522	3,977	-	-	0,106	3,977
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբարաբետոնով աստիճանների և քերահարթակի տակ	մ ³	6,80	43,002	292,412	-	-	6,8	292,412
6	բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,42	117,290	49,262	-	-	0,42	49,262
7	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,123	176,711	21,735	-	-	0,123	21,735
8	աստիճանահարթակի և քերահարթակի երեսապատում սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,123	1500,954	184,617	-	-	0,123	184,617
9	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,070	1854,380	129,807	-	-	0,07	129,807
10	կողային ճակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,050	1687,471	84,374	-	-	0,05	84,374
11	ամրանային ցանց Փ3Բp1, 50x50մմ քջիքով	մ ²	5,00	1,047	5,237	-	-	5	5,237
12	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6,3	37,408	235,669	-	-	6,3	235,669
նկուղի առտարին աստիճաններ Ա-2									
1	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,016	176,711	2,827	-	-	0,016	2,827
2	հարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,016	1500,954	24,015	-	-	0,016	24,015
3	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,068	1854,380	126,098	-	-	0,068	126,098
4	պատերի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.մետաղական ցանցի վրա	100մ ²	0,100	1921,198	182,120	-	-	0,1	182,120
5	ամրանային ցանց Փ3Բp1, 100x100մմ քջիքով	մ ²	10,00	1,009	10,085	-	-	10	10,085
6	բազալտե գլխաքար 50մմ հաստության 420մմ լայնության, 6,5 գծմ	100մ ²	0,0273	1881,316	51,360	-	-	0,0273	51,360
7	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	9,6	37,408	359,114	-	-	9,6	359,114
առտարին աստիճաններ Ա-3,Ա-4,Ա-5									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	4,14	3,081	12,757	-	-	4,14	12,757
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	4,14	1,293	5,352	-	-	4,14	5,352
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	6,21	1,423	8,838	-	-	6,21	8,838
4	բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,208	37,522	7,805	-	-	0,208	7,805
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբարաբետոնով աստիճանահարթակի և քերահարթակի տակ	մ ³	10,07	43,002	433,028	-	-	10,07	433,028
6	բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,51	117,290	59,818	-	-	0,51	59,818
7	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,156	176,711	27,587	-	-	0,156	27,587
8	աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,156	1500,954	234,149	-	-	0,156	234,149
9	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,096	1854,380	178,020	-	-	0,096	178,020
10	կողային ճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,092	1687,471	155,247	-	-	0,092	155,247
11	ամրանային ցանց Փ3Բp1, 100x100մմ քջիքով	մ ²	9,20	1,009	9,278	-	-	9,2	9,278
12	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	19,8	37,408	740,673	-	-	19,8	740,673
Քերահարթակ -1 և հարթակ-1									

1	3-րդ կառուցի բնակողի մշակում ինժեներում ձեռքով	մ³	3,4	3,081	10,477	-	-	3,4	10,477
2	3-րդ կառուցի բնակողի բաժնի միջոցներում ձեռքով	մ³	3,4	1,293	4,395	-	-	3,4	4,395
3	բնակողի տեղակայում մեկն ձեռքով	տն	5,10	1,423	7,258	-	-	5,1	7,258
4	բնակողի տեղակայում խոզով	1000²	0,222	37,522	8,330	-	-	0,222	8,330
5	ինժեների կատարում B-7,5 մ.բ.	մ³	7,90	43,002	339,714	-	-	7,9	339,714
6	Տեմ. տեղակայում հարթ շինարարական 3000 հաստ.	1000²	0,224	170,711	39,583	-	-	0,224	39,583
7	հարթակի և բնակարարական շինարարական բազային սալիկներով 3000	1000²	0,225	1500,954	337,715	-	-	0,225	337,715
8	կողմերն ճակատների երեսապատում բազային սալիկներով 3000 հաստ.	1000²	0,080	1687,471	134,998	-	-	0,08	134,998
9	անոթակային ցանց 0.35բ. 100x1000մ բիթով	մ²	8,00	1,009	8,068	-	-	8	8,068
10	այլումներ բազային 0.90 բաժնից ցանց գործարարական առարկայություն	մ	16,6	37,408	620,969	-	-	16,6	620,969
Ընդամենը				319 576,740	1 948,260		1 948,260		319 576,740
ԱՄՀ 20%				63 915,350	389,658		389,658		63 915,350
Ընդամենը				383 492,090	2 337,918		2 337,918		383 492,090

Տեխնիկական հսկող՝

«Անարկի» ՍՊԸ

Տարածք՝

Տեխ. հսկող՝



Լ. Բաղդասարյան

Ջեղիսպալային հսկող՝

«Անարկի» ՍՊԸ

Տարածք՝

Լ. Բաղդասարյան



Կապալառու՝

«ԱՄԻՍՏՆԱԿ» ՓԲԸ

Տարածք՝



06 նոյեմբերի 2024թ. կնքված N ԱՄԱԳ-ԲՄԱՇՁԲ-24/95-1 պայմանագրի

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Մրգանուշ վարչական բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման կապալային աշխատանքներ

Հափաբաժին N2՝ Մրգանուշ

Փոփոխված ծավալների համադրում N8

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալները				Պակասեցում		Ավելացում		Փաստացի տվյալները	
		Հափ. Միավ.	Զանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Զանակ	Ընդամենը	Զանակ	Ընդամենը	Զանակ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-ին մասնաշենք										
	<i>Նորային աշխատանքներ</i>										
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով քարծեղով ինքնաթափին	1000մ ³	0,66398	1 986,484	1 318,986		-		-	0,66398	1 318,986
2	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողիցում/	1000մ ³	0,08312	1 557,489	129,458		-		-	0,08312	129,458
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	80,7	5,585	450,740		-		-	80,7	450,740
4	բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,0546	110,240	6,019		-		-	0,0546	6,019
5	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	6	1,611	9,664		-		-	6	9,664
6	բնահողի տեղափոխում միմյան 2մ	տն	995,97	1,390	1 384,248		-		-	995,97	1 384,248
	<i>Հիմքեր</i>										
1	խճի նախաշերտ 100մմ հաստ.	մ ³	17,6	16,756	294,904		-		-	17,6	294,904
2	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.բ100մմ հաստ.	մ ³	16	42,115	673,840		-		-	16	673,840
3	Միաձույլ ե/ք հիմնային հեծանների կառուցում B-20	մ ³	89,03	87,558	7 795,278		-		-	89,03	7 795,278
4	Ամրան Փ6A240c	տն	0,09055	498,176	44,929		-		-	0,09055	44,929
5	Ամրան Փ8A240c	տն	1,7144	496,176	850,644		-		-	1,7144	850,644
6	Ամրան Փ10A500C	տն	0,3829	416,788	159,588		-		-	0,3829	159,588
7	Ամրան Փ18A500C	տն	3,9373	416,788	1 641,019		-		-	3,9373	1 641,019
	<i>Պատեր</i>										
1	Միաձույլ խամքարբետոնե պատի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	58	44,544	2 583,575		-		-	58	2 583,575
2	ուղղահայաց ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ ²	2,04	48,357	98,648		-		-	2,04	98,648
3	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	58	33,048	1 918,790		-		-	58	1 918,790
4	Միաձույլ ե/ք միջուկի /Ս-4/ կառուցում B -15 բետոնով	մ ³	2,6	107,665	279,929		-		-	2,6	279,929
5	Ամրան Փ12A500C	տն	0,074	416,788	30,842		-		-	0,074	30,842
6	Ամրան Փ8A240c	տն	0,078	496,176	38,702		-		-	0,078	38,702
	<i>Միաձույլ ե/ք կոնսոլներ</i>										
1	Միաձույլ ե/ք սյուների կառուցում B -20 բետոնով	մ ³	36,36	109,457	3 979,850		-		-	36,36	3 979,850
2	Ամրան Փ25A500C	տն	0,674	416,788	280,915		-		-	0,674	280,915
3	Ամրան Փ20A500C	տն	1,798	416,788	749,385		-		-	1,798	749,385
4	Ամրան Փ8A240c	տն	1,3406	496,176	665,173		-		-	1,3406	665,173
5	Պողպ. թեղք b=18մմ	կգ	316,8	0,765	242,479		-		-	316,8	242,479
6	միաձույլ ե/ք հեծանների կառուցում B -20 բետոնով	մ ³	91,96	94,819	8 719,580		-		-	91,96	8 719,580
7	Ամրան Փ25A500C	տն	0,5012	416,788	208,894		-		-	0,5012	208,894
8	Ամրան Փ22A500C	տն	2,3015	416,788	959,238		-		-	2,3015	959,238
9	Ամրան Փ20A500C	տն	3,3323	416,788	1 388,863		-		-	3,3323	1 388,863
10	Ամրան Փ18A500C	տն	0,6048	416,788	252,073		-		-	0,6048	252,073
11	Ամրան Փ10A500C	տն	0,514255	416,788	214,335		-		-	0,514255	214,335
12	Ամրան Փ8A240c	տն	2,2368	496,176	1 109,846		-		-	2,2368	1 109,846
13	Ամրան Փ6A240c	տն	0,1112	496,176	55,175		-		-	0,1112	55,175
14	ե/ք միաձույլ գոտիների կառուցում B-20 բետոնով	մ ³	7,93	80,950	641,935		-		-	7,93	641,935
15	Ամրան Փ18A500C	տն	0,072	416,788	30,009		-		-	0,072	30,009
16	Ամրան Փ14A500C	տն	0,0986	416,788	41,095		-		-	0,0986	41,095
17	Ամրան Փ12A500C	տն	0,1393	416,788	58,059		-		-	0,1393	58,059
18	Ամրան Փ10A500C	տն	0,0168	416,788	7,002		-		-	0,0168	7,002

19	Ամրան Փ8A240c	տն	0,1268	496,176	62,915	-	-	0,1268	62,915
20	Ամրան Փ6A240c	տն	0,0032	496,176	1,588	-	-	0,0032	1,588
21	Սիւնայի ե/բ միջուկի կառուցում B -20 բետոնով	մ³	4,8	109,160	523,970	-	-	4,8	523,970
22	Ամրան Փ14A500C	տն	0,095	416,788	39,595	-	-	0,095	39,595
23	Ամրան Փ12A500C	տն	0,095	416,788	39,595	-	-	0,095	39,595
24	Ամրան Փ8A240c	տն	0,3134	496,176	155,501	-	-	0,3134	155,501
25	Սիւնայի ե/բ սալի կառուցում B 15 բետոնով	մ³	60,8	75,626	4 598,048	-	-	60,8	4 598,048
26	Ամրան Փ14A500C	տն	9,0064	416,788	3 753,760	-	-	9,0064	3 753,760
27	Ամրան Փ12A500C	տն	6,6225	416,788	2 760,179	-	-	6,6225	2 760,179
28	ժապավենածն հիմքերի կառուցում բետոնով B 7,5 մակնիշի աստիճանների տակ	մ³	2,4	54,674	131,218	-	-	2,4	131,218
29	աստիճանավանդակի միաձուլ ե/բ աստիճանաքայլ-աստիճանահարթակների կառուցում B 15 բետոնով	մ³	2,2	75,626	166,377	-	-	2,2	166,377
30	Ամրան Փ6A240	տն	0,0064	496,176	3,176	-	-	0,0064	3,176
31	Ամրան Փ12A500C	տն	0,12732	416,788	53,065	-	-	0,12732	53,065
32	Ամրան Փ16A500C	տն	0,4008	416,788	167,049	-	-	0,4008	167,049
33	խարսխածող Փ12A500C	տն	0,025	416,788	10,420	-	-	0,025	10,420
34	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ	մ³	0,4	117,340	46,936	-	-	0,4	46,936
35	խարսխածողեր Փ10A500C	տն	0,025	416,788	10,420	-	-	0,025	10,420
Միջնորոշումներ									
1	միջնորոշումների կառուցում խոնավակայուն զիպսաստվարաթղթից, 2 կողմը միասին/ պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ²	368,6	3,336	1 229,669	-	-	368,6	1 229,669
2	միջնորոշումների կառուցում զիպսաստվարաթղթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ²	538,8	3,144	1 694,205	-	-	538,8	1 694,205
3	կանգնակներ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՒ100x50	մ	907,4	0,223	202,604	-	-	907,4	202,604
4	կանգնակներ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից Ա100x40x2	մ	146	0,223	32,599	-	-	146	32,599
5	ուղղորդող ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՒ100x40	մ	635	0,223	141,782	-	-	635	141,782
6	անկյունային պաշտպանիչ պրոֆիլ 31x31	մ	21	0,149	3,126	-	-	21	3,126
7	կարանների ամրացման ժապավեն	մ	1997	0,015	29,726	-	-	1997	29,726
8	ծայնամեկուսիչ հանքային բամբակ 10սմ հաստ խտույթ 75կգ/մ³	մ²	453,7	1,042	472,742	-	-	453,7	472,742
9	խցուկ/դուբել մեխ/ 70x6	հատ	1452	0,030	43,227	-	-	1452	43,227
10	պտուտակ/շուրուռ/25x3,5	հատ	26315	0,003	78,341	-	-	26315	78,341
11	միջնորոշումներ թեթև բետոնե թյուկներով n=10սմ	մ³	1,5	37,994	56,990	-	-	1,5	56,990
12	միջնորոշումների ամրանավորում ամրանային ծողերով	տն	0,02	86,015	1,720	-	-	0,02	1,720
13	Ամրան Փ8A240c	տն	0,02	496,176	9,924	-	-	0,02	9,924
14	միջնորոշումների սկզբում ց/ավագյա շաղախով ամրանային զանգի վրա	մ²	30	3,574	107,211	-	-	30	107,211
15	մետաղական ՓՅՅ-1 ցանցի տեղադրում, 50x50մմ բջիջով շեպերի սմառի համառ	մ²	30	0,649	19,484	-	-	30	19,484
16	Սիւնայի ե/բ բարավորումների կառուցում B 15 բետոնով	մ³	0,026	95,702	2,489	-	-	0,026	2,489
17	Ամրան Փ12A500C	տն	0,00111	416,788	0,463	-	-	0,00111	0,463
18	Ամրան Փ8A240c	տն	0,0005	496,176	0,248	-	-	0,0005	0,248
19	Ամրան Փ6A240c	տն	0,00028	496,176	0,139	-	-	0,00028	0,139
Հատակներ									
1	բնահողի տոփանում խճով	100մ²	0,148	37,561	5,559	-	-	0,148	5,559
2	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.բ80մմ հաստ.	մ³	15,088	42,115	635,431	-	-	15,088	635,431
3	Ց/ավագային հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ²	0,148	128,847	18,744	-	-	0,148	18,744
4	բնահողի չիքը հատակների տակ	մ³	103,22	1,325	136,756	-	-	103,22	136,756
5	բնահողի տոփանում շերտ-շերտ յուրաքանչյուր 25 սմ-ով	մ³	103,22	0,312	32,178	-	-	103,22	32,178
6	մետաղական ՓՅՅ-1 ցանցի տեղադրում, 200x200մմ բջիջով	մ²	224,4	0,485	108,892	-	-	224,4	108,892
7	բետոնե նախաշերտի իրականացում B-7,5 մակնիշի բետոնից 100մմ հաստ զանգի վրա:	մ³	22,44	42,115	945,061	-	-	22,44	945,061
8	հատակի թուկային ջրամեկուսացում քսանյութով	100մ²	0,648	159,817	103,561	-	-	0,648	103,561
9	Ց/ավագե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ²	5,994	176,598	1 058,526	-	-	5,994	1 058,526
10	Ց/ավագե հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ²	0,648	126,647	82,067	-	-	0,648	82,067
11	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /շոշանկով սպունգով/	մ²	145,9	4,752	693,322	-	-	145,9	693,322

12	հատակներ կերամիկական /խեցեսայե/ սալիկներից սոսնձի վրա	մ ²	453,1	7,350	3 330,446	-	-	453,1	3 330,446
13	շոիշակների կառուցում կերամիկական /խեցեսայե/ սալիկներից	100մ ²	0,22	735,139	161,731	-	-	0,22	161,731
14	աստիճանահարթակների Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ	100մ ²	0,07	176,598	12,362	-	-	0,07	12,362
15	աստիճանահարթակների երեսապատում խեցասայե սալիկներով	մ ²	7	7,350	51,452	-	-	7	51,452
16	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում խեցասայե սալիկներից	մ ²	22	7,350	161,708	-	-	22	161,708
17	աստիճանավանդակի շոիշակների կառուցում խեցասայե կերամիկական /խեցեսայե/ բարձր., նվազագույնը Ցմմ հաստությամբ	100մ ²	0,04	735,139	29,406	-	-	0,04	29,406
Արդյապատե ճաղաշար ՊՃ-1									
1	աստիճանավանդակի /2 հատ/ պողպատե բազրիքի ՊՃ-1 տեղադրում փայտե բռնածողով	100 զծմ	0,2354	313,352	73,763	-	-	0,2354	73,763
2	արդյապատե բաժակուսի ձող 12x12	մ	137,8	0,707	97,432	-	-	137,8	97,432
3	Շերտավոր պողպատե ժապավեն -25x4	մ	101	0,595	60,137	-	-	101	60,137
4	փայտա բռնածողՓ50	մ	25	1,489	37,213	-	-	25	37,213
5	փայտե բռնածողի յուղաներկում 2 շերտ	100 մ ²	0,042	160,558	6,743	-	-	0,042	6,743
6	պողպատե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,23	161,936	37,245	-	-	0,23	37,245
7	անցքերի շաղափում բետոնե աստիճաններում Փ30 Լ-100մմ	100 հատ	0,26	60,197	15,651	-	-	0,26	15,651
8	ինյեկցիոն շաղափ անցքերի համար	մ ³	0,007	44,656	0,313	-	-	0,007	0,313
Տանիք									
1	գլորոշամեկուսիչ պոլիէթիլենային բաղանք 1 շերտ	մ ²	394	0,639	251,852	-	-	394	251,852
2	վերնածածկի ջերմամեկուսացում խտացված խարամով	մ ³	50	9,723	486,135	-	-	50	486,135
3	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծալեղնատրք,կանգնակ,բեթան,թրմնափայտ,տափա գեղան. նւրոռոխ, մաղուսկ, նապ/	մ ³	10,21	252,682	2 579,887	-	-	10,21	2 579,887
4	հավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսուներով	մ ²	480	0,453	217,458	-	-	480	217,458
5	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	2,4	189,167	454,000	-	-	2,4	454,000
6	պիպի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ.	մ ²	18,6	1,286	23,918	-	-	18,6	23,918
7	պիպի փայտանյութ	մ ³	0,93	192,572	179,092	-	-	0,93	179,092
8	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ ³	10,21	7,825	79,889	-	-	10,21	79,889
9	հավարամածի մշակում հակահրդեհային և հակամեխման լուծույթով	100մ ² մշակ	5,545	25,695	142,479	-	-	5,545	142,479
Հ1	Տանիքի ծածկույթի հրականացում պրոֆիլավոր զուսավոր օթեթեղով ԿՊ25-0,5մմ	100մ ²	5,545	622,700	4 561,872	-	-	5,545	4 561,872
11	պիպերի կառուցում ցինկապատ քիթեղով 0,55մմ/առանց քիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,127	136,894	17,385	-	-	0,127	17,385
Հ2	ցինկապատ զուսավոր հարթ քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	12,7	4,466	56,718	-	-	12,7	56,718
13	տանիքի դուրս եկած մասի երեսապատում ցինկապատ քիթեղով 0,55մմ/առանց քիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,544	136,894	74,470	-	-	0,544	74,470
Հ3	ցինկապատ զուսավոր հարթ քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	54,4	4,466	242,950	-	-	54,4	242,950
15	տանիքի մտոցի շրջանակի տեղադրում	տն	0,01246	351,606	4,381	-	-	0,01246	4,381
16	պողպատե անկումակի արժեքը 100x50մմ կտրվածքի	կգ	12,06	0,692	8,348	-	-	12,06	8,348
17	Ամրան Փ10A500C	տն	0,0004	416,788	0,167	-	-	0,0004	0,167
18	ձխնի	հատ	2	0,447	0,893	-	-	2	0,893
19	մտոցի փայտանյութի արժեքը /100x25մմ կտրվածքի	մ ³	0,02	189,167	3,783	-	-	0,02	3,783
20	մտոցի էլեմենտների յուղաներկում	100մ ²	0,013	158,125	2,056	-	-	0,013	2,056
Պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքները									
Հ4	Ենեքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պենոպլեկ սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	154	5,8069	894,263	-	-	154	894,263
2	սոսինձ	կգ	770	0,447	343,850	-	-	770	343,850
3	նցաբութակային համակարգ	հատ	924	0,045	41,262	-	-	924	41,262
4	մետաղական Փ58p-1 ցանցի տեղադրում,100x100մմ քիթեղով	մ ²	182	2,691	489,809	-	-	182	489,809
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բացվածքների շեփերի վրա Փ58p-1 100x100մմ քիթեղով	մ ²	20,3	2,691	54,633	-	-	20,3	54,633
10	ցինկապատ զուսավոր քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	5	5,954	29,771	5	29,771	0	-

15	Գեոքի ճակատային մասի քերամեկուսացում պլեմպլեկս սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	55	5,8069	319,380	-	-	55	319,380	
12	տոսինձ	կգ	275	0,447	122,804	-	-	275	122,804	
13	խցաքութակային համակարգ	հատ	330	0,045	14,736	-	-	330	14,736	
14	որմնախարիսիսի/ցոկոլ/ երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ ամրանային զանգի վրա Փ5Բբ-1 100x100մմ	մ ²	55	20,957	1 152,613	-	-	55	1 152,613	
15	մետաղական Փ5Բբ-1 զանգի տեղադրում,100x100մմ բջիջով	մ ²	55	2,691	148,019	-	-	55	148,019	
16	որմնախարիսիսի գլխամասի եզերում ժապավենային բազալտե սալով 30մմ հաստությամբ 70մմ լայնությամբ տոսնձի վրա/51գծմ/	100մ ²	0,0357	1 397,101	49,876	-	-	0,0357	49,876	
17	գինկապատ քիթեղա անկումնա 50x50մմ	մ	185	0,744	137,689	-	-	185	137,689	
Ներքին հարդարում										
1	ներքին պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	276	2,877	793,952	-	-	276	793,952	
2	առաստաղի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	607,3	3,442	2 090,228	-	-	607,3	2 090,228	
3	ներքին շեպերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ ²	1,47	482,132	708,735	-	-	1,47	708,735	
4	աստիճանասայլերի և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	14	3,442	48,186	-	-	14	48,186	
5	աստիճանների կողային ճակատների լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	4	2,877	11,507	-	-	4	11,507	
6	ներքին շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	97	5,447	528,313	-	-	97	528,313	
7	ներքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	179	2,445	437,660	-	-	179	437,660	
8	պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածնումով	100մ ²	11,82	115,771	1 368,416	-	-	11,82	1 368,416	
9	աստիճանասայլերի և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների և կողային ճակատների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածնումով	100մ ²	0,18	115,771	20,839	-	-	0,18	20,839	
10	առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածնումով	100մ ²	6,073	133,495	810,713	-	-	6,073	810,713	
11	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով հաստությամբ	100մ ²	1,42	787,816	1 118,699	-	-	1,42	1 118,699	
Արտաքին հարդարման աշխատանքներ										
1.1	ճակատային մասի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ ²	81,2068	25,995	2 110,971	-	-	81,2068	2 110,971	
1.8	Արտաքին տուֆե բարերի մակերեսների հղկում հղկող սարքերով	մ ²		2,500	-	-	945,4500	2 363,625	945,45	2 363,625
1.8.1	Բազալտե սալիկների մակերեսների հղկում հղկող սարքերով	մ ²		2,500	-	-	317,18	792,950	317,18	792,950
3	Արտաքին փայտածածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	0,25	106,947	26,737	-	-	0,25	26,737	
Քաղաքական										
1	հրակայուն մետաղական դռան տեղադրում	տն	0,04	351,606	14,064	-	-	0,04	14,064	
2	հրակայուն մետաղական դռան արժեքը	մ ²	1,89	96,725	182,809	-	-	1,89	182,809	
3	մետաղական դռան տեղադրում	տն	0,05	351,606	17,580	-	-	0,05	17,580	
4	մետաղական դռան արժեքը	մ ²	2,52	92,276	232,536	-	-	2,52	232,536	
5	ներքին ՄՐՆ տիպի ապակեպատ և խուլ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պարականոնով թղթակով, փակմանով ձևվածներով	մ ²	19,95	4,498	89,735	-	-	19,95	89,735	
6	ՄՐՆ տիպի ապակեպատ դռների արժեքը	մ ²	2,94	36,499	107,307	-	-	2,94	107,307	
7	ՄՐՆ տիպի խուլ դռների արժեքը	մ ²	17,01	33,000	561,330	-	-	17,01	561,330	
16	Մետաղապատե բլոկով , ապակեփաթեթով ,գունավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ /հատնան /	մ ²	18,38	42,210	818,030	-	-	19,38	818,030	
17	արտաքին մետաղապատե բլոկով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հատնան / /բացվող մաս	մ ²	18,87	33,550	633,089	-	-	18,87	633,089	
18	արտաքին մետաղապատե բլոկով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հատնան / /բացվող մաս	մ ²	20,79	55,750	1 159,043	-	-	20,79	1 159,043	
19	արտաքին մետաղապատե բլոկով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հատնան / /բացվող մաս	մ ²	9,18	33,550	307,989	-	-	9,18	307,989	
12	մետաղապատե բլոկով ալյուսակ, դռների տեղադրում 60մմ հաստ /հատնան / /բացվող մաս	մ ²	31,5	47,987	1 511,605	-	-	31,5	1 511,605	

13	մետաղապատե թլուկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հայկական /չբացվող մաս	մ ²	4,86	23,813	115,732	-	-	4,86	115,732
14	մետաղապատե թլուկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հայկական /չբացվող մաս	մ ²	2,94	23,813	70,011	-	-	2,94	70,011
15	պատուհանագոգերի տեղադրում	100մ ²	0,3825	109,072	41,720	-	-	0,3825	41,720
16	պատուհան պատուհանագոգերի արժեքը 400մմ ամս.	մ	20	5,837	116,730	-	-	20	116,730
110	ցինկապատ գունավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	4	4,468	17,864	-	-	4	17,864
2-րդ մասնաշենք									
Հողային աշխատանքներ									
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով քարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,0884	1 986,484	175,605	-	-	0,0884	175,605
2	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողլիցում/	1000մ ³	0,0142	1 557,489	22,116	-	-	0,0142	22,116
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	11,4	5,585	63,673	-	-	11,4	63,673
4	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,0231	110,240	2,547	-	-	0,0231	2,547
5	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2,5	1,611	4,027	-	-	2,5	4,027
6	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	132,6	1,390	184,294	-	-	132,6	184,294
Հմբել									
1	խճի նախաշերտ 100մմ հաստ.	մ ³	9,3	16,742	155,702	-	-	9,3	155,702
2	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.ք100մմ հաստ.	մ ³	8,5	42,115	357,978	-	-	8,5	357,978
3	Միաձույլ ե/ք հիմնային հեծանների կառուցում B-20	մ ³	40,8	87,558	3 572,361	-	-	40,8	3 572,361
4	Ամրան Փ6A240c	տն	0,047	496,176	23,320	-	-	0,047	23,320
5	Ամրան Փ8A240c	տն	0,8448	496,176	419,169	-	-	0,8448	419,169
6	Ամրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585	-	-	0,18615	77,585
7	Ամրան Փ18A500C	տն	1,8185	416,788	757,929	-	-	1,8185	757,929
Պատեր									
1	Միաձույլ խամքարա-բետոնե պատի կառուցում B 7,5 բետոնով	մ ³	18,1	44,544	806,254	-	-	18,1	806,254
2	ողղակիայաց ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ ²	0,813	48,367	39,322	-	-	0,813	39,322
3	Պատերի կառուցում կամոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	58,1	33,048	1 920,095	-	-	58,1	1 920,095
Միաձույլ ե/ք կոնսոլներ և զոնդներ									
1	Միաձույլ ե/ք պլոնների կառուցում B -20 բետոնով	մ ³	13,47	109,457	1 474,383	-	-	13,47	1 474,383
2	Ամրան Փ20A500C	տն	0,9392	416,788	391,447	-	-	0,9392	391,447
3	Ամրան Փ8A240c	տն	0,4195	496,176	208,148	-	-	0,4195	208,148
4	Պողպ. թերթ b=18մմ	կգ	98	0,765	75,009	-	-	98	75,009
5	միաձույլ ե/ք հեծանների կառուցում B -20 բետոնով	մ ³	31,25	94,819	2 863,102	-	-	31,25	2 863,102
6	Ամրան Փ22A500C	տն	2,7402	416,788	1 142,083	-	-	2,7402	1 142,083
7	Ամրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585	-	-	0,18615	77,585
8	Ամրան Փ8A240c	տն	0,7664	496,176	380,269	-	-	0,7664	380,269
9	Ամրան Փ6A240c	տն	0,039	496,176	19,351	-	-	0,039	19,351
10	ե/ք միաձույլ զոնդների կառուցում B-20 բետոնով	մ ³	2,7	80,950	218,565	-	-	2,7	218,565
11	Ամրան Փ8A240c	տն	0,0548	496,176	27,190	-	-	0,0548	27,190
12	Ամրան Փ16A500C	տն	0,12766	416,788	53,207	-	-	0,12766	53,207
13	միաձույլ ե/ք սալի կառուցում B 15 բետոնով /Ս-1/	մ ³	33,6	75,626	2 541,027	-	-	33,6	2 541,027
14	Ամրան Փ14A500C	տն	4,478	416,788	1 866,377	-	-	4,478	1 866,377
15	Ամրան Փ12A500C	տն	3,2885	416,788	1 370,607	-	-	3,2885	1 370,607
Միջնորմներ									
1	միջնորմների կառուցում խոնավակայուն գիպսատվարաթղթից, 2 կողմը միասին/ պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	153,2	3,336	511,083	-	-	153,2	511,083
2	միջնորմների կառուցում գիպսատվարաթղթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	365	3,144	1 147,707	-	-	365	1 147,707
3	կանգնակներ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՇ100x50	մ	518,2	0,223	115,703	-	-	518,2	115,703
4	կանգնակներ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՍԱ100x40x2	մ	60	0,223	13,397	-	-	60	13,397
5	ուղղորդող ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՒ100x40	մ	362,8	0,223	81,006	-	-	362,8	81,006
6	անկումային պաշտպանիչ պրոֆիլի 31x31	մ	6	0,149	0,893	-	-	6	0,893
7	կարանների ամրացման ժապավեն	մ	1140	0,015	16,969	-	-	1140	16,969
8	ծայրամեկուսիչ հանքային բամբակ 10սմ հաստ խտուք 75կգ/մ3	մ ²	259,1	1,042	269,974	-	-	259,1	269,974
9	սցուկ/դուբել մեխ/ 70x6	հատ	830	0,030	24,710	-	-	830	24,710
10	պատուհան/շուրուկ/25x3,5	հատ	15028	0,003	44,739	-	-	15028	44,739

Հարմարվել										
1	բնահողի լիցք հատակների տակ	մ ³	136,99	1,325	181,498	-	-	136,99	181,498	
2	բնահողի տվիանում շերտ-շերտ յուրաքանչյուր 25 սմ-ով	մ ³	136,99	0,312	42,706	-	-	136,99	42,706	
3	մետաղական ՓՅՅ-1 ցանցի տեղադրում 200x200մմ քցիցով	մ ²	297,8	0,485	144,511	-	-	297,8	144,511	
4	բետոնե մախաշերտի իրականացում 8-7,5 մակնիշի բետոնից 100մմ հաստ	մ ³	29,78	42,115	1 254,185	-	-	29,78	1 254,185	
5	հատակի քսուկային ցրամեկուսացում քսանյութով	100մ ²	0,375	159,817	59,931	-	-	0,375	59,931	
6	Ց/ավազե հարթեց շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	0,375	126,647	47,492	-	-	0,375	47,492	
7	Ց/ավազե հարթեց շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	2,978	176,598	525,907	-	-	2,978	525,907	
8	Հատակի կառուցում լամինատից ծմմ հաստ /շրիշանով, սպունգով/	մ ²	260,3	4,752	1 236,955	-	-	260,3	1 236,955	
9	հատակներ կերամիկական խեցեփայտ/ սալիկներից սոսնձի վրա	մ ²	37,5	7,350	275,638	-	-	37,5	275,638	
10	շրիշանների կառուցում կերամիկական խեցեփայտ/ սալիկներից 10մմ քաղձով.	100մ ²	0,02	735,139	14,703	-	-	0,02	14,703	
Տանիք										
1	գոլորշամեկուսիչ պղիեթի ենային թաղանթ 1 շերտ	մ ²	308	0,639	196,879	-	-	308	196,879	
2	վերնածածկի ցերմամեկուսացում խտացված խարամով	մ ³	39	9,723	379,185	-	-	39	379,185	
3	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծպեղնատեղ, կանգնակ, թեքան, որմնափայտ, տափա գեղան, կտրոցիչ, մալուխ, նասա/	մ ³	7,02	252,682	1 773,830	-	-	7,02	1 773,830	
4	Կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսուներով	մ ²	356	0,453	161,282	-	-	356	161,282	
5	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	1,78	189,167	336,717	-	-	1,78	336,717	
6	պլիսի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ	մ ²	8	1,286	10,287	-	-	8	10,287	
7	պլիսի փայտանյութ	մ ³	0,4	192,572	77,029	-	-	0,4	77,029	
8	Չեղնահարկի յուսամուտի կառուցում	հատ	2	61,913	123,827	-	-	2	123,827	
9	ծեղնալուսամուտի պատերի երեսապատում ց/թիթեղով 0,55մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,05	138,894	6,845	-	-	0,05	6,845	
11	ցինկապատ գունավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	5	4,466	22,330	-	-	5	22,330	
11	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ ³	8,8	7,825	68,856	-	-	8,8	68,856	
12	Կավարամածի մշակում Խակահողիեային և հակաճեխման լուծույթով	100մ ² մշակ	3,92	25,695	100,725	-	-	3,92	100,725	
12	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր ց/թիթեղով ԿՊ25-0,55մմ	100մ ²	3,92	822,700	3 224,984	-	-	3,92	3 224,984	
14	տանիքի դուրս եկած մասի երեսապատում ցինկապատ թիթեղով 0,55մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,26	136,894	38,330	-	-	0,26	38,330	
13	ցինկապատ գունավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	28	4,466	125,048	-	-	28	125,048	
16	ճակատային մասի երեսապատում պրոֆիլավոր ց/թիթեղով ԿՊ25-0,55 մմ առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,154	136,894	21,082	-	-	0,154	21,082	
17	ցինկապատ պրոֆիլավոր ց/թիթի արժեքը	մ ²	15,4	4,981	76,403	-	-	15,4	76,403	
Պատերի ցերմամեկուսացում և առանցումներ										
14	Շենքի ճակատային մասի ցերմամեկուսացում պենոպլեկս սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	204	5,8069	1 184,608	-	-	204	1 184,608	
2	սոսինձ	կգ	1020	0,447	455,490	-	-	1020	455,490	
3	խցաբլուքային համալարոց	հատ	1224	0,046	54,659	-	-	1224	54,659	
4	մետաղական ՓՅՅ-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ քցիցով	մ ²	204	2,691	549,017	-	-	204	549,017	
5	պատերի սվաղում ց/ավազյա շաղախով ամրանային ցանցի մոտ	մ ²	200,4695	3,574	716,418	200,46945	716,418	0	-	
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բացվածքների շեպերի վրա ՓՅՅ-1 100x100մմ քցիցով	մ ²	8,1	2,691	21,799	-	-	8,1	21,799	
7	արտաքին շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով ամրանային ցանցի վրա	մ	62	0,892	55,281	62	55,281	0	-	
8	արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	100մ ²	2,121	106,128	225,096	2,121	225,096	0	-	
9	պատուհանագոգերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. 350մմ լայնությամբ	մ ²	3	1,364	4,092	3	4,092	0	-	
10	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	3	5,954	17,862	3	17,862	0	-	
15	Շենքի ճակատային մասի ցերմամեկուսացում պենոպլեկս սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	55	5,8069	319,380	-	-	55	319,380	
12	սոսինձ	կգ	275	0,447	122,604	-	-	275	122,604	

13	խցաքուլալային համակարգ	հատ	330	0,045	14,736		-		-	330	14,736
14	որմնախարիսկի/ցոկո/ երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ անդանային ցանցի վրա Փ5Bp-1 100x100մմ	մ²	55	20,957	1 152,613		-		-	55	1 152,613
15	մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ²	55	2,691	148,019		-		-	55	148,019
18	որմնախարիսկի գլխամասի եզերում ժապավենային բազալտե սալով 30մմ հաստությամբ 70սմ լայնությամբ ետսմծի վրա/59սմ/	100մ²	0,0413	1 397,101	57,700		-		-	0,0413	57,700
17	ցինկապատ քիթեղա անկումնակ 50x50մմ	մ	85	0,744	63,262		-		-	85	63,262
Ներքին հատվածում											
1	ներքին պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ²	176	2,877	506,288		-		-	176	506,288
2	առաստաղի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ²	297,8	3,442	1 024,979		-		-	297,8	1 024,979
3	ներքին շեփերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ²	0,432	482,132	208,281		-		-	0,432	208,281
4	ներքին շեփերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ²	5,1	5,447	27,777		-		-	5,1	27,777
5	ներքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ²	33	2,445	80,686		-		-	33	80,686
6	պատերի և շեփերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ²	5,803	115,771	671,821		-		-	5,803	671,821
7	առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ²	2,978	133,495	397,547		-		-	2,978	397,547
8	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	100մ²	0,408	787,816	321,429		-		-	0,408	321,429
Արտաքին հատվածում աշխատանքներ											
3	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հաղողաբնան աշխատանքների համար	100մ²	0,767	106,947	82,028		-		-	0,767	82,028
Բազմաբնակ											
1	ներքին ԱՂՆ տիպի ապակեպատ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված ապակեպատված բռնակով փակված ծեփներով	մ²	25,2	5,433	136,902		-		-	25,2	136,902
2	ԱՂՆ տիպի ապակեպատ դռների արժեքը	մ²	25,2	37,213	937,773		-		-	25,2	937,773
116	Մետաղապատված բլոկով, ապակեփաթեթով, գունավոր, բազմաբնակ պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հակակայան /	մ²	13,65	42,210	576,167		-		-	13,65	576,167
117	արտաքին մետաղապատված բլոկով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հակակայան / / բազմաբնակ մաս	մ²	18,11	33,550	607,591		-		-	18,11	607,591
5	մետաղապատված բլոկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հակակայան /	մ²	5,04	47,987	241,857		-		-	5,04	241,857
6	պատուհանագոգերի տեղադրում	100մ²	0,32	109,072	34,903		-		-	0,32	34,903
7	պատուհան պատուհանագոգերի արժեքը 400մմ լայն.	մ	9,6	5,837	56,031		-		-	9,6	56,031
118	ցինկապատ գունավոր հարթ քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ²	2,8	4,466	12,505		-		-	2,8	12,505
3-րդ մասնաշենք											
Հողային աշխատանքներ											
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձրով ինքնաթափին	1000մ³	0,0743	1 986,484	147,596		-		-	0,0743	147,596
2	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողիցում/	1000մ³	0,0117	1 557,489	18,223		-		-	0,0117	18,223
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	9,5	5,585	53,061		-		-	9,5	53,061
4	բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ³	0,0191	110,240	2,106		-		-	0,0191	2,106
5	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ³	2,1	1,611	3,382		-		-	2,1	3,382
6	բնահողի տեղափոխում մինչև 2մմ	տն	111,45	1,390	154,899		-		-	111,45	154,899
Հիմքեր											
1	խճի մախաշերտ 100մմ հաստ.	մ³	9,3	16,742	155,702		-		-	9,3	155,702
2	բետոնե մախաշերտի B 7,5 մ.բ.100մմ հաստ	մ³	8,5	42,115	357,978		-		-	8,5	357,978
3	Սիմենտային եր ինժեմային հեծանների կառուցում B-20 բետոնով	մ³	40,8	87,558	3 572,361		-		-	40,8	3 572,361
4	Սմրան Փ6A240c	տն	0,047	496,178	23,320		-		-	0,047	23,320
5	Սմրան Փ8A240c	տն	0,8448	496,176	419,169		-		-	0,8448	419,169
6	Սմրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585		-		-	0,18615	77,585
7	Սմրան Փ18A500C	տն	1,8185	416,788	757,929		-		-	1,8185	757,929
Գլխավոր											
1	ուղղահայաց ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ²	0,36	48,291	17,385		-		-	0,36	17,385
2	Պատերի կառուցում կամոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ³	50	33,048	1 652,405		-		-	50	1 652,405
Միասնական ծախսեր											
Երևան քաղաքի կառուցողական կոմիտեի կողմից											

1	Սիւնայի ե/բ սյուների կառուցում B -20բետոնով	մ ³	11,8	107,648	1 270,246	-	-	11,8	1 270,246
2	Ամրան Փ20A500C	տն	0,8238	416,788	343,350	-	-	0,8238	343,350
3	Ամրան Փ8A240c	տն	0,363	496,176	180,112	-	-	0,363	180,112
4	Պողպ.թել b=18մմ	կգ	98	0,765	75,009	-	-	98	75,009
5	միաձուլյ ե/բ հեծանների կառուցում B-20 բետոնով	մ ³	31,26	94,819	2 964,050	-	-	31,26	2 964,050
6	Ամրան Փ22A500C	տն	2,7402	416,788	1 142,083	-	-	2,7402	1 142,083
7	Ամրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585	-	-	0,18615	77,585
8	Ամրան Փ8A240c	տն	0,761	496,176	377,590	-	-	0,761	377,590
9	Ամրան Փ6A240c	տն	0,039	496,176	19,351	-	-	0,039	19,351
10	ե/բ միաձուլյ գոտիների կառուցում B-20բետոնով	մ ³	1,8	80,950	145,710	-	-	1,8	145,710
11	Ամրան Փ8A240c	տն	0,0548	496,176	27,190	-	-	0,0548	27,190
12	Ամրան Փ16A500C	տն	0,12768	416,788	53,207	-	-	0,12768	53,207
13	միաձուլյ ե/բ սալի կառուցում B 15 բետոնով /Ս-1/	մ ³	33,6	75,626	2 541,027	-	-	33,6	2 541,027
14	Ամրան Փ14A500C	տն	4,478	416,788	1 866,377	-	-	4,478	1 866,377
15	Ամրան Փ12A500C	տն	3,2885	416,788	1 370,607	-	-	3,2885	1 370,607
Միջնորմներ									
1	միջնորմների կառուցում խոնավակայուն գիպսաստվարաթղթից, 2 կողմը միասին/ պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	153,2	3,336	511,083	-	-	153,2	511,083
2	միջնորմների կառուցում գիպսաստվարաթղթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	365	3,144	1 147,707	-	-	365	1 147,707
3	կանցնաններ զինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՇ100x50	մ	518,2	0,223	115,703	-	-	518,2	115,703
4	կանցնաններ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ԱA100x40x2	մ	80	0,223	13,397	-	-	80	13,397
5	ռոդորոտ զինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՄ100x40	մ	362,8	0,223	81,006	-	-	362,8	81,006
6	անկյունային պաշտպանիչ պրոֆիլի 31x31	մ	6	0,149	0,893	-	-	6	0,893
7	կարանների ամուսնացման ժապավեն	մ	1140	0,015	18,989	-	-	1140	18,989
8	ծայնամեկուսիչ հանքային բամբակ 10սմ հաստ խտութ. 75կգ/մ3	մ ²	259,1	1,042	269,974	-	-	259,1	269,974
9	խցուկ/դուբել մեխ/ 70x6	հատ	830	0,030	24,710	-	-	830	24,710
10	պտուտակ/շրջոնալ/25x3,5	հատ	15028	0,003	44,739	-	-	15028	44,739
Հատակներ									
1	հատակի քսուկային ջրամեկուսացում քսանյութով	100մ ²	0,392	159,817	62,648	-	-	0,392	62,648
2	բնահողի լիցք հատակների տակ	մ ³	138,2	1,325	183,102	-	-	138,2	183,102
3	բնահողի տոփանում շերտ-շերտ յուրաքանչյուր 25 սմ-ով	մ ³	138,2	0,312	43,083	-	-	138,2	43,083
4	մետաղական Փ3Bp-1 ցանցի տեղադրում, 200x200մմ բջիջով	մ ²	300,4	0,485	145,772	-	-	300,4	145,772
5	բետոնե նախաշերտի իրականացում B-7,5 մակնիշի բետոնից 100մմ հաստ.	մ ³	30,04	42,115	1 265,135	-	-	30,04	1 265,135
6	Ցավագծ հարթեց շերտ 20մմ հաստ	100մ ²	0,392	126,647	49,645	-	-	0,392	49,645
7	Ցավագծ հարթեց շերտ 30մմ հաստ	100մ ²	3,004	176,588	530,499	-	-	3,004	530,499
8	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /շրիշակով, պպոնցով/	մ ²	261,2	4,752	1 241,232	-	-	261,2	1 241,232
9	հատակներ կերամիկական /խեցեալե/ սալիկներից սոսնձի վրա 8մմ հաստությամբ	մ ²	39,2	7,350	288,134	-	-	39,2	288,134
10	շրիշակների կառուցում կերամիկական /խեցեալե/ սալիկներից 10մմ հաստությամբ, 10սմ քարձո	100մ ²	0,02	735,139	14,703	-	-	0,02	14,703
Պատերի ցեղման լուսավորման առիւտայիններ									
19	Շենքի ճակատային մասի ցեղմանկառուցում պենոպլենկա սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	155	5,8069	900,070	-	-	155	900,070
2	սոսնձ	կգ	775	0,447	346,083	-	-	775	346,083
3	խցարութակային համակառուց	հատ	930	0,045	41,530	-	-	930	41,530
4	մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ ²	155	2,691	417,145	-	-	155	417,145
5	պատերի սվաղում ց/ավազյա շաղախով ամրանային ցանցի վրա	մ ²	155	3,574	553,924	155	553,924	0	-
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բացվածքների շեպերի վրա Փ5Bp-1 100x100մմ բջիջով d=27սմ	մ ²	8,1	2,691	21,799	-	-	8,1	21,799
7	արտաքին շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով ամրանային ցանցի վրա d=27սմ	մ	62	0,892	55,281	62	55,281	0	-
8	արտաքին պատերի և շեպերի ներկում Ճակատային ներկով	100մ ²	1,631	106,128	173,094	1,631	173,094	0	-
9	պատումանագզերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ 350մմ լամնոյթ	մ ²	3	1,364	4,092	3	4,092	0	-

10	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	3	5,954	17,862	3	17,862	-	0	-
Հ20	Շենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պենտալեկս սայով 100մմ հաստությամբ	մ ²	47	5,8069	272,924	-	-	-	47	272,924
12	սոսինձ	կգ	235	0,447	104,941	-	-	-	235	104,941
13	խցաբլուրակային համակարգ	հատ	282	0,045	12,593	-	-	-	282	12,593
14	որմնախարիսխի/ցոկո/ երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ ամրանային ցանցի մոտ Փ58թ-1 100x100մմ	մ ²	47	20,957	984,960	-	-	-	47	984,960
15	մետաղական Փ58թ-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ քցիթով	մ ²	47	2,691	126,489	-	-	-	47	126,489
18	որմնախարիսխի գլխամասի եզերում ժապավենային թափալտե սայով 30մմ հաստությամբ 70սմ լայնությամբ եսոսնձի մոտ/50սմմ/	100մ ²	0,035	1 397,101	48,899	-	-	-	0,035	48,899
17	ցինկապատ թիթեղյա անկյունակ 50x50մմ	մ	80	0,744	59,541	-	-	-	80	59,541
Տանիք										
1	գլուղաշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	մ ²	308	0,639	198,879	-	-	-	308	198,879
2	վերնածածկի ջերմամեկուսացում խտացված խաղամով	մ ³	39	9,723	379,185	-	-	-	39	379,185
3	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծալեղնաուղե, կանգնակ, թեքան, որմնափայտ, տափա զեռան, կողոռի, մաղդակ, կայք/	մ ³	7,02	252,682	1 773,830	-	-	-	7,02	1 773,830
4	կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսուներով	մ ²	356	0,453	161,282	-	-	-	356	161,282
5	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	1,78	189,167	336,717	-	-	-	1,78	336,717
6	պիպի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ.	մ ²	8	1,286	10,287	-	-	-	8	10,287
7	պիպի փայտանյութ	մ ³	0,4	192,572	77,029	-	-	-	0,4	77,029
8	Չեղնահարկի լուսամուտի կառուցում	հատ	2	61,913	123,827	-	-	-	2	123,827
9	ձեղնալուսամուտի պատերի երեսապատում ց/թիթեղով 0,55մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,05	136,894	6,845	-	-	-	0,05	6,845
Հ21	ցինկապատ գունավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	5	4,466	22,330	-	-	-	5	22,330
11	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ ³	8,8	7,825	68,856	-	-	-	8,8	68,856
12	կավարամածի մշակում հակահրդեհային և հականեխման լուծույթով	100մ ² մշակ	3,92	25,695	100,725	-	-	-	3,92	100,725
Հ22	Տանիքի ծածկույթի հրականացում պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղով ԿՊ25-0,55մմ	100մ ²	3,92	822,700	3 224,984	-	-	-	3,92	3 224,984
14	տանիքի դուրս եկած մասի երեսապատում ցինկապատ թիթեղով 0,55մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,28	136,894	38,330	-	-	-	0,28	38,330
15	ցինկապատ թիթեղի արժեքը 0,55մմ	մ ²	28	4,715	132,020	-	-	-	28	132,020
16	ճակատային մասի երեսապատում պրոֆիլավոր ց/թիթեղով ԿՊ25-0,55 մմ /առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,154	136,894	21,082	-	-	-	0,154	21,082
17	ցինկապատ պրոֆիլավոր ց/թիթեղի արժեքը	մ ²	15,4	4,961	76,403	-	-	-	15,4	76,403
Ներքին հատնաշրջան										
1	ներքին պատերի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	մ ²	170	2,877	489,028	-	-	-	170	489,028
2	առաստաղի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	մ ²	300,4	3,442	1 033,928	-	-	-	300,4	1 033,928
3	ներքին շեփերի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	100մ ²	0,39	482,132	188,032	-	-	-	0,39	188,032
4	ներքին շեփերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	6,4	5,447	34,858	-	-	-	6,4	34,858
5	ներքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	22	2,445	53,791	-	-	-	22	53,791
6	պատերի և շեփերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	5,834	115,771	675,409	-	-	-	5,834	675,409
7	առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	3,004	133,495	401,018	-	-	-	3,004	401,018
8	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով 8մմ դաստիճյամը	100մ ²	0,408	787,816	321,429	-	-	-	0,408	321,429
Արտաքին հարդարման աշխատանքներ										
3	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	0,32	106,947	34,223	-	-	-	0,32	34,223
Ընդամենը										
1	ներքին ՄՂՖ տիպի խոյ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պատանալներով զննանով, փակվանով ծննիներով	մ ²	25,2	5,433	136,902	-	-	-	25,2	136,902
2	ՄՂՖ տիպի խոյ դռների արժեքը	մ ²	25,2	37,213	937,773	-	-	-	25,2	937,773
Հ23	Մետաղապատե քլոկով , ապակեկաթեթով ,գունավոր, թացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ խալկական /	մ ²	11,34	42,210	478,661	-	-	-	11,34	478,661

Հ24	արտաքին մետաղապլաստե բլոկով զոնավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հալկալան / /բացվող մաս	մ ²	16,3	33,550	546,865		-	-	16,3	546,865
5	մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հալկալան /	մ ²	5,04	47,987	241,857		-	-	5,04	241,857
6	պատուհանագրգռի տեղադրում	100մ ²	0,28	109,072	30,540		-	-	0,28	30,540
7	պլաստմասե պատուհանագրգռի արժեքը 400մմ լայն	մ	7,2	5,837	42,023		-	-	7,2	42,023
Հ25	ցինկապատ զոնավոր հարթ քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	2,3	4,466	10,272		-	-	2,3	10,272
4-րդ մասնաշենք										
Հողային աշխատանքներ										
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով հնքնաբալին	1000մ ³	0,0743	1 986,484	147,596		-	-	0,0743	147,596
2	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողիցում/	1000մ ³	0,0117	1 557,489	18,223		-	-	0,0117	18,223
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9,5	5,585	53,061		-	-	9,5	53,061
4	բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,0191	110,240	2,106		-	-	0,0191	2,106
5	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	2,1	1,611	3,382		-	-	2,1	3,382
6	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	111,45	1,390	154,899		-	-	111,45	154,899
Փմբեր										
1	խճի նախաշերտ 100մմ հաստ.	մ ³	9,3	16,742	155,702		-	-	9,3	155,702
2	քետոնե նախաշերտի B 7,5 մ ք100մմ հաստ	մ ³	8,5	42,115	357,978		-	-	8,5	357,978
3	Սիմոնյ է/բ հիմնային հեծանների կառուցում B-20	մ ³	40,8	87,558	3 572,361		-	-	40,8	3 572,361
4	Սմոն Փ6A240c	տն	0,047	496,176	23,320		-	-	0,047	23,320
5	Սմոն Փ8A240c	տն	0,8448	496,176	419,169		-	-	0,8448	419,169
6	Սմոն Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585		-	-	0,18615	77,585
7	Սմոն Փ18A500C	տն	1,8185	416,788	757,929		-	-	1,8185	757,929
Պատեր										
1	ուղղահայաց ջրամեկուսացում բխումով 2 անգամ	100մ ²	0,36	48,387	17,412		-	-	0,36	17,412
2	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	58,1	33,048	1 920,095		-	-	58,1	1 920,095
Միանում նեխերից հետո										
1	Սիմոնյ է/բ սյուների կառուցում B -20 քետոնով	մ ³	11,8	109,457	1 291,590		-	-	11,8	1 291,590
2	Սմոն Փ20A500C	տն	0,8238	416,788	343,350		-	-	0,8238	343,350
3	Սմոն Փ8A240c	տն	0,363	496,176	180,112		-	-	0,363	180,112
4	Պողպ քեղք b=18մմ	կգ	98	0,785	75,009		-	-	98	75,009
5	միանում է/բ հեծանների կառուցում B-20 քետոնով	մ ³	31,25	94,819	2 963,102		-	-	31,25	2 963,102
6	Սմոն Փ22A500C	տն	2,7402	416,788	1 142,083		-	-	2,7402	1 142,083
7	Սմոն Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585		-	-	0,18615	77,585
8	Սմոն Փ8A240c	տն	0,7864	496,176	380,269		-	-	0,7864	380,269
9	Սմոն Փ6A240c	տն	0,039	496,176	19,351		-	-	0,039	19,351
10	է/բ միանումյ զոտիների կառուցում B-20քետոնով	մ ³	2,7	80,950	218,565		-	-	2,7	218,565
11	Սմոն Փ8A240c	տն	0,0548	496,176	27,190		-	-	0,0548	27,190
12	Սմոն Փ16A500C	տն	0,12786	416,788	53,207		-	-	0,12786	53,207
13	միանում է/բ սալի կառուցում B 15 քետոնով /Ս-1/	մ ³	33,6	75,626	2 541,027		-	-	33,6	2 541,027
14	Սմոն Փ14A500C	տն	4,478	416,788	1 866,377		-	-	4,478	1 866,377
15	Սմոն Փ12A500C	տն	3,2885	416,788	1 370,607		-	-	3,2885	1 370,607
Նիքոնումներ										
1	միջնորմների կառուցում խոնավակայուն գիպսաստվարաթղթից, 2 կողմը միասին/ պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	153,2	3,336	511,083		-	-	153,2	511,083
2	միջնորմների կառուցում գիպսաստվարաթղթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	365	3,144	1 147,707		-	-	365	1 147,707
3	կանգնակներ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՒ100x50	մ	518,2	0,223	115,703		-	-	518,2	115,703
4	կանգնակներ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՍԱ100x40x2	մ	60	0,223	13,397		-	-	60	13,397
5	ուտոդոթը ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՒ100x40	մ	362,8	0,223	81,006		-	-	362,8	81,006
6	անկյունային պաշտպանիչ պրոֆիլ 31x31	մ	6	0,149	0,893		-	-	6	0,893
7	կարանների ամրագման ժապավեն	մ	1140	0,015	16,969		-	-	1140	16,969
8	ծայրամեկուսիչ Իանքային բամբակ 10սմ հաստ խտութ. 75կգ/մ3	մ ²	259,1	1,042	269,974		-	-	259,1	269,974
9	լցում/դուրբել մեխ/ 70x6	հատ	830	0,030	24,710		-	-	830	24,710
10	պտտոտակ/շտրուպ/25x3,5	հատ	15028	0,003	44,739		-	-	15028	44,739

	Հատվածներ								
1	հատակի քսուկային զրամեկուսացում քսանյութով	100մ ²	0,375	159,817	59,931	-	-	0,375	59,931
2	քնահողի լիցք հատակների տակ	մ ³	136,99	1,325	181,498	-	-	136,99	181,498
3	քնահողի տոփանում շերտ-շերտ յուրաքանչյուր 25 սմ-ով	մ ³	136,99	0,312	42,706	-	-	136,99	42,706
4	մետաղական ՓՅԲ-1 ցանցի տեղադրում, 200x200մմ քցիցով	մ ²	297,8	0,485	144,511	-	-	297,8	144,511
5	բետոնե նախաշերտի իրականացում B-7,5 մակնիշի բետոնից 100մմ հաստ.	մ ³	29,78	42,115	1 254,185	-	-	29,78	1 254,185
6	Հատակի կառուցում յամրմատից 8մմ հաստ /շրիշատվ. սպունգով/	մ ²	260,3	4,752	1 236,955	-	-	260,3	1 236,955
7	հատակներ կերամիկական /խեցեալե/ սալիկներից սոսնձի վրա 8մմ հաստությամբ	մ ²	37,5	7,350	275,638	-	-	37,5	275,638
8	Յնվազե հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	0,375	126,647	47,492	-	-	0,375	47,492
9	Յնվազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	2,978	176,588	525,907	-	-	2,978	525,907
10	շրիշատների կառուցում կերամիկական /խեցեալե/ սալիկներից 10մմ հաստությամբ, 10սմ բարձր.	100մ ²	0,02	735,139	14,703	-	-	0,02	14,703
Տանիք									
1	զոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	մ ²	308	0,639	196,879	-	-	308	196,879
2	կերմածածկի զերմամեկուսացում խտացված խարամով	մ ³	39	9,723	379,185	-	-	39	379,185
3	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծպեղնաուտք, կանգնակ, թեքան, որմնափայտ, տափա թեքան կողողիչ, մաղողակ, կապ/	մ ³	7,02	252,682	1 773,830	-	-	7,02	1 773,830
4	կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսուներորդ	մ ²	356	0,453	161,282	-	-	356	161,282
5	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	1,78	189,167	336,717	-	-	1,78	336,717
6	պինյի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ.	մ ²	8	1,286	10,287	-	-	8	10,287
7	պինյի փայտանյութ	մ ³	0,4	192,572	77,029	-	-	0,4	77,029
8	Չեղնահարկի յուսամուտի կառուցում	հատ	2	61,913	123,827	-	-	2	123,827
9	ծեղնայուսամուտի պատերի երեսապատում ց/թիթեղով 0,55մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,05	136,894	6,845	-	-	0,05	6,845
Հ26	ցինկապատ զոնավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	5	4,466	22,330	-	-	5	22,330
11	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակամակային յուծույթով	մ ³	8,8	7,825	68,856	-	-	8,8	68,856
12	կավարամածի մշակում հակահրդեհային և հականեխման յուծույթով	100մ ² մշակ	3,92	25,695	100,725	-	-	3,92	100,725
Հ27	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր զոնավոր ց/թիթեղով ԿՊ25-0,5մմ	100մ ²	3,92	822,700	3 224,984	-	-	3,92	3 224,984
14	տանիքի դուրս եկած մասի երեսապատուցման կապատ թիթեղով 0,55մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,28	136,894	38,330	-	-	0,28	38,330
Հ28	ցինկապատ զոնավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	28	4,466	125,048	-	-	28	125,048
16	ճակատային մասի երեսապատում պրոֆիլավոր ց/թիթեղով ԿՊ25-0,5 մմ /առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,154	136,894	21,082	-	-	0,154	21,082
17	ցինկապատ պրոֆիլավոր ց/թիթեղի արժեքը	մ ²	15,4	4,961	76,403	-	-	15,4	76,403
Պատերի զերմամեկուսացում աշխատանքներ									
Հ29	Շենքի ճակատային մասի զերմամեկուսացում պենոպլեկ սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	204	5,8069	1 184,608	-	-	204	1 184,608
2	սոսինձ	կգ	1020	0,447	455,490	-	-	1020	455,490
3	խցաբութակային համակարգ	հատ	1224	0,045	54,659	-	-	1224	54,659
4	մետաղական ՓՅԲ-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ քցիցով	մ ²	204	2,691	549,017	-	-	204	549,017
5	պատերի սվաղում ցնավազա շաղախով ամրամային ցանցի վրա	մ ²	204	3,574	729,035	204	729,035	0	-
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բացվածքների շեպերի վրա ՓՅԲ-1 100x100մմ քցիցով, ժ=27սմ	մ ²	8,1	2,691	21,799	-	-	8,1	21,799
7	արտաքին շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով ամրամային զանգի վրա ժ=27սմ	մ	62	0,892	55,281	62	55,281	0	-
8	արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ճակատային մեկուս.	100մ ²	2,121	106,128	225,096	2,121	225,096	0	-
9	պատուհանագոգերի երեսապատում զոնավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. 350մմ լայնությ.	մ ²	3	1,364	4,092	3	4,092	0	-
10	ցինկապատ զոնավոր թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	3	5,954	17,862	3	17,862	0	-
Հ30	Շենքի ճակատային մասի զերմամեկուսացում պենոպլեկ սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	55	5,8069	319,380	-	-	55	319,380
12	սոսինձ	կգ	275	0,447	122,804	-	-	275	122,804

13	խցաքութային համակարգ	հատ	330	0,045	14,736		-		-	330	14,736
14	որմնախարիսի/ցոկո/ երեսապատում բազալտ սալերով 30մմ անոսանային զանգի վրա Փ5Bp-1 100x100մմ	մ²	55	20,957	1 152,613		-		-	55	1 152,613
15	մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ քցիցով	մ²	55	2,691	148,019		-		-	55	148,019
18	որմնախարիսի զվառման եզերում ժապավենային բազալտ սալով 30մմ հաստությամբ 70մմ լայնությամբ եսոսնձի վրա 59գծմ	100մ²	0,0413	1 397,101	57,700		-		0,0413		57,700
17	ցինկապատ քիթեղա անկյունակ 50x50մմ	մ	85	0,744	63,262		-		-	85	63,262
Ներքին հարդարում											
1	ներքին պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ²	176	2,877	506,288		-		-	176	506,288
2	առաստաղի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ²	297,8	3,442	1 024,979		-		-	297,8	1 024,979
3	ներքին շեփերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ²	0,432	482,132	208,281		-		-	0,432	208,281
4	ներքին շեփերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ²	5,1	5,447	27,777		-		-	5,1	27,777
5	ներքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ²	33	2,445	80,686		-		-	33	80,686
6	պատերի և շեփերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ձեփամածկումով	100մ²	5,803	115,771	671,821		-		-	5,803	671,821
7	առաստաղի լավորակ ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ձեփամածկումով	100մ²	2,978	133,495	397,547		-		-	2,978	397,547
8	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով 8մմ հաստությամբ	100մ²	0,408	787,816	321,429		-		-	0,408	321,429
Արտաքին հարդարման աշխատանքներ											
3	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ²	0,767	106,947	82,028		-		-	0,767	82,028
Ընթացիկ ծնուն											
1	ներքին ՍՂՆ տիպի ապակեպատ դռների տեղադրում մինչև 362 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված ապրանքաներով զոնայով փակվող ձվահիներով	մ²	25,2	5,433	136,902		-		-	25,2	136,902
2	ՍՂՆ տիպի ապակեպատ դռների արժեքը	մ²	25,2	37,213	937,773		-		-	25,2	937,773
331	մետաղապատ բլոկով, ապակեփաթեթով, զոնավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հասկական /	մ²	13,32	42,210	562,237		-		-	13,32	562,237
332	արտաքին մետաղապատ բլոկով զոնավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հասկական / չբացվող մաս	մ²	17,78	33,550	596,519		-		-	17,78	596,519
5	մետաղապատ բլոկով սալիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հասկական /	մ²	5,04	47,987	241,857		-		-	5,04	241,857
6	առաստաղների տեղադրում	100մ²	0,31	109,072	33,812		-		-	0,31	33,812
7	պատմասե պատուհանագոգների արժեքը 400մմ լայն.	մ	9,6	5,837	56,031		-		-	9,6	56,031
333	ցինկապատ զոնավոր հարթ քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ²	2,8	4,468	12,505		-		-	2,8	12,505
Ներքին ջրամատակարարում											
Ջանգ /9 բաթի համար/											
1	պոլիպրոպիլեն ջրատար խողովակների տեղադրում Փ20, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	72	1,513	108,940		-		-	72	108,940
2	պոլիպրոպիլեն եռաբաշխիչ Փ20 x20 x 20	հատ	18	0,098	1,768		-		-	18	1,768
3	պոլիպրոպիլեն արմունկ Փ 20	հատ	27	0,064	1,728		-		-	27	1,728
4	անցում պոլիպրոպիլեն պոլիպրոպիլենի Փ20	հատ	18	1,042	18,755		-		-	18	18,755
5	պոլիպրոպիլեն փական Փ 20մմ	հատ	18	5,022	90,392		-		-	18	90,392
6	պատմասե ցրի բաթ V=200l	հատ	9	39,773	357,955		-		-	9	357,955
7	լողավոր տափուղի տեղադրում	հատ	9	7,443	66,984		-		-	9	66,984
8	խողովակները ամրագրող մասեր Փ20	հատ	90	0,046	4,153		-		-	90	4,153
9	անցքերի շաղկապում ե/թ ծածկի սալերում Փ25 և-220մմ	100 հատ	0,36	90,447	32,561		-		-	0,36	32,561
10	մետաղական լեյննեմեների տեղադրում	տն	0,351	64,012	22,468		-		-	0,351	22,468
11	առաջադեմ անկյունակ 180x50x5	մ	43,2	4,714	203,652		-		-	43,2	203,652
12	առաջադեմ ձող Փ20 Ա-1 չ-1500մմ	կգ	135	0,850	114,709		-		-	135	114,709
13	մետաղական էլեմենտների տեղադրում 2 անգամ	100մ²	0,18	161,936	29,149		-		-	0,18	29,149
Ներքին սառն և տաք ջրամատակարարում											
1	պոլիպրոպիլեն սառն ջրատար խողովակների տեղադրում Փ50մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	38	5,163	196,213		-		-	38	196,213
2	պոլիպրոպիլեն սառն ջրատար խողովակների տեղադրում Փ40մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	28	3,876	108,541		-		-	28	108,541

3	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ32մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ , փորձարկումով	զճմ	26	2,544	66,149	-	-	26	66,149
4	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ25 ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ , փորձարկումով	զճմ	46	1,697	78,080	-	-	46	78,080
5	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ20, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ , փորձարկումով	զճմ	106	1,513	160,384	-	-	106	160,384
6	պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում Փ20 տաք ջրի համար , ձևավոր մասերի տեղադրմամբ , փորձարկումով	զճմ	48	1,929	92,580	-	-	48	92,580
7	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	138	0,670	92,438	-	-	138	92,438
8	պոլիպրոպիլենե արմունկ	հատ	184	0,372	68,472	-	-	184	68,472
9	պոլիպրոպիլենե փական Փ 50մմ	հատ	2	8,987	17,974	-	-	2	17,974
10	Փական Փ25մմ	հատ	12	5,163	61,958	-	-	12	61,958
11	պոլիպրոպիլենե փական Փ 32մմ	հատ	2	5,278	10,553	-	-	2	10,553
12	պոլիպրոպիլենե փական Փ 20մմ	հատ	77	5,022	386,676	-	-	77	386,676
13	ձևավոր խողովակ Փ 15 , L-300մմ	հատ	108	0,447	48,228	-	-	108	48,228
14	վազարանի խառնիչ Փ15	հատ	24	8,949	214,785	-	-	24	214,785
15	խոհանոցակոնքի խառնիչ Փ15	հատ	9	8,949	80,545	-	-	9	80,545
16	վազարանի ծողակ Փ15	հատ	1	9,862	9,862	-	-	1	9,862
17	զննոտ խառնիչով Փ15	հատ	8	16,185	129,481	-	-	8	129,481
18	գտիչ Փ 25	հատ	1	4,796	4,796	-	-	1	4,796
19	շրջանաձու պոմպի տեղադրում WILO Top-s 3,167/վրկ H=10մ N=1,2 կվտ, G=32 խմ/ժամ /կամ համարժեք առժեքի	հատ	1	24,394	24,394	-	-	1	24,394
20	էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 80լ ,3կվտ	հատ	8	128,855	1 029,243	-	-	8	1 029,243
21	Ամրակցում Փ50	հատ	50	0,546	27,314	-	-	50	27,314
22	Ամրակցում Փ40	հատ	40	0,249	9,943	-	-	40	9,943
23	Ամրակցում Փ32	հատ	40	0,104	4,168	-	-	40	4,168
24	խողովակներու ամրացնող մասեր Փ25	հատ	70	0,074	5,210	-	-	70	5,210
25	խողովակներու ամրացնող մասեր Փ20	հատ	200	0,046	9,229	-	-	200	9,229
26	ջրի և կոյուղու կանցնակների երեսապատում ՊՎԶ նյութով	մ ²	6	6,910	41,459	-	-	6	41,459
27	Պատյան ՊՎԶ խողովակից Փ 110մմ	մ	0,6	1,706	1,024	-	-	0,6	1,024
28	Պատյան ՊՎԶ խողովակից Փ 75մմ	մ	4,2	0,744	3,126	-	-	4,2	3,126
29	անցքերի խցափակում B 12,5 բետոնով/15 հատ	մ ³	0,1	42,714	4,271	-	-	0,1	4,271
30	առանձնական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	15	0,223	3,349	-	-	15	3,349
Արտավարկումներ									
1	շրջանաձու պոմպ WILO Top-s 3,167/վրկ H=10մ N=1,2 կվտ, G=32 խմ/ժամ /կամ համարժեք/	հատ	1	66,245	66,245	-	-	1	66,245
Ներքին կոյուղի									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	16	3,169	50,710	-	-	16	50,710
2	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	16	1,325	21,198	-	-	16	21,198
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	4	8,513	34,052	-	-	4	34,052
4	Պոլիմիլիթրոիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ110 ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	98	1,634	160,153	-	-	98	160,153
5	պոլիմիլիթրոիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Փ110, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	92	3,544	326,014	-	-	92	326,014
6	պոլիմիլիթրոիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Փ 50, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	58	3,077	178,468	-	-	58	178,468
7	ձեռապակյա կեղամիկական վազարան կանցնակով	կոմպ	25	20,252	506,303	-	-	25	506,303
8	Զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	25	58,448	1 461,210	-	-	25	1 461,210
9	խոհանոցակոնքի տեղադրում	կոմպ	9	21,480	193,320	-	-	9	193,320
10	լոգնոցի տակնոցի տեղադրում	կոմպ	8	84,202	673,613	-	-	8	673,613
11	արվիմիլիթրոիդե ստուգատեղ Փ 110	հատ	10	2,958	29,576	-	-	10	29,576
12	արվիմիլիթրոիդե ստուգատեղ Փ 50	հատ	1	2,544	2,544	-	-	1	2,544
13	արվիմիլիթրոիդե մաքրիչ Փ 110	հատ	2	2,958	5,915	-	-	2	5,915
14	բաշխարանի արվիմիլիթրոիդե Փ 110 x 110 x 110 x 110	հատ	3	1,489	4,466	-	-	3	4,466
15	ձեռապակյա արվիմիլիթրոիդե Փ 110 x 110 x 110	հատ	25	0,915	22,961	-	-	25	22,961
16	եռաբաշխիչ արվիմիլիթրոիդե Փ 110 x50 x 110	հատ	2	0,670	1,340	-	-	2	1,340
17	եռաբաշխիչ արվիմիլիթրոիդե Փ 110 x100 x 50	հատ	9	0,670	6,029	-	-	9	6,029
18	եռաբաշխիչ արվիմիլիթրոիդե Փ 50 x 50 x 50	հատ	25	0,329	8,224	-	-	25	8,224
19	արմունկ արվիմիլիթրոիդե Փ 110 x 110	հատ	42	0,435	18,255	-	-	42	18,255
20	արմունկ արվիմիլիթրոիդե Փ 50 x 50	հատ	40	0,174	6,966	-	-	40	6,966

21	անցում պոլիվինիլքլորիդի $\Phi 50 \times 110$	հատ	3	0,397	1,192	-	-	3	1,192
22	Պատյան պոլիվինիլքլորիդի խողովակից $\Phi 200$ մմ 1-600 մմ /9հատ/	մ	5,4	3,473	18,753	-	-	5,4	18,753
23	անցքերի խցափակում B 12.5 բետոնով/9հատ/	մ ³	0,2	42,714	8,543	-	-	0,2	8,543
24	առաձգական նուռ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	9	0,223	2,010	-	-	9	2,010
25	կոյուղու պոմպի տեղադրում մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կափույրով/առանց արժեքի/	լրակազմ	2	24,394	48,788	-	-	2	48,788
Էներգետիկական									
1	կոյուղու պոմպ մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կափույրով	լրակազմ	2	63,011	126,022	-	-	2	126,022
Ջեռուցում									
Կաթսայատան սարքավորումներ									
1	շրջանառու պոմպ WILLO Top-s 50/10 150/280 50T H=10մ N=1,2 կվտ, G=32 խմ/ժամ /կամ համարժեք/	հատ	2	24,394	48,788	-	-	2	48,788
2	Ֆիլտր $\Phi 75$ մմ	հատ	2	51,973	103,947	-	-	2	103,947
3	Ֆիլտր $\Phi 32$ մմ	հատ	8	9,830	78,640	-	-	8	78,640
4	Սեմբրանային ընդարձակման բաք V=24լ	հատ	2	37,291	74,583	-	-	2	74,583
5	հիդրոկոնկրետ $\Phi 100$ L=800 մմ	հատ	2	17,417	34,834	-	-	2	34,834
6	Հետադարձ փական $\Phi 70$ մմ	հատ	2	13,459	26,918	-	-	2	26,918
7	Հետադարձ փական $\Phi 32$ մմ	հատ	8	7,505	60,041	-	-	8	60,041
8	գնդիկավոր փական $\Phi 32$ մմ	հատ	8	8,828	70,627	-	-	8	70,627
9	գնդիկավոր փական $\Phi 70$ մմ	հատ	6	29,833	178,998	-	-	6	178,998
10	ապահովիչ փական $\Phi 20$ մմ 3 բար	հատ	6	6,761	40,565	-	-	6	40,565
11	քիթեմիկավոր փական $\Phi 75$ մմ	հատ	6	25,367	152,204	-	-	6	152,204
12	թերմոմանոմետր	հատ	6	15,392	92,351	-	-	6	92,351
13	Սկտոմետր օդափանց $\Phi 20$ փականով	հատ	2	11,908	23,816	-	-	2	23,816
14	Ջեռմաստիճանի տվիչ	հատ	2	12,415	24,830	-	-	2	24,830
15	Եռաբաշխիչ 75x32x75	հատ	16	2,710	43,352	-	-	16	43,352
Ջեռուցման համակարգ									
1	փակ պոմպի խցիկով ջեռուցման երկկոմստորանի պատի ջեռուցման կաթսա հողի 35կվտ/առանց արժեքի/	հատ	4	87,171	348,683	-	-	4	348,683
2	մեաղա արտանետման-ներծծման համառանցքային ձխնելույզ	զծմ	6	1,489	8,931	-	-	6	8,931
3	գտիչների տեղադրում $\Phi 75$ մմ	հատ	2	51,973	103,947	-	-	2	103,947
4	այլումինե մարտկոցների տեղադրում	էլմ	295,9	0,961	284,420	-	-	295,9	284,420
5	այլումինե մարտկոց h= 500,100x80 մմ	հատ	734	6,118	4,481,596	-	-	734	4,481,596
6	այլումինե մարտկոց h= 350,100x80 մմ	հատ	156	6,428	1,002,917	-	-	156	1,002,917
7	օդափանց $\Phi 15$ „Մասկուլ“	հատ	77	0,584	44,969	-	-	77	44,969
8	պոլիպրոպիլենե այլումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 75$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	29	10,403	301,682	-	-	29	301,682
9	պոլիպրոպիլենե այլումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	82	7,697	631,149	-	-	82	631,149
10	պոլիպրոպիլենե այլումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 40$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	173	5,048	873,291	-	-	173	873,291
11	պոլիպրոպիլենե այլումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 32$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	136	2,365	321,687	-	-	136	321,687
12	պոլիպրոպիլենե այլումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	194	1,828	354,705	-	-	194	354,705
13	պոլիպրոպիլենե այլումինե շերտով ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	113	1,701	192,169	-	-	113	192,169
14	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 25$ մմ	հատ	4	5,163	20,653	-	-	4	20,653
15	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 20$ մմ	հատ	156	5,022	783,395	-	-	156	783,395
16	անցում $\Phi 75 \times 50$	հատ	4	0,595	2,382	-	-	4	2,382
17	անցում $\Phi 50 \times 40$	հատ	8	0,274	2,191	-	-	8	2,191
18	անցում $\Phi 40 \times 32$	հատ	10	0,189	1,890	-	-	10	1,890
19	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	154	0,149	22,923	-	-	154	22,923
20	պոլիպրոպիլենե արմունկ /թեքում/	հատ	408	0,060	24,293	-	-	408	24,293
21	Սմրակցում $\Phi 75$	հատ	42	0,744	31,259	-	-	42	31,259
22	Սմրակցում $\Phi 50$	հատ	118	0,546	64,462	-	-	118	64,462
23	Սմրակցում $\Phi 40$	հատ	248	0,249	61,649	-	-	248	61,649
24	Սմրակցում $\Phi 32$	հատ	194	0,104	20,214	-	-	194	20,214
25	խողովակները ամրացնող մասեր $\Phi 25$	հատ	278	0,074	20,691	-	-	278	20,691

26	խողովակները ամրացնող մասեր $\Phi 20$	հատ	162	0,046	7,475	-	-	162	7,475
27	մարտկոցների ամրացման մետաղական էլեմենտներ /կախից/	հատ	154	0,621	95,590	-	-	154	95,590
28	քեմամեկուսիչ փրփրապատեր խողովակ	մ	60	0,893	53,587	-	-	60	53,587
29	Պատյան պոլիարոպիլենե խողովակից $\Phi 75$ մմ	մ	2	8,931	17,862	-	-	2	17,862
30	Պատյան պոլիարոպիլենե խողովակից $\Phi 50$ մմ	մ	3	4,540	13,620	-	-	3	13,620
31	Պատյան պոլիարոպիլենե խողովակից $\Phi 40$ մմ	մ	3	3,175	9,525	-	-	3	9,525
32	Պատյան պոլիարոպիլենե խողովակից $\Phi 32$ մմ	մ	12	1,700	20,399	-	-	12	20,399
33	մարտկոցի միացման մասեր /ամերիկյան/ $\Phi 20$	հատ	154	0,298	45,847	-	-	154	45,847
34	ծնավոր մասեր /օտստուա/	հատ	77	0,298	22,923	-	-	77	22,923
35	Անցքի բացում եթ ծածկի սայերում 100×50 մմ $\rho=220$ մմ	100հատ	0,02	527,766	10,555	-	-	0,02	10,555
36	Անցքի բացում քարե պատերում $\Phi 150$ մմ $\rho=400$ մմ /ծխաօդատար խողովակի համար/	հատ	2	3,793	7,586	-	-	2	7,586
Աստղակցորումներ									
1	շրջանառու պոմպ WIL0 Top-s 50/10 150/280 50T H=10մ N=1 2 կվտ, G=32 կմ/ժամ /կամ համադրեք/	հատ	2	210,036	420,072	-	-	2	420,072
2	փակ այրման խցիկով ջեռուցման երկկոնտուրանի պատի ջեռուցման կաթսա հող 35կվտ	հատ	4	370,973	1 483,891	-	-	4	1 483,891
Օդափոխություն									
1	ժայռուզային զանգի տեղադրում 200×200 մմ	հատ	64	3,070	196,505	-	-	64	196,505
2	ժայռուզային զանգ 150×150 մմ	հատ	6	2,986	17,976	-	-	6	17,976
3	Ցինկապատ օդատար խողովակ $\Phi 200$ մմ $0,5$ մմ	մ ²	146,95	6,780	996,370	-	-	146,95	996,370
4	Ցինկապատ օդատար խողովակ $\Phi 150$ մմ $0,5$ մմ	մ ²	11,3	6,780	76,618	-	-	11,3	76,618
5	օդափոխության բունի պողպատե կառույցի պատրաստում	տն	1,926	69,175	133,231	-	-	1,926	133,231
6	պողպատե անկյունակ $150 \times 50 \times 5$	մ	511	2,431	1 242,122	-	-	511	1 242,122
7	պողպատե անկյունակի լուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	1,02	161,936	165,175	-	-	1,02	165,175
8	շերտապողպատ գլխանոցների ամրացման համար -30×3 մմ	մ	54	0,566	30,545	-	-	54	30,545
9	ջերմամեկուսիչ շերտ համալսին բամբակով փաթաթված ֆուգիցուրմ 25մմ	մ ³	13	48,039	624,501	-	-	13	624,501
10	օդատարի երեսապատում խոնավակայուն գիպսաստվառառոցում	մ ²	12	4,333	52,000	-	-	12	52,000
11	զոգնոցի ց/թիթեղի տեղադրում $0,5$ մմ	100մ ²	1,25	136,894	171,117	-	-	1,25	171,117
12	ց/թիթեղի արժեքը $0,5$ մմ	մ ²	125	4,077	509,625	-	-	125	509,625
13	օդափոխության գլխանոցների երեսապատում ց/թիթեղով $0,5$ մմ հատ. Λ ռաճց արժեք/	100մ ²	0,12	133,802	16,056	-	-	0,12	16,056
14	գլխանոցների ց/թիթեղի արժեքը $0,5$ մմ	մ ²	12	4,044	48,534	-	-	12	48,534
15	էլեկտրամագնիսական շարժաբերով փականի տեղադրում 450×400 մմ	լրա-կազմ	2	39,330	78,661	-	-	2	78,661
16	էլեկտրամագնիսական շարժաբերով փականի տեղադրում 350×400 մմ	լրա-կազմ	2	31,888	63,776	-	-	2	63,776
17	կանալային օդամղիչների մոնտաժում, 600 մ ³ /ժամ, Λ ռաճց արժեքի/	լրա-կազմ	1	7,287	7,287	-	-	1	7,287
18	օդամղիչների մոնտաժում, 600 մ ³ /ժամ, 65 պասկալ, 1300 պտ/րոպե, 42 վտ հզորության, 230 վոլտ, 50 հց Λ ռաճց արժեքի/	լրա-կազմ	2	7,287	14,574	-	-	2	14,574
19	օդամղիչների մոնտաժում, 450 մ ³ /ժամ, 65 պասկալ, 1300 պտ/րոպե, 42 վտ հզորության, 230 վոլտ, 50 հց Λ ռաճց արժեքի/	լրա-կազմ	2	7,287	14,574	-	-	2	14,574
20	ցինկապատ օդատար խողովակ 450×400 մմ $0,7$ մմ հատ Λ ռաճց $0,6$ մմ	մ ²	10,2	7,797	79,527	-	-	10,2	79,527
21	ցինկապատ օդատար խողովակ 350×400 մմ $0,7$ մմ հատ Λ ռաճց $0,6$ մմ	մ ²	9	7,797	70,171	-	-	9	70,171
22	գլխանոցների տեղադրում զուսավոր ց/թիթեղից $0,5$ մմ 2600×400 մմ, 4 հատ, 1900×400 մմ, 6 հատ, 1300×400 մմ, 1 հատ 600×400 մմ, 2 հատ 500×400 մմ, 2 հատ	մ ²	10,12	6,237	63,115	-	-	10,12	63,115
23	Ամրացման ղեկայներ	կգ	30	0,595	17,862	-	-	30	17,862
Աստղակցորումներ									
1	մեքիոս համակարգ, արտաքին օդի մեքիոմամբ/օդամղիչ 2000 մ ³ /ժամ/	լրա-կազմ	1	198,735	198,735	-	-	1	198,735
2	կանալային օդամղիչների արժեքը 450 մ ³ /ժամ	լրա-կազմ	1	67,349	67,349	-	-	1	67,349
3	օդամղիչների արժեքը 450 մ ³ /ժամ	լրա-կազմ	2	66,245	132,490	-	-	2	132,490
4	օդամղիչների արժեքը 600 մ ³ /ժամ	լրա-կազմ	2	72,162	144,324	-	-	2	144,324

Ներքին զագամատակարարում									
1	Ձրագազամուղային խողովակների մոնտաժում $\Phi 25$ մմ	զծմ	21	1,804	37,879	-	-	21	37,879
2	Ձրագազամուղային խողովակների մոնտաժում $\Phi 20$ մմ	զծմ	1	1,616	1,616	-	-	1	1,616
3	Ձրագազամուղային խողովակների մոնտաժում $\Phi 15$ մմ	զծմ	3	1,530	4,589	-	-	3	4,589
4	Գազատարի փչամաքրում	1000մ	0,025	953,826	23,846	-	-	0,025	23,846
5	Գազատարի փորձառնում	մ	25	0,714	17,850	-	-	25	17,850
6	խողովակների յուղամեղկում	100մ ²	0,05	161,836	8,097	-	-	0,05	8,097
7	խցանային փական $\Phi 15$ մմ	հատ	1	6,439	6,439	-	-	1	6,439
8	խցանային փական $\Phi 20$ մմ	հատ	4	8,176	32,704	-	-	4	32,704
9	խցանային փական $\Phi 25$ մմ	հատ	2	9,664	19,329	-	-	2	19,329
10	լինկտրամագնիսական փական $\Phi 15$ մմ /առանց արժեքի/	հատ	2	3,338	6,676	-	-	2	6,676
11	ազդանշանային սարքի տեղադրում /առանց արժեքի/	հատ	2	4,585	9,170	-	-	2	9,170
12	զագագային տեղադրում $\Phi 0-4$ /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	1	2,650	2,650	-	-	1	2,650
13	Պողպատե պատյան $\Phi 40$	մ	0,92	3,920	3,606	-	-	0,92	3,606
14	խողովակի ամրացնող մասեր	հատ	10	0,074	0,744	-	-	10	0,744
15	Պղնձե ցիլինդրի հաղորդալար $\Phi 19 \times 1,5$ մմ ²	100մ	0,4	38,638	15,455	-	-	0,4	15,455
16	հաղորդալարի ամրացնող մասեր	հատ	100	0,030	2,977	-	-	100	2,977
17	Հկախողովակ սարքա-վորումների տեղադրման համար $\Phi 15, L=500$ մմ	հատ	4	1,191	4,763	-	-	4	4,763
Սարքավորումներ									
1	լինկտրամագնիսական փական $\Phi 15$ մմ	հատ	2	21,649	43,297	-	-	2	43,297
2	ազդանշանային սարքի տեղադրում	հատ	2	14,432	28,865	-	-	2	28,865
3	զագագային $\Phi 0-4$	լրա-կազմ	1	66,245	66,245	-	-	1	66,245
Ներքին տուսավորություն									
Խոսակողական և ռադիո Ենթակառուցվածք									
Վերջնական մոնտաժում									
1	գլխավոր ճաշիչ մահան $380/220V, 100A$	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
1,1	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $100U 380V$ /ներանցման/	հատ	2	8,684	17,369	-	-	2	17,369
1,2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $40U 380V$ /բաշխման/	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
2	բաշխիչ վահան $380/220V, 50A$	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
2,1	վահանակ պոլիստիրոլե 32 մոդուլ/գլխավորավարժաթե պատերի մեջ տեղադրվող/	հատ	1	11,872	11,872	-	-	1	11,872
2,2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $32U 380V$ /ներանցման/ Շղասի	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
2,3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $16U 220V$ /ԻՖՆ/ համար/	հատ	1	4,027	4,027	-	-	1	4,027
2,4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $16U 220V$ /Բ դասի/բաշխման/	հատ	5	4,027	20,133	-	-	5	20,133
2,5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $25U 220V$ /Բ դասի/բաշխման/	հատ	2	4,027	8,053	-	-	2	8,053
2,6	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $10U 220V$ /Բ դասի/բաշխման/	հատ	3	4,027	12,080	-	-	3	12,080
3	բաշխիչ վահան $380/220V, 50A$	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
3,1	վահանակ պոլիստիրոլե 32 մոդուլ/գլխավորավարժաթե պատերի մեջ տեղադրվող/	հատ	1	11,872	11,872	-	-	1	11,872
3,2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $40U 380V$ /ներանցման/Շղասի	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
3,3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $10U 220V$ /Բ դասի/բաշխման/	հատ	3	4,027	12,080	-	-	3	12,080
3,4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $16U 220V$ /բաշխման/Բ դասի	հատ	6	4,027	24,160	-	-	6	24,160
3,5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $25U 220V$ /բաշխման/Բ դասի	հատ	2	4,027	8,053	-	-	2	8,053
4	բաշխիչ վահան $380/220V, 50A$	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
4,1	վահանակ պոլիստիրոլե 24 մոդուլ/գլխավորավարժաթե պատերի մեջ տեղադրվող/	հատ	1	10,383	10,383	-	-	1	10,383
4,2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $32U 380V$ /ներանցման/Շղասի	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
4,3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $10U 220V$ /բաշխման/Բ դասի	հատ	3	4,027	12,080	-	-	3	12,080
4,4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $16U 220V$ /բաշխման/Բ դասի	հատ	5	4,027	20,133	-	-	5	20,133
4,5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $32U 220V$ /բաշխման/Բ դասի	հատ	1	4,027	4,027	-	-	1	4,027
5	բաշխիչ վահան $380/220V, 50A$	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
5,1	վահանակ պոլիստիրոլե 32 մոդուլ	հատ	1	11,872	11,872	-	-	1	11,872
5,2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $40U 380V$ /ներանցման/	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
5,3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $25U 380V$ /բաշխման/	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
5,4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $10U 220V$ /բաշխման/Բ դասի	հատ	2	4,027	8,053	-	-	2	8,053
5,5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $16U 220V$ /բաշխման/Բ դասի	հատ	3	4,027	12,080	-	-	3	12,080
5,6	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $25U 220V$ /բաշխման/Բ դասի	հատ	1	4,027	4,027	-	-	1	4,027
5,7	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ $32U 220V$ /բաշխման/Բ դասի	հատ	1	4,027	4,027	-	-	1	4,027

6	պաշտպանիչ քառաբևեռ անջատման սարք A տիպի 380V, 32A/30mA, էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	5,954	5,954	-	-	1	5,954
7	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220V, 25A/30mA, էլեկտրամեխանիկական	հատ	15	5,954	89,312	-	-	15	89,312
8	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220V, 32A/30mA էլեկտրամեխանիկական	հատ	6	4,466	26,794	-	-	6	26,794
9	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220V, 40A/30mA էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	4,466	4,466	-	-	1	4,466
10	երկստեղ վարդակ շտեպսեյային երկբևեռ 3-րդ հողանցման հպակով 220V, 16U, IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	0,06	160,118	9,607	-	-	0,06	9,607
11	վարդակ շտեպսեյային երկբևեռ 3-րդ հողանցման հպակով 220V, 16U, IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	0,84	160,118	134,499	-	-	0,84	134,499
12	տուփ անջատիչի և վարդակի փակ տեղադրման /զիսաստովառաջնե աստեղի մեջ տեղադրվող/	100 հատ	0,167	150,103	25,067	-	-	0,167	25,067
13	բաժանադար տուփ փակ տեղադրման	100 հատ	0,153	150,103	22,986	-	-	0,153	22,986
14	փորակի բացում վարդակի, անջատիչի և բաժանման տուփերի համար	հատ	320	0,766	245,237	-	-	320	245,237
15	պղնձե ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԶ 3x4 մմ ²	մ	325	2,890	939,367	-	-	325	939,367
16	պղնձե ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԶ 3x2,5 մմ ²	մ	455	2,547	1 158,662	-	-	455	1 158,662
17	պղնձե ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԶ 5x2,5 մմ ²	մ	35	2,971	103,976	-	-	35	103,976
18	պղնձե բազմալար ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԶ 5x10մմ ²	մ	20	4,886	97,730	-	-	20	97,730
19	պղնձե բազմալար ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԶ 5x6մմ ²	մ	65	4,886	317,621	-	-	65	317,621
20	տուփախողովակ ՊՎԶ 40x25մմ	մ	80	0,119	9,527	-	-	80	9,527
21	Պողպատ շերտավոր 40x4	մ	40	0,965	38,603	-	-	40	38,603
22	Պողպատե անկյունակ L50x50x5 L=2,5 /հողանցման համար/	հատ	6	7,888	46,126	-	-	6	46,126
23	Անցքի բացում Φ16մմ, L=400մմ, մալուխի անցկացման համար	100հատ	0,04	138,491	5,540	-	-	0,04	5,540
24	խոռոչի բացում 335x285x60մմ	1մ ³	0,011	28,862	0,317	-	-	0,011	0,317
25	տուփախողովակ ՊՎԶ /զոֆրա/ d=20մմ	մ	700	0,119	83,358	-	-	700	83,358
Հողանցման փակասանքներ									
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	3,5	3,169	11,093	-	-	3,5	11,093
2	բնահողի հետիդղ ձեռքով	մ ³	3,5	1,325	4,637	-	-	3,5	4,637
Լուսավորության էլեկտրատեխնիկական ձեռնարկ									
1	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4000k, 3600lm, IP20	հատ	123	5,492	675,484	-	-	123	675,484
2	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4000k, 3600lm, IP20	հատ	22	5,492	120,818	-	-	22	120,818
3	Լուսատու 9W LED լամպով ներկայություն 4000k, 900lm, IP65	հատ	38	4,003	152,122	-	-	38	152,122
4	Լուսատու 20W LED լամպով պատի 5000k, 900lm, IP65	հատ	11	4,003	44,035	-	-	11	44,035
5	Լուսադիֆուզային լուսատու LED պատի, IP65, „3,6w„, EXIT,, զուգանակով	հատ	14	8,766	122,731	-	-	14	122,731
6	Լուսադիֆուզային լուսատու LED „սլաք,, զուգանակով պատի, IP65	հատ	4	8,766	35,066	-	-	4	35,066
7	Փակ լարանցման միաբևեռ մեկստեղնավոր անջատիչ 250V 6U, IP20	հատ	56	1,826	102,270	-	-	56	102,270
8	Փակ լարանցման միաբևեռ երկստեղնավոր անջատիչ 250V 6U, IP20	հատ	21	2,188	46,166	-	-	21	46,166
9	պղնձե բազմալար ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԶ 2x1,5մմ ²	մ	960	2,070	1 987,373	-	-	960	1 987,373
10	պղնձե բազմալար ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԶ 3x1,5մմ ²	մ	140	2,301	322,126	-	-	140	322,126
11	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՊՎԶ 2 x1,5մմ ²	100մ	1,1	53,602	58,862	-	-	1,1	58,862
12	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՎՎԶ 1 x1,5մմ ²	100մ	2	48,839	97,677	-	-	2	97,677
13	տուփախողովակ ՊՎԶ /զոֆրա/ d=16մմ	մ	820	0,119	97,647	-	-	820	97,647
Հողանցման փակասանքներ									
1	Զամակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ /առանց լամպերի/	լրակազմ	1	41,514	41,514	-	-	1	41,514

2	Երկարանի գծի վերահսկիչ հառանց արժեքի/	հատ	1	2,988	2,988	-	-	1	2,988
3	Հասցեային ռեւեային քյոկ /հառանց արժեքի/	հատ	1	2,182	2,182	-	-	1	2,182
4	Պահույթային սնուցման աղբյուր /հառանց արժեքի/	հատ	1	5,040	5,040	-	-	1	5,040
5	Սարտուող 12վ.7Աժ հառանց արժեքի/	հատ	1	2,585	2,585	-	-	1	2,585
6	Զերմային հասցեային ազդասարք /հառանց արժեքի/	հատ	10	2,585	25,849	-	-	10	25,849
7	Ծխի հասցեային ազդասարք /հառանց արժեքի/	հատ	55	2,182	120,021	-	-	55	120,021
8	Զեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք /հառանց արժեքի/	հատ	7	2,182	15,275	-	-	7	15,275
9	Համակցված լուսածայնային ազդարար (ներսի)/հառանց արժեքի/	հատ	5	2,182	10,911	-	-	5	10,911
10	Համակցված լուսածայնային ազդարար (դրսի)/հառանց արժեքի/	հատ	1	2,182	2,182	-	-	1	2,182
11	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	5,813	11,625	-	-	2	11,625
12	Պլաստիկ մալուխուղու T-ձև էլեմենտ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-2 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	1,867	1,867	-	-	1	1,867
13	Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկուն սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	2,292	2,292	-	-	1	2,292
14	Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի ջողարկիչ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	1,260	2,520	-	-	2	2,520
15	Հրակայուն մալուխ KCP80(A)-FRLS 1x2x0.97մմ, իռալյունության աստիճանը 180ը	մ	530	0,429	227,548	-	-	530	227,548
16	անցքի բացում Φ25մմ , l=200մմ , մալուխի անցկացման համար	100հատ	0,04	150,779	6,031	-	-	0,04	6,031
17	պլաստմասե ճեղհողովակ Φ16/ամրացման դետայնեղով/	մ	530	0,268	142,006	-	-	530	142,006
18	Սոնտածային խլուխեր	լրակազմ	1	2,977	2,977	-	-	1	2,977
Սարքավորումներ									
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ	լրա կազմ	1	71,412	71,412	-	-	1	71,412
2	Երկարանի գծի վերահսկիչ	հատ	1	23,756	23,756	-	-	1	23,756
3	Հասցեային ռեւեային քյոկ	հատ	1	17,052	17,052	-	-	1	17,052
4	Պահույթային սնուցման աղբյուր	հատ	1	40,078	40,078	-	-	1	40,078
5	Սարտուող 12վ.7Աժ	հատ	1	13,991	13,991	-	-	1	13,991
6	Զերմային հասցեային ազդասարք	հատ	10	10,839	108,390	-	-	10	108,390
7	Ծխի հասցեային ազդասարք	հատ	55	10,839	585,143	-	-	55	585,143
8	Զեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	հատ	7	7,724	54,069	-	-	7	54,069
9	Համակցված լուսածայնային ազդարար (ներսի)	հատ	5	4,518	22,590	-	-	5	22,590
10	Համակցված լուսածայնային ազդարար (դրսի)	հատ	1	4,518	4,518	-	-	1	4,518
հաշմանդամների ամբարձիչ									
1	Ամբարձիչի ձեռքբերում և տեղադրում հաշմանդամություն ունեցողների համար/ՃԸ-11/ բարձրացման բարձրությունը մինչև 4,9մ,բեմնաբարձրությունը 250կգ,կաբինայի ներքին չափերը 1400x1100մմ, իտանքի լարումը 220վ, շարժիչի հզորությունը 0.5142կմտ	լրակազմ	1	8 001,090	8 001,090	-	-	1	8 001,090
Աղտաքին լուսավորություն									
էլ.մոնտաժային աշխատանքներ									
1	մեկուսիչի պողպատե զգաճողի տեղադրում Φ16մմ	կգ	0,3	0,850	0,255	-	-	0,3	0,255
2	Սեկուսիչ ԴՓ -16	հատ	5	0,447	2,233	-	-	5	2,233
3	զգաճողային կեռիկ մեկուսիչի համար	հատ	4	0,744	2,977	-	-	4	2,977
4	սարքիսե պողպատե ձողից Φ16	կգ	1	0,850	0,850	-	-	1	0,850
5	Տրավերս պողպատե անկյունակից L 40x40x4 երկ 0.4մ, 1.029x0.4=0.4116	հատ	1	2,457	2,457	-	-	1	2,457
6	ալյումինե ցիլինդր մալուխի տեղադրում լուսավորության իենասյունով ԱՎԿԳ 4x70մմ ²	մ	600	3,614	2 168,118	75,3931	272,435	524,6069	1 895,683
7	Հաղորդակար ալյումինե ցիլինդրով ԱՎԿ 1x2.5 մմ ²	մ	20	0,246	4,922	-	-	20	4,922
8	տրավահողովակ d=60x40մմ	մ	16	0,454	7,265	-	-	16	7,265
9	Մալուխալիմ ծալուսպանով TA-11	հատ	16	0,744	11,908	-	-	16	11,908
Հինարարական աշխատանքներ									
1	ինենասյունների հիմքերի փորում ձեռքով	մ ³	0,16	5,585	0,894	-	-	0,16	0,894

2	Հեմալյունների բետոն B-12.5 մակմիջի	մ ³	0,16	42,714	6,834	-	-	0,16	6,834
3	ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0,16	1,325	0,212	-	-	0,16	0,212
4	Պողպատե հեմալյուն մոնտաժում Փ108x4, L = 7մ	տն	0,072	121,283	8,732	-	-	0,072	8,732
5	Պողպատե խողովակ Փ108x4	մ	7	6,834	47,837	-	-	7	47,837
6	մետ. վրադիրների խցան/ տեղադրում 4մմ հաստ. թերթից D=110մմ	մ ²	0,01	24,321	0,243	-	-	0,01	0,243
7	Սետաղական հեմալյունների յուզաներկում /մոխրագույն/ անգամ 2	100մ ²	0,04	143,522	5,741	-	-	0,04	5,741
8	Եռաֆազ էլ. հաշվիչ երկսակագնային 380վ 100Ա /առանց առժեքի/	հատ	1	1,442	1,442	-	-	1	1,442
9	պլաստմասե արկղ հաշվիչի համար	հատ	1	7,443	7,443	-	-	1	7,443
Սարքավորումներ									
1	Եռաֆազ էլ. հաշվիչ երկսակագնային 380վ 100Ա	հատ	1	66,245	66,245	-	-	1	66,245
Արտաքին ցուր									
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողմիցում/	1000մ ³	0,043	1 557,489	66,972	-	-	0,043	66,972
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,031	757,858	23,494	-	-	0,031	23,494
3	նույնը ձեռքով	մ ³	7	3,169	22,186	-	-	7	22,186
4	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավագով 100մմ	մ ³	7	8,513	59,591	-	-	7	59,591
5	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում իողի մեջ Փ50x4,6/16մմ/ /փորձարկումով/	մ	115	1,475	169,651	-	-	115	169,651
6	պոլիէթիլեն արմուկ Փ50x50	հատ	7	2,025	14,177	-	-	7	14,177
7	միացում գործող ջրագծին Փ50մմ խողովակով	հատ	1	6,505	6,505	-	-	1	6,505
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում Փ1500 հ=1մ / 2 հատ/	մ ³	1,6	65,437	104,699	-	-	1,6	104,699
9	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ 1500 մմ, հ=890մմ	հատ	2	59,541	119,082	-	-	2	119,082
10	Հավաքովի ե/բ դիտահորի կախարիչ 1680x1500մմ թուջե մտոցի հետ միասին ՈՂ15	հատ	2	175,316	350,632	-	-	2	350,632
11	ե/բ դիտահորի հատակի սալ Փ1680x120 ՈՂ15	հատ	2	44,656	89,312	-	-	2	89,312
12	դիտահորի պատերի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ ²	0,1	48,357	4,836	-	-	0,1	4,836
13	առուպատե փական Փ50մմ	հատ	3	11,586	34,759	-	-	3	34,759
14	Փ50մմ տրամ. առուպատե կցաշուրթի տեղադրում	հատ	8	10,084	80,668	-	-	8	80,668
15	ջրաչափի տեղադրում Փ40մմ	հատ	1	43,553	43,553	-	-	1	43,553
16	խողովակների անտահանում	կմ	0,115	85,945	9,884	-	-	0,115	9,884
17	հակահողեմահին հիդրանտ Փ50մմ	լրա-կազմ	1	84,389	84,389	-	-	1	84,389
18	փափուկ բնահողի հետիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0,024	110,240	2,646	-	-	0,024	2,646
19	բնահողի հետիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0,043	110,240	4,740	-	-	0,043	4,740
20	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	7	1,325	9,274	-	-	7	9,274
21	բնահողի քարծում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	9	1,325	11,924	-	-	9	11,924
22	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	13,5	1,650	22,270	-	-	13,5	22,270
Արտաքին կոյուղի									
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000 մ ³	0,141	983,909	138,731	-	-	0,141	138,731
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,041	757,858	31,072	-	-	0,041	31,072
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9	3,169	28,524	-	-	9	28,524
4	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավագով 100մմ	մ ³	9	8,513	76,617	-	-	9	76,617
5	Պոլիէթիլեն ծալքավոր խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ160	մ	152	5,650	858,754	-	-	152	858,754
6	Պոլիմիդիլցորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ110	մ	5	2,394	11,971	-	-	5	11,971
7	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Փ1000 հ=1մ /շիտով/	մ ³	4,9	59,865	293,336	-	-	4,9	293,336
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ Փ1000 հ=1մ	հատ	14	37,213	520,985	-	-	14	520,985
9	Հավաքովի ե/բ կափարիչ 1200x1200, թուջե մտոցի հետ միասին 700մմ	հատ	7	121,564	850,946	-	-	7	850,946
10	Համառքի ե/բ դիտահորի հատակի սալ Փ 1200	հատ	7	29,771	208,394	-	-	7	208,394
11	բետոն դիտահորի հատակի համար B15	մ ³	1,05	44,442	46,664	-	-	1,05	46,664
12	փափուկ բնահողի հետիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0,036	110,240	3,969	-	-	0,036	3,969
13	բնահողի հետիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0,13	110,240	14,331	-	-	0,13	14,331
14	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	9	1,325	11,924	-	-	9	11,924

15	բնահողի բարձրում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	16	1,325	21,198	-	-	16	21,198
16	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	24	1,650	39,591	-	-	24	39,591
17	Հավաքովի պղինձեղավազային դիտահողի տեղադրում Գ1000 հ=4մ / 1հատ/	մ ³	0,8	47,216	37,773	-	-	0,8	37,773
18	Հավաքովի պղինձեղավազային դիտահողի օդակներ 900x1000	հատ	4	80,381	321,522	-	-	4	321,522
19	Հավաքովի պղինձեղավազային դիտահողի կափարիչ 620x65մմ	հատ	1	59,541	59,541	-	-	1	59,541
20	Հավաքովի պղինձեղավազային դիտահողի տակդիր 970x30մմ	հատ	1	15,065	15,065	-	-	1	15,065
21	պղինձեղավազային դիտահողի պատերի քսուկային ջրամեկուսացում քիտումով 2 անգամ	100մ ²	0,05	55,799	2,790	-	-	0,05	2,790
22	ցամաքուրդի մանր խոշորության ավազի շերտ հ=150մմ	մ ³	0,2	19,691	3,938	-	-	0,2	3,938
23	ցամաքուրդի միջին խոշորության ավազի շերտ հ=250մմ	մ ³	0,3	19,263	5,779	-	-	0,3	5,779
24	ցամաքուրդի խճի լիցք հ=300մմ	մ ³	0,36	16,756	6,032	-	-	0,36	6,032
Կոստուկային լիցքերի մատակարարում									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,101	757,858	76,544	-	-	0,101	76,544
2	նույնը ձեռքով	մ ³	8	3,169	25,355	-	-	8	25,355
3	2-րդ կարգի բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,053	110,240	5,843	-	-	0,053	5,843
4	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	8	1,325	10,599	-	-	8	10,599
5	ավելորդ բնահողի բարձրում էքսկավատորով ինքնաթափին	1000մ ³	0,048	719,721	34,547	-	-	0,048	34,547
6	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	72	1,650	118,774	-	-	72	118,774
7	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցումը բետոն B-7,5	մ ³	2,3	40,634	93,459	-	-	2,3	93,459
8	պողատե խողովակ Φ 108մմ	մ	2	4,198	8,395	-	-	2	8,395
9	մետաղական խողովակի յուղաներկում 2 անգամ	100 մ ²	0,01	161,936	1,619	-	-	0,01	1,619
10	Ե/բ հիմնային սալի կառուցում Կ-15 մ. ք /ՄՍ-1/	մ ³	6,3	65,053	409,831	-	-	6,3	409,831
11	Ամրան Φ 12A500C	տն	0,352	416,788	146,709	-	-	0,352	146,709
12	Արձաձուլվելի պատի պատրաստում Կ-15 բետոնից հաստ 30սմ/Մ-1/	մ ³	10,7	88,688	948,957	-	-	10,7	948,957
13	Ամրան Φ 12A500C	տն	1,119	416,788	466,386	-	-	1,119	466,386
14	Ե/բ միաձուլվելի կառուցում Կ-15 մ. ք /ՄՍ-1/	մ ³	1,5	82,151	123,226	-	-	1,5	123,226
15	Ամրան Φ 12A500C	տն	0,338	416,788	140,874	-	-	0,338	140,874
16	Ե/բ մտոցի պատի պատրաստում Կ-15 բետոնից	մ ³	0,2	88,688	17,738	-	-	0,2	17,738
17	Ամրան Φ 6A6-1	տն	0,002	496,176	0,992	-	-	0,002	0,992
18	պատերի և ծածկի ջրամեկուսացում քիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	0,58	122,484	71,041	-	-	0,58	71,041
19	հատակների սուլֆատակայուն 9/Ավազային հարթեց շերտ 20մմ հաստ	100մ ²	0,1	126,647	12,665	-	-	0,1	12,665
20	պատերի սվաղում սուլֆատակայուն ց/ավազային սվաղով	մ ²	32	2,015	64,486	-	-	32	64,486
21	Պող. ճաղմանդների տեղադրում բետոնում Φ 22A-1	տն	0,003	1 212,014	3,636	-	-	0,003	3,636
22	Թուֆ մտոցի տեղադրում Φ 700	հատ	1	77,102	77,102	-	-	1	77,102
Արտաքին զազամատակարարում									
1	Պող. ջրազազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում Φ 4 = 108մմ	մ	15	8,055	90,827	-	-	15	90,827
2	Պող. ջրազազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում Φ 4 = 40մմ	մ	174	4,218	733,979	-	-	174	733,979
3	Պող. ջրազազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում Φ 4 = 25մմ	մ	2	3,221	6,442	-	-	2	6,442
4	Չազատարի փյանքում	1000 մ	0,191	951,904	181,814	-	-	0,191	181,814
5	Չազատարի փորձարկում	մ	191	0,714	136,452	-	-	191	136,452
6	Մետաղական շինվածքներ զազատարի ամրացման համար /խարիչներ և ամուր/	տն	0,007	746,086	5,223	-	-	0,007	5,223
7	խողովակների և կանգնակների յուղաներկում	100մ ²	0,48	161,936	77,730	-	-	0,48	77,730
8	միացում գոյություն ունեցող ց/ճ զազատարին Φ 4 = 40մմ խողովակով	1միաց.	1	13,934	13,934	-	-	1	13,934
9	ձևավոր մասեր	տն	0,003	2 017,812	6,053	-	-	0,003	6,053
10	Կազանային փական Φ 4 = 40մմ	հատ	4	15,123	60,492	-	-	4	60,492
11	Կազանային փական Φ 4 = 25մմ	հատ	2	8,300	16,599	-	-	2	16,599
12	Չ-16 տիպի հաշմիչի տեղադրում/հաշմիչ պրոբեր/	հատ	1	4,585	4,585	-	-	1	4,585
13	Զազանագավորիչ GS-78-R2, 6 bar /տանգ պրոբեր/	հատ	1	4,585	4,585	-	-	1	4,585

14	թեղի մեծություն	կգ	6	0,447	2,679	-	-	6	2,679
15	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4	3,169	12,678	-	-	4	12,678
16	բնահողի փոստ տեղում ձեռքով	մ ³	3,7	1,325	4,902	-	-	3,7	4,902
17	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	0,3	1,325	0,397	-	-	0,3	0,397
18	բետոնե հիմքերի կառուցում հեմայունների տակ B 7.5 մ.թ.	մ ³	3,7	57,718	213,558	-	-	3,7	213,558
19	Սետաղական կանգնակների տեղադրում SH-1 SH-2 /մկ=57մմ, L=3,5մ, H=3,0 մ /մկ=76մմ, L=5,5մ, H=5,0 մ	տն	0,745	76,248	56,805	-	-	0,745	56,805
20	պողպատե խողովակի մկ=57մմ ամրոց	մ	122,5	3,483	426,687	-	-	122,5	426,687
21	պողպատե խողովակի մկ=76մմ ամրոց	մ	11	4,681	51,496	-	-	11	51,496
22	խցավակում Փ108մմ	հատ	2	24,610	49,221	-	-	2	49,221
Ապրիլի 1-ին խմբարան									
L5.1	Պահարանային հաշվիչ կայան զազահաշվիչ հանգույցով ՊԳՍԿԳՅ 16K մակնիշի	հատ	1	972,570	972,570	-	-	1	972,570
L5.2	F / Փական 2" 500 MB 230 V Ալյումին	հատ	1	82,110	82,110	-	-	1	82,110
L5.3	Չափի ղեկավար SECOR 2000/230 V	հատ	1	54,060	54,060	-	-	1	54,060
L5.4	Արդյունավետ փական 30x 76x /մկ 50/	հատ	1	57,732	57,732	-	-	1	57,732
Բաղնիք									
Անտառային /Բնակարան/									
1	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 զմ	0,48	550,352	264,169	-	-	0,48	264,169
2	բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,204	37,561	7,662	-	-	0,204	7,662
3	լիցք մանրահատիկ ավազից 220մմ հաստ /20,4մմ/	մ ³	4,488	7,745	34,757	-	-	4,488	34,757
Անտառային /Բնակարան/									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9,6	3,169	30,426	-	-	9,6	30,426
2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	9,6	50,998	489,581	-	-	9,6	489,581
3	Ավելորդ բնահողի փոստ տեղում	մ ³	9,6	1,325	12,719	-	-	9,6	12,719
4	զրուգարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	8,23	76,248	627,524	-	-	8,23	627,524
5	պողպատե խողովակ 80x80x4	մ	269,4	5,229	1,678,225	-	-	269,4	1,678,225
6	պողպատե խողովակ 120x80x4	մ	153,9	7,946	1,222,853	-	-	153,9	1,222,853
7	պողպատե խողովակ 80x80x4	մ	220,2	5,383	1,185,231	-	-	220,2	1,185,231
8	Պողպատե Փ10մմ	տն	0,0672	496,176	33,343	-	-	0,0672	33,343
9	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	626,4	1,500	939,874	-	-	626,4	939,874
10	ծածկույթի կառուցում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ 25-0,55	100մ ²	3,33	718,673	2,393,182	-	-	3,33	2,393,182
11	ծածկարանի մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	3,108	161,936	503,299	-	-	3,108	503,299
Փայտե նստարան /6 առի համար/									
1	փայտե նստարանների պողպատե կարկասի պատրաստում	տն	0,154	76,248	11,742	-	-	0,154	11,742
2	պողպատե անկյունակ 150x50x5	մ	40,8	2,431	99,175	-	-	40,8	99,175
3	փայտե չորսուներից նստարանների նստատեղի և թիկնամասի հրակամացում	մ ²	16,8	0,782	13,144	-	-	16,8	13,144
4	ճանդված փայտե չորսուներ 50x50	մ ³	0,84	189,167	158,900	-	-	0,84	158,900
5	փայտե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,672	155,954	104,801	-	-	0,672	104,801
6	Սետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,084	161,936	13,603	-	-	0,084	13,603
ՓՍՍ-ից փահանների կառուցում /6 հաշվի համար/									
1	ՓՍՍ-ից փահանների պողպատե էլեմենտների պատրաստում	տն	0,2982	76,248	22,737	-	-	0,2982	22,737
2	ՓՍՍ-ից փահան	մ ²	162,6	3,385	550,387	-	-	162,6	550,387
3	պողպատե անկյունակ 120x20x2,5	մ	176,64	0,604	106,751	-	-	176,64	106,751
4	շերտապատ 4x30	մ	10,8	0,744	8,038	-	-	10,8	8,038
5	ՓՍՍ-ից փահանների լարապատում 2 կողմից 2 անգամ	100մ ²	3,252	54,364	176,792	-	-	3,252	176,792
6	Սետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,285	161,936	46,152	-	-	0,285	46,152
Խառանդակապատի կառուցում/6 հաշվի համար/									
1	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 զմ	2,16	550,352	1,188,761	-	-	2,16	1,188,761
2	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	4,86	37,561	182,547	-	-	4,86	182,547
3	հեմալիտի համարի ճեղքվածքներ 80մմ հաստ/486մմ/	մ ³	38,88	16,756	651,469	-	-	38,88	651,469
4	Ավազի շերտ 3-րդից հողորդային 100մմ /ցեմենտի խառնուրդով 1մ2-ում 3կգ/ 466մմ2	մ ³	48,6	11,213	544,936	-	-	48,6	544,936
5	ցեմենտի ամրոց	տն	1,458	64,502	94,045	-	-	1,458	94,045

6	ճեմուղու ծածկույթ մոխրագույն բետոնե սալիկներով 50մմ	յ ²	243	7,204	1 750,604	-	-	243	1 750,604
7	ճեմուղու ծածկույթ գունավոր բետոնե սալիկներով 50մմ	յ ²	243	7,695	1 869,969	-	-	243	1 869,969
Սետաղական զանկապատի կառուցում/307,0 քմ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	յ ³	8,7	3,169	27,574	-	-	8,7	27,574
2	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	յ ³	8,7	1,325	11,527	-	-	8,7	11,527
3	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ափնքնաթափով մինչև 3կմ	տմ	13,05	1,650	21,528	-	-	13,05	21,528
4	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	յ ³	8,7	50,998	443,683	-	-	8,7	443,683
5	Սետաղական զանկապատի կառուցում	տմ	6,196	64,012	396,620	-	-	6,196	396,620
6	պողպատե խողովակ 60x60x3	մ	322	4,125	1 328,158	-	-	322	1 328,158
7	պողպատե անկումակ 150x50x5	մ	998,5	2,431	2 427,121	-	-	998,5	2 427,121
8	պողպատե ձող Φ8 Ա-1	կգ	401,8	0,496	199,164	-	-	401,8	199,164
9	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	79,5	0,496	39,407	-	-	79,5	39,407
10	պողպատե անկումակ 132x32x4	մ	60,8	0,893	54,302	-	-	60,8	54,302
11	պողպատե զանց 2մմ,50x50մմ	յ ²	396,8	1,179	467,793	-	-	396,8	467,793
12	պողպատե թերթ 60x60x3	յ ²	0,576	20,196	11,633	-	-	0,576	11,633
13	Սետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	4,92	161,936	796,728	-	-	4,92	796,728
Սետաղական դռնակ ԱՂՈ-1/ 1 հատ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	յ ³	0,2	3,169	0,634	-	-	0,2	0,634
2	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	յ ³	0,2	1,325	0,265	-	-	0,2	0,265
3	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	յ ³	0,2	50,998	10,200	-	-	0,2	10,200
4	մետաղական դռնակի տեղադրում	տմ	0,052	351,606	18,283	-	-	0,052	18,283
5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	2	7,886	15,772	-	-	2	15,772
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	4,5	1,500	6,752	-	-	4,5	6,752
7	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	9,95	0,631	6,280	-	-	9,95	6,280
8	պողպատե թերթ 100x100x5	յ ²	0,02	30,207	0,604	-	-	0,02	0,604
9	պողպատե անկումակ 140x40x5	մ	0,1	2,233	0,223	-	-	0,1	0,223
10	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	4	0,496	1,985	-	-	4	1,985
11	ծխնի	հատ	2	0,744	1,488	-	-	2	1,488
12	Սետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,03	161,936	4,858	-	-	0,03	4,858
Սետաղական դարպաս ԱՂ-1 2 հատ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	յ ³	0,8	3,169	2,536	-	-	0,8	2,536
2	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	յ ³	8	1,325	10,599	-	-	8	10,599
3	բետոնե հիմքերի կառուցում նստարանների տակ B 7.5 բետոնով	յ ³	0,8	50,998	40,798	-	-	0,8	40,798
4	մետաղական դարպասի տեղադրում	տմ	0,2592	351,606	91,136	-	-	0,2592	91,136
5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	8	7,886	63,090	-	-	8	63,090
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	27,2	1,500	40,812	-	-	27,2	40,812
7	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	85	0,631	53,647	-	-	85	53,647
8	պողպատե թերթ 100x100x5	յ ²	0,04	30,207	1,208	-	-	0,04	1,208
9	պողպատե անկումակ 140x40x5	մ	0,2	2,233	0,447	-	-	0,2	0,447
10	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	4	0,496	1,985	-	-	4	1,985
11	ծխնի	հատ	12	0,744	8,931	-	-	12	8,931
12	Սետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,22	161,936	35,626	-	-	0,22	35,626
Տարածքի բարելավում									
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	1,04	1 986,484	2 065,944	-	-	1,04	2 065,944
2	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողլիցում/	1000մ ³	0,385	1 557,489	599,633	-	-	0,385	599,633
3	կուտակված բնահողի փռում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 50մ փռելով	1000մ ³	0,385	853,939	328,767	-	-	0,385	328,767
4	բնահողի խտացում մեխանիզմով	100մ ²	3,41	7,975	27,196	-	-	3,41	27,196
5	հողային տաշտակի կտրում մեխանիզմով բարձելով ափնքնաթափին	1000մ ²	0,051	694,925	35,441	-	-	0,051	35,441
6	բնահողի մշակում ձեռքով	յ ³	7	3,169	22,186	-	-	7	22,186
7	ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ափնքնաթափին	յ ³	7	1,325	9,274	-	-	7	9,274
8	ամենափոքր տեղափոխում ափնքնաթափով մինչև 3կմ	տմ	1647	1,650	2 716,948	-	-	1647	2 716,948
9	խտացում խտացում մեխանիզմով	100մ ²	3,41	7,975	27,196	-	-	3,41	27,196
10	խտացում խտացում մեխանիզմով քիտումը ներծնամով 4.12սեմ/2հատուր 120մմ/	100մ ²	3,41	249,810	851,851	-	-	3,41	851,851

11	«Բ» տիպի մանրահատիկ ավետոնն ծածկույթի իրականացում խճային հիմքի վրայից հաստ. -50մմ	100մ ²	3,41	459,923	1 568,338	-	-	3,41	1 568,338
12	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 զմ	1,392	1 294,596	1 802,077	-	-	1,392	1 802,077
13	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /ստովածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 զմ	3,585	550,352	1 973,013	-	-	3,585	1 973,013
14	խճի մախաշերտի կառուցում (հաստ -100մմ) ճեմուղու և սալվածքի հատվածում	մ ³	47,2	10,660	503,159	-	-	47,2	503,159
15	ճեմուղու և սալվածքի մանրահատիկ ասֆալտա-բետոնե ծածկույթ 30մմ հաստ. «Դ» տիպի»	100մ ²	4,72	292,411	1 380,179	-	-	4,72	1 380,179
արտաքին աստիճաններ Ա-1 և թեքահարթակ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	3	3,169	9,508	-	-	3	9,508
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	3	1,325	3,975	-	-	3	3,975
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	4,5	1,390	6,254	-	-	4,5	6,254
4	բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,15	37,561	5,634	-	-	0,15	5,634
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբարաբետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	9	42,882	385,939	-	-	9	385,939
6	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,24	117,340	28,162	-	-	0,24	28,162
7	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,126	176,598	22,251	-	-	0,126	22,251
8	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում սրբատաշ, հոկված բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,126	1 511,711	190,476	-	-	0,126	190,476
9	աստիճանների և աստիճանաձևատների երեսապատում սրբատաշ, հոկված բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,04	1 844,307	73,772	-	-	0,04	73,772
10	կողային ձակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,052	1 668,574	86,766	-	-	0,052	86,766
11	ամրանային ցանց Փ3Բp1 ,100x100մմ քիցով	մ ²	5,2	0,994	5,171	-	-	5,2	5,171
12	ալյումինե բազիթ 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6,3	37,213	234,443	-	-	6,3	234,443
արտաքին աստիճաններ Ա-2									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	10,2	3,169	32,328	-	-	10,2	32,328
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	10,2	1,325	13,514	-	-	10,2	13,514
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	15,3	1,390	21,265	-	-	15,3	21,265
4	բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,078	37,561	2,930	-	-	0,078	2,930
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբարաբետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	0,6	42,882	25,729	-	-	0,6	25,729
6	Միաձուլյ խամբարա-բետոնե պատի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	4,9	44,544	218,268	-	-	4,9	218,268
7	բետոնե մախաշերտ B -7.5մ.բ 100մմ հաստ.	մ ³	0,8	42,115	33,692	-	-	0,8	33,692
8	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,4	117,340	46,936	-	-	0,4	46,936
9	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,018	176,598	3,179	-	-	0,018	3,179
10	հարթակի երեսապատում սրբատաշ, հոկված բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,018	1 511,711	27,211	-	-	0,018	27,211
11	աստիճանների և աստիճանաձևատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,078	1 844,307	143,856	-	-	0,078	143,856
12	կողային ձակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,244	1 668,574	407,132	-	-	0,244	407,132
13	ամրանային ցանց Փ3Բp1 ,100x100մմ քիցով	մ ²	24,4	0,994	24,262	-	-	24,4	24,262
14	բազալտե գլխաքար 50մմ հաստության 420մմ լայնության, 7,5 սմ	100մ ²	0,0315	1 890,095	59,538	-	-	0,0315	59,538
15	ալյումինե բազիթ 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	12	37,213	446,559	-	-	12	446,559
արտաքին աստիճաններ Ա-3 և թեքահարթակ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	5	3,169	15,847	-	-	5	15,847
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	5	1,325	6,625	-	-	5	6,625
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	7,5	1,390	10,424	-	-	7,5	10,424
4	բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,25	37,561	9,390	-	-	0,25	9,390
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբարաբետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	14,8	42,882	634,655	-	-	14,8	634,655
6	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,46	117,340	53,976	-	-	0,46	53,976
7	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,22	176,598	38,851	-	-	0,22	38,851

8	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,22	1 511,711	332,576	-	-	0,22	332,576
9	աստիճանների և աստիճանաձևակառուցի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,076	1 844,307	140,167	-	-	0,076	140,167
10	կողային ձևակառուցի երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,046	1 668,574	76,754	-	-	0,046	76,754
11	ամրանային ցանց ՓՅԲp1, 100x100մմ բջիջով	մ ²	4,6	0,994	4,574	-	-	4,6	4,574
12	այլումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6,3	37,213	234,443	-	-	6,3	234,443
արտաքին աստիճաններ Ա-4 և թեքահարթակ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	4,6	3,169	14,579	-	-	4,6	14,579
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաբախին ձեռքով	մ ³	4,6	1,325	6,095	-	-	4,6	6,095
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	6,9	1,390	9,590	-	-	6,9	9,590
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,228	37,561	8,564	-	-	0,228	8,564
5	հիմքերի կառուցում Բ-7.5 մ.բ. խամբադաշտում աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	18	42,882	771,877	-	-	18	771,877
6	Բետոնե աստիճանների կառուցում Բ 15 մ.բ.	մ ³	0,4	117,340	46,936	-	-	0,4	46,936
7	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,24	176,598	42,383	-	-	0,24	42,383
8	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,24	1 511,711	362,811	-	-	0,24	362,811
9	աստիճանների և աստիճանաձևակառուցի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,056	1 844,307	103,281	-	-	0,056	103,281
10	կողային ձևակառուցի երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,042	1 668,574	70,080	-	-	0,042	70,080
11	ամրանային ցանց ՓՅԲp1, 100x100մմ բջիջով	մ ²	4,2	0,994	4,176	-	-	4,2	4,176
12	այլումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6,3	37,213	234,443	-	-	6,3	234,443
արտաքին աստիճաններ Ա-5, 3 հատ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	5,1	3,169	16,164	-	-	5,1	16,164
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաբախին ձեռքով	մ ³	5,1	1,325	6,757	-	-	5,1	6,757
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	7,65	1,390	10,632	-	-	7,65	10,632
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,252	37,561	9,465	-	-	0,252	9,465
5	հիմքերի կառուցում Բ-7.5 մ.բ. խամբադաշտում աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	18,3	42,882	784,742	-	-	18,3	784,742
6	Բետոնե աստիճանների կառուցում Բ 15 մ.բ.	մ ³	0,66	117,340	77,444	-	-	0,66	77,444
7	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,189	176,598	33,377	-	-	0,189	33,377
8	աստիճանահարթակի երեսապատում սրբատաշ, հղկված բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,189	1 511,711	285,713	-	-	0,189	285,713
9	աստիճանների և աստիճանաձևակառուցի երեսապատում սրբատաշ, հղկված բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,111	1 844,307	204,718	-	-	0,111	204,718
10	կողային ձևակառուցի երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,12	1 668,574	200,229	-	-	0,12	200,229
11	ամրանային ցանց ՓՅԲp1, 100x100մմ բջիջով	մ ²	12	0,994	11,932	-	-	12	11,932
12	այլումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	5,2	37,213	193,509	-	-	5,2	193,509
արտաքին աստիճաններ Ա-6 /2 հատի համար/									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	1,22	3,169	3,867	-	-	1,22	3,867
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաբախին ձեռքով	մ ³	1,22	1,325	1,616	-	-	1,22	1,616
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	1,83	1,390	2,543	-	-	1,83	2,543
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,061	37,561	2,291	-	-	0,061	2,291
5	հիմքերի կառուցում Բ-7.5 մ.բ. խամբադաշտում աստիճանահարթակի տակ	մ ³	4,2	42,882	180,105	-	-	4,2	180,105
6	Բետոնե աստիճանների կառուցում Բ 15 մ.բ.	մ ³	0,22	117,340	25,815	-	-	0,22	25,815
7	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,04	176,598	7,064	-	-	0,04	7,064
8	աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,038	1 511,711	57,445	-	-	0,038	57,445

9	առարկանների և առարկամասերի երեսակներում ընդամենը 3000 հազար	1000 ²	0,04	1 844,307	73,772	-	-	0,04	73,772
10	պրոյեկտային երեսակներում աշխատող 3000 հազար	1000 ²	0,04	1 868,574	66,743	-	-	0,04	66,743
11	աշխատողների ցուց 0-3500, 100x100 մմ բնիկ	0 ²	4	0,994	3,977	3,156,575	631,315	4	3,977
	ԱՄՀ 2023 Համաձայն			393 504,400		3 156,575	631,315		393 504,400

Տեղեկություն հսկող
«Արմավիտ» ՍՊԸ



Տարած



Տարած



06 նոյեմբերի 2024թ. կնքված N ԱՄՍԳ-ԲՄԱԶԳ-24/95-1 պայմանագրի

**ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Մրգանուշ վարչական բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման կապալային աշխատանքներ
2ափաբաժին N2՝ Մրգանուշ
Փոփոխված ծավալների համադրում N8**

Q/Q	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալները				Պակասեցում		Ավելացում		Փաստացի տվյալները	
		Չափ. Միավ.	Զանակը	Միավորի առժեռ	Ընդամենը	Զանակ	Ընդամենը	Զանակ	Ընդամենը	Զանակ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-ին մասնաշենք										
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>										
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձրով ինքնաթափին	1000մ³	0,66398	1 986,484	1 318,986		-		-	0,66398	1 318,986
2	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով Աղոլիցում/	1000մ³	0,08312	1 557,489	129,458		-		-	0,08312	129,458
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	80,7	5,585	450,740		-		-	80,7	450,740
4	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ³	0,0546	110,240	8,019		-		-	0,0546	8,019
5	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ³	6	1,611	9,664		-		-	6	9,664
6	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	995,97	1,390	1 384,248		-		-	995,97	1 384,248
	<i>Հիմքեր</i>										
1	խճի նախաշերտ 100մմ հաստ.	մ³	17,6	16,756	294,904		-		-	17,6	294,904
2	բետոնե նախաշերտի B 7.5 մ.բ100մմ հաստ	մ³	16	42,115	673,840		-		-	16	673,840
3	Միաձուլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում B-20	մ³	89,03	87,558	7 795,278		-		-	89,03	7 795,278
4	Ամրան Փ8A240c	տն	0,09055	496,176	44,929		-		-	0,09055	44,929
5	Ամրան Փ8A240c	տն	1,7144	496,176	850,644		-		-	1,7144	850,644
6	Ամրան Փ10A500C	տն	0,3829	416,788	159,588		-		-	0,3829	159,588
7	Ամրան Փ18A500C	տն	3,9373	416,788	1 641,019		-		-	3,9373	1 641,019
	<i>Պատեր</i>										
1	Միաձուլ խամքարաբետոնե պատի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ³	58	44,544	2 583,575		-		-	58	2 583,575
2	ուղղահայաց զրամեկուսացում քիտումով 2 անգամ	100մ²	2,04	48,357	98,648		-		-	2,04	98,648
3	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ³	58	33,048	1 916,790		-		-	58	1 916,790
4	Միաձուլ ե/բ միջուկի ԱՅ-4/ կառուցում B -15 բետոնով	մ³	2,6	107,665	279,929		-		-	2,6	279,929
5	Ամրան Փ12A500C	տն	0,074	416,788	30,842		-		-	0,074	30,842
6	Ամրան Փ8A240c	տն	0,078	496,176	38,702		-		-	0,078	38,702
	<i>Միանուն եւն Խոնավորակումներ</i>										
1	Միաձուլ ե/բ սյուների կառուցում B -20 բետոնով	մ³	36,38	109,457	3 979,850		-		-	36,38	3 979,850
2	Ամրան Փ25A500C	տն	0,674	416,788	280,915		-		-	0,674	280,915
3	Ամրան Փ20A500C	տն	1,798	416,788	749,385		-		-	1,798	749,385
4	Ամրան Փ8A240c	տն	1,3406	496,176	665,173		-		-	1,3406	665,173
5	Պողպ քեղք b=18մմ	կգ	316,8	0,765	242,479		-		-	316,8	242,479
6	միաձուլ ե/բ հեծանների կառուցում B -20 բետոնով	մ³	91,98	94,819	8 719,580		-		-	91,98	8 719,580
7	Ամրան Փ25A500C	տն	0,5012	416,788	208,894		-		-	0,5012	208,894
8	Ամրան Փ22A500C	տն	2,3015	416,788	959,238		-		-	2,3015	959,238
9	Ամրան Փ20A500C	տն	3,3323	416,788	1 388,863		-		-	3,3323	1 388,863
10	Ամրան Փ18A500C	տն	0,6048	416,788	252,073		-		-	0,6048	252,073
11	Ամրան Փ10A500C	տն	0,514255	416,788	214,335		-		-	0,514255	214,335
12	Ամրան Փ8A240c	տն	2,2368	496,176	1 109,846		-		-	2,2368	1 109,846
13	Ամրան Փ6A240c	տն	0,1112	496,176	55,175		-		-	0,1112	55,175
14	ե/բ միաձուլ գոտիների կառուցում B-20 բետոնով	մ³	7,93	80,950	641,935		-		-	7,93	641,935
15	Ամրան Փ18A500C	տն	0,072	416,788	30,009		-		-	0,072	30,009
16	Ամրան Փ14A500C	տն	0,0986	416,788	41,095		-		-	0,0986	41,095
17	Ամրան Փ12A500C	տն	0,1393	416,788	58,059		-		-	0,1393	58,059
18	Ամրան Փ10A500C	տն	0,0168	416,788	7,002		-		-	0,0168	7,002

19	Սմրան Փ8A240c	տն	0,1268	496,176	62,915	-	-	0,1268	62,915
20	Սմրան Փ6A240c	տն	0,0032	496,176	1,588	-	-	0,0032	1,588
21	Սիւնայի ե/ք միջուկի կառուցում B -20 բետոնով	մ³	4,8	109,160	523,970	-	-	4,8	523,970
22	Սմրան Փ14A500C	տն	0,095	416,788	39,595	-	-	0,095	39,595
23	Սմրան Փ12A500C	տն	0,095	416,788	39,595	-	-	0,095	39,595
24	Սմրան Փ8A240c	տն	0,3134	496,176	155,501	-	-	0,3134	155,501
25	միւնայի ե/ք սալի կառուցում B 15 բետոնով	մ³	60,8	75,626	4 598,048	-	-	60,8	4 598,048
26	Սմրան Փ14A500C	տն	9,0064	416,788	3 753,760	-	-	9,0064	3 753,760
27	Սմրան Փ12A500C	տն	6,6225	416,788	2 760,179	-	-	6,6225	2 760,179
28	ժապավենածա հիմքերի կառուցում բետոնով B 7,5 մակնիշի աստիճանների տակ	մ³	2,4	54,674	131,218	-	-	2,4	131,218
29	աստիճանավանդակի միւնայի ե/ք աստիճանաջայլ-աստիճանահարթանների կառուցում B 15 բետոնով	մ³	2,2	75,626	166,377	-	-	2,2	166,377
30	Սմրան Փ6A240	տն	0,0064	496,176	3,176	-	-	0,0064	3,176
31	Սմրան Փ12A500C	տն	0,12732	416,788	53,065	-	-	0,12732	53,065
32	Սմրան Փ16A500C	տն	0,4008	416,788	167,049	-	-	0,4008	167,049
33	խաղաղամուր Փ12A500C	տն	0,025	416,788	10,420	-	-	0,025	10,420
34	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.ք.	մ³	0,4	117,340	46,936	-	-	0,4	46,936
35	խաղաղամուր Փ10A500C	տն	0,025	416,788	10,420	-	-	0,025	10,420
Լիցենզիաներ									
1	միջնորմների կառուցում խոնավակայուն զիպսատվարաթից. 2 կողմը միասին/ պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ²	368,6	3,336	1 229,669	-	-	368,6	1 229,669
2	միջնորմների կառուցում զիպսատվարաթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ²	538,8	3,144	1 694,205	-	-	538,8	1 694,205
3	կանցնակներ զինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՇ100x50	մ	907,4	0,223	202,604	-	-	907,4	202,604
4	կանցնակներ զինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՍԱ100x40x2	մ	146	0,223	32,599	-	-	146	32,599
5	ուղղորդող զինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՇ100x40	մ	635	0,223	141,782	-	-	635	141,782
6	անկյունային պաշտպանիչ պրոֆիլ 31x31	մ	21	0,149	3,126	-	-	21	3,126
7	կարանների ամրացման ժապավեն	մ	1997	0,015	29,726	-	-	1997	29,726
8	ձայնամեկուսիչ հանքային բամբակ 10սմ հաստ խտութ. 75կգ/մ³	մ²	453,7	1,042	472,742	-	-	453,7	472,742
9	խցուկ/ուղղորդող մեխ/ 70x6	հատ	1452	0,030	43,227	-	-	1452	43,227
10	պտտատաշ/ուղղորդող/25x2,5	հատ	26315	0,003	78,341	-	-	26315	78,341
11	միջնորմներ թեթև բետոնե բլոկներով n=10սմ	մ³	1,5	37,994	56,990	-	-	1,5	56,990
12	միջնորմների ամրանավորում ամրանային ձողերով	տն	0,02	86,015	1,720	-	-	0,02	1,720
13	Սմրան Փ8A240c	տն	0,02	496,176	9,924	-	-	0,02	9,924
14	միջնորմների սվաղում ց/ավազա շաղախով ամրանային ցանցի սիւն	մ²	30	3,574	107,211	-	-	30	107,211
15	մետաղական ՓՅԲ-1 ցանցի տեղադրում, 50x50մմ բջիջով շեյքերի սվաղի համառ	մ²	30	0,849	19,484	-	-	30	19,484
16	Սիւնայի ե/ք բարավորների կառուցում B 15 բետոնով	մ³	0,026	95,702	2,488	-	-	0,026	2,488
17	Սմրան Փ12A500C	տն	0,00111	416,788	0,463	-	-	0,00111	0,463
18	Սմրան Փ8A240c	տն	0,0005	496,176	0,248	-	-	0,0005	0,248
19	Սմրան Փ6A240c	տն	0,00028	496,176	0,139	-	-	0,00028	0,139
Հատակներ									
1	բնահողի տոփանում խճով	100մ²	0,148	37,561	5,559	-	-	0,148	5,559
2	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.ք80մմ հաստ.	մ³	15,088	42,115	635,431	-	-	15,088	635,431
3	Ց/ավազային հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ²	0,148	126,647	18,744	-	-	0,148	18,744
4	բնահողի լիցք հատակների տակ	մ³	103,22	1,325	136,756	-	-	103,22	136,756
5	բնահողի տոփանում շերտ-շերտ յուրաքանչյուր 25 սմ-ով	մ³	103,22	0,312	32,178	-	-	103,22	32,178
6	մետաղական ՓՅԲ-1 ցանցի տեղադրում, 200x200մմ բջիջով	մ²	224,4	0,485	108,892	-	-	224,4	108,892
7	բետոնե նախաշերտի իրականացում B-7,5 մակնիշի բետոնից 100մմ հաստ. ցանցի վրա	մ³	22,44	42,115	945,061	-	-	22,44	945,061
8	հատակի բուկային ջրամեկուսացում քսանյութով	100մ²	0,648	159,817	103,561	-	-	0,648	103,561
9	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ²	5,994	178,598	1 058,526	-	-	5,994	1 058,526
10	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ²	0,648	126,647	82,067	-	-	0,648	82,067
11	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /շրիշախով, սառնցով/	մ²	145,9	4,752	693,322	-	-	145,9	693,322

12	հատակներ կերամիկական /խեցեայե/ սալիկներից ստանձի վրա	մ ²	453,1	7,350	3 330,446		-	-	453,1	3 330,446
13	շրիշակների կառուցում կերամիկական /խեցեայե/ սալիկներից	100մ ²	0,22	735,139	161,731		-	-	0,22	161,731
14	աստիճանահարթակների 9/ալվազե հաղթեց շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	0,07	176,598	12,362		-	-	0,07	12,362
15	աստիճանահարթակների երեսապատում խեցասալե սալիկներով	մ ²	7	7,350	51,452		-	-	7	51,452
16	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում խեցասալե սալիկներից	մ ²	22	7,350	161,708		-	-	22	161,708
17	աստիճանավանդակի շրիշակների կառուցում խեցասալե կերամիկական /խեցեայե/ բարձր., նվազագույնը 8մմ հաստությամբ	100մ ²	0,04	735,139	29,406		-	-	0,04	29,406
Աղոյապատ ճաղաշար ՊՃ-1										
1	աստիճանավանդակի /2 հատ/ պողպատե թափերի ՊՃ-1 տեղադրում փայտե բռնածոցով	100 գծմ	0,2354	313,352	73,763		-	-	0,2354	73,763
2	պողպատե թաթակուսի ծոց 12x12	մ	137,8	0,707	97,432		-	-	137,8	97,432
3	Ենթավոր պողպատե ժապավեն -25x4	մ	101	0,595	60,137		-	-	101	60,137
4	փայտյա բռնածոցՓ50	մ	25	1,489	37,213		-	-	25	37,213
5	փայտե բռնածոցի յուղաներկում 2 շերտ	100 մ ²	0,042	160,558	6,743		-	-	0,042	6,743
6	պողպատե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,23	161,936	37,245		-	-	0,23	37,245
7	անցքերի շաղափում բետոնե աստիճաններում Փ30 Լ-100մմ	100 հատ	0,26	80,197	15,651		-	-	0,26	15,651
8	ինյեկցիոն շաղափ անցքերի համար	մ ³	0,007	44,656	0,313		-	-	0,007	0,313
Տանիք										
1	գոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	մ ²	394	0,639	251,852		-	-	394	251,852
2	վերնածածկի ջերմամեկուսացում խտացված խարամով	մ ³	50	9,723	486,135		-	-	50	486,135
3	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծալեղնատեղ,կանգնակ,թեքան,որմնափայտ,տափա գեղան, կցորդիչ- մատուակ, կապ/	մ ³	10,21	262,682	2 579,887		-	-	10,21	2 579,887
4	կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսուներկով	մ ²	480	0,453	217,458		-	-	480	217,458
5	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	2,4	189,167	454,000		-	-	2,4	454,000
6	պիպի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ.	մ ²	18,6	1,286	23,918		-	-	18,6	23,918
7	պիպի փայտանյութ	մ ³	0,93	192,572	179,092		-	-	0,93	179,092
8	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ ³	10,21	7,825	79,889		-	-	10,21	79,889
9	կավարամածի մշակում հակահրդեհային և հականեխման լուծույթով	100մ ² մշակ	5,545	25,695	142,479		-	-	5,545	142,479
10	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր քիթեղով ԿՊ25-0 5մմ	100մ ²	5,545	822,700	4 561,872		-	-	5,545	4 561,872
11	պիպերի կառուցում ցինկապատ քիթեղով 0,55մմ/առանց քիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,127	136,894	17,385		-	-	0,127	17,385
12	ցինկապատ գունավոր հարթ քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	12,7	4,466	56,718		-	-	12,7	56,718
13	տանիքի դուրս եկած մասի երեսապատում ցինկապատ քիթեղով 0,55մմ/առանց քիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,544	136,894	74,470		-	-	0,544	74,470
14	ցինկապատ գունավոր հարթ քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	54,4	4,466	242,950		-	-	54,4	242,950
15	տանիքի մտոցի շրջանակի տեղադրում	տն	0,01246	351,606	4,381		-	-	0,01246	4,381
16	պողպատե անկումնակի արժեքը 100x50մմ կտրվածքի	կգ	12,06	0,692	8,348		-	-	12,06	8,348
17	Սմոյան Փ10A500C	տն	0,0004	416,788	0,167		-	-	0,0004	0,167
18	ծխնի	հատ	2	0,447	0,893		-	-	2	0,893
19	մտոցի փայտանյութի արժեքը /100x25մմ կտրվածքի	մ ³	0,02	189,167	3,783		-	-	0,02	3,783
20	մտոցի էլեմենտների յուղաներկում	100մ ²	0,013	158,125	2,056		-	-	0,013	2,056
Պատերի ջերմամեկուսացում պղնձապատման										
1	Ենթի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պեշտայելև սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	154	5,8069	894,263		-	-	154	894,263
2	տպինձ	կգ	770	0,447	343,850		-	-	770	343,850
3	խցաբութակային համակարգ	հատ	924	0,045	41,262		-	-	924	41,262
4	մետաղական Փ58թ-1 ցանցի տեղադրում,100x100մմ քիթեղով	մ ²	182	2,891	489,809		-	-	182	489,809
5	մետաղական ցանցի տեղադրում թացվածքների շեփերի վրա Փ58թ-1 100x100մմ քիթեղով	մ ²	20,3	2,691	54,633		-	-	20,3	54,633
10	ցինկապատ գունավոր քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	5	5,954	29,771	5	29,771	-	0	-

35	Ենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պենոպլեյս սալով 100մմ հաստությամբ	մ²	55	5,8069	319,380		-	-	55	319,380	
12	սոսինձ	կգ	275	0,447	122,804		-	-	275	122,804	
13	խցաքութակային համակարգ	հատ	330	0,045	14,736		-	-	330	14,736	
14	որմնախարիսխիցող/ երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ ամրանային զանգի սրահ ՓՑԾ-1 100x100մմ	մ²	55	20,957	1 152,613		-	-	55	1 152,613	
15	մետաղական ՓՑԾ-1 զանգի տեղադրում,100x100մմ քցիցով	մ²	55	2,691	148,019		-	-	55	148,019	
16	որմնախարիսխի գլխամասի եզերում ժապավենային բազալտե սալով 30մմ հաստությամբ 70մմ լայնությամբ սոսնձի վրա/51գծմ/	100մ²	0,0357	1 397,101	49,876		-	-	0,0357	49,876	
17	գինկապատ քիթեղա անկյունակ 50x50մմ	մ	185	0,744	137,689		-	-	185	137,689	
Ներքին հատվածներ											
1	Ներքին պատերի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	մ²	276	2,877	793,952		-	-	276	793,952	
2	առաստաղի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	մ²	607,3	3,442	2 090,228		-	-	607,3	2 090,228	
3	Ներքին շեփերի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	100մ²	1,47	482,132	708,735		-	-	1,47	708,735	
4	աստիճանասայերի և աստիճանահարթակերի ստորին մակերեսների լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	մ²	14	3,442	48,186		-	-	14	48,186	
5	աստիճանների կողային ճակատների լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	մ²	4	2,877	11,507		-	-	4	11,507	
6	Ներքին շեփերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ²	97	5,447	528,313		-	-	97	528,313	
7	Ներքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ²	179	2,445	437,660		-	-	179	437,660	
8	պատերի և շեփերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ²	11,82	115,771	1 368,416		-	-	11,82	1 368,416	
9	աստիճանասայերի և աստիճանահարթակերի ստորին մակերեսների և կողային ճակատների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ²	0,18	115,771	20,839		-	-	0,18	20,839	
10	առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ²	6,073	133,495	810,713		-	-	6,073	810,713	
11	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով հաստությամբ	100մ²	1,42	787,816	1 118,699		-	-	1,42	1 118,699	
Արտաքին հատվածի առաստաղներ											
Լ.1	ճակատային մասի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ²	81,2068	25,995	2 110,971		-	-	81,2068	2 110,971	
Լ.8	Արտաքին տուֆե քարերի մակերեսների հոկոմ հոկոդ սաղքերով	մ²		2,500	-		-	945,4500	2 363,625	945,45	2 363,625
Լ.8.1	Բազալտե սալիկների մակերեսների հոկոմ հոկոդ սաղքերով	մ²		2,500	-		-	317,18	792,950	317,18	792,950
3	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հառառման աշխատանքների համար	100մ²	0,25	106,947	26,737		-	-	0,25	26,737	
Բազմաբնակ											
1	հրակայուն մետաղական դռան տեղադրում	տն	0,04	351,606	14,064		-	-	0,04	14,064	
2	հրակայուն մետաղական դռան արժեքը	մ²	1,89	96,725	182,809		-	-	1,89	182,809	
3	մետաղական դռան տեղադրում	տն	0,05	351,606	17,580		-	-	0,05	17,580	
4	մետաղական դռան արժեքը	մ²	2,52	92,276	232,536		-	-	2,52	232,536	
5	Ներքին ՄՂՅ տիպի ապակեպատ և խուլ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պատանալներով,լծակով, փականով,ծխնիներով	մ²	19,95	4,498	89,735		-	-	19,95	89,735	
6	ՄՂՅ տիպի ապակեպատ դռների արժեքը	մ²	2,94	36,499	107,307		-	-	2,94	107,307	
7	ՄՂՅ տիպի խուլ դռների արժեքը	մ²	17,01	33,000	561,330		-	-	17,01	561,330	
26	մետաղապատե թրկով , ապակեփաթեթով ,զունավոր, ջազվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հակակայան /	մ²	19,38	42,210	818,030		-	-	19,38	818,030	
27	արտաքին մետաղապատե թրկով զունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հակակայան / /բազմող մաս	մ²	18,87	33,550	633,089		-	-	18,87	633,089	
28	արտաքին մետաղապատե թրկով զունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հակակայան / /բազմող մաս	մ²	20,79	55,750	1 159,043		-	-	20,79	1 159,043	
29	արտաքին մետաղապատե թրկով զունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հակակայան / /բազմող մաս	մ²	9,18	33,550	307,989		-	-	9,18	307,989	
12	մետաղապատե թրկով սպիտակ, դռների տեղադրում 60մմ հաստ հակակայան / /բազմող մաս	մ²	31,5	47,987	1 511,605		-	-	31,5	1 511,605	

13	մետաղապատե թուկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հայկական /բացվող մաս	մ ²	4,86	23,813	115,732	-	-	4,86	115,732
14	մետաղապատե թուկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հայկական /բացվող մաս	մ ²	2,94	23,813	70,011	-	-	2,94	70,011
15	պատուհանագոգերի տեղադրում	100մ ²	0,3825	109,072	41,720	-	-	0,3825	41,720
16	ալատմասե պատուհանագոգերի արժեքը 400մմ լայն	մ	20	5,837	116,730	-	-	20	116,730
310	ցինկապատ զոնավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	4	4,466	17,864	-	-	4	17,864
2-րդ մասնաշենք									
Հողային աշխատանքներ									
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձեղով հեմաթախին	1000մ ³	0,0884	1 986,484	175,605	-	-	0,0884	175,605
2	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողիցում/	1000մ ³	0,0142	1 557,489	22,116	-	-	0,0142	22,116
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	11,4	5,585	63,673	-	-	11,4	63,673
4	բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,0231	110,240	2,547	-	-	0,0231	2,547
5	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	2,5	1,611	4,027	-	-	2,5	4,027
6	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	132,6	1,390	184,294	-	-	132,6	184,294
Հորին									
1	խճի նախաշերտ 100մմ հաստ.	մ ³	9,3	16,742	155,702	-	-	9,3	155,702
2	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ ք100մմ հաստ.	մ ³	8,5	42,115	357,978	-	-	8,5	357,978
3	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում B-20	մ ³	40,8	87,558	3 572,361	-	-	40,8	3 572,361
4	Ամրան Փ6A240c	տն	0,047	496,176	23,320	-	-	0,047	23,320
5	Ամրան Փ8A240c	տն	0,8448	496,176	419,169	-	-	0,8448	419,169
6	Ամրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,786	77,585	-	-	0,18615	77,585
7	Ամրան Փ18A500C	տն	1,8185	416,786	757,929	-	-	1,8185	757,929
Պատեր									
1	Միաձույլ խամքարա-բետոնե պատի կառուցում B 7 5 բետոնով	մ ³	18,1	44,544	806,254	-	-	18,1	806,254
2	ուղղահայաց ջրամեկուսացում քիտումով 2 անգամ	100մ ²	0,813	48,367	39,322	-	-	0,813	39,322
3	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	58,1	33,048	1 920,095	-	-	58,1	1 920,095
Միաձույլ ե/բ խոնարհություններ									
1	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B-20 բետոնով	մ ³	13,47	109,457	1 474,383	-	-	13,47	1 474,383
2	Ամրան Փ20A500C	տն	0,9392	416,788	391,447	-	-	0,9392	391,447
3	Ամրան Փ8A240c	տն	0,4195	496,176	208,146	-	-	0,4195	208,146
4	Պողպ թեղք b=18մմ	կց	98	0,765	75,009	-	-	98	75,009
5	միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում B-20 բետոնով	մ ³	31,25	94,819	2 963,102	-	-	31,25	2 963,102
6	Ամրան Փ22A500C	տն	2,7402	416,788	1 142,083	-	-	2,7402	1 142,083
7	Ամրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585	-	-	0,18615	77,585
8	Ամրան Փ8A240c	տն	0,7664	496,176	380,269	-	-	0,7664	380,269
9	Ամրան Փ6A240c	տն	0,039	496,176	19,351	-	-	0,039	19,351
10	ե/բ միաձույլ զուտիների կառուցում B-20 բետոնով	մ ³	2,7	80,950	218,565	-	-	2,7	218,565
11	Ամրան Փ8A240c	տն	0,0548	496,176	27,190	-	-	0,0548	27,190
12	Ամրան Փ16A500C	տն	0,12766	416,788	53,207	-	-	0,12766	53,207
13	միաձույլ ե/բ սալի կառուցում B 15 բետոնով /U-1/	մ ³	33,6	75,626	2 541,027	-	-	33,6	2 541,027
14	Ամրան Փ14A500C	տն	4,478	416,788	1 868,377	-	-	4,478	1 868,377
15	Ամրան Փ12A500C	տն	3,2885	416,788	1 370,807	-	-	3,2885	1 370,807
Միջնորմներ									
1	միջնորմների կառուցում խոնավակայուն գիպսատվարաթղթից, 2 կողմը միասին/ պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	153,2	3,336	511,083	-	-	153,2	511,083
2	միջնորմների կառուցում գիպսատվարաթղթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	365	3,144	1 147,707	-	-	365	1 147,707
3	կանգնակներ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՌС100x50	մ	518,2	0,223	115,703	-	-	518,2	115,703
4	կանգնակներ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից UA100x40x2	մ	60	0,223	13,397	-	-	60	13,397
5	ուղղորդող գիպսապատ մետաղական պրոֆիլից ՌН100x40	մ	362,8	0,223	81,006	-	-	362,8	81,006
6	անկումային աշտարակի պրոֆիլ 31x31	մ	6	0,149	0,893	-	-	6	0,893
7	կառանների ամրագծան ժալամեն	մ	1140	0,015	16,969	-	-	1140	16,969
8	ծայնամեկուսիչ հանցային բամբակ 10մմ հաստ խտութ. 75կգ/մ3	մ ²	259,1	1,042	269,974	-	-	259,1	269,974
9	շգուկ/դյուրեյ մեխ/ 70x6	հատ	830	0,030	24,710	-	-	830	24,710
10	պտուտակ/շուրուկա/25x3,5	հատ	15028	0,003	44,739	-	-	15028	44,739

Հատվածներ										
1	բնահողի լիցք հատակների տակ	մ ³	136,99	1,325	181,498	-	-	-	136,99	181,498
2	բնահողի տոփանում շերտ-շերտ յուրաքանչյուր 25 սմ-ով	մ ³	136,99	0,312	42,706	-	-	-	136,99	42,706
3	մետաղական ՓՅԲ-1 ցանցի տեղադրում, 200x200մմ բջիջով	մ ²	297,8	0,485	144,511	-	-	-	297,8	144,511
4	բետոնե նախաշերտի իրականացում 8-7,5 մակնիշի բետոնից 100մմ հաստ	մ ³	29,78	42,115	1 254,185	-	-	-	29,78	1 254,185
5	հատակի բուկային զրամբելուսացում քսանյութով	100մ ²	0,375	159,817	59,931	-	-	-	0,375	59,931
6	8/ավազե հարթեց. շերտ 20մմ հաստ	100մ ²	0,375	126,647	47,492	-	-	-	0,375	47,492
7	8/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ	100մ ²	2,978	176,598	525,907	-	-	-	2,978	525,907
8	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /շրիշակով, սառնեցով/	մ ²	260,3	4,752	1 236,955	-	-	-	260,3	1 236,955
9	հատակներ կերամիկական /խեցեսալե/ սալիկներից սոսնձի վրա	մ ²	37,5	7,350	275,638	-	-	-	37,5	275,638
10	շրիշակների կառուցում կերամիկական /խեցեսալե/ սալիկներից 10սմ բառճ.	100մ ²	0,02	735,139	14,703	-	-	-	0,02	14,703
Տանիք										
1	զրոյր շամբելուսիչ պոլիէթիլենային բաղաճ 1 շերտ	մ ²	308	0,639	196,879	-	-	-	308	196,879
2	վերնածածկի գերմամեկուսացում խտացված խարամով	մ ³	39	9,723	379,185	-	-	-	39	379,185
3	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծպեղնաուտք, կանգնակ, թեքան, որմնափայտ, տափա գերան, կողոմիչ, մատուակ, կապ/	մ ³	7,02	252,682	1 773,830	-	-	-	7,02	1 773,830
4	կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսունեղով	մ ²	356	0,453	161,282	-	-	-	356	161,282
5	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	1,78	189,167	336,717	-	-	-	1,78	336,717
6	պիպի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ	մ ²	8	1,286	10,287	-	-	-	8	10,287
7	պիպի փայտանյութ	մ ³	0,4	192,572	77,029	-	-	-	0,4	77,029
8	Չեղնահարկի լուսամուտի կառուցում	հատ	2	81,913	123,827	-	-	-	2	123,827
9	ծեղնալուսամուտի պատերի երեսապատում գ/թիթեղով 0,55մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,05	136,894	6,845	-	-	-	0,05	6,845
11	ցինկապատ զուռավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	5	4,466	22,330	-	-	-	5	22,330
11	փայտե էլեմենտների մշակում՝ հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ ³	8,8	7,825	68,856	-	-	-	8,8	68,856
12	կավարամածի մշակում՝ հակահրդեհային և հակամեխանիկ լուծույթով	100մ ² մշակ	3,92	25,695	100,725	-	-	-	3,92	100,725
12	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր զուռավոր գ/թիթեղով ԼՊՏՏ-0,5մմ	100մ ²	3,92	822,700	3 224,984	-	-	-	3,92	3 224,984
14	տանիքի դուրս եկած մասի երեսապատուցին կապատ թիթեղով 0,55մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,28	136,894	38,330	-	-	-	0,28	38,330
13	ցինկապատ զուռավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	28	4,466	125,048	-	-	-	28	125,048
16	ձակատային մասի երեսապատում պրոֆիլավոր գ/թիթեղով ԼՊՏՏ-0,55 մմ /առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,154	136,894	21,082	-	-	-	0,154	21,082
17	ցինկապատ պրոֆիլավոր գ/թիթի արժեքը	մ ²	15,4	4,961	76,403	-	-	-	15,4	76,403
Պատերի ջերմամեկուսացում առխառանքներ										
14	Շենքի ձակատային մասի ջերմամեկուսացում պենտալեկս սալով 100մմ հպստուկաամբ	մ ²	204	5,8069	1 184,608	-	-	-	204	1 184,608
2	սոսինձ	կգ	1020	0,447	455,490	-	-	-	1020	455,490
3	խցաբուրգային համակարգ	հատ	1224	0,045	54,659	-	-	-	1224	54,659
4	մետաղական ՓՅԲ-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ ²	204	2,691	549,017	-	-	-	204	549,017
5	պատերի սկադում ցավազյա շաղախով ամրանալին ցանցի վրա	մ ²	200,4695	3,574	716,418	200,46945	716,418	-	0	-
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բազավածքների շեպերի վրա ՓՅԲ-1 100x100մմ բջիջով	մ ²	8,1	2,691	21,799	-	-	-	8,1	21,799
7	արտաքին շեպերի սկադում ցավազյա շաղախով ամրանալին ցանցի վրա	մ	62	0,892	55,281	62	55,281	-	0	-
8	արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ձակատային ներկով	100մ ²	2,121	106,128	225,096	2,121	225,096	-	0	-
9	պատուհանագոգերի երեսապատում զուռավոր գ/թիթեղով 0,5մմ հաստ. 350մմ լամուք	մ ²	3	1,364	4,092	3	4,092	-	0	-
10	ցինկապատ զուռավոր թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	3	5,954	17,862	3	17,862	-	0	-
15	Շենքի ձակատային մասի ջերմամեկուսացում պենտալեկս սալով 100մմ հաստուկաամբ	մ ²	55	5,8069	319,380	-	-	-	55	319,380
12	սոսինձ	կգ	275	0,447	122,804	-	-	-	275	122,804

13	խցաբլուզային համակարգ	հատ	330	0,045	14,736	-	-	330	14,736
14	որմնախադիսի/ցուկո/ երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ ամրանային զանցի վրա Փ58p-1 100x100մմ	մ ²	55	20,957	1 152,613	-	-	55	1 152,613
15	մետաղական Փ58p-1 ցանցի տեղադրում 100x100մմ քիչքով	մ ²	55	2,691	148,019	-	-	55	148,019
18	որմնախադիսի զվառամասի եզերում ժապավենային բազալտե սալով 30մմ հաստությամբ 70մմ լայնությամբ ետսննի սրահ/59սնն/	100մ ²	0,0413	1 397,101	57,700	-	-	0,0413	57,700
17	զինկապատ թիթեղյա անկյունակ 50x50մմ	մ	85	0,744	63,262	-	-	85	63,262
Ներքին հատվածներ									
1	ներքին պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	176	2,877	506,288	-	-	176	506,288
2	առաստաղի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	297,8	3,442	1 024,979	-	-	297,8	1 024,979
3	ներքին շեպերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ ²	0,432	482,132	208,281	-	-	0,432	208,281
4	ներքին շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	5,1	5,447	27,777	-	-	5,1	27,777
5	ներքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	33	2,445	80,686	-	-	33	80,686
6	պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ձեփամածկումով	100մ ²	5,803	115,771	671,821	-	-	5,803	671,821
7	առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ձեփամածկումով	100մ ²	2,978	133,495	397,547	-	-	2,978	397,547
8	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	100մ ²	0,408	787,816	321,429	-	-	0,408	321,429
Արտաքին հատվածի արհեստանքներ									
3	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հաղորդման արհեստանքների համար	100մ ²	0,767	106,947	82,028	-	-	0,767	82,028
Բացվածքներ									
1	ներքին ՄՂՆ տիպի ապակեպատ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պարականոն ծեփանով փակված ծխնիներով	մ ²	25,2	5,433	136,902	-	-	25,2	136,902
2	ՄՂՆ տիպի ապակեպատ դռների արժեքը	մ ²	25,2	37,213	937,773	-	-	25,2	937,773
316	Սետաղապատե թրկով, ապակեփաթեթով, զուռավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հալկական /	մ ²	13,65	42,210	576,167	-	-	13,65	576,167
317	արտաքին մետաղապատե թրկով զուռավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հալկական / հրազվող մաս	մ ²	18,11	33,550	607,591	-	-	18,11	607,591
5	մետաղապատե թրկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հալկական /	մ ²	5,04	47,987	241,857	-	-	5,04	241,857
6	պատուհանագոգերի տեղադրում	100մ ²	0,32	109,072	34,903	-	-	0,32	34,903
7	պատտմասե պատուհանագոգերի արժեքը 400մմ լայն.	մ	9,6	5,837	56,031	-	-	9,6	56,031
318	զինկապատ զուռավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	2,8	4,466	12,505	-	-	2,8	12,505
3-րդ մասնաշենք									
Հողային աշխատանքներ									
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,0743	1 986,484	147,596	-	-	0,0743	147,596
2	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողիցում/	1000մ ³	0,0117	1 557,489	18,223	-	-	0,0117	18,223
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9,5	5,585	53,061	-	-	9,5	53,061
4	բնահողի հետիլցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,0191	110,240	2,106	-	-	0,0191	2,106
5	բնահողի հետիլցք ձեռքով	մ ³	2,1	1,611	3,382	-	-	2,1	3,382
6	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	111,45	1,390	154,899	-	-	111,45	154,899
Փմբեր									
1	խճի նախաշերտ 100մմ հաստ.	մ ³	9,3	16,742	155,702	-	-	9,3	155,702
2	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.բ100մմ հաստ.	մ ³	8,5	42,115	357,978	-	-	8,5	357,978
3	Սիմոնյոյ է/բ հիմնային հեծանների կառուցում B-20 բետոնով	մ ³	40,8	87,558	3 572,361	-	-	40,8	3 572,361
4	Սմրան Փ6A240c	տն	0,047	496,176	23,320	-	-	0,047	23,320
5	Սմրան Փ8A240c	տն	0,8448	496,176	419,169	-	-	0,8448	419,169
6	Սմրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585	-	-	0,18615	77,585
7	Սմրան Փ18A500C	տն	1,8185	416,788	757,929	-	-	1,8185	757,929
Պատեր									
1	ուղղահայաց ջրամեկուսացում փխտումով 2 անգամ	100մ ²	0,36	48,291	17,385	-	-	0,36	17,385
2	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	50	33,048	1 652,405	-	-	50	1 652,405
Միանումներ									
Կոնստրուկցիաներ									

1	Միաձուլվել է/բ պլանների կառուցում B-20 բետոնով	մ ³	11,8	107,848	1 270,246	-	-	11,8	1 270,246
2	Սմրան Փ20A500C	տն	0,8238	416,788	343,350	-	-	0,8238	343,350
3	Սմրան Փ8A240c	տն	0,363	496,176	180,112	-	-	0,363	180,112
4	Դողպ բերք b=18մմ	կգ	98	0,765	75,009	-	-	98	75,009
5	Միաձուլվել է/բ հեծանմանների կառուցում B-20 բետոնով	մ ³	31,26	94,819	2 964,050	-	-	31,26	2 964,050
6	Սմրան Փ22A500C	տն	2,7402	416,788	1 142,083	-	-	2,7402	1 142,083
7	Սմրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585	-	-	0,18615	77,585
8	Սմրան Փ8A240c	տն	0,761	496,176	377,590	-	-	0,761	377,590
9	Սմրան Փ6A240c	տն	0,039	496,176	19,351	-	-	0,039	19,351
10	Ե/բ միաձուլվել է/բ գոտիների կառուցում B-20 բետոնով	մ ³	1,8	80,950	145,710	-	-	1,8	145,710
11	Սմրան Փ8A240c	տն	0,0548	496,176	27,190	-	-	0,0548	27,190
12	Սմրան Փ16A500C	տն	0,12766	416,788	53,207	-	-	0,12766	53,207
13	Միաձուլվել է/բ տալի կառուցում B 15 բետոնով /Ա-1/	մ ³	33,6	75,626	2 541,027	-	-	33,6	2 541,027
14	Սմրան Փ14A500C	տն	4,478	416,788	1 866,377	-	-	4,478	1 866,377
15	Սմրան Փ12A500C	տն	3,2885	416,788	1 370,607	-	-	3,2885	1 370,607
Լիքնորմներ									
1	միջնորմների կառուցում խոնավակայուն գիպսատվարաթից, 2 կողմը միասին/ պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	153,2	3,336	511,083	-	-	153,2	511,083
2	միջնորմների կառուցում գիպսատվարաթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	365	3,144	1 147,707	-	-	365	1 147,707
3	կանցնակներ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՇ100x50	մ	518,2	0,223	115,703	-	-	518,2	115,703
4	կանցնակներ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ԱԱ100x40x2	մ	60	0,223	13,397	-	-	60	13,397
5	ուղղորդող ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՄ100x40	մ	362,8	0,223	81,006	-	-	362,8	81,006
6	անկյունային պաշտամանից պրոֆիլ 31x31	մ	6	0,149	0,893	-	-	6	0,893
7	կարանների ամրացման ժապավեն	մ	1140	0,015	16,969	-	-	1140	16,969
8	ձայնամեկուսիչ հանքային բամբակ 10սմ հաստ խտութ. 75կգ/մ3	մ ²	259,1	1,042	269,974	-	-	259,1	269,974
9	խցուկ/դուբել մեխ/ 70x6	հատ	830	0,030	24,710	-	-	830	24,710
10	պտուտակ/շրուրկա/25x3,5	հատ	15028	0,003	44,739	-	-	15028	44,739
Հպտակներ									
1	հատակի բետոնային ջրամեկուսացում քսանյութով	100մ ²	0,392	159,817	62,648	-	-	0,392	62,648
2	քնահողի լիցք հատակների տակ	մ ³	138,2	1,325	183,102	-	-	138,2	183,102
3	քնահողիի տոփանում շերտ-շերտ յուրաքանչյուր 25 սմ-ով	մ ³	138,2	0,312	43,083	-	-	138,2	43,083
4	մետաղական Փ3Bp-1 ցանցի տեղադրում, 200x200մմ քցիթով	մ ²	300,4	0,485	145,772	-	-	300,4	145,772
5	բետոնե նախաշերտի իրականացում B-7,5 մակնիշի բետոնից 100մմ հաստ.	մ ³	30,04	42,115	1 265,135	-	-	30,04	1 265,135
6	Ձևվազե հարթեց շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	0,392	128,647	49,645	-	-	0,392	49,645
7	Ձևվազե հարթեց շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	3,004	178,598	530,499	-	-	3,004	530,499
8	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /տեխնոլ. պարունգով/	մ ²	261,2	4,752	1 241,232	-	-	261,2	1 241,232
9	հատակներ կերամիկական խեցեխալե/ սալիկներից ստնծի վրա 8մմ հաստությամբ	մ ²	39,2	7,350	288,134	-	-	39,2	288,134
10	շրիշակների կառուցում կերամիկական խեցեխալե/ սալիկներից 10մմ հաստությամբ, 10սմ քալոթը	100մ ²	0,02	735,139	14,703	-	-	0,02	14,703
Պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ									
Հ19	Շենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պեշտայելս սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	155	5,8089	900,070	-	-	155	900,070
2	տոսիմմ	կգ	775	0,447	346,083	-	-	775	346,083
3	խցուցեքային համակարգ	հատ	930	0,045	41,530	-	-	930	41,530
4	մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ քցիթով	մ ²	155	2,691	417,145	-	-	155	417,145
5	պատերի սվաղում ց/սվազյա շաղախով ամրանային ցանցի վրա	մ ²	155	3,574	553,924	155	553,924	0	-
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բացվածքների շեպերի վրա Փ5Bp-1 100x100մմ քցիթով, d=27սմ	մ ²	8,1	2,691	21,799	-	-	8,1	21,799
7	արտաքին շեպերի սվաղում ց/սվազյա շաղախով ամրանային ցանցի վրա d=27սմ	մ	62	0,892	55,281	62	55,281	0	-
8	արտաքին պատերի և շեպերի ներքին ճակատային ներկով	100մ ²	1,831	106,128	173,094	1,631	173,094	0	-
9	պատուհանագոգերի երեսապատում զոնավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ, 350մմ լայնությ	մ ²	3	1,364	4,092	3	4,092	0	-

10	ցինկապատ գունավոր քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	3	5,954	17,862	3	17,862	-	0	-
Հ20	Շենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պենոպլենս սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	47	5,8069	272,924	-	-	-	47	272,924
12	սոսինձ	կգ	235	0,447	104,941	-	-	-	235	104,941
13	խցաքուլակային համակարգ	հատ	282	0,045	12,593	-	-	-	282	12,593
14	որմնախարիսխի/ցոկո/ երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ ամրանալիս զանցի վրա Փ58թ-1 100x100մմ	մ ²	47	20,957	984,960	-	-	-	47	984,960
15	մետաղական Փ58թ-1 ցանցի տեղադրում,100x100մմ քցիքով	մ ²	47	2,691	126,489	-	-	-	47	126,489
18	որմնախարիսխի զխամասի եզերում ժապավենային բազալտե սալով 30մմ հաստությամբ 70սմ լայնությամբ ետսնձի վրա/50գծմ/	100մ ²	0,035	1 397,101	48,899	-	-	-	0,035	48,899
17	ցինկապատ քիթեղյա անկումակ 50x50մմ	մ	80	0,744	59,541	-	-	-	80	59,541
Տանիք										
1	զոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային բաղանք 1 շերտ	մ ²	308	0,639	196,879	-	-	-	308	196,879
2	վերնածածկի ջերմամեկուսացում խտացված խարամով	մ ³	39	9,723	379,185	-	-	-	39	379,185
3	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծպեղնատեք,կանգնակ,թեքան,որմնափայտ,տափա զեռան, կողոռի, մարդակ, կապ/	մ ³	7,02	252,682	1 773,830	-	-	-	7,02	1 773,830
4	կավարանածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսունքերով	մ ²	356	0,453	161,282	-	-	-	356	161,282
5	կավարանածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	1,78	189,167	336,717	-	-	-	1,78	336,717
6	պիպի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ.	մ ²	8	1,286	10,287	-	-	-	8	10,287
7	պիպի փայտանյութ	մ ³	0,4	192,572	77,029	-	-	-	0,4	77,029
8	Չեղնախարկի լուսամուտի կառուցում	հատ	2	61,913	123,827	-	-	-	2	123,827
9	ձեղնայուսամուտի պատերի երեսապատում ց/քիթեղով 0,55մմ/առանց քիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,05	136,894	6,845	-	-	-	0,05	6,845
Հ21	ցինկապատ գունավոր հարթ քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	5	4,466	22,330	-	-	-	5	22,330
11	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ ³	8,8	7,825	68,856	-	-	-	8,8	68,856
12	կավարանածի մշակում հակահրդեհային և հակամեխանիկ լուծույթով	100մ ² մշակ	3,92	25,695	100,725	-	-	-	3,92	100,725
Հ22	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր ութեզեռով ԼՊ25-0,5մմ.	100մ ²	3,92	822,700	3 224,984	-	-	-	3,92	3 224,984
14	տանիքի դուրս եկած մասի երեսապատուցինկապատ քիթեղով 0,55մմ/առանց քիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,28	136,894	38,330	-	-	-	0,28	38,330
15	ցինկապատ քիթեղի արժեքը 0,55մմ	մ ²	28	4,715	132,020	-	-	-	28	132,020
16	ճակատային մասի երեսապատում պրոֆիլավոր ց/քիթեղով ԼՊ25-0,55 մմ /առանց քիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,154	136,894	21,082	-	-	-	0,154	21,082
17	ցինկապատ պրոֆիլավոր ց/քիթի արժեքը	մ ²	15,4	4,961	76,403	-	-	-	15,4	76,403
Ներքին հարդարում										
1	Ներքին պատերի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	մ ²	170	2,877	489,028	-	-	-	170	489,028
2	առաստաղի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	մ ²	300,4	3,442	1 033,928	-	-	-	300,4	1 033,928
3	Ներքին շեպերի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	100մ ²	0,39	482,132	188,032	-	-	-	0,39	188,032
4	Ներքին շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	6,4	5,447	34,858	-	-	-	6,4	34,858
5	Ներքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	22	2,445	53,791	-	-	-	22	53,791
6	պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ձեփամածկումով	100մ ²	5,834	115,771	675,409	-	-	-	5,834	675,409
7	առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ձեփամածկումով	100մ ²	3,004	133,495	401,018	-	-	-	3,004	401,018
8	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով 8մմ հաստությամբ	100մ ²	0,408	787,818	321,429	-	-	-	0,408	321,429
Արտաքին հարդարման աշխատանքներ										
3	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	0,32	106,947	34,223	-	-	-	0,32	34,223
Բազմաբնակ										
1	Ներքին ՄՐՆ տիպի խոլ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պարակալներով բռնակով, փասանով ծխնիներով	մ ²	25,2	5,433	136,902	-	-	-	25,2	136,902
2	ՄՐՆ տիպի խոլ դռների արժեքը	մ ²	25,2	37,213	937,773	-	-	-	25,2	937,773
Հ23	Մետաղապատե թղկով , ապակեփաթեթով ,գունավոր, բազմադ պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ /հանական /	մ ²	11,34	42,210	478,661	-	-	-	11,34	478,661

324	արտաքին մետաղապլաստե թլուկով զունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հալակալան / իջածմոռ մաս	մ²	16,3	33,550	546,865		-		-	16,3	546,865
5	մետաղապլաստե թլուկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հալակալան /	մ²	5,04	47,987	241,857		-		-	5,04	241,857
6	պատուհանագոգների տեղադրում	100մ²	0,28	109,072	30,540		-		-	0,28	30,540
7	պլաստմասե պատուհանագոգների արժեքը 400մմ լայն	մ	7,2	5,837	42,023		-		-	7,2	42,023
325	ցինկապատ զունավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ²	2,3	4,466	10,272		-		-	2,3	10,272
4-րդ մասնաշենք											
Հողային աշխատանքներ											
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ինքնաթափին	1000մ³	0,0743	1 986,484	147,596		-		-	0,0743	147,596
2	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողիցում/	1000մ³	0,0117	1 557,489	18,223		-		-	0,0117	18,223
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	9,5	5,585	53,061		-		-	9,5	53,061
4	բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ³	0,0191	110,240	2,106		-		-	0,0191	2,106
5	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ³	2,1	1,611	3,382		-		-	2,1	3,382
6	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	111,45	1,390	154,899		-		-	111,45	154,899
Հմքեր											
1	խճի նախաշերտ 100մմ հաստ	մ³	9,3	16,742	155,702		-		-	9,3	155,702
2	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.բ100մմ հաստ.	մ³	8,5	42,115	357,978		-		-	8,5	357,978
3	Սիմանյւլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում B-20	մ³	40,8	87,558	3 572,361		-		-	40,8	3 572,361
4	Սմրան Փ6A240c	տն	0,047	496,176	23,320		-		-	0,047	23,320
5	Սմրան Փ8A240c	տն	0,8448	496,176	419,169		-		-	0,8448	419,169
6	Սմրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585		-		-	0,18615	77,585
7	Սմրան Փ18A500C	տն	1,8185	416,788	757,929		-		-	1,8185	757,929
Պատեր											
1	ուղղահայաց ջրամեկուսացում քիտումով 2 անգամ	100մ²	0,36	48,367	17,412		-		-	0,36	17,412
2	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ³	58,1	33,048	1 920,095		-		-	58,1	1 920,095
Միաձուլ ե/բ կոնսոլիդացիաներ											
1	Սիմանյւլ ե/բ պլանների կառուցում B -20 բետոնով	մ³	11,8	109,457	1 291,590		-		-	11,8	1 291,590
2	Սմրան Փ20A500C	տն	0,8238	416,788	343,350		-		-	0,8238	343,350
3	Սմրան Փ8A240c	տն	0,363	496,176	180,112		-		-	0,363	180,112
4	Պողպ.թեղ b=18մմ	կգ	98	0,765	75,009		-		-	98	75,009
5	միաձուլյ ե/բ հեծանների կառուցում B -20 բետոնով	մ³	31,25	94,819	2 963,102		-		-	31,25	2 963,102
6	Սմրան Փ22A500C	տն	2,7402	416,788	1 142,083		-		-	2,7402	1 142,083
7	Սմրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585		-		-	0,18615	77,585
8	Սմրան Փ8A240c	տն	0,7664	496,176	380,269		-		-	0,7664	380,269
9	Սմրան Փ6A240c	տն	0,039	496,176	19,351		-		-	0,039	19,351
10	ե/բ միաձուլյ զոտիների կառուցում B-20բետոնով	մ³	2,7	80,950	218,565		-		-	2,7	218,565
11	Սմրան Փ8A240c	տն	0,0548	496,176	27,190		-		-	0,0548	27,190
12	Սմրան Փ16A500C	տն	0,12766	416,788	53,207		-		-	0,12766	53,207
13	միաձուլյ ե/բ սալի կառուցում B 15 բետոնով /Ս-1/	մ³	33,6	75,626	2 541,027		-		-	33,6	2 541,027
14	Սմրան Փ14A500C	տն	4,478	416,788	1 866,377		-		-	4,478	1 866,377
15	Սմրան Փ12A500C	տն	3,2885	416,788	1 370,607		-		-	3,2885	1 370,607
Միջնորմներ											
1	միջնորմների կառուցում խոնավակայուն գիպսասովաքաթթից, 2 կողմը միասին/ պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ²	153,2	3,336	511,083		-		-	153,2	511,083
2	միջնորմների կառուցում գիպսասովաքաթթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ²	365	3,144	1 147,707		-		-	365	1 147,707
3	կանգնակներ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՇ100x50	մ	518,2	0,223	115,703		-		-	518,2	115,703
4	կանգնակներ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՍԱ100x40x2	մ	60	0,223	13,397		-		-	60	13,397
5	ուղղորդող ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՒ100x40	մ	362,8	0,223	81,006		-		-	362,8	81,006
6	անկյունային պաշտպանիչ պրոֆիլի 31x31	մ	6	0,149	0,893		-		-	6	0,893
7	կառանների ամրագման ժապավեն	մ	1140	0,015	16,969		-		-	1140	16,969
8	ծայնամեկուսիչ հանքային բամբակ 10սմ հաստ խտութ.75կգ/մ3	մ²	259,1	1,042	269,974		-		-	259,1	269,974
9	խցուկ/դուրբել մեխ/ 70x6	հատ	830	0,030	24,710		-		-	830	24,710
10	պտուտակ/շուրուպ/25x3,5	հատ	15028	0,003	44,739		-		-	15028	44,739

Հատվածներ											
1	հատակի բաղկային ջրամեկուսացում՝ քսանյութով	100մ ²	0,375	159,817	59,931	-	-	-	0,375	59,931	
2	բնահողի լիցք հատակների տակ	մ ³	136,99	1,325	181,498	-	-	-	136,99	181,498	
3	բնահողի տեխնոլոգիայի շերտ-շերտ լուրջանցիկ 25 սմ-ով	մ ³	136,99	0,312	42,706	-	-	-	136,99	42,706	
4	մետաղական ՓՅԲ-1 ցանցի տեղադրում, 200x200մմ բջիջով	մ ²	297,8	0,485	144,511	-	-	-	297,8	144,511	
5	բետոնե մակաշերտի իրականացում B-7,5 մակնիշի բետոնից 100մմ հաստ	մ ³	29,78	42,115	1 254,185	-	-	-	29,78	1 254,185	
6	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /շրիշանով, սաունայով/	մ ²	260,3	4,752	1 236,955	-	-	-	260,3	1 236,955	
7	հատակներ կերամիկական /խեցեային/ սալիկներից սոսնձի վրա 8մմ հաստությամբ	մ ²	37,5	7,350	275,638	-	-	-	37,5	275,638	
8	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	0,375	126,647	47,492	-	-	-	0,375	47,492	
9	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	2,978	176,598	525,907	-	-	-	2,978	525,907	
10	շրիշակների կառուցում կերամիկական /խեցեային/ սալիկներից 10մմ հաստությամբ, 10սմ բաղձով.	100մ ²	0,02	735,139	14,703	-	-	-	0,02	14,703	
Տանիք											
1	գլորոշամեկուսիչ պոլիէթիլենային բաղաձր 1 շերտ	մ ²	308	0,639	196,879	-	-	-	308	196,879	
2	վերնամածի ջերմամեկուսացում խտացված խարամով	մ ³	39	9,723	379,185	-	-	-	39	379,185	
3	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ձալեղնատուք, կանգնակ, բեքան, ռոմնափայտ, տափաժեղան, կողոցիչ, մադրակ, կլա/	մ ³	7,02	252,682	1 773,830	-	-	-	7,02	1 773,830	
4	կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսունեղով	մ ²	356	0,453	161,282	-	-	-	356	161,282	
5	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	1,78	189,167	336,717	-	-	-	1,78	336,717	
6	պիպի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ	մ ²	8	1,286	10,287	-	-	-	8	10,287	
7	պիպի փայտանյութ	մ ³	0,4	192,572	77,029	-	-	-	0,4	77,029	
8	Չեղնահարկի լուսամուտի կառուցում	հատ	2	61,913	123,827	-	-	-	2	123,827	
9	ձեղնալուսամուտի պատերի երեսապատում ց/թիթեղով 0,55մմ/հառանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,05	136,894	6,845	-	-	-	0,05	6,845	
Հ28	ցինկապատ գունավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	5	4,466	22,330	-	-	-	5	22,330	
11	փայտե էլեմենտների մշակում՝ իրականացնելու համար	մ ³	8,8	7,825	68,856	-	-	-	8,8	68,856	
12	կավարամածի մշակում՝ հակահրդեհային և հակամեխանիկ լուծույթով	100մ ² մշակ	3,92	25,695	100,725	-	-	-	3,92	100,725	
Հ27	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղով ԿՊ25-0,5մմ	100մ ²	3,92	822,700	3 224,984	-	-	-	3,92	3 224,984	
14	տանիքի դուրս եկած մասի երեսապատում ցինկապատ թիթեղով 0,55մմ/հառանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,28	136,894	38,330	-	-	-	0,28	38,330	
Հ28	ցինկապատ գունավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	28	4,466	125,048	-	-	-	28	125,048	
16	ձակատային մասի երեսապատում պրոֆիլավոր ց/թիթեղով ԿՊ25-0,5 մմ հառանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,154	136,894	21,082	-	-	-	0,154	21,082	
17	ցինկապատ պրոֆիլավոր ց/թիթեղի արժեքը	մ ²	15,4	4,961	76,403	-	-	-	15,4	76,403	
Պատերի ջերմամեկուսացում պլաստան ընդուն											
Հ29	Ընդի ձակատային մասի ջերմամեկուսացում պլաստան սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	204	5,8069	1 184,608	-	-	-	204	1 184,608	
2	սոսինձ	կգ	1020	0,447	455,490	-	-	-	1020	455,490	
3	կաշառախալի համակարգ	հատ	1224	0,045	54,659	-	-	-	1224	54,659	
4	մետաղական ՓՅԲ-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ ²	204	2,681	549,017	-	-	-	204	549,017	
5	պատերի սկզբում ց/ավազա շաղախով ամրանային ցանցի վրա	մ ²	204	3,574	729,035	204	729,035	-	0	-	
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բացվածքների շեպերի վրա ՓՅԲ-1 100x100մմ բջիջով, d=27սմ	մ ²	8,1	2,681	21,799	-	-	-	8,1	21,799	
7	արտաքին շեպերի սկզբում ց/ավազային շաղախով ամրանային ցանցի վրա d=27սմ	մ	62	0,892	55,281	62	55,281	-	0	-	
8	արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ձակատային ներկով	100մ ²	2,121	106,128	225,096	2,121	225,096	-	0	-	
9	պատուհանագոգերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ, 350մմ լամնոք	մ ²	3	1,364	4,092	3	4,092	-	0	-	
10	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	3	5,954	17,862	3	17,862	-	0	-	
Հ30	Ընդի ձակատային մասի ջերմամեկուսացում պլաստան սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	55	5,8069	319,380	-	-	-	55	319,380	
12	սոսինձ	կգ	275	0,447	122,804	-	-	-	275	122,804	

13	խցաբութակային համակարգ	հատ	330	0,045	14,736		-		-	330	14,736
14	որմնախարիսի/ցոկո/ երեսապատում բազալտ սալերով 30մմ ամրացման զանցի մոտ Ф58p-1 100x100մմ	մ ²	55	20,957	1 152,613		-		-	55	1 152,613
15	մետաղական Ф58p-1 զանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ ²	55	2,691	148,019		-		-	55	148,019
16	որմնախարիսի զվաճառի եզերում ժապավենային բազալտ սալով 30մմ հաստությամբ 70մմ լայնությամբ եսոսնձի մոտ/59գծմ/	100մ ²	0,0413	1 397,101	57,700		-		0,0413		57,700
17	ցինկապատ քիթեղա անկումակ 50x50մմ	մ	85	0,744	63,262		-		-	85	63,262
Ներքին հատվածում											
1	Ներքին պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	176	2,877	506,288		-		-	176	506,288
2	առաստաղի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	297,8	3,442	1 024,979		-		-	297,8	1 024,979
3	Ներքին շեփերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ ²	0,432	482,132	208,281		-		0,432		208,281
4	Ներքին շեփերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	5,1	5,447	27,777		-		-	5,1	27,777
5	Ներքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	33	2,445	80,686		-		-	33	80,686
6	պատերի և շեփերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	5,803	115,771	671,821		-		-	5,803	671,821
7	առաստաղի լավորակ ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	2,978	133,495	397,547		-		-	2,978	397,547
8	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով 6մմ հաստությամբ	100մ ²	0,408	787,816	321,429		-		-	0,408	321,429
Արտաքին հատվածում աշխատանքներ											
3	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	0,767	106,947	82,028		-		-	0,767	82,028
Բաղկարկներ											
1	Ներքին ՍՂՖ տիպի ապակեպատ դռների տեղադրում մինչև 362 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պարակալներով, բռնակով, փականով, ծխնիներով	մ ²	25,2	5,433	136,902		-		-	25,2	136,902
2	ՍՂՖ տիպի ապակեպատ դռների արժեքը	մ ²	25,2	37,213	937,773		-		-	25,2	937,773
Հ31	Մետաղապատե բլրով, ապակեփաթեթով, գունավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ /հալկական /	մ ²	13,32	42,210	562,237		-		-	13,32	562,237
Հ32	արտաքին մետաղապատե բլրով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հալկական / / ընդգծող մաս	մ ²	17,78	33,550	596,519		-		-	17,78	596,519
5	մետաղապատե բլրով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հալկական /	մ ²	5,04	47,987	241,857		-		-	5,04	241,857
6	պատուհանագոգերի տեղադրում	100մ ²	0,31	109,072	33,812		-		-	0,31	33,812
7	պատմասե ապտուհանագոգերի արժեքը 400մմ լայն.	մ	9,6	5,837	56,031		-		-	9,6	56,031
Հ33	ցինկապատ գունավոր հարթ քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	2,8	4,466	12,505		-		-	2,8	12,505
Ներքին ջրամատակարարում											
Երաշխավորվող ջրամատակարարում											
Զանգ /2 քաջի համար/											
1	պոլիարոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում Ф20, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	72	1,513	108,940		-		-	72	108,940
2	պոլիարոպիլենե եռաբաշխի Ф20 x20 x 20	հատ	18	0,098	1,768		-		-	18	1,768
3	պոլիարոպիլենե արմունկ Ф 20	հատ	27	0,064	1,728		-		-	27	1,728
4	անցում պողպատից պոլիարոպիլենի Ф20	հատ	18	1,042	18,755		-		-	18	18,755
5	պոլիարոպիլենե փական Ф 20մմ	հատ	18	5,022	90,392		-		-	18	90,392
6	պատմասե ցրի բաք V=200	հատ	9	39,773	357,955		-		-	9	357,955
7	տղավոր կափուրի տեղադրում	հատ	9	7,443	66,984		-		-	9	66,984
8	խողովակներ ամրացնող մասեր Ф20	հատ	90	0,046	4,153		-		-	90	4,153
9	անցքերի շաղախում ե/ք ծածկի սալերում Ф25 I-220մմ	100 հատ	0,36	90,447	32,561		-		-	0,36	32,561
10	Մետաղական լեճենտների տեղադրում	տն	0,351	64,012	22,468		-		-	0,351	22,468
11	պողպատե անկումակ 180x50x5	մ	43,2	4,714	203,652		-		-	43,2	203,652
12	պողպատե ծող Ф20 I-1 I-1500մմ	կգ	135	0,850	114,709		-		-	135	114,709
13	Մետաղական լեճենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,18	161,936	29,149		-		-	0,18	29,149
Ներքին սառն և տաք ջրամատակարարում											
1	պոլիարոպիլենե սառն ջրատար խողովակների տեղադրում Ф50մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	38	5,163	196,213		-		-	38	196,213
2	պոլիարոպիլենե սառն ջրատար խողովակների տեղադրում Ф40մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	28	3,876	108,541		-		-	28	108,541

3	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Φ32մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ , փորձառնումով	զծմ	26	2,544	66,149	-	-	26	66,149
4	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Φ25 ձևավոր մասերի տեղադրմամբ , փորձառնումով	զծմ	46	1,697	78,080	-	-	46	78,080
5	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Φ20 ձևավոր մասերի տեղադրմամբ , փորձառնումով	զծմ	106	1,513	160,384	-	-	106	160,384
6	պոլիպրոպիլեն ջրատար խողովակների տեղադրում Φ20 տաք ջրի համար , ձևավոր մասերի տեղադրմամբ , փորձառնումով	զծմ	48	1,929	92,580	-	-	48	92,580
7	պոլիպրոպիլեն եռաբաշխ	հատ	138	0,670	92,438	-	-	138	92,438
8	պոլիպրոպիլեն արմունկ	հատ	184	0,372	68,472	-	-	184	68,472
9	պոլիպրոպիլեն փական Φ 50մմ	հատ	2	8,987	17,974	-	-	2	17,974
10	Փական Φ25մմ	հատ	12	5,163	61,958	-	-	12	61,958
11	պոլիպրոպիլեն փական Φ 32մմ	հատ	2	5,278	10,553	-	-	2	10,553
12	պոլիպրոպիլեն փական Φ 20մմ	հատ	77	5,022	386,676	-	-	77	386,676
13	ճկուն խողովակ Φ 15 , L-300մմ	հատ	108	0,447	48,228	-	-	108	48,228
14	վազարանի խառնիչ Φ15	հատ	24	8,949	214,785	-	-	24	214,785
15	խոհանոցակոնքի խառնիչ Φ15	հատ	9	8,949	80,545	-	-	9	80,545
16	վազարանի ծորակ Φ15	հատ	1	9,862	9,862	-	-	1	9,862
17	զննող խառնիչով Φ15	հատ	8	16,185	129,481	-	-	8	129,481
18	զտիչ Φ 25	հատ	1	4,796	4,796	-	-	1	4,796
19	շրջանառու պոմպի տեղադրում WIL0 Top-s 3,167/վրկ H=10մ N=1.2 կվտ, G=32 խմ/ժամ /կամ համարժեք հասանց արժեքի	հատ	1	24,394	24,394	-	-	1	24,394
20	էլեկտրական ջրատարառուցիչ 80լ ,3կվտ	հատ	8	128,655	1 029,243	-	-	8	1 029,243
21	Ամրակցում Φ50	հատ	50	0,546	27,314	-	-	50	27,314
22	Ամրակցում Φ40	հատ	40	0,249	9,943	-	-	40	9,943
23	Ամրակցում Φ32	հատ	40	0,104	4,168	-	-	40	4,168
24	խողովակները ամրացնող մասեր Φ25	հատ	70	0,074	5,210	-	-	70	5,210
25	խողովակները ամրացնող մասեր Φ20	հատ	200	0,046	9,229	-	-	200	9,229
26	ջրի և կոյուղու կանցանների երեսապատում ՊՎԷ նյութով	մ ²	6	6,910	41,459	-	-	6	41,459
27	Պատյան ՊՎԷ խողովակից Φ 110մմ	մ	0,6	1,706	1,024	-	-	0,6	1,024
28	Պատյան ՊՎԷ խողովակից Φ 75մմ	մ	4,2	0,744	3,126	-	-	4,2	3,126
29	անցքերի խցանակում B 12,5 բետոնով/15 հատ/	մ ³	0,1	42,714	4,271	-	-	0,1	4,271
30	առամզական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	15	0,223	3,349	-	-	15	3,349
Առաջադրումներ									
1	շրջանառու պոմպ WIL0 Top-s 3,167/վրկ H=10մ N=1.2 կվտ, G=32 խմ/ժամ /կամ համարժեք/	հատ	1	66,245	66,245	-	-	1	66,245
Ներքին կոյուղի									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	16	3,169	50,710	-	-	16	50,710
2	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	16	1,325	21,198	-	-	16	21,198
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	4	8,513	34,052	-	-	4	34,052
4	Պոլիմիլիթրոիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ110 ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	98	1,634	160,153	-	-	98	160,153
5	պոլիմիլիթրոիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Φ110 ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	92	3,544	326,014	-	-	92	326,014
6	պոլիմիլիթրոիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Φ 50 ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	58	3,077	178,468	-	-	58	178,468
7	ձեռնապալյա կերամիկական վազարան կանցանկով	կոմպ	25	20,252	506,303	-	-	25	506,303
8	Ջուզարանակոնքի տեղադրում	հատ	25	58,448	1 461,210	-	-	25	1 461,210
9	խոհանոցակոնքի տեղադրում	կոմպ	9	21,480	193,320	-	-	9	193,320
10	լոգնոսի տակդիրի տեղադրում	կոմպ	8	84,202	673,613	-	-	8	673,613
11	պոլիմիլիթրոիդե ստուգատեղ Φ 110	հատ	10	2,958	29,576	-	-	10	29,576
12	պոլիմիլիթրոիդե ստուգատեղ Φ 50	հատ	1	2,544	2,544	-	-	1	2,544
13	պոլիմիլիթրոիդե մաքրիչ Φ 110	հատ	2	2,958	5,915	-	-	2	5,915
14	բառաբաշխի պոլիմիլիթրոիդե Φ 110 x 110 x 110x 110	հատ	3	1,489	4,466	-	-	3	4,466
15	եռաբաշխի պոլիմիլիթրոիդե Φ 110 x 110 x 110	հատ	25	0,918	22,961	-	-	25	22,961
16	եռաբաշխի պոլիմիլիթրոիդե Φ 110 x50 x 110	հատ	2	0,670	1,340	-	-	2	1,340
17	եռաբաշխի պոլիմիլիթրոիդե Φ 110 x100 x 50	հատ	9	0,670	6,029	-	-	9	6,029
18	եռաբաշխի պոլիմիլիթրոիդե Φ 50 x 50 x 50	հատ	25	0,329	8,224	-	-	25	8,224
19	արմունկ պոլիմիլիթրոիդե Φ 110 x 110	հատ	42	0,435	18,255	-	-	42	18,255
20	արմունկ պոլիմիլիթրոիդե Φ 50 x 50	հատ	40	0,174	6,966	-	-	40	6,966

21	անցում պոլիմիլըրիդե $\Phi 50 \times 110$	հատ	3	0,997	1,192	-	-	3	1,192
22	Պատկան պոլիմիլըրիդե խողովակից $\Phi 200$ մմ ± 600 մմ /9հատ/	մ	5,4	3,473	18,753	-	-	5,4	18,753
23	անցքերի խցափակում B 12,5 բետոնով/9հատ/	մ ³	0,2	42,714	8,543	-	-	0,2	8,543
24	առաձգական նյութ պատկանի և խողովակի միջև	հատ	9	0,223	2,010	-	-	9	2,010
25	կոյուղու պոմպի տեղադրում մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կափույրով/առանց արժեքի/	լրակազմ	2	24,394	48,788	-	-	2	48,788
Անտառահորումներ									
1	կոյուղու պոմպ մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կափույրով	լրակազմ	2	63,011	126,022	-	-	2	126,022
Ջեռուգում									
Կայքապատկան տարածություններ									
1	շրջանառու պոմպ WIL0 Top-s 50/10 150/280,50T H=10մ N=1,2 կվտ, G=32 խմ/ժամ /կամ համարժեք/	հատ	2	24,394	48,788	-	-	2	48,788
2	Ֆիտեր $\Phi 75$ մմ	հատ	2	51,973	103,947	-	-	2	103,947
3	Ֆիտեր $\Phi 32$ մմ	հատ	8	9,830	78,640	-	-	8	78,640
4	Սեմթոնային ընդարձակման քար V=24լ	հատ	2	37,291	74,583	-	-	2	74,583
5	Էլիդոկեյկոոր $\Phi 100$ L=800 մմ	հատ	2	17,417	34,834	-	-	2	34,834
6	Հետադարձ փական $\Phi 70$ մմ	հատ	2	13,459	26,918	-	-	2	26,918
7	Հետադարձ փական $\Phi 32$ մմ	հատ	8	7,505	60,041	-	-	8	60,041
8	գնդիկավոր փական $\Phi 32$ մմ	հատ	8	9,828	70,627	-	-	8	70,627
9	գնդիկավոր փական $\Phi 70$ մմ	հատ	6	29,833	178,998	-	-	6	178,998
10	ապահովիչ փական $\Phi 20$ մմ 3 քար	հատ	6	6,781	40,565	-	-	6	40,565
11	բեթոնիկավոր փական $\Phi 75$ մմ	հատ	6	25,367	152,204	-	-	6	152,204
12	բեթոն մանրացում	հատ	6	15,392	92,351	-	-	6	92,351
13	Սմտոմատ օդահանիչ $\Phi 20$ փականով	հատ	2	11,808	23,616	-	-	2	23,616
14	Ջեռմաստիճանի տվիչ	հատ	2	12,415	24,830	-	-	2	24,830
15	երաքայնիչ 75x32x75	հատ	16	2,710	43,352	-	-	16	43,352
Ջեռուման համակարգ									
1	փակ պոմպ խցիկով ջեռուցման երկկոնտուրանի պատի ջեռուցման նախա հորո 35կվտ/առանց արժեքի/	հատ	4	87,171	348,683	-	-	4	348,683
2	մեաղյա արտանետման-մեքծծման համառանցչային ծխնելույզ	զծմ	6	1,489	8,931	-	-	6	8,931
3	գտիչների տեղադրում $\Phi 75$ մմ	հատ	2	51,973	103,947	-	-	2	103,947
4	այլումինե մարտկոցների տեղադրում	էլմ	295,9	0,961	284,420	-	-	295,9	284,420
5	այլումինե մարտկոց h= 500,100x80 մմ	հատ	734	6,119	4 491,596	-	-	734	4 491,596
6	այլումինե մարտկոց h= 350,100x80 մմ	հատ	156	6,429	1 002,917	-	-	156	1 002,917
7	օդահանիչ $\Phi 15$ լ/մանկուլ	հատ	77	0,594	44,969	-	-	77	44,969
8	պոլիպրոպիլենե այլումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 75$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	29	10,403	301,682	-	-	29	301,682
9	պոլիպրոպիլենե այլումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	82	7,697	631,149	-	-	82	631,149
10	պոլիպրոպիլենե այլումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 40$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	173	5,048	873,291	-	-	173	873,291
11	պոլիպրոպիլենե այլումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 32$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	136	2,365	321,687	-	-	136	321,687
12	պոլիպրոպիլենե այլումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	194	1,828	354,705	-	-	194	354,705
13	պոլիպրոպիլենե այլումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	113	1,701	192,169	-	-	113	192,169
14	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 25$ մմ	հատ	4	5,163	20,653	-	-	4	20,653
15	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 20$ մմ	հատ	156	5,022	783,395	-	-	156	783,395
16	անցում $\Phi 75 \times 50$	հատ	4	0,595	2,382	-	-	4	2,382
17	անցում $\Phi 50 \times 40$	հատ	8	0,274	2,191	-	-	8	2,191
18	անցում $\Phi 40 \times 32$	հատ	10	0,189	1,890	-	-	10	1,890
19	պոլիպրոպիլենե եռաքայնիչ	հատ	154	0,149	22,923	-	-	154	22,923
20	պոլիպրոպիլենե պոմոնկ/բեքում/	հատ	408	0,060	24,293	-	-	408	24,293
21	Սմրակցում $\Phi 75$	հատ	42	0,744	31,259	-	-	42	31,259
22	Սմրակցում $\Phi 50$	հատ	118	0,546	64,462	-	-	118	64,462
23	Սմրակցում $\Phi 40$	հատ	248	0,249	61,649	-	-	248	61,649
24	Սմրակցում $\Phi 32$	հատ	194	0,104	20,214	-	-	194	20,214
25	խողովակները ամրագրող մասեր $\Phi 25$	հատ	278	0,074	20,691	-	-	278	20,691

26	խողովակները ամրացնող մասեր Փ20	հատ	162	0,046	7,475	-	-	162	7,475
27	մաքրակցման ամրացման մետաղական էլեմենտներ /կախիչ/	հատ	154	0,621	95,590	-	-	154	95,590
28	գեոմամեկուսիչ փրփրապատե խողովակ	մ	60	0,893	53,587	-	-	60	53,587
29	Պատան պոլիպրոպիլեն խողովակից Փ75մմ	մ	2	8,931	17,862	-	-	2	17,862
30	Պատան պոլիպրոպիլեն խողովակից Փ50մմ	մ	3	4,540	13,620	-	-	3	13,620
31	Պատան պոլիպրոպիլեն խողովակից Փ40մմ	մ	3	3,175	9,525	-	-	3	9,525
32	Պատան պոլիպրոպիլեն խողովակից Փ32մմ	մ	12	1,700	20,399	-	-	12	20,399
33	մաքրակցի միացման մասեր համեմատական/ Փ20	հատ	154	0,298	45,847	-	-	154	45,847
34	ձևավոր մասեր /սոստուղ/	հատ	77	0,298	22,923	-	-	77	22,923
35	Անցքի բացում ե/թ ծածկի սայլերում 100x50 մմ 1=220մմ	100հատ	0,02	527,786	10,555	-	-	0,02	10,555
36	Անցքի բացում քարե պատերում Փ 150 մմ 1=400մմ /ծխաօդատար խողովակի համար/	հատ	2	3,793	7,586	-	-	2	7,586
Ապրանքային ցուցանիշներ									
1	շրջանառու պոմպ WILCO Top-s 50/10 150/280.50T H=10մ N=1.2 կվտ, G=32 խմ/ժամ /կամ համարժեք/	հատ	2	210,036	420,072	-	-	2	420,072
2	փակ ալյումին խցիկով զետուցման երկկոնտուրանի պատի զետուցման կաթսա հող. 35կվտ	հատ	4	370,973	1 483,891	-	-	4	1 483,891
Օդափոխություն									
1	ժայռալային զանցի տեղադրում 200x200մմ	հատ	64	3,070	196,505	-	-	64	196,505
2	ժայռալային զանց 150x150 մմ	հատ	6	2,996	17,976	-	-	6	17,976
3	Ցինկապատ օդատար խողովակ Փ 200մմ 0.5մմ հաստ /234գծմ/	մ ²	146,95	6,780	996,370	-	-	146,95	996,370
4	Ցինկապատ օդատար խողովակ Փ 150մմ 0.5մմ հաստ /24գծմ/	մ ²	11,3	6,780	76,618	-	-	11,3	76,618
5	օդափոխության բունի պողպատե կարկասի պատաստում	տն	1,926	69,175	133,231	-	-	1,926	133,231
6	պողպատե անկումակա 150x50x5	մ	511	2,431	1 242,122	-	-	511	1 242,122
7	պողպատե անկումակա յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	1,02	161,936	165,175	-	-	1,02	165,175
8	շերտապողպատ զխանոցների ամրացման համար -30x3մմ	մ	54	0,566	30,546	-	-	54	30,546
9	գերամեկուսիչ շերտ հանքային բամբակով փաթաթված ֆուգիտորով 25մմ	մ ³	13	48,039	624,501	-	-	13	624,501
10	օդատարի երեսապատում խոնավակայուն զիպսաստվարաթուղ	մ ²	12	4,333	52,000	-	-	12	52,000
11	զոգնոցի ց/թիթեղի տեղադրում 0,5մմ	100մ ²	1,25	138,894	171,117	-	-	1,25	171,117
12	ց/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	125	4,077	509,625	-	-	125	509,625
13	օդափոխության զխանոցների երեսապատում ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ, հաթանց արժեքի/	100մ ²	0,12	133,802	16,056	-	-	0,12	16,056
14	զխանոցների ց/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	12	4,044	48,534	-	-	12	48,534
15	էլեկտրամագնիսական շարժաթերով փականի տեղադրում 450 x400մմ	լրա-կազմ	2	39,330	78,661	-	-	2	78,661
16	էլեկտրամագնիսական շարժաթերով փականի տեղադրում 350 x400մմ	լրա-կազմ	2	31,888	63,776	-	-	2	63,776
17	կանալային օդամղիչների մոնտաժում, 600մ3/ժամ, /հաթանց արժեքի/	լրա-կազմ	1	7,287	7,287	-	-	1	7,287
18	օդամղիչների մոնտաժում, 600մ3/ժամ, 65պասկալ, 1300պտ/րոպե, 42 վտ էզդրության , 230վոլտ, 50հց հաթանց արժեքի/	լրա-կազմ	2	7,287	14,574	-	-	2	14,574
19	օդամղիչների մոնտաժում, 450մ3/ժամ, 65պասկալ, 1300պտ/րոպե, 42 վտ էզդրության , 230վոլտ, 50հց հաթանց արժեքի/	լրա-կազմ	2	7,287	14,574	-	-	2	14,574
20	ցինկապատ օդատար խողովակ 450x400մմ 0.7մմ հաստ /6 գծմ/	մ ²	10,2	7,797	79,527	-	-	10,2	79,527
21	ցինկապատ օդատար խողովակ 350x400մմ 0.7մմ հաստ /6 գծմ/	մ ²	9	7,797	70,171	-	-	9	70,171
22	զխանոցների տեղադրում զունավոր ց/թիթեղից 0.5 մմ /2600x400մմ, 4հատ, 1900x400մմ, 6հատ, 1300x400մմ, 1հատ /500x400մմ, 2հատ /500x400մմ, 2հատ/	մ ²	10,12	6,237	63,115	-	-	10,12	63,115
23	Ամրացման զետալներ	կգ	30	0,595	17,862	-	-	30	17,862
Ապրանքային ցուցանիշներ									
1	ներհոս համակարգ, արտաքին օդի ներծծմամբ/օդամղիչ 2000մ3/ժամ/	լրա-կազմ	1	198,735	198,735	-	-	1	198,735
2	կանալային օդամղիչների արժեքը /450մ3/ժամ	լրա-կազմ	1	67,349	67,349	-	-	1	67,349
3	օդամղիչների արժեքը /450մ3/ժամ	լրա-կազմ	2	66,245	132,490	-	-	2	132,490
4	օդամղիչների արժեքը /600մ3/ժամ	լրա-կազմ	2	72,162	144,324	-	-	2	144,324

Ներքին զագամատակարարում									
1	Տրագագամողային խողովակների մոնտաժում Փ25մմ	զծմ	21	1,804	37,879	-	-	21	37,879
2	Տրագագամողային խողովակների մոնտաժում Փ20մմ	զծմ	1	1,616	1,616	-	-	1	1,616
3	Տրագագամողային խողովակների մոնտաժում Փ15մմ	զծմ	3	1,530	4,589	-	-	3	4,589
4	Գազատարի փամայքում	1000մ	0,025	953,826	23,846	-	-	0,025	23,846
5	Գազատարի փորձարկում	մ	25	0,714	17,860	-	-	25	17,860
6	խողովակների յուղաներկում	100մ ²	0,05	161,936	8,097	-	-	0,05	8,097
7	խցանային փական Փ15մմ	հատ	1	6,439	6,439	-	-	1	6,439
8	խցանային փական Փ20մմ	հատ	4	8,176	32,704	-	-	4	32,704
9	խցանային փական Փ25մմ	հատ	2	9,664	19,329	-	-	2	19,329
10	էլեկտրամագնիսական փական Փ15մմ /առանց արժեքի/	հատ	2	3,338	6,676	-	-	2	6,676
11	ազդանշանային սարքի տեղադրում /առանց արժեքի/	հատ	2	4,585	9,170	-	-	2	9,170
12	զագոցային տեղադրում ԳՕ-4 /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	1	2,650	2,650	-	-	1	2,650
13	Պողատե աստիճան Փ40	մ	0,92	3,606	3,606	-	-	0,92	3,606
14	խողովակի ամրազնոդ մասեր	հատ	10	0,744	0,744	-	-	10	0,744
15	Պղնձե փղեղով հաղորդալար ՊՊԿ 2x1,5մմ ²	100մ	0,4	38,638	15,455	-	-	0,4	15,455
16	հաղորդալարի ամրազնոդ մասեր	հատ	100	0,030	2,977	-	-	100	2,977
17	ճկախողովակ սարքավորումների տեղադրման համար Փ 15, L=500մմ	հատ	4	1,191	4,763	-	-	4	4,763
Սարքավորումներ									
1	էլեկտրամագնիսական փական Փ15մմ	հատ	2	21,649	43,297	-	-	2	43,297
2	ազդանշանային սարքի տեղադրում	հատ	2	14,432	28,865	-	-	2	28,865
3	զագոցային ԳՕ-4	լրա-կազմ	1	66,245	66,245	-	-	1	66,245
Ներքին լուսավորություն									
Լուսավորության և ուժային լինեռառնարկա-վորությունների մոնտաժում									
1	ցվաքային լուսարկային վահան , 380/220V, 100A	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
1.1	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 100Ա 380վ /ներանցման/	հատ	2	8,684	17,369	-	-	2	17,369
1.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /բաշխման/	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
2	լուսարկային վահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
2.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ/գիպսաստվարաթղթե պատերի մեջ տեղադրվող/	հատ	1	11,872	11,872	-	-	1	11,872
2.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /ներանցման/ Շղասի	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
2.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ /իֆտի համար/	հատ	1	4,027	4,027	-	-	1	4,027
2.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/Բ դասի/բաշխման/	հատ	5	4,027	20,133	-	-	5	20,133
2.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /Բ դասի /բաշխման/	հատ	2	4,027	8,053	-	-	2	8,053
2.6	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /Բ դասի /բաշխման/	հատ	3	4,027	12,080	-	-	3	12,080
3	լուսարկային վահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
3.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ/գիպսաստվարաթղթե պատերի մեջ տեղադրվող/	հատ	1	11,872	11,872	-	-	1	11,872
3.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /ներանցման/Շղասի	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
3.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /Բ դասի/բաշխման/	հատ	3	4,027	12,080	-	-	3	12,080
3.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Բ դասի	հատ	6	4,027	24,160	-	-	6	24,160
3.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/Բ դասի	հատ	2	4,027	8,053	-	-	2	8,053
4	լուսարկային վահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
4.1	վահանակ պոլիստիրոլե 24մոդուլ/գիպսաստվարաթղթե պատերի մեջ տեղադրվող/	հատ	1	10,383	10,383	-	-	1	10,383
4.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /ներանցման/Շղասի	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
4.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/Բ դասի	հատ	3	4,027	12,080	-	-	3	12,080
4.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Բ դասի	հատ	5	4,027	20,133	-	-	5	20,133
4.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 220վ /բաշխման/Բ դասի	հատ	1	4,027	4,027	-	-	1	4,027
5	լուսարկային վահան , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
5.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	11,872	11,872	-	-	1	11,872
5.2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /ներանցման/	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
5.3	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 380վ /բաշխման/	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
5.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/Բ դասի	հատ	2	4,027	8,053	-	-	2	8,053
5.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Բ դասի	հատ	3	4,027	12,080	-	-	3	12,080
5.6	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/Բ դասի	հատ	1	4,027	4,027	-	-	1	4,027
5.7	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 220վ /բաշխման/Բ դասի	հատ	1	4,027	4,027	-	-	1	4,027

6	պաշտպանիչ քառաբևեռ անջատման սարք A տիպի 380v,32A/30mA . էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	5,954	5,954	-	-	1	5,954
7	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,25A/30mA . էլեկտրամեխանիկական	հատ	15	5,954	89,312	-	-	15	89,312
8	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,32A/30mA էլեկտրամեխանիկական	հատ	6	4,466	26,794	-	-	6	26,794
9	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,40A/30mA էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	4,466	4,466	-	-	1	4,466
10	երկստեղ վարդակ շտեպսեյային երկբևեռ 3-րդ հողանցման հպակով 220V 16Ա IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	0,06	160,118	9,607	-	-	0,06	9,607
11	վարդակ շտեպսեյային երկբևեռ 3-րդ հողանցման հպակով 220V 16Ա IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	0,84	160,118	134,499	-	-	0,84	134,499
12	տուփ անջատիչի և վարդակի փակ տեղադրման /հաստատվարաթոյն պատերի մեջ տեղադրվող/	100 հատ	0,167	150,103	25,067	-	-	0,167	25,067
13	բաժանարար տուփ փակ տեղադրման	100 հատ	0,153	150,103	22,966	-	-	0,153	22,966
14	փորակի բացում վարդակի,անջատիչի և բաժանման տուփերի համար	հատ	320	0,766	245,237	-	-	320	245,237
15	պղնձե ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x4 մմ ²	մ	325	2,890	939,367	-	-	325	939,367
16	պղնձե ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x2,5 մմ ²	մ	455	2,547	1 158,662	-	-	455	1 158,662
17	պղնձե ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x2,5 մմ ²	մ	35	2,971	103,976	-	-	35	103,976
18	պղնձե բազմալար ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x10մմ ²	մ	20	4,886	97,730	-	-	20	97,730
19	պղնձե բազմալար ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x6մմ ²	մ	65	4,886	317,621	-	-	65	317,621
20	տուփախողովակ ՊՎՔ 40x25մմ	մ	80	0,119	9,527	-	-	80	9,527
21	Պողպատ շերտավոր 40x4	մ	40	0,965	38,603	-	-	40	38,603
22	Պողպատե անկյունակ 50x50x5 L=2,5 /հողանցման համար/	հատ	6	7,688	46,126	-	-	6	46,126
23	Սնցքի բացում Փ16մմ , L=400մմ , մալուխի անցկացման համար	100հատ	0,04	138,491	5,540	-	-	0,04	5,540
24	խոռոչի բացում 335x285x60մմ	1մ ³	0,011	28,862	0,317	-	-	0,011	0,317
25	տուփախողովակ ՊՎՔ /գոֆրա/ d=20մմ	մ	700	0,119	83,358	-	-	700	83,358
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	3,5	3,169	11,093	-	-	3,5	11,093
2	բնահողի հետիլը ձեռքով	մ ³	3,5	1,325	4,637	-	-	3,5	4,637
Լուսավորության էլեկտրատեղադրումների մոնտաժում									
1	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4000k,3600lm,IP20	հատ	123	5,492	675,484	-	-	123	675,484
2	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4000k,3000lm,IP20	հատ	22	5,492	120,818	-	-	22	120,818
3	Լուսատու 9W LED լամպով ներկառուցվող 4000k,900lm, IP65	հատ	38	4,003	152,122	-	-	38	152,122
4	Լուսատու 20W LED լամպով պատի 5000k,900lm,IP65	հատ	11	4,003	44,035	-	-	11	44,035
5	Լուսադիֆուզային լուսատու LED պատի,IP65, ,3,6w,,EXIT,, ցուցանակով	հատ	14	8,766	122,731	-	-	14	122,731
6	Լուսադիֆուզային լուսատու LED ,,սլաք,, ցուցանակով պատի,IP65	հատ	4	8,766	35,066	-	-	4	35,066
7	Փակ լարանցման միաբևեռ մեկստեղնավոր անջատիչ 250V 6Ա, IP20	հատ	56	1,826	102,270	-	-	56	102,270
8	Փակ լարանցման միաբևեռ երկստեղնավոր անջատիչ 250V 6Ա,IP20	հատ	21	2,198	46,166	-	-	21	46,166
9	պղնձե բազմալար ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 2x1,5մմ ²	մ	960	2,070	1 987,373	-	-	960	1 987,373
10	պղնձե բազմալար ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x1,5մմ ²	մ	140	2,301	322,126	-	-	140	322,126
11	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՊՊՎԳ 2 x1,5մմ ²	100մ	1,1	53,602	58,962	-	-	1,1	58,962
12	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՎՎԳ 1 x1,5մմ ²	100մ	2	48,839	97,677	-	-	2	97,677
13	տուփախողովակ ՊՎՔ /գոֆրա/ d=16մմ	մ	820	0,119	97,647	-	-	820	97,647
Հողեփի ազդարարման համակարգ									
1	Բաժանկարգի կառավարման գլխավոր վահանակ /առանց առժեյի/	յրակազմ	1	41,514	41,514	-	-	1	41,514

2	Երկլարանի գծի վերահսկիչ հառանց արժեքի/	հատ	1	2,988	2,988	-	-	1	2,988
3	Հասցեային ռեւային բոկ հառանց արժեքի/	հատ	1	2,182	2,182	-	-	1	2,182
4	Պահույնային սնուցման աղբյուր/հառանց արժեքի/	հատ	1	5,040	5,040	-	-	1	5,040
5	Մարտկոց 12վ,7Աժ/ հառանց արժեքի/	հատ	1	2,585	2,585	-	-	1	2,585
6	Գեոմալին հասցեային ազդասարք/հառանց արժեքի/	հատ	10	2,585	25,849	-	-	10	25,849
7	Միսի հասցեային ազդասարք/հառանց արժեքի/	հատ	55	2,182	120,021	-	-	55	120,021
8	Ձեռքի ղեկավարման հասցեային ազդասարք/ հառանց արժեքի/	հատ	7	2,182	15,275	-	-	7	15,275
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (նեյսի)/հառանց արժեքի/	հատ	5	2,182	10,911	-	-	5	10,911
10	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (դրսի)/հառանց արժեքի/	հատ	1	2,182	2,182	-	-	1	2,182
11	Պլաստիկ մալուխողի սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	5,813	11,625	-	-	2	11,625
12	Պլաստիկ մալուխողի T-ձև Էլեմենտ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-2 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	1,867	1,867	-	-	1	1,867
13	Պլաստիկ մալուխողի հարթ անկյուն սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	2,292	2,292	-	-	1	2,292
14	Պլաստիկ մալուխողի ճակատի ջրղարկիչ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	1,260	2,520	-	-	2	2,520
15	Հրակայուն մալուխ KCPBw(A)-FRLS 1x2x0.97մմ, իռակալունություն ամսիճան 180ո.	մ	530	0,429	227,548	-	-	530	227,548
16	անցքի բացում Ø25մմ , l=200մմ , մալուխի անցկացման համար	100հատ	0,04	150,779	6,031	-	-	0,04	6,031
17	պլաստմասե ճկախողըվակ Ø16/ամրացման ղեռայնեղով/	մ	530	0,269	142,006	-	-	530	142,006
18	Մոնտաժային կյութեր	լրակազմ	1	2,977	2,977	-	-	1	2,977
Աստղծրոմներ									
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ	լրակազմ	1	71,412	71,412	-	-	1	71,412
2	Երկլարանի գծի վերահսկիչ	հատ	1	23,756	23,756	-	-	1	23,756
3	Հասցեային ռեւային բոկ	հատ	1	17,052	17,052	-	-	1	17,052
4	Պահույնային սնուցման աղբյուր	հատ	1	40,078	40,078	-	-	1	40,078
5	Մարտկոց 12վ,7Աժ	հատ	1	13,991	13,991	-	-	1	13,991
6	Գեոմալին հասցեային ազդասարք	հատ	10	10,639	106,390	-	-	10	106,390
7	Միսի հասցեային ազդասարք	հատ	55	10,639	585,143	-	-	55	585,143
8	Ձեռքի ղեկավարման հասցեային ազդասարք	հատ	7	7,724	54,069	-	-	7	54,069
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (նեյսի)	հատ	5	4,518	22,590	-	-	5	22,590
10	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (դրսի)	հատ	1	4,518	4,518	-	-	1	4,518
հաշմանդամների ամբարձիչ									
1	Ամբարձիչի ձեռքբերում և տեղադրում հաշմանդամություն ունեցողների համար/ՁԸ-11/ բարձրացման բարձրությունը մինչև 4,9մ,բեռնաբարձրությունը 250կգ,կախինալի ներքին չափերը 1400x1100մմ, հոսանքի լարումը 220վ, շարժիչի հզորությունը 0.5142կՎտ	լրակազմ	1	8 001,090	8 001,090	-	-	1	8 001,090
Սրտաքին լուսավորություն									
Էլեմենտալին աշխատանքներ									
1	մեկուսիչի պողպատե զգաճողի տեղադրում Ø16մմ	կգ	0,3	0,850	0,255	-	-	0,3	0,255
2	Սեկուսիչ -16	հատ	5	0,447	2,233	-	-	5	2,233
3	զգաճողային կեղիկ մեկուսիչի համար	հատ	4	0,744	2,977	-	-	4	2,977
4	խարիսխ պողպատե ձողից Ø16	կգ	1	0,850	0,850	-	-	1	0,850
5	Տրավերս պողպատե անկյունակիցL 40x40x4 երկ 0.40, 1.029x0.4=0.4116	հատ	1	2,457	2,457	-	-	1	2,457
6	պլումինե ջիղերով մալուխի տեղադրում լուսավորության հենապլունով ԱՎՎԳ 4x70մմ²	մ	600	3,614	2 168,118	75,3931	272,435	524,6089	1 895,683
7	Հաղորդալար պլումինե ջիղերով ԱՎՎ 1x2.5 մմ²	մ	20	0,246	4,922	-	-	20	4,922
8	տուփախողովակ d=60x40մմ	մ	16	0,454	7,265	-	-	16	7,265
9	մալուխային ծաղապանակ TA-11	հատ	16	0,744	11,908	-	-	16	11,908
Էլեմենտալին աշխատանքներ									
1	հենապլունների հիմքերի փորում ձեռքով	մ³	0,16	5,585	0,894	-	-	0,16	0,894

2	Հենապուների բետոն B-12,5 մակմիշի	մ ³	0,16	42,714	6,834	-	-	0,16	6,834
3	ավելորդ բնահողի փառում տեղում	մ ³	0,16	1,325	0,212	-	-	0,16	0,212
4	Պողպատե հենապան մոնտաժում Փ108x4, L=7մ	տն	0,072	121,283	8,732	-	-	0,072	8,732
5	Պողպատե խողովակ Փ108x4	մ	7	6,834	47,837	-	-	7	47,837
6	մետ վրադիրների խցան/ տեղադրում 4մմ հաստ. թերթից D=110մմ	մ ²	0,01	24,321	0,243	-	-	0,01	0,243
7	Սետադական հենապուների յուղաներկում /մոխրագույն/ 2 անցամ	100մ ²	0,04	143,522	5,741	-	-	0,04	5,741
8	Եռաֆազ էլ. հաշվիչ երկսակագնային 380վ 100Ա /առանց արժեքի/	հատ	1	1,442	1,442	-	-	1	1,442
9	ալյաստմասե արկղ հաշվիչի համար	հատ	1	7,443	7,443	-	-	1	7,443
Սարքավորումներ									
1	Եռաֆազ էլ. հաշվիչ երկսակագնային 380վ 100Ա	հատ	1	66,245	66,245	-	-	1	66,245
Առտաքին ջուր									
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողիցում/	1000մ ³	0,043	1,557,489	66,972	-	-	0,043	66,972
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,031	757,858	23,494	-	-	0,031	23,494
3	նույնը ձեռքով	մ ³	7	3,169	22,186	-	-	7	22,186
4	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	7	8,513	59,591	-	-	7	59,591
5	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ50x4,6/16մթմ /փորձառնումով/	մ	115	1,475	169,651	-	-	115	169,651
6	արիէթիլենե արմունկ Փ50x50	հատ	7	2,025	14,177	-	-	7	14,177
7	միագում գործող ջրագծին Փ50մմ խողովակում	հատ	1	6,505	6,505	-	-	1	6,505
8	Հավաքովի ե/բ դիտահողի տեղադրում Փ1500 h=1մ /2 հատ/	մ ³	1,6	65,437	104,699	-	-	1,6	104,699
9	Հավաքովի ե/բ դիտահողի օղակ 1500 մմ, h=890մմ	հատ	2	59,541	119,082	-	-	2	119,082
10	Հավաքովի ե/բ դիտահողի կախարիչ 1680x150մմ թուջե մտոցի հետ միասին ՈՐ15	հատ	2	175,316	350,632	-	-	2	350,632
11	ե/բ դիտահողի հատակի սալ Փ1680x120 ՈՐ15	հատ	2	44,856	89,312	-	-	2	89,312
12	դիտահողի պատերի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 անցամ	100մ ²	0,1	48,357	4,836	-	-	0,1	4,836
13	պողպատե փական Փ50մմ	հատ	3	11,566	34,759	-	-	3	34,759
14	Փ50մմ տրամ պողպատե կցաշարի տեղադրում	հատ	8	10,084	80,668	-	-	8	80,668
15	ջրաչափի տեղադրում Փ40մմ	հատ	1	43,553	43,553	-	-	1	43,553
16	խողովակների ախտահանում	կմ	0,115	85,945	9,884	-	-	0,115	9,884
17	հալահողիցիային հիդրանտ Փ50մմ	լրա-կազմ	1	84,389	84,389	-	-	1	84,389
18	փափուկ բնահողի հետիցք քուլոզերով	1000մ ³	0,024	110,240	2,646	-	-	0,024	2,646
19	բնահողի հետիցք քուլոզերով	1000մ ³	0,043	110,240	4,740	-	-	0,043	4,740
20	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	7	1,325	9,274	-	-	7	9,274
21	բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	9	1,325	11,924	-	-	9	11,924
22	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում հնքնաթափով 3կմ	տն	13,5	1,650	22,270	-	-	13,5	22,270
Արտաքին կոյուղի									
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000 մ ³	0,141	983,909	138,731	-	-	0,141	138,731
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,041	757,858	31,072	-	-	0,041	31,072
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9	3,169	28,524	-	-	9	28,524
4	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	9	8,513	76,617	-	-	9	76,617
5	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ160	մ	152	5,650	858,754	-	-	152	858,754
6	Պոլիվինիլքլորիդ խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ110	մ	5	2,394	11,971	-	-	5	11,971
7	Հավաքովի ե/բ դիտահողների տեղադրում Փ1000 h=1մ /7հատ/	մ ³	4,9	59,865	293,336	-	-	4,9	293,336
8	Հավաքովի ե/բ դիտահողի օղակ Փ1000 h=1մ	հատ	14	37,213	520,985	-	-	14	520,985
9	Հավաքովի ե/բ կախարիչ 1200x1200, թուջե մտոցի հետ միասին 700մմ	հատ	7	121,564	850,946	-	-	7	850,946
10	Հավաքովի ե/բ դիտահողի հատակի սալ Փ 1200	հատ	7	29,771	208,394	-	-	7	208,394
11	բետոն դիտահողի հատակի համար B15	մ ³	1,05	44,442	46,664	-	-	1,05	46,664
12	փափուկ բնահողի հետիցք քուլոզերով	1000մ ³	0,036	110,240	3,969	-	-	0,036	3,969
13	բնահողի հետիցք քուլոզերով	1000մ ³	0,13	110,240	14,331	-	-	0,13	14,331
14	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	9	1,325	11,924	-	-	9	11,924

15	բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	ս ³	16	1,325	21,198	-	-	16	21,198
16	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	24	1,650	39,591	-	-	24	39,591
17	Հավաքովի պղիմեղավազային դիտահողի տեղադրում Փ1000 h=4մ / 1հատ/	ս ³	0,8	47,216	37,773	-	-	0,8	37,773
18	Հավաքովի պղիմեղավազային դիտահողի տեղադրում 900x1000	հատ	4	80,381	321,522	-	-	4	321,522
19	Հավաքովի պղիմեղավազային դիտահողի կափարիչ 620x65մ	հատ	1	59,541	59,541	-	-	1	59,541
20	Հավաքովի պղիմեղավազային դիտահողի տակդիր 970x30մ	հատ	1	15,065	15,065	-	-	1	15,065
21	պղիմեղավազային դիտահողի պատերի բուրվային ջրալվակալային քիտումով 2 անգամ	100ս ²	0,05	55,799	2,790	-	-	0,05	2,790
22	ցամաքուրդի մանր խոշորության ավազի շերտ h=150մ	ս ³	0,2	19,691	3,938	-	-	0,2	3,938
23	ցամաքուրդի միջին խոշորության ավազի շերտ h=250մ	ս ³	0,3	19,263	5,779	-	-	0,3	5,779
24	ցամաքուրդի խիստ խից h=300մ	ս ³	0,36	16,756	6,032	-	-	0,36	6,032
Առուտու նիւտաւոնոհ մաքրման հող									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում է բակավատորով	1000ս ³	0,101	757,858	76,544	-	-	0,101	76,544
2	նույնը ձեռքով	ս ³	8	3,169	25,355	-	-	8	25,355
3	2-րդ կարգի բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000ս ³	0,053	110,240	5,843	-	-	0,053	5,843
4	բնահողի հետիցք ձեռքով	ս ³	8	1,325	10,599	-	-	8	10,599
5	ավելորդ բնահողի բարձում է բակավատորով ինքնաթափին	1000ս ³	0,048	719,721	34,547	-	-	0,048	34,547
6	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	72	1,650	118,774	-	-	72	118,774
7	Բետոնե նախապատրաստ-տական շերտի կառուցումը բետոն B-7,5	ս ³	2,3	40,634	93,459	-	-	2,3	93,459
8	պողպատե խողովակ Φ 108մ	մ	2	4,198	8,395	-	-	2	8,395
9	մետաղական խողովակի յուղաներկում 2 անգամ	100 մ ²	0,01	161,936	1,619	-	-	0,01	1,619
10	Ե/բ հիմնային սալի կառուցում 4-15 մ. բ. /ՄԱ-1/	ս ³	6,3	65,053	409,831	-	-	6,3	409,831
11	Սնդան Φ 12A500C	տն	0,352	416,788	146,709	-	-	0,352	146,709
12	Միաձուլվ ե/բ պատի պատրաստում 4-15 բետոնից հաստ. 30սմ/ՄԱ-1/	ս ³	10,7	88,688	948,957	-	-	10,7	948,957
13	Սնդան Φ 12A500C	տն	1,119	416,788	466,386	-	-	1,119	466,386
14	Ե/բ միաձուլվ սալի կառուցում 4-15 մ. բ. /ՄԱ-1/	ս ³	1,5	82,151	123,226	-	-	1,5	123,226
15	Սնդան Φ 12A500C	տն	0,338	416,788	140,874	-	-	0,338	140,874
16	Ե/բ մտոցի պատի պատրաստում 4-15 բետոնից	ս ³	0,2	88,688	17,738	-	-	0,2	17,738
17	Սնդան Φ 6A0-1	տն	0,002	496,176	0,992	-	-	0,002	0,992
18	պատերի և ծածկի ջրամեկուսացում քիտումային մածիկով 2 շերտ	100ս ²	0,58	122,484	71,041	-	-	0,58	71,041
19	հատակների սուլֆատակայուն Ց/Ավազային հարթեց շերտ 20մ հաստ	100ս ²	0,1	126,647	12,665	-	-	0,1	12,665
20	պատերի սվաղում սուլֆատակայուն ջրավազային սվաղով	ս ²	32	2,015	64,486	-	-	32	64,486
21	Պող. ճարմանդների տեղադրում բետոնում Φ 22A-1	տն	0,003	1 212,014	3,636	-	-	0,003	3,636
22	Թուֆե մտոցի տեղադրում Φ 700	հատ	1	77,102	77,102	-	-	1	77,102
Արտաքին զագամուտակարարում									
1	Պող. ջրագազամուտային անկար խողովակների մոնտաժում Φ 4 = 108մ	մ	15	6,055	90,827	-	-	15	90,827
2	Պող. ջրագազամուտային անկար խողովակների մոնտաժում Φ 4 = 40մ	մ	174	4,218	733,979	-	-	174	733,979
3	Պող. ջրագազամուտային անկար խողովակների մոնտաժում Φ 4 = 25մ	մ	2	3,221	6,442	-	-	2	6,442
4	Չագատարի փշամաքում	1000 մ	0,191	951,904	181,814	-	-	0,191	181,814
5	Չագատարի փոռնարկում	մ	191	0,714	136,452	-	-	191	136,452
6	Մետաղական շինվածքներ Չագատարի ամրացման համար /հատիսներ և ամուր/	տն	0,007	746,086	5,223	-	-	0,007	5,223
7	խողովակների և կանգնակների յուղաներկում	100ս ²	0,48	161,936	77,730	-	-	0,48	77,730
8	միացում գոյություն ունեցող ց/ձ Չագատարին Φ 4 = 40մ խողովակով	1մհազ.	1	13,934	13,934	-	-	1	13,934
9	ձևավոր մասեր	տն	0,003	2 017,612	6,053	-	-	0,003	6,053
10	խզանային փական Φ 4 = 40մ	հատ	4	15,123	60,492	-	-	4	60,492
11	խզանային փական Φ 4 = 25մ	հատ	2	8,300	16,599	-	-	2	16,599
12	CS-16 տիպի ինժեկտի տեղադրում/առանց արժեքի/	հատ	1	4,585	4,585	-	-	1	4,585
13	զագակարգավորիչ GS-78-R2, 6 bar /առանց արժեքի/	հատ	1	4,585	4,585	-	-	1	4,585

14	բետոնե տակդիր	կգ	6	0,447	2,679	-	-	6	2,679
15	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4	3,169	12,678	-	-	4	12,678
16	բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	3,7	1,325	4,902	-	-	3,7	4,902
17	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0,3	1,325	0,397	-	-	0,3	0,397
18	բետոնե հիմքերի կառուցում հենալուծների տակ B 7.5 մ.թ.	մ ³	3,7	57,718	213,558	-	-	3,7	213,558
19	մետաղական կանգնակների տեղադրում SH-1 SH-2 ձա=57մմ, L=3,5մ, H=3,0 մ /ձա=76մմ, L=5,5մ, H=5,0 մ	տն	0,745	76,248	56,805	-	-	0,745	56,805
20	աղոպատե խողովակի ժա=57մմ արժեքը	մ	122,5	3,483	426,687	-	-	122,5	426,687
21	աղոպատե խողովակի ժա=76մմ արժեքը	մ	11	4,681	51,496	-	-	11	51,496
22	խցափակում Փ108մմ	հատ	2	24,610	49,221	-	-	2	49,221
Աարքայություններ									
1-ին համաթառնակ									
1.5.1	Պահարանային հաշվիչ կայան գազահաշվիչ հանգույցով ՊԳԿԿԳՅ 16K մակնիշի	հատ	1	972,570	972,570	-	-	1	972,570
1.5.2	F / Փական 2" 500 MB 230 V Ալյումին	հատ	1	82,110	82,110	-	-	1	82,110
1.5.3	Գազի դետեկտոր SECOR 2000/230 V	հատ	1	54,060	54,060	-	-	1	54,060
1.5.4	Սողնակային փական 30x 76x /ձՄ 50/	հատ	1	57,732	57,732	-	-	1	57,732
Բառեկարգում									
Ավազական Քիստ									
1	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 զմ	0,48	550,352	264,169	-	-	0,48	264,169
2	բնահողի տուփանում խճով	100մ ²	0,204	37,561	7,662	-	-	0,204	7,662
3	լիցք մանրահատիկ ավազից 220մմ հաստ /20,4մմ/	մ ³	4,488	7,745	34,757	-	-	4,488	34,757
Մետաղական ծածկեր /Քիստ/									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9,6	3,169	30,426	-	-	9,6	30,426
2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	9,6	50,998	489,581	-	-	9,6	489,581
3	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	9,6	1,325	12,719	-	-	9,6	12,719
4	գրուցարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	8,23	76,248	627,524	-	-	8,23	627,524
5	աղոպատե խողովակ 80x80x4	մ	269,4	6,229	1 678,225	-	-	269,4	1 678,225
6	աղոպատե խողովակ 120x80x4	մ	153,9	7,946	1 222,853	-	-	153,9	1 222,853
7	աղոպատե խողովակ 80x80x4	մ	220,2	5,383	1 185,231	-	-	220,2	1 185,231
8	Պողպ ճող Փ10մմ	տն	0,0672	496,176	33,343	-	-	0,0672	33,343
9	աղոպատե խողովակ 40x40x2	մ	626,4	1,500	939,874	-	-	626,4	939,874
10	ծածկույթի կառուցում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ 25-0,55	100մ ²	3,33	718,673	2 393,182	-	-	3,33	2 393,182
11	ծածկարանի մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	3,108	181,936	503,299	-	-	3,108	503,299
Փայտե նստարան /6 հատի համար/									
1	փայտե նստարանների պողպատե կաղկապի պատրաստում	տն	0,154	78,248	11,742	-	-	0,154	11,742
2	պողպատե անկյունակ 150x50x5	մ	40,8	2,431	99,175	-	-	40,8	99,175
3	փայտե չորսուկներից նստարանների նստատեղի և թիկնամասի իրականացում	մ ²	16,8	0,782	13,144	-	-	16,8	13,144
4	ռանդված փայտե չորսուկներ 50x50	մ ³	0,84	189,167	158,900	-	-	0,84	158,900
5	փայտե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,672	155,954	104,801	-	-	0,672	104,801
6	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,084	161,936	13,603	-	-	0,084	13,603
ՓՏՄ-ից վահանների կառուցում /6 հատի համար/									
1	ՓՏՄ-ից վահանների պողպատե էլեմենտների պատրաստում	տն	0,2982	76,248	22,737	-	-	0,2982	22,737
2	ՓՏՄ-ից վահան	մ ²	162,6	3,385	550,387	-	-	162,6	550,387
3	պողպատե անկյունակ 120x20x2,5	մ	176,64	0,604	106,751	-	-	176,64	106,751
4	չեղտապողպատ -4x30	մ	10,8	0,744	8,038	-	-	10,8	8,038
5	ՓՏՄ-ից վահանների լարապատում 2 կողմից 2 անգամ	100մ ²	3,252	54,364	176,792	-	-	3,252	176,792
6	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,285	161,936	46,152	-	-	0,285	46,152
Նստատեղանքների կառուցում 6 հատի համար/									
1	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 զմ	2,16	550,352	1 188,761	-	-	2,16	1 188,761
2	Բնահողի տուփանում խճով	100մ ²	4,86	37,561	182,547	-	-	4,86	182,547
3	հարթակի խճային նախաշերտ 80մմ հաստ/486մմ/	մ ³	38,88	16,756	651,469	-	-	38,88	651,469
4	Ավազի շերտ միջին խոշորությամբ 100մմ /ցեմենտի խառնուրդով 1մ2-ում 3կգ/ 486մմ/	մ ³	48,6	11,213	544,936	-	-	48,6	544,936
5	ցեմենտի լոժեք	տն	1,458	64 502	94 045	-	-	1,458	94 045

6	ձեմնուղու ծածկույթ մոխրագույն բետոնե սալիկներով 50մմ	մ ²	243	7,204	1 750,604	-	-	243	1 750,604
7	ձեմնուղու ծածկույթ գունավոր բետոնե սալիկներով 50մմ	մ ²	243	7,695	1 869,969	-	-	243	1 869,969
Մետաղական ցամաքատի կառուցում 307,0 զմմ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	8,7	3,169	27,574	-	-	8,7	27,574
2	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	8,7	1,325	11,527	-	-	8,7	11,527
3	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ափնքնաթափով մինչև 3կմ	տն	13,05	1,650	21,528	-	-	13,05	21,528
4	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	8,7	50,998	443,683	-	-	8,7	443,683
5	Սետաղական ցամաքատի կառուցում	տն	6,196	64,012	396,620	-	-	6,196	396,620
6	պողպատե խողովակ 60x60x3	մ	322	4,125	1 328,158	-	-	322	1 328,158
7	աղոպատե անկումակ 150x50x5	մ	998,5	2,431	2 427,121	-	-	998,5	2 427,121
8	աղոպատե ձող Φ8 Ա-1	կգ	401,8	0,496	199,184	-	-	401,8	199,184
9	աղոպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	79,5	0,496	39,407	-	-	79,5	39,407
10	աղոպատե անկումակ 132x32x4	մ	60,8	0,893	54,302	-	-	60,8	54,302
11	պողպատե ցանց 2մմ, 50x50մմ	մ ²	396,8	1,179	467,793	-	-	396,8	467,793
12	պողպատե թերթ 80x60x3	մ ²	0,576	20,186	11,633	-	-	0,576	11,633
13	Սետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	4,92	161,936	796,728	-	-	4,92	796,728
Մետաղական դռնակ ԱՂՈ-1/ 11 հատ									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,2	3,169	0,634	-	-	0,2	0,634
2	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	0,2	1,325	0,265	-	-	0,2	0,265
3	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	0,2	50,998	10,200	-	-	0,2	10,200
4	մետաղական դռնակի տեղադրում	տն	0,052	351,606	18,283	-	-	0,052	18,283
5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	2	7,886	15,772	-	-	2	15,772
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	4,5	1,500	6,752	-	-	4,5	6,752
7	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	9,95	0,631	6,280	-	-	9,95	6,280
8	պողպատե թերթ 100x100x5	մ ²	0,02	30,207	0,604	-	-	0,02	0,604
9	պողպատե անկումակ 140x40x5	մ	0,1	2,233	0,223	-	-	0,1	0,223
10	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	4	0,496	1,985	-	-	4	1,985
11	ծխնի	հատ	2	0,744	1,489	-	-	2	1,489
12	Սետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,03	161,936	4,858	-	-	0,03	4,858
Մետաղական դարպաս ԱԴ-1 12 հատ									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,8	3,169	2,536	-	-	0,8	2,536
2	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	8	1,325	10,599	-	-	8	10,599
3	բետոնե հիմքերի կառուցում նստարանների տակ B 7.5 բետոնով	մ ³	0,8	50,998	40,798	-	-	0,8	40,798
4	մետաղական դարպասի տեղադրում	տն	0,2592	351,606	91,136	-	-	0,2592	91,136
5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	8	7,886	63,090	-	-	8	63,090
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	27,2	1,500	40,812	-	-	27,2	40,812
7	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	85	0,631	53,647	-	-	85	53,647
8	պողպատե թերթ 100x100x5	մ ²	0,04	30,207	1,208	-	-	0,04	1,208
9	պողպատե անկումակ 140x40x5	մ	0,2	2,233	0,447	-	-	0,2	0,447
10	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	4	0,496	1,985	-	-	4	1,985
11	ծխնի	հատ	12	0,744	8,931	-	-	12	8,931
12	Սետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,22	161,936	35,626	-	-	0,22	35,626
Ցանցերի ցանցեր									
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	1,04	1 986,484	2 065,944	-	-	1,04	2 065,944
2	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով Կողմիցում/	1000մ ³	0,385	1 557,489	599,633	-	-	0,385	599,633
3	կուտակված բնահողի փռում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 50մ փոխելով	1000մ ³	0,385	853,939	328,767	-	-	0,385	328,767
4	բնահողի խտացում մեխանիզմով	100մ ²	3,41	7,975	27,196	-	-	3,41	27,196
5	հողային տաշտակի կտրում մեխանիզմով բարձելով ափնքնաթափին	1000մ ³	0,051	694,925	35,441	-	-	0,051	35,441
6	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	7	3,169	22,186	-	-	7	22,186
7	ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ափնքնաթափին	մ ³	7	1,325	9,274	-	-	7	9,274
8	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ափնքնաթափով մինչև 3կմ	տն	1647	1,650	2 716,948	-	-	1647	2 716,948
9	տաշտակի խտացում մեխանիզմով	100մ ²	3,41	7,975	27,196	-	-	3,41	27,196
10	խճային մագաղանների իրականացում բիտումի ներծծումով 4 12կգ/մ2 հաստ 120մմ	100մ ²	3,41	349,810	851,851	-	-	3,41	851,851

11	«Բ» տիպի մանրահատիկ արժեքներն ծածկույթի իրականացում հաշվին հիմքի վրա/հզ/հաստ-50մմ	100մ ²	3,41	459,923	1 568,338	-	-	3,41	1 568,338
12	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100	գծմ	1,392	1 294,596	1 802,077	-	1,392	1 802,077
13	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100	գծմ	3,585	550,352	1 973,013	-	3,585	1 973,013
14	խճի նախաշերտի կառուցում (հաստ-100մմ) ճեմուղու և սալմածքի հատվածում	մ ³	47,2	10,660	503,159	-	-	47,2	503,159
15	ճեմուղու և սալվածքի մանրահատիկ ասֆալտա-բետոնե ծածկույթ 30մմ հաստ „Դ... տիպի“	100մ ²	4,72	292,411	1 380,179	-	-	4,72	1 380,179
արտաքին աստիճաններ Ա-1 և թեքահարթակ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	3	3,169	9,508	-	-	3	9,508
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	3	1,325	3,975	-	-	3	3,975
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	4,5	1,390	6,254	-	-	4,5	6,254
4	Բնահողի տուփանում խճով	100մ ²	0,15	37,561	5,634	-	-	0,15	5,634
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբարաբետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	9	42,882	385,939	-	-	9	385,939
6	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,24	117,340	28,162	-	-	0,24	28,162
7	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,126	176,598	22,251	-	-	0,126	22,251
8	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում սրբատաշ, հղկված բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,126	1 511,711	190,476	-	-	0,126	190,476
9	աստիճանների և աստիճանաձևակտների երեսապատում սրբատաշ, հղկված բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,04	1 844,307	73,772	-	-	0,04	73,772
10	կողային ձևակտների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,052	1 668,574	86,766	-	-	0,052	86,766
11	ամրանային ցանց Փ3Բp1 ,100x100մմ քցիցով	մ ²	5,2	0,994	5,171	-	-	5,2	5,171
12	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության զործարանային առտադրության	մ	6,3	37,213	234,443	-	-	6,3	234,443
արտաքին աստիճաններ Ա-2									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	10,2	3,169	32,328	-	-	10,2	32,328
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	10,2	1,325	13,514	-	-	10,2	13,514
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	15,3	1,390	21,265	-	-	15,3	21,265
4	Բնահողի տուփանում խճով	100մ ²	0,078	37,561	2,930	-	-	0,078	2,930
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբարաբետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	0,6	42,882	25,729	-	-	0,6	25,729
6	Միամույլ խամբարա-բետոնե պատի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	4,9	44,544	218,268	-	-	4,9	218,268
7	բետոնե նախաշերտ B -7,5մ.բ 100մմ հաստ.	մ ³	0,8	42,115	33,692	-	-	0,8	33,692
8	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,4	117,340	46,936	-	-	0,4	46,936
9	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,018	176,598	3,179	-	-	0,018	3,179
10	հարթակի երեսապատում սրբատաշ, հղկված բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,018	1 511,711	27,211	-	-	0,018	27,211
11	աստիճանների և աստիճանաձևակտների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,078	1 844,307	143,856	-	-	0,078	143,856
12	կողային ձևակտների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,244	1 668,574	407,132	-	-	0,244	407,132
13	ամրանային ցանց Փ3Բp1 ,100x100մմ քցիցով	մ ²	24,4	0,994	24,262	-	-	24,4	24,262
14	բազալտե գլխաքար 50մմ հաստության 420մմ լայնության, 7,5 գծմ	100մ ²	0,0315	1 890,095	59,538	-	-	0,0315	59,538
15	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության զործարանային առտադրության	մ	12	37,213	446,559	-	-	12	446,559
արտաքին աստիճաններ Ա-3 և թեքահարթակ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	5	3,169	15,847	-	-	5	15,847
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	5	1,325	6,625	-	-	5	6,625
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	7,5	1,390	10,424	-	-	7,5	10,424
4	Բնահողի տուփանում խճով	100մ ²	0,25	37,561	9,390	-	-	0,25	9,390
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբարաբետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	14,8	42,882	634,655	-	-	14,8	634,655
6	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,46	117,340	53,976	-	-	0,46	53,976
7	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,22	176,598	38,851	-	-	0,22	38,851

8	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,22	1 511,711	332,576	-	-	0,22	332,576
9	աստիճանների և աստիճանաձևակառուցների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,076	1 844,307	140,167	-	-	0,076	140,167
10	կողային ձևակառուցների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,046	1 668,574	76,754	-	-	0,046	76,754
11	ամրանային ցանց Ф3Бp1 ,100x100մմ բջիջով	մ ²	4,6	0,994	4,574	-	-	4,6	4,574
12	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6,3	37,213	234,443	-	-	6,3	234,443
արտաքին աստիճաններ Ա-4 և թեքահարթակ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	4,6	3,169	14,579	-	-	4,6	14,579
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաբալին ձեռքով	մ ³	4,6	1,325	6,095	-	-	4,6	6,095
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	6,9	1,390	9,590	-	-	6,9	9,590
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,228	37,561	8,564	-	-	0,228	8,564
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբարաբեռնոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	18	42,882	771,877	-	-	18	771,877
6	Բեռոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,4	117,340	46,936	-	-	0,4	46,936
7	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,24	176,598	42,383	-	-	0,24	42,383
8	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,24	1 511,711	362,811	-	-	0,24	362,811
9	աստիճանների և աստիճանաձևակառուցների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,056	1 844,307	103,281	-	-	0,056	103,281
10	կողային ձևակառուցների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,042	1 668,574	70,080	-	-	0,042	70,080
11	ամրանային ցանց Ф3Бp1 ,100x100մմ բջիջով	մ ²	4,2	0,994	4,176	-	-	4,2	4,176
12	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6,3	37,213	234,443	-	-	6,3	234,443
արտաքին աստիճաններ Ա-5, 3 հատ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	5,1	3,169	16,164	-	-	5,1	16,164
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաբալին ձեռքով	մ ³	5,1	1,325	6,757	-	-	5,1	6,757
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	7,65	1,390	10,632	-	-	7,65	10,632
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,252	37,561	9,465	-	-	0,252	9,465
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբարաբեռնոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	18,3	42,882	784,742	-	-	18,3	784,742
6	Բեռոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,66	117,340	77,444	-	-	0,66	77,444
7	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,189	176,598	33,377	-	-	0,189	33,377
8	աստիճանահարթակի երեսապատում սրբառաշ,հղկված բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,189	1 511,711	285,713	-	-	0,189	285,713
9	աստիճանների և աստիճանաձևակառուցների երեսապատում սրբառաշ,հղկված բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,111	1 844,307	204,718	-	-	0,111	204,718
10	կողային ձևակառուցների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,12	1 668,574	200,229	-	-	0,12	200,229
11	ամրանային ցանց Ф3Бp1 ,100x100մմ բջիջով	մ ²	12	0,994	11,932	-	-	12	11,932
12	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	5,2	37,213	193,509	-	-	5,2	193,509
արտաքին աստիճաններ Ա-6 /2 հատի համար/									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	1,22	3,169	3,867	-	-	1,22	3,867
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաբալին ձեռքով	մ ³	1,22	1,325	1,616	-	-	1,22	1,616
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	1,83	1,390	2,543	-	-	1,83	2,543
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,061	37,561	2,291	-	-	0,061	2,291
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբարաբեռնոնով աստիճանահարթակի տակ	մ ³	4,2	42,882	180,105	-	-	4,2	180,105
6	Բեռոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,22	117,340	25,815	-	-	0,22	25,815
7	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,04	176,598	7,064	-	-	0,04	7,064
8	աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,038	1 511,711	57,445	-	-	0,038	57,445

9	սարճամբերի և սարճամանակարների քրեապարտում բազմաթիվ սակիներով 3000 հազար	1000 ²	0,04	1 844,307	73,772	-	-	0,04	73,772
10	հողմային ճակատների քրեապարտում սակիներով 3000 հազար	1000 ²	0,04	1 868,574	66,743	-	-	0,04	66,743
11	սակամային ցուց 03891, 100x100mm քիչով	մ ²	4	0,994	3,977	-	-	4	3,977
	Հորանման ԱՄՆ 208			327,620,300	3,160,576	-	-	3,160,576	327,620,300
	Հորանման			65 694,070	631,315	-	-	631,315	65 694,070
				393 504,400	3 787,890	-	-	3 787,890	393 504,400

Տեխնիկական ուղևոր
«Անկախ» ՍՊԸ



Տարած
Տեխնիկական ուղևոր
«Անկախ» ՍՊԸ

Տարած



Տեխնիկական ուղևոր
«Անկախ» ՍՊԸ

Տարած



Տեխնիկական ուղևոր
«Անկախ» ՍՊԸ

06 նոյեմբերի 2024թ. կնքված N ԱՍԱԳ-ԲՄԱՇՁԲ-24/95-1 պայմանագրի

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Մրգանուշ վարչական բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման կապալային աշխատանքներ

Չափաբաժին N2՝ Մրգանուշ

Փոփոխված ծավալների համադրում N8

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալները				Պակասեցում		Ավելացում		Փաստացի տվյալները	
		Չափ. Միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	15
	1-ին մասնաշենք										
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>										
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ինքնաթափին	1000մ³	0,66398	1 986,484	1 318,986		-		-	0,66398	1 318,986
2	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողիցում/	1000մ³	0,08312	1 557,489	129,458		-		-	0,08312	129,458
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	80,7	5,585	450,740		-		-	80,7	450,740
4	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ³	0,0546	110,240	6,019		-		-	0,0546	6,019
5	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ³	6	1,611	9,664		-		-	6	9,664
6	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	995,97	1,390	1 384,248		-		-	995,97	1 384,248
	<i>Չմշակ</i>										
1	խճի մախաշերտ 100մմ հաստ.	մ³	17,6	16,756	294,904		-		-	17,6	294,904
2	բետոնե մախաշերտի B 7,5 մ.ք100մմ հաստ.	մ³	16	42,115	673,840		-		-	16	673,840
3	Միաձուլյ. ե/ք հիմնային հեծանների կառուցում B-20	մ³	89,03	87,558	7 795,278		-		-	89,03	7 795,278
4	Ամրան Փ6A240c	տն	0,09055	496,176	44,929		-		-	0,09055	44,929
5	Ամրան Փ8A240c	տն	1,7144	496,176	850,644		-		-	1,7144	850,644
6	Ամրան Փ10A500C	տն	0,3829	416,788	159,588		-		-	0,3829	159,588
7	Ամրան Փ18A500C	տն	3,9373	416,788	1 641,018		-		-	3,9373	1 641,018
	<i>Պատեր</i>										
1	Միաձուլյ խամբարաբետոնե պատի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ³	58	44,544	2 583,575		-		-	58	2 583,575
2	ուղղահայաց ջրամեկուսացում քիտումով 2 անգամ	100մ²	2,04	48,357	98,648		-		-	2,04	98,648
3	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ³	58	33,048	1 916,790		-		-	58	1 916,790
4	Միաձուլյ. ե/ք միջուկի /Մ-4/ կառուցում B -15 բետոնով	մ³	2,6	107,865	279,929		-		-	2,6	279,929
5	Ամրան Փ12A500C	տն	0,074	416,788	30,842		-		-	0,074	30,842
6	Ամրան Փ8A240c	տն	0,078	496,176	38,702		-		-	0,078	38,702
	<i>Միաձուլյ. ե/ք կոնսոլիդացիաներ</i>										
1	Միաձուլյ. ե/ք պլունների կառուցում B -20 բետոնով	մ³	36,36	109,457	3 979,850		-		-	36,36	3 979,850
2	Ամրան Փ25A500C	տն	0,674	416,788	280,915		-		-	0,674	280,915
3	Ամրան Փ20A500C	տն	1,798	416,788	749,385		-		-	1,798	749,385
4	Ամրան Փ8A240c	տն	1,3406	496,176	665,173		-		-	1,3406	665,173
5	Պողպ.թերթ b=18մմ	կգ	316,8	0,765	242,479		-		-	316,8	242,479
6	միաձուլյ. ե/ք հեծանների կառուցում B -20 բետոնով	մ³	91,96	84,819	8 719,580		-		-	91,96	8 719,580
7	Ամրան Փ25A500C	տն	0,5012	416,788	208,894		-		-	0,5012	208,894
8	Ամրան Փ22A500C	տն	2,3015	416,788	959,238		-		-	2,3015	959,238
9	Ամրան Փ20A500C	տն	3,3323	416,788	1 388,863		-		-	3,3323	1 388,863
10	Ամրան Փ18A500C	տն	0,8048	416,788	252,073		-		-	0,8048	252,073
11	Ամրան Փ10A500C	տն	0,514255	416,788	214,335		-		-	0,514255	214,335
12	Ամրան Փ8A240c	տն	2,2368	496,176	1 109,846		-		-	2,2368	1 109,846
13	Ամրան Փ6A240c	տն	0,1112	496,176	55,175		-		-	0,1112	55,175
14	ե/ք միաձուլյ. զուսիների կառուցում B-20 բետոնով	մ³	7,93	80,950	641,935		-		-	7,93	641,935
15	Ամրան Փ18A500C	տն	0,072	416,788	30,009		-		-	0,072	30,009
16	Ամրան Փ14A500C	տն	0,0986	416,788	41,085		-		-	0,0986	41,085
17	Ամրան Փ12A500C	տն	0,1393	416,788	58,059		-		-	0,1393	58,059
18	Ամրան Փ10A500C	տն	0,0168	416,788	7,002		-		-	0,0168	7,002

19	Ամրան ՓՅԱ240c	տն	0,1268	496,176	62,915	-	-	0,1268	62,915
20	Ամրան ՓՅԱ240c	տն	0,0032	496,176	1,588	-	-	0,0032	1,588
21	Միաձույլ ե/բ միջուկի կառուցում B -20 բետոնով	մ³	4,8	109,160	523,970	-	-	4,8	523,970
22	Ամրան Փ14A500C	տն	0,095	416,788	39,595	-	-	0,095	39,595
23	Ամրան Փ12A500C	տն	0,095	416,788	39,595	-	-	0,095	39,595
24	Ամրան ՓՅԱ240c	տն	0,3134	496,176	155,501	-	-	0,3134	155,501
25	միաձույլ ե/բ սալի կառուցում B 15 բետոնով	մ³	60,8	75,626	4 598,048	-	-	60,8	4 598,048
26	Ամրան Փ14A500C	տն	9,0064	416,788	3 753,760	-	-	9,0064	3 753,760
27	Ամրան Փ12A500C	տն	6,6225	416,788	2 780,179	-	-	6,6225	2 780,179
28	ժապավենաձև հիմքերի կառուցում բետոնով B 7,5 մակնիշի աստիճանների տակ	մ³	2,4	54,674	131,218	-	-	2,4	131,218
29	աստիճանավանդակի միաձույլ ե/բ աստիճանաքայլ-աստիճանահարթակների կառուցում B 15 բետոնով	մ³	2,2	75,626	166,377	-	-	2,2	166,377
30	Ամրան ՓՅԱ240	տն	0,0064	496,176	3,176	-	-	0,0064	3,176
31	Ամրան Փ12A500C	տն	0,12732	416,788	53,065	-	-	0,12732	53,065
32	Ամրան Փ16A500C	տն	0,4008	416,788	167,049	-	-	0,4008	167,049
33	խաղսխաճող Փ12A500C	տն	0,025	416,788	10,420	-	-	0,025	10,420
34	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ³	0,4	117,340	46,936	-	-	0,4	46,936
35	խաղսխաճող Փ10A500C	տն	0,025	416,788	10,420	-	-	0,025	10,420
Միջնորոններ									
1	միջնորոնների կառուցում խոնավակայուն զիպսաստվարաթից, 2 կողմը միասին/ պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ²	368,6	3,336	1 229,669	-	-	368,6	1 229,669
2	միջնորոնների կառուցում զիպսաստվարաթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ²	538,8	3,144	1 694,205	-	-	538,8	1 694,205
3	կանգնակներ գինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՇ100x50	մ	907,4	0,223	202,604	-	-	907,4	202,604
4	կանգնակներ գինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՍԱ100x40x2	մ	146	0,223	32,599	-	-	146	32,599
5	ուղղորդող գինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՄ100x40	մ	635	0,223	141,782	-	-	635	141,782
6	անկյունային պաշտպանիչ պրոֆիլ 31x31	մ	21	0,149	3,126	-	-	21	3,126
7	կարանների ամրացման ժապավեն	մ	1997	0,015	29,726	-	-	1997	29,726
8	ծայրամեկուսիչ հանքային քամրակ 10սմ հաստ խտութ.75կգ/մ3	մ²	453,7	1,042	472,742	-	-	453,7	472,742
9	խցուկ/ուղղվել մեխ/ 70x6	հալո	1452	0,030	43,227	-	-	1452	43,227
10	ալուտան/շոռուկա/25x3,5	հալո	26315	0,003	78,341	-	-	26315	78,341
11	միջնորոններ թեթև բետոնե ըլոկներով n=10սմ	մ³	1,5	37,994	56,990	-	-	1,5	56,990
12	միջնորոնների ամրանավորում ամրանային ձողերով	տն	0,02	86,015	1,720	-	-	0,02	1,720
13	Ամրան ՓՅԱ240c	տն	0,02	496,176	9,924	-	-	0,02	9,924
14	միջնորոնների սվաղում ց/ավազա շաղախով ամրանային ցանցի վրա	մ²	30	3,574	107,211	-	-	30	107,211
15	մետաղական ՓՅՅ-1 ցանցի տեղադրում,50x50մմ բջիջով շեղերի սմաղի համար	մ²	30	0,649	19,484	-	-	30	19,484
16	Միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B 15 բետոնով	մ³	0,028	95,702	2,488	-	-	0,028	2,488
17	Ամրան Փ12A500C	տն	0,00111	416,788	0,463	-	-	0,00111	0,463
18	Ամրան ՓՅԱ240c	տն	0,0005	496,176	0,248	-	-	0,0005	0,248
19	Ամրան ՓՅԱ240c	տն	0,00028	496,176	0,139	-	-	0,00028	0,139
Հատվածներ									
1	բնահողի տոփանում խճով	100մ²	0,148	37,561	5,559	-	-	0,148	5,559
2	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.բ80մմ հաստ.	մ³	15,088	42,115	635,431	-	-	15,088	635,431
3	Ցավազային հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ²	0,148	126,647	18,744	-	-	0,148	18,744
4	բնահողի լիցք հատակների տակ	մ³	103,22	1,325	138,756	-	-	103,22	138,756
5	բնահողի տոփանում շերտ-շերտ յուրաքանչյուր 25 սմ-ով	մ³	103,22	0,312	32,178	-	-	103,22	32,178
6	մետաղական ՓՅՅ-1 ցանցի տեղադրում,200x200մմ բջիջով	մ²	224,4	0,485	108,892	-	-	224,4	108,892
7	բետոնե նախաշերտի իրականացում B-7,5 մակնիշի բետոնից 100մմ հաստ ցանցի վրա	մ³	22,44	42,115	945,061	-	-	22,44	945,061
8	հատակի քսուկային ջրամեկուսացում քսանյութով	100մ²	0,648	159,817	103,561	-	-	0,648	103,561
9	Ցավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ²	5,994	176,588	1 058,526	-	-	5,994	1 058,526
10	Ցավազե հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ²	0,648	126,647	82,067	-	-	0,648	82,067
11	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /շրջանված,սաղնեղով/	մ²	145,9	4,752	693,322	-	-	145,9	693,322

12	հատակների կերամիկական խեցեքսայե/ սալիկներից սոսնձի վրա	մ ²	453,1	7,350	3 330,446	-	-	453,1	3 330,446
13	շոիշակների կառուցում կերամիկական խեցեքսայե/ սալիկներից	100մ ²	0,22	735,139	161,731	-	-	0,22	161,731
14	աստիճանահարթակների Յ/ավազե հարթեց շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	0,07	176,598	12,362	-	-	0,07	12,362
15	աստիճանահարթակների երեսապատում խեցաքսայե սալիկներով	մ ²	7	7,350	51,452	-	-	7	51,452
16	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում խեցաքսայե սալիկներից	մ ²	22	7,350	161,708	-	-	22	161,708
17	աստիճանավանդակի շոիշակների կառուցում խեցաքսայե կերամիկական խեցեքսայե/ բարձր., նվազագույնը 8մմ հաստությամբ	100մ ²	0,04	735,139	29,406	-	-	0,04	29,406
Աղողատե Զաղաշար ՊՃ-1									
1	աստիճանավանդակի /2 հատ/ աղողատե բազրիքի ՊՃ-1 տեղադրում փայտե բռնածողով	100 գծմ	0,2354	313,352	73,763	-	-	0,2354	73,763
2	աղողատե քառակուսի ծող 12x12	մ	137,8	0,707	97,432	-	-	137,8	97,432
3	Շեղտավոր աղողատե ժայռավեն -25x4	մ	101	0,595	60,137	-	-	101	60,137
4	փայտա բռնածողՓ50	մ	25	1,489	37,213	-	-	25	37,213
5	փայտե բռնածողի յուղաներկում 2 շերտ	100 մ ²	0,042	180,558	6,743	-	-	0,042	6,743
6	աղողատե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,23	161,936	37,245	-	-	0,23	37,245
7	անցքերի շաղպիում բետոնե աստիճաններում Փ30 L-100մմ	100 հատ	0,26	60,197	15,651	-	-	0,26	15,651
8	իննեկցիոն շաղպա անցքերի համար	մ ³	0,007	44,656	0,313	-	-	0,007	0,313
Տանիք									
1	գլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	մ ²	394	0,639	251,852	-	-	394	251,852
2	վերնածածկի ջերմամեկուսացում խտացված խարամով տանիքի փայտանյութի	մ ³	50	9,723	486,135	-	-	50	486,135
3	տեղադրում/ծալեղնառոթ, կանգնակ, թեքան, որմնափայտ, տափա զեռան, կտրորիչ, մաղդալակ, կապ/	մ ³	10,21	262,682	2 579,887	-	-	10,21	2 579,887
4	կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսուներով	մ ²	480	0,453	217,458	-	-	480	217,458
5	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	2,4	189,167	454,000	-	-	2,4	454,000
6	պիպի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ.	մ ²	18,6	1,286	23,918	-	-	18,6	23,918
7	պիպի փայտանյութ	մ ³	0,93	192,572	179,092	-	-	0,93	179,092
8	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ ³	10,21	7,825	79,889	-	-	10,21	79,889
9	կավարամածի մշակում հակահրդեհային և հականեխման լուծույթով	100մ ² մշակ	5,545	25,695	142,479	-	-	5,545	142,479
10	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր օթթեղով ԿՊ25-0 5մմ	100մ ²	5,545	822,700	4 561,872	-	-	5,545	4 561,872
11	պիպերի կառուցում ցինկապատ օթթեղով 0,55մմ/առանց օթթեղի արժեքի/	100մ ²	0,127	136,894	17,385	-	-	0,127	17,385
12	ցինկապատ գունավոր հարթ օթթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	12,7	4,466	56,718	-	-	12,7	56,718
13	տանիքի դուրս ելած մասի երեսապատում ցինկապատ օթթեղով 0,55մմ/առանց օթթեղի արժեքի/	100մ ²	0,544	136,894	74,470	-	-	0,544	74,470
14	ցինկապատ գունավոր հարթ օթթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	54,4	4,466	242,950	-	-	54,4	242,950
15	տանիքի մտքի շրջանակի տեղադրում	տն	0,01246	351,606	4,381	-	-	0,01246	4,381
16	աղողատե ամկուրակի արժեքը 100x50մմ կտրվածքի	կց	12,06	0,692	8,348	-	-	12,06	8,348
17	նմրան Փ10A500C	տն	0,0004	416,788	0,167	-	-	0,0004	0,167
18	ծխի	հատ	2	0,447	0,893	-	-	2	0,893
19	մտքի փայտանյութի արժեքը /100x25մմ կտրվածքի	մ ³	0,02	189,167	3,783	-	-	0,02	3,783
20	մտքի էլեմենտների յուղաներկում	100մ ²	0,013	156,125	2,056	-	-	0,013	2,056
Պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ									
1	Շենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պենոպլեկ սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	154	5,8069	894,263	-	-	154	894,263
2	տուփն	կց	770	0,447	343,850	-	-	770	343,850
3	խցաբութակալին համակարգ	հատ	924	0,045	41,262	-	-	924	41,262
4	մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ քիչով	մ ²	182	2,691	489,809	-	-	182	489,809
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բացվածքների շեպերի վրա Փ5Bp-1 100x100մմ քիչով	մ ²	20,3	2,691	54,633	-	-	20,3	54,633
10	ցինկապատ գունավոր օթթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	5	5,954	29,771	5	29,771	0	-

Հ5	Շենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պենտալեյն սայլով 100մմ հաստությամբ	մ ²	55	5,8089	319,380	-	-	-	55	319,380
12	տուփն	կգ	275	0,447	122,804	-	-	-	275	122,804
13	խցարդակային համակարգ	հատ	330	0,045	14,736	-	-	-	330	14,736
14	որմնախարիսխի/ցուկո/ երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ ամրանային զանգի վրա Փ5Bp-1 100x100մմ	մ ²	55	20,957	1 152,613	-	-	-	55	1 152,613
15	մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում 100x100մմ քցիդով	մ ²	55	2,691	148,019	-	-	-	55	148,019
16	որմնախարիսխի գլխամասի եզերում ժապավենային բազալտե սայլով 30սմ հաստությամբ 70սմ լայնությամբ սոսնձի վրա/51գծմ/	100մ ²	0,0357	1 397,101	49,876	-	-	-	0,0357	49,876
17	զինկապատ քիթեռա անկումակ 50x50մմ	մ	185	0,744	137,689	-	-	-	185	137,689
Ներքին խողջարում										
1	ներքին պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	276	2,877	793,952	-	-	-	276	793,952
2	առաստաղի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	607,3	3,442	2 090,228	-	-	-	607,3	2 090,228
3	ներքին շեպերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ ²	1,47	482,132	708,735	-	-	-	1,47	708,735
4	աստիճանասալերի և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	14	3,442	48,186	-	-	-	14	48,186
5	աստիճանների կողային ճակատների լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	4	2,877	11,507	-	-	-	4	11,507
6	ներքին շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	97	5,447	528,313	-	-	-	97	528,313
7	ներքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	179	2,445	437,660	-	-	-	179	437,660
8	պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	11,82	115,771	1 368,416	-	-	-	11,82	1 368,416
9	աստիճանասալերի և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների և կողային ճակատների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	0,18	115,771	20,839	-	-	-	0,18	20,839
10	առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	6,073	133,495	810,713	-	-	-	6,073	810,713
11	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով հաստությամբ	100մ ²	1,42	787,816	1 118,699	-	-	-	1,42	1 118,699
Արտաքին խողջարում և առաստաղներ										
Հ.1	ճակատային մասի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ ²	81,2068	25,895	2 110,971	-	-	-	81,2068	2 110,971
Հ.8	Արտաքին տուֆե քարերի մակերեսների հղկում հղկող սարքերով	մ ²		2,500	-	-	945,4500	2 363,625	945,45	2 363,625
Հ.8.1	Բազալտե սալիկների մակերեսների հղկում հղկող սարքերով	մ ²		2,500	-	-	317,18	792,950	317,18	792,950
3	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	0,25	106,947	26,737	-	-	-	0,25	26,737
Բաղկանդներ										
1	հունաում մետաղական դռն տեղադրում	տն	0,04	351,606	14,064	-	-	-	0,04	14,064
2	հրակայուն մետաղական դռն արժեքը	մ ²	1,89	96,725	182,809	-	-	-	1,89	182,809
3	մետաղական դռն տեղադրում	տն	0,05	351,606	17,580	-	-	-	0,05	17,580
4	մետաղական դռն արժեքը	մ ²	2,52	92,276	232,536	-	-	-	2,52	232,536
5	ներքին ՄՂՆ տիպի ապակեպատ և խուլ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պատակա ներքին լցմանով, փակման ծեփներով	մ ²	19,95	4,498	89,735	-	-	-	19,95	89,735
6	ՄՂՆ տիպի ապակեպատ դռների արժեքը	մ ²	2,94	36,499	107,307	-	-	-	2,94	107,307
7	ՄՂՆ տիպի խուլ դռների արժեքը	մ ²	17,01	33,000	561,330	-	-	-	17,01	561,330
Հ6	մետաղապատե բլոկով, ապակեփաթեթով, զուռավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հալկանան /	մ ²	19,38	42,210	818,030	-	-	-	19,38	818,030
Հ7	արտաքին մետաղապատե բլոկով զուռավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հալկանան / չբացվող մաս	մ ²	18,87	33,550	633,089	-	-	-	18,87	633,089
Հ8	արտաքին մետաղապատե բլոկով զուռավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հալկանան / բացվող մաս	մ ²	20,79	55,750	1 159,043	-	-	-	20,79	1 159,043
Հ9	արտաքին մետաղապատե բլոկով զուռավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հալկանան / չբացվող մաս	մ ²	9,18	33,550	307,989	-	-	-	9,18	307,989
12	մետաղապատե բլոկով սպիտակ, դռների տեղադրում 60մմ հաստ հալկանան / բացվող մաս	մ ²	31,5	47,987	1 511,605	-	-	-	31,5	1 511,605

13	մետաղապատե բլոկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 80մմ հաստ 4x4մմ/հայկական /չբացվող մաս	մ ²	4,86	23,813	115,732	-	-	4,86	115,732
14	մետաղապատե բլոկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հայկական /չբացվող մաս	մ ²	2,94	23,813	70,011	-	-	2,94	70,011
15	պատուհանագոգերի տեղադրում	100մ ²	0,3825	109,072	41,720	-	-	0,3825	41,720
16	պատուհան պատուհանագոգերի արժեքը 400մմ լայն.	մ	20	5,837	116,730	-	-	20	116,730
Հ10	ցինկապատ զուսավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	4	4,466	17,864	-	-	4	17,864
2-րդ մասնաշենք									
Հողային աշխատանքներ									
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով հնձնաթափին	1000մ ³	0,0884	1 986,484	175,605	-	-	0,0884	175,605
2	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողիցում/	1000մ ³	0,0142	1 557,489	22,116	-	-	0,0142	22,116
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	11,4	5,585	63,673	-	-	11,4	63,673
4	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,0231	110,240	2,547	-	-	0,0231	2,547
5	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2,5	1,811	4,027	-	-	2,5	4,027
6	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	132,6	1,390	184,294	-	-	132,6	184,294
Հիմքեր									
1	խճի նախաշերտ 100մմ հաստ.	մ ³	9,3	16,742	155,702	-	-	9,3	155,702
2	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.բ100մմ հաստ.	մ ³	8,5	42,115	357,978	-	-	8,5	357,978
3	Միաձուլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում B-20	մ ³	40,8	87,558	3 572,361	-	-	40,8	3 572,361
4	Ամրան Փ6A240c	տն	0,047	496,176	23,320	-	-	0,047	23,320
5	Ամրան Փ8A240c	տն	0,8448	496,176	419,169	-	-	0,8448	419,169
6	Ամրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585	-	-	0,18615	77,585
7	Ամրան Փ18A500C	տն	1,9185	416,788	757,929	-	-	1,9185	757,929
Պատեր									
1	Միաձուլ խամքարա-բետոնե պատի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	18,1	44,544	806,254	-	-	18,1	806,254
2	ուղղահայաց ջրամեկուսացում քիտումով 2 անգամ	100մ ²	0,813	48,367	39,322	-	-	0,813	39,322
3	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	58,1	33,048	1 920,095	-	-	58,1	1 920,095
Միաձուլ ե/բ կոնսոլներ/ցիաներ									
1	Միաձուլ ե/բ սյուների կառուցում B -20 բետոնով	մ ³	13,47	109,457	1 474,383	-	-	13,47	1 474,383
2	Ամրան Փ20A500C	տն	0,9392	416,788	391,447	-	-	0,9392	391,447
3	Ամրան Փ8A240c	տն	0,4195	496,176	208,146	-	-	0,4195	208,146
4	Պողպ.թերթ b=18մմ	կգ	98	0,765	75,009	-	-	98	75,009
5	միաձուլ ե/բ հեծանների կառուցում B -20 բետոնով	մ ³	31,25	94,819	2 983,102	-	-	31,25	2 983,102
6	Ամրան Փ22A500C	տն	2,7402	416,788	1 142,083	-	-	2,7402	1 142,083
7	Ամրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585	-	-	0,18615	77,585
8	Ամրան Փ8A240c	տն	0,7664	496,176	380,269	-	-	0,7664	380,269
9	Ամրան Փ6A240c	տն	0,039	496,176	19,351	-	-	0,039	19,351
10	ե/բ միաձուլ գոտիների կառուցում B-20 բետոնով	մ ³	2,7	80,950	218,565	-	-	2,7	218,565
11	Ամրան Փ8A240c	տն	0,0548	496,176	27,190	-	-	0,0548	27,190
12	Ամրան Փ16A500C	տն	0,12766	416,788	53,207	-	-	0,12766	53,207
13	միաձուլ ե/բ սալի կառուցում B 15 բետոնով /Ա-1/	մ ³	33,6	75,626	2 541,027	-	-	33,6	2 541,027
14	Ամրան Փ14A500C	տն	4,478	416,788	1 866,377	-	-	4,478	1 866,377
15	Ամրան Փ12A500C	տն	3,2885	416,788	1 370,607	-	-	3,2885	1 370,607
Միջնորմներ									
1	միջնորմների կառուցում խոնավակայուն գիպսատվարաթղթից, 2 կողմը միասին/ պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	153,2	3,336	511,083	-	-	153,2	511,083
2	միջնորմների կառուցում գիպսատվարաթղթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	365	3,144	1 147,707	-	-	365	1 147,707
3	կանգնակներ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՇ100x50	մ	518,2	0,223	115,703	-	-	518,2	115,703
4	կանգնակներ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ԱՄ100x40x2	մ	60	0,223	13,397	-	-	60	13,397
5	ուղղորդող ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՒ100x40	մ	362,8	0,223	81,006	-	-	362,8	81,006
6	անկյունային պաշտպանիչ առոճիկ 31x31	մ	6	0,149	0,893	-	-	6	0,893
7	կտրամենտի ամրացման ժապավեն	մ	1140	0,015	16,969	-	-	1140	16,969
8	ծայնամեկուսիչ հանքային բամբակ 10սմ հաստ խտութ.75կգ/մ3	մ ²	259,1	1,042	269,974	-	-	259,1	269,974
9	խցուկ/դուրբի մեխ/ 70x6	հատ	830	0,030	24,710	-	-	830	24,710
10	պտուտակ/շղկուկ/25x3,5	հատ	15028	0,003	44,739	-	-	15028	44,739

Հատակ/Օճո									
1	քնահողի լիցք հատակների տակ	մ³	136,99	1,325	181,498	-	-	136,99	181,498
2	քնահողի տուփանում շերտ-շերտ յուրաքանչյուր 25 սմ-ով	մ³	136,99	0,312	42,706	-	-	136,99	42,706
3	մետաղական ՓՅԲ-1 ցանցի տեղադրում, 200x200մմ բջիցով	մ²	297,8	0,485	144,511	-	-	297,8	144,511
4	բետոնե նախաշերտի հրականացում B-7,5 մակնիշի բետոնից 100մմ հաստ.	մ³	29,78	42,115	1 254,185	-	-	29,78	1 254,185
5	հատակի քուլային ջրամեկուսացում քսանյութով	100մ²	0,375	159,817	59,931	-	-	0,375	59,931
6	ՑԱՎԱԳԵ հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ²	0,375	126,647	47,492	-	-	0,375	47,492
7	ՑԱՎԱԳԵ հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ²	2,978	176,598	525,907	-	-	2,978	525,907
8	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /շրիշակով սպունգով/	մ²	260,3	4,752	1 236,955	-	-	260,3	1 236,955
9	հատակներ կերամիկական /խեցեալե/ սալիկներից սոսնձի վրա	մ²	37,5	7,350	275,638	-	-	37,5	275,638
10	շրիշակների կառուցում կերամիկական /խեցեալե/ սալիկներից 10սմ բաղձր	100մ²	0,02	735,139	14,703	-	-	0,02	14,703
Տանիք									
1	գլորշամեկուսիչ աղիկի լիցքային թաղանթ 1 շերտ	մ²	308	0,639	196,879	-	-	308	196,879
2	վերնածածկի քերմամեկուսացում խտացված խաղանով	մ³	39	9,723	379,185	-	-	39	379,185
3	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծալեղնատեղ. կանգնակ, թեքան, որմնափայտ, տափա գեղան, կցորոցի, մարդակ, կապ/	մ³	7,02	252,682	1 773,830	-	-	7,02	1 773,830
4	կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսունբրով	մ²	356	0,453	161,282	-	-	356	161,282
5	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ³	1,78	189,167	336,717	-	-	1,78	336,717
6	պիսի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ.	մ²	8	1,286	10,287	-	-	8	10,287
7	պիսի փայտանյութ	մ³	0,4	192,572	77,029	-	-	0,4	77,029
8	Չեղնահարկի լուսամուտի կառուցում	հատ	2	61,913	123,827	-	-	2	123,827
9	ձեղնալուսամուտի պատերի երեսապատում ց/թիթեղով 0,55մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ²	0,05	136,894	6,845	-	-	0,05	6,845
11	ցինկապատ գունավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ²	5	4,466	22,330	-	-	5	22,330
11	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ³	8,8	7,825	68,856	-	-	8,8	68,856
12	կավարամածի մշակում հակահրդեհային և հակամեխան լուծույթով	100մ² մշակ	3,92	25,895	100,725	-	-	3,92	100,725
12	Տանիքի ծածկույթի հրականացում պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղով 0,55մմ	100մ²	3,92	822,700	3 224,984	-	-	3,92	3 224,984
14	տանիքի դուրս եկած մասի երեսապատուցինկապատ թիթեղով 0,55մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ²	0,28	136,894	38,330	-	-	0,28	38,330
13	ցինկապատ գունավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ²	28	4,466	125,048	-	-	28	125,048
16	ճակատային մասի երեսապատում պրոֆիլավոր ց/թիթեղով ԿԳ25-0,55 մմ /առանց թիթեղի արժեքի/	100մ²	0,154	136,894	21,082	-	-	0,154	21,082
17	ցինկապատ պրոֆիլավոր ց/թիթեղի արժեքը	մ²	15,4	4,961	76,403	-	-	15,4	76,403
Հատման ընդհանուր առաջին փուլի ծախսեր									
14	Շենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պենոպլեկս սալով 100մմ հաստությամբ	մ²	204	5,8069	1 184,608	-	-	204	1 184,608
2	տսյնձ	կգ	1020	0,447	455,490	-	-	1020	455,490
3	խցաքութակային համակարգ	հատ	1224	0,045	54,659	-	-	1224	54,659
4	մետաղական ՓՅԲ-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիցով	մ²	204	2,691	549,017	-	-	204	549,017
5	պատերի սվաղում ց/ավազյա շաղախով ամրամային ցանցի վրա	մ²	200,4695	3,574	716,418	200,46945	716,418	0	-
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բացվածքների շեպերի վրա ՓՅԲ-1 100x100մմ բջիցով	մ²	8,1	2,691	21,799	-	-	8,1	21,799
7	արտաքին շեպերի սվաղում ց/ավազյա շաղախով ամրամային ցանցի վրա	մ	62	0,892	55,281	62	55,281	0	-
8	արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	100մ²	2,121	106,128	225,096	2,121	225,096	0	-
9	պատահանագործի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ 350մմ լամուռ	մ²	3	1,364	4,082	3	4,082	0	-
10	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ²	3	5,954	17,862	3	17,862	0	-
15	Շենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պենոպլեկս սալով 100մմ հաստությամբ	մ²	55	5,8069	319,380	-	-	55	319,380
12	տսյնձ	կգ	275	0,447	122,804	-	-	275	122,804

13	խցալուծակային համակարգ	հատ	330	0,045	14,736	-	-	-	330	14,736
14	դրոնախարիսկիցուկ/ երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ ամրանային զանցի վրա ՓՏԲ-1 100x100մմ	մ ²	55	20,957	1 152,613	-	-	-	55	1 152,613
15	մետաղական ՓՏԲ-1 զանցի տեղադրում, 100x100մմ քեղցով	մ ²	55	2,691	148,019	-	-	-	55	148,019
18	դրոնախարիսկի զխամասի եզերում ժապավենային բազալտե սալով 30մմ հաստությամբ 70մմ լայնությամբ ետսնձի վրա/59գծմ/	100մ ²	0,0413	1 397,101	57,700	-	-	-	0,0413	57,700
17	զինվածատ քիթեղյա անկյունակ 50x50մմ	մ	85	0,744	63,262	-	-	-	85	63,262
Ներքին հատվածում										
1	Ներքին պատերի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	մ ²	176	2,877	506,288	-	-	-	176	506,288
2	առաստաղի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	մ ²	297,8	3,442	1 024,979	-	-	-	297,8	1 024,979
3	Ներքին շեպերի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	100մ ²	0,432	482,132	208,281	-	-	-	0,432	208,281
4	Ներքին շեպերի սվաղում զ/ա շաղախով	մ ²	5,1	5,447	27,777	-	-	-	5,1	27,777
5	Ներքին պատերի սվաղում զ/ա շաղախով	մ ²	33	2,445	80,686	-	-	-	33	80,686
6	պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամանկումով	100մ ²	5,803	115,771	671,821	-	-	-	5,803	671,821
7	առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամանկումով	100մ ²	2,978	133,495	397,547	-	-	-	2,978	397,547
8	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	100մ ²	0,408	787,816	321,429	-	-	-	0,408	321,429
Արտաքին հատվածում աշխատանքներ										
3	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	0,767	106,947	82,028	-	-	-	0,767	82,028
Բացվածքներ										
1	Ներքին ՄՂՖ տիպի ապակեպատ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված առականներով բռնակով, փականով, ծխնիններով	մ ²	25,2	5,433	136,902	-	-	-	25,2	136,902
2	ՄՂՖ տիպի ապակեպատ դռների արժեքը	մ ²	25,2	37,213	937,773	-	-	-	25,2	937,773
Գ16	Մետաղապատե թվով, ապակեփաթեթով, գունավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հալական /	մ ²	13,65	42,210	576,167	-	-	-	13,65	576,167
Գ17	արտաքին մետաղապատե թվով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հալական / / իջածածո մաս	մ ²	18,11	33,550	607,591	-	-	-	18,11	607,591
5	մետաղապատե թվով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հալական /	մ ²	5,04	47,987	241,857	-	-	-	5,04	241,857
6	պատուհանագոգերի տեղադրում	100մ ²	0,32	109,072	34,903	-	-	-	0,32	34,903
7	պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը 400մմ լայն.	մ	9,6	5,837	56,031	-	-	-	9,6	56,031
Գ18	ցինկապատ գունավոր հարթ քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	2,8	4,466	12,505	-	-	-	2,8	12,505
3-րդ մասնաշենք										
Հողային աշխատանքներ										
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,0743	1 986,484	147,596	-	-	-	0,0743	147,596
2	8-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողլիցում/	1000մ ³	0,0117	1 557,489	18,223	-	-	-	0,0117	18,223
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9,5	5,585	53,061	-	-	-	9,5	53,061
4	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,0191	110,240	2,106	-	-	-	0,0191	2,106
5	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2,1	1,611	3,382	-	-	-	2,1	3,382
6	բնահողի տեղամիտում մինչև 2կմ	տն	111,45	1,390	154,899	-	-	-	111,45	154,899
Փակեք										
1	խճի նախաշերտ 100մմ հաստ.	մ ³	9,3	16,742	155,702	-	-	-	9,3	155,702
2	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.բ100մմ հաստ	մ ³	8,5	42,115	357,978	-	-	-	8,5	357,978
3	Միաձուլյ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում B-20 բետոնով	մ ³	40,8	87,558	3 572,361	-	-	-	40,8	3 572,361
4	Սմրան Փ6A240c	տն	0,047	496,176	23,320	-	-	-	0,047	23,320
5	Սմրան Փ8A240c	տն	0,8448	496,176	419,169	-	-	-	0,8448	419,169
6	Սմրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585	-	-	-	0,18615	77,585
7	Սմրան Փ18A500C	տն	1,8185	416,788	757,929	-	-	-	1,8185	757,929
Պատեր										
1	ուղղահայաց ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ ²	0,36	48,291	17,385	-	-	-	0,36	17,385
2	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	50	33,048	1 652,405	-	-	-	50	1 652,405
Միասնական նշ										
Կոնստրուկցիաներ										

1	Միաձուլվել է/բ սյուների կառուցում B-20 բետոնով	մ³	11,8	107,648	1 270,246	-	-	11,8	1 270,246
2	Սմրան Փ20A500C	տն	0,8239	416,788	343,350	-	-	0,8239	343,350
3	Սմրան Փ8A240c	տն	0,363	496,176	180,112	-	-	0,363	180,112
4	Պողպ.թերթ b=18մմ	կգ	98	0,765	75,009	-	-	98	75,009
5	Միաձուլվել է/բ հեծանների կառուցում B-20 բետոնով	մ³	31,26	94,819	2 964,050	-	-	31,26	2 964,050
6	Սմրան Փ22A500C	տն	2,7402	416,788	1 142,083	-	-	2,7402	1 142,083
7	Սմրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585	-	-	0,18615	77,585
8	Սմրան Փ8A240c	տն	0,761	496,176	377,590	-	-	0,761	377,590
9	Սմրան Փ6A240c	տն	0,039	496,176	19,351	-	-	0,039	19,351
10	Ե/բ միաձուլվել գոտիների կառուցում B-20 բետոնով	մ³	1,8	80,950	145,710	-	-	1,8	145,710
11	Սմրան Փ8A240c	տն	0,0548	496,176	27,190	-	-	0,0548	27,190
12	Սմրան Փ16A500C	տն	0,12766	416,788	53,207	-	-	0,12766	53,207
13	Միաձուլվել է/բ սալի կառուցում B 15 բետոնով ԱՂ-1/	մ³	33,6	75,626	2 541,027	-	-	33,6	2 541,027
14	Սմրան Փ14A500C	տն	4,478	416,788	1 866,377	-	-	4,478	1 866,377
15	Սմրան Փ12A500C	տն	3,2885	416,788	1 370,607	-	-	3,2885	1 370,607
Արտադրություն									
1	Միջնորդների կառուցում խոնավակայուն զիպսատվարաթղթից, 2 կողմը միասին/ պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ²	153,2	3,336	511,083	-	-	153,2	511,083
2	Միջնորդների կառուցում զիպսատվարաթղթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ²	365	3,144	1 147,707	-	-	365	1 147,707
3	Կանգնակներ գինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՇ100x50	մ	518,2	0,223	115,703	-	-	518,2	115,703
4	Կանգնակներ գինկապատ մետաղական պրոֆիլից ԱA100x40x2	մ	60	0,223	13,397	-	-	60	13,397
5	Ուտորոդ գինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՒ100x40	մ	362,8	0,223	81,006	-	-	362,8	81,006
6	Անկյունային պաշտպանիչ պրոֆիլ 31x31	մ	6	0,149	0,893	-	-	6	0,893
7	Կտրանների ամրագման ժապավեն	մ	1140	0,015	16,969	-	-	1140	16,969
8	Ճայնամեկուսիչ համ ջային բամբակ 10սմ հաստ խտութ.75կգ/մ3	մ²	259,1	1,042	269,974	-	-	259,1	269,974
9	Խցուկ/տուբել մեխ/ 70x6	հատ	830	0,030	24,710	-	-	830	24,710
10	Ալտուտակ/շուրուկ/25x3,5	հատ	15028	0,003	44,739	-	-	15028	44,739
Հատմանը									
1	Հատակի քսուկային ջրամեկուսացում քսանյութով	100մ²	0,392	159,817	62,648	-	-	0,392	62,648
2	Բնահողի լիցք հատակների տակ	մ³	138,2	1,325	183,102	-	-	138,2	183,102
3	Բնահողի տոփանում շերտ-շերտ յուրաքանչյուր 25 սմ-ով	մ³	138,2	0,312	43,083	-	-	138,2	43,083
4	Մետաղական Փ3Bp-1 ցանցի տեղադրում, 200x200մմ բջիջով	մ²	300,4	0,485	145,772	-	-	300,4	145,772
5	Բետոնե մակաշերտի իրականացում B-7,5 մակնիշի բետոնից 100մմ հաստ.	մ³	30,04	42,116	1 265,135	-	-	30,04	1 265,135
6	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ²	0,392	126,647	49,645	-	-	0,392	49,645
7	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ²	3,004	176,598	530,499	-	-	3,004	530,499
8	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /շրիշանով, սառնոցով/	մ²	261,2	4,752	1 241,232	-	-	261,2	1 241,232
9	Հատակներ կերամիկական /խեցեխալե/ սալիկներից սոսնձի վրա 8մմ հաստությամբ	մ²	39,2	7,350	288,134	-	-	39,2	288,134
10	Շրիշակների կառուցում կերամիկական /խեցեխալե/ սալիկներից 10մմ հաստությամբ, 10սմ բարձր.	100մ²	0,02	735,139	14,703	-	-	0,02	14,703
Պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ									
1	Շենքի ձևակապային մասի ջերմամեկուսացում պեխովելս սալով 100մմ հաստությամբ	մ²	155	5,8069	900,070	-	-	155	900,070
2	Սոսինձ	կգ	775	0,447	346,083	-	-	775	346,083
3	Խցաթուրակային համակարգ	հատ	930	0,045	41,530	-	-	930	41,530
4	Մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ²	155	2,891	417,145	-	-	155	417,145
5	պատերի սկզբում ց/ավազյա շաղախով ամրանային ցանցի վրա	մ²	155	3,574	553,924	155	553,924	0	-
6	Մետաղական ցանցի տեղադրում բացվածքների շեպերի վրա Փ5Bp-1 100x100մմ բջիջով, d=27սմ	մ²	8,1	2,891	21,799	-	-	8,1	21,799
7	արտաքին շեպերի սկզբում ց/ավազյա շաղախով ամրանային ցանցի վրա d=27սմ	մ	62	0,892	55,281	62	55,281	0	-
8	արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ձևակապային ներկով	100մ²	1,631	106,128	173,094	1,631	173,094	0	-
9	պատուհանագոգերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ, 350մմ լամուռ	մ²	3	1,364	4,092	3	4,092	0	-

10	ցինկապատ գունավոր քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	3	5,954	17,862	3	17,862	-	0	-
Հ20	Շենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պեկոպլեկս սպուլ 100մմ հաստությամբ	մ ²	47	5,8069	272,924	-	-	-	47	272,924
12	տսինժ	կգ	235	0,447	104,941	-	-	-	235	104,941
13	խզաբուքակային համակարգ	հատ	282	0,045	12,593	-	-	-	282	12,593
14	որմնախարիսխի/ցրկոյ/ երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ անդամային զանգի վրա ՓՑԲ-1 100x100մմ	մ ²	47	20,957	984,960	-	-	-	47	984,960
15	մետաղական ՓՑԲ-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ քցիցով	մ ²	47	2,691	126,489	-	-	-	47	126,489
18	որմնախարիսխի զվառամասի եզերում ժապավենային բազալտե սպուլ 30մմ հաստությամբ 70մմ լայնությամբ եստենժի վրա/50սժմ/	100մ ²	0,035	1 397,101	48,899	-	-	-	0,035	48,899
17	ցինկապատ քիթեղա անկյունակ 50x50մմ	մ	80	0,744	59,541	-	-	-	80	59,541
Տանիք										
1	զոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	մ ²	308	0,639	196,879	-	-	-	308	196,879
2	վերնածածկի ջերմամեկուսացում խտազված խարամով	մ ³	39	9,723	379,185	-	-	-	39	379,185
3	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ձպեղնաուղե, կանգնակ, թեքան, որմնափայտ, տափա զեղան, նշողոհ, մառախ, կապ/	մ ³	7,02	252,682	1 773,830	-	-	-	7,02	1 773,830
4	Կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսուներորդ	մ ²	356	0,453	161,282	-	-	-	356	161,282
5	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	1,78	189,167	336,717	-	-	-	1,78	336,717
6	պիպի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ	մ ²	8	1,286	10,287	-	-	-	8	10,287
7	պիպի փայտանյութ	մ ³	0,4	192,572	77,029	-	-	-	0,4	77,029
8	Չեղնախարին լուսամուտի կառուցում	հատ	2	61,913	123,827	-	-	-	2	123,827
9	ձեղնալուսամուտի պատերի երեսապատում ց/քիթեղով 0,55մմ/առանց քիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,05	136,894	6,845	-	-	-	0,05	6,845
Հ21	ցինկապատ գունավոր հարթ քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	5	4,466	22,330	-	-	-	5	22,330
11	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ ³	8,8	7,825	68,856	-	-	-	8,8	68,856
12	Կավարամածի մշակում հակահրդեհային և հակասնկաման լուծույթով	100մ ² մշակ	3,92	25,695	100,725	-	-	-	3,92	100,725
Հ22	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր քիթեղով ԿՊ25-0,55մմ	100մ ²	3,92	822,700	3 224,984	-	-	-	3,92	3 224,984
14	տանիքի դուրս եկած մասի երեսապատում ցինկապատ քիթեղով 0,55մմ/առանց քիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,28	136,894	38,330	-	-	-	0,28	38,330
15	ցինկապատ քիթեղի արժեքը 0,55մմ	մ ²	28	4,715	132,020	-	-	-	28	132,020
16	ճակատային մասի երեսապատում պրոֆիլավոր ց/քիթեղով ԿՊ25-0,55 մմ առանց քիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,154	136,894	21,082	-	-	-	0,154	21,082
17	ցինկապատ պրոֆիլավոր ց/քիթի արժեքը	մ ²	15,4	4,961	76,403	-	-	-	15,4	76,403
Ներքին հատվածում										
1	Ներքին պատերի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	մ ²	170	2,877	489,028	-	-	-	170	489,028
2	առաստաղի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	մ ²	300,4	3,442	1 033,928	-	-	-	300,4	1 033,928
3	Ներքին շեպերի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	100մ ²	0,39	482,132	188,032	-	-	-	0,39	188,032
4	Ներքին շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	6,4	5,447	34,858	-	-	-	6,4	34,858
5	Ներքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	22	2,445	53,791	-	-	-	22	53,791
6	պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածնումով	100մ ²	5,834	115,771	675,409	-	-	-	5,834	675,409
7	առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածնումով	100մ ²	3,004	133,495	401,018	-	-	-	3,004	401,018
8	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով Յժմ հաստությամբ	100մ ²	0,408	787,816	321,429	-	-	-	0,408	321,429
Ներսային հատվածում աշխատանքներ										
3	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում իպրոպրման աշխատանքների համառ	100մ ²	0,32	106,947	34,223	-	-	-	0,32	34,223
Քառակոնք										
1	Ներքին ՍՂՆ տիպի խուլ դռների տեղադրում մինչև 362 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պարանյութերով, բռնակով, փակմանով, ծխմիններով	մ ²	25,2	5,433	136,902	-	-	-	25,2	136,902
2	ՍՂՆ տիպի խուլ դռների արժեքը	մ ²	25,2	37,213	937,773	-	-	-	25,2	937,773
Հ23	Մետաղապատե օլոկով, ապակեփաթեթով, գունավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում Յժմմ հաստ 4x4մմ ժալուսյան /	մ ²	11,34	42,210	478,661	-	-	-	11,34	478,661

324	արտաքին մետաղապատեղծ բլոկով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հալկալան / /բազմից մաս	մ ²	16,3	33,550	546,865	-	-	16,3	546,865
5	մետաղապատեղծ բլոկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հալկալան /	մ ²	5,04	47,987	241,857	-	-	5,04	241,857
6	պատուհանագոգերի տեղադրում	100մ ²	0,28	109,072	30,540	-	-	0,28	30,540
7	պատմամետ ապակեփաթեթների արժեքը 400մմ լայն.	մ	7,2	5,837	42,023	-	-	7,2	42,023
325	ցինկապատ գունավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	2,3	4,466	10,272	-	-	2,3	10,272
4-րդ մասնաշենք									
Հողային աշխատանքներ									
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով հնքնաթափին	1000մ ³	0,0743	1 986,484	147,596	-	-	0,0743	147,596
2	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողիցում/	1000մ ³	0,0117	1 557,488	18,223	-	-	0,0117	18,223
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9,5	5,585	53,061	-	-	9,5	53,061
4	բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,0191	110,240	2,106	-	-	0,0191	2,106
5	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	2,1	1,611	3,382	-	-	2,1	3,382
6	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	111,45	1,390	154,899	-	-	111,45	154,899
Փմբեր									
1	խճի մախաշերտ 100մմ հաստ.	մ ³	9,3	16,742	155,702	-	-	9,3	155,702
2	բետոնե մախաշերտի B 7,5 մ.բ100մմ հաստ	մ ³	8,5	42,115	357,978	-	-	8,5	357,978
3	Միաձուլվել է/հիմնային հեծանների կառուցում B-20	մ ³	40,8	87,558	3 572,361	-	-	40,8	3 572,361
4	Սմրան Փ6A240c	տն	0,047	496,176	23,320	-	-	0,047	23,320
5	Սմրան Փ8A240c	տն	0,8448	496,176	419,169	-	-	0,8448	419,169
6	Սմրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585	-	-	0,18615	77,585
7	Սմրան Փ18A500C	տն	1,8185	416,788	757,929	-	-	1,8185	757,929
Պատեր									
1	ուղղահայաց ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ ²	0,36	48,367	17,412	-	-	0,36	17,412
2	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	58,1	33,048	1 920,095	-	-	58,1	1 920,095
Միաձուլվել է/հիմնային հեծանների կառուցում B-20									
1	Միաձուլվել է/պլանների կառուցում B -20 բետոնով	մ ³	11,8	109,457	1 291,590	-	-	11,8	1 291,590
2	Սմրան Փ20A500C	տն	0,8238	416,788	343,350	-	-	0,8238	343,350
3	Սմրան Փ8A240c	տն	0,363	496,176	180,112	-	-	0,363	180,112
4	Պողպ.թերթ b=18մմ	կգ	98	0,765	75,009	-	-	98	75,009
5	միաձուլվել է/հեծանների կառուցում B-20 բետոնով	մ ³	31,25	94,819	2 963,102	-	-	31,25	2 963,102
6	Սմրան Փ22A500C	տն	2,7402	416,788	1 142,083	-	-	2,7402	1 142,083
7	Սմրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585	-	-	0,18615	77,585
8	Սմրան Փ8A240c	տն	0,7664	496,176	380,269	-	-	0,7664	380,269
9	Սմրան Փ6A240c	տն	0,039	496,176	19,351	-	-	0,039	19,351
10	է/բ միաձուլվել է/գուրիների կառուցում B-20բետոնով	մ ³	2,7	80,950	218,565	-	-	2,7	218,565
11	Սմրան Փ8A240c	տն	0,0548	496,176	27,190	-	-	0,0548	27,190
12	Սմրան Փ16A500C	տն	0,12766	416,788	53,207	-	-	0,12766	53,207
13	միաձուլվել է/սայի կառուցում B 15 բետոնով /U-1/	մ ³	33,8	75,626	2 541,027	-	-	33,8	2 541,027
14	Սմրան Փ14A500C	տն	4,478	416,788	1 866,377	-	-	4,478	1 866,377
15	Սմրան Փ12A500C	տն	3,2885	416,788	1 370,607	-	-	3,2885	1 370,607
Արժեքներ									
1	միջնորմների կառուցում խոնավակայուն զիպսատվարաթղթից, 2 կողմը միասին/ պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	153,2	3,336	511,083	-	-	153,2	511,083
2	միջնորմների կառուցում զիպսատվարաթղթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	365	3,144	1 147,707	-	-	365	1 147,707
3	կանցնակներ զինկապատ մետաղական պրոֆիլից ռC100x50	մ	518,2	0,223	115,703	-	-	518,2	115,703
4	կանցնակներ զինկապատ մետաղական պրոֆիլից UA100x40x2	մ	60	0,223	13,397	-	-	60	13,397
5	ուղղորդող զինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՌH100x40	մ	362,8	0,223	81,006	-	-	362,8	81,006
6	անկյունային պաշտպանիչ պրոֆիլ 31x31	մ	6	0,149	0,893	-	-	6	0,893
7	նարանձեղի ամրացման ժապավեն	մ	1140	0,015	16,969	-	-	1140	16,969
8	ծայրամեկուսիչ համբալին բամբակ 10սմ հաստ խտուրբ 75կգ/մ3	մ ²	259,1	1,042	269,974	-	-	259,1	269,974
9	խցուկ/դուրբլ մեխ/ 70x6	հատ	830	0,030	24,710	-	-	830	24,710
10	պտուտակ/շրջողակ/25x3,5	հպտ	15028	0,003	44,739	-	-	15028	44,739

Հատանքեր											
1	հատակի քստկային զրամեկուսացում քսանյութով	100մ ²	0,375	159,817	59,931	-	-	-	-	0,375	59,931
2	բնահողի լիցք հատակների տակ	մ ³	136,99	1,325	181,498	-	-	-	-	136,99	181,498
3	բնահողի տոփանում շերտ-շերտ յուրաքանչյուր 25 սմ-ով	մ ³	136,99	0,312	42,706	-	-	-	-	136,99	42,706
4	մետաղական ՓՅԲ-1 ցանցի տեղադրում, 200x200մմ բջիջով	մ ²	297,8	0,485	144,511	-	-	-	-	297,8	144,511
5	բետոնե մակաշերտի իրականացում B-7,5 մակնիշի բետոնից 100մմ հաստ	մ ³	29,78	42,115	1 254,185	-	-	-	-	29,78	1 254,185
6	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /շոշափուլ սառնեցով/	մ ²	260,3	4,752	1 236,955	-	-	-	-	260,3	1 236,955
7	հատակներ կերամիկական /սեցեսալե/ սալիկներից սոսնձի վրա 8մմ հաստությամբ	մ ²	37,5	7,350	275,638	-	-	-	-	37,5	275,638
8	Տ/ավազե հարթեց շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	0,375	126,647	47,492	-	-	-	-	0,375	47,492
9	Տ/ավազե հարթեց շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	2,978	176,598	525,907	-	-	-	-	2,978	525,907
10	շրիշակների կառուցում կերամիկական /սեցեսալե/ սալիկներից 10մմ հաստությամբ, 10սմ քառոճ	100մ ²	0,02	735,139	14,703	-	-	-	-	0,02	14,703
Տանիք											
1	գույր շամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	մ ²	308	0,639	196,879	-	-	-	-	308	196,879
2	վերնածածկի ջերմամեկուսացում խտացված խարամով	մ ³	39	9,723	379,185	-	-	-	-	39	379,185
3	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծպեղնատուք, կանգնակ, քեքան, Կորմնափայտ, տափա գեղան, կողողի, մառռան, Լաա/	մ ³	7,02	252,682	1 773,830	-	-	-	-	7,02	1 773,830
4	Կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսուներով	մ ²	356	0,453	161,282	-	-	-	-	356	161,282
5	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	1,78	189,167	338,717	-	-	-	-	1,78	338,717
6	պիպի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ.	մ ²	8	1,286	10,287	-	-	-	-	8	10,287
7	պիպի փայտանյութ	մ ³	0,4	192,572	77,029	-	-	-	-	0,4	77,029
8	Չեղնահարկի լուսամուտի կառուցում	հատ	2	61,913	123,827	-	-	-	-	2	123,827
9	ժեղնալուսամուտի պատերի երեսապատում ց/թիթեղով 0,55մմ/առանց քիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,05	136,894	6,845	-	-	-	-	0,05	6,845
326	ցինկապատ գունավոր հարթ քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	5	4,466	22,330	-	-	-	-	5	22,330
11	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակամեկային լուծույթով	մ ³	8,8	7,825	68,856	-	-	-	-	8,8	68,856
12	Կավարամածի մշակում հակահրդեհային և հակամեկման լուծույթով	100մ ² մշակ	3,92	25,695	100,725	-	-	-	-	3,92	100,725
327	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր ց/թիթեղով ԿՊ25-0,5մմ	100մ ²	3,92	822,700	3 224,984	-	-	-	-	3,92	3 224,984
14	տանիքի դուրս եկած մասի երեսապատում ցինկապատ քիթեղով 0,55մմ/առանց քիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,28	136,894	38,330	-	-	-	-	0,28	38,330
328	ցինկապատ գունավոր հարթ քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	28	4,466	125,048	-	-	-	-	28	125,048
16	ճակատային մասի երեսապատում պրոֆիլավոր ց/թիթեղով ԿՊ25-0,5 մմ/առանց քիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,154	136,894	21,082	-	-	-	-	0,154	21,082
17	ցինկապատ պրոֆիլավոր ց/թիթեղի արժեքը	մ ²	15,4	4,961	76,403	-	-	-	-	15,4	76,403
Պատերի ջերմամեկուսացում պենտալեյնով											
329	Շենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պենտալեյն սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	204	5,8089	1 184,808	-	-	-	-	204	1 184,808
2	սոսինձ	կգ	1020	0,447	455,490	-	-	-	-	1020	455,490
3	խցաբութակային համաևաղց	հատ	1224	0,045	54,659	-	-	-	-	1224	54,659
4	մետաղական ՓՅԲ-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ ²	204	2,691	549,017	-	-	-	-	204	549,017
5	պատերի սվաղում ց/ավազա շաղախով ածրանային ցանցի վրա	մ ²	204	3,574	729,035	204	729,035	-	-	0	-
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բացվածքների շեպերի վրա ՓՅԲ-1 100x100մմ բջիջով, d=27սմ	մ ²	8,1	2,891	21,799	-	-	-	-	8,1	21,799
7	արտաքին շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով ածրանային ցանցի վրա d=27սմ	մ	62	0,892	55,281	62	55,281	-	-	0	-
8	արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	100մ ²	2,121	106,128	225,096	2,121	225,096	-	-	0	-
9	պատուհանագոգերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ 350մմ լամուռ	մ ²	3	1,384	4,092	3	4,092	-	-	0	-
10	ցինկապատ գունավոր քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	3	5,954	17,862	3	17,862	-	-	0	-
330	Շենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պենտալեյն սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	55	5,8089	319,380	-	-	-	-	55	319,380
12	սոսինձ	կգ	275	0,447	122,804	-	-	-	-	275	122,804

13	խցարութային համակարգ	հատ	330	0,045	14,736		-	-	330	14,736
14	որմնախարիսի/ցոկո/ երեսապատում բազայտե սալերով 30մմ ամրանային զանգի վրա Փ58թ-1 100x100մմ	մ ²	55	20,957	1 152,613		-	-	55	1 152,613
15	մետաղական Փ58թ-1 զանգի տեղադրում, 100x100մմ քիչով	մ ²	55	2,691	148,019		-	-	55	148,019
19	որմնախարիսի գլխամասի եզերում ժապավենային բազայտե սալով 30մմ հաստությամբ 70մմ լայնությամբ եսոսնձի վրա/59գճմ/	100մ ²	0,0413	1 397,101	57,700		-	-	0,0413	57,700
17	ցինկապատ քիթեղա անկումակ 50x50մմ	մ	85	0,744	63,262		-	-	85	63,262
Ներքին հարդարում										
1	Ներքին պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	176	2,877	508,288		-	-	176	508,288
2	առաստաղի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	297,8	3,442	1 024,979		-	-	297,8	1 024,979
3	Ներքին շեպերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ ²	0,432	482,132	208,281		-	-	0,432	208,281
4	Ներքին շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	5,1	5,447	27,777		-	-	5,1	27,777
5	Ներքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	33	2,445	80,686		-	-	33	80,686
6	պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	5,803	115,771	671,821		-	-	5,803	671,821
7	առաստաղի լավորակ ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	2,978	133,495	397,547		-	-	2,978	397,547
8	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով 8մմ հաստությամբ	100մ ²	0,408	787,816	321,429		-	-	0,408	321,429
Արտաքին հարդարում աշխատանքներ										
3	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	0,767	106,947	82,028		-	-	0,767	82,028
Բազմամեն										
1	Ներքին ՄՂՆ տիպի ապակեպատ դռների տեղադրում ժննց 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված ապակա մեքով, ղոնակով, փականով, ծխնիններով	մ ²	25,2	5,433	136,902		-	-	25,2	136,902
2	ՄՂՆ տիպի ապակեպատ դռների արժեքը	մ ²	25,2	37,213	937,773		-	-	25,2	937,773
Հ31	մետաղապատե բլոկով, ապակեփաթեթով, ղոնավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 80մմ հաստ 4x4մմ /հալկական /	մ ²	13,32	42,210	562,237		-	-	13,32	562,237
Հ32	արտաքին մետաղապատե բլոկով ղոնավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 80մմ հաստ 4x4մմ/հալկական / / չբացվող մաս	մ ²	17,78	33,550	596,519		-	-	17,78	596,519
5	մետաղապատե բլոկով սալիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հալկական /	մ ²	5,04	47,987	241,857		-	-	5,04	241,857
6	պատուհանագոգերի տեղադրում	100մ ²	0,31	109,072	33,812		-	-	0,31	33,812
7	պատմանե պատուհանագոգերի արժեքը 400մմ լայն.	մ	9,6	5,837	56,031		-	-	9,6	56,031
Հ33	ցինկապատ ղոնավոր հարթ քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	2,8	4,486	12,505		-	-	2,8	12,505
Ներքին ջրամատակարարում										
Արտաքին ջրամատակարարում										
Զանգ /9 գաջի համակարգ/										
1	պոլիպրոպիլեն ջրատար խողովակների տեղադրում Փ20, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գժմ	72	1,513	108,940		-	-	72	108,940
2	պոլիպրոպիլեն եռաբաշխիչ Փ20 x20 x 20	հատ	18	0,098	1,768		-	-	18	1,768
3	պոլիպրոպիլեն արմունկ Փ 20	հատ	27	0,064	1,728		-	-	27	1,728
4	անցում պողպատից պոլիպրոպիլենի Փ20	հատ	18	1,042	18,755		-	-	18	18,755
5	պոլիպրոպիլեն փական Փ 20մմ	հատ	18	5,022	90,392		-	-	18	90,392
6	պատմանե օղի քաք V=200լ	հատ	9	39,773	357,955		-	-	9	357,955
7	լողավոր կափուտի տեղադրում	հատ	9	7,443	66,984		-	-	9	66,984
8	խողովակներու ամրացնող մասեր Փ20	հատ	90	0,046	4,153		-	-	90	4,153
9	անցքերի շաղախում ե/թ ծածկի սալերում Փ25 L-220մմ	100 հատ	0,36	90,447	32,561		-	-	0,36	32,561
10	մետաղական էլեմենտների տեղադրում	տն	0,351	64,012	22,468		-	-	0,351	22,468
11	աղդաստե անկումակ 180x50x5	մ	43,2	4,714	203,652		-	-	43,2	203,652
12	պողպատե ձող Փ20 Ա-1 1-1500մմ	կգ	135	0,850	114,709		-	-	135	114,709
13	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,18	161,936	29,149		-	-	0,18	29,149
Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում										
1	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ50մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գժմ	38	5,163	196,213		-	-	38	196,213
2	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ40մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գժմ	28	3,876	108,541		-	-	28	108,541

3	պոլիարոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ32մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	26	2,544	66,149		-	-	26	66,149
4	պոլիարոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ25 ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	46	1,697	78,080		-	-	46	78,080
5	պոլիարոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ20, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	106	1,513	160,384		-	-	106	160,384
6	պոլիարոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում Փ20 տաք ջրի համար ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ , փորձարկումով	զծմ	48	1,929	92,580		-	-	48	92,580
7	պոլիարոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	138	0,670	92,438		-	-	138	92,438
8	պոլիարոպիլենե արմունկ	հատ	184	0,372	68,472		-	-	184	68,472
9	պոլիարոպիլենե փական Փ 50մմ	հատ	2	8,987	17,974		-	-	2	17,974
10	Փական Փ25մմ	հատ	12	5,163	61,958		-	-	12	61,958
11	պոլիարոպիլենե փական Փ 32մմ	հատ	2	5,276	10,553		-	-	2	10,553
12	պոլիարոպիլենե փական Փ 20մմ	հատ	77	5,022	386,676		-	-	77	386,676
13	ձևուն խողովակ Փ 15 , L-300մմ	հատ	108	0,447	48,228		-	-	108	48,228
14	վազարանի խառնիչ Փ15	հատ	24	8,949	214,785		-	-	24	214,785
15	խոհանոցակոնքի խառնիչ Փ15	հատ	9	8,949	80,545		-	-	9	80,545
16	վազարանի ծորակ Փ15	հատ	1	9,862	9,862		-	-	1	9,862
17	զնցուղ խառնիչով Փ15	հատ	8	16,185	129,481		-	-	8	129,481
18	զտիչ Փ 25	հատ	1	4,796	4,796		-	-	1	4,796
19	շրջանառու պոմպի տեղադրում WIL0 Top-s 3,167/վրկ H=10մ N=1.2 կվտ, G=32 խմ/ժամ /կամ համարժեք Խառանց արժեքի	հատ	1	24,394	24,394		-	-	1	24,394
20	լեկտրական ջրատար քաղցիչ 80լ ,3կվտ	հատ	8	128,655	1 029,243		-	-	8	1 029,243
21	Սմրակցում Փ50	հատ	50	0,548	27,314		-	-	50	27,314
22	Սմրակցում Փ40	հատ	40	0,249	9,943		-	-	40	9,943
23	Սմրակցում Փ32	հատ	40	0,104	4,168		-	-	40	4,168
24	խողովակները ամրագնող մասեր Փ25	հատ	70	0,074	5,210		-	-	70	5,210
25	խողովակները ամրագնող մասեր Փ20	հատ	200	0,046	9,229		-	-	200	9,229
26	ջրի և կոյուղու կանգնակների երեսապատում ՊՎԶ նյութով	մ ²	6	6,910	41,459		-	-	6	41,459
27	Պատան ՊՎԶ խողովակից Փ 110մմ	մ	0,6	1,706	1,024		-	-	0,6	1,024
28	Պատան ՊՎԶ խողովակից Փ 75մմ	մ	4,2	0,744	3,126		-	-	4,2	3,126
29	անցքերի խցափակում B 12.5 բետոնով/15 հատ/	ս ³	0,1	42,714	4,271		-	-	0,1	4,271
30	առածախան նյութ պատանի և խողովակի միջև	հատ	15	0,223	3,349		-	-	15	3,349
Առաքումներ										
1	շրջանառու պոմպ WIL0 Top-s 3,167/վրկ H=10մ N=1.2 կվտ, G=32 խմ/ժամ /կամ համարժեք/	հատ	1	66,245	66,245		-	-	1	66,245
Ներքին կոյուղի										
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	16	3,169	50,710		-	-	16	50,710
2	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	16	1,325	21,198		-	-	16	21,198
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	4	8,513	34,052		-	-	4	34,052
4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ110 ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	98	1,634	160,153		-	-	98	160,153
5	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Փ110 ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	92	3,544	328,014		-	-	92	328,014
6	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Փ 50 ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	58	3,077	178,488		-	-	58	178,488
7	ձեռնապակա ներամիկական վազարան կանգնակով	կոմպ	25	20,252	506,303		-	-	25	506,303
8	Չուզարանակոնքի տեղադրում	հատ	25	58,448	1 461,210		-	-	25	1 461,210
9	խոհանոցակոնքի տեղադրում	կոմպ	9	21,480	193,320		-	-	9	193,320
10	լոգնոցի տակոնի տեղադրում	կոմպ	8	84,202	673,613		-	-	8	673,613
11	պոլիվինիլքլորիդե ստուգատեղ Փ 110	հատ	10	2,958	29,576		-	-	10	29,576
12	պոլիվինիլքլորիդե ստուգատեղ Փ 50	հատ	1	2,544	2,544		-	-	1	2,544
13	պոլիվինիլքլորիդե մաքրիչ Փ 110	հատ	2	2,958	5,915		-	-	2	5,915
14	բառաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե Փ 110 x 110 x 110x 110	հատ	3	1,469	4,466		-	-	3	4,466
15	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե Փ 110 x 110 x 110	հատ	25	0,919	22,961		-	-	25	22,961
16	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե Փ 110 x50 x 110	հատ	2	0,670	1,340		-	-	2	1,340
17	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե Փ 110 x100 x 50	հատ	9	0,670	6,029		-	-	9	6,029
18	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե Փ 50 x 50 x 50	հատ	25	0,329	8,224		-	-	25	8,224
19	արմունկ պոլիվինիլքլորիդե Փ 110 x 110	հատ	42	0,435	18,255		-	-	42	18,255
20	արմունկ պոլիվինիլքլորիդե Փ 50 x 50	հատ	40	0,174	6,966		-	-	40	6,966

21	անցում պոլիէթիլէնի թուղթի $\Phi 50 \times 110$	հատ	3	0,397	1,192	-	-	3	1,192
22	Պատյան պոլիէթիլէնի թուղթի $\Phi 200$ մմ լ-600 մմ /9 հատ/	մ	5,4	3,473	18,753	-	-	5,4	18,753
23	անցքերի խցափակում B 12.5 քետոնով/9 հատ/	մ ³	0,2	42,714	8,543	-	-	0,2	8,543
24	առաջնական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	9	0,223	2,010	-	-	9	2,010
25	կոյուղու պոմպի տեղադրում մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կափույրով/առանց արժեքի/	լրակազմ	2	24,394	48,788	-	-	2	48,788
Սարքավորումներ									
1	կոյուղու պոմպ մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կափույրով	լրակազմ	2	63,011	126,022	-	-	2	126,022
Զեռուցում									
Հարստացում սարքավորումներ									
1	շրջանառու պոմպ WIL0 Top-s 50/10 150/280 50T H=10մ N=1.2 կվտ, G=32 խմ/ժամ /կամ համարժեք/	հատ	2	24,394	48,788	-	-	2	48,788
2	Ֆիլտր $\Phi 75$ մմ	հատ	2	51,973	103,947	-	-	2	103,947
3	Ֆիլտր $\Phi 32$ մմ	հատ	8	9,830	78,640	-	-	8	78,640
4	Մեմբրանային ցնդարձակման բաք V=24լ	հատ	2	37,291	74,583	-	-	2	74,583
5	հիդրոկոնկրետ $\Phi 100$ L=800 մմ	հատ	2	17,417	34,834	-	-	2	34,834
6	Հետադարձ փական $\Phi 70$ մմ	հատ	2	13,459	26,918	-	-	2	26,918
7	Հետադարձ փական $\Phi 32$ մմ	հատ	8	7,505	60,041	-	-	8	60,041
8	գնդիկավոր փական $\Phi 32$ մմ	հատ	8	8,828	70,627	-	-	8	70,627
9	գնդիկավոր փական $\Phi 70$ մմ	հատ	6	29,833	178,998	-	-	6	178,998
10	ապահովիչ փական $\Phi 20$ մմ 3 բար	հատ	6	6,761	40,565	-	-	6	40,565
11	գնդիկավոր փական $\Phi 75$ մմ	հատ	6	25,367	152,204	-	-	6	152,204
12	թեթև մետաղ	հատ	6	15,392	92,351	-	-	6	92,351
13	Ավտոմատ օդափանիչ $\Phi 20$ փականով	հատ	2	11,908	23,816	-	-	2	23,816
14	Զեռմաստիճանի տվիչ	հատ	2	12,415	24,830	-	-	2	24,830
15	եռաբաշխիչ 75x32x75	հատ	16	2,710	43,352	-	-	16	43,352
Զեռուցման համախառն									
1	փակ պլոման խցիկով ջեռուցման երկկոնտուրանի պատի ջեռուցման կաթսա հողո 35 կվտ/առանց արժեքի/	հատ	4	87,171	348,683	-	-	4	348,683
2	մեղալար պարսպանեղան-ներծծման համառանցքային ծխնելույզ	գծմ	6	1,489	8,931	-	-	6	8,931
3	գտնիների տեղադրում $\Phi 75$ մմ	հատ	2	51,973	103,947	-	-	2	103,947
4	այլումինե մարտնոցների տեղադրում	էկմ	295.9	0,961	284,420	-	-	295.9	284,420
5	այլումինե մարտնոց h= 500, 100x80 մմ	հատ	734	6,119	4,491,596	-	-	734	4,491,596
6	այլումինե մարտնոց h= 350, 100x80 մմ	հատ	156	6,429	1,002,917	-	-	156	1,002,917
7	օդափանիչ $\Phi 15$ „Սաևսու“	հատ	77	0,584	44,969	-	-	77	44,969
8	պոլիպրոպիլենե պլոմինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 75$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	գծմ	29	10,403	301,682	-	-	29	301,682
9	պոլիպրոպիլենե պլոմինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	գծմ	82	7,697	631,149	-	-	82	631,149
10	պոլիպրոպիլենե պլոմինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 40$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	գծմ	173	5,048	873,291	-	-	173	873,291
11	պոլիպրոպիլենե պլոմինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 32$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	գծմ	136	2,365	321,687	-	-	136	321,687
12	պոլիպրոպիլենե պլոմինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	գծմ	194	1,828	354,705	-	-	194	354,705
13	պոլիպրոպիլենե պլոմինե շերտով ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	գծմ	113	1,701	192,169	-	-	113	192,169
14	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 25$ մմ	հատ	4	5,163	20,653	-	-	4	20,653
15	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 20$ մմ	հատ	156	5,022	783,395	-	-	156	783,395
16	անցում $\Phi 75 \times 50$	հատ	4	0,595	2,382	-	-	4	2,382
17	անցում $\Phi 50 \times 40$	հատ	8	0,274	2,191	-	-	8	2,191
18	անցում $\Phi 40 \times 32$	հատ	10	0,189	1,890	-	-	10	1,890
19	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	154	0,149	22,923	-	-	154	22,923
20	պոլիպրոպիլենե պոմոմն/թեքում/	հատ	408	0,060	24,293	-	-	408	24,293
21	Ամրակցում $\Phi 75$	հատ	42	0,744	31,259	-	-	42	31,259
22	Ամրակցում $\Phi 50$	հատ	118	0,548	64,462	-	-	118	64,462
23	Ամրակցում $\Phi 40$	հատ	248	0,249	61,649	-	-	248	61,649
24	Ամրակցում $\Phi 32$	հատ	194	0,104	20,214	-	-	194	20,214
25	խողովակներով ամրացնող մասեր $\Phi 25$	հատ	278	0,074	20,691	-	-	278	20,691

26	խողովակները ամրացնող մասեր Փ20	հատ	162	0,046	7,475	-	-	162	7,475
27	մարտկոցների ամրացման մետաղական էլեմենտներ /կախիչ/	հատ	154	0,621	95,590	-	-	154	95,590
28	ջերմամեկուսիչ փոփոխալատե խողովակ	մ	60	0,893	53,587	-	-	60	53,587
29	Պատվան պոխարոպիենե խողովակից Փ75մմ	մ	2	8,931	17,862	-	-	2	17,862
30	Պատվան պոխարոպիենե խողովակից Փ50մմ	մ	3	4,540	13,620	-	-	3	13,620
31	Պատվան պոխարոպիենե խողովակից Փ40մմ	մ	3	3,175	9,525	-	-	3	9,525
32	Պատվան պոխարոպիենե խողովակից Փ32մմ	մ	12	1,700	20,399	-	-	12	20,399
33	մարտկոցի միացման մասեր /ամեռիկանե/ Փ20	հատ	154	0,298	45,847	-	-	154	45,847
34	ծալվոր մասեր /տետուրա/	հատ	77	0,298	22,923	-	-	77	22,923
35	Անցքի բացում ե/թ ժառկի սալերում 100x50 մմ լ=220մմ	100հատ	0,02	527,766	10,555	-	-	0,02	10,555
36	Անցքի բացում քարե պատերում Փ 150 մմ լ=400մմ /ծխաօդատար խողովակի համար/	հատ	2	3,793	7,586	-	-	2	7,586
Ապրանքայիններ									
1	շրջանառու պոմպ WILLO Top-s 50/10 150/280.50T H=10մ N=1.2 կվտ, G=32 խմ/ժամ /կամ համարժեք/	հատ	2	210,036	420,072	-	-	2	420,072
2	փակ պրման խցիկով ջերմացման երկկոնտուրանի պատի թեղուցման կաթսա հող 35կվտ	հատ	4	370,973	1 483,891	-	-	4	1 483,891
Օդափոխություն									
1	ժայլուղային գանգի տեղադրում 200x200մմ	հատ	64	3,070	196,505	-	-	64	196,505
2	ժայլուղային գանգ 150x150 մմ	հատ	6	2,996	17,976	-	-	6	17,976
3	Ցինկապատ օդատար խողովակ Փ 200մմ 0.5մմ հաստ./234գծմ/	մ²	146,95	6,780	996,370	-	-	146,95	996,370
4	Ցինկապատ օդատար խողովակ Փ 150մմ 0.5մմ հաստ./24գծմ/	մ²	11,3	6,780	76,618	-	-	11,3	76,618
5	օդափոխության բյուրի պողպատե կարկասի պատրաստում	տն	1,926	69,175	133,231	-	-	1,926	133,231
6	պողպատե անկյունակ 150x50x5	մ	511	2,431	1 242,122	-	-	511	1 242,122
7	պողպատե անկյունակի յուղաներկում 2 անգամ	100մ²	1,02	161,936	165,175	-	-	1,02	165,175
8	շերտապողպատ գլխանոցների ամրացման համար -30x3մմ	մ	54	0,566	30,545	-	-	54	30,545
9	ջերմամեկուսիչ շերտ հանքային բամբակով փաթաթված ֆուգիտիվ 25մմ	մ³	13	48,039	624,501	-	-	13	624,501
10	օդատարի երեսապատում խոնավակայուն գիպսաստվածաքարով	մ²	12	4,333	52,000	-	-	12	52,000
11	զոզնոցի ց/թիթեղի տեղադրում 0,5մմ	100մ²	1,25	136,894	171,117	-	-	1,25	171,117
12	ց/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ²	125	4,077	509,625	-	-	125	509,625
13	օդափոխության գլխանոցների երեսապատում ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ./առանց արժեքի/	100մ²	0,12	133,802	16,056	-	-	0,12	16,056
14	գլխանոցների ց/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ²	12	4,044	48,534	-	-	12	48,534
15	էլեկտրամագնիսական շարժաբերով փականի տեղադրում 450 x400մմ	լրա-կազմ	2	39,330	78,661	-	-	2	78,661
16	էլեկտրամագնիսական շարժաբերով փականի տեղադրում 350 x400մմ	լրա-կազմ	2	31,888	63,776	-	-	2	63,776
17	կանալային օդամղիչների մոնտաժում, 600մ3/ժամ, /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	1	7,287	7,287	-	-	1	7,287
18	օդամղիչների մոնտաժում, 600մ3/ժամ, 65պասկալ, 1300պտ/րոպե, 42 վտ հզորության, 230վոլտ, 50հց /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	2	7,287	14,574	-	-	2	14,574
19	օդամղիչների մոնտաժում, 450մ3/ժամ, 65պասկալ, 1300պտ/րոպե, 42 վտ հզորության, 230վոլտ, 50հց /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	2	7,287	14,574	-	-	2	14,574
20	ցինկապատ օդատար խողովակ 450x400մմ 0.7մմ հաստ /6 գծմ/	մ²	10,2	7,797	79,527	-	-	10,2	79,527
21	ցինկապատ օդատար խողովակ 350x400մմ 0.7մմ հաստ /8 գծմ/	մ²	9	7,797	70,171	-	-	9	70,171
22	գլխանոցների տեղադրում զուսավոր ց/թիթեղից 0.5 մմ /2600x400մմ ,4հատ, 1900x400մմ ,6հատ, 1300x400մմ ,1հատ /600x400մմ ,2հատ/ /500x400մմ ,2հատ/	մ²	10,12	6,237	63,115	-	-	10,12	63,115
23	Ամրացման դետալներ	կգ	30	0,595	17,862	-	-	30	17,862
Ապրանքայիններ									
1	ներհոս համակարգ, արտաքին օդի ներծծմամբ/օդամղիչ 2000մ3/ժամ/	լրա-կազմ	1	198,735	198,735	-	-	1	198,735
2	կանալային օդամղիչների արժեքը /450մ3/ժամ	լրա-կազմ	1	67,349	67,349	-	-	1	67,349
3	օդամղիչների արժեքը /450մ3/ժամ	լրա-կազմ	2	66,245	132,490	-	-	2	132,490
4	օդամղիչների արժեքը /600մ3/ժամ	լրա-կազմ	2	72,162	144,324	-	-	2	144,324

Ներքին զագամատակարարում									
1	Ձրագագամոդային խողովակների մոնտաժում $\Phi 25$ մմ	զծմ	21	1,804	37,879	-	-	21	37,879
2	Ձրագագամոդային խողովակների մոնտաժում $\Phi 20$ մմ	զծմ	1	1,616	1,616	-	-	1	1,616
3	Ձրագագամոդային խողովակների մոնտաժում $\Phi 15$ մմ	զծմ	3	1,530	4,589	-	-	3	4,589
4	Փագատառի փչանաքում	1000մ	0,025	953,826	23,846	-	-	0,025	23,846
5	Փագատառի փորձարկում	մ	25	0,714	17,860	-	-	25	17,860
6	խողովակների յուղաներկում	100մ ²	0,05	161,936	8,097	-	-	0,05	8,097
7	խցանային փական $\Phi 15$ մմ	հատ	1	6,439	6,439	-	-	1	6,439
8	խցանային փական $\Phi 20$ մմ	հատ	4	8,176	32,704	-	-	4	32,704
9	խցանային փական $\Phi 25$ մմ	հատ	2	9,664	19,329	-	-	2	19,329
10	էլեկտրամագնիսական փական $\Phi 15$ մմ /առանց արժեքի/	հատ	2	3,338	6,676	-	-	2	6,676
11	ազդանշանային սարքի տեղադրում /առանց արժեքի/	հատ	2	4,585	9,170	-	-	2	9,170
12	զագոթային տեղադրում $\Phi 0-4$ /առանց արժեքի/	լրա-կազմ	1	2,650	2,650	-	-	1	2,650
13	Պողպատե պատյան $\Phi 40$	մ	0,92	3,920	3,606	-	-	0,92	3,606
14	խողովակի ամրացնող մասեր	հատ	10	0,074	0,744	-	-	10	0,744
15	Պղնձե ջիլերով հաղորդալար $\Phi 1,4 \times 1,5$ մմ ²	100մ	0,4	38,638	15,455	-	-	0,4	15,455
16	խողորդալարի ամրացնող մասեր	հատ	100	0,030	2,977	-	-	100	2,977
17	ճկախողովակ սարքավորումների տեղադրման համար $\Phi 15$ (L=500մմ)	հատ	4	1,191	4,763	-	-	4	4,763
Սարքավորումներ									
1	էլեկտրամագնիսական փական $\Phi 15$ մմ	հատ	2	21,649	43,297	-	-	2	43,297
2	ազդանշանային սարքի տեղադրում	հատ	2	14,432	28,865	-	-	2	28,865
3	զագոթային $\Phi 0-4$	լրա-կազմ	1	66,245	66,245	-	-	1	66,245
Ներքին յուսավորություն									
Հողատնիկության և ուղիների հենարանային միջոցառումները մոնտաժում									
1	ցիսմալոն զաշխի փական , 380/220V, 100A	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
1,1	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 100Ա 380վ /ներանցման/	հատ	2	8,684	17,369	-	-	2	17,369
1,2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /բաշխման/	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
2	բաշխիչ փական , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
2,1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ/զիպսատվարաթղթե պատերի մեջ տեղադրվող/	հատ	1	11,872	11,872	-	-	1	11,872
2,2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /ներանցման/ Շղասի	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
2,3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ /իֆտի համար/	հատ	1	4,027	4,027	-	-	1	4,027
2,4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/Յ դասի/բաշխման/	հատ	5	4,027	20,133	-	-	5	20,133
2,5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /Յ դասի /բաշխման/	հատ	2	4,027	8,053	-	-	2	8,053
2,6	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /Յ դասի /բաշխման/	հատ	3	4,027	12,080	-	-	3	12,080
3	բաշխիչ փական , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
3,1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ/զիպսատվարաթղթե պատերի մեջ տեղադրվող/	հատ	1	11,872	11,872	-	-	1	11,872
3,2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /ներանցման/Շղասի	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
3,3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /Յ դասի/բաշխման/	հատ	3	4,027	12,080	-	-	3	12,080
3,4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Յ դասի	հատ	6	4,027	24,160	-	-	6	24,160
3,5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/Յ դասի	հատ	2	4,027	8,053	-	-	2	8,053
4	բաշխիչ փական , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
4,1	վահանակ պոլիստիրոլե 24մոդուլ/զիպսատվարաթղթե պատերի մեջ տեղադրվող/	հատ	1	10,383	10,383	-	-	1	10,383
4,2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /ներանցման/Շղասի	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
4,3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/Յ դասի	հատ	3	4,027	12,080	-	-	3	12,080
4,4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Յ դասի	հատ	5	4,027	20,133	-	-	5	20,133
4,5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 220վ /բաշխման/Յ դասի	հատ	1	4,027	4,027	-	-	1	4,027
5	բաշխիչ փական , 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
5,1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	11,872	11,872	-	-	1	11,872
5,2	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /ներանցման/	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
5,3	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 380վ /բաշխման/	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
5,4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/Յ դասի	հատ	2	4,027	8,053	-	-	2	8,053
5,5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Յ դասի	հատ	3	4,027	12,080	-	-	3	12,080
5,6	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/Յ դասի	հատ	1	4,027	4,027	-	-	1	4,027
5,7	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 220վ /բաշխման/Յ դասի	հատ	1	4,027	4,027	-	-	1	4,027

6	պաշտպանիչ քառաբևեռ անջատման սարք A տիպի 380v,32A/30mA, էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	5,954	5,954	-	-	1	5,954
7	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,25A/30mA, էլեկտրամեխանիկական	հատ	15	5,954	89,312	-	-	15	89,312
8	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,32A/30mA էլեկտրամեխանիկական	հատ	6	4,466	26,794	-	-	6	26,794
9	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220v,40A/30mA էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	4,466	4,466	-	-	1	4,466
10	երկստեղ վարդակ շտեպելային երկբևեռ 3-րդ հողանցման հպակով 220Վ 16Ա IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	0,06	160,118	9,607	-	-	0,06	9,607
11	վարդակ շտեպելային երկբևեռ 3-րդ հողանցման հպակով 220Վ 16Ա IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	0,84	160,118	134,499	-	-	0,84	134,499
12	տուփ անջատիչի և վարդակի փակ տեղադրման /գիպատավարադրքե պատերի մեջ տեղադրվող/	100 հատ	0,167	150,103	25,067	-	-	0,167	25,067
13	բաժանարար տուփ փակ տեղադրման	100 հատ	0,153	150,103	22,966	-	-	0,153	22,966
14	փորակի բացում վարդակի,անջատիչի և բաժանման տուփերի համար	հատ	320	0,766	245,237	-	-	320	245,237
15	աղմեծ քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x4 մմ ²	մ	325	2,890	939,367	-	-	325	939,367
16	աղմեծ քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x2,5 մմ ²	մ	455	2,547	1 158,662	-	-	455	1 158,662
17	աղմեծ քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x2,5 մմ ²	մ	35	2,971	103,976	-	-	35	103,976
18	աղմեծ բազմալար քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x10մմ ²	մ	20	4,886	97,730	-	-	20	97,730
19	աղմեծ բազմալար քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x6մմ ²	մ	65	4,886	317,621	-	-	65	317,621
20	տուփախողովակ ՊՎԲ 40x25մմ	մ	80	0,119	9,527	-	-	80	9,527
21	նողպատ շերտավոր 40x4	մ	40	0,985	38,603	-	-	40	38,603
22	Պողպատե անկյունակ L50x50x5 L=2,5 /հողանցման համար/	հատ	6	7,688	46,126	-	-	6	46,126
23	Անցքի բացում Փ16մմ , L=400մմ , մալուխի անցկացման համար	100հատ	0,04	138,491	5,540	-	-	0,04	5,540
24	խոռոչի բացում 335x285x60մմ	1մ ³	0,011	28,862	0,317	-	-	0,011	0,317
25	տուփախողովակ ՊՎԲ /գոֆրա/ d=20մմ	մ	700	0,119	83,358	-	-	700	83,358
հողանի անաստանցներ									
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	3,5	3,169	11,093	-	-	3,5	11,093
2	բնահողի հետիլիք ձեռքով	մ ³	3,5	1,325	4,637	-	-	3,5	4,637
Լուսավորության էլեկտրատեղադրությունների մոնտաժում									
1	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4000k,3600lm,IP20	հատ	123	5,492	675,484	-	-	123	675,484
2	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4000k,3000lm,IP20	հատ	22	5,492	120,818	-	-	22	120,818
3	Լուսատու 9W LED լամպով ներկառուցվող 4000k,900lm, IP65	հատ	38	4,003	152,122	-	-	38	152,122
4	Լուսատու 20W LED լամպով պատի 5000k,900lm,IP65	հատ	11	4,003	44,035	-	-	11	44,035
5	Լուսադիրոդային լուսատու LED պատի,IP65, 3,8w,,EXIT,, ցուցանակով	հատ	14	8,766	122,731	-	-	14	122,731
6	Լուսադիրոդային լուսատու LED „սյաք,, ցուցանակով պատի,IP65	հատ	4	8,766	35,066	-	-	4	35,066
7	Փակ լարանցման միաբևեռ մեկստեղնավոր անջատիչ 250Վ 8Ա, IP20	հատ	56	1,826	102,270	-	-	56	102,270
8	Փակ լարանցման միաբևեռ երկստեղնավոր անջատիչ 250Վ 8Ա,IP20	հատ	21	2,198	46,166	-	-	21	46,166
9	աղմեծ բազմալար քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 2x1,5մմ ²	մ	960	2,070	1 987,373	-	-	960	1 987,373
10	աղմեծ բազմալար քիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x1,5մմ ²	մ	140	2,301	322,126	-	-	140	322,126
11	Պղնձե հաղորդչալարի անցկացում սվաղի տակ ՊՊՎԳ 2 x1,5մմ ²	100մ	1,1	53,602	58,962	-	-	1,1	58,962
12	Պղնձե հաղորդչալարի անցկացում սվաղի տակ ՎՎԳ 1 x1,5մմ ²	100մ	2	48,839	97,677	-	-	2	97,677
13	տուփախողովակ ՊՎԲ /գոֆրա/ d=16մմ	մ	820	0,119	97,647	-	-	820	97,647
Հողեհի ազդարարման համակարգ									
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ /առանց արժեքի/	լրակազմ	1	41,514	41,514	-	-	1	41,514

2	Երկրաբանի գծի վերահսկիչ հառանց արժեքի/	հատ	1	2,988	2,988			-		-	1	2,988
3	Հասցեային ռեժեային քյոկ /հառանց արժեքի/	հատ	1	2,182	2,182			-		-	1	2,182
4	Պահուստային սևուցման աղբյուր /հառանց արժեքի/	հատ	1	5,040	5,040			-		-	1	5,040
5	Մարտկոց 12Վ,7Աժ /հառանց արժեքի/	հատ	1	2,585	2,585			-		-	1	2,585
6	Գեղմային հասցեային ազդասարք /հառանց արժեքի/	հատ	10	2,585	25,849			-		-	10	25,849
7	Ծխի հասցեային ազդասարք /հառանց արժեքի/	հատ	55	2,182	120,021			-		-	55	120,021
8	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք /հառանց արժեքի/	հատ	7	2,182	15,275			-		-	7	15,275
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (նրսի)/հառանց արժեքի/	հատ	5	2,182	10,911			-		-	5	10,911
10	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (դրսի)/հառանց արժեքի/	հատ	1	2,182	2,182			-		-	1	2,182
11	Պլաստիկ մալուխոտի սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	5,813	11,625			-		-	2	11,625
12	Պլաստիկ մալուխոտի T-ձև էլեմենտ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-2 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	1,867	1,867			-		-	1	1,867
13	Պլաստիկ մալուխոտի հարթ անկյուն սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	2,292	2,292			-		-	1	2,292
14	Պլաստիկ մալուխոտի ճակատի ջողարկիչ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	1,260	2,520			-		-	2	2,520
15	Հրակայուն մալուխ KCPA+R(A)-FRLS 1x2x0.97մմ, հողակալմունքային աստիճանը 180ճ.	մ	530	0,429	227,548			-		-	530	227,548
16	անցքի բացում Φ25մմ , l=200մմ , մալուխի անցկացման համար	100հատ	0,04	150,779	6,031			-		-	0,04	6,031
17	պլաստմասե ճկախողովակ Φ16/ամրագման ղետայնեղով/	մ	530	0,268	142,006			-		-	530	142,006
18	Սոստաժային նյութեր	յրակազմ	1	2,977	2,977			-		-	1	2,977
Սարքավորումներ												
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր մահանաս	յրակազմ	1	71,412	71,412			-		-	1	71,412
2	Երևաբանի գծի վերահսկիչ	հատ	1	23,756	23,756			-		-	1	23,756
3	Հասցեային ռեժեային քյոկ	հատ	1	17,052	17,052			-		-	1	17,052
4	Պահուստային սևուցման աղբյուր	հատ	1	40,078	40,078			-		-	1	40,078
5	Մարտկոց 12Վ,7Աժ	հատ	1	13,991	13,991			-		-	1	13,991
6	Գեղմային հասցեային ազդասարք	հատ	10	10,639	106,390			-		-	10	106,390
7	Ծխի հասցեային ազդասարք	հատ	55	10,639	585,143			-		-	55	585,143
8	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	հատ	7	7,724	54,069			-		-	7	54,069
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (նրսի)	հատ	5	4,518	22,590			-		-	5	22,590
10	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (դրսի)	հատ	1	4,518	4,518			-		-	1	4,518
հաշմանդամների ամբարձիչ												
1	Ամբարձիչի ձեռքերում և տեղադրում հաշմանդամություն ունեցողների համար/ՃՀ-11/ բարձրացման բարձրությունը մինչև 4,9մ,քեռնաբարձրությունը 250կգ,կաբինայի ներքին լափերը 1400x1100մմ, հոսանքի լարումը 220վ, շարժիչի հզորությունը 0,5142կմտ	յրակազմ	1	8 001,090	8 001,090			-		-	1	8 001,090
Սրտացին լուսավորություն												
էլ. ձեռնարկային աղյուստամյունք												
1	մենուսիչի առդպատե զգաճողի տեղադրում Φ16մմ	կգ	0,3	0,850	0,255			-		-	0,3	0,255
2	Սեկուսիչ TΦ -16	հատ	5	0,447	2,233			-		-	5	2,233
3	զգաճողային կեթիկ մենուսիչի համար	հատ	4	0,744	2,977			-		-	4	2,977
4	խառիսի առդպատե ձողից Φ16	կգ	1	0,850	0,850			-		-	1	0,850
5	Տրավերս աղդպատե անկյունակից L 40x40x4 երկ 0 4մ, 1,029x 0 4=0 4116	հատ	1	2,457	2,457			-		-	1	2,457
6	ալյումինե ջիդեղով մալուխի տեղադրում լուսավորության հենասյունով ԱՎԿԳ 4x70մմ ²	մ	800	3,614	2 168,118	75,3931	272,435	-		-	524,6069	1 895,683
7	Հաղորդակար ալյումինե ջիդեղով ԱՎԿ 1x2 5 մմ ²	մ	20	0,246	4,922			-		-	20	4,922
8	տուփախողովակ d=60x40մմ	մ	16	0,454	7,265			-		-	16	7,265
9	մալուխային ծալրապանակ TA-11	հատ	16	0,744	11,908			-		-	16	11,908
Երևաբանի և աղյուստամյունք												
1	հենասյունների հիմքերի փողում ձեռքով	մ ³	0,16	5,585	0,894			-		-	0,16	0,894

2	Հեմայրուների բետոն B-12.5 մակմիշի	մ³	0,16	42,714	6,834	-	-	0,16	6,834
3	պվելորդ բնահողի փոստ տեղում	մ³	0,16	1,325	0,212	-	-	0,16	0,212
4	Պողպատե հեմայան մոնտաժում Փ108x4, L = 7մ	տն	0,072	121,283	8,732	-	-	0,072	8,732
5	Պողպատե խողովակ Փ108x4	մ	7	6,834	47,837	-	-	7	47,837
6	մետ. վրադիրների խցան/ տեղադրում 4մ հաստ. բերթից D=110մմ	մ²	0,01	24,321	0,243	-	-	0,01	0,243
7	Մետաղական հեմայուների յուղաներկում /ձոխրագույն/ 2 անգամ	100մ²	0,04	143,522	5,741	-	-	0,04	5,741
8	Եռաֆազ էլ. հաշվիչ երկսակագնային 380վ 100Ա /առանց արժեքի/	հատ	1	1,442	1,442	-	-	1	1,442
9	Այլաստմասե արկղ հաշվիչի համար	հատ	1	7,443	7,443	-	-	1	7,443
Սաղարկություններ									
1	Եռաֆազ էլ. հաշվիչ երկսակագնային 380վ 100Ա	հատ	1	66,245	66,245	-	-	1	66,245
Արտաքին ֆուտ									
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողմիցում/	1000մ³	0,043	1,557,489	66,972	-	-	0,043	66,972
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ³	0,031	757,858	23,494	-	-	0,031	23,494
3	նույնը ձեռքով	մ³	7	3,169	22,186	-	-	7	22,186
4	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ³	7	8,513	59,591	-	-	7	59,591
5	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ50x4,6/16մմ/ /փորձարկումով/	մ	115	1,475	169,651	-	-	115	169,651
6	պոլիէթիլենե արմունկ Փ50x50	հատ	7	2,025	14,177	-	-	7	14,177
7	միացում գործող ֆուտգծին Փ50մմ խողովակով	հատ	1	6,505	6,505	-	-	1	6,505
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում Փ1500 h=1մ /2 հատ/	մ³	1,6	65,437	104,699	-	-	1,6	104,699
9	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ 1500 մմ, h=890մմ	հատ	2	59,541	119,082	-	-	2	119,082
10	Հավաքովի ե/բ դիտահորի կափարիչ 1680x150մմ թուջե մտոցի հետ միասին ՈՈ15	հատ	2	175,316	350,632	-	-	2	350,632
11	ե/բ դիտահորի հատակի սալ Փ1680x120 ՈՈ15	հատ	2	44,856	89,312	-	-	2	89,312
12	դիտահորի պատերի քսուկային քրամեկուսացում քիտումով 2 անգամ	100մ²	0,1	48,357	4,836	-	-	0,1	4,836
13	պողպատե փական Փ50մմ	հատ	3	11,586	34,759	-	-	3	34,759
14	Փ50մմ տրամ. պողպատե կցաշուրթի տեղադրում	հատ	8	10,084	80,668	-	-	8	80,668
15	ջրաչափի տեղադրում Փ40մմ	հատ	1	43,553	43,553	-	-	1	43,553
16	խողովակների անտահանում	կմ	0,115	85,845	9,884	-	-	0,115	9,884
17	հակահրդեհային հիդրանտ Փ50մմ	դրա-կազմ	1	84,389	84,389	-	-	1	84,389
18	փափուկ բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000մ³	0,024	110,240	2,646	-	-	0,024	2,646
19	բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000մ³	0,043	110,240	4,740	-	-	0,043	4,740
20	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ³	7	1,325	9,274	-	-	7	9,274
21	բնահողի քարծում ձեռքով ինքնաթափին	մ³	9	1,325	11,924	-	-	9	11,924
22	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	13,5	1,650	22,270	-	-	13,5	22,270
Արտաքին կոյուղի									
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000 մ³	0,141	983,909	138,731	-	-	0,141	138,731
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ³	0,041	757,858	31,072	-	-	0,041	31,072
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	9	3,169	28,524	-	-	9	28,524
4	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ³	9	8,513	76,617	-	-	9	76,617
5	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ160	մ	152	5,850	858,754	-	-	152	858,754
6	Պոլիմիդիլթրոնե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ110	մ	5	2,394	11,971	-	-	5	11,971
7	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Փ1000 h=1մ /7հատ/	մ³	4,9	59,865	293,336	-	-	4,9	293,336
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ Փ1000 h=1մ	հատ	14	37,213	520,985	-	-	14	520,985
9	Հավաքովի ե/բ կափարիչ 1200x1200, թուջե մտոցի հետ միասին 700մմ	հատ	7	121,584	850,946	-	-	7	850,946
10	Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ Փ 1200	հատ	7	29,771	208,394	-	-	7	208,394
11	բետոն դիտահորի հատակի համար B15	մ³	1,05	44,442	46,664	-	-	1,05	46,664
12	փափուկ բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000մ³	0,036	110,240	3,969	-	-	0,036	3,969
13	բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000մ³	0,13	110,240	14,331	-	-	0,13	14,331
14	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ³	9	1,325	11,924	-	-	9	11,924

15	բնահողի բարձուն ձեռքով ինքնաքափին	մ ³	16	1,325	21,198	-	-	16	21,198
16	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաքափով 3կմ	տն	24	1,650	39,591	-	-	24	39,591
17	Հավաքովի պղիմբեբազային դիտահորի տեղադրում Φ1000 հ=4մ / 1հատ	մ ³	0,8	47,216	37,773	-	-	0,8	37,773
18	Հավաքովի պղիմբեբազային դիտահորի օղակներ 900x1000	հատ	4	80,381	321,522	-	-	4	321,522
19	Հավաքովի պղիմբեբազային -զային դիտահորի կափարիչ 620x65մմ	հատ	1	59,541	59,541	-	-	1	59,541
20	Հավաքովի պղիմբեբազային դիտահորի տակդիր 970x30մմ	հատ	1	15,065	15,065	-	-	1	15,065
21	պղիմբեբազային դիտահորի պատերի ցուկային ջրամեկուսացում քիտումով 2 անգամ	100մ ²	0,05	55,799	2,790	-	-	0,05	2,790
22	ցամաքորդի մանր խոշորության ավազի շերտ հ=150մմ	մ ³	0,2	19,691	3,938	-	-	0,2	3,938
23	ցամաքորդի միջին խոշորության ավազի շերտ հ=250մմ	մ ³	0,3	19,263	5,779	-	-	0,3	5,779
24	ցամաքորդի խճի լիցք հ=300մմ	մ ³	0,36	16,756	6,032	-	-	0,36	6,032
Կոտայի կենտրոնի ծաղրման հոդ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,101	757,858	76,544	-	-	0,101	76,544
2	նույնը ձեռքով	մ ³	8	3,169	25,355	-	-	8	25,355
3	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,053	110,240	5,843	-	-	0,053	5,843
4	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	8	1,325	10,599	-	-	8	10,599
5	ավելորդ բնահողի բարձուն էքսկավատորով ինքնաքափին	1000մ ³	0,048	719,721	34,547	-	-	0,048	34,547
6	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաքափով 3կմ	տն	72	1,650	118,774	-	-	72	118,774
7	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցումը բետոն B-7,5	մ ³	2,3	40,634	93,459	-	-	2,3	93,459
8	պողպատե խողովակ Φ 108մմ	մ	2	4,198	8,395	-	-	2	8,395
9	մետաղական խողովակի լողաներկում 2 անգամ	100 մ ²	0,01	161,936	1,619	-	-	0,01	1,619
10	Ե/բ հիմնային սալի կառուցում Կ-15 մ. ք ԱՄ-1/	մ ³	6,3	65,053	409,831	-	-	6,3	409,831
11	Ամրան Φ12A500C	տն	0,352	416,788	146,709	-	-	0,352	146,709
12	Միաձույլ ե/բ պատի պատրաստում Կ-15 բետոնից հաստ. 30սմ/ԱՄ-1/	մ ³	10,7	88,688	948,957	-	-	10,7	948,957
13	Ամրան Φ12A500C	տն	1,119	416,788	466,386	-	-	1,119	466,386
14	Ե/բ միաձույլ սալի կառուցում Կ-15 մ. ք /ԱՄ-1/	մ ³	1,5	82,151	123,226	-	-	1,5	123,226
15	Ամրան Φ12A500C	տն	0,338	416,788	140,874	-	-	0,338	140,874
16	Ե/բ ծոցի պատի պատրաստում Կ-15 բետոնից	մ ³	0,2	88,688	17,738	-	-	0,2	17,738
17	Ամրան Φ6Aс-1	տն	0,002	498,176	0,992	-	-	0,002	0,992
18	պատերի և ծածկի ջրամեկուսացում քիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	0,58	122,484	71,041	-	-	0,58	71,041
19	հատակների սուֆատակայուն ՑԱվազային խարժեց. շերտ 20մմ հաստ	100մ ²	0,1	126,647	12,665	-	-	0,1	12,665
20	պատերի սվաղում սուֆատակայուն ցեմենտային սվաղով	մ ²	32	2,015	64,486	-	-	32	64,486
21	Պող. ձառնանդների տեղադրում բետոնում Φ22A-1	տն	0,003	1 212,014	3,636	-	-	0,003	3,636
22	Թուֆե մտոցի տեղադրում Φ700	հատ	1	77,102	77,102	-	-	1	77,102
Սրտային զագամատակարարում									
1	Պող. ջրագազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում ժպ = 108մմ	մ	15	6,055	90,827	-	-	15	90,827
2	Պող. ջրագազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում ժպ = 40մմ	մ	174	4,218	733,979	-	-	174	733,979
3	Պող. ջրագազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում ժպ = 25մմ	մ	2	3,221	6,442	-	-	2	6,442
4	Գազատարի փամաքում	1000 մ	0,191	951,904	181,814	-	-	0,191	181,814
5	Գազատարի փոփոխում	մ	191	0,714	136,452	-	-	191	136,452
6	Մետաղական շինվածքներ գազատարի ամրացման համար /հատիվներ և անոթ/	տն	0,007	746,086	5,223	-	-	0,007	5,223
7	խողովակների և կանգնակների լողաներկում	100մ ²	0,48	161,936	77,730	-	-	0,48	77,730
8	միացում գոյություն ունեցող ց/ճ գազատարին ժպ = 40մմ խողովակով	1միաց.	1	13,934	13,934	-	-	1	13,934
9	ծնավոր մասեր	տն	0,003	2 017,612	6,053	-	-	0,003	6,053
10	խցանային փական ժպ = 40մմ	հատ	4	15,123	60,492	-	-	4	60,492
11	խցանային փական ժպ = 25մմ	հատ	2	8,300	16,599	-	-	2	16,599
12	G-16 տիպի հաշվիչի տեղադրում/հաշանց պրժեքի/	հատ	1	4,585	4,585	-	-	1	4,585
13	գազակարգավորիչ GS-78-R2, 6 bar /առանց անոթ փ/	հատ	1	4,585	4,585	-	-	1	4,585

14	ռետինե տակրի	կգ	6	0,447	2,679		-	-	6	2,679
15	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4	3,169	12,678		-	-	4	12,678
16	բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	3,7	1,325	4,902		-	-	3,7	4,902
17	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	0,3	1,325	0,397		-	-	0,3	0,397
18	բետոնե հիմքերի կառուցում հենապլաների տակ B 7.5 մ.բ.	մ ³	3,7	57,718	213,558		-	-	3,7	213,558
19	մետաղական կանգնակների տեղադրում SH-1 SH-2 /dա=57մմ, L=3,5մ, H=3,0 մ /dա=76մմ, L=5,5մ, H=5,0 մ	տն	0,745	76,248	56,805		-	-	0,745	56,805
20	պողպատե խողովակի dա=57մմ արժեք	մ	122,5	3,483	426,687		-	-	122,5	426,687
21	պողպատե խողովակի dա=76մմ արժեք	մ	11	4,681	51,496		-	-	11	51,496
22	խցափակում Փ108մմ	հատ	2	24,610	49,221		-	-	2	49,221
Ապրիլի 1-ին խմբաքանակ										
1.5.1	Պահարանային հաշվիչ կայան գազահաշվիչ հանգույցով ՊԳՎԳԳ 16K մակնիշի	հատ	1	972,570	972,570		-	-	1	972,570
1.5.2	F / Փական 2" 500 MB 230 V Այրախին	հատ	1	82,110	82,110		-	-	1	82,110
1.5.3	Գազի ընտելտոր SECOR 2000/230 V	հատ	1	54,060	54,060		-	-	1	54,060
1.5.4	Սողակային փական 30x 76x /դՎ 50/	հատ	1	57,732	57,732		-	-	1	57,732
Բառեկարգում										
Էկսպանսիվ /Զիստ/										
1	Բազային եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	0,48	550,352	264,169		-	-	0,48	264,169
2	բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,204	37,561	7,662		-	-	0,204	7,662
3	լիցք մանրահատիկ ավազից 220մմ հաստ/20,4մմ/	մ ³	4,488	7,745	34,757		-	-	4,488	34,757
Մետաղական ծածկաքանակ /Զիստ/										
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9,6	3,169	30,426		-	-	9,6	30,426
2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	9,6	50,998	489,581		-	-	9,6	489,581
3	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	9,6	1,325	12,719		-	-	9,6	12,719
4	գրուզարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	8,23	76,248	627,524		-	-	8,23	627,524
5	պողպատե խողովակ 80x80x4	մ	269,4	6,229	1 678,225		-	-	269,4	1 678,225
6	պողպատե խողովակ 120x80x4	մ	153,9	7,946	1 222,853		-	-	153,9	1 222,853
7	պողպատե խողովակ 80x60x4	մ	220,2	5,383	1 185,231		-	-	220,2	1 185,231
8	Պողպ ձող Փ10մմ	տն	0,0672	496,176	33,343		-	-	0,0672	33,343
9	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	626,4	1,500	939,874		-	-	626,4	939,874
10	ծածկաքանակ կառուցում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ 25-0.55	100մ ²	3,33	718,673	2 393,182		-	-	3,33	2 393,182
11	ծածկարանի մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	3,108	161,936	503,299		-	-	3,108	503,299
Փայտե նստարան /6 ստորի համալր/										
1	Փայտե նստարանների պողպատե կարկասի պատրաստում	տն	0,154	76,248	11,742		-	-	0,154	11,742
2	պողպատե անկյունակ 150x50x5	մ	40,8	2,431	99,175		-	-	40,8	99,175
3	Փայտե չորսուներից նստարանների նստատեղի և թիկնամասի հրակամացում	մ ²	16,8	0,782	13,144		-	-	16,8	13,144
4	թանդված փայտե չորսուներ 50x50	մ ³	0,84	189,187	158,900		-	-	0,84	158,900
5	Փայտե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,672	155,954	104,801		-	-	0,672	104,801
6	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,084	161,936	13,603		-	-	0,084	13,603
ՓՏԱ-ի ծածկման խառուրդ /6 հատի համալր/										
1	ՓՏԱ-ից վահանների պողպատե էլեմենտների պատրաստում	տն	0,2982	76,248	22,737		-	-	0,2982	22,737
2	ՓՏԱ-ից վահան	մ ²	162,6	3,385	550,387		-	-	162,6	550,387
3	պողպատե անկյունակ 120x20x2,5	մ	176,64	0,604	106,751		-	-	176,64	106,751
4	չորտապողպատ -4x30	մ	10,8	0,744	8,038		-	-	10,8	8,038
5	ՓՏԱ-ից վահանների լաքապատում 2 կողմից 2 անգամ	100մ ²	3,252	54,364	176,792		-	-	3,252	176,792
6	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,285	161,936	46,152		-	-	0,285	46,152
Խառամիջապատման խառուրդ /6 հատի համալր/										
1	Բազային եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	2,16	550,352	1 188,761		-	-	2,16	1 188,761
2	բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	4,86	37,561	182,547		-	-	4,86	182,547
3	Խարթակի խճային նախաշերտ 80մմ հաստ/486մմ/	մ ³	38,88	16,756	651,469		-	-	38,88	651,469
4	Ավազի շերտ միջին խոշորության 100մմ /ցեմենտի խառնուրդով 1մ2-ում 3կգ/ 486մմ	մ ³	48,6	11,213	544,936		-	-	48,6	544,936
5	ցեմենտի արժեք	տն	1,458	64,502	94,045		-	-	1,458	94,045

6	ձեմուղու ծածկույթ մոխրագույն բետոնե սալիկներով 50մմ	մ ²	243	7,204	1 750,604	-	-	243	1 750,604
7	ձեմուղու ծածկույթ գունավոր բետոնե սալիկներով 50մմ	մ ²	243	7,695	1 869,969	-	-	243	1 869,969
Սետաղական ցանկապատի կառուցում/307,0 զմմ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	8,7	3,169	27,574	-	-	8,7	27,574
2	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	8,7	1,325	11,527	-	-	8,7	11,527
3	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ափնքնաթափով մինչև 3կմ	տն	13,05	1,650	21,528	-	-	13,05	21,528
4	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	8,7	50,998	443,683	-	-	8,7	443,683
5	Սետաղական ցանկապատի կառուցում	տն	6,196	64,012	396,620	-	-	6,196	396,620
6	պողպատե խողովակ 60x60x3	մ	322	4,125	1 328,158	-	-	322	1 328,158
7	պողպատե անկյունակ 150x50x5	մ	998,5	2,431	2 427,121	-	-	998,5	2 427,121
8	պողպատե ձող Փ8 Ա-1	կգ	401,8	0,496	199,164	-	-	401,8	199,164
9	պողպատե ձող Փ10 Ա-1	կգ	79,5	0,496	39,407	-	-	79,5	39,407
10	պողպատե անկյունակ 132x32x4	մ	60,8	0,893	54,302	-	-	60,8	54,302
11	պողպատե ցանց 2մմ,50x50մմ	մ ²	396,8	1,179	467,793	-	-	396,8	467,793
12	պողպատե թերթ 60x60x3	մ ²	0,576	20,196	11,633	-	-	0,576	11,633
13	Սետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	4,92	161,936	796,728	-	-	4,92	796,728
Սետաղական դռնակ ՍՂՂ-1/ 1/1 հատ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,2	3,169	0,634	-	-	0,2	0,634
2	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	0,2	1,325	0,265	-	-	0,2	0,265
3	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	0,2	50,998	10,200	-	-	0,2	10,200
4	մետաղական դռնակի տեղադրում	տն	0,052	351,606	18,283	-	-	0,052	18,283
5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	2	7,886	15,772	-	-	2	15,772
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	4,5	1,500	6,752	-	-	4,5	6,752
7	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	9,95	0,631	6,280	-	-	9,95	6,280
8	պողպատե թերթ 100x100x5	մ ²	0,02	30,207	0,604	-	-	0,02	0,604
9	պողպատե անկյունակ 140x40x5	մ	0,1	2,233	0,223	-	-	0,1	0,223
10	պողպատե ձող Փ10 Ա-1	կգ	4	0,496	1,985	-	-	4	1,985
11	ծխնի	հատ	2	0,744	1,489	-	-	2	1,489
12	Սետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,03	161,936	4,858	-	-	0,03	4,858
Սետաղական դարպաս ՍՂ-1 /2 հատ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,8	3,169	2,536	-	-	0,8	2,536
2	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	8	1,325	10,599	-	-	8	10,599
3	բետոնե հիմքերի կառուցում մետաղաներկի տակ B 7.5 բետոնով	մ ³	0,8	50,998	40,798	-	-	0,8	40,798
4	մետաղական դարպասի տեղադրում	տն	0,2592	351,606	91,136	-	-	0,2592	91,136
5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	8	7,886	63,090	-	-	8	63,090
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	27,2	1,500	40,812	-	-	27,2	40,812
7	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	85	0,631	53,647	-	-	85	53,647
8	պողպատե թերթ 100x100x5	մ ²	0,04	30,207	1,208	-	-	0,04	1,208
9	պողպատե անկյունակ 140x40x5	մ	0,2	2,233	0,447	-	-	0,2	0,447
10	պողպատե ձող Փ10 Ա-1	կգ	4	0,496	1,985	-	-	4	1,985
11	ծխնի	հատ	12	0,744	8,931	-	-	12	8,931
12	Սետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,22	161,936	35,626	-	-	0,22	35,626
Ցաղանցի ցանկապատում									
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	1,04	1 986,484	2 085,944	-	-	1,04	2 085,944
2	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողիցում/	1000մ ³	0,385	1 557,489	599,633	-	-	0,385	599,633
3	կուտակված բնահողի փռում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 50մ փռելով	1000մ ³	0,385	853,939	328,767	-	-	0,385	328,767
4	բնահողի խտացում մեխանիզմով	100մ ²	3,41	7,975	27,196	-	-	3,41	27,196
5	հողային տաշտակի կտրում մեխանիզմով բարձելով ափնքնաթափին	1000մ ³	0,051	694,925	35,441	-	-	0,051	35,441
6	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	7	3,169	22,186	-	-	7	22,186
7	ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ափնքնաթափին	մ ³	7	1,325	9,274	-	-	7	9,274
8	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ափնքնաթափով մինչև 3կմ	տն	1647	1,650	2 716,948	-	-	1647	2 716,948
9	տաշտակի խտացում մեխանիզմով	100մ ²	3,41	7,975	27,196	-	-	3,41	27,196
10	խճային մախաշերտի իրականացում քիտումի ներծծումով 4 12կգ/մ2/հատ. 120մմ/	100մ ²	3,41	249,810	851,851	-	-	3,41	851,851

11	«Բ» տիպի մամրահատիկ արետոնե ծածկույթի իրականացում խճային հիմքի վրա/հիստ-50մ	100մ ²	3,41	459,923	1 568,338	-	-	3,41	1 568,338
12	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 զծմ	1,392	1 294,596	1 802,077	-	-	1,392	1 802,077
13	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 զծմ	3,585	550,352	1 973,013	-	-	3,585	1 973,013
14	խճի նախաշերտի կառուցում (հաստ-100մմ) ձեմոտու և սալվածքի հավաքում	մ ³	47,2	10,560	503,159	-	-	47,2	503,159
15	ձեմոտու և սալվածքի մամրահատիկ ասֆալտա-բետոնե ծածկույթ 30մմ հաստ „Դ„ տիպի”	100մ ²	4,72	292,411	1 380,179	-	-	4,72	1 380,179
արտաքին աստիճաններ U-1 և թեքահարթակ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	3	3,169	9,508	-	-	3	9,508
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	3	1,325	3,975	-	-	3	3,975
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	4,5	1,390	6,254	-	-	4,5	6,254
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,15	37,561	5,634	-	-	0,15	5,634
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբադաբետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	9	42,882	385,939	-	-	9	385,939
6	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,24	117,340	28,162	-	-	0,24	28,162
7	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,126	176,598	22,251	-	-	0,126	22,251
8	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում սրբատաշ, հղկված բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,126	1 511,711	190,476	-	-	0,126	190,476
9	աստիճանների և աստիճանաձակատների երեսապատում սրբատաշ, հղկված բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,04	1 844,307	73,772	-	-	0,04	73,772
10	կողային ձակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,052	1 668,574	86,766	-	-	0,052	86,766
11	ամրանային ցանց ՓՅԲp1, 100x100մմ բլիշտով	մ ²	5,2	0,994	5,171	-	-	5,2	5,171
12	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6,3	37,213	234,443	-	-	6,3	234,443
արտաքին աստիճաններ U-2									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	10,2	3,169	32,328	-	-	10,2	32,328
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	10,2	1,325	13,514	-	-	10,2	13,514
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	15,3	1,390	21,265	-	-	15,3	21,265
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,078	37,561	2,930	-	-	0,078	2,930
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբադաբետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	0,6	42,882	25,729	-	-	0,6	25,729
6	Միաձուլյ խամբարա-բետոնե պատի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	4,9	44,544	218,268	-	-	4,9	218,268
7	բետոնե նախաշերտ B -7.5մ.բ 100մմ հաստ.	մ ³	0,8	42,115	33,692	-	-	0,8	33,692
8	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,4	117,340	46,936	-	-	0,4	46,936
9	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,018	176,598	3,179	-	-	0,018	3,179
10	հարթակի երեսապատում սրբատաշ, հղկված բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,018	1 511,711	27,211	-	-	0,018	27,211
11	աստիճանների և աստիճանաձակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,078	1 844,307	143,856	-	-	0,078	143,856
12	կողային ձակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,244	1 668,574	407,132	-	-	0,244	407,132
13	ամրանային ցանց ՓՅԲp1, 100x100մմ բլիշտով	մ ²	24,4	0,994	24,262	-	-	24,4	24,262
14	բազալտե զխաբար 50մմ հաստության 420մմ լայնության, 7,5 զծմ	100մ ²	0,0315	1 890,095	59,538	-	-	0,0315	59,538
15	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	12	37,213	446,559	-	-	12	446,559
արտաքին աստիճաններ U-3 և թեքահարթակ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	5	3,169	15,847	-	-	5	15,847
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	5	1,325	6,625	-	-	5	6,625
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	7,5	1,390	10,424	-	-	7,5	10,424
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,25	37,561	9,390	-	-	0,25	9,390
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբադաբետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	14,8	42,882	634,655	-	-	14,8	634,655
6	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,46	117,340	53,976	-	-	0,46	53,976
7	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,22	176,598	38,851	-	-	0,22	38,851

8	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,22	1 511,711	332,576	-	-	0,22	332,576
9	աստիճանների և աստիճանաձևակառուցների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,076	1 844,307	140,167	-	-	0,076	140,167
10	կողային ձևակառուցների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,046	1 668,574	76,754	-	-	0,046	76,754
11	ամրանային ցանց Փ38բ1, 100x100մմ բջիջով	մ ²	4,6	0,994	4,574	-	-	4,6	4,574
12	այլումիմե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային առտադրության	մ	6,3	37,213	234,443	-	-	6,3	234,443
արտաքին աստիճաններ U-4 և թեքահարթակ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	4,6	3,169	14,579	-	-	4,6	14,579
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	4,6	1,325	6,095	-	-	4,6	6,095
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	6,9	1,390	9,590	-	-	6,9	9,590
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,228	37,561	8,564	-	-	0,228	8,564
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբաբեռնող աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	18	42,882	771,877	-	-	18	771,877
6	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,4	117,340	46,936	-	-	0,4	46,936
7	9եմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ	100մ ²	0,24	176,598	42,383	-	-	0,24	42,383
8	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,24	1 511,711	362,811	-	-	0,24	362,811
9	աստիճանների և աստիճանաձևակառուցների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,056	1 844,307	103,281	-	-	0,056	103,281
10	կողային ձևակառուցների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,042	1 668,574	70,080	-	-	0,042	70,080
11	ամրանային ցանց Փ38բ1, 100x100մմ բջիջով	մ ²	4,2	0,994	4,176	-	-	4,2	4,176
12	այլումիմե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6,3	37,213	234,443	-	-	6,3	234,443
արտաքին աստիճաններ U-5, 3 հատ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	5,1	3,169	16,164	-	-	5,1	16,164
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	5,1	1,325	6,757	-	-	5,1	6,757
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	7,65	1,390	10,632	-	-	7,65	10,632
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,252	37,561	9,465	-	-	0,252	9,465
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբաբեռնող աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	18,3	42,882	784,742	-	-	18,3	784,742
6	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,66	117,340	77,444	-	-	0,66	77,444
7	8եմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ	100մ ²	0,189	176,598	33,377	-	-	0,189	33,377
8	աստիճանահարթակի երեսապատում սրբատաշ, հղկված բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,189	1 511,711	285,713	-	-	0,189	285,713
9	աստիճանների և աստիճանաձևակառուցների երեսապատում սրբատաշ, հղկված բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,111	1 844,307	204,718	-	-	0,111	204,718
10	կողային ձևակառուցների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,12	1 668,574	200,229	-	-	0,12	200,229
11	ամրանային ցանց Փ38բ1, 100x100մմ բջիջով	մ ²	12	0,994	11,932	-	-	12	11,932
12	այլումիմե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային առտադրության	մ	5,2	37,213	193,509	-	-	5,2	193,509
արտաքին աստիճաններ U-6 /2 հատի համար/									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	1,22	3,169	3,867	-	-	1,22	3,867
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	1,22	1,325	1,616	-	-	1,22	1,616
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	1,83	1,390	2,543	-	-	1,83	2,543
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,061	37,561	2,291	-	-	0,061	2,291
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբաբեռնող աստիճանահարթակի տակ	մ ³	4,2	42,882	180,105	-	-	4,2	180,105
6	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ ³	0,22	117,340	25,815	-	-	0,22	25,815
7	9եմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ	100մ ²	0,04	176,598	7,064	-	-	0,04	7,064
8	աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,038	1 511,711	57,445	-	-	0,038	57,445

9	ապրիլի 1-ին և ապրիլի 2-ին 2008 թվականի երեսուցյալը	1000 ²	0,04	1 844,307	73,772	-	-	0,04	73,772
10	հունիսի 1-ին 2008 թվականի երեսուցյալը	1000 ²	0,04	1 868,574	66,743	-	-	0,04	66,743
11	սեպտեմբերի 1-ին 2008 թվականի երեսուցյալը	1000 ²	0,04	1 868,574	66,743	-	-	0,04	66,743
	Համաձայն			3 227,620,300	3,166,575	-	-	3,166,575	3,166,575
	ԱՄՆ 2008			65 594,070	651,315	-	-	651,315	65 594,070
	Հայաստան			303 504,400	3 787,890	-	-	3 787,890	303 504,400

Տնօրենի պաշտոնը
«Սեպտեմբերի 1-ին 2008 թվականի երեսուցյալը»

Տնօրենի

Տնօրենի

Տնօրենի

Համաձայն
«ՀԱՅԿԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԿԱՆԱԿԱՆ ՍՊԵՐԿԱՆԻՆԳ»



ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Մրգանուշ վարչական բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման կապալային աշխատանքներ

Հափաքածին N2՝ Մրգանուշ

Փոփոխված ծավալների համադրում N8

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալները				Պակասեցում		Ավելացում		Փաստացի տվյալները	
		Գաի. Միավ.	Զանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Զանակ	Ընդամենը	Զանակ	Ընդամենը	Զանակ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-ին մասնաշենք											
Հողային աշխատանքներ											
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,66398	1 986,484	1 318,986		-		-	0,66398	1 318,986
2	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կող/իցում/	1000մ ³	0,08312	1 557,489	129,458		-		-	0,08312	129,458
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	80,7	5,585	450,740		-		-	80,7	450,740
4	բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,0546	110,240	6,019		-		-	0,0546	6,019
5	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	6	1,611	9,664		-		-	6	9,664
6	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	995,97	1,390	1 384,248		-		-	995,97	1 384,248
Հիմքեր											
1	խճի նախաշերտ 100մմ հաստ.	մ ³	17,6	16,756	294,904		-		-	17,6	294,904
2	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.բ100մմ հաստ.	մ ³	16	42,115	673,840		-		-	16	673,840
3	Միաձուլյ է/բ հիմնային հեծանների կառուցում B-20	մ ³	89,03	87,558	7 795,278		-		-	89,03	7 795,278
4	Ամրան Փ8A240c	տն	0,09055	496,176	44,929		-		-	0,09055	44,929
5	Ամրան Փ8A240c	տն	1,7144	496,176	850,644		-		-	1,7144	850,644
6	Ամրան Փ10A500C	տն	0,3829	416,788	159,588		-		-	0,3829	159,588
7	Ամրան Փ18A500C	տն	3,9373	416,788	1 641,019		-		-	3,9373	1 641,019
Պատեր											
1	Միաձուլյ խամբարաբետոնե պատի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	58	44,544	2 583,575		-		-	58	2 583,575
2	ուղղահայաց ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ ²	2,04	48,357	98,648		-		-	2,04	98,648
3	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	58	33,048	1 916,790		-		-	58	1 916,790
4	Միաձուլյ է/բ միջուկի ՎՃ-4/ կառուցում B -15 բետոնով	մ ³	2,6	107,665	279,929		-		-	2,6	279,929
5	Ամրան Փ12A500C	տն	0,074	416,788	30,842		-		-	0,074	30,842
6	Ամրան Փ8A240c	տն	0,078	496,176	38,702		-		-	0,078	38,702
Միաձուլյ է/բ նյութերի կառուցում											
1	Միաձուլյ է/բ սյուների կառուցում B -20 բետոնով	մ ³	36,36	109,457	3 979,850		-		-	36,36	3 979,850
2	Ամրան Փ25A500C	տն	0,674	416,788	280,915		-		-	0,674	280,915
3	Ամրան Փ20A500C	տն	1,798	416,788	749,385		-		-	1,798	749,385
4	Ամրան Փ8A240c	տն	1,3406	496,176	665,173		-		-	1,3406	665,173
5	Պողպ.թելք b=18մմ	կգ	316,8	0,765	242,479		-		-	316,8	242,479
6	միաձուլյ է/բ հեծանների կառուցում B -20 բետոնով	մ ³	91,96	94,819	8 719,580		-		-	91,96	8 719,580
7	Ամրան Փ25A500C	տն	0,5012	416,788	208,894		-		-	0,5012	208,894
8	Ամրան Փ22A500C	տն	2,3015	416,788	959,238		-		-	2,3015	959,238
9	Ամրան Փ20A500C	տն	3,3323	416,788	1 388,863		-		-	3,3323	1 388,863
10	Ամրան Փ18A500C	տն	0,6048	416,788	252,073		-		-	0,6048	252,073
11	Ամրան Փ10A500C	տն	0,514255	416,788	214,335		-		-	0,514255	214,335
12	Ամրան Փ8A240c	տն	2,2368	496,176	1 109,846		-		-	2,2368	1 109,846
13	Ամրան Փ6A240c	տն	0,1112	496,176	55,175		-		-	0,1112	55,175
14	է/բ միաձուլյ գոտիների կառուցում B-20 բետոնով	մ ³	7,93	80,950	641,935		-		-	7,93	641,935
15	Ամրան Փ18A500C	տն	0,072	416,788	30,009		-		-	0,072	30,009
16	Ամրան Փ14A500C	տն	0,0986	416,788	41,095		-		-	0,0986	41,095
17	Ամրան Փ12A500C	տն	0,1393	416,788	58,059		-		-	0,1393	58,059
18	Ամրան Փ10A500C	տն	0,0168	416,788	7,002		-		-	0,0168	7,002

19	Ամրան ՓՅԱ240c	տն	0.1268	496,176	62,915	-	-	-	0.1268	62,915
20	Ամրան ՓՅԱ240c	տն	0.0032	496,176	1,588	-	-	-	0.0032	1,588
21	Միաձուլյ ե/բ միջուկի կառուցում B-20 բետոնով	մ³	4,8	109,160	523,970	-	-	-	4,8	523,970
22	Ամրան Փ14A500C	տն	0,095	416,788	39,595	-	-	-	0,095	39,595
23	Ամրան Փ12A500C	տն	0,095	416,788	39,595	-	-	-	0,095	39,595
24	Ամրան ՓՅԱ240c	տն	0.3134	496,176	155,501	-	-	-	0.3134	155,501
25	միաձուլյ ե/բ սայի կառուցում B 15 բետոնով	մ³	60,8	75,626	4 598,048	-	-	-	60,8	4 598,048
26	Ամրան Փ14A500C	տն	9,0064	416,788	3 753,760	-	-	-	9,0064	3 753,760
27	Ամրան Փ12A500C	տն	6,6225	416,788	2 760,179	-	-	-	6,6225	2 760,179
28	ժապավենաձև հիմքերի կառուցում բետոնով B 7,5 մակնիշի աստիճանների տակ	մ³	2,4	54,674	131,218	-	-	-	2,4	131,218
29	աստիճանավանդակի միաձուլյ ե/բ աստիճանաքայլ-աստիճանահարթանների կառուցում B 15 բետոնով	մ³	2,2	75,626	166,377	-	-	-	2,2	166,377
30	Ամրան ՓՅԱ240	տն	0,0064	496,176	3,176	-	-	-	0,0064	3,176
31	Ամրան Փ12A500C	տն	0,12732	416,788	53,065	-	-	-	0,12732	53,065
32	Ամրան Փ16A500C	տն	0,4008	416,788	167,049	-	-	-	0,4008	167,049
33	խարսխածող Փ12A500C	տն	0.025	416,788	10,420	-	-	-	0.025	10,420
34	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ³	0,4	117,340	46,936	-	-	-	0,4	46,936
35	խարսխածողեր Փ10A500C	տն	0.025	416,788	10,420	-	-	-	0.025	10,420
Միջոցառումներ										
1	միջնորմների կառուցում խոնավակայուն զիպսաստվարաթիթից, 2 կողմը միասին/ պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ²	368,6	3,336	1 229,669	-	-	-	368,6	1 229,669
2	միջնորմների կառուցում զիպսաստվարաթիթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ²	538,8	3,144	1 694,205	-	-	-	538,8	1 694,205
3	կանգնանքներ զինվածապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՒ100x50	մ	907,4	0,223	202,604	-	-	-	907,4	202,604
4	կանգնանքներ զինվածապատ մետաղական պրոֆիլից ԱԱ100x40x2	մ	146	0,223	32,599	-	-	-	146	32,599
5	ուղղորդող զինվածապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՒ100x40	մ	635	0,223	141,782	-	-	-	635	141,782
6	անկյունային պաշտպանիչ պրոֆիլ 31x31	մ	21	0,149	3,126	-	-	-	21	3,126
7	կարանների ամրացման ժապավեն	մ	1997	0,015	29,726	-	-	-	1997	29,726
8	ծայնամեկուսիչ հանքային բամբակ 10սմ հաստ խտությ 75կգ/մ3	մ²	453,7	1,042	472,742	-	-	-	453,7	472,742
9	խցուկ/դուբել մեխ/ 70x6	հատ	1452	0,030	43,227	-	-	-	1452	43,227
10	պտուտակ/շուրտպ/25x3,5	հատ	26315	0,003	78,341	-	-	-	26315	78,341
11	միջնորմներ թեթև բետոնե քլոկներով ու=10սմ	մ³	1,5	37,994	56,990	-	-	-	1,5	56,990
12	միջնորմների ամրանավորում ամրանային ձողերով	տն	0,02	86,015	1,720	-	-	-	0,02	1,720
13	Ամրան ՓՅԱ240c	տն	0.02	496,176	9,924	-	-	-	0.02	9,924
14	միջնորմների սվաղում ց/ավազյա շաղախով ամրանային զանգի վրա	մ²	30	3,574	107,211	-	-	-	30	107,211
15	մետաղական ՓՅՅ-1 ցանցի տեղադրում, 50x50մմ բջիջով շեմերի սվաղի համապ	մ²	30	0,649	19,484	-	-	-	30	19,484
16	Միաձուլյ ե/բ բարավորների կառուցում B 15 բետոնով	մ³	0,026	96,702	2,488	-	-	-	0,026	2,488
17	Ամրան Փ12A500C	տն	0,00111	416,788	0,463	-	-	-	0,00111	0,463
18	Ամրան ՓՅԱ240c	տն	0,0005	496,176	0,248	-	-	-	0,0005	0,248
19	Ամրան ՓՅԱ240c	տն	0,00028	496,176	0,139	-	-	-	0,00028	0,139
Վարաններ										
1	բնահողի տուփանում խճով	100մ²	0,148	37,561	5,559	-	-	-	0,148	5,559
2	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.բՅՅ-1 հաստ.	մ³	15,088	42,115	635,431	-	-	-	15,088	635,431
3	Ց/ավազային հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ²	0,148	126,647	18,744	-	-	-	0,148	18,744
4	բնահողի լիցք հատակների տակ	մ³	103,22	1,325	136,756	-	-	-	103,22	136,756
5	բնահողի տուփանում շերտ-շերտ յուրաքանչյուր 25 սմ-ով	մ³	103,22	0,312	32,178	-	-	-	103,22	32,178
6	մետաղական ՓՅՅ-1 ցանցի տեղադրում, 200x200մմ բջիջով	մ²	224,4	0,485	108,892	-	-	-	224,4	108,892
7	բետոնե նախաշերտի իրականացում B-7,5 մակնիշի բետոնից 100մմ հաստ. զանգի վրա	մ³	22,44	42,115	945,061	-	-	-	22,44	945,061
8	հատակի ըստկային ջրամեկուսացում ըստնյութով	100մ²	0,648	159,817	103,561	-	-	-	0,648	103,561
9	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ	100մ²	5,994	176,598	1 058,526	-	-	-	5,994	1 058,526
10	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 20մմ հաստ	100մ²	0,648	126,647	82,067	-	-	-	0,648	82,067
11	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /շրիշախով, սպունգով/	մ²	145,9	4,752	693,322	-	-	-	145,9	693,322

12	հատակներ կերամիկական /խեցեալե/ սալիկներից ստանձի վրա	մ ²	453,1	7,350	3 330,446		-	-	453,1	3 330,446
13	շրիշակների կառուցում կերամիկական /խեցեալե/ սալիկներից	100մ ²	0,22	735,139	161,731		-	-	0,22	161,731
14	աստիճանահարթակների Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	0,07	176,598	12,362		-	-	0,07	12,362
15	աստիճանահարթակների երեսապատում խեցասալե սալիկներով	մ ²	7	7,350	51,452		-	-	7	51,452
16	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում խեցասալե սալիկներից	մ ²	22	7,350	161,708		-	-	22	161,708
17	աստիճանավանդակի շրիշակների կառուցում խեցասալե կերամիկական /խեցեալե/ բարձր.,նվազագույնը 8մմ հաստությամբ	100մ ²	0,04	735,139	29,406		-	-	0,04	29,406
Աղյուսակ 3-1										
1	աստիճանավանդակի /2 հատ/ պողպատե բազրիքի ՊՃ-1 տեղադրում փայտե թեմաձողով	100 գծմ	0,2354	313,352	73,763		-	-	0,2354	73,763
2	պողպատե բաշակուսի ձող 12x12	մ	137,8	0,707	97,432		-	-	137,8	97,432
3	Շերտավոր պողպատե ժապավեն -25x4	մ	101	0,595	60,137		-	-	101	60,137
4	փայտյա թեմաձողՓ50	մ	25	1,489	37,213		-	-	25	37,213
5	փայտե թեմաձողի յուղամերկում 2 շերտ	100 մ ²	0,042	160,558	6,743		-	-	0,042	6,743
6	պողպատե էլեմենտների յուղամերկում 2 շերտ	100մ ²	0,23	161,936	37,245		-	-	0,23	37,245
7	անցքերի շաղախում բետոնե աստիճաններում Փ30 L-100մմ	100 հատ	0,26	60,197	15,651		-	-	0,26	15,651
8	իննեկցիոն շաղախ անցքերի համար	մ ³	0,007	44,656	0,313		-	-	0,007	0,313
Տանիք										
1	գոյորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	մ ²	394	0,639	251,852		-	-	394	251,852
2	վերնածածկի զերմամեկուսացում խտացված խաղամուկ տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծպեղնատեղ.կանգնակ.թեքան.որմնափայտ,տափա գերան, կցողոնիչ, մարդակ, կապ/	մ ³	50	9,723	486,135		-	-	50	486,135
3	կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսուներով	մ ²	10,21	252,682	2 579,887		-	-	10,21	2 579,887
4	կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսուներով	մ ²	480	0,453	217,458		-	-	480	217,458
5	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	2,4	189,167	454,000		-	-	2,4	454,000
6	պիպի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ	մ ²	18,6	1,286	23,918		-	-	18,6	23,918
7	պիպի փայտանյութ	մ ³	0,93	192,572	179,092		-	-	0,93	179,092
8	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակամեկային լուծույթով	մ ³	10,21	7,825	79,889		-	-	10,21	79,889
9	կավարամածի մշակում հակահրդեհային և հակամեկման լուծույթով	100մ ² մշակ	5,545	25,695	142,479		-	-	5,545	142,479
Հ1	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր ռ/թեթով ԿՊ25-0,5մմ	100մ ²	5,545	822,700	4 561,872		-	-	5,545	4 561,872
11	պիպի կառուցում ցինկապատ թիթեղով 0,55մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,127	136,894	17,385		-	-	0,127	17,385
Հ2	ցինկապատ գունավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	12,7	4,466	56,718		-	-	12,7	56,718
13	տանիքի դուրս եկած մասի երեսապատում ցինկապատ թիթեղով 0,55մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,544	136,894	74,470		-	-	0,544	74,470
Հ3	ցինկապատ գունավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	54,4	4,466	242,950		-	-	54,4	242,950
15	տանիքի մտոցի շրջանակի տեղադրում	տն	0,01246	351,608	4,381		-	-	0,01246	4,381
16	պողպատե անկյունակի արժեքը 100x50մմ կտրվածքի	կգ	12,06	0,692	8,348		-	-	12,06	8,348
17	Ամրան Փ10A500C	տն	0,0004	416,788	0,167		-	-	0,0004	0,167
18	ձեմնի	հատ	2	0,447	0,893		-	-	2	0,893
19	մտոցի փայտանյութի արժեքը /100x25մմ կտրվածքի	մ ³	0,02	189,167	3,783		-	-	0,02	3,783
20	մտոցի էլեմենտների յուղամերկում	100մ ²	0,013	158,125	2,056		-	-	0,013	2,056
Պատերի զերմամեկուսացման աշխատանքներ										
Հ4	Էնճի ճակատային մասի զերմամեկուսացում պեմպլեկս սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	154	6,8069	894,263		-	-	154	894,263
2	տսինճ	կգ	770	0,447	343,850		-	-	770	343,850
3	խցաբութակային համակարգ	հատ	924	0,045	41,262		-	-	924	41,262
4	մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում 100x100մմ բջիղով	մ ²	182	2,691	489,809		-	-	182	489,809
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բացվածքների շեպերի վրա Փ5Bp-1 100x100մմ բջիղով	մ ²	20,3	2,691	54,633		-	-	20,3	54,633
10	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	5	5,954	29,771	5	29,771	-	0	-

75	Ենթի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պենոպլեկ սալով 100մմ հաստությամբ	մ²	55	5,8069	319,380	-	-	55	319,380
12	տսիճձ	կգ	275	0,447	122,804	-	-	275	122,804
13	խցարքակալին համակարգ	հատ	330	0,045	14,736	-	-	330	14,736
14	որմնախարիսի/ցուկո/ երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ մոնտաժահն զանգի վրա Փ58p-1 100x100մմ	մ²	55	20,957	1 152,613	-	-	55	1 152,613
15	մետաղական Փ58p-1 զանգի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ²	55	2,691	148,019	-	-	55	148,019
16	որմնախարիսի գլխամասի եզերում ժապավենային բազալտե սալով 30մմ հաստությամբ 70սմ լայնությամբ սոսնձի վրա/51գծմ/	100մ²	0,0357	1 397,101	49,876	-	-	0,0357	49,876
17	գինկապատ քիթեղա մակուռակ 50x50մմ	մ	185	0,744	137,689	-	-	185	137,689
Ներքին հատաստում									
1	ներքին պատերի լավորակ սվաղում, գաջի շաղախով	մ²	276	2,877	793,952	-	-	276	793,952
2	առաստաղի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ²	607,3	3,442	2 090,228	-	-	607,3	2 090,228
3	ներքին շեպերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ²	1,47	482,132	708,735	-	-	1,47	708,735
4	աստիճանասայերի և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ²	14	3,442	48,186	-	-	14	48,186
5	աստիճանների կողային ճակատների լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ²	4	2,877	11,507	-	-	4	11,507
6	ներքին շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ²	97	5,447	528,313	-	-	97	528,313
7	ներքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ²	179	2,445	437,660	-	-	179	437,660
8	պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ²	11,82	115,771	1 368,416	-	-	11,82	1 368,416
9	աստիճանասայերի և աստիճանահարթակների ստորին մակերեսների և կողային ճակատների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ²	0,18	115,771	20,839	-	-	0,18	20,839
10	առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ²	6,073	133,495	810,713	-	-	6,073	810,713
11	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով հաստությամբ	100մ²	1,42	787,816	1 118,699	-	-	1,42	1 118,699
Արտաքին հարդարման աշխատանքներ									
Լ.1	ճակատային մասի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ²	81,2068	25,995	2 110,971	-	-	81,2068	2 110,971
Լ.8	Արտաքին տուֆե քարերի մակերեսների հղկում հղկող սարքերով	մ²		2,500	-	-	945,4500	2 363,625	945,45 2 363,625
Լ.8.1	Բազալտե սալիկների մակերեսների հղկում հղկող սարքերով	մ²		2,500	-	-	317,18	792,950	317,18 792,950
3	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ²	0,25	106,947	26,737	-	-	0,25	26,737
Մետաղական									
1	հրակայուն մետաղական դռան տեղադրում	տմ	0,04	351,606	14,064	-	-	0,04	14,064
2	հրակայուն մետաղական դռան արժեքը	մ²	1,89	96,725	182,809	-	-	1,89	182,809
3	մետաղական դռան տեղադրում	տմ	0,05	351,606	17,580	-	-	0,05	17,580
4	մետաղական դռան արժեքը	մ²	2,52	92,276	232,536	-	-	2,52	232,536
5	ներքին ՄՂՆ տիպի ապակեպատ և խուլ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված ապակեպատերով, բռնակով, փականով, ծխնիններով	մ²	19,95	4,498	89,735	-	-	19,95	89,735
6	ՄՂՆ տիպի ապակեպատ դռների արժեքը	մ²	2,94	36,499	107,307	-	-	2,94	107,307
7	ՄՂՆ տիպի խուլ դռների արժեքը	մ²	17,01	33,000	561,330	-	-	17,01	561,330
36	մետաղապատե թլոկով, ապակեփաթեթով, գունավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հասկան /	մ²	19,38	42,210	818,030	-	-	19,38	818,030
37	արտաքին մետաղապատե թլոկով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հասկան / / Բացվող մաս	մ²	18,87	33,550	633,089	-	-	18,87	633,089
38	արտաքին մետաղապատե թլոկով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հասկան / / Բացվող մաս	մ²	20,79	55,750	1 159,043	-	-	20,79	1 159,043
39	արտաքին մետաղապատե թլոկով գունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 80մմ հաստ 4x4մմ հասկան / / Բացվող մաս	մ²	9,18	33,550	307,989	-	-	9,18	307,989
12	մետաղապատե թլոկով սպիտակ, դռների տեղադրում 60մմ հաստ հասկան / / Բացվող մաս	մ²	31,5	47,987	1 511,805	-	-	31,5	1 511,805

13	մետաղապատնե բլուրով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հայկական /չբացվող մաս	մ ²	4,86	23,813	115,732	-	-	4,86	115,732
14	մետաղապատնե բլուրով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հայկական /չբացվող մաս	մ ²	2,94	23,813	70,011	-	-	2,94	70,011
15	պատուհանագոգերի տեղադրում	100մ ²	0,3825	109,072	41,720	-	-	0,3825	41,720
16	պատնեմասն պատուհանագոգերի արձեքը 400մմ լայն.	մ	20	5,837	116,730	-	-	20	116,730
110	ցինկապատ զուռավոր հարթ թիթեղի արձեքը 0,5մմ	մ ²	4	4,466	17,864	-	-	4	17,864
2-րդ մասնաշենք									
Հողային աշխատանքներ									
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով հիմնաթափին	1000մ ³	0,0884	1 986,484	175,605	-	-	0,0884	175,605
2	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողիցում/	1000մ ³	0,0142	1 557,489	22,116	-	-	0,0142	22,116
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	11,4	5,585	63,673	-	-	11,4	63,673
4	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,0231	110,240	2,547	-	-	0,0231	2,547
5	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2,5	1,611	4,027	-	-	2,5	4,027
6	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	132,6	1,390	184,294	-	-	132,6	184,294
Հիմքեր									
1	խճի նախաշերտ 100մմ հաստ.	մ ³	9,3	16,742	155,702	-	-	9,3	155,702
2	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ 100մմ հաստ.	մ ³	8,5	42,115	357,978	-	-	8,5	357,978
3	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում B-20	մ ³	40,8	87,558	3 572,361	-	-	40,8	3 572,361
4	Ամրան ՓՑA240c	տն	0,047	496,176	23,320	-	-	0,047	23,320
5	Ամրան ՓՑA240c	տն	0,8448	496,176	419,169	-	-	0,8448	419,169
6	Ամրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585	-	-	0,18615	77,585
7	Ամրան Փ18A500C	տն	1,8185	416,788	757,929	-	-	1,8185	757,929
Պատեր									
1	Միաձույլ խամբարա-բետոնե պատի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	18,1	44,544	806,254	-	-	18,1	806,254
2	ուղղահայաց զրամեկուսացում բխողմով 2 անգամ	100մ ²	0,813	48,367	39,322	-	-	0,813	39,322
3	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	58,1	33,048	1 920,095	-	-	58,1	1 920,095
Միաձույլ ե/բ կոնսոլներ/տիմպեր									
1	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B -20 բետոնով	մ ³	13,47	109,457	1 474,383	-	-	13,47	1 474,383
2	Ամրան Փ20A500C	տն	0,9392	416,788	391,447	-	-	0,9392	391,447
3	Ամրան ՓՑA240c	տն	0,4195	496,176	208,146	-	-	0,4195	208,146
4	Պողպ բեթոն b=18մմ	կգ	98	0,765	75,009	-	-	98	75,009
5	միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում B -20 բետոնով	մ ³	31,25	94,819	2 963,102	-	-	31,25	2 963,102
6	Ամրան Փ22A500C	տն	2,7402	416,788	1 142,083	-	-	2,7402	1 142,083
7	Ամրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585	-	-	0,18615	77,585
8	Ամրան ՓՑA240c	տն	0,7664	496,176	380,269	-	-	0,7664	380,269
9	Ամրան ՓՑA240c	տն	0,039	496,176	19,351	-	-	0,039	19,351
10	ե/բ միաձույլ գոտիների կառուցում B-20 բետոնով	մ ³	2,7	80,950	218,565	-	-	2,7	218,565
11	Ամրան ՓՑA240c	տն	0,0548	496,176	27,190	-	-	0,0548	27,190
12	Ամրան Փ18A500C	տն	0,12766	416,788	53,207	-	-	0,12766	53,207
13	միաձույլ ե/բ սալի կառուցում B 15 բետոնով /Ա-1/	մ ³	33,6	75,626	2 541,027	-	-	33,6	2 541,027
14	Ամրան Փ14A500C	տն	4,478	416,788	1 866,377	-	-	4,478	1 866,377
15	Ամրան Փ12A500C	տն	3,2865	416,788	1 370,607	-	-	3,2865	1 370,607
Միջնորմներ									
1	միջնորմների կառուցում խոնավակայուն գիպսաստվարաթղթից, 2 կողմը միասին/ պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	153,2	3,336	511,083	-	-	153,2	511,083
2	միջնորմների կառուցում գիպսաստվարաթղթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	365	3,144	1 147,707	-	-	365	1 147,707
3	կանգնակներ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՑ100x50	մ	518,2	0,223	115,703	-	-	518,2	115,703
4	կանգնակներ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ԱA100x40x2	մ	60	0,223	13,397	-	-	60	13,397
5	ուղղորդող ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՒ100x40	մ	362,8	0,223	81,006	-	-	362,8	81,006
6	անկյունային պաշտպանիչ պրոֆիլ 31x31	մ	6	0,149	0,893	-	-	6	0,893
7	կտրանների ամրացման ժապավեն	մ	1140	0,015	16,969	-	-	1140	16,969
8	ծայնամեկուսիչ համալսի բամբակ 10սմ հաստ խտուրբ 75կգ/մ3	մ ²	259,1	1,042	269,974	-	-	259,1	269,974
9	խցուկ/դուբել մեխ/ 70x6	հատ	830	0,030	24,710	-	-	830	24,710
10	պտտապկ/շրջուկ/25x3,5	հատ	15028	0,003	44,739	-	-	15028	44,739

Հատակներ									
1	բնահողի կից հատակների տակ	մ ³	138,99	1,325	181,498	-	-	136,99	181,498
2	բնահողի տվանում շերտ-շերտ յուրաքանչյուր 25 սմ-ով	մ ³	136,99	0,312	42,706	-	-	136,99	42,706
3	մետաղական ՓՅԲ-1 ցանցի տեղադրում, 200x200մմ բջիջով	մ ²	297,8	0,485	144,511	-	-	297,8	144,511
4	բետոնե մասաշերտի իրականացում 8-7,5 մակնիշի բետոնից 100մմ հաստ	մ ³	29,78	42,115	1 254,185	-	-	29,78	1 254,185
5	հատակի քսուկային ջրամեկուսացում քանյութով	100մ ²	0,375	159,817	59,931	-	-	0,375	59,931
6	Ց/ավազե հարթեց շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	0,375	126,647	47,492	-	-	0,375	47,492
7	Ց/ավազե հարթեց շերտ 30մմ հաստ	100մ ²	2,978	176,598	525,907	-	-	2,978	525,907
8	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /շրիշակով, սպունգով/	մ ²	260,3	4,752	1 236,955	-	-	260,3	1 236,955
9	հատակներ կերամիկական /խեցեսալե/ սալիկներից սոսնձի վրա	մ ²	37,5	7,350	275,638	-	-	37,5	275,638
10	շրիշակների կառուցում կերամիկական /խեցեսալե/ սալիկներից 10սմ զանոն.	100մ ²	0,02	735,139	14,703	-	-	0,02	14,703
Տանիք									
1	գլուղշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	մ ²	308	0,639	196,879	-	-	308	196,879
2	վերնածածկի ջերմամեկուսացում խտացված խարամով	մ ³	39	9,723	379,185	-	-	39	379,185
3	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծպեղնատեղ, կանգնակ, թեքան, որմնափայտ, տափա զեռան, կողորդի, մաղողան, կապ/	մ ³	7,02	252,882	1 773,830	-	-	7,02	1 773,830
4	կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսունքով	մ ²	356	0,453	161,282	-	-	356	161,282
5	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	1,78	189,167	336,717	-	-	1,78	336,717
6	պիպի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ.	մ ²	8	1,286	10,287	-	-	8	10,287
7	պիպի փայտանյութ	մ ³	0,4	192,572	77,029	-	-	0,4	77,029
8	Չեղնահարկի լուսամուտի կառուցում	հատ	2	81,913	123,827	-	-	2	123,827
9	ծեղնալուսամուտի պատերի երեսապատում ց/թիթեղով 0,55մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,05	136,894	6,845	-	-	0,05	6,845
11	ցինկապատ գունավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	5	4,466	22,330	-	-	5	22,330
11	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ ³	8,8	7,825	68,856	-	-	8,8	68,856
12	կավարամածի մշակում հակափրփեային և հականեխման լուծույթով	100մ ² մակ	3,92	25,695	100,725	-	-	3,92	100,725
12	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր ց/թիթեղով ԼՊՇՏ 0,5մմ	100մ ²	3,92	822,700	3 224,984	-	-	3,92	3 224,984
14	տանիքի դուրս եկած մասի երեսապատում ցինկապատ թիթեղով 0,55մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,28	136,894	38,330	-	-	0,28	38,330
13	ցինկապատ գունավոր հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	28	4,466	125,048	-	-	28	125,048
16	ճակատային մասի երեսապատում պրոֆիլավոր ց/թիթեղով ԼՊՇՏ 0,55 մմ հաստից թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,154	136,894	21,082	-	-	0,154	21,082
17	ցինկապատ պրոֆիլավոր ց/թիթի արժեքը	մ ²	15,4	4,961	76,403	-	-	15,4	76,403
Պատերի ջերմամեկուսացում աշխարհամրներ									
14	Շենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պենոպլեկս սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	204	5,8069	1 184,608	-	-	204	1 184,608
2	սոսինձ	կգ	1020	0,447	455,490	-	-	1020	455,490
3	խցաբլանկային համակառուց	հատ	1224	0,045	54,659	-	-	1224	54,659
4	մետաղական ՓՅԲ-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ ²	204	2,891	549,017	-	-	204	549,017
5	պատերի սվաղում ց/ավազյա շաղախով ամրանային ցանցի վրա	մ ²	200,4695	3,574	716,418	200,46945	716,418	0	-
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բացվածքների շեպերի վրա ՓՅԲ-1 100x100մմ բջիջով	մ ²	8,1	2,691	21,799	-	-	8,1	21,799
7	արտաքին շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով ամրանային ցանցի վրա	մ	62	0,892	55,281	62	55,281	0	-
8	արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	100մ ²	2,121	106,128	225,096	2,121	225,096	0	-
9	պատուհանագոգերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. 350մմ լայնությամբ	մ ²	3	1,364	4,092	3	4,092	0	-
10	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	3	5,954	17,862	3	17,862	0	-
15	Շենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պենոպլեկս սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	55	5,8069	319,380	-	-	55	319,380
12	սոսինձ	կգ	275	0,447	122,804	-	-	275	122,804

13	խզաբուքակային համակարգ	հատ	330	0,045	14,736			-	330	14,736
14	դրմնախարիսի/հոկո/ երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ ամրանալիս զանգի վրա Փ5Bp-1 100x100մմ	մ ²	55	20,957	1 152,613			-	55	1 152,613
15	մետաղական Փ5Bp-1 զանգի տեղադրում, 100x100մմ քիչով	մ ²	55	2,691	148,019			-	55	148,019
18	դրմնախարիսի գլխամասի եզերում ժապավենային բազալտե սալով 30մմ հաստությամբ 70մմ լայնությամբ ետսմնի վրա/59գծմ/	100մ ²	0,0413	1 397,101	57,700			-	0,0413	57,700
17	ցինկապատ թիթեղյա անկումակ 50x50մմ	մ	85	0,744	63,262			-	85	63,262
Ներքին հարդարում										
1	ներքին պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	176	2,877	506,288			-	176	506,288
2	առաստաղի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	297,8	3,442	1 024,979			-	297,8	1 024,979
3	ներքին շեպերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ ²	0,432	482,132	208,281			-	0,432	208,281
4	ներքին շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	5,1	5,447	27,777			-	5,1	27,777
5	ներքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	33	2,445	80,686			-	33	80,686
6	պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	5,803	115,771	671,821			-	5,803	671,821
7	առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	2,978	133,495	397,547			-	2,978	397,547
8	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	100մ ²	0,408	787,816	321,429			-	0,408	321,429
Արտաքին հարդարում արհեստանքներ										
3	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	0,767	106,947	82,028			-	0,767	82,028
Ընդլայնվելը										
1	ներքին ՍՌՆ տիպի ապակեպատ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պալապաններով, ղռնակով, փականով, ծխնիներով	մ ²	25,2	5,433	136,902			-	25,2	136,902
2	ՍՌՆ տիպի ապակեպատ դռների աղծերը	մ ²	25,2	37,213	937,773			-	25,2	937,773
Ռ16	Մետաղապատ բլուկով, ապակեփաթեթով, զունավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հալակալան /	մ ²	13,65	42,210	576,167			-	13,65	576,167
Ռ17	արտաքին մետաղապատ բլուկով զունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հալակալան / իջազվող մաս	մ ²	18,11	33,550	607,591			-	18,11	607,591
5	մետաղապատ բլուկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ հալակալան /	մ ²	5,04	47,987	241,857			-	5,04	241,857
6	պատուհանագոգերի տեղադրում	100մ ²	0,32	109,072	34,903			-	0,32	34,903
7	պատուհան պատուհանագոգերի աղծերը 400մմ լայն	մ	9,6	5,837	56,031			-	9,6	56,031
Ռ18	ցինկապատ զունավոր հարթ թիթեղի աղծերը 0,5մմ	մ ²	2,8	4,466	12,505			-	2,8	12,505
3-րդ մասնաշենք										
Հողային աշխատանքներ										
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով հն բնաթափին	1000մ ³	0,0743	1 986,484	147,596			-	0,0743	147,596
2	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողիցում/	1000մ ³	0,0117	1 557,489	18,223			-	0,0117	18,223
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9,5	5,585	53,061			-	9,5	53,061
4	բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,0191	110,240	2,106			-	0,0191	2,106
5	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	2,1	1,611	3,382			-	2,1	3,382
6	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	111,45	1,390	154,899			-	111,45	154,899
Հանքեր										
1	խճի նախաշերտ 100մմ հաստ.	մ ³	9,3	16,742	155,702			-	9,3	155,702
2	բետոնե նախաշերտ B 7,5 մ.բ100մմ հաստ.	մ ³	8,5	42,115	357,978			-	8,5	357,978
3	Ախածույլ ե/բ հիմնային հեծանքների կառուցում B-20 բետոնով	մ ³	40,8	87,558	3 572,361			-	40,8	3 572,361
4	Ամրան Փ8A240c	տն	0,047	496,176	23,320			-	0,047	23,320
5	Ամրան Փ8A240c	տն	0,8448	496,176	419,169			-	0,8448	419,169
6	Ամրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585			-	0,18615	77,585
7	Ամրան Փ18A500C	տն	1,8185	416,788	757,929			-	1,8185	757,929
Քարեր										
1	ուղղահայաց ջրամեկուսացում քիտումով 2 անգամ	100մ ²	0,36	48,291	17,385			-	0,36	17,385
2	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	50	33,048	1 652,405			-	50	1 652,405
Միատուր նի										
Կոնսոլիդացիոն աշխատանքներ										

1	միաձուլյ ե/ք պլանների կառուցում B -20բետոնով	մ ³	11,8	107,648	1 270,246	-	-	11,8	1 270,246
2	Ամրան Փ20A500C	տն	0,8238	416,788	343,350	-	-	0,8238	343,350
3	Ամրան Փ8A240c	տն	0,363	496,176	180,112	-	-	0,363	180,112
4	Պողա թերթ b=18մմ	կգ	98	0,765	75,009	-	-	98	75,009
5	միաձուլյ ե/ք հեծանների կառուցում B -20 բետոնով	մ ³	31,26	94,819	2 964,050	-	-	31,26	2 964,050
6	Ամրան Փ22A500C	տն	2,7402	416,788	1 142,083	-	-	2,7402	1 142,083
7	Ամրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585	-	-	0,18615	77,585
8	Ամրան Փ8A240c	տն	0,761	496,176	377,590	-	-	0,761	377,590
9	Ամրան Փ6A240c	տն	0,039	496,176	19,351	-	-	0,039	19,351
10	ե/ք միաձուլյ գոտիների կառուցում B-20բետոնով	մ ³	1,8	80,950	145,710	-	-	1,8	145,710
11	Ամրան Փ8A240c	տն	0,0548	496,176	27,190	-	-	0,0548	27,190
12	Ամրան Փ16A500C	տն	0,12766	416,788	53,207	-	-	0,12766	53,207
13	միաձուլյ ե/ք սալի կառուցում B 15 բետոնով /Ա-1/	մ ³	33,6	75,626	2 541,027	-	-	33,6	2 541,027
14	Ամրան Փ14A500C	տն	4,478	416,788	1 866,377	-	-	4,478	1 866,377
15	Ամրան Փ12A500C	տն	3,2885	416,788	1 370,607	-	-	3,2885	1 370,607
Լիցենզիաներ									
1	միջնորմների կառուցում խոնավակայուն զիպաստվարաթղթից, 2 կողմը միասին/ պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	153,2	3,336	511,083	-	-	153,2	511,083
2	միջնորմների կառուցում զիպաստվարաթղթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	365	3,144	1 147,707	-	-	365	1 147,707
3	կանգնակներ զինկապատ մետաղական պրոֆիլից ըԸ100x50	մ	518,2	0,223	115,703	-	-	518,2	115,703
4	կանգնակներ զինկապատ մետաղական պրոֆիլից ԱԱ100x40x2	մ	60	0,223	13,397	-	-	60	13,397
5	ոլորորդող զինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՈՒ100x40	մ	362,8	0,223	81,006	-	-	362,8	81,006
6	անկյունային ապշտպանիչ պրոֆիլ 31x31	մ	6	0,149	0,893	-	-	6	0,893
7	կարանների ամրագնան ժապավեն	մ	1140	0,015	16,969	-	-	1140	16,969
8	ծայանմեկուսիչ հանքային բամբակ 10սմ հաստ խտություն 75կգ/մ3	մ ²	259,1	1,042	269,974	-	-	259,1	269,974
9	խցուկ/դուրբել մեխ/ 70x6	հատ	830	0,030	24,710	-	-	830	24,710
10	պտտտանկ/շուրուպ/25x3,5	հատ	15028	0,003	44,739	-	-	15028	44,739
Հատակներ									
1	հատակի բուկային ջրամեկուսացում բաժնյութով	100մ ²	0,392	159,817	62,648	-	-	0,392	62,648
2	բնահողի լիցք հատակների տակ	մ ³	138,2	1,325	183,102	-	-	138,2	183,102
3	բնահողի տոփանում շերտ-շերտ յուրաքանչյուր 25 սմ-ով	մ ³	138,2	0,312	43,083	-	-	138,2	43,083
4	մետաղական Փ3Bp-1 ցանցի տեղադրում, 200x200մմ քիցով	մ ²	300,4	0,485	145,772	-	-	300,4	145,772
5	բետոնե մախաշերտի իրականացում B-7,5 մակնիշի բետոնից 100մմ հաստ	մ ³	30,04	42,115	1 265,135	-	-	30,04	1 265,135
6	Ցավագե հարթեց. շերտ 20մմ հաստ	100մ ²	0,392	126,647	49,645	-	-	0,392	49,645
7	Ցավագե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ	100մ ²	3,004	176,598	530,499	-	-	3,004	530,499
8	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /շոշանուկ, սպունգով/	մ ²	261,2	4,752	1 241,232	-	-	261,2	1 241,232
9	հատակներ կերամիկական խեցեփայտ/ սալիկներից սոսնձի վրա 8մմ հաստությամբ	մ ²	39,2	7,350	288,134	-	-	39,2	288,134
10	շրիշակների կառուցում կերամիկական խեցեփայտ/ սալիկներից 10մմ հաստությամբ, 10սմ բարձր	100մ ²	0,02	735,139	14,703	-	-	0,02	14,703
Պատերի ջերմամեկուսացում աշխատանքներ									
119	Ըննքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում պենոպլեկս սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	155	5,8069	900,070	-	-	155	900,070
2	սոսնձ	կգ	775	0,447	346,083	-	-	775	346,083
3	խցաբութակային իսմակաղ	հատ	930	0,045	41,530	-	-	930	41,530
4	մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ քիցով	մ ²	155	2,691	417,145	-	-	155	417,145
5	պատերի սվաղում ցավագալ չաղախով ամրանային ցանցի վրա	մ ²	155	3,574	553,924	155	553,924	0	-
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բացվածքների շեպերի վրա Փ5Bp-1 100x100մմ քիցով, d=27սմ	մ ²	8,1	2,691	21,799	-	-	8,1	21,799
7	արտաքին շեպերի սվաղում ցավագալին չաղախով ամրանային ցանցի վրա d=27սմ	մ	62	0,892	55,281	62	55,281	0	-
8	արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	100մ ²	1,631	106,128	173,094	1,631	173,094	0	-
9	պատուհանագոգերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ 350մմ լամին	մ ²	3	1,364	4,092	3	4,092	0	-

10	ցինկապատ գունավոր քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	3	5,954	17,862	3	17,862	-	0	-
Հ20	Ընենքի ձևատալային մասի ջերմամեկուսացում պենոպլեկ սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	47	5,8069	272,924	-	-	-	47	272,924
12	սոսինձ	կգ	235	0,447	104,941	-	-	-	235	104,941
13	խցաբուխային համակարգ	հատ	282	0,045	12,593	-	-	-	282	12,593
14	որմնախարիսխի/ցոկո/ երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ ամրանային զանցի վրա ՓՏԲթ-1 100x100մմ	մ ²	47	20,957	984,960	-	-	-	47	984,960
15	մետաղական ՓՏԲթ-1 զանցի տեղադրում, 100x100մմ քիչքով	մ ²	47	2,691	126,489	-	-	-	47	126,489
18	որմնախարիսխի զվխամասի եզերում ժապավենային բազալտե սալով 30մմ հաստությամբ 70մմ լայնությամբ ետսնձի վրա/50գծմ/	100մ ²	0,035	1 397,101	48,899	-	-	-	0,035	48,899
17	ցինկապատ քիթեղա անկումակ 50x50մմ	մ	80	0,744	59,541	-	-	-	80	59,541
Տանիք										
1	գլորը շամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	մ ²	308	0,639	196,879	-	-	-	308	196,879
2	վերնածածկի ջերմամեկուսացում խտացված խարամով	մ ³	39	9,723	379,185	-	-	-	39	379,185
3	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծափողնաուտք, կանգնակ, քեջան, որմնափայտ, տափա գեղան, կոռոնի, մարդակ, կապ/	մ ³	7,02	252,682	1 773,830	-	-	-	7,02	1 773,830
4	կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսուներով	մ ²	356	0,453	161,282	-	-	-	356	161,282
5	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	1,78	189,167	336,717	-	-	-	1,78	336,717
6	ալիպի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ.	մ ²	8	1,286	10,287	-	-	-	8	10,287
7	ալիպի փայտանյութ	մ ³	0,4	192,572	77,029	-	-	-	0,4	77,029
8	Չեղնահարկի լուսամուտի կառուցում	հատ	2	61,913	123,827	-	-	-	2	123,827
9	ծեղնալուսամուտի պատերի երեսապատում ց/քիթեղով 0,55մմ/առանց քիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,05	136,894	6,845	-	-	-	0,05	6,845
Հ21	ցինկապատ գունավոր հարթ քիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	5	4,466	22,330	-	-	-	5	22,330
11	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ ³	8,8	7,825	68,856	-	-	-	8,8	68,856
12	կավարամածի մշակում հակահրդեհային և հականեխման լուծույթով	100մ ² մշակ	3,92	25,895	100,725	-	-	-	3,92	100,725
Հ22	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր ց/քիթեղով ԿՊ25-0,55	100մ ²	3,92	822,700	3 224,984	-	-	-	3,92	3 224,984
14	տանիքի դուրս եկած մասի երեսապատում ցինկապատ քիթեղով 0,55մմ/առանց քիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,28	136,894	38,330	-	-	-	0,28	38,330
15	ցինկապատ քիթեղի արժեքը 0,55մմ	մ ²	28	4,715	132,020	-	-	-	28	132,020
16	ձակատային մասի երեսապատում պրոֆիլավոր ց/քիթեղով ԿՊ25-0,55 մմ /առանց քիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,154	136,894	21,082	-	-	-	0,154	21,082
17	ցինկապատ պրոֆիլավոր ց/քիթի արժեքը	մ ²	15,4	4,961	76,403	-	-	-	15,4	76,403
Ներքին խաղաղարում										
1	ներքին պատերի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	մ ²	170	2,877	489,028	-	-	-	170	489,028
2	առաստաղի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	մ ²	300,4	3,442	1 033,928	-	-	-	300,4	1 033,928
3	ներքին շեպերի լավորակ սվաղում զաջի շաղախով	100մ ²	0,39	482,132	188,032	-	-	-	0,39	188,032
4	ներքին շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	6,4	5,447	34,858	-	-	-	6,4	34,858
5	ներքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	22	2,445	53,791	-	-	-	22	53,791
6	պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամանումով	100մ ²	5,834	115,771	675,409	-	-	-	5,834	675,409
7	առաստաղի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամանումով	100մ ²	3,004	133,495	401,018	-	-	-	3,004	401,018
8	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով 8մմ հաստությամբ	100մ ²	0,408	787,818	321,429	-	-	-	0,408	321,429
Լիտալին խաղաղարում աշխատանքներ										
3	Լիտալին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում իարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	0,32	106,947	34,223	-	-	-	0,32	34,223
Շաղկապներ										
1	ներքին ՄՂՖ տիպի խուլ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված ապրակալներով, բռնակով, փականով, ծեփահեղուով	մ ²	25,2	5,433	136,902	-	-	-	25,2	136,902
2	ՄՂՖ տիպի խուլ դռների արժեքը	մ ²	25,2	37,213	937,773	-	-	-	25,2	937,773
Հ23	Սետաղապատե բլոկով, ապակեփաթեթով, գունավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ /հայկական /	մ ²	11,34	42,210	478,661	-	-	-	11,34	478,661

224	արտաքին մետաղապատե թղկով զոնավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հալակալան / իջեցվող ծառ	մ ²	16,3	33,550	546,865				16,3	546,865
5	մետաղապատե թղկով սալիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հալակալան /	մ ²	5,04	47,987	241,857	-			5,04	241,857
6	պատուհանագրգռերի տեղադրում	100մ ²	0,28	109,072	30,540	-			0,28	30,540
7	պատմասե պատուհանագրգռերի արժեքը 400մմ լայն	մ	7,2	5,837	42,023	-			7,2	42,023
225	ցինկապատ զոնավոր հարթ քիթերի արժեքը 0,5մմ	մ ²	2,3	4,466	10,272	-			2,3	10,272
4-րդ մասնաշենք										
Հողաղին աշխատանքներ										
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0,0743	1 986,484	147,596	-			0,0743	147,596
2	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողմիցում/	1000մ ³	0,0117	1 557,489	18,223	-			0,0117	18,223
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9,5	5,585	53,061	-			9,5	53,061
4	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,0191	110,240	2,106	-			0,0191	2,106
5	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2,1	1,611	3,382	-			2,1	3,382
6	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	111,45	1,390	154,899	-			111,45	154,899
Հմրվեր										
1	խճի նախաշերտ 100մմ հաստ.	մ ³	9,3	16,742	155,702	-			9,3	155,702
2	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ ք100մմ հաստ.	մ ³	8,5	42,115	357,978	-			8,5	357,978
3	Սիմանոյլ է/բ հիմնային հեծանների կառուցում B-20	մ ³	40,8	87,558	3 572,361	-			40,8	3 572,361
4	Ամրան Փ6A240c	տն	0,047	496,176	23,320	-			0,047	23,320
5	Ամրան Փ8A240c	տն	0,8448	496,176	419,169	-			0,8448	419,169
6	Ամրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585	-			0,18615	77,585
7	Ամրան Փ16A500C	տն	1,8185	416,788	757,929	-			1,8185	757,929
Պատեր										
1	ուղղահայաց ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ ²	0,36	48,367	17,412	-			0,36	17,412
2	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ բարով	մ ³	58,1	33,048	1 920,095	-			58,1	1 920,095
Միաձուլե ձև կոնսոլներ կառուցում										
1	Միաձուլ է/բ սյուների կառուցում B -20 բետոնով	մ ³	11,8	109,457	1 291,590	-			11,8	1 291,590
2	Ամրան Փ20A500C	տն	0,8238	416,788	343,350	-			0,8238	343,350
3	Ամրան Փ8A240c	տն	0,363	496,176	180,112	-			0,363	180,112
4	Պողպ քեղք b=18մմ	կգ	98	0,765	75,009	-			98	75,009
5	միաձուլ է/բ հեծանների կառուցում B -20 բետոնով	մ ³	31,25	94,819	2 963,102	-			31,25	2 963,102
6	Ամրան Փ22A500C	տն	2,7402	416,788	1 142,083	-			2,7402	1 142,083
7	Ամրան Փ10A500C	տն	0,18615	416,788	77,585	-			0,18615	77,585
8	Ամրան Փ8A240c	տն	0,7664	496,176	380,269	-			0,7664	380,269
9	Ամրան Փ6A240c	տն	0,039	496,176	19,351	-			0,039	19,351
10	է/բ միաձուլ գոտիների կառուցում B-20բետոնով	մ ³	2,7	80,950	218,565	-			2,7	218,565
11	Ամրան Փ8A240c	տն	0,0548	496,176	27,190	-			0,0548	27,190
12	Ամրան Փ16A500C	տն	0,12766	416,788	53,207	-			0,12766	53,207
13	միաձուլ է/բ սալի կառուցում B 15 բետոնով /Ա-1/	մ ³	33,6	75,626	2 541,027	-			33,6	2 541,027
14	Ամրան Փ14A500C	տն	4,478	416,788	1 866,377	-			4,478	1 866,377
15	Ամրան Փ12A500C	տն	3,2885	416,788	1 370,607	-			3,2885	1 370,607
Միջնորմներ										
1	միջնորմների կառուցում խոնավակայուն գիպսաստվարաթղթից, 2 կողմը միասին/ պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	153,2	3,336	511,083	-			153,2	511,083
2	միջնորմների կառուցում գիպսաստվարաթղթից 2 կողմը միասին/պրոֆիլի տեղադրմամբ/	մ ²	365	3,144	1 147,707	-			365	1 147,707
3	կանցնակներ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ռՈՍ100x50	մ	518,2	0,223	115,703	-			518,2	115,703
4	կանցնակներ ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ԱA100x40x2	մ	60	0,223	13,397	-			60	13,397
5	ուղորդող ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից ՌH100x40	մ	362,8	0,223	81,006	-			362,8	81,006
6	անկումային պաշտպանիչ պրոֆիլ 31x31	մ	6	0,149	0,893	-			6	0,893
7	կարպանների ամրացման ժապավեն	մ	1140	0,015	16,969	-			1140	16,969
8	ծայրամեկուսիչ հանքային բամբակ 10սմ հաստ խտութ. 75կգ/մ3	մ ²	259,1	1,042	269,974	-			259,1	269,974
9	խցուկ/դուրբլ մեխ/ 70x6	հատ	830	0,030	24,710	-			830	24,710
10	պտուտակ/շրտուկ/25x3,5	հատ	15028	0,003	44,739	-			15028	44,739

Հատվածներ									
1	հատակի քսուկային ջրամեկուսացում քանդուկով	100մ ²	0,375	159,817	59,931	-	-	0,375	59,931
2	բնահողի լիցք հատակների տակ	մ ³	136,99	1,325	181,498	-	-	136,99	181,498
3	բնահողի տոփանում շերտ-շերտ յուրաքանչյուր 25 սմ-ով	մ ³	136,99	0,312	42,706	-	-	136,99	42,706
4	մետաղական ՓՅՑ-1 ցանցի տեղադրում, 200x200մմ բջիջով	մ ²	297,8	0,485	144,511	-	-	297,8	144,511
5	քետոնե նախաշերտի իրականացում Թ-7,5 մակնիշի քետոնից 100մմ հաստ.	մ ³	29,78	42,115	1 254,185	-	-	29,78	1 254,185
6	Հատակի կառուցում լամինատից 8մմ հաստ /շրիշակով սպանդով/	մ ²	260,3	4,752	1 238,955	-	-	260,3	1 238,955
7	հատակներ կերամիկական /խեցեակ/ սալիկներից սոսնձի վրա 8մմ հաստությամբ	մ ²	37,5	7,350	275,638	-	-	37,5	275,638
8	Թավազե հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	0,375	126,647	47,492	-	-	0,375	47,492
9	Թավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	2,978	176,598	525,907	-	-	2,978	525,907
10	շրիշակների կառուցում կերամիկական /խեցեակ/ սալիկներից 10մմ հաստությամբ, 10մմ բառձը	100մ ²	0,02	735,139	14,703	-	-	0,02	14,703
Տանիք									
1	գլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	մ ²	308	0,639	196,879	-	-	308	196,879
2	վերնածածկի զերմամեկուսացում խտացված խարամով	մ ³	39	9,723	379,185	-	-	39	379,185
3	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծաղկմանուղ, կանգնակ, թեքան, որմնափայտ, տափա գեղան, կտրոցի, մաղդան, կապ/	մ ³	7,02	252,682	1 773,830	-	-	7,02	1 773,830
4	կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսուներով	մ ²	356	0,453	161,282	-	-	356	161,282
5	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ ³	1,78	189,167	336,717	-	-	1,78	336,717
6	պիսի տախտակների տեղադրում 50մմ հաստ	մ ²	8	1,286	10,287	-	-	8	10,287
7	պիսի փայտանյութ	մ ³	0,4	192,572	77,029	-	-	0,4	77,029
8	Շեղմահարկի լուսամտի կառուցում	հատ	2	61,913	123,827	-	-	2	123,827
9	ծեղնալուսամտի պատերի երեսապատում ց/թիթեղով 0,55մմ/հառանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,05	136,894	6,845	-	-	0,05	6,845
326	ցինկապատ գունավոր հաք թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	5	4,466	22,330	-	-	5	22,330
11	փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակամեկային լուծույթով	մ ³	8,8	7,825	68,856	-	-	8,8	68,856
12	կավարամածի մշակում հակահրդեհային և հականեխման լուծույթով	100մ ²	3,92	25,695	100,725	-	-	3,92	100,725
327	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր ց/թիթեղով ԿՊՉ5-0,5մմ	100մ ²	3,92	822,700	3 224,984	-	-	3,92	3 224,984
14	տանիքի դուրս ելած մասի երեսապատում ցինկապատ թիթեղով 0,55մմ/հառանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,28	136,894	38,330	-	-	0,28	38,330
328	ցինկապատ գունավոր հաք թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	28	4,466	125,048	-	-	28	125,048
16	ճակատային մասի երեսապատում պրոֆիլավոր ց/թիթեղով ԿՊՉ5-0,5 մմ /հառանց թիթեղի արժեքի/	100մ ²	0,154	136,894	21,082	-	-	0,154	21,082
17	ցինկապատ պրոֆիլավոր ց/թիթի արժեքը	մ ²	15,4	4,961	76,403	-	-	15,4	76,403
Գլուխների զերմամեկուսացման պիստոններ									
329	Ըննցի ճակատային մասի զերմամեկուսացում պենոպլեկ սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	204	5,8069	1 184,608	-	-	204	1 184,608
2	սոսինձ	կգ	1020	0,447	455,490	-	-	1020	455,490
3	խցաքուլակային համակարգ	հատ	1224	0,045	54,859	-	-	1224	54,859
4	մետաղական ՓՅՑ-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ ²	204	2,691	549,017	-	-	204	549,017
5	պատերի սվաղում ց/ավաղա շաղախով ամրանային ցանցի վրա	մ ²	204	3,574	729,035	204	729,035	-	-
6	մետաղական ցանցի տեղադրում բացվածքների շեպերի վրա ՓՅՑ-1 100x100մմ բջիջով, d=27սմ	մ ²	8,1	2,691	21,799	-	-	8,1	21,799
7	արտաքին շեպերի սվաղում ց/ավաղային շաղախով ամրանային ցանցի վրա d=27սմ	մ	82	0,892	55,281	62	55,281	-	-
8	արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	100մ ²	2,121	106,128	225,096	2,121	225,096	-	-
9	պատուհանագոգերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ. 350մմ լայնությամբ	մ ²	3	1,364	4,092	3	4,092	-	-
10	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	3	5,954	17,862	3	17,862	-	-
330	Ըննցի ճակատային մասի զերմամեկուսացում պենոպլեկ սալով 100մմ հաստությամբ	մ ²	55	5,8069	319,380	-	-	55	319,380
12	սոսինձ	կգ	275	0,447	122,804	-	-	275	122,804

13	խցաբութակային համակարգ	հատ	330	0,045	14,736		-	-	330	14,736
14	որմնախարիսխի/ցուկո/ երեսապատում բազալտե սալերով 30սմ ամրանային զանցի վրա Փ58թ-1 100x100սմ	մ ²	55	20,957	1 152,613		-	-	55	1 152,613
15	մետաղական Փ58թ-1 զանցի տեղադրում, 100x100սմ քլիցով	մ ²	55	2,691	148,019		-	-	55	148,019
18	որմնախարիսխի զվաճառի եզերում ժապավենային թազալտե սալով 30սմ հաստությամբ 70սմ լայնությամբ ետսնձի վրա/59գծմ/	100մ ²	0,0413	1 397,101	57,700		-	0,0413		57,700
17	գինևապատ քիթեղյա անկյունակ 50x50սմ	մ	85	0,744	63,262		-	-	85	63,262
Ներքին հարդարում										
1	ներքին պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	176	2,877	506,288		-	-	176	506,288
2	առաստաղի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	297,8	3,442	1 024,979		-	-	297,8	1 024,979
3	ներքին շեպերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ ²	0,432	482,132	208,281		-	-	0,432	208,281
4	ներքին շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	5,1	5,447	27,777		-	-	5,1	27,777
5	ներքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	33	2,445	80,686		-	-	33	80,686
6	պատերի և շեպերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ձեւահամաճկումով	100մ ²	5,803	115,771	671,821		-	-	5,803	671,821
7	առաստաղի լավորակ ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ձեւահամաճկումով	100մ ²	2,978	133,495	397,547		-	-	2,978	397,547
8	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով 8սմ հաստությամբ	100մ ²	0,408	787,816	321,429		-	-	0,408	321,429
Արտաքին հարդարումն աշխատանքներ										
3	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	0,767	106,947	82,028		-	-	0,767	82,028
Բարձրածին										
1	ներքին ՄՂՖ տիպի ապակեպատ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված ապրակալներով ըընկնով, փակմանով ձեւահինքով	մ ²	25,2	5,433	136,902		-	-	25,2	136,902
2	ՄՂՖ տիպի ապակեպատ դռների արժեքը	մ ²	25,2	37,213	937,773		-	-	25,2	937,773
331	Մետաղապատե բլրկով, ապակեփաթեթով, զունավոր, բացվող պատուհանների տեղադրում 60սմ հաստ 4x4սմ ձալակալն /	մ ²	13,32	42,210	562,237		-	-	13,32	562,237
332	արտաքին մետաղապատե բլրկով զունավոր, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60սմ հաստ 4x4սմ ձալակալն / չբացվող մաս	մ ²	17,78	33,550	596,519		-	-	17,78	596,519
5	մետաղապատե բլրկով սպիտակ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60սմ հաստ 4x4սմ ձալակալն /	մ ²	5,04	47,987	241,857		-	-	5,04	241,857
6	պատուհանագոգերի տեղադրում	100մ ²	0,31	109,072	33,812		-	-	0,31	33,812
7	պատմասե պատուհանագոգերի արժեքը 400սմ լայն.	մ	9,6	5,837	56,031		-	-	9,6	56,031
333	ցինկապատ զունավոր հարթ քիթեղի արժեքը 0,5սմ	մ ²	2,8	4,468	12,505		-	-	2,8	12,505
Ներքին ջրամատակարարում										
Կոմունիկացիաների ջրամատակարարում										
Զանց և ցանցի համար										
1	պոլիպրոպիլեն ջրատար խողովակների տեղադրում Փ20, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	72	1,513	108,940		-	-	72	108,940
2	պոլիպրոպիլեն թեքաշխյա Փ20 x20 x 20	հատ	18	0,098	1,768		-	-	18	1,768
3	պոլիպրոպիլեն արմունկ Փ 20	հատ	27	0,064	1,728		-	-	27	1,728
4	անցում պողպատից պոլիպրոպիլենի Փ20	հատ	18	1,042	18,755		-	-	18	18,755
5	պոլիպրոպիլեն փական Փ 20սմ	հատ	18	5,022	90,392		-	-	18	90,392
6	պլաստմասե ջրի թաք V=200լ	հատ	9	39,773	357,955		-	-	9	357,955
7	լողավոր կախուսի տեղադրում	հատ	9	7,443	66,984		-	-	9	66,984
8	խողովակները ամրաճնող մասեր Փ20	հատ	90	0,048	4,153		-	-	90	4,153
9	անցքերի շաղախում ե/ք ծածկի սալերում Փ25 Լ-220սմ	100 հատ	0,36	90,447	32,561		-	-	0,36	32,561
10	Մետաղական էլեմենտների տեղադրում	տն	0,351	64,012	22,468		-	-	0,351	22,468
11	պողպատե անկյունակ 180x50x5	մ	43,2	4,714	203,652		-	-	43,2	203,652
12	պողպատե ձող Փ20 Լ-1 լ-150սմ	կգ	135	0,850	114,709		-	-	135	114,709
13	Մետաղական էլեմենտների լողաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,18	161,936	29,149		-	-	0,18	29,149
Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում										
1	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ50սմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	38	5,163	196,213		-	-	38	196,213
2	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ40սմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	28	3,876	108,541		-	-	28	108,541

3	պղիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ32մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	26	2,544	66,149	-	-	26	66,149
4	պղիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ25, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	46	1,697	78,080	-	-	46	78,080
5	պղիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ20, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	106	1,513	160,384	-	-	106	160,384
6	պղիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում Փ20 տաք ջրի համար, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	զծմ	48	1,929	92,580	-	-	48	92,580
7	առիւտարակներն եռաբաշխիչ	հատ	138	0,670	92,438	-	-	138	92,438
8	առիւտարակներն արմունկ	հատ	184	0,372	68,472	-	-	184	68,472
9	պղիպրոպիլենե փական Փ 50մմ	հատ	2	8,987	17,974	-	-	2	17,974
10	Փական Փ25մմ	հատ	12	5,163	61,958	-	-	12	61,958
11	պղիպրոպիլենե փական Փ 32մմ	հատ	2	5,276	10,553	-	-	2	10,553
12	առիւտարակներն փական Փ 20մմ	հատ	77	5,022	386,676	-	-	77	386,676
13	ձկուն խողովակ Փ 15, L-300մմ	հատ	108	0,447	48,228	-	-	108	48,228
14	վազարանի խառնիչ Փ15	հատ	24	8,949	214,785	-	-	24	214,785
15	խողովակների խառնիչ Փ15	հատ	9	8,949	80,545	-	-	9	80,545
16	վազարանի ծորակ Փ15	հատ	1	9,862	9,862	-	-	1	9,862
17	զննող խառնիչով Փ15	հատ	8	16,185	129,481	-	-	8	129,481
18	զտիչ Փ 25	հատ	1	4,796	4,796	-	-	1	4,796
19	շրջանառու պոմպի տեղադրում WIL0 Top-s 3,167/վրկ H=10մ N=1.2 կվտ, G=32 խմ/ժամ /կամ համարժեք արժեքի	հատ	1	24,394	24,394	-	-	1	24,394
20	էլեկտրական ջրատարացուցիչ 80լ, 3վկտ	հատ	8	128,655	1 029,243	-	-	8	1 029,243
21	Ամրակցում Փ50	հատ	50	0,546	27,314	-	-	50	27,314
22	Ամրակցում Փ40	հատ	40	0,249	9,943	-	-	40	9,943
23	Ամրակցում Փ32	հատ	40	0,104	4,168	-	-	40	4,168
24	խողովակները ամրացնող մասեր Փ25	հատ	70	0,074	5,210	-	-	70	5,210
25	խողովակները ամրացնող մասեր Փ20	հատ	200	0,046	9,229	-	-	200	9,229
26	ջրի և կոյուղու կանգնակների երեսապատում ՊՎԶ նյութով	մ ²	6	6,910	41,459	-	-	6	41,459
27	Պատյան ՊՎԶ խողովակից Փ 110մմ	մ	0,6	1,706	1,024	-	-	0,6	1,024
28	Պատյան ՊՎԶ խողովակից Փ 75մմ	մ	4,2	0,744	3,126	-	-	4,2	3,126
29	անցքերի խցավակում B 12.5 բետոնով/15 հատ/	մ ³	0,1	42,714	4,271	-	-	0,1	4,271
30	առածնական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	15	0,223	3,349	-	-	15	3,349
Կատարվող աշխատանքներ									
1	շրջանառու պոմպ WIL0 Top-s 3,167/վրկ H=10մ N=1.2 կվտ, G=32 խմ/ժամ /կամ համարժեք/	հատ	1	66,245	66,245	-	-	1	66,245
Ներքին կոյուղի									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	16	3,169	50,710	-	-	16	50,710
2	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	18	1,325	21,198	-	-	18	21,198
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավագով 100մմ	մ ³	4	8,513	34,052	-	-	4	34,052
4	Պղիպիլիթյուրիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ110 ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	98	1,634	160,153	-	-	98	160,153
5	պղիպիլիթյուրիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Փ110, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	92	3,544	326,014	-	-	92	326,014
6	պղիպիլիթյուրիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Փ 50, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	58	3,077	178,468	-	-	58	178,468
7	ճեմապակա կերամիկական վազարան կանգնակով	կոմպ	25	20,252	506,303	-	-	25	506,303
8	Ջուզարանակների տեղադրում	հատ	25	58,448	1 461,210	-	-	25	1 461,210
9	խողովակների տեղադրում	կոմպ	9	21,460	193,320	-	-	9	193,320
10	լոգնոցի տակիցի տեղադրում	կոմպ	8	84,202	673,613	-	-	8	673,613
11	պղիպիլիթյուրիդե ստուգատեղ Փ 110	հատ	10	2,958	29,578	-	-	10	29,578
12	առիւտարակներն ստուգատեղ Փ 50	հատ	1	2,544	2,544	-	-	1	2,544
13	պղիպիլիթյուրիդե մաքրիչ Փ 110	հատ	2	2,958	5,915	-	-	2	5,915
14	բառաբաշխիչ առիւտարակներ Փ 110 x 110 x 110x 110	հատ	3	1,489	4,466	-	-	3	4,466
15	երաբաշխիչ առիւտարակներ Փ 110 x 110 x 110	հատ	25	0,918	22,961	-	-	25	22,961
16	երաբաշխիչ առիւտարակներ Փ 110 x 50 x 110	հատ	2	0,670	1,340	-	-	2	1,340
17	երաբաշխիչ առիւտարակներ Փ 110 x 100 x 50	հատ	9	0,670	6,029	-	-	9	6,029
18	երաբաշխիչ առիւտարակներ Փ 50 x 50 x 50	հատ	25	0,329	8,224	-	-	25	8,224
19	արմունկ առիւտարակներ Փ 110 x 110	հատ	42	0,435	18,255	-	-	42	18,255
20	արմունկ առիւտարակներ Փ 50 x 50	հատ	40	0,174	6,966	-	-	40	6,966

21	անցում պոլիմիլըրոդե $\Phi 50 \times 110$	հատ	3	0,397	1,192	-	-	3	1,192
22	Պատյան ալիմիլիլըրոդե խողովակից $\Phi 200$ մմ-600մմ /9հատ/	մ	5,4	3,473	18,753	-	-	5,4	18,753
23	անցքերի խցավակում B 12,5 բետոնով/9հատ/	մ ³	0,2	42,714	8,543	-	-	0,2	8,543
24	առաձգական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	9	0,223	2,010	-	-	9	2,010
25	կոյուղու պոմպի տեղադրում մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կապիլորով/առանց արժեքի/	լրակազմ	2	24,394	48,788	-	-	2	48,788
Ատոմային ջնկ									
1	կոյուղու պոմպ մանրացման սարքավորումներով, հակադարձ կապիլորով	լրակազմ	2	63,011	126,022	-	-	2	126,022
Զեռուցում									
Կաբալատան սարքավորումներ									
1	շրջանառու պոմպ WLO Top-s 50/10 150/280.50T H=10մ N=1.2 կվտ, G=32 խմ/ժամ /կամ համարժեք/	հատ	2	24,394	48,788	-	-	2	48,788
2	Ֆիտո $\Phi 75$ մմ	հատ	2	51,973	103,947	-	-	2	103,947
3	Ֆիտո $\Phi 32$ մմ	հատ	8	9,830	78,640	-	-	8	78,640
4	Սեմբրանային ընդարձակման բաք V=24լ	հատ	2	37,291	74,583	-	-	2	74,583
5	հիդրոկուլետո $\Phi 100$ L=800մմ	հատ	2	17,417	34,834	-	-	2	34,834
6	Հետադարձ փական $\Phi 70$ մմ	հատ	2	13,459	26,918	-	-	2	26,918
7	Հետադարձ փական $\Phi 32$ մմ	հատ	8	7,505	60,041	-	-	8	60,041
8	գնդիկավոր փական $\Phi 32$ մմ	հատ	8	8,828	70,627	-	-	8	70,627
9	գնդիկավոր փական $\Phi 70$ մմ	հատ	6	29,833	178,998	-	-	6	178,998
10	ապահովիչ փական $\Phi 20$ մմ 3 բառ	հատ	6	6,761	40,565	-	-	6	40,565
11	թիթեռնիկավոր փական $\Phi 75$ մմ	հատ	6	25,367	152,204	-	-	6	152,204
12	թերմոմանոմետր	հատ	6	15,392	92,351	-	-	6	92,351
13	Ավտոմատ օդահանիչ $\Phi 20$ փականով	հատ	2	11,908	23,816	-	-	2	23,816
14	Զերմաստիճանի տվիչ	հատ	2	12,415	24,830	-	-	2	24,830
15	եռաբաշխիչ $75 \times 32 \times 75$	հատ	16	2,710	43,352	-	-	16	43,352
Զեռուցման համակարգ									
1	փակ այրման խցիկով ջեռուցման երկկոնտուրանի պատի ջեռուցման կաթսա հզոր 35կվտ/առանց արժեքի/	հատ	4	87,171	348,683	-	-	4	348,683
2	մեաղյա արտանետման-ներծծման համառանցային ծխնելույզ	զծմ	6	1,489	8,931	-	-	6	8,931
3	գտիչների տեղադրում $\Phi 75$ մմ	հատ	2	51,973	103,947	-	-	2	103,947
4	այլումինե մարտկոցների տեղադրում	էլմ	295.9	0,961	284,420	-	-	295.9	284,420
5	այլումինե մարտկոց h= 500,100x80մմ	հատ	734	6,119	4,491,596	-	-	734	4,491,596
6	այլումինե մարտկոց h= 350,100x80մմ	հատ	156	6,429	1,002,917	-	-	156	1,002,917
7	օդահանիչ $\Phi 15$ „Սանսու“	հատ	77	0,584	44,969	-	-	77	44,969
8	պոլիարոպիլենե այլումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 75$ մմ ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	29	10,403	301,682	-	-	29	301,682
9	պոլիարոպիլենե այլումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	82	7,697	631,149	-	-	82	631,149
10	պոլիարոպիլենե այլումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 40$ մմ ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	173	5,048	873,291	-	-	173	873,291
11	պոլիարոպիլենե այլումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 32$ մմ ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	136	2,365	321,687	-	-	136	321,687
12	պոլիարոպիլենե այլումինե շերտով խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ մմ ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	194	1,828	354,705	-	-	194	354,705
13	պոլիարոպիլենե այլումինե շերտով ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ մմ ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	զծմ	113	1,701	192,169	-	-	113	192,169
14	պոլիարոպիլենե փական $\Phi 25$ մմ	հատ	4	5,163	20,653	-	-	4	20,653
15	պոլիարոպիլենե փական $\Phi 20$ մմ	հատ	156	5,022	783,395	-	-	156	783,395
16	անցում $\Phi 75 \times 50$	հատ	4	0,595	2,382	-	-	4	2,382
17	անցում $\Phi 50 \times 40$	հատ	8	0,274	2,191	-	-	8	2,191
18	անցում $\Phi 40 \times 32$	հատ	10	0,189	1,890	-	-	10	1,890
19	առիարոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	154	0,149	22,923	-	-	154	22,923
20	առիարոպիլենե պրոմոնկ /թերմոմ/	հատ	408	0,060	24,293	-	-	408	24,293
21	Ամրակցում $\Phi 75$	հատ	42	0,744	31,259	-	-	42	31,259
22	Ամրակցում $\Phi 50$	հատ	118	0,548	64,462	-	-	118	64,462
23	Ամրակցում $\Phi 40$	հատ	248	0,249	61,649	-	-	248	61,649
24	Ամրակցում $\Phi 32$	հատ	194	0,104	20,214	-	-	194	20,214
25	խողովակները ամրագնող մասեր $\Phi 25$	հատ	278	0,074	20,691	-	-	278	20,691

26	խողովակները ամրագրող մասեր Փ20	հատ	162	0,046	7,475		-	-	162	7,475
27	մարտկոցների ամրացման մետաղական էլեմենտներ /կախի/	հատ	154	0,621	95,590		-	-	154	95,590
28	ջերմամեկուսիչ փոփոխալստե խողովակ	մ	60	0,893	53,587		-	-	60	53,587
29	Պատվան պոլիպրոպիլենե խողովակից Փ75մմ	մ	2	8,931	17,862		-	-	2	17,862
30	Պատվան պոլիպրոպիլենե խողովակից Փ50մմ	մ	3	4,540	13,620		-	-	3	13,620
31	Պատվան պոլիպրոպիլենե խողովակից Փ40մմ	մ	3	3,175	9,525		-	-	3	9,525
32	Պատվան պոլիպրոպիլենե խողովակից Փ32մմ	մ	12	1,700	20,399		-	-	12	20,399
33	մարտկոցի միացման մասեր /ամերիկյան/ Փ20	հատ	154	0,298	45,847		-	-	154	45,847
34	ձևավոր մասեր /օտստոյա/	հատ	77	0,298	22,923		-	-	77	22,923
35	Անցքի բացում ե/թ ձաճկի սայերում 100x50 մմ l=220մմ	100հատ	0,02	527,768	10,555		-	-	0,02	10,555
36	Անցքի բացում քարե պատերում Փ 150 մմ l=400մմ /ծնաօդատար խողովակի համար/	հատ	2	3,793	7,586		-	-	2	7,586
Ապրանքային ցուցանիշներ										
1	շրջանաժույլ պոմպ WIL0 Top-s 50/10 150/280.50T H=10մ N=1.2 կվտ, G=32 խմ/ժամ /կամ համադրվել/	հատ	2	210,036	420,072		-	-	2	420,072
2	փակ այրման խցիկով ջեռուցման երկկոմսուրանի պատի ջեռուցման կաթսա հզոր. 35կվտ	հատ	4	370,973	1 483,891		-	-	4	1 483,891
Օդափոխություն										
1	ժայռուցային զանցի տեղադրում 200x200մմ	հատ	64	3,070	196,505		-	-	64	196,505
2	ժայռուցային զանց 150x150 մմ	հատ	6	2,996	17,976		-	-	6	17,976
3	Ցինկապատ օդատար խողովակ Փ 200մմ հաստ./234գծմ/ 0.5մմ	մ ²	146,95	6,760	996,370		-	-	146,95	996,370
4	Ցինկապատ օդատար խողովակ Փ 150մմ հաստ./24գծմ/ 0.5մմ	մ ²	11,3	6,760	76,618		-	-	11,3	76,618
5	Օդափոխության քլոնի պողպատե կարկասի պատրաստում	տն	1,926	69,175	133,231		-	-	1,926	133,231
6	պողպատե անկումակ 150x50x5	մ	511	2,431	1 242,122		-	-	511	1 242,122
7	պողպատե անկումակի յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	1,02	161,936	165,175		-	-	1,02	165,175
8	շերտապողպատ գլխավորների ամրացման համար -30x3մմ	մ	54	0,565	30,545		-	-	54	30,545
9	ջերմամեկուսիչ շերտ համաքային բամբակով փաթաթված ֆուգիզոլով 25մմ	մ ³	13	48,039	624,501		-	-	13	624,501
10	օդատարի երեսապատում խոնավակայուն գիպսատվադաթոթով	մ ²	12	4,333	52,000		-	-	12	52,000
11	զոնոցի ց/թիթեղի տեղադրում 0,5մմ	100մ ²	1,25	136,884	171,117		-	-	1,25	171,117
12	ց/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	125	4,077	509,625		-	-	125	509,625
13	օդափոխության գլխանոցների երեսապատում ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ հառանց արժեքի/	100մ ²	0,12	133,802	16,056		-	-	0,12	16,056
14	գլխանոցների ց/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	12	4,044	48,534		-	-	12	48,534
15	էլեկտրամագնիսական շարժաբերով փականի տեղադրում 450 x400մմ	լրա-կազմ	2	39,330	78,661		-	-	2	78,661
16	էլեկտրամագնիսական շարժաբերով փականի տեղադրում 350 x400մմ	լրա-կազմ	2	31,888	63,776		-	-	2	63,776
17	կանալային օդամղիչների մոնտաժում, 600մ3/ժամ, հառանց արժեքի/	լրա-կազմ	1	7,287	7,287		-	-	1	7,287
18	օդամղիչների մոնտաժում, 600մ3/ժամ, 65պասկալ, 1300պտրոպե,42 վտ հզորության, 230վոլտ,50հց հառանց արժեքի/	լրա-կազմ	2	7,287	14,574		-	-	2	14,574
19	օդամղիչների մոնտաժում, 450մ3/ժամ,65պասկալ, 1300պտրոպե,42 վտ հզորության, 230վոլտ,50հց հառանց արժեքի/	լրա-կազմ	2	7,287	14,574		-	-	2	14,574
20	ցինկապատ օդատար խողովակ 450x400մմ 0.7մմ հաստ /6 գծմ/	մ ²	10,2	7,797	79,527		-	-	10,2	79,527
21	ցինկապատ օդատար խողովակ 350x400մմ 0.7մմ հաստ /6 գծմ/	մ ²	9	7,797	70,171		-	-	9	70,171
22	գլխանոցների տեղադրում զոնավոր ց/թիթեղից 0.5 մմ /2600x400մմ ,4հատ, 1900x400մմ ,6հատ, 1300x400մմ ,1հատ /600x400մմ ,2հատ/ /500x400մմ ,2հատ/	մ ²	10,12	6,237	63,115		-	-	10,12	63,115
23	Ամրագման դետալներ	կգ	30	0,595	17,862		-	-	30	17,862
Ապրանքային ցուցանիշներ										
1	ներիոս համակարգ,արտաքին օդի ներծծմամբ/օդամղիչ 2000մ3/ժամ/	լրա-կազմ	1	198,735	198,735		-	-	1	198,735
2	կանալային օդամղիչների արժեքը /450մ3/ժամ	լրա-կազմ	1	67,349	67,349		-	-	1	67,349
3	օդամղիչների արժեքը /450մ3/ժամ	լրա-կազմ	2	66,245	132,490		-	-	2	132,490
4	օդամղիչների արժեքը /600մ3/ժամ	լրա-կազմ	2	72,162	144,324		-	-	2	144,324

Ներքին զագամատակարարում									
1	Ջրագազամուտային խողովակների մոնտաժում Փ25մմ	զծմ	21	1,804	37,879	-	-	21	37,879
2	Ջրագազամուտային խողովակների մոնտաժում Փ20մմ	զծմ	1	1,616	1,616	-	-	1	1,616
3	Ջրագազամուտային խողովակների մոնտաժում Փ15մմ	զծմ	3	1,530	4,589	-	-	3	4,589
4	Զագատարի փչամաքում	1000մ	0,025	953,826	23,846	-	-	0,025	23,846
5	Ուղղակի փողոցային	մ	25	0,714	17,860	-	-	25	17,860
6	Խողովակների լուծանքներ	100մ ²	0,05	161,936	8,097	-	-	0,05	8,097
7	Խցանային փական Փ15մմ	հատ	1	6,439	6,439	-	-	1	6,439
8	Խցանային փական Փ20մմ	հատ	4	8,176	32,704	-	-	4	32,704
9	Խցանային փական Փ25մմ	հատ	2	9,664	19,329	-	-	2	19,329
10	Էլեկտրամագնիսական փական Փ15մմ /առանց արժեքի/	հատ	2	3,338	6,676	-	-	2	6,676
11	ազդանշանային սարքի տեղադրում /առանց արժեքի/	հատ	2	4,585	9,170	-	-	2	9,170
12	զագաջահի տեղադրում ՊՕ-4 հաղանց արժեքի/	լրա-կազմ	1	2,650	2,650	-	-	1	2,650
13	Պողպատե պատյան Փ40	մ	0,92	3,920	3,606	-	-	0,92	3,606
14	Խողովակի ամրագնդո մասեր	հատ	10	0,744	0,744	-	-	10	0,744
15	Պղնձե ցիլինդրով հաղորդակցարՊՊ 2x1 5մմ ²	100մ	0,4	38,638	15,455	-	-	0,4	15,455
16	հաղորդակցարի ամրագնդո մասեր	հատ	100	0,030	2,977	-	-	100	2,977
17	ճկախողովակ սարքա-վորումների տեղադրման համար Փ 15, L=500մմ	հատ	4	1,191	4,763	-	-	4	4,763
Ապրիլի 1-ին ամսվա									
1	Էլեկտրամագնիսական փական Փ15մմ	հատ	2	21,649	43,297	-	-	2	43,297
2	ազդանշանային սարքի տեղադրում	հատ	2	14,432	28,865	-	-	2	28,865
3	զագաջահի ՊՕ-4	լրա-կազմ	1	66,245	66,245	-	-	1	66,245
Ներքին լուսավորություն									
Ներքին լուսավորության մոնտաժում									
1	զինավոր լուսարձակիչ, 380/220V, 100A	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
1.1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 100Ա 380վ /ներանցման/	հատ	2	8,684	17,369	-	-	2	17,369
1.2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /բաշխման/	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
2	Լուսարձակիչ, 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
2.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ/զինավորված/	հատ	1	11,872	11,872	-	-	1	11,872
2.2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /ներանցման/ Շղակի	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
2.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ /ներանցման/	հատ	1	4,027	4,027	-	-	1	4,027
2.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/Բ դասի/բաշխման/	հատ	5	4,027	20,133	-	-	5	20,133
2.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /Բ դասի/բաշխման/	հատ	2	4,027	8,053	-	-	2	8,053
2.6	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /Բ դասի/բաշխման/	հատ	3	4,027	12,080	-	-	3	12,080
3	Լուսարձակիչ, 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
3.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ/զինավորված/	հատ	1	11,872	11,872	-	-	1	11,872
3.2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /ներանցման/Շղակի	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
3.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /Բ դասի/բաշխման/	հատ	3	4,027	12,080	-	-	3	12,080
3.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Բ դասի	հատ	6	4,027	24,160	-	-	6	24,160
3.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/Բ դասի	հատ	2	4,027	8,053	-	-	2	8,053
4	Լուսարձակիչ, 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
4.1	վահանակ պոլիստիրոլե 24մոդուլ/զինավորված/	հատ	1	10,383	10,383	-	-	1	10,383
4.2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 380վ /ներանցման/Շղակի	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
4.3	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/Բ դասի	հատ	3	4,027	12,080	-	-	3	12,080
4.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Բ դասի	հատ	5	4,027	20,133	-	-	5	20,133
4.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 220վ /բաշխման/Բ դասի	հատ	1	4,027	4,027	-	-	1	4,027
5	Լուսարձակիչ, 380/220V, 50A	լրա-կազմ	1	-	-	-	-	1	-
5.1	վահանակ պոլիստիրոլե 32մոդուլ	հատ	1	11,872	11,872	-	-	1	11,872
5.2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա 380վ /ներանցման/	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
5.3	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 380վ /բաշխման/	հատ	1	8,684	8,684	-	-	1	8,684
5.4	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10Ա 220վ /բաշխման/Բ դասի	հատ	2	4,027	8,053	-	-	2	8,053
5.5	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ/բաշխման/Բ դասի	հատ	3	4,027	12,080	-	-	3	12,080
5.6	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա 220վ /բաշխման/Բ դասի	հատ	1	4,027	4,027	-	-	1	4,027
5.7	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա 220վ /բաշխման/Բ դասի	հատ	1	4,027	4,027	-	-	1	4,027

6	պաշտպանիչ քառաբևեռ անջատման սարք A տիպի 380V,32A/30mA, էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	5,954	5,954	-	-	1	5,954
7	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220V,25A/30mA, էլեկտրամեխանիկական	հատ	15	5,954	89,312	-	-	15	89,312
8	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220V,32A/30mA էլեկտրամեխանիկական	հատ	6	4,466	26,794	-	-	6	26,794
9	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք A տիպի 220V,40A/30mA էլեկտրամեխանիկական	հատ	1	4,466	4,466	-	-	1	4,466
10	երկստեղ վարդակ շտեպսեյալին երկբևեռ 3-րդ հողանցման հալակով 220V, 16Ա, IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	0,06	160,118	9,607	-	-	0,06	9,607
11	վարդակ շտեպսեյալին երկբևեռ 3-րդ հողանցման հալակով 220V, 16Ա, IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	0,84	160,118	134,499	-	-	0,84	134,499
12	տուփ անջատիչի և վարդակի փակ տեղադրման /զիպսաստվարառդթե պատերի մեջ տեղադրվող/	100 հատ	0,167	150,103	25,067	-	-	0,167	25,067
13	բաժանարար տուփ փակ տեղադրման	100 հատ	0,153	150,103	22,966	-	-	0,153	22,966
14	փորակի բացում վարդակի,անջատիչի և բաժանման տուփերի համար	հատ	320	0,766	245,237	-	-	320	245,237
15	պղնձե ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x4 մմ ²	մ	325	2,890	939,367	-	-	325	939,367
16	պղնձե ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x2,5 մմ ²	մ	455	2,547	1 158,662	-	-	455	1 158,662
17	պղնձե ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x2,5 մմ ²	մ	35	2,971	103,976	-	-	35	103,976
18	պղնձե բազմալար ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x10մմ ²	մ	20	4,886	97,730	-	-	20	97,730
19	պղնձե բազմալար ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 5x6մմ ²	մ	65	4,886	317,621	-	-	65	317,621
20	տուփախողովակ ՊՎԶ 40x25մմ	մ	80	0,119	9,527	-	-	80	9,527
21	Պողատ շերտամուր 40x4	մ	40	0,965	38,603	-	-	40	38,603
22	Պողպատե անկույնակ L50x50x5 L=2,5 հողանցման համար/	հատ	6	7,688	46,126	-	-	6	46,126
23	Անցքի բացում Φ16մմ , l=400մմ , մալուխի անցկացման համար	100հատ	0,04	138,491	5,540	-	-	0,04	5,540
24	խոռոչի բացում 335x285x80մմ	լմ ³	0,011	28,862	0,317	-	-	0,011	0,317
25	տուփախողովակ ՊՎԶ /զոֆրա/ d=20մմ	մ	700	0,119	83,358	-	-	700	83,358
հողային արկայտառքներ									
1	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	3,5	3,189	11,093	-	-	3,5	11,093
2	բնահողի հեղիլից ձեռքով	մ ³	3,5	1,325	4,637	-	-	3,5	4,637
լուսավորության էլեկտրական բաղադրումների մոնտաժում									
1	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4000k,3600lm,IP20	հատ	123	5,492	675,484	-	-	123	675,484
2	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 4000k,3000lm,IP20	հատ	22	5,492	120,818	-	-	22	120,818
3	Լուսատու 9W LED լամպով ներկառուցվող 4000k,900lm, IP65	հատ	38	4,003	152,122	-	-	38	152,122
4	Լուսատու 20W LED լամպով պատի 5000k,900lm,IP65	հատ	11	4,003	44,035	-	-	11	44,035
5	Լուսադիփոխիչ Լուսատու LED պատի,IP65, 3,6w,,EXIT,, ցուցանակով	հատ	14	8,766	122,731	-	-	14	122,731
6	Լուսադիփոխիչ Լուսատու LED ,,պաք,, ցուցանակով պատի,IP65	հատ	4	8,766	35,066	-	-	4	35,066
7	Փակ լարանցման միաբևեռ մեկստեղնավոր անջատիչ 250V 6Ա, IP20	հատ	56	1,826	102,270	-	-	56	102,270
8	Փակ լարանցման միաբևեռ երկստեղնավոր անջատիչ 250V 6Ա,IP20	հատ	21	2,198	46,166	-	-	21	46,166
9	պղնձե բազմալար ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 2x1,5մմ ²	մ	980	2,070	1 987,373	-	-	980	1 987,373
10	պղնձե բազմալար ցիդերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 3x1,5մմ ²	մ	140	2,301	322,126	-	-	140	322,126
11	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սվադի տակ ՊՊՎԳ 2 x1,5մմ2	100մ	1,1	53,602	58,962	-	-	1,1	58,962
12	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սվադի տակ ՎՎԳ 1 x1,5մմ2	100մ	2	48,839	97,677	-	-	2	97,677
13	տուփախողովակ ՊՎԶ /զոֆրա/ d=16մմ	մ	820	0,119	97,647	-	-	820	97,647
Հողեկի ազդարարման համակարգ									
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ հառանց արժեքի/	լրակազմ	1	41,514	41,514	-	-	1	41,514

2	Երկարանի գծի վերահսկիչ /առանց արժեքի/	հատ	1	2,988	2,988	-	-	1	2,988
3	Հասցեային ռեյեային բուն հաճանգ արժեքի/	հատ	1	2,182	2,182	-	-	1	2,182
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր հաճանգ արժեքի/	հատ	1	5,040	5,040	-	-	1	5,040
5	Սարսկը 12վ, 7Աժ /առանց արժեքի/	հատ	1	2,585	2,585	-	-	1	2,585
6	Գերմային հասցեային ազդասարք հաճանգ արժեքի/	հատ	10	2,585	25,849	-	-	10	25,849
7	Ծխի հասցեային ազդասարք /առանց արժեքի/	հատ	55	2,182	120,021	-	-	55	120,021
8	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք /առանց արժեքի/	հատ	7	2,182	15,275	-	-	7	15,275
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (Ներսի)/առանց արժեքի/	հատ	5	2,182	10,911	-	-	5	10,911
10	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (դրսի)/առանց արժեքի/	հատ	1	2,182	2,182	-	-	1	2,182
11	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90մx50մ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	5,813	11,625	-	-	2	11,625
12	Պլաստիկ մալուխուղի T-ձև էլեմենտ սպիտակ 90մx50մ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-2 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	1,867	1,867	-	-	1	1,867
13	Պլաստիկ մալուխուղի հարթ անկյուն սպիտակ 90մx50մ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1	2,292	2,292	-	-	1	2,292
14	Պլաստիկ մալուխուղի ճակատի ընդարկիչ սպիտակ 90մx50մ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	1,260	2,520	-	-	2	2,520
15	Հրակայուն մալուխ КСР8и(А)-FRLS 1x2x0.97մմ, հրանյութային աստիճան 180ո.	մ	530	0,429	227,548	-	-	530	227,548
16	անցքի բացում Փ25մմ , l=200մմ , մալուխի անցկացման համար	100հատ	0,04	150,779	6,031	-	-	0,04	6,031
17	պլաստմասե ճկախողովակ Փ16/հմրացման դետայլներով/	մ	530	0,268	142,006	-	-	530	142,006
18	Սինտաձային կոլբեր	լրակազմ	1	2,977	2,977	-	-	1	2,977
Նախնական հաշվարկներ									
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր մահանակ	լուս կազմ	1	71,412	71,412	-	-	1	71,412
2	Երկարանի գծի վերահսկիչ	հատ	1	23,756	23,756	-	-	1	23,756
3	Հասցեային ռեյեային բուն	հատ	1	17,052	17,052	-	-	1	17,052
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր	հատ	1	40,078	40,078	-	-	1	40,078
5	Սարսկը 12վ, 7Աժ	հատ	1	13,991	13,991	-	-	1	13,991
6	Գերմային հասցեային ազդասարք	հատ	10	10,639	106,390	-	-	10	106,390
7	Ծխի հասցեային ազդասարք	հատ	55	10,639	585,143	-	-	55	585,143
8	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	հատ	7	7,724	54,069	-	-	7	54,069
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (Ներսի)	հատ	5	4,518	22,590	-	-	5	22,590
10	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (դրսի)	հատ	1	4,518	4,518	-	-	1	4,518
հաշվանդամների ամբարձիչ									
1	Ամբարձիչի ձեռքբերում և տեղադրում հաշվանդամություն ունեցողների համար/ՁԸ-11/ քարծրացման քարծրությունը մինչև 4,9մ, բեռնաքարծրությունը 250կգ, կաթինայի մեղքին չափերը 1400x1100մմ, հոսանքի լարումը 220վ, շարժիչի հզորությունը 0.5142կա	լրակազմ	1	8 001,090	8 001,090	-	-	1	8 001,090
Արտաքին լուսավորություն									
էլեմենտային աղյուստային ձեռք									
1	մեկուսիչի պողպատե գցածողի տեղադրում Փ16մմ	կգ	0,3	0,850	0,255	-	-	0,3	0,255
2	Անկուսիչ ԴՓ -16	հատ	5	0,447	2,233	-	-	5	2,233
3	գցածողային կեռիկ մեկուսիչի համար	հատ	4	0,744	2,977	-	-	4	2,977
4	խառնիստ պողպատե ձողից Փ16	կգ	1	0,850	0,850	-	-	1	0,850
5	Տրավերս պողպատե անկյունակից L 40x40x4 երկ 0.4մ, 1 0.29x0.4=0.4116	հատ	1	2,457	2,457	-	-	1	2,457
6	պլյումինե ցիլինդրով մալուխի տեղադրում լուսավորության հենասյունով ԼԿՎԿ 4x70մմ ²	մ	600	3,814	2 168,118	75,3931	272,435	524,6069	1 895,683
7	Հաղորդակար պլյումինե ցիլինդրով ԱՊԿ 1x2 5 մմ ²	մ	20	0,246	4,922	-	-	20	4,922
8	տուփախողովակ d=60x40մմ	մ	16	0,454	7,265	-	-	16	7,265
9	մալուխային ճարակամակ TA-11	հատ	16	0,744	11,908	-	-	16	11,908
Էլեմենտային աղյուստային ձեռք									
1	հենասյունների հիմքերի փորում ձեռքով	մ ³	0,16	5,585	0,894	-	-	0,16	0,894

2	Հենապուների բետոն B -12,5 մակմիշի	մ ³	0,16	42,714	6,834	-	-	0,16	6,834
3	ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0,16	1,325	0,212	-	-	0,16	0,212
4	Պողպատե հենասյան մոնտաժում Φ108x4, L = 7մ	տն	0,072	121,283	8,732	-	-	0,072	8,732
5	Պողպատե խողովակ Φ108x4	մ	7	6,834	47,837	-	-	7	47,837
6	մետ. վրահորների հացան/ տեղադրում 4մմ հաստ թերթից D=110մմ	մ ²	0,01	24,321	0,243	-	-	0,01	0,243
7	Սետաղական հենապուների յուղաներկում /մոխրագույն/ անցում 2	100մ ²	0,04	143,522	5,741	-	-	0,04	5,741
8	եռաֆազ էլ. հաշվիչ երկսակագնային 380վ 100Ա /առանց արժեքի/	հատ	1	1,442	1,442	-	-	1	1,442
9	ալյումինաե արկղ հաշվիչի համար	հատ	1	7,443	7,443	-	-	1	7,443
Աղտափորումներ									
1	եռաֆազ էլ. հաշվիչ երկսակագնային 380վ 100Ա	հատ	1	86,245	66,245	-	-	1	66,245
Արտաքին ցուր									
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով Առողիցում/	1000մ ³	0,043	1 557,489	66,972	-	-	0,043	66,972
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,031	757,858	23,494	-	-	0,031	23,494
3	նույնը ձեռքով	մ ³	7	3,169	22,186	-	-	7	22,186
4	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավագով 100մմ	մ ³	7	8,513	59,591	-	-	7	59,591
5	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ50x4,6/16մմ/ հիդրոնախույմով/	մ	115	1,475	169,651	-	-	115	169,651
6	արդիէթիլենե արմուկ Φ50x50	հատ	7	2,025	14,177	-	-	7	14,177
7	միացում գործող ջրագծին Φ50մմ խողովակով	հատ	1	6,505	6,505	-	-	1	6,505
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում Φ1500 h=1մ / 2 հատ	մ ³	1,6	65,437	104,699	-	-	1,6	104,699
9	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ 1500 մմ, h=890մմ	հատ	2	59,541	119,082	-	-	2	119,082
10	Հավաքովի ե/բ դիտահորի կախարիչ 1680x150մմ թուջե մտոցի հետ միասին ՈՌ15	հատ	2	175,316	350,632	-	-	2	350,632
11	ե/բ դիտահորի հատակի սալ Φ1680x120 ՈՌ15	հատ	2	44,656	89,312	-	-	2	89,312
12	դիտահորի պատերի թուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ ²	0,1	48,357	4,836	-	-	0,1	4,836
13	առողաստե փական Φ50մմ	հատ	3	11,586	34,759	-	-	3	34,759
14	Φ50մմ տրամ. արդյապատե կցաշուրջի տեղադրում	հատ	8	10,084	80,668	-	-	8	80,668
15	ջրաչափի տեղադրում Φ40մմ	հատ	1	43,553	43,553	-	-	1	43,553
16	խողովակների ախտահանում	կմ	0,115	85,945	9,884	-	-	0,115	9,884
17	հակահողեհային հիդրոնտ Φ50մմ	լրա-կազմ	1	84,389	84,389	-	-	1	84,389
18	փափուկ բնահողի հետիցք թույլոգներով	1000մ ³	0,024	110,240	2,646	-	-	0,024	2,646
19	բնահողի հետիցք թույլոգներով	1000մ ³	0,043	110,240	4,740	-	-	0,043	4,740
20	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	7	1,325	9,274	-	-	7	9,274
21	բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	9	1,325	11,924	-	-	9	11,924
22	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	13,5	1,650	22,270	-	-	13,5	22,270
Արտաքին կուրտի									
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000 մ ³	0,141	983,909	138,731	-	-	0,141	138,731
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,041	757,858	31,072	-	-	0,041	31,072
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9	3,169	28,524	-	-	9	28,524
4	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավագով 100մմ	մ ³	9	8,513	76,617	-	-	9	76,617
5	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ160	մ	152	5,650	858,754	-	-	152	858,754
6	Պոլիմիլիլթրոիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ110	մ	5	2,394	11,971	-	-	5	11,971
7	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Φ1000 h=1մ /7հատ/	մ ³	4,9	59,885	293,336	-	-	4,9	293,336
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ Φ1000 h=1մ	հատ	14	37,213	520,985	-	-	14	520,985
9	Հավաքովի ե/բ կախարիչ 1200x1200, թուջե մտոցի հետ միասին 700մմ	հատ	7	121,564	850,946	-	-	7	850,946
10	Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ Φ 1200	հատ	7	29,771	208,394	-	-	7	208,394
11	բետոն դիտահորի հատակի համար B15	մ ³	1,05	44,442	46,664	-	-	1,05	46,664
12	փափուկ բնահողի հետիցք թույլոգներով	1000մ ³	0,036	110,240	3,969	-	-	0,036	3,969
13	բնահողի հետիցք թույլոգներով	1000մ ³	0,13	110,240	14,331	-	-	0,13	14,331
14	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	9	1,325	11,924	-	-	9	11,924

15	բնահողի բարձունքը ձեռքով չմեջակային	մ ³	16	1,325	21,198	-	-	16	21,198
16	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	24	1,650	39,591	-	-	24	39,591
17	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահողի տեղադրում Գ1000 h=4մ / 1հատ/	մ ³	0,8	47,216	37,773	-	-	0,8	37,773
18	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահողի զտակներ 900x1000	հատ	4	80,361	321,522	-	-	4	321,522
19	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահողի կապարիչ 620x65մ	հատ	1	59,541	59,541	-	-	1	59,541
20	Հավաքովի պոլիմերավազային դիտահողի տակդիր 970x30մ	հատ	1	15,065	15,065	-	-	1	15,065
21	պոլիմերավազային դիտահողի պատերի թուղային ցողամեկուսացում բխումով 2 անգամ	100մ ²	0,05	55,799	2,790	-	-	0,05	2,790
22	ցամաքուրդի մանր խոշորության ավազի շերտ h=150մ	մ ³	0,2	19,691	3,938	-	-	0,2	3,938
23	ցամաքուրդի միջին խոշորության ավազի շերտ h=250մ	մ ³	0,3	19,263	5,779	-	-	0,3	5,779
24	ցամաքուրդի խճի լիցք h=300մ	մ ³	0,36	16,758	6,032	-	-	0,36	6,032
Արտադր. խնայողություն									
ժամկետային									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,101	757,858	76,544	-	-	0,101	76,544
2	նույնը ձեռքով	մ ³	8	3,169	25,355	-	-	8	25,355
3	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,053	110,240	5,843	-	-	0,053	5,843
4	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	8	1,325	10,599	-	-	8	10,599
5	ավելորդ բնահողի բարձունք էքսկավատորով ինքնաթափին	1000մ ³	0,048	719,721	34,547	-	-	0,048	34,547
6	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	72	1,650	118,774	-	-	72	118,774
7	Բետոնե նախապատրաստ-տալան շերտի կառուցումը բետոն B-7.5	մ ³	2,3	40,634	93,459	-	-	2,3	93,459
8	պտտատե խողովակ Φ 108մ	մ	2	4,198	8,395	-	-	2	8,395
9	մետաղական խողովակի յուղաներկում 2 անգամ	100 մ ²	0,01	161,936	1,619	-	-	0,01	1,619
10	Ե/բ հիմնային սալի կառուցում Կ-15 մ. p /ՄՄ-1/	մ ³	6,3	65,053	409,831	-	-	6,3	409,831
11	Սնրան Φ 12A500C	տն	0,352	416,788	146,709	-	-	0,352	146,709
12	Սիմանյա Ե/բ պատի պատրաստում Կ-15 բետոնից հաստ 30սմՄՄ-1/	մ ³	10,7	88,688	948,957	-	-	10,7	948,957
13	Սնրան Φ 12A500C	տն	1,119	416,788	466,386	-	-	1,119	466,386
14	Ե/բ միաձուլ սալի կառուցում Կ-15 մ. p /ՄՄ-1/	մ ³	1,5	82,151	123,226	-	-	1,5	123,226
15	Սնրան Φ 12A500C	տն	0,338	416,788	140,874	-	-	0,338	140,874
16	Ե/բ մտրոցի պատի պատրաստում Կ-15 բետոնից	մ ³	0,2	88,688	17,738	-	-	0,2	17,738
17	Սնրան Φ 6Ac-1	տն	0,002	496,176	0,992	-	-	0,002	0,992
18	պատերի և ծածկի ջրամեկուսացում բխումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	0,58	122,484	71,041	-	-	0,58	71,041
19	հատակների սուլֆատակայուն Ցհավազային իարթեց շերտ 20սմ հաստ	100մ ²	0,1	126,647	12,665	-	-	0,1	12,665
20	պատերի սվաղում սուլֆատակայուն ց/հավազային սվաղով	մ ²	32	2,015	64,486	-	-	32	64,486
21	Պող. ճարձանների տեղադրում բետոնում Φ 22A-1	տն	0,003	1 212,014	3,636	-	-	0,003	3,636
22	Թուֆե մտրոցի տեղադրում Φ 700	հատ	1	77,102	77,102	-	-	1	77,102
Արտաքին զազամատակարարում									
1	Պող. ջրազազամուղային անկյար խողովակների մոնտաժում Φ 4 = 108մ	մ	15	6,055	90,827	-	-	15	90,827
2	Պող. ջրազազամուղային անկյար խողովակների մոնտաժում Φ 4 = 40մ	մ	174	4,218	733,979	-	-	174	733,979
3	Պող. ջրազազամուղային անկյար խողովակների մոնտաժում Φ 4 = 25մ	մ	2	3,221	6,442	-	-	2	6,442
4	Չազատարի փյամացում	1000 մ	0,191	951,904	181,814	-	-	0,191	181,814
5	Չազատարի փորձարկում	մ	191	0,714	136,452	-	-	191	136,452
6	Մետաղական շինվածքներ զազատարի ամրացման համար /խարիսխներ և անոթ/	տն	0,007	746,086	5,223	-	-	0,007	5,223
7	խողովակների և կանցակների յուղաներկում	100մ ²	0,48	161,936	77,730	-	-	0,48	77,730
8	միացում գոյություն ունեցող ց/հ զազատարին Φ 4 = 40մ խողովակով	1միաց.	1	13,934	13,934	-	-	1	13,934
9	ձևավոր մասեր	տն	0,003	2 017,612	6,053	-	-	0,003	6,053
10	խցանային փական Φ 4 = 40մ	հատ	4	15,123	60,492	-	-	4	60,492
11	խցանային փական Φ 4 = 25մ	հատ	2	8,300	16,599	-	-	2	16,599
12	G-16 տիպի ինժեկցիոն տեղադրում/հառանց արժեքի/	հատ	1	4,585	4,585	-	-	1	4,585
13	զազակարգավորիչ GS-78-R2, 6 bar /հառանց արժեքի/	հատ	1	4,585	4,585	-	-	1	4,585

14	ժեռիմեն տակդիր	կգ	6	0,447	2,679		-		6	2,679
15	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4	3,169	12,678		-		4	12,678
16	բնահողի փուլում տեղում ձեռքով	մ ³	3,7	1,325	4,902		-		3,7	4,902
17	բնահողի հետիցք ձեռքով	մ ³	0,3	1,325	0,397		-		0,3	0,397
18	բետոնե հիմքերի կառուցում հենասյուների տակ B 7.5 մ.բ.	մ ³	3,7	57,718	213,558		-		3,7	213,558
19	Մետաղական կանգնակների տեղադրում Sh-1 Sh-2 /d=57մմ, L=3,5մ, H=3,0 մ /d=76մմ, L=5,5մ, H=5,0 մ	տն	0,745	76,248	56,805		-		0,745	56,805
20	պողպատե խողովակի d=57մմ արժեքը	մ	122,5	3,483	426,687		-		122,5	426,687
21	պողպատե խողովակի d=76մմ արժեքը	մ	11	4,681	51,496		-		11	51,496
22	խցափակում Փ108մմ	հատ	2	24,610	49,221		-		2	49,221
Սարքավորումներ										
1-ին խմբաբանակ										
Ն.5.1	Պահարանային հաշվիչ կայան գազահաշվիչ հանգույցով ՊԳԿԿԳԳ 16K մակնիշի	հատ	1	972,570	972,570		-		1	972,570
Ն.5.2	F / Փական 2" 500 MB 230 V Արումին	հատ	1	82,110	82,110		-		1	82,110
Ն.5.3	Գազի ղեկավարող SECOR 2000/230 V	հատ	1	54,060	54,060		-		1	54,060
Ն.5.4	Աղոնակային փական 30x 76x /ՃԿ 50/	հատ	1	57,732	57,732		-		1	57,732
Բարելարգում										
Անասանի ձևաձև										
1	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 զմ	0,48	550,352	264,169		-		0,48	264,169
2	բնահողի տրվանում խճով	100մ ²	0,204	37,561	7,662		-		0,204	7,662
3	իցք մանրահատիկ ավազից 220մմ հաստ /20,4մմ/	մ ³	4,488	7,745	34,757		-		4,488	34,757
Անասանի ձևաձև										
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9,6	3,169	30,426		-		9,6	30,426
2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	9,6	50,998	489,581		-		9,6	489,581
3	Ավելորդ բնահողի փուլում տեղում	մ ³	9,6	1,325	12,719		-		9,6	12,719
4	ցրուցարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	8,23	76,248	627,524		-		8,23	627,524
5	պողպատե խողովակ 80x80x4	մ	269,4	6,229	1 678,225		-		269,4	1 678,225
6	պողպատե խողովակ 120x80x4	մ	153,9	7,946	1 222,853		-		153,9	1 222,853
7	պողպատե խողովակ 80x80x4	մ	220,2	5,383	1 185,231		-		220,2	1 185,231
8	Պողպ ձող Փ10մմ	տն	0,0672	496,176	33,343		-		0,0672	33,343
9	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	626,4	1,500	939,874		-		626,4	939,874
10	ծածկույթի կառուցում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ 25-0,55	100մ ²	3,33	718,673	2 393,182		-		3,33	2 393,182
11	ծածկարանի մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	3,108	161,936	503,299		-		3,108	503,299
Վաղարշ Երանյան /Բ հատի ձևաձև/										
1	փայտե մետաղաների պողպատե կառուսի պատրաստում	տն	0,154	76,248	11,742		-		0,154	11,742
2	պողպատե անկումակ 150x50x5	մ	40,8	2,431	99,175		-		40,8	99,175
3	փայտե չորսուսերից մետաղապատ մետաղեղի և թիկնամասի հոսանաձևում	մ ²	16,8	0,782	13,144		-		16,8	13,144
4	ռանգված փայտե չորսուսեր 50x50	մ ³	0,84	189,167	158,900		-		0,84	158,900
5	փայտե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,672	155,954	104,801		-		0,672	104,801
6	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,084	161,936	13,603		-		0,084	13,603
ՓՏԱ-ից վահանների կառուցում /Բ հատի ձևաձև/										
1	ՓՏԱ-ից վահանների պողպատե էլեմենտների պատրաստում	տն	0,2982	76,248	22,737		-		0,2982	22,737
2	ՓՏԱ-ից վահան	մ ²	162,6	3,385	550,387		-		162,6	550,387
3	պողպատե անկումակ 120x20x2,5	մ	176,64	0,604	106,751		-		176,64	106,751
4	շերտապողպատ -4x30	մ	10,8	0,744	8,038		-		10,8	8,038
5	ՓՏԱ-ից վահանների լաքապատում 2 կողմից 2 անգամ	100մ ²	3,252	54,364	176,792		-		3,252	176,792
6	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,285	161,936	46,152		-		0,285	46,152
Խաղաղարարական կառուցում /Բ հատի ձևաձև/										
1	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 զմ	2,16	550,352	1 188,761		-		2,16	1 188,761
2	Բնահողի տրվանում խճով	100մ ²	4,86	37,561	182,547		-		4,86	182,547
3	հարթակի խճային նախաշերտ 80մմ հաստ/486մմ/	մ ³	38,88	16,756	651,469		-		38,88	651,469
4	Ավազի շերտ միջին խոշորության 100մմ /ցեմենտի խառնուրդով 1մ2-ում 3կգ/ 486մմ/	մ ³	48,6	11,213	544,936		-		48,6	544,936
5	ցեմենտի արժեքը	տն	1,458	64,502	94,045		-		1,458	94,045

6	ձեմուղու ծածկույթ մոխրագույն բետոնե սալիկներով 50մմ	մ ²	243	7,204	1 750,604	-	-	243	1 750,604
7	ձեմուղու ծածկույթ գունավոր բետոնե սալիկներով 50մմ	մ ²	243	7,695	1 869,969	-	-	243	1 869,969
Մետաղական ցանկալատի կառուցում/307,0 ցմմ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	8,7	3,169	27,574	-	-	8,7	27,574
2	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	8,7	1,325	11,527	-	-	8,7	11,527
3	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	13,05	1,650	21,528	-	-	13,05	21,528
4	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	8,7	50,998	443,683	-	-	8,7	443,683
5	Սետաղական ցանկալատի կառուցում	տն	6,196	64,012	396,620	-	-	6,196	396,620
6	պողպատե խողովակ 60x60x3	մ	322	4,125	1 328,158	-	-	322	1 328,158
7	պողպատե անկումակ 150x50x5	մ	998,5	2,431	2 427,121	-	-	998,5	2 427,121
8	պողպատե ձող Φ8 Ա-1	կգ	401,8	0,496	199,164	-	-	401,8	199,164
9	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	79,5	0,496	39,407	-	-	79,5	39,407
10	պողպատե անկումակ 132x32x4	մ	60,8	0,893	54,302	-	-	60,8	54,302
11	պողպատե ցանց 2մմ, 50x50մմ	մ ²	396,8	1,179	467,793	-	-	396,8	467,793
12	պողպատե թերթ 60x60x3	մ ²	0,576	20,196	11,633	-	-	0,576	11,633
13	Սետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	4,92	161,936	796,728	-	-	4,92	796,728
Մետաղական դեմակ Ա/ՊՈ-1/ Ք1 հատ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,2	3,169	0,634	-	-	0,2	0,634
2	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	0,2	1,325	0,265	-	-	0,2	0,265
3	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	0,2	50,998	10,200	-	-	0,2	10,200
4	Սետաղական դեմակի տեղադրում	տն	0,052	351,606	18,283	-	-	0,052	18,283
5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	2	7,886	15,772	-	-	2	15,772
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	4,5	1,500	6,752	-	-	4,5	6,752
7	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	9,95	0,631	6,280	-	-	9,95	6,280
8	պողպատե թերթ 100x100x5	մ ²	0,02	30,207	0,604	-	-	0,02	0,604
9	պողպատե անկումակ 140x40x5	մ	0,1	2,233	0,223	-	-	0,1	0,223
10	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	4	0,496	1,985	-	-	4	1,985
11	ծխնի	հատ	2	0,744	1,489	-	-	2	1,489
12	Սետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,03	161,936	4,858	-	-	0,03	4,858
Մետաղական դարպաս ՄՊ-1 Ք2 հատ/									
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,8	3,169	2,536	-	-	0,8	2,536
2	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	8	1,325	10,599	-	-	8	10,599
3	բետոնե հիմքերի կառուցում նստարանների տակ B 7.5 բետոնով	մ ³	0,8	50,998	40,798	-	-	0,8	40,798
4	Սետաղական դարպասի տեղադրում	տն	0,2592	351,606	91,136	-	-	0,2592	91,136
5	պողպատե խողովակ 100x100x4	մ	8	7,886	63,090	-	-	8	63,090
6	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	27,2	1,500	40,812	-	-	27,2	40,812
7	պողպատե խողովակ 20x20x1,5	մ	85	0,631	53,647	-	-	85	53,647
8	պողպատե թերթ 100x100x5	մ ²	0,04	30,207	1,208	-	-	0,04	1,208
9	պողպատե անկումակ 140x40x5	մ	0,2	2,233	0,447	-	-	0,2	0,447
10	պողպատե ձող Φ10 Ա-1	կգ	4	0,496	1,985	-	-	4	1,985
11	ծխնի	հատ	12	0,744	8,931	-	-	12	8,931
12	Սետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,22	161,936	35,626	-	-	0,22	35,626
Տարածքի բարելավում									
1	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	1,04	1 986,484	2 065,944	-	-	1,04	2 065,944
2	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով /կողիցում/	1000մ ³	0,385	1 557,489	599,633	-	-	0,385	599,633
3	կուտակված բնահողի փռում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 50մ փոքրով	1000մ ³	0,385	853,939	328,767	-	-	0,385	328,767
4	բնահողի խտացում մեխանիզմով	100մ ²	3,41	7,975	27,196	-	-	3,41	27,196
5	հողային տաշտակի կտրում մեխանիզմով բարձելով ա/ինքնաթափին	1000մ ³	0,051	694,925	35,441	-	-	0,051	35,441
6	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	7	3,169	22,186	-	-	7	22,186
7	ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափին	մ ³	7	1,325	9,274	-	-	7	9,274
8	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	1647	1,650	2 716,948	-	-	1647	2 716,948
9	տաշտակի խտացում մեխանիզմով	100մ ²	3,41	7,975	27,196	-	-	3,41	27,196
10	խճային նախաշերտի իրականացում բիտումի ներծծումով 4,12կգ/մ2/հատ. 120մմ/	100մ ²	3,41	249,810	851,851	-	-	3,41	851,851

11	«Բ» տիպի մանրահատիկ ակետոնե ծածկույթի իրականացում խճային հիմքի վրայից/հաստ -50մմ	100մ ²	3,41	459,923	1 568,338	-	-	3,41	1 568,338	
12	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ քետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100	զգծ	1,392	1 294,596	1 802,077	-	-	1,392	1 802,077
13	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /կտրվածքով/ քետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100	զգծ	3,585	550,352	1 973,013	-	-	3,585	1 973,013
14	խճի նախաշերտի կառուցում (հաստ.-100մմ) ճեմուղու և սալվածքի հատվածում	մ ³	47,2	10,660	503,159	-	-	47,2	503,159	
15	ճեմուղու և սալվածքի մանրահատիկ ասֆալտա-քետոնե ծածկույթ 30մմ հաստ «Ը» տիպի	100մ ²	4,72	292,411	1 380,179	-	-	4,72	1 380,179	
արտաքին աստիճաններ Ա-1 և թեքահարթակ										
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	3	3,169	9,508	-	-	3	9,508	
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	3	1,325	3,975	-	-	3	3,975	
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	4,5	1,390	6,254	-	-	4,5	6,254	
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,15	37,561	5,634	-	-	0,15	5,634	
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.ք. խամբարաքետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	9	42,882	385,939	-	-	9	385,939	
6	Քետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.ք.	մ ³	0,24	117,340	28,162	-	-	0,24	28,162	
7	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,126	176,598	22,251	-	-	0,126	22,251	
8	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում սրբատաշ, հղկված բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,126	1 511,711	190,476	-	-	0,126	190,476	
9	աստիճանների և աստիճանաձևակառուցողի երեսապատում սրբատաշ, հղկված բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,04	1 844,307	73,772	-	-	0,04	73,772	
10	կողային ձևակառուցողի երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,052	1 668,574	86,766	-	-	0,052	86,766	
11	ամրանային ցանց Փ3Bp1 ,100x100մմ բջիցով	մ ²	5,2	0,994	5,171	-	-	5,2	5,171	
12	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	6,3	37,213	234,443	-	-	6,3	234,443	
արտաքին աստիճաններ Ա-2										
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	10,2	3,169	32,328	-	-	10,2	32,328	
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	10,2	1,325	13,514	-	-	10,2	13,514	
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	15,3	1,390	21,265	-	-	15,3	21,265	
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,078	37,561	2,930	-	-	0,078	2,930	
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.ք. խամբարաքետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	0,6	42,882	25,729	-	-	0,6	25,729	
6	Միաձուլվ խամբարա-քետոնե պատի կառուցում B 7.5 քետոնով	մ ³	4,9	44,544	218,268	-	-	4,9	218,268	
7	քետոնե նախաշերտ B -7,5մ.ք 100մմ հաստ.	մ ³	0,8	42,115	33,692	-	-	0,8	33,692	
8	Քետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.ք.	մ ³	0,4	117,340	46,936	-	-	0,4	46,936	
9	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,018	176,598	3,179	-	-	0,018	3,179	
10	հարթակի երեսապատում սրբատաշ, հղկված բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,018	1 511,711	27,211	-	-	0,018	27,211	
11	աստիճանների և աստիճանաձևակառուցողի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,078	1 844,307	143,856	-	-	0,078	143,856	
12	կողային ձևակառուցողի երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,244	1 668,574	407,132	-	-	0,244	407,132	
13	ամրանային ցանց Փ3Bp1 ,100x100մմ բջիցով	մ ²	24,4	0,994	24,262	-	-	24,4	24,262	
14	բազալտե գլխաքար 50մմ հաստության 420մմ լայնության, 7,5 զգծ	100մ ²	0,0315	1 890,095	59,538	-	-	0,0315	59,538	
15	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային արտադրության	մ	12	37,213	446,559	-	-	12	446,559	
արտաքին աստիճաններ Ա-3 և թեքահարթակ										
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	5	3,169	15,847	-	-	5	15,847	
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	5	1,325	6,625	-	-	5	6,625	
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	7,5	1,390	10,424	-	-	7,5	10,424	
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,25	37,561	9,390	-	-	0,25	9,390	
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.ք. խամբարաքետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	14,8	42,882	634,655	-	-	14,8	634,655	
6	Քետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.ք.	մ ³	0,46	117,340	53,976	-	-	0,46	53,976	
7	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,22	176,598	38,851	-	-	0,22	38,851	

8	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,22	1 511,711	332,576	-	-	0,22	332,576
9	աստիճանների և աստիճանաձևակառուցի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,076	1 844,307	140,167	-	-	0,076	140,167
10	կողային ձևակառուցի երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,046	1 668,574	76,754	-	-	0,046	76,754
11	ամրանային ցանց ՓՅԲp1 ,100x100մմ բջիջով	մ ²	4,6	0,994	4,574	-	-	4,6	4,574
12	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային առտադրության	մ	6,3	37,213	234,443	-	-	6,3	234,443
արտաքին աստիճաններ U-4 և թեքահարթակ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	4,6	3,169	14,579	-	-	4,6	14,579
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	4,6	1,325	6,095	-	-	4,6	6,095
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	6,9	1,390	9,590	-	-	6,9	9,590
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,228	37,561	8,564	-	-	0,228	8,564
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբադաբետում աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	18	42,882	771,877	-	-	18	771,877
6	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ	մ ³	0,4	117,340	46,936	-	-	0,4	46,936
7	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,24	176,598	42,383	-	-	0,24	42,383
8	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,24	1 511,711	362,811	-	-	0,24	362,811
9	աստիճանների և աստիճանաձևակառուցի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,056	1 844,307	103,281	-	-	0,056	103,281
10	կողային ձևակառուցի երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,042	1 668,574	70,080	-	-	0,042	70,080
11	ամրանային ցանց ՓՅԲp1 ,100x100մմ բջիջով	մ ²	4,2	0,994	4,176	-	-	4,2	4,176
12	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային առտադրության	մ	6,3	37,213	234,443	-	-	6,3	234,443
արտաքին աստիճաններ U-5, 3 հատ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	5,1	3,169	16,164	-	-	5,1	16,164
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	5,1	1,325	6,757	-	-	5,1	6,757
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	7,65	1,390	10,632	-	-	7,65	10,632
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,252	37,561	9,465	-	-	0,252	9,465
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբադաբետում աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ³	18,3	42,882	784,742	-	-	18,3	784,742
6	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ	մ ³	0,66	117,340	77,444	-	-	0,66	77,444
7	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,189	176,598	33,377	-	-	0,189	33,377
8	աստիճանահարթակի երեսապատում սրբատաշ,իզկված բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,189	1 511,711	285,713	-	-	0,189	285,713
9	աստիճանների և աստիճանաձևակառուցի երեսապատում սրբատաշ,իզկված բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,111	1 844,307	204,718	-	-	0,111	204,718
10	կողային ձևակառուցի երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ ²	0,12	1 668,574	200,229	-	-	0,12	200,229
11	ամրանային ցանց ՓՅԲp1 ,100x100մմ բջիջով	մ ²	12	0,994	11,932	-	-	12	11,932
12	ալյումինե բազրիք 0.9մ բարձրության գործարանային առտադրության	մ	5,2	37,213	193,509	-	-	5,2	193,509
արտաքին աստիճաններ U-6 /2 հատի									
խամբադ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ ³	1,22	3,169	3,867	-	-	1,22	3,867
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	1,22	1,325	1,616	-	-	1,22	1,616
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 2կմ	տն	1,83	1,390	2,543	-	-	1,83	2,543
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,061	37,561	2,291	-	-	0,061	2,291
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամբադաբետում աստիճանահարթակի տակ	մ ³	4,2	42,882	180,105	-	-	4,2	180,105
6	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ	մ ³	0,22	117,340	25,815	-	-	0,22	25,815
7	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	0,04	176,598	7,064	-	-	0,04	7,064
8	աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0,038	1 511,711	57,445	-	-	0,038	57,445

9	աստիճանների և աստիճանաձևակառուցողի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,04	1 844,307	73,772	-	-	0,04	73,772
10	կողային ճակատների երեսապատում սալիկներով 30մմ հաստ	100մ ²	0,04	1 668,574	66,743	-	-	0,04	66,743
11	ամրանային ցանց Փ38p1, 100x100մմ քցիբով	մ ²	4	0,994	3,977	-	-	4	3,977
	Համաձայն			327 920,330	3 156,575	3 156,575		327 920,330	
	ԱՄՀ 20%			65 584,070	631,315	631,315		65 584,070	
	Համաձայն			393 504,400	3 787,890	3 787,890		393 504,400	

Տեխնիկական հսկող՝
«Սեյսմոն» ՍՊԸ

Տնօրեն՝

Տեխ. հսկող՝

Լ.Բունիաթյան

Լ.Բունիաթյան



Գեղիկապետության հանրապետություն

Տնօրեն՝

Վանարկ

Վանարկ



Կառավարություն

«ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԱՀԱՐԱՆԱՅՈՒՄ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝

Վանարկ

