

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Աղբերքի Շատջրեքի միջնակարգ տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 25-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/5-1 գնման պայմանագրում 2021 թվականի սեպտեմբերի 6-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ N1135-Ա որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/5-1 պայմանագրի գնի ավելացում, ծավալների ավելացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

« 06 » « 09 » 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ Գրիգորյան Շին>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Գ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշումը և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Աղբերքի Շատրվերի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 25.08.2020թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/5-1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում <<570 202 200 (հինգ հարյուր յոթանասուն միլիոն երկու հարյուր երկու հազար երկու հարյուր)>> և <<95 033 700 (իննսունհինգ միլիոն երեսուներեք հազար յոթ հարյուր)>> թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար <<647 791 080.47 (վեց հարյուր քառասունյոթ միլիոն յոթ հարյուր իննսունմեկ հազար ութսուն ամբողջ քառասունյոթ) >> և <<107 965 180.08 (մեկ հարյուր յոթ միլիոն ինը հարյուր վաթսունհինգ հազար մեկ հարյուր ութսուն ամբողջ ութ տասնորդական)>> թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 34 (երեսունչորս) էջից և համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035806
Հ/Հ 02565827



Գլխավոր քարտուղար՝


Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

ՀՀ Գրիգորյան Շին>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի, Մուշկյան 8փ. տ.92
ՀՀ Հայքիզնեսքանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014101961942
ՀՎՀՀ 00481595

Տնօրեն՝



Գ. Գրիգորյան

Կ.Տ.

(Handwritten signatures of the parties)

Հավելված
25.08.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՍՄԱՀԲ-20/5-1 գնման պայմանագրի
<<06>> 09 2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի

<<Հավելված N1
25.08.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՍՄԱՀԲ-20/5-1 գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Աղբերքի Շատշերի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքներ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Փոփոխված ծավալաբեր ըստ համախառնի 2021թ.	
		Հարգի	մլն	մլն	մլն	մլն	մլն	մլն	մլն	մլն	մլն
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1 Համաշինարարական աշխատանքներ										
	Հողային աշխատանքներ										
1	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.65 խմ շերտի տարածությամբ երփակատարով կողիցք	խմ	1780	720	1,281,600			141	101,520	1921,000	1,383,120
2	Նոսյուն, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	խմ	575	720	414,000			1539	1,108,080	2114,000	1,522,080
3	Փոստրակի հատակի և կողերի վերջնական հարթեցում ձեռքով	խմ	60	4,050	243,000	10	40,500		-	50,000	202,500
4	Գրունտի երկրորդ հատակների տակ բուրգներով	խմ	1690	315	532,350			131	41,265	1821,000	573,615
5	Գրունտի ատրիանոմար տնիստում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	1690	225	380,250			131	29,475	1821,000	409,725
6	Գրունտի երկրորդ հիմքերի ձեռք ձեռքով, տնիստում	խմ	150	180	27,000				-	150,000	27,000
7	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 16 կմ հեռավորության վրա	խմ	575	1,080	621,000			1539	1,662,120	2114,000	2,283,120
	Ընդամենը հողային աշխատանքներ				3,499,200.0		40,500.0		2,942,460.0		6,401,160.0
	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0.00 նիշից ցածր										
8	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B - 7.5 դասի բետոնով	խմ	49.8	45,000	2,241,000	19.8	891,000		-	30,000	1,350,000.00
9	Խամբարաբետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B -7.5 դասի բետոնով	խմ		38,700				195	7,546,500.00	195,000	7,546,500.00
10	Բետոնե ժաղկալեային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	41.3	45,000	1,858,500	5.8	261,000		-	35,500	1,597,500.00
11	Շրջանակների միջև ընկած 20 դասի բետոնով	խմ	287.95	73,800	21,250,710			5.40	398,520.00	293,350	21,649,230.0
12	Ամրան ֆ8A240C	տն	7.121	311,400	2,217,479			0.1587	49,419.18	7.280	2,266,898.58
13	Ամրան ֆ16A500C	տն	5.572	306,000	1,705,124			0.2107	64,474.20	5.783	1,769,598.00
14	Ամրան ֆ18A500C	տն	4.442	306,000	1,359,130			0.0402	12,301.20	4.482	1,371,430.80
15	Ամրան ֆ25A500C	տն	0.115	306,000	35,251	0.1152	35,251		-	0.000	-
16	Ամրան ֆ28A500C	տն		306,000	-		-	0.1270	38,862.00	0.127	38,862.00
17	Խամբարաբետոնե ժաղկալեային հիմքերի պատրաստում B -7.5 դասի բետոնով	խմ		38,700				5.80	224,460.00	5.800	224,460.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Բետոնե աստիճանների պատրաստում -3,3 միջում B-7,5 դասի բետոնով	խմ		30,600	-			1.10	33,660.00	1.100	33,660.00
2	Սոյմի, բետոնե հիմնատափի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ		37,800	-			3.50	132,300.00	3.500	132,300.00
3	Սոյմի, 300մմ հաստ միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ		45,000	-			0.70	31,500.00	0.700	31,500.00
4	Արտաքին պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	քմ		1,140	-			417.00	475,380.00	417.000	475,380.00
5	Արտաքին պատերի միաշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	քմ		570	-			175.00	99,750.00	175.000	99,750.00
6	Բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով (-0,45 միջից դեպի +0,3միջ)	խմ		30,600	-			2.30	70,380.00	2.300	70,380.00
7	Շրջանակների միաձույլ երեստնե պլաների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	5.1	73,800	376,380			2.4	177,120.00	7.500	553,500.00
8	Ամրան Փ8A240C	տն	0.510	311,400	158,814			-	-	0.510	158,814.00
9	Ամրան Փ18A500C	տն		306,000	-			0.28	85,680.00	0.280	85,680.00
10	Ամրան Փ22A500C	տն	1.742	306,000	533,052	0.303	92,718		-	1.439	440,334.00
11	Պողպատե թերթից կրաղիքների տեղադրում 16մմ հաստ.	տն	0.232	378,900	87,943	0.0556	21,067		-	0.177	66,875.85
12	Միաձույլ երեստնե պարզումակների B-20 դասի բետոնով	խմ		75,600	-			16.0	1,209,600.00	16.000	1,209,600.00
13	Ամրան Փ 8A240	տն		311,400	-			0.3614	112,539.96	0.361	112,539.96
14	Ամրան Փ12A500C	տն		306,000	-			0.3511	107,436.60	0.351	107,436.60
15	Ամրան Փ18A500C	տն		306,000	-			0.4484	137,210.40	0.448	137,210.40
16	Ամրան Փ28A500C	տն		306,000	-			0.094	28,764.00	0.094	28,764.00
17	Պողպատե թերթից կրաղիքների տեղադրում 16մմ հաստ.	տն		378,900	-			0.0073	2,765.97	0.007	2,765.97
18	Միաձույլ երեստնե պատերի պատրաստում 350մմ հաստ. B-20 դասի բետոնով	խմ	169.65	73,800	12,520,170			28.4	2,095,920.00	198.050	14,616,090.00
19	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	1.452	311,400	452,184	0.152	47,333		-	1.300	404,851.14
20	Ամրան Փ10A500C	տն	2.599	306,000	795,294	0.12	36,720		-	2.479	758,574.00
21	Ամրան Փ12A500C	տն	8.407	306,000	2,572,511			3.6779	1,125,437.40	12.085	3,697,948.80
22	Ամրան Փ18A500C	տն		306,000	-			0.5005	153,153.00	0.501	153,153.00
23	Ամրան Փ16A500C	տն	0.431	306,000	131,764	0.3666	112,180		-	0.064	19,584.00
24	Ամրան Փ22A500C	տն	1.325	306,000	405,572			0.4512	138,067.20	1.777	543,639.60
25	Պողպատե թերթից կրաղիքների տեղադրում 16մմ հաստ.	տն	0.238	378,900	89,989				-	0.238	89,989
26	Միաձույլ երեստնե պատերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	խմ		67,500	-			0.47	31,725	0.470	31,725
27	Ամրան Փ6A240	տն		311,400	-			0.016	4,982	0.016	4,982
28	Ամրան Փ12A500C	տն		306,000	-			0.065	19,890	0.065	19,890
29	Ամրան Փ16A500C	տն		306,000	-			0.015	4,590	0.015	4,590
30	Միաձույլ երեստնե ծածկի աստիճանների պատրաստում 0.00 միջի վրա B-20 դասի բետոնով	խմ		75,600	-			52.7	3,984,120	52.700	3,984,120
31	Ամրան Փ6A240	տն		311,400	-			0.095	29,583	0.095	29,583
32	Ամրան Փ12A500C	տն		306,000	-			2.5496	780,178	2.550	780,178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Ամրան Փ14, 18A500C	տն		306,000	-		-	3.6909	1,129,415	3.691	1,129,415
2	Միաձույլ է/բ հեծանքի պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄՀ-2	խմ		75,600	-		-	1.0	75,600	1.000	75,600
2	Ամրան Փ8A240	տն		311,400	-		-	0.028	8,719	0.028	8,719
2	Ամրան Փ18A500C	տն		306,000	-		-	0.063	19,278	0.063	19,278
2	ԱՄ-1 Ստրիանի միաձույլ է/բետոնե սալի պատրաստում -2,85 դասի 0,00 միջ B-20 դասի բետոնով	խմ		75,600	-		-	1.9	143,640	1.900	143,640
2	Սոյմի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ		30,600	-		-	0.5	15,300	0.500	15,300
2	Ամրան Փ8A240	տն		306,000	-		-	0.0528	16,157	0.053	16,157
2	Ամրան Փ16A500C	տն		306,000	-		-	0.2708	82,865	0.271	82,865
26	Հատակի սալի ջրամեկուսացում խողովակով	քմ	1470	1,530	2,249,100	1470	2,249,100				
27	Պատերի ջրամեկուսացում բետոնի մածիկով (2 տեղամ)	քմ	310	1,440	446,400	310	446,400				
	Ընդամենը է/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0.00 նիշից ցածր				51,486,366.8		4,192,768.4		20,897,243.31		68,190,841.65
	Է/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0.00 նիշից բարձր										
28	Երջանակների միաձույլ է/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	59.5	75,600	4,498,200	8.37	632,772		-	51.130	3,865,428
29	Ամրան Փ8A240C	տն	2,341	311,400	728,984	0.05429	16,906		-	2.287	712,078
30	Ամրան Փ16, Փ18A500C	տն	0.050	306,000	15,392		-	0.4422	135,313	0.493	150,705
31	Ամրան Փ22A500C	տն	6.940	306,000	2,123,609	1.7173	525,494		-	5.223	1,598,116
32	Պողպատե թերթից կառուցված սեղանաձև հաստ.	տն	0.010	378,900	3,941		-		-	0.010	3,941
33	Երջանակների միաձույլ է/բետոնե միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.5	75,600	37,800	0.1	7,560		-	0.400	30,240
34	Ամրան Փ8A240C	տն	0.023	311,400	7,287	0.0004	125		-	0.023	7,162
35	Ամրան Փ16, Փ18A500C	տն	0.051	306,000	15,667	0.0172	5,263		-	0.034	10,404
36	Երջանակների միաձույլ է/բ պարզուկակների պատրաստում մինչև 500մ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ	10.20	75,600	771,120	0.9	68,040		-	9.300	703,080
37	Նայեր, մինչև 800մ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ	123.42	75,600	9,330,552	2.03	153,468		-	121.390	9,177,084
38	Ամրան Փ6, 8A240	տն	3.220	311,400	1,002,848	0.233	72,556		-	2.987	930,292
39	Ամրան Փ8A500C	տն	0.643	311,400	200,137		-	0.0022	685	0.645	200,822
40	Ամրան Փ12A500C	տն	1.797	306,000	549,931		-	0.29254	89,517	2.090	639,448
41	Ամրան Փ16A500C	տն	1.497	306,000	457,929	0.0091	2,785		-	1.487	455,144
42	Ամրան Փ18A500C	տն	4.019	306,000	1,229,845	0.12	36,720		-	3.899	1,193,125
43	Ամրան Փ25A500C	տն	0.092	306,000	28,213		-		-	0.092	28,213
44	Ամրան Փ28A500C	տն	0.744	306,000	227,633		-	0.1353	41,402	0.879	269,035
45	Պողպատե թերթից ներքինների տեղադրում	տն	0.190	378,900	71,991	0.0129	4,888		-	0.177	67,103
46	Միաձույլ է/բ գուրիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	23.14	75,600	1,749,384		-	0.72	54,432	23.860	1,803,816
47	Ամրան Փ6, 8A240	տն	0.534	311,400	166,412		-	0.0189	5,885	0.553	172,298
48	Ամրան Փ12A500C	տն	1.357	306,000	415,120	0.0303	9,272		-	1.326	405,848
49	Ամրան Փ18A500C	տն	0.149	306,000	45,533		-	0.0032	979	0.152	46,512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Դիմադրամների պատրաստում 200մ հաստության սնամեջ բետոնե բլոկներով	խմ	149.4	22,770	3,401,656		-	6,908	157,295	156,300	3,558,951
51	Նույնի բետոնացում, B-20 դասի բետոնով, ամրանալորումով	խմ	95.53	75,600	7,222,068		-	2,78	210,168	98,310	7,432,236
52	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	0.724	311,400	225,538	0.14294	44,512		-	0.581	181,026
53	Ամրան Փ10A500C	տն	8.657	306,000	2,649,164	2.8914	884,768		-	5.766	1,764,396
54	Ամրան Փ12A500C	տն	7.041	306,000	2,154,424		-	3,4554	1,057,352	10,496	3,211,776
55	Ամրան Փ16A500C	տն	1.002	306,000	306,490		-	0.048	14,888	1,050	321,178
56	Միաձույլ և/բ բարավորների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	1.63	67,500	110,025		-		-	1.630	110,025
57	Ամրան Փ6A240	տն	0.051	311,400	15,881		-		-	0.051	15,881
58	Ամրան Փ12A500C	տն	0.221	306,000	67,626		-		-	0.221	67,626
59	Միաձույլ և/բետոնե ծածկի տալերի պատրաստում +3,3նիշի վրա B-20դասի բետոնով	խմ	186.5	75,600	14,099,400		-		-	186.500	14,099,400
60	Ամրան Փ6,8A240	տն	0.357	311,400	111,108		-	0.044	13,702	0.401	124,809
61	Ամրան Փ12A500C	տն	16.051	306,000	4,911,698		-	3.8198	1,168,859	19.871	6,080,557
62	Ամրան Փ14A500C	տն	5.701	306,000	1,744,598	0.8818	269,831		-	4.820	1,474,767
63	Ամրան Փ18A500C	տն	0.026	306,000	7,834		-		-	0.026	7,834
64	Միաձույլ և/բ հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	6.80	75,600	514,080		-		-	6.800	514,080
65	Ամրան Փ8A240	տն	0.184	311,400	57,173		-		-	0.184	57,173
66	Ամրան Փ18A500C	տն	0.367	306,000	112,363		-		-	0.367	112,363
67	Միաձույլ և/բ հովարի պատրաստում +2,7նիշում B-20դասի բետոնով (սալ ՄՄ-1, +հեծան ՄՀ-1)	խմ	1.7	75,600	128,520		-	0.2	15,120	1.900	143,640
68	Ամրան Փ8A240	տն	0.029	311,400	8,937		-	0.0099	3,083	0.039	12,020
69	Ամրան Փ8A500C	տն	0.073	311,400	22,670		-		-	0.073	22,670
70	Ամրան Փ12A500C	տն	0.008	306,000	2,448		-		-	0.008	2,448
71	Ամրան Փ16A500C	տն	0.046	306,000	14,076		-		-	0.046	14,076
72	Ամրան Փ18A500C	տն	0.015	306,000	4,590		-	0.016	4,896	0.031	9,486
73	Բետոնե ստորհանների պատրաստում 0,00 նիշից դեպի +0,45նիշ B-7,5 դասի բետոնով	խմ	2.3	31,050	71,415	2.3	71,415		-	0.000	-
74	ՄՄ-1 Ստորհանի միաձույլ և/բետոնե սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով (+0,45նիշից դեպի +3,3նիշ)	խմ	1.9	75,600	143,640		-		-	1.900	143,640
75	Նույնի, բետոնե ստորհանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	0.5	30,600	15,300		-		-	0.500	15,300
76	Ամրան Փ8A240	տն	0.055	311,400	17,034	0.0019	592		-	0.053	16,442
77	Ամրան Փ16A500C	տն	0.274	306,000	83,813		-		-	0.274	83,813
	Ընդամենը և/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից բարձր				61,501,095.2		2,806,965.3		2,973,376.8		62,067,506.7
	Միջնորմներ										
78	Միջնորմների շարքում 100մ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (սամախավորումով)	քմ	397.58	2,700	1,073,466		-	88.4	238,680	485.980	1,312,146
79	Միջնորմների շարքում 200մ հաստության սնամեջ բետոնե բլոկներով	խմ	110.8	22,770	2,522,233		-	17.44	397,109	128.210	2,919,342
80	Ամրան Փ8A500C	տն	2.760	311,400	859,334		-	0.50866	158,397	3.268	1,017,731
Ն	Բլոկների անցքերի լցախակում բետոնով B-12,5 դասի բետոնով	խմ		38,500	-		-	14.5	558,250	14.500	558,250
	Ընդամենը միջնորմներ				4,455,032.7		0.0		1,352,435.5		5,807,468.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Դռներ և պատուհաններ										
81	Այուսինե, ապակեխարերով, ջերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն արտաքին դռներ	քմ	36.31	60,930	2,212,222		-		-	36.308	2,212,222
82	Այուսինե, ապակեխարերով, ջերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն, V-5 արտաքին վիտրամի բացվող մուգ(դուր)	քմ	1.92	60,930	116,986		-		-	1.920	116,986
83	Այուսինե, ապակեխարերով, ջերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն, V-4 արտաքին վիտրամի բացվող մուգ (պատուհան)	քմ	1.20	60,930	73,116		-		-	1.200	73,116
84	Այուսինե, ապակեխարերով, ջերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն, V-3- V-5 արտաքին վիտրամների չբացվող (խույ) մուգ	քմ	17.04	35,640	607,306		-		-	17.040	607,306
85	Մետաղապատե, շերտ 4մմ հաստ, ապակեով V-1 ներքին վիտրամի բացվող մուգ (դուր)	քմ	2.30	31,500	72,576		-		-	2.304	72,576
86	Մետաղապատե, շերտ 4մմ հաստ, ապակեով V-1 ներքին վիտրամի չբացվող (խույ) մուգ և V-2 խույ վիտրամ	քմ	25.0	27,000	675,810		-		-	25.030	675,810
87	Ներքին, ապակեպատ, երկգույնների մեկիկեղևների դռներ՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտադիտիտի, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ Դ-4-Դ-4*	հատ	9	63,900	575,100		-	1.0	63,900	10.000	639,000
88	Ներքին, խույ, մուգ մոխրագույն մեկիկեղևների դռներ՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտադիտիտի, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ Դ-2-Դ-3	հատ	41	61,200	2,509,200		-	2.0	122,400	43.000	2,631,600
89	Ներքին երկիկեղևների դռներ (առանց ուղղորդի)՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտադիտիտի, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ Դ-4-Դ-4*	հատ	4	108,000	432,000		-		-	4.000	432,000
90	Մետաղական, խույ, մուգ մոխրագույն դռան տեղադրում Դ-5	քմ	1.7	55,800	94,882		-	1.7952	100,172	3.496	195,054
91	Մետաղական դռան երկշերտ յուղաներկում, նախնական մշակումով Գ-021 նախնաներկով	քմ	3.4	2,070	7,038		-	3.6	7,452	7.000	14,490
92	Մետաղապատե ներքին դռներ Դ-6	քմ	5.3	31,500	165,463		-		-	5.253	165,463
93	Մանրանոցից եկրանների տեղադրում	քմ	12.6	34,200	430,920		-	0.98	33,516	13.580	464,436
94	Մետաղապատե, ապակեխարերով, մուգ մոխրագույն բացվող պատուհաններ	քմ	89.3	30,600	2,732,886		-		-	89.310	2,732,886
95	Մետաղապատե, ապակեխարերով, մուգ մոխրագույն չբացվող պատուհաններ	քմ	64.2	26,100	1,674,889		-		-	64.172	1,674,889
96	Մետաղապատե, բաց մոխրագույն, պատուհանագույնի տեղադրում 200մմ լայնությամբ	գծմ	80.1	2,790	223,367		-		-	80.060	223,367
	Շնորհակալություն դրժներ և պատուհաններ				12,603,761.4		0.0		327,440.2		12,931,201.5
	Հատակներ										
97	Հողի տոփմում խճաքարով	քմ	1480	450	666,000		-		-	1480.000	666,000
98	Ամրանալորված բետոնե շերտ 150մմ հաստությամբ B-12,5 դասի բետոնից	խմ	222.0	67,500	14,985,000		-		-	222.000	14,985,000
99	Նույնի ամրանալորված Փ10A500C դասի ամրանալորված ցանցով (8,3լ/գմ)	սն	12.3	306,000	3,758,904		-		-	12.284	3,758,904
100	Խարամալորված 45մմ հաստ. B-12,5 դասի թեթև բետոնով	քմ	1644.6	1,620	2,664,187		-	258.49	418,754	1903.050	3,082,941
101	Ջրամուկային շերտի պատրաստում խզվից 1 շերտ. բետոնի մոնիթինգ վրա	քմ	1447.8	1,800	2,606,004		-		-	1447.780	2,606,004
102	Ցանկա-ավազե հարթեցնող շերտ 25մմ հաստ.	քմ	540.46	990	535,055		-		-	540.460	535,055
103	Ցանկա-ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	1104.1	1,305	1,440,851		-	258.49	337,329	1362.590	1,778,180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Մամլագրանիտե (ավագությոյր 10մ հաստությամբ) սալերով հատակի երեսապատում, տանձումով	քմ	417.12	12,150	5,068,008		-		-	417.120	5,068,008
105	Մամլագրանիտե (ավագությոյր 10մ հաստությամբ) սալերով աստիճանների երեսապատում	քմ	16.71	12,150	203,027		-	16.71	203,027	33.420	406,053
106	Նույնի, ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 25մ հաստ.	քմ	16.71	990	16,543		-	16.71	16,543	33.420	33,086
107	Շրիշալկների իրականացում 10մ բարձրությամբ մամլագրանիտե սալերով	գծմ	171.8	28,800	4,947,840		-	12.32	354,816	184.120	5,302,656
108	Խեցեղալերով (ավագությոյր 8մ հաստ.) հատակի երեսապատում,	քմ	123.34	9,270	1,143,362		-	36.98	342,805	160.320	1,486,166
109	Նույնի շրիշալկների իրականացում 10մ բարձրությամբ	գծմ	80.1	20,700	1,657,863		-		-	80.090	1,657,863
110	Վերելային (հետերոգեն դեֆ շմ հաստ. 0.7մ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցնող շերտի պատրաստումով և տանձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է հ=80մ շրիշալկների մակերեսը)	քմ	768.4528	8,100	6,224,468		-	243.8468	1,975,159	1012.300	8,199,627
111	Վերելային (հետերոգեն պարտային դեֆ 4.5մ հաստ. 1մ հաստ. համոգեն պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցնող շերտի պատրաստումով և տանձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է հ=100մ շրիշալկների մակերեսը)	քմ	257.4352	8,100	2,085,225		-		-	257.435	2,085,225
112	Կավորիկից (4.5մ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցնող շերտի պատրաստումով և տանձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է հ=80մ շրիշալկների մակերեսը)	քմ	116.8	4,950	578,160		-		-	116.800	578,160
113	Ֆեմնոն հատակների պատրաստում 30մ հաստ. (շրիշալկների պատրաստումով)	քմ	34.32	1,305	44,788		-		-	34.320	44,788
	Ընդամենը հատակներ				48,625,283.7		0.0		3,648,432.3		52,273,716.0
	Տանիք										
114	Ֆ-1 Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում պողպատե բառակերտ խորանիվներից	տն	3.681	639,000	2,352,031		-		-	3.681	2,352,031
115	Նե-6 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 250x250x10մմ, ամրան փ12A500C)	տն	0.181	405,900	73,426		-		-	0.181	73,426
116	Մետաղական ֆերմաների կապերի մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խորանիվներից	տն	6.616	639,000	4,227,624		-	1.3245785	846,406	7.941	5,074,030
117	Նե-7—Նե-10 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 8մմ հաստ, ամրան փ12A500C)	տն	0.196	405,900	79,464	0.001882	764		-	0.194	78,700
118	Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խորանիվներից (պոմեր, պարզանակներ)	տն	16.043	639,000	10,251,477		-		-	16.043	10,251,477
119	Նե-7—Նե-10 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ, ամրան ամրան փ8A500C)	տն	1.137	405,900	461,307		-		-	1.137	461,307
120	Մետաղական տարրերի երկշերտ երկրում ՄՓ-115 եմալով, Լարնական մշակումով ՄՓ-021 Լարնական	տն	27.853	99,000	2,757,444		-	1.3226965	130,947	29.176	2,888,391
121	Մետաղական մակերեսների պատում հրդեհակայուն ներկով	քմ	1182.7	3,240	3,832,005		-		-	1182.718	3,832,005
122	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակահնարիկ կրթով (ծվեր, կավարանած)	խմ	30.9	238,500	7,369,650		-		-	30.900	7,369,650
123	Նույնի երեսում (տանից) ՕՍՊ - սալերով (оринетированно-стружечная плита) 10մ հաստ.	քմ	1540.1	5,400	8,316,540		-		-	1540.100	8,316,540
124	Գոլորշամեկուսիչ շերտի փռում	քմ	1540.1	1,350	2,079,135		-		-	1540.100	2,079,135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	Ճերմամեկուսիչ շերտի իրականացում 100 սմ հաստ, երկշերտ (վերին շերտը 15մ, ստորինը՝ 85մ հաստ) չարվող բազալտե հանքաքարաբալե սալերով	քմ	1540.1	2,160	3,326,616		-		-	1540.100	3,326,616
126	ОСП սալերի տեղադրում 10մ հաստ. (բխումանային կոմիլնորի հիմնատան)	քմ	1781.1	5,400	9,617,940		-		-	1781.100	9,617,940
127	Գլանախաթեթալոր, բիտումա-պոլիմերային «СБС» մոդիֆիկացված պոլիէթ ջրամեկուսիչ թաղանթի փռում, պրայմեր «СБС ИКОПАЛ» մյուլիք քրումով	քմ		2,800	-		-	1781.1	4,987,080	1781.100	4,987,080
128	Բխումանային կոմիլնորի ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3լ/քմ պարունակությամբ, երաշխիքային ժամկետը 40տարի)	քմ	1781.1	8,550	15,228,405		-		-	1781.100	15,228,405
129	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապշտպանում	խմ	30.9	7,650	236,385		-		-	30.900	236,385
130	ОСП սալի մասնակի լարապատում	քմ	297.2	1,620	481,432		-	0.04	65	297.220	481,496
131	Ջրհորայանների պատրաստում 0.5մ հաստ. ցիկլապատ քիթիլից, գրմավոր ներկվածքով	գծմ	136.5	5,580	761,670		-		-	136.500	761,670
132	Ջրընդունիչ ձագարների տեղադրում փ150մ	հատ	15	2,070	31,050		-		-	15.000	31,050
133	Ջրհոր խորվակների տեղադրում 150x150մ	գծմ	76.18	7,650	582,777		-		-	76.180	582,777
134	Է-վակուացիոն տալիճանների մոնտաժում	տն	0.707	639,000	451,773		-		-	0.707	451,773
135	Նայիկ երկշերտ ներկում ՓՈ-115 ենարով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.707	99,000	69,993		-		-	0.707	69,993
136	Շերտմանը տանիք				72,588,143.6		763.9		5,964,497.4		78,551,877.1
137	Հարդարման աշխատանքներ										
138	Պատերի բարձրորակ սվաղ գաջի շաղախով	քմ	2484.24	2,070	5,142,377		-		-	2484.240	5,142,377
139	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	313.02	2,070	647,951		-	452.29	936,240	765.310	1,584,192
140	Գոնեթի եւ պատուհանների շեղերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	10.13	3,420	34,651		-		-	10.132	34,651
141	V-2, V-4, V-5 վիտրաժների վերին մասի ցափավում գիպակարտուն հարթասալերով	քմ	12.9	5,400	69,660		-		-	12.900	69,660
142	Մաստաղների բարձրորակ սվաղ գաջի շաղախով	քմ	891.67	2,070	1,845,757		-		-	891.670	1,845,757
143	Մաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	98.22	2,070	203,315		-	281.4	582,498	379.620	785,813
144	Պատերի բարձրորակ ներկում լատերային ներկով	քմ	2516.2	2,790	7,020,176		-		-	2516.192	7,020,176
145	Պատերի բարելավված ներկում լատերային ներկով	քմ	313.02	2,790	873,326		-	452.29	1,261,889	765.310	2,135,215
146	Մաստաղների բարձրորակ ներկում լատելային ներկով	քմ	1316.39	2,790	3,672,728		-		-	1316.390	3,672,728
147	Մաստաղների բարելավված ներկում լատելային ներկով	քմ	43.04	2,790	120,082		-	271.05	756,230	314.090	876,311
148	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտ-սվաղ շաղախով	քմ	364.66	1,710	623,569		-	70.69	120,880	435.350	744,449
149	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	քմ	301.16	8,100	2,439,396		-	55.44	449,064	356.600	2,888,460
150	Կախվող առաստաղ գիպատակարարթե հարթասալերով 9,5մ հաստությամբ, ստառների տեղադրումով	քմ	424.72	5,400	2,293,488		-		-	424.720	2,293,488
151	Ներքին գույքային տախտակամածի տեղադրում եւ քանդում	քմ հորիզ ոնակ ան	332	1,440	478,080		-		-	332.000	478,080
152	Կահլավի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով САУДИНГ	քմ	55.18	4,500	248,310		-	10.35	46,575	65.530	294,885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Ողբակյուս արդյապատե խողովակներից բաղկերևների մոնտաժում	տն	0.593	639,000	378,845	0.12894	82,393		-	0.464	296,453
151	Նույնի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 ենթով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.593	99,000	58,694	0.12894	12,765		-	0.464	45,929
	Շնամներ հարդարման աշխատանքներ				26,150,405.3		95,157.7		4,153,375.8		30,208,623.3
	Արտաքին աստիճաններ, թեքահարթակներ										
152	Խամբարե գանգվածի պատրաստում աստիճանների և թեքահարթակների տակ	խմ	11.6	5,580	64,728	1.80	10,044		-	9.800	54,684
153	Միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	9.5	31,500	299,250	3.30	103,950		-	6.200	195,300
154	Բետոնե աստիճանների և թեքահարթակների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	8.40	31,500	264,600	0.10	3,150		-	8.300	261,450
155	Աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ, բազալտե սալերով	քմ	9.72	18,000	174,960	1.62	29,160		-	8.100	145,800
156	Հարթակների և աստիճանահատների երեսապատում 30մմ հաստ, բազալտե սալերով	քմ	48.11	15,300	736,083	4.43	67,779		-	43.680	668,304
Հ	Խամբարե գանգվածի պատրաստում թեքահարթակների տակ	խմ		5,580	-		-	1.9	10,602	1.900	10,602
Հ	Նույնի, միաձույլ բետոնե սալի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ		31,500	-		-	1.7	53,550	1.700	53,550
Հ	Թեքահարթակի միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ		31,500	-		-	1.1	34,650	1.100	34,650
Հ	Նույնի, միաձույլ երեսոնե բաղրիքների պատրաստում 120մմ հաստությամբ B-12.5 դասի բետոնով	խմ		67,500	-		-	0.3	20,250	0.300	20,250
Հ	Ամրան Փ10A500C	տմ		306,000	-		-	0.022	6,732	0.022	6,732
157	60x40x3մ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բռնակող	տն	0.108	639,000	69,012	0.03128	19,988		-	0.077	49,024
158	Նույնի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 ենթով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.108	99,000	10,692	0.03128	3,097		-	0.077	7,595
	Շնամներ արտաքին աստիճաններ և թեքահարթակներ				1,619,325.0		237,167.6		125,784.0		1,507,941.4
	Արտաքին հարդարում										
159	Պատերի ջերմամեղմացում արտաքինից 100մմ հաստ. երկշերտ (վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ հաստ.) բազալտե մանրաթելային սալերով	քմ	1379.7	3,150	4,346,055		-		-	1379.700	4,346,055
160	V-4, V-5 արտաքին վիտրաժների վերևի մասի երեսապատում այլումինե "Alukobond" թիթեղով	քմ	3.5	25,650	89,775		-		-	3.500	89,775
161	Պատերի բարձրորակ սկզբ գեմետի շաղկապ մետաղացանցի տեղադրումով	քմ	1278.8	4,320	5,524,243		-		-	1278.760	5,524,243
162	Նույնի բարձրորակ ներկում դեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային ներկով	քմ	1278.8	2,610	3,337,564		-		-	1278.760	3,337,564
163	Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ, կարպոսումով	քմ	122.0	22,500	2,745,000		-	150.84	3,393,900	272.840	6,138,900
164	Պատահանադրվող երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ.	քմ	11.72	22,500	263,588		-		-	11.715	263,588
165	Բացվածքների լցակալում ապակեթիթեղներով	քմ	0.96	24,300	23,328		-		-	0.960	23,328
166	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար	քմ ուղ. պրեկ. կց.	523	1,440	753,120		-		-	523.000	753,120

25.08.2020թ. ինքնակազմի համար
25.08.2020թ. ինքնակազմի համար N ՀՀՔԿ-ԲՄՄՇԶԲ-20/5-1 պայմանագրի 06.09.2021թ. ինքնակազմի համար

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ընդամենը արտաքին հարցարում				17,082,672.3		0.0		3,393,900.0		20,476,572.3
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.1 Համաշխարհային աշխատանքներ				300,011,286.0		7,373,323.0		45,778,945.30		338,416,908.34
	Ամբարձիչ										
167	Պոտտակային, ապակեյատ տարբարձիչ հաշմանդամ երեխաների համար 320լց բեռնակույթային FORSTOR կամ համարժեք	հատ	1	2,628,000	2,628,000		-		-	1,000	2,628,000
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Ամբարձիչ				2,628,000.0		0.0		0.0		2,628,000.0
	1.2 Ջեռուցում										
	Նկար										
Հ	Այուրին ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սեղ		8,100	-		-	34.0	275,400	34,000	275,400
Հ	Ջերմակադավորիչ փական Փ20մմ	հատ		2,160	-		-	6.0	12,960	6,000	12,960
Հ	Փական անցումային Փ20մմ	հատ		2,160	-		-	8.0	17,280	8,000	17,280
Հ	Ավտոմատ օդահան փական Փ15մմ	հատ		2,070	-		-	6.0	12,420	6,000	12,420
Հ	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2.8մմ	զմ		1,890	-		-	195.0	368,550	195,000	368,550
Հ	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ20մմ	հատ		540	-		-	46.0	24,840	46,000	24,840
Հ	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 45° Փ20մմ	հատ		540	-		-	1.0	540	1,000	540
Հ	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ20x20x20մմ	հատ		1,035	-		-	10.0	10,350	10,000	10,350
Հ	Երջանցիկ ծունկ Փ20մմ	հատ		540	-		-	5.0	2,700	5,000	2,700
Հ	Փ20x2.8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով ծ=10 մմ	մ		225	-		-	56.0	12,600	56,000	12,600
Հ	Ավտոմատ օդահան (բարյ) Փ20մմ	հատ		2,160	-		-	1.0	2,160	1,000	2,160
Հ	Մետաղ ռադիատորների և խողովակների ամրացման համար	կգ		3,600	-		-	28.0	100,800	28,000	100,800
	0,00 միջից վերև										
1	Այուրին ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սեղ	451	8,100	3,653,100		-		-	451,000	3,653,100
2	Այուրին ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=350մմ	սեղ	33	5,940	196,020		-		-	33,000	196,020
3	Ջերմակադավորիչ փական Փ20մմ	հատ	41	2,160	88,560		-		-	41,000	88,560
4	Փական անցումային Փ20մմ	հատ	55	2,160	118,800		-		-	55,000	118,800
5	Ավտոմատ օդահան փական Փ15մմ	հատ	48	2,070	99,360		-		-	48,000	99,360
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2.8մմ	զմ	218	1,890	412,020		-		-	218,000	412,020
7	Նայլոն, Փ25x3.5մմ	զմ	125	2,160	270,000		-		-	125,000	270,000
8	Նայլոն, Փ32x4.5մմ	զմ	51	2,250	114,750		-		-	51,000	114,750
9	Նայլոն, Փ40x5.6մմ	զմ	137	2,430	332,910		-		-	137,000	332,910
10	Նայլոն, Փ50x6.9մմ	զմ	198	2,700	534,600		-		-	198,000	534,600
11	Նայլոն, Փ63x8.7մմ	զմ	106	2,970	314,820		-		-	106,000	314,820
12	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ20մմ	հատ	57	540	30,780		-		-	57,000	30,780
13	Նայլոն, Փ25մմ	հատ	52	585	30,420		-		-	52,000	30,420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Լույնը, Փ32մմ	հատ	58	675	39,150		-			58,000	39,150
15	Լույնը, Փ40մմ	հատ	58	765	44,370		-			58,000	44,370
16	Լույնը, Փ50մմ	հատ	80	810	64,800		-			80,000	64,800
17	Լույնը, Փ63մմ	հատ	60	990	59,400		-			60,000	59,400
18	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 45° Փ20մմ	հատ	6	540	3,240		-			6,000	3,240
19	Լույնը, Փ40մմ	հատ	2	765	1,530		-			2,000	1,530
20	Լույնը, Փ50մմ	հատ	2	810	1,620		-			2,000	1,620
21	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ20x20x20մմ	հատ	15	1,035	15,525		-			15,000	15,525
22	Լույնը, Փ20x20x25մմ	հատ	5	1,440	7,200		-			5,000	7,200
23	Լույնը, Փ25x20x25մմ	հատ	8	1,530	12,240		-			8,000	12,240
24	Լույնը, Փ32x20x25մմ	հատ	1	1,620	1,620		-			1,000	1,620
25	Լույնը, Փ32x20x32մմ	հատ	5	1,800	9,000		-			5,000	9,000
26	Լույնը, Փ32x20x40մմ	հատ	1	1,980	1,980		-			1,000	1,980
27	Լույնը, Փ32x25x32մմ	հատ	1	1,980	1,980		-			1,000	1,980
28	Լույնը, Փ40x20x32մմ	հատ	1	2,160	2,160		-			1,000	2,160
29	Լույնը, Փ40x20x40մմ	հատ	7	2,160	15,120		-			7,000	15,120
30	Լույնը, Փ40x20x50մմ	հատ	5	2,250	11,250		-			5,000	11,250
31	Լույնը, Փ40x25x40մմ	հատ	5	2,250	11,250		-			5,000	11,250
32	Լույնը, Փ40x25x50մմ	հատ	4	2,250	9,000		-			4,000	9,000
33	Լույնը, Փ50x20x50մմ	հատ	20	2,340	46,800		-			20,000	46,800
34	Լույնը, Փ50x20x63մմ	հատ	1	2,520	2,520		-			1,000	2,520
35	Լույնը, Փ50x25x50մմ	հատ	9	2,430	21,870		-			9,000	21,870
36	Լույնը, Փ63x20x40մմ	հատ	1	2,610	2,610		-			1,000	2,610
37	Լույնը, Փ63x20x63մմ	հատ	18	2,700	48,600		-			18,000	48,600
38	Լույնը, Փ63x25x63մմ	հատ	1	2,790	2,790		-			1,000	2,790
39	Շրջանցիկ ծունկ Փ20մմ	հատ	40	540	21,600		-			40,000	21,600
40	Լույնը, Փ25մմ	հատ	6	630	3,780		-			6,000	3,780
41	Փ20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով Δ=10 մմ	մ	40	225	9,000		-			40,000	9,000
42	Լույնը, Փ25x3,5մմ խողովակների	մ	54	315	17,010		-			54,000	17,010
43	Լույնը, Փ32x4,5մմ խողովակների	մ	8	405	3,240		-			8,000	3,240
44	Լույնը, Փ40x5,6մմ խողովակների	մ	13	495	6,435		-			13,000	6,435
45	Լույնը, Փ50x6,9մմ խողովակների	մ	18	540	9,720		-			18,000	9,720
46	Լույնը, Փ63x8,7մմ խողովակների	մ	15	630	9,450		-			15,000	9,450
47	Մեծադ ռադիատորների և խողովակների սամբացման համար	կգ	110	3,600	396,000	5	18,000			105,000	378,000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1.2 Տեղումքում					7,110,000.0		18,000.0		840,600.0		7,932,600.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ներածման-արտածման սարք, L=2400յւմ/ժամ, L=2400յւմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդափոխիչ մուտքի և ելքի վրա 2) օդառաքացուցիչ Or=17,4կՎտ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդափոխիչ ներածման L=2400մ/3ժամ 5) օդափոխիչ արտածման L=2400մ/3ժամ, 6) ձայնակալացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ձկուն ներդիրներ 9) թրթռամեխանիզմ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոնդլեկտ	կ-տ	1	3,600,000	3,600,000		-		-	1,000	3,600,000
2	Ներածման-արտածման սարք, L=5885յւմ/ժամ, L=4860յւմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդափոխիչ մուտքի և ելքի վրա 2) օդառաքացուցիչ Or=42,6կՎտ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդափոխիչ ներածման L=5885մ/3ժամ 5) օդափոխիչ արտածման L=4860մ/3ժամ, 6) ձայնակալացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ձկուն ներդիրներ 9) թրթռամեխանիզմ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոնդլեկտ	կ-տ	1	5,850,000	5,850,000		-		-	1,000	5,850,000
3	Ներածման սարք, L=1820յւմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդափոխիչ մուտքի վրա 2) օդառաքացուցիչ Or=13կՎտ 3) օդափոխիչ ներածման L=1820մ/3ժամ 4) ձայնակալացուցիչ 5) օդի կարգավորիչ փական մուտքի վրա 6) ձկուն ներդիրներ 7) ավտոմատիկայի կոնդլեկտ	կ-տ	1	1,350,000	1,350,000		-		-	1,000	1,350,000
4	Օդափոխիչ կանալային L=540յւմ/ժամ P=200Պա N=0,8կՎտ	հատ	1	13,500	13,500		-		-	1,000	13,500
5	Օդափոխիչ կանալային L=270յւմ/ժամ P=100Պա N=0,7կՎտ	հատ	1	11,700	11,700		-		-	1,000	11,700
6	Օդափոխիչ կանալային L=100յւմ/ժամ P=100Պա N=0,5կՎտ	հատ	2	10,800	21,600		-		-	2,000	21,600
7	Օդափոխիչ կանալային L=325յւմ/ժամ P=100Պա N=0,7կՎտ	հատ	1	12,600	12,600		-		-	1,000	12,600
8	Օդափոխիչ կանալային L=800յւմ/ժամ P=220Պա N=0,8կՎտ	հատ	1	9,000	9,000		-		-	1,000	9,000
9	Ճաղաչաք պլաստմատային Ø200մմ	հատ	20	1,350	27,000		-		-	20,000	27,000
10	Նույնը 200x200	հատ	3	1,350	4,050		-		-	3,000	4,050
11	Նույնը 300x300	հատ	12	1,980	23,760		-		-	12,000	23,760
12	Նույնը 350x350	հատ	12	3,150	37,800		-		-	12,000	37,800
13	Նույնը 400x200	հատ	82	4,050	332,100		-		-	82,000	332,100
14	Նույնը 400x300	հատ	8	4,770	38,160		-		-	8,000	38,160
15	Նույնը 400x400	հատ	2	6,300	12,600		-		-	2,000	12,600
16	Նույնը 500x500	հատ	5	7,650	38,250		-		-	5,000	38,250
17	Սյուրմիսե, դրսի ճաղաչաք 300x800	հատ	4	15,300	61,200		-		-	4,000	61,200
18	Նույնը 300x900	հատ	3	22,500	67,500		-		-	3,000	67,500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Նայնը 400x1000	հատ	3	25,200	75,600		-		-	3,000	75,600
21	Օլի կաբլավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով $\Phi 100$ մմ	հատ	20	4,950	99,000		-		-	20,000	99,000
22	Նայնը, 150x150մմ	հատ	2	5,850	11,700		-		-	2,000	11,700
23	Նայնը, 200x150մմ	հատ	3	6,750	20,250		-		-	3,000	20,250
24	Նայնը, 200x200մմ	հատ	65	7,650	497,250		-		-	65,000	497,250
25	Նայնը, 300x150 մմ	հատ	3	8,100	24,300		-		-	3,000	24,300
26	Տուփեր ցինկապատ թիթեղից $\Delta=0.7$ մմ	քմ	57.0	4,950	282,150		-		-	57,000	282,150
27	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Delta=0.5$ մմ	քմ	762.6	4,950	3,774,870		-		-	762,600	3,774,870
28	Օդատարների մեկուսացում հանքային բամբակով $\Delta=50$ մմ	քմ	35	1,530	53,550		-		-	35,000	53,550
29	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	կգ	120	1,800	216,000		-		-	120,000	216,000
	ԸՆԴԱՄԵՆ՝ 1.3 Օդափոխություն				21,065,490.0		0.0		3,177,950.0		24,243,440.0
	1.4 Ն-1-Ն-4 Ներածնուն համալիրգների ջերմամատակարարում										
	Նկար										
Հ	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 25 \times 3.5$ մմ	զմ		2,070	-		-	18	37,260	18,000	37,260
Հ	Հաշվեկշիռ փական $\Phi 15$ մմ	հատ		1,800	-		-	1	1,800	1,000	1,800
Հ	Փական անցումային, խցամային $\Phi 25$ մմ	հատ		1,980	-		-	2	3,960	2,000	3,960
Հ	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° $\Phi 25$ մմ	հատ		585	-		-	6	3,510	6,000	3,510
Հ	Նայնը, $\Phi 32$ մմ	հատ		675	-		-	4	2,700	4,000	2,700
Հ	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $\Phi 40 \times 32 \times 40$ մմ	հատ		2,160	-		-	2	4,320	2,000	4,320
Հ	$\Phi 25 \times 3.5$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով $\Delta=10$ մմ	մ		315	-		-	18	5,670	18,000	5,670
Հ	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ		3,150	-		-	0.6	1,890	0,600	1,890
	0.00 Կիշից վերև										
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 25 \times 3.5$ մմ	զմ	11	2,070	22,770		-		-	11,000	22,770
2	Նայնը, $\Phi 32 \times 4.5$ մմ	զմ	13	2,250	29,250		-		-	13,000	29,250
3	Նայնը, $\Phi 40 \times 5.6$ մմ	զմ	133	5,400	718,200		-		-	133,000	718,200
4	Նայնը, $\Phi 63 \times 8.7$ մմ	զմ	17	5,850	99,450		-		-	17,000	99,450
5	Հաշվեկշիռ փական $\Phi 15$ մմ	հատ	1	1,800	1,800		-		-	1,000	1,800
6	Նայնը, $\Phi 20$ մմ	հատ	1	1,980	1,980		-		-	1,000	1,980
7	Նայնը, $\Phi 25$ մմ	հատ	2	4,500	9,000		-		-	2,000	9,000
8	Փական անցումային, խցամային $\Phi 25$ մմ	հատ	2	1,980	3,960		-		-	2,000	3,960
9	Նայնը, $\Phi 32$ մմ	հատ	2	4,500	9,000		-		-	2,000	9,000
10	Նայնը, $\Phi 40$ մմ	հատ	4	5,400	21,600		-		-	4,000	21,600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Համալիր՝ հետադարձ ջրի մատակարարման արմավ DPH 60/280-50T մակերևի (սառսենյի) G=9,09կմ/ժ, H=7,6մ, N=410--235կտ, n=1400---1130պար/րոպ	կ-տ	1	238,500	238,500	1	238,500		-	0.000	-
7	Համալիր՝ հետադարձ ջրի մատակարարման արմավ DPH 60/280-50T մակերևի (սառսենյի) G=11,15կմ/ժ, H=7,7մ, N=410--235կտ, n=1400---1130պար/րոպ	կ-տ		238,500	-	1	-		238,500	1.000	238,500
7	Համալիր՝ հետադարձ ջրի մատակարարման արմավ DPH 60/280-50T մակերևի (սառսենյի) G=7,6կմ/ժ, H=7,6մ, N=410--235կտ, n=1400---1130պար/րոպ	կ-տ	1	216,000	216,000	1	216,000		-	0.000	-
8	Համալիր՝ հետադարձ ջրի մատակարարման արմավ DPH 60/280-50T մակերևի (սառսենյի) G=6,8կմ/ժ, H=7,8մ, N=410--235կտ, n=1400---1130պար/րոպ	կ-տ		216,000	-	1	-		216,000	1.000	216,000
8	Ընդարձակիչ տնոր թաղանթային V=600լ Գ750մ H=1830մ	հատ	1	61,200	61,200		-		-	1.000	61,200
9	Բաշխիչ և հավաքող կոլեկտոր արվարձանային խորանից Գ125x17,1մ L=1,45մ	հատ	2	8,550	17,100		-		-	2.000	17,100
10	Ելքային N20 L=0,85մ 4հատ	մ	3.4	6,750	22,950		-		-	3.400	22,950
11	Դեֆլեկտոր Գ250մ	հատ	1	29,700	29,700		-		-	1.000	29,700
12	Օղտար ցնկապատ թիթեյից Δ=0,6մ Գ250մ	բմ	1.5	5,220	7,830		-		-	1.500	7,830
13	Ճկուն խորանից Գ75x10,4մ L=0,3մ	հատ	4	1,800	7,200		-		-	4.000	7,200
14	Նայնը, Գ63x8,7մ L=0,3մ	հատ	4	1,620	6,480		-		-	4.000	6,480
15	Գ25x3,5մ L=0,3մ	հատ	2	1,350	2,700		-		-	2.000	2,700
16	Պոլիարտիկենային խորանից տեղադրում և ցամաքային տեղադրում Գ25x3,5մ	գծմ		1,890	-	7	-		13,230	7.000	13,230
16	Պոլիարտիկենային խորանից տեղադրում և ցամաքային տեղադրում Գ25x3,5մ	գծմ	8	2,070	16,560		-		-	8.000	16,560
17	Նայնը, Գ40x5,6մ	գծմ	3	2,430	7,290		-		-	3.000	7,290
18	Նայնը, Գ63x8,7մ	գծմ	15	2,970	44,550		-		-	15.000	44,550
19	Նայնը, Գ75x10,4մ	գծմ	18	4,050	72,900		-		-	18.000	72,900
20	Նայնը, Գ110x15,2մ	գծմ	5	6,120	30,600		-		-	5.000	30,600
21	Մտնակ կցաշտրթային ձեռքի կարգավորում 30x65 Գ80մ	հատ	8	22,500	180,000		-		-	8.000	180,000
22	Փական անցումային խցանային Գ65 15x8ն	հատ	4	13,500	54,000		-		-	4.000	54,000
23	Նայնը, Գ40	հատ	1	5,400	5,400		-		-	1.000	5,400
24	Նայնը, Գ25	հատ	4	4,500	18,000		-		-	4.000	18,000
25	Նայնը, Գ15	հատ	19	2,250	42,750	19	42,750		-	0.000	-
26	Սկզբնական օղտար փական Գ20մ	հատ		1,980	-		-	19	37,620	19.000	37,620
26	Սկզբնական օղտար փական Գ20մ	հատ	6	2,700	16,200		-	2	5,400	8.000	21,600
27	Պոլիարտիկենային անկյունային 90° Գ25մ	հատ		495	-		-	4	1,980	4.000	1,980
27	Պոլիարտիկենային անկյունային 90° Գ25մ	հատ	7	585	4,095		-		-	7.000	4,095
28	Նայնը, Գ40մ	հատ	3	765	2,295		-		-	3.000	2,295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Նայել, Ø63մմ	հատ	9	990	8,910		-		-	9,000	8,910
30	Նայել, Ø75մմ	հատ	16	1,170	18,720		-		-	16,000	18,720
31	Նայել, 45° Ø75մմ	հատ	2	1,170	2,340		-		-	2,000	2,340
32	Ø20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով δ=10 մմ	մ		270	-		-	7	1,890	7,000	1,890
32	Ø25x3,5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով δ=10 մմ	մ	8	315	2,520		-		-	8,000	2,520
33	Նայել, Ø63x8,7մմ խողովակների	մ	15	630	9,450		-		-	15,000	9,450
34	Նայել, Ø75x10,4մմ խողովակների	մ	18	765	13,770		-		-	18,000	13,770
35	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	18	2,250	40,500		-		-	18,000	40,500
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.5 Կաթալպատան սարքավորումներ					4,582,710.0		1,017,450.0		1,177,020.0		4,742,280.0
1.6 Մաշք ջրի մատակարարման ներքին ցանց											
Ավտոլ											
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Ø20x2,8մմ	գծմ		1,890	-		-	10	18,900	10,000	18,900
2	Նայել, Ø25x3,5մմ	գծմ		2,070	-		-	5	10,350	5,000	10,350
3	Նայել, Ø63x8,6մմ	գծմ		2,970	-		-	5	14,850	5,000	14,850
4	Ø20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=10 մմ	մ		270	-		-	10	2,700	10,000	2,700
5	Նայել, Ø25x3,5մմ խողովակների	մ		315	-		-	5	1,575	5,000	1,575
6	Նայել, Ø63x8,6մմ խողովակների	մ		405	-		-	5	2,025	5,000	2,025
7	Փական բրնձե Ø20մմ	հատ		1,980	-		-	1	1,980	1,000	1,980
8	Փական անկյունային Ø15մմ	հատ		1,800	-		-	4	7,200	4,000	7,200
9	Լվացարանի ծորակ-խամիչ	հատ		8,010	-		-	2	16,020	2,000	16,020
0,00 միջոց վերս											
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Ø20x2,8մմ	գծմ	150	1,890	283,500		-		-	150,000	283,500
2	Նայել, Ø25x3,5մմ	գծմ	22	2,070	45,540		-		-	22,000	45,540
3	Նայել, Ø32x4,4մմ	գծմ	40	2,250	90,000		-		-	40,000	90,000
4	Նայել, Ø40x5,5մմ	գծմ	14	2,430	34,020		-		-	14,000	34,020
5	Նայել, Ø63x8,6մմ	գծմ	15	2,970	44,550		-		-	15,000	44,550
6	Ø20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=10 մմ	մ	150	270	40,500		-		-	150,000	40,500
7	Նայել, Ø25x3,5մմ խողովակների	մ	22	315	6,930		-		-	22,000	6,930
8	Նայել, Ø32x4,4մմ խողովակների	մ	40	405	16,200		-		-	40,000	16,200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Նույնը, $\Phi 40 \times 5,5$ մ խողովակների	մ	14	495	6,930		-		-	14,000	6,930
10	Նույնը, $\Phi 63 \times 8,6$ մ խողովակների	մ	15	630	9,450		-		-	15,000	9,450
11	Ջրամատակարարման պողպատե խողովակների տեղադրում $\Phi 57 \times 3,5$	զմ	85	3,150	267,750		-		-	85,000	267,750
12	Փական բռնակ $\Phi 15$ մ	հատ	12	1,800	21,600		-		-	12,000	21,600
13	Նույնը, $\Phi 20$ մ	հատ	2	1,980	3,960		-		-	2,000	3,960
14	Նույնը, $\Phi 25$ մ	հատ	1	4,500	4,500		-		-	1,000	4,500
15	Նույնը, $\Phi 32$ մ	հատ	1	5,400	5,400		-		-	1,000	5,400
16	Մողակ $\Phi 50$ մ	հատ	3	7,200	21,600		-		-	3,000	21,600
17	Փական անկյունային $\Phi 15$ մ	հատ	38	1,800	68,400		-		-	38,000	68,400
18	Հակադարձ փական $\Phi 32$ մ	հատ	1	5,400	5,400		-		-	1,000	5,400
19	Ավտոմատ օդանոս փական $\Phi 20$ մ (թերյոց)	հատ	1	3,150	3,150		-		-	1,000	3,150
20	Ցցուղի ծորակ-խառնիչ	հատ	3	9,900	29,700		-		-	3,000	29,700
21	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	16	8,010	128,160		-		-	16,000	128,160
22	Խոհանոցային ծորակ-խառնիչ	հատ	2	8,460	16,920		-		-	2,000	16,920
23	Ջրաման ծորակ $\Phi 15$ մ	հատ	8	1,800	14,400		-		-	8,000	14,400
24	Հրշեջ ծորակ $\Phi 50$ մ միացման գլխիկով, 20մ փառքակով և հակահրդեհային արկով	կ-տ	6	78,300	469,800		-		-	6,000	469,800
25	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 15-\Phi 50$ մ	հատ	195	495	96,525		-		-	195,000	96,525
26	Սիլիկոնե պաշտպանիչ խողովակ $\Phi 20$ մ	զմ	4	1,890	7,560		-		-	4,000	7,560
27	Ջրաչափ $\Phi 32$ մ	հատ	1	29,700	29,700		-		-	1,000	29,700
28	Ջրի զտիչ $\Phi 50$ մ	հատ	1	51,300	51,300		-		-	1,000	51,300
29	Պողպատե խողովակների յուղաներկում	քմ	15,213	1,980	30,122		-		-	15,213	30,122
30	Պողպատե խողովակների երդակի փորձարկում	զմ	85	90	7,650		-		-	85,000	7,650
ԸՆԴԱՄԵՆՆԻ՝ 1.6 Մասը ջրի մատակարարման ներքին ցանց					1,861,217.3		0.0		75,600.0		1,936,817.3
1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց											
Նկուղ											
Հ	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկում, բլորացում և կցամասերի տեղադրում $\text{PN}10 \ \Phi 20 \times 2,8$ մ	զմ		2,340	-		-	8	18,720	8,000	18,720
Հ	$\Phi 20 \times 2,8$ մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով $\delta=10$ մմ	մ		270	-		-	8	2,160	8,000	2,160
Հ	Փական բռնակ $\Phi 15$ մ	հատ		1,800	-		-	1	1,800	1,000	1,800
Հ	Փական անկյունային $\Phi 15$ մ	հատ		1,800	-		-	2	3,600	2,000	3,600
0,00 միջից վերև											
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկում, բլորացում և կցամասերի տեղադրում $\text{PN}10 \ \Phi 20 \times 2,8$ մ	զմ	155	2,340	362,700		-		-	155,000	362,700
2	Նույնը, $\Phi 25 \times 3,5$ մ	զմ	38	2,430	92,340		-		-	38,000	92,340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Նոյնը, ֆ32x4,4մ	զմ	12	2,520	30,240		-		-	12,000	30,240
4	Նոյնը, ֆ40x5,5մ	զմ	3	3,150	9,450		-		-	3,000	9,450
5	Փ20x2,8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ունեղն մեկուսիչներով λ=10 մ	մ	155	270	41,850		-		-	155,000	41,850
6	Նոյնը, ֆ25x3,5մ խողովակների	մ	38	315	11,970		-		-	38,000	11,970
7	Նոյնը, ֆ32x4,4մ խողովակների	մ	12	405	4,860		-		-	12,000	4,860
8	Նոյնը, ֆ40x5,5մ խողովակների	մ	3	495	1,485		-		-	3,000	1,485
9	Փական բրնձե ֆ15մ	հատ	14	1,800	25,200		-		-	14,000	25,200
10	Փական անկյունային ֆ15մ	հատ	18	1,800	32,400		-		-	18,000	32,400
11	Հավաքարձ փական ֆ15մ	հատ	1	1,800	1,800		-		-	1,000	1,800
12	Օղանան փական ֆ20մ (թաղյ՜)	հատ	1	1,980	1,980		-		-	1,000	1,980
13	Ջերմակարգավորիչ փական ֆ15մ	հատ	5	1,800	9,000		-		-	5,000	9,000
14	Պոլիարալիենային խողովակների ձևավոր մասեր ֆ15-ֆ50մ	հատ	165	495	81,675		-		-	165,000	81,675
15	Արևային ջրառարկացույիչ JNG-30, V=300լ, կոլեկտորի տիպը վախումային, չափերը 2343x1560x1710մ	կոմպլեկտ	1	495,000	495,000		-		-	1,000	495,000
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց				1,201,950.0		0.0		26,280.0		1,228,230.0
	1.8 Կոյուրու ներքին ցանց										
	Նկար										
Հ	Կոյուրու պոլիմիլբորիտե խողովակների տեղադրում ֆ50 մ, փորձարկումով	զմ		2,520	-		-	105	264,600	105,000	264,600
Հ	Կոյուրու պոլիմիլբորիտե խողովակների տեղադրում ֆ100 մ, փորձարկումով	զմ		2,790	-		-	72	200,880	72,000	200,880
Հ	Պոլիմիլբորիտե խողովակների ձևավոր մասեր ֆ50մ	հատ		2,250	-		-	70	157,500	70,000	157,500
Հ	Պոլիմիլբորիտե խողովակների ձևավոր մասեր ֆ100մ	հատ		3,150	-		-	55	173,250	55,000	173,250
Հ	III-րդ կարգի գոլումոնների քանոնում խրամուղիներում ձեռքով	խմ		4,950	-		-	12	59,400	12,000	59,400
Հ	Գոլումոնի ետիցք ձեռքով, տոսանումով	խմ		3,150	-		-	12	37,800	12,000	37,800
Հ	Վեղտացիի արմատայան Wilo Drain Lift 180լ բաջով 2 պոմպով 830x760x600(ն) N=1,75կկտ	կ-տ		2,250,000	-		-	1	2,250,000	1,000	2,250,000
Հ	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ		34,200	-		-	2	68,400	2,000	68,400
Հ	Ջուգարանակոնքների տեղադրում	հատ		37,800	-		-	2	75,600	2,000	75,600
Հ	Միզանան պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ		25,200	-		-	1	25,200	1,000	25,200
	0,00 նիշից վերև										
1	Կոյուրու պոլիմիլբորիտե խողովակների տեղադրում ֆ50 մ, փորձարկումով	զմ	36	2,520	90,720		-		-	36,000	90,720
2	Կոյուրու պոլիմիլբորիտե խողովակների տեղադրում ֆ100 մ, փորձարկումով	զմ	26	2,790	72,540		-		-	26,000	72,540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	22	34,200	752,400		-		-	22,000	752,400
4	Զուգաբանակների տեղադրում	հատ	12	37,800	453,600		-		-	12,000	453,600
5	Միգաման պատի սիֆոնով և ճորակով	հատ	1	25,200	25,200		-		-	1,000	25,200
6	Հոսանքների տեղադրում Φ50մմ	հատ	5	4,500	22,500		-		-	5,000	22,500
7	Հոսանքների տեղադրում Φ100մմ	հատ	1	7,200	7,200		-		-	1,000	7,200
8	Պոլիվինիլքլորիդի խողովակների ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	78	2,250	175,500		-		-	78,000	175,500
9	Պոլիվինիլքլորիդի խողովակների ձևավոր մասեր Φ100մմ	հատ	15	3,150	47,250		-		-	15,000	47,250
10	0,00 սիֆոն ներքև Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդի խողովակների տեղադրում Φ50 մմ, փորձարկումով	զմմ	87	2,520	219,240	87	219,240		-	0,000	-
11	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդի խողովակների տեղադրում Φ100 մմ, փորձարկումով	զմմ	65	2,790	181,350	65	181,350		-	0,000	-
12	Պոլիվինիլքլորիդի խողովակների ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	70	1,350	94,500	70	94,500		-	0,000	-
13	Պոլիվինիլքլորիդի խողովակների ձևավոր մասեր Φ100մմ	հատ	55	1,620	89,100	55	89,100		-	0,000	-
14	III-րդ կարգի գրունտների բանդում խրամուղիներում ձևավոր	խմ	12	4,950	59,400	12	59,400		-	0,000	-
15	Գրունտի ետիցք ձևավոր, ստիպումով	խմ	12	3,150	37,800	12	37,800		-	0,000	-
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ 1.8 Կոյուղու ներքին ցանց				2,328,300.0		681,390.0		3,312,630.0		4,959,540.0
	1.9 Էլեկտրադաշտավորում										
1	Առաստաղի LED լուսատու 35վտ, 3350Lm, IP40, 4000K	հատ	33	16,200	534,600		-		-	33,000	534,600
2	Առաստաղի LED լուսատու 35վտ, 3350Lm, IP40, 4000K, վթարային, ներարդված մարտկոցով	հատ	11	18,900	207,900		-		-	11,000	207,900
3	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ, 2800Lm, IP20, 4000K դաստեկյանների համար	հատ	74	14,400	1,065,600		-		-	74,000	1,065,600
4	Առաստաղի LED լուսատու 28վտ, 3100Lm, IP20, 4000K գրասեղանի լուսավորելու համար	հատ	14	17,100	239,400		-		-	14,000	239,400
5	Առաստաղի ամրացվող LED լուսատու 27վտ, 2250Lm, IP20,4000K	հատ	37	17,100	632,700		-		-	37,000	632,700
6	Նույնը, վթարային, ակրմուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 27վտ, 2250Lm, IP20, 4000K	հատ	5	20,700	103,500		-		-	5,000	103,500
7	Առաստաղի LED լուսատու, պաշտպանված մետաղական ցանցով 34վտ, 3700Lm, IP20, 4000K	հատ	20	24,300	486,000		-		-	20,000	486,000
8	Նույնը, վթարային, ակրմուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 34վտ, 3700Lm, IP20, 4000K	հատ	8	28,800	230,400		-		-	8,000	230,400
9	Լուսատու հեմիսֆերիկ LED 31վտ, 3500Lm, IP65, 5000K	հատ	14	24,300	340,200		-	15	364,500	29,000	704,700
10	Նույնը, վթարային, ակրմուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 31վտ, 3500Lm, IP65, 5000K	հատ	3	30,600	91,800		-	8	244,800	11,000	336,600
11	Լուսատու դաեիճի համար LED 33վտ, 3600Lm, IP40, 4000K	հատ	14	21,600	302,400		-		-	14,000	302,400
12	Նույնը, վթարային, ակրմուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 33վտ, 3600Lm, IP40, 4000K	հատ	6	28,800	172,800		-		-	6,000	172,800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Պատի LED լուսատու 18լտ, 1310Lm, IP65, 4000K	հատ	7	13,500	94,500		-	4	54,000	11,000	148,500
14	Լուսատու LED, ներառքով կախովի առատատի մեջ 15լտ, 650Lm, IP65, 4000K	հատ	29	14,850	430,650		-	8	118,800	37,000	549,450
15	Լուսատու ազդանշանային, վարարյն 4լտ IP40 E.L.F	հատ	12	14,400	172,800		-	2	28,800	14,000	201,600
16	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	35	1,350	47,250		-	9	12,150	44,000	59,400
17	Նույնը, երկստեղանի	հատ	28	1,800	50,400		-	4	7,200	32,000	57,600
18	Վարդակ մեկստեղանի, խողանցով կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	5	1,350	6,750		-		-	5,000	6,750
19	Վարդակ երկստեղանի, խողանցով կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	83	1,800	149,400		-	5	9,000	88,000	158,400
20	Վարդակ տուփով, տեղադրվող հասակի մեջ	հատ	5	1,800	9,000		-		-	5,000	9,000
21	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	151	297	44,847		-	21	6,237	172,000	51,084
22	Տուփ բաժանարար ներքին թափանցուն	հատ	130	297	38,610		-	15	4,455	145,000	43,065
23	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 տեղամոդ IP44	հատ		15,600	-		-	1	15,600	1,000	15,600
24	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղամոդ IP44	հատ	3	25,200	75,600		-		-	3,000	75,600
25	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 36 տեղամոդ IP44	հատ	1	31,500	31,500		-		-	1,000	31,500
26	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1	2,880	2,880		-	1	2,880	2,000	5,760
27	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	4	3,060	12,240		-		-	4,000	12,240
28	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1	30,150	30,150		-		-	1,000	30,150
29	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	13	2,070	26,910		-	2	4,140	15,000	31,050
30	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	32	2,970	95,040		-	3	8,910	35,000	103,950
31	Պաշտպանիչ անջատման սարք 25Ա/30Ա	հատ	5	7,650	38,250		-	2	15,300	7,000	53,550
32	BBF-1000 չիբիկվող մարտիկ տեղադրումը 3x1.5մ2 կտր.	մ	2400	450	1,080,000		-	500	225,000	2900,000	1,305,000
33	BBF-1000 չիբիկվող մարտիկ տեղադրումը 3x2.5մ2 կտր.	մ	600	990	594,000		-	50	49,500	650,000	643,500
34	BBF-1000 չիբիկվող մարտիկ տեղադրումը 5x4մ2 կտր.	մ	10	1,620	16,200		-		-	10,000	16,200
35	BBF-1000 չիբիկվող մարտիկ տեղադրումը 5x6մ2 կտր.	մ	10	1,800	18,000		-		-	10,000	18,000
36	Փ20մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	2400	360	864,000		-	500	180,000	2900,000	1,044,000
37	Փ25մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	600	405	243,000		-	50	20,250	650,000	263,250
38	Փ40մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	20	495	9,900		-		-	20,000	9,900
39	Խողովակ մետաղական Փ20մմ	մ	50	1,170	58,500		-		-	50,000	58,500
40	Կաթսայատան էլեկտրալուսավորում Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղամոդ IP44	հատ	1	145,800	145,800		-		-	1,000	145,800
41	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1	3,420	3,420		-		-	1,000	3,420
42	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 20Ա	հատ	6	2,520	15,120		-	1	2,520	7,000	17,640
43	Մագնիսային թողարկիչ ПМД-122002 40А (переворачивный)	հատ	6	29,700	178,200		-	1	29,700	7,000	207,900
44	BBF-1000 չիբիկվող մարտիկ տեղադրումը 5x2.5մ2 կտր.	մ	12	990	11,880		-	2	1,980	14,000	13,860

25.08.2020թ. կերված N ՀՀ ԲԿ-ԲՄԱՇԶԲ-20/5-1 պայմանագրի 06.09.2021թ. կերված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	BBF-HrLS չիրկիզվող մարտիկի տեղադրումը 4x2,5մ/2 կտր.	մ	105	810	85,050		-	20	16,200	125,000	101,250
45	Փ20մմ PVC ճկուն խորովակ	մ	105	360	37,800		-	20	7,200	125,000	45,000
46	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի	մ	15	900	13,500		-	5	4,500	20,000	18,000
	ԸՆԴԱՍԾԵՆՆԸ 1.9 էլեկտրալարամուկներում				9,138,447.0		0.0		1,433,622.0		10,572,069.0
	1.10 էլեմենտներ սարքավորում										
1	Մեղ ցմերի էլեմենտներ սարքավորում Ներանցման վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2	145,800	291,600		-		-	2,000	291,600
2	Էլեմենտների փոխարինիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2	73,800	147,600		-		-	2,000	147,600
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2	58,500	117,000		-		-	2,000	117,000
4	Հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիքային 380V 5Ա	հատ	2	24,300	48,600		-		-	2,000	48,600
5	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 200/5Ա	հատ	6	39,600	237,600		-		-	6,000	237,600
6	Բաշխիչ վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2	145,800	291,600		-		-	2,000	291,600
7	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	2	3,060	6,120		-		-	2,000	6,120
8	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	6	4,950	29,700		-		-	6,000	29,700
9	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1	13,500	13,500		-		-	1,000	13,500
10	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1	43,200	43,200		-		-	1,000	43,200
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	1	61,200	61,200		-		-	1,000	61,200
12	Լրացուցիչ անվակ իզոլ. 230վ. ավտոմատները անջատելու համար	հատ	2	67,500	135,000		-		-	2,000	135,000
13	BBF-HrLS չիրկիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	115	1,800	207,000		-	30	54,000	145,000	261,000
14	BBF-Hr-LS չիրկիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	մ	268	3,150	844,200		-		-	268,000	844,200
15	BBF-Hr-LS չիրկիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x16մմ2 կտր.	մ	85	3,690	313,650		-		-	85,000	313,650
16	BBF-Hr-LS չիրկիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x70մմ2 կտր.	մ	85	17,100	1,453,500		-		-	85,000	1,453,500
17	BBF-Hr-LS չիրկիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x95մմ2 կտր.	մ	95	22,500	2,137,500		-		-	95,000	2,137,500
18	Հարորդայար պրկմն 1x95մմ2 կտր. ՌՑ-3-066 պրոտեկցիայների հավասարեցման համար	մ	100	4,950	495,000		-		-	100,000	495,000
19	Նալմը, 1x10մմ2 կտր.	մ	85	810	68,850		-		-	85,000	68,850
20	Փ40մմ PVC կոշտ խողովակ	մ	30	495	14,850		-	30	14,850	60,000	29,700
21	Մետաղական խորովակի Փ20մմ	մ	60	1,170	70,200		-	10	11,700	70,000	81,900
22	Մետաղական խորովակի Փ40մմ	մ	350	1,620	567,000		-		-	350,000	567,000
23	Մետաղական խորովակի Փ100մմ	մ	110	4,590	504,900		-		-	110,000	504,900
24	Ցինկապատ արգելախող հարորդային 40x4մմ չափերի, տեղադրվող շների ներսում	մ	30	900	27,000		-		-	30,000	27,000
Ն	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ		2,900	-		-	1	2,900	1,000	2,900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Արկղ կառավարման երկֆիդերանի 6Ա հեռակառավարման հնարավորությամբ ՔՄ 5114-2874	հատ		81,400	-		-	1	81,400	1,000	81,400
2	Կառավարման պրատ ՌԿՎ-15	հատ		11,700	-		-	1	11,700	1,000	11,700
3	BBF-րLS-1000 չիրկիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ		585	-		-	10	5,850	10,000	5,850
4	BBF-րLS-1000 չիրկիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x1,5մմ2 կտր.	մ		990	-		-	10	9,900	10,000	9,900
25	Օդանավադրման էլ.ուժային սարքավորում Բաշխիչ վանան 24 մոդուլի համար IP44	հատ	2	58,500	117,000		-		-	2,000	117,000
26	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	2	3,060	6,120		-		-	2,000	6,120
27	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	6	2,790	16,740		-	1	2,790	7,000	19,530
28	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1	2,970	2,970		-		-	1,000	2,970
29	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	3	3,420	10,260		-	1	3,420	4,000	13,680
30	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՔՄ 5113-3174 IP44	հատ	7	112,500	787,500		-	1	112,500	8,000	900,000
31	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՔՄ 5113-3474 IP44	հատ	3	112,500	337,500		-	1	112,500	4,000	450,000
32	Կառավարման պրատ ՌԿՎ-15	հատ	11	11,700	128,700		-	2	23,400	13,000	152,100
33	BBF-րLS-1000 չիրկիզվող մարտիկի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	160	585	93,600		-	30	17,550	190,000	111,150
34	BBF-րLS-1000 չիրկիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	2	990	1,980		-		-	2,000	1,980
35	BBF-րLS-1000 չիրկիզվող մարտիկի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	6	1,620	9,720		-	2	3,240	8,000	12,960
36	BBF-րLS-1000 չիրկիզվող մարտիկի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	մ	20	810	16,200		-		-	20,000	16,200
37	BBF-րLS-1000 չիրկիզվող մարտիկի տեղադրումը 4x4մմ2 կտր.	մ	70	1,305	91,350		-	20	26,100	90,000	117,450
38	ԿՑԲԴՐ չիրկիզվող ստուգիչ մարտիկի տեղադրումը 5x1,5մմ2 կտր.	մ	400	720	288,000		-	50	36,000	450,000	324,000
39	Հաղորդակցար պրկնե 1x10մմ2 կտր. ՌԵ-3-066 պոսևնցիալների հավասարեցման համար	մ	120	810	97,200		-	15	12,150	135,000	109,350
40	Խողովակ մետաղական Ø20մմ	մ	380	1,170	444,600		-	65	76,050	445,000	520,650
ԸՆԴԱՄԵՆ՝ 1.10 Էլ.ուժային սարքավորում					10,575,810.0		0.0		618,000.0		11,193,810.0
1.11 Հողանցման օջախ և շանքապաշտպանություն											
1	Հողանցման օջախ Գրանտի բանդում խրամուղում ձեռքով	խմ	7.6	4,950	37,620		-		-	7,600	37,620
2	Սայնի ետիցը ձեռքով, տոփանումով	խմ	7.6	3,150	23,940		-		-	7,600	23,940
3	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	36	900	32,400		-		-	36,000	32,400
4	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	9	2,250	20,250		-		-	9,000	20,250
5	Շանքապաշտպանություն Գրանտի բանդում խրամուղում ձեռքով	խմ	5.8	4,950	28,710		-		-	5,800	28,710
6	Սայնի ետիցը ձեռքով, տոփանումով	խմ	5.8	3,150	18,270		-		-	5,800	18,270
7	Շանքապաշտպանից ցանցի փողով կտր. Ø8մմ հաստ. ցինկապատ պողպատից	մ	600	1,710	1,026,000		-		-	600,000	1,026,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Մետաղական բռնակ (ցածրի ամրացման համար) DKC ND2106	հատ	300	1,440	432,000		-			300,000	432,000
9	խաչաձև միացիչ ծմն կլոր ստորոտի համար	հատ	55	495	27,225		-			55,000	27,225
10	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մ չափերի	մ	90	900	81,000		-			90,000	81,000
11	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մ չափերով L=2,5մ	հատ	12	1,800	21,600		-			12,000	21,600
	ԸՆԴԱՄԱՆՆԸ 1.11 Հորանցման օջախ և շանթապաշտպանություն				1,749,015.0		0.0		0.0		1,749,015.0
	1.12 Ջրանեռացման համակարգի հակասառնցման կաբելային ցանց										
1	Բաշխիչ վահան 24նոսրույի համար	հատ	1	25,200	25,200		-			1,000	25,200
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1	4,950	4,950		-			1,000	4,950
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1	3,060	3,060		-			1,000	3,060
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1	2,250	2,250		-			1,000	2,250
5	Անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 32Ա, 30Մա	հատ	3	3,780	11,340		-			3,000	11,340
6	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	1	103,500	103,500		-			1,000	103,500
7	Մարդկային կոնտակտոր CTX-40, 40A	հատ	1	76,500	76,500		-			1,000	76,500
8	BBF-arLS-1000 չորկիզվող մարդկային տեղադրումը 5x4մ/2 կոր.	մ	260	450	117,000		-			260,000	117,000
9	Ճկուն խողովակ Փ25մմ	հատ	220	315	69,300		-			220,000	69,300
10	Մետաղական խողովակ Փ20մմ	մ	40	765	30,600		-			40,000	30,600
11	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	10	675	6,750		-			10,000	6,750
12	Տուփ ճյուղավորիչ 105x105x55մմ Plexo	հատ	25	720	18,000		-			25,000	18,000
13	Մարդկային ջնտուցվող DTCE-30 L=5մ, 137կտ	հատ	4	18,000	72,000		-			4,000	72,000
14	Մարդկային ջնտուցվող DTCE-30 L=10մ, 274կտ	հատ	16	22,500	360,000		-			16,000	360,000
15	Մարդկային ջնտուցվող DTCE-30 L=14մ, 366կտ	հատ	6	58,500	351,000		-			6,000	351,000
16	Մարդկային ջնտուցվող DTCE-30 L=20մ, 576կտ	հատ	4	76,500	306,000		-			4,000	306,000
17	Մարդկային ջնտուցվող DTCE-30 L=34մ, 933կտ	հատ	2	85,500	171,000		-			2,000	171,000
18	Մետաղական շղթա	մ	80	720	57,600		-			80,000	57,600
	ԸՆԴԱՄԱՆՆԸ 1.12 Ջրանեռացման համակարգի հակասառնցման կաբելային ցանց				1,786,050.0		0.0		0.0		1,786,050.0
	1.13 Հրդեհի անազանեցման համակարգ										
1	Կենտրոնական վահանակ Բյեք -20П	հատ	1	128,700	128,700		-			1,000	128,700
2	Բնորկաբլայի բլակ Բյեք -БИ	հատ	1	76,500	76,500		-			1,000	76,500
3	911 միանալու վահանակ Тандем-2М	հատ	1	47,700	47,700		-			1,000	47,700
4	Անխափան սնուցման սարք ИВЭПР 12v3a	հատ	2	68,400	136,800		-			2,000	136,800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Մարտիկ 12B7A	հատ	2	45,000	90,000		-		-	2,000	90,000
6	Հասցեային ծխի ազդասարք ИП 212-64	հատ	38	4,590	174,420		-	9	41,310	47,000	215,730
7	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ ИПР 513-11	հատ	8	7,200	57,600		-	2	14,400	10,000	72,000
8	Շչակ ОПОП 124-7	հատ	6	9,000	54,000		-	1	9,000	7,000	63,000
9	Մուտքային մուրդ АМП-4	հատ	1	28,800	28,800		-		-	1,000	28,800
10	Հրդեհի գծային ծխի տվիչ ИПДЛ-Д-И/4Р	հատ	4	11,700	46,800		-		-	4,000	46,800
11	Բնակավայրի փոխակերպիչ	հատ	1	24,300	24,300		-		-	1,000	24,300
12	Մարտիկ КПСН-Р - FRLS 1x2x0.75	մ	450	135	60,750		-	130	17,550	580,000	78,300
	ԸՆԴԱՄԱՏՆԸ՝ 1.13 Հրդեհի սնազանդման համակարգ				926,370.0		0.0		82,260.0		1,008,630.0
	1.14 Զանգի և ժամացույցի համակարգ										
1	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայան ЧС-2-06-АКОНА	Լ-մ	1	54,000	54,000		-		-	1,000	54,000
2	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համարված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր Р-100В-Р	հատ	3	85,500	256,500		-		-	3,000	256,500
3	Զանգ դալորացական 220Վ МЗМ-1	հատ	3	15,300	45,900		-		-	3,000	45,900
4	Մարտիկ 2*0.75	մ	290	225	65,250		-		-	290,000	65,250
	ԸՆԴԱՄԱՏՆԸ՝ 1.14 Զանգի և ժամացույցի համակարգ				421,650.0		0.0		0.0		421,650.0
	1.15 Տեսահսկման համակարգ										
1	Տեսահսկիկ DS-2CE56D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	4	28,800	115,200		-		-	4,000	115,200
2	Տեսահսկիկ DS-2CE46D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	10	19,800	198,000		-		-	10,000	198,000
3	Տեսագրող սարք DS-7116HQH-K1, 16 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, 1 SATA interface, CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16: 1920x1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini 1U case	հատ	1	94,500	94,500		-		-	1,000	94,500
4	Կոշտ սկավառակ 4S Seagate... Surveillance... HDD (SV35) SATA3 up to 6.0GB/s (for 24/7 work)	հատ	1	49,500	49,500		-		-	1,000	49,500
5	Մնացման սարք 12V20U մետաղական արկղով	հատ	1	40,500	40,500		-		-	1,000	40,500
6	Մնխական սնուցման սարք PowerCom KIN-1500AP, UPS 1500VA	հատ	1	29,700	29,700		-		-	1,000	29,700
7	Մոնիտոր 32" LCD DS-D5032QE	հատ	1	193,500	193,500		-		-	1,000	193,500
8	Մարտիկ 4+1 К8Т-В-2 2x0.35	մ	700	180	126,000		-		-	700,000	126,000
	ԸՆԴԱՄԱՏՆԸ՝ 1.15 Տեսահսկման համակարգ				846,900.0		0.0		0.0		846,900.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.16 Մարտային սարքավորումներ										
1	Գանձան բաակետային տեղադրված պատին	կոմպլ	1	68,400	68,400		-		-	1,000	68,400
2	Բաակետային մարզական վանան	հատ	4	22,500	90,000		-		-	4,000	90,000
3	Գերակը նշանակետին նետելու վահանակ	հատ	1	8,550	8,550		-		-	1,000	8,550
4	Ծանց տեղադրվող մարզադասիկձի պատուհանների վրա	քմ	32.0	2,700	86,400		-		-	32,000	86,400
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ 1.16 Մարտային սարքավորումներ				253,350.0		0.0		0.0		253,350.0
	1. Գոյություն ունեցող շենքի քանդում										
1	Փայտե պատուհանների քանդում	քմ	313.2	360	112,752		-			313,200	112,752
2	Փայտե դռների քանդում	քմ	160.8	360	57,888		-		-	160,800	57,888
3	Տանիքի թիթեղից ճածկույթի քանդում	քմ	1775	270	479,250		-		-	1775,000	479,250
4	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	53.3	11,700	623,610		-		-	53,300	623,610
5	Գոյություն ունեցող շենքի քանդում էրակատարով, բարձելով ինքնաթիռի վրա	խմ	3409	1,170	3,988,530		-		-	3409,000	3,988,530
6	Շինարարի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	տն	8522.5	855	7,286,738		-		-	8522,500	7,286,738
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ 1. Գոյություն ունեցող շենքի քանդում				12,548,767.5		0.0		0.0		12,548,767.5
	Փայտատարանի գետնանցում										
Ն	III-րդ կարգի գրունտի մշակում փոստակում 0.5 խմ շերտի տարրությամբ էրակավադրով կողմից	խմ		560	-		-	370	207,200.0	370,000	207,200
Ն	Նույնը, բարձրելով ավտոմեքենաների վրա	խմ		680	-		-	405	275,400.0	405,000	275,400
Հ	Գրունտի ետից բուրդոզով	խմ		315	-		-	370	116,550.0	370,000	116,550
Հ	Գրունտի տոփանում օղանշակվան ձեռքի տոփանիչով	խմ		225	-		-	370	83,250.0	370,000	83,250
Հ	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռ.	տն		585	-		-	708.75	414,618.8	708,750	414,619
Հ	Քետոնե մակսապարարատական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի քետոնով	խմ		45,000	-		-	14.56	655,200.0	14,560	655,200
Հ	Ե/Քետոնե հիմնային ավելի պատրաստում B -20 դ. քետոնով	խմ		50,700	-		-	40.59	2,057,913.0	40,590	2,057,913
Հ	Ամրան Փ6A240C	տն		311,400	-		-	0.0668	20,801.5	0.067	20,802
Հ	Ամրան Փ8A500C	տն		306,000	-		-	0.5968	182,620.8	0.597	182,621
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		306,000	-		-	1.659	507,654.0	1.659	507,654
Հ	Արտաքին պատերի եղվերտ ջրանեկուսացում քետոնի մածիկով	քմ		1,440	-		-	285	410,400.0	285,000	410,400
Հ	Փունեի միանույն ե/քետոնե ծածկի ավելի պատրաստում B-20 դասի քետոնով	խմ		73,800	-		-	28.5	2,103,300.0	28,500	2,103,300
Հ	Ամրան Փ6A240C	տն		311,400	-		-	0.048	14,947.2	0.048	14,947
Հ	Ամրան Փ8A500C	տն		306,000	-		-	0.408	124,848.0	0.408	124,848
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		306,000	-		-	1.313	401,778.0	1.313	401,778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Հ	Միաձուլ էլեկտրոն Պ-4-...Պ-7 պատերի պատրաստում 300նմ հաստությ. B-20 դասի բետոնով	խմ		73,800	-		-	62.4	4,605,120.0	62,400	4,605,120
Հ	Ամրան Փ6A240C	տն		311,400	-		-	0.11006	34,272.7	0.110	34,273
Հ	Ամրան Փ10A500C	տն		306,000	-		-	1.3235	404,991.0	1,324	404,991
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		306,000	-		-	2.4441	747,894.6	2,444	747,895
Հ	Ամրան Փ16A500C	տն		306,000	-		-	0.021	6,426.0	0.021	6,426
Հ	Միաձուլ էլեկտրոն ծածկի սպի պատրաստում B-20դ. բետոնով (ելքի մաս)	խմ		75,600	-		-	1.65	124,740.0	1,650	124,740
Հ	Ամրան Փ6A240C	տն		311,400	-		-	0.007	2,179.8	0.007	2,180
Հ	Ամրան Փ8A500C	տն		306,000	-		-	0.0591	18,084.6	0.059	18,085
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		306,000	-		-	0.144	44,064.0	0.144	44,064
Հ	Թունելի միաձուլ էլեկտրոն Պ-1-...Պ-3 պատերի պատրաստում 300նմ հաստությ. B-20 դասի բետոնով	խմ		73,800	-		-	20.6	1,520,280.0	20,600	1,520,280
Հ	Ամրան Փ6, Փ8A240C	տն		311,400	-		-	0.06726	20,944.8	0.067	20,945
Հ	Ամրան Փ10A500C	տն		306,000	-		-	0.5063	154,927.8	0.506	154,928
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		306,000	-		-	0.733	224,298.0	0.733	224,298
Հ	Ծածկի ջրամեկուսացում բետոնի մածիկով երկ շերտ	քմ		1,440	-		-	122	175,680.0	122,000	175,680
Հ	Միաձուլ էլք ՄՀ-1 հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ		75,600	-		-	0.4	30,240.0	0.400	30,240
Հ	Ամրան Փ8A240	տն		311,400	-		-	0.011	3,425.4	0.011	3,425
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		306,000	-		-	0.017	5,202.0	0.017	5,202
Հ	ՄԱ-1, ՄԱ-2 Ստորհանման միաձուլ էլք/բետոն սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ		75,600	-		-	1.41	106,596.0	1,410	106,596
Հ	Նույնի, բետոնն աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ		30,600	-		-	0.45	13,770.0	0.450	13,770
Հ	Ամրան Փ6, 8A240	տն		311,400	-		-	0.039	12,144.6	0.039	12,145
Հ	Ամրան Փ16A500C	տն		306,000	-		-	0.2767	84,670.2	0.277	84,670
Հ	Բիտումային կոմբիորից ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված բետոն 1,3կգ/քմ պարունակությամբ, երաշխիքային ժամկետը 40տարի)	քմ		8,550	-		-	13.4	114,570.0	13,400	114,570
Հ	Պատերի բարձրորակ սկալ ցեմենտի շաղխով մետաղաքանցի տեղադրումով	քմ		4,320	-		-	37.2	160,704.0	37,200	160,704
Հ	Նույնի բարձրորակ ներկում դեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային ներկով	քմ		2,610	-		-	37.2	97,092.0	37,200	97,092
Ն	60x40x3նմ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բազրիք	տն		620,000	-		-	0.117	72,540.0	0.117	72,540
Հ	Նույնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 ենալով, նախնական ճշակումով ԴՓ-021 նախամներկով	տն		99,000	-		-	0.117	11,583.0	0.117	11,583
Հ	Լուսատու հերմետիկ LED 31վտ IP65	հատ		24,300	-		-	2	48,600.0	2,000	48,600
Հ	LED լուսատու վթարային, մերադրված մարտնչով LED 31վտ IP65	հատ		30,600	-		-	3	91,800.0	3,000	91,800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Պատի լուսատու LED 18վտ IP65	հատ		13,500	-		-	1	13,500.0	1,000	13,500
2	Լուսատու աղբամանաձևային, վթարային 4վտ IP40 ԵԼԲ	հատ		14,400	-		-	3	43,200.0	3,000	43,200
2	Անջարիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ		1,350	-		-	1	1,350.0	1,000	1,350
2	Անջարիչ թեկերով 250Վ 6Ա	հատ		1,600.0	-		-	1	1,600.0	1,000	1,600
2	BBԴԻԼS-1000 չիդիզվող մարկի տեղադրումը 3x1,5002 կտր.	մ		585	-		-	80	46,800.0	80,000	46,800
2	Փ206մ PVC ճևուռ խողովակ	մ		360	-		-	80	28,800.0	80,000	28,800
	ԸՆԴԱՄԵՆ՝ Փախստարանի գնումներ				0.0		0.0		16,648,571.7		16,648,571.7
	2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LՏԵ										
1	Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LՏԵ KTF-250 10(6) 0.4ԿՅ	կ/տ	1	1,512,000	1,512,000		-		-	1,000	1,512,000
2	Եռափաղ ավտոմատ-անջարիչ 250Ա	հատ	2	58,500	117,000		-		-	2,000	117,000
3	Խրամուրու փքրում III-րդ կարգի գրանտեղում 0.7x0.3x36մ	խմ	7.6	4,950	37,620		-		-	7,600	37,620
4	Ֆիկկապատ պողպատե հարդարիքեղ 40x4մ չափերի	մ	36	810	29,160		-		-	36,000	29,160
5	Ֆիկկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5մ չափերով Լ=3.0մ	հատ	9	2,250	20,250		-		-	9,000	20,250
6	Բետոնե իրմատակի պատրաստում LՏԵ-ի տակ B -7.5 դասի բետոնով	խմ	3.2	31,050	99,360		-		-	3,200	99,360
7	Ցանցվող պարապատի պատրաստում H=2.0մ (նորային աշխատանքների կատարում, Փ50մմ և=2.2մ 8հատ պողպատե խորվակներից կանգնակների տեղադրում և բեռնումացում B-7.5դասի բետոնով, ցանցապատում եռանցումով)	զծմ	16	10,350	165,600		-		-	16,000	165,600
8	Գրանոթի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	7.6	3,150	23,940		-		-	7,600	23,940
	ԸՆԴԱՄԵՆ՝ 2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LՏԵ				2,004,930.0		0.0		0.0		2,004,930.0
	3. Ներտարածքային ցածր լարման 0.4կվ մալուխային գիծ										
1	Մարուխ ուժային, այրամիկից 1.0կՎ ABBF-1.0 4x120մմ2 կարվածքով	մ	280	5,400	1,512,000	60	324,000		-	220,000	1,188,000
2	Մալուխային ծալարային կցորդիչ 1կՎ 120մմ2 կտր.համար (պժրա ԿՈՒԿԵՅԵՐ) 4xKBTr-1-120	հատ	4	11,700	46,800		-		-	4,000	46,800
3	Մալուխային վերջույթ 120մմ2 կտրվածքի համար	հատ	16	4,770	76,320		-		-	16,000	76,320
4	III-րդ կարգի գրանտի քանոնում ձեռքով 4մարմնի համար 0.4x0.8x50մ	խմ	34	4,950	168,300	5.2	25,740		-	28,800	142,560
5	Անկողակի պատրաստում խրամուրում ավազից	մ	106	270	28,620	16	4,320		-	90,000	24,300
6	Ավազ	խմ	8.5	1,710	14,535	1.3	2,223		-	7,200	12,312
7	100մմ տրամ. վիճակատե կոշտ խողովակ	մ	280	990	277,200	60	59,400		-	220,000	217,800
8	Աղբանջանային ծաղավեղ 300մմ լայնությ.	մ	106	45	4,770	16	720		-	90,000	4,050
9	Գրանտի հեղիցք ձեռքով, տոփանում	խմ	25.4	3,150	80,010	3.8	11,970		-	21,600	68,040
10	Ավազի գրանտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	8.5	2,250	19,125	1.3	2,925		-	7,200	16,200
	ԸՆԴԱՄԵՆ՝ 3. Ներտարածքային ցածր լարման 0.4կվ մալուխային գիծ				2,227,680.0		431,298.0		0.0		1,796,382.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4. 67 կվտ դրվածքային եզրադրամք արևային ՖՎ կայան										
1	Արևային ֆոտովոլտային համակարգ վաճառականների տեղադրում 335W mono	հատ	200	90,000	18,000,000		-		-	200,000	18,000,000
2	Փոփակերպիչի տեղադրում (նվերտոր) 380վ, 60կվտ Growatt MAX 60KTL3LV	հատ	1	145,800	145,800		-		-	1,000	145,800
3	Գրունտների քանոթում փաթեթում ձեռքով վաճառականների կանգնակների համար	խմ	85.9	4,500	386,550		-	10.1	45,450	96,000	432,000
4	Վաճառականների կանգնակների մոնտաժում (սյուղատես քառանկյուն խողովակ 40x40x4մ L=1500մմ, թիթեղ 150x150x6մմ)	տն	0.6918	639,000	442,060		-	0.0412	26,327	0.733	468,387
5	Կանգնակների բեռնացում B-7.5 դասի բեռնով	խմ	89.3	36,000	3,214,800		-	6.1	219,600	95,400	3,434,400
6	Հենակառուցվածքներ Մետաղական ծաղավեն 40x4մմ	մ	20	900	18,000		-		-	20,000	18,000
7	Այրումիճե պրաֆիլ վերևի Պ-1 95x50	մ	210	405	85,050		-		-	210,000	85,050
8	Այրումիճե հորիզոնական պրաֆիլ Պ-3 80x50	մ	500	360	180,000		-		-	500,000	180,000
9	Այրումիճե հորիզոնական պրաֆիլ Պ-2 50x50	մ	500	315	157,500		-		-	500,000	157,500
10	Այրումիճե դետալ Ղ-1 N-04	մ	800	270	216,000		-		-	800,000	216,000
11	Այրումիճե դետալ Ղ-2 N-05	մ	200	252	50,400		-		-	200,000	50,400
12	Այրումիճե դետալ S-003.1	մ	100	225	22,500		-		-	100,000	22,500
13	Այրումիճե դետալ S-003.2	մ	50	234	11,700		-		-	50,000	11,700
14	Հենակառուցվածքի մոնտաժում	լր-գմ	200	1,800	360,000		-		-	200,000	360,000
15	Այլ կուլքեր	լր-գմ	1	45,000	45,000		-		-	1,000	45,000
16	Էլեկտրական մաս Մետաղական արկղ 800x650x250մմ IP65	հատ	1	148,500	148,500		-		-	1,000	148,500
17	Ավտոմատ-անջատիչ եռափեռ, փոփոխական հոսանքի 125Ա	հատ	1	27,900	27,900		-		-	1,000	27,900
18	Ավտոմատ-անջատիչ եռափեռ, փոփոխական հոսանքի 100Ա	հատ	1	25,200	25,200		-		-	1,000	25,200
19	Ավտոմատ-անջատիչ շրմետափ, հաստատուն հոսանքի 10Ա	հատ	12	2,970	35,640		-		-	12,000	35,640
20	Ինքնաբալիսի գերլարումից սառչափառող սարք 2 փնեռնի (1L+N) Y3/ՈՊ	հատ	12	40,500	486,000		-		-	12,000	486,000
21	Երկաթագլային դարձափոխիչային հաշվիչ Էլեկտրոմային 2 տարիֆային 380Վ 5Ա	հատ	1	29,700	29,700		-		-	1,000	29,700
22	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 400/5Ա	հատ	3	73,800	221,400		-		-	3,000	221,400
23	Գրունտի քանոթում խրատույթներում ձեռքով	խմ	34	4,950	168,300		-		-	34,000	168,300
24	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տափանմով	խմ	34	3,150	107,100		-		-	34,000	107,100
25	Անկորնային պատրաստում խրատույթում ավազից 10լմ	մ	118	450	53,100		-	12	5,400	130,000	58,500
26	Մալուխ ուժային, ապրամիկից 1.0կՎ ABBF-1.0 4x50մմ2 կտրվածքով	մ	30	12,600	378,000		-		-	30,000	378,000
27	Հաղորդալար արձնից 4ք.մմ ՊԵ-1-380	մ	900	585	526,500		-		-	900,000	526,500
28	Հաղորդալար արձնից 2.5ք.մմ ՊԵ-1-380	մ	100	315	31,500		-		-	100,000	31,500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Մարվային ծայրային կտրույիչ 1կՎ 50մմ2 կտր-համար (мфрга концевая) 1КВТнН-4х50	հատ	6	3,150	18,900		-		-	6,000	18,900
30	Մարվային վերջույթ 50մմ2 կտրվածքի համար	հատ	24	2,250	54,000		-		-	24,000	54,000
31	Միակիցի MC4	հատ	40	1,350	54,000		-		-	40,000	54,000
32	Φ100մմ PVC խողովակ	մ	15	1,440	21,600		-	10	14,400	25,000	36,000
33	Φ70մմ PVC խողովակ	մ	31	495	15,345		-	12	5,940	43,000	21,285
34	Աղբամշտային ժապավեն 300մմ լայնությամբ	մ	118	45	5,310		-	12	540	130,000	5,850
35	Ցինկապատ մալուխատար 50x100մմ	մ		2,900	-		-	6	17,400	6,000	17,400
36	Շանթապաշտպանում III-րդ կարգի գրունտի քանդում փոստ ձևով	խմ	1.65	4,950	8,168		-		-	1,650	8,168
37	Գրունտի քանդում խրամորում ձևով	խմ	1.9	4,950	9,405	1.7	8,415		-	0,200	990
38	Գրունտի եռվիցք ձևով, սովորական	խմ	3.55	3,150	11,183	1.7	5,355		-	1,850	5,828
39	Մետաղական հենարան մոնտաժում պողպատե կրթ խողովակներով (Φ51x3.5մմ L=1.0մ, Φ76x4մմ L=2.5մ, Φ89x4մմ L=2.5մ, Φ127x6մմ L=5.5մ)	տն	0.144	639,000	92,192		-		-	0.144	92,192
40	Հենարան յաղակներով	քմ	4	1,620	6,480		-		-	4,000	6,480
41	Հենարան բետոնացում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	1.65	31,050	51,233		-		-	1,650	51,233
42	Schirtec S-AM շանթաքիչ սարքի տեղադրում հենարան վրա	հատ	1	34,200	34,200		-		-	1,000	34,200
43	Պողպատե շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	105	900	94,500		-		-	105,000	94,500
44	Մետաղալար պողպատից պրեճապատ Փճմմ	մ	13	315	4,095		-		-	13,000	4,095
45	Զգաճող պողպատից (հողակցիչ) պրեճապատ Φ17մմ L=1.5մ	հատ	4	3,150	12,600		-		-	4,000	12,600
46	ԸՆԴԱՄԵՆՆԻ 4. 67 կմ տրվածքային հորքային արևային ՖՎ կայան				26,067,409.4		13,770.0		335,056.8		26,388,696.2
47	5. Արտաքին ջրաղիծ										
1	IV- րդ կարգի գրունտի փորում 0.5մ3 շերտի տարրաբաժան Էքսկավատոր, կողմից	խմ	78	990	77,220		-		-	78,000	77,220
2	Նոյնը, բարձրագույն խորանարթի վրա	խմ	27	990	26,730		-		-	27,000	26,730
3	IV- րդ կարգի գրունտի քանդում ձևով	խմ	15	4,950	74,250		-		-	15,000	74,250
4	Հիմնաստվածի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից	խմ	7	3,960	27,720		-		-	7,000	27,720
5	Ջրամուղու հեռվիցք ավազով, ձևով, սովորական	խմ	17	3,960	67,320		-		-	17,000	67,320
6	Գրունտի եռվիցք խրամորում քանդվածքով և տեղադրում օդաճաշակի ձևով	խմ	93	540	50,220		-		-	93,000	50,220
7	Ավելորդ գրունտի տեղադրում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	27	585	15,795		-		-	27,000	15,795
8	Պողպատե խողովակի ճնշումային խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Φ32մմ PN=1MPa	գժմ	4	2,250	9,000		-		-	4,000	9,000
9	Պողպատե խողովակի ճնշումային խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Φ65մմ PN=1MPa	գժմ	89	2,970	264,330		-		-	89,000	264,330
10	Զրաչափական համադրյալ հորում Φ25մմ Գնդիկային փականների տեղադրում DN25մմ	հատ	1	4,500	4,500		-		-	1,000	4,500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ջրաչափի տեղադրում DN25մմ, ստուգաչափումով	հատ	1	16,200	16,200		-		-	1,000	16,200
12	Պոլիէթիլենային անցում ամբիկավիս Փ25մմ	հատ	1	2,340	2,340		-		-	1,000	2,340
13	Զրի գտիչ Փ25մմ	հատ	1	2,520	2,520		-		-	1,000	2,520
14	Զրմուռի կտր հոր հավաքովի է/բետոնե օղակներից Փ1000մմ h=1,5մ	խմ	1.2	27,000	32,400		-		-	1,200	32,400
15	Ե/բետոնե հորի օղակներ Փ1000մմ h=0,5մ և h=1,5մ	հատ	1	37,800	37,800		-		-	1,000	37,800
16	Ծածկի է/բետոնե հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(h) թուջե մտցով	հատ	1	90,900	90,900		-		-	1,000	90,900
17	Զրմուռի կտր հոր հավաքովի է/բետոնե օղակներից Փ1500մմ h=1,5մ	խմ	1.5	27,000	40,500		-		-	1,500	40,500
18	Ե/բետոնե հորի օղակներ Փ1500մմ h=0,5մ և h=1,5մ	հատ	1	46,800	46,800		-		-	1,000	46,800
19	Ծածկի է/բետոնե հավաքովի սալ 1,8x1,8x0,22(h) թուջե մտցով	հատ	1	100,800	100,800		-		-	1,000	100,800
20	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկա 9 բալ)	տն	0.096	405,900	38,966		-		-	0.096	38,966
21	Մետաղական սոյժաններ	տն	0.029	405,900	11,771		-		-	0.029	11,771
22	Մետաղական տարրերի հավաքածուներում	տն	0.125	1,620	203		-		-	0.125	203
23	Հավաքիլեռային հիդրանտ Փ125մմ h=750մմ	հատ	1	78,300	78,300		-		-	1,000	78,300
24	Ցուցիչ ստրիկի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1	7,200	7,200		-		-	1,000	7,200
ԸՆԴԱՄԵՆՇ 5. Արտաքին ջրափն					1,123,785.0		0.0		0.0		1,123,785.0
6. Կենցաղային կայան											
1	IV- րդ կարգի գրանտի փորում 0.5(3 շերտի տարաբարյալ բրակավառում, կողմից	խմ	50	1,350	67,500		-		-	50,000	67,500
2	Լոյսեր, բարձրակ ինքնաբափի վրա	խմ	24	1,170	28,080		-		-	24,000	28,080
3	IV- րդ կարգի գրանտի բանդում ձեռքով	խմ	10	3,150	31,500		-		-	10,000	31,500
4	Հիմնատանի պատրաստում խորվակաշարի սակ ալագից	խմ	4	3,960	15,840		-		-	4,000	15,840
5	Խրամադուր հեռից ալագով, ձեռքով, տոփանումով	խմ	14	4,005	56,070		-		-	14,000	56,070
6	Գրանտի ետլից խրամադուր բուլլոգերով և տոփանում օղակալան ձեռքի տոփանիցով	խմ	60	540	32,400		-		-	60,000	32,400
7	Ավերբուր գրանտի տեղափոխում 3լմ հեռավորության վրա	խմ	24	585	14,040		-		-	24,000	14,040
8	Կոյուրա PVC Փ160մմ խորվակ ռեռնի սեղից օղակներով տեղադրում, փորվածքում	գծմ	42	4,500	189,000		-		-	42,000	189,000
9	Կոյուրա PVC Փ200մմ խորվակ ռեռնի սեղից օղակներով տեղադրում, փորվածքում	գծմ	9	5,670	51,030		-		-	9,000	51,030
10	Կոյուրա կտր դիտահորերի կառուցում հավաքովի է/բ օղակներով Փ1000մմ h=1,5մ	խմ	3.9	38,700	150,930		-		-	3,900	150,930
11	Ե/բետոնե հորի օղակներ Փ1000մմ h=0,5մ և h=1,5մ	հատ	3	40,500	121,500		-		-	3,000	121,500
12	Ծածկի է/բետոնե հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(h) թուջե մտցով	հատ	3	103,500	310,500		-		-	3,000	310,500
13	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկա 9 բալ)	տն	0.11	405,900	44,649		-		-	0.110	44,649
14	Մետաղական սոյժաններ	տն	0.029	405,900	11,771		-		-	0.029	11,771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Մեծադական տարրերի նախկողմնական ներկայում	տն	0.139	99,000	13,761		-		-	0.139	13,761
	ԸՆԴԱՄԱՆՆԸ 6 Կենցաղային կորույթի				1,138,571.1		0.0		0.0		1,138,571.1
	7. Մաքրման կայանի է/բետոնե հոր										
1	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.5 կմ շերտի տարածությամբ էրակավատրով, բարձրով ավտոմեքենայի վրա	խմ	21	630	13,230		-		-	21.000	13,230
2	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	21	4,050	85,050		-		-	21.000	85,050
3	Գրունտի քանդում ձեռքով	խմ	10	2,250	22,500		-		-	10.000	22,500
4	Գրունտի հետվիջ ձեռքով	խմ	10	315	3,150		-		-	10.000	3,150
5	Բետոնե նախապարատական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	0.9	31,050	27,945		-		-	0.900	27,945
6	Հորի է/ բետոնե պատերի և հիմնատակի պատրաստում 250մմ հաստությամբ B-15 դասի բետոնով	խմ	8	65,700	525,600		-	1.20	78,840	9.200	604,440
7	Ամրան Փ6A240C	տն	0.008	311,400	2,491		-	0.0046	1,432	0.013	3,924
8	Ամրան Փ10A500C	տն	0.485	306,000	148,410	0.2271	69,493		-	0.258	78,917
9	Ամրան Փ12A500C	տն	0.451	306,000	138,006		-	0.1391	42,565	0.590	180,571
10	Tonac-15 Մաքրման կայանի տեղադրում փուլի մեջ	կ/տ	1	1,908,000	1,908,000		-		-	1.000	1,908,000
11	Ավազի ցում ապրի տակ և շուրջ ձեռքով	խմ	6.5	3,960	25,740		-		-	6.500	25,740
	ԸՆԴԱՄԱՆՆԸ 7 Մաքրման կայանի է/բետոնե հոր				2,900,122.2		69,492.6		122,837.0		2,953,466.6
	8. Ջերմոց										
1	Գրունտների քանդում խրատովներում ձեռքով	խմ	4	4,950	19,800		-		-	4.000	19,800
2	Գրունտի հարքեցում տեղում ձեռքով	խմ	4	3,150	12,600		-		-	4.000	12,600
3	Բետոնե ժապավենային ինքնի պատրաստում B-12.5դասի բետոնով	խմ	3.6	67,500	243,000		-		-	3.600	243,000
4	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներեց շրջանակների մոնտաժում	տն	0.3385	639,000	216,302		-		-	0.339	216,302
5	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 նմարով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.339	99,000	33,561		-		-	0.339	33,561
6	Մեկ խիլիանի պոլիպրոբենտոսից պատերի և ծածկի իրականացում	քմ	85	5,850	497,250		-		-	85.000	497,250
	ԸՆԴԱՄԱՆՆԸ 8. Ջերմոց				1,022,512.5		0.0		0.0		1,022,512.5
	9. Բարեկարգում										
1	Ֆանդան աշխատանքներ Տարածքի գործություն ունեցող ծածկույթի քանդում էրակավատրով, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	խմ	1229.3	810	995,733		-	195.95	158,720	1425.250	1,154,453
2	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	1229.3	585	719,141		-	195.95	114,631	1425.250	833,771
4	Հողային աշխատանքներ մինչև 0.00մ ² IV-րդ կարգի գրունտի քանդում 0.65մ ³ շերտի տարածությամբ էրակավատրով, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	խմ	363	990	359,370		-	123.0	121,770	486.000	481,140
5	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	363	585	212,355		-	123.0	71,955	486.000	284,310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Հողային աշխատանքներ ֆոտոարկի դաշտի համար IV-րդ կարգի գրունտի բանում 0.65մ3 շերտի տարորոշյալով երակավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	109.8	990	108,702		-	134.2	132,858	244,000	241,560
7	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	109.8	585	64,233		-	134.2	78,507	244,000	142,740
8	Երթևեկի մաս										
8	Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 400մ հաստ, ավազա-կոպչային խառնուրդից	խմ	107.6	3,960	426,096		-	18.1	71,676	125,700	497,772
9	Համապարհի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 150մ հաստ.	քմ	1076.1	1,890	2,033,829		-	181.0	342,090	1257,100	2,375,919
10	խճից հիմնատակի պատրաստում և տեղադրում բիտումով 4սմ հաստ.	քմ	1076.1	1,035	1,113,764		-	181.0	187,335	1257,100	1,301,099
11	Համապարհի ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ապակալարեխողով 40սմ հաստ.	քմ	1076.1	3,690	3,970,809		-	181.0	667,890	1257,100	4,638,699
12	Մայրեր										
12	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300սմ	գծմ	700.4	6,390	4,475,556	130.6	834,534		-	569,800	3,641,022
13	Թաքնված եզրաքարերի տեղադրում 80x200սմ	գծմ	635.6	7,740	4,919,544	201.17	1,557,056		-	434,430	3,362,488
14	Բազալտե խճից 12սմ հիմնի պատրաստում մայրերի տակ	քմ	672.4	1,530	1,028,772	179.74	275,002		-	492,660	753,770
15	Մայրերի 30սմ հաստ. ապակալարեխողով ծածկույթ	քմ	672.4	3,060	2,057,544	179.74	550,004		-	492,660	1,507,540
16	Միզանորդ										
16	Հողի մերձեցնողական եակապատրաստում սիլվանադերում փեկով 15սմ հաստ. բասալտով	քմ	930.4	1,170	1,088,568	138.4	161,928		-	792,000	926,640
Հ	Սևահողի նշվում պահուստում 0.503 շերտի տարորոշյալով երակավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ		630	-			118.8	74,844	118,800	74,844
Հ	Նույնի տեղափոխում օբյեկտ 5 կմ հեռավորության վրա	խմ		585	-		-	118.8	69,498	118,800	69,498
Ն	Սերմի ցանում ձեռքով 20գր/քմ	քմ		200	-		-	792	158,400	792,000	158,400
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ 9. Բարեկարգում				23,574,015.0		3,378,524.4		2,250,173.3		22,445,663.9
10.	Տարածքի արտաքին լուսավորում										
1	Խրամուրտ փորում երակավատորով, կողիցք	խմ	72.2	990	71,478	5.6	5,544		-	66,600	65,934
2	Նույնը, բարձելով ինքնաբաթի վրա	խմ	31	990	30,690		-	3.2	3,168	34,200	33,858
3	Փոսի փորում 0.5x0.5x1.0(հ)	խմ	5.3	4,950	26,235		-	3.7	18,315	9,000	44,550
4	Գրունտի ետլիցք բուլբուլերով	խմ	77.5	495	38,363	1.9	941		-	75,600	37,422
5	Գրունտի տափանում օրաճշգրտական ձևերի տափանիչով	խմ	77.5	585	45,338	1.9	1,112		-	75,600	44,226
6	Ավերդող գրունտի տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	խմ	31.0	540	16,740		-	3.2	1,728	34,200	18,468
7	Հենարան պողպատե խողովակից Փ159մմ h=8մ 1 բարձակով	հատ	21	97,200	2,041,200	3.0	291,600		-	18,000	1,749,600
8	Բարձակ	հատ	21	12,600	264,600	3.0	37,800		-	18,000	226,800
9	Լուսատու արտաքին լուսավորման, LED լուսավորային100վտ իզոլացիայով IP65	հատ	21	22,500	472,500	3.0	67,500		-	18,000	405,000
10	Ավտոմատ տեղափոխ 1 բեռնային 6Ա	հատ	21	1,980	41,580	3.0	5,940		-	18,000	35,640
11	Տուփ բաժանարար, սեղմաշարով, տեղադրվող հենարան մեջ	հատ	21	630	13,230	3.0	1,890		-	18,000	11,340

25.08.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇԸԲ-20/5-1 պայմանագրի **06.09.2021թ.** կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Հարդարար պրճից 3x2,5մ ՈՈԲ-380	մ	189	585	110,565	27.0	15,795		-	162,000	94,770
13	Մետաղական խորովակ ֓50մմ մարտիչը հենարանի մեջ անցկացնելու համար	մ	42	450	18,900	6.0	2,700		-	36,000	16,200
14	Մարտի ուժային, այրումին ABBT-1,0 4x16մմ2 կտր.	մ	480	720	345,600	20.0	14,400		-	460,000	331,200
15	Անկողական պատարատում խրամուրում ալազից	մ	430	270	116,100	10.0	2,700		-	420,000	113,400
16	Ալազ	խմ	25.8	1,710	44,118	0.6	1,026		-	25,200	43,092
17	Ագրանշանային ժապավեն 300մմ լայնությ.	մ	430	45	19,350	10.0	450		-	420,000	18,900
18	100մմ տրամ. վիճիկատան կոշտ խորովակ	մ	430	1,440	619,200	10.0	14,400		-	420,000	604,800
19	Հենարանների բեռնաճյուղ B-15 դասի բեռնով	խմ	5.25	69,300	363,825		-	3.75	259,875	9,000	623,700
20	Մետաղական հենասյուների թուղակներով	քմ	10.6	1,620	17,172	1.5568	2,522		-	9,043	14,650
21	Գանձանակ լուսավորության, մետաղական, 12մոդուլի համար	հատ	1	144,450	144,450		-		-	1,000	144,450
22	Ավտոմատ-անջատիչ էտաբլետ 32Ա	հատ	1	2,520	2,520		-		-	1,000	2,520
23	Ավտոմատ-անջատիչ միաբլետ 25Ա	հատ	3	2,250	6,750		-		-	3,000	6,750
ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ 10. Տարածքի արտաքին լուսավորում					4,870,503.0		486,319.0		283,086.0		4,687,270.0
11. Մարզադաշտ											
1	20-40մմ ֆրակցիայի բազալտ խճից հիմնատանի պատրաստում 15 մմ հաստությամբ	քմ	364	900	327,600		-		-	364,000	327,600
2	3-5մմ ֆրակցիայի բազալտ խճից հիմնատակ 30մմ հաստությամբ	խմ	10.9	7,920	86,486		-		-	10,920	86,486
3	Գետնաքարիլի փռում	քմ	364	675	245,700		-		-	364,000	245,700
4	Ալազից հարթեցնող շերտ 20-30մմ ֆրակցիայի 10մմ հաստ	խմ	3.64	3,960	14,414		-		-	3,640	14,414
5	Բուսանոթի փռում 10մմ հաստ.	քմ	364	900	327,600		-		-	364,000	327,600
6	Մերմերի ցանքը ձեռքով և ջրում	քմ	364	180	65,520		-		-	364,000	65,520
ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ 11. Մարզադաշտ					1,067,320.8		0.0		0.0		1,067,320.8
12. Ցանկապատ											
1	Արևային մարակեցների և դպրոցի տարածքի ցանկապատ, դարպասներ, IV-րդ կարգի գրունտների բանբում փակերում ձեռքով	խմ	50.6	4,500	227,700		-		-	50,600	227,700
2	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	50.6	2,700	136,620		-		-	50,600	136,620
3	Բեռնեռն հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B-12.5 դասի բեռնով	խմ	50.5	62,100	3,136,050		-		-	50,500	3,136,050
4	Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում պարզասեռ տարրերից (աղյուսկներն խորովակ, ժապավեն)	տն	9.776	607,500	5,938,920		-		-	9,776	5,938,920
5	Մետաղական ցանցի եռանցում	քմ	731.8	990	724,482		-		-	731,800	724,482
6	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՓՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	9.776	99,000	967,824		-		-	9,776	967,824
7	Մարզադաշտի ցանկապատ Գրունտների բանբում փակերում ձեռքով	խմ	10	4,500	45,000		-		-	10,000	45,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Գրուտի հարթեցում տներում ձևորով	խմ	10	2,700	27,000		-		-	10,000	27,000
9	Բնունե հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B-12,5դասի բետոնով	խմ	9.6	63,900	613,440		-		-	9,600	613,440
10	Մետաղական տարրերի ցանցավոր կառուցում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ, ժապավեն, անկյունակ)	տն	4.221	607,500	2,564,258		-		-	4,221	2,564,258
11	Մետաղական ցանցի եռակցում	քմ	396	945,281	374,331		-		-	396,000	374,331
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 ենարով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	4.221	99,000	417,879		-		-	4,221	417,879
	ԸՆԴԱՄԵՆՈՒ 12.3 Զանկապատ				15,173,503.93		0.00		0.00		15,173,503.93
	Ընդհանուրը				461,328,640.78		13,449,566.97		76,223,742.11		524,102,815.91
	Չնախատեսված աշխատանքներ 3%				13,839,859.22		403,487.01		2,286,712.26		15,723,084.48
	Ընդամենը				475,168,500.0		13,853,053.98		78,510,454.37		539,825,900.39
	ԱԱՀ 20%				95,033,700.0		2,770,610.80		15,702,090.87		107,965,180.08
	Ընդամենը ամբողջը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն				570,202,200.0		16,623,664.78		94,212,545.25		647,791,080.47

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900017038806
Հ/Հ ՀՀ 03565827

Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի, Մուշական 8ի. տ. 92
<<Գրիգորյան Շին>> ՍՊԸ
<<Հայթիվեսթանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014101961942
Հ/Հ ՀՀ 00481595

