

Պատվիրատու Արտաշատի համայնքապետարան
Կապալառու՝ <<ԱՇԻԿՅԱՆ ԶՈՆԱԹՐԱՔՇՆ>> ՍՊԸ

Պայմանագիր՝ ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-24/116-2 կնքված՝ 30.10.2025թ.

Հաստատում եմ

Արտաշատ համայնքի ղեկավարի պարտականությունները կատարող՝

Ս. Սկրոյան

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԻՆԵՐԻ, ՊՈՒՐԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ/ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԵ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՎԱՅՐՈՒՄ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ աշխատանքներ

Քաղցրաշեն Փոփոխված ծավալների համադրում

NN	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Ըստ Պայմանագրի			Փաստացի			Ավելացում			Պակասեցում		
			Քանակ	Միավ. Արժեք ՀՀ դրամ	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Քանակ	Միավ. Արժեք ՀՀ դրամ	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Քանակ	Միավ. Արժեք ՀՀ դրամ	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Քանակ	Միավ. Արժեք ՀՀ դրամ	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Քանդման աշխատանքներ													
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում՝ հիմքերի հետ միասին, հետ վերադարձ պատվիրատուին	մ	410	1.33	546.623	410	1.33	546.623						
2	Գոյություն ունեցող վաքերի ապամոնտաժում, հետ վերադարձ պատվիրատուին	զծմ	18	0.67	11.999	18	0.67	11.999						
3	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	16.5	5.70	94.061	16.5	5.70	94.061						
4	Գոյություն ունեցող հիմքի շերտի քանդում	մ ²	790	1.03	812.577	790	1.03	812.577						
5	Գոյություն ունեցող բետոնե սալիկների քանդում	մ ³	1.2	2.82	3.387	1.2	2.82	3.387						
6	Գոյություն ունեցող ջրահեռացման վաքերի մաքրում բերվածքներից	մ	18	1.62	29.236	18	1.62	29.236						
7	Շին աղբի հավաքում և բարձում ինքնաթափին ձեռքով	տն	312	0.70	217.437	312	0.70	217.437						
8	Տեղափոխում 5կմ	տն	312	2.04	636.299	312	2.04	636.299						
	Կառուցման աշխատանքներ													
1	Բնահողի տոփանում խճով եզրաքարերի տակ	100մ ²	0.60	39.57	23.743	0.7296	39.57	28.871	0.13	39.57	5.128			
2	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 80*200մմ	մ	460	6.06	2789.690	587	6.06	3559.887	127	6.06	770.197			
3	Տոփանված բնահող	100մ ²	8.15	39.57	322.508	9.2095	39.57	364.434	1.0595	39.57	41.926			
4	Ավազակոպձային -100մմ	մ ³	81.5	11.88	967.838	92.095	11.88	1093.657	10.595	11.88	125.819			
5	Խճի նախաշերտի -120մմ	մ ³	97.8	16.02	1566.493	110.514	16.02	1770.137	12.714	16.02	203.644			
6	Ավազե նախաշերտ - 30-50մմ	մ ³	81.5	11.70	953.269	92.095	11.70	1077.194	10.595	11.70	123.925			
7	Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	8.15	180.32	1469.610	8.449214	180.32	1523.565	0.30	180.32	53.954			
8	Բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում 60մմ	100մ ²	8.15	748.24	6098.126	8.15	748.24	6098.126						
9	Փայտե լաքապատ նստարանների տեղադրում (գործարանային արտադրության)	հատ	12	98.44	1181.286	8	98.44	787.524				4	98.44	393.762

10	Աղբամանների տեղադրում (գործարանային արտադրության)	հատ	16	39.12	625.900	11	39.12	430.306				5	39.12	195.594
11	Բնահողի տուփանում խճով -100մմ	100մ ²	10.20	39.57	403.629	10.2	39.57	403.629						
12	Գազոնների հողի նախապատրաստում, բուսական շերտի ներկրումով ձեռքով, 20սմ հաստ.	մ ²	1020	0.91	928.944	1020	0.91	928.944						
13	Գազոնների ցանում	մ ²	1020	0.11	114.958	1020	0.11	114.958						
	Բետոնե ծածկ							0.000						
1	Բետոնե նախաշերտի կառուցում Վ - 7.5 դասի բետոնից, եզրաքարերի տակ	մ ³	2.3	43.01	98.930	2.3	43.01	98.930						
2	Բետոնե հիմքերի կառուցում Վ-15 դասի բետոնից	մ ³	1.32	57.38	75.740	1.32	57.38	75.740						
3	Բետոնե պատի կառուցում Վ-20 դասի բետոնից	մ ³	0.5	62.59	31.295	0.5	62.59	31.295						
4	Ամրան Ա - 500C 10մմ, L=610մմ, 1000մմ, քայլը 100մմ	տն	0.1278	542.68	69.355	0.1278	542.68	69.355						
	Զրուցարան (3 հատ)													
1	Բնահողի մշակում III կարգի գրունտում ձեռքով	մ ³	5.7	3.33	18.998	5.7	3.33	18.998						
2	Բնահողի տուփանում խճով	100մ ²	0.0108	39.57	0.427	0.0108	39.57	0.427						
3	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.51	1.70	0.868	0.51	1.70	0.868						
4	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	5.19	1.70	8.838	5.19	1.70	8.838						
5	Հիմքերի բետոնացում Վ - 7.5 դասի բետոնով	մ ³	5.19	64.24	333.384	5.19	64.24	333.384						
6	Մետաղական ֆերմայի մոնտաժում ուղղանկյուն խողովակներից	տն	1.7225	84.01	144.706	1.7225	84.01	144.706						
7	Ուղղանկյուն խողովակ d=80*80*4մմ	մ	50.7	6.27	317.961	136	6.27	852.912	85.3	6.27	534.952			
8	Ուղղանկյուն խողովակ d=80*70*4մմ	մ	15.3	5.67	86.707	0	5.67	0.000				15.3	5.67	86.707
9	Պողպատե խողովակ d=70*70*4մմ	մ	14.4	5.33	76.765	0	5.33	0.000				14.4	5.33	76.765
10	Պողպատե խողովակ d=40*20*2մմ	մ	86.4	1.128	97.483	144	1.128	162.472	57.60	1.128	64.989			
11	Ցինկապատ ալիքավոր թիթեղի տեղադրում КП-21 0.55մմ	100մ ²	0.48	783.01	375.846	0.48	783.01	375.846						
12	Պիպի իրականացում ցինկապատ թիթեղից 0.7մ լայն.	100մ ²	0.117	799.10	93.495	0.117	799.10	93.495						
13	Զրուցարանի շրջափակում պոլիկարբոնատով 1.0մ բարձրությամբ	մ ²	30	4.33	130.005	30	4.33	130.005						
14	Զրուցարանների մոնտաժում	տն	1.98252	100.09	198.435	1.98252	100.09	198.435						
15	Ուղղանկյուն խողովակ d=100*100*4մմ	մ	81.6	7.88	642.990	84	7.88	661.902	2.4	7.88	18.911			
16	Պողպատե խողովակ d=70*70*4մմ	մ	94.2	5.33	502.174	0	5.33	0.000				94.2	5.33	502.174
17	Պողպատաթերթ	տն	0.30172	917.10	276.706	0.30172	917.10	276.706						
18	Ամրան Ա - 500C 16մմ	տն	0.0384	498.51	19.143	0.0384	498.51	19.143						

19	Մետաղական գրուցարանների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ²	0.93	149.53	139.064	0.93	149.53	139.064						
	Փայտե նստարաններ (6 հատ)							0.000						
1	Բնահողի մշակում III կարգի գրունտում ձեռքով	մ³	1.32	3.33	4.400	1.32	3.33	4.400						
2	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ³	0.12	1.70	0.204	0.12	1.70	0.204						
3	Բնահողի տոփանում խճով	100մ²	0.012	39.57	0.475	0.012	39.57	0.475						
4	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ³	1.2	1.70	2.043	1.2	1.70	2.043						
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում Վ-7.5 դասի բետոնից	մ³	1.152	56.26	64.814	1.152	56.26	64.814						
6	Փայտե նստարանների կառուցում	մ³	0.168	241.85	40.630	0.168	241.85	40.630						
7	Տաշտաձև հեծան 6.5մմ	մ	16.8	4.04	67.857	16.8	4.04	67.857						
8	Հեղույս օճ	կգ	9	1.80	16.193	9	1.80	16.193						
9	Թերթավոր պողպատ 65*5մմ	մ²	0.3	30.69	9.206	0.3	30.69	9.206						
10	Փայտե նստարանների լաքապատում (2 անգամ) անգույն լաքով	100մ²	0.12	80.73	9.688	0.12	80.73	9.688						
11	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ²	0.036	149.53	5.383	0.036	149.53	5.383						
	Սեղան (3 հատ)							0.000						
1	Մետաղական սեղանի մոնտաժում	տն	0.13923	100.09	13.936	0.13923	100.09	13.936						
2	Պողպատե խողովակ 60*30*3մմ	մ	36.78	1.71	62.776	36.78	1.71	62.776						
3	Ինքնաշաղափող հեղույս օճ	հատ	57	0.08	4.316	57	0.08	4.316						
4	Սեղանի տախտակ 1.0*1.7մ, 4սմ հաստությամբ	մ³	0.21	192.46	40.417	0.21	192.46	40.417						
5	Տախտակի լաքապատում (2 անգամ) անգույն լաքով	100մ²	0.102	80.73	8.235	0.102	80.73	8.235						
6	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ²	0.075	149.53	11.215	0.075	149.53	11.215						
	Զրամատակարարման համակարգ							0.000						
	Հողային աշխատանքներ							0.000						
1	Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտում մեխանիզմով, կողլիցքով	1000մ³	0.060	947.41	56.845	0.060	947.41	56.845						
2	Խրամուղու մշակում և կարգավորում III կարգի գրունտում ձեռքով	մ³	6	3.33	19.998	6	3.33	19.998						
3	Ավազե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստ.	մ³	9	6.03	54.257	9	6.03	54.257						
4	Խողովակի պաշտպանիչ շերտ ավազով	մ³	18	4.40	79.209	18	4.40	79.209						
5	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ³	0.035	101.97	3.569	0.035	101.97	3.569						
6	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ³	4	1.70	6.812	4	1.70	6.812						
7	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 5կմ	տն	48.6	2.04	99.116	48.6	2.04	99.116						
8	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում de 63մմ, PN1.0ՄՊա, փորձարկումով	մ	176	1.34	236.149	176	1.34	236.149						

9	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում de 25մմ, PN1.0ՄՊա, փորձարկումով	մ	9	0.64	5.716	9	0.64	5.716						
10	Պողպատե խողովակի տեղադրում dn 65մմ, փորձարկումով	մ	3	4.31	12.941	3	4.31	12.941						
	Հանգույցներ և ձևավոր մասեր							0.000						
11	Կեղտաջրերի համար նախատեսված ընկղմվող պոմպի տեղադրում $Q_{max}=18\text{մ}^3/\text{ժ}$, $N=1.2$, $H=20\text{մ}$ (հենարանով և հենասահքով)	հատ	1	157.26	157.260	1	157.26	157.260						
12	Պոպղպատե ազատ կցաշուրթի տեղադրում d=63մմ	հատ	1	9.48	9.480	1	9.48	9.480						
13	Ազատ կցաշուրթ de63մմ	հատ	1	7.88	7.875	1	7.88	7.875						
14	Պոլիէթիլենային միջադիր de63մմ, (втулка-подфланец)	հատ	1	1.29	1.287	1	1.29	1.287						
15	Ռետինե ներդիր de65մմ	հատ	1	0.61	0.606	1	0.61	0.606						
16	Մետաղական թերթ -250*250*4, 4 հատ	տն	0.0078	917.10	7.153	0.0078	917.10	7.153						
17	Ճնշումային ռետինե փափուկ խողովակ d=50մմ	մ	2	1.89	3.775	2	1.89	3.775						
18	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.015	1236.5	18.547	0.015	1236.5	18.547						
19	Պոմպի կցորդման գլխիկ d=50մմ	հատ	1	1.67	1.666	1	1.67	1.666						
20	Ռետինե խողովակի կցորդման գլխիկ (շտուցեր) d=50մմ	հատ	1	0.95	0.947	1	0.95	0.947						
21	Պոպղպատե կցորդիչ (СГОН) d=50մմ	հատ	1	0.98	0.984	1	0.98	0.984						
22	Պոպղպատե արտուղղում (ОТВОД) d=50մմ	հատ	1	0.88	0.883	1	0.88	0.883						
23	Չժանգոտվող մետաղական շղթա	մ	2	3.03	6.058	2	3.03	6.058						
24	Պոլիէթիլենային ձգովի եռաբաշխիչ de63*63մմ	հատ	2	5.35	10.701	2	5.35	10.701						
25	Պոլիէթիլենային ձգովի եռաբաշխիչ de63*25մմ	հատ	14	4.06	56.823	14	4.06	56.823						
26	Պոլիէթիլենային ձգովի արտուղղում (отвод) de63*25մմ	հատ	4	3.77	15.066	4	3.77	15.066						
27	Պոլիէթիլենային ձգովի խցան de63մմ	հատ	3	1.45	4.362	3	1.45	4.362						
28	Մետաղական կցամասերի յուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0.012	149.53	1.794	0.012	149.53	1.794						
	Պոմպի հոր							0.000						
1	Խճի նախաշերտի իրականացում հիմքի տակ	մ ³	0.24	16.02	3.844	0.24	16.02	3.844						
2	Բետոնե հատակի կառուցում Վ-15 W4 դասի բետոնից	մ ³	0.36	77.66	27.959	0.36	77.66	27.959						
3	Բետոնե պատի կառուցում Վ-15 W4 դասի բետոնից	մ ³	1.62	88.79	143.834	1.62	88.79	143.834						
4	Պատերի արտաքին մասի երկշերտ բիտումապատում	100մ ²	0.0952	110.65	10.533	0.0952	110.65	10.533						
5	Անցքերի բացում ռոռզման առվի ե/բ պատում d=65մմ	հատ	1	3.68	3.680	1	3.68	3.680						

6	Բացված անցքի ցեմենտացում	մ³	0.001	154.65	0.155	0.001	154.65	0.155						
	Մետաղական մտոց (2 հատ)							0.000						
1	Մետաղական մտոցի մոնտաժում	տն	0.11308	115.14	13.020	0.11308	115.14	13.020						
2	Ուղղանկյուն խողովակ 80*60*3մմ	մ	4.8	4.06	19.504	4.8	4.06	19.504						
3	Մետաղական անկյունակ 75*75*6մմ	մ	5.6	4.45	24.917	5.6	4.45	24.917						
4	Մետաղական անկյունակ 50*50*3մմ	մ	4	1.52	6.076	4	1.52	6.076						
5	Մետաղական թերթ	տն	0.02956	917.10	27.109	0.02956	917.10	27.109						
6	Ամրան Ա - 240C 18մմ	տն	0.001	498.51	0.499	0.001	498.51	0.499						
7	Ամրան Ա - 500C 10մմ	տն	0.0014	542.68	0.781	0.0014	542.68	0.781						
8	Ծխնի օ20	հատ	2	0.48	0.969	2	0.48	0.969						
9	Կախովի փական	հատ	2	3.03	6.058	2	3.03	6.058						
10	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ²	0.052	149.53	7.776	0.052	149.53	7.776						
	Լուսավորություն							0.000						
	Մալուխային խրամուղու հողային աշխատանքներ							0.000						
1	IV կարգի խրամուղու քանդում մեխանիզմով	1000մ³	0.0884	947.41	83.751	0.0884	947.41	83.751						
2	Նախաշերտի և վերնաշերտի լիցք տոփանումով տեղի միասեռ բնահողից (առանց շինարարական աղբ և խիճ)	մ³	11	1.70	18.732	11	1.70	18.732						
3	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ³	77.4	1.70	131.804	77.4	1.70	131.804						
4	Ազդանշանային ժապավեն	մ	221	0.06	13.388	221	0.06	13.388						
	Լուսավորության հենասյուն - 1 (ԼՀ 1)							0.000						
	Հողային աշխատանքներ							0.000						
5	IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ³	4.15	5.88	24.395	4.15	5.88	24.395						
6	Խճի նախաշերտի կառուցում, 100մմ հաստության	մ³	0.42	16.02	6.727	0.42	16.02	6.727						
7	Բնահողի փորում տեղում	մ³	3.73	1.70	6.352	3.73	1.70	6.352						
8	Հենասյունների բետոնացում Վ - 12.5 դասի բետոնից	մ³	4	68.65	274.618	4	68.65	274.618						
9	Մետաղական հենասյունների տեղադրում (առանց նյութի արժեքի)	հատ	21	20.86	438.072	21	20.86	438.072						
10	Մետաղական խողովակ d=108*4.0մմ	մ	42	6.79	285.090	0	6.79	0.000				42	6.79	285.090
11	Մետաղական խողովակ d=76*3.0մմ	մ	40.5	3.49	141.195	0	3.49	0.000				40.5	3.49	141.195
12	Մետաղական խողովակ d=60*3.0մմ	մ	25.2	3.42	86.290	0	3.42	0.000				25.2	3.42	86.290
13	Մետաղական խողովակ d=48*3.0մմ	մ	48.3	2.16	104.310	0	2.16	0.000				48.3	2.16	104.310
14	Մետաղական գունդ (դեկորատիվ էլեմենտ) d=80մմ	հատ	21	3.41	71.559	0	3.41	0.000				21	3.41	71.559
15	Մետաղական թերթ	տն	0.3293	917.10	302.000	0.3293	917.10	302.000						
16	Մետիզներ	կգ	30.6	1.51	46.343	30.6	1.51	46.343						
17	Ճկախողովակ օ16	հատ	69.3	0.48	33.585	69.3	0.48	33.585						

18	Հաղորդալարի անցկացում 3*2.5մմ ² , ППВ	100մ	0.785	83.44	65.503	0.785	83.44	65.503						
19	Հենասյուների թուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0.231	149.53	34.542	0.231	149.53	34.542						
20	Այլումինե մալուխի անցկացում ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվածքը 3*10մմ ² , АВВГ	100մ	0.98	161.47	158.240	0.98	161.47	158.240						
21	Այլումինե մալուխի անցկացում ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվածքը 3*6մմ ² , АВВГ	100մ	1.06	146.32	155.104	1.06	146.32	155.104						
22	Այլումինե մալուխի անցկացում ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվածքը 3*2.5մմ ² , АВВГ	100մ	1.12	129.97	145.564	1.12	129.97	145.564						
23	ՊՎՔ խողովակ D=50մմ	մ	240	0.53	127.215	240	0.53	127.215						
24	Երկկռճականի կառավարման կետ PK2GR54	լրակազմ	1	29.08	29.082	1	29.08	29.082						
25	Լուսաղիողային մոդուլ 800*80մմ, 180-265Վ, 24Վտ, 2640Լմ, 110Լմ/Վտ, 4000-5000Կ, աշխատանքային ջերմաստիճան -25° - +50°, երաշխիք 36ամիս	լրա կազմ	50	21.11	1055.680	50	21.11	1055.680						
Ընդամենը					28,914.451			28914.451			1943.446			1943.446
ԱԱՀ 20%					5,782.890			5782.890			388.689			388.689
Ընդամենը					34,697.342			34697.342			2332.135			2332.135

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<ԱՇԻԿՑԱՆ ԶՈՆԱԹՐԱԶԵՆ>> ՍՊԸ

Հեղինակային հսկողություն իրականացնող
<<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ

Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող
<<ՍԵՅՍՄՇԵՆ>> ՍՊԸ

Տնօրեն՝



Ա. Աշիկյան

Տնօրեն՝

[Signature]

Ը. Թովմասյան



Տնօրեն՝

[Signature]

Ե. Բունիաթյան



Պատվիրատու Արտաշատի համայնքապետարան
Կապալառու՝ <<ԱՇԻԿՅԱՆ ԶՈՆԱԹՐԱԶՆ>> ՍՊԸ

Պայմանագիր՝ ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-24/116-2 կնքված՝ 30.10.2025թ.

Հաստատում եմ
Արտաշատ համայնքի ղեկավարի պարտականությունները կատարող՝

Ս. Սկրտչյան

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԻՆԵՐԻ, ՊՈՒՐԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ, ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ/ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԵ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԵՊԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ աշխատանքներ

Այգեպատ բնակավայր Փոփոխված ծավալների համադրում

NN	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Ըստ Պայմանագրի			Փաստացի			Ավելացում			Պակասեցում		
			Քանակ	Միավ. Արժեք ՀՀ դրամ	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Քանակ	Միավ. Արժեք ՀՀ դրամ	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Քանակ	Միավ. Արժեք ՀՀ դրամ	Ընդամեն ը ՀՀ դրամ	Քանակ	Միավ. Արժեք ՀՀ դրամ	Ընդամեն ը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.00
	Քանդման աշխատանքներ													
1	Գոյություն ունեցող մետաղական ցանկապատի քանդում	մ	44	3.27	144.064	44	3.27	144.064						
2	Գոյություն ունեցող տուֆե սալիկապատման քանդում՝ հետ վերադարձ պատվիրատուին	մա	58.2	5.70	331.777	58.2	5.70	331.777						
	Պատ							0.000						
1	3-րդ կարգի գրունի մշակում մեխանիզմով, բարձելով ինքնաթափին-մեքենաներին	1000մա	0.047	889.70	41.816	0	889.70	0.000				0.047	889.70	41.82
2	Նույնը ձեռքով	մա	0.4	3.33	1.333	0	3.33	0.000				0.4	3.33	1.33
3	Բնահողի տոփանում խճով	100մԱ	0.054	39.57	2.137	0	39.57	0.000				0.054	39.57	2.14
4	Բետոնե նախաշերտի կառուցում, 10սմ հաստ.	մա	0.54	43.01	23.227	0	43.01	0.000				0.54	43.01	23.23
5	Բուտաբետոնե հիմքերի կառուցում Վ - 7.5 դասի բետոնից	մա	4.8	42.61	204.511	0	42.61	0.000				4.8	42.61	204.51
6	Բետոնե պատի իրանի կառուցում Վ-15 դասի բետոնից	մա	3	60.76	182.275	0	60.76	0.000				3	60.76	182.28
7	Ամրան Ա - 500C 10մմ	տն	0.16882	542.68	91.616	0	542.68	0.000				0.16882	542.68	91.62
8	Ամրան Ա - 500C 12մմ	տն	0.3468	498.51	172.884	0	498.51	0.000				0.3468	498.51	172.88
9	Հիմքերի ուղղահայաց հիդրոմեկուսացում քիտուաի մածիկով	100մԱ	0.084	110.65	9.294	0	110.65	0.000				0.084	110.65	9.29
10	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մա	0.0012	101.97	0.122	0	101.97	0.000				0.0012	101.97	0.12
11	Նույնը ձեռքով	մա	0.12	1.70	0.204	0	1.70	0.000				0.12	1.70	0.20
12	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 5 կմ	տն	5.5	2.04	11.217	0	2.04	0.000				5.5	2.04	11.22
	Երեսպատման աշխատանքներ					0		0.000						0.00
1	Ցանցի ձգում պատերին (առանց կյուրթի արժեքի)	տն	0.0551	89.13	4.911	0	89.13	0.000				0.0551	89.13	4.91
2	Ցանց Bp-1 100*100*4մմ	մԱ	29	1.56	45.193	0	1.56	0.000				29	1.56	45.19
3	Խարիսխների տեղադրում՝ սյուների համար, ամրան A500c 12մմ, L=300մմ	տն	0.1191	568.69	67.731	0	568.69	0.000				0.1191	568.69	67.73

4	Պատերի երեսպատում բազալտե սալիկներով 3սմ հաստությամբ	մԱ	7.2	28.1223	202.481	0	28.1223	0.000				7.2	28.1223	202.48
5	Պատերի երեսպատում գրանիտե սալիկներով 3սմ հաստությամբ	մԱ	12	53.81	645.742	0	53.81	0.000				12	53.81	645.74
6	Պատերի երեսպատում գրանիտե սալիկներով 5սմ հաստությամբ	մԱ	9.6	83.50	801.576	0	83.50	0.000				9.6	83.50	801.58
7	Բազալտե թասակներ 8սմ հաստ., 18սմ լայնությամբ	մ	6.11	11.36	69.401	0	11.36	0.000				6.11	11.36	69.40
	Կառուցման աշխատանքներ							0.000						
1	Բնահողի տոփանում խճով եզրաքարերի տակ	100մԱ	0.92	39.57	36.406	0.92	39.57	36.406						
2	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 80*200մմ	մ	706	6.06	4281.568	776	6.06	4706.086	70	6.06	424.518			
3	Տոփանված բնահող	100մԱ	12.84	39.57	508.098	13.1	39.57	518.387	0.26	39.57	10.289			
4	Ավազակոպճային -100մմ	մա	128.4	11.88	1524.790	130.1	11.88	1544.978	1.7	11.88	20.188			
5	Խճի նախաշերտի -120մմ	մա	154.08	16.02	2467.947	157.13	16.02	2516.800	3.05	16.02	48.853			
6	Ավազե նախաշերտ - 30-50մմ	մա	51.36	11.70	600.735	52.379	11.70	612.654	1.019	11.70	11.919			
7	Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մԱ	12.84	180.32	2315.312	13.1	180.32	2362.196	0.26	180.32	46.883			
8	Բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում 60մմ	100մԱ	12.84	748.24	9607.354	13.1	748.24	9801.896	0.26	748.24	194.541			
9	Փայտե լաքապատ նստարանների տեղադրում (գործարանային արտադրության)	հատ	4	98.44	393.762	4	98.44	393.762						
10	Աղբամանների տեղադրում (գործարանային արտադրության)	հատ	14	39.12	547.662	14	39.12	547.662						
11	Բնահողի տոփանում խճով -100մմ	100մԱ	9.53	39.57	377.116	9.53	39.57	377.116						
12	Գազոնների հողի նախապատրաստում, բուսական շերտի ներկրումով ձեռքով, 20սմ հաստ.	մԱ	953	0.91	867.925	953	0.91	867.925						
13	Գազոնների ցանում	մԱ	953	0.11	107.407	953	0.11	107.407						
	Ջրամատակարարման համակարգ													
	Հողային աշխատանքներ													
1	Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտում մեխանիզմով, կողիցքով	1000մա	0.083	947.41	78.635	0.083	947.41	78.635						
2	Փորվաշ Խրամուղու մշակում և կարգավորում ձեռքով III կարգի գրունտում	մա	8	5.88	47.027	8.00	5.88	47.027						
3	Ավազե հիմնատակի կառուցում	մա	14	6.03	84.400	14	6.03	84.400						
4	Խողովակի պաշտպանիչ շերտ ավազով	մա	28	4.40	123.214	28	4.40	123.214						
5	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մա	0.044	101.97	4.487	0.044	101.97	4.487						
6	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մա	5	1.70	8.514	5.00	1.70	8.514						
7	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 5կմ	տն	75.6	2.04	154.180	75.6	2.04	154.180						
8	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում de 63մմ, PN1.0ՄՊա, փորձարկումով	մ	274	1.34	367.641	274	1.34	367.641						
9	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում de 25մմ, PN1.0ՄՊա, փորձարկումով	մ	20	0.64	12.701	20	0.64	12.701						
10	Պողպատե խողովակի տեղադրում dn 65մմ, փորձարկումով	մ	2	4.31	8.628	2	4.31	8.628						

11	Պողպատե պատյանի տեղադրում dn 89մմ	մ	14	6.00	84.045	14	6.00	84.045						
12	Պողպատե խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում	մԱ	4.2	4.59	19.277	4.2	4.59	19.277						
	Հանգույցներ և ձևավոր մասեր					0.00		0.000						
1	Մետաղական կցաշուրթի տեղադրում d=65մմ	հատ	1	9.48	9.480	1	9.48	9.480						
2	Ազատ կցաշուրթ de63մմ	հատ	1	7.88	7.875	1	7.88	7.875						
3	Պոլիէթիլենային միջադիր de63մմ, (втулка-подфланец)	հատ	1	1.29	1.287	1	1.29	1.287						
4	Ուետինե ներդիր de65մմ	հատ	1	0.61	0.606	1	0.61	0.606						
5	Սողակային փականի տեղադրում d=50մմ, PN1.0ՄՊա	հատ	1	19.04	19.045	1	19.04	19.045						
6	Միացում գործող ջրատարին dn200	տեղ	1	12.28	12.275	1	12.28	12.275						
7	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի տեղադրում	հատ	81	0.66	53.292	81	0.66	53.292						
8	Պոլիէթիլենային ձգովի եռաբաշխիչ de63*63մմ	հատ	6	5.35	32.104	6	5.35	32.104						
9	Պոլիէթիլենային ձգովի եռաբաշխիչ de63*25մմ	հատ	32	4.06	129.881	32	4.06	129.881						
10	Պոլիէթիլենային ձգովի արտուղղում (отвод) de63*25մմ	հատ	4	3.77	15.066	4	3.77	15.066						
11	Պոլիէթիլենային ձգովի խցան de63մմ	հատ	7	1.45	10.177	7	1.45	10.177						
12	Պոլիէթիլենային էգ կցորդիչ PN10, de 25*3/4"	հատ	32	0.32	10.129	32	0.32	10.129						
13	Մետաղական գնդային փականի տեղադրում PN10, dn 3/4"	հատ	32	5.54	177.222	32	5.54	177.222						
14	Մետաղական էգ շտուցեր dn 3/4"	հատ	32	0.48	15.314	32	0.48	15.314						
	Փականային հոր													
1	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ հաստ.	մա	0.15	16.02	2.403	0.15	16.02	2.403						
2	Կոյուղու ե/բ դիտահորի տեղադրում (հակասեյսմիկ դետալներով) Φ1000	մա	0.7	46.01	32.204	0.7	46.01	32.204						
3	Հորի հիմքի կառուցում Վ - 7.5 դասի բետոնից	մա	0.2	56.131466	11.226	0.2	56.131466	11.226						
4	Ե/բ հավաքովի օղակ ԿՎ - 10-9 Φ1000 H=900	հատ	1	29.03	29.028	1	29.03	29.028						
5	Ե/բ հավաքովի օղակ ԿՎ - 10-6 Φ1000 H=600	հատ	1	37.86	37.862	1	37.86	37.862						
6	Ե/բ հավաքովի ծածկ ՈՈ10, թուջե մոնոցով	հատ	1	123.68	123.682	1	123.68	123.682						
7	Ե/բ հավաքովի հիմք ՈՈ10	հատ	1	30.29	30.289	1	30.29	30.289						
8	Դիտահորի արտաքին մակերեսի հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	100մԱ	0.062	110.65	6.860	0.062	110.65	6.860						
9	Մետաղական աստիճանների պատրաստում և տեղադրում	տն	0.013	80.05	1.041	0.013	80.05	1.041						
10	Մետաղական անկյունակ 50*4	մ	4.27	1.86	7.922	4.27	1.86	7.922						
11	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում (2 անգամ)	100մԱ	0.009	149.53	1.346	0.009	149.53	1.346						

	Ասֆալտի վերականգնում													
1	Ասֆալտի կտրում	100մ	0.04	43.92	1.757	0.04	43.92	1.757						
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում, բարձում ինքնաթափ մեքենային	մա	0.1	5.70	0.570	0.1	5.70	0.570						
3	Ասֆալտի տեղափոխում 5 կմ	տն	0.2	2.04	0.408	0.2	2.04	0.408						
4	Խճային հիմքի կառուցում 120մմ հաստ.	100մԱ	0.0800	151.84	12.147	0.0800	151.84	12.147						
5	Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12տն/1000մԱ	տն	0.033	269.01	8.877	0.033	269.01	8.877						
6	Ծածկի ներքին շերտի իրականացում 6սմ հաստ. խոշորահատիկ ա/բետոնե խառնուրդից	100մԱ	0.08	632.85	50.628	0.08	632.85	50.628						
7	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=4սմ մանրահատիկ Աե տիպի ա/բետոնե խառնուրդից	100մԱ	0.080	431.29	34.503	0.08	431.29	34.503						
	Լուսավորություն													
	Մալուխային խրամուղու հողային աշխատանքներ													
1	IV կարգի խրամուղու քանդում մեխանիզմով	1000մա	0.1035	947.41	98.057	0.1035	947.41	98.057						
2	Նախաշերտի և վերնաշերտի լիցք տոփանումով տեղի միասեռ բնահողից (առանց շինարարական աղբ և խիճ)	մա	12.9	1.70	21.967	12.9	1.70	21.967						
3	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մա	90.6	1.70	154.282	90.6	1.70	154.282						
4	Ազդանշանային ժապավեն	մ	258	0.06	15.629	258	0.06	15.629						
	Լուսավորության հենասյուն - 1 (ԼՀ 1)					0		0.000						
	Հողային աշխատանքներ					0		0.000						
5	IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մա	9.8	5.88	57.608	9.8	5.88	57.608						
6	Խճի նախաշերտի կառուցում, 100մմ հաստության	մա	0.98	16.02	15.697	0.98	16.02	15.697						
7	Բնահողի փռում տեղում	մա	8.82	1.70	15.020	8.82	1.70	15.020						
8	Հենասյուների բետոնացում Վ - 12.5 դասի բետոնից	մա	9.3	68.65	638.486	9.3	68.65	638.486						
9	Մետաղական հենասյուների տեղադրում (առանց կյուլթի արժեքի)	հատ	50	20.80	1040.082	50	20.80	1040.082						
10	Մետաղական քառակուսի խողովակ 120*120*4.0մմ	մ	100	10.66	1066.035	100	10.66	1066.035						
11	Մետաղական քառակուսի խողովակ 100*100*4.0մմ	մ	160	7.88	1260.765	160	7.88	1260.765						
12	Պողպատե քառակուսի ձող 6*6մմ	մ	40	0.48	19.385	40	0.48	19.385						
13	Մետաղական թերթ	տն	0.9789	917.10	897.745	0.9789	917.10	897.745						
14	Մետիզներ	կգ	47.0	1.51	71.180	47.0	1.51	71.180						
15	Ճկախողովակ Ф16	հատ	150	0.48	72.694	150	0.48	72.694						
16	Հաղորդալարի անցկացում 3*2.5մմԱ, ՈՌՅ	100մ	1.90	83.44	158.543	1.90	83.44	158.543						
17	Հենասյուների յուղաներկում (2 անգամ)	100մԱ	0.84	149.53	125.606	0.84	149.53	125.606						
18	Այլումինե մալուխի անցկացում ՊՎԶ մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 3*10մմԱ, АВВГ	100մ	0.20	161.47	32.294	0.2	161.47	32.294						

17	Հենապյուների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ²	0.84	149.53	125.606	0.84	149.53	125.606					
18	Այլումինե մալուխի անցկացում ԴՎԲ մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 3*10մմ, АВВГ	100մ	0.20	161.47	32.294	0.2	161.47	32.294					
19	Այլումինե մալուխի անցկացում ԴՎԲ մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 3*6մմ, АВВГ	100մ	1.89	146.32	276.553	1.89	146.32	276.553					
20	Այլումինե մալուխի անցկացում ԴՎԲ մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 3*2.5մմ, АВВГ	100մ	1.68	129.97	218.347	1.68	129.97	218.347					
21	ԴՎԲ խողովակ D=50մմ	մ	271	0.53	143.647	271	0.53	143.647					
22	Լուսավորության ցանցի կառավարման վահան, ЯРУ-9601-3474 IP54	լրա կազմ	1	66.75	66.748	1	66.75	66.748					
23	Լուսադիոդային մոդուլ 800*80մմ, 180-265Վ, 24Վտ, 2640Լմ, 110Լմ/Վտ, 4000-5000Կ, աշխատանքային ջերմաստիճան 25° - +50°, երաշխիք 36ամիս	լրա կազմ	50	21.11	1055.680	50	21.11	1055.680					
	Պատի կառուցում քարից 6x20x40	մ³	0	32.53	0.000	1.08	32.53	35.129	1.08	32.53	35.129		
	Հատակների կառուցում պրեսգրանիտե սալիկներով	100մ²	0	1144.21	0.000	0.1	1144.21	114.421	0.1	1144.21	114.421		
	Հատակների կառուցում կերամիկական սալիկներից	100մ²	0	917.49	0.000	0.3	917.49	275.248	0.3	917.49	275.248		
	Պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	100մ²	0	244.42	0.000	0.4	244.42	97.767	0.4	244.42	97.767		
	Պատերի գիպսոնիտով քսանաթեցում	100մ²	0	158.04	0.000	0.4	158.04	63.214	0.4	158.04	63.214		
	ԴՎԲ պանելային առաստաղների կառուցում	մ²	0	17.45	0.000	10	17.45	174.481	10	17.45	174.481		
	LED լույս	հատ	0	9.05	0.000	8	9.05	72.373	8	9.05	72.373		
	Պատի սվաղում ց/ա շաղախով	100մ²	0	238.42	0.000	0.8	238.42	190.736	0.8	238.42	190.736		
	Դեկորատիվ սվաղաների գունավոր (կարանետ)	մ²	0	5.33	0.000	149.5517	5.33	797.111	149.5517	5.33	797.111		
	Ընդամենը				36090.898			36090.898			2577.672		2577.672
	ԱԱՀ 20%				7218.180			7218.180			515.534		515.534
	Ընդամենը				43309.077			43309.077			3093.206		3093.206

ԿԱԴԱՍԱՌՈՒ
<<ԱՇԽԱՏԱՆ ԲՈՒՆԱԲԱՐՔՆ>> ՍՊԸ




Տնօրեն՝

Ա. Աշիկյան

Հեղինակային հսկողություն իրականացնող
<<ԳԵՈԶԱՐՏ>> ՍՊԸ

Տնօրեն՝



Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող
<<ՍԵՅՍԱՇԻՆ>> ՍՊԸ

Տնօրեն՝



Ս. Բուդաբյան