



ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏ

Հանձնաժողովը հետևյալ կազմով՝ նախագահ՝ Ս. Գալստյան, անդամներ՝ Ստ. Ներսիսյան, Հ. Հակոբյան, Գ. Գևորգյան, կազմեցին այուն ակտը այն մասին, որ <<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դրմաշենի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի տանիքի ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրվել են հետևյալ թերությունները և անհրաժեշտ է իրականացնել ներքոնշյալ աշխատանքները:

Դ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
1	Ծածկի ջրամեկուսիչ շերտի քանդում	մ ²	180,0
2	Մանր ծածկույթների քանդում սև հարթ թիթեղից	մ ²	120,0
3	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ ²	90,0
4	Ծածկի ց/ավազե հարթաշերտի քանդում	մ ²	180,0
5	Շինաղբի հավաքում և դուրսբերում	տ	22,0
6	Նույնի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա	տ	22,0
7	Նույնի տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տ	22,0
8	Ծածկի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտ 50մմ հաստությամբ	մ ²	180,0
9	Ծածկի ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով (ստորին շերտ)	մ ²	180,0
10	Ծածկի ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով (վերին շերտ փայլաթիթեղով)	մ ²	180,0
11	Իզոգամի եզրերի ամրացում ծածկին փայտե 50x30մմ հատույթով չորսվակով	մ ³	0,2
12	Շինության եզրային տեղամասերի պարփակում ցինկապատ հարթ թիթեղով 0,55մմ հաստության	մ	40,0
13	Առաստաղի գաջե սվաղի վերանորոգում	մ ²	90,0
14	Առաստաղի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով և ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	90,0

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ս. Գալստյան
 Անդամներ՝ Ստ. Ներսիսյան
 Հ. Հակոբյան
 Գ. Գևորգյան