

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Զրառատի միջնակարգ և գ. Կաթնաղբյուրի հիմնական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 17-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4-2 պայմանագրում 2021 թվականի օգոստոսի 17-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ N1135-Ա որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4-2 պայմանագրի գնի ավելացում, ծավալների ավելացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3
17.08.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4-2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

17 օգոստոսի 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Գ. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշումը և ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Ջրառատի միջնակարգ և գ. Կաթնաղբյուրի հիմնական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 17.08.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4-2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի N 5.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի.

<<5.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1 366 111 724 (մեկ միլիարդ երեք հարյուր վաթսուվեց միլիոն մեկ հարյուր տասնմեկ հազար յոթ հարյուր քսանչորս) ՀՀ դրամ, որից՝ 227 685 287 (երկու հարյուր քսանյոթ միլիոն վեց հարյուր ութսունհինգ հազար երկու հարյուր ութսունյոթ) ՀՀ դրամը ԱԱՀ-ն, որից՝

- ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Ջրառատի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքներ – 705 070 750 (յոթ հարյուր հինգ միլիոն յոթանասուն հազար յոթ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ, որից՝ 117 511 792 (մեկ հարյուր տասնյոթ միլիոն հինգ հարյուր տասնմեկ հազար յոթ հարյուր ինսուներկու) ՀՀ դրամը ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Կաթնաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքներ – 661 040 974 (վեց հարյուր վաթսումեկ միլիոն քառասուն հազար ինը հարյուր յոթանասունչորս), որից՝ 110 173 495 (մեկ հարյուր տասը միլիոն մեկ հարյուր յոթանասուներեք հազար չորս հարյուր ինսունհինգ) ՀՀ դրամը ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:>>:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 72 (յոթանասուներկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011035855, 900011035863
ՀՀ ՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Բաղրամյանշին>> ԲԲԸ
ք. Երևան, Ուլնեցու 31/2
<<Հայրիզնեսքանկ>> ՓԲԸ
ՀՀ 115004673956
ՀՀ ՀՀ 04600132

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)



Հավելված
17.08.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇԶԲ-20/4-2 գնման պայմանագրի
17.08.2021թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

<<Հավելված
17.08.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇԶԲ-20/4-2 գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Զրառատի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Փոփոխված ծավալաթիվը	
						Քանակ	ընդամենը	Քանակ	ընդամենը	Քանակ	ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8=7x5	9	10=9x5	11=4-7+9	12=11x5
1.1 Համաշխարհային աշխատանքներ											
Հողային աշխատանքներ											
1	III-րդ կարգի գրունտի մշակում փութորակում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողմից	խմ	2272	550.0	1,249,600.0				0.0	2272	1249600.0
3	Նույնը բարձրով ավտոմեքենաների վրա	խմ		1,000.0	0.0			980.0	980000.0	980	980000.0
5	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորությունից	խմ	372	300.0	111,600.0			608.0	182400.0	980	294000.0
2	III-րդ կարգի գրունտի մշակում խրամուղիներում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողմից	խմ	510	500.0	255,000.0					510	255000.0
3	Փոստրակի և խրամուղիների հատակի և կողերի վերջնական հարթեցում ձեռքով	խմ	60	1,500.0	90,000.0			10.0	15000.0	70	105000.0
6	Գրունտի ետվիցը հատակների տակ բուրդրվելով	խմ	3014	300.0	904,200.0	314.0	94,200.0			2700	810000.0
7	Գրունտի աստիճանաբար տոփանում օրամշակման ձեռքի տրվածիցով	խմ	3014	300.0	904,200.0	314.0	94,200.0			2700	810000.0
8	Գրունտի ետվիցը ինքնի ծոց ձեռքով, տոփանում	խմ	200	800.0	160,000.0	65.0	52,000.0			135	108000.0
4	Գրունտի քանդում պահուստում 0.6մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	խմ	372	1,000.0	372,000.0	372.0	372,000.0		0.0	0	0.0
	Ընդամենը հողային աշխատանքներ				4,046,600.0		612,400.0		1,177,400.0		4,611,600.0
	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0.00 նիշից ցածր										

Գ	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 միջից ցածր բետոնե մախպարատաակված շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B-7,5 դասի բետոնով	Խմ	36,496.0						13.5	492696.0	13.5	492696.0
9	Խամբարաբետոնե սախապարատաակված շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	Խմ	465		16,275,000.0	73.0		2,555,000.0			392	13720000.0
10	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B- 7,5 դասի բետոնով	Խմ	10.5		472,500.0						10.5	472500.0
11	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B- 7,5 դասի բետոնով	Խմ	65		2,925,000.0				61.0	2745000.0	126	5670000.0
12	Շրջանակների միաձույլ երեստուն հիմնային հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	Խմ	335.65		23,495,500.0				5.0	350000.0	340.65	23845500.0
13	Ամրան Փ8A240C	տն	8.242		2,967,084.0				0.2	58032.0	8.4031	3025116.0
14	Ամրան Փ16A500C	տն	6.197		2,168,915.0				0.2053	71855.0	6.4022	2240770.0
15	Ամրան Փ18A500C	տն	5.509		1,928,010.0				0.0402	14070.0	5.5488	1942080.0
16	Ամրան Փ25A500C	տն	0.115		40,320.0						0.1152	40320.0
	Ամրան Փ28A500C	տն							0.1272	44520.0	0.1272	44520.0
Գ	Բետոնե աստիճանների պատրաստում -3,3 միջում B-7,5 դասի բետոնով	Խմ							1.1	49500.0	1.1	49500.0
Գ	Նույնի, բետոնե հիմնատակի պատրաստում B- 7,5 դասի բետոնով	Խմ							3.5	127736.0	3.5	127736.0
Գ	Նույնի, 300մմ հաստ միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	Խմ							0.7	31500.0	0.7	31500.0
Գ	Արտաքին պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում բետոնի մածիկով	քմ							107	116416.0	107	116416.0
Գ	Ներքին պատերի միաշերտ ջրամեկուսացում բետոնի մածիկով	քմ							175	96950.0	175	96950.0
17	Շրջանակների միաձույլ երեստուն պլաների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	Խմ	5.1		357,000.0				2.3	161000.0	7.4	518000.0
18	Ամրան Փ8A240C	տն	0.510		183,600.0						0.51	183600.0
19	Ամրան Փ22A500C	տն	1.742		609,700.0						1.742	609700.0
20	Պողպատե թերթից կրաղիղների տեղադրում 16մմ հաստ.	տն	0.232		150,865.0						0.2321	150865.0
Գ	Միաձույլ երեստուն պարզունակների B-20 դասի բետոնով	Խմ							16	1120000.0	16	1120000.0
Գ	Ամրան Փ 8A240	տն							0.3614	130104.0	0.3614	130104.0

Հ	Ամրան Փ12A500C	տն							0.3494	122290.0	0.3494	122290.0
Հ	Ամրան Փ18A500C	տն							0.522	182700.0	0.522	182700.0
Հ	Ամրան Փ25A500C	տն							0.094	32900.0	0.094	32900.0
Հ	Պողպատե թերթից կառուցված տեղադրում 16մ հաստ.	տն							0.0073	4745.0	0.0073	4745.0
21	Միաձուլ երկտուն պատերի պատրաստում 350մ հաստ. B-20 դասի բետոնով	խմ	198.95		13,926,500.0				27.25	1907500.0	226.2	15834000.0
22	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	1.697		610,920.0						1.697	610920.0
23	Ամրան Փ10A500C	տն	3.084		1,079,400.0				0.1343	47005.0	3.2183	1126405.0
24	Ամրան Փ12A500C	տն	9.748		3,411,835.0				3.861	1351350.0	13.6091	4763185.0
25	Ամրան Փ16A500C	տն	0.507		177,310.0				0.0699	24465.0	0.5765	201775.0
Հ	Ամրան Փ18A500C	տն			350,000.0				0.064	22400.0	0.064	22400.0
26	Ամրան Փ22A500C	տն	1.551		542,850.0				0.5076	177660.0	2.0586	720510.0
27	Պողպատե թերթից կառուցված տեղադրում 16մ հաստ.	տն	0.288		187,200.0						0.288	187200.0
28	Բետոնե ստորհամաձևերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	2.3		103,500.0	2.3	103,500.0				0	0.0
Հ	Միաձուլ երկ բարակաբերանի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	խմ			55000				0.47	25850.0	0.47	25850.0
Հ	Ամրան Փ6A240	տն			360,000.0				0.016	5760.0	0.016	5760.0
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն			350,000.0				0.065	22750.0	0.065	22750.0
Հ	Ամրան Փ16A500C	տն			350,000.0				0.015	5250.0	0.015	5250.0
Հ	Միաձուլ երկտուն ծածկի սալերի պատրաստում 0,00 միջի կրա B-20 դասի բետոնով	խմ			70,000.0				52.7	3689000.0	52.7	3689000.0
Հ	Ամրան Փ6A240	տն			360,000.0				0.095	34200.0	0.095	34200.0
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն			350,000.0				2.638	923300.0	2.638	923300.0
Հ	Ամրան Փ14, Փ18A500C	տն			350,000.0				3.683	1289050.0	3.683	1289050.0
Հ	Միաձուլ երկ հեմանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով Մ3-2	խմ			70,000.0				1	70000.0	1	70000.0
Հ	Ամրան Փ8A240	տն			360,000.0				0.028	10080.0	0.028	10080.0
Հ	Ամրան Փ18A500C	տն			350,000.0				0.063	22050.0	0.063	22050.0
Հ	ՄՍ-1 Լսարձանի միաձուլ երկտուն սալի պատրաստում -2,85 դեմի 0,00 միջ B-20 դասի բետոնով	խմ			70,000.0				1.9	133000.0	1.9	133000.0


Հ	Նյութի, բետոնե առաձեռնանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	Խմ	45,000.0							0.5	22500.0	0.5	22500.0
Հ	Ամրան Փ8A240	տն	360,000.0							0.0528	19008.0	0.0528	19008.0
Հ	Ամրան Փ16A500C	տն	350,000.0							0.2739	95865.0	0.2739	95865.0
	ԸՆդամանը ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից ցածր				71,613,009.0						15,850,057.0		84,804,566.0
	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից բարձր												
29	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	Խմ	63.9	70,000.0	4,473,000.0	9.7		676,900.0				54.23	3796100.0
30	Ամրան Փ8A240C	տն	2.494	360,000.0	897,944.4	0.1		18,774.0				2.44214	879170.4
31	Ամրան Փ16, Փ18A500C	տն	0.131	350,000.0	45,850.0				0.4422		154770.0	0.5732	200620.0
32	Ամրան Փ22A500C	տն	7.452	350,000.0	2,608,340.0	1.8		619,430.0				5.6826	1988910.0
33	Պողպատե թելից կաղիվների տեղադրում 16մմ հաստ.	տն	0.01	650000	6,760.0							0.0104	6760.0
34	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	Խմ	0.500	70,000.0	35,000.0	0.1		7,000.0				0.4	28000.0
35	Ամրան Փ8A240C	տն	0.023	360,000.0	8,424.0							0.0234	8424.0
36	Ամրան Փ16, Փ18A500C	տն	0.051	350,000.0	17,920.0							0.0512	17920.0
37	Շրջանակների միաձույլ ե/բ պարզանակների պատրաստում մինչև 500մմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	Խմ	6.80	70,000.0	476,000.0	0.9		63,000.0				5.9	413000.0
38	Նյութ. մինչև 800մմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	Խմ	141.54	70,000.0	9,907,800.0	2.4		170,100.0				139.11	9737700.0
39	Ամրան Փ6, 8A240	տն	3.077	360,000.0	1,107,882.0				0.02115		7614.0	3.0986	1115496.0
40	Ամրան Փ8A500C	տն	1.189	350,000.0	416,010.0	0.220		76,895.0				0.9689	339115.0
41	Ամրան Փ12A500C	տն	2.017	350,000.0	705,901.0				0.34915		122202.5	2.36601	828103.5
42	Ամրան Փ16A500C	տն	1.497	350,000.0	523,775.0	0.009		3,185.0				1.4874	520590.0
43	Ամրան Փ18A500C	տն	4.683	350,000.0	1,639,085.0	0.1		32,270.0				4.5909	1606815.0
44	Ամրան Փ25A500C	տն	0.115	350,000.0	40,334.0							0.11524	40334.0
45	Ամրան Փ28A500C	տն	0.744	350,000.0	260,365.0				0.1353		47355.0	0.8792	307720.0
46	Պողպատե թելից ներդիրների տեղադրում	տն	0.219	650000	142,350.0	0.023		14,625.0				0.1965	127725.0
47	Միաձույլ ե/բ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	Խմ	29.21	70,000.0	2,044,700.0	1.8		122,500.0				27.46	1922200.0
48	Ամրան Փ6, 8A240	տն	0.605	360,000.0	217,706.4				0.0464		16704.0	0.65114	234410.4
49	Ամրան Փ12A500C	տն	1.601	350,000.0	560,280.0	0.027		9,404.5				1.57393	550875.5
50	Ամրան Փ18A500C	տն	0.180	350,000.0	63,000.0							0.18	63000.0

51	Դիֆթերիայի պատրաստում 200մլ խառնուրդի սնամեղ բետոնե բլոկերով	խմ	162.78	25000	4,069,600.0				6.912	172800.0	169.696	4242400.0
52	Նոյնի բետոնացում B-20 դասի բետոնով, ամրամադրումով	խմ	103.2	70,000.0	7,222,600.0				2.83	198100.0	106.01	7420700.0
53	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	0.634	360,000.0	228,373.2				0.01586	5709.6	0.65023	234082.8
54	Ամրան Փ10A500C	տն	8.935	350,000.0	3,127,215.0	2.6		904,855.0			6.3496	2222360.0
55	Ամրան Փ12A500C	տն	7.859	350,000.0	2,750,685.0				3.5043	1226505.0	11.3634	3977190.0
56	Ամրան Փ16A500C	տն	1.175	350,000.0	411,320.0				0.048	16800.0	1.2232	428120.0
57	Միաձուլ ե/բ բարձրակոնկրետի պատրաստում B- 12.5 դասի բետոնով	խմ	1.91	55000	105,050.0						1.91	105050.0
58	Ամրան Փ6A240	տն	0.058	360,000.0	20,880.0						0.058	20880.0
59	Ամրան Փ12A500C	տն	0.246	350,000.0	86,100.0						0.246	86100.0
60	Միաձուլ ե/բ բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում +3.3միջի վրա B-20դասի բետոնով	խմ	221.5	70,000.0	15,505,000.0				2.5	175000.0	224	15680000.0
61	Ամրան Փ6A240	տն	0.415	360,000.0	149,256.0							
62	Ամրան Փ12A500C	տն	19.457	350,000.0	6,809,950.0				0.0368	13248.0	0.4514	162504.0
63	Ամրան Փ14A500C	տն	5.474	350,000.0	1,915,795.0				0.4423	154805.0	19.8993	6964755.0
64	Ամրան Փ18A500C	տն	0.013	350,000.0	4,550.0				0.0126	4410.0	0.0256	8960.0
65	Միաձուլ ե/բ ռեժանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄՀ-1 (ծխաղ)	խմ	6.80	70,000.0	476,000.0						6.8	476000.0
66	Ամրան Փ8A240	տն	0.184	360,000.0	66,096.0						0.1836	66096.0
67	Ամրան Փ18A500C	տն	0.367	350,000.0	128,520.0						0.3672	128520.0
68	Միաձուլ ե/բ հովարի պատրաստում +2 շվիշում B-20դասի բետոնով (սալ ՄՄ-1, +հեծան ՄՀ-1)	խմ	1.7	70,000.0	119,000.0				0.2	14000.0	1.9	133000.0
69	Ամրան Փ8A240	տն	0.029	360,000.0	10,332.0				0.0099	3564.0	0.0386	13896.0
70	Ամրան Փ8A500C	տն	0.073	350,000.0	25,480.0						0.0728	25480.0
71	Ամրան Փ12A500C	տն	0.008	350,000.0	2,800.0						0.008	2800.0
72	Ամրան Փ16A500C	տն	0.046	350,000.0	16,100.0						0.046	16100.0
73	Ամրան Փ18A500C	տն	0.015	350,000.0	5,250.0				0.016	5600.0	0.031	10850.0
74	Բետոնե աստիճանների պատրաստում 0,00-ից դեպի +0,45միջ B-7,5 դասի բետոնով	խմ		45000					2.3	103500.0	2.3	103500.0
75	ՄԱ-1 Աստիճանի միաձուլ ե/բետոնե սալի պատրաստում +0,45 դեպի +3,3միջ B-20 դասի բետոնով	խմ	1.9	70,000.0	133,000.0						1.9	133000.0
76	Նոյնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B- 7.5 դասի բետոնով	խմ	0.5	45000	22,500.0						0.5	22500.0
77	Ամրան Փ8A240	տն	0.055	360,000.0	19,692.0	0.002		684.0			0.0528	19008.0
	Ամրան Փ16A500C	տն	0.274	350,000.0	95,865.0						0.2739	95865.0
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից բարձր				69,725,436.0			2,719,622.5		2,442,687.1		69448500.6
	Միջնորոններ											

78	Միջնորմների շարժում 100մմ հաստ, մասնեջ բետոնե բլոկներով (ամրանակորումով)	քմ	397.58	4000	1,590,320.0				88.4	353600.0	485.98	1943920.0
79	Միջնորմների շարժում 200մմ հաստության մասնեջ բետոնե բլոկներով (ամրանակորումով)	խմ	142.3	25000	3,556,750.0				17.44	436000.0	159.71	3992750.0
80	Ամրան Փ8A500C	տն	3.216	350,000.0	1,125,564.0				0.50924	178234.0	3.725137	1303798.0
81	Միջնորմների բետոնացում B-12.5 դասի բետոնով	մ3		38,673.0					31.2	1206597.6	31.2	1206597.6
	Ընդամենը միջնորմներ				6,272,634.0			0.0		2,174,431.6		8,447,065.6
	Դռներ և պատուհաններ											
81	Այուրմիներ, ապակեփաթեթով, ջերմակամուրդով, մուգ մոխրագույն արտաքին դռներ	քմ	36.31	75,000.0	2,723,070.0						36.3076	2723070.0
82	Այուրմիներ, ապակեփաթեթով, ջերմակամուրդով, մուգ մոխրագույն, V-5 արտաքին փաթեթի բացվող մաս(դուռ)	քմ	1.92	70,000.0	134,400.0						1.92	134400.0
83	Այուրմիներ, ապակեփաթեթով, ջերմակամուրդով, մուգ մոխրագույն, V-4 արտաքին փաթեթի բացվող մաս (պատուհան)	քմ	1.20	70,000.0	84,000.0						1.2	84000.0
84	Այուրմիներ, ապակեփաթեթով, ջերմակամուրդով, մուգ մոխրագույն, V-3-- V-5 արտաքին փաթեթների չբացվող (խույ) մաս	քմ	17.04	65,000.0	1,107,600.0						17.04	1107600.0
85	Մետաղապլաստե, 12երտ 4մմ հաստ, ապակիով V-1 ներքին փաթեթի բացվող մաս (դուռ)	քմ	2.30	40,000.0	92,160.0						2.304	92160.0
86	Մետաղապլաստե, 12երտ 4մմ հաստ, ապակիով V-1 ներքին փաթեթի չբացվող (խույ) մաս և V-2 խույ փաթեթ	քմ	25.0	35,000.0	876,050.0						25.03	876050.0
87	Ներքին, ապակեպատ, երկգույնային մեկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, փղովկը պեմտադրված, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ դՎԷ Ղ-1	հատ	13	75,000.0	975,000.0				1	75000.0	14	1050000.0
88	Ներքին, խույ, մուգ մոխրագույն մեկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, փղովկը պեմտադրված, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ դՎԷ Ղ-2----Ղ-3	հատ	41	80,000.0	3,280,000.0				2	160000.0	43	3440000.0
89	Ներքին երկփեղկանի դռներ (матрикс перфор.)՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, փղովկը պեմտադրված, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ դՎԷ Ղ-4----Ղ-4*	հատ	4	80,000.0	320,000.0						4	320000.0
90	Մետաղական, խույ, մուգ մոխրագույն դռան տեղադրում Ղ-5	քմ	1.7	40,000.0	68,016.0				1.7996	71984.0	3.5	140000.0
91	Մետաղական դռան երկշերտ լույսաներկում, նախնական սշախումով ԲՑ-021 նախաներկով	քմ	3.4	1,800.0	6,120.0				3.6	6480.0	7	12600.0
92	Մետաղապլաստե ներքին դռներ Ղ-6	քմ	5.3	38,000.0	199,606.4						5.2528	199606.4

93	Սանիտացիոն Էկրանների տեղադրում	քմ	12.6	20,000.0	252,000.0				0.98	19600.0	13.58	271600.0
94	Մետաղապատեմ, ապակեխաթերով, մուգ մոխրագույն բացվող պատուհաններ	քմ	100.1	35,000.0	3,503,850.0						100.11	3503850.0
95	Մետաղապատեմ, ապակեխաթերով, մուգ մոխրագույն չբացվող պատուհաններ	քմ	64.2	30,000.0	1,925,160.0						64.172	1925160.0
96	Մետաղապատեմ, բաց մոխրագույն, պատուհանագծերի տեղադրում 200մմ լայնությամբ	գծմ	86.2	6,000.0	517,320.0						86.22	517320.0
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՆԵՐ և պատուհաններ												
Հատակներ												
97	Հողի տոփակում խճաքարով	քմ	1680	500.0	840,000.0						1680	840000.0
98	Անրանավորված բետոնե շերտ 150մմ հաստությամբ B-12.5 դասի բետոնից	խմ	252.0	55,000.0	13,860,000.0						252	13860000.0
99	Լոպիկի ամրանավորում Փ10A500C դասի ամրանային ցանցով (8.3կգ/քմ)	տն	13.9	350,000.0	4,880,400.0						13.944	4880400.0
100	Խաղաղամբետոն 45մմ հաստ. B-12.5 դասի թեթև բետոնով	քմ	1840.0	1,800.0	3,312,018.0				269.67	485406.0	2109.68	3797424.0
101	Զրամեկուսիչ շերտի պատրաստում իզոլից 1 շերտ, քիտումի մածիկ վրա	քմ	1643.2	1,500.0	2,464,845.0				269.67	404505.0	1912.9	2869350.0
102	Ծեմետ-ավազե հարթեցում շերտ 25մմ հաստ.	քմ	577.68	1,500.0	866,520.0				36.98	55470.0	614.66	921990.0
103	Ծեմետ-ավազե հարթեցում շերտ 30մմ հաստ.	քմ	1262.33	1,700.0	2,145,961.0						1262.33	2145961.0
104	Մակագրված (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակի երեսապատում, տուննումով	քմ	454.34	9,000.0	4,089,060.0						454.34	4089060.0
105	Մակագրված (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով աստիճանների երեսապատում	քմ	16.71	12,000.0	200,520.0				16.71	200520.0	33.42	401040.0
106	Լոպիկ, ցեմետ-ավազե հարթեցում շերտ 25մմ հաստ.	քմ	16.71	1,500.0	25,065.0				16.71	25065.0	33.42	50130.0
107	Շրիշավների իրականացում 10մ բարձրությամբ մակագրված սալերով	գծմ	171.8	1,200.0	206,160.0						171.8	206160.0
108	Խճաքալերով (նվազագույնը 8մմ հաստ.) հատակի երեսապատում, տուննումով	քմ	123.34	9,000.0	1,110,060.0				36.98	332820.0	160.32	1442880.0
109	Լոպիկ շրիշավների իրականացում 10մ բարձրությամբ	գծմ	80.1	1,200.0	96,108.0						80.09	96108.0
110	Վիդլիային (հետերոգեն ղուլք 2մմ հաստ. 0.7մմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և տուննումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է հ=80մմ շրիշավների մակերեսը)	քմ	934.7388	9,500.0	8,880,018.6				243.8468	2316544.6	1178.5856	11196563.2
111	Վիդլիային (հետերոգեն պորտլանդ ղուլք 4.5մմ հաստ. 1մմ հաստ. ինտրզեն պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և տուննումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է հ=100մմ շրիշավների մակերեսը)	քմ	257.4352	13,500.0	3,475,375.2						257.4352	3475375.2
112	Վալդիլիային (4.5մմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և տուննումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է հ=80մմ շրիշավների մակերեսը)	քմ	116.8	9,500.0	1,109,600.0						116.8	1109600.0

17.08.2020թ. կնքված N 3-ԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4-2 գնման պայմանագրի 17.08.2021թ. կնքված N 3 համաձայնագրի



113	Ցեմենտ հատվածների պատրաստում 30մ հաստ. (շրջակայքի պատրաստում)	քմ	34.32	2,300.0	78,936.0														34.32	78936.0
	Ընդամենը հատվածներ																			
	Տակիք																			
114	Ֆ-1 Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում արդյապատ քառակուսի խորակներից	տն	3.681	250,000.0	920,200.0														3.6808	920200.0
115	ՆԷ-6 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թեղ 250x250x10մմ, ամրան Փ12A500C)	տն	0.181	530,000.0	95,874.9														0.180896	95874.9
116	Մետաղական ֆերմաների կամերի մոնտաժում ուղղանկյուն արդյապատ խորակներից	տն	6.616	250,000.0	1,654,000.0														7.941	1985250.0
117	ՆԷ-7---ՆԷ-10 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թեղ 8մ հաստ, ամրան Փ12A500C)	տն	0.198	530,000.0	104,929.4														0.19798	104929.4
118	Տակիքի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում արդյապատ ուղղանկյուն խորակներից (կյումեր. պարզունակներ)	տն	19.468	520,000.0	10,123,360.0														19.468	10123360.0
119	ՆԷ-7---ՆԷ-10 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թեղ, անկյունակ, ամրան Փ8A500C)	տն	1.165	530,000.0	617,381.1														1.16487	617381.1
120	Մետաղական տաղերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 ենթաթվ, ևարմական մշակումով (ՌՓ-021 խախտված)	տն	31.309	40,000.0	1,252,341.8														32.629456	1305178.2
121	Մետաղական մակերեսների պատում հորեռնակյուն ներկով	քմ	1329	2,500.0	3,323,673.0														1329.4692	3323673.0
122	Տակիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակամեպտիկ կոլթով (ծպեղ, կամարամած)	խմ	35.2	225,000.0	7,926,750.0														35.23	7926750.0
123	Նույնի երեսում (տակից) ՕՍՏ - ավերով (оригинально-строженная плита) 10մմ հաստ.	քմ	1749.19	4,000.0	6,996,760.0														1749.19	6996760.0
124	Գորշշանեկարիչ շերտի փռում	քմ	1749.19	1,000.0	1,749,190.0														1749.19	1749190.0
125	Ջերմամեկարիչ շերտի իրականացում 100 մմ հաստ. երկշերտ (կերի 2երտը 15մմ, տաղիկը՝ 85մմ հաստ) չայրվող բազալտե հանքաքարակե ավերով	քմ	1749.19	8,000.0	13,993,520.0														1749.19	13993520.0
126	ՕՍՏ ավերի տեղադրում 10մմ հաստ. (բիտումային կրկնշերտի հիմնախառ)	քմ	2019.7	4,000.0	8,078,800.0														2019.7	8078800.0
127	Գլանափաթեթավոր, բիտում-պոլիմերային «ՇԵՆ» մոդիֆիկացված նյութից ջրամեկույն թաղանթի փռում, արամեր «ՇԵՆ ԿՈՊՈԼ» նյութի թռումով	քմ		2,873.0															2019.7	5802598.1
128	Բիտումային կրկնշերտի ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված բիտում 1.3կգ/քմ պարունակությամբ, երաշխիքային ժամկետը 40տարի)	քմ	2019.7	11,000.0	22,216,700.0														2019.7	22216700.0
129	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապշտակում	խմ	35.2	25,000.0	880,750.0														35.23	880750.0
130	ՕՍՏ ավի մասնակի լայնապատում	քմ	297.2	2,000.0	594,360.0														297.18	594360.0
130	Տիտանիումի պատրաստում 0.5մմ հաստ. ցնկապատ թիթեղից, գրևակող ներկվածով	գծմ	156.9	4,500.0	706,050.0														156.9	706050.0

17.08.2020թ. կըբված N 3-ՔԿ-ԲԱՄԱՇԲ-20/4-2 գնման պայմանագրի 17 .08.2021թ. կըբված N 3 համաձայնագրի

154	Բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	9.4	40,000.0	376,000.0							9.4	376000.0
155	Աստիճանների երեսապատում 50մ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	13.2	18,000.0	237,600.0				28.5		513000.0	41.7	750600.0
156	Հարթակների և ստորհիմնաձևակալների երեսապատում 30մ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	55.2	14,000.0	772,800.0				97.79		1369060.0	152.99	2141860.0
157	Խամբարտ գնդակների պատրաստում թեթևադարձիկների տակ	խմ	11	15,000.0	165,000.0							11	165000.0
158	Նույնի, միանույն բետոնե ծածկույթի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	3.5	45,000.0	157,500.0							3.5	157500.0
159	Թեթևադարձիկի միանույն բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	4	40,000.0	160,000.0							4	160000.0
160	Նույնի, միանույն բետոնե բազիլիների պատրաստում 120մ հաստության B-12.5 դասի բետոնով	խմ	1.5	55,000.0	82,500.0							1.5	82500.0
161	Ամրան ֆ10A500C	տն	0.13	350,000.0	45,500.0							0.13	45500.0
162	60x40x3մ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բռնանոլ	տն	0.104	540,000.0	56,057.4				0.00992		5356.8	0.11373	61414.2
163	Նույնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 ենարով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.104	30,000.0	3,114.3				0.00992		297.6	0.11373	3411.9
ԸՆդամենը արտաքին աստիճաններ և թեթևադարձիկներ													
	Արտաքին հարդարում				2,491,071.7				0.0		1,887,714.4		4,378,786.1
164	Պատերի ջերմամեկուսացում արտաքինից 100մ հաստ. երկշերտ վերին շերտը 30սմ, ստորինը 70սմ հաստ.) բազալտե մանրաթելային սալերով	քմ	1411.6	5,000.0	7,058,000.0							1411.6	7058000.0
165	V-4, V-5 արտաքին միջուղների վերին մասի երեսապատում այլումինե "Alukobond" թիթերով	քմ	3.5	28,000.0	98,000.0							3.5	98000.0
166	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղիխով մետաղաքանցի տեղադրումով	քմ	1302.36	3,500.0	4,558,260.0							1302.36	4558260.0
167	Նույնի բարձրորակ ներկում ղեկդրատիվ, բաց ցույնի, ճակատային ներկով	քմ	1302.40	2,500.0	3,256,000.0							1302.4	3256000.0
168	Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 30սմ հաստ, խորհրդով	քմ	176.0	15,000.0	2,640,000.0				103.7		1555500.0	279.7	4195500.0
169	Պատումանագրերի տեղադրում բազալտե սալերից 30սմ հաստ. 150սմ լայնությ.	քմ	13.61	15,000.0	204,075.0							13.605	204075.0
170	Բացվածքների լցակալում ապակեթիկներով	քմ	0.96	300,000.0	288,000.0							0.96	288000.0
171	Արտաքին գոլթայր տարրադաշտաժող տեղադրում և քանդում հարդարման առնվազնամեծահասանք	քմ ուղ. պրոեկց.	523	1,000.0	523,000.0							523	523000.0
	ԸՆդամենը արտաքին հարդարում				18,625,335.0				0.0		1,555,500.0		20,180,835.0
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ 1.1 Համաշինարարական աշխատանքներ				345,711,911.3				5,990,522.5		39,486,474.2		379,207,863.0
	Ամբարձիչ												
174	Պտտոտակային, ապակեպատ ամբարձիչ հաշմանում երեքանների համար 320կգ բեռնումակարգաբե FORSTOR կամ համարժեք	հատ	1	2,700,000.0	2,700,000.0							1	2700000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ Ամբարձիչ				2,700,000.0				0.0		0.0		2,700,000.0

1.2 Ձեռնարկ											
Այլը											
3	Այլու օրին ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	անկց	7,000.0						39	273000.0	39
3	Ջերմակալազգալորի փական Փ20մմ	հատ	8,000.0						6	48000.0	6
3	Փական անցումային Փ20մմ	հատ	1,000.0						8	8000.0	8
3	Ավտոմատ օդահան փական Փ15մմ	հատ	5,000.0						6	30000.0	6
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2,8մմ	գծմ	2,500.0						195	487500.0	195
3	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ20մմ	հատ	800.0						46	36800.0	46
3	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 45° Փ20մմ	հատ	2,000.0						1	2000.0	1
3	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ20x20x20մմ	հատ	1,500.0						10	15000.0	10
3	Շրջանցիկ ծունկ Փ20մմ	հատ	1,500.0						5	7500.0	5
3	Փ20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետին մեկուսիչով ձև=10 մմ	մ	500.0						56	28000.0	56
3	Ավտոմատ օդահան (բառյ՝) Փ20մմ	հատ	5,000.0						1	5000.0	1
3	Մետաղ ռադիատորների և խողովակների ամրացման համար	կգ	1,500.0						28	42000.0	28
0.00 նիշից վերև											
Այլու օրին ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ											
1	Այլու օրին ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	անկց	7,000.0	596	4,172,000.0						596
2	Այլու օրին ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=350մմ	անկց	5,000.0	38	190,000.0						38
3	Ջերմակալազգալորի փական Փ20մմ	հատ	8,000.0	41	328,000.0						41
4	Ջերմակալազգալորի փական Փ25մմ	հատ	10,000.0	10	100,000.0						10
5	Փական անցումային Փ20մմ	հատ	1,000.0	45	45,000.0						45
6	Փական անցումային Փ25մմ	հատ	1,200.0	10	12,000.0						10
7	Ավտոմատ օդահան փական Փ15մմ	հատ	5,000.0	51	255,000.0						51
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2,8մմ	գծմ	2,500.0	236	590,000.0						236
9	Լոյկը Փ25x3,5մմ	գծմ	1,800.0	240	432,000.0						240
10	Լոյկը Փ32x4,5մմ	գծմ	2,000.0	102	204,000.0						102
11	Լոյկը Փ40x5,6մմ	գծմ	3,000.0	150	450,000.0						150
12	Լոյկը Փ50x6,9մմ	գծմ	3,200.0	258	825,600.0						258
13	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ20մմ	հատ	800.0	139	111,200.0						139
14	Լոյկը Փ25մմ	հատ	900.0	61	54,900.0						61
15	Լոյկը Փ32մմ	հատ	1,000.0	73	73,000.0						73
16	Լոյկը Փ40մմ	հատ	1,200.0	60	72,000.0						60

[illegible]

Ն	Ներածման-արտածման սարք, L=1470իմ/ժամ, Lw=1320իմ/ժամ որոշ լրակազմված է՝ 1) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2) օդախառնարարից ՕԴ=8,5կմ 3) օդի պտտվող ձեկավերատուր 4) օդամղիչ ներածման LU=1470մ3/ժամ 5) օդամղիչ արտածման LU=1320մ3/ժամ, 6) ձայնակալարուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	3065789						1	3065789.0	1	3065789.0
Հ	Օդամղիչի կամավայրի L=125իմ/ժամ P=110Պա N=0,7կմ	հատ	25000						1	25000.0	1	25000.0
Հ	Ճարվաշար պլաստմանսայից Ø200մմ	հատ	2,000.0						5	10000.0	5	10000.0
Հ	Նույնը 200x100	հատ	400						3	1200.0	3	1200.0
Հ	Նույնը 200x200	հատ	1,000.0						1	1000.0	1	1000.0
Հ	Նույնը 300x200	հատ	680						6	4080.0	6	4080.0
Հ	Նույնը 300x250	հատ	910						6	5460.0	6	5460.0
Հ	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով Ø100մմ	հատ	3,500.0						5	17500.0	5	17500.0
Հ	Նույնը, 100x100մմ	հատ	3420						3	10260.0	3	10260.0
Հ	Նույնը, 150x150մմ	հատ	4,000.0						2	8000.0	2	8000.0
Հ	Նույնը, 200x100մմ	հատ	4220						12	50640.0	12	50640.0
1	Օդամղիչություն 0.00 տիշից վերև Ներածման-արտածման սարք, LU=3600իմ/ժամ, Lw=3200իմ/ժամ որոշ լրակազմված է՝ 1) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2) օդախառնարարից ՕԴ=31,2կմ 3) օդի պտտվող ձեկավերատուր 4) օդամղիչ ներածման LU=3600մ3/ժամ 5) օդամղիչ արտածման LU=3200մ3/ժամ, 6) ձայնակալարուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1 5,000,000.0	5,000,000.0					1	5000000.0		

2	Ներածման-արտածման սարք, L=2400իմ/ժամ, Lw=2400իմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2) օդատաքացուցիչ ՕԴ=19,8կՎտ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամիջին ներածման L=2400մ3/ժամ 5) օդամիջին արտածման Lw=2400մ3/ժամ, 6) ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1	4,000,000.0						4,000,000.0	1						4000000.0
3	Ներածման-արտածման սարք, L=7165իմ/ժամ, Lw=6140իմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2) օդատաքացուցիչ ՕԴ=58,8կՎտ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամիջին ներածման L=5885մ3/ժամ 5) օդամիջին արտածման Lw=4860մ3/ժամ, 6) ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1	5,000,000.0						5,000,000.0	1						5000000.0
4	Ներածման սարք, L=1820իմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդազտիչ մուտքի վրա 2) օդատաքացուցիչ ՕԴ=15կՎտ 3) օդամիջին ներածման L=1820մ3/ժամ 4) ձայնախլացուցիչ 5) օդի կարգավորիչ փական մուտքի վրա 6) ճկուն ներդիրներ 7) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1	2,800,000.0						2,800,000.0	1						2800000.0
5	Օդափորիչ կանալային L=540իմ/ժամ P=200Պա N=0,8կՎտ	հատ	1	100,000.0						100,000.0	1						100000.0
6	Օդափորիչ կանալային L=275իմ/ժամ P=100Պա N=0,7կՎտ	հատ	1	25,000.0						25,000.0	1						25000.0
7	Օդափորիչ կանալային L=100իմ/ժամ P=100Պա N=0,5կՎտ	հատ	2	15,000.0						30,000.0	2						30000.0
8	Օդափորիչ կանալային L=325իմ/ժամ P=100Պա N=0,7կՎտ	հատ	1	40,000.0						40,000.0	1						40000.0
9	Օդափորիչ կանալային L=800իմ/ժամ P=220Պա N=0,8կՎտ	հատ	1	75,000.0						75,000.0	1						75000.0
10	Ճարպշար պատմամասայից փոսմ	հատ	20	2,000.0						40,000.0	20						40000.0
11	Երկր 200x200	հատ	3	1,000.0						3,000.0	3						3000.0

12	Նույնը 300x300	հատ	14	1,000.0	14,000.0							14	14000.0
13	Նույնը 350x350	հատ	18	1,500.0	27,000.0							18	27000.0
14	Նույնը 400x200	հատ	82	2,000.0	164,000.0							82	164000.0
15	Նույնը 400x300	հատ	10	2,500.0	25,000.0							10	25000.0
16	Նույնը 400x400	հատ	2	5,000.0	10,000.0							2	10000.0
17	Նույնը 500x500	հատ	5	5,000.0	25,000.0							5	25000.0
18	Այլուսին, դրսի ճարպշար 300x900	հատ	3	20,000.0	60,000.0							3	60000.0
19	Նույնը 400x900	հատ	4	20,000.0	80,000.0							4	80000.0
20	Նույնը 400x1000	հատ	3	25,000.0	75,000.0							3	75000.0
21	Օրի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով Փ100մմ	հատ	20	3,500.0	70,000.0							20	70000.0
22	Նույնը, 150x150մմ	հատ	2	4,000.0	8,000.0							2	8000.0
23	Նույնը, 200x150մմ	հատ	3	4,500.0	13,500.0							3	13500.0
24	Նույնը, 200x200մմ	հատ	77	5,000.0	385,000.0							77	385000.0
25	Նույնը, 300x150 մմ	հատ	3	6,000.0	18,000.0							3	18000.0
26	Տնսիեր ցիկլապատ թիթերից $\Delta=0.7$ մմ	քմ	57.0	15,000.0	855,000.0							57	855000.0
27	Օղատար ցիկլապատ թիթերից $\Delta=0.5$ մմ	քմ	813.8	5,500.0	4,475,900.0							813.8	4475900.0
28	Օղատարների մեկուսացում հանցային բաժնակով $\Delta=50$ մմ	քմ	35	2,000.0	70,000.0							35	70000.0
29	Մետաղ օղատարների ամրացման համար	կգ	120.0	400.0	48,000.0							120	48000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ 1.3 Օղափոխություն				23,536,400.0			0.0					26,735,329.0
	1.4 Ն-1-Ն-4 Ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում												
	Նկիւ												
Հ	Պոլիարոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ25x3.5մմ	զմ		1,500.0									
Հ	Չաշվելիչ փական Փ15մմ	հատ		3,000.0						18	27000.0	18	27000.0
Հ	Փական ամրոցումային, խցամային Փ25մմ	հատ		3,000.0						1	3000.0	1	3000.0
Հ	Պոլիարոպիլենային ամկունակ 90° Փ25մմ	հատ		1,000.0						2	6000.0	2	6000.0
Հ	Նույնը, Փ32մմ	հատ		1,100.0						6	6000.0	6	6000.0
Հ	Պոլիարոպիլենային եռաբաշխիչ Փ40x32x40մմ	հատ		2,500.0						4	4400.0	4	4400.0
Հ	Փ25x3.5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով $\Delta=10$ մմ	մ		2,500.0						2	5000.0	2	5000.0
Հ	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ		1,000.0						18	45000.0	18	45000.0
	0.00 միջից վերև									0.6	600.0	0.6	600.0
1	Պոլիարոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ25x3.5մմ	զմ	11	1,500.0	16,500.0							11	16500.0

[illegible]

17.08.2020թ. կազմված N 33ԲԿ-ԲՄԱՀՁԲ-20/4-2 գլման պայմանագրի 17 .08.2021թ. կազմված N 3 համաձայնագրի

5	(+3.3 կմ) ջրաղբյուրի համակարգի ջրի շրջանառության արևելք DMN 30/250-40T մակերևույթի (ճառանգ) G=0.324մ/վ, H=2.9մ, N=192-8.8վ, n=1440-1260պ/րոպ	Կ-տ	1	200,000.0	200,000.0					200,000.0	1	200,000.0
3	(-3.3 կմ) ջրաղբյուրի համակարգի ջրի շրջանառության արևելք DMN 30/250-40T մակերևույթի (ճառանգ) G=0.23մ/վ, H=2.9մ, N=192-8.8վ, n=1440-1260պ/րոպ	Կ-տ		200,000.0					1	200,000.0	1	200,000.0
6	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման արևելք DMN 60/280-50T մակերևույթի (ճառանգ) G=9.05մ/վ, H=7.5մ, N=410-235վ, n=1400-1130պ/րոպ	Կ-տ	1	120,000.0	120,000.0					120,000.0	1	120,000.0
7	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման արևելք DMN 60/280-50T մակերևույթի (ճառանգ) G=7.6մ/վ, H=7.6մ, N=410-235վ, n=1400-1130պ/րոպ	Կ-տ	1	120,000.0	120,000.0					120,000.0	1	120,000.0
8	Հարկանակի անոթ թաղանթային V=600լ, Գ750մմ H=1830մմ	հատ	1	300,000.0	300,000.0					300,000.0	1	300,000.0
9	Բաշխիչ և հաշվարկ կոնյուկտոր	հատ	2	55,000.0	110,000.0					110,000.0	2	110,000.0
10	Ընկեր N20 L=0.85մ 4հատ	մ	3.4	15,000.0	51,000.0					51,000.0	3.4	51,000.0
11	Դեֆլեկտոր Գ250մմ	հատ	1	35,000.0	35,000.0					35,000.0	1	35,000.0
12	Օրատար ցիկլապատ թիթեղից Լ=0.6մ Գ250մմ	քմ	1.5	7,000.0	10,500.0					10,500.0	1.5	10,500.0
13	Ճկուն խողովակ Գ75x10.4մմ L=0.3մ	հատ	4	15,000.0	60,000.0					60,000.0	4	60,000.0
14	Նայլոն Գ63x8.7մմ L=0.3մ	հատ	4	25,000.0	100,000.0					100,000.0	4	100,000.0
15	Գ25x3.5մմ L=0.3մ	հատ	2	10,000.0	20,000.0					20,000.0	2	20,000.0
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, PN10 PPR Գ25x3.5մմ	գծմ	8	1,500.0	12,000.0	1.0				1,500.0	8	12,000.0
3	Նայլոն Գ25x3.5մմ	գծմ		1,500.0								
17	Նայլոն Գ40x5.6մմ	գծմ	3	1,800.0	5,400.0					5,400.0	3	5,400.0
18	Նայլոն Գ63x8.7մմ	գծմ	15	2,000.0	30,000.0					30,000.0	15	30,000.0
19	Նայլոն Գ75x10.4մմ	գծմ	18	2,200.0	39,600.0					39,600.0	18	39,600.0
20	Նայլոն Գ110x15.2մմ	գծմ	5	2,500.0	12,500.0					12,500.0	5	12,500.0
21	Սողակ կաշտիկային ձեռքի կարգավորումով 30x66p Գ80մմ	հատ	8	35,000.0	280,000.0					280,000.0	8	280,000.0
22	Փական անցումային խցանային Գ65 15x8n	հատ	4	20,000.0	80,000.0					80,000.0	4	80,000.0
23	Նայլոն Գ40	հատ	1	18,000.0	18,000.0					18,000.0	1	18,000.0
24	Նայլոն Գ25	հատ	4	5,000.0	20,000.0					20,000.0	4	20,000.0
3	Նայլոն Գ20	հատ		5,252.0								
25	Ավտոմատ օդահան փական Գ20մմ	հատ	6	2,000.0	12,000.0					12,000.0	6	12,000.0
26	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Գ25մմ	հատ	7	1,500.0	10,500.0	3.0				10,500.0	7	10,500.0
3	Նայլոն Գ25մմ	հատ		1,000.0								
27	Նայլոն Գ40մմ	հատ	3	1,800.0	5,400.0					5,400.0	3	5,400.0
28	Նայլոն Գ63մմ	հատ	9	2,000.0	18,000.0					18,000.0	9	18,000.0
29	Նայլոն Գ75մմ	հատ	16	2,800.0	44,800.0					44,800.0	16	44,800.0

6	Նույնը, $\Phi 25 \times 3,5$ մ խողովակների	մ	38	600.0	22,800.0						38	22800.0
7	Նույնը, $\Phi 32 \times 4,4$ մ խողովակների	մ	12	650.0	7,800.0						12	7800.0
8	Նույնը, $\Phi 40 \times 5,5$ մ խողովակների	մ	3	700.0	2,100.0						3	2100.0
9	Փական բրուճե $\Phi 15$ մ	հատ	14	2,000.0	28,000.0						14	28000.0
10	Փական անկյունային $\Phi 15$ մ	հատ	18	2,000.0	36,000.0						18	36000.0
11	Հավարարձ փական $\Phi 15$ մ	հատ	1	2,000.0	2,000.0						1	2000.0
12	Օդահան փական $\Phi 20$ մ (թաղթ)	հատ	1	2,000.0	2,000.0						1	2000.0
13	Ջերմակադարձողի փական $\Phi 15$ մ	հատ	5	5,000.0	25,000.0						5	25000.0
14	Դոմիտարիլեային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 15-\Phi 50$ մ	հատ	165	1,000.0	165,000.0						165	165000.0
15	Արևային ցրատաքացուցիչ JNG-30, V=300լ, կոնվեկտորի տիպը փականային, չափերը 2343x1560x1710մ	կոնվեկտ	1	750,000.0	750,000.0						1	750000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց					1,338,900.0			0.0				1,356,900.0
1.8 Կոյուղու ներքին ցանց												
0,00 նիշից ներքև, նկուղ												
1	Կոյուղու պոլիէթիլենի խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մ, փորձարկումով	գծմ	87	1,000.0	87,000.0			18		18000.0	105	105000.0
2	Կոյուղու պոլիէթիլենի խողովակների տեղադրում $\Phi 700$ մ, փորձարկումով	գծմ	65	2,000.0	130,000.0			7		14000.0	72	144000.0
3	Դոմիտարիլեային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 50$ մ	հատ	70	1,500.0	105,000.0						70	105000.0
4	Դոմիտարիլեային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 100$ մ	հատ	55	2,000.0	110,000.0						55	110000.0
5	III-րդ կարգի գրունտների քանդում խրամաղիներում ձեռքով	խմ	12	2,000.0	24,000.0						12	24000.0
6	Գրունտի եռլիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	12	1,000.0	12,000.0						12	12000.0
7	Կեղտաջրի պոմպակայան Wilo Drain Lift 180լ քաշով 2 պոմպով 830x760x600(հ) N=1,75կվտ	կ-տ		59,494.0				1		59494.0	1	59494.0
8	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ		45,000.0				2		90000.0	2	90000.0
9	Ջնոգարանակցների տեղադրում	հատ		45,000.0				2		90000.0	2	90000.0
10	Միզաման պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ		50,000.0				1		50000.0	1	50000.0
11	Կեղտաջրի պոմպակայան Wilo Drain Lift 180լ քաշով 2 պոմպով 830x760x600(հ) N=1,75կվտ	կ-տ		2,250,000.0				1		2250000.0	1	2250000.0
0,00նիշից վերև												
12	Կոյուղու պոլիէթիլենի խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մ, փորձարկումով	գծմ	36	1,000.0	36,000.0						36	36000.0
13	Կոյուղու պոլիէթիլենի խողովակների տեղադրում $\Phi 100$ մ, փորձարկումով	գծմ	26	2,000.0	52,000.0						26	52000.0

17.08.2020թ. կնքված N 33ԲԿ-ԲՄԱՀՁԲ-20/4-2 գնման պայմանագրի 17-08.2021թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

17	Նայել, երկտեղանի 250վ. 6Ա	հատ	31	6,000.0	186,000.0				4	24000.0	35	210000.0
18	Վարդակ մեկտեղանի, հողանցվող կոտակալով 250վ 16Ա	հատ	5	2,000.0	10,000.0						5	10000.0
19	Վարդակ երկտեղանի, հողանցվող կոտակալով 250վ 16Ա	հատ	102	4,000.0	408,000.0				5	20000.0	107	428000.0
20	Տուսի անջատիչների և վարդակների համար	հատ	173	500.0	86,500.0				18	9000.0	191	95500.0
21	Տուսի բաժանարար նեղեխ լուսավորման	հատ	150	500.0	75,000.0						150	75000.0
	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 տեղանոց IP44	հատ		15,969.0					1	15969.0	1	15969.0
22	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հատ	2	50,000.0	100,000.0						2	100000.0
23	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հատ	2	65,000.0	130,000.0						2	130000.0
24	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1	5,000.0	5,000.0						1	5000.0
25	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	4	6,000.0	24,000.0						4	24000.0
26	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	1	7,000.0	7,000.0						1	7000.0
27	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	14	3,000.0	42,000.0				2	6000.0	16	48000.0
28	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	34	4,000.0	136,000.0				3	12000.0	37	148000.0
	Պաշտպանիչ անջատման արգել 25Ա/30Ա	հատ		11,323.0					2	22646.0	2	22646.0
29	BBFRLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	2700	500.0	1,350,000.0				350	175000.0	3050	1525000.0
30	BBFRLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	700	800.0	560,000.0				40	32000.0	740	592000.0
31	BBFRLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	10	1,500.0	15,000.0						10	15000.0
32	BBFRLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	10	2,500.0	25,000.0						10	25000.0
33	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2700	100.0	270,000.0				350	35000.0	3050	305000.0
34	Φ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	700	200.0	140,000.0				40	8000.0	740	148000.0
35	Φ40մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	250.0	5,000.0						20	5000.0
36	խողովակ մետաղական Φ20մմ	մ	50	800.0	40,000.0						50	40000.0
	Կաթսայատան էլեկտրալուսավորում											
37	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հատ	1	25,000.0	25,000.0						1	25000.0
	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հատ		65,000.0					1	65000.0	1	65000.0
38	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1	6,000.0	6,000.0						1	6000.0
39	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 20A	հատ	6	5,000.0	30,000.0				1	5000.0	7	35000.0
40	Մագնիսային թողարկիչ ՓՄՊ-122002 40A (ներբերական)	հատ	6	15,000.0	90,000.0				1	15000.0	7	105000.0

41	BBF-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2.5մմ2 կտր.	մ	12	2,000.0	24,000.0				2	4000.0	14	28000.0
42	BBF-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2.5մմ2 կտր.	մ	105	1,500.0	157,500.0				20	30000.0	125	187500.0
43	Փ200մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	105	100.0	10,500.0				20	2000.0	125	12500.0
44	Դողպատ 2երտամր 40x4մմ չափերի	մ	15	1,000.0	15,000.0				5	5000.0	20	20000.0
	ԸՆԴԱՄՆՆԸ՝ 1.9 Էլեկտրալուսավորում				10,770,500.0			0.0		1,486,615.0		12,257,115.0
	1.10 Էլ.ուժային սարքավորում											
	Սնող գծերի Էլ.ուժային սարքավորում											
1	Ներմացման վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2	125,000.0	250,000.0						2	250000.0
2	Էլ.մուղցման փոխարկիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2	55,000.0	110,000.0						2	110000.0
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2	25,000.0	50,000.0						2	50000.0
4	Հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիֆային 380V 5Ա	հատ	2	35,000.0	70,000.0						2	70000.0
5	Հոսանքի տրամաֆորմատոր 200/5Ա	հատ	6	5,000.0	30,000.0						6	30000.0
6	Բաշխիչ վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2	120,000.0	240,000.0						2	240000.0
7	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	2	10,000.0	20,000.0				1	10000.0	3	30000.0
8	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	6	12,000.0	72,000.0						6	72000.0
9	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1	15,000.0	15,000.0						1	15000.0
10	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1	30,000.0	30,000.0						1	30000.0
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	1	35,000.0	35,000.0						1	35000.0
12	Լրացուցիչ անվտի խզիչ 230վ. ավտոմատները անջատելու համար	հատ	2	45,000.0	90,000.0						2	90000.0
13	BBF-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	115	2,000.0	230,000.0				30	60000.0	145	290000.0
14	BBF-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	մ	268	2,500.0	670,000.0						268	670000.0
15	BBF-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x16մմ2 կտր.	մ	85	3,500.0	297,500.0						85	297500.0
16	BBF-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x70մմ2 կտր.	մ	85	18,000.0	1,530,000.0						85	1530000.0
17	BBF-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x95մմ2 կտր.	մ	95	30,000.0	2,850,000.0						95	2850000.0
18	Հարողապար պրևնե 1x95մմ2 կտր. ՌԵ-3-066 կտրենցիայների հավասարեցման համար	մ	100	9,000.0	900,000.0						100	900000.0
19	Սոյվե, 1x10մմ2 կտր.	մ	85	3,000.0	255,000.0						85	255000.0
20	Փ40մմ PVC կոշտ խողովակ	մ	30	800.0	24,000.0						30	24000.0
21	Մետաղական խողովակ Փ20մմ	մ	60	1,000.0	60,000.0						60	60000.0

22	Մետաղական խողովակ փ40մմ	մ	350	2,500.0	875,000.0				30	75000.0	380	950000.0
23	Մետաղական խողովակ փ100մմ	մ	110	5,500.0	605,000.0						110	605000.0
24	Ցինկապատ պողպատե հստորթաթիթեղ 40x4մմ չափերի, տեղադրվող շենքի ներսում	մ	30	1,800.0	54,000.0						30	54000.0
Հ	Ավտոմատ-անցաստի եռաբևեռ 25Ա	հատ		2,500.0	0.0				1	2500.0	1	2500.0
Հ	Արևր կառավարման եռաբևեռ ՔՄ 5114-2874	հատ		15,000.0	0.0				1	15000.0	1	15000.0
Հ	Կառավարման պրատ ՌՄ-15	հատ		5,000.0	0.0				1	5000.0	1	5000.0
Հ	ԲԲԻՐԼՏ-1000 չիդիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ		1,500.0	0.0				10	15000.0	10	15000.0
Հ	ԲԲԻՐԼՏ-1000 չիդիզվող մալուխի տեղադրումը 5x1,5մմ2 կտր.	մ		1,500.0	0.0				10	15000.0	10	15000.0
Օդափոխության Էլ.ժամյին սարքավորում												
25	Բաշխի վահան 24 միողի համար IP44	հատ	2	50,000.0	100,000.0						2	100000.0
26	Ավտոմատ-անցաստի եռաբևեռ 40Ա	հատ	2	5,000.0	10,000.0						2	10000.0
27	Ավտոմատ-անցաստի միաբևեռ 25Ա	հատ	6	2,500.0	15,000.0				1	2500.0	7	17500.0
28	Ավտոմատ-անցաստի եռաբևեռ 25Ա	հատ	1	2,500.0	2,500.0						1	2500.0
29	Ավտոմատ-անցաստի եռաբևեռ 32Ա	հատ	3	3,000.0	9,000.0				1	3000.0	4	12000.0
30	Արևր կառավարման եռաբևեռ ՔՄ 5113-3174 IP44	հատ	7	15,000.0	105,000.0				1	15000.0	8	120000.0
31	Արևր կառավարման եռաբևեռ ՔՄ 5113-3474 IP44	հատ	3	15,000.0	45,000.0				1	15000.0	4	60000.0
32	Կառավարման պրատ ՌՄ-15	հատ	11	5,000.0	55,000.0				2	10000.0	13	65000.0
33	ԲԲԻՐԼՏ-1000 չիդիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	160	1,000.0	160,000.0				30	30000.0	190	190000.0
34	ԲԲԻՐԼՏ-1000 չիդիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	2	1,500.0	3,000.0						2	3000.0
35	ԲԲԻՐԼՏ-1000 չիդիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	6	2,500.0	15,000.0				2	5000.0	8	20000.0
36	ԲԲԻՐԼՏ-1000 չիդիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	մ	20	1,800.0	36,000.0						20	36000.0
37	ԲԲԻՐԼՏ-1000 չիդիզվող մալուխի տեղադրումը 4x4մմ2 կտր.	մ	70	2,000.0	140,000.0				20	40000.0	90	180000.0
38	ԿԵԲԻՐ չիդիզվող ստուգիչ մալուխի տեղադրումը 5x1,5մմ2 կտր.	մ	400	1,500.0	600,000.0						450	675000.0
39	Հաղորդալար պրևնե 1x10մմ2 կտր. ՌԵ-3-066 պրևնեցիաների հավաքարեցման համար	մ	120	1,800.0	216,000.0				15	27000.0	135	243000.0
40	Խողովակ մետաղական ֓20մմ	մ	380	1,800.0	684,000.0				65	117000.0	445	801000.0
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 1.10 Էլ.ժամյին սարքավորում					11,558,000.0			0.0		537,000.0		12,095,000.0
1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն												
1	Հողացման օջախ Գրունտի քանորում խրամառում ձեռքով	խմ	7.6	2,000.0	15,200.0						7.6	15200.0
2	Նույնի ետիցք ձեռքով տոփանումով	խմ	7.6	1,500.0	11,400.0						7.6	11400.0
3	Պողպատ շերտավոր ցիկկապատ 40x4մմ չափերի	մ	36	2,000.0	72,000.0						36	72000.0

4	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	9	8,000.0	72,000.0					9	72000.0
5	Շանթապաշտպանություն Գրունտի քանոթա՝ խրատորում ձեռքով	խմ	6.7	3,000.0	20,100.0					6.7	20100.0
6	Նոսիկի ետիքը ձեռքով, տոփանումով	խմ	6.7	1,500.0	10,050.0					6.7	10050.0
7	Շանթապաշտպանիչ ցանցի փռում կրոր, Փճմ հատ, ցինկապատ պողպատից	մ	670	2,000.0	1,340,000.0					670	1340000.0
8	Մետաղական բռնակ (ցանցի ափսոսանք համար) DKC ND2106	հատ	340	500.0	170,000.0					340	170000.0
9	Խաչաձև միացիչ ճմ կրոր պողպատի համար	հատ	58	300.0	17,400.0					58	17400.0
10	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	105	2,000.0	210,000.0					105	210000.0
11	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=2,5մ	հատ	14	6,500.0	91,000.0					14	91000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ` 1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն				2,029,150.0	0.0			0.0		2,029,150.0
1.12 Ջրահեռացման համակարգի հակասառնեցման կաբելային ցանց											
1	Բաշխիչ վահան 24լորտի համար	հատ	1	25,000.0	25,000.0					1	25000.0
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1	5,000.0	5,000.0					1	5000.0
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1	4,500.0	4,500.0					1	4500.0
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1	2,500.0	2,500.0					1	2500.0
5	Անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 32Ա, 30Ա	հատ	3	3,000.0	9,000.0					3	9000.0
6	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	1	25,000.0	25,000.0					1	25000.0
7	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 40A	հատ	1	35,000.0	35,000.0					1	35000.0
8	801-ի LS-1000 չորիվովոր սալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 խող	մ	280	1,500.0	420,000.0					280	420000.0
9	Ճկուն խողովակ Փ25մմ	հատ	240	500.0	120,000.0					240	120000.0
10	Մետաղական խողովակ Փ20մմ	մ	40	1,500.0	60,000.0					40	60000.0
11	Տուսի ճյուղավորիչ	հատ	10	1,000.0	10,000.0					10	10000.0
12	Տուսի ճյուղավորիչ 105x105x55մմ Plexo	հատ	31	1,500.0	46,500.0					31	46500.0
13	Սալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=5մ, 137վտ	հատ	4	15,000.0	60,000.0					4	60000.0
14	Սալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=10մ, 274վտ	հատ	24	20,000.0	480,000.0					24	480000.0
15	Սալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=14մ, 366վտ	հատ	6	35,000.0	210,000.0					6	210000.0
16	Սալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=20մ, 576վտ	հատ	4	45,000.0	180,000.0					4	180000.0
17	Սալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=34մ, 933վտ	հատ	2	50,000.0	100,000.0					2	100000.0
18	Մետաղական շղթա	մ	100	500.0	50,000.0					100	50000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ` 1.12 Ջրահեռացման համակարգի հակասառնեցման կաբելային ցանց				1,842,500.0	0.0			0.0		1,842,500.0
1.13 Հողերի առազանգման համակարգ											
1	Կենտրոնական կմիական ԲԾԵՅ -20Ո	հատ	1	80,000.0	80,000.0					1	80000.0
2	Ինդիվիդուալ բլոկ ԲԾԵՅ -5Ո	հատ	1	80,000.0	80,000.0					1	80000.0

1	Տեսահիշիկ DS-2CE56D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	4	25,000.0	100,000.0						100,000.0				4	100,000.0
2	Տեսահիշիկ DS-2CE16D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	10	15,000.0	150,000.0						150,000.0				10	150,000.0
3	Տեսագրող սարք DS-7116HQH-K1, 16Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, 1 SATA interface, CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16: 1920x1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini 1U case	հատ	1	100,000.0	100,000.0						100,000.0				1	100,000.0
4	Կոշտ սկավառակ 4SF Seagate... Surveillance... HDD (SV35) SATA3 up to 6.0Gb/s (for 24/7 work)	հատ	1	100,000.0	100,000.0						100,000.0				1	100,000.0
5	Ստացման սարք 12x20Ա մետաղական արկով	հատ	1	40,000.0	40,000.0						40,000.0				1	40,000.0
6	Անիվարիան սնուցման սարք PowerCom KIN-1500AP, UPS 1500VA	հատ	1	150,000.0	150,000.0						150,000.0				1	150,000.0
7	Մոնիտոր 32" LCD DS-D5032QE	հատ	1	120,000.0	120,000.0						120,000.0				1	120,000.0
8	Մալուխ 4+1 KBT-B-2 2x0.35	մ	850	300.0	255,000.0						255,000.0				850	255,000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.16 Տեսահսկման համակարգ				1,015,000.0					0.0	1,015,000.0			0.0		1,015,000.0
	1.17 Սպորտային սարքավորումներ															
1	Վահան բասկետբոլի տեղադրված պատիկ	կոնկ	1	55,000.0	55,000.0						55,000.0				1	55,000.0
2	Բասկետբոլի մարզական վահան	հատ	4	25,000.0	100,000.0						100,000.0				4	100,000.0
3	Գնդակը նշանակվելու նետերու վահանակ	հատ	1	50,000.0	50,000.0						50,000.0				1	50,000.0
4	Ցանց տեղադրվող մարզադաշտի լուսավորման միջոց	քմ	32.0	2,500.0	80,000.0						80,000.0				32	80,000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.17 Սպորտային սարքավորումներ				285,000.0					0.0	285,000.0			0.0		285,000.0
	1. Գոյություն ունեցող շենքի քանդում															
1	Փայտե պատումների քանդում	քմ	313.2	300.0	93,960.0						93,960.0				313.2	93,960.0
2	Փայտե դռների քանդում	քմ	160.8	500.0	80,400.0						80,400.0				160.8	80,400.0
3	Տանիքի թիթեղից ծածկույթի քանդում	քմ	1775.0	500.0	887,520.0						887,520.0				1775.04	887,520.0
4	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	53.3	2,000.0	106,600.0						106,600.0				53.3	106,600.0
5	Գոյություն ունեցող շենքի քանդում Էքսկավատոր, բարձրով ինքնաթափի վրա	խմ	3409	1,200.0	4,090,800.0						4,090,800.0				3409	4,090,800.0
6	Զրկադրի տեղադրում 6 կմ հեռավորության վրա	տն	3409	1,000.0	3,409,000.0						3,409,000.0				3409	3,409,000.0

17.08.2020թ. կնքված N 3-ՊԵԿ-ԲՍԱԸՇԲ-20/4-2 գնման պայմանագրի 17.08.2021թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1. Գոյություն ունեցող շենքի քանությամբ					8,668,280.0	0.0		0.0		0.0		8,668,280.0
3. Փախստարարների գնումներ												
III-րդ կարգի գրուների նշանակում փոխարինում 0.5 խմ շերտերի տարողությամբ էքսկավատորով կտրվիք	խմ			550.0					140	77000.0	140	77000.0
IV-րդ, բարձրագույն ավտոմեքենաների վրա	խմ			1,000.0					125	125000.0	125	125000.0
Գրուների ետլիցե բուլդոզերով	խմ			300.0					140	42000.0	140	42000.0
Գրուների տոփամուկ օրաճնշակված ձեռքի տոփամուկ	խմ			300.0					140	42000.0	140	42000.0
Ավելորդ գրուների տեղափոխում 3կմ հեռ.	խմ			300.0					125	37500.0	125	37500.0
Բետոնե մակապատրաստված շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	խմ			36,496.0					6.96	254012.2	6.96	254012.2
Ե/Բետոնե հիմնային սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ			48,900.0					18.99	928611.0	18.99	928611.0
Ամրան ՓՃԱ240C	տն			360,000.0					0.023	8280.0	0.023	8280.0
Ամրան ՓՃԱ500C	տն			350,000.0					0.2966	103810.0	0.2966	103810.0
Ամրան Փ12Ա500C	տն			350,000.0					0.659	230650.0	0.659	230650.0
Թունելի միաձուլվելու և/բետոնե Պ-4, Պ-5 պատերի պատրաստում 300մ հաստությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ			70,000.0					27.7	1939000.0	27.7	1939000.0
Ամրան ՓՃԱ240C	տն			360,000.0					0.0216	7776.0	0.0216	7776.0
Ամրան Փ10Ա500C	տն			350,000.0					0.456	159600.0	0.456	159600.0
Ամրան Փ12Ա500C	տն			350,000.0					0.852	298200.0	0.852	298200.0
Արտաքին պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի ծածկով	քմ			1,088.0					131	142528.0	131	142528.0
Թունելի միաձուլվելու և/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ			70,000.0					11.6	812000.0	11.6	812000.0
Ամրան ՓՃԱ240C	տն			360,000.0					0.0203	7308.0	0.0203	7308.0
Ամրան ՓՃԱ500C	տն			350,000.0					0.16	56000.0	0.16	56000.0
Ամրան Փ12Ա500C	տն			350,000.0					0.509	178150.0	0.509	178150.0
Միաձուլվելու և/բետոնե Պ-1-...-Պ-3 պատերի պատրաստում 300մ հաստությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ			70,000.0					20.6	1442000.0	20.6	1442000.0
Ամրան ՓՃ, 8A240C	տն			360,000.0					0.06726	24213.6	0.06726	24213.6
Ամրան Փ10Ա500C	տն			350,000.0					0.5063	177205.0	0.5063	177205.0
Ամրան Փ12Ա500C	տն			350,000.0					0.733	256550.0	0.733	256550.0

Հ	Միաձուլ, երեստուն ծածկի ալի պատրաստում B-20, բետոնով (նրբի մաս)	խմ								1.65	115500.0	1.65	115500.0
Հ	Ամրան Փ6A240C	տն								0.007	2520.0	0.007	2520.0
Հ	Ամրան Փ8A500C	տն								0.0591	21276.0	0.0591	21276.0
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն								0.144	50400.0	0.144	50400.0
Հ	Ծածկի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով երկ շերտ	քմ								49	53312.0	49	53312.0
Հ	Միաձուլ, երբ ՄՀ-1 հեծանքի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ								0.4	28000.0	0.4	28000.0
Հ	Ամրան Փ8A240	տն								0.011	3960.0	0.011	3960.0
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն								0.017	6120.0	0.017	6120.0
Հ	ԱՍ-1, ԱՍ-2 Ասիճանների միաձուլ, երեստուն ալեղի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ								1.41	98700.0	1.41	98700.0
Հ	Նույնի, բետոն աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ								0.45	20250.0	0.45	20250.0
Հ	Ամրան Փ6, 8A240	տն								0.039	14040.0	0.039	14040.0
Հ	Ամրան Փ16A500C	տն								0.2767	99612.0	0.2767	99612.0
Ն	Բիտումային կրճիներից ծածկույթի իրականացում (նորիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարունակությամբ, երաշխեային ժամկետը 40տարի)	քմ								13.4	146153.8	13.4	146153.8
Հ	Պատերի բարձրորակ պատ գծմանի շաղախով մետաղաքանցի տեղադրումով	քմ								37.2	166432.8	37.2	166432.8
Հ	Նույնի բարձրորակ ներկում ունեցողով, բաց գույնի, ճակատային ներկով	քմ								37.2	69898.8	37.2	69898.8
Հ	60x40x3մ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բազրիք	տն								0.117	58500.0	0.117	58500.0
Հ	Նույնի երկշերտ ներկում ՌՔ-115 ենթով, մախնական սնավումով ԴՔ-021 նախամեղով	տն								0.117	3510.0	0.117	3510.0
Հ	Լուսատու հերմետիկ LED 31կտ IP65	հատ								2	50000.0	2	50000.0
Ն	LED լուսատու վթարային, մերադրված մարտկոցով LED 31կտ IP65	հատ								3	51390.0	3	51390.0
Ն	Պատի լուսատու LED 18կտ IP65	հատ								1	8300.0	1	8300.0
Ն	Լուսատու ագրամանմանային, վթարային 4կտ IP40 եԼԲ	հատ								3	23640.0	3	23640.0
Հ	Անջատիչ 250V 6Ա, մեկտեղանի	հատ								1	3000.0	1	3000.0
Ն	Անջատիչ ռեկերտիվ 250V 6Ա	հատ								1	1616.0	1	1616.0



3	BBHLS-1000 չորիկիզի մալուխ տեղադրումը 3x1,50x2 կտր.	մ		1,500.0						80	120000.0	80	120000.0
3	Փ20մմ PVC ճկում խողովակ	մ		500.0						80	40000.0	80	40000.0
	2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LST												
1	Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LST KTF-250 10(6) 0.4kV	կ/տ	1	1,000,000.0				1,000,000.0				1	1000000.0
2	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 250Ա	հատ	2	300,000.0				600,000.0				2	600000.0
3	խրամուր փրում ձեռքով 0,7x0,3x36մ	խմ	7.6	2,500.0				19,000.0				7.6	19000.0
4	Ցինկապատ պողպատե հաղորդաթիթեղ 40x4մ չափերի	մ	36	2,000.0				72,000.0				36	72000.0
5	Ցինկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	9	15,000.0				135,000.0				9	135000.0
6	Բետոնե հիմնատակի պատրաստում LST-ի տակ B-7.5 դասի բետոնով	խմ	3.2	45,000.0				144,000.0				3.2	144000.0
7	Ցանցավոր պարագապարի պատրաստում H=2.0մ (նողային աշխատանքների կատարում, Փ50մմ H=2.2մ 8հատ պողպատե խողովակներից կանգնանքների տեղադրում և բետոնացում B-7.5 դասի բետոնով, ցանցապատում եռակցումով)	գծմ	16	3,000.0				48,000.0				16	48000.0
8	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	7.6	2,500.0				19,000.0				7.6	19000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LST							2,037,000.0	0.0		8,605,525.2		10,642,525.2
	3. Երեսարանային ցածր լարման 0,4կվ մալուխային գիծ												
1	Մալուխ ուժային, այրումիկից 1.0կվ ABB-1,0 4x120մմ2 կտրվածքով	մ	140	5,500.0				770,000.0		100	550000.0	240	1320000.0
2	Մալուխային ծալքային կցորդիչ 1կվ 120մմ2 կտր. համար (պինգա հոլդեր) 4KBTn-1-120	հատ	4	500.0				2,000.0				4	2000.0
3	Մալուխային վերջույթ 120մմ2 կտրվածքի համար	հատ	16	800.0				12,800.0				16	12800.0
4	Գրունտի քանդում ձեռքով 4մալուխի համար 0,4x0,8x65մ	խմ	14.4	2,500.0				36,000.0		17.6	44000.0	32	80000.0
5	Մնկորակի պատրաստում խրամուրով ամրացնել	մ	45	500.0				22,500.0		55	27500.0	100	50000.0
6	Ավազ	խմ	3.6	6,500.0				23,400.0		4.4	28600.0	8	52000.0
7	100մմ տրամ. վիճակառետ կոշտ խողովակ	մ	140	2,000.0				280,000.0		100	200000.0	240	480000.0
8	Ագրանշանային ժապավեն 300մմ լայնությ.	մ	45	800.0				36,000.0		55	44000.0	100	80000.0
9	Գրունտի հեղինք ձեռքով, տոփանում	խմ	10.8	1,500.0				16,200.0		13.2	19800.0	24	36000.0
10	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	3.6	1,500.0				5,400.0		4.4	6600.0	8	12000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 3. Երեսարանային ցածր լարման 0,4կվ մալուխային գիծ							1,204,300.0	0.0		920,500.0		2,124,800.0
	4. 67 կվտ դրվածքային հզորությամբ արևային Ֆ-4 կայան												

[illegible]

17.08.2020թ. կապված N 3 Իսկանդարյանի 17.08.2021թ. կապված N 3 Իսկանդարյանի



9	Դրոշմաբերական ճնշումային խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Փ65մմ PN=1MPa	գծմ	82	3,500.0	287,000.0					287,000.0	82	287000.0
	Ջրաչափական հանգույց հորում											
10	Ջրաչափական հանգույց հորում Փ25մմ Գնդիկային փականների տեղադրում DN25մմ	հատ	1	25,000.0	25,000.0					25,000.0	1	25000.0
11	Ջրաչափ տեղադրում DN25մմ, ատուցապահումով	հատ	1	25,000.0	25,000.0					25,000.0	1	25000.0
12	Դրոշմաբերական անցում ամերիկական Փ25մմ	հատ	1	1,000.0	1,000.0					1,000.0	1	1000.0
13	Ջրի գոյն Փ25մմ	հատ	1	1,000.0	1,000.0					1,000.0	1	1000.0
14	Ջրմուղի կլոր հոր հավաքովի ելքետուն օղակներ Փ1000մմ h=1,5մ	խմ	1.2	55,000.0	66,000.0					66,000.0	1.2	66000.0
15	Ելքետուն հորի օղակներ Փ1000մմ h=0,5մ և h=1,5մ	հատ	1	30,000.0	30,000.0					30,000.0	1	30000.0
16	Ծածկի ելքետուն հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(h) թուշե մոնոցով	հատ	1	75,000.0	75,000.0					75,000.0	1	75000.0
17	Ջրմուղի կլոր հոր հավաքովի ելքետուն օղակներ Փ1500մմ h=1,5մ	խմ	1.5	65,000.0	97,500.0					97,500.0	1.5	97500.0
18	Ելքետուն հորի օղակներ Փ1500մմ h=0,5մ և h=1,5մ	հատ	1	30,000.0	30,000.0					30,000.0	1	30000.0
19	Ծածկի ելքետուն հավաքովի սալ 1,8x1,8x0,22(h) թուշե մոնոցով	հատ	1	75,000.0	75,000.0					75,000.0	1	75000.0
20	Դորպատուն միացնող էլեմենտներ հորեղում (նեյսիկ 9 բալ)	տն	0.096	500,000.0	48,000.0					48,000.0	0.096	48000.0
21	Մետաղական սահմաններ	տն	0.029	600,000.0	17,400.0					17,400.0	0.029	17400.0
22	Մետաղական տարրերի հավաքածուներ ներկում	տն	0.125	30,000.0	3,750.0					3,750.0	0.125	3750.0
23	Հավաքողի համարի հիդրանտ Փ125մմ h=750մմ	հատ	1	55,000.0	55,000.0					55,000.0	1	55000.0
24	Թուշից սողմանի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1	15,000.0	15,000.0					15,000.0	1	15000.0
	ԸՆԴՀԱՄԵՆՆԸ՝ 5. Արտաքին ջրագիծ				1,240,650.0	0.0				1,240,650.0		1,240,650.0
	6. Կենցաղային կոյուղի											
1	Ուրիշ փորձող գրունտները տեղադրում ՍՀՏՏՅՅ 2երեսի տարրությամբ Երևակատուղով, 1000mm	խմ	46	2,000.0	92,000.0					92,000.0	46	92000.0
2	Լույվոր, բարձրելով ինքնաթափի վրա	խմ	23	500.0	11,500.0					11,500.0	23	11500.0
3	Գրունտի ցանկում ձեռքով	խմ	8	2,000.0	16,000.0					16,000.0	8	16000.0
4	Հիմնատանի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից	խմ	3	6,500.0	19,500.0					19,500.0	3	19500.0
5	Խրամուղու հետից ալվազով, ձեռքով, տոփանումով	խմ	13	6,500.0	84,500.0					84,500.0	13	84500.0
6	Գրունտի ետից խրամուղի բուրդերով և տոփանում օրանջակա ձեռքի տոփանիցով	խմ	54	1,200.0	64,800.0					64,800.0	54	64800.0
7	Ավերորդ գրունտի տեղադրվում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	23	1,000.0	23,000.0					23,000.0	23	23000.0

5	Մետաղական տարրերի նդրերտ ներկում №-115 Էնթալպի, արխիվային մշակումով №-021 Նախամոնոլ	տն	0.339	50,000.0	16,950.0													0.339	16950.0
6	Մեկ խցիկանի պոլիկարբոնատից պատերի և ճանկի իրականացում	քմ	85	6,500.0	552,500.0													85	552500.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 8. Ձեռնոց				1,051,975.0				0.0										1,051,975.0
	9. Բարեկարգում																		
	Հողային աշխատանքներ																		
Հ	Գոյություն ունեցող բուսահողի քանդում 0.503 շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, բարձրելով ակտոմեքենաների վրա	խմ		526.0									581		305606.0		581		305606.0
Հ	Նույնի տեղափոխում 2լմ հեռավորության վրա հետագա օգտագործման համար	խմ		500.0									581		290500.0		581		290500.0
Հ	Գոյություն ունեցող բուսահողի քանդում 0.503 շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, (կողմից սիզամարզի համար)	խմ		526.0									304.1		159956.6		304.1		159956.6
Հ	Գոյություն ունեցող բուսահողի քանդում 0.503 շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, (կողմից մարզարաշտի համար)	խմ		526.0									476.8		250796.8		476.8		250796.8
Հ	Գոյություն ունեցող բուսահողի քանդում 0.503 շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, կողմից	խմ		526.0									1652.2		869057.2		1652.2		869057.2
1	III-րդ կարգի գրունտների մշակում բուրդոբերով, տեղափոխելով սիլսև. 100մ հեռավ. վրա դեպի լիցք	խմ	267.9	2,000.0	535,800.0	267.9			535,800.0								0		0.0
2	Գրունտի քանդում պահուստում 0.603 շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, բարձրելով ակտոմեքենաների վրա	խմ	1411.87	2,000.0	2,823,740.0	1411.9			2,823,740.0						0.0		0		0.0
3	Նույնի տեղափոխում 3լմ հեռավորությունից (լիցքի համար)	խմ	1411.9	500.0	705,950.0	1411.9			705,950.0						0.0		0		0.0
4	Տարածքի հարթեցում բուրդոբերով (լիցքի իրականացում)	խմ	1411.9	300.0	423,570.0							240.3			72090.0		1652.2		495660.0
5	Լիցքի հողի խտացում թրջազդրվով	խմ	1679.77	500.0	839,885.0	27.6			13,785.0								1652.2		826100.0
	Ֆուտբոլի դաշտի հողային աշխատանքներ																		
Հ	Գոյություն ունեցող բուսահողի քանդում 0.503 շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, (կողմից սիզամարզի համար)	խմ		526.0									164.4		86474.4		164.4		86474.4
Հ	III-րդ կարգի գրունտների մշակում բուրդոբերով, դեպի ժամանակավոր պահուստ	խմ		2,000.0								164.4			328800.0		164.4		328800.0
Հ	III-րդ կարգի գրունտների մշակում բուրդոբերով, ժամանակավոր պահուստից	խմ		2,000.0								476.8			953600.0		476.8		953600.0

17.08.2020թ. կիբիվան N 33ԲԿ-ԲՍՄԸԸԸ-20/4-2 գլման պայյնմադի 17.08.2021թ. կիբիվան N 3 հաւմնադյադի

Հ	Տարածքի հարթեցում բուրդով (կիցքի իրականացում)	խմ		300.0					476.8	143040.0	476.8	143040.0
Հ	Կիցքի երկր խտացում բորոգությունով	խմ		500.0					476.8	238400.0	476.8	238400.0
	Հողային աշխատանքներ ֆոտոլուտային արևային կայմի համար											
	Տարածքի հարթեցում բուրդով միջինը 20սմ հաստությամբ	քմ		300.0					1821	546300.0	1821	546300.0
	Երթևեկելի մաս											
6	Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100սմ հաստ. ավագա-կոպճային խառնուրդից	խմ	172.1	4,500.0		774,450.0	32.2	144,900.0			139.9	629550.0
7	Ճանապարհի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 150սմ հաստ.	քմ	1720.8	1,500.0		2,581,200.0	321.8	482,700.0			1399	2098500.0
8	Խճեցի հիմնատակի պատրաստում և տեղում բխումով 4սմ հաստ. (4,12սմ 1000քմ համար)	քմ	1720.8	1,000.0		1,720,800.0	321.8	321,800.0			1399	1399000.0
9	Ճանապարհի ծածկույթի պատրաստում մարմարահողի տեղ ավալաբեռնով 40սմ հաստ.	քմ	1720.8	5,000.0		8,604,000.0	321.8	1,609,000.0			1399	6995000.0
	Մայրեր											
10	Ընտանե եզրագրերի տեղադրում 150x300սմ	գծմ	798.2	4,500.0		3,591,900.0	84.3	379,260.0			713.92	3212640.0
11	Թաքնված եզրագրերի տեղադրում 80x200սմ	գծմ	898.0	2,500.0		2,245,000.0	76.1	190,250.0			821.9	2054750.0
12	Բազալտե խճեց 12սմ հիմքի պատրաստում մայրերի տակ	քմ	1038.4	1,500.0		1,557,600.0			112.1	168150.0	1150.5	1725750.0
13	Մայրերի 30սմ հաստ. ավալաբեռնուն ծածկույթ	քմ	1038.4	4,000.0		4,153,600.0			112.1	448400.0	1150.5	4602000.0
	Սիգամարդ											
14	Հողի նախապատրաստում սիգամարդով ձեռքով, փռելով 15սմ հաստ. բուսահող	քմ	1000	2000		2,000,000.0	1,000.0	2,000,000.0			0	0.0
Հ	III-րդ կարգի գրունտների վճարում բուրդով, ժամանակավոր պահուստից	խմ		2,000.0					304.1	608200.0	304.1	608200.0
15	Բուսահողի փռում և հարթեցում մեխանիզմով սիգամարդով	քմ	3702	1,000.0		3,702,000.0	1,674.9	1,674,900.0			2027.1	2027100.0
16	Խոտանմանի սերմի ցանք ձեռքով (25գր/քմ)	քմ	4702	300.0		1,410,600.0	2,674.9	802,470.0			2027.1	608130.0
	ԸՆԴԱՄԱՆԸ՝ 9. Բարեկարգում					37,670,095.0		11,684,555.0		5,469,371.0		31,454,911.0
	10. Տարածքի արտաքին լուսավորում											
1	Խրամարդ. փողում Էքսկավատորով, կողմից	խմ	118	1,000.0		118,000.0	14.0	14,000.0			104	104000.0
2	Նույնը. բարձրով ինքնաթափի վրա	խմ	50	1,200.0		60,000.0			2	2400.0	52	62400.0
3	Փոսի փողում 0.5x0.5x1.0(h)	խմ	8	1,500.0		12,000.0			5	7500.0	13	19500.0


4	Գրուստի ետիցք բուրդեղբով	խմ	126	1,000.0	126,000.0	9.0	9,000.0			117	117000.0
5	Գրուստի տոփանում օդանշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	126	500.0	63,000.0	9.0	4,500.0			117	58500.0
6	Ավելորդ գրուստի տեղափոխում 3լմ հեռավորության վրա	խմ	50	1,200.0	60,000.0			2	2400.0	52	62400.0
7	Հենայուն պրոկայան խողովակից փ159մմ h=8մ 1 բարձակով	հատ	32	60,000.0	1,920,000.0	6.0	360,000.0			26	1560000.0
8	Բարձակ	հատ	32	5,000.0	160,000.0	6.0	30,000.0			26	130000.0
9	Լուսատու արտաքին լուսավորման, LED լուսավորչային100լմ հեղուկության IP65	հատ	32	40,000.0	1,280,000.0	6.0	240,000.0			26	1040000.0
10	Ավտոմատ անջատիչ 1 բևեռանի 6Ա	հատ	32	2,000.0	64,000.0	6.0	12,000.0			26	52000.0
11	Տուփ բաժանարար, սերվաշարով, տեղադրվող հենայուն մեջ	հատ	32	1,000.0	32,000.0	6.0	6,000.0			26	26000.0
12	Հարդարյալ արձնից 3x2,5մմ ՌՈՒՑ-380	մ	288	1,200.0	345,600.0	54.0	64,800.0			234	280800.0
13	Մետաղական խողովակ փ50մմ մարդիկ հենարանի մեջ անցկացնելու համար	մ	64	4,000.0	256,000.0	12.0	48,000.0			52	208000.0
14	Օպտիկա ռեզինով, ձմեռային ձեռքի համար	մ	780	1,800.0	1,404,000.0	70.0	126,000.0			710	1278000.0
15	Մեծ խողովակի պատրաստում խրատում	մ	700	500.0	350,000.0	50.0	25,000.0			650	325000.0
16	Ավազ	խմ	42	6,500.0	273,000.0	3.0	19,500.0			39	253500.0
17	Աղբամբարային ժապավեն 300մմ լայնությամբ	մ	700	500.0	350,000.0	50.0	25,000.0			650	325000.0
18	100մմ տրամ. վիճակապատե կոշտ խողովակ	մ	700	800.0	560,000.0	50.0	40,000.0			650	520000.0
19	Հենարանների բեռնակցում B-15 դասի բեռնով	խմ	8	55,000.0	440,000.0			5	275000.0	13	715000.0
20	Մետաղական հենայունների յուղաներկում	քմ	16.1	1,500.0	24,115.2	3.0	4,521.6			13.0624	19593.6
21	Վահանակ լուսավորության, մետաղական, 12մոդուլի համար	հատ	1	15,000.0	15,000.0					1	15000.0
22	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1	2,500.0	2,500.0					1	2500.0
23	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	3	2,000.0	6,000.0					3	6000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 10. Տարածքի արտաքին լուսավորում					7,921,215.2		1,028,321.6		287,300.0		7,180,193.6
11. Մարզադաշտ											
1	20-40մմ ֆրակցիայի բազալտ խճիգ հիմնատակի պատրաստում 15 մ հաստությամբ	քմ	364	1,000.0	364,000.0					364	364000.0
2	3-5մմ ֆրակցիայի բազալտ խճիգ հիմնատակ 30մմ հաստությամբ	խմ	10.9	10,000.0	109,200.0					10.92	109200.0
3	Գետնեցատիկի փոս	քմ	364	700.0	254,800.0					364	254800.0
4	Ավազից հարթեցնող շերտ 20-30մմ ֆրակցիայի 10մմ հաստ	խմ	3.64	7,500.0	27,300.0					3.64	27300.0
5	Բուսաստիճի փոս 10սմ հաստ.	քմ	364	500.0	182,000.0					364	182000.0
6	Մերմերի ցանցը ձեռքով և ցրում	քմ	364	300.0	109,200.0					364	109200.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 11. Մարզադաշտ					1,046,500.0		0.0		0.0		1,046,500.0
12. Ցանկապատ											

1	Արևային մատուցումների և դպրոցի տարածքի ցանկապատ, դպրոցական, դռնակ գրունտների քանդում փութում ձեռքով	խմ	51.8	4,000.0	207,200.0														51.8	207200.0
2	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	51.8	500.0	25,900.0														51.8	25900.0
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B-12,5 դասի բետոնով	խմ	51.6	55,000.0	2,839,100.0														51.62	2839100.0
4	Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ, ժապավեն)	տն	9.94891	650,000.0	6,466,791.5														9.94891	6466791.5
5	Մետաղական ցանցի եռակցում	քմ	737.42	250.0	184,355.0														737.42	184355.0
6	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էնեյթ, նախնական մշակումով ՌՓ-021 նախաներկով	տն	9.94891	35,000.0	348,211.9														9.94891	348211.9
7	Մարզադաշտի ցանկապատ III-րդ կարգի գրունտների քանդում փութում ձեռքով	խմ	10	1,500.0	15,000.0														10	15000.0
8	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	10	1,000.0	10,000.0														10	10000.0
9	Բետոնե հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B-12,5 դասի բետոնով	խմ	9.6	55,000.0	528,000.0														9.6	528000.0
10	Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ, ժապավեն, սնկյունակ)	տն	4.221	650,000.0	2,743,650.0														4.221	2743650.0
11	Մետաղական ցանցի եռակցում	քմ	396	500.0	198,000.0														396	198000.0
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էնեյթ, նախնական մշակումով ՌՓ-021 նախաներկով	տն	4.221	30,000.0	126,630.0														4.221	126630.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 12.8 անկապատ				13,692,838					0										13,692,838
	Ընդհանուրը				524,937,034					18,913,449										570,445,591
	Չնախատեսված աշխատանքներ 3%				15,748,111					567,403										17,113,368
	Ընդամենը				540,685,145					19,480,853										587,558,958
	ԱԱՀ 20%				108,137,029					3,896,171										117,511,792
	Ընդամենը ամբողջը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն				648,822,174					23,377,024										705,070,750

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԿԱՇԻՎ
ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Կաթնաղբյուրի հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման

Դ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. մի.	Բնակ.	Վիճակի արժեքը	Ընդամենը	Դրականներ		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8=7x5	9	10=9x5	11=4-7+9	12=11x5
1.1	Համաշխարհային աշխատանքներ										
	Հողային աշխատանքներ										
1	III-րդ կարգի գրունտի մշակում փոխարկում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողմից	խմ	1350	526.1	710,267.0					1350	710267.0
2	Նույնը, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	խմ	1780	478.3	851,363.8					1780	851363.8
3	III-րդ կարգի գրունտի մշակում խրամուղիներում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողմից	խմ	1190	1,434.9	1,707,510.5					1190	1707510.5
4	Փոստրակի և խրամուղիների հատակի և կողերի վերջնական հարթեցում ձեռքով	խմ	60	956.6	57,395.3					60	57395.3
Հ	Հետվիցքի համար պահանջվող գրունտի մշակում պահուստում էքսկավատորով, բարձրով ավտոմեքենաների վրա			478.3				865	413724.5	865	413724.5
Հ	Նույնի տեղափոխում օբյեկտ 3կմ հեռավորությունից			765.3				865	661959.2	865	661959.2
5	Գրունտի ետվիցք հատակների տակ բուրդեղով	խմ	2400	287.0	688,743.7						
6	Գրունտի աստիճանաբար տոփանում օրանջական ձեռքի տոփանիչով	խմ	2400	287.0	688,743.7			865	248234.7	3265	936978.4
7	Գրունտի ետվիցք հիմքերի ծոց ձեռքով, տոփանումով	խմ	200	956.6	191,317.7			865	248234.7	3265	936978.4
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	1780	765.3	1,362,182.0					200	191317.7
	Ընդամենը հողային աշխատանքներ									1780	1362182.0
Ե/Բ	Ե/Բետոնե կոնստրուկցիաներ 0.00 Նիշից ցածր				6,257,523.6		0.0		1,572,153.2		7,829,676.8
Հ	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B-7,5 դասի բետոնով			43,046.5				13.3	572518.2	13.3	572518.2
9	Խամբարաբետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B-7.5 դասի բետոնով	խմ	474.32	33,480.6	15,880,516.8						
10	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5դասի բետոնով	խմ	58	43,046.5	2,496,696.0			47.38	1586310.7	521.7	17466827.5
								20	860929.6	78	3357625.6

17.08.2020թ. կնքված N ԳՅԳ-ԲՍԼՇԲ-20/4-2 գնման պայմանագրի **17**.08.2021թ. կնքված N 3 համաձայնագրի



[illegible]

Հ	Ամրան Փ18A500C	տն		334,806.0						0.522	174768.7	0.522	174768.7
Հ	Ամրան Փ25A500C	տն		334,806.0						0.094	31471.8	0.094	31471.8
Հ	Պողպատե թերթից կառուցվածքի տեղադրում 16մ հաստ.	տն		621,782.5						0.007	4539.0	0.0073	4539.0
21	Միաձուլ էրեթոն պատերի պատրաստում 350մ հաստ. B-20 դասի բետոնով	խմ	198.95	66,961.2	13,321,929.6					27.25	1824692.5	226.2	15146622.1
22	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	1.697	344,371.9	584,399.0							1.697	584399.0
23	Ամրան Փ10A500C	տն	3.084	334,806.0	1,032,541.6					0.1343	44964.4	3.2183	1077506.1
24	Ամրան Փ12A500C	տն	9.748	334,806.0	3,263,722.1					3.861	1292685.9	13.6091	4556407.9
25	Ամրան Փ16A500C	տն	0.507	334,806.0	169,612.7					0.0699	23402.9	0.5765	193015.6
Հ	Ամրան Փ18A500C	տն		334,806.0						0.064	21427.6	0.064	21427.6
26	Ամրան Փ22A500C	տն	1.551	334,806.0	519,284.1					0.5076	169947.5	2.0586	689231.6
27	Պողպատե թերթից կառուցվածքի տեղադրում 16մ հաստ.	տն	0.288	621,782.5	179,073.4							0.288	179073.4
Հ	Միաձուլ էր բարավորների պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	խմ		52,612.4						0.47	24727.8	0.47	24727.8
Հ	Ամրան Փ6A240	տն		344,371.9						0.016	5509.9	0.016	5509.9
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		334,806.0						0.065	21762.4	0.065	21762.4
Հ	Ամրան Փ16A500C	տն		334,806.0						0.015	5022.1	0.015	5022.1
Հ	Միաձուլ էրեթոն ծածկի սալերի պատրաստում 0,00 միջի կրա B-20դասի բետոնով	խմ		66,961.2						52.7	3528854.9	52.7	3528854.9
Հ	Ամրան Փ6A240	տն		344,371.9						0.095	32715.3	0.095	32715.3
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		334,806.0						2.638	883218.2	2.638	883218.2
Հ	Ամրան Փ14, Փ18A500C	տն		334,806.0						3.683	1233090.4	3.683	1233090.4
Հ	Միաձուլ էր եծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄՀ-2	խմ		66,961.2						1.0	66961.2	1	66961.2
Հ	Ամրան Փ8A240	տն		344,371.9						0.028	9642.4	0.028	9642.4

Հ	Անդամ Փ18A500C	տն		334,806.0						0.063	21092.8	0.063	21092.8
Հ	ՄԱ-1 Աստիճանի միաձույլ է/բետոնե սալի պատրաստում -2,85 դեպի 0,00 միջ B-20 դասի բետոնով	խմ		66,961.2						1.9	127226.3	1.9	127226.3
Հ	Նույնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ		43,046.5						0.5	21523.2	0.5	21523.2
Հ	Անդամ Փ8A240	տն		344,371.9						0.053	18182.8	0.0528	18182.8
Հ	Անդամ Փ16A500C	տն		334,806.0						0.274	91703.4	0.2739	91703.4
28	Բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	2.3	43,046.5	99,006.9	2.3		99,006.9					
29	Ուղղաձիգ ջրամուկայացում բիտումի մանիկով (2 անգամ)	քմ	300	956.6	286,976.5			286,976.5					
	Ընդամենը է/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0.00 կիշից ցածր				68,724,386.6			68,724,386.6		15	14348.8	315	301325.4
	Է/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0.00 կիշից բարձր												89,208,084.2
30	Շրջանակների միաձույլ է/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	63.9	66,961.2	4,278,820.3	9.67		647514.7					
31	Ամրան Փ8A240C	տն	2.494	344,371.9	858,963.3	0.05395		18578.9				54.23	3631305.6
32	Ամրան Փ16, Փ18A500C	տն	0.131	334,806.0	43,859.6							2.44034	840384.4
33	Ամրան Փ22A500C	տն	7.452	334,806.0	2,495,108.0	1.777		594950.2		0.4422	148051.2	0.5732	191910.8
34	Պողպատե թերթից կտարիների տեղադրում 16մ հաստ.	տն	0.01	621,782.5	6,466.5							5.6754	1900157.8
35	Շրջանակների միաձույլ է/բետոնե միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.500	66,961.2	33,480.6	0.1		6696.1				0.0104	6466.5
36	Ամրան Փ8A240C	տն	0.023	344,371.9	8,058.3							0.4	26784.5
37	Ամրան Փ16, Փ18A500C	տն	0.051	334,806.0	17,142.1					0.0022	757.6	0.0256	8815.9
38	Շրջանակների միաձույլ է/բ պարզունակների պատրաստում միջև 500մ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ	6.80	66,961.2	455,336.1							0.0512	17142.1
39	Նույն. միջև 800մ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ	141.54	66,961.2	9,477,687.4	0.9		60265.1				5.9	395071.0
40	Ամրան Փ6, 8A240	տն	3.077	344,371.9	1,059,787.2	2.39		160037.3				139.15	9317650.2
41	Ամրան Փ8A500C	տն	1.189	334,806.0	397,950.4					0.02115	7283.5	3.0986	1067070.6
42	Ամրան Փ12A500C	տն	2.017	334,806.0	675,256.8	0.2197		73556.9				0.9689	324393.5
43	Ամրան Փ16A500C	տն	1.497	334,806.0	501,037.1					0.34995	117165.3	2.36681	792422.1
44	Ամրան Փ18A500C	տն	4.683	334,806.0	1,567,929.8	0.0091		3046.7				1.4874	497990.4
45	Ամրան Փ25A500C	տն	0.115	334,806.0	38,583.0	0.093		31137.0				4.5901	1536792.9
46	Ամրան Փ28A500C	տն	0.744	334,806.0	249,062.2							0.11524	38583.0
										0.1353	45299.2	0.8792	294361.4

47	Դուրպատե թերթից ներդրումների տեղադրում	սն	0.219	621,782.5	136,170.4	0.161	100,107.0				0.058	36063.4
48	Միաձուլվել էր գրությունների պատրաստում B-20 դասի բնույթով	խմ	29.21	66,961.2	1,955,936.5	1.65	110,486.0				27.56	1845450.5
49	Ամրան Փճ, 8A240	սն	0.605	344,371.9	208,255.4			0.0421		14498.1	0.64684	222753.5
50	Ամրան Փ12A500C	սն	1.601	334,806.0	535,957.4	0.02778	9300.9				1.57302	526656.5
51	Ամրան Փ18A500C	սն	0.180	334,806.0	60,265.1						0.18	60265.1
52	Դիֆֆուզիաների պատրաստում 2000մ հաստության սկալնեք բնույթով	խմ	162.78	23,914.7	3,892,932.5			6.592		157645.8	169.376	4050578.3
53	Նույնի բնույթային B-20 դասի բնույթով, անհամապատասխան	խմ	103.2	66,961.2	6,909,056.0			2.73		182804.1	105.91	7091860.1
54	Ամրան Փճ, 8A240C	սն	0.634	344,371.9	218,459.2			0.01586		5461.7	0.65023	223920.9
55	Ամրան Փ10A500C	սն	8.935	334,806.0	2,991,457.9	2.5579	856400.2				6.377	2135057.7
56	Ամրան Փ12A500C	սն	7.859	334,806.0	2,631,273.6			3.5234		1179655.4	11.3825	3810929.0
57	Ամրան Փ16A500C	սն	1.175	334,806.0	383,464.0			0.048		16070.7	1.2232	409534.7
58	Միաձուլվել էր բարակությունների պատրաստում B-12.5 դասի բնույթով	խմ	1.91	52,612.4	100,489.6						1.91	100489.6
59	Ամրան ՓճA240	սն	0.058	344,371.9	19,973.6						0.058	19973.6
60	Ամրան Փ12A500C	սն	0.246	334,806.0	82,362.3						0.246	82362.3
61	Միաձուլվել էր բնույթային ծածկի սալերի պատրաստում +3.3մ լիքի վրա B-20 դասի բնույթով	խմ	221.5	66,961.2	14,831,904.5			2.5		167403.0	224	14999307.5
62	Ամրան ՓճA240	սն	0.415	344,371.9	142,776.6			0.0487		16770.9	0.4633	159547.5
63	Ամրան Փ12A500C	սն	19.457	334,806.0	6,514,319.8			0.3764		126021.0	19.8334	6640340.7
64	Ամրան Փ14A500C	սն	5.474	334,806.0	1,832,627.4			0.0545		18246.9	5.5282	1850874.4
65	Ամրան Փ18A500C	սն	0.013	334,806.0	4,352.5			0.0126		4218.6	0.0256	8571.0
66	Միաձուլվել էր հեծանների պատրաստում B-20 դասի բնույթով ՄՀ-1 (ծիպտ)	խմ	6.80	66,961.2	455,336.1						6.8	455336.1
67	Ամրան ՓճA240	սն	0.184	344,371.9	63,226.7						0.1836	63226.7
68	Ամրան Փ18A500C	սն	0.367	334,806.0	122,940.8						0.3672	122940.8
69	Միաձուլվել էր հովիտների պատրաստում +2, 7մ լիքի վրա B-20 դասի բնույթով (սալ ՄՀ-1, +հեծան ՄՀ-1)	խմ	1.7	66,961.2	113,834.0			0.2		13392.2	1.9	127226.3
70	Ամրան ՓճA240	սն	0.029	344,371.9	9,883.5			0.0099		3409.3	0.0386	13292.8
71	Ամրան ՓճA500C	սն	0.073	334,806.0	24,373.9						0.0728	24373.9
72	Ամրան Փ12A500C	սն	0.008	334,806.0	2,678.4	0.00005	16.7				0.00795	2661.7
73	Ամրան Փ16A500C	սն	0.046	334,806.0	15,401.1						0.046	15401.1
74	Ամրան Փ18A500C	սն	0.015	334,806.0	5,022.1			0.016		5356.9	0.031	10379.0

117	Մետաղական ֆերմաների կապերի մոնտաժում ուղղակի կապերի պարպակներով	տն	6.616	239,147.1	1,582,197.4					1,325	318869.9	7.941	1899067.3
118	ՆԷ-7--ՆԷ-10 կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թելի 8մ հաստ, ամրան Գ12A500C)	տն	0.198	506,991.9	100,374.3	0.00409	2073.6					0.19389	98300.7
119	Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում պողպատե ուղղակի կապերով (յուղեր, պարզորակներ)	տն	19.468	497,426.0	9,683,889.6							19.468	9683889.6
120	ՆԷ-7--ՆԷ-10 կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թելի, անկյունակ, ամրան Գ8A500C)	տն	1.165	506,991.9	590,579.7							1.16487	590579.7
121	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում Դժ-115 ենարով, նախնական մշակումով Դժ-021 նախնականով	տն	31.309	38,263.5	1,197,975.8				1.32091		50542.7	32,629456	1248518.5
122	Մետաղական մանրերների պատում հորիզոնական ներկով	քմ	1329	2,391.5	3,179,387.4	0.127389	304.6					1329,3418	3179082.7
123	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հավաքածուիկ կապով (ծախ, կապարան)	խմ	35.2	215,232.4	7,582,637.8	0.11	23675.6					35.12	7558962.2
124	Նույնի երեսում (տակից) ՕՏՊ - սալերով (օրինետրանո-ստրուկչայա փաթեթ)	քմ	1749.19	3,826.4	6,693,020.1							1749.19	6693020.1
125	Գորշաշենյալի շերտի փռում	քմ	1749.19	956.6	1,673,255.0							1749.19	1673255.0
126	Զբոսանքային շերտի հրակամացում 100 մմ հաստ, երկշերտ (վերին շերտը 15մմ, ստորինը 85մմ հաստ) չայլով բազալտե հանքաքարային սալերով	քմ	1749.19	7,652.7	13,386,040.1							1749.19	13386040.1
127	ՕՏՊ սալերի տեղադրում 10մմ հաստ. (բիտումային կրկնաշերտի հիմնադրում)	քմ	2019.7	3,826.4	7,728,087.1							2019.7	7728087.1
128	Գանձախաթման, բիտում-պոլիմերային «С5С» մոդիֆիկացված նյութից ցամաքային բաղադրի փռում, պարպեր «С5С ИКОПАЛ» նյութի քսումով	քմ		2,938.0					2019.7		5933878.6	2019.7	5933878.6
129	Բիտումային կրկնաշերտի ծածկում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարպերով)	քմ	2019.7	10,522.5	21,252,239.5							2019.7	21252239.5
130	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտում	խմ	35.2	23,914.7	842,515.3							35.23	842515.3
131	ՕՏՊ սալի մանրերի լայնապատում	քմ	297.2	1,913.2	568,557.9							297.18	568557.9
132	Զրկողունի ծածկում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարպերով)	գնմ	156.9	4,304.6	675,399.3							156.9	675399.3
133	Զրկողունի ծածկում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարպերով)	խմ	19	14,348.8	272,627.7							19	272627.7
134	Զրկողունի ծածկում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարպերով)	գնմ	95.6	4,304.6	411,610.5							95.62	411610.5
135	Զրկողունի ծածկում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարպերով)	տն	0.707	573,953.1	405,784.8							0.707	405784.8
136	Զրկողունի ծածկում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարպերով)	տն	0.707	28,697.7	20,289.2							0.707	20289.2
137	Զրկողունի ծածկում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարպերով)	տն			78,818,433.9						6,301,291.2		85,093,671.3
138	Զրկողունի ծածկում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարպերով)	քմ	2847.05	2,391.5	6,808,638.1							2847.05	6808638.1
139	Զրկողունի ծածկում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարպերով)	քմ	313.02	2,391.5	748,578.3				452.29		1081638.5	765.31	1830216.8
140	Զրկողունի ծածկում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարպերով)	քմ	10.13	2,391.5	24,230.4							10.132	24230.4
141	Զրկողունի ծածկում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարպերով)	քմ	12.9	3,348.1	43,190.0							12.9	43190.0
142	Մետաղների բարձրորակ սկալ գաջի շարախով	քմ	1051.08	2,391.5	2,513,627.6							1051.08	2513627.6

141	Առատարների բարելավման սկզբի շարախով	քմ	98.22	2,391.5	234,890.3				281.4	672960.0	379.62	907850.3
142	Պատերի բարձրորակ ներկում լստեքային ներկով	քմ	2879.0	1,913.2	5,508,040.3						2879.002	5508040.3
143	Պատերի բարելավման ներկում լստեքային ներկով	քմ	313.02	1,913.2	598,862.7				452.29	865310.8	765.31	1464173.5
144	Առատարների բարձրորակ ներկում լստեքային ներկով	քմ	1512.81	1,913.2	2,894,273.3						1512.81	2894273.3
145	Առատարների բարելավման ներկում լստեքային ներկով	քմ	43.04	1,913.2	82,343.1				271.05	518566.6	314.09	600909.8
146	Պատերի բարձրորակ սկզբի ցեմենտ-սկաեմ շարախով	քմ	364.66	2,391.5	872,073.9				70.69	169053.1	435.35	1041127.0
147	Պատերի երեսապատում վերանվական ասիկներով	քմ	307.56	9,565.9	2,942,083.6				55.44	530332.7	363	3472416.2
148	Կահույքի առատար գիպատավարաբլոկ հարթապատելով 9.5մմ հաստությամբ, աստիճանների տեղադրումով	քմ	461.73	3,348.1	1,545,899.6						461.73	1545899.6
149	Ներքին ցուցային տախտակամանի տեղադրում և քանդում	քմ	332	956.6	317,587.4						332	317587.4
150	Կահույքի առատարների պատրաստում պլաստիկ սալերով ՇԱՅԴՈՒՄ	քմ	55.18	4,304.6	237,530.5				10.35	44553.1	65.53	282083.6
151	Ողղանկյուն պողպատե խողովակների բազդիքների մոնտաժում	տն	0.593	478,294.2	283,567.3				0.0396	18940.5	0.632472	302507.7
152	Նույնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ՌՓ-021 նախամեղմով	տն	0.593	28,697.7	17,014.0				0.0396	1136.4	0.632472	18150.5
	Ընդամենը հարդարման աշխատանքներ				25,672,430.3					3,902,491.7		29,574,922.0
	Կրտաքին աստիճաններ, թեքահարթակներ											
153	Խամբարե գանգվածի պատրաստում աստիճանների տակ	խմ	16.6	2,869.8	47,638.1				1.4	4017.7	18	51655.8
154	Միանյութ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	9.4	38,263.5	359,677.3				0.7	26784.5	10.1	386461.7
155	Բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	9.2	38,263.5	352,024.6						9.2	352024.6
156	Աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ, բազալտե սալերով	քմ	13.2	17,218.6	227,285.4				1.41	24278.2	14.61	251563.6
157	Հարթակների և աստիճանաձևակառուների երեսապատում 30մմ հաստ, բազալտե սալերով	քմ	53.13	13,392.2	711,529.6				3.04	40712.4	56.17	752242.1
158	Խամբարե գանգվածի պատրաստում թեքահարթակների տակ	խմ	10.6	14,348.8	152,097.6			2.2		31567.4	8.4	120530.1
159	Նույնի, միանյութ բետոնե ծածկույթի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	3.4	43,046.5	146,358.0			0.8		34437.2	2.6	111920.9
160	Թեքահարթակի միանյութ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	4.8	38,263.5	183,665.0			1.5		57395.3	3.3	126269.7
161	Նույնի, միանյութ բետոնե բազդիքների պատրաստում 120մմ հաստությամբ B-12.5 դասի բետոնով	խմ	1.4	52,612.4	73,657.3			0.3		15783.7	1.1	57873.6
162	Անրան Փ10A500C	տն	0.128	334,806.0	42,855.2			0.046		15401.1	0.082	27454.1
163	60x40x3մ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բռնածող	տն	0.125	516,557.8	64,430.3				0.01273	6575.8	0.13746	71006.0
164	Նույնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ՌՓ-021 նախամեղմով	տն	0.125	28,697.7	3,579.5				0.01273	365.3	0.13746	3944.8
	Ընդամենը արտաքին աստիճաններ և թեքահարթակներ				2,364,797.8					102,733.9		2,312,947.0
	Կրտաքին հարդարում											

2	Այլուսին ջնուցման սարքերի տեղադրում h=350մմ	սեկց	34	4,782.9	162,620.0							34	162620.0
3	Ջերմամալարգավորիչ փական փ20մմ	հատ	41	7,652.7	313,761.0							41	313761.0
4	Ջերմամալարգավորիչ փական փ25մմ	հատ	10	9,565.9	95,658.8							10	95658.8
5	Փական անցումային փ20մմ	հատ	45	956.6	43,046.5							45	43046.5
6	Փական անցումային փ25մմ	հատ	10	1,147.9	11,479.1							10	11479.1
7	Ակտոմատ օդահան փական փ15մմ	հատ	51	4,782.9	243,930.1							51	243930.1
8	Դիֆուզիոնային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 փ20x2.8մմ	գծ	236	2,391.5	564,387.2							236	564387.2
9	Նայլոն փ25x3.5մմ	գծ	240	1,721.9	413,246.2							240	413246.2
10	Նայլոն փ32x4.5մմ	գծ	102	1,913.2	195,144.1							102	195144.1
11	Նայլոն փ40x5.6մմ	գծ	150	2,869.8	430,464.8							150	430464.8
12	Նայլոն փ50x6.9մմ	գծ	258	3,061.1	789,759.5							258	789759.5
13	Դիֆուզիոնային անկյունակ 90° փ20մմ	հատ	139	765.3	106,372.6							139	106372.6
14	Նայլոն փ25մմ	հատ	61	860.9	52,516.7							61	52516.7
15	Նայլոն փ32մմ	հատ	73	956.6	69,831.0							73	69831.0
16	Նայլոն փ40մմ	հատ	60	1,147.9	68,874.4							60	68874.4
17	Նայլոն փ50մմ	հատ	102	1,434.9	146,358.0							102	146358.0
18	Դիֆուզիոնային անկյունակ 45° փ20մմ	հատ	4	1,913.2	7,652.7							4	7652.7
19	Նայլոն փ25մմ	հատ	6	956.6	5,739.5							6	5739.5
20	Նայլոն փ32մմ	հատ	2	1,147.9	2,295.8							2	2295.8
21	Նայլոն փ40մմ	հատ	2	1,626.2	3,252.4							2	3252.4
22	Նայլոն փ50մմ	հատ	6	1,913.2	11,479.1							6	11479.1
23	Դիֆուզիոնային եռաբաշխիչ փ20x20x20մմ	հատ	11	1,434.9	15,783.7							11	15783.7
24	Նայլոն փ20x20x25մմ	հատ	4	1,434.9	5,739.5							4	5739.5
25	Նայլոն փ25x20x25մմ	հատ	9	1,530.5	13,774.9							9	13774.9
26	Նայլոն փ25x20x32մմ	հատ	3	1,721.9	5,165.6							3	5165.6
27	Նայլոն փ25x25x32մմ	հատ	1	1,913.2	1,913.2							1	1913.2
28	Նայլոն փ32x20x32մմ	հատ	15	1,913.2	28,697.7							15	28697.7
29	Նայլոն փ32x20x40մմ	հատ	3	2,104.5	6,313.5							3	6313.5
30	Նայլոն փ32x25x32մմ	հատ	2	2,104.5	4,209.0							2	4209.0
31	Նայլոն փ40x20x40մմ	հատ	12	2,200.2	26,401.8							12	26401.8
32	Նայլոն փ40x20x50մմ	հատ	3	2,391.5	7,174.4							3	7174.4
33	Նայլոն փ40x25x40մմ	հատ	8	2,391.5	19,131.8							8	19131.8
34	Նայլոն փ40x25x50մմ	հատ	1	2,200.2	2,200.2							1	2200.2
35	Նայլոն փ50x20x50մմ	հատ	25	2,295.8	57,395.3							25	57395.3

36	Նոսյն, ֆ50x25x50մ	հատ	2	1,913.2	3,826.4						2	3826.4
37	Երջանցիկ ծուկ ֆ20մ	հատ	42	1,434.9	60,265.1						42	60265.1
38	Նոսյն, ֆ25մ	հատ	9	1,434.9	12,913.9						9	12913.9
39	Նոսյն, ֆ40մ	հատ	1	1,913.2	1,913.2						1	1913.2
40	Փ20x2,8մ խորրվակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով ճ=10 մմ	մ	20	478.3	9,565.9						20	9565.9
41	Նոսյն, ֆ25x3,5մ խորրվակների	մ	64	526.1	33,671.9						64	33671.9
42	Նոսյն, ֆ32x4,5մ խորրվակների	մ	18	574.0	10,331.2						18	10331.2
43	Նոսյն, ֆ40x5,6մ խորրվակների	մ	13	669.6	8,705.0						13	8705.0
44	Նոսյն, ֆ50x6,9մ խորրվակների	մ	98	765.3	74,996.5						98	74996.5
45	Մետաղ ռադիատորների և խորրվակների ամրացման համար	կգ	130	1,434.9	186,534.8						130	186534.8
ԸՆԴԱՄԵՆ՝ 1.2 Ձեռնուցում					8,091,016.7	0.0				981,459.8		9,072,476.5
1.3 Օդափոխություն												
Օդափոխություն (մկուղ)												
Ներածման-արտածման սառը, Lմ=1470մ³/ժամ, Lա=1320մ³/ժամ որը լրակազմված է՝												
1) օդափոխի մուտքի և ելքի վրա												
2) օդառաքացուցիչ ՕՏ=7կտ												
3) օդի պտուղով ռեկուպերատոր												
4) օդամղիչ ներածման Lմ=1470մ³/ժամ												
5) օդամղիչ արտածման Lա=1320մ³/ժամ,												
6) ձայնախլացուցիչ												
7) օդի կաղզավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա												
8) ճկուն ներդրներ												
9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ												
10) ավտոմատիկայի կոնսլեկտ												
Ն		կ-տ		3000000.00							1	3000000.0
Ն	Օդափոխիչ կամարային L=125մ/ժամ P=110Պա N=0,7կտ	հատ		25000.00							1	25000.0
Հ	Ճառաշար պլաստամասայից Փ200մմ										5	9565.9
Ն	Նոսյն 200x100			1,913.2							5	9565.9
Հ	Նոսյն 200x200			526.00							3	1578.0
Ն	Նոսյն 300x200			956.6							1	956.6
Ն	Նոսյն 300x250			900.00							6	5400.0
Ն	Նոսյն 300x250			1200.00							6	7200.0
Հ	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով Փ100մմ			3,348.1							5	16740.3
Հ	Նոսյն, 100x100մմ			3,826.4							3	11479.1
Հ	Նոսյն, 150x150մմ			3,826.4							2	7652.7
Ն	Նոսյն, 200x100մմ			7450.00							12	89400.0
Օդափոխություն 0,00 միջից վերև											0	0.0

1	Ներածման-արտածման սարք, LU=3600իսմ/ժամ, Lw=3200իսմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2) օդառաքացուցիչ OT=27,6կ-տ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամղիչ ներածման LU=3600իսմ/ժամ 5) օդամղիչ արտածման LU=3200իսմ/ժամ, 6) արկախաբացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ակտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1	4,782,942.4	4,782,942.4					1	4782942.4
2	Ներածման-արտածման սարք, LU=2400իսմ/ժամ, Lw=2400իսմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2) օդառաքացուցիչ OT=17,4կ-տ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամղիչ ներածման LU=2400իսմ/ժամ 5) օդամղիչ արտածման LU=2400իսմ/ժամ, 6) ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ակտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1	3,826,354.0	3,826,354.0					1	3826354.0
3	Ներածման-արտածման սարք, LU=7165իսմ/ժամ, Lw=6140իսմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2) օդառաքացուցիչ OT=52կ-տ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամղիչ ներածման LU=6885իսմ/ժամ 5) օդամղիչ արտածման LU=4860իսմ/ժամ, 6) ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ակտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1	4,782,942.4	4,782,942.4					1	4782942.4
4	Ներածման սարք, LU=1820իսմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդազտիչ մուտքի վրա 2) օդառաքացուցիչ OT=13կ-տ 3) օդամղիչ ներածման LU=1820իսմ/ժամ 4) ձայնախլացուցիչ 5) օդի կարգավորիչ փական մուտքի վրա 6) ճկուն ներդիրներ 7) ակտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1	2,678,447.8	2,678,447.8					1	2678447.8
5	Օդամղիչ կանաչային L=540իսմ/ժամ P=200Պա N=0,8կ-տ	հատ	1	95,658.8	95,658.8					1	95658.8
6	Օդամղիչ կանաչային L=275իսմ/ժամ P=100Պա N=0,7կ-տ	հատ	1	23,914.7	23,914.7					1	23914.7
7	Օդամղիչ կանաչային L=100իսմ/ժամ P=100Պա N=0,5կ-տ	հատ	2	14,348.8	28,697.7					2	28697.7
8	Օդամղիչ կանաչային L=325իսմ/ժամ P=100Պա N=0,7կ-տ	հատ	1	38,263.5	38,263.5					1	38263.5
9	Օդամղիչ կանաչային L=800իսմ/ժամ P=220Պա N=0,8կ-տ	հատ	20	1,913.2	38,263.5					20	38263.5
10	Ճարգարտ պատրաստային փոշու	հատ	3	956.6	2,869.8					3	2869.8
11	Նույն 300x300	հատ	14	956.6	13,392.2					14	13392.2
12	Նույն 350x350	հատ	18	1,434.9	25,827.9					18	25827.9
13	Նույն 400x200	հատ	82	1,913.2	156,880.5					82	156880.5

15	Նույնը 400x300	հատ	10	2,391.5	23,914.7					10	23914.7
16	Նույնը 400x400	հատ	2	4,782.9	9,565.9					2	9565.9
17	Նույնը 500x500	հատ	5	4,782.9	23,914.7					5	23914.7
18	Այլումինե, դրսի ճաղաշար 300x900	հատ	3	19,131.8	57,395.3					3	57395.3
19	Նույնը 400x900	հատ	4	19,131.8	76,527.1					4	76527.1
20	Նույնը 400x1000	հատ	3	23,914.7	71,744.1					3	71744.1
21	Օրի կաղապարից փական ձևերի կաղապարում փ100սմ	հատ	20	3,348.1	66,961.2					20	66961.2
22	Նույնը, 150x150սմ	հատ	2	3,826.4	7,652.7					2	7652.7
23	Նույնը, 200x150սմ	հատ	3	4,304.6	12,913.9					3	12913.9
24	Նույնը, 200x200սմ	հատ	77	4,782.9	368,286.6					77	368286.6
25	Նույնը, 300x150 մմ	հատ	3	5,739.5	17,218.6					3	17218.6
26	Տուփեր ցմկապատ թիթեղից δ=0.7մմ	քմ	57.0	14,348.8	817,883.2					57	817883.2
27	Օրտադր ցմկապատ թիթեղից δ=0.5 մմ	քմ	813.8	5,261.2	4,281,594.4					813.8	4281594.4
28	Օրտադրների մեկուսացում հանքային բամբակով δ=50սմ	քմ	35	1,913.2	66,961.2					35	66961.2
29	Մետաղ օղտարների ամրացման համար	կգ	120	382.6	45,916.2					120	45916.2
					22,514,649.3	0.0	3,174,972.5			25,689,621.8	
1.4 Ն-1--Ն-4 Ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում											
Նկլ											
Հ	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Ծ25x3.5մմ	մ		1,721.9				18	30993.5	18	30993.5
Ն	Հաշվեկշիռ փական ֓15մմ	հատ		7,200.0				1	7200.0	1	7200.0
Հ	Փական անցումային, խցանային ֓25մմ	հատ		1,147.9				2	2295.8	2	2295.8
Հ	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° ֓25մմ	հատ		860.9				6	5165.6	6	5165.6
Հ	Նույնը, ֓32մմ	հատ		956.6				4	3826.4	4	3826.4
Հ	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ ֓40x32x40մմ	հատ		2,200.2				2	4400.3	2	4400.3
Հ	֓25x3.5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով δ=10 մմ	մ		478.3				18	8609.3	18	8609.3
Հ	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ		1,434.9				0.6	860.9	0.6	860.9
									0	0.0	
0.00 միջից վերև											
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 ֓25x3.5մմ	գծմ	11	1,434.9	15,783.7					11	15783.7
2	Նույնը, ֓32x4.5մմ	գծմ	13	1,913.2	24,871.3					13	24871.3
3	Նույնը, ֓40x5.6մմ	գծմ	133	2,869.8	381,678.8					133	381678.8
4	Նույնը, ֓63x8.7մմ	գծմ	17	3,826.4	65,048.0					17	65048.0
5	Հաշվեկշիռ փական ֓15մմ	հատ	1	2,869.8	2,869.8					1	2869.8
6	Նույնը, ֓20մմ	հատ	1	1,913.2	1,913.2					1	1913.2
7	Նույնը, ֓25մմ	հատ	2	2,391.5	4,782.9					2	4782.9
8	Փական անցումային, խցանային ֓25մմ	հատ	2	2,869.8	5,739.5					2	5739.5
9	Նույնը, ֓32մմ	հատ	2	2,391.5	4,782.9					2	4782.9
10	Նույնը, ֓40մմ	հատ	4	2,391.5	9,565.9					4	9565.9
11	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° ֓25մմ	հատ	4	956.6	3,826.4					4	3826.4
12	Նույնը, ֓32մմ	հատ	6	1,052.2	6,313.5					6	6313.5

17.08.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲԱՍԸՇԲ-20/4-2 գնման պայմանագրի 17 .08.2021թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

13	Լույսը, ֆ40մմ	հատ	10	1,147.9	11,479.1					10	11479.1
14	Լույսը, ֆ63մմ	հատ	2	1,721.9	3,443.7					2	3443.7
15	Պոլիպրոպիլենային եռաթաշվիչ ֆ40x32x40մմ	հատ	2	2,391.5	4,782.9					2	4782.9
16	Լույսը, ֆ40x40x63մմ	հատ	2	2,295.8	4,591.6					2	4591.6
17	Լույսը, ֆ63x25x63մմ	հատ	2	1,913.2	3,826.4					2	3826.4
18	Շրջանցիկ ճուղկ ֆ25մմ	հատ	1	2,678.4	2,678.4					1	2678.4
19	Լույսը, ֆ32մմ	հատ	1	2,391.5	2,391.5					1	2391.5
20	Լույսը, ֆ40մմ	հատ	1	2,391.5	2,391.5					1	2391.5
21	Փ25x3.5մմ խողովակների ջերմամեղմացում ունեղծ մեկուկույտ ձև=10 մմ	մ	11	2,391.5	26,306.2					11	26306.2
22	Լույսը, ֆ32x4.5մմ խողովակների	մ	13	1,913.2	24,871.3					13	24871.3
23	Լույսը, ֆ40x5.6մմ խողովակների	մ	133	2,391.5	318,065.7					133	318065.7
24	Լույսը, ֆ63x8.7մմ խողովակների	մ	17	3,826.4	65,048.0					17	65048.0
25	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	26	956.6	24,871.3					26	24871.3
ԸՆԴԱՄԵՆՆԻ 1.4 Լ-1-Լ-4 Ներածնուն համակարգերի ջերմամառակարգում					1,021,923.5			0.0	63,351.7		1,085,275.2
1.5 Կաթսայատան սարքավորումներ											
1	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակաթսա "Северянин" Q=120կկտ հզորությամբ	կ-տ	1	1,339,223.9	1,339,223.9					1	1339223.9
2	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակաթսա "Северянин" Q=90կկտ հզորությամբ	կ-տ	1	1,147,906.2	1,147,906.2					1	1147906.2
3	Ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պրնպ DPH 120/250-40T մակմիշի (ճառեոնայի) G=3.57մմ/ժ, H=11,2մ, N=536---339կտ, n=2780---2080պար/րոպ	կ-տ	1	172,185.9	172,185.9					1	172185.9
4	Օրգանիկական համակարգի ջրի շրջանառության պրնպ DPH 60/250-40T մակմիշի (ճառեոնայի) G=4.96մմ/ժ, H=7մ, N=348---232կտ, n=2650---	կ-տ	1	143,488.3	143,488.3					1	143488.3
Լ	(+3,3 միշի) ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պրնպ DMH 30/250-40T մակմիշի (ճառեոնայի) G=0.352մմ/ժ, H=2,9մ, N=192---8,8կտ, n=1440---	կ-տ		195,000.0					1	195000.0	
5	(+3,3 միշի) ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պրնպ DMH 30/250-40T մակմիշի (ճառեոնայի) G=0.324մմ/ժ, H=2,9մ, N=192---8,8կտ, n=1440---	կ-տ	1	191,317.7	191,317.7			191317.7		0	0.0
Լ	(-3,3 միշի) ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պրնպ DMH 30/250-40T մակմիշի (ճառեոնայի) G=0.231մմ/ժ, H=2,9մ, N=192---8,8կտ, n=1440---	կ-տ		180,000.0					1	180000.0	
6	Ջանկարգի հեղուկործ ջրի մատակարարման պրնպ DPH 60/280-50T մակմիշի (ճառեոնայի) G=9.05մմ/ժ, H=7,5մ, N=410---235կտ, n=1400---	կ-տ	1	114,790.6	114,790.6					1	114790.6
7	Ջանկարգի հեղուկործ ջրի մատակարարման պրնպ DPH 60/280-50T մակմիշի (ճառեոնայի) G=7.6մմ/ժ, H=7,6մ, N=410---235կտ, n=1400---	կ-տ	1	114,790.6	114,790.6					1	114790.6

1.6 Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց									
Ավտո	Սկզբ	Կոդ	Միավոր	Պրոյեկտային և կառուցման արժեքներ	Միավոր	Պրոյեկտային և կառուցման արժեքներ	Միավոր	Պրոյեկտային և կառուցման արժեքներ	Միավոր
Հ	Պրոյեկտային և կառուցման արժեքներ	Մ	Մ	956.6	10	0.0	10	0.0	0.0
Հ	Սույնը, Փ25x3,5մ	Մ	Մ	1,243.6	5	4782.9	5	4782.9	4782.9
Հ	Սույնը, Փ63x8,6մ	Մ	Մ	1,530.5	10	6217.8	5	6217.8	6217.8
Հ	Փ20x2,8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ձևով մեկուսիչներով	Մ	Մ	478.3	5	15305.4	10	15305.4	15305.4
Հ	Սույնը, Փ25x3,5մ խողովակների	Մ	Մ	574.0	5	2391.5	5	2391.5	2391.5
Հ	Սույնը, Փ63x8,6մ խողովակների	Մ	Մ	717.4	1	2869.8	5	2869.8	2869.8
Հ	Փական բորնգի Փ20մ	Հատ	Հատ	3,826.4	1	717.4	1	717.4	717.4
Հ	Փական անկյունային Փ15մ	Հատ	Հատ	2,391.5	4	15305.4	4	15305.4	15305.4
Հ	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	Հատ	Հատ	7,652.7	2	4782.9	2	4782.9	4782.9
0.00 միջից վերև									
1	Պրոյեկտային և կառուցման արժեքներ	Փմ	150	956.6	143,488.3				0.0
2	Սույնը, Փ25x3,5մ	Փմ	22	1,243.6	27,358.4			150	143,488.3
3	Սույնը, Փ32x4,4մ	Փմ	40	1,339.2	53,569.0			22	27,358.4
4	Սույնը, Փ40x5,5մ	Փմ	14	1,434.9	20,088.4			40	53,569.0
5	Սույնը, Փ63x8,6մ	Փմ	15	1,530.5	22,958.1			14	20,088.4
6	Փ20x2,8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ձևով մեկուսիչներով	Մ	150	478.3	71,744.1			15	22,958.1
7	Սույնը, Փ25x3,5մ խողովակների	Մ	22	574.0	12,627.0			150	71,744.1
8	Սույնը, Փ32x4,4մ խողովակների	Մ	40	621.8	24,871.3			22	12,627.0
9	Սույնը, Փ40x5,5մ խողովակների	Մ	14	669.6	9,374.6			40	24,871.3
10	Սույնը, Փ63x8,6մ խողովակների	Մ	15	717.4	10,761.6			14	9,374.6
11	Զրամատակարարման պողպատե խողովակների տեղադրում Փ57x3,5 մմ	Փմ	85	5,739.5	487,860.1			15	10,761.6
12	Փական բորնգի Փ15մ	Հատ	12	3,348.1	40,176.7			85	487,860.1
13	Սույնը, Փ20մ	Հատ	2	3,826.4	7,652.7			12	40,176.7
14	Սույնը, Փ25մ	Հատ	1	4,304.6	4,304.6			2	7,652.7
15	Սույնը, Փ32մ	Հատ	1	4,782.9	4,782.9			1	4,304.6
16	Սույնը, Փ50մ	Հատ	3	5,261.2	15,783.7			1	4,782.9
17	Փական անկյունային Փ15մ	Հատ	38	2,391.5	90,875.9			3	15,783.7
18	Հավաքարժի փական Փ32մ	Հատ	1	3,826.4	3,826.4			38	90,875.9
19	Անտոմատ օդախան փական Փ20մ (օդոդա)	Հատ	1	1,434.9	1,434.9			1	3,826.4
20	Ցիցուղի ծորակ-խառնիչ	Հատ	3	7,652.7	22,958.1			1	1,434.9
									22,958.1

ԸՆԴՀԱՄՍԵՆԸ՝ 1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց					1,280,776.3		0.0	19,610.1		1,300,386.4
1.8 Կոյուղուր ներքին ցանց										
Նկարագր										
Հ Կոյուղուր աղբիվները/տեղիները խողովակների տեղադրում ֆ50 մմ, փորձարկումով	մ			956.6				105	100,441.8	105
Հ Կոյուղուր աղբիվները/տեղիները խողովակների տեղադրում ֆ100 մմ, փորձարկումով	մ			1,913.2				72	137,748.7	72
Հ Դրոշմիվները/տեղիները խողովակների ձևավոր մասեր ֆ50 մմ	մ			1,434.9				70	100,441.8	70
Հ Դրոշմիվները/տեղիները խողովակների ձևավոր մասեր ֆ100 մմ	մ			1,913.2				55	105,224.7	55
Հ III-րդ կարգի գոտևների ջանքերով խողովակների տեղադրում ձեռքով	խմ			1,913.2				12	22,958.1	12
Հ Գոտևների ելքից ձեռքով, սովորական	խմ			956.6				12	114,791.1	12
Ն Կետառքի արմատային Wilo Drain Lift 180լ բաքով 2 պոմպով 830x760x600(ն) N=1,75կվտ	հատ			222,500.0				1	222,500.0	1
Հ Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ			43,046.5				2	86,093.0	2
Հ Ջուգարանակների տեղադրում	հատ			43,046.5				2	86,093.0	2
Հ Միգաման պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ			47,829.4				1	47,829.4	1
0.005մ²/հզ կերև										
1 Կոյուղուր աղբիվները/տեղիները խողովակների տեղադրում ֆ50 մմ, փորձարկումով	զծմ	87		956.6	83,223.2	51	487,860.0			36
2 Կոյուղուր աղբիվները/տեղիները խողովակների տեղադրում ֆ100 մմ, փորձարկումով	զծմ	65		1,913.2	124,356.5	39	746,139.9			26
3 Դրոշմիվները/տեղիները խողովակների ձևավոր մասեր ֆ50 մմ	հատ	70		1,434.9	100,441.8	70	100,441.8			0
4 Դրոշմիվները/տեղիները խողովակների ձևավոր մասեր ֆ100 մմ	հատ	55		1,913.2	105,224.7	55	105,224.7			0
5 III-րդ կարգի գոտևների ջանքերով խողովակների տեղադրում ձեռքով	խմ	12		1,913.2	22,958.1	12	22,958.1			0
6 Գոտևների ելքից ձեռքով, սովորական	խմ	12		956.6	114,791.1	12	114,791.1			0
7 0.005մ²/հզ կերև Կոյուղուր աղբիվները/տեղիները խողովակների տեղադրում ֆ50 մմ, փորձարկումով	զծմ	36		956.6	34,437.2	36	344,372.0			0
8 Կոյուղուր աղբիվները/տեղիները խողովակների տեղադրում ֆ100 մմ, փորձարկումով	զծմ	26		1,913.2	49,742.6	26	497,426.0			0
9 Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	22		43,046.5	947,022.6					22
10 Ջուգարանակների տեղադրում	հատ	12		43,046.5	516,557.8					12
11 Միգաման պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ	1		47,829.4	47,829.4					1
12 Ջուգարանների տեղադրում ֆ50 մմ	հատ	5		5,739.5	28,697.7					5
13 Ջուգարանների տեղադրում ֆ100 մմ	հատ	1		956.6	956.6					1
14 Դրոշմիվները/տեղիները խողովակների ձևավոր մասեր ֆ50 մմ	հատ	78		1,913.2	149,227.8					78
15 Դրոշմիվները/տեղիները խողովակների ձևավոր մասեր ֆ100 մմ	հատ	15		956.6	14,348.8					15

28	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	34	3,826.4	130,096.0				3	11479.1	37	141575.1
29	Պաշտպանիչ անջատման սարք 25U/300Ա	հատ		11,570.0					2	23140.0	2	23140.0
30	BBF-LS-1000 չիրկիզվող մարկի տեղադրումը 3x1.5մմ2 կտր.	մ	2700	478.3	1,291,394.5				350	167403.0	3050	1458797.4
31	BBF-LS չիրկիզվող մարկի տեղադրումը 3x2.5մմ2 կտր.	մ	700	765.3	535,689.6				40	30610.8	740	566300.4
32	BBF-LS չիրկիզվող մարկի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	10	1,434.9	14,348.8						10	14348.8
33	BBF-LS չիրկիզվող մարկի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	10	2,391.5	23,914.7						10	23914.7
34	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2700	95.7	258,278.9				350	33480.6	3050	291759.5
35	Φ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	700	191.3	133,922.4				40	7652.7	740	141575.1
36	Φ40մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	239.1	4,782.9						20	4782.9
37	խողովակ մետաղական Φ20մմ	մ	50	765.3	38,263.5						50	38263.5
38	Կաբլայառան Էլեկտրաբաշխարան											
39	Բաշխի վահանի պլաստիկ արկղ 24 տերակոն IP44	հատ	1	23,914.7	23,914.7						1	23914.7
40	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1	5,739.5	5,739.5						1	5739.5
41	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 20A	հատ	6	4,782.9	28,697.7				1	4782.9	7	33480.6
42	Մագնիսային թողարկիչ ընդհատիչ 40A (ներառական)	հատ	6	14,348.8	86,093.0				1	14348.8	7	100441.8
43	BBF-LS չիրկիզվող մարկի տեղադրումը 5x2.5մմ2 կտր.	մ	12	1,913.2	22,958.1				2	3826.4	14	26784.5
44	BBF-LS չիրկիզվող մարկի տեղադրումը 4x2.5մմ2 կտր.	մ	105	1,434.9	150,662.7				20	28697.7	125	179360.3
45	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	105	95.7	10,044.2				20	1913.2	125	11957.4
46	Պողպատ 2երակոն 40x4մմ չափերի	մ	15	956.6	14,348.8				5	4782.9	20	19131.8
47	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ 1.9 Էլեկտրաուսափողում				10,302,936.3			0.0		1,346,118.2		11,649,054.5
48	1.10 Էլուծային սարքավորում											
49	Մտող գծերի Էլուծային սարքավորում											
50	1 Ներսնցման վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2	119,573.6	239,147.1						2	239147.1
51	Էլմուցման փոխարկիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2	52,612.4	105,224.7						2	105224.7
52	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2	23,914.7	47,829.4						2	47829.4
53	Քաշվիչ էլեկտրալայն 2 տարիքային 380V 5Ա	հատ	2	33,480.6	66,961.2						2	66961.2
54	Չուսնցի տրանսֆորմատոր 200/5Ա	հատ	6	4,782.9	28,697.7						6	28697.7
55	Բաշխի վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2	114,790.6	229,581.2						2	229581.2
56	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	2	9,565.9	19,131.8						2	19131.8
57	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	6	11,479.1	68,874.4						6	68874.4
58	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1	14,348.8	14,348.8						1	14348.8
59	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1	28,697.7	28,697.7						1	28697.7
60	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	1	33,480.6	33,480.6						1	33480.6

36	BBF-HLS-1000 չիրկիզվող մարտի տեղադրումը 4x2,5մx2 կտր.	մ	20	1,721.9	34,437.2					0.0	20	34437.2
37	BBF-HLS-1000 չիրկիզվող մարտի տեղադրումը 4x4մx2 կտր.	մ	70	1,913.2	133,922.4					38263.5	90	172185.9
38	KB8F-H չիրկիզվող ստուգիչ մարտի տեղադրումը 5x1,5մx2 կտր.	մ	400	1,434.9	573,953.1					71744.1	450	645697.2
39	Հարդարարար պրնմե 1x10մx2 կտր. ՌԵ-3-066 պրնմեցիաների հավաքագրեցման համար	մ	120	1,721.9	206,623.1					25827.9	135	232451.0
40	Խորովակ մետաղական Փ20մմ	մ	380	1,721.9	654,306.5					111920.9	445	766227.4
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.10 Էլեմենտային սարքավորում				11,056,249.7				0.0	576,621.8		11,632,871.6
	1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն											
	Հողացման օջախ											
1	Գրունտի բանտում խրամուրում ձեռքով	խմ	7.6	1,913.2	14,540.1							
2	Նույնի երկրից ձեռքով, տոխմումով	խմ	7.6	1,434.9	10,905.1						7.6	14540.1
3	Պողպատ շերտավոր գինկապատ 40x4մ չափերի	մ	36	1,913.2	68,874.4						7.6	10905.1
4	Պողպատ անկյունային գինկապատ 50x50x5մ չափերով L=3,0մ	հատ	9	7,652.7	68,874.4						36	68874.4
	Շանթապաշտպանություն										9	68874.4
5	Գրունտի բանտում խրամուրում ձեռքով	խմ	6.7	2,869.8	19,227.4							
6	Նույնի երկրից ձեռքով, տոխմումով	խմ	6.7	1,434.9	9,613.7						6.7	19227.4
7	Շանթապաշտպանի ցանցի տիպով կտր. ՓՑՄՄ հաստ. գինկապատ պողպատից	մ	670	1,913.2	1,281,828.6						6.7	9613.7
8	Մետաղական բռնակ (ցանցի արհեստական համար) DKC ND2106	հատ	340	478.3	162,620.0						670	1281828.6
9	Խաչաձև միացիչ 8մ կտր պողպատի համար	հատ	58	287.0	16,644.6						340	162620.0
10	Պողպատ շերտավոր գինկապատ 40x4մ չափերի	մ	105	1,913.2	200,883.6						58	16644.6
11	Պողպատ անկյունային գինկապատ 50x50x5մ չափերով L=2,5մ	հատ	14	6,217.8	87,049.6						105	200883.6
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն				1,941,061.5				0.0	0.0	14	87049.6
	1.12 Ջրահեռացման համակարգի հավաքագրեցման կաբելային ցանց											1,941,061.5
1	Բաշխիչ կահան 24մոդուլի համար	հատ	1	23,914.7	23,914.7						1	23914.7
2	Ավտոմատ-անջարիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1	4,782.9	4,782.9						1	4782.9
3	Ավտոմատ-անջարիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1	4,304.6	4,304.6						1	4304.6
4	Ավտոմատ-անջարիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1	2,391.5	2,391.5						1	2391.5
5	Անջարիչ եռաբևեռ, ռիֆերենցիալ 32Ա, 30Սա	հատ	3	2,869.8	8,609.3						3	8609.3
6	Կաղապարիչ Devireg 330	հատ	1	23,914.7	23,914.7						1	23914.7
7	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 40A	հատ	1	33,480.6	33,480.6						1	33480.6
8	BBF-HLS-1000 չիրկիզվող մարտի տեղադրումը 5x4մx2 կտր.	մ	280	1,434.9	401,767.2						280	401767.2
9	Ճկուն խորովակ Փ25մմ	հատ	240	478.3	114,790.6						240	114790.6
10	Մետաղական խորովակ Փ20մմ	մ	40	1,434.9	57,395.3						40	57395.3
11	Տուսի ճյուղավորիչ	հատ	10	956.6	9,565.9						10	9565.9
12	Տուսի ճյուղավորիչ 105x105x55մմ Plexo	հատ	31	1,434.9	44,481.4						31	44481.4

13	Մալուխ ջնտուցվող DTCE-30 L=5մ, 137վտ	հատ	4	14,348.8	57,395.3												4	57395.3
14	Մալուխ ջնտուցվող DTCE-30 L=10մ, 274վտ	հատ	24	19,131.8	459,162.5												24	459162.5
15	Մալուխ ջնտուցվող DTCE-30 L=14մ, 366վտ	հատ	6	33,480.6	200,883.6												6	200883.6
16	Մալուխ ջնտուցվող DTCE-30 L=20մ, 576վտ	հատ	4	43,046.5	172,185.9												4	172185.9
17	Մալուխ ջնտուցվող DTCE-30 L=34մ, 933վտ	հատ	2	47,829.4	95,658.8												2	95658.8
18	Մետաղական շղթա	մ	100	478.3	47,829.4												100	47829.4
ԸՆԴՀԱՄԵՆՆԸ՝ 1.12 Ջրահեռացման համակարգի հավաքածուներ					1,762,514.3	0.0												1,762,514.3
1.13 Հորների ահագնական համակարգ																		
1	Կենտրոնական վահանակ բլեք -20Պ	հատ	1	76,527.1	76,527.1												1	76527.1
2	Ինդիկացիայի բլեք բլեք -5Ի	հատ	1	76,527.1	76,527.1												1	76527.1
3	911 միանալու վահանակ Тандем-2М	հատ	1	81,310.0	81,310.0												1	81310.0
4	Միսիական սնուցման սարք ИВЭР 12v3a	հատ	2	33,480.6	66,961.2												2	66961.2
5	Մարտկոց 12В7А	հատ	2	9,565.9	19,131.8												2	19131.8
6	Հասցեային ծխի ազդասարք ИП 212-64	հատ	44	4,782.9	210,449.5												53	253495.9
7	Հասցեային հորների ձեռքի ազդարարիչ ИПР 513-11	հատ	8	8,609.3	68,874.4												10	86093.0
8	Ծչակ ժողով 124-7	հատ	6	8,609.3	51,655.8												7	60265.1
9	Մուտքային մոդուլ АМН-4	հատ	1	19,131.8	19,131.8												1	19131.8
10	Հորների գծային ծխի տվիչ ИПДЛ-Д-И/4Р	հատ	4	23,914.7	95,658.8												4	95658.8
11	Ինտերֆեյսի փոխակերպիչ	հատ	1	28,697.7	28,697.7												1	28697.7
12	Մալուխ КНСур - FRLS 1x2x0.75	մ	550	287.0	157,837.1												680	195144.1
ԸՆԴՀԱՄԵՆՆԸ՝ 1.13 Հորների ահագնական համակարգ					952,762.1	0.0												1,058,943.5
1.14 Համակարգային ցանց																		
1	Վարդակ համակարգային RJ45 Legrand	Խմ	16	1,434.9	22,958.1												16	22958.1
2	Կանգնակ 19" 6U Hypertline	հատ	1	23,914.7	23,914.7												1	23914.7
3	Ցանցային բաժանարար 24 մուտք համարված օպտիկամանրաթելային մալուխի մուտքի մոդուլով D-Link DGS-1210-24	հատ	1	157,837.1	157,837.1												1	157837.1
4	Պատշյ կանեղ 24 մուտք RJ45 Cat5e Hypertline	հատ	1	81,310.0	81,310.0												1	81310.0
5	Մալուխների կազմակերպիչ	հատ	1	66,961.2	66,961.2												1	66961.2
6	Մալուխ UTP Cat 5E	մ	320	334.8	107,137.9												320	107137.9
7	Մալուխատար 40x60	մ	25	574.0	14,348.8												25	14348.8
8	Մալուխատար 20x20	մ	60	478.3	28,697.7												60	28697.7
ԸՆԴՀԱՄԵՆՆԸ՝ 1.14 Համակարգային ցանց					503,165.5	0.0												503,165.5

1.15 Չանգի և ժամացույցի համակարգ										
1	Կոնսոլ	1	95,658.8	95,658.8						95,658.8
2	Էլեկտրոնային "Նվազագույն" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինտելիգենտ կարմիր P-100B-R	3	57,395.3	172,185.9						172,185.9
3	Չանգ ուղղորդական 220V M3M-1	3	19,131.8	57,395.3						57,395.3
4	Մարկի 2*0.75	320	478.3	153,054.2						153,054.2
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.15 Չանգի և ժամացույցի համակարգ										
				478,294.2	0.0					478,294.2
1.16 Տեսահսկման համակարգ										
1	Տեսախցիկ DS-2CE56D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	4	23,914.7	95,658.8						95,658.8
2	Տեսախցիկ DS-2CE16D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	10	14,348.8	143,488.3						143,488.3
3	Տեսագրող սարք DS-7116HQH-K1, 16Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, 1 SATA interface, CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16:1920x1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini 1U case	1	95,658.8	95,658.8						95,658.8
4	Կոշտ սկավառակ 4SP Seagate... HDD (SV35) SATA3 up to 6.0Gb/s (for 24/7 work)	1	95,658.8	95,658.8						95,658.8
5	Ստացման սարք 12x420U մետաղական արկով	1	38,263.5	38,263.5						38,263.5
6	Անխախտ մուգման սարք PowerCom KIN-1500AP, UPS 1500VA	1	143,488.3	143,488.3						143,488.3
7	Սովորական 32" LCD DS-D5032QE	1	114,790.6	114,790.6						114,790.6
8	Մարկի 4+1 K8T-B-2 2x0.35	850	287.0	243,930.1						243,930.1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.16 Տեսահսկման համակարգ										
				970,937.3	0.0					970,937.3
1.17 Սպորտային սարքավորումներ										
1	Վահան բաակետային տեղադրված պատին	1	52,612.4	52,612.4						52,612.4
2	Բաակետային մարզական վահան	4	23,914.7	95,658.8						95,658.8
3	Չորսակը նշանակետին նետելու վահանակ	1	47,829.4	47,829.4						47,829.4
4	Ցանց տեղադրվող մարզադահլիճի պատուհանների վրա	32.0	2,391.5	76,527.1						76,527.1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.17 Սպորտային սարքավորումներ										
				272,627.7	0.0					272,627.7
1. Փախստարմի գեոմանցում										
3	III-րդ կարգի գոմարի մշակում փոստային 0.5 խմ շերտի տարողությամբ երկաթաբետով կողմից		526.1			155		81549.2	155	81549.2
3	Սոյնը, բարձրվող ակտոմեքենաների վրա		478.3			85		40655.0	85	40655.0
3	IV-րդ կարգի գոմարի մշակում 0.5x3 շերտի տարողությամբ երկաթաբետով, բարձրվող ակտոմեքենաների վրա		478.3			50		23914.7	50	23914.7
3	Գոմարի ետից բուրդոլով		287.0			155		44481.4	155	44481.4

3	Գրուների աստիճանաբար տոփանում օդաճշակված ձեռքի տոփանիչով	խմ						287.0						155	44481.4	155	44481.4
3	Ավելորդ գրուների տեղափոխում 3վն հեռավորության վրա	տն						765.3						135	103311.6	135	103311.6
3	Բետոնե նախապատրաստված շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	խմ						43,046.5						6.26	269471.0	6.26	269471.0
3	Երեստոնե հիմնային սալերի պատրաստում B -20 դ.բետոնով	խմ						66,961.2						17.29	1157759.0	17.29	1157759.0
3	Ամրամ Փ6A240C	տն						344,371.9						0.022	7507.3	0.0218	7507.3
3	Ամրամ Փ8A500C	տն						344,371.9						0.260	89605.6	0.2602	89605.6
3	Ամրամ Փ12A500C	տն						334,806.0						0.601	201318.8	0.6013	201318.8
3	Թունելի միաձուլ երեստոնե դ.4 պատերի պատրաստում 300մ հաստությ. B-20 դասի բետոնով 2հատ	խմ						66,961.2						22.4	1499930.7	22.4	1499930.7
3	Ամրամ Փ6A240C	տն						344,371.9						0.037	12879.5	0.0374	12879.5
3	Ամրամ Փ10A500C	տն						334,806.0						0.480	160706.9	0.48	160706.9
3	Ամրամ Փ12, Փ16A500C	տն						334,806.0						0.982	328779.5	0.982	328779.5
3	Երեստոնե սերմունային սալի պատրաստում B -15 դ.բետոնով	տն						52,612.4						2.3	121008.4	2.3	121008.4
3	Ամրամային ցանց 3Bp-1 150x150մ քայլով	տն						667.3						0.04	26.7	0.04	26.7
3	Սեղմունային սալի ջրամեկուսացում 2 շերտ իրզամով 1քմ մակերեսում 8.46կգ բիտումային մածիկի օգտագործմամբ	քմ						7,114.0						97	690058.0	97	690058.0
3	Արտաքին պատերի ջրամեկուսացում իրզամով 2 շերտ 1քմ մակերեսում 8.46կգ բիտումային մածիկի օգտագործմամբ	քմ						7,114.0						131	931934.0	131	931934.0
3	Ծածկի սալի ջրամեկուսացում 2 շերտ իրզամով 1քմ մակերեսում 8.46կգ բիտումային մածիկի օգտագործմամբ	քմ						7,114.0						64	455296.0	64	455296.0
3	Թունելի միաձուլ երեստոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ						66,961.2						10.30	689700.3	10.3	689700.3
3	Ամրամ Փ6A240C	տն						344,371.9						0.018	6198.7	0.018	6198.7
3	Ամրամ Փ8A500C	տն						344,371.9						0.141	48556.4	0.141	48556.4
3	Ամրամ Փ12A500C	տն						334,806.0						0.451	150997.5	0.451	150997.5
3	Միաձուլ երեստոնե դ.1---դ.3 պատերի պատրաստում 300մ հաստությ. B-20 դասի բետոնով (նյւթ մաս)	խմ						66,961.2						20.6	1379400.6	20.6	1379400.6
3	Ամրամ Փ6, 8A240C	տն						344,371.9						0.067	23162.5	0.06726	23162.5
3	Ամրամ Փ10A500C	տն						334,806.0						0.506	169512.3	0.5063	169512.3

Ամրան Փ12A500C	սն						334,806.0				0.733	245412.8	0.733	245412.8
Միաձույլ երեստնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով (եյթ)	խմ						66,961.2				1.65	110486.0	1.65	110486.0
Ամրան Փ6A240C	սն						344,371.9				0.007	2410.6	0.007	2410.6
Ամրան Փ8A500C	սն						344,371.9				0.059	20352.4	0.0591	20352.4
Ամրան Փ12A500C	սն						334,806.0				0.144	48212.1	0.144	48212.1
Միաձույլ երկ ՄՀ-1 հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ						66,961.2				0.4	26784.5	0.4	26784.5
Ամրան Փ8A240	սն						344,371.9				0.011	3719.2	0.0108	3719.2
Ամրան Փ12A500C	սն						334,806.0				0.017	5624.7	0.0168	5624.7
ԱՍ-1, ԱՍ-2 Ստրիճանների միաձույլ երեստնե սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ						66,961.2				1.41	94415.3	1.41	94415.3
Սոյնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ						43,046.5				0.45	19370.9	0.45	19370.9
Ամրան Փ6, 8A240	սն						344,371.9				0.039	13430.5	0.039	13430.5
Ամրան Փ16A500C	սն						334,806.0				0.277	92640.8	0.2767	92640.8
Քիտումային կոմիտի ծածկույթի իրականացում	քմ						10,522.5				13.4	141001.1	13.4	141001.1
Պատերի բարձրորակ պվալ ցեմենտի շաղկապով մետաղացանցի տեղադրումով	քմ						3,348.1				37.2	124547.8	37.2	124547.8
Սոյնի բարձրորակ ներկում ղեկորատի, բաց գույնի, ճակատային ներկով	քմ						2,391.5				37.2	88962.7	37.2	88962.7
60x40x3mm պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բաղրիք	սն						516,557.8				0.117	60437.3	0.117	60437.3
Սոյնի երկշերտ ներկում ՌՊ-115 նմարով, նախնական նշակումով ԴՓ-021	սն						28,697.7				0.117	3357.6	0.117	3357.6
Լուսատու հերմետիկ LED 31վտ IP65	հատ						23,914.7				2	47829.4	2	47829.4
LED լուսատու վթարային, մեղադրված մարտկոցով LED 31վտ IP65	հատ						28,697.7				3	86093.0	3	86093.0
Պատի լուսատու LED 18վտ IP65	հատ						14,348.8				1	14348.8	1	14348.8
Լուսատու ազդանշանային, վթարային 4վտ IP40 եԼՔ	հատ						11,479.1				3	34437.2	3	34437.2
Անջատիչ 250V 6Ա, մեկստեղանի	հատ						2,869.8				1	2869.8	1	2869.8
Անջատիչ ռեկերիվ 250V 6Ա	հատ						1,650.0				1	1650.0	1	1650.0

3	BBF-HLS-1000 չորկվալոր մալուխի տեղադրումը 3x1,56մ2 կտր.	մ		478.3						80	38263.5	80	38263.5
3	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ		95.7						80	7652.7	80	7652.7
2.	Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LՏԵ												
1	Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LՏԵ ԿՏՏ-250 10(6) 0.4кВ	կ/տ	1	956,588.5									
2	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 250Ա	հատ	2	286,976.5									
3	Խրամաղու փողովակ ձեռքով 0,7x0,3x36մ	խմ	7.6	2,391.5									
4	Ցիլկապատ պողպատե հարդարաթիթե 40x4մմ չափերի	մ	36	1,913.2									
5	Ցիլկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	9	14,348.8									
6	Բետոնե հիմնաստվի պատրաստում LՏԵ-ի տակ B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.2	43,046.5									
7	Ցանցավոր պարագագաթի պատրաստում H=2.0մ (հողային աշխատանքների կատարում, ֆ50մմ h=2,2մ 8հատ պողպատե խողովակների կանգնակների տեղադրում և բետոնացում B-7.5դասի բետոնով, ցանցավառում եռակցումով)	գծմ	16	2,869.8									
8	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	7.6	2,391.5									
ԸՆԴՀԱՄԵՆՈՒՄ 2.	Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LՏԵ												
3.	Ներտարածքային ցածր լարման 0.4կվ մալուխային գիծ												
1	Մալուխ ուժային, այլուժային 1.0կվ. АВВГ-1.0 4x120մմ2 կտրվածքով	մ	120	5,261.2									
2	Մալուխային մալուխի կցորդիչ 1կվ 120մմ2 կտր. համար (мыфта концевая) 4КВТ-1-120	հատ	4	478.3									
3	Մալուխային վերջույթ 120մմ2 կտրվածքի համար	հատ	16	765.3									
4	Գրունտի ցանում ձեռքով 4մալուխի համար 0.4x0.8x40մ	խմ	12.8	2,391.5									
5	Անկողնակ պատրաստում խրամաղում ավազից	մ	40	478.3									
6	Ավազ	խմ	3.2	6,217.8									
7	100մմ տրամ. վրիպաստե նրշտ խողովակ	մ	120	1,913.2									
8	Աղբաշնային ժապավեն 300մմ լայնությ.	մ	40	765.3									
9	Գրունտի հեռիցք ձեռքով, սոսիանում	խմ	9.6	1,434.9									
10	Ավերոր գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	3.2	1,434.9									
ԸՆԴՀԱՄԵՆՈՒՄ 3.	Ներտարածքային ցածր լարման 0.4կվ մալուխային գիծ												
4.	67 կվտ դղվածքային իզոլյուցիայով արևային Ֆ-4 կայան												
1	Արևային ֆոտոսիստային համակարգ Արևային կահավանդների տեղադրում 335W mono	հատ	200	43,046.5									
2	Փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 380վ, 60կվտ Growatt MAX 60KTL3LV	հատ	1	1,913,177.0									
3	Գրունտների ցանում փոստում ձեռքով կահավանդների կանգնակների համար	խմ	85.9	2,391.5									
4	Կահավանդների կանգնակների տնտեսում (պողպատե քառակյան խողովակ 40x40x4մմ L=1500մմ, թիթեղ 150x150x6մմ)	տն	0.6918	621,782.5									
										0.0102	6342.2	0.702	436491.3

17.08.2020թ. կնքված N 3 ԳԲԿ-ԲԱՍԸՁԲ-20/4-2 գնման պայմանագրի 17 .08.2021թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

[illegible]

10	Tonac-15 Մաքրման կայանի տեղադրում կուսի մեջ	կ/տ	1	1,721,859.3	1,721,859.3							1	1721859.3
11	Ավաքի լցում արքի տակ և շուրջ ձեռքով	խմ	6.5	6,217.8	40,415.9							6.5	40415.9
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7. Մաքրման կայանի ե/բետոնե հոր				2,665,084.2			71,481.1			227,836.4		2,821,439.6
	8. Զեղմոց												
1	III-րդ կարգի գրունտների քանորակ խրամադրվելու ձեռքով	խմ	4	2,391.5	9,565.9							4	9565.9
2	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	4	1,147.9	4,591.6							4	4591.6
3	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12, հյուսիս բետոնով	խմ	3.6	47,829.4	172,185.9							3.6	172185.9
4	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակների շրջանակների մոնտաժում	տն	0.3385	813,100.2	275,234.4							0.3385	275234.4
5	Մետաղական տարրերի եղջերու ներկում ԴՊ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՊ-021 նախնական	տն	0.339	47,829.4	16,214.2							0.339	16214.2
6	Մեկ խցիկային պոլիպրոպիլենի պատերի և ծածկի իրականացում	քմ	85	6,217.8	528,515.1							85	528515.1
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 8. Զեղմոց				1,006,307.2			0.0			0.0		1,006,307.2
	9. Բարեկարգում												
	Հողային աշխատանքներ												
1	Գոյություն ունեցող ծածկի և հիմքի քանորակ էքսկավատորով, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	խմ	122.6	1,913.2	234,555.5	122.6		234,555.5				0	0.0
2	Նայկի տեղափոխում 3կմ հեռավորություն վրա	խմ	122.6	478.3	58,638.9	122.6		58,638.9				0	0.0
3	Գրունտի քանորակ պահուստում 0.6x3 շերտի տարորդությամբ էքսկավատորով, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	խմ	458.6	1,913.2	877,383.0							458.6	877383.0
4	Նայկի տեղափոխում 3կմ հեռավորություն (լիցքի համար)	խմ	458.6	956.6	438,691.5							458.6	438691.5
5	Տարածքի հարթեցում բուրդերով (լիցքի իրականացում)	խմ	458.6	287.0	131,607.4							458.6	131607.4
6	Լիցքի հորի խոցում օթյազգրվումով	խմ	458.6	478.3	219,345.7							458.6	219345.7
	Երթուղային մաս											0	0.0
7	Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100մ հաստ, ավազա-կղանջային խառնուրդից	խմ	119.2	4,304.6	513,114.1							119.2	513114.1
8	Ճանապարհի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 150մ հաստ.	քմ	1192	1,434.9	1,710,380.2							1192	1710380.2
9	Խճից հիմնատակի պատրաստում և տողորում բիտումով 4սմ հաստ. (4,12սմ 1000քմ համար)	քմ	1192	956.6	1,140,253.5							1192	1140253.5
10	Ճանապարհի ծածկային պատրաստում մակրոհատիկ տաք ասֆալտաբետոնով 40սմ հաստ.	քմ	1192	4,782.9	5,701,267.4							1192	5701267.4
11	Մայթեր Բետոնե եղջերայների տեղադրում 150x300սմ	գծմ	692.0	4,304.6	2,978,816.6							692	2978816.6
12	Թաքնված եղջերայների տեղադրում 80x200սմ	գծմ	796.0	2,391.5	1,903,611.1							796	1903611.1
13	Բազալտե խճից 12սմ հիմքի պատրաստում մայթերի տակ	քմ	647.1	1,434.9	928,570.0							647.14	928570.0
14	Մայթերի 30սմ հաստ. ասֆալտաբետոնե ծածկոյթ	քմ	647.1	3,826.4	2,476,186.7							647.14	2476186.7
	Սիլվանադ												
Հ	Բուսանոցի մշակում պահուստում էքսկավատորով, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	խմ		478.3					151.1		72270.3	151.1	72270.3
Հ	Նայկի տեղափոխում օթյազգրվումով 3կմ հեռավորություն վրա	խմ		765.3					151.1		115632.4	151.1	115632.4

