



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ»
 փակ բաժնետիրական ընկերություն

Հայաստանի Հանրապետություն, Արմավիրի մարզ, 0910, ք. Մեծամոր, հեռ./ֆաքս - (37410) 28 06 69, (37410) 28 85 80, կապի օպերատոր - (37410) 73 98 30, էլ.փոստ - anpp@anpp.am, anpp@haek.am

№ E/33/2687-19 առ «22» 10 2019թ.

«ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ՄԱՐԻԱՆՆԱ» ՍՊԸ
տնօրեն՝ պրն. Լ. Լևոնյանին

Հարգելի պարոն Լևոնյան,

Տեղեկացնում եմ Ձեզ, որ ուսումնասիրելով «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ պահուստային թողարկման կաթսայատան ДКВр20/13 տեսակի №2 (գրանցման №2087) և №3 (գրանցման №2086) շոգեկաթսաների ապամոնտաժման և նոր E-20-1,4ГМ (ДКВр20-13 ГМ) տեսակի շոգեկաթսաների մոնտաժման տիպային ТП-903-1-11 նախագիծը և նախահաշիվը, ինչպես նաև թողարկման-գործարկման աշխատանքները, մշակված «Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ-ի կողմից, մենք հանգեցինք այն եզրակացության, որ վերը նշված նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը չեն արտացոլում երկու կաթսաների փոխարինման համար անհրաժեշտ աշխատածավալների էությունը և իրագործումը:

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ պահուստային թողարկման ДКВр20/13 տեսակի №2 և №3 շոգեկաթսաների փոխարինման նախահաշիվը չի կարող դիտարկվել որպես №2 և №3 շոգեկաթսաների փոխարինման նախահաշիվ:

Ստորև թվարկված են բազմաթիվ անհամապատասխանությունների որոշ մասը, որոնք հիմք են հանդիսանում վերոհիշյալ եզրակացության համար:

Сравнительная таблица

оборудования по паспорту и по ТП 903-1-11 станционное обозначение №2 и №3.

№№ п/п	Оборудование представленное в ТП 901-1-11*	Оборудование по паспорту оборудования, поставленного на ЗАО «ААЭК»	Примечание Шифр и № листа
1	2	3	4
1.	ТП903-1-153 Котельная с 4 котлами KE-10-14с отопительно- производственная, система теплоснабжения-открытая Топливо-каменные и бурые угли	Газомазутный котел ДКВр -20- 13 ГМ	*15859-13 Лист 2
2.	Отсутствует страница 3		

3.	Экономайзер водяной системы ВТИ блочного изготовления поверхностью нагрева $H=808\text{м}^2$ – ВЭ-IX-20Л	Экономайзер чугунный блочный ЭБ-1-708И	*8877-11 Лист5
4.	Дымосос левого вращения $\varphi=240^\circ$	Дымосос ДН13-1000пр. Направление вращения рабочего колеса – правое, угол разворота корпуса $\varphi=255^\circ$	*8877-11 Лист5
5.	Вентилятор дутьевой левого вращения $\varphi=240^\circ$ ВД -10	Вентилятор ВДН 11,2 – 1000 пр Производительность на всасывании $19130\text{ м}^3/\text{час}$ $N=12,6\text{квт.}\eta=1000\text{ об/мин}$	*8877-11 Лист6
6.	Сепаратор непрерывной продувки $V=0.7\text{м}^3$ – не указана марка	Сепаратор продувки СП-1,5-08 емкостью $1,5\text{м}^3$ (Рпробн.-1,08 МПа (11кгс/см^2))	*8877-02 Лист4

Сравнительная таблица

оборудования по паспорту и II редакцией сметы по установке котлов ДКВР 20/13 станционное обозначение №2 и №3.


№№ п/п	Оборудование представленное во II редакции сметы по установке котлов*	Оборудование по паспорту оборудования, поставленного на ЗАО «ААЭК»	Примечание № позиции норматива и шифр ЕСН-84
1	2	3	4
1.	Котел паровой газомазутный ДКБР-20-13 (т.п. 901-1-153)	ДКВр -20-13 ГМ	
2.	В наименовании материалов указан котел газомазутный де-10-14 гм	Тип котла Е-20-1,4 ГМ	* Ц19-04 ДОП 13
3.	Экономайзер чугунный питательный эп2-236	Экономайзер чугунный блочный ЭБ-1-708И	* Ц19-05 6 8- 2
4.	Дымосос дн-11,2	Дымосос ДН13-1000пр. Направление вращения рабочего колеса – правое, угол разворота корпуса $\varphi=255^\circ$	* Ц23-08
5.	Вентилятор дутьевой (дутьвой) вдн -10	Вентилятор ВДН 11,2 – 1000 пр Производительность на всасывании $19130\text{ м}^3/\text{час}$ $N=12,6\text{квт.}\eta=1000\text{ об/мин}$	* Ц23-08
6.	Теплоизолятор с промежуточным теплоносителем тп16-трк. Что это?	У нас нет	* Ц23-03
7.	Сепаратор непрерывной продувки ду 300мм – не указана марка	Сепаратор продувки СП-1,5-08 емкостью $1,5\text{м}^3$ (Рпробн.-1,08 МПа (11кгс/см^2))	* Ц19-05
8.	Теплообменник хв-790. Что это?	У нас нет	* 6-366-2
9.	Тепллонка деаэрационная да-50 - ? Что такое тепллонка ?	Имеющийся деаэратор ДСА-100 не заменяется	* 6-297-1
10.	Бак деаэрационный 15м^3		* 6-301-1
11.	Теплопредохранительное устройство да-50 ? Что это?	У нас нет	* 6-301-1
12.	Насос центробежный цисг 38-88	Насос питательной воды ЦНСГ 60-231- 2 шт.	* Ц7-281-1 0,91

13.	Насос поршневой паровой пвд-25/20	У нас нет	* Ц7-282-1 0,4
14.	Теплопредохранительное устройства да-5 ? Что это?	У нас нет	* 6-297-1
15.	Тедээратор вакуумный дв-50? Что это?	У нас нет	* 6-297-1
16.	Эжектор водоструйный эв-30	У нас нет	* Ц18-1-1

Հաշվի առնելով վերը նշված հանգամանքը՝ համաձայն ս/թ օգոստոսի 1-ին կնքված թիվ 03/45 պայմանագրի 2-րդ կետի 2.3.1 ենթակետի ա) պարբերությանը՝ որոշվեց «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կողմից միակողմանի լուծել պայմանագիրը, քանի որ Ձեր ընկերության կողմից մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին և էականորեն խախտվել է պայմանագրի նշված կետը:

Հարգանքներով՝

Գլխավոր տնօրեն



Մ. Վարդանյան