Պահանջվող լաբորատոր ստուգումները
Այնթապ համայնքի փողոցների հիմնանորոգում

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
1	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),մանրահատիկ, տիպը	հատ	1
2	Ավազ ա/բ խառնուրդի համար		
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	3
3	Խիճ հիմքի համար 1500մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	3
4	Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	7
5	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված,չխտացված,մանրահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	7
6	Հանքային փոշի		
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	նմուշ	16
7	Կապակցող նյութ բիտում		
*	մանրահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	4
*	հիմքի համար, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	2
8	Ավազակոպճային հիմքի խտացման ստուգում ամեն 200գծմ 1 տեղամաս	տեղ	21
9	Ավազակոպիճ կողնակների համար 1 նմուշ,հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ	նմուշ	1
10	Ավազակոպճային կողնակների տեղում խտացման ստուգում 1000գծմ 1 տեղամաս	տեղ	8
11	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային նմուշ(ամեն 7000մ2 համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)	լրակազմ	4
12	Ցեմենտբետոն 50մ3-ից 3 նմուշ	նմուշ	1

Կազմեց՝ /Է.Եղիազարյան/