Տեղային Նախահաշիվ

ՀՀ Արարատի մարզի Բերքանուշ համայնքի փողոցների բարեկարգում՝ գիշերային լուսավորության մոնտաժային աշխատանքների

Աշխատավարձ 1,99761
Մ/մ շահագործում 2,76000

2017թ N 09 տեղեկագիր

Հ/Հ	Գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Հ.աշխ		Մ/աշխ		Նյութեր	Չ/մ	Նյութի ծախս		Արժեքը հազ. դրամ		
						հազ. Դրամ		հազ. Դրամ			միավոր	ընդ	գինը	միավ	ընդ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ռուբենյան փողոց													
1	8-363-1	Մետաղական պահունակների տեղադրում փայտե հենասյուների վրա Φ32*2.5մմ L=2.0մ	հատ	**8,00**	1,54	3,08	1,15	3,17	խողովակ Φ32*2.5մմ L=2.0մ Պողպատ շերտ.30x3մմ Պողպ, անկյունակ 45x45x4մմ	մ մ մ	2,00 0,60 0,30	16,00 4,80 2,40	0,730 0,291 1,160	8,52	68,18
2	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ^2	0,012	8,30	16,58	0,01	0,03	ներկ հակակոռոզիոն Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,23 0,08	0,707 0,797	38,08	0,46
3	8-370-3	Արտաքին լուսավորության լուսատու, 95 վտ, 1 էկոնոմ լամպով	կ-տ	8,00	0,79	1,58	1,15	3,17	լուսատու էկոնոմ լամպ 95 վտ	հատ հատ	1,00 1,00	8,00 8,00	6,00 1,80	13,69	109,53
4	8-150-4	ԱՎՎԳ-2*12մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	**240,0**	0,067	0,13	0,011	0,03	մալուխ ԱՎՎԳ-2*12մմ2	մ	1,02	244,80	0,300	0,51	123,50
5	8-402-1	АПВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	17,60	0,081	0,16	0,052	0,14	հաղորդալար АПВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	18,13	0,050	0,36	6,41
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	մեկուսիչ	հատ	1,00	8,00	0,45	0,52	4,13
7	շուկա	Մետաղաճոպան Φ3մմ	մ	240,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Մետաղաճոպան	մ	1,02	244,80	0,116	0,14	32,54
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ													**344,74**
		Գ. Ղազարյան փողոց													
1	8-363-1	Մետաղական պահունակների տեղադրում փայտե հենասյուների վրա Φ32*2.5մմ L=2.0մ	հատ	**11,00**	1,54	3,08	1,15	3,17	խողովակ Φ32*2.5մմ L=2.0մ Պողպատ շերտ.30x3մմ Պողպ, անկյունակ 45x45x4մմ	մ մ մ	2,00 0,60 0,30	22,00 6,60 3,30	0,730 0,291 1,160	8,52	93,74
2	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ^2	0,017	8,30	16,58	0,01	0,03	ներկ սուրիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,32 0,11	0,707 0,797	38,08	0,63
3	8-370-3	Արտաքին լուսավորության լուսատու, 95 վտ, 1 էկոնոմ լամպով	կ-տ	11,00	0,79	1,58	1,15	3,17	լուսատու էկոնոմ լամպ 95 վտ	հատ հատ	1,00 1,00	11,00 11,00	6,00 1,80	13,69	150,60
4	8-150-4	ԱՎՎԳ-2*12մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	**290,0**	0,067	0,13	0,011	0,03	մալուխ ԱՎՎԳ-2*12մմ2	մ	1,02	295,80	0,300	0,51	149,23
5	8-402-1	АПВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	24,20	0,081	0,16	0,052	0,14	հաղորդալար АПВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	24,93	0,050	0,36	8,82
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	մեկուսիչ	հատ	1,00	11,00	0,45	0,52	5,67
7	շուկա	Մետաղաճոպան Φ3մմ	մ	290,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Մետաղաճոպան	մ	1,02	295,80	0,116	0,14	39,32
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ													**448,02**
		Դ. Աղայան փողոց / աջ հատված/													
1	8-363-1	Մետաղական պահունակների տեղադրում փայտե հենասյուների վրա Φ32*2.5մմ L=2.0մ	հատ	**6,00**	1,54	3,08	1,15	3,17	խողովակ Φ32*2.5մմ L=2.0մ Պողպատ շերտ.30x3մմ	մ մ	2,00 0,60	12,00 3,60	0,730 0,291	8,52	51,13

									Պողպ, անկյունակ 45x45x4մմ	մ	0,30	1,80	1,160		
2	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ^2	0,009	8,30	16,58	0,01	0,03	ներկ սուրիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,17 0,06	0,707 0,797	38,08	0,34
3	8-370-3	Արտաքին լուսավորության լուսատու, 95 վտ, 1 էկոնոմ լամպով	կ-տ	6,00	0,79	1,58	1,15	3,17	լուսատու էկոնոմ լամպ 95 վտ	հատ հատ	1,00 1,00	6,00 6,00	6,00 1,80	13,69	82,14
4	8-150-4	ԱՎՎԳ-2*12մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	**173,0**	0,067	0,13	0,011	0,03	մալուխ ԱՎՎԳ-2*12մմ2	մ	1,02	176,46	0,300	0,51	89,02
5	8-402-1	АПВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	13,20	0,081	0,16	0,052	0,14	հաղորդալար АПВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	13,60	0,050	0,36	4,81
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	մեկուսիչ	հատ	1,00	6,00	0,45	0,52	3,09
7	շուկա	Մետաղաճոպան Փ3մմ	մ	173,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Մետաղաճոպան	մ	1,02	176,46	0,116	0,14	23,46

ԸՆԴԱՄԵՆԸ **254,01**

		Ղ. Աղյան փողոց / ձախ հատված/													
1	8-363-1	Մետաղական պահունակների տեղադրում փայտե հենասյուների վրա Փ32*2.5մմ L=2.0մ	հատ	**5,00**	1,54	3,08	1,15	3,17	խողովակ Փ32*2.5մմ L=2.0մ Պողպատ շերտ.30x3մմ Պողպ, անկյունակ 45x45x4մմ	մ մ մ	2,00 0,60 0,30	10,00 3,00 1,50	0,730 0,291 1,160	8,52	42,61
2	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ^2	0,008	8,30	16,58	0,01	0,03	ներկ սուրիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,15 0,05	0,707 0,797	38,08	0,29
3	8-370-3	Արտաքին լուսավորության լուսատու, 95 վտ, 1 էկոնոմ լամպով	կ-տ	5,00	0,79	1,58	1,15	3,17	լուսատու էկոնոմ լամպ 95 վտ	հատ հատ	1,00 1,00	5,00 5,00	6,00 1,80	13,69	68,45
4	8-150-4	ԱՎՎԳ-2*12մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	**180,0**	0,067	0,13	0,011	0,03	մալուխ ԱՎՎԳ-2*12մմ2	մ	1,02	183,60	0,300	0,51	92,63
5	8-402-1	АПВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	11,00	0,081	0,16	0,052	0,14	հաղորդալար АПВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	11,33	0,050	0,36	4,01
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	մեկուսիչ	հատ	1,00	5,00	0,45	0,52	2,58
7	շուկա	Մետաղաճոպան Փ3մմ	մ	180,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Մետաղաճոպան	մ	1,02	183,60	0,116	0,14	24,41

ԸՆԴԱՄԵՆԸ **234,97**

		Կամոյի փողոց													
1	8-363-1	Մետաղական պահունակների տեղադրում փայտե հենասյուների վրա Փ32*2.5մմ L=2.0մ	հատ	**14,00**	1,54	3,08	1,15	3,17	խողովակ Փ32*2.5մմ L=2.0մ Պողպատ շերտ.30x3մմ Պողպ, անկյունակ 45x45x4մմ	մ մ մ	2,00 0,60 0,30	28,00 8,40 4,20	0,730 0,291 1,160	8,52	119,31
2	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ^2	0,021	8,30	16,58	0,01	0,03	ներկ սուրիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,41 0,14	0,707 0,797	38,08	0,80
3	8-370-3	Արտաքին լուսավորության լուսատու, 95 վտ, 1 էկոնոմ լամպով	կ-տ	14,00	0,79	1,58	1,15	3,17	լուսատու էկոնոմ լամպ 95 վտ	հատ հատ	1,00 1,00	14,00 14,00	6,00 1,80	13,69	191,67
4	8-150-4	ԱՎՎԳ-2*12մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	**384,0**	0,067	0,13	0,011	0,03	մալուխ ԱՎՎԳ-2*12մմ2	մ	1,02	391,68	0,300	0,51	197,60
5	8-402-1	АПВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	30,80	0,081	0,16	0,052	0,14	հաղորդալար АПВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	31,72	0,050	0,36	11,22
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	մեկուսիչ	հատ	1,00	14,00	0,45	0,52	7,22
7	շուկա	Մետաղաճոպան Փ3մմ	մ	384,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Մետաղաճոպան	մ	1,02	391,68	0,116	0,14	52,07

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 579,89

		Հ. Թումանյան փողոց /վերին հատված/													
1	8-363-1	Մետաղական պահունակների տեղադրում փայտե հենասյուների վրա Φ32*2.5մմ L=2.0մ	հատ	11,00	1,54	3,08	1,15	3,17	խողովակ Φ32*2.5մմ L=2.0մ Պողպատ շերտ.30x3մմ Պողպ, անկյունակ 45x45x4մմ	մ մ մ	2,00 0,60 0,30	22,00 6,60 3,30	0,730 0,291 1,160	8,52	93,74
2	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ^2	0,017	8,30	16,58	0,01	0,03	ներկ սուրիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,32 0,11	0,707 0,797	38,08	0,63
3	8-370-3	Արտաքին լուսավորության լուսատու, 95 վտ, 1 էկոնոմ լամպով	կ-տ	11,00	0,79	1,58	1,15	3,17	լուսատու էկոնոմ լամպ 95 վտ	հատ հատ	1,00 1,00	11,00 11,00	6,00 1,80	13,69	150,60
4	8-150-4	ԱՎՎԳ-2*12մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	310,0	0,067	0,13	0,011	0,03	մալուխ ԱՎՎԳ-2*12մմ2	մ	1,02	316,20	0,300	0,51	159,52
5	8-402-1	АПВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	24,20	0,081	0,16	0,052	0,14	հաղորդալար АПВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	24,93	0,050	0,36	8,82
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	մեկուսիչ	հատ	1,00	11,00	0,45	0,52	5,67
7	շուկա	Մետաղաճոպան Φ3մմ	մ	310,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Մետաղաճոպան	մ	1,02	316,20	0,116	0,14	42,03

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 461,02

		Հ. Թումանյան փողոց /ներքին հատված/													
1	8-363-1	Մետաղական պահունակների տեղադրում փայտե հենասյուների վրա Φ32*2.5մմ L=2.0մ	հատ	5,00	1,54	3,08	1,15	3,17	խողովակ Φ32*2.5մմ L=2.0մ Պողպատ շերտ.30x3մմ Պողպ, անկյունակ 45x45x4մմ	մ մ մ	2,00 0,60 0,30	10,00 3,00 1,50	0,730 0,291 1,160	8,52	42,61
2	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ^2	0,008	8,30	16,58	0,01	0,03	ներկ սուրիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,15 0,05	0,707 0,797	38,08	0,29
3	8-370-3	Արտաքին լուսավորության լուսատու, 95 վտ, 1 էկոնոմ լամպով	կ-տ	5,00	0,79	1,58	1,15	3,17	լուսատու էկոնոմ լամպ 95 վտ	հատ հատ	1,00 1,00	5,00 5,00	6,00 1,80	13,69	68,45
4	8-150-4	ԱՎՎԳ-2*12մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	174,0	0,067	0,13	0,011	0,03	մալուխ ԱՎՎԳ-2*12մմ2	մ	1,02	177,48	0,300	0,51	89,54
5	8-402-1	АПВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	11,00	0,081	0,16	0,052	0,14	հաղորդալար АПВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	11,33	0,050	0,36	4,01
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	մեկուսիչ	հատ	1,00	5,00	0,45	0,52	2,58
7	շուկա	Մետաղաճոպան Φ3մմ	մ	174,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Մետաղաճոպան	մ	1,02	177,48	0,116	0,14	23,59

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 231,07

		Հ. Թումանյան փողոց /ներքին հատված նեղ մաս/													
1	8-363-1	Մետաղական պահունակների տեղադրում փայտե հենասյուների վրա Φ32*2.5մմ L=2.0մ	հատ	1,00	1,54	3,08	1,15	3,17	խողովակ Φ32*2.5մմ L=2.0մ Պողպատ շերտ.30x3մմ Պողպ, անկյունակ 45x45x4մմ	մ մ մ	2,00 0,60 0,30	2,00 0,60 0,30	0,730 0,291 1,160	8,52	8,52
2	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ^2	0,002	8,30	16,58	0,01	0,03	ներկ սուրիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,03 0,01	0,707 0,797	38,08	0,06
3	8-370-3	Արտաքին լուսավորության լուսատու, 95 վտ, 1	.	1,00	0,79	1,58	1,15	3,17	լուսատու	հատ	1,00	1,00	6,00		

3	8-370-3	էկոնոմ լամպով	կ-տ						էկոնոմ լամպ 95 վտ	հատ	1,00	1,00	1,80	13,69	13,69
4	8-150-4	ԱՎՎԳ-2*12մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	80,0	0,067	0,13	0,011	0,03	մալուխ ԱՎՎԳ-2*12մմ2	մ	1,02	81,60	0,300	0,51	41,17
5	8-402-1	АПВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	2,20	0,081	0,16	0,052	0,14	հաղորդալար АПВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	2,27	0,050	0,36	0,80
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	մեկուսիչ	հատ	1,00	1,00	0,45	0,52	0,52
7	շուկա	Մետաղաճոպան Φ3մմ	մ	80,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Մետաղաճոպան	մ	1,02	81,60	0,116	0,14	10,85

ԸՆԴԱՄԵՆԸ **75,60**

		Ս. Շահումյան փողոց /վերին հատված/													
1	8-363-1	Մետաղական պահունակների տեղադրում փայտե հենասյուների վրա Φ32*2.5մմ L=2.0մ	հատ	8,00	1,54	3,08	1,15	3,17	խողովակ Φ32*2.5մմ L=2.0մ Պողպատ շերտ.30x3մմ Պողպ, անկյունակ 45x45x4մմ	մ մ մ	2,00 0,60 0,30	16,00 4,80 2,40	0,730 0,291 1,160	8,52	68,18
2	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ^2	0,012	8,30	16,58	0,01	0,03	ներկ սուրիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,23 0,08	0,707 0,797	38,08	0,46
3	8-370-3	Արտաքին լուսավորության լուսատու, 95 վտ, 1 էկոնոմ լամպով	կ-տ	8,00	0,79	1,58	1,15	3,17	լուսատու էկոնոմ լամպ 95 վտ	հատ հատ	1,00 1,00	8,00 8,00	6,00 1,80	13,69	109,53
4	8-150-4	ԱՎՎԳ-2*12մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	300,0	0,067	0,13	0,011	0,03	մալուխ ԱՎՎԳ-2*12մմ2	մ	1,02	306,00	0,300	0,51	154,38
5	8-402-1	АПВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	17,60	0,081	0,16	0,052	0,14	հաղորդալար АПВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	18,13	0,050	0,36	6,41
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	մեկուսիչ	հատ	1,00	8,00	0,45	0,52	4,13
7	շուկա	Մետաղաճոպան Φ3մմ	մ	300,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Մետաղաճոպան	մ	1,02	306,00	0,116	0,14	40,68

ԸՆԴԱՄԵՆԸ **383,75**

		Ս. Շահումյան փողոց /ներքին հատված/													
1	8-363-1	Մետաղական պահունակների տեղադրում փայտե հենասյուների վրա Φ32*2.5մմ L=2.0մ	հատ	6,00	1,54	3,08	1,15	3,17	խողովակ Φ32*2.5մմ L=2.0մ Պողպատ շերտ.30x3մմ Պողպ, անկյունակ 45x45x4մմ	մ մ մ	2,00 0,60 0,30	12,00 3,60 1,80	0,730 0,291 1,160	8,52	51,13
2	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ^2	0,009	8,30	16,58	0,01	0,03	ներկ սուրիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,17 0,06	0,707 0,797	38,08	0,34
3	8-370-3	Արտաքին լուսավորության լուսատու, 95 վտ, 1 էկոնոմ լամպով	կ-տ	6,00	0,79	1,58	1,15	3,17	լուսատու էկոնոմ լամպ 95 վտ	հատ հատ	1,00 1,00	6,00 6,00	6,00 1,80	13,69	82,14
4	8-150-4	ԱՎՎԳ-2*12մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	178,0	0,067	0,13	0,011	0,03	մալուխ ԱՎՎԳ-2*12մմ2	մ	1,02	181,56	0,300	0,51	91,60
5	8-402-1	АПВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	13,20	0,081	0,16	0,052	0,14	հաղորդալար АПВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	13,60	0,050	0,36	4,81
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	մեկուսիչ	հատ	1,00	6,00	0,45	0,52	3,09
7	շուկա	Մետաղաճոպան Φ3մմ	մ	178,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Մետաղաճոպան	մ	1,02	181,56	0,116	0,14	24,14

ԸՆԴԱՄԵՆԸ **257,26**

		Մ. Նալբանդյան փողոց													
1	8-363-1	Մետաղական պահունակների տեղադրում փայտե հենասյուների վրա Φ32*2.5մմ L=2.0մ	հատ	4,00	1,54	3,08	1,15	3,17	խողովակ Φ32*2.5մմ L=2.0մ Պողպատ շերտ.30x3մմ	մ մ	2,00 0,60	8,00 2,40	0,730 0,291	8,52	34,09

									Պողպ, անկյունակ 45x45x4մմ	մ	0,30	1,20	1,160		
2	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ^2	0,006	8,30	16,58	0,01	0,03	ներկ սուրիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,12 0,04	0,707 0,797	38,08	0,23
3	8-370-3	Արտաքին լուսավորության լուսատու, 95 վտ, 1 էկոնոմ լամպով	կ-տ	4,00	0,79	1,58	1,15	3,17	լուսատու էկոնոմ լամպ 95 վտ	հատ հատ	1,00 1,00	4,00 4,00	6,00 1,80	13,69	54,76
4	8-150-4	ԱՎՎԳ-2*12մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	**109,0**	0,067	0,13	0,011	0,03	մալուխ ԱՎՎԳ-2*12մմ2	մ	1,02	111,18	0,300	0,51	56,09
5	8-402-1	АПВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	8,80	0,081	0,16	0,052	0,14	հաղորդալար АПВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	9,06	0,050	0,36	3,21
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	մեկուսիչ	հատ	1,00	4,00	0,45	0,52	2,06
7	շուկա	Մետաղաճոպան Փ3մմ	մ	109,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Մետաղաճոպան	մ	1,02	111,18	0,116	0,14	14,78
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ													**165,22**
		Ալ. Մյասնիկյան փողոց /ներքին հատված/													
1	8-363-1	Մետաղական պահունակների տեղադրում փայտե հենասյուների վրա Փ32*2.5մմ L=2.0մ	հատ	**6,00**	1,54	3,08	1,15	3,17	խողովակ Փ32*2.5մմ L=2.0մ Պողպատ շերտ.30x3մմ Պողպ, անկյունակ 45x45x4մմ	մ մ մ	2,00 0,60 0,30	12,00 3,60 1,80	0,730 0,291 1,160	8,52	51,13
2	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ^2	0,009	8,30	16,58	0,01	0,03	ներկ սուրիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,17 0,06	0,707 0,797	38,08	0,34
3	8-370-3	Արտաքին լուսավորության լուսատու, 95 վտ, 1 էկոնոմ լամպով	կ-տ	6,00	0,79	1,58	1,15	3,17	լուսատու էկոնոմ լամպ 95 վտ	հատ հատ	1,00 1,00	6,00 6,00	6,00 1,80	13,69	82,14
4	8-150-4	ԱՎՎԳ-2*12մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	**225,0**	0,067	0,13	0,011	0,03	մալուխ ԱՎՎԳ-2*12մմ2	մ	1,02	229,50	0,300	0,51	115,78
5	8-402-1	АПВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	13,20	0,081	0,16	0,052	0,14	հաղորդալար АПВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	13,60	0,050	0,36	4,81
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	մեկուսիչ	հատ	1,00	6,00	0,45	0,52	3,09
7	շուկա	Մետաղաճոպան Փ3մմ	մ	225,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Մետաղաճոպան	մ	1,02	229,50	0,116	0,14	30,51
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ													**287,82**
		Ավ. իսահակյան փողոց /ներքին հատված/													
1	8-363-1	Մետաղական պահունակների տեղադրում փայտե հենասյուների վրա Փ32*2.5մմ L=2.0մ	հատ	**6,00**	1,54	3,08	1,15	3,17	խողովակ Փ32*2.5մմ L=2.0մ Պողպատ շերտ.30x3մմ Պողպ, անկյունակ 45x45x4մմ	մ մ մ	2,00 0,60 0,30	12,00 3,60 1,80	0,730 0,291 1,160	8,52	51,13
2	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ^2	0,009	8,30	16,58	0,01	0,03	ներկ սուրիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,17 0,06	0,707 0,797	38,08	0,34
3	8-370-3	Արտաքին լուսավորության լուսատու, 95 վտ, 1 էկոնոմ լամպով	կ-տ	6,00	0,79	1,58	1,15	3,17	լուսատու էկոնոմ լամպ 95 վտ	հատ հատ	1,00 1,00	6,00 6,00	6,00 1,80	13,69	82,14
4	8-150-4	ԱՎՎԳ-2*12մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	**146,0**	0,067	0,13	0,011	0,03	մալուխ ԱՎՎԳ-2*12մմ2	մ	1,02	148,92	0,300	0,51	75,13
5	8-402-1	АПВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	13,20	0,081	0,16	0,052	0,14	հաղորդալար АПВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	13,60	0,050	0,36	4,81

6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	մեկուսիչ	հատ	1,00	6,00	0,45	0,52	3,09
7	շուկա	Մետաղաճոպան Փ3մմ	մ	146,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Մետաղաճոպան	մ	1,02	148,92	0,116	0,14	19,80

ԸՆԴԱՄԵՆԸ **236,45**

		Ե. Չարենցի փողոց /ներքին հատված/													
1	8-363-1	Մետաղական պահունակների տեղադրում փայտե հենասյուների վրա Փ32*2.5մմ L=2.0մ	հատ	**15,00**	1,54	3,08	1,15	3,17	խողովակ Փ32*2.5մմ L=2.0մ Պողպատ շերտ.30x3մմ Պողպ, անկյունակ 45x45x4մմ	մ մ մ	2,00 0,60 0,30	30,00 9,00 4,50	0,730 0,291 1,160	8,52	127,83
2	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ^2	0,023	8,30	16,58	0,01	0,03	ներկ սուրիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,44 0,14	0,707 0,797	38,08	0,86
3	8-370-3	Արտաքին լուսավորության լուսատու, 95 վտ, 1 էկոնոմ լամպով	կ-տ	15,00	0,79	1,58	1,15	3,17	լուսատու էկոնոմ լամպ 95 վտ	հատ հատ	1,00 1,00	15,00 15,00	6,00 1,80	13,69	205,36
4	8-150-4	ԱՎՎԳ-2*12մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	**490,0**	0,067	0,13	0,011	0,03	մալուխ ԱՎՎԳ-2*12մմ2	մ	1,02	499,80	0,300	0,51	252,15
5	8-402-1	АПВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	33,00	0,081	0,16	0,052	0,14	հաղորդալար АПВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	33,99	0,050	0,36	12,02
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	մեկուսիչ	հատ	1,00	15,00	0,45	0,52	7,74
7	շուկա	Մետաղաճոպան Փ3մմ	մ	490,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Մետաղաճոպան	մ	1,02	499,80	0,116	0,14	66,44

ԸՆԴԱՄԵՆԸ **672,40**

		Ա. Խանջյանի փողոց /ներքին հատված/													
1	8-363-1	Մետաղական պահունակների տեղադրում փայտե հենասյուների վրա Փ32*2.5մմ L=2.0մ	հատ	**4,00**	1,54	3,08	1,15	3,17	խողովակ Փ32*2.5մմ L=2.0մ Պողպատ շերտ.30x3մմ Պողպ, անկյունակ 45x45x4մմ	մ մ մ	2,00 0,60 0,30	8,00 2,40 1,20	0,730 0,291 1,160	8,52	34,09
2	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ^2	0,006	8,30	16,58	0,01	0,03	ներկ սուրիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,12 0,04	0,707 0,797	38,08	0,23
3	8-370-3	Արտաքին լուսավորության լուսատու, 95 վտ, 1 էկոնոմ լամպով	կ-տ	4,00	0,79	1,58	1,15	3,17	լուսատու էկոնոմ լամպ 95 վտ	հատ հատ	1,00 1,00	4,00 4,00	6,00 1,80	13,69	54,76
4	8-150-4	ԱՎՎԳ-2*12մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	**150,0**	0,067	0,13	0,011	0,03	մալուխ ԱՎՎԳ-2*12մմ2	մ	1,02	153,00	0,300	0,51	77,19
5	8-402-1	АПВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	8,80	0,081	0,16	0,052	0,14	հաղորդալար АПВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	9,06	0,050	0,36	3,21
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	մեկուսիչ	հատ	1,00	4,00	0,45	0,52	2,06
7	շուկա	Մետաղաճոպան Փ3մմ	մ	150,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Մետաղաճոպան	մ	1,02	153,00	0,116	0,14	20,34

ԸՆԴԱՄԵՆԸ **191,88**

		Ա. Միկոյանի փողոց /ներքին հատված/														
1	8-363-1	Մետաղական պահունակների տեղադրում փայտե հենասյուների վրա Φ32*2.5մմ L=2.0մ	հատ	**15,00**	1,54	3,08	1,15	3,17	խողովակ Φ32*2.5մմ L=2.0մ Պողպատ շերտ.30x3մմ Պողպ, անկյունակ 45x45x4մմ	մ մ մ	2,00 0,60 0,30	30,00 9,00 4,50	0,730 0,291 1,160	8,52	127,83
2	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ^2	0,023	8,30	16,58	0,01	0,03	ներկ սուրիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,44 0,14	0,707 0,797	38,08	0,86
3	8-370-3	Արտաքին լուսավորության լուսատու, 95 վտ, 1 էկոնոմ լամպով	կ-տ	15,00	0,79	1,58	1,15	3,17	լուսատու էկոնոմ լամպ 95 վտ	հատ հատ	1,00 1,00	15,00 15,00	6,00 1,80	13,69	205,36
4	8-150-4	ԱՎՎԳ-2*12մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	**455,0**	0,067	0,13	0,011	0,03	մալուխ ԱՎՎԳ-2*12մմ2	մ	1,02	464,10	0,300	0,51	234,14
5	8-402-1	АПВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	33,00	0,081	0,16	0,052	0,14	հաղորդալար АПВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	33,99	0,050	0,36	12,02
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	մեկուսիչ	հատ	1,00	15,00	0,45	0,52	7,74
7	շուկա	Մետաղաճոպան Φ3մմ	մ	455,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Մետաղաճոպան	մ	1,02	464,10	0,116	0,14	61,69
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ													**649,65**
		Ս.Լալայանի փողոց /ներքին հատված/														
1	8-363-1	Մետաղական պահունակների տեղադրում փայտե հենասյուների վրա Φ32*2.5մմ L=2.0մ	հատ	**19,00**	1,54	3,08	1,15	3,17	խողովակ Φ32*2.5մմ L=2.0մ Պողպատ շերտ.30x3մմ Պողպ, անկյունակ 45x45x4մմ	մ մ մ	2,00 0,60 0,30	38,00 11,40 5,70	0,730 0,291 1,160	8,52	161,92
2	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ^2	0,029	8,30	16,58	0,01	0,03	ներկ սուրիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,55 0,18	0,707 0,797	38,08	1,09
3	8-370-3	Արտաքին լուսավորության լուսատու, 95 վտ, 1 էկոնոմ լամպով	կ-տ	19,00	0,79	1,58	1,15	3,17	լուսատու էկոնոմ լամպ 95 վտ	հատ հատ	1,00 1,00	19,00 19,00	6,00 1,80	13,69	260,12
4	8-150-4	ԱՎՎԳ-2*12մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	**540,0**	0,067	0,13	0,011	0,03	մալուխ ԱՎՎԳ-2*12մմ2	մ	1,02	550,80	0,300	0,51	277,88
5	8-402-1	АПВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	41,80	0,081	0,16	0,052	0,14	հաղորդալար АПВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	43,05	0,050	0,36	15,23
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	մեկուսիչ	հատ	1,00	19,00	0,45	0,52	9,80
7	շուկա	Մետաղաճոպան Φ3մմ	մ	540,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Մետաղաճոպան	մ	1,02	550,80	0,116	0,14	73,22
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ													**799,26**
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ													**6273,00**
		13,3 % վերադիր ծախսեր													**834,31**
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ													**7107,31**
		11 % շահույթ													**781,80**
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ													**7889,12**