ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ		
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	Բնակելի, Հասարակական և Արտադրական	
2	էներգետիկ	

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ			
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՔԱՆԱԿ
1	Ավտոինքնաթափ	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	1

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՑԱՆԿ				
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ	ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ	ԱՇԽ. ՓՈՐՁ /ՏԱՐԻ/
1	Ինժեներ շինարար	1հոգի	ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	3
2	Աշխղեկ	1հոգի	ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	3
3	էլեկտրիկ	1հոգի	ԷԼԵԿՏՐԻԿ	3
4	Եռակցող	1հոգի	ԵՌԱԿՑՈՂ	3
5	Բանվոր			
6	Ինքնաթափ ավտոմեքենայի վարորդ	1հոգի	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3

«ԷՅ ԶԻ ԹԻ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ տնօրեն ..... Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 750Օ														
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	Փոսորակների փորում ձեռքով III-րդ կարգի գրունտներում		15													
2	Բետոնե կետային հիմքերի իրականացում B7.5 դասի բետոնից			20												
3	Մետաղական հենասյուների տեղադրում Φ108*3,5մմ, L=7.50 մ						40									
4	Պահունակների տեղադրում Φ32*2,5մմ, L=1.70 մ հենասյուների վրա							40								
5	Արտաքին LED 50Վտ լուսատուների տեղադրում								40							
6	Ցածրավոլտ մեկուսիչների տեղադրում ՏՖ-12									40						
7	Ալյումինե, ԱԲԲԳ մալուխի մոնտաժում մետաղաձոպանով Φ3մմ										40					
8	Մետաղական հենասյուներ յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով											40				
9	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով											40				
10	Մետաղական պահարանների տեղադրում															5
11	Բազմասակագնային հաշվիչ հանգույցների տեղադրում															5

«ԷՅ ԶԻ ԹԻ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ տնօրեն ..... Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ