ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք, Ազատության հրապարակ 1,
հեռ.՝ 374 244 5-20-21, էլ. փոստ՝ **artik.shirak@mta.gov.am**, ինտ.կայք՝ **www.artik.am**

N 1188

22.09.2021թ.

Ա/Ձ Միհրան Աբրահամյանին

Հիմք ընդունելով Արթիկի համայնքապետարանի և Ա/Ձ Միհրան Աբրահամյանի միջև 22 հունիսի 2021 թվականին կնքված ՇՄԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/10 ծածկագրով պայմանագիրի 1.1 կետը, աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ էր սահմանված մինչև 2021 թվականի օգոստոսի 10-ը: Սակայն 05.09.2021 թվականին կնքված թիվ 1 համաձայնագրով Արթիկի համայնքապետարանի քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի վերանորոգման աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարացվել էր հաշվի առնելով նախագծում կատարված փոփոխությունները և աշխատանքների կատարման ողջամիտ ժամկետ էր սահմանվել 2021 թվականի օգոստոսի 28-ը, սակայն Ձեր կողմից չեն պահպանվել աշխատանքների կատարման ժամկետները և աշխատանքները 2021 թվականի սեպտեմբերի 22-ի դրությամբ դեռևս ավարտված չեն:

Հիմք ընդունելով ՇՄԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/10 ծածկագրով պայմանագրի 1.1, 1.2, 1.3 կետերը, ինչպես նաև3.1.4 կետը, Արթիկի համայնքապետարանը ծանուցում է Ձեզ ՇՄԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/10 ծածկագրով պայամանագիրը միակողմանի լուծելու մասին:

Հայտնում ենք Ձեզ այն մասին, որ Ձեր նկատմամբ կկիրառվեն նաև պայմանագարի 6-րդ կետով նախատեսված տույժերը և տուգանքները:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ **Մ.ՎԱՐԱԳՅԱՆ**