ՏԱԹԵՎԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀԱԼԻՁՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՐ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ

Շինարարության տևողություն, աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների, աշխատանքային ռեսուրսների, լիցենզիաների և կատարվող աշխատանքների երաշխիքային ժամկետների ցանկ

Շինարարության տևողությունը

Օրացուցային գրաֆիկ

№ h/h	Աշխատանքների անվանումը	Ամիսներ				
		1	2	3	4	5
	2					
1	Նախապատրաստական շրջան					
2	Բուսահողի կտրում և վերականգնում					
3	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով					
4	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով					
5	Փափուկ բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով					
6	Ժայռային գրունտի քանդում բարձումով /նախնական փխրեցումով/					
7	Ժայռային բնահողի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով, բարձելով					
8	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից տոփանումով					
9	Հետլիցք ձեռքով ավազից տոփանումով					
10	Հետլիցք օգտակար հանույթի բնահողերով մեխանիզմով, տոփանումով					
11	Հետլիցք օգտակար հանույթի բնահողերով ձեռքով տոփանումով					
12	Խողովակների մոնտաժ փորձարկումով					
13	Պոլիէթիլենե խողովակաամրանների տեղադրում					
14	Հավաքովի ե.բետոնե հորերի տեղադրում					
15	Այլ աշխատանքներ,					
16	Շինաղբի մաքրում և հեռացում					

Շինարարության նորմատիվ ժամկետը որոշվել է ըստ օրացուցային ժամանակացույցի և կազմել է 5 ամիս, ներառյալ նախապատրաստական շրջանը:

Իրադրության ցանկացած փոփոխության դեպքում, երբ անհրաժեշտ է դառնում տեխնոլոգիական պրոցեսի ընդմիջում և որոշակի աշխատանքների տեղափոխումը այլ ժամանակահատվածի, կապված կոնկրետ արտադրական պայմանների հետ Կապալառուն պարտավոր է կազմել աշխատանքների կատարման գրաֆիկ, հաստատել Պատվիրատուի մոտ:

Շինարարական պայմանագիրը կնքելիս Կապալառուն պարտավոր է ժամանակին կազմակերպել շինարարության անհրաժեշտ նյութատեխնիկական և աշխատանքային ռեսուրսների մատակարարումը, որը կապահովի պայմանագրով նշված շինարարության ժամկետի պահպանումը:

Նախագծի գլխավոր ճարտարագետ՝

________________ Ա. Հովհաննիսյան

ՀԱԼԻՁՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացումից շահագործման նվազագույն երաշխիքային ժամկետների ցանկ

Վերականգնվող հատվածներ	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ, տարի
Հավաքովի երկաթբետոնե կոնստրուկցիա	20
Պոլիէթիլենե խողովակաշար, խողովակաամրաններով	50
Պողպատե խողովակաամրաններ	15
Պոլիմերավազային հոր	30
Ասֆալտբետոնե ծածկ	5
Խճային ճանապարհի ծածկույթ	3

Նախագծի գլխավոր ճարտարագետ՝

______________ Ա. Հովհաննիսյան

ՏԱԹԵՎԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀԱԼԻՁՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը 1 տարի երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել թերությունները իր կողմից իրականացված աշխատանքներում:

Նախագծի գլխավոր ճարտարագետ՝

_________________ Ա. Հովհաննիսյան

ՏԱԹԵՎԻ ՅԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀԱԼԻՁՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող նյութերի և կոնստրուկցիաների նվազագույն երաշխիքային ժամկետների ցանկ

Նյութի կամ կոնստրուկցիայի անվանումը	Համապատասխանեցման սերտիֆիկատի անհրաժեշտությունը	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ, տարի
Ցեմենտ	այո	1
Ավազ	այո	10
Խիճ	այո	10
Պողպատ	այո	50
Պոլիէթիլեն	այո	50
Բիտում	այո	5

Նախագծի գլխավոր ճարտարագետ՝

________________ Ա. Հովհաննիսյան

ՏԱԹԵՎԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀԱԼԻՁՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող
տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների ցանկ

N	Մեքենաների և մեխանիզմների անվանում	Մեքենաների մակնիշը և տիպը	Քանակ, հատ
1	**2**	**3**	**4**
1	Ավտոինքնաթափ	բեռնունակ. 10տ	4
2	Ավտոամբարձիչ	բեռնունակ. 10տ	1
3	Ավտոբետոնախառնիչ	2մ³	1
4	Էքսկավատոր հզորությունը 0.65մ3 շերեփի	կավավորված նեղ շերեփով	1
5	Հիդրոմուրճ	Էքսկավատորի կամ բուլդոզերի բազայի վրա	1
6	Բուլդոզեր	59կՎտ	1
7	Ձեռքի պնեվմատոփիչ	40կգ	3
8	Հետահար մուրճ		2
9	Խորքային վիբրատոր	ԻՎ	2
10	Զոդման ապարատ պոլիէթիլենի համար	-	1
11	Զոդման ապարատ պողպատի համար	-	1
12	Ասֆալտատեղադրիչ մեքենաներ և մեխանիզմներ	լրակազմ	1
13	Գրեյդեր	Տրակտոր 79կՎտ	1
14	Ինքնագնաց զլդոն	Առնվազն 6-տ	1

Նախագծի գլխավոր ճարտարագետ՝

Ա. Հովհաննիսյան

ՏԱԹԵՎԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀԱԼԻՁՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

օբյեկտի նախատեսված անհապաղ աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող լիցենզիաներ

1. Կապիտալ շինարարության իրականացում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ Հիդրոտեխնիկական

Նախագծի գլխավոր ճարտարագետ՝

________________ Ա. Հովհաննիսյան

ՏԱԹԵՎԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀԱԼԻՁՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող մասնագետների ցանկ

Մասնագիտության անվանումը	Պահանջվող կրթությունը	Ըստ մասնագիտության նվազագույն աշխատանքային ստաժը, տարի	Մասնագետների նվազագույն քանակը, մարդ
Ճարտարագետ-հիդրոտեխնիկ	բարձրագույն	5	2

Նախագծի գլխավոր ճարտարագետ՝

_______________ Ա. Հովհաննիսյան