

12.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Ը-2 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 07 » « 09 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարին փոխարինող Ա. Ազատյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 12.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Ը-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 27-ի N 1402-Ն և 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 541-Ն որոշումները՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

ՀՀ կառավարության թիվ 1586-Ն որոշմամբ ՀՀ-ում հայտարարված ռազմական դրությունը, որի կարիքների համար մոբիլիզացվել են աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկաներ և մասնագետներ, ուստի տեխնիկայի և մասնագետների բացակայության պատճառով աշխատանքները մասամբ դադարեցվել կամ դանդաղել են: Աշխատանքների առաջընթացին ազդել է նաև ՔՈՎԻԴ-19 համավարակը: Արդյունքում, թվարկված հանգամանքները առաջացրել են նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցից շեղումներ, ինչից ելնելով արդեն իսկ իրատեսական չէ աշխատանքների ավարտը նախատեսված ժամկետում: Վերոգրյալով պայմանավորված կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 412,341,671 (չորս հարյուր տասներկու միլիոն երեք հարյուր քառասունմեկ հազար վեց հարյուր յոթանասունմեկ) ՀՀ դրամ, որից 68,723,612 (վաթսուութ միլիոն յոթ հարյուր քսաներեք հազար վեց հարյուր տասներկու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Ընդ որում՝ 2021 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների համար 165,921,620 (հարյուր վաթսուհինգ միլիոն ինը հարյուր քսանմեկ հազար վեց հարյուր քսան) ՀՀ դրամ որից 27,653,603 (քսանյոթ միլիոն վեց հարյուր հիսուներեք հազար վեց հարյուր երեք հազար երեսուներեք հարյուրերորդական) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը: »

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի ծավալաթերթ-նախահաշիվ համաձայն հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 2-ի:

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. վճարման ժամանակացույց համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, տարածվում է մինչև սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելը ծագած հարաբերությունների վրա և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղարին փոխարինող

Ա. Ազատյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ

Արարատի մարզ, գ. Ավշար


«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 1570053574860100

ՀՎՀՀ 04102505

Տնօրեն

Ս. Վարդանյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Ը-2 գնման պայմանագրի
«08» «09» 2021 թ. Կնքված
Թիվ 9 Համաձայնագրով

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ26+400-կմ30+000 հատվածի հիմնանորոգման
աշխատանքների
(Ընդհանուր)

/ՀՀ դրամ/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը դրամ
1	2	3	4	7	8
	I Քանդման աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող ծածկի և հիմքի 8գ III կարգի պատվածքի քանդում 1,0 մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով h=35սմ բառնալով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	18246	659,556	12 034 258,78
2	Շին աղբի տեղափոխում 5 կմ	տն	35579,7	312,048	11 102 574,23
3	8գ III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով 50մ	մ ³	762	354,600	270 205,20
4	Լիցքի հարթեցում մեխանիզմով 8գ III կարգի գրունտում	մ ²	2540,0	78,012	198 150,48
5	Բնահողի խտացում գլոմով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	762	134,748	102 677,98
6	Հիմքի խտացում ջրելով յուրաքանչյուր 30սմ -ը մեկ	մ ³	762	205,668	156 719,02
	1.Ընդամենը				23 864 585,67
	II. Երթևեկելի մաս				
1	Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ h=10 սմ	մ3	3606,1	4 255,200	15 344 676,72
1*	Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ h=5 սմ	մ3	1203,0	4 255,200	5 119 005,60
2	Խճային հիմք h=15սմ C6	մ2	34767,95	1 134,720	39 451 888,22
4	Միաշերտ խոշորահատիկ ա/բետոն Ա/բետոն ԳՕՍՍ 9128-2013 h=6սմ	մ2	34146,95	4 184,280	142 880 399,95
5	Միաշերտ մանրահատիկ ա/բետոն Ա/բետոն ԳՕՍՍ 9128-2013 h=4սմ	մ2	34146,95	3 191,400	108 976 576,23
	2.Ընդամենը				311 772 546,72
	III. Մայթեր				
1	Բետոնե150*300մմ եզրաքարերիտեղադրում B-15դասի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	2100	7 368,588	15 474 034,80
2	Բետոնե 80*200մմ հավաքովի թաղված եզրաքարերիտեղադրում	գծ.մ	2100	1 418,400	2 978 640,00

3	Խճային հիմք h=12սմ ԳՕՍՏ 8267-93	մ2	3588	1 560,240	5 598 141,12
4	Ա/բետոնե շերտ 3սմ հաստ /ԳՕՍՏ 9128-2013/	մ2	3588	2 907,720	10 432 899,36
	3.Ընդամենը				34 483 715,28
	IV. Մուտքեր իջատեղեր				
1	Գոյություն ունեցող ծածկի և հիմքի պատվածքի քանդում 1,0 մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով h=35սմ բառնալով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	1199,8	659,556	791 335,29
2	Շին աղբի տեղափոխում 5 կմ	տն	2339,61	312,048	730 070,62
3	Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ h=10 սմ	մ3	102,75	4 255,200	437 221,80
4	Խճային հիմք h=15սմ C6	մ2	5287,5	1 134,720	5 999 832,00
5	Միաշերտ խոշորահատիկ ա/բետոն Ա/բետոն ԳՕՍՏ 9128-2013 h=6սմ	մ2	1027,5	4 184,280	4 299 347,70
6	Միաշերտ մանրահատիկ ա/բետոն Ա/բետոն ԳՕՍՏ 9128-2013 h=4սմ	մ2	5287,5	3 191,400	16 874 527,50
	4.Ընդամենը				29 132 334,91
	V. Կողնակներ				
1	Կողնակների ամրացում ավազակալիճով h=22սմ	մ2	0	336,870	
1*	Կողնակների ամրացում ավազակալիճով h=10սմ	մ2	12420,0	180,00	2 235 600,00
	5.Ընդամենը				2 235 600,00
	VI. Նշաններ				
1	Նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակներով	հատ	59	11 829,456	697 937,90
2	Նախազգուշացնող	հատ	2	28 346,724	56 693,45
3	Առավելության	հատ	40	28 346,724	1 133 868,96
4	Հատուկ թելադրող 5,19,1	հատ	2	28 346,724	56 693,45
5	Հատուկ թելադրող 5,19,2	հատ	2	28 346,724	56 693,45
	6.Ընդամենը				2 001 887,21
	VII. Գծանշում				
1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայ- 1.1	կմ	0,875	42 552,000	37 233,00
2	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայ- 1.2.1	կմ	7,094	42 552,000	301 863,89
3	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ-1.5	կմ	2,361	4 255,200	10 046,53
4	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (0,5:0,5) 0.10մ-1.7	կմ	0,403	11 460,672	4 618,65
5	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (0,5:0,5) 0.10մ-1.7	կմ	0,296	21 276,000	6 297,70
	7.Ընդամենը				360 059,76
	VIII. Ազդանշանային սյուներ				
1	Ազդանշանային սյուներ C1 տիպի ԳՕՍՏ 50970-2011	հատ	103	4 087,20	420 981,35
	8.Ընդամենը				420 981,35
	IX. Գոյություն ունեցող կամրջի վերանորոգում				
1	Գետի հունի մաքրում /ափային հենապատերի մոտ / 60գծ.մ երկարությամբ և 1.5մ բարձրությամբ	մ3	90,0	2 127,600	191 484,00

2	Գոյություն ունեցող մայրերի քայքայված մասի մաքրում	մ²	24,00	1 659,528	39 828,67
3	Մաքրված շին աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա	մ²	0,96	10 382,688	9 967,38
4	Շին աղբի տեղափոխում 5 կմ	տն	1,728	312,048	539,22
5	Գոյություն ունեցող անիվահրիչների վերանորոգում բետոնե ավազով Վո-3 100*100 ցանցի տեղադրումով	մ²	1,36	2 283,624	3 105,73
6	Վո-3 100*100 ցանցի արժեքը	մ²	1,36	2 801,340	3 809,82
7	Գոյություն ունեցող բազրիքների մաքրում մետաղական խոզանակներով	մ²	49,5	1 418,400	70 210,80
8	Գոյություն ունեցող վնասված մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում/վերադարձ/ Լ-3մ G-150kg	տ	0,15	3 631,104	544,67
9	Նոր մետաղական բազրիքների տեղադրում Լ-3մ	տ	0,17443	704 617,150	122 906,37
10	Գոյություն ունեցող ափային հենապատերի հաղմահարված հատվածների քանդում 3-4մ հաստ	մ²	90,0	141,840	12 765,60
11	Նույնի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա	տ	5,67	709,200	4 021,16
12	Շին աղբի տեղափոխում 5 կմ	տն	5,67	312,048	1 769,31
13	Կամրջի նոր հատվածների հողմարաված հատվածները կոռոզիայից 3-4սմ մաքրում մետաղական խոզանակներով	մ²	45,0	1 418,400	63 828,00
14	Կամրջի նոր հատվածների վերանորոգում բետոնե բարձրորակ սվաղով մաքրելով հողմարաված հատվածները կոռոզիայից 3-4սմ	մ²	45,0	2 538,936	114 252,12
15	Կամրջի գոյություն ունեցող ծածկի կազմատում, մաքրում	մ²	295,5	1 858,104	549 069,73
16	Պաշտպանիչ շերտ h-4սմ հաստ B25F200WW4 դասի բետոնով Վո-2 6*100*100մմ ամրանավորումով նախապես մաքրելով օդային շիթով, 14,12մ³	մ²	0	4 964,400	0,00
17	Պաշտպանիչ շերտով ամրանավորում Վո-2 6*100*100մմ	տ	0	726 788,160	0,00
18	Ջրամեկուսացում 1շերտ "Техноэ ластв նյութով 1սմ հաստ	մ²	0	2 730,420	0,00
16*	Պաշտպանիչ շերտ h-4սմ հաստ B25F200WW4 դասի բետոնով BP d=4,0մմ , քիչը 100*100մմ ամրանավորումով նախապես մաքրելով օդային շիթով, 11,82մ³	մ²	295,5	4 964,400	1 466 980,20
17*	Պաշտպանիչ շերտով ամրանավորում ցանց BP d=4,0մմ, քիչը 100*100մմ		0,5827	450 074,077	262 258,16
18*	Ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով h=1սմ		300	3 426,164	1 027 849,22
19	Հավասարեցնող շերտ h-4սմ հաստ B25F200WW4 դասի բետոնով	մ³	21,4	74 749,680	1 599 643,15
20	Միաշերտ մանրահատիկ ա/բետոն Ա/բետոն ԳՕՍՍ 9128-2013 h=7սմ	մ²	295,0	7 801,200	2 301 354,00

	Կամրջի մայրեր				0,00
21	Հավասարեցնող շերտ h-4սմ հաստ B25F200W4 դասի բետոնով	մ3	0,96	74 749,680	71 759,69
22	Ջրամեկուսացում 1շերտ "Техноэ ластБ նյութով 1սմ հաստ	մ2	0,0	2 730,420	0,00
22*	Ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով h=1սմ	մ2	24,0	3 426,164	82 227,94
23	Ա/բետոնե շերտ 3սմ հաստ /ԳՕՍՏ 9128-2013/	մ2	24,0	2 907,720	69 785,28
	9.Ընդամենը				8 069 960,23
	Ընդամենը				412 341 671

Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ26+400-կմ30+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2020թ կատարված)

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I Քանդման աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող ծածկի և հիմքի 8գ III կարգի պատվածքի քանդում 1,0 մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով h=35սմ բառնալով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	7813,8	659,556	5 153 638,67
2	Շին աղբի տեղափոխում 5 կմ	տն	10542,7	312,048	3 289 828,45
3	8գ III կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով տեղափոխելով 50մ	մ ³	72	354,600	25 531,20
4	Լիցքի հարթեցում մեխանիզմով 8գ III կարգի գրունտում	մ ²	546,7	78,012	42 649,16
5	Բնահողի խտացում գլոխով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	72	134,748	9 701,86
6	Հիմքի խտացում ջրելով յուրաքանչյուր 30սմ -ը մեկ	մ ³	72	205,668	14 808,10
	1.Ընդամենը				8 536 157,43
	II. Երթևեկելի մաս				
1	Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ h=10 սմ	մ3		4 255,200	0,00
1*	Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ h=5 սմ	մ3	1203	4 255,200	5 119 005,60
2	Խճային հիմք h=15սմ C6	մ2	24072,95	1 134,720	27 316 057,82
4	Միաշերտ խոշորահատիկ ա/բետոն Ա/բետոն ԳՕՍՏ 9128-2013 h=6սմ	մ2	23470,95	4 184,280	98 209 026,67
5	Միաշերտ մանրահատիկ ա/բետոն Ա/բետոն ԳՕՍՏ 9128-2013 h=4սմ	մ2	23470,95	3 191,4	74 905 189,83
	2.Ընդամենը				205 549 279,92
	III. Մայրեր				
1	Բետոնե150*300մմ եզրաքարերիտեղադրում B-15դասի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	374	7 368,588	2 755 851,91

2	Բետոնե 80*200մմ հավաքովի թաղված եզրաքարերի տեղադրում	գծ.մ	240	1 418,400	340 416,00
3	Խճային հիմք h=12սմ ԳՕՍՍ 8267-93	մ2	546,7	1 560,240	852 983,21
4	Ա/բետոնե շերտ 3սմ հաստ /ԳՕՍՍ 9128-2013/	մ2	546,7	2 907,720	1 589 650,52
	3.Ընդամենը				5 538 901,64
	IV. Մուտքեր իջատեղեր				
1	Գոյություն ունեցող ծածկի և հիմքի պատվածքի քանդում 1,0 մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով h=35սմ բառնալով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	589,05	659,556	388 511,46
2	Շին աղբի տեղափոխում 5 կմ	տն	1148,65	312,048	358 433,94
3	Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ h=10 սմ	մ3	102,75	4 255,200	437 221,80
4	Խճային հիմք h=15սմ C6	մ2	2235	1 134,720	2 536 099,20
5	Միաշերտ խոշորահատիկ ա/բետոն Ա/բետոն ԳՕՍՍ 9128-2013 h=6սմ	մ2	1027,5	4 184,280	4 299 347,70
6	Միաշերտ մանրահատիկ ա/բետոն Ա/բետոն ԳՕՍՍ 9128-2013 h=4սմ	մ2	2235	3 191,400	7 132 779,00
	4.Ընդամենը				15 152 393,10
	V. Կողնակներ				
1	Կողնակների ամրացում ավազակալիճով h=22սմ	մ2	0	450,0	0,00
1*	Կողնակների ամրացում ավազակալիճով h=10սմ	մ2	11006	180,00	1 981 080,00
	5.Ընդամենը				1 981 080,00
	VI. Նշաններ				
1	Նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակներով	հատ	27	11 829,456	319 395,31
2	Նախագգուշացնող	հատ	2	28 346,724	56 693,45
3	Առավելության	հատ	25	28 346,724	708 668,10
4	Հատուկ թելադրող 5,19,1	հատ		28 346,724	0,00
5	Հատուկ թելադրող 5,19,2	հատ		28 346,724	0,00
	6.Ընդամենը				1 084 756,86
	VII. Գծանշում				
1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայ- 1.1	կմ	0,740	42 552,00	31 488,48
2	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայ- 1.2.1	կմ	4,984	42 552,00	212 079,17
3	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ-1.5	կմ	1,34	4 255,20	5 701,97
4	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (0,5:0,5) 0.10Ս-1.7	կմ	0,343	11 460,67	3 981,01
5	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (0,5:0,5) 0.10Ս-1.7	կմ	0,196	21 276,00	4 170,10
	7.Ընդամենը				257 370,72
	VIII. Ազդանշանային սյուներ				
1	Ազդանշանային սյուներ C1 տիպի ԳՕՍՍ 50970-2011	հատ	103	4 087,20	420 981,35
	8.Ընդամենը				420 981,35
	IX. Գոյություն ունեցող կամրջի վերանորոգում				
1	Գետի հունի մաքրում /ափային հենապատերի մոտ / 60գծ.մ երկարությամբ և 1.5մ բարձրությամբ	մ3	90,00	2 127,600	191 484,00
2	Գոյություն ունեցող մայրերի քայքայված մասի մաքրում	մ2	24,00	1 659,528	39 828,67
3	Մաքրված շին աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա	մ2	0,96	10 382,688	9 967,38

4	Շին աղբի տեղափոխում 5 կմ	տն	1,728	312,048	539,22
5	Գոյություն ունեցող անիվահիքների վերանորոգում բետոնե ավազով ՎՆ-3 100*100 ցանցի տեղադրումով	մ²	1,36	2 283,624	3 105,73
6	ՎՆ-3 100*100 ցանցի արժեքը	մ²	1,36	2 801,340	3 809,82
7	Գոյություն ունեցող բազրիքների մաքրում մետաղական խոզանակներով	մ²	49,5	1 418,400	70 210,80
8	Գոյություն ունեցող վնասված մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում/վերադարձ/ Լ-3մ G-150kg	տ	0,15	3 631,104	544,67
9	Նոր մետաղական բազրիքների տեղադրում Լ-3մ	տ	0,17443	704 617,150	122 906,37
10	Գոյություն ունեցող ափային հենապատերի հաղմահարված հատվածների քանդում 3-4սմ հաստ	մ²	10	141,840	1 418,40
11	Նույնի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա	տ	0,63	709,200	446,80
12	Շին աղբի տեղափոխում 5 կմ	տն	0,63	312,048	196,59
13	Կամրջի նոր հատվածների հողմարաված հատվածները կոռոզիայից 3-4սմ մաքրում մետաղական խոզանակներով	մ²	6	1 418,400	8 510,40
14	Կամրջի նոր հատվածների վերանորոգում բետոնե բարձրորակ սվաղով մաքրելով հողմարաված հատվածները կոռոզիայից 3-4սմ	մ2	6	2 538,936	15 233,62
15	Կամրջի գոյություն ունեցող ծածկի կազմատում, մաքրում	մ2	295,5	1 858,104	549 069,73
16	Պաշտպանիչ շերտ h-4սմ հաստ B25F200WW4 դասի բետոնով ՎՆ-2 6*100*100մմ ամրանավորումով նախապես մաքրելով օդային շիթով, 14,12մ3	մ2	0	4 964,400	0,00
17	Պաշտպանիչ շերտով ամրանավորում ՎՆ-2 6*100*100մմ	տ	0	726 788,160	0,00
18	Ջրամեկուսացում 1շերտ "Техноэ ластБ նյութով 1սմ հաստ	մ2	0	2 730,420	0,00
16*	Պաշտպանիչ շերտ h-4սմ հաստ B25F200WW4 դասի բետոնով BP d=4,0մմ , բջիջը 100*100մմ ամրանավորումով նախապես մաքրելով օդային շիթով, 11,82մ3	մ2	295,5	4 964,400	1 466 980,20
17*	Պաշտպանիչ շերտով ամրանավորում ցանց BP d=4,0մմ, բջիջը 100*100մմ		0,5827	450 074,077	262 258,16
18*	Ջրանեկուսացում 2 շերտ իզոգամով h=1սմ		300	3 426,164	1 027 849,22
19	Հավասարեցնող շերտ h-4սմ հաստ B25F200W4 դասի բետոնով	մ3	21,4	74 749,680	1 599 643,15
20	Միաշերտ մանրահատիկ ա/բետոն Ա/բետոն ԳՕՍՍ 9128-2013 h=7սմ	մ2	295	7 801,200	2 301 354,00
	Կամրջի մայթեր				
21	Հավասարեցնող շերտ h-4սմ հաստ B25F200W4 դասի բետոնով	մ3	0,96	74 749,680	71 759,69
22	Ջրամեկուսացում 1շերտ "Техноэ ластБ նյութով 1սմ հաստ	մ2	0	2 730,420	0,00
22*	Ջրանեկուսացում 2 շերտ իզոգամով h=1սմ	մ2	24	3 426,164	82 227,94
23	Ա/բետոնե շերտ 3սմ հաստ /ԳՕՍՍ 9128-2013/	մ2	24	2 907,720	69 785,28
	9.Ընդամենը				7 899 129,83
	Ընդամենը				246 420 051

Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ26+400-կմ30+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2021թ կատարվելիք)

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I Քանդման աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող ծածկի և հիմքի 8գ III կարգի պատվածքի քանդում 1,0 մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով h=35սմ բառնալով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	10432,2	659,556	6 880 620,10
2	Շին աղբի տեղափոխում 5 կմ	տն	25037	312,048	7 812 745,78
3	8գ III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով 50մ	մ ³	690	354,600	244 674,00
4	Լիցքի հարթեցում մեխանիզմով 8գ III կարգի գրունտում	մ ²	1993,3	78,012	155 501,32
5	Բնահողի խտացում գլոխով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	690	134,748	92 975,12
6	Հիմքի խտացում ջրելով յուրաքանչյուր 30սմ -ը մեկ	մ ³	690	205,668	141 910,92
	1.Ընդամենը				15 328 428,24
	II. Երթևեկելի մաս				
1	Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ h=10 սմ	մ3	3606,1	4 255,200	15344676,72
1*	Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ h=5 սմ	մ3	0	4 255,200	0
2	Խճային հիմք h=15սմ C6	մ2	10695	1 134,720	12135830,4
4	Միաշերտ խոշորահատիկ ա/բետոն Ա/բետոն ԳՕՍՍ 9128-2013 h=6սմ	մ2	10676	4 184,280	44671373,28
5	Միաշերտ մանրահատիկ ա/բետոն Ա/բետոն ԳՕՍՍ 9128-2013 h=4սմ	մ2	10676	3 191,4	34071386,4
	2.Ընդամենը				106 223 266,80
	III. Մայթեր				
1	Բետոնե150*300մմ եզրաքարերիտեղադրում B-15դասի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	1726	7 368,588	12718182,89
2	Բետոնե 80*200մմ հավաքովի թաղված եզրաքարերիտեղադրում	գծ.մ	1860	1 418,400	2638224
3	Խճային հիմք h=12սմ ԳՕՍՍ 8267-93	մ2	3041,3	1 560,240	4745157,912
4	Ա/բետոնե շերտ 3սմ հաստ /ԳՕՍՍ 9128-2013/	մ2	3041,3	2 907,720	8843248,836
	3.Ընդամենը				28 944 813,64
	IV. Մուտքեր իջատեղեր				
1	Գոյություն ունեցող ծածկի և հիմքի պատվածքի քանդում 1,0 մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով h=35սմ բառնալով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	610,75	659,556	402823 827
2	Շին աղբի տեղափոխում 5 կմ	տն	1190,96	312,048	371636,6861
3	Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ h=10 սմ	մ3	0	4 255,200	0

4	Խճային հիմք h=15սմ C6	մ2	3052,5	1 134,720	3463732,8
5	Միաշերտ խոշորահատիկ ա/բետոնոն Ա/բետոն ԳՕՍՍ 9128-2013 h=6սմ	մ2	0	4 184,280	0
6	Միաշերտ մանրահատիկ ա/բետոնոն Ա/բետոն ԳՕՍՍ 9128-2013 h=4սմ	մ2	3052,5	3 191,400	9741748,5
	4.Ընդամենը				13 979 941,81
	V. Կողնակներ				
1	Կողնակների ամրացում ավազակալիճով h=22սմ	մ ²	0	450,0	0
1*	Կողնակների ամրացում ավազակալիճով h=10սմ	մ ²	1414	180,00	254520
	5.Ընդամենը				254 520,00
	VI. Նշաններ				
1	Նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակներով	հատ	32	11 829,456	378 542,59
2	Նախագգուշացնող	հատ	0	28 346,724	0,00
3	Առավելության	հատ	15	28 346,724	425 200,86
4	Հատուկ թելադրող 5,19,1	հատ	2	28 346,724	56 693,45
5	Հատուկ թելադրող 5,19,2	հատ	2	28 346,724	56 693,45
	6.Ընդամենը				917 130,35
	VII. Գծանշում				
1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայ- 1.1	կմ	0,135	42 552,00	5 744,52
2	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայ- 1.2.1	կմ	2,11	42 552,00	89 784,72
3	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ-1.5	կմ	1,021	4 255,20	4 344,56
4	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (0,5:0,5) 0.10մ-1.7	կմ	0,06	11 460,67	687,64
5	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (0,5:0,5) 0.10մ-1.7	կմ	0,1	21 276,00	2 127,60
	7.Ընդամենը				102 689,04
	VIII. Ազդանշանային սյուներ				
1	Ազդանշանային սյուներ C1 տիպի ԳՕՍՍ 50970-2011	հատ	0	4 087,20	0,00
	8.Ընդամենը				0,00
	IX. Գոյություն ունեցող կամրջի վերանորոգում				
1	Գետի հունի մաքրում /ափային հենապատերի մոտ / 60գծ.մ երկարությամբ և 1.5մ բարձրությամբ	մ ³	0	2 127,600	0,00
2	Գոյություն ունեցող մայրերի քայքայված մասի մաքրում	մ ²	0	1 659,528	0,00
3	Մաքրված շին աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ²	0	10 382,688	0,00
4	Շին աղբի տեղափոխում 5 կմ	տն	0	312,048	0,00
5	Գոյություն ունեցող անիվահիլիչների վերանորոգում բետոնե ավազով Վո-3 100*100 ցանցի տեղադրումով	մ ²	0	2 283,624	0,00
6	Վո-3 100*100 ցանցի արժեքը	մ ²	0	2 801,340	0,00
7	Գոյություն ունեցող բազրիքների մաքրում մետաղական խոզանակներով	մ ²	0	1 418,400	0,00
8	Գոյություն ունեցող վնասված մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում/վերադարձ/ L-3մ G-150kg	տ	0	3 631,104	0,00
9	Նոր մետաղական բազրիքների տեղադրում L-3մ	տ	0	704 617,150	0,00
10	Գոյություն ունեցող ափային հենապատերի հաղմահարված հատվածների քանդում 3-4սմ հաստ	մ ²	80	141,840	11 347,20
11	Նույնի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա	տ	5,04	709,200	3 574,37
12	Շին աղբի տեղափոխում 5 կմ	տն	5,04	312,048	1 572,72

13	Կամրջի նոր հատվածների հողմարաված հատվածները կոռոզիայից 3-4սմ մաքրում մետաղական խոզանակներով	մ²	39	1 418,400	55 317,60
14	Կամրջի նոր հատվածների վերանորոգում բետոնե բարձրորակ սվաղով մաքրելով հողմարաված հատվածները կոռոզիայից 3-4սմ	մ2	39	2 538,936	99 018,50
15	Կամրջի գոյություն ունեցող ծածկի կազմատում, մաքրում	մ2	0	1 858,104	0,00
16	Պաշտպանիչ շերտ h-4սմ հաստ B25F200WW4 դասի բետոնով Վռ-2 6*100*100մմ ամրանավորումով նախապես մաքրելով օդային շիթով, 14,12մ3	մ2	0	4 964,400	0,00
17	Պաշտպանիչ շերտիվ ամրանավորում Վռ-2 6*100*100մմ	տ	0	726 788,160	0,00
18	Ջրամեկուսացում 1շերտ "Техноэ ластв նյութով 1սմ հաստ	մ2	0	2 730,420	0,00
16*	Պաշտպանիչ շերտ h-4սմ հաստ B25F200WW4 դասի բետոնով BP d=4,0մմ , բջիջը 100*100մմ ամրանավորումով նախապես մաքրելով օդային շիթով, 11,82մ3	մ2	0	4 964,400	0,00
17*	Պաշտպանիչ շերտիվ ամրանավորում ցանց BP d=4,0մմ, բջիջը 100*100մմ		0	450 074,077	0,00
18*	Ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով h=1սմ		0	3 426,164	0,00
19	Հավասարեցնող շերտ h-4սմ հաստ B25F200W4 դասի բետոնով	մ3	0	74 749,680	0,00
20	Միաշերտ մանրահատիկ ա/բետոն Ա/բետոն ԳՕՍՍ 9128-2013 h=7սմ	մ2	0	7 801,200	0,00
	Կամրջի մայթեր				
21	Հավասարեցնող շերտ h-4սմ հաստ B25F200W4 դասի բետոնով	մ3	0	74 749,680	0,00
22	Ջրամեկուսացում 1շերտ "Техноэ ластв նյութով 1սմ հաստ	մ2	0	2 730,420	0,00
22*	Ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով h=1սմ	մ2	0	3 426,164	0,00
23	Ա/բետոնե շերտ 3սմ հաստ /ԳՕՍՍ 9128-2013/	մ2	0	2 907,720	0,00
	9.Ընդամենը				170 830,39
	Ընդամենը				165 921 620

Միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և ԱԱՀ-ն


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
 Ա. Ազատյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ
 Արարատի մարզ, գ. Ավշար
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1570053574860100
 ՀՎՀՀ 04102505
 Տնօրեն
 Ս. Վարդանյան



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի
կմ26+400-կմ30+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
(2021թ կատարվելիք)


No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ սեպտեմբերի 30-ը
1	Քանդման աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 45 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ սեպտեմբերի 30-ը
2	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ սեպտեմբերի 30-ը
3	Մայթեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ սեպտեմբերի 30-ը
4	Իջատեղեր և մուտքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ սեպտեմբերի 30-ը
5	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ սեպտեմբերի 30-ը
6	Գոյություն ունեցող կամրջի նորոգում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ սեպտեմբերի 30-ը
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ սեպտեմբերի 30-ը
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ. սեպտեմբերի 30-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823

ՀՀ ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
Ա. Ազատյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ
Արարատի մարզ, գ. Ալշար
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1570053574860100
ՀՎՀՀ 04102505
Տնօրեն
Ս. Վարդանյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Ը-2 գնման պայմանագրի
« 08 » « 09 » 2021թ. Կնքված
Թիվ 4 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
2	45231177/21	Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ26+400 - կմ30+000 հատվածի հիմնանորոգում	-	-	-	-	-	-	-	-	132,737,296	165,921,620	165,921,620
			165,921,620										
			165,921,620										

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
Ա. Ազատյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ
Արարատի մարզ, գ. Ավշար
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1570053574860100
ՀՀ 04102505
Տնօրեն
Ս. Վարդանյան

