

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար <<Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցում>> ծրագրի շրջանակներում դպրոցի տիպարային շենքի նախագծման և ՀՀ մարզերի 22 համայնքում տեղակայման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 22-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/8 պայմանագրում 2020 թվականի փետրվարի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

|                              |                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Փոփոխության առաջացման պատճառ | Կատարողի առաջարկության և պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված եզրակացության հիման վրա աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում: |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Փոփոխության նկարագրություն | <<Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցում>> ծրագրի շրջանակներում դպրոցի տիպարային շենքի նախագծման և ՀՀ մարզերի 22 համայնքում տեղակայման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/8 պայմանագրի կատարման համար աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում: |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Փոփոխության հիմնավորում | Պայմանագրի 7.5 և 7.6 կետեր: |
|-------------------------|-----------------------------|

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

22.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/8 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

11. փետրվար 2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ Հայնախազիծ >> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով <<Փոքրաքանակ երեխաներով համայնված հանրակրթական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցում>> ծրագրի շրջանակներում դպրոցի տիպարային շենքի նախագծման և ՀՀ մարզերի 22 համայնքում տեղակայման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 22.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/8 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

## 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրի N 1 հավելվածում աշխատանքների կատարման ժամկետին վերաբերող բոլոր տեղերում <<112>> թիվը փոխարինել <<142>> թվով:

բ) Պայմանագրի N 4 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:


Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

## 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011027704  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


  
(ստորագրություն)




Տնօրեն՝

### ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ՀՀ Հայնախազիծ >> ԲԲԸ  
ք. Երևան, Չարենցի 1  
ՀՀ Արդշինքանկ >> ՓԲԸ  
Հ/Հ 2470067235860000  
ՀՎՀՀ 01503291





113 / 113  
113 / 113  
113 / 113

Հավելված  
22.10.2019թ. կերված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՀՁԲ-19/8 պայմանագրի  
14.02.2020թ. կերված N1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 4  
22.10.2019թ. կերված  
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՀՁԲ-19/8 պայմանագրի

### Օրացուցային գրաֆիկ

<Փոքրաբանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցում> ծրագրի շրջանակներում դպրոցի տիպարային շենքի նախագծման և ՀՀ մարզերի 22 համայնքում տեղակայված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների

| Հ/Հ | Ն.Ն.Փ մշակման աշխատանքի գործընթացները և փուլերը                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Շաբաթների քանակը (ընդամենը 142 օրացուցային օր) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1   | Ելակետային նյութերի հավաքագրում                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | Հատկացված հողատարածքների գեոդեզիական աշխատանքների իրականացում և համոյթների պատրաստում                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3   | Նախագծման առաջադրանքի հիման վրա տիպարային շենքի և լրացուցիչ մոդուլի՝ ներառյալ ապաստարանի, ծավալահատակագծային մանրամասն լուծումների (այդ թվում ներքին ինժեներական մասերի և կոնստրուկտորական մասերի, նախահաշվի) ամբողջական իրականացում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ, օրինակելի տիպարային նախագծի պարզ փորձաքննության ասպիկովում |                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4   | Համաձայնեցված հատակագծային լուծումների հիման վրա ՀՀԱ ստանալու դիմումի համար անհրաժեշտ ԷՍՔԻ-ՉԱՅԻՆ առաջարկի նյութերի լրակազմի պատրաստում՝ ներառյալ էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման, գազամատակարարման, հրդեհաշիջման և կոյուղու հաշվարկային հզորությունների տրամադրում                                                          |                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5   | Անհրաժեշտության դեպքում ստացված ՀՀԱ-ին ճարտարապետաշինարարական լուծումների համապատասխանեցում                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6   | Ներքին ինժեներական ենթակառուցվածքների                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

