

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 1

16.04.2026թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2026/6Ծ-1 կապալալի նախատանքների կատարման
պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 22 » « 06 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կ. Մինասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 16.04.2026թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2026/6Ծ-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մայիսի 7-ի N 636-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածով սահմանված Չափաբաժին 1-ի Օրացուցային գրաֆիկը՝ շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

1.3 Պատվիրատուի վավերապայմանները լրացնել «ՀՀ 900011066009» բառերով և թվերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011066009

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ
ՀՀ, ՎՁՄ, ք. Վայք, Երկրաբանների փող. 7
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ 2500010890940100
ՀՎՀՀ 08914368

տնօրեն

Կ. Մինասյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՇՈՒՄ-2026/6Ը-1 գնման պայմանագրի
«22» «06» 2026թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

S-2-21,Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ
6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

| No | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը | |
|-----------------------|---|--|---|
| | | սկիզբը | ավարտը |
| 0 | Լաբորատոր փորձարկումներ | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 190 օրացուցային օր |
| 1 | Հողային և քանդման աշխատանքներ | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 110 օրացուցային օր |
| 2 | Կամուրջների կառուցում | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 130 օրացուցային օր |
| 3 | Արհեստական կառուցվածքներ | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 120 օրացուցային օր |
| 4 | Մայրեր | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 140 օրացուցային օր |
| 5 | Երթևեկելի մաս | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 160 օրացուցային օր |
| 6 | Իջատեղեր և մուտքեր | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 170 օրացուցային օր |
| 7 | Կողնակներ | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 180 օրացուցային օր |
| 8 | Անվտանգության էլեմենտներ | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 190 օրացուցային օր |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 190 օրացուցային օր |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 90001066009

ՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ
ՀՀ, ՎՁՄ, ք. Վայք, Երկրաբանների փող. 7
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010890940100
ՀՎՀՀ 08914368

տնօրեն

Կ. Մինասյան

ստորագրություն/

Կ.Տ



Հաստատված է

N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/6Շ-1 գնման պայմանագրի
 «22» «06» 2026թ. կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

/ՀՀ դրամ/

| Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը | Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում* | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|------|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը տարի |
| 1 | 45231177/505 | S-2-21,Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000- կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ | | | | | | 97 068 000 | 388 272 000 | 388 272 000 | 388 272 000 | 485 340 000 | 485 340 000 | 485 340 000 | 485 340 000 |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011066009
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ՎՁՄ, ք. Վայք, Երկրաբանների փող. 7
 «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2500010890940100
 ՀՎՀՀ 08914368

տնօրեն

Կ. Մինասյան



ստորագրություն/
 Կ.Ս