ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ (ԳՀ) ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ «Կոտայք» ՋՕԸ «ԿՈ ՋՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի արդյունքում 02.03.2020թ. կնքված N ԿՈ ՋՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3-2 ծածկագրով պայմանագրում 2020թ. ապրիլի 30-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: N ԿՈ ՋՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3-2 ծածկագրով պայմանագրի ժամկետի երկարաձգում 30 օրացույցային օրով:

Փոփոխության նկարագրություն: Նկատի ունենալով, որ COVID-19-ի պատճառով ՀՀ տարածքում հայտարարվել է արտակարգ դրություն, որով պայմանավորված առաջացրել է անձի տեղաշարժի սահմանափակում պայմանագրով և նրա անբաժանելի մաս կազմող համաձայնագրով ամրագրված աշխատանքները հնարավոր չէ ավարտել նախատեսված ժամկետներում:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխությունը կատարվում է հիմք ընդունելով Պայմանագրի 7 և 8.6 կետերը: ՀՀ Կառավարության 16.03.2020թ 298-Ն որոշում, ՀՀ պարետի 24.03.2020թ. N16 որոշում, ՀՀ պարետի 31.03.2020թ. N27 որոշում, համաձայն որոնց կիրառվում է ՀՀ Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի Հոդված 182.3:

Պատվիրատու՝ «Կոտայք» ՋՕԸ:

Հավելված N 2
«ԿՈ ՋՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3-2»ծածկագրով
պայմանագրին կից

ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հ/հ	**Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումը**	**Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		սկիզբը	**ավարտը**
1	Միջտնտեսային ցանցերի մաքրում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	31.05.2020թ

Հավելված N 3
02.03.2020թ. կնքված
ԿՈ ՋՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3-2 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45241160/2	*Միջտնտեսայ ին ցանցերի մաքրում*	-		1000 000	8 000 000	9 790 200	9 790 200	9 790 200	9 790 200	9 790 200	9 790 200	9 790 200	9 790 200	9 790 200